



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL

MUNICIPIO DE FRESNILLO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023, REUNIDOS EN COL. DEL VALLE LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL

ASI MISMO, EN PRESENCIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL QUIEN HACE CONSTAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DEL 2023

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL

SUBREGION:	<u>010</u>
PROGRAMA:	<u>ELECTRIFICACION</u>
NOMBRE DEL PROYECTO:	<u>ELE- ELECTRIFICACION</u>
LOCALIDAD:	<u>COL. DEL VALLE</u>
MUNICIPIO:	<u>FRESNILLO</u>
MODALIDAD DE EJECUCION:	<u>ADJUDICACION DIRECTA</u>
No. DE CONTRATO:	<u>MF DS AD FIII 19-23</u>
FECHA DE INICIO:	<u>23 DE JUNIO DEL 2023</u>
FECHA DE TERMINACION:	<u>19 DE NOVIEMBRE DEL 2023</u>



EL PROYECTO FUE EJECUTADO VIA:
CONSTRUCTORA: ING. ERIQUE REYES DAVILA. (ICDEL S.A. DE C.V.)
REPRESENTANTE: ING. ENRIQUE REYES DAVILA.

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA DESCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL.

Ariloria Hdz D.



Antonia Uribe Pina
PJ
1



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL

BENEFICIARIOS: 80 BENEFICIARIOS

INVERSION AUTORIZADA:

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO EN BASE A EL OFICIO DE APROBACION, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION REGISTRA:

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL (\$)	FEDERAL(\$)	ESTATAL(\$)	MUNICIPAL(\$)	PARTICIPANTES (\$)
		\$399,064.66	\$0.00	\$0.00	\$399,064.66	\$0.00

INVERSION EJERCIDA:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL(\$)	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
2023	398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$398,869.67	\$0.00
TOTAL	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$398,869.67	\$0.00

MODIFICACIONES: (PRESUPUESTAL DE METAS)

TIPO:

MONTOS: \$

RELACION DE ESTIMACIONES:

ANTICIPO	\$ 119,660.90
ESTIMACIÓN ESTIMACION 1	\$ 215,716.99
ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	\$ 63,491.78
	\$
TOTAL	\$ 398,869.67

ECONOMIA \$



Antonio Uribe Pias

PI



Maria Hdz A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO O BIEN EN POSIBILIDADES DE ENTRAR EN OPERACIÓN INMEDIATA, CON LA FINALIDAD Y PARA LA QUE FUE EJECUTADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTO POLIZAS DE FIANZA DE ANTICIPO No.457-19691-1 POR LA CANTIDAD DE \$119,660.90 Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 457-19691-0 POR LA CANTIDAD DE \$ 39,886.96 Y VICIOS OCULTOS 457-19795-5 POR LA CANTIDAD DE \$ 39,886.96 VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCION, COMO LO INDICA EL TEXTO DE LA FIANZA:

"Y ESTARA EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR LA DEPENDENCIA."

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, EL COMITÉ DE OBRA O EL ORGANISMO DE FISCALIZACION, DEL MUNICIPIO O DEL ESTADO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO SUS RAZONES.

FUNDAMENTO LEGAL ARTICULOS 145, 146, 149, 150, Y 153 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES.

ENTREGA-RECEPCION:

EL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EL COMITÉ DE OBRA, RECIBEN DE CONFORMIDAD.



[Handwritten signature]



Antonio Uribe Pina
3

H. Larra Aldz A.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL

ENTREGA:

[Handwritten signature]
DRA. RITA ROCIO QUINONES DE LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIR. DE DESARROLLO SOCIAL

[Handwritten signature]
LAE. EDUARDO CHAIREZ JAIME
VOCAL DE CONTROL Y VIG.
COPLAMUN



CONTRATISTA DE OBRA

ING. ENRIQUE REYES DAVILA
(ICDEL S.A. DE C.V.)

INSTANCIA REVISORA

ING. ARTURO TORRES LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECIBE

[Handwritten signature]
POR LA AUTORIDAD LOCAL
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA

[Handwritten signature]
POR EL COMITÉ DE OBRA
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA

