



**PRÉSIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

**OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 11 DE FEBRERO Y JUSTO SIERRA**

**MUNICIPIO DE FRESNILLO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023, REUNIDOS EN SAN JOSE DEL ALAMITO LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 11 DE FEBRERO Y JUSTO SIERRA**

ASI MISMO, EN PRESENCIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL QUIEN HACE CONSTAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION.

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCION**

**FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 11 DE FEBRERO Y JUSTO SIERRA**

SUBREGION: 010  
 PROGRAMA: ELECTRIFICACION  
 NOMBRE DEL PROYECTO: ELE-ELECTRIFICACION  
 LOCALIDAD: SAN JOSE DEL ALAMITO  
 MUNICIPIO: FRESNILLO  
 MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA  
 No. DE CONTRATO: MF DS AD FIII 20-23  
 FECHA DE INICIO: 23 DE JUNIO DEL 2023  
 FECHA DE TERMINACION: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023

EL PROYECTO FUE EJECUTADO VIA:  
 CONSTRUCTORA: ING. ERIQUE REYES DAVILA. (EMMZAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V)  
 REPRESENTANTE: ING. ENRIQUE REYES DAVILA.

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA DESCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION



*Eduardo Martínez López*  
*José Castro Domínguez*



*R1*  
*af*  
1



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

**OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 11 DE FEBRERO Y JUSTO SIERRA**

**Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DESCRIPCION DE LA OBRA:  
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 11 DE FEBRERO Y JUSTO SIERRA.**

**BENEFICIARIOS: 200 BENEFICIARIOS**

**INVERSION AUTORIZADA:**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO EN BASE A EL OFICIO DE APROBACION, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION REGISTRA:

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL (\$)	FEDERAL(\$)	ESTATAL(\$)	MUNICIPAL(\$)	PARTICIPANTES (\$)
		\$472,829.90	\$0.00	\$0.00	\$472,829.90	\$0.00

**INVERSION EJERCIDA:**

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL(\$)	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
2023	472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$472,372.03	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$472,372.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$472,372.03</b>	<b>\$0.00</b>

**MODIFICACIONES: (PRESUPUESTAL DE METAS)**

**TIPO:**

**MONTOS: \$**

**RELACION DE ESTIMACIONES:**

ANTICIPO	\$ 141,711.61
ESTIMACION ESTIMACION 1	\$ 257,474.93
ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	\$ 73,185.49
	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 472,372.03</b>

**ECONOMIA \$**



*Fuilito Martinez Lopez  
Jesus Castro Dominguez*



*[Handwritten signatures]*



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

**OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 11 DE FEBRERO Y JUSTO SIERRA**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO O BIEN EN POSIBILIDADES DE ENTRAR EN OPERACIÓN INMEDIATA, CON LA FINALIDAD Y PARA LA QUE FUE EJECUTADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTO POLIZAS DE **FIANZA DE ANTICIPO No.3714-07411-2 POR LA CANTIDAD DE \$141,711.61 Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 3714-07412-9 POR LA CANTIDAD DE \$ 47,237.20 Y VICIOS OCULTOS 3714-07536-4 POR LA CANTIDAD DE \$ 47,237.20** VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCION, COMO LO INDICA EL TEXTO DE LA FIANZA:

**“Y ESTARA EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR LA DEPENDENCIA.”**

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, EL COMITÉ DE OBRA O EL ORGANISMO DE FISCALIZACION, DEL MUNICIPIO O DEL ESTADO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO SUS RAZONES.

**FUNDAMENTO LEGAL ARTICULOS 145, 146, 149, 150, Y 153 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES.**



*Jesús Castro Domínguez*



*[Handwritten signatures]*



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

**OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 11 DE FEBRERO Y JUSTO SIERRA**

**ENTREGA-RECEPCION:**

EL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EL COMITÉ DE OBRA, RECIBEN DE CONFORMIDAD.

**ENTREGA:**

*[Handwritten signature]*

**DRA. RITA ROGIO QUINONES DE LUNA  
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA**

*[Handwritten signature]*

**C. JUAN PÉREZ GUARDADO  
DIR. DE DESARROLLO SOCIAL**

*[Handwritten signature]*

**LAE. EDUARDO CHAIREZ JAIME  
VOCAL DE CONTROL Y VIG.  
COPLAMUN**



**CONTRATISTA DE OBRA**

**ING. ENRIQUE REYES DAVILA  
( EMMZAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. )**

**INSTANCIA REVISORA**

**ING. ARTURO TORRES LUNA  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**



**RECIBE**

*[Handwritten signature]*

**POR LA AUTORIDAD LOCAL  
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA**

*[Handwritten signature]*

**POR EL COMITÉ DE OBRA  
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA**

