



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

**OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FACULTAD DE QUIMICA**

**MUNICIPIO DE FRESNILLO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2023, REUNIDOS EN COL. UNIVERSIDAD LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FACULTAD DE QUIMICA**

ASI MISMO, EN PRESENCIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL QUIEN HACE CONSTAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION.

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCION**

**FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023**

**OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FACULTAD DE QUIMICA**

SUBREGION: 010  
PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN  
NOMBRE DEL PROYECTO: ELE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD: COL. UNIVERSIDAD  
MUNICIPIO: FRESNILLO  
MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA  
No. DE CONTRATO: MF DS AD FIII 41-23  
FECHA DE INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  
FECHA DE TERMINACION: 02 DE OCTUBRE DEL 2023

EL PROYECTO FUE EJECUTADO VIA:  
CONSTRUCTORA: ING. JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO.  
REPRESENTANTE: ING. JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO.

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA DESCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FACULTAD DE QUIMICA.

A  
Hernandez R.  
Cecilia

Mariela Salis N.



*[Handwritten signature]*



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO**  
**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FACULTAD DE QUIMICA

BENEFICIARIOS: 40 BENEFICIARIOS

INVERSION AUTORIZADA:

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO EN BASE A EL OFICIO DE APROBACION, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION REGISTRA:

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL (\$)	FEDERAL(\$)	ESTATAL(\$)	MUNICIPAL(\$)	PARTICIPANTES (\$)
		\$103,779.60	\$0.00	\$0.00	\$103,779.60	\$0.00

INVERSION EJERCIDA:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL(\$)	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
2023	\$ 103,198.22	\$0.00	\$0.00	\$103,198.22	\$0.00
TOTAL	\$103,198.22	\$0.00	\$0.00	\$ 103,198.22	\$0.00

MODIFICACIONES: (PRESUPUESTAL DE METAS)

TIPO:  
MONTOS: \$



RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	\$ 103,198.22
ESTIMACIÓN	\$
TOTAL	\$ 103,198.22

ECONOMIA \$

*(Handwritten mark)*

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO**  
**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

**OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FACULTAD DE QUIMICA**


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO O BIEN EN POSIBILIDADES DE ENTRAR EN OPERACIÓN INMEDIATA, CON LA FINALIDAD Y PARA LA QUE FUE EJECUTADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTO POLIZAS DE FIANZA DE ANTICIPO No.                      POR LA CANTIDAD DE \$ Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 2834152 POR LA CANTIDAD DE \$ 10,319.82 Y VICIOS OCULTOS 2834152 POR LA CANTIDAD DE \$ 10,319.82 VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCION, COMO LO INDICA EL TEXTO DE LA FIANZA:

**“Y ESTARA EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR LA DEPENDENCIA.”**

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, EL COMITÉ DE OBRA O EL ORGANISMO DE FISCALIZACION, DEL MUNICIPIO O DEL ESTADO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO SUS RAZONES.

**FUNDAMENTO LEGAL ARTICULOS 145, 146, 149, 150, Y 153 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES.**



*Hernandez R.*  
*Gerardo*

*A*

*[Handwritten mark]*

*Mariela Solis.*



H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO**  
**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FACULTAD DE QUIMICA

**ENTREGA-RECEPCION:**

EL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EL COMITÉ DE OBRA, RECIBEN DE CONFORMIDAD.

**ENTREGA:**

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PÉREZ GUARDADO  
DIR. DE DESARROLLO SOCIAL

LAE. EDUARDO CHAIREZ JAIME  
VOCAL DE CONTROL Y VIG.  
COPLAMUN



CONTRATISTA DE OBRA

ING. JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO

INSTANCIA REVISORA

ING. ARTURO TORRES LUNA  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECIBE



POR LA AUTORIDAD LOCAL  
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA

Mariela Salis

POR EL COMITÉ DE OBRA  
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024

