



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA

MUNICIPIO DE FRESNILLO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023, REUNIDOS EN LOC. LOS LIRIOS LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA

ASI MISMO, EN PRESENCIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL QUIEN HACE CONSTAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA

SUBREGION:	<u>010</u>	<i>Edgar Martinez de la Cruz</i>
PROGRAMA:	<u>ELECTRIFICACION</u>	
NOMBRE DEL PROYECTO:	<u>ELE ELECTRIFICACION</u>	
LOCALIDAD:	<u>LOC. LOS LIRIOS</u>	
MUNICIPIO:	<u>FRESNILLO</u>	
MODALIDAD DE EJECUCION:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>	
No. DE CONTRATO:	<u>MF DS IR FIII 11/23</u>	
FECHA DE INICIO:	<u>12 DE MAYO DE 2023</u>	
FECHA DE TERMINACION:	<u>16 DE NOVIEMBRE DE 2023</u>	

EL PROYECTO FUE EJECUTADO VIA:
CONSTRUCTORA: ING. JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO.
REPRESENTANTE: ING. JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO.

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA DESCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA.



[Handwritten signature]
1

Jose M. Martinez Z.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA

BENEFICIARIOS: 50 BENEFICIARIOS

INVERSION AUTORIZADA:

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO EN BASE A EL OFICIO DE APROBACION, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION REGISTRA:

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL (\$)	FEDERAL(\$)	ESTATAL(\$)	MUNICIPAL(\$)	PARTICIPANTES (\$)
		\$1,641,328.60	\$0.00	\$0.00	\$1,641,328.60	\$0.00

INVERSION EJERCIDA:

Edgar Martinez de la Cruz

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL(\$)	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
2023	\$ 1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$1,639,035.10	\$0.00
TOTAL	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$ 1,639,035.10	\$0.00

MODIFICACIONES: (PRESUPUESTAL DE METAS)

TIPO:

MONTOS: \$

RELACION DE ESTIMACIONES:

ANTICIPO	\$ 491,710.53
ESTIMACIÓN ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	\$ 1,147,324.57
TOTAL	\$ 1,639,035.10

ECONOMIA \$

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA

Jose H. Martinez

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA

Y FUNCIONANDO O BIEN EN POSIBILIDADES DE ENTRAR EN OPERACIÓN INMEDIATA, CON LA FINALIDAD Y PARA LA QUE FUE EJECUTADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTO POLIZAS DE **FIANZA DE ANTICIPO No. 2791883 POR LA CANTIDAD DE \$491,710.53** Y **FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 2791879 POR LA CANTIDAD DE \$ 163,903.51** Y **VICIOS OCULTOS 2857685 POR LA CANTIDAD DE \$ 163,903.51** VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCION, COMO LO INDICA EL TEXTO DE LA FIANZA:

“Y ESTARA EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR LA DEPENDENCIA.”

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, EL COMITÉ DE OBRA O EL ORGANISMO DE FISCALIZACION, DEL MUNICIPIO O DEL ESTADO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO SUS RAZONES.

FUNDAMENTO LEGAL ARTICULOS 145, 146, 149, 150, Y 153 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES.

Edgar Martinez de la Cruz


Jose M. Martinez Z.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA


ENTREGA-RECEPCION:

EL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EL COMITÉ DE OBRA, RECIBEN DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:



LIC. MARTIN ALVAREZ CASIO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y
GOBIERNO MUNICIPAL CON FUNCIONES DE
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIR. DE DESARROLLO SOCIAL



LAE. EDUARDO CHAIREZ JAIME
VOCAL DE CONTROL Y VIG.
COPLAMUN




CONTRATISTA DE OBRA




ING. JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO

INSTANCIA REVISORA



ING. ARTURO TORRES LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECIBE



POR LA AUTORIDAD LOCAL
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA



POR EL COMITÉ DE OBRA
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA