



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PROVIDENCIA DE RIVERA

MUNICIPIO DE FRESNILLO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023, REUNIDOS EN LOC. PROVIDENCIA DE RIVERA LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PROVIDENCIA DE RIVERA

ASI MISMO, EN PRESENCIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL QUIEN HACE CONSTAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DEL 2023


OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PROVIDENCIA DE RIVERA

SUBREGION:	<u>010</u>
PROGRAMA:	<u>ELECTRIFICACION</u>
NOMBRE DEL PROYECTO:	<u>ELE ELECTRIFICACION</u>
LOCALIDAD:	<u>LOC. PROVIDENCIA DE RIVERA</u>
MUNICIPIO:	<u>FRESNÍLLO</u>
MODALIDAD DE EJECUCION:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
No. DE CONTRATO:	<u>MF DS IR FIII 22-23</u>
FECHA DE INICIO:	<u>25 DE MAYO DEL 2023</u>
FECHA DE TERMINACION:	<u>21 DE OCTUBRE DEL 2023</u>

**EL PROYECTO FUE EJECUTADO VIA:
CONSTRUCTORA:ING. CRISTIAN CARRILLO MURILLO.
REPRESENTANTE:ING. CRISTIAN CARRILLO MURILLO.**

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA DESCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DESCRIPCION DE LA OBRA: **AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PROVIDENCIA DE RIVERA.**

*Jose Mora v
Alma Velázquez S.*





H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PROVIDENCIA DE RIVERA

BENEFICIARIOS: 453 BENEFICIARIOS

INVERSION AUTORIZADA:

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO EN BASE A EL OFICIO DE APROBACION, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION REGISTRA:

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL (\$)	FEDERAL(\$)	ESTATAL(\$)	MUNICIPAL(\$)	PARTICIPANTES (\$)
		\$1,290,145.52	\$0.00	\$0.00	\$1,290,145.52	\$0.00

INVERSION EJERCIDA:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL(\$)	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
2023	\$ 1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$1,287,814.99	\$0.00
TOTAL	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$ 1,287,814.99	\$0.00

MODIFICACIONES: (PRESUPUESTAL DE METAS)

TIPO:

MONTOS: \$

RELACION DE ESTIMACIONES:

ANTICIPO	\$ 386,344.50
ESTIMACIÓN 1	\$ 513,536.83
ESTIMACION 2	\$ 343,289.59
ESTIMACION 3 Y FINIQUITO	\$ 44,644.07
TOTAL	\$ 1,287,814.99

ECONOMIA \$

Alma Velázquez S.



H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PROVIDENCIA DE RIVERA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO O BIEN EN POSIBILIDADES DE ENTRAR EN OPERACIÓN INMEDIATA, CON LA FINALIDAD Y PARA LA QUE FUE EJECUTADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTO POLIZAS DE FIANZA DE ANTICIPO No. 2352323-0000 POR LA CANTIDAD DE \$386,344.50 Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 2352324-0000 POR LA CANTIDAD DE \$ 128,781.50 Y VICIOS OCULTOS 2357162-0000 POR LA CANTIDAD DE \$ 128,781.50 VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCION, COMO LO INDICA EL TEXTO DE LA FIANZA:

“Y ESTARA EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR LA DEPENDENCIA.”


LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, EL COMITÉ DE OBRA O EL ORGANISMO DE FISCALIZACION, DEL MUNICIPIO O DEL ESTADO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO SUS RAZONES.

FUNDAMENTO LEGAL ARTICULOS 145, 146, 149, 150, Y 153 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES.

Juan Mora V

Alma Velázquez S.

[Handwritten signature]





H. AYUNTAMIENTO
2021-2024




PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PROVIDENCIA DE RIVERA


ENTREGA-RECEPCION:

EL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EL COMITÉ DE OBRA, RECIBEN DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:


LIC. MARTÍN ALVAREZ CASIO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y
GOBIERNO MUNICIPAL CON FUNCIONES DE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIR. DE DESARROLLO SOCIAL


LIC. EDUARDO CHAIREZ JAIME
VOCAL DE CONTROL Y VIG.
COPLAMUN

CONTRATISTA DE OBRA




ING. CRISTIAN CARRILLO MURILLO

INSTANCIA REVISORA


ING. ARTURO TORRES LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECIBE


POR LA AUTORIDAD LOCAL
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA


POR EL COMITÉ DE OBRA
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

