



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

**OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLES LUIS MOYA Y TILDIO.**

EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE FRESNILLO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, REUNIDOS EN COM: EL SALITRILLO LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: **OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLES LUIS MOYA Y TILDIO.** ASI MISMO, EN PRESENCIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL QUIEN HACE CONSTAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION.

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCION**

**FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

**OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLES LUIS MOYA Y TILDIO**

<b>SUBREGION:</b>	<u>010</u>
<b>PROGRAMA:</b>	<u>ELE</u>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	<u>OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLES LUIS MOYA Y TILDIO</u>
<b>LOCALIDAD</b>	<u>COM. EL SALITRILLO</u>
<b>MUNICIPIO:</b>	<u>FRESNILLO ZAC.</u>
<b>MODALIDAD DE EJECUCION:</b>	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
<b>No. DE CONTRATO:</b>	<u>MF DS IR FIII 04/19</u>
<b>FECHA DE INICIO:</b>	<u>26 DE JUNIO DEL 2019</u>
<b>FECHA DE TERMINACION:</b>	<u>10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019</u>

**EL PROYECTO FUE EJECUTADO VIA:  
CONSTRUCTORA: ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ.  
REPRESENTANTE: EL MISMO**

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*\* Erika Lizeth Solis Ibarra*

*Jose Luis Chavez Macias*

*Genry Ramos D*





**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

**OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLES LUIS MOYA Y TILDIO**

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA DESCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DESCRIPCION DE:

LA OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLES LUIS MOYA Y TILDIO

**BENEFICIARIOS: 25 FAMILIAS**

**INVERSION AUTORIZADA:**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO EN BASE A EL OFICIO DE APROBACION, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION REGISTRA:

**INVERSION AUTORIZADA:**

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL(\$) (CON I.V.A.)	FEDERAL (C.F.E.) (\$)	ESTATAL (SECRETARIA) (\$)	MUNICIPAL (\$)	PARTICIPANTES (\$)
SEGUN ACTA DE CODEMUN MAYO DEL 2019	EJERCICIO FISCAL 2019	\$593,626.55	\$0.00	\$0.00	\$593,626.55	\$0.00

**INVERSION EJERCIDA:**

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL (C.F.E.)	ESTATAL (SECRETARIA)	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
2019	\$593,626.55	\$0.00	\$0.00	\$593,626.55	\$0.00
<b>TOTAL</b>					

*Erika Lizeth Solis Ibarra*

*Jose Luis Chavez Macias*

*Henry Ramos D.*





**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

**OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLES LUIS MOYA Y TILDIO**

**MODIFICACIONES: (PRESUPUESTAL DE METAS)**

**TIPO:**

**MONTOS: \$**

**RELACION DE ESTIMACIONES:**

Anticipo del 30%	\$178,087.97
1 Estimación	\$383,966.32
2 Estimación (Finiquito)	\$ 31,572.26
	\$
	\$

**SALDO \$**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO O BIEN EN POSIBILIDADES DE ENTRAR EN OPERACIÓN INMEDIATA, CON LA FINALIDAD Y PARA LA QUE FUE EJECUTADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTO POLIZAS DE FIANZA DE ANTICIPO No. 2004174 POR LA CANTIDAD DE \$178,087.97, FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.2004171 Y VICIOS OCULTOS No. 2057072 POR LA CANTIDAD DE \$59,362.66 VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCION, COMO LO INDICA EL TEXTO DE LA FIANZA:

**"Y ESTARA EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR LA DEPENDENCIA."**

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, EL COMITÉ DE OBRA O EL ORGANISMO DE FISCALIZACION, DEL MUNICIPIO O DEL ESTADO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO SUS RAZONES.

**FUNDAMENTO LEGAL ARTICULOS 110, 114, 116 Y 117 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS. ENTREGA-RECEPCION:**

*X Erika Lizeth Solis Ibarra.*

*Jose Luis Chavez  
magdas  
Geny Ramos D.*





**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**


**OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLES LUIS MOYA Y TILDIO**

**EL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  
Y EL COMITÉ DE OBRA, RECIBEN DE CONFORMIDAD**

**ENTREGA:**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
\_\_\_\_\_  
**C. MA. IRENE MAGALLANES  
MIJARES  
DIR. DE DESARROLLO SOCIAL**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. GENRY RAMOS DOMÍNGUEZ.  
CONTRATISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**L.C. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO  
HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL**

**RECIBE**

  
Erika Lizeth Solís Ibarra.  
NOMBRE Y FIRMA  
POR LA AUTORIDAD LOCAL.

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
POR EL COMITÉ DE OBRA.

**POR EL CODEMUN**

  
\_\_\_\_\_  
**C. EFREN RIVERA CASTILLO  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.**

