



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**



**OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV.PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE**

EN LA LOCALIDAD DE PRESA LEOBARDO REYNOSO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE FRESNILLO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD: PRESA LEOBARDO REYNOSO, LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: **OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV.PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE**. ASI MISMO, EN PRESENCIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL QUIEN HACE CONSTAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION.

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCION**

**FECHA: 12 DE MARZO DEL 2021**

**OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV.PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE**

**SUBREGION:**

010

**PROGRAMA:**

ELE

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV. PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE.

**LOCALIDAD**

COM. PRESA LEOBARDO REYNOSO

**MUNICIPIO:**

FRESNILLO ZAC.

**MODALIDAD DE EJECUCION:**

INVITACION RESTRINGIDA

**No. DE CONTRATO:**

MF DS IR FIII - 06-20

**FECHA DE INICIO:**

11 DE MAYO DEL 2020

**FECHA DE TERMINACION:**

01 DE MARZO DEL 2021

**EL PROYECTO FUE EJECUTADO VIA:**

**CONSTRUCTORA: ANICETO MONTIEL BADILLO.**

**REPRESENTANTE: EL MISMO**



*Jose Roberto CHARRASIAS*



*Soledad Morones A.*

*[Handwritten signature]*



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

**OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV.PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE**

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA DESCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DESCRIPCION DE:

LA OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV.PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE

**BENEFICIARIOS: 250 BENEFICIADOS**

**INVERSION AUTORIZADA:**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO EN BASE A EL OFICIO DE APROBACION, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION REGISTRA:

**INVERSION AUTORIZADA:**

COMUNIDAD	No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL(\$) (CON I.V.A.)	FEDERAL (C.F.E.) ) (\$)	ESTATAL (SECRETARIA) (\$)	MUNICIPAL (\$)	PARTICIPANTES (\$)
MONTEMARIANA		SEGUN ACTA DE CODEMUN 24 FEBRERO DEL 2020	\$1'557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$1'557,149.47	\$0.00

**INVERSION EJERCIDA:**

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL (C.F.E.)	ESTATAL (SECRETARIA)	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
2020	\$1'557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$1'557,149.47	\$0.00
<b>TOTAL</b>					

*[Handwritten signature and stamp on the left side of the page]*

*[Handwritten signature on the right side of the page]*

*[Handwritten signature on the right side of the page]*

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**FRESNILLO**  
 Seguiremos haciendo historia  
*Jose Roberto CHAIKAZ MASIA*  
 PRESA LEOBARDO REYNOSO

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**FRESNILLO**  
 Seguiremos haciendo historia  
 Comité De Participación Social  
**DESARROLLO SOCIAL**  
 COMUNIDAD  
**PRESA LEOBARDO REYNOSO**  
 ZONA RURAL  
 FRESNILLO, ZAC.  
 2018-2021  
 2

*[Handwritten signature 'Soledad' on the right side]*



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

**OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV.PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE**

**MODIFICACIONES: (PRESUPUESTAL DE METAS)**

**TIPO:**

**MONTOS: \$**

**RELACION DE ESTIMACIONES:**

Anticipo del 30%	\$467,144.84
1 Estimación	\$613,150.89
2 Estimación y finiquito	\$476,853.74

**SALDO \$1'557,149.47**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO O BIEN EN POSIBILIDADES DE ENTRAR EN OPERACIÓN INMEDIATA, CON LA FINALIDAD Y PARA LA QUE FUE EJECUTADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTO POLIZAS DE FIANZA DE ANTICIPO No. **2431974** POR LA CANTIDAD DE **\$467,144.84** FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. **2436261** POR LA CANTIDAD **\$155,714.47** Y VICIOS OCULTOS No. **2534252** POR LA CANTIDAD DE **\$155,714.47** VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCION, COMO LO INDICA EL TEXTO DE LA FIANZA:

**"Y ESTARA EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR LA DEPENDENCIA."**

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, EL COMITÉ DE OBRA O EL ORGANISMO FISCALIZACION, DEL MUNICIPIO O DEL ESTADO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO SUS RAZONES.


FUNDAMENTO LEGAL ARTICULOS 110, 114, 116 Y 117 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.  
ENTREGA-RECEPCION:



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



*Jose Roberto Diaz Masias*

*Soledad Morales A.*




**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**



**OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV.PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE**


EL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EL COMITÉ DE OBRA, RECIBEN DE CONFORMIDAD

**ENTREGA:**

  
LIC. JUAN MANUEL LOERA LÓPEZ  
ENCARGADO DE LA OFICINA DEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA  
ESPARZA  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
DESARROLLO SOCIAL

  
ANICETO MONTEIEL BADILLO.  
CONTRATISTA

  
L.C. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO  
HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021  
  
Seguiremos haciendo historia  
*Jose Roberto Diaz Herrera*  
NOMBRE Y FIRMA  
POR LA AUTORIDAD LOCAL.

RECIBE

  
H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021  
  
Seguiremos haciendo historia  
Comité De Participación Social  
DESARROLLO SOCIAL  
COMUNIDAD  
PRESA LEOBARDO REYNOSO  
*Soledad Morones*  
ZONA RURAL  
NOMBRE Y FIRMA  
POR EL COMITÉ DE OBRA

POR EL CODEMUN  
  
C. EFREN RIVERA CASTILLO  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

  
H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021  
  
Seguiremos haciendo historia  
Comité De Participación Social  
DESARROLLO SOCIAL  
COMUNIDAD  
MONTEMARIANA  
ZONA RURAL  
FRESNILLO, ZAC.  
2018-2021