

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  
OBRA: ELECTRIFICACION



MUNICIPIO DE FRESNILLO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021, REUNIDOS EN COL. SAN JOAQUIN LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AMPLACION DE RED ELECTRICA EN CALLES TAPICEROS, SALTILLO Y DE LAS MORAS.

ASI MISMO, EN PRESENCIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL QUIEN HACE CONSTAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

FECHA: 5 DE MARZO DE 2021

OBRA: ELECTRIFICACION

SUBREGION:

010

PROGRAMA:

ELE ELECTRIFICACION

NOMBRE DEL PROYECTO:

ELE ELECTRIFICACION

LOCALIDAD:

COL. SAN JOAQUIN

MUNICIPIO:

FRESNILLO ZAC.

MODALIDAD DE EJECUCION:

INVITACION RESTRINGIDA

No. DE CONTRATO:

MF DS IR FISE 01/20

FECHA DE INICIO:

22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINACION:



18 DE FEBRERO DE 2021

EL PROYECTO FUE EJECUTADO VIA:

CONSTRUCTORA: ESTRUCTURAS SJT S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE: ESTRUCTURAS SJT S.A. DE C.V.

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA



Ma del Carmen M.R.

[Firma manuscrita]



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO**  
**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**  
**OBRA: ELECTRIFICACION**





DESCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLACION DE RED ELECTRICA EN CALLES TAPICEROS, SALTILLO Y DE LAS MORAS, ELECTRIFICACION.

BENEFICIARIOS: 20 FAMILIAS

**INVERSION AUTORIZADA:**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO EN BASE A EL OFICIO DE APROBACION, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION REGISTRA:



| No. DE OFICIO | FECHA | TOTAL(\$)<br>(SIN I.V.A.) | SINFRA(\$) | ESTATAL(\$) | MUNICIPAL(\$) | PARTICIPANTES (\$) |
|---------------|-------|---------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|
|               |       | 821,783.11                |            | 408,652.40  | 413,130.71    | 0.00               |

**INVERSION EJERCIDA:**

| AÑO FISCAL   | TOTAL      | SINFRA | ESTATAL    | MUNICIPAL  | PARTICIPANTES |
|--------------|------------|--------|------------|------------|---------------|
| FISE 2020    | 818,554.34 |        | 273,927.70 | 544,626.64 | 0.00          |
| <b>TOTAL</b> |            |        |            |            |               |

MODIFICACIONES: (PRESUPUESTAL DE METAS)

TIPO:

MONTO: \$

RELACION DE ESTIMACIONES:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ANTICIPO                 | \$ 245,566.30 |
| ESTIMACION 1             | \$ 279,356.51 |
| ESTIMACION 2 Y FINIQUITO | \$ 293,631.53 |
|                          | \$            |

Mq del Carmen M.R.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  
OBRA: ELECTRIFICACION



|  |    |
|--|----|
|  | \$ |
|  | \$ |

**SALDO \$0.00**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO O BIEN EN POSIBILIDADES DE ENTRAR EN OPERACIÓN INMEDIATA, CON LA FINALIDAD Y PARA LA QUE FUE EJECUTADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTO POLIZAS DE FIANZA DE ANTICIPO No. 2218109-0000 POR LA CANTIDAD DE \$245,566.30 Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 2218110-0000 POR LA CANTIDAD DE \$ 81,855.43 Y VICIOS OCULTOS 2228572-0000 POR LA CANTIDAD DE 81,855.43 VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCION, COMO LO INDICA EL TEXTO DE LA FIANZA:

Y ESTARA EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR LA DEPENDENCIA."

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, EL COMITÉ DE OBRA O EL ORGANISMO DE FISCALIZACION, DEL MUNICIPIO O DEL ESTADO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO SUS RAZONES.

FUNDAMENTO LEGAL ARTICULOS 110, 114, 116 Y 117 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.



Ma del Carmen M.R.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO**  
**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**  
**OBRA: ELECTRIFICACION**




**ENTREGA-RECEPCION:**


EL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EL COMITÉ DE OBRA, RECIBEN DE CONFORMIDAD.

**ENTREGA:**

  
\_\_\_\_\_  
LIC. SAUL MONREAL AVILA  
Presidente Municipal

  
\_\_\_\_\_  
C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES  
Dir. De Desarrollo Social

  
\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL


  
\_\_\_\_\_  
C. EFREN RIVERA CASTILLO  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CODEMUN

  
\_\_\_\_\_  
RESPONSABLE DE LA OBRA


\_\_\_\_\_  
ESTRUCTURAS SJT S.A. DE C.V.



**RECIBE**

  
\_\_\_\_\_  
POR LA AUTORIDAD LOCAL  
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA

  
\_\_\_\_\_  
POR EL COMITÉ DE OBRA  
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA



\_\_\_\_\_  
ING. ARTURO TORRES DE LA  
COORDINACIÓN TERRITORIAL FRESNILLO  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FRESNILLO

