

FRESNILLO

Ayuntamiento 2024 – 2027

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS

MES DE OCTUBRE 2025

EJERCICIO FISCAL 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
INFORME: OCTUBRE 2025

18/11/2025


CONTENIDO


INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL -EJERCICIO ACTUAL-		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FII) -EJERCICIO ANTERIOR-
AGUA POTABLE	X	AGUA POTABLE
DRENAJES Y LETRINAS	X	DRENAJES Y LETRINAS
ALCANTARILLADO		ALCANTARILLADO
URBANIZACION MUNICIPAL	X	URBANIZACION MUNICIPAL
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	X	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	X	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
CAMINOS RURALES		CAMINOS RURALES
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL
DESARROLLO INSTITUCIONAL		DESARROLLO INSTITUCIONAL
GASTOS INDIRECTOS	X	GASTOS INDIRECTOS
APORTACIONES		APORTACIONES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
AUXILIARES POR PROYECTO	X	AUXILIARES POR PROYECTO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROYECTO/PROCESO - UNIDAD ADMINISTRATIVA.	X	ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROYECTO/PROCESO - UNIDAD ADMINISTRATIVA.
ESTADO DE CUENTA BANCARIO	X	AUXILIAR DE CUENTA CON SALDO Y/O MOVIMIENTOS (BANCOS)
		ESTADO DE CUENTA BANCARIO

OBSERVACIONES


ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ


ENTREGAN POR EL ENTE
SINDICA MUNICIPAL
INTRA MARCELA DEL COYO GOMEZ


SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. FIDEL AGUADO DE LA TORRE


POR LA ASE
DEPARTAMENTO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS


SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL
JEFA DE DEPARTAMENTO

AUDITORA DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.19923930189045 -102.8571367263794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
401002	401002	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Los Ángeles de los Medrano	23.235354022089428 -102.92476269281126	\$681,841.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
401003	401003	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Melchor Ocampo (San Jerónimo)	23.144683564240722 -103.15424819142589	\$676,544.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
	401004	PROYECTO CANCELADO AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ESTRELLA Y METROPOL EN LA COLONIA GUARDIA NACIONAL, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.184177977733142 -102.84423920342944	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
401005	401005	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE TUCANES, COLIBRIES, CODORNICES Y BUHOS EN LA COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.164832609848265 -102.89881405589402	\$940,550.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
401006	401006	AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES VICTORIA, MOCTEZUMA Y SARAPE, EN LA COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.164832609848265 -102.89881405589402	\$463,560.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
401007	401007	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ESTRELLA Y METROPOL EN LA COLONIA GUARDIA NACIONAL, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.184177977733142 -102.84423920342944	\$304,463.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
					\$3,066,960.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			


LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001	402001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LA FLOR, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	La Flor	23.11631199168945 -102.80330945002792	\$48,738.43	\$0.00	\$48,738.43	\$0.00	\$48,738.43	100%	100%	Contrato
402002	402002	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ALIANZA CIUDADANA 1ERA. ETAPA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.203588567799564 -102.87554913840658	\$950,871.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	30%	Contrato
402003	402003	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, ATARGEAS, DESCARGAS Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Colonia el Águila (El Águila)	23.36906602171471 -103.16195641179665	\$2,223,559.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%	Contrato
402004	402004	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Cerro Gordo	23.267884065146863 -102.91634889445187	\$503,479.88	\$0.00	\$503,479.88	\$0.00	\$503,479.88	100%	100%	Contrato
402005	402005	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES GUSTAVIO DIAZ ORDAZ, GONZALEZ ORTEGA Y LAGUNILLA, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Altamira	23.38263469083386 -102.98639289204066	\$1,810,528.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
402006	402006	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DOROTEO ARANGO Y PANFILO NATERA EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.1752744462566 -102.852040275062	\$181,874.78	\$0.00	\$181,874.78	\$0.00	\$181,874.78	100%	100%	Contrato
402007	402007	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Miguel Hidalgo (Hidalgo)	23.08004114250723 -102.7226793377349	\$3,111,822.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	25%	Contrato
402008	402008	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.17006999201732 -102.87950573268466	\$114,188.69	\$0.00	\$114,188.69	\$0.00	\$114,188.69	100%	100%	Contrato
402009	402009	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCIONAL EN LA COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Estación San José	23.193338560053228 -102.79077386766531	\$1,046,707.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	85%	Contrato
402010	402010	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, FOSA SEPTICA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TERREADERO, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Emiliano Zapata (El Terreadero)	23.554846525595924 -102.88028352746717	\$1,789,112.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	55%	Contrato
402011	402011	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA Y LINEA DE DESCARGA, EN LA LOCALIDAD DE REFUGIO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Refugio de Santa Rosa (El Refugio)	22.922314075422797 -103.12346318597343	\$746,733.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
402012	402012	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA ARTE MEXICANO, FRESNILLO ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.161837468827546 -102.84275132706357	\$631,616.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402013	402013	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SATELITE, FRESNILLO ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.18415825289388 -102.84250113198964	\$735,868.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
402014	402014	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA JOSE ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.1923958292091 -102.8442924399637	\$536,151.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
402015	402015	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (FOSA SEPTICA, DESCARGAS, REHAB COLECTOR) EN COMUNIDAD DE LA CASITA, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	La Casita	23.39655234433578 -103.25745334601348	\$1,848,031.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	25%	Contrato
402021	402021	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MATEO EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.18277184080398 -102.8547434900975	\$1,618.49	\$0.00	\$1,618.49	\$0.00	\$1,618.49	100%	100%	Contrato
						\$16,280,903.12	\$0.00	\$849,900.27	\$0.00	\$849,900.27		



LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION MUNICIPAL**
MES QUE INFORMA **OCTUBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001	404001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES 25 DE AGOSTO Y ANACLETO CASTILLO DE LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Colonia Montemariana (Colonia Mariana)	23.328242129787924 -103.11219703034547	\$3,390,630.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	75%	Contrato
404002	404002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VETA GRANDE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.19333873447743 -102.86161065101625	\$150,219.22	\$0.00	\$150,219.22	\$0.00	\$150,219.22	100%	100%	Contrato
404003	404003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO GARRANZA EN LOCALIDAD, SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	San Ignacio	23.32567065380106 -102.99448192119598	\$1,018,299.06	\$0.00	\$1,018,299.06	\$0.00	\$1,018,299.06	100%	100%	Contrato
404004	404004	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)	23.455667276757527 -102.95812461955907	\$1,487,467.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
404005	404005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO GRANDE EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.182030088488638 -102.86361583034805	\$432,843.28	\$0.00	\$432,843.28	\$0.00	\$432,843.28	100%	100%	Contrato
404006	404006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	San José del Alamo	23.141562931909306 -103.04137247995715	\$2,224,487.29	\$0.00	\$2,224,487.29	\$0.00	\$2,224,487.29	100%	100%	Contrato
404007	404007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Milpillas de la Sierra	23.506048143402353 -102.75315056242745	\$2,057,129.63	\$0.00	\$2,057,129.63	\$0.00	\$2,057,129.63	100%	100%	Contrato
404008	404008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	San José de Lourdes	23.269634919288485 -103.01662375586277	\$3,516,730.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	40%	Contrato
404009	404009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	El Baluarte	23.40430124807958 -103.03752517029685	\$3,494,679.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	90%	Contrato
404010	404010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAYA AZUL EN LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Presa Leobardo Reynoso (Primer de Mayo)	23.166109105721237 -103.21237921714783	\$1,139,810.59	\$0.00	\$1,139,810.59	\$0.00	\$1,139,810.59	100%	100%	Contrato
404011	404011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LOCALIDAD DE EL AHUADERO, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	El Ahijadero	23.318410990544148 -103.14078972379535	\$3,914,329.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	70%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
 MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404012	404012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN LOCALIDAD DE SAN PABLO DE RANCHO GRANDE EN FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	San Pablo de Rancho Grande	23.55177668456494 -102.91643277537308	\$1,737,804.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%	Contrato
404013	404013	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	San José de Lourdes	23.278125838101747 -103.01149369205586	\$1,099,262.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	35%	Contrato
404014	404014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION, EN LOCALIDAD DE LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	La Salada	23.446760414955385 -102.88057442315642	\$3,782,349.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	70%	Contrato
404015	404015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	José María Morelos	23.322079277148767 -103.01373049326828	\$3,491,572.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	32%	Contrato
404016	404016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO GRIJALVA EN COLONIA LINDA VISTA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.175924528150745 -102.90100505757673	\$214,606.40	\$0.00	\$214,606.40	\$0.00	\$214,606.40	100%	100%	Contrato
404017	404017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SINALOA SECTOR LAGUNILLA FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.17575144433466 -102.87886521211479	\$1,129,158.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
404018	404018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ABREGO EN FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	San Pedro de Ábrego	23.1510705639645 -103.28994100674655	\$3,947,242.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%	Contrato
404019	404019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	San Isidro de Cabrales	23.065993 -103.164863	\$4,019,294.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	35%	Contrato
404020	404020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD MODELO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Modelo	22.96103719662615 -102.91097130699293	\$372,280.31	\$0.00	\$372,280.31	\$0.00	\$372,280.31	100%	100%	Contrato
404021	404021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIRIOS EN LA COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.18717038925618 -102.86172639107943	\$1,399,252.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	25%	Contrato
404022	404022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RICARDO MONREAL EN COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.10492219860634 -102.84335072535193	\$2,186,741.90	\$0.00	\$2,186,741.90	\$0.00	\$2,186,741.90	100%	100%	Contrato
404023	404023	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Río Florido	23.34557512168888 -102.99098515089489	\$311,219.48	\$0.00	\$311,219.48	\$0.00	\$311,219.48	100%	100%	Contrato
404024	404024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEGUNDA DEL MEZQUITE DE LA COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.18046789046068 -102.86080918699474	\$3,717,383.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	65%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404025	404025	PAVIMENTACION EN CALLE VETAGRANDE COLONIA SOLIDARIDAD EN FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.19369752125479 -102.86143446458871	\$350,944.66	\$350,944.66	\$350,944.66	\$350,944.66	\$350,944.66	100%	100%	Contrato
404026	404026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 05 DE MAYO DE LA COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Río Florido	23.344047425734836 -102.9885284055482	\$3,968,247.96	\$473,131.65	\$473,131.65	\$473,131.65	\$473,131.65	12%	60%	Contrato
404037	404037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Trujillo	23.15899482840576 -103.1801805146967	\$1,477,131.23	\$0.00	\$1,477,131.23	\$0.00	\$1,477,131.23	100%	100%	Contrato
404065	404065	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACION EN CALLES DE VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.19923463102722 -102.85678267478943	\$1,423,125.55	\$0.00	\$1,423,125.55	\$0.00	\$1,423,125.55	100%	100%	Contrato
404066	404066	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL JINETE, COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.186423629320096 -102.89473056793214	\$5,877,826.78	\$0.00	\$5,877,826.78	\$0.00	\$5,877,826.78	100%	100%	Contrato
404067	404067	AMPLIACION AL CONTRATO 404002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VETA GRANDE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.193667493230272 -102.8614389896393	\$226,038.61	\$0.00	\$226,038.61	\$0.00	\$226,038.61	100%	100%	Contrato
					\$63,558,109.19	\$824,076.31	\$19,935,835.64	\$824,076.31	\$19,935,835.64			

LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ROSALES Y PRIVADA ANEXAS EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	San José de Lourdes	23.276154124826146 -103.0132069376731	\$495,744.40	\$0.00	\$495,744.40	\$0.00	\$495,744.40	100%	100%	Contrato
405002	405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES JAIME NUNO, BEATRIZ ADRIANA, CHESPIRITO, FLOR SILVESTRE, ELEAZAR GARCIA Y ANA GABRIEL EN LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Chichimequillas	23.237753435733765 -102.57814428463519	\$1,438,746.42	\$0.00	\$1,438,746.42	\$0.00	\$1,438,746.42	100%	100%	Contrato
405003	405003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES HERMOSILLO, SOLIDARIDAD Y ALAMO EN COLONIA MEXICO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.194767551334728 -102.87449036501192	\$115,330.41	\$0.00	\$115,330.41	\$0.00	\$115,330.41	100%	100%	Contrato
405004	405004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LEONA VICARIO Y NIÑOS HEROES EN LOCALIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Eréndira	23.210960519720647 -103.02123427391054	\$326,829.93	\$0.00	\$326,829.93	\$0.00	\$326,829.93	100%	100%	Contrato
405005	405005	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES FELIPE ANGELES, CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA MASECA, FRESNILLO ZACATECAS. (ETAPA 1) 511 - FONDO III 2025	Colonia Benito Juárez	23.115693747056486 -102.6321036911606	\$764,299.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	20%	Contrato
405006	405006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES TLALPAN, TORREON Y SOLIDARIDAD EN COLONIA ALIANZA CIUDADANA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.203902034714677 -102.87498860186737	\$155,191.92	\$0.00	\$155,191.92	\$0.00	\$155,191.92	100%	100%	Contrato
405007	405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, LOS PINOS Y SIN NOMBRE EN LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	La Encantada	23.46406476319803 -102.87258309846887	\$363,786.08	\$0.00	\$363,786.08	\$0.00	\$363,786.08	100%	100%	Contrato
405008	405008	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES SANTA CECILIA Y FRONTERA EN LOCALIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Estación Ojuelos	23.07430176816903 -102.71746878546783	\$61,822.63	\$0.00	\$61,822.63	\$0.00	\$61,822.63	100%	100%	Contrato
405009	405009	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Seis de Enero	23.374156528535142 -103.0795454978943	\$1,192,628.43	\$0.00	\$1,192,628.43	\$0.00	\$1,192,628.43	100%	100%	Contrato
405010	405010	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SANTA ANA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 2) 511 - FONDO III 2025	Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)	23.45077760150024 -102.9645797068240	\$957,362.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	15%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$5,871,741.75	\$0.00	\$4,150,080.22	\$0.00	\$4,150,080.22			



LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
407001	407001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EN LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Santiagoullo	23.148208432770897 -102.64817118644716	\$481,714.02	\$0.00	\$481,714.02	\$0.00	\$481,714.02	100%	100%	Contrato
407002	407002	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.177590024567515 -102.86229193210603	\$842,116.45	\$0.00	\$842,116.45	\$0.00	\$842,116.45	100%	100%	Contrato
407003	407003	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD OE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Santiagoullo	23.147941434867228 -102.64670929666735	\$618,998.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	65%	Contrato
407004	407004	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PREESCOLAR TEOCALLI, COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.1689221891614 -102.87982828429301	\$741,583.12	\$0.00	\$741,583.12	\$0.00	\$741,583.12	100%	100%	Contrato
407005	407005	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC EN LOCALIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Cieneguitas de Mariana	23.30521906923008 -103.07145315465355	\$1,446,561.04	\$0.00	\$1,446,561.04	\$0.00	\$1,446,561.04	100%	100%	Contrato
407006	407006	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS EN LOCALIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Colonia Plenitud	23.234671955457665 -103.07074568104845	\$837,782.96	\$0.00	\$837,782.96	\$0.00	\$837,782.96	100%	100%	Contrato
407007	407007	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN CBTA EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Río Florido	23.33951175370065 -102.99163172296953	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%		Contrato
407008	407008	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	El Baluarte	23.40136294015616 -103.03377074999253	\$1,566,777.08	\$0.00	\$1,566,777.08	\$0.00	\$1,566,777.08	100%	100%	Contrato
407009	407009	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Labor de Santa Bárbara	23.01588860424807 -103.20301294326784	\$481,423.93	\$0.00	\$481,423.93	\$0.00	\$481,423.93	100%	100%	Contrato
407010	407010	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NIÑOS HEROES EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Estación San José	23.193223785862166 -102.78806359606394	\$1,486,556.44	\$0.00	\$1,486,556.44	\$0.00	\$1,486,556.44	100%	100%	Contrato
407011	407011	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Santiagoullo	23.147941434867228 -102.64670929666735	\$532,333.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	25%	Contrato
407012	407012	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "INDEPENDENCIA DE MÉXICO", LOCALIDAD EL MEZQUITE, FRESNILLO ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Rafael Yáñez Sosa (El Mezquite)	23.33383196981665 -102.61163486241027	\$1,956,690.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	60%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
407013	407013	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD LABOR DE SANTA BARBARA. FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Labor de Santa Bárbara	23.009438796237017 -103.20131534838815	\$618,518.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	10%	Contrato
407014	407014	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD COL. PARDILLO II, FRESNILLO ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	El Pardillo Segundo	23.16222683940229 -102.68463876455138	\$1,509,588.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	45%	Contrato
407015	407015	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GONZALEZ ECHEVERRIA", DE LA LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Milpillas de la Sierra	23.50958074520314 -102.75277505317067	\$1,573,149.90	\$1,573,149.90	\$1,573,149.90	\$1,573,149.90	\$1,573,149.90	100%	100%	Contrato
407016	407016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN CENTRO EDUCATIVO EMSAD EN LOCALIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Seis de Enero	23.36008453200134 -103.0728619966622	\$1,568,677.42	\$1,568,677.42	\$1,568,677.42	\$1,568,677.42	\$1,568,677.42	100%	100%	Contrato
407017	407017	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN JARDÍN DE NIÑOS "LEOBARDO G. RUIZ" LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	El Salto	23.19512761219903 -103.0656980235260	\$790,224.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	80%	Contrato
407018	407018	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN JARDÍN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" EN LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Colonla Santa Anita	23.229719 -102.768399	\$413,154.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	90%	Contrato
407019	407019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ENRIQUE ESTRADA", LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	San José del Río	23.200869611618344 -103.27007960216477	\$1,577,591.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	25%	Contrato
407020	407020	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Vicente Guerrero (Ábrego)	23.194980031724143 -103.349271360572	\$1,927,658.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	10%	Contrato
407021	407021	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "NARCISO MENDOZA", LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Carrillo	23.20279585425698 -102.98328723150206	\$1,624,088.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	55%	Contrato
407022	407022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS COMUNIDAD PARDILLO III. 511 - FONDO III 2025	El Pardillo Tercero	23.136833334219958 -102.71344493030853	\$1,550,816.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	40%	Contrato
407023	407023	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INDIVIDUAL EN PRIMARIA EN COMUNIDAD ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Los Ángeles de los Medrano	23.236445737021914 -102.92624272285605	\$618,649.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	65%	Contrato
407024	407024	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Guadalupe de Trujillo	23.06970829985825 -103.1979274749756	\$1,045,946.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	3%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$25,810,600.68	\$3,141,827.32	\$11,026,342.36	\$3,141,827.32	\$11,026,342.36			



LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408001	408001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.180165647219354 -102.86913555535986	\$7,545,121.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
408002	408002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.180673112998083 -102.87258009309357	\$3,121,314.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
408003	408003	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.199165736078978 -102.85662313919224	\$3,839,522.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	35%	Contrato
408004	408004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.181077108456194 -102.87633954344939	\$457,094.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
					\$14,963,052.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 412 GASTOS INDIRECTOS
MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	412001	GASTOS INDIRECTOS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.173065208838263 -102.87118092968021	\$1,005,332.90	\$139,199.94	\$1,005,332.90	\$139,199.94	\$1,005,332.90	100%	100%	Administración directa
	412002	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSO DEL FAIS 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.199158425384773 -102.85674560458858	\$2,017,826.37	\$0.00	\$2,017,826.37	\$0.00	\$2,017,826.37	100%	100%	Administración directa
						\$3,023,159.27	\$139,199.94	\$3,023,159.27	\$139,199.94	\$3,023,159.27		



LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 413 APORTACIONES
MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	413001	APORTACIÓN MUNICIPAL EN CONVENIO CON LA SAMA Y CONAGUA PARA LA OBRA: RELOCALIZACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL CENTRO "EL PORVERNIR" FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	San Juan del Centro (El Porvenir del Centro)	23.3832262241656 -103.21499896437868	\$1,085,145.04	\$0.00	\$1,085,145.04	\$0.00	\$1,085,145.04	100%	100%	Administración directa
	413002	APORTACIÓN MUNICIPAL EN CONVENIO CON LA SAMA Y CONAGUA PARA LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Palmira	23.113474523981825 -102.7008914034792	\$881,773.35	\$0.00	\$881,773.35	\$0.00	\$881,773.35	100%	100%	Administración directa
						\$1,966,918.39	\$0.00	\$1,966,918.39	\$0.00	\$1,966,918.39		



LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 415 RAMO 33 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	415001	RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2024) 412001 GASTOS INDIRECTOS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.173065208838263 -102.87118092968021	\$326,672.16	\$0.00	\$326,672.16	\$0.00	\$326,672.16	100%	100%	Administración directa
	415002	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS, RECURSOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2024 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.199106600674416 -102.85660145430639	\$813.10	\$0.00	\$813.10	\$0.00	\$813.10	100%	100%	Administración directa
					\$327,485.26	\$0.00	\$327,485.26	\$0.00	\$327,485.26			



LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ
SINDICO MUNICIPAL



LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

Av. Plateros No. 1103 · Col. Arboledas · C.P. 99056 · Fresno, Zacatecas

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR OE FIII-09-25

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 404026 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 05 DE MAYO DE LA COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: RÍO FLORIDO

MES QUE INFORMA: OCTUBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404026-430-6141-2	P18774	\$473,131.65	397A - Obra Pública : 404026 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 05 DE MAYO. GD Folio: 1265	01/10/2025		RICARDO ALEXIS MENDOZA AYALA	FACTURA		397A		01/10/25
8270-511-404026-430-6141-2	C05963	\$473,131.65	397A - Obra Pública : 404026 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 05 DE MAYO. GP Folio: 1226	14/10/2025	TRANSF	RICARDO ALEXIS MENDOZA AYALA	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	14/10/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,975,989.94
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,968,247.96
DEVENGADO	\$473,131.65	\$473,131.65
PAGADO	\$473,131.65	\$473,131.65
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$3,495,116.31

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$473,131.65 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA
NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR OE FII-03-25
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025
PROYECTO/OBRA: 407015 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GONZALEZ ECHEVERRIA", DE LA LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO
ZACATECAS.
UBICACIÓN DE LA OBRA: MILPILLAS DE LA SIERRA
MES QUE INFORMA: OCTUBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-407015-430-6191-2	P20310	\$1,573,149.90	8773 - Obra Pública : 407015 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTHON DE EDUCACION FISICA (DO. GD Folio: 1327	20/10/2025		ABEL HERNANDEZ TOVAR	FACTURA		8773		20/10/25
8270-511-407015-430-6191-2	C06520	\$1,573,149.90	8773 - Obra Pública : 407015 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTIION DE EDUCACION FISICA (DO. GP Folio: 1288	31/10/2025	TRANSF	ABEL HERNANDEZ TOVAR	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	31/10/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,580,190.69
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,573,149.90
DEVENGADO	\$1,573,149.90	\$1,573,149.90
PAGADO	\$1,573,149.90	\$1,573,149.90
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,573,149.90 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR OE FIII-02-25

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 407016 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN CENTRO EDUCATIVO EMSAD EN LOCALIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: SEIS DE ENERO

MES QUE INFORMA: OCTUBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-407016-430-6191-2	P20323	\$1,568,677.42	D51A - Obra Pública : 407016 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (D. GD Folio: 1331	17/10/2025		FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	FACTURA		D51A		17/10/25
8270-511-407016-430-6191-2	C06524	\$1,568,677.42	D51A - Obra Pública : 407016 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (D. GP Folio: 1292	31/10/2025	TRANSF	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	31/10/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,601,892.45
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,568,677.42
DEVENGADO	\$1,568,677.42	\$1,568,677.42
PAGADO	\$1,568,677.42	\$1,568,677.42
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,568,677.42 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

PROGRAMA:	FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	GASTOS INDIRECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2025, 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
PROYECTO/OBRA:	412001 - GASTOS INDIRECTOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	FRESNILLO
MES QUE INFORMA:	OCTUBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-412001-430-3391-1	P18800	\$15,466.66	FACT 9172 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2. GD Compra : 4915 Factura: 9172, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	01/10/2025		GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	Factura (Honorarios)		9172		01/10/25
8270-511-412001-430-3391-1	C05986	\$15,466.66	FACT 9172 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2. GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 3364	01/10/2025	001	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	Cheque	6863	001	Pago a Proveedores	01/10/25
8250-511-412001-430-3391-1	P19775	\$15,466.66	FACT EF1A SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 20. GD Compra : 5140 Factura: EF1A, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	15/10/2025		GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	Factura (Honorarios)		EF1A		15/10/25
8270-511-412001-430-3391-1	C06320	\$15,466.66	FACT EF1A SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 20. GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 3632	24/10/2025	TRANSF	GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	24/10/25
8250-511-412001-430-3391-1	P19778	\$15,466.66	FACT 9FB1 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 20. GD Compra : 5141 Factura: 9FB1, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	15/10/2025		GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	Factura (Honorarios)		9FB1		15/10/25
8270-511-412001-430-3391-1	C06321	\$15,466.66	FACT 9FB1 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 20. GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 3633	24/10/2025	TRANSF	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	24/10/25
8250-511-412001-430-3391-1	P19781	\$15,466.66	FACT E311 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 20. GD Compra : 5142 Factura: E311, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	15/10/2025		LUIS MANUEL GARCIA CORREA	Factura (Honorarios)		E311		15/10/25
8270-511-412001-430-3391-1	C06322	\$15,466.66	FACT E311 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 20. GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 3634	24/10/2025	TRANSF	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	24/10/25
8250-511-412001-430-3391-1	P19784	\$15,466.66	FACT 8D81 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 20. GD Compra : 5143 Factura: 8D81, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	15/10/2025		JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Factura (Honorarios)		8D81		15/10/25
8270-511-412001-430-3391-1	C06323	\$15,466.66	FACT 8D81 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 20. GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 3635	24/10/2025	TRANSF	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	24/10/25
8250-511-412001-430-3391-1	P19793	\$15,466.66	FACT 06FA SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 20. GD Compra : 5146 Factura: 06FA, 293 EVER ORTEGA CALDERA	15/10/2025		EVER ORTEGA CALDERA	Factura (Honorarios)		06FA		15/10/25
8270-511-412001-430-3391-1	C06326	\$15,466.66	FACT 06FA SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 20. GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 3638	24/10/2025	TRANSF	EVER ORTEGA CALDERA	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	24/10/25

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-412001-430-3391-1	P19796	\$15,466.66	FACT FD4A SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 20. GD Compra : 5147 Factura: FD4A, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	15/10/2025		JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	Factura (Honorarios)		FD4A		15/10/25
8270-511-412001-430-3391-1	C06327	\$15,466.66	FACT FD4A SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 20. GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 3639	24/10/2025	TRANSF	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	24/10/25
8250-511-412001-430-3391-1	P19802	\$15,466.66	FACT D6A1 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 20. GD Compra : 5149 Factura: D6A1, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	15/10/2025		ANDREA AGUILAR LOPEZ	Factura (Honorarios)		D6A1		15/10/25
8270-511-412001-430-3391-1	C06329	\$15,466.66	FACT D6A1 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 20. GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 3641	24/10/2025	TRANSF	ANDREA AGUILAR LOPEZ	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	24/10/25
8250-511-412001-430-3391-1	P19805	\$15,466.66	FACT 73BD SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 20. GD Compra : 5150 Factura: 73BD, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	15/10/2025		TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	Factura (Honorarios)		73BD		15/10/25
8270-511-412001-430-3391-1	C06330	\$15,466.66	FACT 73BD SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 20. GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 3642	24/10/2025	TRANSF	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	24/10/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,005,332.90
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,005,332.90
DEVENGADO	\$139,199.94	\$1,005,332.90
PAGADO	\$139,199.94	\$1,005,332.91
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,005,332.90 511 FONDO III 2025
\$0.00 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 25/nov./2025 10:11 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	FONDO III 2025														
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE													
		430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$150,662,531.00	-\$121,707,196.91	\$28,955,334.09	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$150,662,531.00	-\$121,707,196.91	\$28,955,334.09	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/	\$150,662,531.00	-\$121,707,196.91	\$28,955,334.09	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	401001	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/	\$150,662,531.00	-\$121,707,196.91	\$28,955,334.09	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO	\$150,662,531.00	-\$121,707,196.91	\$28,955,334.09	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONCENTRADORA DE AGUA PO	\$150,662,531.00	-\$121,707,196.91	\$28,955,334.09	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	401002	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS.													
		430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$683,716.07	\$683,716.07	\$0.00	\$1,874.38	\$0.00	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$683,716.07	\$683,716.07	\$0.00	\$1,874.38	\$0.00	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/	\$0.00	\$683,716.07	\$683,716.07	\$0.00	\$1,874.38	\$0.00	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	401002	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/	\$0.00	\$683,716.07	\$683,716.07	\$0.00	\$1,874.38	\$0.00	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$683,716.07	\$683,716.07	\$0.00	\$1,874.38	\$0.00	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Usr: MAYRA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Nota de Impresión 10.11 a. m.										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	FONDO III 2025														
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE													
		430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$150,662,531.00	-\$121,707,196.91	\$28,955,334.09	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$150,662,531.00	-\$121,707,196.91	\$28,955,334.09	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/	\$150,662,531.00	-\$121,707,196.91	\$28,955,334.09	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
11	401001	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/	\$150,662,531.00	-\$121,707,196.91	\$28,955,334.09	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO	\$150,662,531.00	-\$121,707,196.91	\$28,955,334.09	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONCENTRADORA DE AGUA PO	\$150,662,531.00	-\$121,707,196.91	\$28,955,334.09	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$28,955,334.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		401002	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS.												
		430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$683,716.07	\$683,716.07	\$0.00	\$1,874.38	\$0.00	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$683,716.07	\$683,716.07	\$0.00	\$1,874.38	\$0.00	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/	\$0.00	\$683,716.07	\$683,716.07	\$0.00	\$1,874.38	\$0.00	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
11	401002	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/	\$0.00	\$683,716.07	\$683,716.07	\$0.00	\$1,874.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$683,716.07	\$683,716.07	\$0.00	\$1,874.38	\$0.00	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			EQUIPAMIENTO DE POZO PARA	\$0.00	\$683,716.07	\$683,716.07	\$0.00	\$1,874.38	\$0.00	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
401003	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS.														
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$678,584.31	\$678,584.31	\$0.00	\$2,040.28	\$0.00	\$0.00	\$678,584.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$678,584.31	\$678,584.31	\$0.00	\$2,040.28	\$0.00	\$0.00	\$678,584.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/	\$0.00	\$678,584.31	\$678,584.31	\$0.00	\$2,040.28	\$0.00	\$0.00	\$678,584.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
11	401003	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/	\$0.00	\$678,584.31	\$678,584.31	\$0.00	\$2,040.28	\$0.00	\$0.00	\$678,584.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$678,584.31	\$678,584.31	\$0.00	\$2,040.28	\$0.00	\$0.00	\$678,584.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			EQUIPAMIENTO DE POZO PARA	\$0.00	\$678,584.31	\$678,584.31	\$0.00	\$2,040.28	\$0.00	\$0.00	\$678,584.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
401005	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE TUCANES, COLIBRIES, CODORNICES Y BUHOS EN LA COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS														
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$941,510.64	\$941,510.64	\$0.00	\$960.31	\$0.00	\$0.00	\$941,510.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$941,510.64	\$941,510.64	\$0.00	\$960.31	\$0.00	\$0.00	\$941,510.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/	\$0.00	\$941,510.64	\$941,510.64	\$0.00	\$960.31	\$0.00	\$0.00	\$941,510.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	401005	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/	\$0.00	\$941,510.64	\$941,510.64	\$0.00	\$960.31	\$0.00	\$0.00	\$941,510.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$941,510.64	\$941,510.64	\$0.00	\$960.31	\$0.00	\$0.00	\$941,610.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA	\$0.00	\$941,510.64	\$941,510.64	\$0.00	\$960.31	\$0.00	\$0.00	\$941,510.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401006				AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES VICTORIA, MCTEZUMA Y SARAPE, EN LA COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.											
430				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$464,655.31	\$464,655.31	\$0.00	\$1,094.38	\$0.00	\$0.00	\$464,655.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE E	\$0.00	\$464,655.31	\$464,655.31	\$0.00	\$1,094.38	\$0.00	\$0.00	\$464,655.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/	\$0.00	\$464,655.31	\$464,655.31	\$0.00	\$1,094.38	\$0.00	\$0.00	\$464,655.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	401006	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/	\$0.00	\$464,655.31	\$464,655.31	\$0.00	\$1,094.38	\$0.00	\$0.00	\$464,655.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$464,655.31	\$464,655.31	\$0.00	\$1,094.38	\$0.00	\$0.00	\$464,655.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED DE COND	\$0.00	\$464,655.31	\$464,655.31	\$0.00	\$1,094.38	\$0.00	\$0.00	\$464,655.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401007				AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ESTRELLA Y METROPOL EN LA COLONIA GUARDIA NACIONAL, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$306,811.00	\$306,811.00	\$0.00	\$2,347.85	\$0.00	\$0.00	\$306,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 25/nov./2025 10:11 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	401007	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C		\$0.00	\$306,811.00	\$306,811.00	\$0.00	\$2,347.85	\$0.00	\$0.00	\$306,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/		\$0.00	\$306,811.00	\$306,811.00	\$0.00	\$2,347.85	\$0.00	\$0.00	\$306,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/		\$0.00	\$306,811.00	\$306,811.00	\$0.00	\$2,347.85	\$0.00	\$0.00	\$306,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO			\$0.00	\$306,811.00	\$306,811.00	\$0.00	\$2,347.85	\$0.00	\$0.00	\$306,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA			\$0.00	\$306,811.00	\$306,811.00	\$0.00	\$2,347.85	\$0.00	\$0.00	\$306,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402002 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ALIANZA CIUDADANA 1ERA. ETAPA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$952,501.49	\$952,501.49	\$0.00	\$1,630.15	\$0.00	\$0.00	\$952,501.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	402002	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$952,501.49	\$952,501.49	\$0.00	\$1,630.15	\$0.00	\$0.00	\$952,501.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COF	\$0.00	\$952,501.49	\$952,501.49	\$0.00	\$1,630.15	\$0.00	\$0.00	\$952,501.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI	\$0.00	\$952,501.49	\$952,501.49	\$0.00	\$1,630.15	\$0.00	\$0.00	\$952,501.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO		\$0.00	\$952,501.49	\$952,501.49	\$0.00	\$1,630.15	\$0.00	\$0.00	\$952,501.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED DE DREN.		\$0.00	\$952,501.49	\$952,501.49	\$0.00	\$1,630.15	\$0.00	\$0.00	\$952,501.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402003 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, ATARGEAS, DESCARGAS Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2025
10:11 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
		430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,225,014.53	\$2,225,014.53	\$0.00	\$1,454.69	\$0.00	\$0.00	\$2,225,014.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$2,225,014.53	\$2,225,014.53	\$0.00	\$1,454.69	\$0.00	\$0.00	\$2,225,014.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COM	\$0.00	\$2,225,014.53	\$2,225,014.53	\$0.00	\$1,454.69	\$0.00	\$0.00	\$2,225,014.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	402003	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI	\$0.00	\$2,225,014.53	\$2,225,014.53	\$0.00	\$1,454.69	\$0.00	\$0.00	\$2,225,014.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO		\$0.00	\$2,225,014.53	\$2,225,014.53	\$0.00	\$1,454.69	\$0.00	\$0.00	\$2,225,014.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR		\$0.00	\$2,225,014.53	\$2,225,014.53	\$0.00	\$1,454.69	\$0.00	\$0.00	\$2,225,014.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			</												

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y 25/nov./2025
hora de Impresión 10:11 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	402007	430	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS.											
			430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,114,254.74	\$3,114,254.74	\$0.00	\$2,432.68	\$0.00	\$0.00	\$3,114,254.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$3,114,254.74	\$3,114,254.74	\$0.00	\$2,432.68	\$0.00	\$0.00	\$3,114,254.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y COM	\$0.00	\$3,114,254.74	\$3,114,254.74	\$0.00	\$2,432.68	\$0.00	\$0.00	\$3,114,254.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI	\$0.00	\$3,114,254.74	\$3,114,254.74	\$0.00	\$2,432.68	\$0.00	\$0.00	\$3,114,254.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$3,114,254.74	\$3,114,254.74	\$0.00	\$2,432.68	\$0.00	\$0.00	\$3,114,254.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR	\$0.00	\$3,114,254.74	\$3,114,254.74	\$0.00	\$2,432.68	\$0.00	\$0.00	\$3,114,254.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	402009	430	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCIONAL EN LA COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS.											
			430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,048,046.91	\$1,048,046.91	\$0.00	\$1,339.39	\$0.00	\$0.00	\$1,048,046.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,048,046.91	\$1,048,046.91	\$0.00	\$1,339.39	\$0.00	\$0.00	\$1,048,046.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y COM	\$0.00	\$1,048,046.91	\$1,048,046.91	\$0.00	\$1,339.39	\$0.00	\$0.00	\$1,048,046.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI	\$0.00	\$1,048,046.91	\$1,048,046.91	\$0.00	\$1,339.39	\$0.00	\$0.00	\$1,048,046.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$1,048,046.91	\$1,048,046.91	\$0.00	\$1,339.39	\$0.00	\$0.00	\$1,048,046.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y 25/nov./2025
hora de Impresión 10:11 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			REHABILITACIÓN DE RED DE D	\$0.00	\$1,048,046.91	\$1,048,046.91	\$0.00	\$1,339.39	\$0.00	\$0.00	\$1,048,046.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402010	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, FOSA SEPTICA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TERREADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.														
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,792,364.77	\$1,792,364.77	\$0.00	\$3,252.48	\$0.00	\$0.00	\$1,792,364.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$1,792,364.77	\$1,792,364.77	\$0.00	\$3,252.48	\$0.00	\$0.00	\$1,792,364.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y COF	\$0.00	\$1,792,364.77	\$1,792,364.77	\$0.00	\$3,252.48	\$0.00	\$0.00	\$1,792,364.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
11	402010	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI	\$0.00	\$1,792,364.77	\$1,792,364.77	\$0.00	\$3,252.48	\$0.00	\$0.00	\$1,792,364.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$1,792,364.77	\$1,792,364.77	\$0.00	\$3,252.48	\$0.00	\$0.00	\$1,792,364.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR	\$0.00	\$1,792,364.77	\$1,792,364.77	\$0.00	\$3,252.48	\$0.00	\$0.00	\$1,792,364.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402011	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA Y LINEA DE DESCARGA, EN LA LOCALIDAD DE REFUGIO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS.														
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$748,331.50	\$748,331.50	\$0.00	\$1,598.27	\$0.00	\$0.00	\$748,331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$748,331.50	\$748,331.50	\$0.00	\$1,598.27	\$0.00	\$0.00	\$748,331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y COM	\$0.00	\$748,331.50	\$748,331.50	\$0.00	\$1,598.27	\$0.00	\$0.00	\$748,331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 25/nov./2025 10:11 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
11	402011	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI	\$0.00	\$748,331.50	\$748,331.50	\$0.00	\$1,598.27	\$0.00	\$0.00	\$748,331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$748,331.50	\$748,331.50	\$0.00	\$1,598.27	\$0.00	\$0.00	\$748,331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEP	\$0.00	\$748,331.50	\$748,331.50	\$0.00	\$1,598.27	\$0.00	\$0.00	\$748,331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402012				AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA ARTE MEXICANO, FRESNILLO ZACATECAS.												
430				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
11	402012	430	6141	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$635,832.85	\$635,832.85	\$0.00	\$4,216.12	\$0.00	\$0.00	\$635,832.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$635,832.85	\$635,832.85	\$0.00	\$4,216.12	\$0.00	\$0.00	\$635,832.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI	\$0.00	\$635,832.85	\$635,832.85	\$0.00	\$4,216.12	\$0.00	\$0.00	\$635,832.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI	\$0.00	\$635,832.85	\$635,832.85	\$0.00	\$4,216.12	\$0.00	\$0.00	\$635,832.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$635,832.85	\$635,832.85	\$0.00	\$4,216.12	\$0.00	\$0.00	\$635,832.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				AMPLIACIÓN DE RED DE DREN	\$0.00	\$635,832.85	\$635,832.85	\$0.00	\$4,216.12	\$0.00	\$0.00	\$635,832.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402013				AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SATELITE, FRESNILLO ZACATECAS.												
430				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$736,767.92	\$736,767.92	\$0.00	\$899.31	\$0.00	\$0.00	\$736,767.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Nota de Impresión 10:11 a. m.												
						Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
11	402013	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I		\$0.00	\$736,767.92	\$736,767.92	\$0.00	\$899.31	\$0.00	\$0.00	\$736,767.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COM		\$0.00	\$736,767.92	\$736,767.92	\$0.00	\$899.31	\$0.00	\$0.00	\$736,767.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI		\$0.00	\$736,767.92	\$736,767.92	\$0.00	\$899.31	\$0.00	\$0.00	\$736,767.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			SECRETARIA DE DESARROLLO					\$0.00	\$736,767.92	\$736,767.92	\$0.00	\$899.31	\$0.00	\$0.00	\$736,767.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED DE DREN/					\$0.00	\$736,767.92	\$736,767.92	\$0.00	\$899.31	\$0.00	\$0.00	\$736,767.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402014 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA JOSE ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO ZACATECAS.

430				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
6000				INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$538,203.59	\$538,203.59	\$0.00	\$2,051.82	\$0.00	\$0.00	\$538,203.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I		\$0.00	\$538,203.59	\$538,203.59	\$0.00	\$2,051.82	\$0.00	\$0.00	\$538,203.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140				DIVISIÓN DE TERRENOS Y COM		\$0.00	\$538,203.59	\$538,203.59	\$0.00	\$2,051.82	\$0.00	\$0.00	\$538,203.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141				DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI		\$0.00	\$538,203.59	\$538,203.59	\$0.00	\$2,051.82	\$0.00	\$0.00	\$538,203.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO		\$0.00	\$538,203.59	\$538,203.59	\$0.00	\$2,051.82	\$0.00	\$0.00	\$538,203.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED DE DREN,		\$0.00	\$538,203.59	\$538,203.59	\$0.00	\$2,051.82	\$0.00	\$0.00	\$538,203.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402015 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (FOSA SEPTICA, DESCARGAS, REHAB COLECTOR) EN COMUNIDAD DE LA CASITA, FRESNILLO, ZACATECAS.



Usr: MAYRA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de impresión | 25/nov./2025
10:11 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
11	402015	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,850,054.88	\$1,850,054.88	\$0.00	\$2,023.49	\$0.00	\$0.00	\$1,850,054.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$1,850,054.88	\$1,850,054.88	\$0.00	\$2,023.49	\$0.00	\$0.00	\$1,850,054.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COM	\$0.00	\$1,850,054.88	\$1,850,054.88	\$0.00	\$2,023.49	\$0.00	\$0.00	\$1,850,054.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI	\$0.00	\$1,850,054.88	\$1,850,054.88	\$0.00	\$2,023.49	\$0.00	\$0.00	\$1,850,054.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			SECRETARIA DE DESARROLLO				\$0.00	\$1,850,054.88	\$1,850,054.88	\$0.00	\$2,023.49	\$0.00	\$0.00	\$1,850,054.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DREN.				\$0.00	\$1,850,054.88	\$1,850,054.88	\$0.00	\$2,023.49	\$0.00	\$0.00	\$1,850,054.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES 25 DE AGOSTO Y ANACLETO CASTILLO DE LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS																
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
11	404001	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,392,537.06	\$3,392,537.06	\$0.00	\$1,906.77	\$0.00	\$0.00	\$3,392,537.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$3,392,537.06	\$3,392,537.06	\$0.00	\$1,906.77	\$0.00	\$0.00	\$3,392,537.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COM	\$0.00	\$3,392,537.06	\$3,392,537.06	\$0.00	\$1,906.77	\$0.00	\$0.00	\$3,392,537.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI	\$0.00	\$3,392,537.06	\$3,392,537.06	\$0.00	\$1,906.77	\$0.00	\$0.00	\$3,392,537.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			SECRETARIA DE DESARROLLO				\$0.00	\$3,392,537.06	\$3,392,537.06	\$0.00	\$1,906.77	\$0.00	\$0.00	\$3,392,537.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTI				\$0.00	\$3,392,537.06	\$3,392,537.06	\$0.00	\$1,906.77	\$0.00	\$0.00	\$3,392,537.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y 25/nov./2025
hora de impresión 10:11 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

404004 REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS.

430				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,487,534.43	\$1,487,534.43	\$0.00	\$66.84	\$0.00	\$0.00	\$1,487,534.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$1,487,534.43	\$1,487,534.43	\$0.00	\$66.84	\$0.00	\$0.00	\$1,487,534.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COM	\$0.00	\$1,487,534.43	\$1,487,534.43	\$0.00	\$66.84	\$0.00	\$0.00	\$1,487,534.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
11	404004	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI	\$0.00	\$1,487,534.43	\$1,487,534.43	\$0.00	\$66.84	\$0.00	\$0.00	\$1,487,534.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				SECRETARIA DE DESARROLLO					\$0.00	\$1,487,534.43	\$1,487,534.43	\$0.00	\$66.84	\$0.00	\$0.00	\$1,487,534.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACION DE CANCHA I					\$0.00	\$1,487,534.43	\$1,487,534.43	\$0.00	\$66.84	\$0.00	\$0.00	\$1,487,534.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ESTUDIANTEL DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS

430				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,519,318.21	\$3,519,318.21	\$0.00	\$2,588.16	\$0.00	\$0.00	\$3,519,318.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$3,519,318.21	\$3,519,318.21	\$0.00	\$2,588.16	\$0.00	\$0.00	\$3,519,318.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COM	\$0.00	\$3,519,318.21	\$3,519,318.21	\$0.00	\$2,588.16	\$0.00	\$0.00	\$3,519,318.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1	404008	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI	\$0.00	\$3,519,318.21	\$3,519,318.21	\$0.00	\$2,588.16	\$0.00	\$0.00	\$3,519,318.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO											
				\$0.00	\$3,519,318.21	\$3,519,318.21	\$0.00	\$2,588.16	\$0.00	\$0.00	\$3,519,318.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				\$0.00	\$3,519,318.21	\$3,519,318.21	\$0.00	\$2,588.16	\$0.00	\$0.00	\$3,519,318.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTA	\$0.00	\$3,519,318.21	\$3,519,318.21	\$0.00	\$2,588.16	\$0.00	\$0.00	\$3,519,318.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$3,495,223.73	\$3,495,223.73	\$0.00	\$544.46	\$0.00	\$0.00	\$3,495,223.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I			\$0.00	\$3,495,223.73	\$3,495,223.73	\$0.00	\$544.46	\$0.00	\$0.00	\$3,495,223.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COM			\$0.00	\$3,495,223.73	\$3,495,223.73	\$0.00	\$544.46	\$0.00	\$0.00	\$3,495,223.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11 404009 430 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI			\$0.00	\$3,495,223.73	\$3,495,223.73	\$0.00	\$544.46	\$0.00	\$0.00	\$3,495,223.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO				\$0.00	\$3,495,223.73	\$3,495,223.73	\$0.00	\$544.46	\$0.00	\$0.00	\$3,495,223.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTA				\$0.00	\$3,495,223.73	\$3,495,223.73	\$0.00	\$544.46	\$0.00	\$0.00	\$3,495,223.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LOCALIDAD DE EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$3,923,247.87	\$3,923,247.87	\$0.00	\$8,918.64	\$0.00	\$0.00	\$3,923,247.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I			\$0.00	\$3,923,247.87	\$3,923,247.87	\$0.00	\$8,918.64	\$0.00	\$0.00	\$3,923,247.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COM			\$0.00	\$3,923,247.87	\$3,923,247.87	\$0.00	\$8,918.64	\$0.00	\$0.00	\$3,923,247.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 25/nov./2025 10:11 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	404011	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI													
				\$0.00	\$3,923,247.87	\$3,923,247.87	\$0.00	\$8,918.64	\$0.00	\$0.00	\$3,923,247.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				SECRETARIA DE DESARROLLO													
				\$0.00	\$3,923,247.87	\$3,923,247.87	\$0.00	\$8,918.64	\$0.00	\$0.00	\$3,923,247.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO													
				\$0.00	\$3,923,247.87	\$3,923,247.87	\$0.00	\$8,918.64	\$0.00	\$0.00	\$3,923,247.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404012				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN LOCALIDAD DE SAN PABLO DE RANCHO GRANDE EN FRESNILLO, ZACATECAS.													
430				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA													
				\$0.00	\$1,739,085.62	\$1,739,085.62	\$0.00	\$1,281.14	\$0.00	\$0.00	\$1,739,085.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I													
				\$0.00	\$1,739,085.62	\$1,739,085.62	\$0.00	\$1,281.14	\$0.00	\$0.00	\$1,739,085.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI													
				\$0.00	\$1,739,085.62	\$1,739,085.62	\$0.00	\$1,281.14	\$0.00	\$0.00	\$1,739,085.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	404012	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI													
				\$0.00	\$1,739,085.62	\$1,739,085.62	\$0.00	\$1,281.14	\$0.00	\$0.00	\$1,739,085.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				SECRETARIA DE DESARROLLO													
				\$0.00	\$1,739,085.62	\$1,739,085.62	\$0.00	\$1,281.14	\$0.00	\$0.00	\$1,739,085.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO													
				\$0.00	\$1,739,085.62	\$1,739,085.62	\$0.00	\$1,281.14	\$0.00	\$0.00	\$1,739,085.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404013				REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA													
				\$0.00	\$1,099,723.45	\$1,099,723.45	\$1,099,262.98	\$460.47	\$0.00	\$1,099,262.98	\$1,099,723.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 25/nov./2025
10:11 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Nota de Impresión: 10.11 a. m.												
					Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
11	404013	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$1,099,723.45	\$1,099,723.45	\$1,099,262.98	\$460.47	\$0.00	\$1,099,262.98	\$1,099,723.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$1,099,723.45	\$1,099,723.45	\$1,099,262.98	\$460.47	\$0.00	\$1,099,262.98	\$1,099,723.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$1,099,723.45	\$1,099,723.45	\$1,099,262.98	\$460.47	\$0.00	\$1,099,262.98	\$1,099,723.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			SECRETARIA DE DESARROLLO				\$0.00	\$1,099,723.45	\$1,099,723.45	\$1,099,262.98	\$460.47	\$0.00	\$1,099,262.98	\$1,099,723.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE CANCHA I				\$0.00	\$1,099,723.45	\$1,099,723.45	\$1,099,262.98	\$460.47	\$0.00	\$1,099,262.98	\$1,099,723.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404014 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION, EN LOCALIDAD DE LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS.

430				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
6000				INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$3,805,520.63	\$3,805,520.63	\$0.00	\$23,171.21	\$0.00	\$0.00	\$3,805,520.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I		\$0.00	\$3,805,520.63	\$3,805,520.63	\$0.00	\$23,171.21	\$0.00	\$0.00	\$3,805,520.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140				DIVISIÓN DE TERRENOS Y COP		\$0.00	\$3,805,520.63	\$3,805,520.63	\$0.00	\$23,171.21	\$0.00	\$0.00	\$3,805,520.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141				DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI		\$0.00	\$3,805,520.63	\$3,805,520.63	\$0.00	\$23,171.21	\$0.00	\$0.00	\$3,805,520.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO		\$0.00	\$3,805,520.63	\$3,805,520.63	\$0.00	\$23,171.21	\$0.00	\$0.00	\$3,805,520.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTI		\$0.00	\$3,805,520.63	\$3,805,520.63	\$0.00	\$23,171.21	\$0.00	\$0.00	\$3,805,520.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404015 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 25/nov./2025 10:11 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
430			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
11	404015	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,498,368.59	\$3,498,368.59	\$0.00	\$6,796.51	\$0.00	\$0.00	\$3,498,368.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$3,498,368.59	\$3,498,368.59	\$0.00	\$6,796.51	\$0.00	\$0.00	\$3,498,368.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI	\$0.00	\$3,498,368.59	\$3,498,368.59	\$0.00	\$6,796.51	\$0.00	\$0.00	\$3,498,368.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI	\$0.00	\$3,498,368.59	\$3,498,368.59	\$0.00	\$6,796.51	\$0.00	\$0.00	\$3,498,368.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO		\$0.00	\$3,498,368.59	\$3,498,368.59	\$0.00	\$6,796.51	\$0.00	\$0.00	\$3,498,368.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTI		\$0.00	\$3,498,368.59	\$3,498,368.59	\$0.00	\$6,796.51	\$0.00	\$0.00	\$3,498,368.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SINALOA SECTOR LAGUNILLA FRESNILLO, ZACATECAS

430				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
6000				INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,131,107.65	\$1,131,107.65	\$0.00	\$1,949.37	\$0.00	\$0.00	\$1,131,107.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I		\$0.00	\$1,131,107.65	\$1,131,107.65	\$0.00	\$1,949.37	\$0.00	\$0.00	\$1,131,107.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140				DIVISIÓN DE TERRENOS Y COM		\$0.00	\$1,131,107.65	\$1,131,107.65	\$0.00	\$1,949.37	\$0.00	\$0.00	\$1,131,107.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141				DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI		\$0.00	\$1,131,107.65	\$1,131,107.65	\$0.00	\$1,949.37	\$0.00	\$0.00	\$1,131,107.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO		\$0.00	\$1,131,107.65	\$1,131,107.65	\$0.00	\$1,949.37	\$0.00	\$0.00	\$1,131,107.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTI		\$0.00	\$1,131,107.65	\$1,131,107.65	\$0.00	\$1,949.37	\$0.00	\$0.00	\$1,131,107.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 25/nov./2025 10:11 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
11	404018		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ABREGO EN FRESNILLO, ZACATECAS.														
	430		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$3,947,462.13	\$3,947,462.13	\$0.00	\$219.76	\$0.00	\$0.00	\$3,947,462.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I			\$0.00	\$3,947,462.13	\$3,947,462.13	\$0.00	\$219.76	\$0.00	\$0.00	\$3,947,462.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COM			\$0.00	\$3,947,462.13	\$3,947,462.13	\$0.00	\$219.76	\$0.00	\$0.00	\$3,947,462.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI			\$0.00	\$3,947,462.13	\$3,947,462.13	\$0.00	\$219.76	\$0.00	\$0.00	\$3,947,462.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		SECRETARIA DE DESARROLLO					\$0.00	\$3,947,462.13	\$3,947,462.13	\$0.00	\$219.76	\$0.00	\$0.00	\$3,947,462.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					\$0.00	\$3,947,462.13	\$3,947,462.13	\$0.00	\$219.76	\$0.00	\$0.00	\$3,947,462.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	404019		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO, ZACTECAS														
	430		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$4,019,544.16	\$4,019,544.16	\$0.00	\$249.63	\$0.00	\$0.00	\$4,019,544.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I			\$0.00	\$4,019,544.16	\$4,019,544.16	\$0.00	\$249.63	\$0.00	\$0.00	\$4,019,544.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COM			\$0.00	\$4,019,544.16	\$4,019,544.16	\$0.00	\$249.63	\$0.00	\$0.00	\$4,019,544.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI			\$0.00	\$4,019,544.16	\$4,019,544.16	\$0.00	\$249.63	\$0.00	\$0.00	\$4,019,544.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		SECRETARIA DE DESARROLLO					\$0.00	\$4,019,544.16	\$4,019,544.16	\$0.00	\$249.63	\$0.00	\$0.00	\$4,019,544.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2025
10:11 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto					Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					\$0.00	\$4,019,544.16	\$4,019,544.16	\$0.00	\$249.63	\$0.00	\$0.00	\$4,019,544.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIRIOS EN LA COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS															
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$1,402,823.02	\$1,402,823.02	\$0.00	\$3,570.15	\$0.00	\$0.00	\$1,402,823.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I					\$0.00	\$1,402,823.02	\$1,402,823.02	\$0.00	\$3,570.15	\$0.00	\$0.00	\$1,402,823.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI					\$0.00	\$1,402,823.02	\$1,402,823.02	\$0.00	\$3,570.15	\$0.00	\$0.00	\$1,402,823.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	404021	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI	\$0.00	\$1,402,823.02	\$1,402,823.02	\$0.00	\$3,570.15	\$0.00	\$0.00	\$1,402,823.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO					\$0.00	\$1,402,823.02	\$1,402,823.02	\$0.00	\$3,570.15	\$0.00	\$0.00	\$1,402,823.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					\$0.00	\$1,402,823.02	\$1,402,823.02	\$0.00	\$3,570.15	\$0.00	\$0.00	\$1,402,823.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEGUNDA DEL MEZQUITE DE LA COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS															
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$3,725,896.48	\$3,725,896.48	\$0.00	\$8,512.68	\$0.00	\$0.00	\$3,725,896.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I					\$0.00	\$3,725,896.48	\$3,725,896.48	\$0.00	\$8,512.68	\$0.00	\$0.00	\$3,725,896.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI					\$0.00	\$3,725,896.48	\$3,725,896.48	\$0.00	\$8,512.68	\$0.00	\$0.00	\$3,725,896.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	404024	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI	\$0.00	\$3,725,896.48	\$3,725,896.48	\$0.00	\$8,512.68	\$0.00	\$0.00	\$3,725,896.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$3,725,896.48	\$3,725,896.48	\$0.00	\$8,512.68	\$0.00	\$0.00	\$3,725,896.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS	\$0.00	\$3,725,896.48	\$3,725,896.48	\$0.00	\$8,512.68	\$0.00	\$0.00	\$3,725,896.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404025 PAVIMENTACION EN CALLE VETAGRANDE COLONIA SOLIDARIDAD EN FRESNILLO, ZACATECAS.															
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$351,245.25	\$351,245.25	\$0.00	\$300.59	\$350,944.66	-\$350,944.66	\$300.59	\$350,944.66	\$350,944.66	\$0.00
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE CAPITAL	\$0.00	\$351,245.25	\$351,245.25	\$0.00	\$300.59	\$350,944.66	-\$350,944.66	\$300.59	\$350,944.66	\$350,944.66	\$0.00
		6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI	\$0.00	\$351,245.25	\$351,245.25	\$0.00	\$300.59	\$350,944.66	-\$350,944.66	\$300.59	\$350,944.66	\$350,944.66	\$0.00
11	404025	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI	\$0.00	\$351,245.25	\$351,245.25	\$0.00	\$300.59	\$350,944.66	-\$350,944.66	\$300.59	\$350,944.66	\$350,944.66	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$351,245.25	\$351,245.25	\$0.00	\$300.59	\$350,944.66	-\$350,944.66	\$300.59	\$350,944.66	\$350,944.66	\$0.00
				PAVIMENTACION EN CALLE VETAGRANDE	\$0.00	\$351,245.25	\$351,245.25	\$0.00	\$300.59	\$350,944.66	-\$350,944.66	\$300.59	\$350,944.66	\$350,944.66	\$0.00
404026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 05 DE MAYO DE LA COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS															
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,975,989.94	\$3,975,989.94	\$0.00	\$7,741.98	\$473,131.65	-\$473,131.65	\$3,502,858.29	\$473,131.65	\$473,131.65	\$0.00

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
11	404026	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$3,975,989.94	\$3,975,989.94	\$0.00	\$7,741.98	\$473,131.65	-\$473,131.65	\$3,502,858.29	\$473,131.65	\$473,131.65	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COM	\$0.00	\$3,975,989.94	\$3,975,989.94	\$0.00	\$7,741.98	\$473,131.65	-\$473,131.65	\$3,502,858.29	\$473,131.65	\$473,131.65	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y COI	\$0.00	\$3,975,989.94	\$3,975,989.94	\$0.00	\$7,741.98	\$473,131.65	-\$473,131.65	\$3,502,858.29	\$473,131.65	\$473,131.65	\$0.00		
			SECRETARIA DE DESARROLLO				\$0.00	\$3,975,989.94	\$3,975,989.94	\$0.00	\$7,741.98	\$473,131.65	-\$473,131.65	\$3,502,858.29	\$473,131.65	\$473,131.65	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTC				\$0.00	\$3,975,989.94	\$3,975,989.94	\$0.00	\$7,741.98	\$473,131.65	-\$473,131.65	\$3,502,858.29	\$473,131.65	\$473,131.65	\$0.00
405005			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES FELIPE ANGELES, CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA MASECA, FRESNILLO ZACATECAS. (ETAPA 1)														
430			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
11	405005	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$765,324.89	\$765,324.89	\$764,299.38	\$1,025.51	\$0.00	\$764,299.38	\$765,324.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$765,324.89	\$765,324.89	\$764,299.38	\$1,025.51	\$0.00	\$764,299.38	\$765,324.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/	\$0.00	\$765,324.89	\$765,324.89	\$764,299.38	\$1,025.51	\$0.00	\$764,299.38	\$765,324.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/	\$0.00	\$765,324.89	\$765,324.89	\$764,299.38	\$1,025.51	\$0.00	\$764,299.38	\$765,324.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			SECRETARIA DE DESARROLLO				\$0.00	\$765,324.89	\$765,324.89	\$764,299.38	\$1,025.51	\$0.00	\$764,299.38	\$765,324.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉTRIC				\$0.00	\$765,324.89	\$765,324.89	\$764,299.38	\$1,025.51	\$0.00	\$764,299.38	\$765,324.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405010			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SANTA ANA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 2)														

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 25/nov./2025 10:11 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$957,872.74	\$957,872.74	\$957,362.15	\$510.59	\$0.00	\$957,362.15	\$957,872.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$957,872.74	\$957,872.74	\$957,362.15	\$510.59	\$0.00	\$957,362.15	\$957,872.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/	\$0.00	\$957,872.74	\$957,872.74	\$957,362.15	\$510.59	\$0.00	\$957,362.15	\$957,872.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	405010	430	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS P/	\$0.00	\$957,872.74	\$957,872.74	\$957,362.15	\$510.59	\$0.00	\$957,362.15	\$957,872.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$957,872.74	\$957,872.74	\$957,362.15	\$510.59	\$0.00	\$957,362.15	\$957,872.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED ELECTRIC	\$0.00	\$957,872.74	\$957,872.74	\$957,362.15	\$510.59	\$0.00	\$957,362.15	\$957,872.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
407011 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.														
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$532,487.83	\$532,487.83	\$0.00	\$153.99	\$0.00	\$0.00	\$532,487.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$532,487.83	\$532,487.83	\$0.00	\$153.99	\$0.00	\$0.00	\$532,487.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$532,487.83	\$532,487.83	\$0.00	\$153.99	\$0.00	\$0.00	\$532,487.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	407011	430	6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$532,487.83	\$532,487.83	\$0.00	\$153.99	\$0.00	\$0.00	\$532,487.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$532,487.83	\$532,487.83	\$0.00	\$153.99	\$0.00	\$0.00	\$532,487.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN L	\$0.00	\$532,487.83	\$532,487.83	\$0.00	\$153.99	\$0.00	\$0.00	\$532,487.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407012 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "INDEPENDENCIA DE MÉXICO", LOCALIDAD EL MEZQUITE, FRESNILLO ZACATECAS														
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,957,698.88	\$1,957,698.88	\$0.00	\$1,008.44	\$0.00	\$0.00	\$1,957,698.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$1,957,698.88	\$1,957,698.88	\$0.00	\$1,008.44	\$0.00	\$0.00	\$1,957,698.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$1,957,698.88	\$1,957,698.88	\$0.00	\$1,008.44	\$0.00	\$0.00	\$1,957,698.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	407012	430	6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$1,957,698.88	\$1,957,698.88	\$0.00	\$1,008.44	\$0.00	\$0.00	\$1,957,698.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$1,957,698.88	\$1,957,698.88	\$0.00	\$1,008.44	\$0.00	\$0.00	\$1,957,698.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: MAYRA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
F. Financiamiento: 511

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2025 10:11 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO	\$0.00	\$1,957,698.88	\$1,957,698.88	\$0.00	\$1,008.44	\$0.00	\$0.00	\$1,957,698.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407013	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$1,813.07	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$1,813.07	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$1,813.07	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	407013	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$1,813.07	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$1,813.07	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO	\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$1,813.07	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407014	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD COL. PARDILLO II, FRESNILLO ZACATECAS.													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,514,352.02	\$1,514,352.02	\$0.00	\$4,763.18	\$0.00	\$0.00	\$1,514,352.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$1,514,352.02	\$1,514,352.02	\$0.00	\$4,763.18	\$0.00	\$0.00	\$1,514,352.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$1,514,352.02	\$1,514,352.02	\$0.00	\$4,763.18	\$0.00	\$0.00	\$1,514,352.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y 25/nov./2025
hora de Impresión 10:11 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Nota de Impresión 10.11 a. m.										
Objeto del Gasto						Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	407014	430	6191	TRABAJO DE ACABADOS EN	\$0.00	\$1,514,352.02	\$1,514,352.02	\$0.00	\$4,763.18	\$0.00	\$0.00	\$1,514,352.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$1,514,352.02	\$1,514,352.02	\$0.00	\$4,763.18	\$0.00	\$0.00	\$1,514,352.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO	\$0.00	\$1,514,352.02	\$1,514,352.02	\$0.00	\$4,763.18	\$0.00	\$0.00	\$1,514,352.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
407015				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GONZALEZ ECHEVERRIA", DE LA LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO ZACATECAS.												
430				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,580,190.69	\$1,580,190.69	\$0.00	\$7,040.79	\$1,573,149.90	-\$1,573,149.90	\$7,040.79	\$1,573,149.90	\$1,573,149.90	\$1,573,149.90	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$1,580,190.69	\$1,580,190.69	\$0.00	\$7,040.79	\$1,573,149.90	-\$1,573,149.90	\$7,040.79	\$1,573,149.90	\$1,573,149.90	\$1,573,149.90	\$0.00
			6190	TRABAJO DE ACABADOS EN	\$0.00	\$1,580,190.69	\$1,580,190.69	\$0.00	\$7,040.79	\$1,573,149.90	-\$1,573,149.90	\$7,040.79	\$1,573,149.90	\$1,573,149.90	\$1,573,149.90	\$0.00
11	407015	430	6191	TRABAJO DE ACABADOS EN	\$0.00	\$1,580,190.69	\$1,580,190.69	\$0.00	\$7,040.79	\$1,573,149.90	-\$1,573,149.90	\$7,040.79	\$1,573,149.90	\$1,573,149.90	\$1,573,149.90	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$1,580,190.69	\$1,580,190.69	\$0.00	\$7,040.79	\$1,573,149.90	-\$1,573,149.90	\$7,040.79	\$1,573,149.90	\$1,573,149.90	\$0.00	
				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO	\$0.00	\$1,580,190.69	\$1,580,190.69	\$0.00	\$7,040.79	\$1,573,149.90	-\$1,573,149.90	\$7,040.79	\$1,573,149.90	\$1,573,149.90	\$0.00	
407016				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN CENTRO EDUCATIVO EMSAD EN LOCALIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,601,892.45	\$1,601,892.45	\$0.00	\$33,215.03	\$1,568,677.42	-\$1,568,677.42	\$33,215.03	\$1,568,677.42	\$1,568,677.42	\$1,568,677.42	\$0.00



Usr: MAYRA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2025
10:11 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda	
11	407016	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$1,601,892.45	\$1,601,892.45	\$0.00	\$33,215.03	\$1,568,677.42	-\$1,568,677.42	\$33,215.03	\$1,568,677.42	\$1,568,677.42	\$0.00		
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$1,601,892.45	\$1,601,892.45	\$0.00	\$33,215.03	\$1,568,677.42	-\$1,568,677.42	\$33,215.03	\$1,568,677.42	\$1,568,677.42	\$0.00		
			6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$1,601,892.45	\$1,601,892.45	\$0.00	\$33,215.03	\$1,568,677.42	-\$1,568,677.42	\$33,215.03	\$1,568,677.42	\$1,568,677.42	\$0.00		
			SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$1,601,892.45	\$1,601,892.45	\$0.00	\$33,215.03	\$1,568,677.42	-\$1,568,677.42	\$33,215.03	\$1,568,677.42	\$1,568,677.42	\$0.00			
					CONSTRUCCIÓN DE TECHADO	\$0.00	\$1,601,892.45	\$1,601,892.45	\$0.00	\$33,215.03	\$1,568,677.42	-\$1,568,677.42	\$33,215.03	\$1,568,677.42	\$1,568,677.42	\$0.00	
407017			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN JARDÍN DE NIÑOS "LEOBARDO C. RUIZ" LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO ZACATECAS.														
430			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$791,523.33	\$791,523.33	\$0.00	\$1,299.21	\$0.00	\$0.00	\$791,523.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$791,523.33	\$791,523.33	\$0.00	\$1,299.21	\$0.00	\$0.00	\$791,523.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$791,523.33	\$791,523.33	\$0.00	\$1,299.21	\$0.00	\$0.00	\$791,523.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$791,523.33	\$791,523.33	\$0.00	\$1,299.21	\$0.00	\$0.00	\$791,523.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
					SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$791,523.33	\$791,523.33	\$0.00	\$1,299.21	\$0.00	\$0.00	\$791,523.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					CONSTRUCCIÓN DE TECHADO	\$0.00	\$791,523.33	\$791,523.33	\$0.00	\$1,299.21	\$0.00	\$0.00	\$791,523.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
407018			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN JARDÍN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" EN LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS.														

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2025 10:11 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
11	407018	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$414,607.46	\$414,607.46	\$0.00	\$1,453.15	\$0.00	\$0.00	\$414,607.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$414,607.46	\$414,607.46	\$0.00	\$1,453.15	\$0.00	\$0.00	\$414,607.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$414,607.46	\$414,607.46	\$0.00	\$1,453.15	\$0.00	\$0.00	\$414,607.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$414,607.46	\$414,607.46	\$0.00	\$1,453.15	\$0.00	\$0.00	\$414,607.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO				\$0.00	\$414,607.46	\$414,607.46	\$0.00	\$1,453.15	\$0.00	\$0.00	\$414,607.46	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO	\$0.00	\$414,607.46	\$414,607.46	\$0.00	\$1,453.15	\$0.00	\$0.00	\$414,607.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407019				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ENRIQUE ESTRADA", LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO ZACATECAS											
430				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
11	407019	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,160,365.79	\$3,160,365.79	\$0.00	\$1,582,774.73	\$0.00	\$0.00	\$3,160,365.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$3,160,365.79	\$3,160,365.79	\$0.00	\$1,582,774.73	\$0.00	\$0.00	\$3,160,365.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$3,160,365.79	\$3,160,365.79	\$0.00	\$1,582,774.73	\$0.00	\$0.00	\$3,160,365.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$3,160,365.79	\$3,160,365.79	\$0.00	\$1,582,774.73	\$0.00	\$0.00	\$3,160,365.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO				\$0.00	\$3,160,365.79	\$3,160,365.79	\$0.00	\$1,582,774.73	\$0.00	\$0.00	\$3,160,365.79	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO	\$0.00	\$3,160,365.79	\$3,160,365.79	\$0.00	\$1,582,774.73	\$0.00	\$0.00	\$3,160,365.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 25/nov./2025
10:11 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
hora de impresión 10:11 a. m.																
407020			CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL													
6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,928,577.62	\$1,928,577.62	\$1,927,658.66	\$918.96	\$0.00	\$1,927,658.66	\$1,928,577.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I		\$0.00	\$1,928,577.62	\$1,928,577.62	\$1,927,658.66	\$918.96	\$0.00	\$1,927,658.66	\$1,928,577.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6190			TRABAJOS DE ACABADOS EN		\$0.00	\$1,928,577.62	\$1,928,577.62	\$1,927,658.66	\$918.96	\$0.00	\$1,927,658.66	\$1,928,577.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1	407020	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN		\$0.00	\$1,928,577.62	\$1,928,577.62	\$1,927,658.66	\$918.96	\$0.00	\$1,927,658.66	\$1,928,577.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO		\$0.00	\$1,928,577.62	\$1,928,577.62	\$1,927,658.66	\$918.96	\$0.00	\$1,927,658.66	\$1,928,577.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN		\$0.00	\$1,928,577.62	\$1,928,577.62	\$1,927,658.66	\$918.96	\$0.00	\$1,927,658.66	\$1,928,577.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
407021			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "NARCISO MENDOZA", LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO ZACATECAS													
430			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL													
6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$3,253,739.37	\$3,253,739.37	\$0.00	\$1,629,651.31	\$0.00	\$0.00	\$3,253,739.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I		\$0.00	\$3,253,739.37	\$3,253,739.37	\$0.00	\$1,629,651.31	\$0.00	\$0.00	\$3,253,739.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6190			TRABAJOS DE ACABADOS EN		\$0.00	\$3,253,739.37	\$3,253,739.37	\$0.00	\$1,629,651.31	\$0.00	\$0.00	\$3,253,739.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1	407021	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN		\$0.00	\$3,253,739.37	\$3,253,739.37	\$0.00	\$1,629,651.31	\$0.00	\$0.00	\$3,253,739.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO		\$0.00	\$3,253,739.37	\$3,253,739.37	\$0.00	\$1,629,651.31	\$0.00	\$0.00	\$3,253,739.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN		\$0.00	\$3,253,739.37	\$3,253,739.37	\$0.00	\$1,629,651.31	\$0.00	\$0.00	\$3,253,739.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usu: MAYRA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2025 10:11 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO	\$0.00	\$3,253,739.37	\$3,253,739.37	\$0.00	\$1,629,651.31	\$0.00	\$0.00	\$3,253,739.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
407022	CONTRUCCÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS COMUNIDAD PARDILLO III.														
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,554,777.97	\$1,554,777.97	\$0.00	\$3,961.74	\$0.00	\$0.00	\$1,554,777.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$1,554,777.97	\$1,554,777.97	\$0.00	\$3,961.74	\$0.00	\$0.00	\$1,554,777.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$1,554,777.97	\$1,554,777.97	\$0.00	\$3,961.74	\$0.00	\$0.00	\$1,554,777.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
11	407022	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$1,554,777.97	\$1,554,777.97	\$0.00	\$3,961.74	\$0.00	\$0.00	\$1,554,777.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$1,554,777.97	\$1,554,777.97	\$0.00	\$3,961.74	\$0.00	\$0.00	\$1,554,777.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONTRUCCÓN DE TECHADO E	\$0.00	\$1,554,777.97	\$1,554,777.97	\$0.00	\$3,961.74	\$0.00	\$0.00	\$1,554,777.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
407023	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INDIVIDUAL EN PRIMARIA EN COMUNIDAD ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS														
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 25/nov./2025 10:11 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
11	407023	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
407024				CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.												
430				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,046,975.67	\$1,046,975.67	\$1,045,946.57	\$1,029.10	\$0.00	\$1,045,946.57	\$1,046,975.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$1,046,975.67	\$1,046,975.67	\$1,045,946.57	\$1,029.10	\$0.00	\$1,045,946.57	\$1,046,975.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$1,046,975.67	\$1,046,975.67	\$1,045,946.57	\$1,029.10	\$0.00	\$1,045,946.57	\$1,046,975.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	407024	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$1,046,975.67	\$1,046,975.67	\$1,045,946.57	\$1,029.10	\$0.00	\$1,045,946.57	\$1,046,975.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$1,046,975.67	\$1,046,975.67	\$1,045,946.57	\$1,029.10	\$0.00	\$1,045,946.57	\$1,046,975.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN	\$0.00	\$1,046,975.67	\$1,046,975.67	\$1,045,946.57	\$1,029.10	\$0.00	\$1,045,946.57	\$1,046,975.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
408001				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS												
430				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$7,562,000.00	\$7,562,000.00	\$0.00	\$16,878.89	\$0.00	\$0.00	\$7,562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: MAYRA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2025 10:11 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa														
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda				
11	408001	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$7,562,000.00	\$7,562,000.00	\$0.00	\$16,878.89	\$0.00	\$0.00	\$7,562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIE	\$0.00	\$7,545,121.11	\$7,545,121.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,545,121.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIE	\$0.00	\$7,545,121.11	\$7,545,121.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,545,121.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$16,878.89	\$16,878.89	\$0.00	\$16,878.89	\$0.00	\$0.00	\$16,878.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
11	408001	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$16,878.89	\$16,878.89	\$0.00	\$16,878.89	\$0.00	\$0.00	\$16,878.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
					SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$7,562,000.00	\$7,562,000.00	\$0.00	\$16,878.89	\$0.00	\$0.00	\$7,562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN D	\$0.00	\$7,562,000.00	\$7,562,000.00	\$0.00	\$16,878.89	\$0.00	\$0.00	\$7,562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
408002			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS																
430			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,126,600.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$5,285.65	\$0.00	\$0.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
11	408002	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$3,126,600.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$5,285.65	\$0.00	\$0.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$3,126,600.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$5,285.65	\$0.00	\$0.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$3,126,600.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$5,285.65	\$0.00	\$0.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
								SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$3,126,600.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$5,285.65	\$0.00	\$0.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D	\$0.00	\$3,126,600.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$5,285.65	\$0.00	\$0.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



Usr: MAYRA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2025
10:11 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
408003	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.														
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,847,440.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$7,917.36	\$0.00	\$0.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$3,847,440.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$7,917.36	\$0.00	\$0.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$3,847,440.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$7,917.36	\$0.00	\$0.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
11	408003	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$3,847,440.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$7,917.36	\$0.00	\$0.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$3,847,440.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$7,917.36	\$0.00	\$0.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUCCION DE TECHO FIR	\$0.00	\$3,847,440.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$7,917.36	\$0.00	\$0.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
408004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.														
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$458,800.00	\$458,800.00	\$457,094.52	\$1,705.48	\$0.00	\$457,094.52	\$458,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE I	\$0.00	\$458,800.00	\$458,800.00	\$457,094.52	\$1,705.48	\$0.00	\$457,094.52	\$458,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$458,800.00	\$458,800.00	\$457,094.52	\$1,705.48	\$0.00	\$457,094.52	\$458,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
11	408004	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN	\$0.00	\$458,800.00	\$458,800.00	\$457,094.52	\$1,705.48	\$0.00	\$457,094.52	\$458,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$458,800.00	\$458,800.00	\$457,094.52	\$1,705.48	\$0.00	\$457,094.52	\$458,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			SUMINISTRO Y COLOCACION D	\$0.00	\$458,800.00	\$458,800.00	\$457,094.52	\$1,705.48	\$0.00	\$457,094.52	\$458,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
412001	GASTOS INDIRECTOS														
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	3000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$1,005,332.90	\$1,005,332.90	\$139,199.94	\$0.00	\$139,199.94	\$0.00	\$866,132.96	\$139,199.94	\$139,199.94	\$0.00	
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, C		\$0.00	\$1,005,332.90	\$1,005,332.90	\$139,199.94	\$0.00	\$139,199.94	\$0.00	\$866,132.96	\$139,199.94	\$139,199.94	\$0.00	
	3390	SERVICIOS PROFESIONALES, C		\$0.00	\$1,005,332.90	\$1,005,332.90	\$139,199.94	\$0.00	\$139,199.94	\$0.00	\$866,132.96	\$139,199.94	\$139,199.94	\$0.00	
11	412001	430	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$1,005,332.90	\$1,005,332.90	\$139,199.94	\$0.00	\$139,199.94	\$0.00	\$866,132.96	\$139,199.94	\$139,199.94	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$1,005,332.90	\$1,005,332.90	\$139,199.94	\$0.00	\$139,199.94	\$0.00	\$866,132.96	\$139,199.94	\$139,199.94	\$0.00
				GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$1,005,332.90	\$1,005,332.90	\$139,199.94	\$0.00	\$139,199.94	\$0.00	\$866,132.96	\$139,199.94	\$139,199.94	\$0.00
412002	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSO DEL FAIS														
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	3000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$2,690,854.72	\$2,690,854.72	\$0.00	\$673,028.35	\$0.00	\$0.00	\$2,690,854.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$2,690,854.72	\$2,690,854.72	\$0.00	\$673,028.35	\$0.00	\$0.00	\$2,690,854.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO I		\$0.00	\$2,690,854.72	\$2,690,854.72	\$0.00	\$673,028.35	\$0.00	\$0.00	\$2,690,854.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2025

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 25/nov./2025 10:11 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
						Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
11	412002	430	3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCUL		\$0.00	\$2,690,854.72	\$2,690,854.72	\$0.00	\$673,028.35	\$0.00	\$0.00	\$2,690,854.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			SECRETARIA DE DESARROLLO		\$0.00	\$2,690,854.72	\$2,690,854.72	\$0.00	\$673,028.35	\$0.00	\$0.00	\$2,690,854.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			SERVICIO DE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$2,690,854.72	\$2,690,854.72	\$0.00	\$673,028.35	\$0.00	\$0.00	\$2,690,854.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
413001				APORTACIÓN MUNICIPAL EN CONVENIO CON LA SAMA Y CONAGUA PARA LA OBRA: RELOCALIZACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL CENTRO "EL PORVERNIR" FRESNILLO, ZACATECAS.														
430				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
						4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,145.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DI	\$0.00	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,145.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA	\$0.00	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,145.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	413001	430	4245	APORTACIONES PARA OBRAS		\$0.00	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,145.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			SECRETARIA DE DESARROLLO		\$0.00	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,145.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			APORTACIÓN MUNICIPAL EN CI		\$0.00	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,145.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
413002				APORTACIÓN MUNICIPAL EN CONVENIO CON LA SAMA Y CONAGUA PARA LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.														
430				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
						4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$881,773.35	\$881,773.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,773.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa														
					Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
11	413002	430	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DI	\$0.00	\$881,773.35	\$881,773.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,773.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA	\$0.00	\$881,773.35	\$881,773.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,773.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$881,773.35	\$881,773.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,773.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			SECRETARIA DE DESARROLLO				\$0.00	\$881,773.35	\$881,773.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,773.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			APORTACIÓN MUNICIPAL EN CI				\$0.00	\$881,773.35	\$881,773.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,773.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			FONDO III 2025				\$150,662,531.00	-\$15,082,949.00	\$135,579,582.00	\$6,390,824.20	\$33,034,391.71	\$4,105,103.57	\$2,285,720.63	\$131,474,478.43	\$4,105,103.57	\$4,105,103.57	\$0.00	
Total Final					\$150,662,531.00	-\$15,082,949.00	\$135,579,582.00	\$6,390,824.20	\$33,034,391.71	\$4,105,103.57	\$2,285,720.63	\$131,474,478.43	\$4,105,103.57	\$4,105,103.57	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS
AV PLATEROS 1103
ARBOLEDAS
FRESNILLO
ZAC MEXICO CP 99056

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025	
Fecha de Corte	31/10/2025	
No. de Cuenta	0124396863	
No. de Cliente	24224971	
R.F.C	MFR8501015M4	
No. Cuenta CLABE	012930001243968639	

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO ZACATECAS
DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.
CENTRO MEX ZA
PLAZA: ZACATECAS
TELEFONO: 9256916

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	91,714,887.40	
Días del Periodo	31	
Tarifa Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)	3,159.07	
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	80,741,439.37
Saldo de Operación Inicial	80,741,439.37
Depósitos / Abonos (+)	2
Retiros / Cargos (-)	18
Saldo Final (+)	5,668,721.41
Saldo de Operación Final	88,465,907.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		REFERENCIA		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	ABONOS	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS	2,799.71	80,744,239.08
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	229,289.81	80,744,239.08
		0210258FACTURA BFAC Ref. 0000617428 044			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0124398863
No. Cliente	24224971

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	00044933202040194234 002601002510020000617428 CRISTIAN CARRILLO MURILLO	5060452PAGODEAPORTACIONESMUNICIPAL Ref. 0188564476 072				
		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	000729330012981319809		13,390,390.00	93,905,339.27	93,905,339.27
		8846APR1202510024512820323 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS-SECRETA	0910258FACTURA D2FA Ref. 0000750826 044				
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	000449330256049165174	329,778.89			
		002601002510090000750826 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	0910258FACTURA 0AE2 Ref. 0000783383 072				
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	00072960011912392594	350,944.66		93,224,615.72	93,224,615.72
		002601002510090000783383 JOSE ALBERTO HERNANDEZ AGUILAR	1410258FACTURA 397A Ref. 0000555725 072				
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	000729333011893816236	331,192.15			
		002601002510140000555725 RICARDO ALEXIS MENDOZA AYALA	1410258FACTURA F6ED Ref. 0000555839 014				
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	00014933655028299929	287,208.63			
		002601002510140000555839 ARTURO LUNA RIVERA	1410258FACTURA D585 Ref. 0000434480 014				
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	00014060655100379041	933,546.62		91,672,668.32	91,672,668.32
		FACTURA 5885 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645	002601002510230000434480				
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	00014060655100074472	313,783.97			
		OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	002601002510230000436496				
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	00014060655100074472	578,297.60		90,780,586.75	90,780,586.75
		CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	002601002510230000436496				
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	00014060655100074472	14,133.33			
		F 9FB1 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645	002601002510230000436496				
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	00014060655100074472	14,133.33			
		F E311 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645	002601002510230000436496				
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	00014060655100074472	15,289.99			
		F 8D81 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645	002601002510230000436496				
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	00014060655100074472	14,133.33			
		F 06FA BMRCASH Ref. REFBNTC00579645	002601002510230000436496				
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	00014060655100074472	14,133.33			
		F FD4A BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					



No. Cuenta	0124398863
No. Cliente	24224971


FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	F D6A1 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645	14,133.33		
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,133.33		
		2410258F 73BD Ref. 0000826680 072				
		00072933013172122856				
		002601002510240000826680				
		TIETA ADELIA GARCIA PEREZ				
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	F EF1A BMRCASH Ref. REFBNTC00579645	15,299.99	90,665,186.79	90,665,186.79
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,101,204.93		
		3110258F 8F73 Ref. 0000228689 044				
		00044933202041442956				
		002601002510310000228689				
		ABEL HERNANDEZ TOVAR				
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	3110258F D51A Ref. 0000228691 072	1,098,074.19	88,465,907.67	88,465,907.67
		00072933002430027536				
		002601002510310000228691				
		FABRICACIONES DE ACERO DE FRES				

Total de Movimientos					
TOTAL IMPORTE CARGOS		5,668,721.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18	
TOTAL IMPORTE ABONOS		13,393,189.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2	

No. Cuenta	0124396863
No. Cliente	24224971

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	80,741,439.37	91.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,393,189.71	15.13%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3,159.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,668,721.41	-6.40%	F
Saldo Final	88,465,907.67	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"


Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0124396863
No. Cliente	24224971

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2930001243968639 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124398863
No. Cliente	24224971

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOV'S	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DILLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COF	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJERO	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124396863
No. Cliente	24224971

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

Código Postal de Domicilio Fiscal : 99056

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica



Folio Fiscal:

B139C919-FAC3-4504-9906-6D4885278F5C2

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

YX90Dy7oAxHMGQuIYWTjBk6L3P8N5QSSDC+e5gqeQYLsIQYTv4ncRV27z4dxuRt19GzNaF4vA5r9GOD2mLR8kmEJBChqEYPtT33hRR5zacC8c95n9Ce6/XTH4bZW5iYGreGkf7Tc+LvP6d+1MWIntXtMI2m1ENO/MwECwGD2KP24pKu1yFM7JqOn5QVPCbfiKJ+K+CiXZArUj0bZIm9OwycUvZj3o98LX92AH2S/LInxU3/sIRwRXfCwV05x+kjx8ai/WnAzzpV5O2eAM1/05k08bcXmxRdjNRpyfG+jh+K9wWAauK7uWmCYmA0BI/0o/buJh3WA==

Sello SAT

ALiuaRJYnvP/xUcibq1BkKDeNTP5tbw/MM2IXsdwVZm3Dvf2ZDGOVKE+Lx/hdoqGMhmt/LJ6Tg25OuZdAZhHreMEholnkhYy+ZIEWUj+JTNAm8sCM1UYu9U6/1bgwofqakAIiQ9usQ6Y+XeLB3uKHL90VC7vH7HIS5n/FHW+AzjW4HGZ8jR9wWxhiBFgOQRjyxmsin9D9v7YMagi7zilhX81QVrgTOaWSlupwcdiS6vRAucepTLC1+IFHHlqp1nkdei5W/YCwZycUcnMTAsIX4sbPJqbkwes1wq/wj+JwrsE1FlpSCZ9Z/NZ9i5U+N98phdByRJZ77/Z8DlnsK3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T05:32:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.1B139C919-FAC3-4504-9906-6D4885278F5C212025-11-01T05:32:36QsJYX90Dy7oAxHMGQuIYWTjBk6L3P8NbQSSDC+e5gqeQYLsIQYTv4ncRV27z4dxuRt19GzNaF4vA5r9GOD2mLR8kmEJBChqEYPtT33hRR5zacC8c95n9Ce6/XTH4bZW5iYGreGkf7Tc+LvP6d+1MWIntXtMI2m1ENO/MwECwGD2KP24pKu1yFM7JqOn5QVPCbfiKJ+K+CiXZArUj0bZIm9OwycUvZj3o98LX92AH2S/LInxU3/sIRwRXfCwV05x+kjx8ai/WnAzzpV5O2eAM1/05k08bcXmxRdjNRpyfG+jh+K9wWAauK7uWmCYmA0BI/0o/buJh3WA==1000010000007100520191



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:15:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."