

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
 PERIODO: MARZO

05/05/2025

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PUBLICA
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INFRAESTRUCTURA BASICA
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES
AGUA POTABLE	X RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	
ALCANTARILLADO	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
URBANIZACION MUNICIPAL	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	X
APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	



OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE	
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
AUDITORA DE OBRA PÚBLICA ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA	JEFA DE DEPARTAMENTO L.C. HELENA PUGA CANDELAS





FRESNILLO

Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

MES DE MARZO 2025

**FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES 2024**

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 402 DRENAJES Y LETRINAS
 MES QUE INFORMA MARZO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001	402001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LA FLOR, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	La Flor	23.11631199168945 -102.80330945002792	\$48,738.43	\$48,738.43	\$48,738.43	\$48,738.43	\$48,738.43	100%	100%	Contrato
402004	402004	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Cerro Gordo	23.267884065146863 -102.91634889445187	\$503,479.88	\$0.00	\$503,479.88	\$0.00	\$503,479.88	100%	100%	Contrato
402006	402006	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DOROTEO ARANGO Y PANFILO NATERA EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.1752744462566 -102.852040275062	\$181,874.78	\$0.00	\$181,874.78	\$0.00	\$181,874.78	100%	100%	Contrato
402008	402008	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.17006999201732 -102.87950573268466	\$114,188.69	\$114,188.69	\$114,188.69	\$114,188.69	\$114,188.69	100%	100%	Contrato
402021	402021	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MATEO EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.18277184080398 -102.8547434900975	\$1,618.49	\$1,618.49	\$1,618.49	\$1,618.49	\$1,618.49	100%	100%	Contrato
					\$849,900.27	\$164,545.61	\$849,900.27	\$164,545.61	\$849,900.27			



 LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 MTRA. MARCELA DEL COJO GOMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



 LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
 DIRECTORÍA DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION MUNICIPAL**
 MES QUE INFORMA **MARZO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404002	404002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VETA GRANDE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.19333873447743 -102.86161065101625	\$150,219.22	\$150,219.22	\$150,219.22	\$150,219.22	\$150,219.22	100%	100%	Contrato
404003	404003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LOCALIDAD, SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	San Ignacio	23.32567065380106 -102.99448192119598	\$1,018,299.06	\$0.00	\$1,018,299.06	\$0.00	\$1,018,299.06	100%	100%	Contrato
404005	404005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO GRANDE EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.182030088488638 -102.86361583034805	\$432,843.28	\$0.00	\$432,843.28	\$0.00	\$432,843.28	100%	100%	Contrato
404006	404006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	San José del Alamito	23.141562931909306 -103.04137247995715	\$2,224,487.29	\$0.00	\$2,224,487.29	\$0.00	\$2,224,487.29	100%	100%	Contrato
404007	404007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Milpillas de la Sierra	23.506048143402353 -102.75315056242745	\$2,057,129.63	\$0.00	\$2,057,129.63	\$0.00	\$2,057,129.63	100%	100%	Contrato
404010	404010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAYA AZUL EN LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Presa Leobardo Reynoso (Primero de Mayo)	23.166109105721237 -103.21237921714783	\$1,139,810.59	\$0.00	\$1,139,810.59	\$0.00	\$1,139,810.59	100%	100%	Contrato
404016	404016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO GRIJALVA EN COLONIA LINDA VISTA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.175924528150745 -102.90100505757673	\$214,606.40	\$0.00	\$214,606.40	\$0.00	\$214,606.40	100%	100%	Contrato
404020	404020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD MODELO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Modelo	22.96103719662615 -102.91097130699293	\$372,280.31	\$372,280.31	\$372,280.31	\$372,280.31	\$372,280.31	100%	100%	Contrato
404022	404022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RICARDO MONREAL EN COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.10492219860634 -102.84335072535193	\$2,186,741.90	\$0.00	\$2,186,741.90	\$0.00	\$2,186,741.90	100%	100%	Contrato
404023	404023	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Río Florido	23.34557512168888 -102.99098515089489	\$311,219.48	\$0.00	\$311,219.48	\$0.00	\$311,219.48	100%	100%	Contrato
404037	404037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Trujillo	23.15899482840576 -103.1801805146967	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	100%	100%	Contrato
404065	404065	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACION EN CALLES DE VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.19923463102722 -102.85678267478943	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55	100%	100%	Contrato
404066	404066	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL JINETE, COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.186423629320096 -102.89473056793214	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION MUNICIPAL**
 MES QUE INFORMA **MARZO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404067	404067	AMPLIACION AL CONTRATO 404002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VETA GRANDE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.193667493230272 -102.8614389896393	\$226,038.61	\$226,038.61	\$226,038.61	\$226,038.61	\$226,038.61	100%	100%	Contrato
					\$19,111,759.33	\$9,526,621.70	\$19,111,759.33	\$9,526,621.70	\$19,111,759.33			



[Signature]
 LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 MTRA. MARCELA DEL COJO GOMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



[Signature]
 LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES**
 MES QUE INFORMA **MARZO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ROSALES Y PRIVADA ANEXAS EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	San José de Lourdes	23.276154124826146 -103.0132069376731	\$495,744.40	\$495,744.40	\$495,744.40	\$495,744.40	\$495,744.40	100%	100%	Contrato
405002	405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES JAIME NUNO, BEATRIZ ADRIANA, CHESPIRITO, FLOR SILVESTRE, ELEAZAR GARCIA Y ANA GABRIEL EN LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Chichimequillas	23.237753435733765 -102.57814428463519	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	100%	100%	Contrato
405003	405003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES HERMOSILLO, SOLIDARIDAD Y ALAMO EN COLONIA MEXICO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.194767551334728 -102.87449036501192	\$115,330.41	\$115,330.41	\$115,330.41	\$115,330.41	\$115,330.41	100%	100%	Contrato
405004	405004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LEONA VICARIO Y NIÑOS HEROES EN LOCALIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Eréndira	23.210960519720647 -103.02123427391054	\$326,829.93	\$326,829.93	\$326,829.93	\$326,829.93	\$326,829.93	100%	100%	Contrato
405006	405006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES TLALPAN, TORREON Y SOLIDARIDAD EN COLONIA ALIANZA CIUDADANA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.203902034714677 -102.87498860186737	\$155,191.92	\$155,191.92	\$155,191.92	\$155,191.92	\$155,191.92	100%	100%	Contrato
405007	405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, LOS PINOS Y SIN NOMBRE EN LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	La Encantada	23.46406476319803 -102.87258309846887	\$363,786.08	\$363,786.08	\$363,786.08	\$363,786.08	\$363,786.08	100%	100%	Contrato
405008	405008	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES SANTA CECILIA Y FRONTERA EN LOCALIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Estación Ojuelos	23.07430176816903 -102.71746878546783	\$61,822.63	\$61,822.63	\$61,822.63	\$61,822.63	\$61,822.63	100%	100%	Contrato
405009	405009	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Seis de Enero	23.374156528535142 -103.0795454978943	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	100%	100%	Contrato
						\$4,150,080.22	\$4,150,080.22	\$4,150,080.22	\$4,150,080.22	\$4,150,080.22		



LIC JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Marcela del Cojo Gómez

MTRA. MARCELA DEL COJO GOMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
 MES QUE INFORMA MARZO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
407001	407001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EN LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Santiagoullo	23.148208432770897 -102.64817118644716	\$481,714.02	\$481,714.02	\$481,714.02	\$481,714.02	\$481,714.02	100%	100%	Contrato
407002	407002	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.177590024567515 -102.86229193210603	\$842,116.45	\$842,116.45	\$842,116.45	\$842,116.45	\$842,116.45	100%	100%	Contrato
407004	407004	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PREESCOLAR TEOCALLI, COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.1689221891614 -102.87982828429301	\$741,583.12	\$0.00	\$741,583.12	\$0.00	\$741,583.12	100%	100%	Contrato
407005	407005	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC EN LOCALIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Cieneguitas de Mariana	23.30521906923008 -103.07145315465355	\$1,446,561.04	\$0.00	\$1,446,561.04	\$0.00	\$1,446,561.04	100%	100%	Contrato
407006	407006	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS EN LOCALIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Colonia Plenitud	23.234671955457685 -103.07074568104845	\$837,782.96	\$0.00	\$837,782.96	\$0.00	\$837,782.96	100%	100%	Contrato
407007	407007	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN CBTA EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Rfo Florido	23.33951175370065 -102.99163172296953	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
407008	407008	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	El Baluarte	23.40136294015616 -103.03377074999253	\$1,566,777.08	\$0.00	\$1,566,777.08	\$0.00	\$1,566,777.08	100%	100%	Contrato
407009	407009	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Labor de Santa Bárbara	23.01588860424807 -103.20301294326784	\$481,423.93	\$481,423.93	\$481,423.93	\$481,423.93	\$481,423.93	100%	100%	Contrato
407010	407010	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NIÑOS HEROES EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Estación San José	23.193223785862166 -102.78806359606394	\$1,486,556.44	\$0.00	\$1,486,556.44	\$0.00	\$1,486,556.44	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA**
 MES QUE INFORMA **MARZO**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$7,884,515.04	\$1,805,254.40	\$7,884,515.04	\$1,805,254.40	\$7,884,515.04			



[Handwritten signature]
 LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 MTRA. MARCELA DEL COJO GOMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



[Handwritten signature]
 LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 415 GASTOS INDIRECTOS RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 MES QUE INFORMA **MARZO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	415001	RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2024) 412001 GASTOS INDIRECTOS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.173065208838263 -102.87118092968021	\$326,672.16	\$0.00	\$326,672.16	\$0.00	\$326,672.16	100%	100%	Administración directa
	415002	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS, RECURSOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2024 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$326,672.16	\$0.00	\$326,672.16	\$0.00	\$326,672.16			



[Handwritten Signature]
 LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 MTRA. MARCELA DEL COJO GOMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF S IR OE FII-24-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 402001 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LA FLOR, FRESNILLO, ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LA FLOR
 MES QUE INFORMA: MARZO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-402001-430-6141-2	P01690	\$48,738.43	ECE3 - Obra Pública : 402001 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LA. GD Folio: 215	04/03/2025		SALVADOR GALVAN LOPEZ	CONVENIO		ECE3		04/03/25
8270-513-402001-430-6141-2	C00719	\$48,738.43	ECE3 - Obra Pública : 402001 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LA. GP Folio: 215	04/03/2025	TRANSF	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	04/03/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$48,738.43
COMPROMETIDO VIGENTE		\$48,738.43
DEVENGADO	\$48,738.43	\$48,738.43
PAGADO	\$48,738.43	\$48,738.43
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$48,738.43 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR OE FII-01-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 402008 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO
 MES QUE INFORMA: MARZO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-402008-430-6141-2	P03069	\$114,188.69	48E9 - Obra Pública : 402008 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA. GD Folio: 341	25/03/2025		GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR	CONVENIO		48E9		25/03/25
8270-513-402008-430-6141-2	C01187	\$114,188.69	48E9 - Obra Pública : 402008 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA. GP Folio: 341	28/03/2025	TRANSF	GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	28/03/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$114,188.69
COMPROMETIDO VIGENTE		\$114,188.69
DEVENGADO	\$114,188.69	\$114,188.69
PAGADO	\$114,188.69	\$114,188.69
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$114,188.69 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD OE FIII-20-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 402021 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MATEO EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO
 MES QUE INFORMA: MARZO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-402021-430-6141-2	P03267	\$1,618.49	0A58 - Obra Pública : 402021 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MATEO EN COLO. GD Folio: 367	20/03/2025		RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	CONVENIO		0A58		20/03/25
8270-513-402021-430-6141-2	C01259	\$1,618.49	0A58 - Obra Pública : 402021 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MATEO EN COLO. GP Folio: 367	28/03/2025	TRANSF	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	28/03/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,618.49
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,618.49
DEVENGADO	\$1,618.49	\$1,618.49
PAGADO	\$1,618.49	\$1,618.49
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$1,618.49 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR OE FIII-42-24

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

PROYECTO/OBRA: 404002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VETA GRANDE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: MARZO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-404002-430-6141-2	P03137	\$150,219.22	7F0A - Obra Pública : 404002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VETA GRAND. GD Folio: 352	04/03/2025		SALVADOR GALVAN LOPEZ	CONVENIO		7F0A		04/03/25
8270-513-404002-430-6141-2	C01214	\$150,219.22	7F0A - Obra Pública : 404002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VETA GRAND. GP Folio: 352	28/03/2025	TRANSF	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	28/03/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$150,219.22
COMPROMETIDO VIGENTE		\$150,219.22
DEVENGADO	\$150,219.22	\$150,219.22
PAGADO	\$150,219.22	\$150,219.22
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$150,219.22 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS CP OE FIII-02-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 404020 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD MODELO, FRESNILLO, ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: MODELO
 MES QUE INFORMA: MARZO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-404020-430-6141-2	P03260	\$372,280.31	1694 - Obra Pública : 404020 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL. GD Folio: 364	04/03/2025		SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	CONVENIO		1694		04/03/25
8270-513-404020-430-6141-2	CD1256	\$372,280.31	1694 - Obra Pública : 404020 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL. GP Folio: 364	28/03/2025	TRANSF	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	28/03/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$372,280.31
COMPROMETIDO VIGENTE		\$372,280.31
DEVENGADO	\$372,280.31	\$372,280.31
PAGADO	\$372,280.31	\$372,280.31
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$372,280.31 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS CP OE FIII-06-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 404037 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: TRUJILLO
 MES QUE INFORMA: MARZO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-404037-430-6141-2	P03205	\$1,477,131.23	4E40 - Obra Pública : 404037 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁ. GD Folio: 356	25/03/2025		RENE DEVORA CASTAÑEDA	CONVENIO		4E40		25/03/25
8270-513-404037-430-6141-2	C01237	\$1,477,131.23	4E40 - Obra Pública : 404037 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁ. GP Folio: 356	28/03/2025	TRANSF	RENE DEVORA CASTAÑEDA	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	28/03/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,477,131.23
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,477,131.23
DEVENGADO	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23
PAGADO	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,477,131.23 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD AB PIII-01-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 404065 - SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACION EN CALLES DE VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO
 MES QUE INFORMA: MARZO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-404065-430-6141-2	P03257	\$1,423,125.55	95DD - Obra Pública : 404065 - SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACION EN CALLES DE VARIAS COLONIAS. GD Folio: 363	19/03/2025		CIRO DEL RIO OLAGUE	CONVENIO		95DD		19/03/25
8270-513-404065-430-6141-2	C01255	\$1,423,125.55	95DD - Obra Pública : 404065 - SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACION EN CALLES DE VARIAS COLONIAS. GP Folio: 363	28/03/2025	TRANSF	CIRO DEL RIO OLAGUE	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	28/03/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,423,125.55
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,423,125.55
DEVENGADO	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55
PAGADO	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,423,125.55 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS CP OE FIII-15-24

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

PROYECTO/OBRA: 404066 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL JINETE, COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: MARZO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-404066-430-6141-2	P03265	\$5,877,826.78	8872 - Obra Pública : 404066 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL JINETE. GD Folio: 366	27/03/2025		HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	CONVENIO		8872		27/03/25
8270-513-404066-430-6141-2	C01258	\$5,877,826.78	8872 - Obra Pública : 404066 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL JINETE. GP Folio: 366	28/03/2025	TRANSF	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	28/03/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$5,877,826.78
COMPROMETIDO VIGENTE		\$5,877,826.78
DEVENGADO	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78
PAGADO	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$5,877,826.78 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR OE FII-42-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 404067 - AMPLIACION AL CONTRATO 404002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VETA GRANDE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACA'TECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO
 MES QUE INFORMA: MARZO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE VIE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-404067-430-6141-2	P03111	\$226,038.61	FE2C - Obra Pública : 404067 - AMPLIACION AL CONTRATO 404002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO. GD Folio: 351	04/03/2025		SALVADOR GALVAN LOPEZ	CONVENIO		FE2C		04/03/25
8270-513-404067-430-6141-2	C01205	\$226,038.61	FE2C - Obra Pública : 404067 - AMPLIACION AL CONTRATO 404002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO. GP Folio: 351	28/03/2025	TRANSF	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	28/03/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$226,038.61
COMPROMETIDO VIGENTE		\$226,038.61
DEVENGADO	\$226,038.61	\$226,038.61
PAGADO	\$226,038.61	\$226,038.61
COMPROBADO		\$0.00
FOR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$226,038.61 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS CP OE FIII-04-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ROSALES Y PRIVADA ANEXAS EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN JOSÉ DE LOURDES
 MES QUE INFORMA: MARZO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-405001-430-6131-2	P03087	\$495,744.40	EE07 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ROSALES Y PRIVADAS ANEXAS EN LOC. GD Folio: 348	25/03/2025		ICDEL, SA DE CV	CONVENIO		EE07		25/03/25
8270-513-405001-430-6131-2	C01196	\$495,744.40	EE07 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ROSALES Y PRIVADAS ANEXAS EN LOC. GP Folio: 348	28/03/2025	TRANSF	ICDEL, SA DE CV	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	28/03/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$495,744.40
COMPROMETIDO VIGENTE		\$495,744.40
DEVENGADO	\$495,744.40	\$495,744.40
PAGADO	\$495,744.40	\$495,744.40
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$495,744.40 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR OE FII-26-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 405002 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES JAIME NUNO, BEATRIZ ADRIANA, CHESPIRITO, FLOR SILVESTRE, ELEAZAR GARCIA Y ANA GABRIEL EN LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: CHICHIMEQUILLAS
 MES QUE INFORMA: MARZO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-405002-430-6131-2	P02957	\$1,438,746.42	F898 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES JAIME NUNÓ, BEATRIZ ADRIANA, CH. GD Folio: 321	14/03/2025		JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	CONVENIO		F898		14/03/25
8270-513-405002-430-6131-2	C01149	\$1,438,746.42	F898 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES JAIME NUNÓ, BEATRIZ ADRIANA, CH. GP Folio: 321	26/03/2025	TRANSF	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/03/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,438,746.42
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,438,746.42
DEVENGADO	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42
PAGADO	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,438,746.42 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR OE FIII-18-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 405003 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES HERMOSILLO, SOLIDARIDAD Y ALAMO EN COLONIA MEXICO, FRESNILLO, ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO
 MES QUE INFORMA: MARZO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-405003-430-6131-2	P03085	\$115,330.41	1D35 - Obra Pública : 405003 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES HERMOSILLO, SOLIDARIDAD Y ÁLAMO. GD Folio: 347	26/03/2025		ICDEL, SA DE CV	CONVENIO		1D35		26/03/25
8270-513-405003-430-6131-2	CD1195	\$115,330.41	1D35 - Obra Pública : 405003 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES HERMOSILLO, SOLIDARIDAD Y ÁLAMO. GP Folio: 347	28/03/2025	TRANSF	ICDEL, SA DE CV	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	28/03/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$115,330.41
COMPROMETIDO VIGENTE		\$115,330.41
DEVENGADO	\$115,330.41	\$115,330.41
PAGADO	\$115,330.41	\$115,330.41
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$115,330.41 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD OE FIII-25-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 405004 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LEONA VICARIO Y NIÑOS HEROES EN LOCALIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: ERÉNDIRA
 MES QUE INFORMA: MARZO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-405004-430-6131-2	P02971	\$326,829.93	BA9F - Obra Pública : 405004 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LEONA VICARIO Y NIÑOS HÉROES EN. GD Folio: 323	14/03/2025		JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	CONVENIO		BA9F		14/03/25
8270-513-405004-430-6131-2	C01151	\$326,829.93	BA9F - Obra Pública : 405004 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LEONA VICARIO Y NIÑOS HÉROES EN. GP Folio: 323	26/03/2025	TRANSF	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/03/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$326,829.93
COMPROMETIDO VIGENTE		\$326,829.93
DEVENGADO	\$326,829.93	\$326,829.93
PAGADO	\$326,829.93	\$326,829.93
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$326,829.93 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MFDS IR OE FIII-15-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 405006 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES TLALPAN, TORREON Y SOLIDARIDAD EN COLONIA ALIANZA CIUDADANA, FRESNILLO, ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO
 MES QUE INFORMA: MARZO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-405006-430-6131-2	P03083	\$155,191.92	7C65 - Obra Pública : 405006 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES TLALPAN, TORREÓN Y SOLIDARIDAD. GD Folio: 346	25/03/2025		EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONVENIO		7C65		25/03/25
8270-513-405006-430-6131-2	CO1194	\$155,191.92	7C65 - Obra Pública : 405006 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES TLALPAN, TORREÓN Y SOLIDARIDAD. GP Folio: 346	28/03/2025	TRANSF	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	28/03/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$155,191.92
COMPROMETIDO VIGENTE		\$155,191.92
DEVENGADO	\$155,191.92	\$155,191.92
PAGADO	\$155,191.92	\$155,191.92
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$155,191.92 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR OE FIII-14-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 405007 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, LOS PINOS Y SIN NOMBRE EN LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LA ENCANTADA
 MES QUE INFORMA: MARZO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-405007-430-6131-2	P03089	\$363,786.08	8F5E - Obra Pública : 405007 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, LOS PINOS Y S. GD Folio: 349	13/03/2025		CRISTIAN CARRILLO MURILLO	CONVENIO		8F5E		13/03/25
8270-513-405007-430-6131-2	C01197	\$363,786.08	8F5E - Obra Pública : 405007 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, LOS PINOS Y S. GP Folio: 349	28/03/2025	TRANSF	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	28/03/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$363,786.08
COMPROMETIDO VIGENTE		\$363,786.08
DEVENGADO	\$363,786.08	\$363,786.08
PAGADO	\$363,786.08	\$363,786.08
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$363,786.08 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD OE FIII-07-24

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

PROYECTO/OBRA: 405008 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES SANTA CECILIA Y FRONTERA EN LOCALIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: ESTACIÓN OJUELOS

MES QUE INFORMA: MARZO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-405008-430-6131-2	P03091	\$61,822.63	32FC - Obra Pública : 405008 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES SANTA CECILIA Y FRONTERA EN LOC. GD Folio: 350	14/03/2025		CRISTIAN CARRILLO MURILLO	CONVENIO		32FC		14/03/25
8270-513-405008-430-6131-2	C01198	\$61,822.63	32FC - Obra Pública : 405008 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES SANTA CECILIA Y FRONTERA EN LOC. GP Folio: 350	28/03/2025	TRANSF	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	28/03/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$61,822.63
COMPROMETIDO VIGENTE		\$61,822.63
DEVENGADO	\$61,822.63	\$61,822.63
PAGADO	\$61,822.63	\$61,822.63
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$61,822.63 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD OE FIII-26-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 405009 - AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SEIS DE ENERO
 MES QUE INFORMA: MARZO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-405009-430-6131-2	P02955	\$393,830.96	BB73 - Obra Pública : 405009 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SEIS DE. GD Folio: 320	20/03/2025		FERNANDO GUARDADO MENDEZ	CONVENIO		BB73		20/03/25
8270-513-405009-430-6131-2	C01148	\$393,830.96	BB73 - Obra Pública : 405009 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SEIS DE. GP Folio: 320	26/03/2025	TRANSF	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/03/25
8250-513-405009-430-6131-2	P03263	\$798,797.47	F21E - Obra Pública : 405009 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SEIS DE. GD Folio: 365	27/03/2025		FERNANDO GUARDADO MENDEZ	CONVENIO		F21E		27/03/25
8270-513-405009-430-6131-2	C01257	\$798,797.47	F21E - Obra Pública : 405009 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SEIS DE. GP Folio: 365	28/03/2025	TRANSF	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	28/03/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,192,628.43
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,192,628.43
DEVENGADO	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43
PAGADO	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,192,628.43 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD OB FIII-24-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 407001 - CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EN LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SANTIAGUILLO
 MES QUE INFORMA: MARZO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-407001-430-6141-2	P03048	\$480,714.02	2749 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EN LOCALIDAD SANTIAGUILL. GD Folio: 334	13/03/2025		DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	FACTURA		2749		13/03/25
8270-513-407001-430-6141-2	C01179	\$480,714.02	2749 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EN LOCALIDAD SANTIAGUILL. GP Folio: 334	27/03/2025	TRANSF	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	27/03/25
8270-513-407001-430-6141-2	C01181	-\$480,714.02	2749 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EN LOCALIDAD SANTIAGUILL. CANCELACIÓN GP Folio: 334	27/03/2025	TRANSF	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	27/03/25
8250-513-407001-430-6141-2	P03054	-\$480,714.02	2749 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EN LOCALIDAD SANTIAGUILL. CANCELACIÓN GD Folio: 334	13/03/2025		DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	FACTURA		2749		13/03/25
8250-513-407001-430-6141-2	P03058	\$481,714.02	2749 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EN LOCALIDAD SANTIAGUILL. GD Folio: 337	13/03/2025		DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	CONVENIO		2749		13/03/25
8270-513-407001-430-6141-2	C01183	\$481,714.02	2749 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EN LOCALIDAD SANTIAGUILL. GP Folio: 337	27/03/2025	TRANSF	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	27/03/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$481,714.02
COMPROMETIDO VIGENTE		\$481,714.02
DEVENGADO	\$481,714.02	\$481,714.02
PAGADO	\$481,714.02	\$481,714.02
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$481,714.02 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS JR OE FIII-44-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 407002 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO
 MES QUE INFORMA: MARZO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHIQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-407002-430-6191-2	P03025	\$842,116.45	EB28 - Obra Pública : 407002 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE EN. GD Folio: 326	14/03/2025		DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	CONVENIO		EB28		14/03/25
8270-513-407002-430-6191-2	C01170	\$842,116.45	EB28 - Obra Pública : 407002 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE EN. GP Folio: 326	26/03/2025	TRANSF	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/03/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$842,116.45
COMPROMETIDO VIGENTE		\$842,116.45
DEVENGADO	\$842,116.45	\$842,116.45
PAGADO	\$842,116.45	\$842,116.45
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$842,116.45 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD OE FIII-23-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 407009 - CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LABOR DE SANTA BÁRBARA
 MES QUE INFORMA: MARZO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHIQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-407009-430-6141-2	P02963	\$481,423.93	9470 - Obra Pública : 407009 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA. GD Folio: 322	14/03/2025		LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	CONVENIO		9470		14/03/25
8270-513-407009-430-6141-2	C01150	\$481,423.93	9470 - Obra Pública : 407009 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA. GP Folio: 322	25/03/2025	TRANSF	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	25/03/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$481,423.93
COMPROMETIDO VIGENTE		\$481,423.93
DEVENGADO	\$481,423.93	\$481,423.93
PAGADO	\$481,423.93	\$481,423.93
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$481,423.93 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025
F. Financiamiento: 513

Usu: danielb
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2025
 10:40 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024														
402001 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LA FLOR, FRESNILLO, ZACATECAS														
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$48,738.43	\$48,738.43	\$0.00	\$0.00	\$48,738.43	-\$48,738.43	\$0.00	\$48,738.43	\$48,738.43	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$48,738.43	\$48,738.43	\$0.00	\$0.00	\$48,738.43	-\$48,738.43	\$0.00	\$48,738.43	\$48,738.43	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$48,738.43	\$48,738.43	\$0.00	\$0.00	\$48,738.43	-\$48,738.43	\$0.00	\$48,738.43	\$48,738.43	\$0.00
513	402001	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$48,738.43	\$48,738.43	\$0.00	\$0.00	\$48,738.43	-\$48,738.43	\$0.00	\$48,738.43	\$48,738.43
				SECRETARIA DE DESARROLLO S	\$0.00	\$48,738.43	\$48,738.43	\$0.00	\$0.00	\$48,738.43	-\$48,738.43	\$0.00	\$48,738.43	\$48,738.43
				AMPLIACION DE RED DE DRENA	\$0.00	\$48,738.43	\$48,738.43	\$0.00	\$0.00	\$48,738.43	-\$48,738.43	\$0.00	\$48,738.43	\$48,738.43
402004 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS														
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$503,479.88	\$503,479.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,479.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$503,479.88	\$503,479.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,479.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$503,479.88	\$503,479.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,479.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	402004	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$503,479.88	\$503,479.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,479.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO S	\$0.00	\$503,479.88	\$503,479.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,479.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025
F. Financiamiento: 513

Usu: danielb
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2025
 10:40 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AMPLIACION DE RED DE DRENA	\$0.00	\$503,479.88	\$503,479.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,479.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402006			REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DOROTEO ARANGO Y PANFILO NATERA EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS											
	430		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$181,874.78	\$181,874.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,874.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$181,874.78	\$181,874.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,874.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$181,874.78	\$181,874.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,874.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	402006	430	6141	\$0.00	\$181,874.78	\$181,874.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,874.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$181,874.78	\$181,874.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,874.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$181,874.78	\$181,874.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,874.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402008			REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS											
	430		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$114,188.69	\$114,188.69	\$0.00	\$0.00	\$114,188.69	-\$114,188.69	\$0.00	\$114,188.69	\$114,188.69	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$114,188.69	\$114,188.69	\$0.00	\$0.00	\$114,188.69	-\$114,188.69	\$0.00	\$114,188.69	\$114,188.69	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$114,188.69	\$114,188.69	\$0.00	\$0.00	\$114,188.69	-\$114,188.69	\$0.00	\$114,188.69	\$114,188.69	\$0.00



Usr: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2025
10:40 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
513	402008	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$114,188.69	\$114,188.69	\$0.00	\$0.00	\$114,188.69	-\$114,188.69	\$0.00	\$114,188.69	\$114,188.69	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO S	\$0.00	\$114,188.69	\$114,188.69	\$0.00	\$0.00	\$114,188.69	-\$114,188.69	\$0.00	\$114,188.69	\$114,188.69	\$0.00
				REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$114,188.69	\$114,188.69	\$0.00	\$0.00	\$114,188.69	-\$114,188.69	\$0.00	\$114,188.69	\$114,188.69	\$0.00
402021 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MATEO EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS															
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,618.49	\$1,618.49	\$0.00	\$0.00	\$1,618.49	-\$1,618.49	\$0.00	\$1,618.49	\$1,618.49	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,618.49	\$1,618.49	\$0.00	\$0.00	\$1,618.49	-\$1,618.49	\$0.00	\$1,618.49	\$1,618.49	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,618.49	\$1,618.49	\$0.00	\$0.00	\$1,618.49	-\$1,618.49	\$0.00	\$1,618.49	\$1,618.49	\$0.00
513	402021	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,618.49	\$1,618.49	\$0.00	\$0.00	\$1,618.49	-\$1,618.49	\$0.00	\$1,618.49	\$1,618.49	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO S	\$0.00	\$1,618.49	\$1,618.49	\$0.00	\$0.00	\$1,618.49	-\$1,618.49	\$0.00	\$1,618.49	\$1,618.49	\$0.00
				REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$1,618.49	\$1,618.49	\$0.00	\$0.00	\$1,618.49	-\$1,618.49	\$0.00	\$1,618.49	\$1,618.49	\$0.00
404002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VETA GRANDE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS															
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$150,219.22	\$150,219.22	\$0.00	\$0.00	\$150,219.22	-\$150,219.22	\$0.00	\$150,219.22	\$150,219.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Usr: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2025
10:40 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$150,219.22	\$150,219.22	\$0.00	\$0.00	\$150,219.22	-\$150,219.22	\$0.00	\$150,219.22	\$150,219.22	\$0.00	
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$150,219.22	\$150,219.22	\$0.00	\$0.00	\$150,219.22	-\$150,219.22	\$0.00	\$150,219.22	\$150,219.22	\$0.00	
513	404002	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$150,219.22	\$150,219.22	\$0.00	\$0.00	\$150,219.22	-\$150,219.22	\$0.00	\$150,219.22	\$150,219.22	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO S				\$0.00	\$150,219.22	\$150,219.22	\$0.00	\$0.00	\$150,219.22	-\$150,219.22	\$0.00	\$150,219.22	\$150,219.22	\$0.00	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$0.00	\$150,219.22	\$150,219.22	\$0.00	\$0.00	\$150,219.22	-\$150,219.22	\$0.00	\$150,219.22	\$150,219.22	\$0.00	

404003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LOCALIDAD, SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS

430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,299.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,299.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,299.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	404003	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO S				\$0.00	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,299.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$0.00	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,299.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO GRANDE EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

F. Financiamiento: 513

Usu: danielb

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2025
10:40 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$432,843.28	\$432,843.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,843.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$432,843.28	\$432,843.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,843.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$432,843.28	\$432,843.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,843.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	404005	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$432,843.28	\$432,843.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,843.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO :				\$0.00	\$432,843.28	\$432,843.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,843.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$0.00	\$432,843.28	\$432,843.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,843.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS														
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,224,487.29	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,224,487.29	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,224,487.29	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	404006	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,224,487.29	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO :				\$0.00	\$2,224,487.29	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$0.00	\$2,224,487.29	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025
F. Financiamiento: 513

Usr: danielb
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2025
 10:40 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
404007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,057,129.63	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,057,129.63	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,057,129.63	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	404007	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,057,129.63	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$2,057,129.63	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,057,129.63	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAYA AZUL EN LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,810.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,810.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,810.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	404010	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,810.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,810.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025
F. Financiamiento: 513

Usu: danielb
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2025 10:40 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,810.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO GRIJALVA EN COLONIA LINDA VISTA, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$214,606.40	\$214,606.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,606.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$214,606.40	\$214,606.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,606.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$214,606.40	\$214,606.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,606.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	404016	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$214,606.40	\$214,606.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,606.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$214,606.40	\$214,606.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,606.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$214,606.40	\$214,606.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,606.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD MODELO, FRESNILLO, ZACATECAS

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$372,280.31	\$372,280.31	\$0.00	\$0.00	\$372,280.31	-\$372,280.31	\$0.00	\$372,280.31	\$372,280.31	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$372,280.31	\$372,280.31	\$0.00	\$0.00	\$372,280.31	-\$372,280.31	\$0.00	\$372,280.31	\$372,280.31	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$372,280.31	\$372,280.31	\$0.00	\$0.00	\$372,280.31	-\$372,280.31	\$0.00	\$372,280.31	\$372,280.31	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025
F. Financiamiento: 513

Usu: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2025
10:40 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
513	404020	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$372,280.31	\$372,280.31	\$0.00	\$0.00	\$372,280.31	-\$372,280.31	\$0.00	\$372,280.31	\$372,280.31	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$372,280.31	\$372,280.31	\$0.00	\$0.00	\$372,280.31	-\$372,280.31	\$0.00	\$372,280.31	\$372,280.31	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$372,280.31	\$372,280.31	\$0.00	\$0.00	\$372,280.31	-\$372,280.31	\$0.00	\$372,280.31	\$372,280.31	\$0.00
404022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RICARDO MONREAL EN COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS															
		430		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,186,741.90	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,186,741.90	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,186,741.90	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	404022	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,186,741.90	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$2,186,741.90	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,186,741.90	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404023 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS															
		430		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$311,219.48	\$311,219.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,219.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Usr: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2025
10:40 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$311,219.48	\$311,219.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,219.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$311,219.48	\$311,219.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,219.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	404023	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$311,219.48	\$311,219.48	\$0.00	\$0.00	\$311,219.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO :			\$0.00	\$311,219.48	\$311,219.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,219.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE PU			\$0.00	\$311,219.48	\$311,219.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,219.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

430 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$0.00	\$0.00	\$1,477,131.23	-\$1,477,131.23	\$0.00	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$0.00	\$0.00	\$1,477,131.23	-\$1,477,131.23	\$0.00	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$0.00	\$0.00	\$1,477,131.23	-\$1,477,131.23	\$0.00	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$0.00
513	404037	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$0.00	\$0.00	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO :			\$0.00	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$0.00	\$0.00	\$1,477,131.23	-\$1,477,131.23	\$0.00	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO			\$0.00	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$0.00	\$0.00	\$1,477,131.23	-\$1,477,131.23	\$0.00	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$0.00

404065 SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACION EN CALLES DE VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO



FRESNILLO
Ayuntamiento 2024 - 2027

Usu: danfelb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2025
10:40 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55	\$0.00	\$0.00	\$1,423,125.55	-\$1,423,125.55	\$0.00	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55	\$0.00	\$0.00	\$1,423,125.55	-\$1,423,125.55	\$0.00	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55	\$0.00	\$0.00	\$1,423,125.55	-\$1,423,125.55	\$0.00	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55	\$0.00
513	404065	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55	\$0.00	\$0.00	\$1,423,125.55	-\$1,423,125.55	\$0.00	\$1,423,125.55	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO S				\$0.00	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55	\$0.00	\$0.00	\$1,423,125.55	-\$1,423,125.55	\$0.00	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55	\$0.00
SUMINISTRO DE ASFALTO PARA				\$0.00	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55	\$0.00	\$0.00	\$1,423,125.55	-\$1,423,125.55	\$0.00	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55	\$0.00
404066 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL JINETE, COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS														
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78	\$0.00	\$0.00	\$5,877,826.78	-\$5,877,826.78	\$0.00	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78	\$0.00	\$0.00	\$5,877,826.78	-\$5,877,826.78	\$0.00	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78	\$0.00	\$0.00	\$5,877,826.78	-\$5,877,826.78	\$0.00	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78	\$0.00
513	404066	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78	\$0.00	\$0.00	\$5,877,826.78	-\$5,877,826.78	\$0.00	\$5,877,826.78	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO S				\$0.00	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78	\$0.00	\$0.00	\$5,877,826.78	-\$5,877,826.78	\$0.00	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO				\$0.00	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78	\$0.00	\$0.00	\$5,877,826.78	-\$5,877,826.78	\$0.00	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025
F. Financiamiento: 513

Usu: danielb
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2025
 10:40 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
404067 AMPLIACION AL CONTRATO 404002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VETA GRANDE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS														
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$226,038.61	\$226,038.61	\$0.00	\$0.00	\$226,038.61	-\$226,038.61	\$0.00	\$226,038.61	\$226,038.61	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$226,038.61	\$226,038.61	\$0.00	\$0.00	\$226,038.61	-\$226,038.61	\$0.00	\$226,038.61	\$226,038.61	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$226,038.61	\$226,038.61	\$0.00	\$0.00	\$226,038.61	-\$226,038.61	\$0.00	\$226,038.61	\$226,038.61	\$0.00
513	404067	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$226,038.61	\$226,038.61	\$0.00	\$0.00	\$226,038.61	-\$226,038.61	\$0.00	\$226,038.61	\$226,038.61	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO S	\$0.00	\$226,038.61	\$226,038.61	\$0.00	\$0.00	\$226,038.61	-\$226,038.61	\$0.00	\$226,038.61	\$226,038.61	\$0.00
			AMPLIACION AL CONTRATO 4040	\$0.00	\$226,038.61	\$226,038.61	\$0.00	\$0.00	\$226,038.61	-\$226,038.61	\$0.00	\$226,038.61	\$226,038.61	\$0.00
405001 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ROSALES Y PRIVADA ANEXAS EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS														
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$495,744.40	\$495,744.40	\$0.00	\$0.00	\$495,744.40	-\$495,744.40	\$0.00	\$495,744.40	\$495,744.40	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$495,744.40	\$495,744.40	\$0.00	\$0.00	\$495,744.40	-\$495,744.40	\$0.00	\$495,744.40	\$495,744.40	\$0.00
			6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$495,744.40	\$495,744.40	\$0.00	\$0.00	\$495,744.40	-\$495,744.40	\$0.00	\$495,744.40	\$495,744.40	\$0.00
513	405001	430	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$495,744.40	\$495,744.40	\$0.00	\$0.00	\$495,744.40	-\$495,744.40	\$0.00	\$495,744.40	\$495,744.40	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO S	\$0.00	\$495,744.40	\$495,744.40	\$0.00	\$0.00	\$495,744.40	-\$495,744.40	\$0.00	\$495,744.40	\$495,744.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

F. Financiamiento: 513

Usu: danielb

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2025
10:40 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$0.00	\$495,744.40	\$495,744.40	\$0.00	\$0.00	\$495,744.40	-\$495,744.40	\$0.00	\$495,744.40	\$495,744.40	\$0.00
405002			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES JAIME NUNO, BEATRIZ ADRIANA, CHESPIRITO, FLOR SILVESTRE, ELEAZAR GARCIA Y ANA GABRIEL EN LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS											
	430		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	\$0.00	\$0.00	\$1,438,746.42	-\$1,438,746.42	\$0.00	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	\$0.00	\$0.00	\$1,438,746.42	-\$1,438,746.42	\$0.00	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	\$0.00	\$0.00	\$1,438,746.42	-\$1,438,746.42	\$0.00	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	\$0.00
513	405002	430	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	\$0.00	\$0.00	\$1,438,746.42	-\$1,438,746.42	\$0.00	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO S	\$0.00	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	\$0.00	\$0.00	\$1,438,746.42	-\$1,438,746.42	\$0.00	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	\$0.00
			AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$0.00	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	\$0.00	\$0.00	\$1,438,746.42	-\$1,438,746.42	\$0.00	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	\$0.00
405003			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES HERMOSILLO, SOLIDARIDAD Y ALAMO EN COLONIA MEXICO, FRESNILLO, ZACATECAS											
	430		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$115,330.41	\$115,330.41	\$0.00	\$0.00	\$115,330.41	-\$115,330.41	\$0.00	\$115,330.41	\$115,330.41	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$115,330.41	\$115,330.41	\$0.00	\$0.00	\$115,330.41	-\$115,330.41	\$0.00	\$115,330.41	\$115,330.41	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$115,330.41	\$115,330.41	\$0.00	\$0.00	\$115,330.41	-\$115,330.41	\$0.00	\$115,330.41	\$115,330.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025
F. Financiamiento: 513

Usu: danielb
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2025
 10:40 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
513	405003	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$115,330.41	\$115,330.41	\$0.00	\$0.00	\$115,330.41	-\$115,330.41	\$0.00	\$115,330.41	\$115,330.41	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO S	\$0.00	\$115,330.41	\$115,330.41	\$0.00	\$0.00	\$115,330.41	-\$115,330.41	\$0.00	\$115,330.41	\$115,330.41	\$0.00
				AMPLIACION DE RED ELECTRICI	\$0.00	\$115,330.41	\$115,330.41	\$0.00	\$0.00	\$115,330.41	-\$115,330.41	\$0.00	\$115,330.41	\$115,330.41	\$0.00
405004 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LEONA VICARIO Y NIÑOS HEROES EN LOCALIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS															
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$326,829.93	\$326,829.93	\$0.00	\$0.00	\$326,829.93	-\$326,829.93	\$0.00	\$326,829.93	\$326,829.93	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$326,829.93	\$326,829.93	\$0.00	\$0.00	\$326,829.93	-\$326,829.93	\$0.00	\$326,829.93	\$326,829.93	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$326,829.93	\$326,829.93	\$0.00	\$0.00	\$326,829.93	-\$326,829.93	\$0.00	\$326,829.93	\$326,829.93	\$0.00
513	405004	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$326,829.93	\$326,829.93	\$0.00	\$0.00	\$326,829.93	-\$326,829.93	\$0.00	\$326,829.93	\$326,829.93	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO S	\$0.00	\$326,829.93	\$326,829.93	\$0.00	\$0.00	\$326,829.93	-\$326,829.93	\$0.00	\$326,829.93	\$326,829.93	\$0.00
				AMPLIACION DE RED ELECTRICI	\$0.00	\$326,829.93	\$326,829.93	\$0.00	\$0.00	\$326,829.93	-\$326,829.93	\$0.00	\$326,829.93	\$326,829.93	\$0.00
405006 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES TLALPAN, TORREON Y SOLIDARIDAD EN COLONIA ALIANZA CIUDADANA, FRESNILLO, ZACATECAS															
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$155,191.92	\$155,191.92	\$0.00	\$0.00	\$155,191.92	-\$155,191.92	\$0.00	\$155,191.92	\$155,191.92	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2025
10:40 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$155,191.92	\$155,191.92	\$0.00	\$0.00	\$155,191.92	-\$155,191.92	\$0.00	\$155,191.92	\$155,191.92	\$0.00	
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$155,191.92	\$155,191.92	\$0.00	\$0.00	\$155,191.92	-\$155,191.92	\$0.00	\$155,191.92	\$155,191.92	\$0.00	
513	405006	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$155,191.92	\$155,191.92	\$0.00	\$0.00	\$155,191.92	-\$155,191.92	\$0.00	\$155,191.92	\$155,191.92	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$155,191.92	\$155,191.92	\$0.00	\$0.00	\$155,191.92	-\$155,191.92	\$0.00	\$155,191.92	\$155,191.92	\$0.00	
			AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$0.00	\$155,191.92	\$155,191.92	\$0.00	\$0.00	\$155,191.92	-\$155,191.92	\$0.00	\$155,191.92	\$155,191.92	\$0.00	

405007 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, LOS PINOS Y SIN NOMBRE EN LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$363,786.08	\$363,786.08	\$0.00	\$0.00	\$363,786.08	-\$363,786.08	\$0.00	\$363,786.08	\$363,786.08	\$0.00	
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$363,786.08	\$363,786.08	\$0.00	\$0.00	\$363,786.08	-\$363,786.08	\$0.00	\$363,786.08	\$363,786.08	\$0.00	
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$363,786.08	\$363,786.08	\$0.00	\$0.00	\$363,786.08	-\$363,786.08	\$0.00	\$363,786.08	\$363,786.08	\$0.00	
513	405007	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$363,786.08	\$363,786.08	\$0.00	\$0.00	\$363,786.08	-\$363,786.08	\$0.00	\$363,786.08	\$363,786.08	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$363,786.08	\$363,786.08	\$0.00	\$0.00	\$363,786.08	-\$363,786.08	\$0.00	\$363,786.08	\$363,786.08	\$0.00	
			AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$0.00	\$363,786.08	\$363,786.08	\$0.00	\$0.00	\$363,786.08	-\$363,786.08	\$0.00	\$363,786.08	\$363,786.08	\$0.00	

405008 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES SANTA CECILIA Y FRONTERA EN LOCALIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

F. Financiamiento: 513

Usu: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2025
10:40 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$61,822.63	\$61,822.63	\$0.00	\$0.00	\$61,822.63	-\$61,822.63	\$0.00	\$61,822.63	\$61,822.63	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$61,822.63	\$61,822.63	\$0.00	\$0.00	\$61,822.63	-\$61,822.63	\$0.00	\$61,822.63	\$61,822.63	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$61,822.63	\$61,822.63	\$0.00	\$0.00	\$61,822.63	-\$61,822.63	\$0.00	\$61,822.63	\$61,822.63	\$0.00
513	405008	430	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$61,822.63	\$61,822.63	\$0.00	\$0.00	\$61,822.63	-\$61,822.63	\$0.00	\$61,822.63	\$61,822.63	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO S	\$0.00	\$61,822.63	\$61,822.63	\$0.00	\$0.00	\$61,822.63	-\$61,822.63	\$0.00	\$61,822.63	\$61,822.63	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICI	\$0.00	\$61,822.63	\$61,822.63	\$0.00	\$0.00	\$61,822.63	-\$61,822.63	\$0.00	\$61,822.63	\$61,822.63	\$0.00
405009 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS														
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	\$0.00	\$0.00	\$1,192,628.43	-\$1,192,628.43	\$0.00	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	\$0.00	\$0.00	\$1,192,628.43	-\$1,192,628.43	\$0.00	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	\$0.00	\$0.00	\$1,192,628.43	-\$1,192,628.43	\$0.00	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	\$0.00
513	405009	430	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	\$0.00	\$0.00	\$1,192,628.43	-\$1,192,628.43	\$0.00	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO S	\$0.00	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	\$0.00	\$0.00	\$1,192,628.43	-\$1,192,628.43	\$0.00	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICI	\$0.00	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	\$0.00	\$0.00	\$1,192,628.43	-\$1,192,628.43	\$0.00	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	\$0.00



Usr: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2025
10:40 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
407001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EN LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS													
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$481,714.02	\$481,714.02	\$0.00	\$0.00	\$481,714.02	-\$481,714.02	\$0.00	\$481,714.02	\$481,714.02	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$481,714.02	\$481,714.02	\$0.00	\$0.00	\$481,714.02	-\$481,714.02	\$0.00	\$481,714.02	\$481,714.02	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$481,714.02	\$481,714.02	\$0.00	\$0.00	\$481,714.02	-\$481,714.02	\$0.00	\$481,714.02	\$481,714.02	\$0.00
513	407001	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$481,714.02	\$481,714.02	\$0.00	\$0.00	\$481,714.02	-\$481,714.02	\$0.00	\$481,714.02	\$481,714.02
			SECRETARIA DE DESARROLLO S	\$0.00	\$481,714.02	\$481,714.02	\$0.00	\$0.00	\$481,714.02	-\$481,714.02	\$0.00	\$481,714.02	\$481,714.02	\$0.00
			CONSTRUCCION DE AULA EN ES	\$0.00	\$481,714.02	\$481,714.02	\$0.00	\$0.00	\$481,714.02	-\$481,714.02	\$0.00	\$481,714.02	\$481,714.02	\$0.00
407002	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS													
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$842,116.45	\$842,116.45	\$0.00	\$0.00	\$842,116.45	-\$842,116.45	\$0.00	\$842,116.45	\$842,116.45	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$842,116.45	\$842,116.45	\$0.00	\$0.00	\$842,116.45	-\$842,116.45	\$0.00	\$842,116.45	\$842,116.45	\$0.00
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$842,116.45	\$842,116.45	\$0.00	\$0.00	\$842,116.45	-\$842,116.45	\$0.00	\$842,116.45	\$842,116.45	\$0.00
513	407002	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$842,116.45	\$842,116.45	\$0.00	\$0.00	\$842,116.45	-\$842,116.45	\$0.00	\$842,116.45	\$842,116.45
			SECRETARIA DE DESARROLLO S	\$0.00	\$842,116.45	\$842,116.45	\$0.00	\$0.00	\$842,116.45	-\$842,116.45	\$0.00	\$842,116.45	\$842,116.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025
F. Financiamiento: 513

Usu: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2025 10:40 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE SANITARIOS	\$0.00	\$842,116.45	\$842,116.45	\$0.00	\$0.00	\$842,116.45	-\$842,116.45	\$0.00	\$842,116.45	\$842,116.45	\$0.00
407004	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PREESCOLAR TEOCALLI, COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E												
513	407004	430	6191	\$0.00	\$741,583.12	\$741,583.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,583.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO S	\$0.00	\$741,583.12	\$741,583.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,583.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$741,583.12	\$741,583.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,583.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407005	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC EN LOCALIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E												
	6000	\$0.00	\$1,446,561.04	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	\$0.00	\$1,446,561.04	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190	\$0.00	\$1,446,561.04	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025
F. Financiamiento: 513

Usu: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2025
10:40 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
513	407005	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,446,561.04	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$1,446,561.04	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$1,446,561.04	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407006 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS EN LOCALIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS															
		430		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$837,782.96	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$837,782.96	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$837,782.96	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	407006	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$837,782.96	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$837,782.96	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$837,782.96	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS															
		430		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566,777.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2025
10:40 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566,777.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566,777.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	407008	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566,777.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO :				\$0.00	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566,777.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO E				\$0.00	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566,777.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00

407009 CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$481,423.93	\$481,423.93	\$0.00	\$0.00	\$481,423.93	-\$481,423.93	\$0.00	\$481,423.93	\$481,423.93	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$481,423.93	\$481,423.93	\$0.00	\$0.00	\$481,423.93	-\$481,423.93	\$0.00	\$481,423.93	\$481,423.93	\$0.00	
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$481,423.93	\$481,423.93	\$0.00	\$0.00	\$481,423.93	-\$481,423.93	\$0.00	\$481,423.93	\$481,423.93	\$0.00	
513	407009	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$481,423.93	\$481,423.93	\$0.00	\$0.00	\$481,423.93	-\$481,423.93	\$0.00	\$481,423.93	\$481,423.93
SECRETARIA DE DESARROLLO :				\$0.00	\$481,423.93	\$481,423.93	\$0.00	\$0.00	\$481,423.93	-\$481,423.93	\$0.00	\$481,423.93	\$481,423.93	\$0.00
CONSTRUCCION DE AULA EN TE				\$0.00	\$481,423.93	\$481,423.93	\$0.00	\$0.00	\$481,423.93	-\$481,423.93	\$0.00	\$481,423.93	\$481,423.93	\$0.00

407010 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NIÑOS HEROES EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

F. Financiamiento: 513

Usr: danielb

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 06/may./2025

hora de Impresión 10:40 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,486,556.44	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,486,556.44	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,486,556.44	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	407010	430	6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,486,556.44	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO S				\$0.00	\$1,486,556.44	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO E				\$0.00	\$1,486,556.44	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415001 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2024) 412001 GASTOS INDIRECTOS														
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$326,672.16	\$326,672.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,672.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$326,672.16	\$326,672.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,672.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3390		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$326,672.16	\$326,672.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,672.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415001	430	3391 SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$326,672.16	\$326,672.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,672.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO S				\$0.00	\$326,672.16	\$326,672.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,672.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSOS DE EJERCICIOS ANT				\$0.00	\$326,672.16	\$326,672.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,672.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III RECURSOS DE EJERC				\$0.00	\$32,322,927.02	\$32,322,927.02	\$0.00	\$0.00	\$15,646,501.93	-\$15,646,501.93	\$16,676,426.09	\$15,646,501.93	\$15,646,501.93	\$0.00
Total Final				\$0.00	\$32,322,927.02	\$32,322,927.02	\$0.00	\$0.00	\$15,646,501.93	-\$15,646,501.93	\$16,676,426.09	\$15,646,501.93	\$15,646,501.93	\$0.00



FRESNILLO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y 06/may./2025

hora de Impresión 10:40 a. m.

Usu: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												



MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS
 AV PLATEROS 1103
 ARBOLEDAS
 FRESNILLO
 ZAC MEXICO CP 99056

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122217422
No. de Cliente	24224971
R.F.C	MFR8501015M4
No. Cuenta CLABE	012930001222174224

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS
 DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.
 CENTRO MEX ZA
 PLAZA: ZACATECAS
 TELEFONO: 9220994

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	9,273,553.47
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	319.42
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,835,354.03
Saldo de Operación Inicial	10,835,354.03
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	20
Saldo Final (+)	493.68
Saldo de Operación Final	493.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			432.26	10,835,786.29	10,835,786.29	

26/MAR 26/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE

2603258FACTURA BB73 Ref. 0000634793 072

275,681.67

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	01222217422
No. Cliente	24224971

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
26/MAR	00072933012987198652						
	00260100250326000634793						
	FERNANDO GUARDADO MENDEZ						
26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		944,482.63				
	2603258FACTURA F898 Ref. 0000634794 072						
	00072930000991334734						
	00260100250326000634794						
	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO						
26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		336,996.75				
	2649697FACTURA 9470 Y 8751 Ref. 0000649697 030						
	00030933900032969479						
	00260100250326000649697						
	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQU						
26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		228,780.95				
	2649698FACTURA BA9F Y 25CB Ref. 0000649698 072						
	00072930000991334734						
	00260100250326000649698						
	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO						
26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		589,481.52		8,460,362.77	8,460,362.77	
	2649699FACTURA AAEE Y EB28 Ref. 0000649699 072						
	00072933013059311722						
	00260100250326000649699						
	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO						
27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		337,199.81		8,123,162.96	8,123,162.96	
	2703258FACTURA 2749 Y 1986 Ref. 0000786804 072						
	00072933013059311722						
	002601002503270000786804						
	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO						
28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		79,932.08				
	2803258FACTURA 48E9 Y CD16 Ref. 0000377599 014						
	00014933606271712008						
	002601002503280000377599						
	GABRIELA ANAID DUENAS TOVAR						
28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		996,187.89				
	FACTURA 95DD Y 87F3 BMR CASH Ref. REFBNTC00579645						
28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		89,657.29				
	2886764FACTURA 7C65 Y ACDF Ref. 0000486764 030						
	00030930900025263978						
	00260100250328000486764						
	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV						
28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		47,180.82				
	2886766FACTURA 1D35 Y 673C Ref. 0000486766 072						
	000729300005104980077						
	00260100250328000486766						
	ICDEL SA DE CV						
28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		330,079.05				
	2886769FACTURA EE07 Y 7110 Ref. 0000486769 072						
	000729300005104980077						
	00260100250328000486769						
	ICDEL SA DE CV						
28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		235,320.69				



No. Cuenta	0122217422
No. Cliente	24224971


FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/MAR	2886771FACTURA 8F5E Y 7FCC Ref. 0000486771 044 00044933202040194234					
28/MAR	002601002503280000486771 CRISTIAN CARRILLO MURILLO		43,275.84			
28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2886773FACTURA 32FC Y B7B0 Ref. 0000486773 044 00044933202040194234					
28/MAR	002601002503280000486773 CRISTIAN CARRILLO MURILLO		226,038.61			
28/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2886776FACTURA FE2C Ref. 0000486776 036 00036930500547853503					
28/MAR	002601002503280000486776 SALVADOR GALVAN LOPEZ		105,153.46			
28/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2886779FACTURA 7FOA Y E341 Ref. 0000486779 036 00036930500547853503					
28/MAR	002601002503280000486779 SALVADOR GALVAN LOPEZ		1,033,991.86			
28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2886782FACTURA 4E40 Y 20C3 Ref. 0000486782 030 00030933900016478216					
28/MAR	002601002503280000486782 RENE DEVORA CASTANEDA		260,596.22			
28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2886784FACTURA 1694 Y 28E5 Ref. 0000486784 002 00002930701071771308					
28/MAR	002601002503280000486784 SALVADOR GALVAN BELTRAN		559,158.23			
28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2803258PAGO FACT F21E Ref. 0000540803 072 00072933012987198652					
28/MAR	002601002503310000540803 FERNANDO GUARDADO MENDEZ		4,114,478.75			
28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 8872 BMR CASH Ref. REFBNTC00579645					
28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2803258PAGO FACT 0A58 Ref. 0000550937 014 000149333606230186439		1,618.49			
28/MAR	002601002503310000550937 RICARDO DEVORA CASTANEDA			493.68		493.68

Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS		10,835,292.61			TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS		432.26			TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122217422
No. Cliente	24224971

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,835,354.03	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	432.26	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	319.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,835,292.61	-99.99%	F
Saldo Final	493.68	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0122217422
No. Cliente	24224971

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2930001222174224 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122217422
No. Cliente	24224971

Glosario de Abreviaturas

ADMON ADIC ADMIN ANT ANTIC ANUL APORT AUT BCA BCOS BMOV BONI BONIF COD. CAJ CANC CGO CW CH/CHQ CI COMER COM CIE CONF CONS CONV CORREC CRED CTA CED DCD DEP DESC/ DESCTO	ADMINISTRACION ADICIONAL ADMINISTRACION ANTERIOR ANTICIPADA ANULACION APORTACION AUTOMATICO BANCA BANCOS BBVA MEXICO BONIFICACION BONIFICACION CODIGO DE LEYENDA CAJERO CANCELACION CARGO CASH WINDOWS CHEQUE COBRO INMEDIATO COMERCIO COMISION CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL CONFIRMACION CONSULTA CONVENIO CORRECCION CREDITO CUENTA CUENTA EN DOLARES DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS DEPOSITO DESCUENTO	DEV/ DEVOL DEVU DIF DIN DISP DILLS DOC/DOCTO EDO ELECT EMI EMP EXTEM EXT FALLEC FALT GAT GAR/GTIA GPO HONOR IVA ISR INDEMN INF INSP INT INTS INT/ INTNAL INV LIBRAMIE LIQ MP MDO MIN MIN MIN MOV	DEVOLUCION DEVUELTO DIFERENCIA DINERO DISPOSICION DOLARES DOCUMENTO ESTADO ELECTRONICA EMISION EMPRESARIAL EXTEMPORANEA EXTRANJERO FALLECIMIENTO FALTANTE GANANCIA ANUAL TOTAL GARANTIA GRUPO HONORARIOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA INDEMNIZACION INFORMACION INSPECCION INTERESES INTERESES INTERNACIONAL INVERSION LIBRAMIENTO LIQUIDACION MARCA PROPIA MERCADO MINIMO MONEDA NACIONAL MOVIMIENTO	MOV MOVMTOS MDB N/A OPER OPS ORD P/ PAG PAT PENALIZ/PEN PROM REDESC RFC REF. REP RESP RET REVERSO ROB-EXT/ROB SBC SEG SERV SDO SOBR SOC TARJ TDC TDE TPV TIB TIT TRANS TRASP VTAS	MOVIMIENTOS MULTIDPOSITO NO APLICA OPERACION OPERACIONES ORDEN PAGO PATRIMONIAL PENALIZACION PROMEDIO REDESCUENTO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES REFERENCIA REPOSICION RESPONSABILIDAD RETIRO REVERSO ROBO O EXTRAVIO SALVO BUEN COBRO SEGURO SERVICIO SALDO SOBREGIRO SOCIEDADES TARJETA TARJETA DE CREDITO TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL TERMINAL PUNTO DE VENTA TESORERIA INTEGRAL BANCARIA TITULAR TRANSFERENCIA TRASPASO VENTAS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No. Cuenta	0122217422
No. Cliente	24224971



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

Código Postal de Domicilio Fiscal : 99056

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

710F281A-AB93-4B69-9FE8-1DF3D488A2EB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

XLsC48VpHl8IQszE1TP3TpdTNUCJ2KPHyxnmw5NYbm7JxgG0Mh3AwinU2+UeCVIbknL40uAIRpw9BSIOmiOOr9WcqKImImMizZo9IYE19pYs5S+eToBL+9zSxutQyrRj0tSpzPLmkplbuSrnz1TNPxt6ZZ1wUNbqCa8H/2iaQCY5eOr1HMT62iahwCoaFb7LbnboYsxt88Nnm/sibKj+JlPp6Q3+oZTUQEi8kzct8ExSDwXcymmeUVhZB6R+J6PmsBFYBF BXVNOQ5BzA474BWdJ08FgBUMYSfncz+23CgsYlp+0UG0305TFofL/NyZixVq8e2K6S4AZWUEWQ==

Sello SAT

J+XrgWfqP4QgV2IFbI6Kg+xr8GMUZsdEY4yv8dpzWrJF6KIZNwIVr3KkKHELy63gF5M6g3Ek1Kp1w/TTK+fuuz7z3qu8rTj8XM5C3yZd4BTax/CHBHnHRn4I+SCWSTspuY7teRdUj+dwWM5QnRjJPWq1PW+IAiIIP10ig6DIHV'sGGZaqBuvYVmtKiiIV2czHVu0PIlh+bzEzRC6FyKDk8Lm8iyE5jvgV19B0Euws/juhjhCdI72/9gtCslT5sdUEBFdt7JTKVrUeh3xOV3CdE0R6/L4Ex05boBIUCnndMf8Gtqkpn8LoNup5yDCWwebFj5BTU5GIOvHhwrh4Dcw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:31:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1710F281A-AB93-4B69-9FE8-1DF3D488A2EB]2025-04-01T02:31:59XLsC48VpHl8IQszE1TP3TpdTNUCJ2KPHyxnmw5NYbm7JxgG0Mh3AwinU2+UeCVIbknL40uAIRpw9BSIOmiOOr9WcqKImImMizZo9IYE19pYs5S+eToBL+9zSxutQyrRj0tSpzPLmkplbuSrnz1TNPxt6ZZ1wUNbqCa8H/2iaQCY5eOr1HMT62iahwCoaFb7LbnboYsxt88Nnm/sibKj+JlPp6Q3+oZTUQEi8kzct8ExSDwXcymmeUVhZB6R+J6PmsBFYBF BXVNOQ5BzA474BWdJ08FgBUMYSfncz+23CgsYlp+0UG0305TFofL/NyZixVq8e2K6S4AZWUEWQ==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:33

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales