

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
 PERIODO: FEBRERO 2025

27/03/2025

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		
ACTA DE CABILDO		OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS		SEGURIDAD PUBLICA
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INFRAESTRUCTURA BASICA	
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES
AGUA POTABLE	X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS		
ALCANTARILLADO		
URBANIZACION MUNICIPAL		
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES		
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CAMINOS RURALES		
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		



OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
---	--

POR LA ASE
 DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITORA DE OBRA PÚBLICA ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA	JEFA DE DEPARTAMENTO L.C. HELENA PUGA CANDELAS
---	---

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **402 DRENAJES Y LETRINAS**
 MES QUE INFORMA **FEBRERO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001	402001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LA FLOR, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	La Flor	23.11631199168945 -102.80330945002792	\$48,738.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
402004	402004	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Cerro Gordo	23.267884065146863 -102.91634889445187	\$503,479.88	\$503,479.88	\$503,479.88	\$503,479.88	\$503,479.88	100%	100%	Contrato
402006	402006	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DOROTEO ARANGO Y PANFILO NATERA EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.1752744462566 -102.852040275062	\$181,874.78	\$181,874.78	\$181,874.78	\$181,874.78	\$181,874.78	100%	100%	Contrato
402008	402008	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.17006999201732 -102.87950573268466	\$114,188.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
402021	402021	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MATEO EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.18277184080398 -102.8547434900975	\$1,618.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
					\$849,900.27	\$685,354.66	\$685,354.66	\$685,354.66	\$685,354.66			



[Handwritten signature]

LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature]

MTRA. MARCELA DEL COJO GOMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
 MES QUE INFORMA FEBRERO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404002	404002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VETA GRANDE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.19333873447743 -102.86161065101625	\$150,219.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
404003	404003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LOCALIDAD, SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	San Ignacio	23.32567065380106 -102.99448192119598	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	100%	100%	Contrato
404005	404005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO GRANDE EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.182030088488638 -102.86361583034805	\$432,843.28	\$432,843.28	\$432,843.28	\$432,843.28	\$432,843.28	100%	100%	Contrato
404006	404006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	San José del Alamito	23.141562931909306 -103.04137247995715	\$2,224,487.29	\$0.00	\$2,224,487.29	\$0.00	\$2,224,487.29	100%	100%	Contrato
404007	404007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Milpillas de la Sierra	23.506048143402353 -102.75315056242745	\$2,057,129.63	\$0.00	\$2,057,129.63	\$0.00	\$2,057,129.63	100%	100%	Contrato
404010	404010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAYA AZUL EN LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Presa Leobardo Reynoso (Primero de Mayo)	23.166109105721237 -103.21237921714783	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59	100%	100%	Contrato
404016	404016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO GRIJALVA EN COLONIA LINDA VISTA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.175924528150745 -102.90100505757673	\$214,606.40	\$214,606.40	\$214,606.40	\$214,606.40	\$214,606.40	100%	100%	Contrato
404020	404020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD MODELO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Modelo	22.96103719662615 -102.91097130699293	\$372,280.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
404022	404022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RICARDO MONREAL EN COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.10492219860634 -102.84335072535193	\$2,186,741.90	\$0.00	\$2,186,741.90	\$0.00	\$2,186,741.90	100%	100%	Contrato
404023	404023	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Río Florido	23.34557512168888 -102.99098515089489	\$311,219.48	\$311,219.48	\$311,219.48	\$311,219.48	\$311,219.48	100%	100%	Contrato
404037	404037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Trujillo	23.15899482840576 -103.1801805146967	\$1,477,131.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
404065	404065	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACION EN CALLES DE VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.19923463102722 -102.85678267478943	\$1,423,125.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
404066	404066	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL JINETE, COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.186423629320096 -102.89473056793214	\$5,877,826.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	30%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION MUNICIPAL**
 MES QUE INFORMA **FEBRERO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404067	404067	AMPLIACION AL CONTRATO 404002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VETA GRANDE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.193667493230272 -102.8614389896393	\$226,038.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%	Contrato
						\$19,111,759.33	\$3,116,778.81	\$9,585,137.63	\$3,116,778.81	\$9,585,137.63		



LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Carah del Cojo

MTRA. MARCELA DEL COJO GOMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES**
 MES QUE INFORMA **FEBRERO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ROSALES Y PRIVADA ANEXAS EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES. FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	San José de Lourdes	23.276154124826146 -103.0132069376731	\$495,744.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
405002	405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES JAIME NUNO. BEATRIZ ADRIANA, CHESPIRITO, FLOR SILVESTRE, ELEAZAR GARCIA Y ANA GABRIEL EN LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Chichimequillas	23.237753435733765 -102.57814428463519	\$1,438,746.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
405003	405003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES HERMOSILLO, SOLIDARIDAD Y ALAMO EN COLONIA MEXICO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.194767551334728 -102.87449036501192	\$115,330.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
405004	405004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LEONA VICARIO Y NIÑOS HEROES EN LOCALIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Eréndira	23.210960519720647 -103.02123427391054	\$326,829.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
405006	405006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES TLALPAN, TORREON Y SOLIDARIDAD EN COLONIA ALIANZA CIUDADANA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.203902034714677 -102.87498860186737	\$155,191.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
405007	405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, LOS PINOS Y SIN NOMBRE EN LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	La Encantada	23.46406476319803 -102.87258309846887	\$363,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
405008	405008	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES SANTA CECILIA Y FRONTERA EN LOCALIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Estación Ojuelos	23.07430176816903 -102.71746878546783	\$61,822.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
405009	405009	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Seis de Enero	23.374156528535142 -103.0795454978943	\$1,192,628.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
					\$4,150,080.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



[Handwritten Signature]
 LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 MTRA. MARCELA DEL COJO GOMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA**
 MES QUE INFORMA **FEBRERO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
407001	407001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EN LOCALIDAD SANTIAGUILLO. FRESNILLO. ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Santiagoullo	23.148208432770897 -102.64817118644716	\$481,714.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
407002	407002	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.177590024567515 -102.86229193210603	\$842,116.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
407004	407004	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PREESCOLAR TEOCALLI, COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.1689221891614 -102.87982828429301	\$741,583.12	\$0.00	\$741,583.12	\$0.00	\$741,583.12	100%	100%	Contrato
407005	407005	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC EN LOCALIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Cieneguitas de Mariana	23.30521906923008 -103.07145315465355	\$1,446,561.04	\$0.00	\$1,446,561.04	\$0.00	\$1,446,561.04	100%	100%	Contrato
407006	407006	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS EN LOCALIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Colonia Plenitud	23.234671955457685 -103.07074568104845	\$837,782.96	\$0.00	\$837,782.96	\$0.00	\$837,782.96	100%	100%	Contrato
407007	407007	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN CBTA EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Río Florido	23.33951175370065 -102.99163172296953	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	Contrato
407008	407008	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	El Baluarte	23.40136294015616 -103.03377074999253	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	100%	100%	Contrato
407009	407009	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Labor de Santa Bárbara	23.01588860424807 -103.20301294326784	\$481,423.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
407010	407010	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NIÑOS HEROES EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Estación San José	23.193223785862166 -102.78806359606394	\$1,486,556.44	\$0.00	\$1,486,556.44	\$0.00	\$1,486,556.44	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA**
 MES QUE INFORMA **FEBRERO**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$7,884,515.04	\$1,566,777.08	\$6,079,260.64	\$1,566,777.08	\$6,079,260.64			



LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. MARCELA DEL COJO GOMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL




LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **412 GASTOS INDIRECTOS**
 MES QUE INFORMA **FEBRERO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	412001	GASTOS INDIRECTOS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.173065208838263 -102.87118092968021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	415001	RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2024) 412001 GASTOS INDIRECTOS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.173065208838263 -102.87118092968021	\$326,672.16	\$152,672.25	\$326,672.16	\$152,672.25	\$326,672.16	100%	50%	Administración directa
					\$326,672.16	\$152,672.25	\$326,672.16	\$152,672.25	\$326,672.16			



LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Marcela del Cojo Gomez

MTRA. MARCELA DEL COJO GOMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR OE FIII-39-24

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

PROYECTO/OBRA: 404003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LOCALIDAD. SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN IGNACIO

MES QUE INFORMA: FEBRERO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-404003-430-6141-2	P01678	\$1,012,299.06	5CAF - Obra Pública : 404003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO. GD Folio: 210	21/02/2025		SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	CONVENIO		5CAF		21/02/25
8270-513-404003-430-6141-2	C00692	\$1,012,299.06	5CAF - Obra Pública : 404003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO. GP Folio: 210	21/02/2025	TRANSF	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	21/02/25
8270-513-404003-430-6141-2	C00697	-\$1,012,299.06	5CAF - Obra Pública : 404003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO. Cancelación GP Folio: 210	21/02/2025	TRANSF	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	21/02/25
8250-513-404003-430-6141-2	P01681	-\$1,012,299.06	5CAF - Obra Pública : 404003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO. Cancelación GD Folio: 210	21/02/2025		SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	CONVENIO		5CAF		21/02/25
8250-513-404003-430-6141-2	P01682	\$1,018,299.06	5CAF - Obra Pública : 404003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO. GD Folio: 211	21/02/2025		SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	CONVENIO		5CAF		21/02/25
8270-513-404003-430-6141-2	C00706	\$1,018,299.06	5CAF - Obra Pública : 404003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO. GP Folio: 211	21/02/2025	TRANSF	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	21/02/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,018,299.06
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,018,299.06
DEVENGADO	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06
PAGADO	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$1,018,299.06 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD OE FIII-16-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 402004 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: CERRO GORDO
 MES QUE INFORMA: FEBRERO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-402004-430-6141-2	P01744	\$503,479.88	7F17 - Obra Pública : 402004 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD SAN. GD Folio: 219	26/02/2025		LUIS ARMAS MEZA	CONVENIO		7F17		26/02/25
8270-513-402004-430-6141-2	C00723	\$503,479.88	7F17 - Obra Pública : 402004 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD SAN. GP Folio: 219	26/02/2025	TRANSF	LUIS ARMAS MEZA	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$503,479.88
COMPROMETIDO VIGENTE		\$503,479.88
DEVENGADO	\$503,479.88	\$503,479.88
PAGADO	\$503,479.88	\$503,479.88
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$503,479.88 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD OE FIII-10-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 402006 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DOROTEO ARANGO Y PANFILO NATERA EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO
 MES QUE INFORMA: FEBRERO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-402006-430-6141-2	P01722	\$181,874.78	6A26 - Obra Pública : 402006 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DOROTEO ARANGO Y. GD Folio: 217	26/02/2025		LUISA MEZA MATA	CONVENIO		6A26		26/02/25
8270-513-402006-430-6141-2	C00721	\$181,874.78	6A26 - Obra Pública : 402006 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DOROTEO ARANGO Y. GP Folio: 217	26/02/2025	TRANSF	LUISA MEZA MATA	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$181,874.78
COMPROMETIDO VIGENTE		\$181,874.78
DEVENGADO	\$181,874.78	\$181,874.78
PAGADO	\$181,874.78	\$181,874.78
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$181,874.78 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR OE FIII-08-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 404005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO GRANDE EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO
 MES QUE INFORMA: FEBRERO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-404005-430-6141-2	P01688	\$432,843.28	225C - Obra Pública : 404005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO GRANDE. GD Folio: 214	26/02/2025		LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	CONVENIO		225C		26/02/25
8270-513-404005-430-6141-2	C00718	\$432,843.28	225C - Obra Pública : 404005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO GRANDE. GP Folio: 214	26/02/2025	TRANSF	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$432,843.28
COMPROMETIDO VIGENTE		\$432,843.28
DEVENGADO	\$432,843.28	\$432,843.28
PAGADO	\$432,843.28	\$432,843.28
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$432,843.28 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR OE FIII-43-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 404010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAYA AZUL EN LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: PRESA LEOBARDO REYNOSO (PRIMERO DE MAYO)
 MES QUE INFORMA: FEBRERO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-404010-430-6141-2	P01686	\$1,139,810.59	1F79 - Obra Pública : 404010 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLAYA AZUL. GD Folio: 213	26/02/2025		DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	CONVENIO		1F79		26/02/25
8270-513-404010-430-6141-2	C00717	\$1,139,810.59	1F79 - Obra Pública : 404010 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLAYA AZUL. GP Folio: 213	26/02/2025	TRANSF	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,139,810.59
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,139,810.59
DEVENGADO	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59
PAGADO	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO _____\$1,139,810.59 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR OE FIII-37-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 404016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO GRIJALVA EN COLONIA LINDA VISTA, FRESNILLO, ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO
 MES QUE INFORMA: FEBRERO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-404016-430-6141-2	P01727	\$214,606.40	F04F - Obra Pública : 404016 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO GRIJAL. GD Folio: 218	26/02/2025		LUISA MEZA MATA	CONVENIO		F04F		26/02/25
8270-513-404016-430-6141-2	C00722	\$214,606.40	F04F - Obra Pública : 404016 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO GRIJAL. GP Folio: 218	26/02/2025	TRANSF	LUISA MEZA MATA	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$214,606.40
COMPROMETIDO VIGENTE		\$214,606.40
DEVENGADO	\$214,606.40	\$214,606.40
PAGADO	\$214,606.40	\$214,606.40
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO _____\$214,606.40 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR OE FIII-27-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 404023 - CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD RIO FLORIDO. FRESNILLO. ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: RÍO FLORIDO
 MES QUE INFORMA: FEBRERO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-404023-430-6141-2	P01684	\$311,219.48	C87B - Obra Pública : 404023 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD RÍO FLORIDO. GD Folio: 212	26/02/2025		DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	CONVENIO		C87B		26/02/25
8270-513-404023-430-6141-2	C00714	\$311,219.48	C87B - Obra Pública : 404023 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD RÍO FLORIDO. GP Folio: 212	26/02/2025	TRANSF	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$311,219.48
COMPROMETIDO VIGENTE		\$311,219.48
DEVENGADO	\$311,219.48	\$311,219.48
PAGADO	\$311,219.48	\$311,219.48
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$311,219.48 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS CP OE FIII-14-24
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
 PROYECTO/OBRA: 407008 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: EL BALUARTE
 MES QUE INFORMA: FEBRERO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-407008-430-6191-2	P01704	\$1,566,777.08	9776 - Obra Pública : 407008 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (D. GD Folio: 216	26/02/2025		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	CONVENIO		9776		26/02/25
8270-513-407008-430-6191-2	C00720	\$1,566,777.08	9776 - Obra Pública : 407008 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (D. GP Folio: 216	26/02/2025	TRANSF	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,566,777.08
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,566,777.08
DEVENGADO	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08
PAGADO	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO ____\$1,566,777.08 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	GASTOS INDIRECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
PROYECTO/OBRA:	415001 - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2024) 412001 GASTOS INDIRECTOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	FRESNILLO
MES QUE INFORMA:	FEBRERO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-415001-430-3391-1	P01630	\$15,267.22	FACT D0B2 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GD Compra : 310 Factura: D0B2. 293 EVER ORTEGA CALDERA	26/02/2025		EVER ORTEGA CALDERA	Factura (Honorarios)		D0B2		26/02/25
8270-513-415001-430-3391-1	C00663	\$15,267.22	FACT D0B2 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GP EVER ORTEGA CALDERA. Folio Pago: 230	26/02/2025	TRANSF	EVER ORTEGA CALDERA	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25
8250-513-415001-430-3391-1	P01632	\$15,267.22	FACT 6578 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GD Compra : 311 Factura: 6578. 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	26/02/2025		JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Factura (Honorarios)		6578		26/02/25
8250-513-415001-430-3391-1	P01633	-\$15,267.22	FACT 6578 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. Cancelación GD Compra : 311 Factura: 6578. 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	26/02/2025		JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Factura (Honorarios)		6578		26/02/25
8270-513-415001-430-3391-1	C00664	-\$15,267.22	FACT D0B2 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. Cancelación GP EVER ORTEGA CALDERA. Folio Pago: 230	26/02/2025	TRANSF	EVER ORTEGA CALDERA	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25
8250-513-415001-430-3391-1	P01635	-\$15,267.22	FACT D0B2 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. Cancelación GD Compra : 310 Factura: D0B2. 293 EVER ORTEGA CALDERA	26/02/2025		EVER ORTEGA CALDERA	Factura (Honorarios)		D0B2		26/02/25
8250-513-415001-430-3391-1	P01636	\$15,267.22	FACT D0B2 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GD Compra : 312 Factura: D0B2. 293 EVER ORTEGA CALDERA	26/02/2025		EVER ORTEGA CALDERA	Factura (Honorarios)		D0B2		26/02/25
8270-513-415001-430-3391-1	C00665	\$15,267.22	FACT D0B2 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GP EVER ORTEGA CALDERA. Folio Pago: 231	26/02/2025	TRANSF	EVER ORTEGA CALDERA	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25
8250-513-415001-430-3391-1	P01638	\$15,267.22	FACT 6578 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GD Compra : 313 Factura: 6578. 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	26/02/2025		JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Factura (Honorarios)		6578		26/02/25
8270-513-415001-430-3391-1	C00666	\$15,267.22	FACT D0B2 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA. Folio Pago: 232	26/02/2025	TRANSF	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25
8270-513-415001-430-3391-1	C00667	-\$15,267.22	FACT D0B2 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. Cancelación GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA. Folio Pago: 232	26/02/2025	TRANSF	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25
8270-513-415001-430-3391-1	C00668	\$15,267.22	FACT 6578 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA. Folio Pago: 233	26/02/2025	TRANSF	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-513-415001-430-3391-1	C00669	-\$15,267.22	FACT D0B2 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. Cancelación GP EVER ORTEGA CALDERA. Folio Pago: 231	26/02/2025	TRANSF	EVER ORTEGA CALDERA	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25
8270-513-415001-430-3391-1	C00670	\$15,267.22	FACT D0B2 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GP EVER ORTEGA CALDERA. Folio Pago: 234	26/02/2025	TRANSF	EVER ORTEGA CALDERA	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25
8250-513-415001-430-3391-1	P01644	\$15,267.22	FACT DD67 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GD Compra : 314 Factura: DD67. 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	26/02/2025		TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	Factura (Honorarios)		DD67		26/02/25
8270-513-415001-430-3391-1	C00671	\$15,267.22	FACT DD67 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ. Folio Pago: 235	26/02/2025	TRANSF	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25
8250-513-415001-430-3391-1	P01646	\$15,267.27	FACT A475 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GD Compra : 315 Factura: A475. 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	26/02/2025		PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	Factura (Honorarios)		A475		26/02/25
8270-513-415001-430-3391-1	C00672	\$15,267.27	FACT A475 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ. Folio Pago: 236	26/02/2025	TRANSF	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25
8250-513-415001-430-3391-1	P01648	\$15,267.22	FACT 0074 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GD Compra : 316 Factura: 0074. 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	26/02/2025		ANDREA AGUILAR LOPEZ	Factura (Honorarios)		0074		26/02/25
8270-513-415001-430-3391-1	C00673	\$15,267.22	FACT 0074 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GP ANDREA AGUILAR LOPEZ. Folio Pago: 237	26/02/2025	TRANSF	ANDREA AGUILAR LOPEZ	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25
8250-513-415001-430-3391-1	P01650	\$15,267.22	FACT 6BC8 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GD Compra : 317 Factura: 6BC8. 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	26/02/2025		GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	Factura (Honorarios)		6BC8		26/02/25
8270-513-415001-430-3391-1	C00674	\$15,267.22	FACT 6BC8 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ. Folio Pago: 238	26/02/2025	TRANSF	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25
8250-513-415001-430-3391-1	P01652	\$15,267.22	FACT 4B79 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GD Compra : 318 Factura: 4B79. 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	26/02/2025		JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	Factura (Honorarios)		4B79		26/02/25
8270-513-415001-430-3391-1	C00675	\$15,267.22	FACT 4B79 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ. Folio Pago: 239	26/02/2025	TRANSF	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25
8250-513-415001-430-3391-1	P01655	\$15,267.22	FACT 063E SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GD Compra : 319 Factura: 063E. 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	26/02/2025		GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	Factura (Honorarios)		063E		26/02/25
8270-513-415001-430-3391-1	C00677	\$15,267.22	FACT 063E SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ. Folio Pago: 240	26/02/2025	TRANSF	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25
8250-513-415001-430-3391-1	P01662	\$15,267.22	FACT 7A15 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GD Compra : 321 Factura: 7A15. 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	26/02/2025		LUIS MANUEL GARCIA CORREA	Factura (Honorarios)		7A15		26/02/25
8270-513-415001-430-3391-1	C00679	\$15,267.22	FACT 7A15 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA. Folio Pago: 242	26/02/2025	TRANSF	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25
8250-513-415001-430-3391-1	P01664	\$15,267.22	FACT 4D33 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GD Compra : 322 Factura: 4D33. 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	26/02/2025		MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	Factura (Honorarios)		4D33		26/02/25

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-513-415001-430-3391-1	C00680	\$15,267.22	FACT 7A15 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202. GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS. Folio Pago: 243	26/02/2025	TRANSF	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	Transferencia	122217422	TRANSF	Pago a Proveedores	26/02/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$326,672.16
COMPROMETIDO VIGENTE		\$326,672.16
DEVENGADO	\$152,672.25	\$326,672.16
PAGADO	\$152,672.25	\$326,672.16
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$326,672.16 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y 27/mar./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Usr: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024															
402001 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LA FLOR, FRESNILLO, ZACATECAS															
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$48,738.43	\$48,738.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,738.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$48,738.43	\$48,738.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,738.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$48,738.43	\$48,738.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,738.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	402001	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$48,738.43	\$48,738.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,738.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$48,738.43	\$48,738.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,738.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DRENA	\$0.00	\$48,738.43	\$48,738.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,738.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402004 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS															
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$503,479.88	\$503,479.88	\$0.00	\$0.00	\$503,479.88	-\$503,479.88	\$0.00	\$503,479.88	\$503,479.88	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$503,479.88	\$503,479.88	\$0.00	\$0.00	\$503,479.88	-\$503,479.88	\$0.00	\$503,479.88	\$503,479.88	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$503,479.88	\$503,479.88	\$0.00	\$0.00	\$503,479.88	-\$503,479.88	\$0.00	\$503,479.88	\$503,479.88	\$0.00
513	402004	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$503,479.88	\$503,479.88	\$0.00	\$0.00	\$503,479.88	-\$503,479.88	\$0.00	\$503,479.88	\$503,479.88	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$503,479.88	\$503,479.88	\$0.00	\$0.00	\$503,479.88	-\$503,479.88	\$0.00	\$503,479.88	\$503,479.88	\$0.00



FRESNILLO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 28/feb./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y 27/mar./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Usu: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AMPLIACION DE RED DE DRENA	\$0.00	\$503,479.88	\$503,479.88	\$0.00	\$0.00	\$503,479.88	-\$503,479.88	\$0.00	\$503,479.88	\$503,479.88	\$0.00
402006	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DOROTEO ARANGO Y PANFILO NATERA EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$181,874.78	\$181,874.78	\$0.00	\$0.00	\$181,874.78	-\$181,874.78	\$0.00	\$181,874.78	\$181,874.78	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$181,874.78	\$181,874.78	\$0.00	\$0.00	\$181,874.78	-\$181,874.78	\$0.00	\$181,874.78	\$181,874.78	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$181,874.78	\$181,874.78	\$0.00	\$0.00	\$181,874.78	-\$181,874.78	\$0.00	\$181,874.78	\$181,874.78	\$0.00
513	402006	430	6141	\$0.00	\$181,874.78	\$181,874.78	\$0.00	\$0.00	\$181,874.78	-\$181,874.78	\$0.00	\$181,874.78	\$181,874.78	\$0.00
		SECRETARIA DE DESARROLLO :		\$0.00	\$181,874.78	\$181,874.78	\$0.00	\$0.00	\$181,874.78	-\$181,874.78	\$0.00	\$181,874.78	\$181,874.78	\$0.00
		REHABILITACION DE RED DE DR		\$0.00	\$181,874.78	\$181,874.78	\$0.00	\$0.00	\$181,874.78	-\$181,874.78	\$0.00	\$181,874.78	\$181,874.78	\$0.00
402008	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$114,188.69	\$114,188.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,188.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$114,188.69	\$114,188.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,188.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$114,188.69	\$114,188.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,188.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
513	402008	430	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$114,188.69	\$114,188.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,188.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					SECRETARIA DE DESARROLLO S	\$0.00	\$114,188.69	\$114,188.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,188.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$114,188.69	\$114,188.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,188.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402021			REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MATEO EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS													
430			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL													
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,618.49	\$1,618.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,618.49	\$1,618.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,618.49	\$1,618.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	402021	430	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,618.49	\$1,618.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					SECRETARIA DE DESARROLLO S	\$0.00	\$1,618.49	\$1,618.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$1,618.49	\$1,618.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404002			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VETA GRANDE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS													
430			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL													
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$150,219.22	\$150,219.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,219.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y 27/mar./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Usu: danielb

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$150,219.22	\$150,219.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,219.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$150,219.22	\$150,219.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,219.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	404002	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$150,219.22	\$150,219.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,219.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO :				\$0.00	\$150,219.22	\$150,219.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,219.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$0.00	\$150,219.22	\$150,219.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,219.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LOCALIDAD, SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS

430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	\$0.00	\$0.00	\$1,018,299.06	-\$1,018,299.06	\$0.00	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	\$0.00	\$0.00	\$1,018,299.06	-\$1,018,299.06	\$0.00	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	\$0.00	\$0.00	\$1,018,299.06	-\$1,018,299.06	\$0.00	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	\$0.00
513	404003	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	\$0.00	\$0.00	\$1,018,299.06	-\$1,018,299.06	\$0.00	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO :				\$0.00	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	\$0.00	\$0.00	\$1,018,299.06	-\$1,018,299.06	\$0.00	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$0.00	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	\$0.00	\$0.00	\$1,018,299.06	-\$1,018,299.06	\$0.00	\$1,018,299.06	\$1,018,299.06	\$0.00

404005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO GRANDE EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto														
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$432,843.28	\$432,843.28	\$0.00	\$0.00	\$432,843.28	-\$432,843.28	\$0.00	\$432,843.28	\$432,843.28	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$432,843.28	\$432,843.28	\$0.00	\$0.00	\$432,843.28	-\$432,843.28	\$0.00	\$432,843.28	\$432,843.28	\$0.00	
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$432,843.28	\$432,843.28	\$0.00	\$0.00	\$432,843.28	-\$432,843.28	\$0.00	\$432,843.28	\$432,843.28	\$0.00	
513	404005	430 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$432,843.28	\$432,843.28	\$0.00	\$0.00	\$432,843.28	-\$432,843.28	\$0.00	\$432,843.28	\$432,843.28	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO :			\$0.00	\$432,843.28	\$432,843.28	\$0.00	\$0.00	\$432,843.28	-\$432,843.28	\$0.00	\$432,843.28	\$432,843.28	\$0.00	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO			\$0.00	\$432,843.28	\$432,843.28	\$0.00	\$0.00	\$432,843.28	-\$432,843.28	\$0.00	\$432,843.28	\$432,843.28	\$0.00	
404006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS														
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,224,487.29	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,224,487.29	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,224,487.29	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
513	404006	430 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,224,487.29	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SECRETARIA DE DESARROLLO :			\$0.00	\$2,224,487.29	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO			\$0.00	\$2,224,487.29	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y 27/mar./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Usu: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
404007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,057,129.63	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,057,129.63	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,057,129.63	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	404007	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,057,129.63	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO S	\$0.00	\$2,057,129.63	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,057,129.63	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,129.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAYA AZUL EN LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59	\$0.00	\$0.00	\$1,139,810.59	-\$1,139,810.59	\$0.00	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59	\$0.00	\$0.00	\$1,139,810.59	-\$1,139,810.59	\$0.00	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59	\$0.00	\$0.00	\$1,139,810.59	-\$1,139,810.59	\$0.00	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59	\$0.00
513	404010	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59	\$0.00	\$0.00	\$1,139,810.59	-\$1,139,810.59	\$0.00	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59
			SECRETARIA DE DESARROLLO S	\$0.00	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59	\$0.00	\$0.00	\$1,139,810.59	-\$1,139,810.59	\$0.00	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y 27/mar./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Usu: danielb

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59	\$0.00	\$0.00	\$1,139,810.59	-\$1,139,810.59	\$0.00	\$1,139,810.59	\$1,139,810.59	\$0.00
--	--	--	---------------------------	--------	----------------	----------------	--------	--------	----------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------

404016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO GRIJALVA EN COLONIA LINDA VISTA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$214,606.40	\$214,606.40	\$0.00	\$0.00	\$214,606.40	-\$214,606.40	\$0.00	\$214,606.40	\$214,606.40	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$214,606.40	\$214,606.40	\$0.00	\$0.00	\$214,606.40	-\$214,606.40	\$0.00	\$214,606.40	\$214,606.40	\$0.00		
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$214,606.40	\$214,606.40	\$0.00	\$0.00	\$214,606.40	-\$214,606.40	\$0.00	\$214,606.40	\$214,606.40	\$0.00		
513	404016	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$214,606.40	\$214,606.40	\$0.00	\$0.00	\$214,606.40	-\$214,606.40	\$0.00	\$214,606.40	\$214,606.40	\$0.00
		SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$214,606.40	\$214,606.40	\$0.00	\$0.00	\$214,606.40	-\$214,606.40	\$0.00	\$214,606.40	\$214,606.40	\$0.00		
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$214,606.40	\$214,606.40	\$0.00	\$0.00	\$214,606.40	-\$214,606.40	\$0.00	\$214,606.40	\$214,606.40	\$0.00		

404020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD MODELO, FRESNILLO, ZACATECAS

430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$372,280.31	\$372,280.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,280.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$372,280.31	\$372,280.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,280.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$372,280.31	\$372,280.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,280.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y 27/mar./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Utr: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto													
513	404020 430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$372,280.31	\$372,280.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,280.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$372,280.31	\$372,280.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,280.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$372,280.31	\$372,280.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,280.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RICARDO MONREAL EN COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS														
	430		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,186,741.90	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,186,741.90	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,186,741.90	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	404022 430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,186,741.90	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$2,186,741.90	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,186,741.90	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,741.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404023 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS														
	430		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$311,219.48	\$311,219.48	\$0.00	\$0.00	\$311,219.48	-\$311,219.48	\$0.00	\$311,219.48	\$311,219.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y 27/mar./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Usu: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$311,219.48	\$311,219.48	\$0.00	\$0.00	\$311,219.48	-\$311,219.48	\$0.00	\$311,219.48	\$311,219.48	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$311,219.48	\$311,219.48	\$0.00	\$0.00	\$311,219.48	-\$311,219.48	\$0.00	\$311,219.48	\$311,219.48	\$0.00
513	404023	430	6141	\$0.00	\$311,219.48	\$311,219.48	\$0.00	\$0.00	\$311,219.48	-\$311,219.48	\$0.00	\$311,219.48	\$311,219.48	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO :				\$0.00	\$311,219.48	\$311,219.48	\$0.00	\$0.00	\$311,219.48	-\$311,219.48	\$0.00	\$311,219.48	\$311,219.48	\$0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE PU				\$0.00	\$311,219.48	\$311,219.48	\$0.00	\$0.00	\$311,219.48	-\$311,219.48	\$0.00	\$311,219.48	\$311,219.48	\$0.00

404037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,131.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,131.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,131.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	404037	430	6141	\$0.00	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,131.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO :				\$0.00	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,131.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$0.00	\$1,477,131.23	\$1,477,131.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,131.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404065 SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACION EN CALLES DE VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO



FRESNILLO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y 27/mar./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Usr: danielb

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423,125.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423,125.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423,125.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	404065	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423,125.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO :				\$0.00	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423,125.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO DE ASFALTO PARA				\$0.00	\$1,423,125.55	\$1,423,125.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423,125.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404066 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL JINETE, COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS														
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,877,826.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,877,826.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,877,826.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	404066	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,877,826.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO :				\$0.00	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,877,826.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO				\$0.00	\$5,877,826.78	\$5,877,826.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,877,826.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
404067	AMPLIACION AL CONTRATO 404002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VETA GRANDE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$226,038.61	\$226,038.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,038.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$226,038.61	\$226,038.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,038.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$226,038.61	\$226,038.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,038.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	404067	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$226,038.61	\$226,038.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,038.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO :		\$0.00	\$226,038.61	\$226,038.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,038.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION AL CONTRATO 404		\$0.00	\$226,038.61	\$226,038.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,038.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ROSALES Y PRIVADA ANEXAS EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$495,744.40	\$495,744.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,744.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$495,744.40	\$495,744.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,744.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$495,744.40	\$495,744.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,744.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	405001	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$495,744.40	\$495,744.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,744.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO :		\$0.00	\$495,744.40	\$495,744.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,744.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y 27/mar./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Usr: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$0.00	\$495,744.40	\$495,744.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,744.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405002			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES JAIME NUNO, BEATRIZ ADRIANA, CHESPIRITO, FLOR SILVESTRE, ELEAZAR GARCIA Y ANA GABRIEL EN LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS											
	430		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,746.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,746.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,746.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	405002	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,746.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO !	\$0.00	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,746.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$0.00	\$1,438,746.42	\$1,438,746.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,746.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405003			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES HERMOSILLO, SOLIDARIDAD Y ALAMO EN COLONIA MEXICO, FRESNILLO, ZACATECAS											
	430		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$115,330.41	\$115,330.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,330.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$115,330.41	\$115,330.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,330.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$115,330.41	\$115,330.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,330.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y 27/mar./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Usu: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto															
513	405003	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$115,330.41	\$115,330.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,330.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$115,330.41	\$115,330.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,330.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$0.00	\$115,330.41	\$115,330.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,330.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405004 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LEONA VICARIO Y NIÑOS HEROES EN LOCALIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$326,829.93	\$326,829.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,829.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$326,829.93	\$326,829.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,829.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$326,829.93	\$326,829.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,829.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	405004	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$326,829.93	\$326,829.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,829.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$326,829.93	\$326,829.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,829.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$0.00	\$326,829.93	\$326,829.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,829.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405006 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES TLALPAN, TORREON Y SOLIDARIDAD EN COLONIA ALIANZA CIUDADANA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$155,191.92	\$155,191.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,191.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--	------	-------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------	--------

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y 27/mar./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Usu: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$155,191.92	\$155,191.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,191.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$155,191.92	\$155,191.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,191.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	405006	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$155,191.92	\$155,191.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,191.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$155,191.92	\$155,191.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,191.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$0.00	\$155,191.92	\$155,191.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,191.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405007 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, LOS PINOS Y SIN NOMBRE EN LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$363,786.08	\$363,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$363,786.08	\$363,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$363,786.08	\$363,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	405007	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$363,786.08	\$363,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$363,786.08	\$363,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$0.00	\$363,786.08	\$363,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405008 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES SANTA CECILIA Y FRONTERA EN LOCALIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y 27/mar./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Usu: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$61,822.63	\$61,822.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,822.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$61,822.63	\$61,822.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,822.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$61,822.63	\$61,822.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,822.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	405008	430	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$61,822.63	\$61,822.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,822.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO :				\$0.00	\$61,822.63	\$61,822.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,822.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/				\$0.00	\$61,822.63	\$61,822.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,822.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405009 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS														
430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,628.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,628.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,628.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	405009	430	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,628.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO :				\$0.00	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,628.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIC/				\$0.00	\$1,192,628.43	\$1,192,628.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,628.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FRESNILLO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2025

11:09 a. m.

Usr: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
407001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EN LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS													
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$481,714.02	\$481,714.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,714.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$481,714.02	\$481,714.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,714.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$481,714.02	\$481,714.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,714.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	407001	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$481,714.02	\$481,714.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,714.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$481,714.02	\$481,714.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,714.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE AULA EN ES	\$0.00	\$481,714.02	\$481,714.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,714.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407002	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS													
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$842,116.45	\$842,116.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,116.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$842,116.45	\$842,116.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,116.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E		\$0.00	\$842,116.45	\$842,116.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,116.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	407002	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$842,116.45	\$842,116.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,116.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$842,116.45	\$842,116.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,116.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FRESNILLO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2025 11:09 a. m.

Usr: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE SANITARIOS	\$0.00	\$842,116.45	\$842,116.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,116.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407004	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PREESCOLAR TEOCALLI, COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$741,583.12	\$741,583.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,583.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$741,583.12	\$741,583.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,583.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$741,583.12	\$741,583.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,583.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	407004	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$741,583.12	\$741,583.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,583.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$741,583.12	\$741,583.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,583.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$741,583.12	\$741,583.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,583.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407005	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN TELESECUNDARIA CUAUHEMOC EN LOCALIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,446,561.04	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,446,561.04	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,446,561.04	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y 27/mar./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Usu: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
513	407005	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,446,561.04	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$1,446,561.04	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$1,446,561.04	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407006				CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS EN LOCALIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$837,782.96	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$837,782.96	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$837,782.96	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	407006	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$837,782.96	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$837,782.96	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$837,782.96	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407008				CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	\$0.00	\$0.00	\$1,566,777.08	-\$1,566,777.08	\$0.00	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2025 11:09 a. m.

Usr: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	\$0.00	\$0.00	\$1,566,777.08	-\$1,566,777.08	\$0.00	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	\$0.00		
	6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	\$0.00	\$0.00	\$1,566,777.08	-\$1,566,777.08	\$0.00	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	\$0.00		
513	407008	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	\$0.00	\$0.00	\$1,566,777.08	-\$1,566,777.08	\$0.00	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO :			\$0.00	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	\$0.00	\$0.00	\$1,566,777.08	-\$1,566,777.08	\$0.00	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	\$0.00		
CONSTRUCCION DE TECHADO E			\$0.00	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	\$0.00	\$0.00	\$1,566,777.08	-\$1,566,777.08	\$0.00	\$1,566,777.08	\$1,566,777.08	\$0.00		

407009 CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$481,423.93	\$481,423.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,423.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$481,423.93	\$481,423.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,423.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$481,423.93	\$481,423.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,423.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	407009	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$481,423.93	\$481,423.93	\$0.00	\$0.00	\$481,423.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO :			\$0.00	\$481,423.93	\$481,423.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,423.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE AULA EN TE			\$0.00	\$481,423.93	\$481,423.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,423.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00

407010 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NIÑOS HEROES EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2025

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2025
11:09 a. m.

Usr: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
430			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,486,556.44	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,486,556.44	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,486,556.44	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	407010	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,486,556.44	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$1,486,556.44	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$1,486,556.44	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486,556.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415001			RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2024) 412001 GASTOS INDIRECTOS												
430			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$326,672.16	\$326,672.16	\$0.00	\$0.00	\$152,672.25	-\$152,672.25	\$173,999.91	\$152,672.25	\$152,672.25	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$326,672.16	\$326,672.16	\$0.00	\$0.00	\$152,672.25	-\$152,672.25	\$173,999.91	\$152,672.25	\$152,672.25	\$0.00
			3390	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$326,672.16	\$326,672.16	\$0.00	\$0.00	\$152,672.25	-\$152,672.25	\$173,999.91	\$152,672.25	\$152,672.25	\$0.00
513	415001	430	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$326,672.16	\$326,672.16	\$0.00	\$0.00	\$152,672.25	-\$152,672.25	\$173,999.91	\$152,672.25	\$152,672.25	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$326,672.16	\$326,672.16	\$0.00	\$0.00	\$152,672.25	-\$152,672.25	\$173,999.91	\$152,672.25	\$152,672.25	\$0.00
				RECURSOS DE EJERCICIOS ANT	\$0.00	\$326,672.16	\$326,672.16	\$0.00	\$0.00	\$152,672.25	-\$152,672.25	\$173,999.91	\$152,672.25	\$152,672.25	\$0.00
				FONDO III RECURSOS DE EJERC	\$0.00	\$32,322,927.02	\$32,322,927.02	\$0.00	\$0.00	\$5,521,582.80	-\$5,521,582.80	\$26,801,344.22	\$5,521,582.80	\$5,521,582.80	\$0.00
				Total Final	\$0.00	\$32,322,927.02	\$32,322,927.02	\$0.00	\$0.00	\$5,521,582.80	-\$5,521,582.80	\$26,801,344.22	\$5,521,582.80	\$5,521,582.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2025
F. Financiamiento: 513

Usu: danielb
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2025
11:09 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													



MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS
 AV PLATEROS 1103
 ARBOLEDAS
 FRESNILLO
 ZAC MEXICO CP 99056

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0122217422
No. de Cliente	24224971
R.F.C	MFR8501015M4
No. Cuenta CLABE	012930001222174224

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS
 DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.
 CENTRO MEX ZA
 PLAZA: ZACATECAS
 TELEFONO: 9220994

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,894,149.96
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		432.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,575,268.30
Saldo de Operación Inicial		14,575,268.30
Depósitos / Abonos (+)	2	710,048.83
Retiros / Cargos (-)	20	4,449,963.10
Saldo Final (+)		10,835,354.03
Saldo de Operación Final		10,835,354.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			791.08		
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0402258FACTURA 39A3 Ref. 0000929870 072		357,788.53		14,218,270.85	14,218,270.85

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0122217422
No. Cliente	24224971

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072933012987198652					
		002601002502040000929870					
		FERNANDO GUARDADO MENDEZ					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			709,257.75		
		0709257DEVOLUCION Ref. 0134115555 036					
		00036930500547853503					
		036PORT21022025194318804					
		SALVADOR GALVAN LOPEZ					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		709,257.75		14,218,270.85	14,218,270.85
		2102258FACTURA 5CAF Ref. 0000963084 002					
		00002930701071771308					
		002601002502210000963084					
		SALVADOR GALVAN BELTRAN					
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		187,649.79			
		ISR SERVICIOS PROFESIONALES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00579645					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,951.08			
		FACTURA D0B2 DEL 01 AL 25 F25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00579645					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,951.08			
		FACTURA 6578 DEL 01 AL 25 F25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00579645					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,951.08			
		FACTURA ADD67 DEL 01 AL 25 F25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00579645					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,102.75			
		FACTURA A475 DEL 01 AL 25 F25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00579645					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,951.08			
		FACTURA 0074 DEL 01 AL 25 F25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00579645					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,102.70			
		FACTURA 6BC8 DEL 01 AL 25 F25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00579645					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,951.08			
		FACTURA 4B79 DEL 01 AL 25 F25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00579645					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,951.08			
		FACTURA 7A15 DEL 01 AL 25 F25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00579645					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,951.08			
		FACTURA 063E DEL 01 AL 25 F25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00579645					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,951.08			
		2649587FACTURA 4D33 DEL 01 AL 25 F25 Ref. 0000649587 002					
		00002933930010017189					
		002601002502260000649587					
		MIGUEL MUÑIZ PASILLAS					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		971,638.74			
		FACTURA 976 Y OF27 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					



No. Cuenta	0122217422
No. Cliente	24224971

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2658990FACTURA 6A26 Ref. 0000658990 072 00072933012312156366 002601002502260000658990 LUISA MEZA MATA		181,874.78			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2658991FACTURA F04F Y E3BF Ref. 0000658991 072 00072933012312156366 002601002502260000658991 LUISA MEZA MATA		136,709.04			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2658992FACTURA 7F17 Ref. 0000658992 072 00072933002562521052 002601002502260000658992 LUIS ARMAS MEZA		503,479.88			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2658993FACTURA C87B Y 3611 Ref. 0000658993 072 00072933013059311722 002601002502260000658993 DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO		182,669.86			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2658994FACTURA 1F79 Y 0D22 Ref. 0000658994 072 00072933013059311722 002601002502260000658994 DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO		792,831.80			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2658995FACTURA 225C Y 2924 Ref. 0000658995 030 00030933900032969479 002601002502260000658995 LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQU		284,248.84		10,835,354.03	10,835,354.03


Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,449,963.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	710,048.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122217422
No. Cliente	24224971

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,575,268.30	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	710,048.83	4.87%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	432.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,449,963.10	-30.53%	F
Saldo Final	10,835,354.03	74.34%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0122217422
No. Cliente	24224971

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2930001222174224 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122217422
No. Cliente	24224971

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122217422
No. Cliente	24224971

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 99056
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
1FD82926-6AE9-422B-8009-3FF275F82A6A	00001000000509478830

Sello Digital

Had3Bkt+SoWms05MGgbuWOXp0oKqIBztVwz3E82QtZRIGMb5v0RqOgWlts9CUeM3OHnQfPpyhilHIHIAdsNQdUzjs8op4J6Sxqlc5PDNqLNE3we8IalTrS7YTRJ31AUK/FidN6kh9Kildz0SKgyUpPeGRwGRnr6dhmthQxVpuTn7rhnWilxfNRoIP2RuhY2+L3Nt+48g6EX2//aGts4apiYAXuBSLHqqhKdvaKuST05vlu2KKBiyR/CCWAoBZqkn8IOJAY7QPiz2oMrndEZ+uQfGaQYM4hpyhHpzXvKugYWkrz5xhRR85x9kdLrOXJsy7LcZ3q0/SYt2o8FFe1vAA==

Sello SAT

I0V9uwEk7NL288S2ThpMQMQS3c+jQXfvmj21msuPBDQ5dp3n7u45IsDes9f7KeYzJbYuRDkQt5V5Mivhvebj8ggCDJhvXGO8I5K9LbTjsHXmWV/pR+fAuCHw/z3mYkSKvfrjMorJuPos9nLYtzoa0R+Vag9a+CrfDldWHtjONDRziOSZa3ho4NP48YHzZsVvpBBRyL8oda5xa0FaN/pheuwq1g2tfrtZ8OOcMtLNiWE+CxfBplznnEld8hv9l/rKsDTIyKWoaUBrNjQD8tED8I6G3jMEF4GcZUIBgsJQl6/+RiHwHOPuIFOMkvo1xFL/FK147ECEaKaPN746rpnug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1FD82926-6AE9-422B-8009-3FF275F82A6A|2025-03-01T01:37:16|Had3Bkt+SoWms05MGgbuWOXp0oKqIBztVwz3E82QtZRIGMb5v0RqOgWlts9CUeM3OHnQfPpyhilHIHIAdsNQdUzjs8op4J6Sxqlc5PDNqLNE3we8IalTrS7YTRJ31AUK/FidN6kh9Kildz0SKgyUpPeGRwGRnr6dhmthQxVpuTn7rhnWilxfNRoIP2RuhY2+L3Nt+48g6EX2//aGts4apiYAXuBSLHqqhKdvaKuST05vlu2KKBiyR/CCWAoBZqkn8IOJAY7QPiz2oMrndEZ+uQfGaQYM4hpyhHpzXvKugYWkrz5xhRR85x9kdLrOXJsy7LcZ3q0/SYt2o8FFe1vAA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:45

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales