

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS  
 INFORME: JULIO 2025

04/09/2025

**CONTENIDO**

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIII) -EJERCICIO ACTUAL-	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FIII) -EJERCICIO ANTERIOR-
AGUA POTABLE	X AGUA POTABLE
DRENAJES Y LETRINAS	X DRENAJES Y LETRINAS
ALCANTARILLADO	ALCANTARILLADO
URBANIZACION MUNICIPAL	X URBANIZACION MUNICIPAL
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	X ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	X INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL
DESARROLLO INSTITUCIONAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL
GASTOS INDIRECTOS	X GASTOS INDIRECTOS
APORTACIONES	APORTACIONES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
AUXILIARES POR PROYECTO	X AUXILIARES POR PROYECTO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROYECTO/PROCESO - UNIDAD ADMINISTRATIVA.	X ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROYECTO/PROCESO - UNIDAD ADMINISTRATIVA.
ESTADO DE CUENTA BANCARIO	X ESTADO DE CUENTA BANCARIO



OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

 PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ	 SÍNDICA MUNICIPAL MTRA. MARCELA DEL COJO GÓMEZ	 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL LIC. FIDEL ALVARAD DE LA TORRE Ejercicio 2024 - 2027
--	---	--

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITORA DE OBRA PÚBLICA  ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA	POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  JEFA DE DEPARTAMENTO L.C. HELENA PUGA CANDELAS
---	--

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **401 AGUA POTABLE**  
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.19923930189045 -102.8571367263794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	401002	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Los Ángeles de los Medrano	23.235354022089428 -102.92476269281126	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	401003	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Melchor Ocampo (San Jerónimo)	23.144683564240722 -103.15424819142589	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	401004	PROYECTO CANCELADO AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ESTRELLA Y METROPOL EN LA COLONIA GUARDIA NACIONAL, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.184177977733142 -102.84423920342944	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	401005	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE TUCANES, COLIBRIES, CODORNICES Y BUHOS EN LA COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.164832609848265 -102.89881405589402	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	401006	AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES VICTORIA, MOCTEZUMA Y SARAPE, EN LA COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.164832609848265 -102.89881405589402	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
401007	401007	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ESTRELLA Y METROPOL EN LA COLONIA GUARDIA NACIONAL, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.184177977733142 -102.84423920342944	\$304,463.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	5%	Contrato
					<b>\$304,463.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			



LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Caral del Cojo*

M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE  
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)



**MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.**  
**INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.**  
**OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **402 DRENAJES Y LETRINAS**  
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001	402001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LA FLOR, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	La Flor	23.11631199168945 -102.80330945002792	\$48,738.43	\$0.00	\$48,738.43	\$0.00	\$48,738.43	100%	100%	Contrato
	402002	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ALIANZA CIUDADANA 1ERA. ETAPA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.203588567799564 -102.87554913840658	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	402003	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, ATARGEAS, DESCARGAS Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Colonia el Águila (El Águila)	23.36906602171471 -103.16195641179665	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		5%	Administración directa
402004	402004	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Cerro Gordo	23.267884065146863 -102.91634889445187	\$503,479.88	\$0.00	\$503,479.88	\$0.00	\$503,479.88	100%	100%	Contrato
402005	402005	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES GUSTAVIO DIAZ ORDAZ, GONZALEZ ORTEGA Y LAGUNILLA, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Altamira	23.38263469083386 -102.98639289204066	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		25%	Contrato
402006	402006	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DOROTEO ARANGO Y PANFILO NATERA EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.1752744462566 -102.852040275062	\$181,874.78	\$0.00	\$181,874.78	\$0.00	\$181,874.78	100%	100%	Contrato
402007	402007	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Miguel Hidalgo (Hidalgo)	23.08004114250723 -102.7226793377349	\$3,111,822.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
402008	402008	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.17006999201732 -102.87950573268466	\$114,188.69	\$0.00	\$114,188.69	\$0.00	\$114,188.69	100%	100%	Contrato
	402009	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCIONAL EN LA COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Estación San José	23.193338560053228 -102.79077386766531	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	402010	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, FOSA SEPTICA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TERREADERO, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Emiliano Zapata (El Terreadero)	23.554846525595924 -102.88028352746717	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
402011	402011	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA Y LINEA DE DESCARGA, EN LA LOCALIDAD DE REFUGIO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Refugio de Santa Rosa (El Refugio)	22.922314075422797 -103.12346318597343	\$746,733.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
402012	402012	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA ARTE MEXICANO, FRESNILLO ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.161837468827546 -102.84275132706357	\$631,616.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	30%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **402 DRENAJES Y LETRINAS**  
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402013	402013	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SATELITE, FRESNILLO ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.18415825289388 -102.84250113198964	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		15%	Contrato
402014	402014	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA JOSE ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.1923958292091 -102.8442924399637	\$536,151.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	40%	Contrato
	402015	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (FOSA SEPTICA, DESCARGAS, REHAB COLECTOR) EN COMUNIDAD DE LA CASITA, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	La Casita	23.39655234433578 -103.25745334601348	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
402021	402021	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MATEO EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.18277184080398 -102.8547434900975	\$1,618.49	\$0.00	\$1,618.49	\$0.00	\$1,618.49	100%	100%	Contrato
					<b>\$5,876,224.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$849,900.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$849,900.27</b>			



\_\_\_\_\_  
 LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Marcela del Cojo Gomez*

\_\_\_\_\_  
 M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
 LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE  
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION MUNICIPAL**  
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	404001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES 25 DE AGOSTO Y ANACLETO CASTILLO DE LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Colonia Montemariana (Colonia Mariana)	23.328242129787924 -103.11219703034547	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
404002	404002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VETA GRANDE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.19333873447743 -102.86161065101625	\$150,219.22	\$0.00	\$150,219.22	\$0.00	\$150,219.22	100%	100%	Contrato
404003	404003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LOCALIDAD. SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	San Ignacio	23.32567065380106 -102.99448192119598	\$1,018,299.06	\$0.00	\$1,018,299.06	\$0.00	\$1,018,299.06	100%	100%	Contrato
404004	404004	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)	23.455667276757527 -102.95812461955907	\$1,487,467.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	10%	Contrato
404005	404005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO GRANDE EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.182030088488638 -102.86361583034805	\$432,843.28	\$0.00	\$432,843.28	\$0.00	\$432,843.28	100%	100%	Contrato
404006	404006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	San José del Alamito	23.141562931909306 -103.04137247995715	\$2,224,487.29	\$0.00	\$2,224,487.29	\$0.00	\$2,224,487.29	100%	100%	Contrato
404007	404007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Milpillas de la Sierra	23.506048143402353 -102.75315056242745	\$2,057,129.63	\$0.00	\$2,057,129.63	\$0.00	\$2,057,129.63	100%	100%	Contrato
	404008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ESTUDIANTIL DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	San José de Lourdes	23.269634919288485 -103.01662375586277	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
404009	404009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	El Baluarte	23.40430124807958 -103.03752517029685	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		30%	Contrato
404010	404010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAYA AZUL EN LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Presas Leobardo Reynoso (Primero de Mayo)	23.166109105721237 -103.21237921714783	\$1,139,810.59	\$0.00	\$1,139,810.59	\$0.00	\$1,139,810.59	100%	100%	Contrato
404011	404011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LOCALIDAD DE EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	El Ahijadero	23.318410990544148 -103.14078972379535	\$3,914,329.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	20%	Contrato

**MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.**  
**INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.**  
**OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION MUNICIPAL**  
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	404012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN LOCALIDAD DE SAN PABLO DE RANCHO GRANDE EN FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	San Pablo de Rancho Grande	23.55177668456494 -102.91643277537308	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404013	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	San José de Lourdes	23.278125838101747 -103.01149369205586	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
404014	404014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION, EN LOCALIDAD DE LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	La Salada	23.446760414955385 -102.88057442315642	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		10%	Contrato
	404015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	José María Morelos	23.322079277148767 -103.01373049326828	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
404016	404016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO GRIJALVA EN COLONIA LINDA VISTA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.175924528150745 -102.90100505757673	\$214,606.40	\$0.00	\$214,606.40	\$0.00	\$214,606.40	100%	100%	Contrato
404017	404017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SINALOA SECTOR LAGUNILLA FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.17575144433466 -102.87886521211479	\$1,129,158.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	18%	Contrato
	404018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ABREGO EN FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	San Pedro de Ábrego	23.1510705639645 -103.28994100674655	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	San Isidro de Cabrales	23.065983 -103.164863	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
404020	404020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD MODELO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Modelo	22.96103719662615 -102.91097130699293	\$372,280.31	\$0.00	\$372,280.31	\$0.00	\$372,280.31	100%	100%	Contrato
	404021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIRIOS EN LA COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.18717038925618 -102.86172639107943	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
404022	404022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RICARDO MONREAL EN COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.10492219860634 -102.84335072535193	\$2,186,741.90	\$0.00	\$2,186,741.90	\$0.00	\$2,186,741.90	100%	100%	Contrato
404023	404023	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Rio Florido	23.34557512168888 -102.99098515089489	\$311,219.48	\$0.00	\$311,219.48	\$0.00	\$311,219.48	100%	100%	Contrato
404024	404024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEGUNDA DEL MEZQUITE DE LA COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.18046789046068 -102.86080918699474	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION MUNICIPAL**  
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404025	404025	PAVIMENTACION EN CALLE VETAGRANDE COLONIA SOLIDARIDAD EN FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.19369752125479 -102.86143446458871	\$350,944.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	90%	Contrato
404026	404026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 05 DE MAYO DE LA COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Río Florido	23.344047425734836 -102.9885284055482	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
404037	404037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Trujillo	23.15899482840576 -103.1801805146967	\$1,477,131.23	\$0.00	\$1,477,131.23	\$0.00	\$1,477,131.23	100%	100%	Contrato
404065	404065	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACION EN CALLES DE VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.19923463102722 -102.85678267478943	\$1,423,125.55	\$0.00	\$1,423,125.55	\$0.00	\$1,423,125.55	100%	100%	Contrato
404066	404066	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL JINETE, COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.186423629320096 -102.89473056793214	\$5,877,826.78	\$0.00	\$5,877,826.78	\$0.00	\$5,877,826.78	100%	100%	Contrato
404067	404067	AMPLIACION AL CONTRATO 404002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VETA GRANDE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.193667493230272 -102.8614389896393	\$226,038.61	\$0.00	\$226,038.61	\$0.00	\$226,038.61	100%	100%	Contrato
					<b>\$25,993,659.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,111,759.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,111,759.33</b>			



LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE  
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)



**MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.**  
**INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.**  
**OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES**  
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ROSALES Y PRIVADA ANEXAS EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	San José de Lourdes	23.276154124826146 -103.0132069376731	\$495,744.40	\$0.00	\$495,744.40	\$0.00	\$495,744.40	100%	100%	Contrato
405002	405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES JAIME NUNO, BEATRIZ ADRIANA, CHESPIRITO, FLOR SILVESTRE, ELEAZAR GARCIA Y ANA GABRIEL EN LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Chichimequillas	23.237753435733765 -102.57814428463519	\$1,438,746.42	\$0.00	\$1,438,746.42	\$0.00	\$1,438,746.42	100%	100%	Contrato
405003	405003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LEONA VICARIO Y NIÑOS HEROES EN COLONIA MEXICO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.194767551334728 -102.87449036501192	\$115,330.41	\$0.00	\$115,330.41	\$0.00	\$115,330.41	100%	100%	Contrato
405004	405004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LEONA VICARIO Y NIÑOS HEROES EN LOCALIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Eréndira	23.210960519720647 -103.02123427391054	\$326,829.93	\$0.00	\$326,829.93	\$0.00	\$326,829.93	100%	100%	Contrato
	405005	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES FELIPE ANGELES, CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA MASECA, FRESNILLO ZACATECAS. ( ETAPA 1) 511 - FONDO III 2025	Colonia Benito Juárez	23.115693747056486 -102.6321036911606	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%		Administración directa
405006	405006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES TLALPAN, TORREON Y SOLIDARIDAD EN COLONIA ALIANZA CIUDADANA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.203902034714677 -102.87498860186737	\$155,191.92	\$0.00	\$155,191.92	\$0.00	\$155,191.92	100%	100%	Contrato
405007	405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, LOS PINOS Y SIN NOMBRE EN LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	La Encantada	23.46406476319803 -102.87258309846887	\$363,786.08	\$0.00	\$363,786.08	\$0.00	\$363,786.08	100%	100%	Contrato
405008	405008	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES SANTA CECILIA Y FRONTERA EN LOCALIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Estación Ojuelos	23.07430176816903 -102.71746878546783	\$61,822.63	\$0.00	\$61,822.63	\$0.00	\$61,822.63	100%	100%	Contrato
405009	405009	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Seis de Enero	23.374156528535142 -103.0795454978943	\$1,192,628.43	\$0.00	\$1,192,628.43	\$0.00	\$1,192,628.43	100%	100%	Contrato
	405010	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SANTA ANA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 2) 511 - FONDO III 2025	Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)	23.45077760150024 -102.9645797068240	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%		Administración directa

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES**  
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$4,150,080.22	\$0.00	\$4,150,080.22	\$0.00	\$4,150,080.22			



*[Handwritten Signature]*  
 LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*  
 LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE  
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

**MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.**  
**INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.**  
**OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA**  
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
407001	407001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EN LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Santiagoullo	23.148208432770897 -102.64817118644716	\$481,714.02	\$0.00	\$481,714.02	\$0.00	\$481,714.02	100%	100%	Contrato
407002	407002	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.177590024567515 -102.86229193210603	\$842,116.45	\$0.00	\$842,116.45	\$0.00	\$842,116.45	100%	100%	Contrato
407003	407003	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Santiagoullo	23.147941434867228 -102.64670929666735	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
407004	407004	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PREESCOLAR TEOCALLI, COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.1689221891614 -102.87982828429301	\$741,583.12	\$0.00	\$741,583.12	\$0.00	\$741,583.12	100%	100%	Contrato
407005	407005	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC EN LOCALIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Cieneguitas de Mariana	23.30521906923008 -103.07145315465355	\$1,446,561.04	\$0.00	\$1,446,561.04	\$0.00	\$1,446,561.04	100%	100%	Contrato
407006	407006	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS EN LOCALIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Colonia Plenitud	23.234671955457685 -103.07074568104845	\$837,782.96	\$0.00	\$837,782.96	\$0.00	\$837,782.96	100%	100%	Contrato
407007	407007	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN CBTA EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Río Florido	23.33951175370065 -102.99163172296953	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
407008	407008	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	El Baluarte	23.40136294015616 -103.03377074999253	\$1,566,777.08	\$0.00	\$1,566,777.08	\$0.00	\$1,566,777.08	100%	100%	Contrato
407009	407009	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Labor de Santa Bárbara	23.01588860424807 -103.20301294326784	\$481,423.93	\$0.00	\$481,423.93	\$0.00	\$481,423.93	100%	100%	Contrato
407010	407010	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NIÑOS HEROES EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Estación San José	23.193223785862166 -102.78806359606394	\$1,486,556.44	\$0.00	\$1,486,556.44	\$0.00	\$1,486,556.44	100%	100%	Contrato
	407011	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Santiagoullo	23.147941434867228 -102.64670929666735	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Administración directa
407012	407012	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "INDEPENDENCIA DE MÉXICO", LOCALIDAD EL MEZQUITE, FRESNILLO ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Rafael Yáñez Sosa (El Mezquite)	23.33383196981665 -102.61163486241027	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato

**MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.**  
**INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.**  
**OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

**PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33**  
**SUBPROGRAMA 407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA**  
**MES QUE INFORMA JULIO**

No. OBRA	No.	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
		No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
407013		407013	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD LABOR DE SANTA BARBARA. FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Labor de Santa Bárbara	23.009438796237017 -103.20131534838815	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Administración directa
407014		407014	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD COL. PARDILLO II, FRESNILLO ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	El Pardillo Segundo	23.16222683940229 -102.68463876455138	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Administración directa
407015		407015	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GONZALEZ ECHEVERRIA", DE LA LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Milpillas de la Sierra	23.50958074520314 -102.75277505317067	\$1,573,149.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	15%	Contrato
407016		407016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN CENTRO EDUCATIVO EMSAD EN LOCALIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Seis de Enero	23.36008453200134 -103.0728619966622	\$1,568,677.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30%	Contrato
407017		407017	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN JARDIN DE NIÑOS "LEOBARDO C. RUIZ" LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	El Salto	23.19512761219903 -103.0656980235260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Administración directa
407018		407018	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" EN LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Colonia Santa Anita	23.229719 -102.768399	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Administración directa
407019		407019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ENRIQUE ESTRADA", LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	San José del Río	23.200869611618344 -103.27007960216477	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Administración directa
407020		407020	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Vicente Guerrero (Ábrego)	23.194980031724143 -103.349271360572	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Administración directa
407021		407021	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "NARCISO MENDOZA", LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Carrillo	23.20279585425698 -102.98328723150206	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Administración directa
407022		407022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS COMUNIDAD PARDILLO III. 511 - FONDO III 2025	El Pardillo Tercero	23.136833334219958 -102.711344493030853	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Administración directa
407023		407023	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INDIVIDUAL EN PRIMARIA EN COMUNIDAD ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Los Ángeles de los Medrano	23.236445737021914 -102.92624272285605	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Contrato
407024		407024	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Guadalupe de Trujillo	23.06970829985825 -103.1979274749756	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Administración directa

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA**  
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$11,026,342.36	\$0.00	\$7,884,515.04	\$0.00	\$7,884,515.04			



*[Handwritten Signature]*  
 LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*  
 M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*  
 LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE  
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**  
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408001		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.180165647219354 -102.8691355535986	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
408002		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.180673112998083 -102.87258009309357	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
408003		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.199165736078978 -102.85662313919224	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
408004		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.181077108456194 -102.87633954344939	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			



\_\_\_\_\_  
 LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Marcela del Cojo Gomez*

M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
 LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE  
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **412 GASTOS INDIRECTOS**  
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	412001	GASTOS INDIRECTOS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.173065208838263 -102.87118092968021	\$634,133.06	\$123,733.28	\$634,133.06	\$123,733.28	\$634,133.06	100%	100%	Administración directa
	412002	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSO DEL FAIS 511 - FONDO III 2025	Fresnillo	23.199158425384773 -102.85674560458858	\$2,017,826.37	\$2,017,826.37	\$2,017,826.37	\$2,017,826.37	\$2,017,826.37	100%	0%	Administración directa
					<b>\$2,651,959.43</b>	<b>\$2,141,559.65</b>	<b>\$2,651,959.43</b>	<b>\$2,141,559.65</b>	<b>\$2,651,959.43</b>			



LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Marcela del Cojo Gomez*

M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE  
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **413 APORTACIONES**  
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
413001		APORTACIÓN MUNICIPAL EN CONVENIO CON LA SAMA Y CONAGUA PARA LA OBRA: RELOCALIZACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL CENTRO "EL PORVERNIR" FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	San Juan del Centro (El Porvenir del Centro)	23.3832262241656 -103.21499896437868	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	100%	0%	Administración directa
413002		APORTACIÓN MUNICIPAL EN CONVENIO CON LA SAMA Y CONAGUA PARA LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Palmira	23.113474523981825 -102.7008914034792	\$881,773.35	\$881,773.35	\$881,773.35	\$881,773.35	\$881,773.35	100%	0%	Administración directa
						<b>\$1,966,918.39</b>	<b>\$1,966,918.39</b>	<b>\$1,966,918.39</b>	<b>\$1,966,918.39</b>			



LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Marcela del Cojo Gomez*

M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE  
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **415 RAMO 33 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024**  
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	415001	RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2024) 412001 GASTOS INDIRECTOS 511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.173065208838263 -102.87118092968021	\$326,672.16	\$0.00	\$326,672.16	\$0.00	\$326,672.16	100%	100%	Administración directa
	415002	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS, RECURSOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2024 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Fresnillo	23.199106600674416 -102.85660145430639	\$813.10	\$0.00	\$813.10	\$0.00	\$813.10	100%	100%	Administración directa
					<b>\$327,485.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$327,485.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$327,485.26</b>			



LIG. JAVIER TORRES RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE  
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	GASTOS INDIRECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2025 ,513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
PROYECTO/OBRA:	412001 - GASTOS INDIRECTOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	FRESNILLO
MES QUE INFORMA:	JULIO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-412001-430-3391-1	P10763	\$15,466.66	FACT DCBC PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCI. GD Compra : 2698 Factura: DCBC, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	15/07/2025		GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	Factura (Honorarios)		DCBC		15/07/25
8270-511-412001-430-3391-1	C03854	\$15,466.66	FACT DCBC PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCI. GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ. Folio Pago: 2104	25/07/2025	TRANSF	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	25/07/25
8250-511-412001-430-3391-1	P10766	\$15,466.66	FACT 200E PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCI. GD Compra : 2699 Factura: 200E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	15/07/2025		EVER ORTEGA CALDERA	Factura (Honorarios)		200E		15/07/25
8270-511-412001-430-3391-1	C03855	\$15,466.66	FACT 200E PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCI. GP EVER ORTEGA CALDERA. Folio Pago: 2105	25/07/2025	TRANSF	EVER ORTEGA CALDERA	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	25/07/25
8250-511-412001-430-3391-1	P10769	\$15,466.66	FACT 32DC PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCI. GD Compra : 2700 Factura: 32DC, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	15/07/2025		JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Factura (Honorarios)		32DC		15/07/25
8270-511-412001-430-3391-1	C03856	\$15,466.66	FACT 32DC PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCI. GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA. Folio Pago: 2106	25/07/2025	TRANSF	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	25/07/25
8250-511-412001-430-3391-1	P10772	\$15,466.66	FACT BB6B PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCI. GD Compra : 2701 Factura: BB6B, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	15/07/2025		JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	Factura (Honorarios)		BB6B		15/07/25
8270-511-412001-430-3391-1	C03857	\$15,466.66	FACT BB6B PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCI. GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ. Folio Pago: 2107	25/07/2025	TRANSF	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	25/07/25
8250-511-412001-430-3391-1	P10775	\$15,466.66	FACT C3F3 PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCI. GD Compra : 2702 Factura: C3F3, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	15/07/2025		GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	Factura (Honorarios)		C3F3		15/07/25
8270-511-412001-430-3391-1	C03858	\$15,466.66	FACT C3F3 PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCI. GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ. Folio Pago: 2108	25/07/2025	TRANSF	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	25/07/25
8250-511-412001-430-3391-1	P10778	\$15,466.66	FACT 86DB PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCI. GD Compra : 2703 Factura: 86DB, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	15/07/2025		LUIS MANUEL GARCIA CORREA	Factura (Honorarios)		86DB		15/07/25
8270-511-412001-430-3391-1	C03859	\$15,466.66	FACT 86DB PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCI. GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA. Folio Pago: 2109	25/07/2025	TRANSF	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	25/07/25

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-412001-430-3391-1	P10781	\$15,466.66	FACT 77AA PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCI. GD Compra : 2704 Factura: 77AA, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	15/07/2025		ANDREA AGUILAR LOPEZ	Factura (Honorarios)		77AA		15/07/25
8270-511-412001-430-3391-1	C03860	\$15,466.66	FACT 77AA PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCI. GP ANDREA AGUILAR LOPEZ. Folio Pago: 2110	25/07/2025	TRANSF	ANDREA AGUILAR LOPEZ	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	25/07/25
8250-511-412001-430-3391-1	P10784	\$15,466.66	FACT 145F PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCI. GD Compra : 2705 Factura: 145F, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	15/07/2025		TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	Factura (Honorarios)		145F		15/07/25
8270-511-412001-430-3391-1	C03861	\$15,466.66	FACT 145F PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCI. GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ. Folio Pago: 2111	25/07/2025	TRANSF	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	25/07/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$634,133.06
COMPROMETIDO VIGENTE		\$634,133.06
DEVENGADO	\$123,733.28	\$634,133.06
PAGADO	\$123,733.28	\$634,133.06
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
<table> <tr> <td>\$634,133.06</td> <td>511 FONDO III 2025</td> </tr> <tr> <td>\$0.00</td> <td>513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024</td> </tr> </table>	\$634,133.06	511 FONDO III 2025	\$0.00	513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
\$634,133.06	511 FONDO III 2025			
\$0.00	513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024			

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025  
 PROYECTO/OBRA: 412002 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSO DEL FAIS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO  
 MES QUE INFORMA: JULIO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-412002-430-3252-1	P10599	\$2,017,826.37	FACT 94DC PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA VERIF. GD Compra : 2652 Factura: 94DC. 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	15/07/2025		GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	Factura		94DC		15/07/25
8270-511-412002-430-3252-1	C03794	\$2,017,826.37	FACT 94DC PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA VERIF. GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2058	18/07/2025	TRANSF	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	18/07/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,690,854.72
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,017,826.37
DEVENGADO	\$2,017,826.37	\$2,017,826.37
PAGADO	\$2,017,826.37	\$2,017,826.37
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO _____\$2,017,826.37 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: APORTACIONES  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025  
 PROYECTO/OBRA: 413001 - APORTACIÓN MUNICIPAL EN CONVENIO CON LA SAMA Y CONAGUA PARA LA OBRA: RELOCALIZACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL CENTRO "EL PORVERNIR" FRESNILLO, ZACATECAS.  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN JUAN DEL CENTRO (EL PORVENIR DEL CENTRO)  
 MES QUE INFORMA: JULIO  
 OBRA / ACCION: ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-413001-430-4245-1	P11257	\$1,185,145.04	APORTACION MUNICIPAL DERIVADO DEL CONVENIO DE CONCERTACION DE ACCIONES Y APORTACION DE RECURSOS CELE. GD Folio: 890	29/07/2025			CONVENIO		32-01-2025		29/07/25
8270-511-413001-430-4245-1	C03994	\$1,185,145.04	APORTACION MUNICIPAL DERIVADO DEL CONVENIO DE CONCERTACION DE ACCIONES Y APORTACION DE RECURSOS CELE. GP Folio: 885	29/07/2025	TRANSF	SECRETARIA DE FINANZAS	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	29/07/25
8270-511-413001-430-4245-1	C04153	-\$1,185,145.04	APORTACION MUNICIPAL DERIVADO DEL CONVENIO DE CONCERTACION DE ACCIONES Y APORTACION DE RECURSOS CELE. Cancelación GP Folio: 885	29/07/2025	TRANSF	SECRETARIA DE FINANZAS	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	29/07/25
8250-511-413001-430-4245-1	P11904	-\$1,185,145.04	APORTACION MUNICIPAL DERIVADO DEL CONVENIO DE CONCERTACION DE ACCIONES Y APORTACION DE RECURSOS CELE. Cancelación GD Folio: 890	29/07/2025			CONVENIO		32-01-2025		29/07/25
8250-511-413001-430-4245-1	P11905	\$1,085,145.04	APORTACION MUNICIPAL DERIVADO DEL CONVENIO DE CONCERTACION DE ACCIONES Y APORTACION DE RECURSOS CELE. GD Folio: 915	29/07/2025			SOLICITUD		32-01/2025		29/07/25
8270-511-413001-430-4245-1	C04154	\$1,085,145.04	APORTACION MUNICIPAL DERIVADO DEL CONVENIO DE CONCERTACION DE ACCIONES Y APORTACION DE RECURSOS CELE. GP Folio: 908	29/07/2025	TRANSF	SECRETARIA DE FINANZAS	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	29/07/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,085,145.04
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,085,145.04
DEVENGADO	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04
PAGADO	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$1,085,145.04 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: APORTACIONES  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025  
 PROYECTO/OBRA: 413002 - APORTACIÓN MUNICIPAL EN CONVENIO CON LA SAMA Y CONAGUA PARA LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: PALMIRA  
 MES QUE INFORMA: JULIO  
 OBRA / ACCION: ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-413002-430-4245-1	P11260	\$881,773.35	APORTACION MUNICIPAL DERIVADO DEL CONVENIO DE CONCERTACION DE ACCIONES Y APORTACION DE RECURSOS CELE. GD Folio: 891	29/07/2025			CONVENIO		32-01/2025		29/07/25
8270-511-413002-430-4245-1	C03995	\$881,773.35	APORTACION MUNICIPAL DERIVADO DEL CONVENIO DE CONCERTACION DE ACCIONES Y APORTACION DE RECURSOS CELE. GP Folio: 886	29/07/2025	TRANSF	SECRETARIA DE FINANZAS	Transferencia	6863	TRANSF	Pago a Proveedores	29/07/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$881,773.35
COMPROMETIDO VIGENTE		\$881,773.35
DEVENGADO	\$881,773.35	\$881,773.35
PAGADO	\$881,773.35	\$881,773.35
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$881,773.35 511 FONDO III 2025

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Usr: GustavoN  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
 09:50 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
<b>11</b>	<b>FONDO III 2025</b>														
	<b>401001</b>	<b>CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE</b>													
		<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
			<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$150,662,531.00	-\$118,134,317.95	\$32,528,213.05	\$0.00	\$32,528,213.05	\$0.00	\$0.00	\$32,528,213.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$150,662,531.00	-\$118,134,317.95	\$32,528,213.05	\$0.00	\$32,528,213.05	\$0.00	\$0.00	\$32,528,213.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>6130</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI</b>	\$150,662,531.00	-\$118,134,317.95	\$32,528,213.05	\$0.00	\$32,528,213.05	\$0.00	\$0.00	\$32,528,213.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	401001	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$150,662,531.00	-\$118,134,317.95	\$32,528,213.05	\$0.00	\$32,528,213.05	\$0.00	\$0.00	\$32,528,213.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>	\$150,662,531.00	-\$118,134,317.95	\$32,528,213.05	\$0.00	\$32,528,213.05	\$0.00	\$0.00	\$32,528,213.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>CONCENTRADORA DE AGUA PO</b>	\$150,662,531.00	-\$118,134,317.95	\$32,528,213.05	\$0.00	\$32,528,213.05	\$0.00	\$0.00	\$32,528,213.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>401002</b>	<b>EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS.</b>													
		<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
			<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$683,716.07	\$683,716.07	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$0.00	\$683,716.07	\$683,716.07	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>6130</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI</b>	\$0.00	\$683,716.07	\$683,716.07	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	401002	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$683,716.07	\$683,716.07	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>	\$0.00	\$683,716.07	\$683,716.07	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Usr: GustavoN  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
 09:50 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			EQUIPAMIENTO DE POZO PARA /	\$0.00	\$683,716.07	\$683,716.07	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$683,716.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401003	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS.													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI												
401003	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$678,584.31	\$678,584.31	\$0.00	\$678,584.31	\$0.00	\$0.00	\$678,584.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$678,584.31	\$678,584.31	\$0.00	\$678,584.31	\$0.00	\$0.00	\$678,584.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			EQUIPAMIENTO DE POZO PARA /	\$0.00	\$678,584.31	\$678,584.31	\$0.00	\$678,584.31	\$0.00	\$0.00	\$678,584.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401005	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE TUCANES, COLIBRIES, CODORNICES Y BUHOS EN LA COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI												

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
09:50 a. m.

Usu: GustavoN  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
1	401005	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$941,510.64	\$941,510.64	\$0.00	\$941,510.64	\$0.00	\$0.00	\$941,510.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$941,510.64	\$941,510.64	\$0.00	\$941,510.64	\$0.00	\$0.00	\$941,510.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA F	\$0.00	\$941,510.64	\$941,510.64	\$0.00	\$941,510.64	\$0.00	\$0.00	\$941,510.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>401006</b>			<b>AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES VICTORIA, MOCTEZUMA Y SARAPE, EN LA COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.</b>											
		<b>430</b>		<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$464,655.31	\$464,655.31	\$0.00	\$464,655.31	\$0.00	\$0.00	\$464,655.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$464,655.31	\$464,655.31	\$0.00	\$464,655.31	\$0.00	\$0.00	\$464,655.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$464,655.31	\$464,655.31	\$0.00	\$464,655.31	\$0.00	\$0.00	\$464,655.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	401006	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$464,655.31	\$464,655.31	\$0.00	\$464,655.31	\$0.00	\$0.00	\$464,655.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$464,655.31	\$464,655.31	\$0.00	\$464,655.31	\$0.00	\$0.00	\$464,655.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED DE CONDU	\$0.00	\$464,655.31	\$464,655.31	\$0.00	\$464,655.31	\$0.00	\$0.00	\$464,655.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>401007</b>			<b>AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ESTRELLA Y METROPOL EN LA COLONIA GUARDIA NACIONAL, FRESNILLO, ZACATECAS</b>											
		<b>430</b>		<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$306,811.00	\$306,811.00	\$304,463.15	\$2,347.85	\$0.00	\$304,463.15	\$306,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
09:50 a. m.

Usr: GustavoN  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$306,811.00	\$306,811.00	\$304,463.15	\$2,347.85	\$0.00	\$304,463.15	\$306,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$306,811.00	\$306,811.00	\$304,463.15	\$2,347.85	\$0.00	\$304,463.15	\$306,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I 401007	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$306,811.00	\$306,811.00	\$304,463.15	\$2,347.85	\$0.00	\$304,463.15	\$306,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$306,811.00</b>	<b>\$306,811.00</b>	<b>\$304,463.15</b>	<b>\$2,347.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$304,463.15</b>	<b>\$306,811.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA F</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$306,811.00</b>	<b>\$306,811.00</b>	<b>\$304,463.15</b>	<b>\$2,347.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$304,463.15</b>	<b>\$306,811.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**402002 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ALIANZA CIUDADANA 1ERA. ETAPA, FRESNILLO, ZACATECAS**

**430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$952,501.49	\$952,501.49	\$0.00	\$952,501.49	\$0.00	\$0.00	\$952,501.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$952,501.49	\$952,501.49	\$0.00	\$952,501.49	\$0.00	\$0.00	\$952,501.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$952,501.49	\$952,501.49	\$0.00	\$952,501.49	\$0.00	\$0.00	\$952,501.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I 402002	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$952,501.49	\$952,501.49	\$0.00	\$952,501.49	\$0.00	\$0.00	\$952,501.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$952,501.49</b>	<b>\$952,501.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$952,501.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$952,501.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$952,501.49</b>	<b>\$952,501.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$952,501.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$952,501.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**402003 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, ATARGEAS, DESCARGAS Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS**

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
09:50 a. m.

Usr: GustavoN  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>													
	<b>6000</b>		<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$2,225,014.53	\$2,225,014.53	\$0.00	\$2,225,014.53	\$0.00	\$0.00	\$2,225,014.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>6100</b>		<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$0.00	\$2,225,014.53	\$2,225,014.53	\$0.00	\$2,225,014.53	\$0.00	\$0.00	\$2,225,014.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,225,014.53	\$2,225,014.53	\$0.00	\$2,225,014.53	\$0.00	\$0.00	\$2,225,014.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402003	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,225,014.53	\$2,225,014.53	\$0.00	\$2,225,014.53	\$0.00	\$0.00	\$2,225,014.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>	\$0.00	\$2,225,014.53	\$2,225,014.53	\$0.00	\$2,225,014.53	\$0.00	\$0.00	\$2,225,014.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR,</b>	\$0.00	\$2,225,014.53	\$2,225,014.53	\$0.00	\$2,225,014.53	\$0.00	\$0.00	\$2,225,014.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>402005</b>	<b>REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES GUSTAVIO DIAZ ORDAZ, GONZALEZ ORTEGA Y LAGUNILLA, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.</b>													
<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>													
	<b>6000</b>		<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$1,813,642.74	\$1,813,642.74	\$0.00	\$1,813,642.74	\$0.00	\$0.00	\$1,813,642.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>6100</b>		<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$0.00	\$1,813,642.74	\$1,813,642.74	\$0.00	\$1,813,642.74	\$0.00	\$0.00	\$1,813,642.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,813,642.74	\$1,813,642.74	\$0.00	\$1,813,642.74	\$0.00	\$0.00	\$1,813,642.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402005	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,813,642.74	\$1,813,642.74	\$0.00	\$1,813,642.74	\$0.00	\$0.00	\$1,813,642.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>	\$0.00	\$1,813,642.74	\$1,813,642.74	\$0.00	\$1,813,642.74	\$0.00	\$0.00	\$1,813,642.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>REHABILITACION DE RED DE DR</b>	\$0.00	\$1,813,642.74	\$1,813,642.74	\$0.00	\$1,813,642.74	\$0.00	\$0.00	\$1,813,642.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
402007	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,114,254.74	\$3,114,254.74	\$3,111,822.06	\$2,432.68	\$0.00	\$3,111,822.06	\$3,114,254.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,114,254.74	\$3,114,254.74	\$3,111,822.06	\$2,432.68	\$0.00	\$3,111,822.06	\$3,114,254.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,114,254.74	\$3,114,254.74	\$3,111,822.06	\$2,432.68	\$0.00	\$3,111,822.06	\$3,114,254.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402007	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,114,254.74	\$3,114,254.74	\$3,111,822.06	\$2,432.68	\$0.00	\$3,111,822.06	\$3,114,254.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$3,114,254.74	\$3,114,254.74	\$3,111,822.06	\$2,432.68	\$0.00	\$3,111,822.06	\$3,114,254.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR	\$0.00	\$3,114,254.74	\$3,114,254.74	\$3,111,822.06	\$2,432.68	\$0.00	\$3,111,822.06	\$3,114,254.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402009	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCIONAL EN LA COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,048,046.91	\$1,048,046.91	\$0.00	\$1,048,046.91	\$0.00	\$0.00	\$1,048,046.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,048,046.91	\$1,048,046.91	\$0.00	\$1,048,046.91	\$0.00	\$0.00	\$1,048,046.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,048,046.91	\$1,048,046.91	\$0.00	\$1,048,046.91	\$0.00	\$0.00	\$1,048,046.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402009	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,048,046.91	\$1,048,046.91	\$0.00	\$1,048,046.91	\$0.00	\$0.00	\$1,048,046.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$1,048,046.91	\$1,048,046.91	\$0.00	\$1,048,046.91	\$0.00	\$0.00	\$1,048,046.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
 09:50 a. m.

Usr: GustavoN  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			REHABILITACIÓN DE RED DE DR	\$0.00	\$1,048,046.91	\$1,048,046.91	\$0.00	\$1,048,046.91	\$0.00	\$0.00	\$1,048,046.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>402010</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, FOSA SEPTICA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TERREADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.</b>													
	<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
402010	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,792,364.77	\$1,792,364.77	\$0.00	\$1,792,364.77	\$0.00	\$0.00	\$1,792,364.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,792,364.77</b>	<b>\$1,792,364.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,792,364.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,792,364.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR,	\$0.00	\$1,792,364.77	\$1,792,364.77	\$0.00	\$1,792,364.77	\$0.00	\$0.00	\$1,792,364.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>402011</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA Y LINEA DE DESCARGA, EN LA LOCALIDAD DE REFUGIO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS.</b>													
	<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												

# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025

F. Financiamiento: 511

Fecha y 04/sep./2025

hora de Impresión 09:50 a. m.

Usu: GustavoN

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
402011	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$748,331.50	\$748,331.50	\$746,733.23	\$1,598.27	\$0.00	\$746,733.23	\$748,331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$748,331.50</b>	<b>\$748,331.50</b>	<b>\$746,733.23</b>	<b>\$1,598.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$746,733.23</b>	<b>\$748,331.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTI</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$748,331.50</b>	<b>\$748,331.50</b>	<b>\$746,733.23</b>	<b>\$1,598.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$746,733.23</b>	<b>\$748,331.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**402012 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA ARTE MEXICANO, FRESNILLO ZACATECAS.**

**430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$635,832.85	\$635,832.85	\$631,616.73	\$4,216.12	\$0.00	\$631,616.73	\$635,832.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$635,832.85	\$635,832.85	\$631,616.73	\$4,216.12	\$0.00	\$631,616.73	\$635,832.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$635,832.85	\$635,832.85	\$631,616.73	\$4,216.12	\$0.00	\$631,616.73	\$635,832.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402012	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$635,832.85	\$635,832.85	\$631,616.73	\$4,216.12	\$0.00	\$631,616.73	\$635,832.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$635,832.85</b>	<b>\$635,832.85</b>	<b>\$631,616.73</b>	<b>\$4,216.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$631,616.73</b>	<b>\$635,832.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$635,832.85</b>	<b>\$635,832.85</b>	<b>\$631,616.73</b>	<b>\$4,216.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$631,616.73</b>	<b>\$635,832.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**402013 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SATELITE, FRESNILLO ZACATECAS.**

**430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$736,767.92	\$736,767.92	\$0.00	\$736,767.92	\$0.00	\$0.00	\$736,767.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	------	-------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------------	--------	--------	--------------	--------	--------	--------

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
09:50 a. m.

Usr: GustavoN  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$736,767.92	\$736,767.92	\$0.00	\$736,767.92	\$0.00	\$0.00	\$736,767.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$736,767.92	\$736,767.92	\$0.00	\$736,767.92	\$0.00	\$0.00	\$736,767.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I 402013	430		6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$736,767.92	\$736,767.92	\$0.00	\$736,767.92	\$0.00	\$0.00	\$736,767.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$736,767.92</b>	<b>\$736,767.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$736,767.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$736,767.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$736,767.92</b>	<b>\$736,767.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$736,767.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$736,767.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**402014 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA JOSE ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO ZACATECAS.**

**430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$538,203.59	\$538,203.59	\$536,151.77	\$2,051.82	\$0.00	\$536,151.77	\$538,203.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$538,203.59	\$538,203.59	\$536,151.77	\$2,051.82	\$0.00	\$536,151.77	\$538,203.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$538,203.59	\$538,203.59	\$536,151.77	\$2,051.82	\$0.00	\$536,151.77	\$538,203.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I 402014	430		6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$538,203.59	\$538,203.59	\$536,151.77	\$2,051.82	\$0.00	\$536,151.77	\$538,203.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$538,203.59</b>	<b>\$538,203.59</b>	<b>\$536,151.77</b>	<b>\$2,051.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$536,151.77</b>	<b>\$538,203.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$538,203.59</b>	<b>\$538,203.59</b>	<b>\$536,151.77</b>	<b>\$2,051.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$536,151.77</b>	<b>\$538,203.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**402015 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (FOSA SEPTICA, DESCARGAS, REHAB COLECTOR) EN COMUNIDAD DE LA CASITA, FRESNILLO, ZACATECAS.**

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
09:50 a. m.

Utr: GustavoN  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,850,054.88	\$1,850,054.88	\$0.00	\$1,850,054.88	\$0.00	\$0.00	\$1,850,054.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,850,054.88	\$1,850,054.88	\$0.00	\$1,850,054.88	\$0.00	\$0.00	\$1,850,054.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,850,054.88	\$1,850,054.88	\$0.00	\$1,850,054.88	\$0.00	\$0.00	\$1,850,054.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I 402015 430	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,850,054.88	\$1,850,054.88	\$0.00	\$1,850,054.88	\$0.00	\$0.00	\$1,850,054.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,850,054.88</b>	<b>\$1,850,054.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,850,054.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,850,054.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>AMPLIACION DE RED DE DRENA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,850,054.88</b>	<b>\$1,850,054.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,850,054.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,850,054.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>404001</b>	<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES 25 DE AGOSTO Y ANACLETO CASTILLO DE LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS</b>													
<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,392,537.06	\$3,392,537.06	\$0.00	\$3,392,537.06	\$0.00	\$0.00	\$3,392,537.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,392,537.06	\$3,392,537.06	\$0.00	\$3,392,537.06	\$0.00	\$0.00	\$3,392,537.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,392,537.06	\$3,392,537.06	\$0.00	\$3,392,537.06	\$0.00	\$0.00	\$3,392,537.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I 404001 430	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,392,537.06	\$3,392,537.06	\$0.00	\$3,392,537.06	\$0.00	\$0.00	\$3,392,537.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$3,392,537.06</b>	<b>\$3,392,537.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,392,537.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,392,537.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$3,392,537.06</b>	<b>\$3,392,537.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,392,537.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,392,537.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
09:50 a. m.

Usu: GustavoN  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
404004	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS.														
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,487,534.43	\$1,487,534.43	\$1,487,467.59	\$66.84	\$0.00	\$1,487,467.59	\$1,487,534.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,487,534.43	\$1,487,534.43	\$1,487,467.59	\$66.84	\$0.00	\$1,487,467.59	\$1,487,534.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,487,534.43	\$1,487,534.43	\$1,487,467.59	\$66.84	\$0.00	\$1,487,467.59	\$1,487,534.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1	404004	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,487,534.43	\$1,487,534.43	\$1,487,467.59	\$66.84	\$0.00	\$1,487,467.59	\$1,487,534.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$1,487,534.43	\$1,487,534.43	\$1,487,467.59	\$66.84	\$0.00	\$1,487,467.59	\$1,487,534.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			REHABILITACION DE CANCHA D	\$0.00	\$1,487,534.43	\$1,487,534.43	\$1,487,467.59	\$66.84	\$0.00	\$1,487,467.59	\$1,487,534.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
404008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ESTUDIANTIL DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS														
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,519,318.21	\$3,519,318.21	\$0.00	\$3,519,318.21	\$0.00	\$0.00	\$3,519,318.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,519,318.21	\$3,519,318.21	\$0.00	\$3,519,318.21	\$0.00	\$0.00	\$3,519,318.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,519,318.21	\$3,519,318.21	\$0.00	\$3,519,318.21	\$0.00	\$0.00	\$3,519,318.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1	404008	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,519,318.21	\$3,519,318.21	\$0.00	\$3,519,318.21	\$0.00	\$3,519,318.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$3,519,318.21	\$3,519,318.21	\$0.00	\$3,519,318.21	\$0.00	\$0.00	\$3,519,318.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
09:50 a. m.

Usu: GustavoN  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			\$0.00	\$3,519,318.21	\$3,519,318.21	\$0.00	\$3,519,318.21	\$0.00	\$0.00	\$3,519,318.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>404009</b>	<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS.</b>												
<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
	<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$3,495,223.73	\$3,495,223.73	\$0.00	\$3,495,223.73	\$0.00	\$0.00	\$3,495,223.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$0.00	\$3,495,223.73	\$3,495,223.73	\$0.00	\$3,495,223.73	\$0.00	\$0.00	\$3,495,223.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>6140</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON</b>	\$0.00	\$3,495,223.73	\$3,495,223.73	\$0.00	\$3,495,223.73	\$0.00	\$0.00	\$3,495,223.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>404009</b>	<b>430</b>	<b>6141</b>	\$0.00	\$3,495,223.73	\$3,495,223.73	\$0.00	\$3,495,223.73	\$0.00	\$0.00	\$3,495,223.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>	\$0.00	\$3,495,223.73	\$3,495,223.73	\$0.00	\$3,495,223.73	\$0.00	\$0.00	\$3,495,223.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>	\$0.00	\$3,495,223.73	\$3,495,223.73	\$0.00	\$3,495,223.73	\$0.00	\$0.00	\$3,495,223.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>404011</b>	<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LOCALIDAD DE EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.</b>												
<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
	<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$3,923,247.87	\$3,923,247.87	\$3,914,329.23	\$8,918.64	\$0.00	\$3,914,329.23	\$3,923,247.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$0.00	\$3,923,247.87	\$3,923,247.87	\$3,914,329.23	\$8,918.64	\$0.00	\$3,914,329.23	\$3,923,247.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>6140</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON</b>	\$0.00	\$3,923,247.87	\$3,923,247.87	\$3,914,329.23	\$8,918.64	\$0.00	\$3,914,329.23	\$3,923,247.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
 09:50 a. m.

Usu: GustavoN  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
I 404011	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,923,247.87	\$3,923,247.87	\$3,914,329.23	\$8,918.64	\$0.00	\$3,914,329.23	\$3,923,247.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$3,923,247.87</b>	<b>\$3,923,247.87</b>	<b>\$3,914,329.23</b>	<b>\$8,918.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,914,329.23</b>	<b>\$3,923,247.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$3,923,247.87</b>	<b>\$3,923,247.87</b>	<b>\$3,914,329.23</b>	<b>\$8,918.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,914,329.23</b>	<b>\$3,923,247.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>404012</b>	<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN LOCALIDAD DE SAN PABLO DE RANCHO GRANDE EN FRESNILLO, ZACATECAS.</b>													
	<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
	6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,739,085.62</b>	<b>\$1,739,085.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,739,085.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,739,085.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,739,085.62</b>	<b>\$1,739,085.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,739,085.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,739,085.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	6140	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,739,085.62</b>	<b>\$1,739,085.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,739,085.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,739,085.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I 404012	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,739,085.62	\$1,739,085.62	\$0.00	\$1,739,085.62	\$0.00	\$0.00	\$1,739,085.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,739,085.62</b>	<b>\$1,739,085.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,739,085.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,739,085.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,739,085.62</b>	<b>\$1,739,085.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,739,085.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,739,085.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>404013</b>	<b>REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.</b>													
	<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
	6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,099,723.45</b>	<b>\$1,099,723.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,099,723.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,099,723.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Usr: GustavoN  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
 09:50 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,099,723.45	\$1,099,723.45	\$0.00	\$1,099,723.45	\$0.00	\$0.00	\$1,099,723.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,099,723.45	\$1,099,723.45	\$0.00	\$1,099,723.45	\$0.00	\$0.00	\$1,099,723.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I 404013	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,099,723.45	\$1,099,723.45	\$0.00	\$1,099,723.45	\$0.00	\$0.00	\$1,099,723.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,099,723.45</b>	<b>\$1,099,723.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,099,723.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,099,723.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>REHABILITACION DE CANCHA D</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,099,723.45</b>	<b>\$1,099,723.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,099,723.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,099,723.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>404014</b>	<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION, EN LOCALIDAD DE LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS.</b>													
	<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,805,520.63	\$3,805,520.63	\$0.00	\$3,805,520.63	\$0.00	\$0.00	\$3,805,520.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,805,520.63	\$3,805,520.63	\$0.00	\$3,805,520.63	\$0.00	\$0.00	\$3,805,520.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,805,520.63	\$3,805,520.63	\$0.00	\$3,805,520.63	\$0.00	\$0.00	\$3,805,520.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I 404014	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,805,520.63	\$3,805,520.63	\$0.00	\$3,805,520.63	\$0.00	\$0.00	\$3,805,520.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$3,805,520.63</b>	<b>\$3,805,520.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,805,520.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,805,520.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$3,805,520.63</b>	<b>\$3,805,520.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,805,520.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,805,520.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>404015</b>	<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.</b>													

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
 09:50 a. m.

Usr: GustavoN  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,498,368.59	\$3,498,368.59	\$0.00	\$3,498,368.59	\$0.00	\$0.00	\$3,498,368.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,498,368.59	\$3,498,368.59	\$0.00	\$3,498,368.59	\$0.00	\$0.00	\$3,498,368.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,498,368.59	\$3,498,368.59	\$0.00	\$3,498,368.59	\$0.00	\$0.00	\$3,498,368.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I 404015 430	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,498,368.59	\$3,498,368.59	\$0.00	\$3,498,368.59	\$0.00	\$0.00	\$3,498,368.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$3,498,368.59</b>	<b>\$3,498,368.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,498,368.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,498,368.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$3,498,368.59</b>	<b>\$3,498,368.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,498,368.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,498,368.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**404017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SINALOA SECTOR LAGUNILLA FRESNILLO, ZACATECAS**

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,131,107.65	\$1,131,107.65	\$1,129,158.28	\$1,949.37	\$0.00	\$1,129,158.28	\$1,131,107.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,131,107.65	\$1,131,107.65	\$1,129,158.28	\$1,949.37	\$0.00	\$1,129,158.28	\$1,131,107.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,131,107.65	\$1,131,107.65	\$1,129,158.28	\$1,949.37	\$0.00	\$1,129,158.28	\$1,131,107.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I 404017 430	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,131,107.65	\$1,131,107.65	\$1,129,158.28	\$1,949.37	\$0.00	\$1,129,158.28	\$1,131,107.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,131,107.65</b>	<b>\$1,131,107.65</b>	<b>\$1,129,158.28</b>	<b>\$1,949.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,129,158.28</b>	<b>\$1,131,107.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,131,107.65</b>	<b>\$1,131,107.65</b>	<b>\$1,129,158.28</b>	<b>\$1,949.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,129,158.28</b>	<b>\$1,131,107.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
09:50 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

404018	<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ABREGO EN FRESNILLO, ZACATECAS.</b>													
	430	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,947,462.13	\$3,947,462.13	\$0.00	\$3,947,462.13	\$0.00	\$0.00	\$3,947,462.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,947,462.13	\$3,947,462.13	\$0.00	\$3,947,462.13	\$0.00	\$0.00	\$3,947,462.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,947,462.13	\$3,947,462.13	\$0.00	\$3,947,462.13	\$0.00	\$0.00	\$3,947,462.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	404018	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,947,462.13	\$3,947,462.13	\$0.00	\$3,947,462.13	\$0.00	\$3,947,462.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,947,462.13</b>	<b>\$3,947,462.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,947,462.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,947,462.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,947,462.13</b>	<b>\$3,947,462.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,947,462.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,947,462.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

404019	<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO, ZACATECAS</b>													
	430	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,019,544.16	\$4,019,544.16	\$0.00	\$4,019,544.16	\$0.00	\$0.00	\$4,019,544.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,019,544.16	\$4,019,544.16	\$0.00	\$4,019,544.16	\$0.00	\$0.00	\$4,019,544.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,019,544.16	\$4,019,544.16	\$0.00	\$4,019,544.16	\$0.00	\$0.00	\$4,019,544.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	404019	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,019,544.16	\$4,019,544.16	\$0.00	\$4,019,544.16	\$0.00	\$4,019,544.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,019,544.16</b>	<b>\$4,019,544.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,019,544.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,019,544.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
09:50 a. m.

Usu: GustavoN  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$4,019,544.16	\$4,019,544.16	\$0.00	\$4,019,544.16	\$0.00	\$0.00	\$4,019,544.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**404021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIRIOS EN LA COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS**

**430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,402,823.02	\$1,402,823.02	\$0.00	\$1,402,823.02	\$0.00	\$0.00	\$1,402,823.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,402,823.02	\$1,402,823.02	\$0.00	\$1,402,823.02	\$0.00	\$0.00	\$1,402,823.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,402,823.02	\$1,402,823.02	\$0.00	\$1,402,823.02	\$0.00	\$0.00	\$1,402,823.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
I	404021	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,402,823.02	\$1,402,823.02	\$0.00	\$1,402,823.02	\$0.00	\$1,402,823.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,402,823.02</b>	<b>\$1,402,823.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,402,823.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,402,823.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,402,823.02	\$1,402,823.02	\$0.00	\$1,402,823.02	\$0.00	\$0.00	\$1,402,823.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

**404024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEGUNDA DEL MEZQUITE DE LA COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS**

**430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,725,896.48	\$3,725,896.48	\$0.00	\$3,725,896.48	\$0.00	\$0.00	\$3,725,896.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,725,896.48	\$3,725,896.48	\$0.00	\$3,725,896.48	\$0.00	\$0.00	\$3,725,896.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,725,896.48	\$3,725,896.48	\$0.00	\$3,725,896.48	\$0.00	\$0.00	\$3,725,896.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025

09:50 a. m.

Usr: GustavoN  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
1	404024	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,725,896.48	\$3,725,896.48	\$0.00	\$3,725,896.48	\$0.00	\$0.00	\$3,725,896.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$3,725,896.48	\$3,725,896.48	\$0.00	\$3,725,896.48	\$0.00	\$0.00	\$3,725,896.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$3,725,896.48	\$3,725,896.48	\$0.00	\$3,725,896.48	\$0.00	\$0.00	\$3,725,896.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>404025</b>			<b>PAVIMENTACION EN CALLE VETAGRANDE COLONIA SOLIDARIDAD EN FRESNILLO, ZACATECAS.</b>											
		<b>430</b>		<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$351,245.25	\$351,245.25	\$0.00	\$300.59	\$0.00	\$0.00	\$351,245.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$351,245.25	\$351,245.25	\$0.00	\$300.59	\$0.00	\$0.00	\$351,245.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$351,245.25	\$351,245.25	\$0.00	\$300.59	\$0.00	\$0.00	\$351,245.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	404025	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$351,245.25	\$351,245.25	\$0.00	\$300.59	\$0.00	\$0.00	\$351,245.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$351,245.25	\$351,245.25	\$0.00	\$300.59	\$0.00	\$0.00	\$351,245.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				PAVIMENTACION EN CALLE VET,	\$0.00	\$351,245.25	\$351,245.25	\$0.00	\$300.59	\$0.00	\$0.00	\$351,245.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>404026</b>			<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 05 DE MAYO DE LA COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS</b>											
		<b>430</b>		<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,975,989.94	\$3,975,989.94	\$0.00	\$3,975,989.94	\$0.00	\$0.00	\$3,975,989.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
09:50 a. m.

Usr: GustavoN  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,975,989.94	\$3,975,989.94	\$0.00	\$3,975,989.94	\$0.00	\$0.00	\$3,975,989.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,975,989.94	\$3,975,989.94	\$0.00	\$3,975,989.94	\$0.00	\$0.00	\$3,975,989.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I 404026	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,975,989.94	\$3,975,989.94	\$0.00	\$3,975,989.94	\$0.00	\$0.00	\$3,975,989.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,975,989.94</b>	<b>\$3,975,989.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,975,989.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,975,989.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,975,989.94</b>	<b>\$3,975,989.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,975,989.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,975,989.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>405005</b>	<b>AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES FELIPE ANGELES, CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA MASECA, FRESNILLO ZACATECAS. ( ETAPA 1)</b>													
	<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$765,324.89	\$765,324.89	\$0.00	\$765,324.89	\$0.00	\$0.00	\$765,324.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$765,324.89	\$765,324.89	\$0.00	\$765,324.89	\$0.00	\$0.00	\$765,324.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$765,324.89	\$765,324.89	\$0.00	\$765,324.89	\$0.00	\$0.00	\$765,324.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I 405005	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$765,324.89	\$765,324.89	\$0.00	\$765,324.89	\$0.00	\$0.00	\$765,324.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$765,324.89</b>	<b>\$765,324.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$765,324.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$765,324.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$765,324.89</b>	<b>\$765,324.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$765,324.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$765,324.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>405010</b>	<b>AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SANTA ANA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 2)</b>													

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
 09:50 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$957,872.74	\$957,872.74	\$0.00	\$957,872.74	\$0.00	\$0.00	\$957,872.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$957,872.74	\$957,872.74	\$0.00	\$957,872.74	\$0.00	\$0.00	\$957,872.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$957,872.74	\$957,872.74	\$0.00	\$957,872.74	\$0.00	\$0.00	\$957,872.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I 405010	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$957,872.74	\$957,872.74	\$0.00	\$957,872.74	\$0.00	\$0.00	\$957,872.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$957,872.74</b>	<b>\$957,872.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$957,872.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$957,872.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>AMPLIACION DE RED ELECTRICI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$957,872.74</b>	<b>\$957,872.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$957,872.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$957,872.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

<b>407003</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS</b>													
<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I 407003	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
09:50 a. m.

Usr: GustavoN  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

<b>407011 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.</b>														
<b>430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>														
	6000		<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$532,487.83	\$532,487.83	\$0.00	\$532,487.83	\$0.00	\$0.00	\$532,487.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$0.00	\$532,487.83	\$532,487.83	\$0.00	\$532,487.83	\$0.00	\$0.00	\$532,487.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$532,487.83	\$532,487.83	\$0.00	\$532,487.83	\$0.00	\$0.00	\$532,487.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	407011	430	6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$532,487.83	\$532,487.83	\$0.00	\$532,487.83	\$0.00	\$0.00	\$532,487.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$532,487.83</b>	<b>\$532,487.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$532,487.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$532,487.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$532,487.83</b>	<b>\$532,487.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$532,487.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$532,487.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

<b>407012 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "INDEPENDENCIA DE MÉXICO", LOCALIDAD EL MEZQUITE, FRESNILLO ZACATECAS</b>														
<b>430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>														
	6000		<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$1,957,698.88	\$1,957,698.88	\$0.00	\$1,957,698.88	\$0.00	\$0.00	\$1,957,698.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$0.00	\$1,957,698.88	\$1,957,698.88	\$0.00	\$1,957,698.88	\$0.00	\$0.00	\$1,957,698.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,957,698.88	\$1,957,698.88	\$0.00	\$1,957,698.88	\$0.00	\$0.00	\$1,957,698.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	407012	430	6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,957,698.88	\$1,957,698.88	\$0.00	\$1,957,698.88	\$0.00	\$0.00	\$1,957,698.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,957,698.88</b>	<b>\$1,957,698.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,957,698.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,957,698.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E	\$0.00	\$1,957,698.88	\$1,957,698.88	\$0.00	\$1,957,698.88	\$0.00	\$0.00	\$1,957,698.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407013	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407013	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
407014	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD COL. PARDILLO II, FRESNILLO ZACATECAS.													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,514,352.02	\$1,514,352.02	\$0.00	\$1,514,352.02	\$0.00	\$0.00	\$1,514,352.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,514,352.02	\$1,514,352.02	\$0.00	\$1,514,352.02	\$0.00	\$0.00	\$1,514,352.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,514,352.02	\$1,514,352.02	\$0.00	\$1,514,352.02	\$0.00	\$0.00	\$1,514,352.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
09:50 a. m.

Usu: GustavoN  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
407014	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,514,352.02	\$1,514,352.02	\$0.00	\$1,514,352.02	\$0.00	\$0.00	\$1,514,352.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,514,352.02</b>	<b>\$1,514,352.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,514,352.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,514,352.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,514,352.02</b>	<b>\$1,514,352.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,514,352.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,514,352.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>407015</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GONZALEZ ECHEVERRIA", DE LA LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO ZACATECAS.</b>													
<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>													
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>			\$0.00	\$1,580,190.69	\$1,580,190.69	\$1,573,149.90	\$7,040.79	\$0.00	\$1,573,149.90	\$1,580,190.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>			\$0.00	\$1,580,190.69	\$1,580,190.69	\$1,573,149.90	\$7,040.79	\$0.00	\$1,573,149.90	\$1,580,190.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E			\$0.00	\$1,580,190.69	\$1,580,190.69	\$1,573,149.90	\$7,040.79	\$0.00	\$1,573,149.90	\$1,580,190.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407015	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,580,190.69	\$1,580,190.69	\$1,573,149.90	\$7,040.79	\$0.00	\$1,573,149.90	\$1,580,190.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,580,190.69</b>	<b>\$1,580,190.69</b>	<b>\$1,573,149.90</b>	<b>\$7,040.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,573,149.90</b>	<b>\$1,580,190.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,580,190.69</b>	<b>\$1,580,190.69</b>	<b>\$1,573,149.90</b>	<b>\$7,040.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,573,149.90</b>	<b>\$1,580,190.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>407016</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN CENTRO EDUCATIVO EMSAD EN LOCALIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS</b>													
<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>													
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>			\$0.00	\$1,601,892.45	\$1,601,892.45	\$1,568,677.42	\$33,215.03	\$0.00	\$1,568,677.42	\$1,601,892.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Usr: GustavoN  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
 09:50 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,601,892.45	\$1,601,892.45	\$1,568,677.42	\$33,215.03	\$0.00	\$1,568,677.42	\$1,601,892.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,601,892.45	\$1,601,892.45	\$1,568,677.42	\$33,215.03	\$0.00	\$1,568,677.42	\$1,601,892.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I 407016	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,601,892.45	\$1,601,892.45	\$1,568,677.42	\$33,215.03	\$0.00	\$1,568,677.42	\$1,601,892.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,601,892.45</b>	<b>\$1,601,892.45</b>	<b>\$1,568,677.42</b>	<b>\$33,215.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,568,677.42</b>	<b>\$1,601,892.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,601,892.45</b>	<b>\$1,601,892.45</b>	<b>\$1,568,677.42</b>	<b>\$33,215.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,568,677.42</b>	<b>\$1,601,892.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>407017</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN JARDÍN DE NIÑOS "LEOBARDO C. RUIZ" LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO ZACATECAS.</b>													
	<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$791,523.33	\$791,523.33	\$0.00	\$791,523.33	\$0.00	\$0.00	\$791,523.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$791,523.33	\$791,523.33	\$0.00	\$791,523.33	\$0.00	\$0.00	\$791,523.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$791,523.33	\$791,523.33	\$0.00	\$791,523.33	\$0.00	\$0.00	\$791,523.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I 407017	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$791,523.33	\$791,523.33	\$0.00	\$791,523.33	\$0.00	\$0.00	\$791,523.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$791,523.33</b>	<b>\$791,523.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$791,523.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$791,523.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$791,523.33</b>	<b>\$791,523.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$791,523.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$791,523.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>407018</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN JARDÍN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" EN LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS.</b>													

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**

**F. Financiamiento: 511**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
09:50 a. m.

Usr: GustavoN  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$414,607.46	\$414,607.46	\$0.00	\$414,607.46	\$0.00	\$0.00	\$414,607.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$414,607.46	\$414,607.46	\$0.00	\$414,607.46	\$0.00	\$0.00	\$414,607.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$414,607.46	\$414,607.46	\$0.00	\$414,607.46	\$0.00	\$0.00	\$414,607.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I 407018	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$414,607.46	\$414,607.46	\$0.00	\$414,607.46	\$0.00	\$0.00	\$414,607.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$414,607.46</b>	<b>\$414,607.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$414,607.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$414,607.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$414,607.46</b>	<b>\$414,607.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$414,607.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$414,607.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>407019</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ENRIQUE ESTRADA", LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO ZACATECAS</b>													
<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,582,774.73	\$1,582,774.73	\$0.00	\$1,582,774.73	\$0.00	\$0.00	\$1,582,774.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,582,774.73	\$1,582,774.73	\$0.00	\$1,582,774.73	\$0.00	\$0.00	\$1,582,774.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,582,774.73	\$1,582,774.73	\$0.00	\$1,582,774.73	\$0.00	\$0.00	\$1,582,774.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I 407019	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,582,774.73	\$1,582,774.73	\$0.00	\$1,582,774.73	\$0.00	\$0.00	\$1,582,774.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,582,774.73</b>	<b>\$1,582,774.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,582,774.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,582,774.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,582,774.73</b>	<b>\$1,582,774.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,582,774.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,582,774.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
09:50 a. m.

Usu: GustavoN  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
407020	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,928,577.62	\$1,928,577.62	\$0.00	\$1,928,577.62	\$0.00	\$0.00	\$1,928,577.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,928,577.62	\$1,928,577.62	\$0.00	\$1,928,577.62	\$0.00	\$0.00	\$1,928,577.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E		\$0.00	\$1,928,577.62	\$1,928,577.62	\$0.00	\$1,928,577.62	\$0.00	\$0.00	\$1,928,577.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407020	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,928,577.62	\$1,928,577.62	\$0.00	\$1,928,577.62	\$0.00	\$0.00	\$1,928,577.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		SECRETARIA DE DESARROLLO :		\$0.00	\$1,928,577.62	\$1,928,577.62	\$0.00	\$1,928,577.62	\$0.00	\$0.00	\$1,928,577.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN E		\$0.00	\$1,928,577.62	\$1,928,577.62	\$0.00	\$1,928,577.62	\$0.00	\$0.00	\$1,928,577.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00

407021	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "NARCISO MENDOZA", LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO ZACATECAS													
430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,629,651.31	\$1,629,651.31	\$0.00	\$1,629,651.31	\$0.00	\$0.00	\$1,629,651.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,629,651.31	\$1,629,651.31	\$0.00	\$1,629,651.31	\$0.00	\$0.00	\$1,629,651.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E		\$0.00	\$1,629,651.31	\$1,629,651.31	\$0.00	\$1,629,651.31	\$0.00	\$0.00	\$1,629,651.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407021	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,629,651.31	\$1,629,651.31	\$0.00	\$1,629,651.31	\$0.00	\$0.00	\$1,629,651.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		SECRETARIA DE DESARROLLO :		\$0.00	\$1,629,651.31	\$1,629,651.31	\$0.00	\$1,629,651.31	\$0.00	\$0.00	\$1,629,651.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E	\$0.00	\$1,629,651.31	\$1,629,651.31	\$0.00	\$1,629,651.31	\$0.00	\$0.00	\$1,629,651.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407022	CONTRUCCÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICÓN DE EDUCACÓN FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS COMUNIDAD PARDILLO III.													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,554,777.97	\$1,554,777.97	\$0.00	\$1,554,777.97	\$0.00	\$0.00	\$1,554,777.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,554,777.97	\$1,554,777.97	\$0.00	\$1,554,777.97	\$0.00	\$0.00	\$1,554,777.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E		\$0.00	\$1,554,777.97	\$1,554,777.97	\$0.00	\$1,554,777.97	\$0.00	\$0.00	\$1,554,777.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407022	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,554,777.97	\$1,554,777.97	\$0.00	\$1,554,777.97	\$0.00	\$0.00	\$1,554,777.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		SECRETARIA DE DESARROLLO :		\$0.00	\$1,554,777.97	\$1,554,777.97	\$0.00	\$1,554,777.97	\$0.00	\$0.00	\$1,554,777.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		CONTRUCCÓN DE TECHADO EN		\$0.00	\$1,554,777.97	\$1,554,777.97	\$0.00	\$1,554,777.97	\$0.00	\$0.00	\$1,554,777.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407023	CONSTRUCCÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INDIVIDUAL EN PRIMARIA EN COMUNIDAD ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E		\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Usr: GustavoN  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
 09:50 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
I 407023	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$620,331.24	\$620,331.24	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$620,331.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$620,331.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>407024</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.</b>													
<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,046,975.67	\$1,046,975.67	\$0.00	\$1,046,975.67	\$0.00	\$0.00	\$1,046,975.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,046,975.67	\$1,046,975.67	\$0.00	\$1,046,975.67	\$0.00	\$0.00	\$1,046,975.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E		\$0.00	\$1,046,975.67	\$1,046,975.67	\$0.00	\$1,046,975.67	\$0.00	\$0.00	\$1,046,975.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I 407024	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,046,975.67	\$1,046,975.67	\$0.00	\$1,046,975.67	\$0.00	\$0.00	\$1,046,975.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,046,975.67</b>	<b>\$1,046,975.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,046,975.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,046,975.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN E</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,046,975.67</b>	<b>\$1,046,975.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,046,975.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,046,975.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>408001</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS</b>													
<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$7,562,000.00	\$7,562,000.00	\$0.00	\$7,562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
09:50 a. m.

Usu: GustavoN  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$7,562,000.00	\$7,562,000.00	\$0.00	\$7,562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$7,562,000.00	\$7,562,000.00	\$0.00	\$7,562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I 408001	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$7,562,000.00	\$7,562,000.00	\$0.00	\$7,562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$7,562,000.00</b>	<b>\$7,562,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,562,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,562,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$7,562,000.00</b>	<b>\$7,562,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,562,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,562,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**408002 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS**

**430 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,126,600.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,126,600.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$3,126,600.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I 408002	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$3,126,600.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$3,126,600.00</b>	<b>\$3,126,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,126,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,126,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$3,126,600.00</b>	<b>\$3,126,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,126,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,126,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**408003 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.**

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Usr: GustavoN  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
 09:50 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,847,440.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$0.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,847,440.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$0.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$3,847,440.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$0.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408003	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$3,847,440.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$0.00	\$3,847,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$3,847,440.00</b>	<b>\$3,847,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,847,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,847,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE TECHO FIRM</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$3,847,440.00</b>	<b>\$3,847,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,847,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,847,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>408004</b>	<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.</b>													
<b>430</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$458,800.00	\$458,800.00	\$0.00	\$458,800.00	\$0.00	\$0.00	\$458,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$458,800.00	\$458,800.00	\$0.00	\$458,800.00	\$0.00	\$0.00	\$458,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$458,800.00	\$458,800.00	\$0.00	\$458,800.00	\$0.00	\$0.00	\$458,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408004	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$458,800.00	\$458,800.00	\$0.00	\$458,800.00	\$0.00	\$0.00	\$458,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$458,800.00</b>	<b>\$458,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$458,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$458,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$458,800.00</b>	<b>\$458,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$458,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$458,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
412001	GASTOS INDIRECTOS													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$634,133.06	\$634,133.06	\$123,733.28	\$0.00	\$123,733.28	\$0.00	\$510,399.78	\$123,733.28	\$123,733.28	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$634,133.06	\$634,133.06	\$123,733.28	\$0.00	\$123,733.28	\$0.00	\$510,399.78	\$123,733.28	\$123,733.28	\$0.00
		3390	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$634,133.06	\$634,133.06	\$123,733.28	\$0.00	\$123,733.28	\$0.00	\$510,399.78	\$123,733.28	\$123,733.28	\$0.00
1	412001	430	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$634,133.06	\$634,133.06	\$123,733.28	\$0.00	\$123,733.28	\$0.00	\$510,399.78	\$123,733.28	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$634,133.06	\$634,133.06	\$123,733.28	\$0.00	\$123,733.28	\$0.00	\$510,399.78	\$123,733.28	\$123,733.28	\$0.00
			GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$634,133.06	\$634,133.06	\$123,733.28	\$0.00	\$123,733.28	\$0.00	\$510,399.78	\$123,733.28	\$123,733.28	\$0.00

412002	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSO DEL FAIS													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,690,854.72	\$2,690,854.72	\$2,017,826.37	\$673,028.35	\$2,017,826.37	\$0.00	\$673,028.35	\$2,017,826.37	\$2,017,826.37	\$0.00
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,690,854.72	\$2,690,854.72	\$2,017,826.37	\$673,028.35	\$2,017,826.37	\$0.00	\$673,028.35	\$2,017,826.37	\$2,017,826.37	\$0.00
		3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO C	\$0.00	\$2,690,854.72	\$2,690,854.72	\$2,017,826.37	\$673,028.35	\$2,017,826.37	\$0.00	\$673,028.35	\$2,017,826.37	\$2,017,826.37	\$0.00
1	412002	430	3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO	\$0.00	\$2,690,854.72	\$2,690,854.72	\$2,017,826.37	\$673,028.35	\$2,017,826.37	\$0.00	\$673,028.35	\$2,017,826.37	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO :	\$0.00	\$2,690,854.72	\$2,690,854.72	\$2,017,826.37	\$673,028.35	\$2,017,826.37	\$0.00	\$673,028.35	\$2,017,826.37	\$2,017,826.37	\$0.00

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025

09:50 a. m.

 Usr: GustavoN  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,690,854.72	\$2,690,854.72	\$2,017,826.37	\$673,028.35	\$2,017,826.37	\$0.00	\$673,028.35	\$2,017,826.37	\$2,017,826.37	\$0.00
413001	APORTACIÓN MUNICIPAL EN CONVENIO CON LA SAMA Y CONAGUA PARA LA OBRA: RELOCALIZACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL CENTRO "EL PORVERNIR" FRESNILLO, ZACATECAS.													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$0.00	\$1,085,145.04	\$0.00	\$0.00	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$0.00
		4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$0.00	\$1,085,145.04	\$0.00	\$0.00	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$0.00
		4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$0.00	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$0.00	\$1,085,145.04	\$0.00	\$0.00	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$0.00
413001	430	4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$0.00	\$1,085,145.04	\$0.00	\$0.00	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$0.00
			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$0.00	\$1,085,145.04	\$0.00	\$0.00	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$0.00
			APORTACIÓN MUNICIPAL EN CONVENIO CON LA SAMA Y CONAGUA PARA LA OBRA: RELOCALIZACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL CENTRO "EL PORVERNIR" FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$0.00	\$1,085,145.04	\$0.00	\$0.00	\$1,085,145.04	\$1,085,145.04	\$0.00
413002	APORTACIÓN MUNICIPAL EN CONVENIO CON LA SAMA Y CONAGUA PARA LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.													
	430	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	\$881,773.35	\$881,773.35	\$881,773.35	\$0.00	\$881,773.35	\$0.00	\$0.00	\$881,773.35	\$881,773.35	\$0.00
		4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$881,773.35	\$881,773.35	\$881,773.35	\$0.00	\$881,773.35	\$0.00	\$0.00	\$881,773.35	\$881,773.35	\$0.00
		4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$0.00	\$881,773.35	\$881,773.35	\$881,773.35	\$0.00	\$881,773.35	\$0.00	\$0.00	\$881,773.35	\$881,773.35	\$0.00

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2025**  
**F. Financiamiento: 511**

Usu: GustavoN  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2025  
 09:50 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
413002	430	4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$881,773.35	\$881,773.35	\$881,773.35	\$0.00	\$881,773.35	\$0.00	\$0.00	\$881,773.35	\$881,773.35	\$0.00
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO :</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$881,773.35</b>	<b>\$881,773.35</b>	<b>\$881,773.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$881,773.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$881,773.35</b>	<b>\$881,773.35</b>	<b>\$0.00</b>
<b>APORTACIÓN MUNICIPAL EN CO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$881,773.35</b>	<b>\$881,773.35</b>	<b>\$881,773.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$881,773.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$881,773.35</b>	<b>\$881,773.35</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FONDO III 2025</b>				<b>\$150,662,531.00</b>	<b>-\$15,082,949.00</b>	<b>\$135,579,582.00</b>	<b>\$19,112,047.40</b>	<b>\$115,606,190.16</b>	<b>\$4,108,478.04</b>	<b>\$15,003,569.36</b>	<b>\$131,471,103.96</b>	<b>\$4,108,478.04</b>	<b>\$4,108,478.04</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Final</b>				<b>\$150,662,531.00</b>	<b>-\$15,082,949.00</b>	<b>\$135,579,582.00</b>	<b>\$19,112,047.40</b>	<b>\$115,606,190.16</b>	<b>\$4,108,478.04</b>	<b>\$15,003,569.36</b>	<b>\$131,471,103.96</b>	<b>\$4,108,478.04</b>	<b>\$4,108,478.04</b>	<b>\$0.00</b>



MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS  
AV PLATEROS 1103  
ARBOLEDAS  
FRESNILLO  
ZAC MEXICO CP 99056

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124396863
No. de Cliente	24224971
R.F.C	MFR8501015M4
No. Cuenta CLABE	012930001243968639

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO ZACATECAS  
DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.  
CENTRO MEX ZA  
PLAZA: ZACATECAS  
TELEFONO: 9256916

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		78,924,640.73
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,718.52
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		68,160,153.12
Saldo de Operación Inicial		68,160,153.12
Depósitos / Abonos (+)	3	13,392,605.98
Retiros / Cargos (-)	14	6,215,825.03
Saldo Final (+)		75,336,934.07
Saldo de Operación Final		75,336,934.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2,215.68	68,162,368.80	68,162,368.80
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 5036545PAGODEAPORTACIONESMUNICIPAL Ref. 0106493497 072		13,390,390.00			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0124396863
No. Cliente	24224971

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072930012981319809					
		8846APR2202507044222584085					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS-SECRETARIA					
04/JUL	04/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.30	81,552,759.10	81,552,759.10
		Ref. COMP SPEI					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,017,826.37		79,534,932.73	79,534,932.73
		1807258MUNICIPIO DE FRESNIL LO ZACATE Ref. 0000041665 072					
		00072930012513974191					
		002601002507180000041665					
		GAD VEHICULOS COMERCIALES SA DE CV					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,133.33			
		2540174FACTURA 145F DE JULIO 25 Ref. 0000040174 072					
		00072933013172122856					
		002601002507250000040174					
		TIETA ADELIA GARCIA PEREZ					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,299.99			
		FACTURA C3F3 DE JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,133.33			
		FACTURA 32DC DE JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,133.33			
		FACTURA 200E DE JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,133.33			
		FACTURA 86DB DE JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,133.33			
		FACTURA DCBC DE JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,133.33		79,420,699.43	79,420,699.43
		FACTURA BB6B DE JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		470,603.23			
		2907258F A5AE ANTICIPO Ref. 0000398519 072					
		00072933002430027536					
		002601002507290000398519					
		FABRICACIONES DE ACERO DE FRES					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		471,944.97			
		2907258F 3103 Ref. 0000398520 044					
		00044933202041442956					
		002601002507290000398520					
		ABEL HERNANDEZ TOVAR					
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,085,145.04			
		APORTACION MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		881,773.35			
		APORTACION MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,174,298.77		75,336,934.07	75,336,934.07
		2907258F3A83 Ref. 0000398854 030					
		00030933900042268186					
		002601002507290000398854					
		SERGIO ADAD BERNAL ADAME					



No. Cuenta	0124396863
No. Cliente	24224971


**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,215,825.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,392,605.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0124396863
No. Cliente	24224971

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	68,160,153.12	90.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,392,605.98	17.77%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,718.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,215,825.03	-8.25%	F
Saldo Final	75,336,934.07	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0124396863
No. Cliente	24224971

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2930001243968639 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0124396863
No. Cliente	24224971

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COL	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC / DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124396863
No. Cliente	24224971

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 99056  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

EC4B08EB-1031-4535-B28E-582D4D274715

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

P43o1kWI6uAwkFdoK81gfUJ2UP1/Y2woSWWKKpjKIVSCI36wxZGShEB+r5Ze9fceDVxHDymgyuPflyDMOWRnwpDMQ47AXq9Eps92eqqN1xpaal/C65sK5IXyZQ/bez25sM0sptKZtEznCDF/cNpQ2i4owTXyVXztuyACXnR3G2en8Bus6pNIKxPc0HnoFBnBrN5tn7xnG8OInpotNIB7lick/3pe7TeTNZNbWwT6IT4fLG33zFuhFZynYhH2gs7SVAKQ89cCxuXxmWTz/Wf7GQv5Qf5ITucw59Wk4hM72CJk8SyZyNuBz35x5GH/qvnGIRHh/1hjLlpYCfaFKP8vVuQ==

**Sello SAT**

DGhn48if5GJaHlrboZHq1yASiOEYPIGbu12WkqTNTxhs2ECOc00lftshaBM/SYr4Ei6Jey6XHKdYnGFcvnn/KqbKunRaT6c9869biATSUymTkX1jJ68njVZzdVk1MSjTjmm1AVQJmZohaObGUcTy8xRbeuK5Uz2wwNr5H2SuebOG/w3W88+LUAN+LLA/nxGVkFSqSKSSCO8GhCrFBA3HDDzSyWi/RGvMJD6SEz/46fkMsuUZOJVqsEIBRbXuBOVST49j3WQ4uk4AKwtVEcVwSXFebtGB1k35hzXQ3xKgraNwVvBUbTN/6NDsjcp0kPOqktl7bqKsKZIw3d5mJbV3A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019

**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:20:31

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EC4B08EB-1031-4535-B28E-582D4D274715|2025-08-01T03:20:31|P43o1kWI6uAwkFdoK81gfUJ2UP1/Y2woSWWKKpjKIVSCI36wxZGShEB+r5Ze9fceDVxHDymgyuPflyDMOWRnwpDMQ47AXq9Eps92eqqN1xpaal/C65sK5IXyZQ/bez25sM0sptKZtEznCDF/cNpQ2i4owTXyVXztuyACXnR3G2en8Bus6pNIKxPc0HnoFBnBrN5tn7xnG8OInpotNIB7lick/3pe7TeTNZNbWwT6IT4fLG33zFuhFZynYhH2gs7SVAKQ89cCxuXxmWTz/Wf7GQv5Qf5ITucw59Wk4hM72CJk8SyZyNuBz35x5GH/qvnGIRHh/1hjLlpYCfaFKP8vVuQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:50

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morale