

Identificación precisa del contrato	Descripción de licitación	Origen del Recurso (préstamos, subvenciones, etc.)	Monto Contratado	Lugar	Nombre de la persona física o moral responsable de la obra	Plazo de ejecución
Construcción de Pavimento Hidráulico Estampado, Banqueta, Guarnición y Servicios en Calle Reforma (entre Calle Morelos y Calle Sonora). Col. Centro.	LICITACION PUBLICA	FOPADEM	\$5'031,504.15	COL. CENTRO	C. RUBERN RIVERA SANCHEZ	(90 DIAS) 19/dic/13-18/mar/14 Prórroga solicitada: 27/abril/2014 OBRA TERMINADA
Construcción de Pavimento Hidráulico, Banqueta, Guarnición y Servicios en Calle Lázaro Cárdenas (entre Boulevard Hombres Ilustres y Calle Gómez Farías). Col. Centro.	LICITACION PUBLICA	FOPADEM	\$7'625,706.73	COL. CENTRO	ING. JULIO CESAR ORTEGA SOTO	90 DIAS 19/dic/13-18/mar/14 Prórroga solicitada 15/julio/2014 OBRA TERMINADA
Construcción de Pavimento Hidráulico Estampado y Servicios en Av. García Salinas, (entre Av. Miguel Hidalgo y Paseo del Mineral).Col. Centro	LICITACION PUBLICA	FOPADEM	\$9'949,324.23	COL. CENTRO	AZMALI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	(90 DIAS) 19/dic/13-18/mar/14 Prórroga solicitada: 16/mayo/14 OBRA TERMINADA
Construcción de Pavimento Hidráulico, Banqueta , Guarnición y Servicios en Calle Libertad, (entre calle B. Domínguez y Calle Olivo.) Col. Centro	INVITACION RESTRINGIDA	FOPADEM	\$4'228,494.06	COL. CENTRO	ARQ. ANTONIO CARDENAS SANCHEZ	(90 DIAS) 20/dic/13-19/mar/14 Prórroga solicitada: 15/Mayo/14 OBRA TERMINADA
Construcción de Pavimento Hidráulico, Banqueta y Guarnición en Calle Arteaga,(entre Calle Belisario Domínguez y Calle Olivo. Col. Centro	INVITACION RESTRINGIDA	FOPADEM	\$3'398,744.24	COL. CENTRO	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL S.A. DE C.V	(90 DIAS) 20/dic/13-19/mar/14 Prórroga solicitada: 05/abril/14 OBRA TERMINADA
Construcción de Pavimento Hidráulico, Banqueta , Guarnición y Servicios en Calle Puebla,(Entre Calle Aquiles Serdán y Boulevard Hombres Ilustres). Col. Centro.	INVITACION RESTRINGIDA	FOPADEM	\$2'934,078.94	COL. CENTRO	COINCAT S.A. DE C.V.	60 DIAS 23/dic/13-20/feb/14 Prórroga solicitada: 15/marzo/14 OBRA TERMINADA
Construcción de Pavimento Asfáltico, Banqueta, Guarnición y servicios en Calle Francisco Villa. (Entre Paseo del Mineral y Calle Joaquín Arrieta). Col. Francisco Villa.	INVITACION RESTRINGIDA	FOPADEM	\$2'419,417.37	COL. FCO. VILLA	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	60 DIAS 23/dic/13-20/feb/14 Prórroga solicitada: 16/abril/14 OBRA TERMINADA
Modernización de camino Rural Mendoza – San Tadeo (Construcción de Terracerías,	LICITACION PUBLICA	FOPADEM	\$9'993,624.33	ZONA RURAL	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	120 días 20/dic/13-18/abril/2014 Prórroga solicitada:

Pavimento, Obras de Drenaje y Señalamiento), Tramo 0+000 al 4+340						(18/Mayo/14) OBRA TERMINADA
Modernización de camino Rural La Soledad – E.C. Fresnillo/Valparaíso (Construcción de Terracerías, Pavimento, Obras de Drenaje y Señalamiento) Tramo 0+000 al 3+966.41	LICITACION PUBLICA	FOPADEM	\$8'062,212.49	ZONA RURAL	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	120 días 20/dic/13- Prórroga solicitada: 18/Mayo/2014 OBRA TERMINADA
Modernización de camino Rural Plateros – Laguna Seca (Construcción de Terracerías, Pavimento, Obras de Drenaje y Señalamiento) Tramo 0+000 al 4+600	LICITACION PUBLICA	FOPADEM	\$8'848,047.39	ZONA RURAL	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	120 días 20/diciembre/2013- 18/Mayo/2014 OBRA EN PROCESO
Construcción de Unidad Deportiva Monte Mariana	LICITACION PUBLICA	FOPADEM	\$5'994,902.02	MONTE MARIANA	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A DE C.V.	90 días 19/dic/13-18/marzo/14 Prórroga solicitada: 23/mayo/14 OBRA TERMINADA
Construcción de 3ª. Etapa de Estadio de Beisbol en Unidad Deportiva Benito Juárez. Cabecera municipal.	INVITACION RESTRINGIDA	FOPADEM	\$3'495,720.46	U. DEP. BENITO JUAREZ	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A DE C.V.	90 días 20/dic/13-19/mar/13 Prórroga solicitada: 07/junio/2014 OBRA TERMINADA
APLICACIÓN DE PINTURA EN GIMNASIO SOLIDARIDAD EN FRESNILLO, ZAC.	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$95,816.52	GIMNASIO SOLIDARIDAD	JASMANI ALIN GONZALEZ AVILA	15 días 04/ENERO/2014- 18/ENERO/2014
TRABAJOS DE BACHEO ASFALTICO EN CAJA 1ª ETAPA EN VARIAS CALLES Y COLONIAS DE LA ZONA URBANA DE FRESNILLO, ZAC.	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$999,589.14	VARIAS CALLES Y COLONIAS DE LA ZONA URBANA DE FRESNILLO, ZAC	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	40 DIAS 07/NOV/13- 16/DIC/13 OBRA TERMINADA
TRABAJOS DE BACHEO ASFALTICO EN CAJA 2ª ETAPA EN VARIAS CALLES Y COLNIAS DE LA ZONA URBANA DE FRESNILLO, ZAC.	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$999,589.14	VARIAS CALLES Y COLNIAS DE LA ZONA URBANA DE FRESNILLO, ZAC	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	33 DIAS 13/DIC/13 – 14/ENERO/14 OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE CENTRO MULTIDISCIPLINARIO SUMAR EN COL. BENITO JUAREZ,	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$61,016.00	CENTRO MULTIDISIP	ARQ. MARTHA XOCHITL PEÑA CALVILLO	25 DIAS 04/ENERO/14 –

<u>FRESNILLO, ZAC.</u>				LINARIO SUMAR, COL. BENITO JUAREZ		28/ENERO/14 OBRA TERMINADA
<u>CONSTRUCCION DE COMEDOR Y DORMITORIOS EN GIMNASIO SOLIDARIDAD EN FRESNILLO, ZAC.</u>	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$150,800.97	GIMNASIO SOLIDARIDAD.	C. LUIS GERARDO GONZALEZ OCHOA	15 días 18/marzo/14- 01/abril/14
<u>CANCELERIA ESTRUCTURAL Y DE ALUMINIO EN GIMNASIO SOLIDARIDAD, EN FRESNILLO,ZAC.</u>	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$17,864.00	GIMNASIO SOLIDARIDAD.	C. JESUS ROBERTO LONGORIA BELTRAN	DEL 14/02/14 AL 21/02/14 OBRA TERMINADA
Rehabilitación de Lienzo Charro "Antonio Aguilar" en Instalaciones de la Feria de esta Cabecera Municipal.	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$463,983.16	LIENZO CHARRO, INSTALACIONES DE LA FERIA.	RQR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DEL 09/04/14 AL 20/04/14 OBRA TERMINADA
Rehabilitación de Línea de Drenaje en Calle Lasalle, Col. Lasalle (Entre C. Patillo a BLV. Hombres Ilustres) Fresnillo, Zac.	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$301,315.15	CALLE LASELLE, COL. LASALLE	ING. EDGAR LORENA HERNANDEZ	DEL 16/05/14 AL 04/06/14 OBRA TERMINADA
Rehabilitación de Línea de Drenaje en Calle Lázaro Cárdenas (Entre C. Jose Ma. Vazquez y Av. Juárez), Col. Centro Fresnillo, Zac.	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$543,042.81	CALLE LAZARO CARDENAS, COL. CENTRO	ING. SALVADOR GALVAN MEJIA	DEL 16/05/14 AL 4/06/14 OBRA TERMINADA
Remodelación de Área de Distribución en Área de Regidores en Presidencia Municipal en Fresnillo, Zac.	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$128,020.6	PRESIDENCIA MPAL.	ARQ. JOSE MANUEL TAPIA MACIAS	DEL 22/05/14 AL 20/06/14 OBRA TERMINADA
Remodelacion de Áreas de Distribucion de Secretaria de Gobierno en Presidencia Municipal en Fresnillo, Zac.	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$173,509.7	PRESIDENCIA MPAL.	ARQ. JOSE MANUEL TAPIA MACIAS	DEL 22/05/14 AL 20/06/14 OBRA TERMINADA
Remodelacion de Áreas de Distribucion en Presidencia Municipal "Área de Baños Planta Alta y Área de Licitaciones" Fresnillo, Zac.	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$127,691.92	PRESIDENCIA MPAL.	ARQ. ARMANDO JUSTINIENE VELOZ CORTEZ	DEL 29/05/14 AL 18/06/14 OBRA TERMINADA
Remodelacion de Áreas de Distribucion en Presidencia Municipal "Área de Baños Planta Baja" Fresnillo,Zac.	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$311,888.96	PRESIDENCIA MPAL.	ARQ. ROSENDO GONZALEZ	DEL 29/05/14 AL 18/06/14 OBRA TERMINADA
Proyecto Centro Cultural "Daniel Peralta" Ubicado en Gimnasio Municipal y Biblioteca en Fresnillo, Zac.	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$34,768.58	PRESIDENCIA MPAL.	ARQ. BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	DEL 07/04/14 AL 14/04/14 SERVICIOTERMINADO
Rehabilitación de area de regidores 2a. Etapa presidencia	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$131,498.52	PRESIDENCIA MPAL.	ARQ. JOSE MANUEL TAPIA	08/07/2014 AL

municipal de fresnillo, zac.	CTA				MACIAS	27/07/2014 OBRA TERMINADA
Rehabilitación de area de secretaria 2a. Etapa, presidencia municipal de Fresnillo,zac.	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$54,834.20	PRESIDENCIA MPAL.	ARQ. JOSE MANUEL TAPIA MACIAS	08/07/2014 AL 27/07/2014 OBRA TERMINADA
Rehabilitacion de baños planta alta 2a. Etapa en Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$29,587.99	PRESIDENCIA MPAL.	ARQ. ARMANDO JUSTINIENE VELOZ CORTEZ	10/09/2014 AL 15/09/2014 OBRA TERMINADA
Construccion de Linea de Agua Pluvial en calle Miguel Hidalgo en la comunidad Hidalgo de Ojuelos de Fresnillo, Zac.	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$159,517.44	COL. HIDALGO DE OJUELOS	ING. FEDERICO RIVERA	10/09/2014 AL 19/09/2014 OBRA TERMINADA
Impermeabilizacion de Modulo Sanitario, instalaciones de la feria, Fresnillo, Zacatecas	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$112,385.53	CABECERA MUNICIPAL FRESNILLO	ING. ARTEMIO FELIX BERUMEN	22/09/2014 AL 28/09/2014 OBRA TERMINADA
Rehabilitacion y Mantenimiento de Comandancia de Seguridad Publica, Col. Lienzo Charro en Fresnillo, Zacatecas.	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$76,371.73	CABECERA MUNICIPAL FRESNILLO	ING. ARTEMIO FELIX BERUMEN	22/09/2014 AL 06/10/2014
Construccion de Plataforma de Conjunto en Escuela Primaria de Nueva Creacion, Col. Las Aves en Fresnillo, Zacatecas	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$149,919.57	CABECERA MUNICIPAL FRESNILLO	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	22/09/2014 AL 29/09/2014
Construccion de Plataforma de Conjunto en Escuela Primaria de Nueva Creacion, Col. La Fe en Fresnillo, Zacatecas	ADJUDICACION DIRECTA	PMO	\$149,985.18	CABECERA MUNICIPAL FRESNILLO	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	22/09/2014 AL 29/09/2014