

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III RAMO 33  
404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL  
SEPTIEMBRE 2018

FECHA 05/10/18

HOJA\_11\_DE\_24\_\_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
18OFIII10043	404020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN COMUNIDAD SAN PABLO DE DE RANCHO GRANDE.	COMUNIDAD SAN PABLO DE RANCHO GRANDE		4089.21 M2	\$ 2,102,154.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	75%	N/A	X
18OFIII10044	404028	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y TERMINO DE CALLE EN COMUNIDAD CONCEPCION DE RIVERA.	COMUNIDAD CONCEPCION DE RIVERA		2765 M2	\$ 1,918,500.70	\$ -	\$ 398,059.98	\$ 398,059.98	\$ 398,059.98	N/A	\$ -	\$ -	21%	45%	N/A	X
18OFIII10045	404001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO CASAS TORRES ENTRE MEMBRILLO Y EFREN CORREA MAGALLANES EN COLONIA RICARDO MONREAL.	COLONIA RICARDO MONREAL		981.57 M2	\$ 765,533.27	\$ -	\$ 309,979.10	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	40%	55%	N/A	X
18OFIII10046	404022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONET ENTRE CALLE LAUTREC Y FIN DE CALLE EN FRACCIONAMINETO IMPRESIONISTAS.	FRACCIONAMINETO IMPRESIONISTAS		1731 M2	\$ 1,157,307.30	\$ -	\$ 609,135.30	\$ 389,835.10	\$ 609,135.30	N/A	\$ -	\$ -	53%	55%	N/A	X
18OFIII10047	404026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALLE ENTRE OLMECAS Y HUICHOLAS EN COLONIA MESOAMERICA.	COLONIA MESOAMERICA		2068.25 M2	\$ 1,490,685.67	\$ -	\$ 560,735.29	\$ 560,735.29	\$ 560,735.29	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X
<b>TOTAL HOJA 1</b>						<b>\$ 7,434,181.45</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,877,909.67</b>	<b>\$ 1,348,630.37</b>	<b>\$ 1,567,930.57</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>				

\_\_\_\_\_  
 LIC. SÁUL MONREAL ÁVILA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ  
 SINDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES  
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL  
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

FECHA: 05/10/18  
 HOJA\_12\_DE\_24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO				
18OFIII10048	404027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TLAXCALTECAS ENTRE CALLE VALLE Y AZTECAS EN COLONIA MESOAMERICA.	COLONIA MESOAMERICA		990.54 M2	\$ 752,787.39	\$	\$ 253,087.31	\$	\$ 253,087.31	\$	253,087.31	N/A	\$ -	\$ -	34%	90%	N/A	X
18OFIII10049	404015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. EFREN CORREA MAGALLANES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MATEO GALLEGOS EN COLONIA RICARDO MONREAL.	COLONIA RICARDO MONREAL		814.50 M2	\$ 536,102.54	\$ -	\$ 248,380.73	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	46%	40%	N/A	X		
18OFIII10050	404021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA SEGUNDA ETAPA EN COMUNIDAD MORELOS.	COMUNIDAD DE MORELOS		985 M2	\$ 530,261.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	55%	N/A	X		
18OFIII10051	404024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES EN COMUNIDAD DE CABRALES.	COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE CABRALES		1434 M2	\$ 1,118,870.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	15%	N/A	X		
18OFIII10052	404025	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1ERO. DE MAYO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO.	COMUNIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO		951.50 M2	\$ 564,017.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	40%	N/A	X		
<b>TOTAL HOJA 1</b>						<b>\$ 3,502,039.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 501,468.04</b>	<b>\$ 253,087.31</b>	<b>\$ 253,087.31</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>						

\_\_\_\_\_  
**LIC. SÁUL MONREAL ÁVILA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
**LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ**  
 SINDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
**C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES**  
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL  
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

FECHA: 05/10/18  
 HOJA\_13\_DE\_24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
18OFIII10054	404029	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIMETRO DE ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GARCIA SALINAS" EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS		215.14 ML 346.33 M2	\$ 181,950.92	\$ -	\$ 150,958.50	\$ 150,958.50	\$ 150,958.50	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
18OFIII10055	404030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOPEZ MATEOS EN COMUNIDAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN IGNACIO		2097 M2	\$ 1,068,170.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	60%	N/A	X	
18OFIII10056		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CUARTA, ENTRE CALLE CHAVINDA Y CALLE ESCARAMUZA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS. (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT).	COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS		4120 M2	\$ 1,137,300.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
18OFIII10057		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HABITAT, ENTRE CALLE BIOSFERA Y CALLE HUESPED EN COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS. (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT).	COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS.		1280 M2	\$ 326,333.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
18OFIII10058		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y CALLE LAZARO CARDENAS EN COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS. (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT).	COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS.		1638 M2	\$ 414,329.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
<b>TOTAL HOJA 3</b>						<b>\$ 3,128,086.22</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 150,958.50</b>	<b>\$ 150,958.50</b>	<b>\$ 150,958.50</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					

