



ALAMBRADO AVANCE POA TERCER 2018 TRIMESTRE JUL SEP

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	META TOTAL		AVANCE
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
ADQUISICIÓN (CAMIONETAS TIPO PICKUP)	VEHÍCULO	4	0%
ADQUISICIÓN (GRUAS TELESCOPICAS)	VEHÍCULO	2	0%
HERRAMIENTAS DE TRABAJO	UNIDAD	30 KIT	0%
ADQUISICION DE ROLLOS DE CABLE DE ALUMINO	UNIDAD	25	10.0%
ADQUISICION CAJAS DE 50 PIEZAS DE AISLADOR	UNIDAD	50	3.0%
ADQUISICION DE CAJAS (100 PIEZAS) DE CONECTORES BURNY	UNIDAD	60	2.0%
ADQUISICION DE ROLLOS DE CABLE NEUTRANEL	UNIDAD	25	5.0%
ADQUISICION EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL	UNIDAD	40	5.0%
ADQUISICION EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL	UNIDAD	30	3.0%
ADQUISICION EQUIPO DE AUTOMATIZACION	UNIDAD	30	5.0%
OBRA DE ADECUACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 40x40 CM. CON TAPA	OBRA	100	1.0%
ADQUISICION CAJAS DE 2 BALASTRAS	UNIDAD	100	8.0%
CINTA DE AISLAR	UNIDAD	5 CAJAS	1.0%
ADQUISICION DE CAJAS CON 50 FOTOCELDA (110 VOLTIOS)	UNIDAD	5 CAJAS	0%
ADQUISICION DE CAJAS CON 50 PIEZAS FOTO SELDAS (A 220 VOLTIOS)	UNIDAD	5	3.0%
ADQUISICION CAJAS CON 50 BASES PARA FOTO SELDA	UNIDAD	10	3.0%
ADQUISICION DE CAJA DE CABLE FORRADO	UNIDAD	8	2.0%
Y ADQUISICION DE CAJAS CON 10 FOCOS (ADITIVOS METALICOS DE 150 WATS)	UNIDAD	50	3.0%