

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL FRESNILLO, ZAC
CONCENTRADO GENERAL MES DICIEMBRE 2016
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA Y/O ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA MENSUAL	INVERSION POR COMPROBAR	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA
		NÚMERO (clave)	NOMBRE						
4 - FONDO III RAMO 33	401-AGUA POTABLE	401	PROGRAMA DE AGUA POTABLE	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 790,098.58	\$ -	\$ 790,098.58	\$ -
4 - FONDO III RAMO 33	402-DRENAJE Y LETRINAS	402	PROGRAMA DE DRENAJES Y LETRINAS	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 37,042,934.44	\$ 7,012,034.58	\$ 24,294,122.93	\$ 12,748,811.51
4 - FONDO III RAMO 33	404-URBANIZACIÓN MUNICIPAL	404	PROGRAMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 12,182,212.55	\$ 1,274,074.81	\$ 10,231,272.53	\$ 1,950,940.02
4 - FONDO III RAMO 33	405-ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	405	PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 3,622,369.54	\$ -	\$ 3,622,369.54	\$ -
4 - FONDO III RAMO 33	406-INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	406	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 3,118,536.66	\$ -	\$ 3,118,536.66	\$ -
4 - FONDO III RAMO 33	407-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	407	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 5,258,548.47	\$ -	\$ 5,007,171.77	\$ 251,376.70
4 - FONDO III RAMO 33	408-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	408	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 26,115,878.49	\$ 1,823,009.63	\$ 21,442,534.13	\$ 4,673,344.36
4 - FONDO III RAMO 33	412-GASTOS INDIRECTOS	412	PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 2,783,070.90	\$ 191,511.16	\$ 261,460.83	\$ 2,521,610.07
4 - FONDO III RAMO 33	411-DESARROLLO INSTITUCIONAL	411	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 1,855,380.60	\$ -	\$ 1,851,448.20	\$ 3,932.40
	RECURSO POR ETIQUETAR					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL						\$ 92,769,030.23	\$ 10,300,630.18	\$ 70,619,015.17	\$ 22,150,015.06


D. JOSÉ RAMO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL


DRA. AMELIA DEL ROSARIO CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL
2016-2018
Sindicatura


L.C. MARÍA GABRIELA VALADES RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
Finanzas y Tesorería


LIC. CESAR BOMILLA RAMÍREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
Fresnillo
por su grandeza
De rollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

FONDO III
AGUA POTABLE
DICIEMBRE DEL 2016

01/02/2017

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO		
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION							
16OFIII10001	401002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE METÁLICO 30 M3	RAMÓN LÓPEZ VELARDE (LA CHICHARRONA)		TANQUE 1	\$ 695.618,56	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10121	401003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SEMERGIABLE PARA POZO DE AGUA POTABLE	BALUARTE		BOMBA 1	\$ 90.480,00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A		
							</											



ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2016
FECHA 01/02/2017
HOLLA 1 DE 5

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL	ACUMULADO	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACIÓN	%	ACUMULADO	%	POR ADONAL. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL								
16OFIII10002	402023	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES DE JUPITER, URAÑO, TIERRA LABORABLES, VENUS	COL. SATELITE	23° 11' 01.99" N 102° 50' 35.53" O	896 ML	\$ 1,086,984.08	\$ -	\$ 1,086,984.08	N/A	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X		
16OFIII10003	402002	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN ANTONIO CASAS	COL. JUAN ANTONIO CASAS TORRES	23° 11' 29.07" N 102° 50' 43.84" O	820 ML	\$ 946,688.23	\$ -	\$ 284,006.45	N/A	\$ -	0%	30%	0%	100%	N/A	X		
16OFIII10004	402003	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 2DA DE ZARAGOZA	COL. ESPARZA		34 ML	\$ 83,416.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10005	402004	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	URITE		432 ML	\$ 642,323.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10006	402005	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	BENITO JUAREZ (LA MASECA)	23° 6' 53.39" N 102° 37' 50.57" O	640 ML	\$ 932,632.63	\$ 932,632.58	\$ 932,632.58	N/A	\$ -	100%	100%	0%	100%	N/A			
16OFIII10007	402006	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES SIN NOMBRE, ORION Y URAÑO	PLATEROS		1866.05 ML	\$ 2,799,079.35	\$ 353,918.60	\$ 1,753,458.28	N/A	\$ -	13%	63%	40%	100%	N/A	X		
16OFIII10008	402007	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	PLATEROS		1500 ML	\$ 2,350,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10009	402008	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	PLATEROS		1800 ML	\$ 2,700,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10010	402009	AMPLIACION DE LA RED DRENAJE AL EJIDO EMILIANO ZAPATA ANEXO A LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS RANCHO GRANDE FRESNILLO	RANCHO GRANDE	23° 27' 18.68" N 102° 57' 33.74" O	1500 ML	\$ 2,888,929.96	\$ 1,616,308.40	\$ 2,482,987.38	N/A	\$ -	56%	86%	40%	100%	N/A	X		
SUBTOTAL:						\$ 14,430,053.25	\$ 2,902,859.58	\$ 6,540,068.77		\$ -								



UIC JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTERAS MACIEL
ELABORÓ



DRA. AMELIA DEL ROSARIO CARRILLO TORRES
SÍNDICO MUNICIPAL
2016-2018
por su grandeza

Sindicatura



ING. GABRIEL VALEDES RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. GABRIEL VALEDES RODRIGUEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
Desarrollo Social

Finanzas y Tesorería

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2016
FECHA 01/02/2017
HOLA, 2 DE 5

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO			
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL					EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION		
16OFI1110011	402010	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	RANCHO GRANDE	23° 27' 18.88" N 102° 57' 33.74" O	750 ML.	\$ 1,149,776.50	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	30%	100%	N/A	X
16OFI1110012	402011	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES SIN NOMBRE 5 DE MAYO CUAUHTEMOC INDIOS VERDES EN LA COLALIDAD DE RIO FLORIDO FILO	RIO FLORIDO	23° 20' 47.84" N 102° 59' 30.172" O	720 ML.	\$ 1,099,944.98	\$ 974,317.87	\$ 974,317.87	N/A	\$ -	\$ -	89%	89%	35%	100%	N/A	X
16OFI1110013	402002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	SAN JOSE DE LOURDES	23° 16' 41.96" N 103° 0' 26.72" O	1200 ML.	\$ 1,828,086.50	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	100%	N/A	X
16OFI1110014	402013	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN ANTONIO, SAN ISIDRO Y ALVARO OBREGON	SAN JOSE DE LOURDES	23° 16' 41.96" N 103° 0' 26.72" O	880 ML.	\$ 1,327,618.86	\$ 929,307.80	\$ 1,327,618.86	N/A	\$ -	\$ -	70%	100%	20%	100%	N/A	X
16OFI1110015	402014	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	SAN JOSE DE LOURDES		1700 ML.	\$ 2,660,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFI1110016	402015	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES CENTRAL Y MARGARITAS	SAN JOSE DE LOURDES	23° 16' 41.35" N 103° 0' 21.80" O	1000 ML.	\$ 1,558,216.34	\$ 1,080,761.44	\$ 1,558,216.34	N/A	\$ -	\$ -	70%	100%	40%	100%	N/A	X
16OFI1110017	402016	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	EL TIGRE		1700 ML.	\$ 2,550,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFI1110018	402017	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	CHICHIMEQUILLAS		1400 ML.	\$ 2,150,000	\$ -	\$ 1,074,840.01	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	CANCELADA 23 DIC 2016
16OFI1110019	402018	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE	COL. EL AGUILA		450 ML.	\$ 1,150,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFI1110020	402019	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE	EL COLORADO DE SANTA ROSA	22° 53' 29.00" N 103° 9' 37.00" O	800 ML.	\$ 1,148,809.27	\$ 344,642.78	\$ 344,642.78	N/A	\$ -	\$ -	30%	30%	30%	30%	N/A	
SUBTOTAL:						\$ 14,472,452.45	\$ 3,339,019.89	\$ 5,279,635.86		\$ -	\$ -						



ING. PATRICIA GONZALEZ MACIEL
ELABORO: NOMBRE, CARGO Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
DRENAJE Y LETRINAS
DICIEMBRE DEL 2016

FECHA
01/02/2017
HOLAS DE 5

M E S E S Q U E I N F O R M A : 																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MAINTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2016
FECHA: 01/02/2017
HORA: 4 DE 5

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		EGRESO MENS ACUMULADO APORTACIÓN	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ACOMOD. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
16OFIII10133	402025	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO, E. ZAPATA DE LA SANTA CRUZ E IGNACIO EN CONVENIO CON EL ESTADO TOTAL \$307,107.74 MUNICIPAL \$141,190.22 ESTATAL \$ 165,957.52	COL. FELIPE ANGELES		250.50 ML.	\$ 141,150.22	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10134	402026	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES RIO YAQUI (ENTRE LA C. RIO GRUAYBA Y VICENTE GUERRERO), C. CENTRAL (ENTRE LAS C. RIO BRAVO Y RIO RODEO), RIO BRAVO (ENTRE LA C. CENTRAL Y C. DE LAS TORRES) C. DE LAS TORRES (ENTRE LAS C. RIO BRAVO Y C. ENRIQUE ESTRADA), Y VICENTE GUERRERO (ENTRE LAS CALLES RIO YAQUI Y RIO BRAVO) EN CONVENIO CON EL ESTADO TOTAL \$552,310.09 MUNICIPAL \$ 386,352.57 ESTATAL \$165,957.52	COL. EJIDAL 4		510 ML.	\$ 386,352.57	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10135	402027	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DAVID MONREAL (ENTRE LAS CALLES JOSE ANTONIO CASAS TORRES Y C. SINOMBRE) EN CONVENIO CON EL ESTADO TOTAL \$316,093.93 MUNICIPAL \$ 150,136.41 ESTATAL \$165,957.52	COL. JOSE ANTONIO CASAS TORRES		279 ML.	\$ 150,136.41	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A		
SUBTOTAL:						\$ 677,639.20	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -							



ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2016
FECHA 01/02/2017
HORA 5 DE 5

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		EGRESO MENS ACUMULADO APORTACIÓN		%		%	
16OFIII10136	402028	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE LA COL. AMPLIACIÓN AZTECA	COL. AMPLIACIÓN AZTECA		1045.63 ML	\$ 1,045,111.63	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A
16OFIII10137	402029	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	COMUNIDAD EL CENTRO		2103.98 ML	\$ 2,217,153.46	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A
SUBTOTAL:						\$ 3,262,265.09	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -					
TOTAL:						\$ 37,042,934.44	\$ 7,012,034.58	\$ 12,748,811.51	\$ -	\$ -	\$ -					




ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2016
FECHA 01/02/2017
HOLA 1 DE 2

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		EGRESO MENS ACUMULADO APORTACIÓN	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							
16OFIII10023	404015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO	QUEJELOS	23° 04' 39.3" N 102° 42' 59.6" O	996 M2	\$ 626,040.69	\$ 422,506.36	\$ 610,318.56	N/A	\$ -	-	67%	97%	0%	100%	N/A	X
16OFIII10024	404002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	RIO FLORIDO		2009 M2	\$ 1,133,907.67	\$ 516,451.61	\$ 856,623.91	N/A	\$ -	-	46%	76%	0%	100%	N/A	X
16OFIII10025	404003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE GRANADOS	ESTACION SAN JOSE	23° 11' 14.7" N 102° 47' 25.8" O	727 M2	\$ 483,997.55	\$ 335,116.84	\$ 483,997.55	N/A	\$ -	-	69%	100%	0%	100%	N/A	X
16OFIII10026	404004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE AV AZTECA ENTRE QUETZALCOATL Y TLALOC.	COL. AZTECA		603.73 M2	\$ 207,542.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10027	404005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE GANDHI ENTRE QUETZALCOATL Y GRAL LAZARO CARDENAS	COL. LAZARO CARDENAS		1422.32 M2	\$ 440,204.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10028	404006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE COSTA RICA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y OLMECAS	COL. PATRIA Y LIBERTAD		541.87 M2	\$ 167,810.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10029	404007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 2DA DE FCO. I MADERO ENTRE FCO. I MADERO E INDEPENDENCIA	COL. FCO. I MADERO		666.48 M2	\$ 220,411.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10030	404008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JOSE MARTI ENTRE 9 DE MARZO Y CHINAMECA	COL. PLAN DE AYALA		1229.83 M2	\$ 355,493.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10031	404009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MATEOS ENTRE AZTLAN Y QUETZALCOATL	COL. AZTECA		1207.88 M2	\$ 370,005.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	
SUBTOTAL						\$ 4,005,510.91	\$ 1,294,074.81	\$ 1,950,940.02		\$ -	\$ -						



ING. PATRICIA GUZMAN MACIEL
ELABORO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2016
FECHA 01/02/2017
HOLLA 3 DE 3

PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)																		
NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION		%		%		POR ADMON. DIRECTA POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	14	MENSUAL		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
16OFIII10032	404010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE REVOLUCION ENTRE C. EMILIANO ZAPATA Y C. GUAYMAS	COL. PATRIA Y LIBERTAD		839.19 M2	\$ 249,254.00	-	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10033	404011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SAN LUIS ENTRE C. MATAMOROS Y C. AYUTLA	COL. FRANCISCO I. MADERO		568.22 M2	\$ 197,816.00	-	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10034	404012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SAN LUIS ENTRE C. NACOSARI Y C. EMPALME	COL. FRANCISCO I. MADERO		828.76 M2	\$ 237,088.00	-	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10035	404013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	COL. HIDALGO DE OQUELOS		2470 M2	\$ 1,583,541.00	-	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10036	404014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE EL SALVADOR, ENTRE C. MONTE ESCOBEDO Y C. TAYAHUA.	COL. SOLIDARIDAD		611.07 M2	\$ 184,612.00	-	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10138	404015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES ENRIQUE RAMIREZ E IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AVE. DEL SOL	COL. FELIPE ANGELES		2008.87 M2	\$ 1,072,061.37	-	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10038	40419	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIAS	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS			\$ 4,662,329.27	-	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A		
SUBTOTAL						\$ 8,176,701.64	-	\$ -	\$ -	\$ -	-							
TOTAL						\$ 12,182,212.55	\$ 1,274,074.81	\$ 1,950,940.02	\$ -	\$ -	\$ -	-						



ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MAINTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2016
FECHA 01/02/2017
HOJA 1 DE 3

MES QUE INFORMA:																		
NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION	%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL		MENSUAL	ACUMULA DO	MENSUAL	ACUMULA DO			
16OFIII10037	405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA AVENIDA FERROCARRIL (3 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR)	ESTACION SAN JOSE		4 PZA	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10038	405003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO	SAN MIGUEL SE SOSA		5 PZA	\$ 206,360.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10039	405004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA INDEPENDENCIA	SANTA ANITA		2 PZA	\$ 88,165.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10040	405005	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN RANCHO DE JESUS GARCIA	HIDALGO DE OQUELOS		3 PZA	\$ 36,467.94	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10041	405006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SANACION	SAN JOSE DE LOURDES		7 PZA	\$ 67,091.94	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10042	405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO JUCHIPILA	COL. DEL VALLE		4 PZA	\$ 167,860.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10043	405008	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BAHIA DE LA PAZ	COL. LA PAZ		2 PZA	\$ 148,995.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10044	405009	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CERRO POPOCATEPETL	COL. PROGRESO		6 PZA	\$ 60,755.94	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10045	405010	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE REVOLUCION	COL. PATRIA Y LIBERTAD		3 PZA	\$ 28,723.94	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10046	405011	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA ORION	COL. SATELITE		4 PZA	\$ 178,640.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	0%	N/A		
SUBTOTAL						\$ 1,143,059.76	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-						

Presidencia Municipal
FRESNILLO, ZAC.
JOSÉ BAÑO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. AMELIA DEL ROSO CARULLO FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL
2016-2018
por su grandeza

Sindicatura

DR. ESPERIDIÓN LOPEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
2016-2018


L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
2016-2018
Finanzas y Tesorería

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2016
FECHA 01/02/2017
HOJA 2 DE 3

MEMORIA DE EJERCICIO																	
NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE				MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO				
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULA DO	MENSUAL	ACUMULA DO	POR ADMON. DIRECTA	
16OFIII10047	405012	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN HIPOLITO	COL. JOSE ANTONIO CASAS TORRES		5 PZA	\$ 50,107.94	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10048	405013	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO	PLATEROS		9 PZA	*237364.82	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	CANCELADA 23 DIC 2016
16OFIII10049	405014	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	EL SALTO		3 PZA	\$ 140,910.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10050	405015	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	SANTIAGUILLO		13 PZA	\$ 458,150.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10051	405016	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	NUUEVO ZARAGOZA		9 PZA	\$ 297,990.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10052	405017	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	CHICHIMEQUILLAS		9 PZA	\$ 325,710.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10053	405018	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	PLENTUD		7 PZA	\$ 273,350.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
SUBTOTAL						\$ 1,546,217.94	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						



ING. PATRICIA GUANTAMAR MACIEL
ELABORO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2016
 FECHA 01/02/2017
 HOJA 3 DE 3

PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)																	
NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	INVERSIÓN EJERCIDA											
	NÚMERO (clave)	NOMBRE				RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
16OFIII10054	405019	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	EL TIGRE		11 PZA	\$ 364,210.00	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10055	405020	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	BUENAVISTA DE TRUJILLO		8 PZA	\$ 278,740.00	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10056	405021	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ATRAS DE LA CLINICA)	ORILLA DEL LLANO		5 PZA	\$ 37,083.94	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10057	405022	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE MONTERREY	COL. LOS PRADOS		5 PZA	\$ 193,270.00	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10058	405023	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE RUISEÑOR	LAS AVES		8 PZA	\$ 59,787.90	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	0%	N/A	
SUBTOTAL						\$ 933,091.84	\$ -	-		\$ -	\$ -	-					
TOTAL						\$ 3,622,369.54	\$ -	-		\$ -	\$ -	-					

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DR. JOSÉ MARCO DE LA TORRE

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

DR. AMELIA DEL ROSO CARULLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL
 2016-2018
 por su grandeza
 Sindicatura

LIC. DESAR PONTES RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL
 2016-2018
 por su grandeza
 Dirección de Desarrollo Municipal

LIC. MARIA GABRIELA VALDES RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Finanzas y Tesorería

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2013
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2016
FECHA: 01/02/2017
HOJA 1 DE 2

MES QUE INFORMA:																					
NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O			LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE	PROYECTO (CLAVE)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO										
16OFIII10059	406002	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA	EL APARTADERO			76.56 M2	\$ 431,333.88	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A				
16OFIII10060	406003	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA	SAN MARCOS DE ABERGO	27° 7' 55.17" N 103° 19' 24.10"		76.56 M2	\$ 431,333.88	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X			
16OFIII10061	406004	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA	PORFÍAS	23° 10' 45.59" N 102° 53' 38.09" O		76.56 M2	\$ 431,333.88	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X			
16OFIII10062	406005	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA	LA ENCANTADA			76.56 M2	\$ 391,293.62	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A				
16OFIII10063	406006	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA	NUEVO DÍA			76.56 M2	\$ 391,293.62	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A				
16OFIII10064	406007	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA	COMUNIDAD LA LUZ			78 M2	\$ 270,488.31	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A				
16OFIII10065	406008	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN UNIDAD MEDICA	SAN JUAN DE LOS HORNILLOS			7.35 M2	\$ 58,879.04	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A				
16OFIII10066	406009	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN UNIDAD MEDICA	EL TEPETATILLO			7.35 M2	\$ 89,231.82	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A				
16OFIII10067	406010	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN UNIDAD MEDICA	ATENAS			7.35 M2	\$ 89,221.24	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A				
16OFIII10068	406009	CONSTRUCCIÓN DE SALON ANEXO CLINICA DE SALUD DE 6.00 X 8.00 METROS PARA USOS MULTIPLES	PLAN DE VALLECITOS	23° 24' 41.51" N 102° 50' 56.96" O		74.88 M2	\$ 284,523.95	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X			
SUBTOTAL							\$ 2,868,933.24	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -									



LIC. JOSÉ BARRO DE LA TORRE
SECRETARÍA DE FISCALÍA MUNICIPAL



DRA. AMELIA DEL ROSARIO GARCÍA FLORES
SINDICA MUNICIPAL
por su grandeza



UC. CESAR BOLAÑOS RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



LIC. MARÍA GABRIELA VARGAS RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL SU GRACIA

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTEENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD

MOIA_2_DE_2_

FONDO III
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD
DICIEMBRE DEL 2016


 LIC. JOSE HANO DE LA TORRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTIMATING
2018-2019
R. ABRAHAM
2018-2019

Desarrollo Social

Finanzas y
Tesorería

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2013
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2016

FECHA 01/02/2016
 HOJA 1 DE 2

MES QUE INFORMA:																	
NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	POR ADONAL DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO									
16OFIII10072	407002	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESC. LAZARO CARDENAS DEL RIO	FRACC. ABEL DAVILA	23° 9'55.96 N 102°50'23.40 O	146.76 M2	\$ 722,844.18	-	-	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	X
16OFIII10073	407003	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES PREPARATORIA EMSAD	SEIS DE ENERO	23° 21'46.00° N 102° 9'48.00° O	137.28 M2	\$ 504,589.03	-	\$ 151,376.70	N/A	\$ -	-	0%	30%	0%	100%	N/A	X
16OFIII10074	407004	PAGO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC. TELESECUNDARIA	SANTIAQUILLO		131.04 M2	\$ 165,677.01	-	-	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10075	407005	PAGO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA	PLATEROS		710.26 M2	\$ 409,319.79	-	-	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10076	407006	PAGO DE 100,000.00 PESOS PARA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CONVENIO CON SEDUCZAC PREPARATORIA CECYTEZ	SAN JOSE DE LOUNDES			\$ 100,000.00	-	\$ 100,000.00	N/A	\$ -	-	0%	100%	0%	0%	N/A	CONVENIO
16OFIII10077	407007	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA	SANTA ROSA		158 M2	\$ 256,841.39	-	-	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10078	407008	REHABILITACIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC. PREESCOLAR	LAS MERCEDES		73.57 M2	\$ 218,747.58	-	-	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10079	407009	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	PAROLILLO III	23° 8'35.08° N 102° 43'3.58° O	74.88 M2	\$ 332,442.32	-	-	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	X
16OFIII10080	407010	CONTRUCCION DE UN AULA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	REFUGIO DE SANTA ROSA		74.88 M2	\$ 332,442.32	-	-	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10081	407011	REHABILITACION DE 2 AULAS EN TELEBACHILLERATO	SAN IGNACIO		100.88 M2	\$ 367,058.00	-	-	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	
SUBTOTAL						\$ 3,409,961.62	\$ -	\$ 251,376.70		\$ -	-						



ING. PATRICIA GUERRA MACIEL
 ELABORO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2013
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
DICIEMBRE DEL 2016

FECHA 01/02/2016
HORA 3 DE 3

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EJECUTADA																	
NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJECUTADA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		PROYECTO (CLAVE)	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	POR APORTACIÓN DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACIÓN						
16OFI10082	407012	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RANCHO GRANDE		74.88 M2	\$ 332,442.32	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	N/A		
16OFI10083	407013	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CONVENIO CON SEDUZAC EN LA ESCUELA FORO	COL. VENUSTIANO CARRANZA	23° 10' 10.51" N 102° 51' 14.79" O	112 M2	\$ 683,702.21	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	N/A	X	
16OFI10084	407014	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA	VALDECANA		74.88 M2	\$ 332,442.32	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	N/A		
16OFI10125	407015	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	MONTESAGANA		220 M2	\$ 500,000.00	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	N/A		
SUBTOTAL						\$ 1,848,586.85	\$ -	-		\$ -	\$ -						
TOTAL						\$ 5,258,548.47	\$ -	251,376.70	\$ -	\$ -	\$ -						



LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO

Sindicatura

DRA. AMELIA DEL ROSO CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL
2016-2018

Finanzas y Tesorería

LIC. MARÍA GABRIELA VALDES RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL grandeza

Dirección de Desarrollo Social

LIC. GISELA BONILLA GONZALEZ
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
2016-2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
DICIEMBRE DEL 2016

FECHA
01/02/2017

MES QUE INFORMA:																		
NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO				AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	%		%		POR ADJONAL. DIRECTA	POR CONTRATO			
							MENSUAL	ACUMULADO		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION	MENSUAL			ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
16OFIII10085	408002	SUMINISTRO E INSTALACION DE 105 CALENTADORES SOLARES	PLAN DE AYALA / COL. EL OLIVAR	23° 10'35.87" N 102° 58'15.4" O	105.00	\$ 839,251.91	\$ 251,775.56	\$ 251,775.56	N/A	\$ -	\$ -	-	30%	30%	30%	30%	N/A	X
16OFIII10086	408003	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	NUEVA ESPERANZA / COL. MEXICO		108.00	\$ 288,380.00	-	-	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10087	408004	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	PLAN DE AYALA		100.00	\$ 248,500.00	-	-	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10088	408005	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOZA	PLAN DE AYALA / COL. FCOI MADERO	23° 10'35.87" N 102° 51'37.2" O 23° 11'46.57" N 102° 52'32.0" O	40.00	\$ 1,066,643.20	-	-	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	X
16OFIII10089	408006	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOZA	COL. EMILIANO ZAPATA / MIGUEL HIDALGO DE OQUELOS	23° 11'57" N 102° 52'10.97" O 23° 04'54.67" N 102° 43'11.0" O	40.00	\$ 1,067,488.61	-	\$ 533,744.31	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	50%	50%	50%	N/A	X
16OFIII10090	408007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOZA	MIGUEL HIDALGO DE OQUELOS / RIO FLORIDO		30.00	\$ 803,742.90	-	-	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10091	408008	SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 CALENTADORES SOLARES	PLAN DE AYALA / COL. MEXICO		95.00	\$ 757,080.53	\$ 227,127.16	\$ 227,127.16	N/A	\$ -	\$ -	-	30%	30%	30%	30%	N/A	
16OFIII10092	408009	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	COL. EMILIANO ZAPATA		100.00	\$ 248,500.00	-	-	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10093	408010	SUMINISTRO EN INSTALACION DE 90 CALENTADORES SOLARES	COL. SECTOR 7		90.00	\$ 720,000.00	-	-	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10094	408011	SUMINISTRO EN INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES	COL. EMILIANO ZAPATA		100.00	\$ 799,287.56	\$ 239,786.26	\$ 239,786.26	N/A	\$ -	\$ -	-	30%	30%	30%	30%	N/A	
SUBTOTAL						\$ 6,818,894.71	\$ 718,688.98	\$ 1,252,433.29		\$ -	\$ -	-						



ING. PATRICIA QUINTERO MACIEL
ELABORO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
DICIEMBRE DEL 2016

FECHA 01/02/2017
HOLA, 3 DE 3

MES QUE INFORMA:																					
NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN						
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL	ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADJON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL											EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION
16OFIII10095	408012	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	COL. EMILIANO ZAPATA /COL. ECOLOGICA		85.00	\$ 211,225.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A					
16OFIII10096	408013	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES	COL. SECTOR 7/COL. ARBOLEDAS/COL. ECOLOGICA/COL. DEL VALLE		100.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A					
16OFIII10097	408014	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	COL. GONZALEZ ORTEGA		25.00	\$ 64,610.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A					
16OFIII10098	408015	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	COL. FELIPE ANGELES		70.00	\$ 173,950.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A					
16OFIII10099	408016	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES	COL. LAZARO CARDENAS/COL. AMPLIACION AZTECA		100.00	\$ 799,287.56	\$ 239,786.26	\$ 239,786.26	N/A	\$ -	\$ -	30%	30%	30%	30%	N/A					
16OFIII10100	408017	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	COL. LAZARO CARDENAS		70.00	\$ 173,950.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A					
16OFIII10101	408018	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	COL. PATRIA Y LIBERTAD		100.00	\$ 248,500.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A					
16OFIII10102	408019	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	COL. LA JOYA		200.00	\$ 487,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A					
16OFIII10103	408020	SUMINISTRO E INSTALACION DE 96 CALENTADORES SOLARES	COL. DEL VALLE/COL. LAS TORREAS/COL. ARTESANOS/COL. ESTACION SAN JOSE/COL. MIGUEL HIDALGO DE OQUELOS		95.00	\$ 758,104.37	\$ 227,431.31	\$ 227,431.31	N/A	\$ -	\$ -	30%	30%	30%	30%	N/A					
SUBTOTAL						\$ 3,726,626.93	\$ 467,287.57	\$ 467,287.57		\$ -	\$ -										

Presidencia Municipal de Fresnillo
Ing. José Mario de la Torre
Presidente Municipal

Ing. Patricia Quintanar Maciel
Elaboro

Dra. Amelinda Rodríguez
Síndica Municipal
por su grandeza

Desarrollo Social
Lic. Cesar Bonilla
Director de Desarrollo Social

Finanzas y Tesorería
Lic. María Gabriela Valdes Rodríguez
Tesorero Municipal
por su grandeza

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III
 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
 DICIEMBRE DEL 2016

FECHA 01/02/2017
 NOM. 3 DE 5

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACIÓN	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	POR APORT. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO								
16OFIII10104	408021	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	COL. SOTOLES/ COL. PROGRESO		100.00	\$ 248,500.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10105	408022	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MEDIANTE EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	COL. ARTESANOS		20.00	\$ 102,735.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10106	408023	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	COL. ARTESANOS / COM. MIGUEL HIDALGO DE CUIELOS		100.00	\$ 248,500.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10107	408024	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	COL. SOTOLES		100.00	\$ 248,500.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10108	408025	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	MIGUEL HIDALGO DE CUIELOS		100.00	\$ 248,500.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10109	408026	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES	MIGUEL HIDALGO DE CUIELOS	23° 04' 36.6" N 102° 43' 11.0" O	100.00	\$ 794,633.64	\$ 397,316.82	\$ 794,633.64	N/A	\$ -	50%	100%	0%	100%	N/A	X
16OFIII10110	408027	SUMINISTRO E INSTALACION DE 120 CALENTADORES SOLARES	MIGUEL HIDALGO DE CUIELOS / PLATEROS		120.00	\$ 959,692.13	\$ -	\$ 287,907.64	N/A	\$ -	0%	30%	10%	30%	N/A	
16OFIII10111	408028	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	PLATEROS		85.00	\$ 211,225.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10112	408029	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES	LAZARO CARDENAS (RANCHO GRANDE)		100.00	\$ 799,559.00	\$ -	\$ 239,867.70	N/A	\$ -	0%	30%	0%	100%	N/A	
SUBTOTAL						\$ 3,861,844.77	\$ 397,316.82	\$ 1,322,408.98		\$ -						



ING. PATRICIA GUINATAPE MACIEL
 ELABORO



L.C. MARIA GABRIELA VALES RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 2016-2018
 por su grandeza

Finanzas y
 Tesorería

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
DICIEMBRE DEL 2016

FECHA
01/02/2017
HOL. A. DE. S.

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							
																	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION
16OFIII10113	408030	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES	LAZARO CARDENAS (RANCHO GRANDE)		100.00	\$ 799,559.00	\$ -	\$ 239,967.70	N/A	\$ -	-	0%	30%	0%	100%	N/A	
16OFIII10114	408031	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES	LAZARO CARDENAS (RANCHO GRANDE)		100.00	\$ 799,287.56	\$ 239,786.26	\$ 239,786.26	N/A	\$ -	-	30%	30%	30%	30%	N/A	
16OFIII10115	408032	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLAMADO EN FINO MURO	RIO FLORIDO		100.00	\$ 248,500.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10116	408033	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLAMADO EN FINO MURO	RIO FLORIDO		100.00	\$ 248,500.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10117	408034	SUMINISTRO E INSTALACION DE 120 CALENTADORES SOLARES	COL. ESPARZA/ COL. FOUSSISTE/ COL. MINERA	23° 10'08.7" N 102° 54'44.1" O 23° 10'14.8" N 102° 53'24.1" O 23° 10'08.8" N 102° 52'27.3" O	120.00	\$ 959,692.13	\$ -	\$ 287,907.64	N/A	\$ -	-	0%	30%	30%	60%	N/A	X
16OFIII10118	408035	SUMINISTRO E INSTALACION DE 120 CALENTADORES SOLARES	COL. LAS AMERICAS/ COL. POLVADERAS/ COL. LAS AYES	23° 10'10.1" N 102° 50'06.1" O	120.00	\$ 959,692.13	\$ -	\$ 287,907.64	N/A	\$ -	-	0%	30%	30%	60%	N/A	X
16OFIII10119	408036	SUMINISTRO E INSTALACION DE 120 CALENTADORES SOLARES	COL. MESOMERICAFRAC. ADEL DIBAL/ COL. IMPRESIONISTAS	23° 10'16.6" N 102° 50'27.3" O	120.00	\$ 959,692.13	\$ -	\$ 287,907.64	N/A	\$ -	-	0%	30%	20%	60%	N/A	X
16OFIII10120	408037	SUMINISTRO E INSTALACION DE 120 CALENTADORES SOLARES	COL. FRANCISCO VILLAN VENSANDO RANZO/ COL. BENTO JUAREZ	23° 10'26.2" N 102° 51'14.1" O 23° 10'17.4" N 102° 51'22.1" O 23° 11'13.6" N 102° 52'16.1" O	120.00	\$ 959,692.13	\$ -	\$ 287,907.64	N/A	\$ -	-	0%	30%	20%	60%	N/A	X
	408038	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES PAQUETE 1	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		100.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A	
SUBTOTAL						\$ 6,734,605.08	\$ 239,786.26	\$ 1,631,284.52		\$ -	\$ -						



LC JOSÉ ALVARO DE LA TORRE
ALCALDE MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANA MACIEL
ELABORO



Sindicatura



DRA. ANA DEL ROCIO DOMÍNGUEZ FLORES
M. AYUDANTE DE LA ALCALDE
2016-2018
por su grandeza



DIC. CESAR BONILLA BAUTISTA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
2016-2018
por su grandeza



LC MARÍA CARMELA VALDES RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
por su grandeza

Finanzas y Tesorería

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2016
 FECHA 01/02/2017
 HOJA 5 DE 5

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACIÓN		MENSUAL DO	ACUMULADO DO	MENSUAL DO	ACUMULADO DO	POR APORTACIÓN DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO									
16OFIII10127	408039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 CALENTADORES SOLARES PAQUETE 2	VARAS COMUNIDADES Y COLONIAS		100	\$ 800,000.00	\$ -	-		N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10128	408040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 CALENTADORES SOLARES PAQUETE 3	VARAS COMUNIDADES Y COLONIAS		100	\$ 800,000.00	\$ -	-		N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10129	408041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 CALENTADORES SOLARES PAQUETE 4	VARAS COMUNIDADES Y COLONIAS		100	\$ 800,000.00	\$ -	-		N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10130	408042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 CALENTADORES SOLARES PAQUETE 5	VARAS COMUNIDADES Y COLONIAS		100	\$ 800,000.00	\$ -	-		N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10131	408043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 CALENTADORES SOLARES PAQUETE 6	VARAS COMUNIDADES Y COLONIAS		100	\$ 800,000.00	\$ -	-		N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10132	408044	CONSTRUCCIÓN DE MUROS	VARAS COMUNIDADES Y COLONIAS		75	\$ 401,133.00	\$ -	-		N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10133	408045	CONSTRUCCIÓN DE APALNADO FINO EN MUROS	VARAS COMUNIDADES Y COLONIAS		120	\$ 572,784.00	\$ -	-		N/A	\$ -	-	0%	0%	0%	0%	N/A		
SUBTOTAL						\$ 4,973,917.00	\$ -	-			\$ -	-							
TOTAL						\$ 26,115,878.49	\$ 1,823,009.63	\$ 4,573,344.36			\$ -	-							



ING. JOSÉ HÉCTOR DE LA TORRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PATRICIA GUERRERO MACIEL
 LABORO



DR. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO ROBRES
 SINDICA MUNICIPAL
 2016-2018

Sindicatura



DR. CESAR BENJILIN BARRILLO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
 2016-2018

Dirección de Desarrollo Social



L.C. MARÍA GABRIELA VALES RODRÍGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Finanzas y Tesorería

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
GASTOS INDIRECTOS
DICIEMBRE DEL 2016

FECHA 01/02/2017
HOLLA DE LA

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	%	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	%	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL											
15AEIII10001	412001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICO Y OTRO SERVICIOS (SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS)	GASTOS INDIRECTOS		PRESTADORES DE SERVICIOS	\$ 2,633,070.90	\$ 136,277.00	\$ 2,444,342.00	N/A	\$ -	\$ -	5%	93%	5%	93%	N/A	X				
15AEIII10002	412002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS	GASTOS INDIRECTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 150,000.00	\$ 55,234.16	\$ 77,268.07	N/A	\$ -	\$ -	37%	52%	37%	52%	N/A					
				</																	

ING. PATRICIA QUINTANA MACIEL
ELABORO

DRA. AMELIA DEL ROCIO CARILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL
por su grandeza
Sindicatura

UC. CESAR BONILLA BOLDUO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

LC. MARIA GABRIELA VALES RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
Finanzas y Tesorería

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2016
FECHA: 01/02/2017
HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
15AFIII10003	411001	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	FRESNILLO			\$ 1,855,380.60	\$ -	\$ 3,932.40	N/A	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
TOTAL HOJA 1						\$ 1,855,380.60	\$ -	\$ 3,932.40		\$ -						

PR. PRESIDENTE MUNICIPAL
L. JOSÉ MARCO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO

DR. AMELIA DEL ROSO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL
Fresnillo
Sindicatura
2016-2018
por su grandeza

DR. CESAR BOMMEL BAQUERO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
Fresnillo
Dirección de Desarrollo Social
2016-2018
por su grandeza

L. C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
Fresnillo
Finanzas y Tesorería
2016-2018
por su grandeza