

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.  
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017  
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA:

407 INGRAETRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

MES QUE INFORMA:

FEBRERO 2017

FECHA

21/08/17

HOJA\_15 DE \_20\_

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |                                                                                                                                                                             | LOCALIDAD                    | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN          | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO<br><br>(TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |           |                             |         |           | AVANCE FINANCIERO % |           | AVANCE FISICO % |           | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |           |                    |              |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|---------|-----------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|--------------------|--------------|
|                | NÚMERO (clave)  | NOMBRE                                                                                                                                                                      |                              |                                      |                 |                                                | RECURSOS PÚBLICOS  |           | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |           | MENSUAL             | ACUMULADO | MENSUAL         | ACUMULADO | MENSUAL                | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
|                |                 |                                                                                                                                                                             |                              |                                      |                 |                                                | MENSUAL            | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE)            | MENSUAL | ACUMULADO |                     |           |                 |           |                        |           |                    |              |
| 17OFIII10056   |                 | PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (150 MTS) EN ESC. TELESECUNDARIA DE ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS.                                       | ESTACIÓN SAN JOSE            | 23° 11´ 20.03 N<br>102° 47´ 12.44"O  | 150 M2          | \$ 248,287.93                                  | \$ -               | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -      | 0%                  | 0%        | 0%              | 0%        | N/A                    | X         |                    |              |
| 17OFIII10057   |                 | CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 6X8 EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD LA MANGA, FRESNILLO, ZACATECAS.                                                                                    | LA MANGA                     | 23° 16´57" N<br>102° 58´40.17" O     | 48 M2           | \$ 476,359.81                                  | \$ -               | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -      | 0%                  | 0%        | 0%              | 0%        | N/A                    | X         |                    |              |
| 17OFIII10058   |                 | APORTACIOÓN MUNICIPAL PARA LA CONTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 3 E.E. PRIMERA ETAPA EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL CECYTEZ PLATEROS PRIMERA ETAPA EN CONVENIO CON LA FEDERACIÓN | COMUNIDAD PLATEROS           | 23° 13´12.10" N<br>102° 50´ 03.08" O |                 | \$ 250,000.00                                  | \$ -               | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -      | 0%                  | 0%        | 0%              | 0%        | N/A                    | CONVENIO  |                    |              |
| 17OFIII10059   |                 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA FORD (PAGO DE MANO DE OBRA)                                                                                                     | COL. VENUSTIANO CARRANZA     |                                      | 158 M2          | \$ 160,349.49                                  | \$ -               | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -      | 0%                  | 0%        | 0%              | 0%        | N/A                    | X         |                    |              |
| 17OFIII10060   |                 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD                                                                                                      | COMUNIDAD SEIS DE ENERO      |                                      | 120.68 M2       | \$ 252,396.07                                  | \$ -               | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -      | 0%                  | 0%        | 0%              | 0%        | N/A                    | X         |                    |              |
| 17OFIII10061   |                 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO                                                                                                                        | COMUNIDAD ESTACIÓN GUTIERREZ |                                      | 432 M2          | \$ 1,193,603.72                                | \$ -               | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -      | 0%                  | 0%        | 0%              | 0%        | N/A                    | X         |                    |              |
| TOTAL HOJA 1   |                 |                                                                                                                                                                             |                              |                                      |                 | \$ 2,580,997.02                                | \$ -               | \$ -      |                             | \$ -    | \$ -      |                     |           |                 |           |                        |           |                    |              |

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL  
PROGRAMAS E INFORMES

LIC. CESAR BONILLA BADILLO  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017  
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: 407 INGRAETRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO 2017

FECHA 21/08/17  
 HOJA\_16\_DE\_20\_\_

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |                                                                                             | LOCALIDAD                  | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO<br>(TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |           |                             |         |           | AVANCE  |           | AVANCE FÍSICO |           | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------------|-----------|------------------------|--------------|
|                | NÚMERO (clave)  | NOMBRE                                                                                      |                            |                             |                 |                                            | RECURSOS PÚBLICOS  |           | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |           | %       |           | %             |           | EJECUCIÓN              |              |
|                |                 |                                                                                             |                            |                             |                 |                                            | MENSUAL            | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE)            | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL       | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |
| 17OFIII10062   |                 | REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA RURAL JOSE MARIA MORELOS                                  | COMUNIDAD PARDILLO PRIMERO |                             | 100 M2          | \$ 51,414.54                               | \$ -               | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -      | 0%      | 0%        | 0%            | 0%        | N/A                    | X            |
| 17OFIII10063   |                 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PREPARATORIA FRANCISCO GOYTIA                                  | COMUNIDAD EL MESQUITE      |                             | 510 M2          | \$ 1,137,315.33                            | \$ -               | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -      | 0%      | 0%        | 0%            | 0%        | N/A                    | X            |
| 17OFIII10064   |                 | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN ESC. SECUNDARIA                                       | COMUNIDAD ALTAMIRA         |                             | 48 M2           | \$ 247,964.55                              | \$ -               | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -      | 0%      | 0%        | 0%            | 0%        | N/A                    | X            |
| 17OFIII10065   |                 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE RAMIREZ DUARTE                              | COL. MANUEL M. PONCE       |                             | 180.50 M2       | \$ 392,916.35                              | \$ -               | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -      | 0%      | 0%        | 0%            | 0%        | N/A                    | X            |
| 17OFIII10066   |                 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO CORONEL                           | COL. PLAN DE AYALA         |                             | 576 M2          | \$ 664,128.30                              | \$ -               | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -      | 0%      | 0%        | 0%            | 0%        | N/A                    | X            |
| 17OFIII10067   |                 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 17X30 METROS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 54 (GALILEO GALILEI) | COL. EMILIANO ZAPATA       |                             | 510 M2          | \$ 1,137,315.33                            | \$ -               | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -      | 0%      | 0%        | 0%            | 0%        | N/A                    | X            |
| 17OFIII10068   |                 | REHABILITACIÓN DE DOMO DE 20X25 METROS EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO GERARDO LOPEZ            | COMUNIDAD RIO FLORIDO      |                             | 500 M2          | \$ 575,154.39                              | \$ -               | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -      | 0%      | 0%        | 0%            | 0%        | N/A                    | X            |
| 17OFIII10069   |                 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ                                      | COMUNIDAD LAS MERCEDES     |                             | 510 M2          | \$ 1,093,373.61                            | \$ -               | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -      | 0%      | 0%        | 0%            | 0%        | N/A                    | X            |
| TOTAL HOJA 2   |                 |                                                                                             |                            |                             |                 | \$ 5,299,582.40                            | \$ -               | \$ -      |                             | \$ -    | \$ -      |         |           |               |           |                        |              |

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL  
 PROGRAMAS E INFORMES

LIC. CESAR BONILLA BADILLO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017  
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: 407 INGRAETRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA  
 MES QUE INFORMA: FEBRREO 2017

FECHA 21/08/17  
 HOJA\_17\_DE\_20\_

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |                                                                                             | LOCALIDAD                        | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO<br>(TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |           |                             |         |           | AVANCE % |           | AVANCE FISICO % |           | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |           |         |           |                    |              |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|--------------|
|                | NÚMERO (clave)  | NOMBRE                                                                                      |                                  |                             |                 |                                            | RECURSOS PÚBLICOS  |           | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |           | MENSUAL  | ACUMULADO | MENSUAL         | ACUMULADO | MENSUAL                | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
|                |                 |                                                                                             |                                  |                             |                 |                                            | MENSUAL            | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE)            | MENSUAL | ACUMULADO |          |           |                 |           |                        |           |         |           |                    |              |
| 17OFIII10070   |                 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 16X28 MTS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO                    | COMUNIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES |                             | 448 M2          | \$ 1,137,315.32                            | \$ -               | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -      | 0%       | 0%        | 0%              | 0%        | N/A                    | X         |         |           |                    |              |
| 17OFIII10071   |                 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 17X26 MTS EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC                            | COMUNIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ   |                             | 442 M2          | \$ 1,137,315.32                            | \$ -               | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -      | 0%       | 0%        | 0%              | 0%        | N/A                    | X         |         |           |                    |              |
| 17OFIII10072   |                 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 15.20X26.30 MTS EN ESCUELA PRIMARIA SEIS DE ENERO                   | COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA         |                             | 399.76 M2       | \$ 1,137,315.32                            | \$ -               | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -      | 0%       | 0%        | 0%              | 0%        | N/A                    | X         |         |           |                    |              |
| 17OFIII10073   |                 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 18X32 MTS EN ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET                    | COLONIA LINDA VISTA              |                             | 576 M2          | \$ 1,193,603.70                            | \$ -               | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -      | 0%       | 0%        | 0%              | 0%        | N/A                    | X         |         |           |                    |              |
| 17OFIII10074   |                 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X24 MTS EN ESCUELA PRIMARIA CUAHTEMOC                             | FRACCIONAMIENTO PROVIDENCIA      |                             | 336 M2          | \$ 1,137,315.32                            | \$ -               | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -      | 0%       | 0%        | 0%              | 0%        | N/A                    | X         |         |           |                    |              |
| 17OFIII10075   |                 | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA MANUEL M. PONCE #71                      | COLONIA PATRIA Y LIBERTAD        |                             | 336 M2          | \$ 1,137,315.32                            | \$ -               | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -      | 0%       | 0%        | 0%              | 0%        | N/A                    | X         |         |           |                    |              |
| 17OFIII10076   |                 | CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 6X8 EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ZACATECAS PLANTEL LAGUNA SECA | COMUNIDAD LAGUNA SECA            |                             | 149.76 M2       | \$ 479,867.77                              | \$ -               | \$ -      | N/A                         | \$ -    | \$ -      | 0%       | 0%        | 0%              | 0%        | N/A                    | X         |         |           |                    |              |
|                |                 |                                                                                             |                                  |                             |                 |                                            |                    |           |                             |         |           |          |           |                 |           |                        |           |         |           |                    |              |
|                |                 |                                                                                             |                                  |                             |                 |                                            |                    |           |                             |         |           |          |           |                 |           |                        |           |         |           |                    |              |
|                |                 |                                                                                             |                                  |                             |                 |                                            |                    |           |                             |         |           |          |           |                 |           |                        |           |         |           |                    |              |
|                |                 |                                                                                             |                                  |                             |                 |                                            |                    |           |                             |         |           |          |           |                 |           |                        |           |         |           |                    |              |
|                |                 |                                                                                             |                                  |                             |                 |                                            | \$ -               | \$ -      |                             | \$ -    | \$ -      |          |           |                 |           |                        |           |         |           |                    |              |
| TOTAL HOJA 3   |                 |                                                                                             |                                  |                             |                 | \$ 7,360,048.07                            | \$ -               | \$ -      |                             | \$ -    | \$ -      |          |           |                 |           |                        |           |         |           |                    |              |
| TOTAL          |                 |                                                                                             |                                  |                             |                 | \$ 15,240,627.49                           | \$ -               | \$ -      | \$ -                        | \$ -    | \$ -      |          |           |                 |           |                        |           |         |           |                    |              |

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL  
 PROGRAMAS E INFORMES

LIC. CESAR BONILLA BADILLO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL