

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL FRESNILLO, ZAC
CONCENTRADO GENERAL MES OCTUBRE 2016
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA Y/O ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA MENSUAL	INVERSION POR COMPROBAR	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA
		NÚMERO (clave)	NOMBRE						
4 - FONDO III RAMO 33	401-AGUA POTABLE	401	PROGRAMA DE AGUA POTABLE	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 799,618.58	\$ -	\$ 799,618.58	\$ -
4 - FONDO III RAMO 33	402-DRENAJE Y LETRINAS	402	PROGRAMA DE DRENAJES Y LETRINAS	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 36,257,063.34	\$ -	\$ 30,520,286.41	\$ 5,736,776.93
4 - FONDO III RAMO 33	404-URBANIZACIÓN MUNICIPAL	404	PROGRAMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 6,471,346.75	\$ -	\$ 5,794,481.54	\$ 676,865.21
4 - FONDO III RAMO 33	405-ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	405	PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 3,543,232.93	\$ -	\$ 3,543,232.93	\$ -
4 - FONDO III RAMO 33	406-INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	406	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 3,118,536.66	\$ -	\$ 3,118,536.66	\$ -
4 - FONDO III RAMO 33	407-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	407	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 5,158,548.47	\$ -	\$ 4,907,171.77	\$ 251,376.70
4 - FONDO III RAMO 33	408-MEJORAMIENTO A LA VIENDA	408	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 26,140,549.30	\$ -	\$ 23,290,214.57	\$ 2,850,334.73
4 - FONDO III RAMO 33	412-GASTOS INDIRECTOS	412	PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 2,783,070.90	\$ 64,743.30	\$ 547,131.60	\$ 2,235,939.30
4 - FONDO III RAMO 33	411-DESARROLLO INSTITUCIONAL	411	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 1,855,380.60	\$ -	\$ 1,851,448.20	\$ 3,932.40
			RECURSO POR ETIQUETAR			\$ 6,641,682.70	\$ -	\$ 6,641,682.70	\$ -
TOTAL						\$ 92,769,030.23	\$ 64,743.30	\$ 81,013,804.96	\$ 11,755,225.27

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARÍA GABRIELA VALADES RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III

SUB-PROGRAMA:

AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA:

OCTUBRE DEL 2016

FECHA 01/11/2016

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION								
16OFIII10001	401002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE METALICO 30 M3	RAMÓN LÓPEZ VELARDE (LA CHIHARRONA)		TANQUE 1	\$ 699,618.58	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10121	401003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SEMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE	BALUARTE		BOMBA 1	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
TOTAL HOJA 1						\$ 799,618.58	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -								

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III
DRENAJE Y LETRINAS
OCTUBRE DEL 2016

FECHA 01/11/2016
 HOJA 1 DE 3

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION								
16OFIII10002	402023	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES DE JUPITER, URANO, TIERRA LABORABLES, VENUS	COL. SATELITE	23° 11' 01.99" N 102° 50' 35.53" O	886 ML	\$ 1,086,984.08	\$ -	\$ 1,086,984.08	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X		
16OFIII10003	402002	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN ANTONIO CASAS	COL. JUAN ANTONIO CASAS TORRES	23° 11' 29.07" N 102° 50' 43.84" O	820 ML	\$ 946,688.23	\$ -	\$ 284,006.45	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	30%	30%	N/A	X		
16OFIII10004	402003	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 2DA DE ZARAGOZA	COL. ESPARZA		34 ML	\$ 83,416.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10005	402004	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	URITE		432 ML	\$ 642,323.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10006	402005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	BENITO JUAREZ (LA MASECA)	23° 6' 53.39"N 102° 37' 50.57" O	640 ML	\$ 932,632.63	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10007	402006	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES SIN NOMBRE, ORION Y URANIO	PLATEROS		1866.05 ML	\$ 2,799,079.35	\$ -	\$ 1,399,539.68	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	40%	40%	N/A	X		
16OFIII10008	402007	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	PLATEROS		1500 ML	\$ 2,350,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10009	402008	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	PLATEROS		1800 ML	\$ 2,700,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10010	402009	AMPLIACIÓN DE LA RED DRENAJE AL EJIDO EMILIANO ZAPATA ANEXO A LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS RANCHO GRANDE FRESNILLO	RANCHO GRANDE	23° 27' 18.68" N 102° 57' 33.74" O	1500 ML	\$ 2,888,929.96	\$ -	\$ 866,678.98	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	40%	40%	N/A	X		
SUBTOTAL:						\$ 14,430,053.25	\$ -	\$ 3,637,209.19		\$ -	\$ -								

 LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

 L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

 LIC. CESAR BONILLA BADILLO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III
 DRENAJE Y LETRINAS
 OCTUBRE DEL 2016

FECHA 01/11/2016
 HOJA_2_DE_3__

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION								
16OFIII10011	402010	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	RANCHO GRANDE	23° 27' 18.68" N 102° 57' 33.74" O	750 ML	\$ 1,150,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	30%	30%	N/A	X		
16OFIII10012	402011	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES SIN NOMBRE 5 DE MAYO CUAUHTEMOC INDIOS VERDES EN LA COLALIDAD DE RIO FLORIDO FLO	RIO FLORIDO	23° 20' 47.84" N 102° 59' 30.172" O	720 ML	\$ 1,099,944.98	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	40%	N/A	X		
16OFIII10013	402002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	SAN JOSE DE LOURDES	23° 16' 41.96" N 103° 0' 26.72" O	1200 ML	\$ 1,830,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	20%	20%	N/A	X		
16OFIII10014	402013	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN ANTONIO, SAN ISIDRO Y ALVARO OBREGON	SAN JOSE DE LOURDES	23° 16' 41.96" N 103° 0' 26.72" O	880 ML	\$ 1,327,703.55	\$ -	\$ 398,311.06	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	80%	80%	N/A	X		
16OFIII10015	402014	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	SAN JOSE DE LOURDES		1700 ML	\$ 2,660,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10016	402015	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES CENTRAL Y MARGARITAS	SAN JOSE DE LOURDES	23° 16' 41.35" N 103° 0' 21.80" O	1000 ML	\$ 1,558,216.34	\$ -	\$ 467,464.90	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	0%	0%	N/A	X		
16OFIII10017	402016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	EL TIGRE		1700 ML	\$ 2,550,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10018	402017	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	CHICHIMEQUILLAS		1400 ML	\$ 2,150,000.00	\$ -	\$ 1,074,840.01	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	0%	0%	N/A	X		
16OFIII10019	402018	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE DREJAE	COL. EL AGUILA		450 ML	\$ 1,150,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10020	402019	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE	EL COLORADO DE SANTA ROSA	22° 53' 29.00" N 103° 9' 37.00" O	800 ML	\$ 1,150,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
SUBTOTAL:						\$ 16,625,864.87	\$ -	\$ 1,940,615.97		\$ -	\$ -								

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III

SUB-PROGRAMA:

DRENAJE Y LETRINAS

MES QUE INFORMA:

OCTUBRE DEL 2016

FECHA 01/11/2016

HOJA 3 DE 3

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION								
16OFIII10021	402020	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE TOMÁS MENDEZ, AYUNTAMIENTO, INDEPENDENCIA, REFORMA, FCO. GOYTIA, FELIPE ANGELES Y BENITO JUAREZ	NUEVO ZARAGOZA	23 14'15.83" N 102 58' 55.00" O	1662 ML	\$ 1,332,553.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	40%	N/A	X		
16OFIII10022	402021	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE	VALLE DE SAN ISIDRO		800 ML	\$ 998,960.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10023	402022	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DEL BARRIO BACHILLERATO PLATEROS	PLATEROS		510 ML	\$ 529,839.22	\$ -	\$ 158,951.77	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	40%	100%	N/A			
16OFIII10123	402023	PAGO DE VOLUMENES EXTRAORDINARIOS DE EXCAVACIÓN Y RELLENOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR NORESTE	FRESNILLO		7186.88 M3 5425.83 RELLENO	\$ 687,793.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10124	402024	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR NORESTE	FRESNILLO		150 ML	\$ 1,652,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
SUBTOTAL:						\$ 5,201,145.22	\$ -	\$ 158,951.77		\$ -	\$ -								
TOTAL:						\$ 36,257,063.34	\$ -	\$ 5,736,776.93	\$ -	\$ -	\$ -								

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III
 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 OCTUBRE DEL 2016

FECHA: 01/11/2016
 HOJA_1 DE_2

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION								
16OFIII10023	404015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO	OJUELOS	23° 04'39.3" N 102° 42'59.6" O	936 M2	\$ 626,040.69	\$ -	\$ 187,812.20	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	50%	100%	N/A	X		
16OFIII10024	404002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	RIO FLORIDO		2009 M2	\$ 1,136,161.00	\$ -	\$ 340,172.30	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	30%	100%	N/A	X		
16OFIII10025	404003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRULICO EN LA CALLE GRANADOS	ESTACIÓN SAN JOSE	23° 11'14.7" N 102° 47'25.8"	727 M2	\$ 495,269.06	\$ -	\$ 148,880.71	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	50%	100%	N/A	X		
16OFIII10026	404004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE AV. AZTECA ENTRE QUETZALCOATL Y TLALOC.	COL. AZTECA		603.73 M2	\$ 207,642.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10027	404005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE GANDHI ENTRE QUETZALCOATL Y GRAL LAZARO CARDENAS	COL. LAZARO CARDENAS		1422.32 M2	\$ 440,204.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10028	404006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE COSTA RICA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y OLMECAS	COL. PATRIA Y LIBERTAD		541.87 M2	\$ 167,810.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10029	404007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 2DA DE FCO. I MADERO ENTRE FCO. I. MADERO E INDEPENDENCIA	COL. FCO I MADERO		668.48 M2	\$ 220,411.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10030	404008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JOSE MARTI ENTRE 9 DE MARZO Y CHINAMECA	COL. PLAN DE AYALA		1229.83 M2	\$ 355,493.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10031	404009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MIXTECOS ENTRE AZTLAN Y QUETZALCOATL	COL. AZTECA		1207.88 M2	\$ 370,005.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
SUBTOTAL						\$ 4,019,035.75	\$ -	\$ 676,865.21		\$ -	\$ -								

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OCTUBRE DEL 2016

FECHA: 01/11/2016
 HOJA 2 DE 2

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		EJECUCIÓN		
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULAD O	MENSUAL	ACUMULAD O	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
16OFIII10032	404010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE REVOLUCIÓN ENTRE C. EMILIANO ZAPATA Y C. GUAYMAS	COL. PATRIA Y LIBERTAD		839.19 M2	\$ 249,254.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10033	404011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SAN LUIS ENTRE C. MATAMOROS Y C. AYUTLA	COL. FRANCISCO I. MADERO		568.22 M2	\$ 197,816.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10034	404012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SAN LUIS ENTRE C. NACOSARI Y C. EMPALME	COL. FRANCISCO I MADERO		828.76 M2	\$ 237,088.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10035	404013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	COL. HIDALGO DE OJUELOS		2470 M2	\$ 1,583,541.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10036	404014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE EL SALVADOR, ENTRE C. MONTE ESCOBEDO Y C TAYAHUA .	COL. SOLIDARIDAD		611.07 M2	\$ 184,612.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A		
						SUBTOTAL	\$ 2,452,311.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
						TOTAL	\$ 6,471,346.75	\$ -	\$ 676,865.21	\$ -	\$ -	\$ -						

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2016

FECHA 01/11/2016

HOJA_1_DE_3_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION						
16OFIII10037	405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA AVENIDA FERROCARRIL (3 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR)	ESTACIÓN SAN JOSE		4 PZA	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10038	405003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO	SAN MIGUEL SE SOSA		5 PZA	\$ 140,118.44	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10039	405004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA INDEPENDENCIA	SANTA ANITA		2 PZA	\$ 59,864.04	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10040	405005	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN RANCHO DE JESUS GARCIA	HIDALGO DE OJUELOS		3 PZA	\$ 110,578.55	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10041	405006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SANACIÓN	SAN JOSE DE LOURDES		7 PZA	\$ 201,550.97	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10042	405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO JUCHIPILA	COL. DEL VALLE		4 PZA	\$ 113,976.94	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10043	405008	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BAHIA DE LA PAZ	COL. LA PAZ		2 PZA	\$ 101,167.61	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10044	405009	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CERRO POPOCATEPETL	COL. PROGRESO		6 PZA	\$ 182,729.09	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10045	405010	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE REVOLUCIÓN	COL. PATRIA Y LIBERTAD		3 PZA	\$ 87,574.03	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10046	405011	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA ORION	COL. SATELITE		4 PZA	\$ 121,296.56	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
SUBTOTAL						\$ 1,278,856.20	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						

 LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

 L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

 LIC. CESAR BONILLA BADILLO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OCTUBRE DEL 2016

FECHA 01/11/2016
HOJA_2_DE_3_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
16OFIII10047	405012	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN HIPOLITO	COL. JOSE ANTONIO CASAS TORRES		5 PZA	\$ 151,097.87	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10048	405013	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO	PLATEROS		9 PZA	\$ 237,364.82	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10049	405014	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	EL SALTO		3 PZA	\$ 95,677.89	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10050	405015	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	SANTIAGUILLO		13 PZA	\$ 311,083.85	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10051	405016	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	NUEVO ZARAGOZA		9 PZA	\$ 202,335.21	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10052	405017	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	CHICHIMEQUILLAS		9 PZA	\$ 221,157.09	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10053	405018	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	PLENITUD		7 PZA	\$ 185,604.65	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
SUBTOTAL						\$ 1,404,321.38	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OCTUBRE DEL 2016

FECHA 01/11/2016
HOJA_3__DE_3__

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION						
16OFIII10054	405019	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	EL TIGRE		11 PZA	\$ 247,298.59	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10055	405020	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	BUENAVISTA DE TRUJILLO		8 PZA	\$ 189,264.46	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10056	405021	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ATRÁS DE LA CLINICA)	ORILLA DEL LLANO		5 PZA	\$ 112,408.45	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10057	405022	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE MONTERREY	COL. LOS PRADOS		5 PZA	\$ 131,230.33	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10058	405023	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE RUISEÑOR	LAS AVES		8 PZA	\$ 179,853.52	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
					SUBTOTAL	\$ 860,055.35	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						
					TOTAL	\$ 3,543,232.93	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2013
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD
OCTUBRE DEL 2016

FECHA 01/11/2016
 HOJA_1_DE_2_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS								
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
16OFIII10059	406002	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA	EL APARTADERO		76.56 M2	\$ 431,333.88	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10060	406003	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA	SAN MARCOS DE ABERGO	27° 7'55.17" N 103°19'24.10"	76.56 M2	\$ 431,333.88	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10061	406004	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA	PORFIAS	23° 10'45.59" N 102°53'38.09" O	76.56 M2	\$ 431,333.88	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10062	406005	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA	LA ENCANTADA		76.56 M2	\$ 391,293.62	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10063	406006	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA	NUEVO DIA		76.56 M2	\$ 391,293.62	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10064	406007	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA	COMUNIDAD LA LUZ		78 M2	\$ 270,488.31	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10065	406008	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN UNIDAD MEDICA	SAN JUAN DE LOS HORNILLOS		7.35 M2	\$ 58,879.04	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10066	406009	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN UNIDAD MEDICA	EL TEPETATILLO		7.35 M2	\$ 89,231.82	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10067	406010	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN UNIDAD MEDICA	ATENAS		7.35 M2	\$ 89,221.24	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10068	406011	CONSTRUCCIÓN DE SALON ANEXO A CLINICA DE SALUD DE 6.00 X 8.00 METROS PARA USOS MULTIPLES	PLAN DE VALLECITOS	23° 24'41.51" N 102° 50'56.96"O	74.88 M2	\$ 284,523.95	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
SUBTOTAL						\$ 2,868,933.24	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						

 LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

 L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

 LIC. CESAR BONILLA BADILLO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2016

FECHA 01/11/2016
HOJA_2__DE_2__

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULAD O	MENSUAL	ACUMULAD O	MENSUAL	ACUMULAD O	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION								
16OFIII10069	406012	CONSTRUCCIÓN DE CLINICA DE 4.00 X 3.00 METROSANEXO A CASA DE SALUD	SANTA TERESA	23° 15' 24.95" N 102° 56' 7.59" O	14.2 M2	\$ 80,191.09	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10070	406013	CONSTRUCCIÓN DE CLINICA DE 4.00 X 3.00 METROSANEXO A CASA DE SALUD	ORILLA DEL LLANO	23° 13' 30.85N 102° 40' 25.33"O	14.2 M2	\$ 80,191.09	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10071	406014	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA CLINICA DE SALUD	POTRERO BLANCO		7.35 M2	\$ 89,221.24	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
SUBTOTAL						\$ 249,603.42	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -								
TOTAL						\$ 3,118,536.66	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -								

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2013
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
OCTUBRE DEL 2016

FECHA 01/11/2016
 HOJA 1 DE 2

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION								
16OFIII10072	407002	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESC. LAZARO CARDENAS DEL RIO	FRACC. ABEL DAVILA	23° 9'55.56 N 102°50'23.40" O	149.76 M2	\$ 622,844.18	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
16OFIII10073	407003	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES PREPARATORIA EMSAD	SEIS DE ENERO	23° 21'48.00" N 102° 9'48.06" O	137.28 M2	\$ 504,589.03	\$ -	\$ 151,376.70	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	50%	50%	N/A	X		
16OFIII10074	407004	PAGO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC. TELESECUNDARIA	SANTIAGUILLO		131.04 M2	\$ 165,677.01	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10075	407005	PAGO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA	PLATEROS		710.26 M2	\$ 409,319.79	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10076	407006	PAGO DE 100,000.00 PESOS PARA CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN CONVENIO CON SEDUZAC PREPARATORIA CECYTEZ	SAN JOSE DE LOURDES			\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	0%	N/A	CONVENIO		
16OFIII10077	407007	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA	SANTA ROSA		158 M2	\$ 256,841.39	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10078	407008	REHABILITACIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC. PREESCOLAR	LAS MERCEDES		73.57 M2	\$ 218,747.58	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10079	407009	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	PARDILLO III	23°8'35.08" N 102° 43'3.59" O	74.88 M2	\$ 332,442.32	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
16OFIII10080	407010	CONTRUCCION DE UN AULA, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	REFUGIO DE SANTA ROSA		74.88 M2	\$ 332,442.32	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10081	407011	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN TELEBACHILLERATO	SAN IGNACIO		100.88 M2	\$ 367,058.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
SUBTOTAL						\$ 3,309,961.62	\$ -	\$ 251,376.70		\$ -	\$ -								

 LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

 L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

 LIC. CESAR BONILLA BADILLO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO III

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

OCTUBRE DEL 2016

FECHA 01/11/2016

HOJA 1 DE 5

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN						
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO											
16OFIII10085	408002	SUMINISTRO E INSTALACION DE 105 CALENTADORES SOLARES	PLAN DE AYALA / COL. EL OLIVAR	23° 10' 35.8" N 102° 58' 15.4" O	105.00	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X					
16OFIII10086	408003	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	NUEVA ESPERANZA / COL. MEXICO		108.00	\$ 268,380.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A						
16OFIII10087	408004	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	PLAN DE AYALA		100.00	\$ 248,500.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A						
16OFIII10088	408005	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOZA	PLAN DE AYALA / COL. FCO I. MADERO	23°10'35.8"N 102°51'37.2"O 23°11'46.3"N 102°52'32.6"O	40.00	\$ 1,071,657.20	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X					
16OFIII10089	408006	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOZA	COL. EMILIANO ZAPATA / MIGUEL HIDALGO DE LOZA	23° 11' 51" N 102° 52' 10.9" O 23° 04' 34.6" N 102° 43' 11.0" O	40.00	\$ 1,071,657.20	\$ -	\$ 533,744.31	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	0%	0%	N/A	X					
16OFIII10090	408007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOZA	MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS / RIO FLORIDO		30.00	\$ 803,742.90	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A						
16OFIII10091	408008	SUMINISTRO E INSTALACION DE 95 CALENTADORES SOLARES	PLAN DE AYALA / COL. MEXICO		95.00	\$ 760,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A						
16OFIII10092	408009	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	COL. EMILIANO ZAPATA		100.00	\$ 248,500.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A						
16OFIII10093	408010	SUMINISTRO EN INSTALACION DE 90 CALENTADORES SOLARES	COL. SECTOR 7		90.00	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A						
16OFIII10094	408011	SUMINISTRO EN INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES	COL. EMILIANO ZAPATA		100.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A						
SUBTOTAL						\$ 6,832,437.30	\$ -	\$ 533,744.31		\$ -	\$ -											

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2016

FECHA 01/11/2016

HOJA 2 DE 5

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION								
16OFIII10095	408012	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	COL. EMILIANO ZAPATA / COL. ECOLOGICA		85.00	\$ 211,225.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10096	408013	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES	COL. SECTOR 7/COL. ARBOLEDAS/COL. ECOLOGICA/COL. DEL VALLE		100.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10097	408014	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	COL. GONZALEZ ORTEGA		25.00	\$ 64,610.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10098	408015	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	COL. FELIPE ANGELES		70.00	\$ 173,950.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10099	408016	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES	COL. LAZARO CARDENAS/COL. AMPLIACION AZTECA		100.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10100	408017	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	COL. LAZARO CARDENAS		70.00	\$ 173,950.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10101	408018	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	COL. PATRIA Y LIBERTAD		100.00	\$ 248,500.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10102	408019	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	COL. LA JOYA		200.00	\$ 497,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10103	408020	SUMINISTRO E INSTALACION DE 95 CALENTADORES SOLARES	COL. DEL VALLE/ COL. LAS TORCASAS/ COL. ARTESANOS/COL. SOTILES/COM. ESTACION SAN JOSE/COM. MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS		95.00	\$ 760,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
SUBTOTAL						\$ 3,729,235.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -								

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO III

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

OCTUBRE DEL 2016

FECHA 01/11/2016

HOJA 3 DE 5

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION								
16OFIII10104	408021	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	COL. SOTOLES/ COL. PROGRESO		100.00	\$ 248,500.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10105	408022	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MEDIANTE EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	COL. ARTESANOS		20.00	\$ 102,735.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10106	408023	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	COL. ARTESANOS / COM. MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS		100.00	\$ 248,500.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10107	408024	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	COL. SOTOLES		100.00	\$ 248,500.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10108	408025	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS		100.00	\$ 248,500.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10109	408026	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES	MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS	23° 04'36.6" N 102° 43'11.0" O	100.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 397,316.82	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	40%	100%	N/A	X		
16OFIII10110	408027	SUMINISTRO E INSTALACION DE 120 CALENTADORES SOLARES	MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS / PLATEROS		120.00	\$ 960,000.00	\$ -	\$ 287,907.64	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	10%	10%	N/A			
16OFIII10111	408028	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	PLATEROS		85.00	\$ 211,225.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A			
16OFIII10112	408029	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES	LAZARO CARDENAS (RANCHO GRANDE)		100.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 239,867.70	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	30%	70%	N/A			
SUBTOTAL						\$ 3,867,960.00	\$ -	\$ 925,092.16		\$ -	\$ -								

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2016

FECHA: 01/11/2016

HOJA_4_DE_5_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO		
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION						
16OFIII10113	408030	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES	LAZARO CARDENAS (RANCHO GRANDE)		100.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 239,867.70	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	40%	70%	N/A	
16OFIII10114	408031	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES	LAZARO CARDENAS (RANCHO GRANDE)		100.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10115	408032	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	RIO FLORIDO		100.00	\$ 248,500.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10116	408033	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURO	RIO FLORIDO		100.00	\$ 248,500.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	
16OFIII10117	408034	SUMINISTRO E INSTALACION DE 120 CALENTADORES SOLARES	COL. ESPARZA/ COL. FOVISSSTE/COL. MINERA	23° 10'09.7" N 102° 54'44.1" O 23°10'14.9"N 102° 53'24.1"O 23°10'09.9" N 102°52'27.3"O	120.00	\$ 960,000.00	\$ -	\$ 287,907.64	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	0%	0%	N/A	X
16OFIII10118	408035	SUMINISTRO E INSTALACION DE 120 CALENTADORES SOLARES	COL.LAS AMERICAS/COL. POLVADERAS/COL. LAS AVES	23°10'10.1" N 102° 50'06.1"O	120.00	\$ 960,000.00	\$ -	\$ 287,907.64	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	10%	10%	N/A	X
16OFIII10119	408036	SUMINISTRO E INSTALACION DE 120 CALENTADORES SOLARES	COL. MESOAMERICA/FRACC. ABEL DABILA/COL. IMPRESIONISTAS	23° 10'16.6" N 102° 50'27.3" O	120.00	\$ 960,000.00	\$ -	\$ 287,907.64	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	15%	15%	N/A	X
16OFIII10120	408037	SUMINISTRO E INSTALACION DE 120 CALENTADORES SOLARES	COL. FRANCISCO VILLA/ VENUSTIANO CARRANZA/COL. BENTIO JUAREZ	23° 10'26.2"N 102°51'14.1"O 23°10'17.4"N 102°51'22.1"O 23°11'13.6" N 102°52'16.1"O	120.00	\$ 960,000.00	\$ -	\$ 287,907.64	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	15%	15%	N/A	X
16OFIII10126	408038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 CALENTADORES SOLARES PAQUETE 1	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		100.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	15%	15%	N/A	
SUBTOTAL						\$ 6,737,000.00	\$ -	\$ 1,391,498.26		\$ -	\$ -						

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2016

FECHA: 01/11/2016
 HOJA 5 DE 5

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO			
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION							
16OFIII10127	408039	SUMINISTRO E ISNTALACIÓN DE 100 CALENTADORES SOLARES PAQUETE 2	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		100	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10128	408040	SUMINISTRO E ISNTALACIÓN DE 100 CALENTADORES SOLARES PAQUETE 3	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		100	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10129	408041	SUMINISTRO E ISNTALACIÓN DE 100 CALENTADORES SOLARES PAQUETE 4	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		100	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10130	408042	SUMINISTRO E ISNTALACIÓN DE 100 CALENTADORES SOLARES PAQUETE 5	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		100	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10131	408043	SUMINISTRO E ISNTALACIÓN DE 100 CALENTADORES SOLARES PAQUETE 6	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		100	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10132	408044	CONSTRUCCIÓN DE MUROS	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		75	\$ 401,133.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A		
16OFIII10133	408045	CONSTRUCCIÓN DE APLANADO FINO EN MUROS	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		120	\$ 572,784.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A		
						SUBTOTAL	\$ 4,973,917.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						
						TOTAL	\$ 26,140,549.30	\$ -	\$ 2,850,334.73	\$ -	\$ -	\$ -						

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2016

FECHA: 01/11/2016

HOJA_1_DE_1_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION								
15AFIII10001	412001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO Y OTRO SERVICIOS (SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS)	GASTOS INDIRECTOS		PRESTADORES DE SERVICIOS	\$ 2,633,070.90	\$ 62,104.00	\$ 2,233,300.00	N/A	\$ -	\$ -	2%	85%	2%	85%	N/A	X		
15AFIII10002	412001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS	GASTOS INDIRECTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	\$ 150,000.00	\$ 2,639.30	\$ 2,639.30	N/A	\$ -	\$ -	2%	2%	2%	2%	N/A			
TOTAL HOJA 1						\$ 2,783,070.90	\$ 64,743.30	\$ 2,235,939.30		\$ -	\$ -								

 LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

 L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

 LIC. CESAR BONILLA BADILLO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
DESARROLLO INSTITUCIONAL
OCTUBRE DEL 2016

FECHA 01/11/2016
HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN						
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS ACUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO											
15AFIII10003	411001	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	FRESNILLO			\$ 1,855,380.60	\$ -	\$ 3,932.40	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A						
						TOTAL HOJA 1	\$ 1,855,380.60	\$ -	\$ 3,932.40		\$ -	\$ -										

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARÍA GABRIELA VALDES RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL