



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FISICO - FINANCIERO
MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO FISCAL 2018

4. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
I MES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:


FONDO III RAMO 33
401 AGUA POTABLE
SEPTIEMBRE 2018

FECHA
05/10/18
HOJA 1 DE 24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO								
180FIII10001	401010	REHABILITACIÓN DE TANQUES METÁLICOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES: ABREGO (VICENTE GUERRERO), ROSARIO DE ABREGO, PROVIDENCIA DE ABREGO, EL ANGELITO Y MILPILLAS DE LA SIERRA.	VARIAS COMUNIDADES		5 TANQUES	\$ 451,262.61	\$	444,466.87	\$ -	\$ 444,466.87	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
180FIII10002	401005	PERFORACIÓN DE 200 MTS DE PROFUNDIDAD EN POZO (EXISTENTE) PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VASCO DE QUIROGA	COMUNIDAD VASCO DE QUIROGA		150 MTS	\$ 919,650.05	\$ -	919,650.05	\$ -	\$ 919,650.05	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
180FIII10003		AMPLIACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA PILETA DE ALMACENAJE A LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN COLONIAS UNIVERSIDAD Y EJIDAL 3	COLONIA UNIVERSIDAD Y COLONIA EJIDAL 3		700 ML	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
180FIII10004	400102	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLES ESTIBADORES, TAHONEROS, LABRADORES, MECANICOS, ARTESANOS,TAPICEROS, SAN LUIS EN COLONIA SAN JOAQUIN, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA SAN JOAQUIN, FRESNILLO, ZACATECAS		1501.5 ML 110 TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 913,826.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	20%	N/A	X	
180FIII10005	401014	EQUIPAMIENTO , TREN DE DESCARGA, LINEA DE CONDUCCION Y CANCELACION DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN COMUNIDAD SAN CRISTOBAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN CRISTOBAL		POZO 1 SUBESTACIÓN 1	\$ 883,624.98	\$ -	881,970.61	\$ -	\$ 881,970.61	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
TOTAL HOJA 1						\$ 3,248,364.03	\$ -	\$ 2,246,087.53	\$ -	\$ 2,246,087.53		\$ -	\$ -					



LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL



C. MA. IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

4. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
II MES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III RAMO 33
401 AGUA POTABLE
SEPTIEMBRE 2018


FECHA
05/10/18
HOJA 2 DE 24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO			
180FIII10006		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE		2456 ML	\$ 645,456.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	N/A	X	
180FIII10007		CONSTRUCCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCION RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD CONCEPCION RIVERA		1931 ML	\$ 248,573.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	5%	N/A	X	
180FIII10008		RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO		1 POZO	\$ 390,974.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	N/A	X	
TOTAL HOJA 2						\$ 1,285,003.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, S.C.
MES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO									
180FIII10009		RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS), FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS)		1 POZO	\$ 700,789.47	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	15%	N/A	X			
180FIII10010		RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD COLONIA LA LUZ		1 POZO	\$ 426,077.99	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X			
180FIII10011		PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE		1 POZO	\$ 330,153.22	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	75%	N/A	X			
TOTAL HOJA 3						\$ 1,457,020.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							



LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL



C. MA. IRENE MÁGALLANES MUJARES
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, S. DE RL DE CV
I. AVANCES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO									
180FIII10012	401013	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZO 3, 6 Y 8 EN COMUNIDAD CARRILLO, Y POZO 1 EN COMUNIDAD PARDILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD ESPARZA, FRESNILLO, PARDILLO		4 EQUIPOS	\$ 739,096.80	\$ -	\$ 736,822.28	\$ -	\$ 736,822.28	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
180FIII10013	401011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 94 TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS		94 TOMAS	\$ 412,013.09	\$ -	\$ 409,130.07	\$ 409,130.07	\$ 409,130.07	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
180FIII10014	401015	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVEADO METALICO DE 30 M3 DE CAPACIDAD Y ALTURA DE 5 MTS EN COMUNIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA		1 TANQUE	\$ 1,045,283.91	\$ -	\$ 1,041,763.45	\$ -	\$ 1,041,763.45	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
TOTAL HOJA 4						\$ 2,196,393.80	\$ -	\$ 2,187,715.80	\$ 409,130.07	\$ 2,187,715.80		\$ -	\$ -						
TOTALES						\$ 8,186,781.91	\$ -	\$ 4,433,803.33	\$ 409,130.07	\$ 4,433,803.33		\$ -	\$ -						

LIC. SÁUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SINDICA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO
2018-2021
FRESNILLO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y
hora de Impresión

01/oct./2018
10:07 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												Cuentas por
		O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda		
		CONCENTRADORA DE AGUA PO	\$106,060,192.26	-\$99,172,356.74	\$6,877,835.52	\$0.00	\$6,877,835.52	\$0.00	\$0.00	\$6,877,835.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
401010		REHABILITACION DE TANQUES METALICOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES: ABREGO (VICENTE GUERRERO), ROSARIO DE ABREGO, EL ANGELITO Y MILPILLAS DE LA SIERRA EN VARIAS COMUNIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.													
430		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	\$0.00	\$451,262.61	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6100	\$0.00	\$451,262.61	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6130	\$0.00	\$451,262.61	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
511	401010	430	\$0.00	\$451,262.61	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		DESARROLLO SOCIAL		\$451,262.61	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		REHABILITACION DE TANQUES I		\$451,262.61	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE 94 TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$409,130.07	-\$409,130.07		
		6100	\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$409,130.07	-\$409,130.07		
		6130	\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$409,130.07	-\$409,130.07		



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión: 01/oct./2018 10:07 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	401011	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$409,130.07	-\$409,130.07
				\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$409,130.07	\$409,130.07	-\$409,130.07
				\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$409,130.07	\$409,130.07	-\$409,130.07
				\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$409,130.07	\$409,130.07	-\$409,130.07
401012				CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLES ESTIBADORES, TAHONEROS, LABRADORES, MECANICOS, ARTESANOS Y TAPICEROS, SAN LUIS EN COLONIA SAN JOAQUIN, FRESNILLO, ZACATECAS.										
430				DESARROLLO SOCIAL										
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$912,090.08	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$912,090.08	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130			CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$912,090.08	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401012	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$912,090.08	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$912,090.08	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE RED DE AGI	\$0.00	\$912,090.08	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401013				SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE EQUIPOS DE BOMBAS EN POZO 3, 6 Y 8 EN COMUNIDAD CARRILLO, Y POZO EN COMUNIDAD PARDILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.										
430				DESARROLLO SOCIAL										
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$736,822.28	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2018 12:25 p. m.
Página | 1

Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C05706 Del 10/SEP./2018

Concepto: 230 - Obra Pública : 401011 - ESTIMACION UNICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 94 TOMAS DOMICILIARIAS EN. GP
Folio: 1721

Cheque : S/N


Beneficiario: **ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-401011-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL A	\$409,130.07		GP Folio: 1721
0002	8260-511-401011-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL A		\$409,130.07	GP Folio: 1721
0003	2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISU	\$409,130.07		GP Folio: 1721
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$409,130.07	GP Folio: 1721
Sumas iguales =>			<u>\$818,260.14</u>	<u>\$818,260.14</u>	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO ZAC.
INSTRUMENTOS DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO						MENSUAL	ACUMULADO		
18OFIII10015	402002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE TERCER ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	COMUNIDAD MONTEMARIANA	23° 19' 34.67" N 103° 6' 44.83" O	257 ML	\$ 393,463.83	- \$	- \$	- \$	- \$	N/A	\$ -	\$ -	0%	10%	N/A	X		
18OFIII10016	402001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO (EL TERREADERO)	COMUNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO (EL TERREADERO)		3186.86 ML	\$ 2,563,855.40	- \$	1,364,843.87 \$	277,931.66 \$	1,364,843.87 \$	N/A	\$ -	\$ -	53%	75%	N/A	X		
18OFIII10018	402032	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARBOLEDAS Y SAN JERONIMO EN COMUNIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN JERONIMO		466.52 ML	\$ 374,490.13	- \$	- \$	- \$	- \$	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
18OFIII10019	402035	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (ATARIEAS) 1ERA ETAPA EN CALLES LOPEZ MATEOS, FRANCISCO I MADERO, NIROS HERODES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CONSTITUCION EN COMUNIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD LA CANTERA		1947.60 ML	\$ 2,074,565.70	- \$	- \$	- \$	- \$	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X		
18OFIII10020	402007	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD EL REFUGIO DE ABREGO		293.20 ML 100 DISCARGAS 2 BIODIGESTORES	\$ 705,701.80	- \$	- \$	- \$	- \$	N/A	\$ -	\$ -	0%	80%	N/A	X		
TOTAL HOJA 1						\$ 6,112,076.86	- \$	1,364,843.87 \$	277,931.66 \$	1,364,843.87 \$		\$ -	\$ -						


LIC. SAUL MONTREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL


C. MA. IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2018 10:07 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
430	DESARROLLO SOCIAL														
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,041,763.45	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$1,041,763.45	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$1,041,763.45	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$1,041,763.45	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,041,763.45	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
CONSTRUCCION DE TANQUE EL		\$0.00	\$1,041,763.45	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
402001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA EN COMUNIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO (EL TERRADERO), FRESNILLO, ZACATECAS.														
430	DESARROLLO SOCIAL														
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,562,582.27	\$2,562,582.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,582.27	\$277,931.66	\$277,931.66	-\$277,931.66			
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$2,562,582.27	\$2,562,582.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,582.27	\$277,931.66	\$277,931.66	-\$277,931.66			
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$2,562,582.27	\$2,562,582.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,582.27	\$277,931.66	\$277,931.66	-\$277,931.66			
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$2,562,582.27	\$2,562,582.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,582.27	\$277,931.66	\$277,931.66	-\$277,931.66			
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,562,582.27	\$2,562,582.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,582.27	\$277,931.66	\$277,931.66	-\$277,931.66			
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRI		\$0.00	\$2,562,582.27	\$2,562,582.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,582.27	\$277,931.66	\$277,931.66	-\$277,931.66			



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Póliza: C05722 Del 12/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2018
12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: 51 - Obra Pública : 402001 -ESTIMACION DOS CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA EN COMUNIDAD DE.
GP Folio: 1733

Cheque : S/N

Beneficiario: ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC	\$277,931.66		GP Folio: 1733
0002	8260-511-402001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC		\$277,931.66	GP Folio: 1733
0003	2113-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	\$277,931.66		GP Folio: 1733
0004	1134-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES		\$83,379.50	GP Folio: 1733
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$194,552.16	GP Folio: 1733
Sumas iguales =>			\$555,863.32	\$555,863.32	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO	POR AMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO									
18OFIII10021	402031	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO), FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO)		442.40 ML 70 DESCARGAS 3 BIODIGESTORES	\$ 942,625.44	\$ -	\$ -	\$ -		N/A	\$ -	-	0%	60%	N/A	X		
18OFIII10022	402025	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE 2 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIGUERAS EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS		16 ML 20 DSCARGAS	\$ 302,299.48	\$ 301,894.86	\$ -	\$ -	301,894.86	N/A	\$ -	-	100%	100%	N/A	X		
18OFIII10023	402036	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GENARO CODINA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CORREGIDORA EN COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE		538 ML	\$ 778,337.88	\$ -	\$ -	\$ -		N/A	\$ -	-	0%	70%	N/A	X		
18OFIII10024		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO		1 PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 1,245,032.37	\$ -	\$ -	\$ -		N/A	\$ -	-	0%	0%	N/A	X		
TOTAL HOJA 2						\$ 3,268,295.17	\$ -	\$ 301,894.86	\$ -	\$ 301,894.86		\$ -	-	\$ -					

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
FRESNILLO
Dirección de Desarrollo Social

C. MA. IRENE MAGALLANES MIARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
MES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO AL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CON. C/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJE Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

FECHA: 05/10/18
HOJA 2 DE 24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	ACUMULADO		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO		
18OFIII10025	402033	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DEL MAGUEY, INDUSTRIAL, LIBERTAD, DEL BESO EN COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO		2516 ML 70 DESCARGAS	\$ 2,097,472.55	- \$	- \$	- \$	- \$	N/A	- \$	- \$	0%	N/A	X	
18OFIII10026	402030	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUTLA ENTRE CALLE 17 DE JUNIO Y CALLE MEXICO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS		164.50 ML 30 DESCARGAS	\$ 202,181.25	- \$	- \$	- \$	- \$	N/A	- \$	- \$	0%	N/A	X	
18OFIII10027	402039	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN PEDRO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN PEDRO DE ABREGO		205 ML 35 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 329,270.07	- \$	- \$	- \$	- \$	N/A	- \$	- \$	0%	N/A	X	
18OFIII10028	402040	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ACAPULCO, NIÑOS HEROES, 16 DE SEPTIEMBRE, BENITO JUAREZ Y 5 DE MAYO EN COMUNIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD LAS CATARINAS		2872 ML 325 DESCARGAS 2 BIODIGESTORES	\$ 3,351,498.51	- \$	- \$	- \$	- \$	N/A	- \$	- \$	0%	N/A	X	
18OFIII10029	402037	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ROSARIO EN COMUNIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD EL EPAZOTE		568 ML	\$ 382,428.53	- \$	381,689.57 \$	381,689.57 \$	381,689.57 \$	N/A	- \$	- \$	100%	N/A	X	
18OFIII10030	402036	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN MIGUEL DE SOSA		112 ML 52 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 326,444.43	- \$	- \$	- \$	- \$	N/A	- \$	- \$	0%	N/A	X	
TOTAL HOJA 3						\$ 6,689,295.34	- \$	381,689.57 \$	381,689.57 \$	381,689.57 \$		- \$	- \$				



LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL



C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y
01/oct./2018

hora de impresión
10:07 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	-----------------------------	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

402037 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ROSARIO EN COMUNIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS.

511	402037	430	DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA										
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I										
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y										
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y										
			\$0.00	\$381,689.57	\$381,689.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,689.57	\$381,689.57	\$381,689.57	-\$381,689.57	
			\$0.00	\$381,689.57	\$381,689.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,689.57	\$381,689.57	\$381,689.57	-\$381,689.57	
			DESARROLLO SOCIAL											
			\$0.00	\$381,689.57	\$381,689.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,689.57	\$381,689.57	\$381,689.57	-\$381,689.57	
			AMPLIACION DE RED DE DRENA											
			\$0.00	\$381,689.57	\$381,689.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,689.57	\$381,689.57	\$381,689.57	-\$381,689.57	

402038 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO II, PLAZA SATELITE Y 7 DE JULIO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS.

511	402038	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,492,528.42	\$1,492,528.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,528.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$1,492,528.42	\$1,492,528.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,528.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$1,492,528.42	\$1,492,528.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,528.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$1,492,528.42	\$1,492,528.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,528.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,492,528.42	\$1,492,528.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,528.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Póliza: C05694 Del 10/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2018
12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: A603 - Obra Pública : 402037 - ESTIMACION UNO Y FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN. GP
Folio: 1715

Beneficiario: CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402037-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC	\$381,689.57		GP Folio: 1715
0002	8260-511-402037-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC		\$381,689.57	GP Folio: 1715
0003	2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A	\$381,689.57		GP Folio: 1715
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$381,689.57	GP Folio: 1715
Sumas iguales =>			<u>\$763,379.14</u>	<u>\$763,379.14</u>	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INSTRUMENTOS DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO								
180FIII10031	402029	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO		573.55 ML 35 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 631,640.91	\$ -	\$ -	\$ -		N/A	\$ -	-	0%	0%	N/A	X	
180FIII10032	402015	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD ORILLA DEL LLANO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD ORILLA DEL LLANO		106 ML 1 BIODIGESTOR	\$ 266,461.84	\$ -	\$ -	\$ -		N/A	\$ -	-	0%	80%	N/A	X	
180FIII10033	402011	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN COMUNIDAD VALLE DE SAN ISIDRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD VALLE DE SAN ISIDRO		1051 ML 35 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 634,480.51	\$ -	\$ 233,987.58	\$ 233,987.58		N/A	\$ -	-	37%	80%	N/A	X	
180FIII10034	402010	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE		1186 ML 67 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 884,165.90	\$ -	\$ -	\$ -		N/A	\$ -	-	0%	30%	N/A	X	
180FIII10035	402027	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO BORRERO EN COMUNIDAD NUEVO DIA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD NUEVO DIA		257.50 ML 1 BIODIGESTOR	\$ 384,929.31	\$ -	\$ -	\$ -		N/A	\$ -	-	0%	10%	N/A	X	
180FIII10036	402024	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD EN COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA		600 ML 97 DESCARGAS 2 BIODIGESTORES	\$ 953,568.89	\$ -	\$ 344,878.10	\$ -		N/A	\$ -	-	36%	55%	N/A	X	
180FIII10037		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTORES EN COMUNIDAD DE JARILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD JARILLAS		16 BIODIGESTORES	\$ 251,075.92	\$ -	\$ -	\$ -		N/A	\$ -	-	0%	0%	N/A	X	
TOTAL HOJA 4						\$ 4,006,323.28	\$ -	\$ 578,865.68	\$ 233,987.58	\$ 233,987.58		\$ -	-					

LIC. SAÚL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión

01/oct./201810:07 a. m.

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

AMPLIACION DE RED DE DRENA														
				\$0.00	\$705,225.74	\$705,225.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,225.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402010

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA EN COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS.

430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
		\$0.00	\$883,493.32	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I												
		\$0.00	\$883,493.32	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y												
		\$0.00	\$883,493.32	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402010 430	DIVISIÓN DE TERRENOS Y												
		\$0.00	\$883,493.32	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL													
		\$0.00	\$883,493.32	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	AMPLIACION DE RED DE DRENA													
		\$0.00	\$883,493.32	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402011

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN COMUNIDAD VALLE DE SAN ISIDRO, FRESNILLO, ZACATECAS.

430DESARROLLO SOCIAL														
511	402011	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$633,987.27	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,987.27	\$233,987.58	\$233,987.58	-\$233,987.58
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$633,987.27	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,987.27	\$233,987.58	\$233,987.58	-\$233,987.58
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$633,987.27	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,987.27	\$233,987.58	\$233,987.58	-\$233,987.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 01/oct./2018

hora de Impresión 10:07 a. m.

Utr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	402011	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$0.00	\$633,987.27	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,987.27	\$233,987.58	\$233,987.58	-\$233,987.58
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$633,987.27	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,987.27	\$233,987.58	\$233,987.58	-\$233,987.58
				CONSTRUCCION DE RED DE DRI		\$0.00	\$633,987.27	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,987.27	\$233,987.58	\$233,987.58	-\$233,987.58

402015

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA EN COMUNIDAD ORILLA DEL LLANO, FRESNILLO, ZACATECAS.

430		DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$266,083.78	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$266,083.78	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$266,083.78	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$266,083.78	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$266,083.78	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		CONSTRUCCION DE RED DE DRI		\$0.00	\$266,083.78	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402024

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD EN COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA, FRESNILLO, ZACATECAS.

430		DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$952,924.46	\$952,924.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,924.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Póliza: C05723 Del 12/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2018 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: 50 - Obra Pública : 402011 -ESTIMACION UNO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLE. GP
Folio: 1734

Cheque : S/N

Beneficiario: ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402011-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC	\$233,987.58		GP Folio: 1734
0002	8260-511-402011-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC		\$233,987.58	GP Folio: 1734
0003	2113-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	\$233,987.58		GP Folio: 1734
0004	1134-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES		\$70,196.27	GP Folio: 1734
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$163,791.31	GP Folio: 1734
Sumas iguales =>			\$467,975.16	\$467,975.16	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFOS DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO 12018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATACIÓN/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJE Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

FECHA: 05/10/18
HOJA 9 DE 24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			ACUMULADO		%	ACUMULADO	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
180FIII10038	402034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 73 BIODIGESTORES DE 600 LTS Y 1 BIODIGESTOR DE 1500 LTS EN COMUNIDAD SAN JOSE DEL QUELITE, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN JOSE DEL QUELITE	74 BIODIGESTORES	\$ 979,250.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	40%	N/A	X				
180FIII10039	402038	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO II, PLAZA SATELITE Y 7 DE JULIO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS	1331.4 ML	\$ 1,492,961.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	5%	N/A	X				
180FIII10040		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA INDIOS VERDES EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD RIO FLORIDO	195 ML	\$ 322,726.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	N/A	X				
180FIII10041		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE PINO SUAREZ 2 EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES.	COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES	64.1 ML	\$ 136,444.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	N/A	X				
180FIII10042		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDIOS VERDES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE INDIOS VERDES Y CALLE RIO AGUANAVAL, CALLE MARAVILLAS ENTRE CALLE INDIOS VERDES Y CALLE RIO AGUANAVAL EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD RIO FLORIDO	636.1 ML	\$ 442,273.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	N/A	X				
TOTAL HOJA 5						\$ 3,373,656.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -							
TOTALES						\$ 23,449,647.09	\$ -	\$ 2,627,293.98	\$ 893,608.81	\$ 2,282,415.88		\$ -	\$ -							

LIC. SANTI MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y
hora de Impresión

01/oct./2018
10:07 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------	--	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

402028

CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN C. GENERAL LAZARO CARDENAS (DESDE
C. CIRCUITO INFERIOR NORTE HASTA C. EXPROPIACION) EN COL. AMPLIACION DE AZTECA Y COL. MEXICO, FRESNILLO, ZACATECAS.

430		DESARROLLO SOCIAL													
511	402028	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,490,046.64	\$1,126,503.60	\$1,126,503.60	-\$1,126,503.60
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,490,046.64	\$1,126,503.60	\$1,126,503.60	-\$1,126,503.60
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,490,046.64	\$1,126,503.60	\$1,126,503.60	-\$1,126,503.60
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,490,046.64	\$1,126,503.60	\$1,126,503.60	-\$1,126,503.60
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,490,046.64	\$1,126,503.60	\$1,126,503.60	-\$1,126,503.60
		CONSTRUCCION, REHABILITACI													
				\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,490,046.64	\$1,126,503.60	\$1,126,503.60	-\$1,126,503.60

402029

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.

430															
DESARROLLO SOCIAL															
511	402029	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$630,229.73	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$630,229.73	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$630,229.73	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$630,229.73	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$630,229.73	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C05731 Del 12/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2018 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: 07 - Obra Pública : 402028 - ESTIMACION UNO CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE DR. GP
Folio: 1742

Beneficiario: A-B CONSTRUCTORA SA DE CV

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402028-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC	\$1,126,503.60		GP Folio: 1742
0002	8260-511-402028-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC		\$1,126,503.60	GP Folio: 1742
0003	2113-000699	A-B CONSTRUCTORA SA DE CV	\$1,126,503.60		GP Folio: 1742
0004	1134-000699	A-B CONSTRUCTORA SA DE CV		\$337,951.08	GP Folio: 1742
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$788,552.52	GP Folio: 1742
Sumas iguales =>			\$2,253,007.20	\$2,253,007.20	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
MES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR CONTRATO


PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III RAMO 33
404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
SEPTIEMBRE 2018

FECHA
05/10/18
HOJA 11 DE 24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
180FIII10043	404020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN COMUNIDAD SAN PABLO DE DE RANCHO GRANDE.	COMUNIDAD SAN PABLO DE RANCHO GRANDE	4089.21 M2	\$ 2,102,154.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	75%	N/A	X		
180FIII10044	404028	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y TERMINO DE CALLE EN COMUNIDAD CONCEPCION DE RIVERA.	COMUNIDAD CONCEPCION DE RIVERA	2765 M2	\$ 1,918,500.70	\$ -	\$ 398,059.98	\$ 398,059.98	\$ 398,059.98	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	21%	45%	N/A	X		
180FIII10045	404001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO CASAS TORRES ENTRE MEMBRILLO Y EFREN CORREA MAGALLANES EN COLONIA RICARDO MONREAL	COLONIA RICARDO MONREAL	981.57 M2	\$ 765,533.27	\$ -	\$ 309,979.10	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	40%	55%	N/A	X		
180FIII10046	404022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONET ENTRE CALLE LAUTREC Y FIN DE CALLE EN FRACCIONAMINETO IMPRESIONISTAS.	FRACCIONAMINETO IMPRESIONISTAS	1731 M2	\$ 1,157,307.30	\$ -	\$ 609,135.30	\$ 389,835.10	\$ 609,135.30	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	53%	55%	N/A	X		
180FIII10047	404026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALLE ENTRE OLMECAS Y HUICHILES EN COLONIA MESOAMERICA.	COLONIA MESOAMERICA	2068.25 M2	\$ 1,490,685.67	\$ -	\$ 560,735.29	\$ 560,735.29	\$ 560,735.29	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X		
TOTAL HOJA 1					\$ 7,434,181.45	\$ -	\$ 1,877,909.67	\$ 1,348,630.37	\$ 1,567,930.57		\$ -	\$ -	\$ -						




LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL


C. MA. IRENE MAGALLANES MUIRES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 01/oct./2018
hora de Impresión 10:07 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
O b j e t o d e l G a s t o				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404027	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$748,117.85	\$748,117.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,117.85	\$253,087.31	\$253,087.31	-\$253,087.31
					\$0.00	\$748,117.85	\$748,117.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,117.85	\$253,087.31	\$253,087.31	-\$253,087.31
					DESARROLLO SOCIAL									
				\$0.00	\$748,117.85	\$748,117.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,117.85	\$253,087.31	\$253,087.31	-\$253,087.31	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO				\$0.00	\$748,117.85	\$748,117.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,117.85	\$253,087.31	\$253,087.31	-\$253,087.31	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y TERMINO DE CALLE EN COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS.														
430				DESARROLLO SOCIAL										
6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,917,654.75	\$1,917,654.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,654.75	\$398,059.98	\$398,059.98	-\$398,059.98
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$1,917,654.75	\$1,917,654.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,654.75	\$398,059.98	\$398,059.98	-\$398,059.98
6140				DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$1,917,654.75	\$1,917,654.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,654.75	\$398,059.98	\$398,059.98	-\$398,059.98
511	404028	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$1,917,654.75	\$1,917,654.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,654.75	\$398,059.98	\$398,059.98	-\$398,059.98
					\$0.00	\$1,917,654.75	\$1,917,654.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,654.75	\$398,059.98	\$398,059.98	-\$398,059.98
					DESARROLLO SOCIAL									
				\$0.00	\$1,917,654.75	\$1,917,654.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,654.75	\$398,059.98	\$398,059.98	-\$398,059.98	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO				\$0.00	\$1,917,654.75	\$1,917,654.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,654.75	\$398,059.98	\$398,059.98	-\$398,059.98	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIMETRO DE ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GARCIA SALINAS" EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS.														
430				DESARROLLO SOCIAL										
6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$181,430.12	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,430.12	\$150,958.50	\$150,958.50	-\$150,958.50



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Póliza: C05713 Del 12/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2018
12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: F231 - Obra Pública : 404028 -ESTIMACION DOS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CA.
GP Folio: 1724

Cheque : S/N

Beneficiario: ISIDRO MEDINA RAMOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404028-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC	\$202,190.30		GP Folio: 1724
0002	8260-511-404028-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC		\$202,190.30	GP Folio: 1724
0003	2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	\$202,190.30		GP Folio: 1724
0004	1134-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS		\$60,657.09	GP Folio: 1724
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$141,533.21	GP Folio: 1724
Sumas iguales =>			\$404,380.60	\$404,380.60	



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C05728 Del 12/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2018 09:38 a. m.
Página | 1

Concepto: F229 - Obra Pública : 404028 - ESTIMACION UNO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C.
GP Folio: 1739

Beneficiario: ISIDRO MEDINA RAMOS

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404028-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$195,869.68		GP Folio: 1739
0002	8260-511-404028-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$195,869.68	GP Folio: 1739
0003	2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	\$195,869.68		GP Folio: 1739
0004	1134-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS		\$58,760.91	GP Folio: 1739
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$137,108.77	GP Folio: 1739
Sumas iguales =>			\$391,739.36	\$391,739.36	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión

01/oct./201810:07 a. m.

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430			DESARROLLO SOCIAL												
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$530,261.66	\$530,261.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,261.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES I		\$0.00	\$530,261.66	\$530,261.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,261.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$0.00	\$530,261.66	\$530,261.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,261.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$0.00	\$530,261.66	\$530,261.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,261.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404021	430													
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$530,261.66	\$530,261.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,261.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$0.00	\$530,261.66	\$530,261.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,261.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404022			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONET ENTRE CALLE LAUTREC Y FIN DE CALLE EN FRACCIONAMIENTO IMPRESIONISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS.												
			DESARROLLO SOCIAL												
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,157,307.30	\$1,157,307.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157,307.30	\$389,835.10	\$389,835.10	-\$389,835.10
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES I		\$0.00	\$1,157,307.30	\$1,157,307.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157,307.30	\$389,835.10	\$389,835.10	-\$389,835.10
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$0.00	\$1,157,307.30	\$1,157,307.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157,307.30	\$389,835.10	\$389,835.10	-\$389,835.10
	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$0.00	\$1,157,307.30	\$1,157,307.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157,307.30	\$389,835.10	\$389,835.10	-\$389,835.10
511	404022	430													
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,157,307.30	\$1,157,307.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157,307.30	\$389,835.10	\$389,835.10	-\$389,835.10
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$0.00	\$1,157,307.30	\$1,157,307.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157,307.30	\$389,835.10	\$389,835.10	-\$389,835.10



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C05724 Del 12/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2018 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: 70 - Obra Pública : 404022 - ESTIMACION DOS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAL.
GP Folio: 1735

Beneficiario: EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404022-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC	\$389,835.10		GP Folio: 1735
0002	8260-511-404022-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC		\$389,835.10	GP Folio: 1735
0003	2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$389,835.10		GP Folio: 1735
0004	1134-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$116,950.53	GP Folio: 1735
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$272,884.57	GP Folio: 1735
Sumas iguales =>			\$779,670.20	\$779,670.20	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 01/oct./2018

hora de Impresión 10:07 a. m.

Usu: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por	
O b j e t o d e l G a s t o												Pagado	Pagar Deuda

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIO													
			\$0.00	\$564,017.24	\$564,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404026 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALLE ENTRE CALLE OLMECAS Y HUICHOLES EN COLONIA MESOAMERICA, FRESNILLO, ZACATECAS.

511	404026	430	DESARROLLO SOCIAL										
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,485,292.06	\$1,485,292.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,292.06	\$560,735.29	-\$560,735.29
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$1,485,292.06	\$1,485,292.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,292.06	\$560,735.29	-\$560,735.29
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$1,485,292.06	\$1,485,292.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,292.06	\$560,735.29	-\$560,735.29
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$1,485,292.06	\$1,485,292.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,292.06	\$560,735.29	-\$560,735.29
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$1,485,292.06	\$1,485,292.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,292.06	\$560,735.29	-\$560,735.29

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO												
			\$0.00	\$1,485,292.06	\$1,485,292.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,292.06	\$560,735.29	-\$560,735.29

404027 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TLAXCAL TECAS ENTRE CALLE VALLE Y AZTECAS EN COLONIA MESOAMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS.

	430	DESARROLLO SOCIAL										
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$748,117.85	\$748,117.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,117.85	\$253,087.31	-\$253,087.31
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$748,117.85	\$748,117.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,117.85	\$253,087.31	-\$253,087.31
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$748,117.85	\$748,117.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,117.85	\$253,087.31	-\$253,087.31



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C05727 Del 12/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2018 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: FDFA2 - Obra Pública : 404026 - ESTIMACION UNO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN.
GP Folio: 1738

Beneficiario: CIRILO GARCIA MACIAS

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404026-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC	\$560,735.29		GP Folio: 1738
0002	8260-511-404026-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC		\$560,735.29	GP Folio: 1738
0003	2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	\$560,735.29		GP Folio: 1738
0004	1134-000215	CIRILO GARCIA MACIAS		\$168,220.59	GP Folio: 1738
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$392,514.70	GP Folio: 1738
Sumas iguales =>			\$1,121,470.58	\$1,121,470.58	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
INSTRUMENTOS DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III RAMO 33
404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
SEPTIEMBRE 2018

FECHA
05/10/18
HOJA 12 DE 24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO				
180FIII10048	404027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TLAXCALTECAS ENTRE CALLE VALLE Y AZTECAS EN COLONIA MESOAMERICA.	COLONIA MESOAMERICA		990.54 M2	\$ 752,787.39	\$	253,087.31	\$	253,087.31	N/A	\$	-	\$	34%	90%	N/A	X
180FIII10049	404015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. EFREN CORREA MAGALLANES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MATEO GALLEGOS EN COLONIA RICARDO MONREAL.	COLONIA RICARDO MONREAL		814.50 M2	\$ 536,102.54	- \$	248,380.73	\$	-	N/A	\$	-	\$	46%	40%	N/A	X
180FIII10050	404021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA SEGUNDA ETAPA EN COMUNIDAD MORELOS.	COMUNIDAD DE MORELOS		985 M2	\$ 530,261.66	- \$	-	\$	-	N/A	\$	-	\$	0%	55%	N/A	X
180FIII10051	404024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES EN COMUNIDAD DE CABRALES.	COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE CABRALES		1434 M2	\$ 1,118,870.18	- \$	-	\$	-	N/A	\$	-	\$	0%	15%	N/A	X
180FIII10052	404025	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1ERO. DE MAYO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO.	COMUNIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO		951.50 M2	\$ 564,017.24	- \$	-	\$	-	N/A	\$	-	\$	0%	40%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 3,502,039.01	\$ -	\$ 501,468.04	\$ 253,087.31	\$ 253,087.31		\$	-	\$				

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 01/oct./2018

hora de Impresión 10:07 a. m.

Usu: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIO														
				\$0.00	\$564,017.24	\$564,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404026 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALLE ENTRE CALLE OLMECAS Y HUICHOLES EN COLONIA MESOAMERICA, FRESNILLO, ZACATECAS.

430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000													
														</

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO														
				\$0.00	\$1,485,292.06	\$1,485,292.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,292.06	\$560,735.29	\$560,735.29	-\$560,735.29

404027 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TLAXCAL TECAS ENTRE CALLE VALLE Y AZTECAS EN COLONIA MESOAMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS.

430 DESARROLLO SOCIAL													
430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$748,117.85	\$748,117.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,117.85	\$253,087.31	\$253,087.31	-\$253,087.31
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$748,117.85	\$748,117.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,117.85	\$253,087.31	\$253,087.31	-\$253,087.31
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$748,117.85	\$748,117.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,117.85	\$253,087.31	\$253,087.31	-\$253,087.31



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de impresión: 01/oct./2018 10:07 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404027	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$748,117.85	\$748,117.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,117.85	\$253,087.31	\$253,087.31	-\$253,087.31
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$748,117.85	\$748,117.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,117.85	\$253,087.31	\$253,087.31	-\$253,087.31
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO				\$0.00	\$748,117.85	\$748,117.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,117.85	\$253,087.31	\$253,087.31	-\$253,087.31
404028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y TERMINO DE CALLE EN COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430	DESARROLLO SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$1,917,654.75	\$1,917,654.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,654.75	\$398,059.98	\$398,059.98	-\$398,059.98
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I			\$0.00	\$1,917,654.75	\$1,917,654.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,654.75	\$398,059.98	\$398,059.98	-\$398,059.98
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y			\$0.00	\$1,917,654.75	\$1,917,654.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,654.75	\$398,059.98	\$398,059.98	-\$398,059.98
511	404028	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$1,917,654.75	\$1,917,654.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,654.75	\$398,059.98	\$398,059.98	-\$398,059.98
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$1,917,654.75	\$1,917,654.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,654.75	\$398,059.98	\$398,059.98	-\$398,059.98
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO				\$0.00	\$1,917,654.75	\$1,917,654.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,654.75	\$398,059.98	\$398,059.98	-\$398,059.98
404029	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIMETRO DE ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GARCIA SALINAS" EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430	DESARROLLO SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$181,430.12	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,430.12	\$150,958.50	\$150,958.50	-\$150,958.50



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C05726 Del 12/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión 28/sep./2018 12:25 p. m.
Página 1

Concepto: ED735 - Obra Pública : 404027 - ESTIMACION UNO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN.
GP Folio: 1737

Cheque : S/N

Beneficiario: CIRILO GARCIA MACIAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404027-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC	\$253,087.31		GP Folio: 1737
0002	8260-511-404027-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC		\$253,087.31	GP Folio: 1737
0003	2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	\$253,087.31		GP Folio: 1737
0004	1134-000215	CIRILO GARCIA MACIAS		\$75,926.19	GP Folio: 1737
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$177,161.12	GP Folio: 1737
Sumas iguales =>			\$506,174.62	\$506,174.62	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFOMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

FECHA: 05/10/18
HOJA 13 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO									
180FIII10054	404029	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIMETRO DE ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GARCIA SALINAS" EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS		215.14 ML 346.33 M2	\$ 181,950.92	\$ -	150,958.50	\$ 150,958.50	\$ 150,958.50	N/A	\$ -	-	100%	100%	N/A	X		
180FIII10055	404030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOPEZ MATEOS EN COMUNIDAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN IGNACIO		2097 M2	\$ 1,068,170.73	\$ -	-	\$ -	-	N/A	\$ -	-	0%	60%	N/A	X		
180FIII10056		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CUARTA, ENTRE CALLE CHAVINDA Y CALLE ESCARAMUZA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS. (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT).	COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS		4120 M2	\$ 1,137,300.76	\$ -	-	\$ -	-	N/A	\$ -	-	0%	0%	N/A	X		
180FIII10057		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HABITAT, ENTRE CALLE BIOSFERA Y CALLE HUESPED EN COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS. ((CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT).	COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS.		1280 M2	\$ 326,333.89	\$ -	-	\$ -	-	N/A	\$ -	-	0%	0%	N/A	X		
180FIII10058		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y CALLE LAZARO CARDENAS EN COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS. (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT).	COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS.		1638 M2	\$ 414,329.92	\$ -	-	\$ -	-	N/A	\$ -	-	0%	0%	N/A	X		
TOTAL HOJA 3						\$ 3,128,086.22	\$ -	\$ 150,958.50	\$ 150,958.50	\$ 150,958.50		\$ -	-						

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y
01/oct./2018

hora de Impresión
10:07 a. m.

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
511	404027	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$748,117.85	\$748,117.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,117.85	\$253,087.31	\$253,087.31	-\$253,087.31			
					\$0.00	\$748,117.85	\$748,117.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,117.85	\$253,087.31	\$253,087.31	-\$253,087.31			
					DESARROLLO SOCIAL												
511	404028	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,917,654.75	\$1,917,654.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,654.75	\$398,059.98	\$398,059.98	-\$398,059.98			
					\$0.00	\$1,917,654.75	\$1,917,654.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,654.75	\$398,059.98	\$398,059.98	-\$398,059.98			
					OBRA PÚBLICA EN BIENES I												
511	404028	430	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$1,917,654.75	\$1,917,654.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,654.75	\$398,059.98	\$398,059.98	-\$398,059.98			
					\$0.00	\$1,917,654.75	\$1,917,654.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,654.75	\$398,059.98	\$398,059.98	-\$398,059.98			
					DIVISIÓN DE TERRENOS Y												
511	404028	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$1,917,654.75	\$1,917,654.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,654.75	\$398,059.98	\$398,059.98	-\$398,059.98			
					\$0.00	\$1,917,654.75	\$1,917,654.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,654.75	\$398,059.98	\$398,059.98	-\$398,059.98			
					DESARROLLO SOCIAL												
511	404029	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$181,430.12	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,430.12	\$150,958.50	\$150,958.50	-\$150,958.50			
					\$0.00	\$181,430.12	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,430.12	\$150,958.50	\$150,958.50	-\$150,958.50			
					DESARROLLO SOCIAL												
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIMETRO DE ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GARCIA SALINAS" EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS.																	



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
01/oct./2018 10:07 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404029	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$181,430.12	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,430.12	\$150,958.50	\$150,958.50	-\$150,958.50
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$181,430.12	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,430.12	\$150,958.50	\$150,958.50	-\$150,958.50
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$181,430.12	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,430.12	\$150,958.50	\$150,958.50	-\$150,958.50
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$181,430.12	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,430.12	\$150,958.50	\$150,958.50	-\$150,958.50
			CONSTRUCCION DE GUARNICIO		\$0.00	\$181,430.12	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,430.12	\$150,958.50	\$150,958.50	-\$150,958.50
511	404030	430	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOPEZ MATEOS EN COMUNIDAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS.											
			DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,067,603.62	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$1,067,603.62	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$1,067,603.62	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$1,067,603.62	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,067,603.62	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404031		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN COMUNIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS.											
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO											
			\$0.00	\$1,067,603.62	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Póliza: C05696 Del 10/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2018
12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: 16 - Obra Pública : 404029 - ESTIMACION UNO Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN. GP
Folio: 1716

Beneficiario: ALFREDO AVILA RAMIREZ

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404029-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC	\$150,958.50		GP Folio: 1716
0002	8260-511-404029-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC		\$150,958.50	GP Folio: 1716
0003	2113-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	\$150,958.50		GP Folio: 1716
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$150,958.50	GP Folio: 1716
Sumas iguales =>			\$301,917.00	\$301,917.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO ZAC.
INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO AL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III RAMO 33
405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
SEPTIEMBRE 2018

FECHA
05/10/18
HOJA 15 DE 24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
18OFIII10060	405020	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 6 POSTES DE 12 METROS, 1 POSTE DE 7 METROS Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN CALLE DE UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL Y 5 POSTES DE 12 METROS Y 1 POSTE DE 7 METROS EN CALLE TINACO DE LA COMUNIDAD LA ENCANTADA	COMUNIDAD LA ENCANTADA	11 POSTE DE 12 M 2 POSTE DE 7 M 1 TRANSF. 15 KVA	\$ 386,657.26	\$ -	\$ 386,657.26	\$ 386,657.26	\$ 386,657.26	N/A	\$ -	-	100%	N/A	X		
18OFIII10061	405019	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE 4 POSTES DE 12 M, 1 POSTES DE 9 M Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN CALLE MONTERREY.	COLONIA ALIANZA CIUDADANA Y COLONIA AMPLIACION AZTECA	2 POSTE DE 12 M 1 POSTE DE 9 M 1 TRANSF. 15 KVA	\$ 286,979.39	\$ -	\$ 272,384.92	\$ -	\$ 272,384.92	N/A	\$ -	-	100%	N/A	X		
18OFIII10062	405015	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (2 POSTES DE 9-450 Y 2 POSTES DE 12-750) EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y 2 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS	4 POSTES	\$ 143,733.00	\$ -	\$ 142,441.85	\$ -	\$ 142,441.85	N/A	\$ -	-	100%	N/A	X		
18OFIII10063		AMPLIACION DE RED ELECTRICA (4 POSTES DE 9-450 Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE JOSE MARIA PACHECO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	4 POSTES 1 TRANSFORMADOR	\$ 229,426.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	N/A	X		
18OFIII10064	405016	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (4 POSTES DE 9-450, 12 POSTES DE 12-750 Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE AVUTLA Y CIPRESSES EN COLONIA LOS PRADOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA LOS PRADOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	16 POSTES 1 TRANSFORMADOR	\$ 486,322.00	\$ -	\$ 483,988.93	\$ 483,988.93	\$ 483,988.93	N/A	\$ -	-	100%	N/A	X		
TOTAL HOJA 1						\$ 1,533,117.65	\$ -	\$ 1,285,472.96	\$ 870,646.19	\$ 1,285,472.96	\$ -	\$ -					


LIC. SAÚL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL


C. MA. IRENE MAGALANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de impresión: 01/oct./2018 10:07 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por	
														Pagado	Pagar Deuda
511	405019	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$272,384.92	\$272,384.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,384.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$272,384.92	\$272,384.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,384.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	AMPLIACION DE RED ELECTRICI,				\$0.00	\$272,384.92	\$272,384.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,384.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	405020 AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE 6 POSTES DE 12M, 1 POSTE DE 7M Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN CALLE DE UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL Y 5 POSTES DE 12M Y 1 POSTE DE 7M EN CALLE TINACO DE LA COMUNIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS.														
	DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$386,657.26	-\$386,657.26
511	405020	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$386,657.26	-\$386,657.26
	CONSTRUCCIÓN DE OBRA				\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$386,657.26	-\$386,657.26
	CONSTRUCCIÓN DE OBRA				\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$386,657.26	-\$386,657.26
	DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$386,657.26	-\$386,657.26
	AMPLIACION DE RED ELECTRICI,				\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$386,657.26	-\$386,657.26
430	405021 AMPLIACION DE RED ELECTRICA (2 POSTES DE 9-450, 5 POSTES DE 12-750 Y 2 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 34000V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE GOMEZ FARIAS, JAZMIN Y PANFILO NATERA EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS.														
	DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$626,728.87	\$626,728.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,728.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$626,728.87	\$626,728.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,728.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Póliza: C05704 Del 10/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2018
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: 214 - Obra Pública : 405020 - ESTIMACION UNICA AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE 6 POSTES DE 12M, 1 POS. GP
Folio: 1719

Beneficiario: RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-405020-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL A	\$386,657.26		GP Folio: 1719
0002	8260-511-405020-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL A		\$386,657.26	GP Folio: 1719
0003	2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE	\$386,657.26		GP Folio: 1719
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$386,657.26	GP Folio: 1719
Sumas iguales =>			\$773,314.52	\$773,314.52	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión: 01/oct./2018 10:07 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

405016

AMPLIACION DE RED ELECTRICA (4 POSTES DE 9-450, 12 POSTES DE 12-750 Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200 V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE AYUTLA Y CIPRESES EN COLONIA LOS PRADOS, FRESNILLO, ZACATECAS.

430	DESARROLLO SOCIAL													
511	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$483,988.93	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,988.93	\$483,988.93	\$483,988.93	\$483,988.93	-\$483,988.93
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$483,988.93	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,988.93	\$483,988.93	\$483,988.93	\$483,988.93	-\$483,988.93
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$483,988.93	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,988.93	\$483,988.93	\$483,988.93	\$483,988.93	-\$483,988.93
	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$483,988.93	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,988.93	\$483,988.93	\$483,988.93	\$483,988.93	-\$483,988.93
	405016	430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$483,988.93	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,988.93	\$483,988.93	\$483,988.93	\$483,988.93
		AMPLIACION DE RED ELECTRIC,	\$0.00	\$483,988.93	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,988.93	\$483,988.93	\$483,988.93	\$483,988.93	-\$483,988.93

405017

AMPLIACION DE RED ELECTRICA (1 POSTE DE 9-450, 13 POSTES DE 12-750, 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200 AUTOPROTEGIDO Y 1 TRANSFORMADOR DE 32.5 KVA 13200 V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE TACUBAYA E IGNACIO ALLENDE EN COM. SAN JOSE DE LOURDES,

430 DESARROLLO SOCIAL														
511	405017	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$927,224.80	\$927,224.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927,224.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$927,224.80	\$927,224.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927,224.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$927,224.80	\$927,224.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927,224.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$927,224.80	\$927,224.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927,224.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$927,224.80	\$927,224.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927,224.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Póliza: C05707 Del 10/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2018
Página | 12:25 p. m.
1

Concepto: 23FC - Obra Pública : 405016 - ESTIMACION UNICA AMPLIACION DE RED ELECTRICA (4 POSTES DE 9-450, 12 P. GP Folio: 1722

Beneficiario: CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-405016-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL A	\$483,988.93		GP Folio: 1722
0002	8260-511-405016-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL A		\$483,988.93	GP Folio: 1722
0003	2113-000697	CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL S	\$483,988.93		GP Folio: 1722
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$483,988.93	GP Folio: 1722
Sumas iguales =>			\$967,977.86	\$967,977.86	


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
MES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO 2018
PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO		ACUMULADO	ACUMULADO	%	%	POR AMORL. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO										
18OFIII10065	405018	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (4 POSTES DE 9-450, 9 POSTES DE 12-750 Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE GARCIA SALINAS, 6 DE ENERO Y PRIVADA ROMERO EN COMUNIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD LA SOLEDAD		13 POSTES 2 TRANSFORMADOR	\$ 669,631.00	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	10%	N/A	X				
18OFIII10066	405021	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (2 POSTES DE 9-450, 5 POSTES DE 12-750 Y 2 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 34000V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE GOMEZ FARIAS, JAZMIN Y PANFILO NATERA EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD RIO FLORIDO		7 POSTES 2 TRANSFORMADOR	\$ 627,909.00	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	95%	N/A	X				
18OFIII10067	405017	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (1 POSTE DE 9-450, 13 POSTES DE 12-750, 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200 AUTOPROTEGIDO Y 1 TRANSFORMADOR DE 32.5 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE TACUBAYA E IGNACIO ALLENDE EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES		14 POSTES 2 TRANSFORMADOR	\$ 928,807.00	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X				
18OFIII10068	405022	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (1 POSTE DE 9-450, 15 POSTES DE 12-750, 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 34000V AUTOPROTEGIDO Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA DE 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE LIBERTAD, CALLE 22 DE OCTUBRE, 20 DE NOVIEMBRE, PROLONGACION CARRETERA A MONTEMARIANA Y EL ROSARIO EN COMUNIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA		16 POSTES 3 TRANSFORMADOR	\$ 1,070,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	10%	N/A	X				
TOTAL HOJA 2							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTALES							\$ -	\$ 1,285,472.96	\$ 870,646.19	\$ 1,285,472.96		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
1^{ER} TRIMESTRE DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO 2018
SEI ; PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CO. O/ACCIONES

FECHA
05/10/18
HOJA 18 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
180FIII10069	407040	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES TIPO REGIONAL 6.00x8.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CALDERON EN COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO	COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO		96 M2	\$ 323,998.05	\$ -	\$ 205,772.78	\$ 205,772.78	\$ 205,772.78	N/A	\$ -	-	64%	98%	N/A	X		
180FIII10070	407041	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE USOS MULTIPLES TIPO REGIONAL A-B 2 EE EN TELEBACHILLERATO EN COMUNIDAD PARDILLO III	COMUNIDAD PARDILLO III		186 M2	\$ 571,331.66	\$ -	\$ 359,694.22	\$ 359,694.22	\$ 359,694.22	N/A	\$ -	-	63%	98%	N/A	X		
180FIII10071	407025	CONSTRUCCION DE 186 MTS. DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA MIGUEL HIDALGO	COLONIA MIGUEL HIDALGO		348 ML	\$ 532,400.50	\$ -	\$ 513,422.30	\$ -	\$ 513,422.30	N/A	\$ -	-	100%	100%	N/A	X		
180FIII10072	407024	CONSTRUCCION DE 348 MTS. DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA INDEPENDENCIA EN COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS	COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS		57 ML	\$ 943,299.88	\$ -	\$ 943,299.88	\$ -	\$ 943,299.88	N/A	\$ -	-	100%	100%	N/A	X		
180FIII10073	407031	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 57 MTS DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS DONES DE FROEBEL EN COLONIA INSURGENTES (PAGO DE MANO DE OBRA). FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS MARAVILLAS		260 ML	\$ 69,930.26	\$ -	\$ 69,564.16	\$ -	\$ 69,564.16	N/A	\$ -	-	100%	100%	N/A	X		
TOTAL HOJA 1						\$ 2,440,960.35	\$ -	\$ 2,091,753.34	\$ 565,467.00	\$ 2,091,753.34		\$ -	\$ -						

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
FRESNILLO
Superintendente Municipal
C. MA. IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección de Desarrollo Social



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 01/oct./2018
hora de Impresión 10:07 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430			DESARROLLO SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$390,901.60	\$390,901.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,901.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$390,901.60	\$390,901.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,901.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120		EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$390,901.60	\$390,901.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,901.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6121		EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$390,901.60	\$390,901.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,901.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407039	430												
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$390,901.60	\$390,901.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,901.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION PARA TERMIN#	\$0.00	\$390,901.60	\$390,901.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,901.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407040			CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES TIPO REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CALDERON EN COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.											
430			DESARROLLO SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$323,708.28	\$323,708.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,708.28	\$205,772.78	\$205,772.78	-\$205,772.78
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$323,708.28	\$323,708.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,708.28	\$205,772.78	\$205,772.78	-\$205,772.78
	6120		EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$323,708.28	\$323,708.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,708.28	\$205,772.78	\$205,772.78	-\$205,772.78
	6121		EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$323,708.28	\$323,708.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,708.28	\$205,772.78	\$205,772.78	-\$205,772.78
511	407040	430												
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$323,708.28	\$323,708.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,708.28	\$205,772.78	\$205,772.78	-\$205,772.78
			CONSTRUCCION DE AULA DE US	\$0.00	\$323,708.28	\$323,708.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,708.28	\$205,772.78	\$205,772.78	-\$205,772.78



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C05692 Del 10/SEP./2018

Fecha y hora de impresión | 28/sep./2018 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: F414F - Obra Pública : 407040 - ESTIMACION UNO CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES TIPO REGIONAL. GP Folio: 1713

Beneficiario: CARLOS DE LA TORRE GARCIA

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407040-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C	\$205,772.78		GP Folio: 1713
0002	8260-511-407040-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C		\$205,772.78	GP Folio: 1713
0003	2113-000372	CARLOS DE LA TORRE GARCIA	\$205,772.78		GP Folio: 1713
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$205,772.78	GP Folio: 1713
Sumas iguales =>			\$411,545.56	\$411,545.56	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión

01/oct./201810:07 a. m.

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por	
													Pagado	Pagar Deuda

407041

CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE USOS MULTIPLES TIPO REGIONAL A-B 2 EE EN TELEBACHILLERATO EN COMUNIDAD PARDILLO III,
FRESNILLO, ZACATECAS.

430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$571,258.37	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,258.37	\$359,694.22	\$359,694.22	-\$359,694.22
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$571,258.37	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,258.37	\$359,694.22	\$359,694.22	-\$359,694.22
	6120		EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$571,258.37	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,258.37	\$359,694.22	\$359,694.22	-\$359,694.22
511	407041	430	6121		\$571,258.37	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,258.37	\$359,694.22	\$359,694.22	-\$359,694.22
	DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$571,258.37	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,258.37	\$359,694.22	\$359,694.22	-\$359,694.22
	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE			\$0.00	\$571,258.37	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,258.37	\$359,694.22	\$359,694.22	-\$359,694.22

407042

PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74 "JOSE MA. LUIS MORA" EN
FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, FRESNILLO, ZACATECAS.

430	DESARROLLO SOCIAL														
511	407042	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$195,024.87	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,024.87	\$103,023.75	\$103,023.75	-\$103,023.75
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$195,024.87	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,024.87	\$103,023.75	\$103,023.75	-\$103,023.75
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$195,024.87	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,024.87	\$103,023.75	\$103,023.75	-\$103,023.75
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$195,024.87	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,024.87	\$103,023.75	\$103,023.75	-\$103,023.75
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$195,024.87	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,024.87	\$103,023.75	\$103,023.75	-\$103,023.75



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Póliza: C05693 Del 10/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2018
12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: 9D012 - Obra Pública : 407041 - ESTIMACION UNO CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE USOS MULTIPLES TIPO REGION. GP
Folio: 1714

Cheque : S/N

Beneficiario: **CARLOS DE LA TORRE GARCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407041-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C	\$359,694.22		GP Folio: 1714
0002	8260-511-407041-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C		\$359,694.22	GP Folio: 1714
0003	2113-000372	CARLOS DE LA TORRE GARCIA	\$359,694.22		GP Folio: 1714
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$359,694.22	GP Folio: 1714
Sumas iguales =>			<u>\$719,388.44</u>	<u>\$719,388.44</u>	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
MES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONSTRUCCIÓN/ACCIONES

FECHA 05/10/18
HOJA 19 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		ACUMULADO	%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL					
18OFIII10074	407033	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 150 MTS. DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 63 EN COMUNIDAD DE PLATEROS	COMUNIDAD DE PLATEROS		510 M2	\$ 195,568.13	\$ -	\$ 195,567.00	\$ -	\$ 195,567.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
18OFIII10075	407022	CONSTRUCCION DE DOMO DE 17M X 30 M. EN ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE COMUNIDAD EL AHUADERO	COMUNIDAD EL AHUADERO		709.50 M2	\$ 883,420.89	\$ -	\$ 883,420.89	\$ 219,390.32	\$ 883,420.89	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
18OFIII10076	407023	CONSTRUCCION DE DOMO DE 1.60X20.50 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA EN COLONIA MESOAMERICA.	COLONIA MESOAMERICA		48 M2	\$ 518,121.93	\$ -	\$ 518,121.93	\$ 136,021.05	\$ 518,121.93	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
18OFIII10077	407027	CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES EN CECYTEZ EN COMUNIDAD DE PLATEROS	COMUNIDAD DE PLATEROS		126.90 M2	\$ 1,338,788.43	\$ -	\$ 1,017,928.54	\$ 1,017,928.54	\$ 1,017,928.54	N/A	\$ -	\$ -	100%	70%	N/A	X
18OFIII10078	407026	CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES EN CECYTEZ EN COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE	COMUNIDAD RANCHO GRANDE		129.60 M2	\$ 1,008,750.41	\$ -	\$ 1,008,750.41	\$ 867,883.74	\$ 980,236.51	N/A	\$ -	\$ -	100%	90%	N/A	X
18OFIII10079	407042	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 74 "JOSE MA. LUIS MORA" EN FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, FRESNILLO, ZACATECAS		192.55 ML	\$ 195,568.13	\$ -	\$ 103,023.75	\$ 103,023.75	\$ 103,023.75	N/A	\$ -	\$ -	53%	100%	N/A	X
18OFIII10080	407029	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 54 "GALILEO GALILEI" EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS.		150 ML	\$ 234,149.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X
18OFIII10081		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN SECUNDARIA TECNICA No.72 "OCTAVIO PAZ" EN COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS		1 DOMO	\$ 835,320.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 5,209,688.26	\$ -	\$ 3,726,812.52	\$ 2,344,247.40	\$ 3,698,298.62		\$ -	\$ -				

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



Usc: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 01/oct./2018
hora de Impresión 10:07 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430			DESARROLLO SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$431,118.80	\$431,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$431,118.80	\$431,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120		EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$431,118.80	\$431,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	406001	430	EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$431,118.80	\$431,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$431,118.80	\$431,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE CLINICA DE	\$0.00	\$431,118.80	\$431,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407022			CONSTRUCCION DE DOMO DE 17 M X 30 M EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE COMUNIDAD EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.											
430			DESARROLLO SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$883,420.89	\$883,420.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,420.89	\$219,390.32	\$219,390.32	-\$219,390.32
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$883,420.89	\$883,420.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,420.89	\$219,390.32	\$219,390.32	-\$219,390.32
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS	\$0.00	\$883,420.89	\$883,420.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,420.89	\$219,390.32	\$219,390.32	-\$219,390.32
511	407022	430	TRABAJOS DE ACABADOS	\$0.00	\$883,420.89	\$883,420.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,420.89	\$219,390.32	\$219,390.32	-\$219,390.32
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$883,420.89	\$883,420.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,420.89	\$219,390.32	\$219,390.32	-\$219,390.32
			CONSTRUCCION DE DOMO DE 17	\$0.00	\$883,420.89	\$883,420.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,420.89	\$219,390.32	\$219,390.32	-\$219,390.32



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Póliza: C05730 Del 12/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2018 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: A278 - Obra Pública : 407022 - ESTIMACION DOS CONSTRUCCION DE DOMO DE 17 M X 30 M EN ESCUELA PRIMARI. GP
Folio: 1741

Beneficiario: **COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV**

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407022-430-6191-2	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICA	\$219,390.32		GP Folio: 1741
0002	8260-511-407022-430-6191-2	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICA		\$219,390.32	GP Folio: 1741
0003	2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION	\$219,390.32		GP Folio: 1741
0004	1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION		\$65,817.10	GP Folio: 1741
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$153,573.22	GP Folio: 1741
Sumas iguales =>			\$438,780.64	\$438,780.64	



Usuario: SALAZAR
 Reporte: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
 Estado de Zacatecas
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018
 F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de impresión: 01/oct./2018 10:07 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------	--	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

407023 CONSTRUCCION DE DOMO DE 14.60 X 20.50 M. EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA EN COLONIA MESOAMERICA, FRESNILLO, ZACATECAS.

430	DESARROLLO SOCIAL														
	6000				\$0.00	\$518,121.93	\$518,121.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,121.93	\$136,021.05	\$136,021.05	-\$136,021.05
	6100				\$0.00	\$518,121.93	\$518,121.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,121.93	\$136,021.05	\$136,021.05	-\$136,021.05
	6190				\$0.00	\$518,121.93	\$518,121.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,121.93	\$136,021.05	\$136,021.05	-\$136,021.05
511	6191				\$0.00	\$518,121.93	\$518,121.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,121.93	\$136,021.05	\$136,021.05	-\$136,021.05
407023	430				\$0.00	\$518,121.93	\$518,121.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,121.93	\$136,021.05	\$136,021.05	-\$136,021.05
	DESARROLLO SOCIAL														
					\$0.00	\$518,121.93	\$518,121.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,121.93	\$136,021.05	\$136,021.05	-\$136,021.05
	CONSTRUCCION DE DOMO DE 1.														
					\$0.00	\$518,121.93	\$518,121.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,121.93	\$136,021.05	\$136,021.05	-\$136,021.05

407024 CONSTRUCCION DE 348 MTS DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA INDEPENDENCIA EN COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.

430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000													
									</					



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Póliza: C05725 Del 12/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2018 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: AA895 - Obra Pública : 407023 - ESTIMACION DOS CONSTRUCCION DE DOMO DE 14.60 X 20.50 M. EN JARDIN DE. GP
Folio: 1736

Beneficiario: **FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.**

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407023-430-6191-2	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICA	\$136,021.05		GP Folio: 1736
0002	8260-511-407023-430-6191-2	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICA		\$136,021.05	GP Folio: 1736
0003	2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESN	\$136,021.05		GP Folio: 1736
0004	1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESN		\$40,806.32	GP Folio: 1736
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$95,214.73	GP Folio: 1736
Sumas iguales =>			<u>\$272,042.10</u>	<u>\$272,042.10</u>	



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C05732 Del 12/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2018 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: B366E - Obra Pública : 407027 - ESTIMACION UNO CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTRE 5 EJES EN CECYTEZ EN COMUN.
GP Folio: 1743

Beneficiario: ALFREDO AVILA RAMIREZ

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407027-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C	\$322,737.66		GP Folio: 1743
0002	8260-511-407027-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C		\$322,737.66	GP Folio: 1743
0003	2113-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	\$322,737.66		GP Folio: 1743
0004	1134-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ		\$96,821.30	GP Folio: 1743
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$225,916.36	GP Folio: 1743
Sumas iguales =>			\$645,475.32	\$645,475.32	



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C05733 Del 12/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2018 09:53 a. m.
Página | 1

Concepto: 13 - Obra Pública : 407027 - ESTIMACION DOS CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTRE 5 EJES EN CECYTEZ EN COMUNIDA.
GP Folio: 1744

Beneficiario: ALFREDO AVILA RAMIREZ

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407027-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$695,190.88		GP Folio: 1744
0002	8260-511-407027-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		\$695,190.88	GP Folio: 1744
0003	2113-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	\$695,190.88		GP Folio: 1744
0004	1134-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ		\$208,557.26	GP Folio: 1744
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$486,633.62	GP Folio: 1744
Sumas iguales =>			\$1,390,381.76	\$1,390,381.76	



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y
hora de Impresión

01/oct./2018
10:07 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O b j e t o d e l G a s t o													

CONSTRUCCION DE 348 MTS DE													
			\$0.00	\$943,299.88	\$943,299.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,299.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00

407025 CONSTRUCCION DE 186 MTS. DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS.

430		DESARROLLO SOCIAL												
511	407025	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$532,400.50	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$532,400.50	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$532,400.50	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6121	EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$532,400.50	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL											
					\$0.00	\$532,400.50	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONSTRUCCION DE 186 MTS. DE													
			\$0.00	\$532,400.50	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00

407026 CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTRE 5 EJES EN CECYTEZ EN COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS.

430 DESARROLLO SOCIAL												
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,008,750.41	\$1,008,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,750.41	\$867,883.74	-\$867,883.74
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$1,008,750.41	\$1,008,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,750.41	\$867,883.74	-\$867,883.74
6120			EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$1,008,750.41	\$1,008,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,750.41	\$867,883.74	-\$867,883.74

3

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa								
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	407026	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$1,008,750.41	\$1,008,750.41	\$0.00	\$0.00	\$1,008,750.41	\$867,883.74	-\$867,883.74
	DESARROLLO SOCIAL											
	CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTR											
407027	430	CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTRE 5 EJES EN CECYTEZ EN COMUNIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS.										
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,017,928.54	\$1,017,928.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,928.54	\$1,017,928.54	\$1,017,928.54	-\$1,017,928.54
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$1,017,928.54	\$1,017,928.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,928.54	\$1,017,928.54	\$1,017,928.54	-\$1,017,928.54
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$1,017,928.54	\$1,017,928.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,928.54	\$1,017,928.54	\$1,017,928.54	-\$1,017,928.54
	6121	EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$1,017,928.54	\$1,017,928.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,928.54	\$1,017,928.54	\$1,017,928.54	-\$1,017,928.54
511	407027	430		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,017,928.54	\$1,017,928.54	\$0.00	\$0.00	\$1,017,928.54	\$1,017,928.54	-\$1,017,928.54
	CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTR											
	CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTRE 5 EJES EN CECYTEZ EN COMUNIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS.											
407028	430	CONSTRUCCION DE AULAS TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS.										
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$324,927.92	\$324,927.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,927.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL											



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Póliza: C05736 Del 12/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2018 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: F225 - Obra Pública : 407026 - ESTIMACION TRES CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTRE 5 EJES EN CECYTEZ EN COMUN. GP
Folio: 1746

Beneficiario: **ISIDRO MEDINA RAMOS**

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407026-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C	\$464,883.34		GP Folio: 1746
0002	8260-511-407026-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C		\$464,883.34	GP Folio: 1746
0003	2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	\$464,883.34		GP Folio: 1746
0004	1134-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS		\$139,465.00	GP Folio: 1746
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$325,418.34	GP Folio: 1746
Sumas iguales =>			\$929,766.68	\$929,766.68	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C05729 Del 12/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2018 09:49 a. m.
Página 1

Concepto: F222 - Obra Pública : 407026 - ESTIMACION DOS CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTRE 5 EJES EN CECYTEZ EN COMUNI. GP
Folio: 1740

Beneficiario: ISIDRO MEDINA RAMOS

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407026-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$403,000.40		GP Folio: 1740
0002	8260-511-407026-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		\$403,000.40	GP Folio: 1740
0003	2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	\$403,000.40		GP Folio: 1740
0004	1134-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS		\$120,900.12	GP Folio: 1740
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$282,100.28	GP Folio: 1740
Sumas iguales =>			\$806,000.80	\$806,000.80	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y
hora de Impresión

01/oct./2018
10:07 a. m.

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por	
													Pagado	Pagar Deuda

407041

CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE USOS MULTIPLES TIPO REGIONAL A-B 2 EE EN TELEBACHILLERATO EN COMUNIDAD PARDILLO III,
FRESNILLO, ZACATECAS.

511	407041	430	DESARROLLO SOCIAL													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$571,258.37	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,258.37	\$359,694.22	\$359,694.22	-\$359,694.22		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$571,258.37	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,258.37	\$359,694.22	\$359,694.22	-\$359,694.22		
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$571,258.37	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,258.37	\$359,694.22	\$359,694.22	-\$359,694.22		
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$571,258.37	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,258.37	\$359,694.22	\$359,694.22	-\$359,694.22		
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$571,258.37	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,258.37	\$359,694.22	\$359,694.22	-\$359,694.22		

407042

PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74 "JOSE MA. LUIS MORA" EN
FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, FRESNILLO, ZACATECAS.

511	407042	430	DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$195,024.87	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,024.87	\$103,023.75	\$103,023.75	-\$103,023.75
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$195,024.87	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,024.87	\$103,023.75	\$103,023.75	-\$103,023.75
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$195,024.87	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,024.87	\$103,023.75	\$103,023.75	-\$103,023.75
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$195,024.87	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,024.87	\$103,023.75	\$103,023.75	-\$103,023.75
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$195,024.87	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,024.87	\$103,023.75	\$103,023.75	-\$103,023.75



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Póliza: C05685 Del 10/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2018
12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: DB6DF - Obra Pública : 407042 - ESTIMACION UNO PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES.
GP Folio: 1707

Beneficiario: LUIS ARMAS MEZA

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407042-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C	\$103,023.75		GP Folio: 1707
0002	8260-511-407042-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C		\$103,023.75	GP Folio: 1707
0003	2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	\$103,023.75		GP Folio: 1707
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$103,023.75	GP Folio: 1707
Sumas iguales =>			\$206,047.50	\$206,047.50	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFÓRMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	%	ACUMULADO		%	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO									
180FIII10082	407038	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN JARDIN DE NIÑOS "GENARO CODINA" EN FRESNILLO, ZACATECAS.	FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS	1 DOMO		\$ 325,859.18		\$ 322,975.95		\$ 322,975.95	N/A	\$ -	-	100%	100%	N/A	X		
180FIII10083	407032	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PRIMARIA "JUSTO SIERRA" EN COMUNIDAD EMANCIPACION, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD EMANCIPACION FRESNILLO, ZACATECAS	1 DOMO		\$ 545,825.76		\$ -		\$ -	N/A	\$ -	-	0%	100%	N/A	X		
180FIII10084	407037	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" EN COMUNIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN JERONIMO FRESNILLO, ZACATECAS	1 DOMO		\$ 825,377.31		\$ 635,874.25		\$ -	N/A	\$ -	-	77%	80%	N/A	X		
180FIII10085	407030	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "PROGRESO" EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS	113 ML		\$ 297,617.00		\$ -		\$ -	N/A	\$ -	-	0%	80%	N/A	X		
180FIII10086	407036	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" EN COMUNIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD ERENDIRA FRESNILLO, ZACATECAS	1 DOMO		\$ 864,052.12		\$ 654,245.35		\$ -	N/A	\$ -	-	76%	80%	N/A	X		
180FIII10087	407028	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SANTA ANITA FRESNILLO, ZACATECAS	1 AULA		\$ 326,016.21		\$ -		\$ -	N/A	\$ -	-	0%	30%	N/A	X		
TOTAL HOJA 3						\$ 3,184,747.58	\$ -	\$ 1,613,095.55	\$ -	\$ 1,613,095.55		\$ -	-		\$ -				

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y
hora de Impresión

01/oct./2018
10:07 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			APORTACION PARA LA CONSTR	\$0.00	\$195,567.00	\$195,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407034	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL M. PONCE" EN FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$334,775.05	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,775.05	\$334,504.72	\$334,504.72	-\$334,504.72
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$334,775.05	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,775.05	\$334,504.72	\$334,504.72	-\$334,504.72
	6120		EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$334,775.05	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,775.05	\$334,504.72	\$334,504.72	-\$334,504.72
511	407034	430	EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$334,775.05	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,775.05	\$334,504.72	\$334,504.72	-\$334,504.72
	DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$334,775.05	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,775.05	\$334,504.72	\$334,504.72	-\$334,504.72
	CONSTRUCCION DE BARDA PER			\$0.00	\$334,775.05	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,775.05	\$334,504.72	\$334,504.72	-\$334,504.72
407035	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "RAMON LOPEZ VELARDE" EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$264,267.91	\$264,267.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,267.91	\$259,755.26	\$259,755.26	-\$259,755.26
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$264,267.91	\$264,267.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,267.91	\$259,755.26	\$259,755.26	-\$259,755.26
	6120		EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$264,267.91	\$264,267.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,267.91	\$259,755.26	\$259,755.26	-\$259,755.26



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Póliza: C05701 Del 10/SEP./2018

Fecha y hora de impresión | 28/sep./2018 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: 12 - Obra Pública : 407034 - ESTIMACION UNO Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA. GP
Folio: 1717

Beneficiario: ALFREDO AVILA RAMIREZ

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407034-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C	\$334,504.72		GP Folio: 1717
0002	8260-511-407034-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C		\$334,504.72	GP Folio: 1717
0003	2113-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	\$334,504.72		GP Folio: 1717
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$334,504.72	GP Folio: 1717
Sumas iguales =>			<u>\$669,009.44</u>	<u>\$669,009.44</u>	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda				
407034	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL M. PONCE" EN FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS.	430	DESARROLLO SOCIAL	APORTACION PARA LA CONSTR														
				\$0.00	\$195,567.00	\$195,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$334,775.05	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,775.05	\$334,504.72	\$334,504.72	-\$334,504.72			
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$334,775.05	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,775.05	\$334,504.72	\$334,504.72	-\$334,504.72			
				6120	EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$334,775.05	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,775.05	\$334,504.72	\$334,504.72	-\$334,504.72			
				6121	EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$334,775.05	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,775.05	\$334,504.72	\$334,504.72	-\$334,504.72			
				DESARROLLO SOCIAL														
				\$0.00	\$334,775.05	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,775.05	\$334,504.72	\$334,504.72	-\$334,504.72					
				CONSTRUCCION DE BORDA PER														
				\$0.00	\$334,775.05	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,775.05	\$334,504.72	\$334,504.72	-\$334,504.72					
				407035	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "RAMON LOPEZ VELARDE" EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.	430	DESARROLLO SOCIAL	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "RAMON LOPEZ VELARDE" EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.										
								6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$264,267.91	\$264,267.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,267.91	\$259,755.26	\$259,755.26
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$264,267.91					\$264,267.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,267.91	\$259,755.26	\$259,755.26	-\$259,755.26			
6120	EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$264,267.91					\$264,267.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,267.91	\$259,755.26	\$259,755.26	-\$259,755.26			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de impresión: 01/oct/2018 10:07 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa										
		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	407035	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$264,267.91	\$264,267.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,267.91	\$259,755.26	\$259,755.26	-\$259,755.26	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$264,267.91	\$264,267.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,267.91	\$259,755.26	\$259,755.26	-\$259,755.26	
				CONSTRUCCION DE BARDA PER	\$0.00	\$264,267.91	\$264,267.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,267.91	\$259,755.26	\$259,755.26	-\$259,755.26	
407036				CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" EN COMUNIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.											
430				DESARROLLO SOCIAL											
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$861,834.81	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$861,834.81	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				6120	EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$861,834.81	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	407036	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITAC	\$0.00	\$861,834.81	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$861,834.81	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$861,834.81	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
407037				CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" EN COMUNIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS.											
430				DESARROLLO SOCIAL											
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$823,562.73	\$823,562.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,562.73	\$0.00	\$0.00	



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: 152 - Obra Pública : 407035 - ESTIMACION UNO Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA. GP

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Póliza: C05711 Del 11/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2018 12:25 p. m.
Página | 1

Folio: 1723

Cheque : S/N

Beneficiario: KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407035-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C	\$259,755.26		GP Folio: 1723
0002	8260-511-407035-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. C		\$259,755.26	GP Folio: 1723
0003	2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$259,755.26		GP Folio: 1723
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$259,755.26	GP Folio: 1723
Sumas iguales =>			\$519,510.52	\$519,510.52	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATACIÓN

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: 408 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

FECHA: 05/10/18

HOJA 22 DE 24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO			POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18AFIII10007	408009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		2626 PZA	\$ 14,784,354.79	\$ 1,795,966.94	\$ 3,299,174.38	\$ -	\$ 1,503,207.44	N/A	\$ -	\$ -	22%	50%	N/A	X
18AFIII10008	408007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		1177 PZA	\$ 4,994,845.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X
18AFIII1009	408008	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME (25 M2. POR APOYO)	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		499 PZA	\$ 2,988,400.42	\$ -	\$ 2,988,400.42	\$ 1,640,925.28	\$ 2,988,400.42	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
18AFIII1010	408004	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES		684 APOYOS	\$ 1,999,940.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18AFIII1011	408001	CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA A BASE DE CONCRETO DE 20 CMS DE ESPESOR (30 M2 POR APOYO).	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES		144 APOYOS	\$ 5,298,916.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	40%	N/A	X
TOTAL						\$ 30,066,457.06	\$ 1,795,966.94	\$ 6,287,574.80	\$ 1,640,925.28	\$ 4,491,607.86		\$ -	\$ -				

LIC. SAUL MONTECANTO AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
01/oct/2018
10:07 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	408008	430		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$2,988,400.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988,400.42	\$1,640,925.28	\$1,640,925.28	-\$1,640,925.28
				6110	EDIFICACIÓN HABITACION	\$0.00	\$2,988,400.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988,400.42	\$1,640,925.28	\$1,640,925.28	-\$1,640,925.28
				6111	EDIFICACIÓN HABITACION	\$0.00	\$2,988,400.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988,400.42	\$1,640,925.28	\$1,640,925.28	-\$1,640,925.28
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,988,400.42	\$2,988,400.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988,400.42	\$1,640,925.28	\$1,640,925.28	-\$1,640,925.28
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA					\$0.00	\$2,988,400.42	\$2,988,400.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988,400.42	\$1,640,925.28	\$1,640,925.28	-\$1,640,925.28	
408009 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS.															
430 DESARROLLO SOCIAL															
511	408009	430		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$14,784,354.79	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94	-\$1,795,966.94	\$12,988,387.85	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$14,784,354.79	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94	-\$1,795,966.94	\$12,988,387.85	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94
				6110	EDIFICACIÓN HABITACION	\$0.00	\$14,784,354.79	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94	-\$1,795,966.94	\$12,988,387.85	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94
				6111	EDIFICACIÓN HABITACION	\$0.00	\$14,784,354.79	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94	-\$1,795,966.94	\$12,988,387.85	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$14,784,354.79	\$14,784,354.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,988,387.85	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94	
SUMINISTRO E INSTALACION DE					\$0.00	\$14,784,354.79	\$14,784,354.79	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94	-\$1,795,966.94	\$12,988,387.85	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94

411001 DESARROLLO INSTITUCIONAL



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE FRESNILLO


Estado de Zacatecas

Póliza: P07649 Del 04/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2018 09:40 a. m.
Página | 1

Concepto: A1217 - Obra Pública : 408009 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN VARI. GD
Folio: 1456

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-408009-430-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G.	\$1,795,966.94		GD Folio: 1456
0002	8240-511-408009-430-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G.		\$1,795,966.94	GD Folio: 1456
0003	1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	\$1,795,966.94		GD Folio: 1456
0004	2113-000622	MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO		\$1,795,966.94	GD Folio: 1456
Sumas iguales =>			\$3,591,933.88	\$3,591,933.88	



Maria Del Socorro Jaramillo Guerra
RFC: JAGS830121P4A
Régimen Fiscal: 612

FACTURA: A 1183
Fecha: 2018-08-14T09:37:43
Tipo De Comprobante: I
Versión: 3.3
No. Certificado: 00001000000400987768
Lugar de Expedición: 98612

RECEPTOR:
MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS - RFC: MFR8501015M4.
Uso CFDI: P01

Moneda: MXN
Forma de Pago: 03
Método de Pago: PUE

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	NoIdentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	PZA	H87	01010101	1,083,773.15	1,083,773.15	
Descripción: PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS SEGÚN CONTRATO MF DS CPE FIII-03-18 EO-320101115-N3-2018 LA CANTIDAD ESTIMACION SIN IVA \$ 1,257,176.86 AMORTIZACION 30% ANTICIPO \$ 464,474.21, SUBTOTAL \$ 1,083,773.15						

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	1083773.15	002	Tasa	0.160000	173,403.70

Importe en letra:
Un Millon Doscientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Setenta y Sels Pesos
85/100 M.N.

SubTotal: 1,083,773.15
IVA 16% 173,403.70
Total: 1,257,176.85



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2018-08-14T09:37:45

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
8F89B6B2-5399-4B1E-9CD5-DB0959A80737



Sello CFD: C/C/MgpPfpMirOYIGOSSYCBuk2YJ45nVTb44lyxPOFhEmbCJxi8AIDgedV9M0Su1xpsC/OeDzF/Ja4bikuLiquUgVwvFNmfs0IVXInl/ghOE9Qz2uewIV6jnl2RFkK++o8QxRlwi8nVIO+JWzN4LsK4ZvUWBUARfmiNK7/8CODVyeSeBOR2QWTeV7XvLnnnw3w1r4Kil5nbNBRzWBucjZONoxFpBMbc1xglmoKCEXhUHfABWqVAIDHVE99drRuQihafLa9E+ntdAKVPyNXvryTspjMolaH1MnyfmbXD93E7A8Vj1wOT/a9eVISJpRwinrL/9hZ3GqVTA==

Sello SAT: blgm8Z8o7jnEKIXVMRSHKqJSuuB5ev3fGyubZGpeyH0Ty8Gd88c0X3aJLEwip55FUUkjCqjktb+ivTPBSVbntEGKS9p+a7usJenvVc3FB6ROj1cXL7ukk1RFxoW7/XEJJD8TjG8cWHUF1A2a/a9Zg0aK4d+oFGmfla/gbxaIWllkv4j4ALa2pUp1LS+IU+RTeL/+G746QS129233Qc6wEF44iDgBs2gCqpGLTKgiU78JJJJJZJ8s9B y+obyE7jhe0vNT/b19rXvqGADU30RXqacqumTaJl/umA+TN8JfG1wa+JPrusEzVgX1nnURPv4gR2jd//AaACQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]8F89B6B2-5399-4B1E-9CD5-DB0959A80737[2018-08-14T09:37:45]FAC130626CP7[C/C/MgpPfpMirOYIGOSSYCBuk2YJ45nVTb44lyxPOFhEmbCJxi8AIDgedV9M0Su1xpsC/OeDzF/Ja4bikuLiquUgVwvFNmfs0IVXInl/ghOE9Qz2uewIV6jnl2RFkK++o8QxRlwi8nVIO+JWzN4LsK4ZvUWBUARfmiNK7/8CODVyeSeBOR2QWTeV7XvLnnnw3w1r4Kil5nbNBRzWBucjZONoxFpBMbc1xglmoKCEXhUHfABWqVAIDHVE99drRuQihafLa9E+ntdAKVPyNXvryTspjMolaH1MnyfmbXD93E7A8Vj1wOT/a9eVISJpRwinrL/9hZ3GqVTA==][00001000000410900451]



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de impresión: 01/oct/2018 10:07 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
O b j e t o d e l G a s t o				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	408004	430	6111	EDIFICACIÓN HABITACION	\$0.00	\$1,997,571.27	\$1,997,571.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,571.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$1,997,571.27	\$1,997,571.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,571.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOL				\$0.00	\$1,997,571.27	\$1,997,571.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,571.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS.															
430		DESARROLLO SOCIAL													
6000		INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$4,994,845.73	\$4,994,845.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,994,845.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES I		\$0.00	\$4,994,845.73	\$4,994,845.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,994,845.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRA		\$0.00	\$4,994,845.73	\$4,994,845.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,994,845.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRA		\$0.00	\$4,994,845.73	\$4,994,845.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,994,845.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$4,994,845.73	\$4,994,845.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,994,845.73	\$0.00	\$0.00	\$4,994,845.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE				\$0.00	\$4,994,845.73	\$4,994,845.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,994,845.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
408008		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME (25 M2 POR APOYO) EN COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430		DESARROLLO SOCIAL													
6000		INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$2,988,400.42	\$2,988,400.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988,400.42	\$1,640,925.28	\$1,640,925.28	-\$1,640,925.28	



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
01/oct./2018 10:07 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
511	408008	430	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$2,988,400.42	\$2,988,400.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988,400.42	\$1,640,925.28	\$1,640,925.28	-\$1,640,925.28		
				\$0.00	\$2,988,400.42	\$2,988,400.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988,400.42	\$1,640,925.28	\$1,640,925.28	-\$1,640,925.28			
				\$0.00	\$2,988,400.42	\$2,988,400.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988,400.42	\$1,640,925.28	\$1,640,925.28	-\$1,640,925.28			
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,988,400.42	\$2,988,400.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988,400.42	\$1,640,925.28	\$1,640,925.28	-\$1,640,925.28		
			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		\$0.00	\$2,988,400.42	\$2,988,400.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988,400.42	\$1,640,925.28	\$1,640,925.28	-\$1,640,925.28	
			SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS.													
			DESARROLLO SOCIAL													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$14,784,354.79	\$14,784,354.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94	-\$1,795,966.94	\$12,988,387.85	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94
					\$0.00	\$14,784,354.79	\$14,784,354.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94	-\$1,795,966.94	\$12,988,387.85	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94
					\$0.00	\$14,784,354.79	\$14,784,354.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94	-\$1,795,966.94	\$12,988,387.85	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94
					\$0.00	\$14,784,354.79	\$14,784,354.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94	-\$1,795,966.94	\$12,988,387.85	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94
			6111	EDIFICACIÓN HABITACION	\$0.00	\$14,784,354.79	\$14,784,354.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94	-\$1,795,966.94	\$12,988,387.85	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94
					\$0.00	\$14,784,354.79	\$14,784,354.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94	-\$1,795,966.94	\$12,988,387.85	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94
					\$0.00	\$14,784,354.79	\$14,784,354.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94	-\$1,795,966.94	\$12,988,387.85	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94
					\$0.00	\$14,784,354.79	\$14,784,354.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94	-\$1,795,966.94	\$12,988,387.85	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$14,784,354.79	\$14,784,354.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94	-\$1,795,966.94	\$12,988,387.85	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94			
SUMINISTRO E INSTALACION DE		\$0.00	\$14,784,354.79	\$14,784,354.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94	-\$1,795,966.94	\$12,988,387.85	\$0.00	\$0.00	\$1,795,966.94			

411001 DESARROLLO INSTITUCIONAL



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Póliza: C05734 Del 12/SEP./2018

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2018 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: 154 - Obra Pública : 408008 - ESTIMACION DOS Y FINIQUITO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE. GP
Folio: 1745

Beneficiario: KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-408008-430-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capit	\$1,640,925.28		GP Folio: 1745
0002	8260-511-408008-430-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capit		\$1,640,925.28	GP Folio: 1745
0003	2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$1,640,925.28		GP Folio: 1745
0004	1134-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$492,277.58	GP Folio: 1745
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$1,148,647.70	GP Folio: 1745
Sumas iguales =>			\$3,281,850.56	\$3,281,850.56	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFO DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 411 DESARROLLO INSTITUCIONAL
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

FECHA: 05/10/18
HORA: 23 DE 34

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADJONAL DIRECTA	POR CONTRATO
18AFI0003	411001	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL	FRESNILLO			\$ 200,000.00	MENSUAL	- \$	MENSUAL	- \$	N/A	\$ -	- \$	0%	0%	N/A	X
18AFI0004		ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	FRESNILLO			\$ 115,292.56	MENSUAL	- \$	MENSUAL	- \$	N/A	\$ -	- \$	0%	0%	N/A	X
18AFI0005		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	FRESNILLO			\$ 94,348.60	MENSUAL	- \$	MENSUAL	- \$	N/A	\$ -	- \$	0%	0%	N/A	X
18AFI0006	411001	ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS	FRESNILLO			\$ 130,000.00	MENSUAL	- \$	MENSUAL	- \$	N/A	\$ -	200,651.00	154%	100%	N/A	X
TOTAL						\$ 539,641.16	MENSUAL	- \$	MENSUAL	- \$		\$ -	200,651.00				

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL

FRESNILLO
DIRECCION C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFC \$ DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO F 2018
SERVICIOS/ALICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 412 GASTOS INDIRECTOS
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

FECHA: 05/10/18
HOJA 34 DE 34

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO		
18AFIII10001	412001	SERVICIOS PERSONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	FRESNILLO			\$ 1,868,753.55	\$ 98,596.52	\$ 1,247,039.35	\$ 98,596.52	\$ 1,247,039.35	N/A	\$ -	\$ -	67%	51%	N/A	X
18AFIII10002	412001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSO DEL FAIS	FRESNILLO			\$ 300,000.00	- \$	160,556.43 \$	- \$	160,556.43	N/A	\$ -	\$ -	54%	47%	N/A	N/A
TOTAL						\$ 2,168,753.55	\$ 98,596.52	\$ 1,407,595.78	\$ 98,596.52	\$ 1,407,595.78		\$ -	\$ -				


LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL


C. MA. IRENE MAGALLANES MUIRES
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Ustr. SALAZAR

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión: 01/oct./2018 10:07 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa												
		Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430		DESARROLLO SOCIAL														
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBI		\$0.00	\$200,651.00	\$200,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A		\$0.00	\$200,651.00	\$200,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5150	EQUIPOS DE CÓMPUTO Y		\$0.00	\$200,651.00	\$200,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	411001	430	BIENES INFORMÁTICOS		\$0.00	\$200,651.00	\$200,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL														
		\$0.00	\$200,651.00	\$200,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
		DESARROLLO INSTITUCIONAL														
		\$0.00	\$200,651.00	\$200,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
412001		GASTOS INDIRECTOS 2018														
430		DESARROLLO SOCIAL														
		3000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$1,409,567.96	\$1,409,567.96	\$98,596.52	\$1,972.18	\$98,596.52	\$0.00	\$1,310,971.44	\$98,596.52	\$98,596.52	\$0.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALE		\$0.00	\$1,247,549.33	\$1,247,549.33	\$98,596.52	\$509.98	\$98,596.52	\$0.00	\$1,148,952.81	\$98,596.52	\$98,596.52	\$0.00	\$0.00
		3390	SERVICIOS PROFESIONAL		\$0.00	\$1,247,549.33	\$1,247,549.33	\$98,596.52	\$509.98	\$98,596.52	\$0.00	\$1,148,952.81	\$98,596.52	\$98,596.52	\$0.00	\$0.00
511	412001	430	SERVICIOS PROFESIONAL		\$0.00	\$1,247,549.33	\$1,247,549.33	\$98,596.52	\$509.98	\$98,596.52	\$0.00	\$1,148,952.81	\$98,596.52	\$98,596.52	\$0.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓ		\$0.00	\$162,018.63	\$162,018.63	\$0.00	\$1,462.20	\$0.00	\$0.00	\$162,018.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3550	REPARACIÓN Y MANTENIN		\$0.00	\$162,018.63	\$162,018.63	\$0.00	\$1,462.20	\$0.00	\$0.00	\$162,018.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	412001	430	MANTENIMIENTO Y CONSE		\$0.00	\$162,018.63	\$162,018.63	\$0.00	\$1,462.20	\$0.00	\$0.00	\$162,018.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL														
		\$0.00	\$1,409,567.96	\$1,409,567.96	\$98,596.52	\$1,972.18	\$98,596.52	\$0.00	\$1,310,971.44	\$98,596.52	\$0.00	\$1,310,971.44	\$98,596.52	\$98,596.52	\$0.00	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, S.C.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III

412 GASTOS INDIRECTOS

511 FONDO III EJERCICIO FISCAL 2018

18AFI110001 -412001- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS (PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA

08 /09/18

HOJA 1 DE 1

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA					
0111424254	N/A	30/09/2018	N/A	30/09/2018	N/A	30/09/2018	N/A	N/A	VARIOS PRESTADORES DE SERVICIOS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS (PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)	\$ 98,596.52	
SUMAS: \$												\$ 98,596.52	

TOTAL \$

\$ 98,596.52

PRESUPUESTO APROBADO: \$

\$ 1,868,753.55

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$

\$ 621,714.20

% AVANCE FINANCIERO

61%



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 28/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-066 a la 1112-01-066)

Dep. SPANZAL Cuentas

Fecha y hora de Impresión
28/sep./2018
10:12 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
									Cargos	Abonos		
1112-01-066							4254 FONDO III 2018					
I00463	06/09/2018						INGRESO DEL DIA (POLIZA DE INGRESOS FONDO IV SEPTIEMBRE DE 2018)	\$45,149,782.18	\$12,155,983.00	\$12,915,655.20	\$0.00	\$44,390,110.00
C05682	10/09/2018	DISEÑO Y CONSTRUCCIO	SIN				Anticipo a Proveedor : 217, 402040 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITAR			\$1,003,964.13	\$0.00	\$54,477,196.05
C05683	10/09/2018	OPTIMA PROFESIONALE	SIN				Anticipo a Proveedor : 218, 407039 - CONSTRUCCION PARA TERMINACION Y EQL			\$117,270.48	\$0.00	\$54,359,925.57
C05685	10/09/2018	LUIS ARMAS MEZA	SIN				GP Folio: 1707 (DB6DF - Obra Pública : 407042 - ESTIMACION UNO PAGO DE MAN			\$103,023.75	\$0.00	\$54,256,901.82
C05692	10/09/2018	CARLOS DE LA TORRE C	SIN				GP Folio: 1713 (F414F - Obra Pública : 407040 - ESTIMACION UNO CONSTRUCCIO			\$205,772.78	\$0.00	\$54,051,129.04
C05693	10/09/2018	CARLOS DE LA TORRE C	SIN				GP Folio: 1714 (9D012 - Obra Pública : 407041 - ESTIMACION UNO CONSTRUCCIO			\$359,694.22	\$0.00	\$53,691,434.82
C05694	10/09/2018	CONSTRUCCIONES DEL	SIN				GP Folio: 1715 (A603 - Obra Pública : 402037 - ESTIMACION UNO Y FINIQUITO AM			\$381,689.57	\$0.00	\$53,309,745.25
C05695	10/09/2018	JUAN BARRON GUEVAR,	SIN				Anticipo a Proveedor : 219, 408004 - SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN			\$599,271.38	\$0.00	\$52,710,473.87
C05696	10/09/2018	ALFREDO AVILA RAMIRE	SIN				GP Folio: 1716 (16 - Obra Pública : 404029 - ESTIMACION UNO Y FINIQUITO CONS			\$150,958.50	\$0.00	\$52,559,515.37
C05697	10/09/2018	FRANCISCO JAVIER LOF	SIN				Anticipo a Proveedor : 220, 402039 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITAR			\$98,642.08	\$0.00	\$52,460,873.29
C05698	10/09/2018	RODOLFO PICHARDO SC	SIN				Anticipo a Proveedor : 221, 405018 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA (4 POSTES			\$200,281.12	\$0.00	\$52,260,592.17
C05700	10/09/2018	FRANCISCO ERICK LATC	SIN				Anticipo a Proveedor : 222, 402032 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITAR			\$111,448.12	\$0.00	\$52,149,144.05
C05701	10/09/2018	ALFREDO AVILA RAMIRE	SIN				GP Folio: 1717 (12 - Obra Pública : 407034 - ESTIMACION UNO Y FINIQUITO CONS			\$334,504.72	\$0.00	\$51,814,639.33
C05703	10/09/2018	CONSTRUCCIONES DEL	SIN				Anticipo a Proveedor : 223, 402027 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANI			\$115,015.71	\$0.00	\$51,699,623.62
C05704	10/09/2018	RAAC BOMBAS Y SUMIN	SIN				GP Folio: 1719 (214 - Obra Pública : 405020 - ESTIMACION UNICA AMPLIACION DE			\$386,657.26	\$0.00	\$51,312,966.36
C05706	10/09/2018	ROBERTO ALEJANDRO I	SIN				GP Folio: 1721 (230 - Obra Pública : 401011 - ESTIMACION UNICA SUMINISTRO Y			\$409,130.07	\$0.00	\$50,903,836.29
C05707	10/09/2018	CONSTRUCCIONES CIVI	SIN				GP Folio: 1722 (23FC - Obra Pública : 405016 - ESTIMACION UNICA AMPLIACION I			\$483,988.93	\$0.00	\$50,419,847.36
C05708	10/09/2018	CONSTRUCCIONES CIVI	SIN				Anticipo a Proveedor : 224, 405022 - MPLIACION DE RED ELECTRICA (1 POSTE DE			\$320,552.58	\$0.00	\$50,099,294.78
C05710	10/09/2018	PROYECTA INGENIERIA	SIN				Anticipo a Proveedor : 225, 402038 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITAR			\$447,758.53	\$0.00	\$49,651,536.25
C05572	11/09/2018	EVER ORTEGA CALDERA	SIN				GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2134 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC			\$7,067.02	\$0.00	\$49,644,469.23
C05573	11/09/2018	JOSE ANGEL SALAZAR C	SIN				GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2135 (PAGO DE SERVICIOS PRC			\$5,888.30	\$0.00	\$49,638,580.93
C05574	11/09/2018	JUAN ESPINOZA DORAD	SIN				GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 2136 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI			\$4,710.64	\$0.00	\$49,633,870.29
C05575	11/09/2018	REBECA IBARRA DUEÑA	SIN				GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 2137 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI			\$3,532.98	\$0.00	\$49,630,337.31
C05576	11/09/2018	VERONICA LETICIA JACC	SIN				GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2138 (PAGO DE SERVICI			\$3,532.98	\$0.00	\$49,626,804.33
C05577	11/09/2018	CLAUDIA LANDEROS SA	SIN				GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2139 (PAGO DE SERVICIOS PROFE			\$5,300.00	\$0.00	\$49,621,504.33
C05578	11/09/2018	JUAN PEDRO DURAN HE	SIN				GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 2140 (PAGO DE SERVICIOS F			\$4,122.34	\$0.00	\$49,617,381.99
C05579	11/09/2018	ALEJANDRO CARRERA I	SIN				GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2141 (PAGO DE SERVICIOS PR			\$4,710.64	\$0.00	\$49,612,671.35
C05584	11/09/2018	ALEXIS RICARDO CARRI	SIN				GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 2142 (PAGO DE SERVICI			\$2,355.32	\$0.00	\$49,610,316.03
C05585	11/09/2018	ARTURO VARGAS GUTIE	SIN				GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2143 (PAGO DE SERVICIOS PROI			\$7,067.02	\$0.00	\$49,603,249.01
C05587	11/09/2018	LUIS ENRIQUE ANGELES	SIN				GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 2144 (PAGO DE SERVICIOS			\$7,067.02	\$0.00	\$49,596,181.99
C05588	11/09/2018	RITA JANETH LOPEZ RAI	SIN				GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 2145 (PAGO DE SERVICIOS PROI			\$3,532.98	\$0.00	\$49,592,649.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 28/sep./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-066 a la 1112-01-066)
Cuentas de Registro

Cuentas de Registro									
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial		Cargos	Abonos
C05589	11/09/2018	OSCAR GABRIEL ZAPAT.		S/N	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 2146 (PAGO DE SERVICIOS PI		\$0.00	\$7,067.02	\$49,585,581.99
C05590	11/09/2018	ISAAC RUELAS BALDERA		S/N	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 2147 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$7,067.02	\$49,578,514.97
C05591	11/09/2018	CARMINA HERNANDEZ M		S/N	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2148 (PAGO DE SERVICIOS PRO		\$0.00	\$12,953.20	\$49,565,561.77
C05592	11/09/2018	ANNEL VALERIA RUIZ S		S/N	GP ANNEL VALERIA RUIZ SANTACRUZ, Folio Pago: 2149 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00	\$4,122.34	\$49,561,439.43
C05711	11/09/2018	KIVA CONSTRUCCIONES		S/N	GP Folio: 1723 (152 - Obra Pública : 407035 - ESTIMACION UNO Y FINIQUITO CON		\$0.00	\$259,755.26	\$49,301,684.17
C05713	12/09/2018	ISIDRO MEDINA RAMOS		S/N	GP Folio: 1724 (F231 - Obra Pública : 404028 -ESTIMACION DOS CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$141,533.21	\$49,160,150.96
C05722	12/09/2018	ARMANDO JUSTINIEN VE		S/N	GP Folio: 1733 (51 - Obra Pública : 402001 -ESTIMACION DOS CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$194,552.16	\$48,965,598.80
C05723	12/09/2018	ARMANDO JUSTINIEN VE		S/N	GP Folio: 1734 (50 - Obra Pública : 402011 -ESTIMACION UNO CONSTRUCCION C		\$0.00	\$163,791.31	\$48,801,807.49
C05724	12/09/2018	EMMZAC CONSTRUCCIO		S/N	GP Folio: 1735 (70 - Obra Pública : 404022 - ESTIMACION DOS CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$272,884.57	\$48,528,922.92
C05725	12/09/2018	FABRICACIONES DE ACI		S/N	GP Folio: 1736 (AA895 - Obra Pública : 407023 - ESTIMACION DOS CONSTRUCCIO		\$0.00	\$95,214.73	\$48,433,708.19
C05726	12/09/2018	CIRILO GARCIA MACIAS		S/N	GP Folio: 1737 (ED735 - Obra Pública : 404027 - ESTIMACION UNO CONSTRUCCIO		\$0.00	\$177,161.12	\$48,256,547.07
C05727	12/09/2018	CIRILO GARCIA MACIAS		S/N	GP Folio: 1738 (FDFA2 - Obra Pública : 404026 - ESTIMACION UNO CONSTRUCCIO		\$0.00	\$392,514.70	\$47,864,032.37
C05728	12/09/2018	ISIDRO MEDINA RAMOS		S/N	GP Folio: 1739 (F229 - Obra Pública : 404028 - ESTIMACION UNO CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$137,108.77	\$47,726,923.60
C05729	12/09/2018	ISIDRO MEDINA RAMOS		S/N	GP Folio: 1740 (F222 - Obra Pública : 407026 - ESTIMACION DOS CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$282,100.28	\$47,444,823.32
C05730	12/09/2018	COMPLEMENTOS PARA		S/N	GP Folio: 1741 (A278 - Obra Pública : 407022 - ESTIMACION DOS CONSTRUCCION		\$0.00	\$153,573.22	\$47,291,250.10
C05731	12/09/2018	A-B CONSTRUCTORA SA		S/N	GP Folio: 1742 (07 - Obra Pública : 402028 - ESTIMACION UNO CONSTRUCCION, F		\$0.00	\$788,552.52	\$46,502,697.58
C05732	12/09/2018	ALFREDO AVILA RAMIRE		S/N	GP Folio: 1743 (B366E - Obra Pública : 407027 - ESTIMACION UNO CONSTRUCCIO		\$0.00	\$225,916.36	\$46,276,781.22
C05733	12/09/2018	ALFREDO AVILA RAMIRE		S/N	GP Folio: 1744 (13 - Obra Pública : 407027 - ESTIMACION DOS CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$486,633.62	\$45,790,147.60
C05734	12/09/2018	KIVA CONSTRUCCIONES		S/N	GP Folio: 1745 (154 - Obra Pública : 408008 - ESTIMACION DOS Y FINIQUITO MEJ		\$0.00	\$1,148,647.70	\$44,641,499.90
C05736	12/09/2018	ISIDRO MEDINA RAMOS		S/N	GP Folio: 1746 (F225 - Obra Pública : 407026 - ESTIMACION TRES CONSTRUCCIO		\$0.00	\$325,418.34	\$44,316,081.56
I00443	13/09/2018				INGRESO DEL DIA (POLIZA DE INGRESOS)		\$46,400.00	\$0.00	\$44,362,481.56
I00443	13/09/2018				INGRESO DEL DIA (POLIZA DE INGRESOS)		\$937,297.11	\$0.00	\$45,299,778.67
I00443	13/09/2018				INGRESO DEL DIA (POLIZA DE INGRESOS)		\$340,835.32	\$0.00	\$45,640,613.99
C06125	13/09/2018	MARIA FERNANDA FRIA		S/N	ANTICIPIO A PROVEEDOR (ANTICIPIO A PROVEEDOR)		\$0.00	\$46,400.00	\$45,594,213.99
C06126	13/09/2018	ROBERTO ALEJANDRO I		S/N	ANTICIPIO A CONTRATISTA (ANTICIPIO A CONTRATISTA)		\$0.00	\$937,297.11	\$44,656,916.88
C06127	13/09/2018	ROBERTO ALEJANDRO I		S/N	ANTICIPIO A CONTRATISTA (ANTICIPIO A CONTRATISTA)		\$0.00	\$340,835.32	\$44,316,081.56
C06128	13/09/2018	ROBERTO ALEJANDRO I		S/N	ANTICIPIO A CONTRATISTA (ANTICIPIO A CONTRATISTA)		\$0.00	\$426,044.15	\$43,890,037.41
I00447	14/09/2018				INGRESOS DEL DIA (POLIZA DE INGRESOS)		\$426,044.15	\$0.00	\$44,316,081.56
I00454	14/09/2018				RENDIMIENTOS FINANCIEROS (POLIZA DE INGRESOS RENDIMIENTOS FINAN		\$74,028.45	\$0.00	\$44,390,110.01
Total :						45,149,782.18	12,155,983.03	12,915,655.20	44,390,110.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL


AVANCE FISICO - FINANCIERO
MES DE SEPTIEMBRE
APORTACIONES PARA OBRA


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
FORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
RECURSOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 413 APORTACIONES PARA OBRA
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

FECHA 02/09/18
HOJA 1 DE 2

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO									
180FIII10006	413001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE		2456 ML	\$ 645,456.00	\$ -	\$ 645,456.00	\$ -	\$ 645,456.00	N/A	\$ -	100%	0%	N/A	CONVENIO			
180FIII10007	413001	CONSTRUCCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCION RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD CONCEPCION RIVERA		1931 ML	\$ 248,573.00	\$ -	\$ 248,573.00	\$ -	\$ 248,573.00	N/A	\$ -	100%	0%	N/A	CONVENIO			
180FIII10008	413001	RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO		1 POZO	\$ 390,974.00	\$ -	\$ 390,974.00	\$ -	\$ 390,974.00	N/A	\$ -	100%	0%	N/A	CONVENIO			
180FIII10009	413001	RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS), FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS)		1 POZO	\$ 700,789.00	\$ -	\$ 700,789.00	\$ -	\$ 700,789.00	N/A	\$ -	100%	0%	N/A	CONVENIO			
TOTAL HOJA 1						\$ 1,985,792.00	\$ -	\$ 1,985,792.00	\$ -	\$ 1,985,792.00		\$ -	\$ -						


LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL


LIC. IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO AC.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: 413 APORTACIONES

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

FECHA: 02/09/18

HOJA 2 DE 2

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL					ACUMULADO
180FIII10010	413001	RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD COLONIA LA LUZ		1 POZO	\$ 426,078.00	- \$	426,078.00 \$	- \$	426,078.00	N/A	\$ -	-	100%	0%	N/A	CONVENIO
180FIII10011	413001	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE		1 POZO	\$ 330,153.00	- \$	330,153.00 \$	- \$	330,153.00	N/A	\$ -	-	100%	0%	N/A	CONVENIO
180FIII10024	413001	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO		1 PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 1,245,032.00	- \$	1,245,032.00 \$	- \$	1,245,032.00	N/A	\$ -	-	100%	0%	N/A	CONVENIO
TOTAL HOJA 2						\$ 2,001,263.00	\$ -	\$ 2,001,263.00	\$ -	\$ 2,001,263.00		\$ -	-				
TOTAL						\$ 3,987,055.00	\$ -	\$ 3,987,055.00	\$ -	\$ 3,987,055.00		\$ -	-				

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FISICO - FINANCIERO
MES DE SEPTIEMBRE

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS
APARURAL APORTACIÓN MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
S DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DE OTROS PROGR
IOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CC
O/ACCIONES

INFC

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN
SUB-PROGRAMA: 581 APARURAL 2018 APORTACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

FECHA: 05/10/18
HOJA 1 DE 2

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18APR10001	A09002	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE		2456 ML	\$ 635,877.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18APR10002	A09001	CONSTRUCCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCION RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD CONCEPCION RIVERA		1931 ML	\$ 244,891.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18APR10003	A09007	RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO		1 POZO	\$ 385,547.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18APR10004	A09003	RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS), FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS)		1 POZO	\$ 691,627.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 1,957,944.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			\$ -	

LIC. RAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
FRESNILLO, ZAC.
C. MA. IRRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILL
S DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DE OTROS PROGR
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA 05/10/18
HOJA 2 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN
SUB-PROGRAMA: 581 APARURAL 2018 APORTACIÓN MUNICIPAL
MÉSES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018																			
NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMÓN. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO									
18APR10005	A09006	RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD COLONIA LA LUZ		1 POZO	\$ 422,830.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		N/A	\$ -	0%	0%	N/A	X		
18APR10006	A09005	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE		1 POZO	\$ 325,506.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		N/A	\$ -	0%	0%	N/A	X		
18APR10007	A09004	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO		1 PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 1,136,117.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		N/A	\$ -	0%	0%	N/A	X		
TOTAL HOJA 2						\$ 1,884,455.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			
TOTAL						\$ 3,842,399.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			



LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 581 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2018 10:24 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

581 APARURAL 2018 APORTACION MUNICIPAL

A09001 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCION DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS.
PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.

430			DESARROLLO SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	6000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

A09002 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.

581	A09002 430	430	DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$635,877.46	\$635,877.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,877.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$635,877.46	\$635,877.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,877.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$635,877.46	\$635,877.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,877.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
581	A09002 430	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$635,877.46	\$635,877.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,877.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL											
					\$0.00	\$635,877.46	\$635,877.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,877.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 581 | U. Administrativa: 430

Fecha y
hora de Impresión

01/oct./2018
10:24 a. m.

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda

CONSTRUCCION DEL SISTEMA I														
				\$0.00	\$635,877.46	\$635,877.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,877.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A09003

RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS) FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.

430		DESARROLLO SOCIAL												
581	A09003	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$691,627.69	\$691,627.69	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$691,627.69	\$691,627.69	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$691,627.69	\$691,627.69	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$691,627.69	\$691,627.69	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL											
				\$0.00	\$691,627.69	\$691,627.69	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RELOCALIZACION DE POZO PAF														
				\$0.00	\$691,627.69	\$691,627.69	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A09004

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.

430 DESARROLLO SOCIAL														
581	A09004	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,136,117.72	\$1,136,117.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136,117.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$1,136,117.72	\$1,136,117.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136,117.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$1,136,117.72	\$1,136,117.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136,117.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 581 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2018 10:24 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Objeto del Gasto													
581	A09004	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$1,136,117.72	\$1,136,117.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136,117.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$1,136,117.72	\$1,136,117.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136,117.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PLANTA DE					\$0.00	\$1,136,117.72	\$1,136,117.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136,117.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A09005 PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.															
430 DESARROLLO SOCIAL															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$325,506.79	\$325,506.79	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES I					\$0.00	\$325,506.79	\$325,506.79	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRA					\$0.00	\$325,506.79	\$325,506.79	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
581	A09005	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$325,506.79	\$325,506.79	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$325,506.79	\$325,506.79	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PERFORACION DE POZO PARA I					\$0.00	\$325,506.79	\$325,506.79	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A09006 RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.															
430 DESARROLLO SOCIAL															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$422,830.77	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 581 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2018 10:24 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												Cuentas por Pagar Deuda			
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado							
581	A09006	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$422,830.77	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$422,830.77	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$422,830.77	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$422,830.77	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
581	A09007	430	RELOCALIZACION DE POZO PAF											\$0.00				
			RELOCALIZACION DE POZO PAF											\$0.00	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$385,547.36	\$385,547.36	\$0.00	\$385,547.36	\$0.00	\$0.00	\$385,547.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
581	A09007	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$385,547.36	\$385,547.36	\$0.00	\$385,547.36	\$0.00	\$385,547.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$385,547.36	\$385,547.36	\$0.00	\$385,547.36	\$0.00	\$385,547.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$385,547.36	\$385,547.36	\$0.00	\$385,547.36	\$0.00	\$385,547.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$385,547.36	\$385,547.36	\$0.00	\$385,547.36	\$0.00	\$385,547.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
581	A09007	430	RELOCALIZACION DE POZO PAF											\$0.00				
			RELOCALIZACION DE POZO PAF											\$0.00	\$385,547.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			APARURAL 2018 APORTACION A											\$0.00	\$3,842,399.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Total Final		\$0.00	\$3,842,399.71	\$3,842,399.71	\$0.00	\$1,402,681.84	\$0.00	\$0.00	\$3,842,399.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

**AVANCE FISICO - FINANCIERO
MES DE SEPTIEMBRE**

**OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS
APARURAL APORTACIÓN ETATAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
S DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DE OTROS PROGR/ CONVENIDOS
OS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CC. O/ACCIONES

INFC

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
18APR10001	A09002	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE		2456 ML	\$ 635,877.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	N/A	X
18APR10002	A09001	CONSTRUCCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCION RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD CONCEPCION RIVERA		1931 ML	\$ 244,891.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	N/A	X
18APR10003	A09007	RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO		1 POZO	\$ 385,547.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	100%	0%	N/A	X
18APR10004	A09003	RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS), FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS)		1 POZO	\$ 691,627.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	100%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 1,957,944.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL

FRESNILLO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Dirección de Desarrollo Social

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO AC.
INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DE OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA 05/10/18
HOJA 2 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN
SUB-PROGRAMA: 580 APARURAL 2018 APORTACIÓN ESTATAL
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO			POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	POR CONTRATO
18APR10005	A09006	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD COLONIA LA LUZ		1 POZO	\$ 422,830.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18APR10006	A09005	PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE		1 POZO	\$ 325,506.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18APR10007	A09004	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO		1 PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 1,420,147.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 2,168,484.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				
TOTAL						\$ 4,126,429.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

LIC. SAÚL MORALES AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MA. IRENE MAGALLANES MUIJARES
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 580 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de impresión | 01/oct./2018 10:22 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda

580 APARURAL 2018 APORTACION ESTATAL

A09001 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCION DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS.
PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.

580	A09001	430	DESARROLLO SOCIAL																				
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$244,891.92	\$244,891.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,891.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I		\$0.00	\$244,891.92	\$244,891.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,891.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA		\$0.00	\$244,891.92	\$244,891.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,891.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA		\$0.00	\$244,891.92	\$244,891.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,891.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
			DESARROLLO SOCIAL																				
				\$0.00	\$244,891.92	\$244,891.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,891.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
			CONSTRUCCION DE LINEA DE C																				
				\$0.00	\$244,891.92	\$244,891.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,891.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

A09002 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.

580	A09002	430	DESARROLLO SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-----	--------	-----	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 580 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
01/oct/2018 10:22 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	----------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

CONSTRUCCION DEL SISTEMA I														
				\$0.00	\$635,877.46	\$635,877.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,877.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A09003 RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS) FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.

580	A09003 430	430	DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$691,627.69	\$691,627.69	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$691,627.69	\$691,627.69	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$691,627.69	\$691,627.69	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$691,627.69	\$691,627.69	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$691,627.69	\$691,627.69	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RELOCALIZACION DE POZO PAF														
				\$0.00	\$691,627.69	\$691,627.69	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$0.00	\$691,627.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A09004 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.

580	A09004 430	430	DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,420,147.15	\$1,420,147.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420,147.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$1,420,147.15	\$1,420,147.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420,147.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$1,420,147.15	\$1,420,147.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420,147.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 580 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		O b j e t o d e l G a s t o													
580	A09004	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$1,420,147.15	\$1,420,147.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420,147.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$1,420,147.15	\$1,420,147.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420,147.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PLANTA DE					\$0.00	\$1,420,147.15	\$1,420,147.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420,147.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A09005		PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.													
430		DESARROLLO SOCIAL													
6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$325,506.79	\$325,506.79	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$325,506.79	\$325,506.79	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130				CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$325,506.79	\$325,506.79	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
580	A09005	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$325,506.79	\$325,506.79	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$325,506.79	\$325,506.79	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PERFORACION DE POZO PARA I					\$0.00	\$325,506.79	\$325,506.79	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$325,506.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A09006		RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.													
430		DESARROLLO SOCIAL													
6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$422,830.77	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 580 | U. Administrativa: 430

Fecha y
hora de Impresión

01/oct/2018
10:22 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
580	A09006	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$422,830.77	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$422,830.77	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$422,830.77	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$422,830.77	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			RELOCALIZACION DE POZO PAF				\$0.00	\$422,830.77	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$422,830.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
580	A09007	430	RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.												
			DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$385,547.36	\$385,547.36	\$0.00	\$385,547.36	\$0.00	\$0.00	\$385,547.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$385,547.36	\$385,547.36	\$0.00	\$385,547.36	\$0.00	\$0.00	\$385,547.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$385,547.36	\$385,547.36	\$0.00	\$385,547.36	\$0.00	\$0.00	\$385,547.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$385,547.36	\$385,547.36	\$0.00	\$385,547.36	\$0.00	\$0.00	\$385,547.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$385,547.36	\$385,547.36	\$0.00	\$0.00	\$385,547.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			RELOCALIZACION DE POZO PAF				\$0.00	\$385,547.36	\$385,547.36	\$0.00	\$0.00	\$385,547.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APARURAL 2018 APORTACION E				\$0.00	\$4,126,429.14	\$4,126,429.14	\$0.00	\$1,402,681.84	\$0.00	\$4,126,429.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Total Final				\$0.00	\$4,126,429.14	\$4,126,429.14	\$0.00	\$1,402,681.84	\$0.00	\$4,126,429.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FISICO - FINANCIERO
MES DE SEPTIEMBRE

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS
APARURAL APORTACIÓN FEDERAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO ZAC.
INFC \$ DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DE OTROS PROGR/ CONVENIDOS
SL...LOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CON...O/ACCIONES

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL					ACUMULADO
18APR10001	A09002	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE		2456 ML	\$ 1,907,632.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	N/A	X	
18APR10002	A09001	CONSTRUCCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCION RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD CONCEPCION RIVERA		1931 ML	\$ 734,675.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	N/A	X	
18APR10003	A09007	RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO		1 POZO	\$ 810,311.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	100%	N/A	X	
18APR10004	A09003	RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS), FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS)		1 POZO	\$ 639,047.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	100%	N/A	X	
TOTAL HOJA 1						\$ 4,091,667.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	-		\$ -		

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
2018-2021
FRESNILLO
Dirección de Desarrollo Social
C. MA. IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNII

FECHA

05/10/18

HOJA 2 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO:	OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN
SUB-PROGRAMA:	579 APARURAL 2018 APORTACIÓN FEDERAL
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE 2018

MES QUE INFORMA:																
NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			FINANCIERO %		FÍSICO %
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO			
18APR10005	A09006	RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD COLONIA LA LUZ		1 POZO	\$ 1,268,492.31	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	100%	0%	N/A	X
18APR10006	A09005	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE		1 POZO	\$ 976,520.38	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	100%	0%	N/A	X
18APR10007	A09004	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO		1 PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 3,124,323.73	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	100%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 5,369,336.42	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	-				
TOTAL						\$ 9,461,003.50	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	-				


LIC. SAUL MORALES VILA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL


C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 579 | U. Administrativa: 430

Ustr. SALAZAR
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2018 10:20 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	--	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

579 APARURAL 2018 APORTACION FEDERAL

A09001 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCION DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.

579	A09001	430	DESARROLLO SOCIAL												\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$734,675.75	\$734,675.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,675.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$734,675.75	\$734,675.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,675.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$734,675.75	\$734,675.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,675.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$734,675.75	\$734,675.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,675.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
DESARROLLO SOCIAL												\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
CONSTRUCCION DE LINEA DE C															\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A09002 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.

579	A09002	430	DESARROLLO SOCIAL													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,907,632.38	\$1,907,632.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,907,632.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$1,907,632.38	\$1,907,632.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,907,632.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$1,907,632.38	\$1,907,632.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,907,632.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$1,907,632.38	\$1,907,632.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,907,632.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$1,907,632.38	\$1,907,632.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,907,632.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 579 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
01/oct/2018
10:20 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------	--	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

CONSTRUCCION DEL SISTEMA I															
					\$0.00	\$1,907,632.38	\$1,907,632.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,907,632.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A09003	RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS) FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$639,047.81	\$639,047.81	\$0.00	\$639,047.81	\$0.00	\$0.00	\$639,047.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I		\$0.00	\$639,047.81	\$639,047.81	\$0.00	\$639,047.81	\$0.00	\$0.00	\$639,047.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA		\$0.00	\$639,047.81	\$639,047.81	\$0.00	\$639,047.81	\$0.00	\$0.00	\$639,047.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
579	A09003	430	CONSTRUCCIÓN DE OBRA		\$0.00	\$639,047.81	\$639,047.81	\$0.00	\$639,047.81	\$0.00	\$0.00	\$639,047.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$639,047.81	\$639,047.81	\$0.00	\$639,047.81	\$0.00	\$0.00	\$639,047.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELOCALIZACION DE POZO PAF															
					\$0.00	\$639,047.81	\$639,047.81	\$0.00	\$639,047.81	\$0.00	\$0.00	\$639,047.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A09004	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$3,124,323.73	\$3,124,323.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124,323.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I		\$0.00	\$3,124,323.73	\$3,124,323.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124,323.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA		\$0.00	\$3,124,323.73	\$3,124,323.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124,323.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2018

F. Financiamiento: 579 | U. Administrativa: 430

[illegible]