


ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
 PERIODO: FEBRERO 2020

29/05/2020





CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA
	ADQUISICIONES
FONDOS FEDERALES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISI) REMANENTES 2019	INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES
AGUA POTABLE	X RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	X
ALCANTARILLADO	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	X
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	X
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	X
APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	


 09 OCT. 2020
RECEBIDO
 DPTO RECEPCION DE DOCUMENTOS

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE  PRESIDENTE MUNICIPAL Lic. SAÚL MONREAL ÁVILA	DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL  C. MA. JRENE MAGALANES MUJARES
DEPARTAMENTO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS	
AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA  ARO. SÁMORA ELIZABETH PEREZ REYNA	JEFE(A) DE DEPARTAMENTO  L.C. HELENA PUJA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: FEBRERO 2020

29/05/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) REMANENTES 2019	INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES
AGUA POTABLE	X RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	X
ALCANTARILLADO	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	X
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	X
APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE	
 PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA	 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. MA. RENE MAGALANES MUJARES
POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA	JEFE(A) DE DEPARTAMENTO
ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA	L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
 PERIODO: FEBRERO 2020

29/05/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) REMANENTES 2019	INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES
AGUA POTABLE	X RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	X
ALCANTARILLADO	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	X
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	X
APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	


OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

<p>PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA</p>	<p>DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. MA. IRENE MAGALHÃNES MIJARES</p>
ENTREGAN POR EL ENTE	
POR LA ASE	
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA	JEFE(A) DE DEPARTAMENTO
ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA	L.C. HELENA PUGA CANDELAS



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE FEBRERO DE 2020

FONDO III REMANENTES 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III REMANENTES EJERCICIO FISCAL 2019
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO: 513 FONDO III REMANENTES 2019


SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE


MES QUE INFORMA: FEBRERO DEL 2020

FECHA: 31/03/2020
 HOJA: 2 DE 15

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		ACUMULADO MENSUAL	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS			PROYECTO (clave)	MENSUAL									
190PFIII006	401023	REHABILITACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y INTERCONEXIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN GUTIERREZ, FRESNILLO, ZACATECAS	ESTACIÓN GUTIERREZ	23°26'46.9"N 102°47'18.7"O	1.0 EQUIPAMIENTO	\$453,044.57	\$453,044.57	\$453,044.57	-	-	-	\$	-	-	-	-	100%	100%	N/A	X	
190PFIII007	401024	EQUIPAMIENTO DE NORIA Y TENDIDO DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PORFIAS, FRESNILLO, ZACATECAS	PORFIAS	23°08'55.0"N 103°13'48.0"O	1.0 EQUIPAMIENTO	\$671,054.15	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	75%	0%	N/A	X	
190PFIII008	401025	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEÓN GOLONDRINAS, 12 DE OCTUBRE, DEL GATO, DEL CARRICHO, SEGUNDA BUENOS AIRES Y PROLONGACIÓN GÓMEZ EN LA COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA ESPARZA	23°10'09.1"N 102°52'48.8"O	780.0 ML	\$1,647,956.82	163,930.96	163,930.96	163,930.96	163,930.96	163,930.96	\$	163,930.96	163,930.96	163,930.96	-	10%	100%	N/A	X	
190PFIII009	401026	REHABILITACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO E INTERCONEXIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS	PATILLOS	23°17'09.2"N 102°36'39.6"W	1.0 EQUIPAMIENTO	\$525,508.20	\$25,508.06	\$25,508.06	\$25,508.06	-	-	\$	-	-	-	-	100%	100%	N/A	X	
190PFIII010	401027	REHABILITACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO EN LOCALIDAD EL TIGRE, FRESNILLO, ZACATECAS	EL TIGRE	23°29'47.7"N 102°42'54.9"O	1.0 EQUIPAMIENTO	\$507,759.29	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	100%	0%	N/A	X	
TOTAL HOJA 2																					
							\$3,805,323.03	\$1,142,483.59	\$1,142,483.59	\$1,142,483.59	\$163,930.96	\$163,930.96	\$163,930.96	\$163,930.96	\$163,930.96	\$0.00	\$0.00				


 U.C. SAUL MONREAL AVILA, ZAC.
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


 Seguimos haciendo historia. LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 C. MAIRENE MAGALANES MIARES
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III REMANENTES EJERCIO FISCAL 2019
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: 513 FONDO III REMANENTES 2019
 SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
 MES QUE INFORMA: FEBRERO DEL 2020

FECHA: 31/03/2020
 HOJA: 5 DE 15

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTE FINANCIERO	AVANCE FISICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
190FIII1020	402023	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANA ZACATECAS	COLONIA BELLAVISTA	23°10'11.2"N 102°53'23.0"W	198.0 ML	\$179,477.95	\$	171,622.92	\$	171,622.92	\$	96%	100%	N/A	X
190FIII1021	402045	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS	LA CANTERA	23°07'58.0"N 103°14'48.0"W	115.0 ML	\$1,016,369.51	\$	\$	\$	\$	\$	0%	75%	N/A	X
190FIII1022	402046	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE TRUJILLO (COLONIA INDEPENDENCIA), FRESNILLO, ZACATECAS	SAN ISIDRO DE TRUJILLO	23°06'26.3"N 103°06'50.4"W	15.0 BIODIGESTOR	\$395,118.04	\$	\$	\$	\$	\$	0%	100%	N/A	X
190FIII1023	402047	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CABRESTOS EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO ZACATECAS	COLONIA LIENZO CHARRO	23°11'04.0"N 102°51'41.6"W	481.5 ML	\$1,192,667.46	\$	1,192,667.46	\$	1,192,667.46	\$	100%	100%	N/A	X
190FIII1024	402048	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS FRESNOS EN COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA OBRERA	23°11'16.1"N 102°51'14.8"W	605.0 ML	\$3,358,018.17	\$	3,358,018.17	\$	3,358,018.17	\$	100%	100%	N/A	X
190FIII1025	402050	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES GUILLERMO MARCONI, SAN JOSÉ, TOMAS ALVA EDISON Y SAN RAFAEL EN COLONIA JUAN ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZACATECAS	ANTONIO CASAS TORRES	23°11'26.3"N 102°50'48.6"W	498.5 ML	\$564,838.01	\$	\$	\$	\$	\$	0%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA Z						\$6,706,489.14	\$0.00	\$4,722,308.55	\$4,722,308.55	\$4,722,308.55	\$0.00				


 LIC. SAUL MONREAL AVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


 LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 C. MA IRENE MAGALANES MIJARES
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III REMANENTES EJERCIO FISCAL 2019
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: 513 FONDO III REMANENTES 2019

SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS

MES QUE INFORMA: FEBRERO DEL 2020


FECHA: 31/03/2020
 HORA: 6 DE 15

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS				RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	%	AVANCE FINANCIERO %							
19OPFIH1026	402051	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE FILTROS BIOLÓGICOS EN LOCALIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS	LAS CATARINAS	23°05'23.9"N 102°36'59.2"O	1.0 PLANTA TRATADORA	\$3,453,725.13	\$	312,423.30	\$	1,269,241.21	\$	312,423.30	\$	312,423.30	N/A	\$	-	37%	80%	N/A	X			
19OPFIH1027	402053	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LOCALIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS.	EL EPAZOTE	23°10'40.3"N 103°08'53.3"O	370.0 ML	\$307,430.00	\$	307,430.00	\$	307,430.00	\$	307,430.00	\$	307,430.00	N/A	\$	-	100%	100%	N/A	X			
19OPFIH1028	402054	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO BORRERO EN LOCALIDAD NUEVO DIA, FRESNILLO, ZACATECAS.	NUEVO DIA	23°04'58.6"N 102°47'36.0"O	450.5 ML	\$527,152.50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	N/A	\$	-	0%	85%	N/A	X			
19OPFIH1029	402055	AMPLIACION DE TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO 402017 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS, FELIX U GOMEZ, BENITO JUAREZ, ZACATECAS, FCO I MADERO Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS	LA SOLEDAD	23°01'21.3"N 103°14'25.3"O	469.3 ML	\$310,614.06	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	N/A	\$	-	0%	100%	N/A	X			
TOTAL HOJA 3							\$154,598,921.69	\$312,423.30	\$1,576,671.21	\$619,853.30	\$619,853.30	\$7,220,447.73	\$0.00	\$0.00										
TOTAL DRENAJES Y LETRINAS							\$19,734,692.37	\$912,016.67	\$8,177,265.64	\$6,044,573.18	\$7,220,447.73	\$0.00	\$0.00											

LIC. SAUL MONREAL AVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



Sindicatura
 LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
 SINDICO MUNICIPAL



C. MAIRENE MAGALLANES MUJARES
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III REMANENTES EJERCICIO FISCAL 2019
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 31/03/2020 HORA: 8 DE 15

PROGRAMA DE GOBIERNO: 513 FONDO III REMANENTES 2019

SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

MES QUE INFORMA: FEBRERO DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	PROYECTO (Clave)				
190PFI035	405001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ARTE MODERNO EN FRACIONAMIENTO ARTE MEXICANO, FRESNILLO, ZACATECAS	MEXICANO	23°09'46.1"N 102°50'08.3"O	5000 ML	\$ 51,259.08	\$ 51,259.08	\$ 51,259.08	N/A	MENSUAL	100%	100%	190PFI035
190PFI036	405002	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PAVORALES Y JILGUEROS EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO ZACATECAS	COLONIA LAS AVES	23°09'55.5"N 102°54'03.2"O	9.0 POSTES	\$ 422,498.53	\$ 422,498.53	\$ 422,498.53	N/A	MENSUAL	100%	100%	190PFI036
190PFI037	405004	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES ENRIQUE RAMÍREZ Y SALTILLO EN COLONIA FEUPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA FEUPE ANGELES	23°11'03.7"N 102°50'56.0"O	2.0 POSTES	\$ 429,855.17	\$ 429,855.17	\$ 429,855.17	N/A	MENSUAL	100%	100%	190PFI037
190PFI038	405007	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES SEGUNDA DE JOAQUÍN ARRIETA MAÍTE Y TIERRA DE LA COLONIA RAMÓN AMARO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA RAMÓN AMARO	23°10'22.2"N 102°51'10.6"O	10.0 POSTES	\$ 288,391.44	\$ 288,391.44	\$ 288,391.44	N/A	MENSUAL	59%	100%	190PFI038
190PFI039	405008	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES FEUPE MONREAL Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA SATEUTE, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA SATEUTE	23°11'25.6"N 102°50'26.2"O	16.0 POSTES	\$ 328,606.94	\$ 328,606.94	\$ 328,606.94	N/A	MENSUAL	100%	100%	190PFI039
190PFI040	405009	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES JINETE Y CINCHO DE LA COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LIENZO CHARRO	23°11'05.9"N 102°53'49.9"O	10.0 POSTES	\$ 355,874.82	\$ 355,874.82	\$ 355,874.82	N/A	MENSUAL	84%	100%	190PFI040
TOTAL HOJA 1						\$2,142,227.09	\$51,259.08	\$1,876,485.98	\$1,820,698.29	\$0.00		\$0.00	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III REMANENTES EJERCIO FISCAL 2019
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: 513 FONDO III REMANENTES 2019

SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

MES QUE INFORMA: FEBRERO DEL 2020

FECHA: 31/03/2020
 HOJA: 9 DE 15

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL				ACUMULADO	ACUMULADO
190PFIII1041	405015	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LUIS MOYA Y TILDIO EN LOCALIDAD EL SALTRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL SALTRILLO	23°10'01.0"N 103°12'33.0"O	12.0 POSTES	\$45,103.24	\$45,103.24	\$45,103.24	\$45,103.24	N/A	5	-	100%	100%	N/A	X	
190PFIII1042	405016	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN MIGUEL DE SOSA	23°09'07.0"N 102°48'17.0"O	12.0 POSTES	\$77,413.29	\$77,413.28	\$77,413.28	\$77,413.28	N/A	5	-	100%	100%	N/A	X	
190PFIII1043	405019	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CONSTRUCCION Y FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO (ANTES EL TERADERO), FRESNILLO, ZACATECAS	LUIS DONALDO COLOSIO (ANTES EL TERADERO)	23°33'29.7"N 102°53'20.1"O	20.0 POSTES	\$138,432.44	-	\$138,432.44	-	N/A	5	-	0%	100%	N/A	X	
190PFIII1044	405024	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ROQUE ESTRADA EN COLONIA FOVISSITE, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA FOVISSITE	23°10'12.1"N 102°53'22.7"O	2.0 POSTES	\$195,856.85	-	\$195,856.85	-	N/A	5	-	100%	0%	N/A	X	
190PFIII1045	405025	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUNTO AL POZO EN LOCALIDAD SANTA LUCIA, FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA LUCIA	23°10'16.1"N 102°43'25.6"O	12.0 POSTES	\$645,198.06	284,544.72	\$284,544.72	\$284,544.72	N/A	5	-	85%	44%	N/A	X	
TOTAL HOJA 2						\$1,102,003.88	\$407,061.24	\$407,061.24	\$407,061.24	\$329,647.96	\$329,647.96	\$2,150,346.25	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
TOTAL ELECTRIFICACION						\$3,244,230.97	\$458,320.32	\$458,320.32	\$458,320.32	\$2,283,547.22	\$2,283,547.22	\$1,166,637.03	\$2,150,346.25	\$0.00	\$0.00		\$0.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III REMANENTES EJERCICIO FISCAL 2019
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO: 513 FONDO III REMANENTES 2019

SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

MES QUE INFORMA: FEBRERO DEL 2020

FECHA: 31/03/2020
 HOJA: 10 DE 15

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	PROYECTO (Clave)	MENSUAL				ACUMULADO	MENSUAL
190PFIII1046	407001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS	OJUELOS	23°04'34.7"N 102°42'53.8"O	302.5 ML	\$ 200,883.75	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
190PFIII1047	407002	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN PREESCOLAR "REAL DE MINAS" EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA SECTOR POPULAR	23°11'26.7"N 102°52'35.9"O	49.5 ML	\$ 47,505.20	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
190PFIII1048	407004	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MA. VAZQUEZ" EN LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZACATECAS	CHILITOS	23°08'55.9"N 102°50'38.2"O	285.0 ML	\$ 177,234.35	\$ 100,223.49	\$ 100,223.49	N/A	\$ -	\$ -	57%	100%	N/A	X
190PFIII1049	407006	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" EN FRACC. SAN FELIPE, FRESNILLO, ZACATECAS	FRACC. SAN FELIPE	23°10'43.6"N 102°48'31.5"O	274.5 ML	\$ 178,836.33	\$ 58,720.70	\$ 58,720.70	N/A	\$ -	\$ -	33%	100%	N/A	X
190PFIII1050	407009	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS	RANCHO GRANDE	23°27'07.9"N 102°57'42.3"O	156.0 ML	\$ 118,849.22	\$ 43,528.92	\$ 43,528.92	N/A	\$ -	\$ -	37%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1							\$723,308.85	\$249,978.31	\$249,978.31	\$202,473.11	\$202,473.11	\$0.00	\$0.00		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III REMANENTES EJERCIO FISCAL 2019
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: 513 FONDO III REMANENTES 2019

SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

MES QUE INFORMA: FEBRERO DEL 2020

FECHA: 31/03/2020
 HORA: 11 DE 15

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL				ACUMULADO
19OPFI1051	407010	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN PREESCOLAR "FEDERICO CHOPIN" EN COLONIA MINERA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA MINERA	23°10'06.8"N 102°52'31.3"O	135.0 ML	\$	\$	\$	\$	N/A	\$	\$	0%	100%	N/A	
19OPFI1052	407012	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA IJC. JOSE LOPEZ PORTILLO DE LA COMUNIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL SALTO	23°11'34.9"N 103°04'04.7"O	433.0 ML	\$	\$54,177.22	\$	\$	N/A	\$	\$	100%	100%	N/A	
19OPFI1053	407015	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "FERNANDO CALDERON" DE LA COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	BUENAVISTA DE TRUJILLO	23°09'07.0"N 103°11'24.0"O	102.0 ML	\$	\$212,923.08	\$	\$	N/A	\$	\$	100%	100%	N/A	
19OPFI1054	407016	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS DE LA COMUNIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS	MONTEMARIANA	23°19'38.7"N 103°06'37.4"O	430.0 ML	\$	\$921,873.02	\$	\$	N/A	\$	\$	49%	100%	N/A	
19OPFI1055	407017	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 71 MANUEL M. PONCE DE LA COLONIA PATRIA Y LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA PATRIA Y LIBERTAD	23°11'36.1"N 102°52'45.0"O	492.0 ML	\$	\$94,259.03	\$	\$	N/A	\$	\$	30%	100%	N/A	
TOTAL HOJA 2							\$1,198,390.94		\$82,454.93		\$747,044.22		\$28,277.71		\$692,867.00	
							\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	


 LIC. SAUL MONREAL AVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


 H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 FRESNILLO
 Seguremos haciendo historia
 SINDICO MUNICIPAL
 LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ


 H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 FRESNILLO
 Seguremos haciendo historia
 SINDICO MUNICIPAL
 C. MA IRENE MORALES LLANES MORALES
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA: 31/03/2020
HORA: 12 DE 15



PROGRAMA DE GOBIERNO: 513 FONDO III REMANENTES 2019

SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

MES QUE INFORMA: FEBRERO DEL 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III REMANENTES EJERCICIO FISCAL 2019
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA			MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
							APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				
190PFIII056	40719	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA ESCUELA MANUEL M PONCE DE LA LOCALIDAD PARDILLO II, FRESNILLO, ZACATECAS	PARDILLO II	23°08'40.1"N 102°41'08.7"O	1.0 DOMO	\$262,732.40	\$262,732.39	262,732.39	N/A	100%	100%	N/A	X
190PFIII057	40720	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA FRANCISCO I MADRERO DE LA LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS	PUEBLA DEL PALMAR	23°21'32.0"N 102°52'41.0"W	1.0 DOMO	\$276,122.72	\$276,122.72	276,122.72	N/A	100%	100%	N/A	X
190PFIII058	40722	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA LOCALIDAD MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS	MORELOS	23°19'22.0"N 103°00'52.0"O	1.0 DOMO	\$225,320.98	\$213,378.87	213,378.87	N/A	100%	95%	N/A	X
190PFIII059	40733	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN SECUNDARIA GENERAL NO 1 "BENITO JUAREZ" EN COLOMIA PERIODISTAS, ZACATECAS	COLOMIA PERIODISTAS	23°10'48.6"N 102°52'31.3"O	64.20 M2	\$737,745.62	-	-	N/A	100%	0%	N/A	X
190PFIII060	40740	CONSTRUCCIÓN DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO DE OBRA) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 306 EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS	RIO FLORIDO	23°20'27.1"N 102°59'32.8"O	200.0 ML	\$140,080.23	\$140,080.23	140,080.23	N/A	100%	100%	N/A	X
190PFIII061	40741	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA PARA USOS MULTIPLES (PAGO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA", FRESNILLO, ZACATECAS.	FRESNILLO	23°10'23.1"N 102°52'27.5"O	1.0 CANCHA	\$222,869.90	-	-	N/A	90%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 3						\$1,864,871.85	\$892,314.21	\$892,314.21					
TOTAL INFRA. BÁSICA EDUCATIVA						\$4,086,571.64	\$370,831.05	\$370,831.05					



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III REMANENTES EJERCICIO FISCAL 2019
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: 513 FONDO III REMANENTES 2019

SUB-PROGRAMA: 408 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

MES QUE INFORMA: FEBRERO DEL 2020

FECHA: 31/03/2020
 HORA: 13 DE 15

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					
		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		ACUMULADO		ACUMULADO		POR ADMON. DIRECTA POR CONTRATO				
		%	%	%	%	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL					
190PFIII1062	408002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS Y LOCALIDADES	N/A	N/A	847.0 PZS	\$697,835.40	\$	-	\$	-	100%	100%	N/A	X
190PFIII1063	408003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP Y LOCALIDADES	N/A	N/A	576.0 PZS	\$1,640,176.50	\$	-	\$	-	100%	100%	N/A	X
TOTAL MEJ. A LA VIVIENDA						\$2,338,011.90	\$2,338,011.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00				



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III REMANENTES EJERCICIO FISCAL 2019
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 31/03/2020
 HORA: 15_de_15

PROGRAMA DE GOBIERNO: 513 FONDO III REMANENTES 2019

SUB-PROGRAMA: 001 PAGO DE ADEFAS

MES QUE INFORMA: FEBRERO DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS			RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO			
19ADFIII1001	001001	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	N/A	\$ 178,852.93	\$ -	\$ 178,852.93	\$ -	\$ 178,852.93	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
TOTAL ADEFAS						\$ 178,852.93	\$ -	\$ 178,852.93	\$ -	\$ 178,852.93		\$ -	\$ -					
TOTAL FONDO III REMANENTES 2019						\$ 35,537,681.56	\$ 8,300,070.08	\$ 20,745,983.24	\$ 9,259,140.61	\$ 14,413,037.09		\$ -	\$ -					





MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020

F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Usu: salazar

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	------------------------

513 FONDO III REMANENTES 2019

401005 CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE OPERACIONES, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y TENDIDO DE LINEA ELÉCTRICA PARA POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$230,364.40	\$230,364.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,364.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$230,364.40	\$230,364.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,364.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$230,364.40	\$230,364.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,364.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$230,364.40	\$230,364.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,364.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$230,364.40	\$230,364.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,364.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE	\$0.00	\$230,364.40	\$230,364.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,364.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00

401007

CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA (HASTA 100 MTS), EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCIÓN HIDRAULICA, TANQUE ELEVADO METALICO, PLANTA POTABILIZADORA Y FILTROS DE ARENA VERDE PARA POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD VASCO DE

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,115,284.21	\$2,115,284.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,613.03	\$711,671.18	\$711,671.18	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,115,284.21	\$2,115,284.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,613.03	\$711,671.18	\$711,671.18	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,115,284.21	\$2,115,284.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,613.03	\$711,671.18	\$711,671.18	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,115,284.21	\$2,115,284.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,613.03	\$711,671.18	\$711,671.18	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,115,284.21	\$2,115,284.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,613.03	\$711,671.18	\$711,671.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos_FF_PY-UA

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	------------------------

CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉC	\$0.00	\$2,115,284.21	\$2,115,284.21	\$0.00	\$711,671.18	\$711,671.18	-\$711,671.18	\$1,403,613.03	\$711,671.18	\$711,671.18	\$0.00
----------------------------	--------	----------------	----------------	--------	--------------	--------------	---------------	----------------	--------------	--------------	--------

401008 430
 CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA (HASTA 100 MTS), EQUIPAMIENTO ELÉCTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCIÓN HIDRAULICA, TANQUE ELEVADO METALICO, PLANTA POTABILIZADORA Y FILTROS DE ARENA VERDE PARA POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OJO

DESARROLLO SOCIAL											
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$645,719.93	\$645,719.93	\$0.00	\$645,719.13	\$645,719.13	-\$645,719.13	\$0.80	\$645,719.13	\$645,719.13	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$645,719.93	\$645,719.93	\$0.00	\$645,719.13	\$645,719.13	-\$645,719.13	\$0.80	\$645,719.13	\$645,719.13	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$645,719.93	\$645,719.93	\$0.00	\$645,719.13	\$645,719.13	-\$645,719.13	\$0.80	\$645,719.13	\$645,719.13	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$645,719.93	\$645,719.93	\$0.00	\$645,719.13	\$645,719.13	-\$645,719.13	\$0.80	\$645,719.13	\$645,719.13	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$645,719.93	\$645,719.93	\$0.00	\$645,719.13	\$645,719.13	-\$645,719.13	\$0.80	\$645,719.13	\$645,719.13	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉC	\$0.00	\$645,719.93	\$645,719.93	\$0.00	\$645,719.13	\$645,719.13	-\$645,719.13	\$0.80	\$645,719.13	\$645,719.13	\$0.00

401014 430
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS.

DESARROLLO SOCIAL											
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$160,953.57	\$160,953.57	\$0.00	\$160,953.57	\$160,953.57	-\$160,953.57	\$0.00	\$160,953.57	\$160,953.57	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$160,953.57	\$160,953.57	\$0.00	\$160,953.57	\$160,953.57	-\$160,953.57	\$0.00	\$160,953.57	\$160,953.57	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$160,953.57	\$160,953.57	\$0.00	\$160,953.57	\$160,953.57	-\$160,953.57	\$0.00	\$160,953.57	\$160,953.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
 Estado de Zacatecas
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020
 F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Utr: salazar

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$160,953.57	\$160,953.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,953.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$160,953.57	\$160,953.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,953.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	\$0.00	\$160,953.57	\$160,953.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,953.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA URBANA EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZAC.	430	401014	430	6131	401022	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	6130
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,225,150.00	\$2,225,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,225,150.00	\$2,225,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,225,150.00	\$2,225,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,225,150.00	\$2,225,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PERFORACION DE POZO PROFU	\$0.00	\$2,225,150.00	\$2,225,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO E INTERCONEXION AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION GUTIERREZ, FRESNILLO, ZAC.	430	401022	430	6131	401022	430	6131	PERFORACION DE POZO PROFU	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	6100
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,225,150.00	\$2,225,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$2,225,150.00	\$2,225,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$453,044.57	\$453,044.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,044.57	\$0.00	\$0.00	\$453,044.57

Fecha y 21/ago./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Usr: salazar

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Presupuesto Disponible para Comprometer Devengado Comprometido No Devengado Sin Devengar Presupuesto Ejercido Pagado Cuentas por Pagar Deuda

430		DESARROLLO SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,647,956.82	\$1,647,956.82	\$0.00	\$163,930.96	-\$163,930.96	\$1,484,025.86	\$163,930.96	\$163,930.96	\$0.00	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,647,956.82	\$1,647,956.82	\$0.00	\$163,930.96	-\$163,930.96	\$1,484,025.86	\$163,930.96	\$163,930.96	\$0.00	\$0.00	
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,647,956.82	\$1,647,956.82	\$0.00	\$163,930.96	-\$163,930.96	\$1,484,025.86	\$163,930.96	\$163,930.96	\$0.00	\$0.00	
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,647,956.82	\$1,647,956.82	\$0.00	\$163,930.96	-\$163,930.96	\$1,484,025.86	\$163,930.96	\$163,930.96	\$0.00	\$0.00	
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,647,956.82	\$1,647,956.82	\$0.00	\$163,930.96	-\$163,930.96	\$1,484,025.86	\$163,930.96	\$163,930.96	\$0.00	\$0.00	
CONSTRUCCION DE RED DE AGI		\$0.00	\$1,647,956.82	\$1,647,956.82	\$0.00	\$163,930.96	-\$163,930.96	\$1,484,025.86	\$163,930.96	\$163,930.96	\$0.00	\$0.00	

401026 430 REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, REEQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO E INTERCONEXION AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD PATILLO, FRESNILLO, ZAC.

430		DESARROLLO SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$525,508.20	\$525,508.20	\$0.00	\$525,508.06	-\$525,508.06	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,508.06	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$525,508.20	\$525,508.20	\$0.00	\$525,508.06	-\$525,508.06	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,508.06	
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$525,508.20	\$525,508.20	\$0.00	\$525,508.06	-\$525,508.06	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,508.06	
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$525,508.20	\$525,508.20	\$0.00	\$525,508.06	-\$525,508.06	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,508.06	
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$525,508.20	\$525,508.20	\$0.00	\$525,508.06	-\$525,508.06	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,508.06	
REHABILITACION DE FUENTE DE		\$0.00	\$525,508.20	\$525,508.20	\$0.00	\$525,508.06	-\$525,508.06	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,508.06	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Usr: salazar

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	------------------------

401027 REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO EN LOCALIDAD EL TIGRE, FRESNILLO, ZAC.

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSION PÚBLICA	\$507,759.29	\$507,759.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,759.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$507,759.29	\$507,759.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,759.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$507,759.29	\$507,759.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,759.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$507,759.29	\$507,759.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,759.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL	\$507,759.29	\$507,759.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,759.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	REHABILITACION DE FUENTE DE	\$507,759.29	\$507,759.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,759.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00

401028

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE ABREGO, FRESNILLO, ZAC.

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSION PÚBLICA	\$121,549.87	\$121,549.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,549.87	\$0.00	\$0.00	\$121,549.87
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$121,549.87	\$121,549.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,549.87	\$0.00	\$0.00	\$121,549.87
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$121,549.87	\$121,549.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,549.87	\$0.00	\$0.00	\$121,549.87
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$121,549.87	\$121,549.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,549.87	\$0.00	\$0.00	\$121,549.87
	DESARROLLO SOCIAL	\$121,549.87	\$121,549.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,549.87	\$0.00	\$0.00	\$121,549.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020

Usr: salazar
 Rep: rptEstadoPresupuestoCargos_FF_PY_UA

F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2020 10:02 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Pagar Cuentas por Deuda
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	-------------------------

401029	430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE	\$0.00	\$121,549.87	\$121,549.87	\$0.00	\$0.00	\$121,549.87	-\$121,549.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,549.87
--------	-----	----------------------------	----------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------------	---------------	--------	--------	--------	--------------

401029 430 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR PARA MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZAC.

6000	430	INVERSIÓN PÚBLICA	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$154,499.25	\$154,499.25	\$0.00	\$0.00	\$154,499.25	-\$154,499.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,499.25
6100	430	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$154,499.25	\$154,499.25	\$0.00	\$0.00	\$154,499.25	-\$154,499.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,499.25
6130	430	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$154,499.25	\$154,499.25	\$0.00	\$0.00	\$154,499.25	-\$154,499.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,499.25
6131	430	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$154,499.25	\$154,499.25	\$0.00	\$0.00	\$154,499.25	-\$154,499.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,499.25

430 DESARROLLO SOCIAL

6000	430	INVERSIÓN PÚBLICA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE	\$0.00	\$154,499.25	\$154,499.25	\$0.00	\$0.00	\$154,499.25	-\$154,499.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,499.25
------	-----	-------------------	----------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------------	---------------	--------	--------	--------	--------------

401030 430 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CASITA, FRESNILLO, ZAC.

6000	430	INVERSIÓN PÚBLICA	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$129,450.20	\$129,450.20	\$0.00	\$0.00	\$129,450.20	-\$129,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,450.20
6100	430	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$129,450.20	\$129,450.20	\$0.00	\$0.00	\$129,450.20	-\$129,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,450.20
6130	430	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$129,450.20	\$129,450.20	\$0.00	\$0.00	\$129,450.20	-\$129,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,450.20

430 DESARROLLO SOCIAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestosEgresos_FF_PY-UA

Usr: salazar

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Denda
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$129,450.20	\$129,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$129,450.20	\$129,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$129,450.20	\$129,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES: SAN LUIS Y HERMOSILLO, EN COLONIA MÉXICO, FRESNILLO, ZACATECAS	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$412,976.52	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$412,976.52	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$412,976.52	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$412,976.52	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA	\$0.00	\$412,976.52	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$412,976.52	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$412,976.52	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$412,976.52	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$412,976.52	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$412,976.52	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA	\$0.00	\$412,976.52	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606,311.45	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CALERA Y SANTA CRUZ EN COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS.	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
DESARROLLO SOCIAL	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
INVERSIÓN PÚBLICA	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000

Fecha y hora de Impresión 21/ago./2020 10:02 a. m.



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Utr. salazar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$606,311.45	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$606,311.45	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$606,311.45	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$606,311.45	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$606,311.45	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$606,311.45	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402012 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA DE LOS MARTINEZ, FRESNILLO, ZACATECAS.

430

DESARROLLO SOCIAL

6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$156,586.58	\$156,586.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,586.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$156,586.58	\$156,586.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,586.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$156,586.58	\$156,586.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,586.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$156,586.58	\$156,586.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,586.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$156,586.58	\$156,586.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,586.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402018 CONSTRUCCION DE COLECTOR E INSTALACION DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Utr: salazar

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	------------------------

430	DESARROLLO SOCIAL										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$862,004.62	\$862,004.62	\$0.00	\$0.00	\$599,593.37	-\$599,593.37	\$262,411.25	\$599,593.37	\$599,593.37	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$862,004.62	\$862,004.62	\$0.00	\$0.00	\$599,593.37	-\$599,593.37	\$262,411.25	\$599,593.37	\$599,593.37	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$862,004.62	\$862,004.62	\$0.00	\$0.00	\$599,593.37	-\$599,593.37	\$262,411.25	\$599,593.37	\$599,593.37	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$862,004.62	\$862,004.62	\$0.00	\$0.00	\$599,593.37	-\$599,593.37	\$262,411.25	\$599,593.37	\$599,593.37	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$862,004.62	\$862,004.62	\$0.00	\$0.00	\$599,593.37	-\$599,593.37	\$262,411.25	\$599,593.37	\$599,593.37	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR		\$862,004.62	\$862,004.62	\$0.00	\$0.00	\$599,593.37	-\$599,593.37	\$262,411.25	\$599,593.37	\$599,593.37	\$0.00

402019 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL TECOLOTO, FRESNILLO, ZACATECAS.

430	DESARROLLO SOCIAL										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$288,584.36	\$288,584.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,584.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$288,584.36	\$288,584.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,584.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$288,584.36	\$288,584.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,584.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$288,584.36	\$288,584.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,584.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$288,584.36	\$288,584.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,584.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR		\$288,584.36	\$288,584.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,584.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020

Usr: salazar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2020 10:02 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

AMPLIACION DE RED DE DRENA	\$0.00	\$179,477.95	\$179,477.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,477.95	\$171,622.92	\$171,622.92	-\$171,622.92
----------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------------	--------------	--------------	---------------

402045 CONSTRUCCION DE COLECTOR, COLOCACION DE BIODIGESTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZAC.

430 DESARROLLO SOCIAL											
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,016,369.51	\$1,016,369.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,016,369.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,016,369.51	\$1,016,369.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,016,369.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,016,369.51	\$1,016,369.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,016,369.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,016,369.51	\$1,016,369.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,016,369.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430 DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,016,369.51	\$1,016,369.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,016,369.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONSTRUCCION DE COLECTOR,	\$0.00	\$1,016,369.51	\$1,016,369.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,016,369.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
---------------------------	--------	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

402046 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZAC.

430 DESARROLLO SOCIAL											
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$395,118.04	\$395,118.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,118.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$395,118.04	\$395,118.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,118.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$395,118.04	\$395,118.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,118.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020

Utr. Salazar
 Rep: rptEstadoPresupuestosEgresos_FF_PY_UA

F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2020 10:02 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda			
13 402046 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$395,118.04	\$395,118.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,118.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$395,118.04	\$395,118.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,118.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE	\$0.00	\$395,118.04	\$395,118.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,118.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
402047 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,192,667.46	\$1,192,667.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,667.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,192,667.46	\$1,192,667.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,667.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CABRESTOS EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZAC.	430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSION PÚBLICA	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CON	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CON	402047	430	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CON
13 402047 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,192,667.46	\$1,192,667.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,667.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,192,667.46	\$1,192,667.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,667.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$1,192,667.46	\$1,192,667.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,667.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
402048 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,192,667.46	\$1,192,667.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,667.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,192,667.46	\$1,192,667.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,667.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS FRESNOS EN COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZAC.	430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSION PÚBLICA	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CON	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CON	402047	430	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CON
13 402047 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,358,018.17	\$3,358,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,358,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$3,358,018.17	\$3,358,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,358,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$3,358,018.17	\$3,358,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,358,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
6000	\$0.00	\$3,358,018.17	\$3,358,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,358,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Utr: salazar

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,358,018.17	\$3,358,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,358,018.17	\$3,358,018.17	\$3,358,018.17	-\$3,358,018.17
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,358,018.17	\$3,358,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,358,018.17	\$3,358,018.17	\$3,358,018.17	-\$3,358,018.17
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,358,018.17	\$3,358,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,358,018.17	\$3,358,018.17	\$3,358,018.17	-\$3,358,018.17
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$3,358,018.17	\$3,358,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,358,018.17	\$3,358,018.17	\$3,358,018.17	-\$3,358,018.17
REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$3,358,018.17	\$3,358,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,358,018.17	\$3,358,018.17	\$3,358,018.17	-\$3,358,018.17

402050

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLES GUILLERMO MARCONI, SAN JOSE, TOMAS ALVA EDISON Y SAN RAFAEL EN COLONIA JUAN ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZAC.

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$564,838.01	\$564,838.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,838.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$564,838.01	\$564,838.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,838.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$564,838.01	\$564,838.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,838.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$564,838.01	\$564,838.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,838.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$564,838.01	\$564,838.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,838.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE RED DE DRI	\$0.00	\$564,838.01	\$564,838.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,838.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402051

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE FILTROS BIOLÓGICOS EN LOCALIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZAC.



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020

Rep: rptEstadoPresupuestosEgresos_FF_PY-UA

Usr: salazar

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Aplicaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	------------------------

430	DESARROLLO SOCIAL										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,453,725.13	\$3,453,725.13	\$0.00	\$312,423.30	\$3,141,301.83	\$312,423.30	\$3,141,301.83	\$312,423.30	\$312,423.30	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$3,453,725.13	\$3,453,725.13	\$0.00	\$312,423.30	\$3,141,301.83	\$312,423.30	\$3,141,301.83	\$312,423.30	\$312,423.30	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$3,453,725.13	\$3,453,725.13	\$0.00	\$312,423.30	\$3,141,301.83	\$312,423.30	\$3,141,301.83	\$312,423.30	\$312,423.30	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$3,453,725.13	\$3,453,725.13	\$0.00	\$312,423.30	\$3,141,301.83	\$312,423.30	\$3,141,301.83	\$312,423.30	\$312,423.30	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,453,725.13	\$3,453,725.13	\$0.00	\$312,423.30	\$3,141,301.83	\$312,423.30	\$3,141,301.83	\$312,423.30	\$312,423.30	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$3,453,725.13	\$3,453,725.13	\$0.00	\$312,423.30	\$3,141,301.83	\$312,423.30	\$3,141,301.83	\$312,423.30	\$312,423.30	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$3,453,725.13	\$3,453,725.13	\$0.00	\$312,423.30	\$3,141,301.83	\$312,423.30	\$3,141,301.83	\$312,423.30	\$312,423.30	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$3,453,725.13	\$3,453,725.13	\$0.00	\$312,423.30	\$3,141,301.83	\$312,423.30	\$3,141,301.83	\$312,423.30	\$312,423.30	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$307,430.00	\$307,430.00	\$0.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	-\$307,430.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$307,430.00	\$307,430.00	\$0.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	-\$307,430.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$307,430.00	\$307,430.00	\$0.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	-\$307,430.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$307,430.00	\$307,430.00	\$0.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	-\$307,430.00
430	DESARROLLO SOCIAL										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$307,430.00	\$307,430.00	\$0.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	-\$307,430.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$307,430.00	\$307,430.00	\$0.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	-\$307,430.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$307,430.00	\$307,430.00	\$0.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	-\$307,430.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$307,430.00	\$307,430.00	\$0.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	-\$307,430.00
430	DESARROLLO SOCIAL										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$307,430.00	\$307,430.00	\$0.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	-\$307,430.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$307,430.00	\$307,430.00	\$0.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	-\$307,430.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$307,430.00	\$307,430.00	\$0.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	-\$307,430.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$307,430.00	\$307,430.00	\$0.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	\$0.00	\$307,430.00	-\$307,430.00

42053 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD EL EPAZOTE FRESNILLO, ZAC



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020

Usr: salazar
 Rep: rptEstadoPresupuestos_FFPYUA

F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fecha y 21/ago./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	------------------------

430 **42054** **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO BORREGO EN LA LOCALIDAD NUEVO DIA FRESNILLO, ZAC.**

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$527,152.50	\$527,152.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,152.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$527,152.50	\$527,152.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,152.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$527,152.50	\$527,152.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,152.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$527,152.50	\$527,152.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,152.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$527,152.50	\$527,152.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,152.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE RED DE DR		\$527,152.50	\$527,152.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,152.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00

430 **42055** **AMPLIACION DE TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO 402017 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS, FELIX U. GOMEZ, BENITO JUAREZ, ZACATECAS, FRANISCO I. MADERO Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD**

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$310,614.06	\$310,614.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,614.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$310,614.06	\$310,614.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,614.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$310,614.06	\$310,614.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,614.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$310,614.06	\$310,614.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,614.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$310,614.06	\$310,614.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,614.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020

Usr: salazar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2020 10:02 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	-------------------------

AMPLIACION DE TRABAJOS REF	\$0.00	\$310,614.06	\$310,614.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,614.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
----------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------	--------

4404002 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARTE MODERNO EN FRACC. ARTE MEXICANO, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL											
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$65,266.27	\$65,266.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,266.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$65,266.27	\$65,266.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,266.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$65,266.27	\$65,266.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,266.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$65,266.27	\$65,266.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,266.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430 DESARROLLO SOCIAL											
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIO	\$0.00	\$65,266.27	\$65,266.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,266.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4404012 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN HOSPITAL REGIONAL "DR. JOSE HARO AVILA" EN FRESNILLO ZAC.

430 DESARROLLO SOCIAL											
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,497,704.26	\$1,497,704.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,364.93	\$14,339.33	\$0.00	\$1,483,364.93
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,497,704.26	\$1,497,704.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,364.93	\$14,339.33	\$0.00	\$1,483,364.93
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,497,704.26	\$1,497,704.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,364.93	\$14,339.33	\$0.00	\$1,483,364.93



...UNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020

Utr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestosFF_PY_UA

F. Financiamiento: 613 | U. Administrativa: 430

Fecha y 21/ago./2020

hora de Impresión | 10:02 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,497,704.26	\$1,497,704.26	\$0.00	\$1,483,364.93	\$1,483,364.93	-\$1,483,364.93	\$14,339.33	\$0.00	\$0.00	\$1,483,364.93
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,497,704.26	\$1,497,704.26	\$0.00	\$1,483,364.93	\$1,483,364.93	-\$1,483,364.93	\$14,339.33	\$0.00	\$0.00	\$1,483,364.93
TERMINACION DE LA CONSTRU	\$0.00	\$1,497,704.26	\$1,497,704.26	\$0.00	\$1,483,364.93	\$1,483,364.93	-\$1,483,364.93	\$14,339.33	\$0.00	\$0.00	\$1,483,364.93

404012 430 6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,497,704.26	\$1,497,704.26	\$0.00	\$1,483,364.93	-\$1,483,364.93	\$14,339.33	\$0.00	\$0.00	\$1,483,364.93
404013 430	REHABILITACION DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO: PLATEROS, INDUSTRIAL, VERGEL, POLVADERAS, EMILIANO ZAPATA, BENITO JUAREZ NORTE Y MUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404013 430 6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$426,544.52	\$426,544.52	\$0.00	\$426,544.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$426,544.52	\$426,544.52	\$0.00	\$426,544.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$426,544.52	\$426,544.52	\$0.00	\$426,544.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$426,544.52	\$426,544.52	\$0.00	\$426,544.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404014	AMPLIACION DE TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO 404005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOPEZ MATEOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Ustr. salazar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Fecha y 21/ago./2020
 hora de Impresión | 10:02 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$155,778.08	\$155,778.08	\$155,778.08	\$0.00	\$0.00	\$155,778.08	\$155,778.08	\$155,778.08	\$155,778.08	-\$155,778.08
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$155,778.08	\$155,778.08	\$155,778.08	\$0.00	\$0.00	\$155,778.08	\$155,778.08	\$155,778.08	\$155,778.08	-\$155,778.08
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$155,778.08	\$155,778.08	\$155,778.08	\$0.00	\$0.00	\$155,778.08	\$155,778.08	\$155,778.08	\$155,778.08	-\$155,778.08
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$155,778.08	\$155,778.08	\$155,778.08	\$0.00	\$0.00	\$155,778.08	\$155,778.08	\$155,778.08	\$155,778.08	-\$155,778.08
AMPLIACION DE TRABAJOS REF	\$0.00	\$155,778.08	\$155,778.08	\$155,778.08	\$0.00	\$0.00	\$155,778.08	\$155,778.08	\$155,778.08	\$155,778.08	-\$155,778.08

404016

AMPLIACION DE TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO 404006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FELIPE MONREAL EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC.

430

DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$221,733.21	\$221,733.21	\$221,733.21	\$0.00	\$0.00	\$221,733.21	\$221,733.21	\$221,733.21	\$221,733.21	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$221,733.21	\$221,733.21	\$221,733.21	\$0.00	\$0.00	\$221,733.21	\$221,733.21	\$221,733.21	\$221,733.21	\$0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$221,733.21	\$221,733.21	\$221,733.21	\$0.00	\$0.00	\$221,733.21	\$221,733.21	\$221,733.21	\$221,733.21	\$0.00
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$221,733.21	\$221,733.21	\$221,733.21	\$0.00	\$0.00	\$221,733.21	\$221,733.21	\$221,733.21	\$221,733.21	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$221,733.21	\$221,733.21	\$221,733.21	\$0.00	\$0.00	\$221,733.21	\$221,733.21	\$221,733.21	\$221,733.21	\$0.00
AMPLIACION DE TRABAJOS REF	\$0.00	\$221,733.21	\$221,733.21	\$221,733.21	\$0.00	\$0.00	\$221,733.21	\$221,733.21	\$221,733.21	\$221,733.21	\$0.00

405001

AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ARTE MODERNO EN FRACCIONAMIENTO ARTE MEXICANO, FRESNILLO, ZACATECAS.



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Utr: salazar

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
430 DESARROLLO SOCIAL											
6100 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$51,259.08	\$51,259.08	\$0.00	\$51,259.08	\$0.00	-\$51,259.08	\$51,259.08	\$51,259.08	\$51,259.08	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$51,259.08	\$51,259.08	\$0.00	\$51,259.08	\$0.00	-\$51,259.08	\$51,259.08	\$51,259.08	\$51,259.08	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$51,259.08	\$51,259.08	\$0.00	\$51,259.08	\$0.00	-\$51,259.08	\$51,259.08	\$51,259.08	\$51,259.08	\$0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$51,259.08	\$51,259.08	\$0.00	\$51,259.08	\$0.00	-\$51,259.08	\$51,259.08	\$51,259.08	\$51,259.08	\$0.00
430 DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$51,259.08	\$51,259.08	\$0.00	\$51,259.08	\$0.00	-\$51,259.08	\$51,259.08	\$51,259.08	\$51,259.08	\$0.00
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/	\$0.00	\$51,259.08	\$51,259.08	\$0.00	\$51,259.08	\$0.00	-\$51,259.08	\$51,259.08	\$51,259.08	\$51,259.08	\$0.00

405002 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PAVORALES Y JILGUEROS EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO ZACATECAS.

430 DESARROLLO SOCIAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$422,498.53	\$422,498.53	\$0.00	\$422,498.53	\$0.00	\$0.00	\$422,498.53	\$422,498.53	\$422,498.53	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$422,498.53	\$422,498.53	\$0.00	\$422,498.53	\$0.00	\$0.00	\$422,498.53	\$422,498.53	\$422,498.53	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$422,498.53	\$422,498.53	\$0.00	\$422,498.53	\$0.00	\$0.00	\$422,498.53	\$422,498.53	\$422,498.53	\$0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$422,498.53	\$422,498.53	\$0.00	\$422,498.53	\$0.00	\$0.00	\$422,498.53	\$422,498.53	\$422,498.53	\$0.00
430 DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$422,498.53	\$422,498.53	\$0.00	\$422,498.53	\$0.00	\$0.00	\$422,498.53	\$422,498.53	\$422,498.53	\$0.00
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/	\$0.00	\$422,498.53	\$422,498.53	\$0.00	\$422,498.53	\$0.00	\$0.00	\$422,498.53	\$422,498.53	\$422,498.53	\$0.00



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020

Rep: rptEstadoPresupuestosFF_PY_UA

Usr: salazar

F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	--------------	---------------------------	----------	--------	------------------------

405004 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES ENRIQUE RAMIREZ Y SALTILLO EN COLONIA FELIPE ANGELES , FRESNILLO, ZACATECAS.

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$429,855.17	\$429,855.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,855.17	\$429,855.17	\$429,855.17	-\$429,855.17
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$429,855.17	\$429,855.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,855.17	\$429,855.17	\$429,855.17	-\$429,855.17
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$429,855.17	\$429,855.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,855.17	\$429,855.17	\$429,855.17	-\$429,855.17
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$429,855.17	\$429,855.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,855.17	\$429,855.17	\$429,855.17	-\$429,855.17
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$429,855.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,855.17	\$429,855.17	\$429,855.17	-\$429,855.17
405004	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES ENRIQUE RAMIREZ Y SALTILLO EN COLONIA FELIPE ANGELES , FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$429,855.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,855.17	\$429,855.17	\$429,855.17	-\$429,855.17

405007 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES SEGUNDA DE JOAQUIN ARRIETA MARTE Y TIERRA DE LA COLONIA RAMÓN AMARO, FRESNILLO, ZACATECAS.

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$485,149.26	\$485,149.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,149.26	\$485,149.26	\$485,149.26	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$485,149.26	\$485,149.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,149.26	\$485,149.26	\$485,149.26	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$485,149.26	\$485,149.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,149.26	\$485,149.26	\$485,149.26	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$485,149.26	\$485,149.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,149.26	\$485,149.26	\$485,149.26	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$485,149.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,149.26	\$485,149.26	\$485,149.26	\$0.00
405007	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES SEGUNDA DE JOAQUIN ARRIETA MARTE Y TIERRA DE LA COLONIA RAMÓN AMARO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$485,149.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,149.26	\$485,149.26	\$485,149.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 29/feb./2020

Ustr: salazar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Sin Devengar	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------	-------------	----------	--------	------------------------

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES FELIPE MONREAL Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA SATELITE FRESNILLO, ZACATECAS	430		\$0.00	\$485,149.26	\$485,149.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,149.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
---	-----	--	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------	--------

INVERSIÓN PÚBLICA	6000	\$0.00	\$328,606.94	\$328,606.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,606.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	6100	\$0.00	\$328,606.94	\$328,606.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,606.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	6130	\$0.00	\$328,606.94	\$328,606.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,606.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	6131	\$0.00	\$328,606.94	\$328,606.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,606.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$328,606.94	\$328,606.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,606.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA		\$0.00	\$328,606.94	\$328,606.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,606.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES JINETE Y CINCHO DE LA COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	430		\$0.00	\$328,606.94	\$328,606.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,606.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	-----	--	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------	--------

INVERSIÓN PÚBLICA	6000	\$0.00	\$424,858.11	\$424,858.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,858.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	6100	\$0.00	\$424,858.11	\$424,858.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,858.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	6130	\$0.00	\$424,858.11	\$424,858.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,858.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020
 F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2020 10:02 a. m.

Utr: salazar Rep: rptEstadoPresupuestosEgresos_FF_PY_UA Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$424,858.11	\$424,858.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,858.11	\$355,874.82	\$355,874.82	-\$355,874.82
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$424,858.11	\$424,858.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,858.11	\$355,874.82	\$355,874.82	-\$355,874.82
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA,	\$0.00	\$424,858.11	\$424,858.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,858.11	\$355,874.82	\$355,874.82	-\$355,874.82

405009	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$424,858.11	\$424,858.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$424,858.11	\$424,858.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,858.11	\$355,874.82	\$355,874.82	-\$355,874.82
405015	430	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00

405016	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00

405016	430	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00

405016	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,103.24	\$45,103.24	\$45,103.24	\$0.00

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$77,413.29	\$77,413.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,413.28	\$77,413.28	\$77,413.28	\$0.00
------	-------------------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------------	-------------	-------------	--------



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020

Usr: salazar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA
 F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430
 Fecha y hora de impresión | 21/ago./2020 | 10:02 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto		Aprobado		Amplaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devenegar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda		
13	405016	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$77,413.29	\$77,413.29	\$77,413.29	\$0.00	\$77,413.29	\$77,413.29	\$0.00	\$77,413.28	\$77,413.28	\$0.01	-\$77,413.28	-\$77,413.28	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	-\$77,413.28	-\$77,413.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,413.28	\$77,413.28	
13	405016	430	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$77,413.29	\$77,413.29	\$77,413.29	\$0.00	\$77,413.29	\$77,413.28	\$0.00	\$77,413.28	\$77,413.28	\$0.01	-\$77,413.28	-\$77,413.28	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	-\$77,413.28	-\$77,413.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,413.28	\$77,413.28	
13	405016	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$77,413.29	\$77,413.29	\$77,413.29	\$0.00	\$77,413.29	\$77,413.28	\$0.00	\$77,413.28	\$77,413.28	\$0.01	-\$77,413.28	-\$77,413.28	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	-\$77,413.28	-\$77,413.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,413.28	\$77,413.28	
13	405016	430	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$77,413.29	\$77,413.29	\$77,413.29	\$0.00	\$77,413.29	\$77,413.28	\$0.00	\$77,413.28	\$77,413.28	\$0.01	-\$77,413.28	-\$77,413.28	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	-\$77,413.28	-\$77,413.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,413.28	\$77,413.28	
13	405019	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13	405019	430	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13	405019	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
430				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
430				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
430				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CONSTITUCIÓN Y FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO (ANTES EL TERRADERO), FRESNILLO, ZACATECAS.

6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,432.44	\$138,432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ROQUE ESTRADA EN COLONIA FOVISSSTE, FRESNILLO, ZAC.



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2020 10:02 a. m.

Utr: salazar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	-------------------------

430 DESARROLLO SOCIAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$195,856.85	\$195,856.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,856.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$195,856.85	\$195,856.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,856.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$195,856.85	\$195,856.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,856.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$195,856.85	\$195,856.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,856.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4300 AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$0.00	\$195,856.85	\$195,856.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,856.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405025 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUNTO AL POZO EN LOCALIDAD SANTA LUCIA, FRESNILLO, ZAC.

430 DESARROLLO SOCIAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$645,198.06	\$645,198.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,653.34	\$284,544.72	\$284,544.72	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$645,198.06	\$645,198.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,653.34	\$284,544.72	\$284,544.72	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$645,198.06	\$645,198.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,653.34	\$284,544.72	\$284,544.72	\$0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$645,198.06	\$645,198.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,653.34	\$284,544.72	\$284,544.72	\$0.00
4300 AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$0.00	\$645,198.06	\$645,198.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,653.34	\$284,544.72	\$284,544.72	\$0.00



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020
 Estado de Zacatecas
 MUNICIPIO DE FRESNILLO

Ustr: salazar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2020 10:02 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	------------------------

407001 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$200,883.75	\$200,883.75	\$200,883.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,883.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$200,883.75	\$200,883.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,883.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$200,883.75	\$200,883.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,883.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$200,883.75	\$200,883.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,883.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$200,883.75	\$200,883.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,883.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407001	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$200,883.75	\$200,883.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,883.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00

407002 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN PREESCOLAR "REAL DE MINAS" EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$47,505.20	\$47,505.20	\$47,505.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,505.20	\$0.00	\$0.00	\$47,505.20
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$47,505.20	\$47,505.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,505.20	\$0.00	\$0.00	\$47,505.20
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$47,505.20	\$47,505.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,505.20	\$0.00	\$0.00	\$47,505.20
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$47,505.20	\$47,505.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,505.20	\$0.00	\$0.00	\$47,505.20
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$47,505.20	\$47,505.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,505.20	\$0.00	\$0.00	\$47,505.20
407002	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN PREESCOLAR "REAL DE MINAS" EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$47,505.20	\$47,505.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,505.20	\$0.00	\$0.00	\$47,505.20



Ustr. salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020

F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fecha y

21/ago./2020

hora de Impresión

10:02 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Sin Devengado Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	------------------------

407004	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MA. VAZQUEZ" EN LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	430	DESARROLLO SOCIAL	CONSTRUCCION DE BARRA PER	\$0.00	\$47,505.20	\$47,505.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,505.20
--------	---	-----	-------------------	---------------------------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------------

6000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$177,234.35	\$177,234.35	\$0.00	\$177,234.35	\$177,234.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$177,234.35	\$177,234.35	\$0.00	\$177,234.35	\$177,234.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACION NO HABITACIONA	\$0.00	\$177,234.35	\$177,234.35	\$0.00	\$177,234.35	\$177,234.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACION NO HABITACIONA	\$0.00	\$177,234.35	\$177,234.35	\$0.00	\$177,234.35	\$177,234.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$177,234.35	\$177,234.35	\$0.00	\$177,234.35	\$177,234.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407004	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" EN FRACC SAN FELIPE, FRESNILLO, ZACATECAS.	430	DESARROLLO SOCIAL	CONSTRUCCION DE BARRA PER	\$0.00	\$100,223.49	\$100,223.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,223.49

6000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$178,836.33	\$178,836.33	\$0.00	\$178,836.33	\$178,836.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$178,836.33	\$178,836.33	\$0.00	\$178,836.33	\$178,836.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACION NO HABITACIONA	\$0.00	\$178,836.33	\$178,836.33	\$0.00	\$178,836.33	\$178,836.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2020 10:02 a. m.

Utr. Salazar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
13 407006 430 6121 EDIFICACION NO HABITACIONA	\$0.00	\$178,836.33	\$178,836.33	\$178,836.33	\$0.00	\$58,720.70	-\$58,720.70	\$120,115.63	\$58,720.70	\$58,720.70	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$178,836.33	\$178,836.33	\$178,836.33	\$0.00	\$58,720.70	-\$58,720.70	\$120,115.63	\$58,720.70	\$58,720.70	\$0.00
CONSTRUCCION DE BARRA PER	\$0.00	\$178,836.33	\$178,836.33	\$178,836.33	\$0.00	\$58,720.70	-\$58,720.70	\$120,115.63	\$58,720.70	\$58,720.70	\$0.00
407009 430 6121 EDIFICACION NO HABITACIONA	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
EDIFICACION NO HABITACIONA	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
EDIFICACION NO HABITACIONA	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
6000	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
430	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN PREESCOLAR "FEDERICO CHOPIN" EN COLONIA MINERA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
430	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
6000	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
430	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN PREESCOLAR "FEDERICO CHOPIN" EN COLONIA MINERA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
430	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
6000	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
430	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN PREESCOLAR "FEDERICO CHOPIN" EN COLONIA MINERA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
430	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
6000	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
430	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN PREESCOLAR "FEDERICO CHOPIN" EN COLONIA MINERA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
430	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00
6000	\$0.00	\$118,849.22	\$118,849.22	\$118,849.22	\$0.00	\$43,528.92	-\$43,528.92	\$75,320.30	\$43,528.92	\$43,528.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2020 10:02 a. m.

Ucr: salazar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$215,158.59	\$215,158.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,158.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$215,158.59	\$215,158.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,158.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$215,158.59	\$215,158.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,158.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$215,158.59	\$215,158.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,158.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PER	\$0.00	\$215,158.59	\$215,158.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,158.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO DE LA COMUNIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS											
407012 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "FERNANDO CALDERON" DE LA COMUNIDAD BUENA VISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.											

6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
430 DESARROLLO SOCIAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA											
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
430 DESARROLLO SOCIAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA											
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
430 DESARROLLO SOCIAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA											
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
430 DESARROLLO SOCIAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA											
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
430 DESARROLLO SOCIAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA											
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
430 DESARROLLO SOCIAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA											
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
430 DESARROLLO SOCIAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA											
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
430 DESARROLLO SOCIAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA											
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
430 DESARROLLO SOCIAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA											
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
430 DESARROLLO SOCIAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA											
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
430 DESARROLLO SOCIAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA											
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
430 DESARROLLO SOCIAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA											
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$54,177.22	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22	\$0.00	\$0.00	\$54,177.22
430 DESARROLLO SOCIAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA											



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020

Usc. Salazar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA
 F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430
 Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2020 10:02 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	----------	----------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

430 DESARROLLO SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$212,923.08	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$212,923.08	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$212,923.08	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$212,923.08	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
430	CONSTRUCCIÓN DE BARRDA PEI	\$0.00	\$212,923.08	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00

407016 CONSTRUCCIÓN DE BARRDA PERIMETRALEN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS DE LA COMUNIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$921,873.02	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$921,873.02	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$921,873.02	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$921,873.02	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
430	CONSTRUCCIÓN DE BARRDA PER	\$0.00	\$921,873.02	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Usr: salazar

F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fecha y

21/ago./2020

hora de Impresión

10:02 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	------------------------

430 407017 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 71 MANUEL M. PONCE DE LA COLONIA PATRIA Y LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS.

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$94,259.03	\$94,259.03	\$0.00	\$28,277.71	\$28,277.71	-\$28,277.71	\$65,981.32	\$28,277.71	\$28,277.71	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$94,259.03	\$94,259.03	\$0.00	\$28,277.71	\$28,277.71	-\$28,277.71	\$65,981.32	\$28,277.71	\$28,277.71	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$94,259.03	\$94,259.03	\$0.00	\$28,277.71	\$28,277.71	-\$28,277.71	\$65,981.32	\$28,277.71	\$28,277.71	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$94,259.03	\$94,259.03	\$0.00	\$28,277.71	\$28,277.71	-\$28,277.71	\$65,981.32	\$28,277.71	\$28,277.71	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$94,259.03	\$94,259.03	\$0.00	\$28,277.71	\$28,277.71	-\$28,277.71	\$65,981.32	\$28,277.71	\$28,277.71	\$0.00
CONSTRUCCION DE BARRA PER		\$94,259.03	\$94,259.03	\$0.00	\$28,277.71	\$28,277.71	-\$28,277.71	\$65,981.32	\$28,277.71	\$28,277.71	\$0.00

430 407019 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PARA LA ESCUELA MANUEL M PONCE DE LA LOCALIDAD PARDILLO II, FRESNILLO, ZACATECAS

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$262,732.40	\$262,732.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,732.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$262,732.40	\$262,732.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,732.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$262,732.40	\$262,732.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,732.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$262,732.40	\$262,732.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,732.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$262,732.40	\$262,732.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,732.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Usr: salazar

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Sin Devengado Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	------------------------

407020	430	CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$262,732.40	\$262,732.40	\$0.00	\$0.00	\$262,732.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PARA LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA											
6000	430	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$276,122.72	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	430	OBRA PUBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$276,122.72	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	430	EDIFICACION NO HABITACIONA	\$0.00	\$276,122.72	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	430	EDIFICACION NO HABITACIONA	\$0.00	\$276,122.72	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
6000	430	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$276,122.72	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PARA LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA LOCALIDAD MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS											

407022	430	CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$276,122.72	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LOCALIDAD MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PARA LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA											
6000	430	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$276,122.72	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	430	OBRA PUBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$276,122.72	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	430	EDIFICACION NO HABITACIONA	\$0.00	\$276,122.72	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	430	EDIFICACION NO HABITACIONA	\$0.00	\$276,122.72	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
6000	430	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$276,122.72	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$276,122.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00

6000	430	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$225,320.98	\$225,320.98	\$0.00	\$0.00	\$225,320.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	430	OBRA PUBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$225,320.98	\$225,320.98	\$0.00	\$0.00	\$225,320.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	430	EDIFICACION NO HABITACIONA	\$0.00	\$225,320.98	\$225,320.98	\$0.00	\$0.00	\$225,320.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020

Ust: salazar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA
 F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430
 Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2020 10:02 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Proyecto/Proceso	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	6100	430	\$140,080.23	\$140,080.23	\$0.00	\$140,080.23	\$140,080.23	\$140,080.23	\$140,080.23	-\$140,080.23
EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	6120	430	\$140,080.23	\$140,080.23	\$0.00	\$140,080.23	\$140,080.23	\$140,080.23	\$140,080.23	-\$140,080.23
EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	6121	430	\$140,080.23	\$140,080.23	\$0.00	\$140,080.23	\$140,080.23	\$140,080.23	\$140,080.23	-\$140,080.23
DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$140,080.23	\$0.00	\$0.00	\$140,080.23	\$140,080.23	\$140,080.23	-\$140,080.23
CONSTRUCCION DE BARRDA PER			\$0.00	\$140,080.23	\$0.00	\$0.00	\$140,080.23	\$140,080.23	\$140,080.23	-\$140,080.23

407041 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA USOS MULTIPLES (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZAC.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Proyecto/Proceso	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	6100	430	\$222,869.90	\$222,869.90	\$0.00	\$222,869.90	\$222,869.90	\$222,869.90	\$222,869.90	\$0.00
EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	6120	430	\$222,869.90	\$222,869.90	\$0.00	\$222,869.90	\$222,869.90	\$222,869.90	\$222,869.90	\$0.00
EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	6121	430	\$222,869.90	\$222,869.90	\$0.00	\$222,869.90	\$222,869.90	\$222,869.90	\$222,869.90	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$222,869.90	\$0.00	\$0.00	\$222,869.90	\$222,869.90	\$222,869.90	\$0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE			\$0.00	\$222,869.90	\$0.00	\$0.00	\$222,869.90	\$222,869.90	\$222,869.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Usu: salazar

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2020 | 10:02 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Sin Devengar Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	------------------------

430	DESARROLLO SOCIAL										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$697,835.40	\$697,835.40	\$0.00	\$697,835.40	-\$697,835.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,835.40
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$697,835.40	\$697,835.40	\$0.00	\$697,835.40	-\$697,835.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,835.40
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$697,835.40	\$697,835.40	\$0.00	\$697,835.40	-\$697,835.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,835.40
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC	\$0.00	\$697,835.40	\$697,835.40	\$0.00	\$697,835.40	-\$697,835.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,835.40
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$697,835.40	\$697,835.40	\$0.00	\$697,835.40	-\$697,835.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,835.40
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE		\$0.00	\$697,835.40	\$697,835.40	\$0.00	\$697,835.40	-\$697,835.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,835.40

408003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,640,176.50	\$1,640,176.50	\$0.00	\$1,640,176.50	-\$1,640,176.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,176.50
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,640,176.50	\$1,640,176.50	\$0.00	\$1,640,176.50	-\$1,640,176.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,176.50
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,640,176.50	\$1,640,176.50	\$0.00	\$1,640,176.50	-\$1,640,176.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,176.50
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC	\$0.00	\$1,640,176.50	\$1,640,176.50	\$0.00	\$1,640,176.50	-\$1,640,176.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,176.50
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,640,176.50	\$1,640,176.50	\$0.00	\$1,640,176.50	-\$1,640,176.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,176.50
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE		\$0.00	\$1,640,176.50	\$1,640,176.50	\$0.00	\$1,640,176.50	-\$1,640,176.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,176.50



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020
 Estado de Zacatecas
 MUNICIPIO DE FRESNILLO

Utr: salazar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fecha y 21/ago./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Proyecto/Proceso	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
------------------	-----------------------	------------------	---	--------------	-----------	---------------------------	--------------	----------	--------	------------------------

430 DESARROLLO SOCIAL										
412001 GASTOS INDIRECTOS										
3000	SERVICIOS GENERALES		\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI		\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, C		\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, C		\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
430 DESARROLLO SOCIAL										

430 DESARROLLO SOCIAL										
D01001 PAGO DE ADEFAS										
GASTOS INDIRECTOS										
			\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00

430 DESARROLLO SOCIAL										
9000 DEUDA PUBLICA										
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/		\$178,852.93	\$0.00	\$178,852.93	\$0.00	\$0.00	\$178,852.93	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS		\$178,852.93	\$0.00	\$178,852.93	\$0.00	\$0.00	\$178,852.93	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS		\$178,852.93	\$0.00	\$178,852.93	\$0.00	\$0.00	\$178,852.93	\$0.00	\$0.00

430 DESARROLLO SOCIAL										
D01001 PAGO DE ADEFAS										
GASTOS INDIRECTOS										
			\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2020 10:02 a. m.

Usuario: rpsalazar
 Rep. rptEstadoPresupuesto: rpsalazar FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
PAGO DE ADEPAS	\$0.00	\$178,852.93	\$178,852.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,852.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III REMANENTES 2019	\$0.00	\$35,537,681.56	\$35,537,681.56	\$0.00	\$1.00	\$8,300,070.08	-\$8,300,070.08	\$27,237,611.48	\$9,259,140.61	\$9,259,140.61	-\$959,070.53
Total Final	\$0.00	\$35,537,681.56	\$35,537,681.56	\$0.00	\$1.00	\$8,300,070.08	-\$8,300,070.08	\$27,237,611.48	\$9,259,140.61	\$9,259,140.61	-\$959,070.53



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 31/03/2020

HORA: 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
401 AGUA POTABLE
513 - FONDO III REMANENTES 2019
190PFIII1002 - 401007 CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA (HASTA 100 MTS), EQUIPAMIENTO ELÉCTROMECÁNICO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN HIDRAULICA,TANQUE ELEVADO METALICO, PLANTA POTABILIZADORA Y FILTROS DE ARENA VERDE PARA POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD VASCO DE QUIROGA, FRESNILLO, ZACATECAS
FEBRERO DEL 2020

NÚMERO DE CONTRATO	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-39-19	IG EXPLORACIONES Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C.V.	\$ 2,115,284.21	2	\$ 711,671.18	1042516717	S/N	19/02/2020	P03480	12/02/2020	C01363	19/02/2020	4679	12/02/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA (HASTA 100 MTS), EQUIPAMIENTO ELÉCTROMECÁNICO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN HIDRAULICA,TANQUE ELEVADO METALICO, PLANTA POTABILIZADORA Y FILTROS DE ARENA VERDE PARA POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD VASCO DE QUIROGA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-39-19	\$ 711,671.18

SUMA \$ 711,671.18

TOTAL \$ 1,727,931.68

PRESUPUESTO APROBADO \$ 2,115,284.21

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 387,352.53

% AVANCE FINANCIERO 82%

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN CUANDO MENOS A PERSONAS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA (HASTA 100 MTS), EQUIPAMIENTO ELÉCTROMECÁNICO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN HIDRAULICA,TANQUE ELEVADO METALICO, PLANTA POTABILIZADORA Y FILTROS DE ARENA VERDE PARA POZO
UBICACIÓN: COMUNIDAD VASCO DE QUIROGA, FRESNILLO, ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 31/03/2020

HOJA: 3

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA: 4 - FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III REMANENTES 2019

190PFI11006 - 401023 REHABILITACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO
 ELECTROMECANICO DE POZO E INTERCONEXIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA
 LOCALIDAD DE ESTACIÓN GUTIERREZ, FRESNILLO, ZACATECAS
 FEBRERO DEL 2020

MES QUE INFORMA:

PROYECTO:

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA	PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE			FECHA	N°	FECHA	N°				
MF DS AD FIII-63-19	ANA CECILIA GARZA HIRIART	\$ 453,044.57	1	\$ 453,044.57	1042516717	S/N	14/02/2020	P03598	-	-	14/02/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO E INTERCONEXIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN GUTIERREZ, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-63-19	\$ 453,044.57
SUMA \$ 453,044.57														

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO E INTERCONEXIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE ESTACIÓN GUTIERREZ, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 453,044.57

PRESUPUESTO APROBADO \$ 453,044.57

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 31/03/2020

HORA: 4

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA:

4 - FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA:

401 AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

513 - FONDO III REMANENTES 2019

PROYECTO:

190PFIII1008 - 401025 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN GOLONDRINAS,
12 DE OCTUBRE, DEL GATO, DEL CAPRICHIO, SEGUNDA BUENOS AIRES Y PROLONGACIÓN GÓMEZ
EN LA COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS

MES QUE INFORMA:

FEBRERO DEL 2020

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
MF DS IR FIII-57-19	CONSTRUCTORA SAEBER S.A. DE C.V.	\$ 1,647,956.82	1	\$ 163,930.96	1042516717	S/N	17/02/2020	P03466	11/02/2020	C01354	17/02/2020	367D	11/02/2020	6131	\$ 163,930.96
PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN GOLONDRINAS, 12 DE OCTUBRE, DEL GATO, DEL CAPRICHIO, SEGUNDA BUENOS AIRES Y PROLONGACIÓN GÓMEZ EN LA COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-57-19															
SUMA \$ 163,930.96															

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN CUANDO MENOS A PERSONAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN GOLONDRINAS, 12 DE OCTUBRE, DEL GATO, DEL CAPRICHIO, SEGUNDA BUENOS AIRES Y PROLONGACIÓN GÓMEZ

UBICACIÓN: COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 163,930.96

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,647,956.82

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 1,484,025.86

% AVANCE FINANCIERO 10%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 31/03/2020

HORA: 5

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
401 AGUA POTABLE
513 - FONDO III REMANENTES 2019
190PFI11009 - 401026 REHABILITACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, REEQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE POZO E INTERCONEXIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA
LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS
FEBRERO DEL 2020

MES QUE INFORMA:

PROYECTO:

190PFI11009 - 401026 REHABILITACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, REEQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE POZO E INTERCONEXIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA
LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN	N°	IMPORTE	N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA	N°	FECHA	PÓLIZA DEVENGO	N°	FECHA	PÓLIZA PAGADO	N°	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	PARTIDA DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
MF D5 AD FIII-62-19	ANA CECILIA GARZA HIRIART	\$ 525,508.20	1	\$ 525,508.06	1042516717	S/N	-	PO3607	20/02/2020	-	-	20/02/2020	6131	6131	20/02/2020	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, REEQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO E INTERCONEXIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF D5 AD FIII-62-19	DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, REEQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO E INTERCONEXIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF D5 AD FIII-62-19	\$ 525,508.06	

SUMA	\$ 525,508.06
------	---------------

TOTAL \$ 525,508.06

PRESUPUESTO APROBADO \$ 525,508.20

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 0.14

% AVANCE FINANCIERO 100%

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: REHABILITACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, REEQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO E INTERCONEXIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO
 UBICACIÓN: LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 31/03/2020

HORA: 6

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA:

4 - FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA:

401 AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

513 - FONDO III REMANENTES 2019

PROYECTO:

190PFI1011 - 401028 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.

MES QUE INFORMA:

FEBRERO DEL 2020

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA	PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE			FECHA	N°	FECHA	N°				
MF DS AD FIII-73-19	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA S.A. DE C.V.	\$ 121,549.87	1	\$ 121,549.87	1042516717	-	12/02/2020	12/02/2020	CD3E	12/02/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-73-19	\$ 121,549.87	

SUMA \$ 121,549.87

TOTAL \$ 121,549.87

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE
 UBICACIÓN: LOCALIDAD SAN PEDRO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.

PRESUPUESTO APROBADO \$ 121,549.87

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 31/03/2020

HORA: 7

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
401 AGUA POTABLE
513 - FONDO III REMANENTES 2019
190PFI11012 - 401029 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO,
FRESNILLO, ZACATECAS.
FEBRERO DEL 2020

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-74-19	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA S.A. DE C.V.	\$ 154,499.25	1	\$ 154,499.25	1042516717	S/N	-	12/02/2020	03856	-	-	53A3	12/02/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-74-19	\$ 154,499.25
SUMA \$ 154,499.25																

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE
UBICACIÓN: LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.

TOTAL \$ 154,499.25
PRESUPUESTO APROBADO \$ 154,499.25
PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 31/03/2020

HOJA: 12

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
402 DRENAJES Y LETRINAS
513 - FONDO III REMANENTES 2019
190PFI11204 - 402048 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS
FRESNOS EN COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS
FEBRERO DEL 2020

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA				
MF DS IR FIII-48-19	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	\$ 3,358,018.17	1	\$ 3,358,018.17	1042516717	S/N	04/02/2020	P03410	10/01/2020	C01332	04/02/2020	F822	10/01/2020	6141	\$ 3,358,018.17
PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS FRESNOS EN COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-48-19															
SUMA \$ 3,358,018.17															

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS FRESNOS

UBICACIÓN: COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 3,358,018.17

PRESUPUESTO APROBADO \$ 3,358,018.17

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 31/03/2020

HOJA: 18

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA:

4 - FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA:

405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

513 - FONDO III REMANENTES 2019

PROYECTO:

190PFI11037 - 405004 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES ENRIQUE RAMIREZ Y SALTILLO EN COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS

MES QUE INFORMA:

FEBRERO DEL 2020

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA				
MF DS AD FIII-07-19	ARTURO LUNA RIVERA	\$ 429,855.17	1	\$ 429,855.17	1042516717	5/N	06/02/2020	P03417	13/01/2020	C01335	06/02/2020	CEFS	13/01/2020	6131	\$ 429,855.17
PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES ENRIQUE RAMIREZ Y SALTILLO EN COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-07-19															
SUMA \$ 429,855.17															

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES ENRIQUE RAMIREZ Y SALTILLO

UBICACIÓN: COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 429,855.17

PRESUPUESTO APROBADO \$ 429,855.17

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 31/03/2020

HOJA: 19

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
513 - FONDO III REMANENTES 2019
190PFI11040 - 40509 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES JINETE Y CINCHO DE LA COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS
FEBRERO DEL 2020

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-13-19	GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA	\$ 424,858.11	1	\$ 355,874.82	1042516717	5/N	13/02/2020	P03451	29/01/2020	C01350	13/02/2020	6327	29/01/2020	6131	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLES JINETE Y CINCHO DE LA COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-13-19	\$ 355,874.82

SUMA \$ 355,874.82

TOTAL \$ 355,874.82

PRESUPUESTO APROBADO \$ 424,858.11

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 68,983.29

% AVANCE FINANCIERO 84%

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES JINETE Y CINCHO
UBICACIÓN: COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 31/03/2020

HORA: 22

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
513 - FONDO III REMANENTES 2019
190PFI11045 - 405025 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE JUNTO AL POZO EN LOCALIDAD SANTA LUCIA, FRESNILLO, ZACATECAS
FEBRERO DEL 2020

MES QUE INFORMA:

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		Nº DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			Nº	IMPORTE		Nº	FECHA	Nº	FECHA	Nº	FECHA	Nº	FECHA			
MF DS IR FIII-68-19	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	\$ 645,198.06	1	\$ 284,544.72	1042516717	5/N	13/02/2020	PO3458	05/02/2020	CO1351	13/02/2020	OC38	05/02/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE JUNTO AL POZO EN LOCALIDAD SANTA LUCIA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-68-19	\$ 284,544.72
SUMA \$ 284,544.72																

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS
OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE JUNTO AL POZO
UBICACIÓN: LOCALIDAD SANTA LUCIA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 284,544.72

PRESUPUESTO APROBADO \$ 645,198.06

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 360,653.34

% AVANCE FINANCIERO 44%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 31/03/2020

HOJA: 23

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
513 - FONDO III REMANENTES 2019
190PF1111047 - 407002 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN
PREESCOLAR "REAL DE MINAS" EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS
FEBRERO DEL 2020

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA	PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE			FECHA	N°	FECHA	N°				
MF DS AD F111-66-19	GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S.A. DE R.L. DE C.V.	\$ 47,505.20	1	\$ 47,505.20	1042516717	-	26/02/2020	-	26/02/2020	9370	6121	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN PREESCOLAR "REAL DE MINAS" EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD F111-66-19	\$ 47,505.20	

SUMA \$ 47,505.20

TOTAL \$ 47,505.20

PRESUPUESTO APROBADO \$ 47,505.20

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN PREESCOLAR "REAL DE MINAS"
UBICACIÓN: COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 31/03/2020

HOJA: 24

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA: 4 - FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III REMANENTES 2019

PROYECTO: 190PFI11048 - 407004 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MA. VAZQUEZ" EN LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZACATECAS
 FEBRERO DEL 2020

MES QUE INFORMA:

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA	PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE	
			N°	IMPORTE			FECHA	N°	FECHA	N°					FECHA
MF DS AD FIII-67-19	ENCO CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	\$ 177,234.35	1	\$ 100,223.49	1042516717	S/N	26/02/2020	P03640	07/02/2020	CO1418	26/02/2020	8AA7	07/02/2020	6121	\$ 100,223.49
PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MA. VAZQUEZ" EN LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-67-19															
SUMA \$ 100,223.49															

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MA. VAZQUEZ"
 UBICACIÓN: LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 100,223.49
 PRESUPUESTO APROBADO \$ 177,234.35
 PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 77,010.86
 % AVANCE FINANCIERO 57%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 31/03/2020

HOJA: 26

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA: 4 - FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III REMANENTES 2019

PROYECTO: ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS
 190PFI11050 - 407009 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN FEBRERO DEL 2020

MES QUE INFORMA:

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE	
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
MF DS AD FIII-65-19	ICDEL S.A. DE C.V.	\$ 118,849.22	1	\$ 43,528.92	1042516717	S/N	14/02/2020	P03498	11/02/2020	C01367	14/02/2020	3983	11/02/2020	6121	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-65-19	\$ 43,528.92

SUMA \$ 43,528.92

TOTAL \$ 43,528.92

PRESUPUESTO APROBADO \$ 118,849.22

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 75,320.30

% AVANCE FINANCIERO 37%

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"
 UBICACIÓN: LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 31/03/2020

HOJA: 27

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
513 - FONDO III REMANENTES 2019
190PFIII1052 - 407012 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO DE LA COMUNIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS
FEBRERO DEL 2020

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-45-19	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.	\$ 875,658.29	3	\$ 54,177.22	1042516717	S/N	-	P04260	05/02/2020	-	-	05/02/2020	6121	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO DE LA COMUNIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-45-19	\$ 54,177.22	

SUMA \$ 54,177.22

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO
UBICACIÓN: COMUNIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 54,177.22

PRESUPUESTO APROBADO \$ 54,177.22

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 31/03/2020

HOJA: 29

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA: 4 - FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III REMANENTES 2019
 PROYECTO: 190PFIII1060 - 407040 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 306 EN LOCALIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: FEBRERO DEL 2020

4 - FONDO III RAMO 33
407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
513 - FONDO III REMANENTES 2019
190PFIII1060 - 407040 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 306 EN LOCALIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS
FEBRERO DEL 2020

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA	PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE		
			N°	IMPORTE			FECHA	N°	FECHA	N°					FECHA	
MF DS AD FIII-54-19	SERGIO BERNAL GONZALEZ	\$ 140,080.23	1	\$ 140,080.23	1042516717	S/N	17/02/2020	P03463	29/01/2020	CO1352	17/02/2020	A190	29/01/2020	6121	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 306 EN LOCALIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-54-19	\$ 140,080.23
SUMA \$ 140,080.23																

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 306
 UBICACIÓN: LOCALIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 140,080.23
 PRESUPUESTO APROBADO \$ 140,080.23
 PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -
 % AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA: 4 - FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: 408 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III REMANENTES 2019

PROYECTO: 190PFI11063 - 408003 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS
 FEBRERO DEL 2020

MES QUE INFORMA:

FECHA: 31/03/2020

HOJA: 31

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA	PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE			FECHA	N°	FECHA	N°				
MF DS IR FII-44-19	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO S.A. DE C.V.	\$ 2,989,197.41	2	\$ 1,640,176.50	1042516717	-	25/02/2020	-	25/02/2020	E92A	6111	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FII-44-19	\$ 1,640,176.50	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN CUANDO MENOS A PERSONAS

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP

UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS

SUMA \$ 1,640,176.50

TOTAL \$ 1,640,176.50

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,640,176.50

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%