

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: OCTUBRE 2020

30/12/2020


CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
ACTA DE CABILDO		SEGURIDAD PÚBLICA	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		ADQUISICIONES	
FONDOS FEDERALES		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) 2020		INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES	
AGUA POTABLE	X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS	X		
ALCANTARILLADO			
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X		
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	X		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL			
GASTOS INDIRECTOS	X		
APORTACIONES	X		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

 PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. SAUL MONREAL AVILA	 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
---	--

POR LA ASE

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA	JEFE(A) DE DEPARTAMENTO L.C. HELENA PUGA CANDELAS
--	---

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: OCTUBRE 2020

30/12/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA			
ACTA DE CABILDO		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		SEGURIDAD PÚBLICA	
FONDOS FEDERALES		ADQUISICIONES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) 2020		INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES	
AGUA POTABLE	X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS	X		
ALCANTARILLADO		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X		
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	X		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL			
GASTOS INDIRECTOS	X		
APORTACIONES	X		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

C. MA. IRENE MACALLANES MIJARES

POR LA ASE

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE OCTUBRE DEL 2020

FONDO III 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/11/2020
HOJA: 1_DE_12_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFIII001	401002	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZACATECAS	LAS PIEDRAS	23°04'58.0"N 102°53'08.0"O	300.00 MTS	\$ 2,502,334.44	\$ -	\$ 1,717,701.54	\$ -	\$ 1,717,701.54	N/A	\$ -	\$ -	69%	100%	N/A	X
20OPFIII002	401003	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA FELIPE MONREAL	23°11'08.4"N 102°50'56.1"O	682.00 ML	\$ 749,190.07	\$ 749,190.07	\$ 749,190.07	\$ 749,190.07	\$ 749,190.07	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII003	401004	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LA CASITA, FRESNILLO, ZACATECAS	LA CASITA	23°23'42.4"N 103°15'21.8"O	704.47 ML	\$ 886,886.12	\$ 303,882.89	\$ 646,800.34	\$ 303,882.89	\$ 646,800.34	N/A	\$ -	\$ -	73%	100%	N/A	X
20OPFIII004	401006	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS	OJO DE AGUA DE RAMOS	23°14'52.0"N 103°07'17.0"O	1,420.00 ML	\$ 1,245,354.32	\$ 1,245,353.04	\$ 1,245,353.04	\$ 1,245,353.04	\$ 1,245,353.04	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII005	401009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS	OJO DE AGUA DEL TULE	23°18'54.0"N 102°49'47.0"O	2,760.00 ML	\$ 1,245,050.53	\$ 1,245,047.49	\$ 1,245,047.49	\$ 1,035,953.78	\$ 1,035,953.78	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII006	401010	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO A LAS LOCALIDADES SANTA TERESA Y LAS CRUCES EN FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA TERESA	23°11'18.0"N 103°17'57.0"O	4,962.00 ML	\$ 3,958,539.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	35%	N/A	X
20OPFIII007	401011	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA URBANA EN LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	CARRILLO	23°12'09.3"N 102°59'23.7"O	350.00 MTS	\$ 3,794,691.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X
TOTAL AGUA POTABLE						\$ 14,382,047.05	\$ 3,543,473.49	\$ 5,604,092.48	\$ 3,334,379.78	\$ 5,394,998.77		\$ -	\$ -				



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/11/2020
HOJA: 2_DE_12_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
20OPFIII008	402001	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTOR ROSALES EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS	ESTACIÓN SAN JOSÉ	23°11'21.5"N 102°47'16.7"O	359.50 ML	\$ 695,510.33	\$ -	\$ 695,510.33	\$ -	\$ 695,510.33	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII009	402002	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS	MONTEMARIANA	23°19'38.7"N 103°06'37.4"O	1,223.50 ML	\$ 1,360,870.27	\$ -	\$ 1,360,870.27	\$ -	\$ 1,360,870.27	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII010	402004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JUAN DEL CENTRO	23°22'58.1"N 103°12'53.6"O	1,514.50 ML	\$ 1,597,284.09	\$ 1,135,775.02	\$ 1,597,284.08	\$ -	\$ 461,509.06	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII011	402005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS PAJARITOS, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN MARTÍN DE LOS PAJARITOS	23°14'35.9"N 103°16'07.8"O	1,223.00 ML	\$ 1,119,011.34	\$ -	\$ 602,478.39	-	\$ 602,478.39	N/A	\$ -	\$ -	54%	100%	N/A	X
20OPFIII012	402006	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL CARRIZALILLO	23°12'00.0"N 103°22'48.0"O	1,433.60 ML	\$ 1,615,380.53	\$ -	\$ 1,615,380.53	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII013	402007	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS, FELIPE ANGELES, HACIENDA, SANTA ROSA, MIRADOR, REVOLUCIÓN, IGNACIO ALLENDE, JUAN ALDAMA, MIGUEL HIDALGO, VICENTE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA ROSA	22°55'40.0"N 103°06'49.0"O	4,086.75 ML	\$ 2,650,488.73	\$ 2,650,488.73	\$ 2,650,488.73	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1 DRENAJES Y LETRINAS						\$ 9,038,545.29	\$ 3,786,263.75	\$ 8,522,012.33	\$ 3,120,368.05	\$ -	\$ -						

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JUÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MA IRENE MAGAÑA MUÑOZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/11/2020
HOJA: 3_DE_12_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
20OPFIII014	402009	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD MATÍAS RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS	MATÍAS RAMOS	23°05'27.1"N 103°10'58.5"O	232.00 ML	\$ 304,294.45	\$ -	\$ 256,297.68	\$ -	\$ 256,297.68	N/A	\$ -	\$ -	84%	100%	N/A	X
20OPFIII015	402010	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO DE LOS PUERTOS, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN PABLO DE LOS PUERTOS	23°00'35.4"N 103°13'46.9"O	85.00 ML	\$ 689,881.36	\$ 412,682.12	\$ 532,193.76	\$ -	\$ 119,511.64	N/A	\$ -	\$ -	77%	100%	N/A	X
20OPFIII016	402011	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS	LA SOLEDAD	23°01'21.3"N 103°14'25.3"O	2,095.00 ML	\$ 1,224,665.74	\$ -	\$ 1,224,665.74	\$ -	\$ 1,224,665.74	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII017	402013	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZACATECAS	CHILITOS	23°09'00.0"N 102°49'58.8"O	101.00 ML	\$ 135,234.68	\$ -	\$ 135,234.68	\$ -	\$ 135,234.68	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII018	402014	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JERÓNIMO	23°08'40.0"N 103°09'14.7"O	978.00 ML	\$ 1,405,512.55	\$ -	\$ 1,405,512.55	\$ -	\$ 1,405,512.55	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII019	402015	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 38 BIODIGESTORES DE 600 LITROS Y 2 BIODIGESTORES DE 1,500 LITROS EN LOCALIDAD EL APARTADERO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL APARTADERO	23°09'07.1"N 103°24'17.3"O	40.00 BIODIGESTORES	\$ 650,479.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X
				TOTAL HOJA 2 DRENAJES Y LETRINAS		\$ 4,410,067.92	\$ 412,682.12	\$ 3,553,904.41	\$ -	\$ 3,141,222.29		\$ -	\$ -				
				TOTAL DRENAJES Y LETRINAS		\$ 13,448,613.21	\$ 4,198,945.87	\$ 12,075,916.74	\$ -	\$ 6,261,590.34		\$ -	\$ -				

LIC. SALVADOR MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MA IRENE MACAL JUANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Dirección de
Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/11/2020
HOJA: 4_DE_12_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
20OPFIII020	404001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL ÁGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS	EL ÁGUILA	23°22'02.5"N 103°09'39.5"O	820.00 M2	\$ 583,750.33	\$ -	\$ 580,607.60	\$ 580,607.60	\$ 580,607.60	N/A	\$ -	\$ -	99%	100%	N/A	X
20OPFIII021	404003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE ÁBREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	EL REFUGIO DE ÁBREGO	23°10'23.8"N 103°18'08.5"O	4,358.58 M2	\$ 2,056,067.08	\$ -	\$ 2,056,067.08	\$ -	\$ 2,056,067.08	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII022	404004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE MONREAL EN LA LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS	PLATEROS	23°13'54.0"N 102°50'40.0"O	5,762.81 M2	\$ 4,208,888.16	\$ 3,988,203.42	\$ 3,988,203.42	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	95%	100%	N/A	X
20OPFIII023	404005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE LA FLORIDA, FRESNILLO, ZACATECAS	RINCÓN DE LA FLORIDA	23°02'05.6"N 103°08'03.0"O	3,964.47 M2	\$ 2,294,450.87	\$ -	\$ 1,659,752.58	\$ -	\$ 1,659,752.58	N/A	\$ -	\$ -	72%	95%	N/A	X
20OPFIII024	404006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA ANITA	23°13'42.8"N 102°46'00.5"W	2,755.60 M2	\$ 1,880,482.50	\$ 60,956.94	\$ 1,880,482.49	\$ -	\$ 1,819,525.55	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII025	404007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA ANA	23°13'21.3"N 102°45'38.8"O	3,220.00 M2	\$ 2,196,479.51	\$ 439,565.70	\$ 2,196,479.51	\$ -	\$ 1,756,913.81	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII026	404008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS	TAPIAS DE SANTA CRUZ	23°11'24.3"N 103°07'55.4"O	2948.50 M2	\$ 1,360,423.40	\$ 495,025.49	\$ 1,360,423.40	\$ 495,025.49	\$ 1,360,423.40	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1 URBANIZACIÓN MPAL						\$ 14,580,541.85	\$ 4,983,751.55	\$ 13,722,016.08	\$ 1,075,633.09	\$ 9,233,290.02		\$ -	\$ -				

LIC. SAÚL MONREAL AYIYA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Sindicatura

C. MA IRENE MAGALLANES MUJERES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Seguiremos haciendo historia
Dirección de
Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/11/2020
HOJA: 5_DE_12_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFIII027	404009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD TORREÓN DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS	TORREÓN DE LOS PASTORES	23°12'48.4"N 103°06'01.2"O	4,147.50 M2	\$ 2,060,492.37	\$ 225,656.44	\$ 1,939,852.06	\$ 225,656.44	\$ 1,939,852.06	N/A	\$ -	\$ -	94%	100%	N/A	X
20OPFIII028	404010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES PRIMERO DE MAYO Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'31.3"N 102°52'08.4"O	715.89 M2	\$ 731,882.77	\$ -	\$ 731,882.77	\$ -	\$ 731,882.77	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII029	404011	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'31.3"N 102°52'08.4"O	2,222.00 M3	\$ 4,995,898.93	\$ 4,995,898.93	\$ 4,995,898.93	\$ 4,995,898.93	\$ 4,995,898.93	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII030	404015	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'31.3"N 102°52'08.4"O	2,666.00 M3	\$ 4,996,412.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	65%	N/A	X
20OPFIII031	404017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'31.3"N 102°52'08.4"O	1,100.00 LUMINARIAS	\$ 4,977,948.22	\$ 2,884,587.61	\$ 2,884,587.61	\$ 2,884,587.61	\$ 2,884,587.61	N/A	\$ -	\$ -	58%	95%	N/A	X
20OPFIII032	404018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y BOCA DE TORMENTA EN LATERAL DE AVENIDA ENRIQUE ESTRADA POR HOSPITAL GENERAL EN FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'21.4"N 102°54'45.6"O	3,079.82 M2	\$ 2,619,870.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X
20OPFIII033	404019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	TRUJILLO	23°8'57.2"N 103°11'25.9"O	5,744.62 M2	\$ 4,123,415.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	55%	N/A	X
TOTAL HOJA 2 URBANIZACIÓN MPAL						\$ 24,505,920.66	\$ 8,106,142.98	\$ 10,552,221.37	\$ 8,106,142.98	\$ 10,552,221.37		\$ -	\$ -				


LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
FRESNILLO
Seguiremos haciendo historia
Sindicatura


C. MAITRENE MACALLANES MORALES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Seguiremos haciendo historia
Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/11/2020
HOJA: 6_DE_12_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
200PFIII034	404020	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JOSÉ DEL CENTRO	23°22'59.0"N 103°12'54.0"O	3,111.00 M2	\$ 1,997,567.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	40%	N/A	X
200PFIII035	404021	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ	23°10'59.8"N 102°52'01.6"O	225.28 M2	\$ 269,555.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
200PFIII036	404022	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA 18 DE JULIO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA 18 DE JULIO	23°11'11.7"N 102°52'04.6"O	815.00 M2	\$ 385,494.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	10%	N/A	X
200PFIII037	404023	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN COLONIA BENITO JUÁREZ, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA BENITO JUÁREZ	23°11'11.9"N 102°52'10.8"O	180.50 M2	\$ 105,774.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	15%	N/A	X
200PFIII038	404024	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PIRÁMIDE DEL SOL EN COLONIA FRANCISCO GOYTIA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA FRANCISCO GOYTIA	23°11'10.4"N 102°52'18.4"O	286.80 M2	\$ 171,273.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	60%	N/A	X
200PFIII039	404025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y PÁNFILO NATERA EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS	MENDOZA	23°20'05.0"N 102°41'52.0"O	1,811.57 M2	\$ 1,289,201.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X
200PFIII040	404026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PÁNFILO NATERA EN LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	SANTIAGUILLO	23°08'43.3"N 102°39'11.3"O	4,212.50 M2	\$ 2,385,541.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X
TOTAL HOJA 3 URBANIZACIÓN MPAL						\$ 6,604,408.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Sindicatura

C. MA IRENE MAGALANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Dirección de
Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/11/2020
 HOJA: 7_DE_12_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
 SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFIII041	404027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES IGNACIO ZARAGOZA, SIN NOMBRE Y VICENTE GUERRERO EN LOCALIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS	LAS MERCEDES	23°17'57.3"N 102°51'37.8"O	2,515.20 M2	\$ 1,459,382.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X
20OPFIII042	404028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD MATÍAS RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS	MATÍAS RAMOS	23°05'21.2"N 103°11'00.2"O	3,278.00 M2	\$ 1,835,775.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	55%	N/A	X
20OPFIII043	404029	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE EUSEBIO GUERRERO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS HACIENDAS	23°10'45.1"N 102°51'16.5"O	210.00 M2	\$ 131,470.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	60%	N/A	X
20OPFIII044	404030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL PARQUE Y LEONA VICARIO CON BOCA DE TORMENTA Y CAJA DE CONCRETO EN CALLE VASO DE LA LAGUINILLA Y AV. SONORA EN COLONIA SECTOR LA LAGUINILLA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA SECTOR LA LAGUINILLA	23°10'26.2"N 102°52'40.6"O	2,701.72 M2	\$ 4,570,685.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	40%	N/A	X
20OPFIII045	404031	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA POLVAREDES, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA POLVAREDES	23°10'06.6"N 102°50'08.6"O	30.00 M2	\$ 145,561.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	65%	N/A	X
20OPFIII046	404032	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES (EL BARRANCO), FRESNILLO, ZACATECAS	FELIPE ÁNGELES (EL BARRANCO)	23°15'39.8"N 103°16'39.6"O	519.40 M2	\$ 1,019,024.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X
20OPFIII047	404033	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS	PATILLOS	23°17'04.9"N 102°36'40.7"O	834.85 M2	\$ 1,272,372.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	N/A	X
TOTAL HOJA 4 URBANIZACIÓN MPAL						\$ 10,434,272.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				
TOTAL URBANIZACIÓN MUNICIPAL						\$ 56,125,143.43	\$ 13,089,894.53	\$ 24,274,237.45	\$ 9,181,776.07	\$ 19,785,511.39		\$ -	\$ -				

LIC. SAUL MONREAL VILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

C. MA IRENE MAGALANES MIJARES
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Dirección de
 Desarrollo Social


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/11/2020
 HOJA: 8_DE_12_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
 SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFIII048	405003	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS MURILLO EN LA COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA	23°10'10.2"N 102°53'13.3"O	7.0 POSTES	\$ 527,800.12	\$ -	\$ 180,908.67	\$ -	\$ 180,908.67	N/A	\$ -	\$ -	34%	100%	N/A	X
20OPFIII049	405005	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV. PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS	PRESA LEOBARDO REYNOSO	23°10'12.3"N 103°13'03.7"O	28.0 POSTES	\$ 1,557,149.47	\$ 875,929.84	\$ 875,929.84	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	56%	100%	N/A	X
20OPFIII050	405006	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD ERENDIRILLA, FRESNILLO, ZACATECAS	ERENDIRILLA	23°12'43.1"N 103°01'40.4"O	13.00 POSTES	\$ 760,797.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X
20OPFIII051	405010	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LAS CUMBRES Y JUNTO A PREESCOLAR EN LOCALIDAD LAS CUMBRES, FRESNILLO, ZACATECAS	LAS CUMBRES	23°17'14.6"N 102°57'26.2"O	13.00 POSTES	\$ 715,544.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	15%	N/A	X
20OPFIII052	405011	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LOCALIDAD LOS RÍOS, FRESNILLO, ZACATECAS	LOS RÍOS	23°05'00.2"N 103°07'08.5"O	1.0 POSTE	\$ 153,357.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	5%	N/A	X
20OPFIII053	405012	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DEL REFUGIO, LÁZARO CÁRDENAS, FRANCISCO VILLA Y SIN NOMBRES EN LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS	EJIDO EMILIANO ZAPATA	23°26'42.0"N 102°58'48.0"O	14.00 POSTES	\$ 822,099.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	20%	N/A	X
TOTAL ELECTRIFICACIÓN						\$ 4,536,747.72	\$ 875,929.84	\$ 1,056,838.51	\$ -	\$ 180,908.67		\$ -	\$ -				


 LIC. SAUL MONREAL AVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


 LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 C. MA IRENE MAGALANES MUJARES
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/11/2020
HOJA: 9_DE_12_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFIII054	407003	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ (LA MASECA), FRESNILLO, ZACATECAS	BENITO JUÁREZ (LA MASECA)	23°06'49.2"N 102°37'48.4"O	440.00 M2	\$ 733,266.03	\$ -	\$ 733,266.03	\$ -	\$ 733,266.03	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII055	407005	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA SECA, FRESNILLO, ZACATECAS	LA LAGUNA SECA	23°12'08.0"N 102°47'47.1"O	364.00 M2	\$ 614,115.15	\$ -	\$ 614,115.15	\$ -	\$ 614,115.15	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII056	407007	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" EN LA LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS	PUEBLA DEL PALMAR	23°21'32.0"N 102°52'41.0"W	193.00 ML	\$ 376,000.00	\$ -	\$ 356,039.59	\$ 356,039.59	\$ 356,039.59	N/A	\$ -	\$ -	95%	100%	N/A	X
20OPFIII057	407008	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD REDENCIÓN, FRESNILLO, ZACATECAS	REDENCIÓN	23°26'53.0"N 102°46'57.0"O	336.00 M2	\$ 758,980.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	25%	N/A	X
20OPFIII058	407011	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA. MORELOS" EN LOCALIDAD PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS	PALMIRA	23°06'51.0"N 102°42'01.0"O	450.00 M2	\$ 801,743.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X
20OPFIII059	407013	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL SALTO	23°11'27.4"N 103°03'59.4"O	738.80 M2	\$ 144,784.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	65%	N/A	X
TOTAL INFR. BÁSICA EDUCATIVA						\$ 3,428,889.73	\$ -	\$ 1,703,420.77	\$ 356,039.59	\$ 1,703,420.77		\$ -	\$ -				


LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Sindicatura


C. MA IRENE MAGALLANES MUÑOZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/11/2020
HOJA: 10_DE_12_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 408 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFIII060	408001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	801.0 PIEZAS	\$ 4,986,358.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X
20OPFIII061	408004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	616.0 PIEZAS	\$ 2,997,609.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	75%	N/A	X
20OPFIII062	408005	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	361.0 PIEZAS	\$ 1,498,817.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	85%	N/A	X
TOTAL MEJ. A LA VIVIENDA						\$ 9,482,785.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				



LIC. SAUL MONREAL VILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MA IRENE MAGALANES MUJERES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/11/2020
HOJA: 11_DE_12_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 412 GASTOS INDIRECTOS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20GIFIII001	412001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	N/A	\$ 1,796,688.85	\$ 135,331.78	\$ 1,391,572.77	\$ 135,331.78	\$ 1,391,572.77	N/A	\$ -	\$ -	77%	77%	N/A	X
20GIFIII002	412001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	7 VEHÍCULOS	\$1,042,588.32	\$ 173,764.72	\$ 1,042,588.32	\$ -	\$ 868,823.60	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20GIFIII003	412001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	N/A	\$50,000.00	\$ -	\$ 22,554.00	\$ -	\$ 22,554.00	N/A	\$ -	\$ -	45%	45%	N/A	X
20GIFIII004	412001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	N/A	\$50,000.00	\$ 23,200.00	\$ 40,460.80	\$ -	\$ 17,260.80	N/A	\$ -	\$ -	81%	81%	N/A	X
				TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 2,939,277.17	\$ 332,296.50	\$ 2,497,175.89	\$ 135,331.78	\$ 2,300,211.17		\$ -	\$ -				


LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. MARIBEL GARCÍA JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. MARIBEL MACALLANES JIMÉNEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/11/2020
HOJA: 12_DE_12_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 413 APORTACIONES
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%			
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20AOFIII001	413001	APORTACIÓN CONVENIO APARURAL 2020 PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, 858 METROS DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 2" DE TUBERIA PVC RD - 26, REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y FILTRO DE ARENA VERDE PARA REMOVER FIERRO Y MANGANESO EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS	NORIA DE SANTA ROSA	22°54'56.4"N 103°07'27.1"O	858.0 ML	\$ 403,618.40	\$ -	\$ 403,618.40	\$ 403,618.40	\$ 403,618.40	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	N/A
20AOFIII002	413002	APORTACIONES PARA OBRAS CONVENIO FISE-FISMDF-ORIGEN/FRESNILLO/010/2020	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	N/A	\$ 5,521,000.00	\$ -	\$ 5,521,000.00	\$ -	\$ 5,521,000.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	N/A
20AOFIII003	413003	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA CONTABILIZAR EL AGUA ABASTECIDA DE LA POBLACIÓN	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	3,600.00 PZA	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	N/A
				TOTAL APORTACIONES		\$ 7,724,618.40	\$ 1,800,000.00	\$ 7,724,618.40	\$ 1,800,000.00	\$ 7,724,618.40		\$ -	\$ -				
				TOTAL FONDO III 2020		\$ 112,068,122.55	\$ 23,840,540.23	\$ 54,936,300.24	\$ 14,807,527.22	\$ 43,351,259.51		\$ -	\$ -				


LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa												
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
511	FONDO III 2020																
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE															
		430	DESARROLLO SOCIAL														
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$112,721,980.27	-\$111,413,730.48	\$1,308,249.79	\$0.00	\$1,308,249.79	\$0.00	\$0.00	\$1,308,249.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$112,721,980.27	-\$111,413,730.48	\$1,308,249.79	\$0.00	\$1,308,249.79	\$0.00	\$0.00	\$1,308,249.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$112,721,980.27	-\$111,413,730.48	\$1,308,249.79	\$0.00	\$1,308,249.79	\$0.00	\$0.00	\$1,308,249.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001	430	6122	CONCENTRADORA RAMO 33	\$112,721,980.27	-\$111,413,730.48	\$1,308,249.79	\$0.00	\$1,308,249.79	\$0.00	\$0.00	\$1,308,249.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$112,721,980.27	-\$111,413,730.48	\$1,308,249.79	\$0.00	\$1,308,249.79	\$0.00	\$0.00	\$1,308,249.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONCENTRADORA DE AGUA PO	\$112,721,980.27	-\$111,413,730.48	\$1,308,249.79	\$0.00	\$1,308,249.79	\$0.00	\$0.00	\$1,308,249.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	401002	RELOCALIZACION DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZAC.															
		430	DESARROLLO SOCIAL														
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401002	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			RELOCALIZACION DE POZO PAF	\$0.00	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
401003			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZAC.												
430			DESARROLLO SOCIAL												
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$749,190.07	-\$749,190.07	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$749,190.07	-\$749,190.07	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	
6130			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$749,190.07	-\$749,190.07	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	
511	401003	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$749,190.07	-\$749,190.07	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$749,190.07	-\$749,190.07	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRII	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$749,190.07	-\$749,190.07	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00
401004			AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CASITA, FRESNILLO, ZAC.												
430			DESARROLLO SOCIAL												
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$303,882.89	-\$303,882.89	\$583,003.23	\$303,882.89	\$303,882.89	\$0.00	
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$303,882.89	-\$303,882.89	\$583,003.23	\$303,882.89	\$303,882.89	\$0.00	
6130			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$303,882.89	-\$303,882.89	\$583,003.23	\$303,882.89	\$303,882.89	\$0.00	



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2021
09:54 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	401004	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$303,882.89	-\$303,882.89	\$583,003.23	\$303,882.89	\$303,882.89	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$303,882.89	-\$303,882.89	\$583,003.23	\$303,882.89	\$303,882.89	\$0.00
				AMPLIACION DE LA LINEA DE C	\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$303,882.89	-\$303,882.89	\$583,003.23	\$303,882.89	\$303,882.89	\$0.00
401006				CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$1,245,353.04	-\$1,245,353.04	\$1.28	\$1,245,353.04	\$1,245,353.04	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$1,245,353.04	-\$1,245,353.04	\$1.28	\$1,245,353.04	\$1,245,353.04	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$1,245,353.04	-\$1,245,353.04	\$1.28	\$1,245,353.04	\$1,245,353.04	\$0.00
511	401006	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$1,245,353.04	-\$1,245,353.04	\$1.28	\$1,245,353.04	\$1,245,353.04	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$1,245,353.04	-\$1,245,353.04	\$1.28	\$1,245,353.04	\$1,245,353.04	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA E	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$1,245,353.04	-\$1,245,353.04	\$1.28	\$1,245,353.04	\$1,245,353.04	\$0.00
401009				CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$1,245,047.49	-\$1,245,047.49	\$3.04	\$1,035,953.78	\$1,035,953.78	\$209,093.71



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
			O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
511	401009	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$1,245,047.49	-\$1,245,047.49	\$3.04	\$1,035,953.78	\$1,035,953.78	\$209,093.71		
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$1,245,047.49	-\$1,245,047.49	\$3.04	\$1,035,953.78	\$1,035,953.78	\$209,093.71		
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$1,245,047.49	-\$1,245,047.49	\$3.04	\$1,035,953.78	\$1,035,953.78	\$209,093.71		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$1,245,047.49	-\$1,245,047.49	\$3.04	\$1,035,953.78	\$1,035,953.78	\$209,093.71
			CONSTRUCCIÓN DE RED DE DIS				\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$1,245,047.49	-\$1,245,047.49	\$3.04	\$1,035,953.78	\$1,035,953.78	\$209,093.71

401010 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO A LAS LOCALIDADES SANTA TERESA Y LAS CRUCES EN FRESNILLO, ZACATECAS

430				DESARROLLO SOCIAL											
511	401010	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,958,539.66	\$3,958,539.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,958,539.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,958,539.66	\$3,958,539.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,958,539.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$3,958,539.66	\$3,958,539.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,958,539.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$3,958,539.66	\$3,958,539.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,958,539.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$3,958,539.66	\$3,958,539.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,958,539.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA I		\$0.00	\$3,958,539.66	\$3,958,539.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,958,539.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00

401011 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA URBANA EN LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	401011	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,794,691.91	\$3,794,691.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,794,691.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,794,691.91	\$3,794,691.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,794,691.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$3,794,691.91	\$3,794,691.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,794,691.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$3,794,691.91	\$3,794,691.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,794,691.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$3,794,691.91	\$3,794,691.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,794,691.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PERFORACIÓN DE POZO PROFU		\$0.00	\$3,794,691.91	\$3,794,691.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,794,691.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
402001				REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTOR ROSALES EN LA LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZAC.											
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	402001	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE RED DE DR		\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



Estado de Zacatecas

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y	10/feb./2021
hora de Impresión	09:54 a. m.

Page 6



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/feb./2021

hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

CONSTRUCCION DE RED DE DRI	\$0.00	\$1,597,284.09	\$1,597,284.09	\$0.00	\$0.00	\$1,135,775.02	-\$1,135,775.02	\$461,509.07	\$0.00	\$0.00	\$1,135,775.02
----------------------------	--------	----------------	----------------	--------	--------	----------------	-----------------	--------------	--------	--------	----------------

402005 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE LOS PAJARITOS, FRESNILLO, ZAC.

430				DESARROLLO SOCIAL											
511	402005	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE RED DE DRI	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402006 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZAC.

430		DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2021 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	402006	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCION DE RED DE DRI	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402007				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEO, FELIPE ANGELES, HACIENDA, SANTA ROSA, MIRADOR, REVOLUCION, IGNACIO ALLENDE, JUAN ALDAMA, MIGUEL HIDALGO,VICENTE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD												
430				DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,650,488.73	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	-\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,650,488.73	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	-\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,650,488.73	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	-\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	
511	402007	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,650,488.73	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	-\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,650,488.73	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	-\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	
				AMPLIACION DE RED DE DRENA	\$0.00	\$2,650,488.73	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	-\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	
402009				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD MATIAS RAMOS, FRESNILLO, ZAC.												
430				DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$304,294.45	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
511	402009	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$304,294.45	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$304,294.45	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$304,294.45	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$304,294.45	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DRENA				\$0.00	\$304,294.45	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402010 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO DE LOS PUERTOS, FRESNILLO, ZAC.

430				DESARROLLO SOCIAL												
511	402010	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$689,881.36	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$412,682.12	-\$412,682.12	\$277,199.24	\$0.00	\$0.00	\$412,682.12	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$689,881.36	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$412,682.12	-\$412,682.12	\$277,199.24	\$0.00	\$0.00	\$412,682.12	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$689,881.36	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$412,682.12	-\$412,682.12	\$277,199.24	\$0.00	\$0.00	\$412,682.12	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$689,881.36	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$412,682.12	-\$412,682.12	\$277,199.24	\$0.00	\$0.00	\$412,682.12	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$689,881.36	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$412,682.12	-\$412,682.12	\$277,199.24	\$0.00	\$0.00	\$412,682.12	
				AMPLIACION DE RED DE DRENA		\$0.00	\$689,881.36	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$412,682.12	-\$412,682.12	\$277,199.24	\$0.00	\$0.00	\$412,682.12

402011 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZAC.



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
430				DESARROLLO SOCIAL													
511	402011	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DRENA				\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402013				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZAC.													
430				DESARROLLO SOCIAL													
511	402013	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DRENA				\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

402014 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZAC.

430			DESARROLLO SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402014	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE COLECTOR	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402015 CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 38 BIODIGESTORES DE 600 LITROS Y 2 BIODIGESTORES DE 1,500 LITROS EN LOCALIDAD EL APARTADERO, FRESNILLO, ZACATECAS

430			DESARROLLO SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$650,479.14	\$650,479.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,479.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$650,479.14	\$650,479.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,479.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$650,479.14	\$650,479.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,479.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402015	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$650,479.14	\$650,479.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,479.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$650,479.14	\$650,479.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,479.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y	\$0.00	\$650,479.14	\$650,479.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,479.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
----------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

404001				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZAC.											
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	404001	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,750.33	\$580,607.60	\$580,607.60	-\$580,607.60
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,750.33	\$580,607.60	\$580,607.60	-\$580,607.60
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,750.33	\$580,607.60	\$580,607.60	-\$580,607.60
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,750.33	\$580,607.60	\$580,607.60	-\$580,607.60
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,750.33	\$580,607.60	\$580,607.60	-\$580,607.60
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTC	\$0.00	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,750.33	\$580,607.60	\$580,607.60	-\$580,607.60

404003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZAC.												
430	DESARROLLO SOCIAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404003	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTC	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404004				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE MONREAL EN LA LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$3,988,203.42	-\$3,988,203.42	\$220,684.74	\$3,988,203.42	\$0.00	\$3,988,203.42
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$3,988,203.42	-\$3,988,203.42	\$220,684.74	\$3,988,203.42	\$0.00	\$3,988,203.42
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$3,988,203.42	-\$3,988,203.42	\$220,684.74	\$3,988,203.42	\$0.00	\$3,988,203.42
511	404004	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$3,988,203.42	-\$3,988,203.42	\$220,684.74	\$3,988,203.42	\$0.00	\$3,988,203.42
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$3,988,203.42	-\$3,988,203.42	\$220,684.74	\$3,988,203.42	\$0.00	\$3,988,203.42
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$3,988,203.42	-\$3,988,203.42	\$220,684.74	\$3,988,203.42	\$0.00	\$3,988,203.42
404005				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE LA FLORIDA, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
511	404005	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC				\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS

430				DESARROLLO SOCIAL											
511	404006	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00	\$60,956.94	-\$60,956.94	\$1,819,525.56	\$60,956.94	\$0.00	\$60,956.94
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00	\$60,956.94	-\$60,956.94	\$1,819,525.56	\$60,956.94	\$0.00	\$60,956.94
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00	\$60,956.94	-\$60,956.94	\$1,819,525.56	\$60,956.94	\$0.00	\$60,956.94
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00	\$60,956.94	-\$60,956.94	\$1,819,525.56	\$60,956.94	\$0.00	\$60,956.94
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00	\$60,956.94	-\$60,956.94	\$1,819,525.56	\$60,956.94	\$0.00	\$60,956.94
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC		\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00	\$60,956.94	-\$60,956.94	\$1,819,525.56	\$60,956.94	\$0.00	\$60,956.94

404007 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, FRESNILLO, ZACATECAS



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2021
09:54 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
-----------------------	--	--	-------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2021
09:54 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
404009		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD TORREÓN DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS													
430		DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$225,656.44	-\$225,656.44	\$1,834,835.93	\$225,656.44	\$225,656.44	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$225,656.44	-\$225,656.44	\$1,834,835.93	\$225,656.44	\$225,656.44	\$0.00		
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$225,656.44	-\$225,656.44	\$1,834,835.93	\$225,656.44	\$225,656.44	\$0.00		
511	404009	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$225,656.44	-\$225,656.44	\$1,834,835.93	\$225,656.44	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$225,656.44	-\$225,656.44	\$1,834,835.93	\$225,656.44	\$0.00	
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC		\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$225,656.44	-\$225,656.44	\$1,834,835.93	\$225,656.44	\$225,656.44	\$0.00
404010		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES PRIMERO DE MAYO Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS													
430		DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
511	404010	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
---------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------	--------

404011 SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS

430				DESARROLLO SOCIAL													
511	404011	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	-\$4,995,898.93	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	-\$4,995,898.93	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	-\$4,995,898.93	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	-\$4,995,898.93	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	-\$4,995,898.93	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00
			SUMINISTRO DE ASFALTO PARA				\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	-\$4,995,898.93	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00

404015 SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404015	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SUMINISTRO DE CONCRETO HID		\$0.00	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404017				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS													
430				DESARROLLO SOCIAL													
511	404017	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$2,884,587.61	-\$2,884,587.61	\$2,093,360.61	\$2,884,587.61	\$2,884,587.61	\$2,884,587.61	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$2,884,587.61	-\$2,884,587.61	\$2,093,360.61	\$2,884,587.61	\$2,884,587.61	\$2,884,587.61	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$2,884,587.61	-\$2,884,587.61	\$2,093,360.61	\$2,884,587.61	\$2,884,587.61	\$2,884,587.61	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$2,884,587.61	-\$2,884,587.61	\$2,093,360.61	\$2,884,587.61	\$2,884,587.61	\$2,884,587.61	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$2,884,587.61	-\$2,884,587.61	\$2,093,360.61	\$2,884,587.61	\$2,884,587.61	\$2,884,587.61	\$0.00	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE		\$0.00	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$2,884,587.61	-\$2,884,587.61	\$2,093,360.61	\$2,884,587.61	\$2,884,587.61	\$2,884,587.61	\$0.00	
404018				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y BOCA DE TORMENTA EN LATERAL DE AVENIDA ENRIQUE ESTRADA POR HOSPITAL GENERAL EN FRESNILLO, ZACATECAS													
430				DESARROLLO SOCIAL													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2021 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404018	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC		\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
404019			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS															
430			DESARROLLO SOCIAL															
511	404019	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC		\$0.00	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
404020			CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS (CONVENIO CON BENEFICIARIOS)															



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2021 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto																
430				DESARROLLO SOCIAL												
511	404020	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,997,567.91	\$1,997,567.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,567.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,997,567.91	\$1,997,567.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,567.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,997,567.91	\$1,997,567.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,567.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,997,567.91	\$1,997,567.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,567.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,997,567.91	\$1,997,567.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,567.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PRIM	\$0.00	\$1,997,567.91	\$1,997,567.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,567.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
404021				REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
511	404021	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				REHABILITACIÓN DE ESPACIO N	\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y10/feb./2021

hora de Impresión09:54 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

404022 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA 18 DE JULIO, FRESNILLO, ZACATECAS															
430 DESARROLLO SOCIAL															
511	404022	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6190	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6191	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
					Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	\$0.00	\$105,774.03	\$105,774.03	\$105,774.03	\$0.00	\$0.00	\$105,774.03	\$105,774.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404024		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PIRÁMIDE DEL SOL EN COLONIA FRANCISCO GOYTIA, FRESNILLO, ZACATECAS														
		430	DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404024	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$0.00	\$0.00
					CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$0.00	\$0.00
404025		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y PÁNFILO NATERA EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS														
		430	DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,289,201.54	\$1,289,201.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,201.54	\$1,289,201.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,289,201.54	\$1,289,201.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,201.54	\$1,289,201.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$1,289,201.54	\$1,289,201.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,201.54	\$1,289,201.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2021 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	404025	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,289,201.54	\$1,289,201.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,201.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,289,201.54	\$1,289,201.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,201.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$1,289,201.54	\$1,289,201.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,201.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
404026				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PÁNFILO NATERA EN LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
511	404026	430	6141	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,385,541.10	\$2,385,541.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,385,541.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,385,541.10	\$2,385,541.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,385,541.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,385,541.10	\$2,385,541.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,385,541.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,385,541.10	\$2,385,541.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,385,541.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,385,541.10	\$2,385,541.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,385,541.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$2,385,541.10	\$2,385,541.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,385,541.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
404027				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES IGNACIO ZARAGOZA, SIN NOMBRE Y VICENTE GUERRERO EN LOCALIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,459,382.86	\$1,459,382.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,459,382.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2021
09:54 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404027	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,459,382.86	\$1,459,382.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,459,382.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,459,382.86	\$1,459,382.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,459,382.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,459,382.86	\$1,459,382.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,459,382.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,459,382.86	\$1,459,382.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,459,382.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC		\$0.00	\$1,459,382.86	\$1,459,382.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,459,382.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
404028			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD MATÍAS RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS													
430			DESARROLLO SOCIAL													
511	404028	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC		\$0.00	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404029			CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE EUSEBIO GUERRERO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS													



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2021 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
430				DESARROLLO SOCIAL												
511	404029	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$131,470.34	\$131,470.34	\$131,470.34	\$0.00	\$0.00	\$131,470.34	\$131,470.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$131,470.34	\$131,470.34	\$131,470.34	\$0.00	\$0.00	\$131,470.34	\$131,470.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$131,470.34	\$131,470.34	\$131,470.34	\$0.00	\$0.00	\$131,470.34	\$131,470.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$131,470.34	\$131,470.34	\$131,470.34	\$0.00	\$0.00	\$131,470.34	\$131,470.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$131,470.34	\$131,470.34	\$131,470.34	\$0.00	\$0.00	\$131,470.34	\$131,470.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA		\$0.00	\$131,470.34	\$131,470.34	\$131,470.34	\$0.00	\$0.00	\$131,470.34	\$131,470.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404030				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL PARQUE Y LEONA VICARIO CON BOCA DE TORMENTA Y CAJA DE CONCRETO EN CALLE VASO DE LA LAGUINILLA Y AV. SONORA EN COLONIA SECTOR LA LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
511	404030	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,570,685.97	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,570,685.97	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,570,685.97	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,570,685.97	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$4,570,685.97	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC		\$0.00	\$4,570,685.97	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
404031			REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA POLVAREDas, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6190	TRABAJOs DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404031	430	6191	TRABAJOs DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACIÓN DE ESPACIO M		\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404032			CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LOCALIDAD FELIPE ÁNGELEs (EL BARRANCO), FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404032	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBL	\$0.00	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
----------------------------	--------	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

404033 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS

430				DESARROLLO SOCIAL											
511	404033	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$0.00	\$0.00	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$0.00	\$0.00	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$0.00	\$0.00	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$0.00	\$0.00	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$0.00	\$0.00	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚB	\$0.00	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$0.00	\$0.00	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405003 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS MURILLO EN LA COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2021 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	405003	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRIC,	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
405005				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV. PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$875,929.84	-\$875,929.84	\$681,219.63	\$0.00	\$0.00	\$875,929.84	
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$875,929.84	-\$875,929.84	\$681,219.63	\$0.00	\$0.00	\$875,929.84	
		6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$875,929.84	-\$875,929.84	\$681,219.63	\$0.00	\$0.00	\$875,929.84	
511	405005	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$875,929.84	-\$875,929.84	\$681,219.63	\$0.00	\$0.00	\$875,929.84	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$875,929.84	-\$875,929.84	\$681,219.63	\$0.00	\$0.00	\$875,929.84	
				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRIC,	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$875,929.84	-\$875,929.84	\$681,219.63	\$0.00	\$0.00	\$875,929.84	
405006				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD ERENDIRILLA, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$760,797.11	\$760,797.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,797.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020

U\$R: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Fecha y	10/feb./2021
hora de Impresión	09:54 a. m.

Page 29



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	405011	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$153,357.09	\$153,357.09	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$153,357.09	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$153,357.09	\$153,357.09	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$153,357.09	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$153,357.09	\$153,357.09	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$153,357.09	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$153,357.09	\$153,357.09	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$153,357.09	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$153,357.09	\$153,357.09	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$153,357.09	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRIC,		\$0.00	\$153,357.09	\$153,357.09	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$153,357.09	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405012				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DEL REFUGIO, LÁZARO CÁRDENAS, FRANCISCO VILLA Y SIN NOMBRES EN LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	405012	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$822,099.60	\$822,099.60	\$822,099.60	\$0.00	\$0.00	\$822,099.60	\$822,099.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$822,099.60	\$822,099.60	\$822,099.60	\$0.00	\$0.00	\$822,099.60	\$822,099.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$822,099.60	\$822,099.60	\$822,099.60	\$0.00	\$0.00	\$822,099.60	\$822,099.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$822,099.60	\$822,099.60	\$822,099.60	\$0.00	\$0.00	\$822,099.60	\$822,099.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$822,099.60	\$822,099.60	\$822,099.60	\$0.00	\$0.00	\$822,099.60	\$822,099.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRIC,		\$0.00	\$822,099.60	\$822,099.60	\$822,099.60	\$0.00	\$0.00	\$822,099.60	\$822,099.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
407003			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ (LA MASECA), FRESNILLO, ZACATECAS													
430			DESARROLLO SOCIAL													
511	407003	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E		\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
407005			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA SECA, FRESNILLO, ZACATECAS													
430			DESARROLLO SOCIAL													
511	407005	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407007	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" EN LA LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$376,000.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,000.00	\$356,039.59	\$356,039.59	-\$356,039.59
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$376,000.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,000.00	\$356,039.59	\$356,039.59	-\$356,039.59
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$376,000.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,000.00	\$356,039.59	\$356,039.59	-\$356,039.59
511	407007	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$376,000.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,000.00	\$356,039.59	\$356,039.59	-\$356,039.59
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$376,000.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,000.00	\$356,039.59	\$356,039.59	-\$356,039.59
			CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PER	\$0.00	\$376,000.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,000.00	\$356,039.59	\$356,039.59	-\$356,039.59
407008	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD REDENCIÓN, FRESNILLO, ZACATECAS													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$758,980.85	\$758,980.85	\$0.00	\$758,980.85	\$0.00	\$0.00	\$758,980.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$758,980.85	\$758,980.85	\$0.00	\$758,980.85	\$0.00	\$0.00	\$758,980.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E		\$0.00	\$758,980.85	\$758,980.85	\$0.00	\$758,980.85	\$0.00	\$0.00	\$758,980.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	407008	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$758,980.85	\$758,980.85	\$0.00	\$758,980.85	\$0.00	\$0.00	\$758,980.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$758,980.85	\$758,980.85	\$0.00	\$758,980.85	\$0.00	\$0.00	\$758,980.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E	\$0.00	\$758,980.85	\$758,980.85	\$0.00	\$758,980.85	\$0.00	\$0.00	\$758,980.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
407011				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA. MORELOS" EN LOCALIDAD PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$801,743.54	\$801,743.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,743.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$801,743.54	\$801,743.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,743.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$801,743.54	\$801,743.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,743.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407011	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$801,743.54	\$801,743.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,743.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$801,743.54	\$801,743.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,743.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E	\$0.00	\$801,743.54	\$801,743.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,743.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
407013				MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$144,784.16	\$0.00	\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2021
09:54 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	407013	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$144,784.16	\$0.00	\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$144,784.16	\$0.00	\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$144,784.16	\$0.00	\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$144,784.16	\$0.00	\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			MEJORAMIENTO DE BARDAS PER		\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$144,784.16	\$0.00	\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

408001 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS

430				DESARROLLO SOCIAL											
511	408001	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE		\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00

408004 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	408004	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408005				SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	408005	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOL	\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
412001				GASTOS INDIRECTOS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			2000	MATERIALES Y SUMINISTR	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$27,446.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$27,446.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$27,446.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	412001	430	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$27,446.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,889,277.17	\$2,889,277.17	\$332,296.50	\$414,655.28	\$332,296.50	\$0.00	\$2,556,980.67	\$135,331.78	\$135,331.78	\$196,964.72
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENT	\$0.00	\$1,042,588.32	\$1,042,588.32	\$173,764.72	\$0.00	\$173,764.72	\$0.00	\$868,823.60	\$0.00	\$0.00	\$173,764.72
			3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	\$0.00	\$1,042,588.32	\$1,042,588.32	\$173,764.72	\$0.00	\$173,764.72	\$0.00	\$868,823.60	\$0.00	\$0.00	\$173,764.72
511	412001	430	3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCUL	\$0.00	\$1,042,588.32	\$1,042,588.32	\$173,764.72	\$0.00	\$173,764.72	\$0.00	\$868,823.60	\$0.00	\$0.00	\$173,764.72
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$1,796,688.85	\$1,796,688.85	\$135,331.78	\$405,116.08	\$135,331.78	\$0.00	\$1,661,357.07	\$135,331.78	\$135,331.78	\$0.00
			3390	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$1,796,688.85	\$1,796,688.85	\$135,331.78	\$405,116.08	\$135,331.78	\$0.00	\$1,661,357.07	\$135,331.78	\$135,331.78	\$0.00
511	412001	430	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$1,796,688.85	\$1,796,688.85	\$135,331.78	\$405,116.08	\$135,331.78	\$0.00	\$1,661,357.07	\$135,331.78	\$135,331.78	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$23,200.00	\$9,539.20	\$23,200.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
			3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$23,200.00	\$9,539.20	\$23,200.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
511	412001	430	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$23,200.00	\$9,539.20	\$23,200.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
											</				



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2021 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
413001	APORTACIÓN PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, 858 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 2" DE TUBERÍA PVC RD-26, REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y FILTRO DE ARENA VERDE PARA REMOVER														
430	DESARROLLO SOCIAL														
511	413001	430	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DI	\$0.00	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA	\$0.00	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			APORTACIÓN PARA LA MEJORA		\$0.00	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413002	APORTACIONES PARA OBRAS CONVENIO FISE-FISMDF-ORIGEN/FRESNILLO/010/2020														
430	DESARROLLO SOCIAL														
511	413002	430	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$5,521,000.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DI	\$0.00	\$5,521,000.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA	\$0.00	\$5,521,000.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$5,521,000.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$5,521,000.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y10/feb./2021

hora de Impresión09:54 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				APORTACIONES PARA OBRAS C	\$0.00	\$5,521,000.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		413003	APORTACION MUNICIPAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA CONTABILIZAR EL AGUA ABASTECIDA A LA POBLACION												
		430	DESARROLLO SOCIAL												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA												
		4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DI												
		4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA												
511	413003	430	4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00
				APORTACION MUNICIPAL PARA	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00
				FONDO III 2020	\$112,721,980.27	\$654,392.16	\$113,376,372.43	\$6,132,748.97	\$2,509,331.92	\$23,840,540.23	-\$17,707,791.26	\$89,535,832.20	\$18,856,687.58	\$14,807,527.22	\$9,033,013.01
				Total Final	\$112,721,980.27	\$654,392.16	\$113,376,372.43	\$6,132,748.97	\$2,509,331.92	\$23,840,540.23	-\$17,707,791.26	\$89,535,832.20	\$18,856,687.58	\$14,807,527.22	\$9,033,013.01



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/11/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

401 AGUA POTABLE

511 - FONDO III 2020

200PFIII002 - 401003 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS

OCTUBRE DEL 2020

HOJA: 1

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-10-20	ANICETO MONTIEL BADILLO	\$ 749,190.07	1	\$ 749,190.07	114320387	S/N	19/10/2020	P18740	08/10/2020	C05934	19/10/2020	00 69	08/10/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA:AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-10-20	\$ 749,190.07
SUMA																\$ 749,190.07

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 749,190.07

PRESUPUESTO APROBADO \$ 749,190.07

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/11/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

401 AGUA POTABLE

511 - FONDO III 2020

20OPFIII003 - 401004 AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LA CASITA, FRESNILLO, ZACATECAS

OCTUBRE DEL 2020

HOJA: 2

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-11-20	ASICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 886,886.12	2	\$ 303,882.89	114320387	S/N	16/10/2020	P18361	12/10/2020	C05776	16/10/2020	1EA3	12/10/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LA CASITA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-11-20	\$ 303,882.89
SUMA																\$ 303,882.89

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD LA CASITA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 646,800.34

PRESUPUESTO APROBADO \$ 886,886.12

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 240,085.78

% AVANCE FINANCIERO 73%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/11/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

401 AGUA POTABLE

511 - FONDO III 2020

20OPFIII004 - 401006 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS

OCTUBRE DEL 2020

HOJA: 3

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-21-20	ANA CECILIA GARZA HIRIART	\$ 1,245,354.32	1	\$ 1,245,353.04	114320387	S/N	29/10/2020	P18532	14/10/2020	C05861	29/10/2020	5351	14/10/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-21-20	\$ 1,245,353.04

SUMA \$ 1,245,353.04

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 1,245,353.04

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,245,354.32

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 1.28

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/11/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

401 AGUA POTABLE

511 - FONDO III 2020

20OPFIII005 - 401009 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS

OCTUBRE DEL 2020

HOJA: 4

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-20-20	JUAN GARZA FLORES	\$ 1,245,050.53	1	\$ 1,035,953.78	114320387	S/N	26/10/2020	P18478	19/10/2020	C05847	26/10/2020	A880	19/10/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-20-20	\$ 1,035,953.78
MF DS IR FIII-20-20	JUAN GARZA FLORES	\$ 1,245,050.53	2	\$ 209,093.71	114320387	S/N	-	P18811	26/10/2020	-	-	B43C	26/10/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-20-20	\$ 209,093.71

SUMA \$ 1,245,047.49

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA

LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 1,245,047.49

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,245,050.53

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 3.04

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/11/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

402 DRENAJES Y LETRINAS

511 - FONDO III 2020

200PFIII010 - 402004 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS

OCTUBRE DEL 2020

HOJA: 5

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-08-20	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	\$ 1,597,284.09	2	\$ 1,135,775.02	114320387	S/N	-	P23725	12/10/2020	-	-	FF4A	12/10/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-08-20	\$ 1,135,775.02

SUMA \$ 1,135,775.02

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA

LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 1,597,284.08

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,597,284.09

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 0.01

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/11/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

402 DRENAJES Y LETRINAS

511 - FONDO III 2020

20OPFIII013 - 402007 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS, FELIPE ANGELES, HACIENDA, SANTA ROSA, MIRADOR, REVOLUCIÓN, IGNACIO ALLENDE, JUAN ALDAMA, MIGUEL HIDALGO, VICENTE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS

OCTUBRE DEL 2020

HOJA: 6

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-01-20	SERGIO ALEJANDRO CARRILLO SARMIENTO	\$ 2,650,488.73	1	\$ 2,650,488.73	114320387	S/N	-	P23829	08/10/2020	-	-	74A7	08/10/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS, FELIPE ANGELES, HACIENDA, SANTA ROSA, MIRADOR, REVOLUCIÓN, IGNACIO ALLENDE, JUAN ALDAMA, MIGUEL HIDALGO, VICENTE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-01-20	\$ 2,650,488.73

SUMA \$ 2,650,488.73

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS, FELIPE ANGELES, HACIENDA, SANTA ROSA, MIRADOR, REVOLUCIÓN, IGNACIO ALLENDE, JUAN ALDAMA, MIGUEL HIDALGO, VICENTE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 2,650,488.73

PRESUPUESTO APROBADO \$ 2,650,488.73

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/11/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

402 DRENAJES Y LETRINAS

511 - FONDO III 2020

20OPFIII015 - 402010 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO DE LOS PUERTOS, FRESNILLO, ZACATECAS

OCTUBRE DEL 2020

HOJA: 7

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-15-20	GRUPO CONSTRULEA S.A. DE C.V.	\$ 689,881.36	2	\$ 412,682.12	114320387	S/N	-	P18730	28/10/2020	-	-	E113	28/10/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO DE LOS PUERTOS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-15-20	\$ 412,682.12

SUMA \$ 412,682.12

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD SAN PABLO DE LOS PUERTOS, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 532,193.76

PRESUPUESTO APROBADO \$ 689,881.36

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 157,687.60

% AVANCE FINANCIERO 77%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/11/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2020

200PFIII020 - 404001 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL ÁGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS

OCTUBRE DEL 2020

HOJA: 8

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-08-20	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	\$ 583,750.33	1	\$ 580,607.60	114320387	S/N	05/10/2020	P18213	22/09/2020	C05717	05/10/2020	B4BE	22/09/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL ÁGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-08-20	\$ 580,607.60
SUMA																\$ 580,607.60

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL

UBICACIÓN: LOCALIDAD EL ÁGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 580,607.60

PRESUPUESTO APROBADO \$ 583,750.33

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 3,142.73

% AVANCE FINANCIERO 99%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/11/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2020

200PFIII022 - 404004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE MONREAL EN LA LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS

OCTUBRE DEL 2020

HOJA: 9

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS CPE FIII-03-20	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	\$ 4,208,888.16	1	\$ 3,988,203.42	114320387	S/N	-	P18722	23/10/2020	-	-	19BE	23/10/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE MONREAL EN LA LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS CPE FIII-03-20	\$ 3,988,203.42
SUMA																\$ 3,988,203.42

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE MONREAL

LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 3,988,203.42

PRESUPUESTO APROBADO \$ 4,208,888.16

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 220,684.74

% AVANCE FINANCIERO 95%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/11/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2020

200PFIII024 - 404006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS

OCTUBRE DEL 2020

HOJA: 10

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-07-20	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,880,482.50	2	\$ 60,956.94	114320387	S/N	-	P18708	19/10/2020	-	-	E4A8	19/10/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-07-20	\$ 60,956.94
SUMA																\$ 60,956.94

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL

LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 1,880,482.49

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,880,482.50

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 0.01

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/11/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2020

200PFIII025 - 404007 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, FRESNILLO, ZACATECAS

OCTUBRE DEL 2020

HOJA: 11

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-10-20	KAREN GURROLA ROMERO	\$ 2,196,479.51	2	\$ 439,565.70	114320387	S/N	-	P18809	15/10/2020	-	-	6974	15/10/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-10-20	\$ 439,565.70

SUMA \$ 439,565.70

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL

LOCALIDAD SANTA ANA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 2,196,479.51

PRESUPUESTO APROBADO \$ 2,196,479.51

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/11/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2020

200PFIII026 - 404008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS

OCTUBRE DEL 2020

HOJA: 12

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-18-20	SERGIO BERNALGONZALEZ	\$ 1,360,423.40	2	\$ 495,025.49	114320387	S/N	26/10/2020	P18507	20/10/2020	C05852	26/10/2020	1C50	20/10/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-18-20	\$ 495,025.49
SUMA																\$ 495,025.49

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS MOYA

LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 1,360,423.40

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,360,423.40

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/11/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2020

200PFIII027 - 404009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD TORREÓN DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS.

OCTUBRE DEL 2020

HOJA: 13

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-05-20	ALBERTO AVILA SEGOVIA	\$ 2,060,492.37	4	\$ 225,656.44	114320387	S/N	15/10/2020	P18354	05/10/2020	C05771	15/10/2020	1A2C	05/10/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 4 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD TORREÓN DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-05-20	\$ 225,656.44
SUMA																\$ 225,656.44

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA

LOCALIDAD TORREÓN DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS.

TOTAL \$ 1,939,852.06

PRESUPUESTO APROBADO \$ 2,060,492.37

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 120,640.31

% AVANCE FINANCIERO 94%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/11/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4 - FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2020
PROYECTO: 200PFIII029 - 404011 SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2020

HOJA: 14

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS CPE ADQ. FIII-02-20	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$ 4,995,898.93	1	\$ 4,995,898.93	114320387	S/N	15/10/2020	P18359	12/10/2020	C05775	15/10/2020	26AE	12/10/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS CPE ADQ. FIII-02-20	\$ 4,995,898.93

SUMA \$ 4,995,898.93

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL

OBRA: SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES

UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 4,995,898.93

PRESUPUESTO APROBADO \$ 4,995,898.93

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/11/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2020

20OPFIII031 - 404017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS

OCTUBRE DEL 2020

HOJA: 15

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS CPE FIII-02-20	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	\$ 4,977,948.22	1	\$ 2,884,587.61	114320387	S/N	22/10/2020	P18747	22/10/2020	C05937	22/10/2020	9E4F	22/10/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS CPE FIII-02-20	\$ 2,884,587.61

SUMA \$ 2,884,587.61

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA EN ALUMBRADO PÚBLICO

VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 2,884,587.61

PRESUPUESTO APROBADO \$ 4,977,948.22

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 2,093,360.61

% AVANCE FINANCIERO 58%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/11/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

511 - FONDO III 2020

200PFIII049 - 405005 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV. PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS

OCTUBRE DEL 2020

HOJA: 16

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-06-20	ANICETO MONTIEL BADILLO	\$ 1,557,149.47	1	\$ 875,929.84	114320387	S/N	-	P18749	08/10/2020	-	-	FE8A	08/10/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV. PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-06-20	\$ 875,929.84

SUMA \$ 875,929.84

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV. PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE

LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 875,929.84

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,557,149.47

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 681,219.63

% AVANCE FINANCIERO 56%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/11/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

511 - FONDO III 2020

200PFIII056 - 407007 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" EN LA LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS

OCTUBRE DEL 2020

HOJA: 17

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-09-20	FATIMA HEDIT RAMOS AGUILERA	\$ 376,000.00	1	\$ 356,039.59	114320387	S/N	12/10/2020	P18225	24/09/2020	C05724	12/10/2020	368F	24/09/2020	6121	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" EN LA LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-09-20	\$ 356,039.59

SUMA \$ 356,039.59

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"

LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 356,039.59

PRESUPUESTO APROBADO \$ 376,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 19,960.41

% AVANCE FINANCIERO 95%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4 - FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 412 GASTOS INDIRECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III EJERCICIO 2020
PROYECTO: 20GIFIII001 - 412001 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2020

FECHA: 30/11/2020

HOJA: 18

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
114320387	S/N	23/010/2020	P18752	13/10/2020	C05941	23/010/2020	F879A	13/10/2020	EVER ORTEGA CALDERA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 16,755.04	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	23/010/2020	P18758	13/10/2020	C05942	23/010/2020	FAD06	13/10/2020	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 14,177.52	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	23/010/2020	P18761	13/10/2020	C05943	23/010/2020	F8A33	13/10/2020	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 10,310.08	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	23/010/2020	P18768	13/10/2020	C05946	23/010/2020	29485	13/10/2020	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,467.44	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	23/010/2020	P18773	13/10/2020	C05947	23/010/2020	D5791	13/10/2020	MAGALY URIBE RUEDAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 16,755.04	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	23/010/2020	P18764	13/10/2020	C05944	23/010/2020	11FF4	13/10/2020	CLAUDIA LANDEROS SALAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,467.44	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	23/010/2020	P18782	13/10/2020	C05950	23/010/2020	61BE4	13/10/2020	MIGUEL MIÑIZ PASILLAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 12,887.60	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	23/010/2020	P18779	13/10/2020	C05949	23/010/2020	90EE2	13/10/2020	JACOB FLORES HERRERA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	23/010/2020	P18776	13/10/2020	C05948	23/010/2020	82575	13/10/2020	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 18,044.96	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SUMA												\$ 135,331.78	

OBSERVACIONES: PRESTACIÓN DE 9 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

TOTAL \$ 1,391,572.77

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,796,688.85

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 405,116.08

% AVANCE FINANCIERO 77%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/11/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	4 - FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	412 GASTOS INDIRECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	511 - FONDO III EJERCICIO 2020
PROYECTO	20GIFIII002 - 412001 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS
MES QUE INFORMA:	OCTUBRE DEL 2020

HOJA: 19

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
114320387	S/N	-	P18623	09/10/2020	-	-	FAI201	09/10/2020	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	3252	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 7 VEHÍCULOS TIPO PICK UP MODELO SAVEIRO ROBUST	\$ 173,764.72	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020
SUMA											\$ 173,764.72		

OBSERVACIONES: PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 VEHÍCULOS TIPO PICK UP MODELO SAVEIRO ROBUST QUE SE USAN PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS

TOTAL	\$ 1,042,588.32
-------	-----------------

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 1,042,588.32

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -

% AVANCE FINANCIERO	100%
---------------------	------

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/11/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	4 - FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	412 GASTOS INDIRECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	511 - FONDO III EJERCICIO 2020
PROYECTO	20GIFIII004 - 412001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS
MES QUE INFORMA:	OCTUBRE DEL 2020

HOJA: 20

[illegible]

SUMA	\$	23,200.00
------	----	-----------

OBSERVACIONES: PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS QUE DAN SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

TOTAL	\$	40,460.80
-------	----	-----------

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 50,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 9,539.20

% AVANCE FINANCIERO	81%
---------------------	-----

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/11/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROYECTO

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

413 APORTACIONES

511 - FONDO III EJERCICIO 2020

20AOFIII003 - 413003 - APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA CONTABILIZAR EL AGUA ABASTECIDA DE LA POBLACIÓN

OCTUBRE DEL 2020

HOJA: 21

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
114320387	S/N	19/10/2020	P18428	19/10/2020	C05826	19/10/2020	N/A	N/A	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS	4245	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (SAMA) DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO (PRODI) 2020	\$ 1,800,000.00	APORTACIÓN MUNICIPAL CONVENIO PRODI 2020

OBSERVACIONES: CONVENIO PRODI 2020, FIRMADO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA CONTABILIZAR EL AGUA ABASTECIDA DE LA POBLACIÓN.

SUMAS	\$ 1,800,000.00
TOTAL	\$ 1,800,000.00
PRESUPUESTO APROBADO	\$ 1,800,000.00
PRESUPUESTO POR EJERCER	\$ -
% AVANCE FINANCIERO	100%