

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: DICIEMBRE 2020

29/01/2021

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
ACTA DE CABILDO		SEGURIDAD PÚBLICA	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		ADQUISICIONES	
FONDOS FEDERALES		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) 2020		INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES	
AGUA POTABLE	X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS	X		
ALCANTARILLADO			
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X		
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	X		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL	X		
GASTOS INDIRECTOS	X		
APORTACIONES	X		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

C. MA. IBENE MAGALLANES MIJARES

POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: DICIEMBRE 2020

29/01/2021

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA			
ACTA DE CABILDO		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS		SEGURIDAD PUBLICA	
FONDOS FEDERALES		ADQUISICIONES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) 2020		INFRAESTRUCTURA BASICA	
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES	
AGUA POTABLE	X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS	X		
ALCANTARILLADO		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
URBANIZACION MUNICIPAL	X		
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	X		
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	X		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL	X		
GASTOS INDIRECTOS	X		
APORTACIONES	X		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DÚPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

C. MA. IRENE MAGALANES MIJARES

POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

L.C. HELENA PUGA CANDELAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE DICIEMBRE DEL 2020

FONDO III 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 29/01/2021
 HOJA: 1_DE_14_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
 SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
200PFIII001	401002	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZACATECAS	LAS PIEDRAS	23°04'58.0"N 102°53'08.0"O	300.00 MTS	\$ 1,717,701.54	\$ -	\$ 1,717,701.54	\$ -	\$ 1,717,701.54	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII002	401003	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA FELIPE MONREAL	23°11'08.4"N 102°50'56.1"O	682.00 ML	\$ 749,190.07	\$ -	\$ 749,190.07	\$ -	\$ 749,190.07	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII003	401004	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LA CASITA, FRESNILLO, ZACATECAS	LA CASITA	23°23'42.4"N 103°15'21.8"O	704.47 ML	\$ 886,854.29	\$ 240,053.95	\$ 886,854.29	\$ 240,053.95	\$ 886,854.29	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII004	401006	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS	OJO DE AGUA DE RAMOS	23°14'52.0"N 103°07'17.0"O	1,420.00 ML	\$ 1,245,353.04	\$ -	\$ 1,245,353.04	\$ -	\$ 1,245,353.04	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII005	401009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS	OJO DE AGUA DEL TULE	23°18'54.0"N 102°49'47.0"O	2,760.00 ML	\$ 1,245,047.49	\$ -	\$ 1,245,047.49	\$ -	\$ 1,245,047.49	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII006	401010	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO A LAS LOCALIDADES SANTA TERESA Y LAS CRUCES EN FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA TERESA	23°11'18.0"N 103°17'57.0"O	4,962.00 ML	\$ 3,958,539.66	\$ 1,547,071.31	\$ 2,787,526.14	\$ 2,787,526.14	\$ 2,787,526.14	N/A	\$ -	\$ -	70%	95%	N/A	X
200PFIII007	401011	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA URBANA EN LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	CARRILLO	23°12'09.3"N 102°59'23.7"O	350.00 MTS	\$ 3,794,691.91	\$ 1,229,586.71	\$ 1,229,586.71	\$ 1,229,586.71	\$ 1,229,586.71	N/A	\$ -	\$ -	32%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1 AGUA POTABLE						\$ 13,597,378.00	\$ 3,016,711.97	\$ 9,861,259.28	\$ 4,257,166.80	\$ 9,861,259.28		\$ -	\$ -				




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 29/01/2021
 HOJA: 2_DE_14_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
 SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFIII008	401012	REHABILITACIÓN DE TANQUE METÁLICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS	PATILLOS	23°17'04.9"N 102°36'40.7"O	1.0 TANQUE	\$ 226,990.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	15%	N/A	X
20OPFIII009	401013	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS	LAS MERCEDES	23°17'57.4"N 102°51'36.9"O	150.00 ML	\$ 182,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	20%	N/A	X
20OPFIII010	401015	REHABILITACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO E INTERCONEXIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD SOMBRERETILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	SOMBRERETILLO	22°57'46.0"N 103°12'55.7"O	180.00 ML	\$ 301,431.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	5%	N/A	X
20OPFIII011	401016	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE BAÑUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS	BAÑUELOS	23°21'31.4"N 103°00'37.8"O	15.00 M3	\$ 597,886.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	5%	N/A	X
20OPFIII012	401017	EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	GUADALUPE DE TRUJILLO	23°04'14.0"N 103°11'56.1"O	1.00 BOMBA	\$ 200,895.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	5%	N/A	X
20OPFIII013	401018	AMPLIACIÓN DE TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO 401010 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO A LAS LOCALIDADES SANTA TERESA Y LAS CRUCES EN FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA TERESA	23°11'18.0"N 103°17'57.0"O	230.00 ML	\$ 184,015.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
				TOTAL HOJA 2 AGUA POTABLE		\$ 1,694,119.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				
				TOTAL AGUA POTABLE		\$ 15,291,497.70	\$ 3,016,711.97	\$ 9,861,259.28	\$ 4,257,166.80	\$ 9,861,259.28		\$ -	\$ -				


 LIC. SAUL MONREAL AVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


 LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL




 C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


FECHA: 29/01/2021
 HOJA: 3_DE_14_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020

SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
200PFIII014	402001	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTOR ROSALES EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS	ESTACIÓN SAN JOSÉ	23°11'21.5"N 102°47'16.7"O	359.50 ML	\$ 695,510.33	\$ -	\$ 695,510.33	\$ -	\$ 695,510.33	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII015	402002	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS	MONTEMARIANA	23°19'38.7"N 103°06'37.4"O	1,223.50 ML	\$ 1,360,870.27	\$ -	\$ 1,360,870.27	\$ -	\$ 1,360,870.27	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII016	402004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JUAN DEL CENTRO	23°22'58.1"N 103°12'53.6"O	1,514.50 ML	\$ 1,597,284.08	\$ -	\$ 1,597,284.08	\$ -	\$ 1,597,284.08	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII017	402005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS PAJARITOS, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN MARTÍN DE LOS PAJARITOS	23°14'35.9"N 103°16'07.8"O	1,223.00 ML	\$ 1,119,011.34	\$ 454,199.04	\$ 1,056,677.43	\$ 454,199.04	\$ 1,056,677.43	N/A	\$ -	\$ -	94%	100%	N/A	X
200PFIII018	402006	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL CARRIZALILLO	23°12'00.0"N 103°22'48.0"O	1,433.60 ML	\$ 1,615,380.53	\$ -	\$ 1,615,380.53	\$ -	\$ 1,615,380.53	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII019	402007	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS, FELIPE ANGELES, HACIENDA, SANTA ROSA, MIRADOR, REVOLUCIÓN, IGNACIO ALLENDE, JUAN ALDAMA, MIGUEL HIDALGO, VICENTE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA ROSA	22°55'40.0"N 103°06'49.0"O	4,086.75 ML	\$ 2,650,488.73	\$ -	\$ 2,650,488.73	\$ 2,650,488.73	\$ 2,650,488.73	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
				TOTAL HOJA 1 DRENAJES Y LETRINAS		\$ 9,038,545.28	\$ 454,199.04	\$ 8,976,211.37	\$ 3,104,687.77	\$ 8,976,211.37		\$ -	\$ -				



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 29/01/2021
HOJA: 4_DE_14_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFIII020	402009	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD MATÍAS RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS	MATÍAS RAMOS	23°05'27.1"N 103°10'58.5"O	232.00 ML	\$ 256,297.68	\$ -	\$ 256,297.68	\$ -	\$ 256,297.68	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII021	402010	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO DE LOS PUERTOS, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN PABLO DE LOS PUERTOS	23°00'35.4"N 103°13'46.9"O	85.00 ML	\$ 689,881.36	\$ -	\$ 532,193.76	\$ -	\$ 532,193.76	N/A	\$ -	\$ -	77%	100%	N/A	X
20OPFIII022	402011	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS	LA SOLEDAD	23°01'21.3"N 103°14'25.3"O	2,095.00 ML	\$ 1,224,665.74	\$ -	\$ 1,224,665.74	\$ -	\$ 1,224,665.74	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII023	402013	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZACATECAS	CHILITOS	23°09'00.0"N 102°49'58.8"O	101.00 ML	\$ 135,234.68	\$ -	\$ 135,234.68	\$ -	\$ 135,234.68	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII024	402014	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JERÓNIMO	23°08'40.0"N 103°09'14.7"O	978.00 ML	\$ 1,405,512.55	\$ -	\$ 1,405,512.55	\$ -	\$ 1,405,512.55	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII025	402015	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 38 BIODIGESTORES DE 600 LITROS Y 2 BIODIGESTORES DE 1,500 LITROS EN LOCALIDAD EL APARTADERO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL APARTADERO	23°09'07.1"N 103°24'17.3"O	40.00 BIODIGESTORES	\$ 650,479.14	\$ 399,853.04	\$ 399,853.04	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	61%	100%	N/A	X
20OPFIII026	402020	AMPLIACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO 402006 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL CARRIZALILLO	23°12'00.0"N 103°22'48.0"O	131.00 ML	\$ 147,188.15	\$ 147,188.15	\$ 147,188.15	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
				TOTAL HOJA 2 DRENAJES Y LETRINAS		\$ 4,509,259.30	\$ 547,041.19	\$ 4,100,945.60	\$ -	\$ 3,553,904.41		\$ -	\$ -				
				TOTAL DRENAJES Y LETRINAS		\$ 13,547,804.58	\$ 1,001,240.23	\$ 13,077,156.97	\$ 3,104,687.77	\$ 12,530,115.78		\$ -	\$ -				



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 29/01/2021
HOJA: 5_DE_14_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
200PFIII027	404001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL ÁGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS	EL ÁGUILA	23°22'02.5"N 103°09'39.5"O	820.00 M2	\$ 580,607.60	\$ -	\$ 580,607.60	\$ -	\$ 580,607.60	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII028	404003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE ÁBREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	EL REFUGIO DE ÁBREGO	23°10'23.8"N 103°18'08.5"O	4,358.58 M2	\$ 2,056,067.08	\$ -	\$ 2,056,067.08	\$ -	\$ 2,056,067.08	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII029	404004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE MONREAL EN LA LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS	PLATEROS	23°13'54.0"N 102°50'40.0"O	5,762.81 M2	\$ 4,208,888.16	\$ 104,912.14	\$ 4,093,115.56	\$ 104,912.14	\$ 4,093,115.56	N/A	\$ -	\$ -	97%	100%	N/A	X
200PFIII030	404005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE LA FLORIDA, FRESNILLO, ZACATECAS	RINCÓN DE LA FLORIDA	23°02'05.6"N 103°08'03.0"O	3,964.47 M2	\$ 2,243,457.77	\$ 583,705.19	\$ 2,243,457.77	\$ 583,705.19	\$ 2,243,457.77	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII031	404006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA ANITA	23°13'42.8"N 102°46'00.5"W	2,755.60 M2	\$ 1,880,482.49	\$ -	\$ 1,880,482.49	\$ -	\$ 1,880,482.49	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII032	404007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA ANA	23°13'21.3"N 102°45'38.8"O	3,220.00 M2	\$ 2,196,479.51	\$ -	\$ 2,196,479.51	\$ -	\$ 2,196,479.51	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII033	404008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS	TAPIAS DE SANTA CRUZ	23°11'24.3"N 103°07'55.4"O	2948.50 M2	\$ 1,360,423.40	\$ -	\$ 1,360,423.40	\$ -	\$ 1,360,423.40	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1 URBANIZACIÓN MPAL						\$ 14,526,406.01	\$ 688,617.33	\$ 14,410,633.41	\$ 688,617.33	\$ 14,410,633.41		\$ -	\$ -				

LIC. SAÚL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MA IRENE MAGALHÃES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 29/01/2021
HOJA: 6_DE_14_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
200PFIII034	404009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD TORREÓN DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS	TORREÓN DE LOS PASTORES	23°12'48.4"N 103°06'01.2"O	4,147.50 M2	\$ 2,060,492.37	\$ 120,640.31	\$ 2,060,492.37	\$ 120,640.31	\$ 2,060,492.37	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII035	404010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES PRIMERO DE MAYO Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'31.3"N 102°52'08.4"O	715.89 M2	\$ 731,882.77	\$ -	\$ 731,882.77	\$ -	\$ 731,882.77	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII036	404011	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'31.3"N 102°52'08.4"O	2,222.00 M3	\$ 4,995,898.93	\$ -	\$ 4,995,898.93	\$ -	\$ 4,995,898.93	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII037	404015	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'31.3"N 102°52'08.4"O	2,666.00 M3	\$ 4,996,412.78	\$ 1,425,913.51	\$ 1,425,913.51	\$ 1,425,913.51	\$ 1,425,913.51	N/A	\$ -	\$ -	29%	100%	N/A	X
200PFIII038	404017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'31.3"N 102°52'08.4"O	1,100.00 LUMINARIAS	\$ 4,977,948.22	\$ -	\$ 2,884,587.61	\$ -	\$ 2,884,587.61	N/A	\$ -	\$ -	58%	100%	N/A	X
200PFIII039	404018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y BOCA DE TORMENTA EN LATERAL DE AVENIDA ENRIQUE ESTRADA POR HOSPITAL GENERAL EN FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'21.4"N 102°54'45.6"O	3,079.82 M2	\$ 2,619,870.08	\$ -	\$ 2,619,870.08	\$ 2,619,870.08	\$ 2,619,870.08	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII040	404019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	TRUJILLO	23°8'57.2"N 103°11'25.9"O	5,744.62 M2	\$ 4,123,415.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 2 URBANIZACIÓN MPAL						\$ 24,505,920.66	\$ 1,546,553.82	\$ 14,718,645.27	\$ 4,166,423.90	\$ 14,718,645.27		\$ -	\$ -				

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MA IRENE MAGALLANES MORALES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 29/01/2021
 HOJA: 7_DE_14_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
 SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFIII041	404020	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JOSÉ DEL CENTRO	23°22'59.0"N 103°12'54.0"O	3,111.00 M2	\$ 1,997,567.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
20OPFIII042	404021	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ	23°10'59.8"N 102°52'01.6"O	225.28 M2	\$ 269,555.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
20OPFIII043	404022	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA 18 DE JULIO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA 18 DE JULIO	23°11'11.7"N 102°52'04.6"O	815.00 M2	\$ 385,494.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
20OPFIII044	404023	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN COLONIA BENITO JUÁREZ, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA BENITO JUÁREZ	23°11'11.9"N 102°52'10.8"O	180.50 M2	\$ 105,774.03	\$ 105,774.03	\$ 105,774.03	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII045	404024	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PIRÁMIDE DEL SOL EN COLONIA FRANCISCO GOYTIA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA FRANCISCO GOYTIA	23°11'10.4"N 102°52'18.4"O	286.80 M2	\$ 171,273.49	\$ -	\$ 171,273.49	\$ 171,273.49	\$ 171,273.49	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII046	404025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y PÁNFILO NATERA EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS	MENDOZA	23°20'05.0"N 102°41'52.0"O	1,811.57 M2	\$ 1,289,201.54	\$ 1,160,281.39	\$ 1,160,281.39	\$ 1,160,281.39	\$ 1,160,281.39	N/A	\$ -	\$ -	90%	100%	N/A	X
20OPFIII047	404026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PÁNFILO NATERA EN LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	SANTIAGUILLO	23°08'43.3"N 102°39'11.3"O	4,212.50 M2	\$ 2,385,541.10	\$ 1,082,689.36	\$ 1,082,689.36	\$ 1,082,689.36	\$ 1,082,689.36	N/A	\$ -	\$ -	45%	95%	N/A	X
				TOTAL HOJA 3 URBANIZACIÓN MPAL		\$ 6,604,408.31	\$ 2,348,744.78	\$ 2,520,018.27	\$ 2,414,244.24	\$ 2,414,244.24		\$ -	\$ -				


 LIC. SAÚL MONREAL AVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


 LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 29/01/2021
HOJA: 8_DE_14_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFIII048	404027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES IGNACIO ZARAGOZA, SIN NOMBRE Y VICENTE GUERRERO EN LOCALIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS	LAS MERCEDES	23°17'57.3"N 102°51'37.8"O	2,515.20 M2	\$ 1,459,382.83	\$ 34,192.60	\$ 1,459,382.83	\$ 34,192.60	\$ 1,459,382.83	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII049	404028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD MATÍAS RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS	MATÍAS RAMOS	23°05'21.2"N 103°11'00.2"O	3,278.00 M2	\$ 1,835,775.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
20OPFIII050	404029	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE EUSEBIO GUERRERO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS HACIENDAS	23°10'45.1"N 102°51'16.5"O	210.00 M2	\$ 131,396.46	\$ -	\$ 131,396.46	\$ 131,396.46	\$ 131,396.46	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII051	404030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL PARQUE Y LEONA VICARIO CON BOCA DE TORMENTA Y CAJA DE CONCRETO EN CALLE VASO DE LA LAGUINILLA Y AV. SONORA EN COLONIA SECTOR LA LAGUINILLA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA SECTOR LA LAGUINILLA	23°10'26.2"N 102°52'40.6"O	2,701.72 M2	\$ 4,570,685.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X
20OPFIII052	404031	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA POLVAREDES, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA POLVAREDES	23°10'06.6"N 102°50'08.6"O	30.00 M2	\$ 145,561.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
20OPFIII053	404032	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES (EL BARRANCO), FRESNILLO, ZACATECAS	FELIPE ÁNGELES (EL BARRANCO)	23°15'39.8"N 103°16'39.6"O	519.40 M2	\$ 1,019,024.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	95%	N/A	X
20OPFIII054	404033	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS	PATILLOS	23°17'04.9"N 102°36'40.7"O	834.85 M2	\$ 1,272,372.59	\$ 973,474.06	\$ 973,474.06	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	77%	85%	N/A	X
20OPFIII055	404034	AMPLIACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO 404008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS	TAPIAS DE SANTA CRUZ	23°11'24.3"N 103°07'55.4"O	200.50 M2	\$ 92,550.00	\$ 92,550.00	\$ 92,550.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII056	404035	AMPLIACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO 404024 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PIRÁMIDE DEL SOL EN COLONIA FRANCISCO GOYTIA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA FRANCISCO GOYTIA	23°11'10.4"N 102°52'18.4"O	71.30 M2	\$ 42,591.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 4 URBANIZACIÓN MPAL						\$ 10,569,340.56	\$ 1,100,216.66	\$ 2,656,803.35	\$ 165,589.06	\$ 1,590,779.29		\$ -	\$ -				
TOTAL URBANIZACIÓN MUNICIPAL						\$ 56,206,025.54	\$ 5,684,132.59	\$ 34,306,100.30	\$ 7,434,874.53	\$ 33,134,302.21		\$ -	\$ -				

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MA IRENE MAGALANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Seguimiento y Evaluación
Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 29/01/2021
HOJA: 9_DE_14_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
200PFIII057	405003	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS MURILLO EN LA COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA	23°10'10.2"N 102°53'13.3"O	7.0 POSTES	\$ 527,800.12	\$ -	\$ 180,908.67	\$ -	\$ 180,908.67	N/A	\$ -	\$ -	34%	100%	N/A	X
200PFIII058	405005	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV. PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS	PRESA LEOBARDO REYNOSO	23°10'12.3"N 103°13'03.7"O	28.0 POSTES	\$ 1,557,149.47	\$ -	\$ 875,929.84	\$ -	\$ 875,929.84	N/A	\$ -	\$ -	56%	100%	N/A	X
200PFIII059	405006	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD ERENDIRILLA, FRESNILLO, ZACATECAS	ERENDIRILLA	23°12'43.1"N 103°01'40.4"O	13.00 POSTES	\$ 760,797.11	\$ -	\$ 738,928.75	\$ 738,928.75	\$ 738,928.75	N/A	\$ -	\$ -	97%	100%	N/A	X
200PFIII060	405010	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LAS CUMBRES Y JUNTO A PREESCOLAR EN LOCALIDAD LAS CUMBRES, FRESNILLO, ZACATECAS	LAS CUMBRES	23°17'14.6"N 102°57'26.2"O	13.00 POSTES	\$ 715,544.42	\$ 503,275.89	\$ 503,275.89	\$ 503,275.89	\$ 503,275.89	N/A	\$ -	\$ -	70%	80%	N/A	X
200PFIII061	405011	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LOCALIDAD LOS RÍOS, FRESNILLO, ZACATECAS	LOS RÍOS	23°05'00.2"N 103°07'08.5"O	1.0 POSTE	\$ 153,357.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	70%	N/A	X
200PFIII062	405012	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DEL REFUGIO, LÁZARO CÁRDENAS, FRANCISCO VILLA Y SIN NOMBRES EN LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS	EJIDO EMILIANO ZAPATA	23°26'42.0"N 102°58'48.0"O	14.00 POSTES	\$ 822,099.60	\$ 790,379.68	\$ 790,379.68	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	96%	100%	N/A	X
TOTAL ELECTRIFICACIÓN						\$ 4,536,747.81	\$ 1,293,655.57	\$ 3,089,422.83	\$ 1,242,204.64	\$ 2,299,043.15		\$ -	\$ -				


LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. MA IRENE MAGALANES MORALES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 29/01/2021
HOJA: 10_DE_14_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA								AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
20OPFIII063	407003	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ (LA MASECA), FRESNILLO, ZACATECAS	BENITO JUÁREZ (LA MASECA)	23°06'49.2"N 102°37'48.4"O	440.00 M2	\$ 733,266.03	\$ -	\$ 733,266.03	\$ -	\$ 733,266.03	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
20OPFIII064	407005	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA SECA, FRESNILLO, ZACATECAS	LA LAGUNA SECA	23°12'08.0"N 102°47'47.1"O	364.00 M2	\$ 614,115.15	\$ -	\$ 614,115.15	\$ -	\$ 614,115.15	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
20OPFIII065	407007	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" EN LA LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS	PUEBLA DEL PALMAR	23°21'32.0"N 102°52'41.0"W	193.00 ML	\$ 356,039.59	\$ -	\$ 356,039.59	\$ -	\$ 356,039.59	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
20OPFIII066	407008	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD REDENCIÓN, FRESNILLO, ZACATECAS	REDENCIÓN	23°26'53.0"N 102°46'57.0"O	336.00 M2	\$ 863,528.69	\$ 757,504.42	\$ 757,504.42	\$ 757,504.42	\$ 757,504.42	N/A	\$ -	\$ -	88%	100%	N/A	X	
20OPFIII067	407011	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA. MORELOS" EN LOCALIDAD PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS	PALMIRA	23°06'51.0"N 102°42'01.0"O	450.00 M2	\$ 801,743.54	\$ 798,543.72	\$ 798,543.72	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
20OPFIII068	407013	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL SALTO	23°11'27.4"N 103°03'59.4"O	738.80 M2	\$ 144,784.16	\$ -	\$ 144,784.16	\$ 144,784.16	\$ 144,784.16	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
TOTAL INFR. BÁSICA EDUCATIVA						\$ 3,513,477.16	\$ 1,556,048.14	\$ 3,404,253.07	\$ 902,288.58	\$ 2,605,709.35		\$ -	\$ -					


LIC. SAÚL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. MAIRENE MAGALLANES MORALES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Juntos vamos haciendo historia
Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 29/01/2021
HOJA: 11_DE_14_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 408 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFIII069	408001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	801.0 PIEZAS	\$ 4,986,358.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	97%	N/A	X
20OPFIII070	408004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	616.0 PIEZAS	\$ 2,997,609.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X
20OPFIII071	408005	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	361.0 PIEZAS	\$ 1,498,817.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	93%	N/A	X
TOTAL MEJ. A LA VIVIENDA						\$ 9,482,785.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				


D.C. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


D.C. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 29/01/2021
HOJA: 12_DE_14_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 411 DESARROLLO INSTITUCIONAL
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20DIFIII001	411001	BIENES INFORMÁTICOS	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	14 EQUIPOS	\$ 259,490.03	\$ 259,490.03	\$ 259,490.03	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20DIFIII002	411001	SOFTWARE	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	3 LICENCIAS	\$ 40,507.20	\$ 40,507.20	\$ 40,507.20	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
TOTAL DES. INSTITUCIONAL						\$ 299,997.23	\$ 299,997.23	\$ 299,997.23	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				


MC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. MA IRENE MAGALHÃES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 29/01/2021
HOJA: 13_DE_14_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 412 GASTOS INDIRECTOS
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20GIFIII001	412001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	N/A	\$ 1,797,568.11	\$ 270,663.56	\$ 1,797,568.11	\$ 135,331.78	\$ 1,662,236.33	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20GIFIII002	412001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	7 VEHÍCULOS	\$ 1,042,588.32	\$ -	\$ 1,042,588.32	\$ -	\$ 1,042,588.32	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20GIFIII003	412001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	N/A	\$ 22,554.00	\$ -	\$ 22,554.00	\$ -	\$ 22,554.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20GIFIII004	412001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	N/A	\$ 67,964.40	\$ 3,248.00	\$ 67,964.40	\$ 27,503.60	\$ 67,964.40	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20GIFIII005	412001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES (GASTO EN DEDUCIBLES DE SEGURO PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS QUE VERIFICAN Y DAN SEGUIMIENTO A LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS)	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	N/A	\$ 10,390.00	\$ 10,390.00	\$ 10,390.00	\$ 10,390.00	\$ 10,390.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
				TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 2,941,064.83	\$ 284,301.56	\$ 2,941,064.83	\$ 173,225.38	\$ 2,805,733.05		\$ -	\$ -				


LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 29/01/2021
HOJA: 14_DE_14_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 413 APORTACIONES
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20AOFIII001	413001	APORTACIÓN CONVENIO APARURAL 2020 PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, 858 METROS DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 2" DE TUBERIA PVC RD -26, REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y FILTRO DE ARENA VERDE PARA REMOVER FIERRO Y MANGANESO EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS	NORIA DE SANTA ROSA	22°54'56.4"N 103°07'27.1"O	858.0 ML	\$ 403,618.40	\$ -	\$ 403,618.40	\$ -	\$ 403,618.40	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	N/A
20AOFIII002	413002	APORTACIONES PARA OBRAS CONVENIO FISE-FISMDF-ORIGEN/FRESNILLO/010/2020	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	N/A	\$ 5,521,000.00	\$ -	\$ 5,521,000.00	\$ -	\$ 5,521,000.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	N/A
20AOFIII003	413003	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA CONTABILIZAR EL AGUA ABASTECIDA DE LA POBLACIÓN	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	3,600.00 PZA	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ 1,800,000.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	N/A
20AOFIII004	413004	APORTACIÓN MUNICIPAL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	186.00 PZA	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	N/A
				TOTAL APORTACIONES		\$ 7,844,618.40	\$ 120,000.00	\$ 7,844,618.40	\$ 120,000.00	\$ 7,844,618.40		\$ -	\$ -				
				TOTAL FONDO III 2020		\$ 113,664,069.09	\$ 13,256,087.29	\$ 74,823,872.91	\$ 17,234,447.70	\$ 71,080,781.22		\$ -	\$ -				


LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL


C. MA IRENE MEGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa													
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	FONDO III 2020												
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE											
	430	DESARROLLO SOCIAL											
		6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$112,721,980.27	-\$112,721,980.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$112,721,980.27	-\$112,721,980.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$112,721,980.27	-\$112,721,980.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001 430	6122 CONCENTRADORA RAMO 33	\$112,721,980.27	-\$112,721,980.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL	\$112,721,980.27	-\$112,721,980.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		CONCENTRADORA DE AGUA PO	\$112,721,980.27	-\$112,721,980.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	401002	RELOCALIZACION DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZAC.											
	430	DESARROLLO SOCIAL											
		6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,717,701.54	\$1,717,701.54	-\$784,632.90	\$0.00	\$0.00	-\$784,632.90	\$1,717,701.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,717,701.54	\$1,717,701.54	-\$784,632.90	\$0.00	\$0.00	-\$784,632.90	\$1,717,701.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,717,701.54	\$1,717,701.54	-\$784,632.90	\$0.00	\$0.00	-\$784,632.90	\$1,717,701.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401002 430	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,717,701.54	\$1,717,701.54	-\$784,632.90	\$0.00	\$0.00	-\$784,632.90	\$1,717,701.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,717,701.54	\$1,717,701.54	-\$784,632.90	\$0.00	\$0.00	-\$784,632.90	\$1,717,701.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			RELOCALIZACION DE POZO PAF	\$0.00	\$1,717,701.54	\$1,717,701.54	-\$784,632.90	\$0.00	\$0.00	-\$784,632.90	\$1,717,701.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	401003		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZAC.											
	430		DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401003	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRII	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	401004		AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CASITA, FRESNILLO, ZAC.											
	430		DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$886,854.29	\$886,854.29	-\$31.83	\$0.00	\$240,053.95	-\$240,085.78	\$646,800.34	\$240,053.95	\$240,053.95	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$886,854.29	\$886,854.29	-\$31.83	\$0.00	\$240,053.95	-\$240,085.78	\$646,800.34	\$240,053.95	\$240,053.95	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$886,854.29	\$886,854.29	-\$31.83	\$0.00	\$240,053.95	-\$240,085.78	\$646,800.34	\$240,053.95	\$240,053.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	401004	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$886,854.29	\$886,854.29	-\$31.83	\$0.00	\$240,053.95	-\$240,085.78	\$646,800.34	\$240,053.95	\$240,053.95	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$886,854.29	\$886,854.29	-\$31.83	\$0.00	\$240,053.95	-\$240,085.78	\$646,800.34	\$240,053.95	\$240,053.95	\$0.00
				AMPLIACION DE LA LINEA DE C	\$0.00	\$886,854.29	\$886,854.29	-\$31.83	\$0.00	\$240,053.95	-\$240,085.78	\$646,800.34	\$240,053.95	\$240,053.95	\$0.00
401006				CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,245,353.04	\$1,245,353.04	-\$1.28	\$0.00	\$0.00	-\$1.28	\$1,245,353.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,245,353.04	\$1,245,353.04	-\$1.28	\$0.00	\$0.00	-\$1.28	\$1,245,353.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,245,353.04	\$1,245,353.04	-\$1.28	\$0.00	\$0.00	-\$1.28	\$1,245,353.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401006	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,245,353.04	\$1,245,353.04	-\$1.28	\$0.00	\$0.00	-\$1.28	\$1,245,353.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,245,353.04	\$1,245,353.04	-\$1.28	\$0.00	\$0.00	-\$1.28	\$1,245,353.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA C	\$0.00	\$1,245,353.04	\$1,245,353.04	-\$1.28	\$0.00	\$0.00	-\$1.28	\$1,245,353.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401009				CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,245,047.49	\$1,245,047.49	-\$3.04	\$0.00	\$0.00	-\$3.04	\$1,245,047.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 03/mar./2021

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
					Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	401009	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,245,047.49	\$1,245,047.49		-\$3.04	\$0.00	\$0.00	-\$3.04	\$1,245,047.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,245,047.49	\$1,245,047.49		-\$3.04	\$0.00	\$0.00	-\$3.04	\$1,245,047.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,245,047.49	\$1,245,047.49		-\$3.04	\$0.00	\$0.00	-\$3.04	\$1,245,047.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,245,047.49	\$1,245,047.49		-\$3.04	\$0.00	\$0.00	-\$3.04	\$1,245,047.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE RED DE DIS		\$0.00	\$1,245,047.49	\$1,245,047.49		-\$3.04	\$0.00	\$0.00	-\$3.04	\$1,245,047.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401010			CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO A LAS LOCALIDADES SANTA TERESA Y LAS CRUCES EN FRESNILLO, ZACATECAS													
430			DESARROLLO SOCIAL													
511	401010	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,958,539.66	\$3,958,539.66	\$0.00	\$0.00	\$1,547,071.31	-\$1,547,071.31	\$2,411,468.35	\$2,787,526.14	\$2,787,526.14	-\$1,240,454.83	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,958,539.66	\$3,958,539.66	\$0.00	\$0.00	\$1,547,071.31	-\$1,547,071.31	\$2,411,468.35	\$2,787,526.14	\$2,787,526.14	-\$1,240,454.83	
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$3,958,539.66	\$3,958,539.66	\$0.00	\$0.00	\$1,547,071.31	-\$1,547,071.31	\$2,411,468.35	\$2,787,526.14	\$2,787,526.14	-\$1,240,454.83	
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$3,958,539.66	\$3,958,539.66	\$0.00	\$0.00	\$1,547,071.31	-\$1,547,071.31	\$2,411,468.35	\$2,787,526.14	\$2,787,526.14	-\$1,240,454.83	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$3,958,539.66	\$3,958,539.66	\$0.00	\$0.00	\$1,547,071.31	-\$1,547,071.31	\$2,411,468.35	\$2,787,526.14	\$2,787,526.14	-\$1,240,454.83	
			CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA C		\$0.00	\$3,958,539.66	\$3,958,539.66	\$0.00	\$0.00	\$1,547,071.31	-\$1,547,071.31	\$2,411,468.35	\$2,787,526.14	\$2,787,526.14	-\$1,240,454.83	
401011			PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA URBANA EN LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS													



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
430		DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$3,794,691.91	\$3,794,691.91	\$0.00	\$0.00	\$1,229,586.71	-\$1,229,586.71	\$2,565,105.20	\$1,229,586.71	\$1,229,586.71	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$3,794,691.91	\$3,794,691.91	\$0.00	\$0.00	\$1,229,586.71	-\$1,229,586.71	\$2,565,105.20	\$1,229,586.71	\$1,229,586.71	\$0.00	
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$3,794,691.91	\$3,794,691.91	\$0.00	\$0.00	\$1,229,586.71	-\$1,229,586.71	\$2,565,105.20	\$1,229,586.71	\$1,229,586.71	\$0.00	
511	401011	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$3,794,691.91	\$3,794,691.91	\$0.00	\$0.00	\$1,229,586.71	-\$1,229,586.71	\$2,565,105.20	\$1,229,586.71	\$1,229,586.71	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$3,794,691.91	\$3,794,691.91	\$0.00	\$0.00	\$1,229,586.71	-\$1,229,586.71	\$2,565,105.20	\$1,229,586.71	\$1,229,586.71	\$0.00
				PERFORACIÓN DE POZO PROFU	\$0.00	\$3,794,691.91	\$3,794,691.91	\$0.00	\$0.00	\$1,229,586.71	-\$1,229,586.71	\$2,565,105.20	\$1,229,586.71	\$1,229,586.71	\$0.00

401012 REHABILITACION DE TANQUE METALICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PATILLOS, FRESNILLO, ZAC.

430				DESARROLLO SOCIAL													
511	401012	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE TANQUE M				\$0.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
12:11 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
401013			REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS MERCEDES FRESNILLO, ZAC.												
430			DESARROLLO SOCIAL												
511	401013	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$0.00	\$0.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$0.00	\$0.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$0.00	\$0.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$0.00	\$0.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$0.00	\$0.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		REHABILITACION DE POZO PRO			\$0.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$0.00	\$0.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401015			REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO E INTERCONEXION AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD SOMBRERETILLO FRESNILLO, ZAC.												
430			DESARROLLO SOCIAL												
511	401015	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$301,431.20	\$301,431.20	\$301,431.20	\$0.00	\$0.00	\$301,431.20	\$301,431.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$301,431.20	\$301,431.20	\$301,431.20	\$0.00	\$0.00	\$301,431.20	\$301,431.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$301,431.20	\$301,431.20	\$301,431.20	\$0.00	\$0.00	\$301,431.20	\$301,431.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$301,431.20	\$301,431.20	\$301,431.20	\$0.00	\$0.00	\$301,431.20	\$301,431.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$301,431.20	\$301,431.20	\$301,431.20	\$0.00	\$0.00	\$301,431.20	\$301,431.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

REHABILITACION DE FUENTE DE	\$0.00	\$301,431.20	\$301,431.20	\$301,431.20	\$0.00	\$0.00	\$301,431.20	\$301,431.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------------------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------

401016 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO METALICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAÑUELOS
FRESNILLO, ZAC.

430 DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511 401016 430 6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE EL		\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00

401017 EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZAC.

430 DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$200,895.97	\$200,895.97	\$200,895.97	\$0.00	\$0.00	\$200,895.97	\$200,895.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$200,895.97	\$200,895.97	\$200,895.97	\$0.00	\$0.00	\$200,895.97	\$200,895.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$200,895.97	\$200,895.97	\$200,895.97	\$0.00	\$0.00	\$200,895.97	\$200,895.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	401017	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$200,895.97	\$200,895.97	\$200,895.97	\$0.00	\$0.00	\$200,895.97	\$200,895.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$200,895.97	\$200,895.97	\$200,895.97	\$0.00	\$0.00	\$200,895.97	\$200,895.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PA	\$0.00	\$200,895.97	\$200,895.97	\$200,895.97	\$0.00	\$0.00	\$200,895.97	\$200,895.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401018				AMPLIACION DE TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO 401010 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO A LAS LOCALIDADES SANTA TERESA Y LAS CRUCES EN FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$184,015.82	\$184,015.82	\$184,015.82	\$0.00	\$0.00	\$184,015.82	\$184,015.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$184,015.82	\$184,015.82	\$184,015.82	\$0.00	\$0.00	\$184,015.82	\$184,015.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$184,015.82	\$184,015.82	\$184,015.82	\$0.00	\$0.00	\$184,015.82	\$184,015.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401018	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$184,015.82	\$184,015.82	\$184,015.82	\$0.00	\$0.00	\$184,015.82	\$184,015.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$184,015.82	\$184,015.82	\$184,015.82	\$0.00	\$0.00	\$184,015.82	\$184,015.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE TRABAJOS REF	\$0.00	\$184,015.82	\$184,015.82	\$184,015.82	\$0.00	\$0.00	\$184,015.82	\$184,015.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402001				REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTOR ROSALES EN LA LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZAC.											
430				DESARROLLO SOCIAL											
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
12:11 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	402001	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE RED DE DR		\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402002 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZAC.

430				DESARROLLO SOCIAL													
511	402002	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,360,870.27	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,360,870.27	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,360,870.27	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,360,870.27	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$1,360,870.27	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DRENA				\$0.00	\$1,360,870.27	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402004 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZAC.



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430				DESARROLLO SOCIAL											
6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,597,284.08	\$1,597,284.08	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$1,597,284.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,597,284.08	\$1,597,284.08	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$1,597,284.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,597,284.08	\$1,597,284.08	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$1,597,284.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402004	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,597,284.08	\$1,597,284.08	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$1,597,284.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,597,284.08	\$1,597,284.08	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$1,597,284.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE RED DE DRI	\$0.00	\$1,597,284.08	\$1,597,284.08	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$1,597,284.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 10



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
402006			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZAC.													
430			DESARROLLO SOCIAL													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	402006	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
12:11 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AMPLIACION DE RED DE DRENA	\$0.00	\$2,650,488.73	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	\$2,650,488.73	\$2,650,488.73	-\$2,650,488.73
										</				



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente_Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	402010	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$689,881.36	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$689,881.36	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				AMPLIACION DE RED DE DRENA	\$0.00	\$689,881.36	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402011			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZAC.													
430			DESARROLLO SOCIAL													
511	402011	430	6141	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				AMPLIACION DE RED DE DRENA	\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402013			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZAC.													
430			DESARROLLO SOCIAL													
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	402013	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DRENA		\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402014 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZAC.

430				DESARROLLO SOCIAL											
6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402014	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE COLECTOR					\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402015 CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 38 BIODIGESTORES DE 600 LITROS Y 2 BIODIGESTORES DE 1,500 LITROS EN LOCALIDAD EL APARTADERO, FRESNILLO, ZACATECAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
430				DESARROLLO SOCIAL													
511	402015	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$650,479.14	\$650,479.14	\$0.00	\$0.00	\$399,853.04	-\$399,853.04	\$250,626.10	\$0.00	\$0.00	\$399,853.04		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$650,479.14	\$650,479.14	\$0.00	\$0.00	\$399,853.04	-\$399,853.04	\$250,626.10	\$0.00	\$0.00	\$399,853.04		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$650,479.14	\$650,479.14	\$0.00	\$0.00	\$399,853.04	-\$399,853.04	\$250,626.10	\$0.00	\$0.00	\$399,853.04		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$650,479.14	\$650,479.14	\$0.00	\$0.00	\$399,853.04	-\$399,853.04	\$250,626.10	\$0.00	\$0.00	\$399,853.04		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$650,479.14	\$650,479.14	\$0.00	\$0.00	\$399,853.04	-\$399,853.04	\$250,626.10	\$0.00	\$0.00	\$399,853.04
			CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y				\$0.00	\$650,479.14	\$650,479.14	\$0.00	\$0.00	\$399,853.04	-\$399,853.04	\$250,626.10	\$0.00	\$0.00	\$399,853.04
402020				AMPLIACION DE TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO 402006 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZAC.													
430				DESARROLLO SOCIAL													
511	402020	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$147,188.15	\$147,188.15	\$147,188.15	\$0.00	\$147,188.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,188.15		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$147,188.15	\$147,188.15	\$147,188.15	\$0.00	\$147,188.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,188.15		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$147,188.15	\$147,188.15	\$147,188.15	\$0.00	\$147,188.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,188.15		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$147,188.15	\$147,188.15	\$147,188.15	\$0.00	\$147,188.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,188.15		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$147,188.15	\$147,188.15	\$147,188.15	\$0.00	\$147,188.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,188.15
			AMPLIACION DE TRABAJOS REF				\$0.00	\$147,188.15	\$147,188.15	\$147,188.15	\$0.00	\$147,188.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,188.15



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
12:11 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
404001			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZAC.												
430			DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$580,607.60	\$580,607.60	-\$3,142.73	\$0.00	\$0.00	-\$3,142.73	\$580,607.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$580,607.60	\$580,607.60	-\$3,142.73	\$0.00	\$0.00	-\$3,142.73	\$580,607.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$580,607.60	\$580,607.60	-\$3,142.73	\$0.00	\$0.00	-\$3,142.73	\$580,607.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404001	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$580,607.60	\$580,607.60	-\$3,142.73	\$0.00	\$0.00	-\$3,142.73	\$580,607.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$580,607.60	\$580,607.60	-\$3,142.73	\$0.00	\$0.00	-\$3,142.73	\$580,607.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTC		\$0.00	\$580,607.60	\$580,607.60	-\$3,142.73	\$0.00	\$0.00	-\$3,142.73	\$580,607.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404003			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZAC.												
430			DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404003	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
12:11 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto					Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
CONSTRUCCION DE PAVIMENTC					\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404004			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE MONREAL EN LA LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$104,912.14	-\$104,912.14	\$4,103,976.02	\$104,912.14	\$104,912.14	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D					\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$104,912.14	-\$104,912.14	\$4,103,976.02	\$104,912.14	\$104,912.14	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON					\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$104,912.14	-\$104,912.14	\$4,103,976.02	\$104,912.14	\$104,912.14	\$0.00
511	404004	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$104,912.14	-\$104,912.14	\$4,103,976.02	\$104,912.14	\$104,912.14	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$104,912.14	-\$104,912.14	\$4,103,976.02	\$104,912.14	\$104,912.14	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC					\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$104,912.14	-\$104,912.14	\$4,103,976.02	\$104,912.14	\$104,912.14	\$0.00
404005			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE LA FLORIDA, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$2,243,457.77	\$2,243,457.77	-\$50,993.10	\$0.00	\$583,705.19	-\$634,698.29	\$1,659,752.58	\$583,705.19	\$583,705.19	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D					\$0.00	\$2,243,457.77	\$2,243,457.77	-\$50,993.10	\$0.00	\$583,705.19	-\$634,698.29	\$1,659,752.58	\$583,705.19	\$583,705.19	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON					\$0.00	\$2,243,457.77	\$2,243,457.77	-\$50,993.10	\$0.00	\$583,705.19	-\$634,698.29	\$1,659,752.58	\$583,705.19	\$583,705.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430


Usu: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 03/mar./2021

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
Objeto del Gasto					Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404005	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,243,457.77	\$2,243,457.77	-\$50,993.10	\$0.00	\$583,705.19	-\$634,698.29	\$1,659,752.58	\$583,705.19	\$583,705.19	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,243,457.77	\$2,243,457.77	-\$50,993.10	\$0.00	\$583,705.19	-\$634,698.29	\$1,659,752.58	\$583,705.19	\$583,705.19	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$2,243,457.77	\$2,243,457.77	-\$50,993.10	\$0.00	\$583,705.19	-\$634,698.29	\$1,659,752.58	\$583,705.19	\$583,705.19	\$0.00
404006				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,880,482.49	\$1,880,482.49	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$1,880,482.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,880,482.49	\$1,880,482.49	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$1,880,482.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,880,482.49	\$1,880,482.49	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$1,880,482.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404006	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,880,482.49	\$1,880,482.49	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$1,880,482.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,880,482.49	\$1,880,482.49	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$1,880,482.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$1,880,482.49	\$1,880,482.49	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$1,880,482.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404007				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
12:11 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa													
Objeto del Gasto			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404007	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC		\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS

430				DESARROLLO SOCIAL											
511	404008	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,360,423.40	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,360,423.40	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,360,423.40	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,360,423.40	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,360,423.40	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC		\$0.00	\$1,360,423.40	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD TORREÓN DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
430			DESARROLLO SOCIAL												
511	404009	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$120,640.31	-\$120,640.31	\$1,939,852.06	\$120,640.31	\$120,640.31	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$120,640.31	-\$120,640.31	\$1,939,852.06	\$120,640.31	\$120,640.31	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$120,640.31	-\$120,640.31	\$1,939,852.06	\$120,640.31	\$120,640.31	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$120,640.31	-\$120,640.31	\$1,939,852.06	\$120,640.31	\$120,640.31	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$120,640.31	-\$120,640.31	\$1,939,852.06	\$120,640.31	\$120,640.31	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC		\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$120,640.31	-\$120,640.31	\$1,939,852.06	\$120,640.31	\$120,640.31	\$0.00
404010			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES PRIMERO DE MAYO Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
511	404010	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC		\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
12:11 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
404011				SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404011	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SUMINISTRO DE ASFALTO PARA		\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404015				SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$1,425,913.51	-\$1,425,913.51	\$3,570,499.27	\$1,425,913.51	\$1,425,913.51	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$1,425,913.51	-\$1,425,913.51	\$3,570,499.27	\$1,425,913.51	\$1,425,913.51	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$1,425,913.51	-\$1,425,913.51	\$3,570,499.27	\$1,425,913.51	\$1,425,913.51	\$0.00
511	404015	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$1,425,913.51	-\$1,425,913.51	\$3,570,499.27	\$1,425,913.51	\$1,425,913.51	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$1,425,913.51	-\$1,425,913.51	\$3,570,499.27	\$1,425,913.51	\$1,425,913.51	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
Objeto del Gasto			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			SUMINISTRO DE CONCRETO HID	\$0.00	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$1,425,913.51	-\$1,425,913.51	\$3,570,499.27	\$1,425,913.51	\$1,425,913.51	\$0.00
404017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	404017	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE		\$0.00	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
404018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y BOCA DE TORMENTA EN LATERAL DE AVENIDA ENRIQUE ESTRADA POR HOSPITAL GENERAL EN FRESNILLO, ZACATECAS													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	-\$2,619,870.08	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	-\$2,619,870.08	
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	-\$2,619,870.08	



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
12:11 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
					Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
511	404018	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON				\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	-\$2,619,870.08
				DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	-\$2,619,870.08
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC				\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	-\$2,619,870.08
404019				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS														
430				DESARROLLO SOCIAL														
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C				\$0.00	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON				\$0.00	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404019	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON				\$0.00	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC				\$0.00	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404020				CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS (CONVENIO CON BENEFICIARIOS)														
430				DESARROLLO SOCIAL														
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$1,997,567.91	\$1,997,567.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,567.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
12:11 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa													
Objeto del Gasto			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404020	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,997,567.91	\$1,997,567.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,997,567.91	\$1,997,567.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,997,567.91	\$1,997,567.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,997,567.91	\$1,997,567.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PRIM		\$0.00	\$1,997,567.91	\$1,997,567.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404021 REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ, FRESNILLO, ZACATECAS

430			DESARROLLO SOCIAL										
511	404021	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACIÓN DE ESPACIO M		\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404022 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA 18 DE JULIO, FRESNILLO, ZACATECAS



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
Objeto del Gasto																	
430 DESARROLLO SOCIAL																	
511	404022	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6190	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6191	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACIÓN DE CANCHA D				\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404023 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN COLONIA BENITO JUÁREZ, FRESNILLO, ZACATECAS																	
430 DESARROLLO SOCIAL																	
511	404023	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$105,774.03	\$105,774.03	\$0.00	\$0.00	\$105,774.03	-\$105,774.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,774.03		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$105,774.03	\$105,774.03	\$0.00	\$0.00	\$105,774.03	-\$105,774.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,774.03		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$105,774.03	\$105,774.03	\$0.00	\$0.00	\$105,774.03	-\$105,774.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,774.03		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$105,774.03	\$105,774.03	\$0.00	\$0.00	\$105,774.03	-\$105,774.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,774.03		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$105,774.03	\$105,774.03	\$0.00	\$0.00	\$105,774.03	-\$105,774.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,774.03
			CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA:				\$0.00	\$105,774.03	\$105,774.03	\$0.00	\$0.00	\$105,774.03	-\$105,774.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,774.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
12:11 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
404024			CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PIRÁMIDE DEL SOL EN COLONIA FRANCISCO GOYTIA, FRESNILLO, ZACATECAS													
430			DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$171,273.49	-\$171,273.49		
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$171,273.49	-\$171,273.49		
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$171,273.49	-\$171,273.49		
511	404024	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$171,273.49	-\$171,273.49		
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$0.00	\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$171,273.49	-\$171,273.49		
				CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA:		\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,273.49	\$171,273.49	\$171,273.49	-\$171,273.49
404025			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y PÁNFILO NATERA EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS													
430			DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,289,201.54	\$1,289,201.54	\$0.00	\$0.00	\$1,160,281.39	-\$1,160,281.39	\$128,920.15	\$1,160,281.39	\$1,160,281.39	\$0.00		
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,289,201.54	\$1,289,201.54	\$0.00	\$0.00	\$1,160,281.39	-\$1,160,281.39	\$128,920.15	\$1,160,281.39	\$1,160,281.39	\$0.00		
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,289,201.54	\$1,289,201.54	\$0.00	\$0.00	\$1,160,281.39	-\$1,160,281.39	\$128,920.15	\$1,160,281.39	\$1,160,281.39	\$0.00		
511	404025	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,289,201.54	\$1,289,201.54	\$0.00	\$0.00	\$1,160,281.39	-\$1,160,281.39	\$128,920.15	\$1,160,281.39	\$1,160,281.39	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,289,201.54	\$1,289,201.54	\$0.00	\$0.00	\$1,160,281.39	-\$1,160,281.39	\$128,920.15	\$1,160,281.39	\$1,160,281.39	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
12:11 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
					Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
						CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$1,289,201.54	\$1,289,201.54	\$0.00	\$0.00	\$1,160,281.39	-\$1,160,281.39	\$128,920.15	\$1,160,281.39	\$1,160,281.39	\$0.00
404026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PÁNFILO NATERA EN LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS																
430	DESARROLLO SOCIAL																
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$2,385,541.10	\$2,385,541.10	\$0.00	\$0.00	\$1,082,689.36	-\$1,082,689.36	\$1,302,851.74	\$1,082,689.36	\$1,082,689.36	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D				\$0.00	\$2,385,541.10	\$2,385,541.10	\$0.00	\$0.00	\$1,082,689.36	-\$1,082,689.36	\$1,302,851.74	\$1,082,689.36	\$1,082,689.36	\$0.00	
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON				\$0.00	\$2,385,541.10	\$2,385,541.10	\$0.00	\$0.00	\$1,082,689.36	-\$1,082,689.36	\$1,302,851.74	\$1,082,689.36	\$1,082,689.36	\$0.00	
511	404026	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON				\$0.00	\$2,385,541.10	\$2,385,541.10	\$0.00	\$0.00	\$1,082,689.36	-\$1,082,689.36	\$1,302,851.74	\$1,082,689.36	\$0.00
						DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,385,541.10	\$2,385,541.10	\$0.00	\$0.00	\$1,082,689.36	-\$1,082,689.36	\$1,302,851.74	\$1,082,689.36	\$1,082,689.36	\$0.00
						CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$2,385,541.10	\$2,385,541.10	\$0.00	\$0.00	\$1,082,689.36	-\$1,082,689.36	\$1,302,851.74	\$1,082,689.36	\$1,082,689.36	\$0.00
404027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES IGNACIO ZARAGOZA, SIN NOMBRE Y VICENTE GUERRERO EN LOCALIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS																
430	DESARROLLO SOCIAL																
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$1,459,382.83	\$1,459,382.83	-\$0.03	\$0.00	\$34,192.60	-\$34,192.63	\$1,425,190.23	\$34,192.60	\$34,192.60	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D				\$0.00	\$1,459,382.83	\$1,459,382.83	-\$0.03	\$0.00	\$34,192.60	-\$34,192.63	\$1,425,190.23	\$34,192.60	\$34,192.60	\$0.00	
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON				\$0.00	\$1,459,382.83	\$1,459,382.83	-\$0.03	\$0.00	\$34,192.60	-\$34,192.63	\$1,425,190.23	\$34,192.60	\$34,192.60	\$0.00	



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404027	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,459,382.83	\$1,459,382.83	-\$0.03	\$0.00	\$34,192.60	-\$34,192.63	\$1,425,190.23	\$34,192.60	\$34,192.60	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,459,382.83	\$1,459,382.83	-\$0.03	\$0.00	\$34,192.60	-\$34,192.63	\$1,425,190.23	\$34,192.60	\$34,192.60	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$1,459,382.83	\$1,459,382.83	-\$0.03	\$0.00	\$34,192.60	-\$34,192.63	\$1,425,190.23	\$34,192.60	\$34,192.60	\$0.00
404028				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD MATÍAS RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404028	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835,775.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404029				CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE EUSEBIO GUERRERO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$131,396.46	\$131,396.46	-\$73.88	\$0.00	\$0.00	-\$73.88	\$131,396.46	\$131,396.46	\$131,396.46	-\$131,396.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto					Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404029	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$131,396.46	\$131,396.46	-\$73.88	\$0.00	\$0.00	-\$73.88	\$131,396.46	\$131,396.46	\$131,396.46	-\$131,396.46
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$131,396.46	\$131,396.46	-\$73.88	\$0.00	\$0.00	-\$73.88	\$131,396.46	\$131,396.46	\$131,396.46	-\$131,396.46
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$131,396.46	\$131,396.46	-\$73.88	\$0.00	\$0.00	-\$73.88	\$131,396.46	\$131,396.46	\$131,396.46	-\$131,396.46
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$131,396.46	\$131,396.46	-\$73.88	\$0.00	\$0.00	-\$73.88	\$131,396.46	\$131,396.46	\$131,396.46	-\$131,396.46
			CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA:		\$0.00	\$131,396.46	\$131,396.46	-\$73.88	\$0.00	\$0.00	-\$73.88	\$131,396.46	\$131,396.46	\$131,396.46	-\$131,396.46
404030			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL PARQUE Y LEONA VICARIO CON BOCA DE TORMENTA Y CAJA DE CONCRETO EN CALLE VASO DE LA LAGUINILLA Y AV. SONORA EN COLONIA SECTOR LA LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
511	404030	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,570,685.97	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,570,685.97	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,570,685.97	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,570,685.97	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$4,570,685.97	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC												



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511				404031	430	6191	DESARROLLO SOCIAL											
511				404031	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511				404031	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511				404031	430	6190	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511				404031	430	6191	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511				404031	430	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511				404031	430	REHABILITACIÓN DE ESPACIO M		\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511				404032	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES (EL BARRANCO), FRESNILLO, ZACATECAS													
511				404032	430	DESARROLLO SOCIAL												
511				404032	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511				404032	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511				404032	430	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511				404032	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511				404032	430	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511				404032	430	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA		\$0.00	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
404033			CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$0.00	\$0.00	\$973,474.06	-\$973,474.06	\$298,898.53	\$0.00	\$0.00	\$973,474.06	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$0.00	\$0.00	\$973,474.06	-\$973,474.06	\$298,898.53	\$0.00	\$0.00	\$973,474.06	
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$0.00	\$0.00	\$973,474.06	-\$973,474.06	\$298,898.53	\$0.00	\$0.00	\$973,474.06	
511	404033	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$0.00	\$0.00	\$973,474.06	-\$973,474.06	\$298,898.53	\$0.00	\$0.00	\$973,474.06
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$0.00	\$0.00	\$973,474.06	-\$973,474.06	\$298,898.53	\$0.00	\$0.00	\$973,474.06
				CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBL	\$0.00	\$1,272,372.59	\$1,272,372.59	\$0.00	\$0.00	\$973,474.06	-\$973,474.06	\$298,898.53	\$0.00	\$0.00	\$973,474.06
404034			AMPLIACION DE TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO 404008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$92,550.00	\$92,550.00	\$92,550.00	\$0.00	\$92,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,550.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$92,550.00	\$92,550.00	\$92,550.00	\$0.00	\$92,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,550.00	
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$92,550.00	\$92,550.00	\$92,550.00	\$0.00	\$92,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,550.00	
511	404034	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$92,550.00	\$92,550.00	\$92,550.00	\$0.00	\$92,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,550.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$92,550.00	\$92,550.00	\$92,550.00	\$0.00	\$92,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,550.00	



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
									</					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	405003	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRIC/	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405005			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV. PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405005	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI.	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRIC/	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405006			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD ERENDIRILLA, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$760,797.11	\$760,797.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,797.11	\$738,928.75	\$738,928.75	-\$738,928.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	405006	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$760,797.11	\$760,797.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,797.11	\$738,928.75	\$738,928.75	-\$738,928.75
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$760,797.11	\$760,797.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,797.11	\$738,928.75	\$738,928.75	-\$738,928.75
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$760,797.11	\$760,797.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,797.11	\$738,928.75	\$738,928.75	-\$738,928.75
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$760,797.11	\$760,797.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,797.11	\$738,928.75	\$738,928.75	-\$738,928.75
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICI		\$0.00	\$760,797.11	\$760,797.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,797.11	\$738,928.75	\$738,928.75	-\$738,928.75

405010 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LAS CUMBRES Y JUNTO A PREESCOLAR EN LOCALIDAD LAS CUMBRES, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

511	405010	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$715,544.42	\$715,544.42	\$0.00	\$0.00	\$503,275.89	-\$503,275.89	\$212,268.53	\$503,275.89	\$503,275.89	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$715,544.42	\$715,544.42	\$0.00	\$0.00	\$503,275.89	-\$503,275.89	\$212,268.53	\$503,275.89	\$503,275.89	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$715,544.42	\$715,544.42	\$0.00	\$0.00	\$503,275.89	-\$503,275.89	\$212,268.53	\$503,275.89	\$503,275.89	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$715,544.42	\$715,544.42	\$0.00	\$0.00	\$503,275.89	-\$503,275.89	\$212,268.53	\$503,275.89	\$503,275.89	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$715,544.42	\$715,544.42	\$0.00	\$0.00	\$503,275.89	-\$503,275.89	\$212,268.53	\$503,275.89	\$503,275.89	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICI		\$0.00	\$715,544.42	\$715,544.42	\$0.00	\$0.00	\$503,275.89	-\$503,275.89	\$212,268.53	\$503,275.89	\$503,275.89	\$0.00

405011 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LOCALIDAD LOS RÍOS, FRESNILLO, ZACATECAS



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto															
430 DESARROLLO SOCIAL															
511	405011	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$153,357.09	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$153,357.09	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$153,357.09	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$153,357.09	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$153,357.09	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/	\$0.00	\$153,357.09	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,357.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405012 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DEL REFUGIO, LÁZARO CÁRDENAS, FRANCISCO VILLA Y SIN NOMBRES EN LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS															
430 DESARROLLO SOCIAL															
511	405012	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$822,099.60	\$822,099.60	\$0.00	\$0.00	\$790,379.68	-\$790,379.68	\$31,719.92	\$0.00	\$0.00	\$790,379.68
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$822,099.60	\$822,099.60	\$0.00	\$0.00	\$790,379.68	-\$790,379.68	\$31,719.92	\$0.00	\$0.00	\$790,379.68
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$822,099.60	\$822,099.60	\$0.00	\$0.00	\$790,379.68	-\$790,379.68	\$31,719.92	\$0.00	\$0.00	\$790,379.68
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$822,099.60	\$822,099.60	\$0.00	\$0.00	\$790,379.68	-\$790,379.68	\$31,719.92	\$0.00	\$0.00	\$790,379.68
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$822,099.60	\$822,099.60	\$0.00	\$0.00	\$790,379.68	-\$790,379.68	\$31,719.92	\$0.00	\$0.00	\$790,379.68
				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/	\$0.00	\$822,099.60	\$822,099.60	\$0.00	\$0.00	\$790,379.68	-\$790,379.68	\$31,719.92	\$0.00	\$0.00	\$790,379.68



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
407003			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ (LA MASECA), FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6190	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407003	430	6191	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407005			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA SECA, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6190	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407005	430	6191	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
12:11 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
407007			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" EN LA LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$356,039.59	\$356,039.59	-\$19,960.41	\$0.00	\$0.00	-\$19,960.41	\$356,039.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$356,039.59	\$356,039.59	-\$19,960.41	\$0.00	\$0.00	-\$19,960.41	\$356,039.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$356,039.59	\$356,039.59	-\$19,960.41	\$0.00	\$0.00	-\$19,960.41	\$356,039.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407007	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$356,039.59	\$356,039.59	-\$19,960.41	\$0.00	\$0.00	-\$19,960.41	\$356,039.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$356,039.59	\$356,039.59	-\$19,960.41	\$0.00	\$0.00	-\$19,960.41	\$356,039.59	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PER			\$0.00	\$356,039.59	\$356,039.59	-\$19,960.41	\$0.00	\$0.00	-\$19,960.41	\$356,039.59	\$0.00	\$0.00
407008			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD REDENCIÓN, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$863,528.69	\$863,528.69	\$0.00	\$0.00	\$757,504.42	-\$757,504.42	\$106,024.27	\$757,504.42	\$757,504.42	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$863,528.69	\$863,528.69	\$0.00	\$0.00	\$757,504.42	-\$757,504.42	\$106,024.27	\$757,504.42	\$757,504.42	\$0.00
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$863,528.69	\$863,528.69	\$0.00	\$0.00	\$757,504.42	-\$757,504.42	\$106,024.27	\$757,504.42	\$757,504.42	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	407008	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$863,528.69	\$863,528.69	\$0.00	\$0.00	\$757,504.42	-\$757,504.42	\$106,024.27	\$757,504.42	\$757,504.42	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$863,528.69	\$863,528.69	\$0.00	\$0.00	\$757,504.42	-\$757,504.42	\$106,024.27	\$757,504.42	\$757,504.42	\$0.00	
				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E	\$0.00	\$863,528.69	\$863,528.69	\$0.00	\$0.00	\$757,504.42	-\$757,504.42	\$106,024.27	\$757,504.42	\$757,504.42	\$0.00	
407011				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA. MORELOS" EN LOCALIDAD PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$801,743.54	\$801,743.54	\$0.00	\$0.00	\$798,543.72	-\$798,543.72	\$3,199.82	\$0.00	\$0.00	\$798,543.72
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$801,743.54	\$801,743.54	\$0.00	\$0.00	\$798,543.72	-\$798,543.72	\$3,199.82	\$0.00	\$0.00	\$798,543.72
				6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$801,743.54	\$801,743.54	\$0.00	\$0.00	\$798,543.72	-\$798,543.72	\$3,199.82	\$0.00	\$0.00	\$798,543.72
511	407011	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$801,743.54	\$801,743.54	\$0.00	\$0.00	\$798,543.72	-\$798,543.72	\$3,199.82	\$0.00	\$0.00	\$798,543.72	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$801,743.54	\$801,743.54	\$0.00	\$0.00	\$798,543.72	-\$798,543.72	\$3,199.82	\$0.00	\$0.00	\$798,543.72	
				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E	\$0.00	\$801,743.54	\$801,743.54	\$0.00	\$0.00	\$798,543.72	-\$798,543.72	\$3,199.82	\$0.00	\$0.00	\$798,543.72	
407013				MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$144,784.16	-\$144,784.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 03/mar./2021


hora de Impresión 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	407013	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$144,784.16	-\$144,784.16
			6190	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$144,784.16	-\$144,784.16
			6191	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$144,784.16	-\$144,784.16
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$144,784.16	-\$144,784.16
			MEJORAMIENTO DE BARRA PER		\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,784.16	\$144,784.16	\$144,784.16	-\$144,784.16

408001 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS

430				DESARROLLO SOCIAL											
511	408001	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE		\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00

408004 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 03/mar./2021

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430			DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	408004	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408005			SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS											
430			DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	408005	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOL	\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
411001	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020												
430			DESARROLLO SOCIAL										
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$299,997.23	\$299,997.23	\$299,997.23	\$0.00	\$299,997.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,997.23
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$0.00	\$259,490.03	\$259,490.03	\$259,490.03	\$0.00	\$259,490.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,490.03
	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEC	\$0.00	\$259,490.03	\$259,490.03	\$259,490.03	\$0.00	\$259,490.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,490.03
511	411001	430	5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$259,490.03	\$259,490.03	\$259,490.03	\$0.00	\$259,490.03	\$0.00	\$0.00	\$259,490.03
	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$40,507.20	\$40,507.20	\$40,507.20	\$0.00	\$40,507.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,507.20
	5910	SOFTWARE	\$0.00	\$40,507.20	\$40,507.20	\$40,507.20	\$0.00	\$40,507.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,507.20
511	411001	430	5911	SOFTWARE	\$0.00	\$40,507.20	\$40,507.20	\$40,507.20	\$0.00	\$40,507.20	\$0.00	\$0.00	\$40,507.20
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$299,997.23	\$299,997.23	\$299,997.23	\$0.00	\$299,997.23	\$0.00	\$0.00	\$299,997.23
			DESARROLLO INSTITUCIONAL 2		\$0.00	\$299,997.23	\$299,997.23	\$299,997.23	\$0.00	\$299,997.23	\$0.00	\$0.00	\$299,997.23
412001	GASTOS INDIRECTOS												
430			DESARROLLO SOCIAL										
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$22,554.00	\$22,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$22,554.00	\$22,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	412001	430	2960		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$22,554.00	\$22,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$22,554.00	\$22,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES						\$0.00	\$2,918,510.83	\$2,918,510.83	\$284,301.56	\$0.00	\$284,301.56	\$0.00	\$2,634,209.27	\$173,225.38	\$173,225.38	\$111,076.18
511	412001	430	3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,042,588.32	\$1,042,588.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,588.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3250		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$1,042,588.32	\$1,042,588.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,588.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	412001	430	3252		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO	\$0.00	\$1,042,588.32	\$1,042,588.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,588.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$1,797,568.11	\$1,797,568.11	\$270,663.56	\$0.00	\$270,663.56	\$0.00	\$1,526,904.55	\$135,331.78	\$135,331.78	\$135,331.78
511	412001	430	3390		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$1,797,568.11	\$1,797,568.11	\$270,663.56	\$0.00	\$270,663.56	\$0.00	\$1,526,904.55	\$135,331.78	\$135,331.78	\$135,331.78
			3391		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$1,797,568.11	\$1,797,568.11	\$270,663.56	\$0.00	\$270,663.56	\$0.00	\$1,526,904.55	\$135,331.78	\$135,331.78	\$135,331.78
511	412001	430	3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$67,964.40	\$67,964.40	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$64,716.40	\$27,503.60	\$27,503.60	-\$24,255.60
			3550		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$67,964.40	\$67,964.40	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$64,716.40	\$27,503.60	\$27,503.60	-\$24,255.60
511	412001	430	3551		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$67,964.40	\$67,964.40	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$64,716.40	\$27,503.60	\$27,503.60	-\$24,255.60
			3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$10,390.00	\$10,390.00	\$10,390.00	\$0.00	\$10,390.00	\$0.00	\$0.00	\$10,390.00	\$10,390.00	\$0.00
511	412001	430	3960		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	\$0.00	\$10,390.00	\$10,390.00	\$10,390.00	\$0.00	\$10,390.00	\$0.00	\$0.00	\$10,390.00	\$10,390.00	\$0.00
			3961		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	\$0.00	\$10,390.00	\$10,390.00	\$10,390.00	\$0.00	\$10,390.00	\$0.00	\$0.00	\$10,390.00	\$10,390.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL						\$0.00	\$2,941,064.83	\$2,941,064.83	\$284,301.56	\$0.00	\$284,301.56	\$0.00	\$2,656,763.27	\$173,225.38	\$173,225.38	\$111,076.18
GASTOS INDIRECTOS						\$0.00	\$2,941,064.83	\$2,941,064.83	\$284,301.56	\$0.00	\$284,301.56	\$0.00	\$2,656,763.27	\$173,225.38	\$173,225.38	\$111,076.18

413001

APORTACIÓN PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, 858 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 2" DE TUBERÍA PVC RD-26, REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y FILTRO DE ARENA VERDE PARA REMOVER



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
430				DESARROLLO SOCIAL													
511	413001	430	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$0.00	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				APORTACIÓN PARA LA MEJORA				\$0.00	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413002				APORTACIONES PARA OBRAS CONVENIO FISE-FISMDF-ORIGEN/FRESNILLO/010/2020													
430				DESARROLLO SOCIAL													
511	413002	430	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$5,521,000.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$5,521,000.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$0.00	\$5,521,000.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$5,521,000.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$5,521,000.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				APORTACIONES PARA OBRAS C				\$0.00	\$5,521,000.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
413003	APORTACION MUNICIPAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA CONTABILIZAR EL AGUA ABASTECIDA A LA POBLACION													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE ENTIDADES	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	413003	430	4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			APORTACION MUNICIPAL PARA	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413004	APORTACION MUNICIPAL, CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
		4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE ENTIDADES	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
		4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
511	413004	430	4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 12:11 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto

Aprobado

Ampliaciones /
(Reducciones)

Presupuesto
Vigente

Comprometido

Presupuesto
Disponible para
Comprometer

Devengado

Comprometido
No Devengado

Presupuesto
Sin Devengar

Ejercido

Pagado

Cuentas por
Pagar Deuda

APORTACION MUNICIPAL, CONV	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
FONDO III 2020	\$112,721,980.27	\$942,088.82	\$113,664,069.09	\$1,773,912.51	\$0.00	\$13,256,087.29	-\$11,482,174.78	\$100,407,981.80	\$17,234,447.70	\$17,234,447.70	-\$3,978,360.41
Total Final	\$112,721,980.27	\$942,088.82	\$113,664,069.09	\$1,773,912.51	\$0.00	\$13,256,087.29	-\$11,482,174.78	\$100,407,981.80	\$17,234,447.70	\$17,234,447.70	-\$3,978,360.41



AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

401 AGUA POTABLE

511 - FONDO III 2020

20OPFIII003 - 401004 AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LA CASITA, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 1

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-11-20	ASICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 886,854.29	2	\$ 240,053.95	114320387	S/N	23/12/2020	P23970	03/12/2020	C07242	23/12/2020	178A	03/12/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LA CASITA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-11-20	\$ 240,053.95
SUMA																\$ 240,053.95

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD LA CASITA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 886,854.29

PRESUPUESTO APROBADO \$ 886,854.29

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

401 AGUA POTABLE

511 - FONDO III 2020

20OPFIII006 - 401010 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO A LAS LOCALIDADES SANTA TERESA Y LAS CRUCES EN FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 2

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS CPE FIII-07-20	JUAN GARZA FLORES	\$ 3,958,539.66	1	\$ 1,240,454.83	114320387	S/N	10/12/2020	P23817	25/11/2020	C07184	10/12/2020	FCC4	25/11/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO A LAS LOCALIDADES SANTA TERESA Y LAS CRUCES EN FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS CPE FIII-07-20	\$ 1,240,454.83
MF DS CPE FIII-07-20	JUAN GARZA FLORES	\$ 3,958,539.66	2	\$ 1,547,071.31	114320387	S/N	24/12/2020	P24152	18/12/2020	C07349	24/12/2020	DE8E	18/12/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO A LAS LOCALIDADES SANTA TERESA Y LAS CRUCES EN FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS CPE FIII-07-20	\$ 1,547,071.31
SUMA																\$ 2,787,526.14

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO

LOCALIDADES SANTA TERESA Y LAS CRUCES EN FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 2,787,526.14

PRESUPUESTO APROBADO \$ 3,958,539.66

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 1,171,013.52

% AVANCE FINANCIERO 70%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

401 AGUA POTABLE

511 - FONDO III 2020

200PFIII007 - 401011 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA URBANA EN LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 3

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS CPE FIII-05-20	ANA CECILIA GARZA HIRIART	\$ 3,794,691.91	1	\$ 1,229,586.71	114320387	S/N	24/12/2020	P24112	11/12/2020	C07339	24/12/2020	0EF8	11/12/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA URBANA EN LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS CPE FIII-05-20	\$ 1,229,586.71
SUMA																\$ 1,229,586.71

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA URBANA

LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 1,229,586.71

PRESUPUESTO APROBADO \$ 3,794,691.91

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 2,565,105.20

% AVANCE FINANCIERO 32%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

402 DRENAJES Y LETRINAS

511 - FONDO III 2020

200PFIII017 - 402005 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS PAJARITOS, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 4

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-13-20	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	\$ 1,119,011.34	2	\$ 454,199.04	114320387	S/N	18/12/2020	P23833	14/12/2020	C07191	18/12/2020	514F	14/12/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS PAJARITOS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-13-20	\$ 454,199.04
SUMA																\$ 454,199.04

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA

LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS PAJARITOS, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 1,056,677.43

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,119,011.34

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 62,333.91

% AVANCE FINANCIERO 94%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

402 DRENAJES Y LETRINAS

511 - FONDO III 2020

200PFIII019 - 402007 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS, FELIPE ANGELES, HACIENDA, SANTA ROSA, MIRADOR, REVOLUCIÓN, IGNACIO ALLENDE, JUAN ALDAMA, MIGUEL HIDALGO, VICENTE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 5

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-01-20	SERGIO ALEJANDRO CARRILLO SARMIENTO	\$ 2,650,488.73	1	\$ 2,650,488.73	114320387	S/N	18/12/2020	P23829	08/10/2020	C07189	18/12/2020	74A7	08/10/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS, FELIPE ANGELES, HACIENDA, SANTA ROSA, MIRADOR, REVOLUCIÓN, IGNACIO ALLENDE, JUAN ALDAMA, MIGUEL HIDALGO, VICENTE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-01-20	\$ 2,650,488.73
SUMA																\$ 2,650,488.73

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS, FELIPE ANGELES, HACIENDA, SANTA ROSA, MIRADOR, REVOLUCIÓN, IGNACIO ALLENDE, JUAN ALDAMA, MIGUEL HIDALGO, VICENTE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 2,650,488.73

PRESUPUESTO APROBADO \$ 2,650,488.73

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

402 DRENAJES Y LETRINAS

511 - FONDO III 2020

200PFIII025 - 402015 CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 38 BIODIGESTORES DE 600 LITROS Y 2 BIODIGESTORES DE 1,500 LITROS EN LOCALIDAD EL APARTADERO, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 6

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-28-20	JUAN BARRON GUEVARA	\$ 650,479.14	1	\$ 399,853.04	114320387	S/N	-	P26609	21/12/2020	-	-	C244	21/12/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 38 BIODIGESTORES DE 600 LITROS Y 2 BIODIGESTORES DE 1,500 LITROS EN LOCALIDAD EL APARTADERO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-28-20	\$ 399,853.04
SUMA																\$ 399,853.04

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 38 BIODIGESTORES DE 600 LITROS Y 2 BIODIGESTORES DE 1,500 LITROS

LOCALIDAD EL APARTADERO, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 399,853.04

PRESUPUESTO APROBADO \$ 650,479.14

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 250,626.10

% AVANCE FINANCIERO 61%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

402 DRENAJES Y LETRINAS

511 - FONDO III 2020

200PFIII026 - 402020 AMPLIACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO 402006 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 7

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-09-20	KAREN GURROLA ROMERO	\$ 147,188.15	2	\$ 147,188.15	114320387	S/N	-	P26612	21/12/2020	-	-	B70D	21/12/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO 402006 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZACATECAS . BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO:MF DS IR FIII-09-20	\$ 147,188.15
SUMA															\$	147,188.15

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

AMPLIACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO 402006 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA

LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 147,188.15

PRESUPUESTO APROBADO \$ 147,188.15

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2020

200PFIII029 - 404004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE MONREAL EN LA LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 8

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS CPE FIII-03-20	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	\$ 4,208,888.16	2	\$ 104,912.14	114320387	S/N	16/12/2020	P23953	04/12/2020	C07238	16/12/2020	5E1F	04/12/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE MONREAL EN LA LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS CPE FIII-03-20	\$ 104,912.14
SUMA																\$ 104,912.14

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE MONREAL

LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 4,093,115.56

PRESUPUESTO APROBADO \$ 4,208,888.16

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 115,772.60

% AVANCE FINANCIERO 97%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2020

200PFIII030 - 404005 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE LA FLORIDA, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 9

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-12-20	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE S.A. DE C.V.	\$ 2,243,457.77	2	\$ 583,705.19	114320387	S/N	31/12/2020	P23983	01/12/2020	C07246	31/12/2020	6B5D	01/12/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE LA FLORIDA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-12-20	\$ 583,705.19
SUMA																\$ 583,705.19

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL

UBICACIÓN: LOCALIDAD RINCÓN DE LA FLORIDA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 2,243,457.77

PRESUPUESTO APROBADO \$ 2,243,457.77

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2020

200PFIII034 - 404009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD TORREÓN DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 10

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-05-20	ALBERTO AVILA SEGOVIA	\$ 2,060,492.37	5	\$ 120,640.31	114320387	S/N	23/12/2020	P23977	12/12/2020	C07244	23/12/2020	FEBF	12/12/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 5 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD TORREÓN DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-05-20	\$ 120,640.31

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA

UBICACIÓN: LOCALIDAD TORREÓN DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS

SUMA \$ 120,640.31

TOTAL \$ 2,060,492.37

PRESUPUESTO APROBADO \$ 2,060,492.37

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2020

200PFIII037 - 404015 SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 11

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS CPE ADQ FIII-03-20	ANDREA BUENO FALCON	\$ 4,996,412.78	1	\$ 1,425,913.51	114320387	S/N	12/012/20	P23831	01/12/2020	C07190	12/012/20	16E 0	01/12/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1DE LA OBRA: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS CPE ADQ FIII-03-20	\$ 1,425,913.51
SUMA																\$ 1,425,913.51

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL

SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES

VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 1,425,913.51

PRESUPUESTO APROBADO \$ 4,996,412.78

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 3,570,499.27

% AVANCE FINANCIERO 29%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2020

200PFIII039 - 404018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y BOCA DE TORMENTA EN LATERAL DE AVENIDA ENRIQUE ESTRADA POR HOSPITAL GENERAL EN FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 12

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-22-20	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	\$ 2,619,870.08	1	\$ 2,619,870.08	114320387	S/N	16/12/2020	P23821	24/11/2020	C07186	16/12/2020	E395	24/11/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y BOCA DE TORMENTA EN LATERAL DE AVENIDA ENRIQUE ESTRADA POR HOSPITAL GENERAL EN FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-22-20	\$ 2,619,870.08
SUMA																\$ 2,619,870.08

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y BOCA DE TORMENTA EN LATERAL DE AVENIDA ENRIQUE ESTRADA

HOSPITAL GENERAL EN FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 2,619,870.08

PRESUPUESTO APROBADO \$ 2,619,870.08

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2020

200PFIII044 - 404023 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN COLONIA BENITO JUÁREZ, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 13

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-20-20	LUIS ARMAS MEZA	\$ 105,774.03	1	\$ 105,774.03	114320387	S/N	-	P26606	01/12/2020	-	-	ACCE	01/12/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN COLONIA BENITO JUÁREZ, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-20-20	\$ 105,774.03
SUMA																\$ 105,774.03

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ

COLONIA BENITO JUÁREZ, FRESNILLO, ZACATECA

TOTAL \$ 105,774.03

PRESUPUESTO APROBADO \$ 105,774.03

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2020

200PFIII045 - 404024 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
PIRÁMIDE DEL SOL EN COLONIA FRANCISCO GOYTIA, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 14

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-12-20	LUIS ARMAS MEZA	\$ 171,273.49	1	\$ 171,273.49	114320387	S/N	09/12/2020	P23815	30/11/2020	C07183	09/12/2020	4B8B	30/11/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PIRÁMIDE DEL SOL EN COLONIA FRANCISCO GOYTIA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-12-20	\$ 171,273.49
SUMA																\$ 171,273.49

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PIRÁMIDE DEL SOL

COLONIA FRANCISCO GOYTIA, FRESNILLO, ZACATECÁS

TOTAL

PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO POR EJERCER

% AVANCE FINANCIERO

\$ 171,273.49

\$ 171,273.49

\$ -

100%

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	4 - FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2020
PROYECTO:	200PFIII046 - 404025 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y PÁNFILO NATERA EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA:	DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 15

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-26-20	ANDREA BUENO FALCON	\$ 1,289,201.54	1	\$ 1,160,281.39	114320387	S/N	09/12/2020	P23804	01/12/2020	C07179	09/12/2020	A7CF	01/12/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y PÁNFILO NATERA EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-26-20	\$ 1,160,281.39
SUMA																\$ 1,160,281.39

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y PÁNFILO NATERA
UBICACIÓN:	LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL	\$	1,160,281.39
-------	----	--------------

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 1,289,201.54
----------------------	-----------------

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$ 128,920.15
-------------------------	---------------

% AVANCE FINANCIERO	90%
---------------------	-----

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2020

20OPFIII047 - 404026 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PÁNFILO NATERA EN LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 16

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-13-20	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	\$ 2,385,541.10	1	\$ 1,082,689.36	114320387	S/N	16/12/2020	P23819	04/12/2020	C07185	16/12/2020	9FF0	04/12/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PÁNFILO NATERA EN LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-13-20	\$ 1,082,689.36
SUMA																\$ 1,082,689.36

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PÁNFILO NATERA

LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 1,082,689.36

PRESUPUESTO APROBADO \$ 2,385,541.10

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 1,302,851.74

% AVANCE FINANCIERO 45%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2020

200PFIII048 - 404027 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES IGNACIO ZARAGOZA, SIN NOMBRE Y VICENTE GUERRERO EN LOCALIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 17

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-24-20	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,459,382.83	2	\$ 34,192.60	114320387	S/N	24/12/2020	P24148	15/12/2020	C07348	24/12/2020	D00B	15/12/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES IGNACIO ZARAGOZA, SIN NOMBRE Y VICENTE GUERRERO EN LOCALIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-24-20	\$ 34,192.60
SUMA																\$ 34,192.60

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES IGNACIO ZARAGOZA, SIN NOMBRE Y VICENTE GUERRERO

LOCALIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 1,459,382.83

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,459,382.83

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2020

200PFIII050 - 404029 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE EUSEBIO GUERRERO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 18

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-19-20	CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL S.A. DE C.V.	\$ 131,396.46	1	\$ 131,396.46	114320387	S/N	16/12/2020	P23824	24/11/2020	C07187	16/12/2020	FEF5	24/11/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE EUSEBIO GUERRERO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-19-20	\$ 131,396.46
SUMA																\$ 131,396.46

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE EUSEBIO GUERRERO

COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 131,396.46

PRESUPUESTO APROBADO \$ 131,396.46

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2020

200PFIII054 - 404033 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 19

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-17-20	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	\$ 1,272,372.59	1	\$ 973,474.06	114320387	S/N	-	P26610	22/12/2020	-	-	A5DD	22/12/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-17-20	\$ 973,474.06
SUMA																\$ 973,474.06

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA

LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 973,474.06

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,272,372.59

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 298,898.53

% AVANCE FINANCIERO 77%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2020

20OPFIII055 - 404034 AMPLIACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO 404008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 20

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-18-20	SERGIO BERNALGONZALEZ	\$ 92,550.00	3	\$ 92,550.00	114320387	S/N	-	P26611	28/12/2020	-	-	A390	28/12/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO 404008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-18-20	\$ 92,550.00

SUMA \$ 92,550.00

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

AMPLIACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO 404008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS MOYA

LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 92,550.00

PRESUPUESTO APROBADO \$ 92,550.00

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

511 - FONDO III 2020

200PFIII059 - 405006 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD ERENDIRILLA, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 21

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-29-20	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	\$ 760,797.11	1	\$ 738,928.75	114320387	S/N	01/12/2020	P23794	12/11/2020	C07174	01/12/2020	F945	12/11/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD ERENDIRILLA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-29-20	\$ 738,928.75
SUMA																\$ 738,928.75

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y JUSTO SIERRA

LOCALIDAD ERENDIRILLA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 738,928.75

PRESUPUESTO APROBADO \$ 760,797.11

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 21,868.36

% AVANCE FINANCIERO 97%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

511 - FONDO III 2020

20OPFIII060 - 405010 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LAS CUMBRES Y JUNTO A PREESCOLAR EN LOCALIDAD LAS CUMBRES, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 22

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-24-20	ICDEL S.A. DE C.V.	\$ 715,544.42	1	\$ 503,275.89	114320387	S/N	23/12/2020	P24000	16/12/2020	C07251	23/12/2020	B737	16/12/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LAS CUMBRES Y JUNTO A PREESCOLAR EN LOCALIDAD LAS CUMBRES, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-24-20	\$ 503,275.89
SUMA																\$ 503,275.89

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LAS CUMBRES Y JUNTO A PREESCOLAR

LOCALIDAD LAS CUMBRES, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 503,275.89

PRESUPUESTO APROBADO \$ 715,544.42

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 212,268.53

% AVANCE FINANCIERO 70%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

511 - FONDO III 2020

200PFIII062 - 405012 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DEL REFUGIO, LÁZARO CÁRDENAS, FRANCISCO VILLA Y SIN NOMBRES EN LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 23

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-18-20	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	\$ 822,099.60	1	\$ 790,379.68	114320387	S/N	-	P26604	17/12/2020	-	-	DBB8	17/12/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DEL REFUGIO, LÁZARO CÁRDENAS, FRANCISCO VILLA Y SIN NOMBRES EN LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-18-20	\$ 790,379.68
SUMA																\$ 790,379.68

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DEL REFUGIO, LÁZARO CÁRDENAS, FRANCISCO VILLA Y SIN NOMBRES

LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 790,379.68

PRESUPUESTO APROBADO \$ 822,099.60

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 31,719.92

% AVANCE FINANCIERO 96%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

511 - FONDO III 2020

200PFIII066 - 407008 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD REDENCIÓN, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 24

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-23-20	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	\$ 863,528.69	1	\$ 757,504.42	114320387	S/N	18/12/2020	P23836	14/12/2020	C07192	18/12/2020	32 42	14/12/2020	6121	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD REDENCIÓN, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-23-20	\$ 757,504.42

SUMA \$ 757,504.42

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO"

LOCALIDAD REDENCIÓN, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 757,504.42

PRESUPUESTO APROBADO \$ 863,528.69

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 106,024.27

% AVANCE FINANCIERO 88%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

511 - FONDO III 2020

200PFIII067 - 407011 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA. MORELOS" EN LOCALIDAD PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 25

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-30-20	ESTRUCTURAS SJT S.A. DE C.V.	\$ 801,743.54	1	\$ 798,543.72	114320387	S/N	-	P26608	10/12/2020	-	-	OE6C	10/12/2020	6121	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA. MORELOS" EN LOCALIDAD PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-30-20	\$ 798,543.72
SUMA																\$ 798,543.72

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA. MORELOS"

LOCALIDAD PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 798,543.72

PRESUPUESTO APROBADO \$ 801,743.54

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 3,199.82

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

511 - FONDO III 2020

200PFIII068 - 407013 MEJORAMIENTO DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 26

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-21-20	LUIS ARMAS MEZA	\$ 144,784.16	1	\$ 144,784.16	114320387	S/N	16/12/2020	P23827	30/11/2020	C07188	16/12/2020	65E 3	30/11/2020	6121	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-21-20	\$ 144,784.16
SUMA																\$ 144,784.16

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

MEJORAMIENTO DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"

LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 144,784.16

PRESUPUESTO APROBADO \$ 144,784.16

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA:4 - FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA:411 DESARROLLO INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:511 - FONDO III EJERCICIO 2020

PROYECTO:20DIFIII001 - 411001 - DESARROLLO INSTITUCIONAL - ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 27

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
114320387	S/N	-	P23497	31/12/2020	-	-	A00545	31/12/2020	OLGA IRENE CASAS SAENZ	5151	ADQUISICIÓN DE 14 EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	\$ 259,490.03	
114320387	S/N	-	P23497	31/12/2020	-	-	A00545	31/12/2020	OLGA IRENE CASAS SAENZ	5911	ADQUISICIÓN DE 3 LICENCIAS OPUS PRESUPUESTO PROGRAMABLE 2020	\$ 40,507.20	
SUMA												\$ 299,997.23	

OBSERVACIONES: PAGO POR LA AQUISICIÓN DE 14 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 3 LICENCIAS OPUS PRESUPUESTO PROGRAMABLE 2020, A FIN DE FORTALECER EL ÁREA CON EQUIPOS ÓPTIMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN CON EL FAIS.

TOTAL \$ 299,997.23

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 299,997.23

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	4 - FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	412 GASTOS INDIRECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	511 - FONDO III EJERCICIO 2020
PROYECTO	20GIFIII001 - 412001 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
MES QUE INFORMA:	DICIEMBRE DEL 2020

FECHA: 29/01/2021

HOJA: 28

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
114320387	S/N	23/12/2020	P24067	10/12/2020	C07317	23/12/2020	9B1D0	10/12/2020	EVER ORTEGA CALDERA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 16,755.04	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	23/12/2020	P24072	10/12/2020	C07318	23/12/2020	BECB1	10/12/2020	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 14,177.52	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	23/12/2020	P24076	10/12/2020	C07320	23/12/2020	3808B	10/12/2020	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 10,310.08	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	23/12/2020	P24083	10/12/2020	C07323	23/12/2020	9057F	10/12/2020	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,467.44	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	23/12/2020	P24087	10/12/2020	C07324	23/12/2020	760F6	10/12/2020	MAGALY URIBE RUEDAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 16,755.04	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	23/12/2020	P24081	10/12/2020	C07322	23/12/2020	CA1AA	10/12/2020	CLAUDIA LANDEROS SALAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,467.44	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	23/12/2020	P24096	10/12/2020	C07329	23/12/2020	A8318	10/12/2020	MIGUEL MIÑIZ PASILLAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 12,887.60	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	23/12/2020	P24093	10/12/2020	C07327	23/12/2020	7761D	10/12/2020	JACOB FLORES HERRERA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	23/12/2020	P24090	10/12/2020	C07325	23/12/2020	97F59E	10/12/2020	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 18,044.96	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SUMA HOJA 1												\$ 135,331.78	

OBSERVACIONES: PRESTACIÓN DE 9 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROYECTO

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

412 GASTOS INDIRECTOS

511 - FONDO III EJERCICIO 2020

20GIFIII001 - 412001 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

DICIEMBRE DEL 2020

FECHA: 29/01/2021

HOJA: 29

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
114320387	S/N	-	P25955	29/12/2020	-	-	DF395C	29/12/2020	EVER ORTEGA CALDERA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 16,755.04	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	-	P25956	29/12/2020	-	-	81A9E	29/12/2020	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 14,177.52	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	-	P25964	29/12/2020	-	-	9D1514	29/12/2020	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 10,310.08	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	-	P25958	29/12/2020	-	-	60872	29/12/2020	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,467.44	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	-	P25959	29/12/2020	-	-	E91DB	29/12/2020	MAGALY URIBE RUEDAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 16,755.04	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	-	P25957	29/12/2020	-	-	D6F4C	29/12/2020	CLAUDIA LANDEROS SALAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,467.44	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	-	P25962	29/12/2020	-	-	FE48EA	29/12/2020	MIGUEL MIÑIZ PASILLAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 12,887.60	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	-	P25963	29/12/2020	-	-	7024FB	29/12/2020	JACOB FLORES HERRERA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	-	P25960	29/12/2020	-	-	30B01	29/12/2020	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 18,044.96	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

SUMA HOJA 2\$ 135,331.78

TOTAL HOJA 1 Y 2\$ 270,663.56

OBSERVACIONES: PRESTACIÓN DE 9 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

TOTAL\$ 1,797,568.11

PRESUPUESTO APROBADO\$ 1,797,568.11

PRESUPUESTO POR EJERCER\$ -

% AVANCE FINANCIERO100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

HOJA: 30

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

412 GASTOS INDIRECTOS

511 - FONDO III EJERCICIO 2020

20GIFIII004 - 412001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS

DICIEMBRE DEL 2020

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
114320387	S/N	24/12/2020	P24155	25/11/2020	C07350	24/12/2020	1633	25/11/2020	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 452.40	PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SUPERVISIÓN
114320387	S/N	24/12/2020	P24158	25/11/2020	C07351	24/12/2020	1634	25/11/2020	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 603.20	PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SUPERVISIÓN
114320387	S/N	24/12/2020	P24169	25/11/2020	C07355	24/12/2020	1631	25/11/2020	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 10,034.00	PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SUPERVISIÓN
114320387	S/N	24/12/2020	P24173	25/11/2020	C07356	24/12/2020	1632	25/11/2020	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 13,166.00	PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SUPERVISIÓN
114320387	S/N	24/12/2020	P24162	04/12/2020	C07352	24/12/2020	1637	04/12/2020	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,248.00	PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SUPERVISIÓN

SUMA \$ 27,503.60

OBSERVACIONES: PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS QUE DAN SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

TOTAL \$ 64,716.40

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 64,716.40

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

HOJA: 31

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

412 GASTOS INDIRECTOS

511 - FONDO III EJERCICIO 2020

20GIFIII005 - 412001 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES (GASTO EN DEDUCIBLES DE SEGURO PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS QUE VERIFICAN Y DAN SEGUIMIENTO A LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS)

DICIEMBRE DEL 2020

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
114320387	S/N	30/12/2020	P24186	30/12/2020	C07361	30/12/2020	60F4	30/12/2020	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	3961	PAGO DE DEDUCIBLE PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE SUPERVISIÓN	\$ 10,390.00	PAGO DE DEDUCIBLE

SUMA \$ 10,390.00

OBSERVACIONES:

GASTO EN DEDUCIBLES DE SEGURO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO QUE DA SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

TOTAL \$ 10,390.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 10,390.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 29/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROYECTO

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

413 APORTACIONES

511 - FONDO III EJERCICIO 2020

20AOFIII004 - 413004 - APORTACIÓN MUNICIPAL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020

DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 32

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
114320387	S/N	31/12/2020	P24193	31/12/2020	C07363	31/12/2020	N/A	N/A	MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS	4245	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA FISE - EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	\$ 120,000.00	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA FISE - EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020

OBSERVACIONES: CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL PROGRAMA FISE -EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020, CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES.

SUMAS\$ 120,000.00

TOTAL\$ 120,000.00

PRESUPUESTO APROBADO\$ 120,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER\$ -

% AVANCE FINANCIERO100%