

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: AGOSTO 2020

30/12/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA			
ACTA DE CABILDO		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		SEGURIDAD PÚBLICA	
FONDOS FEDERALES		ADQUISICIONES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) 2020		INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES	
AGUA POTABLE	X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS	X		
ALCANTARILLADO		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X		
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	X		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL			
GASTOS INDIRECTOS	X		
APORTACIONES	X		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES

POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: AGOSTO 2020

30/12/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
ACTA DE CABILDO		SEGURIDAD PÚBLICA	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
FONDOS FEDERALES		ADQUISICIONES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) 2020		INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES	
AGUA POTABLE	X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS	X		
ALCANTARILLADO		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X		
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	X		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL			
GASTOS INDIRECTOS	X		
APORTACIONES	X		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

C. MA. IRENE MALLANES MIJARES

POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE AGOSTO DEL 2020

FONDO III 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/09/2020
HOJA: 1_DE_10_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: AGOSTO DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFIII001	401002	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZACATECAS	LAS PIEDRAS	23°04'58.0"N 102°53'08.0"O	350.00 MTS	\$ 2,502,334.44	\$ -	\$ 1,717,701.54	\$ 1,717,701.54	\$ 1,717,701.54	N/A	\$ -	\$ -	69%	100%	N/A	X
20OPFIII002	401003	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA FELIPE MONREAL	23°11'08.4"N 102°50'56.1"O	682.00 ML	\$ 749,190.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	35%	N/A	X
20OPFIII003	401004	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LA CASITA, FRESNILLO, ZACATECAS	LA CASITA	23°23'42.4"N 103°15'21.8"O	704.47 ML	\$ 886,886.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	N/A	X
20OPFIII004	401006	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS	OJO DE AGUA DE RAMOS	23°14'52.0"N 103°07'17.0"O	1,420.00 ML	\$ 1,245,354.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	10%	N/A	X
20OPFIII005	401009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS	OJO DE AGUA DEL TULE	23°18'54.0"N 102°49'47.0"O	2,760.00 ML	\$ 1,245,050.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	10%	N/A	X
				TOTAL AGUA POTABLE	\$ 6,628,815.48	\$ -	\$ 1,717,701.54	\$ 1,717,701.54	\$ 1,717,701.54		\$ -	\$ -					

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
FRESNILLO
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
FRESNILLO
C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/09/2020
HOJA: 2_DE_10_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: AGOSTO DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFIII006	402001	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTOR ROSALES EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS	ESTACIÓN SAN JOSÉ	23°11'21.5"N 102°47'16.7"O	359.50 ML	\$ 695,510.33	\$ 71,474.21	\$ 695,510.33	\$ 624,036.12	\$ 624,036.12	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII007	402002	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS	MONTEMARIANA	23°19'38.7"N 103°06'37.4"O	1,223.50 ML	\$ 1,360,870.27	\$ -	\$ 1,360,870.27	\$ -	\$ 1,360,870.27	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII008	402004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JUAN DEL CENTRO	23°22'58.1"N 103°12'53.6"O	1,514.50 ML	\$ 1,597,284.09	\$ -	\$ 461,509.06	\$ 461,509.06	\$ 461,509.06	N/A	\$ -	\$ -	29%	90%	N/A	X
20OPFIII009	402005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS PAJARITOS, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN MARTÍN DE LOS PAJARITOS	23°14'35.9"N 103°16'07.8"O	1,223.00 ML	\$ 1,119,011.34	\$ -	\$ 602,478.39	\$ 602,478.39	\$ 602,478.39	N/A	\$ -	\$ -	54%	92%	N/A	X
20OPFIII010	402006	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL CARRIZALILLO	23°12'00.0"N 103°22'48.0"O	1,433.60 ML	\$ 1,615,380.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X
20OPFIII011	402007	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS, FELIPE ANGELES, HACIENDA, SANTA ROSA, MIRADOR, REVOLUCIÓN, IGNACIO ALLENDE, JUAN ALDAMA, MIGUEL HIDALGO, VICENTE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA ROSA	22°55'40.0"N 103°06'49.0"O	4,086.75 ML	\$ 2,650,488.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1 DRENAJES Y LETRINAS						\$ 9,038,545.29	\$ 71,474.21	\$ 3,120,368.05	\$ 1,688,023.57	\$ 3,048,893.84		\$ -	\$ -				

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/09/2020
HOJA: 3_DE_10_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: AGOSTO DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
200PFIII012	402009	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD MATÍAS RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS	MATÍAS RAMOS	23°05'27.1"N 103°10'58.5"O	232.00 ML	\$ 304,294.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
200PFIII013	402010	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO DE LOS PUERTOS, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN PABLO DE LOS PUERTOS	23°00'35.4"N 103°13'46.9"O	85.00 ML	\$ 689,881.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	80%	N/A	X
200PFIII014	402011	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS	LA SOLEDAD	23°01'21.3"N 103°14'25.3"O	2,095.00 ML	\$ 1,224,665.74	\$ -	\$ 1,224,665.74	\$ -	\$ 1,224,665.74	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII015	402013	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZACATECAS	CHILITOS	23°09'00.0"N 102°49'58.8"O	101.00 ML	\$ 135,234.68	\$ 135,234.68	\$ 135,234.68	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFIII016	402014	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JERÓNIMO	23°08'40.0"N 103°09'14.7"O	978.00 ML	\$ 1,405,512.55	\$ 1,405,512.55	\$ 1,405,512.55	\$ 1,405,512.55	\$ 1,405,512.55	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 2 DRENAJES Y LETRINAS						\$ 3,759,588.78	\$ 1,540,747.23	\$ 2,765,412.97	\$ 1,405,512.55	\$ 2,630,178.29		\$ -	\$ -				
TOTAL DRENAJES Y LETRINAS						\$ 12,798,134.07	\$ 1,612,221.44	\$ 5,885,781.02	\$ 3,093,536.12	\$ 5,679,072.13		\$ -	\$ -				

LIC. SAÚL MONREAL CAYEA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MAIRENE MAGALHÃES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/09/2020
 HOJA: 4_DE_10_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020

SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

MES QUE INFORMA: AGOSTO DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFIII017	404001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL ÁGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS	EL ÁGUILA	23°22'02.5"N 103°09'39.5"O	820.00 M2	\$ 583,750.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	80%	N/A	X
20OPFIII018	404003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE ÁBREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	EL REFUGIO DE ÁBREGO	23°10'23.8"N 103°18'08.5"O	4,358.58 M2	\$ 2,056,067.08	\$ -	\$ 2,056,067.08	\$ -	\$ 2,023,886.80	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII019	404004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE MONREAL EN LA LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS	PLATEROS	23°13'54.0"N 102°50'40.0"O	5,762.81 M2	\$ 4,208,888.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	75%	N/A	X
20OPFIII020	404005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE LA FLORIDA, FRESNILLO, ZACATECAS	RINCÓN DE LA FLORIDA	23°02'05.6"N 103°08'03.0"O	3,964.47 M2	\$ 2,294,450.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	70%	N/A	X
20OPFIII021	404006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA ANITA	23°13'42.8"N 102°46'00.5"W	2,755.60 M2	\$ 1,880,482.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	80%	N/A	X
20OPFIII022	404007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA ANA	23°13'21.3"N 102°45'38.8"O	3,220.00 M2	\$ 2,196,479.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X
20OPFIII023	404008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS	TAPIAS DE SANTA CRUZ	23°11'24.3"N 103°07'55.4"O	2948.50 M2	\$ 1,360,423.40	\$ -	\$ 865,397.91	\$ 865,397.91	\$ 865,397.91	N/A	\$ -	\$ -	64%	80%	N/A	X
				TOTAL HOJA 1 URBANIZACIÓN MPAL		\$ 14,580,541.85	\$ -	\$ 2,921,464.99	\$ 865,397.91	\$ 2,889,284.71		\$ -	\$ -				

LIC. SAÚL MONREAL AVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

2018-2021
 LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 C. MAIRENE MAGALLANES MUJARES
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Seguimos haciendo historia
 Dirección de
 Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/09/2020
 HOJA: 5_DE_10_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
 SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 MES QUE INFORMA: AGOSTO DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFIII024	404009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD TORREÓN DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS	TORREÓN DE LOS PASTORES	23°12'48.4"N 103°06'01.2"O	4,147.50 M2	\$ 2,060,492.37	\$ 643,580.27	\$ 1,714,195.62	\$ 623,921.42	\$ 1,070,615.35	N/A	\$ -	\$ -	83%	85%	N/A	X
20OPFIII025	404010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES PRIMERO DE MAYO Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'31.3"N 102°52'08.4"O	715.89 M2	\$ 731,882.77	\$ -	\$ 731,882.77	\$ -	\$ 731,882.77	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII026	404011	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'31.3"N 102°52'08.4"O	2,222.00 M3	\$ 4,995,898.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	20%	N/A	X
20OPFIII027	404015	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'31.3"N 102°52'08.4"O	2,666.00 M3	\$ 4,996,412.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	15%	N/A	X
20OPFIII028	404017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'31.3"N 102°52'08.4"O	1,100.00 LUMINARIAS	\$ 4,977,948.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	65%	N/A	X
20OPFIII029	404018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y BOCA DE TORMENTA EN LATERAL DE AVENIDA ENRIQUE ESTRADA POR HOSPITAL GENERAL EN FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'21.4"N 102°54'45.6"O	3,079.82 M2	\$ 2,619,870.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
20OPFIII030	404019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	TRUJILLO	23°8'57.2"N 103°11'25.9"O	5,744.62 M2	\$ 4,123,415.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
				TOTAL HOJA 2 URBANIZACIÓN MPAL		\$ 24,505,920.66	\$ 643,580.27	\$ 2,446,078.39	\$ 623,921.42	\$ 1,802,498.12		\$ -	\$ -				
				TOTAL URBANIZACIÓN MUNICIPAL		\$ 39,086,462.51	\$ 643,580.27	\$ 5,367,543.38	\$ 1,489,319.33	\$ 4,691,782.83		\$ -	\$ -				


 LIC. SAUL MONTECERME
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


 H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL
 Síndicatura


 H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 C. MAIRENE MAGALLANES MUJARES
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
 Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/09/2020
HOJA: 6_DE_10_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA: AGOSTO DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFIII031	405003	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS MURILLO EN LA COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA	23°10'10.2"N 102°53'13.3"O	7.0 POSTES	\$ 527,800.12	\$ 180,908.67	\$ 180,908.67	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	34%	70%	N/A	X
20OPFIII032	405005	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV. PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS	PRESA LEOBARDO REYNOSO	23°10'12.3"N 103°13'03.7"O	28.0 POSTES	\$ 1,557,149.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	85%	N/A	X
TOTAL ELECTRIFICACIÓN						\$ 2,084,949.59	\$ 180,908.67	\$ 180,908.67	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				


LIC. SAÚL MONTEALVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/09/2020
HOJA: 7_DE_10_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA: AGOSTO DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFIII033	407003	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ (LA MASECA), FRESNILLO, ZACATECAS	BENITO JUÁREZ (LA MASECA)	23°06'49.2"N 102°37'48.4"O	440.00 M2	\$ 733,266.03	\$ 733,266.03	\$ 733,266.03	\$ 733,266.03	\$ 733,266.03	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII034	407005	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA SECA, FRESNILLO, ZACATECAS	LA LAGUNA SECA	23°12'08.0"N 102°47'47.1"O	364.00 M2	\$ 614,115.15	\$ 614,115.15	\$ 614,115.15	\$ 614,115.15	\$ 614,115.15	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20OPFIII035	407007	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" EN LA LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS	PUEBLA DEL PALMAR	23°21'32.0"N 102°52'41.0"W	193.00 ML	\$ 376,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
				TOTAL INFR. BÁSICA EDUCATIVA	\$ 1,723,381.18	\$ 1,347,381.18	\$ 1,347,381.18	\$ 1,347,381.18	\$ 1,347,381.18		\$ -	\$ -					

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MA IRENE MAGALLANES MUARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/09/2020
HOJA: 8_DE_10_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 408 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
MES QUE INFORMA: AGOSTO DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20OPFIII036	408001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	801.0 PIEZAS	\$ 4,986,358.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X
20OPFIII037	408004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	616.0 PIEZAS	\$ 2,997,609.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	55%	N/A	X
20OPFIII038	408005	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	361.0 PIEZAS	\$ 1,498,817.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X
				TOTAL MEJ. A LA VIVIENDA	\$ 9,482,785.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -					



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/09/2020
HOJA: 9_DE_10_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 412 GASTOS INDIRECTOS
MES QUE INFORMA: AGOSTO DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20GIFIII001	412001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	N/A	\$ 1,796,688.85	\$ 135,331.78	\$ 1,120,033.73	\$ 135,331.78	\$ 1,120,033.73	N/A	\$ -	\$ -	62%	62%	N/A	X
20GIFIII002	412001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	7 VEHÍCULOS	\$868,823.60	\$ -	\$ 868,823.60	\$ -	\$ 868,823.60	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
20GIFIII003	412001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	N/A	\$50,000.00	\$ -	\$ 22,554.00	\$ -	\$ 22,554.00	N/A	\$ -	\$ -	45%	45%	N/A	X
20GIFIII004	412001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	N/A	\$50,000.00	\$ 16,425.60	\$ 17,260.80	\$ -	\$ 835.20	N/A	\$ -	\$ -	35%	35%	N/A	X
				TOTAL GASTOS INDIRECTOS	\$ 2,765,512.45	\$ 151,757.38	\$ 2,028,672.13	\$ 135,331.78	\$ 2,012,246.53		\$ -	\$ -					

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


FECHA: 30/09/2020
HOJA: 10_DE_10_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 413 APORTACIONES
MES QUE INFORMA: AGOSTO DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20AOFIII001	413001	APORTACIÓN CONVENIO APARURAL 2020 PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, 858 METROS DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 2" DE TUBERIA PVC RD - 26, REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y FILTRO DE ARENA VERDE PARA REMOVER FIERRO Y MANGANESO EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS	NORIA DE SANTA ROSA	22°54'56.4"N 103°07'27.1"O	858.0 ML	\$ 403,618.40	\$ -	\$ 403,618.40	\$ -	\$ 403,618.40	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	N/A
											/						
				TOTAL APORTACIONES	\$ 403,618.40	\$ -	\$ 403,618.40	\$ -	\$ 403,618.40		\$ -	\$ -					
				TOTAL FONDO III 2020	\$ 74,973,659.52	\$ 3,935,848.94	\$ 16,931,606.32	\$ 7,783,269.95	\$ 15,851,802.61		\$ -	\$ -					


LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. MA IRENE MAGALLANES JUÁREZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021 11:39 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	FONDO III 2020													
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE												
		430	DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$112,721,980.27	-\$74,450,737.79	\$38,271,242.48	\$0.00	\$38,271,242.48	\$0.00	\$0.00	\$38,271,242.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$112,721,980.27	-\$74,450,737.79	\$38,271,242.48	\$0.00	\$38,271,242.48	\$0.00	\$0.00	\$38,271,242.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$112,721,980.27	-\$74,450,737.79	\$38,271,242.48	\$0.00	\$38,271,242.48	\$0.00	\$0.00	\$38,271,242.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001	430	6122	CONCENTRADORA RAMO 33	\$112,721,980.27	-\$74,450,737.79	\$38,271,242.48	\$0.00	\$38,271,242.48	\$0.00	\$0.00	\$38,271,242.48	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL			\$112,721,980.27	-\$74,450,737.79	\$38,271,242.48	\$0.00	\$0.00	\$38,271,242.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONCENTRADORA DE AGUA PO			\$112,721,980.27	-\$74,450,737.79	\$38,271,242.48	\$0.00	\$0.00	\$38,271,242.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	401002	RELOCALIZACION DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZAC.												
		430	DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,502,334.44	\$1,717,701.54	\$1,717,701.54	-\$1,717,701.54
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,502,334.44	\$1,717,701.54	\$1,717,701.54	-\$1,717,701.54
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,502,334.44	\$1,717,701.54	\$1,717,701.54	-\$1,717,701.54
511	401002	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,502,334.44	\$1,717,701.54	\$1,717,701.54	-\$1,717,701.54
			DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$2,502,334.44	\$1,717,701.54	\$1,717,701.54	-\$1,717,701.54



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021 11:39 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			RELOCALIZACION DE POZO PAF	\$0.00	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,502,334.44	\$1,717,701.54	\$1,717,701.54	-\$1,717,701.54
401003	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZAC.													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401003	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRII		\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401004	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CASITA, FRESNILLO, ZAC.													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 04/feb./2021

hora de Impresión 11:39 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	401004	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				AMPLIACION DE LA LINEA DE C	\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
401006				CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	401006	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA I	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
401009				CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021 11:39 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	401009	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE RED DE DIS		\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402001 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTOR ROSALES EN LA LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZAC.

430				DESARROLLO SOCIAL											
511	402001	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$71,474.21	-\$71,474.21	\$624,036.12	\$624,036.12	\$624,036.12	-\$552,561.91
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$71,474.21	-\$71,474.21	\$624,036.12	\$624,036.12	\$624,036.12	-\$552,561.91
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$71,474.21	-\$71,474.21	\$624,036.12	\$624,036.12	\$624,036.12	-\$552,561.91
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$71,474.21	-\$71,474.21	\$624,036.12	\$624,036.12	\$624,036.12	-\$552,561.91
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$71,474.21	-\$71,474.21	\$624,036.12	\$624,036.12	\$624,036.12	-\$552,561.91
			REHABILITACION DE RED DE DR		\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$71,474.21	-\$71,474.21	\$624,036.12	\$624,036.12	\$624,036.12	-\$552,561.91

402002 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZAC.



Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 04/feb./2021

hora de Impresión 11:39 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	402002	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,360,870.27	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,360,870.27	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,360,870.27	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,360,870.27	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,360,870.27	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENA		\$0.00	\$1,360,870.27	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
402004				CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZAC.											
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	402004	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,597,284.09	\$1,597,284.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597,284.09	\$461,509.06	\$461,509.06	-\$461,509.06
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,597,284.09	\$1,597,284.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597,284.09	\$461,509.06	\$461,509.06	-\$461,509.06
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,597,284.09	\$1,597,284.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597,284.09	\$461,509.06	\$461,509.06	-\$461,509.06
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,597,284.09	\$1,597,284.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597,284.09	\$461,509.06	\$461,509.06	-\$461,509.06
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,597,284.09	\$1,597,284.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597,284.09	\$461,509.06	\$461,509.06	-\$461,509.06
CONSTRUCCION DE RED DE DRI		\$0.00	\$1,597,284.09	\$1,597,284.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597,284.09	\$461,509.06	\$461,509.06	-\$461,509.06			



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021 11:39 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

402005 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE LOS PAJARITOS, FRESNILLO, ZAC.

430 DESARROLLO SOCIAL

511	402005	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,011.34	\$602,478.39	\$602,478.39	-\$602,478.39
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,011.34	\$602,478.39	\$602,478.39	-\$602,478.39
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,011.34	\$602,478.39	\$602,478.39	-\$602,478.39
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,011.34	\$602,478.39	\$602,478.39	-\$602,478.39
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,011.34	\$602,478.39	\$602,478.39	-\$602,478.39
			CONSTRUCCION DE RED DE DRI		\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,011.34	\$602,478.39	\$602,478.39	-\$602,478.39

402006 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZAC.

430 DESARROLLO SOCIAL

511	402006	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021 11:39 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE RED DE DRI	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402007			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEO, FELIPE ANGELES, HACIENDA, SANTA ROSA, MIRADOR, REVOLUCION, IGNACIO ALLENDE, JUAN ALDAMA, MIGUEL HIDALGO,VICENTE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD											
	430		DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,650,488.73	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,650,488.73	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,650,488.73	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402007	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,650,488.73	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,650,488.73	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DRENA		\$0.00	\$2,650,488.73	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402009			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD MATIAS RAMOS, FRESNILLO, ZAC.											
	430		DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$304,294.45	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$304,294.45	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$304,294.45	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021 11:39 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	402009	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$304,294.45	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$304,294.45	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DRENA	\$0.00	\$304,294.45	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402010				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO DE LOS PUERTOS, FRESNILLO, ZAC.											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$689,881.36	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$689,881.36	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$689,881.36	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402010	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$689,881.36	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$689,881.36	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DRENA	\$0.00	\$689,881.36	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402011				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZAC.											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021
11:39 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	402011	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DRENA		\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402013 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZAC.

430				DESARROLLO SOCIAL											
511	402013	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68	-\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68	-\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68	-\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68	-\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68	-\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68
			AMPLIACION DE RED DE DRENA		\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68	-\$135,234.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,234.68

402014 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZAC.



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021 11:39 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
430				DESARROLLO SOCIAL												
511	402014	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$1,405,512.55	-\$1,405,512.55	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$1,405,512.55	-\$1,405,512.55	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$1,405,512.55	-\$1,405,512.55	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$1,405,512.55	-\$1,405,512.55	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$1,405,512.55	-\$1,405,512.55	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	
				CONSTRUCCION DE COLECTOR		\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00	\$1,405,512.55	-\$1,405,512.55	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00
404001				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZAC.												
430				DESARROLLO SOCIAL												
511	404001	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTC		\$0.00	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021 11:39 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021 11:39 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE LA FLORIDA, FRESNILLO, ZACATECAS													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404005	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 04/feb./2021

hora de Impresión 11:39 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
511	404006	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
404007				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, FRESNILLO, ZACATECAS													
430				DESARROLLO SOCIAL													
					6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404007	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
404008				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS													
430				DESARROLLO SOCIAL													
					6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,360,423.40	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,423.40	\$865,397.91	\$865,397.91	-\$865,397.91



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021
11:39 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	404008	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,360,423.40	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,423.40	\$865,397.91	\$865,397.91	-\$865,397.91	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,360,423.40	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,423.40	\$865,397.91	\$865,397.91	-\$865,397.91	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,360,423.40	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,423.40	\$865,397.91	\$865,397.91	-\$865,397.91	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,360,423.40	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,423.40	\$865,397.91	\$865,397.91	-\$865,397.91	
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC		\$0.00	\$1,360,423.40	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,423.40	\$865,397.91	\$865,397.91	-\$865,397.91	
404009				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD TORREÓN DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
511	404009	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$643,580.27	-\$643,580.27	\$1,416,912.10	\$623,921.42	\$623,921.42	\$19,658.85	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$643,580.27	-\$643,580.27	\$1,416,912.10	\$623,921.42	\$623,921.42	\$19,658.85	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$643,580.27	-\$643,580.27	\$1,416,912.10	\$623,921.42	\$623,921.42	\$19,658.85	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$643,580.27	-\$643,580.27	\$1,416,912.10	\$623,921.42	\$623,921.42	\$19,658.85	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$643,580.27	-\$643,580.27	\$1,416,912.10	\$623,921.42	\$623,921.42	\$19,658.85	
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC		\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$643,580.27	-\$643,580.27	\$1,416,912.10	\$623,921.42	\$623,921.42	\$19,658.85
404010				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES PRIMERO DE MAYO Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS												



Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 04/feb./2021

hora de Impresión 11:39 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		430	DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404010	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC		\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		404011	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS											
		430	DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404011	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUMINISTRO DE ASFALTO PARA		\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 04/feb./2021

hora de Impresión 11:39 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

404015 SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	404015	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					SUMINISTRO DE CONCRETO HID	\$0.00	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404017	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021 11:39 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	\$0.00	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				</										



Usu: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 04/feb./2021

hora de Impresión 11:39 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404019	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405003				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS MURILLO EN LA COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	405003	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$180,908.67	-\$180,908.67	\$346,891.45	\$0.00	\$0.00	\$180,908.67
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$180,908.67	-\$180,908.67	\$346,891.45	\$0.00	\$0.00	\$180,908.67
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$180,908.67	-\$180,908.67	\$346,891.45	\$0.00	\$0.00	\$180,908.67
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$180,908.67	-\$180,908.67	\$346,891.45	\$0.00	\$0.00	\$180,908.67
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$180,908.67	-\$180,908.67	\$346,891.45	\$0.00	\$0.00	\$180,908.67	
				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRIC,	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$180,908.67	-\$180,908.67	\$346,891.45	\$0.00	\$0.00	\$180,908.67
405005				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV. PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021
11:39 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
					Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	405005	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRIC,		\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407003			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ (LA MASECA), FRESNILLO, ZACATECAS													
430			DESARROLLO SOCIAL													
511	407003	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$733,266.03	-\$733,266.03	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$733,266.03	-\$733,266.03	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$733,266.03	-\$733,266.03	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00
			6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$733,266.03	-\$733,266.03	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$733,266.03	-\$733,266.03	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E		\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00	\$733,266.03	-\$733,266.03	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00
407005			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA SECA, FRESNILLO, ZACATECAS													



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021 11:39 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			430	DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	-\$614,115.15	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	-\$614,115.15	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	-\$614,115.15	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00
511	407005	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	-\$614,115.15	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	-\$614,115.15	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	-\$614,115.15	\$0.00	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00
			407007	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" EN LA LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS											
			430	DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$376,000.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$376,000.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$376,000.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407007	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$376,000.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$376,000.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE BARDA PER	\$0.00	\$376,000.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021 11:39 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
408001				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	408001	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE		\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408004				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP											
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	408004	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021 11:39 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	408005	430	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			408005	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS											
			430	DESARROLLO SOCIAL											
511	408005	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOL	\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021 11:39 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	412001	430	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$27,446.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,715,512.45	\$2,715,512.45	\$151,757.38	\$709,394.32	\$151,757.38	\$0.00	\$2,563,755.07	\$135,331.78	\$135,331.78	\$16,425.60
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$868,823.60	\$868,823.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,823.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$868,823.60	\$868,823.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,823.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	412001	430	3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO	\$0.00	\$868,823.60	\$868,823.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,823.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$1,796,688.85	\$1,796,688.85	\$135,331.78	\$676,655.12	\$135,331.78	\$0.00	\$1,661,357.07	\$135,331.78	\$135,331.78	\$0.00
			3390	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$1,796,688.85	\$1,796,688.85	\$135,331.78	\$676,655.12	\$135,331.78	\$0.00	\$1,661,357.07	\$135,331.78	\$135,331.78	\$0.00
511	412001	430	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$1,796,688.85	\$1,796,688.85	\$135,331.78	\$676,655.12	\$135,331.78	\$0.00	\$1,661,357.07	\$135,331.78	\$135,331.78	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$16,425.60	\$32,739.20	\$16,425.60	\$0.00	\$33,574.40	\$0.00	\$0.00	\$16,425.60
			3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$16,425.60	\$32,739.20	\$16,425.60	\$0.00	\$33,574.40	\$0.00	\$0.00	\$16,425.60
511	412001	430	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$16,425.60	\$32,739.20	\$16,425.60	\$0.00	\$33,574.40	\$0.00	\$0.00	\$16,425.60
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,765,512.45	\$2,765,512.45	\$151,757.38	\$736,840.32	\$151,757.38	\$0.00	\$2,613,755.07	\$135,331.78	\$135,331.78	\$16,425.60
			GASTOS INDIRECTOS		\$0.00	\$2,765,512.45	\$2,765,512.45	\$151,757.38	\$736,840.32	\$151,757.38	\$0.00	\$2,613,755.07	\$135,331.78	\$135,331.78	\$16,425.60

413001 APORTACIÓN PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, 858 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 2" DE TUBERÍA PVC RD-26, REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y FILTRO DE ARENA VERDE PARA REMOVER

430 DESARROLLO SOCIAL

	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIÓN	\$0.00	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$0.00	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas


Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2020

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 04/feb./2021

hora de Impresión 11:39 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	413001	430	4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				APORTACIÓN PARA LA MEJORA	\$0.00	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FONDO III 2020	\$112,721,980.27	\$522,921.73	\$113,244,902.00	\$4,278,238.42	\$45,751,368.39	\$3,935,848.94	\$342,389.48	\$109,309,053.06	\$7,783,269.95	\$7,783,269.95	-\$3,847,421.01
				Total Final	\$112,721,980.27	\$522,921.73	\$113,244,902.00	\$4,278,238.42	\$45,751,368.39	\$3,935,848.94	\$342,389.48	\$109,309,053.06	\$7,783,269.95	\$7,783,269.95	-\$3,847,421.01



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/09/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

401 AGUA POTABLE

511 - FONDO III 2020

200PFIII001 - 401002 RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZACATECAS

AGOSTO DEL 2020

HOJA: 1

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-14-20	JUAN GARZA FLORES	\$ 2,502,334.44	1	\$ 1,717,701.54	114320387	S/N	19/08/2020	P15808	30/07/2020	C05031	19/08/2020	3671	30/07/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-14-20	\$ 1,717,701.54

SUMA \$ 1,717,701.54

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 1,717,701.54

PRESUPUESTO APROBADO \$ 2,502,334.44

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 784,632.90

% AVANCE FINANCIERO 69%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/09/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

402 DRENAJES Y LETRINAS

511 - FONDO III 2020

20OPFIII006 - 402001 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTOR ROSALES EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS

AGOSTO DEL 2020

HOJA: 2

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-02-20	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	\$ 695,510.33	1	\$ 624,036.12	114320387	S/N	13/08/2020	P15520	22/07/2020	C04986	13/08/2020	E87B	22/07/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTOR ROSALES EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-02-20	\$ 624,036.12
MF DS AD FIII-02-20	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	\$ 695,510.33	2	\$ 71,474.21	114320387	S/N	-	P16839	19/08/2020	-	-	9630	19/08/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTOR ROSALES EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-02-20	\$ 71,474.21

SUMA \$ 695,510.33

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTOR ROSALES

LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 695,510.33

PRESUPUESTO APROBADO \$ 695,510.33

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/09/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

402 DRENAJES Y LETRINAS

511 - FONDO III 2020

20OPFIII008 - 402004 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS

AGOSTO DEL 2020

HOJA: 3

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-08-20	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	\$ 1,597,284.09	1	\$ 461,509.06	114320387	S/N	07/08/2020	P15527	30/07/2020	C04988	07/08/2020	9883	30/07/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-08-20	\$ 461,509.06
SUMA																\$ 461,509.06

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA

UBICACIÓN: LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 461,509.06

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,597,284.09

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 1,135,775.03

% AVANCE FINANCIERO 29%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/09/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

402 DRENAJES Y LETRINAS

511 - FONDO III 2020

20OPFIII009 - 402005 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS PAJARITOS, FRESNILLO, ZACATECAS

AGOSTO DEL 2020

HOJA: 4

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-13-20	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	\$ 1,119,011.34	1	\$ 602,478.39	114320387	S/N	12/08/2020	P15525	29/07/2020	C04987	12/08/2020	43F4	29/07/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS PAJARITOS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-13-20	\$ 602,478.39
SUMA																\$ 602,478.39

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA

LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS PAJARITOS, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 602,478.39

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,119,011.34

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 516,532.95

% AVANCE FINANCIERO 54%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/09/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

402 DRENAJES Y LETRINAS

511 - FONDO III 2020

200PFIII015 - 402013 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZACATECAS

AGOSTO DEL 2020

HOJA: 5

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-06-20	FLOR OLIVIA ACEVEDO RENDON	\$ 135,234.68	1	\$ 135,234.68	114320387	S/N	-	P16147	23/08/2020	-	-	D7DD	23/08/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-06-20	\$ 135,234.68
SUMA																\$ 135,234.68

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SAN CARLOS

LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 135,234.68

PRESUPUESTO APROBADO \$ 135,234.68

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/09/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA:4 - FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA:402 DRENAJES Y LETRINAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:511 - FONDO III 2020

PROYECTO:200PFIII016 - 402014 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO, FRESNILLO, ZACATECAS

MES QUE INFORMA:AGOSTO DEL 2020

HOJA: 6

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-11-20	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	\$ 1,405,512.55	1	\$ 1,405,512.55	114320387	S/N	27/08/2020	P15993	11/08/2020	C05046	27/08/2020	8AD9	11/08/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-11-20	\$ 1,405,512.55
SUMA																\$ 1,405,512.55

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: LOCALIDAD SAN JERÓNIMO, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 1,405,512.55

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,405,512.55

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/09/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2020

200PFIII023 - 404008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS

AGOSTO DEL 2020

HOJA: 7

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-18-20	SERGIO BERNALGONZALEZ	\$ 1,360,423.40	1	\$ 865,397.91	114320387	S/N	14/08/2020	P15863	29/07/2020	C05034	14/08/2020	FF2E	29/07/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-18-20	\$ 865,397.91
SUMA																\$ 865,397.91

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS MOYA

LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 865,397.91

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,360,423.40

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 495,025.49

% AVANCE FINANCIERO 64%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/09/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2020

200PFIII024 - 404009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD TORREÓN DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS.

AGOSTO DEL 2020

HOJA: 8

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-05-20	ALBERTO AVILA SEGOVIA	\$ 2,060,492.37	2	\$ 623,921.42	114320387	S/N	07/08/2020	P15520	22/07/2020	C04985	07/08/2020	E87B	22/07/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD TORREÓN DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-05-20	\$ 623,921.42
MF DS IR FIII-05-20	ALBERTO AVILA SEGOVIA	\$ 2,060,492.37	3	\$ 643,580.27	114320387	S/N	-	P16149	25/08/2020	-	-	FF59	25/08/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD TORREÓN DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-05-20	\$ 643,580.27
SUMA																\$ 1,267,501.69

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA

UBICACIÓN: LOCALIDAD TORREÓN DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS.

TOTAL \$ 1,714,195.62

PRESUPUESTO APROBADO \$ 2,060,492.37

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 346,296.75

% AVANCE FINANCIERO 83%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/09/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA:4 - FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA:405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:511 - FONDO III 2020

PROYECTO:200PFIII031 - 405003 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS MURILLO EN LA COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS

MES QUE INFORMA:AGOSTO DEL 2020

HOJA: 9

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-07-20	SERGIO BERNAL GONZALEZ	\$ 527,800.12	1	\$ 180,908.67	114320387	S/N	-	P16850	26/08/2020	-	-	8857	26/08/2020	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS MURILLO EN LA COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-07-20	\$ 180,908.67
SUMA																\$ 180,908.67

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA:AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS MURILLO

UBICACIÓN:COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 180,908.67

PRESUPUESTO APROBADO \$ 527,800.12

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 346,891.45

% AVANCE FINANCIERO 34%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/09/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4 - FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2020
PROYECTO: 200PFIII033 - 407003 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ (LA MASECA), FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: AGOSTO DEL 2020

HOJA: 10

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-04-20	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	\$ 733,266.03	1	\$ 733,266.03	114320387	S/N	28/08/2020	P16060	06/08/2020	C05051	28/08/2020	A234	06/08/2020	6121	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ (LA MASECA), FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-04-20	\$ 733,266.03
SUMA																\$ 733,266.03

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ"

UBICACIÓN: LOCALIDAD BENITO JUÁREZ (LA MASECA), FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 733,266.03

PRESUPUESTO APROBADO \$ 733,266.03

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/09/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

511 - FONDO III 2020

200PFIII034 - 407005 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA SECA, FRESNILLO, ZACATECAS

AGOSTO DEL 2020

HOJA: 11

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-03-20	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	\$ 614,115.15	1	\$ 614,115.15	114320387	S/N	20/08/2020	P15884	06/08/2020	C05035	20/08/2020	1010	06/08/2020	6121	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA SECA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-03-20	\$ 614,115.15
SUMA																\$ 614,115.15

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA

LOCALIDAD LA LAGUNA SECA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL

PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO POR EJERCER

% AVANCE FINANCIERO

\$ 614,115.15

\$ 614,115.15

\$ -

100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	4 - FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	412 GASTOS INDIRECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	511 - FONDO III EJERCICIO 2020
PROYECTO	20GIFII001 - 412001 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
MES QUE INFORMA:	AGOSTO DEL 2020

FECHA: 30/09/2020

HOJA: 12

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
114320387	S/N	26/08/2020	P15900	14/08/2020	C05037	26/08/2020	D8F7C	14/08/2020	EVER ORTEGA CALDERA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 16,755.04	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	14/08/2020	P15908	14/08/2020	C05038	14/08/2020	A33D0	14/08/2020	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 14,177.52	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	26/08/2020	P15916	17/08/2020	C05039	26/08/2020	2EE6A	17/08/2020	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 10,310.08	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	17/08/2020	P15932	17/08/2020	C05041	17/08/2020	00257A	17/08/2020	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,467.44	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	17/08/2020	P15958	17/08/2020	C05042	17/08/2020	28163C	17/08/2020	MAGALY URIBE RUEDAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 16,755.04	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	26/08/2020	P15924	17/08/2020	C05040	26/08/2020	668E 49	17/08/2020	CLAUDIA LANDEROS SALAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,467.44	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	26/08/2020	P15986	17/08/2020	C05045	26/08/2020	5D5133	17/08/2020	MIGUEL MIÑIZ PASILLAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 12,887.60	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	26/08/2020	P15974	14/08/2020	C05044	26/08/2020	B8DA3C	14/08/2020	JACOB FLORES HERRERA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	14/08/2020	P15967	14/08/2020	C05043	14/08/2020	E9F868	14/08/2020	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 18,044.96	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SUMA												\$ 135,331.78	

OBSERVACIONES: PRESTACIÓN DE 9 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

TOTAL \$ 1,120,033.73

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,796,688.85

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 676,655.12

% AVANCE FINANCIERO 62%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA:4 - FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA:412 GASTOS INDIRECTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:511 - FONDO III EJERCICIO 2020

PROYECTO:20GIFIII004 - 412001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS

MES QUE INFORMA:AGOSTO DEL 2020

FECHA: 30/09/2020

HOJA: 13

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
114320387	S/N	-	P25866	06/08/2020	-	-	1592	06/08/2020	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, VEHÍCULO CON NO. ECONOMICO 638	\$ 6,728.00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
114320387	S/N	-	P25864	06/08/2020	-	-	1591	06/08/2020	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, VEHÍCULO CON NO. ECONOMICO 617	\$ 9,697.60	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

SUMA \$ 16,425.60

TOTAL \$ 17,260.80

PRESUPUESTO APROBADO \$ 50,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 32,739.20

% AVANCE FINANCIERO 35%

OBSERVACIONES: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS QUE SUPERVISAN LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS.