

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: AGOSTO 2021

10/09/2021

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
ACTA DE CABILDO		SEGURIDAD PÚBLICA	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		ADQUISICIONES	
FONDOS FEDERALES		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) 2021		INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES	
AGUA POTABLE	X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS	X		
ALCANTARILLADO			
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X		
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	X		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL			
GASTOS INDIRECTOS	X		
APORTACIONES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: AGOSTO 2021

10/09/2021

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA			
ACTA DE CABILDO		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		SEGURIDAD PÚBLICA	
FONDOS FEDERALES		ADQUISICIONES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) 2021		INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES	
AGUA POTABLE	X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS	X		
ALCANTARILLADO		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X		
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	X		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL			
GASTOS INDIRECTOS	X		
APORTACIONES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

00001



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE AGOSTO DE 2021

FONDO III 2021

FECHA: 10/09/2021
HORA: 1 DE 17

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2021
SUB-PROGRAMA: CUENTA CONCENTRADORA
MES QUE INFORMA: AGOSTO DEL 2021

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJECIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		ACUMULADO		MENSUAL					ACUMULADO
21CCH11001	401001	CUENTA CONCENTRADORA	N/A	N/A	N/A	\$ 1,206,479.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A
TOTAL CUENTA CONCENTRADORA							\$ 1,206,479.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A

LIC. SAÚL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. AURORA DEL ROCÍO AVILA ROMÁN
SÍNDICO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
FRESNILLO
Seguimos haciendo historia
Dirección de Desarrollo Social
Sergio OCTAVIO ARAIZA ESPARZA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA				TOTAL AGUA POTABLE								
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	%	%				
210PFI0001	401002	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN HIDRÁULICA EN LOCALIDAD SAN ANTONIO DE BUENA VISTA, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN ANTONIO DE BUENA VISTA	23°10'48.2"N 102°48'07.1"O	1,834.0 ML	\$ 1,186,784.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
210PFI0002	401003	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD URITE, FRESNILLO, ZACATECAS	URITE	23°19'19.5"N 103°14'44.9"O	3.0 PIEZAS	\$ 96,048.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X		
210PFI0003	401004	RELOCALIZACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS	MIGUEL HIDALGO	23°04'27.0"N 102°43'35.4"O	300.0 MTS	\$ 2,153,518.84	\$ -	\$ 2,153,518.84	\$ -	\$ 2,153,518.84	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
210PFI0004	401005	AMPLIACIÓN AL CONTRATO DEL PROYECTO 401002 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN HIDRÁULICA EN LOCALIDAD SAN ANTONIO DE BUENA VISTA, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN ANTONIO DE BUENA VISTA	23°10'48.2"N 102°48'07.1"O	85.0 ML	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X		
210PFI0005	401006	SUMERGIBLE EN LOCALIDAD 6 DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS	6 DE ENERO	23°21'59.1"N 103°04'19.7"O	1.0 ELECTROBOMBA	\$ 241,336.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	5%	N/A	X		
210PFI0006	401007	REHABILITACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E INTERCONEXIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LOCALIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS	CIENEGUITAS DE MARIANA	23°18'29.1"N 103°04'04.4"O	1.0 ELECTROBOMBA	\$ 314,532.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	5%	N/A	X		
210PFI0007	401008	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS	MIGUEL HIDALGO	23°04'27.0"N 102°43'35.4"O	1.0 EQUIPO	\$ 2,096,366.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
							\$ 6,143,586.61	\$ 2,153,518.84	\$ 2,153,518.84	\$ -	\$ -	\$ 2,153,518.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



Seguimos haciendo historia
LIC. AURORA DEL ROCIO AVILA ROMÁN
SÍNDICO MUNICIPAL




000003

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	(TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS			RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
								MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
210FIII008	402001	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RÍO PAPALAPÁN Y RÍO DE JANEIRO EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA DEL VALLE	23°10'14.2"N 102°53'49.2"O	376.0 ML	\$ 416,293.04	\$ -	\$ 416,293.04	\$ -	\$ 416,293.04	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	-	100%	N/A	X	
210FIII009	402002	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN LOCALIDAD EL COLORADO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS	EL COLORADO DE SANTA ROSA	22°53'45.0"N 103°09'34.9"O	522.0 ML	\$ 1,287,564.98	\$ -	\$ 980,231.63	\$ -	\$ 980,231.63	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	-	95%	N/A	X	
210FIII010	402003	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y ALHÓNDIGA DE GRANADITAS EN COLONIA MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA MIGUEL HIDALGO	23°10'29.0"N 102°54'04.0"O	246.5 ML	\$ 350,814.82	\$ -	\$ 350,814.82	\$ -	\$ 350,814.82	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	-	100%	N/A	X	
210FIII011	402004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD BAJO DE SAN GABRIEL, FRESNILLO, ZACATECAS	BAJO DE SAN GABRIEL	23°17'48.6"N 102°59'03.7"O	1577.0 ML	\$ 1,974,398.00	\$ 1,065,273.88	\$ 1,474,254.46	\$ 1,065,273.88	\$ 1,474,254.46	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	-	85%	N/A	X	
210FIII012	402006	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA UNIVERSIDAD EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA UNIVERSIDAD	23°11'18.6"N 102°53'21.2"O	560.0 ML	\$ 492,370.06	\$ -	\$ 492,370.06	\$ -	\$ 492,370.06	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	-	100%	N/A	X	
210FIII013	402007	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD ORILLA DEL LLANO, FRESNILLO, ZACATECAS	ORILLA DEL LLANO	23°13'51.3"N 102°40'40.3"O	575.0 ML	\$ 1,101,706.31	\$ -	\$ 708,391.57	\$ -	\$ 708,391.57	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	-	64%	N/A	X	
210FIII014	402008	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS MAYA EN COLONIA ELECTRICISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA ELECTRICISTAS	23°10'06.2"N 102°51'58.4"O	200.0 ML	\$ 320,810.18	\$ -	\$ 320,810.18	\$ -	\$ 320,810.18	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	-	100%	N/A	X	

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC/AURORA DEL ROCÍO ÁVILA ROMÁN
SÍNDICO MUNICIPAL



ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA



00004

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS			RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO						
210PFI015	402009	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1858 EN FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS	FRACC. GONZALEZ ORTEGA	23°10'19.8"N 102°50'53.4"O	202.0 ML	\$ 300,714.31	\$ -	\$ 293,875.07	\$ -	\$ 293,875.07	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	98%	100%	N/A	X			
210PFI016	402011	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD FRANCISCO SALINAS (LA LARGA), FRESNILLO, ZACATECAS	FRANCISCO GARCIA SALINAS (LA LARGA)	23°25'10.6"N 102°40'34.3"O	22.0 BIODIGESTOR	\$ 897,060.67	\$ 272,843.34	\$ 897,060.66	\$ 272,843.34	\$ 897,060.66	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X			
210PFI017	402012	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA FOVISSSTE, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA FOVISSSTE	23°10'12.2"N 102°53'22.0"O	434.68 ML	\$ 1,104,869.55	\$ 1,104,869.55	\$ 1,104,869.55	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X			
210PFI018	402013	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y ENCONFRADO DE TUBERÍA EN CAMINO SALIDA A EL AGUILA EN LOCALIDAD MONTENARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS	MONTENARIANA	23°19'47.8"N 103°06'52.8"O	101.0 ML	\$ 248,227.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X			
210PFI019	402014	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR Y CALLES ANEXAS EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS	ESTACIÓN SAN JOSÉ	23°11'19.8"N 102°47'14.9"O	811.78 ML	\$ 1,999,956.49	\$ 681,884.18	\$ 1,327,213.71	\$ -	\$ 645,329.53	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	66%	100%	N/A	X			
210PFI020	402016	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE EN LOCALIDAD RAMÓN LÓPEZ VELARDE (LA CHICHARRONA), FRESNILLO, ZACATECAS	RAMÓN LÓPEZ VELARDE (LA CHICHARRONA)	23°16'16.2"N 102°54'41.8"O	200.0 ML	\$ 180,954.61	\$ -	\$ 180,954.61	\$ -	\$ 180,954.61	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X			
210PFI021	402017	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS	CERRO GORDO	23°15'27.2"N 102°55'55.0"O	401.0 ML	\$ 393,790.32	\$ -	\$ 393,790.32	\$ -	\$ 393,790.32	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X			
HOJA 2 DRENAJES Y LETRINAS																					
						\$ 5,125,573.22	\$ 2,059,597.07	\$ 4,197,763.92	\$ 272,843.34	\$ 2,411,010.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
						\$ 5,125,573.22	\$ 2,059,597.07	\$ 4,197,763.92	\$ 272,843.34	\$ 2,411,010.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. AURORA DEL ROCÍO ÁVILA ROMÁN
SÍNDICO MUNICIPAL



00005



NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS			RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							ACUMULADO			ACUMULADO			ACUMULADO					
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			
210PFI1022	402018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOLIDARIDAD, HUNGARÍA, ITALIA, ESPAÑA, FRANCIA, ALEMANIA Y CIRCUITO INTERIOR NORTE EN COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA EUROPA	23°12'17.5"N 102°52'56.3"O	870.0 ML	\$ 973,733.90	\$ 973,733.90	\$ 973,733.90	\$ 973,733.90	\$ 973,733.90	N/A	\$ -	100%	100%	N/A	X		
210PFI1023	402019	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN GUTIERREZ, FRESNILLO, ZACATECAS	ESTACIÓN GUTIERREZ	23°26'23.6"N 102°47'20.7"O	398.5 ML	\$ 371,082.56	\$ 371,082.56	\$ 371,082.56	\$ 371,082.56	\$ 371,082.56	N/A	\$ -	100%	100%	N/A	X		
210PFI1024	402020	AMPLIACIÓN DE CONTRATO AL PROYECTO 402014 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS	ESTACIÓN SAN JOSÉ	23°11'19.8"N 102°47'14.9"O	80.0 ML	\$ 197,745.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	100%	N/A	X		
210PFI1025	402021	AMPLIACIÓN DE CONTRATO AL PROYECTO 402018 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOLIDARIDAD, HUNGARÍA, ITALIA, ESPAÑA, FRANCIA, ALEMANIA Y CIRCUITO INTERIOR NORTE EN COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA EUROPA	23°12'17.5"N 102°52'56.3"O	165.0 ML	\$ 184,277.95	\$ 184,277.95	\$ 184,277.95	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	100%	100%	N/A	X		
210PFI1026	402022	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR DE 14,000 LITROS EN LA LOCALIDAD PRESA DE LINARES, FRESNILLO, ZACATECAS	PRESA DE LINARES	23°09'01.1"N 102°57'06.7"O	1.0 BIODIGESTOR	\$ 535,530.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	5%	N/A	X		
HOJA 3 DRENAJES Y LETRINAS \$ 2,262,370.23						\$ 1,158,011.85	\$ 1,529,094.41	\$ 973,733.90	\$ 1,344,816.46	\$ -	\$ -	\$ -						
TOTAL DRENAJES Y LETRINAS \$ 13,931,901.34						\$ 4,282,882.80	\$ 10,470,024.09	\$ 2,311,851.12	\$ 8,498,992.41	\$ -	\$ -	\$ -						

UIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



Sindicatura
LIC. AURORA DEL ROCÍO ÁVILA ROMÁN
SÍNDICO MUNICIPAL



NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
							ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL				ACUMULADO	MENSUAL	
																		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS
		NOMBRE																
210PFIII027	404001	CONSTRUCCÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JOSÉ DEL ALAMITO	23°08'27.9"N 103°02'27.9"O	1,858.22 M2	\$ 1,304,744.93	\$ 1,304,744.93	\$ 1,304,744.93	\$ 1,304,744.93	\$ 1,304,744.93	\$ 1,304,744.93	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
210PFIII028	404002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE MARAVILLAS EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JOSÉ DE LOURDES	23°16'27.7"N 103°00'41.9"O	2,252.2 M2	\$ 1,791,106.46	\$ 1,791,106.46	\$ 1,791,106.46	\$ 1,791,106.46	\$ 1,791,106.46	\$ 1,791,106.46	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
210PFIII029	404003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO PRIMERA ETAPA EN CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LOCALAD SAN JERÓNIMO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JERÓNIMO	23°08'40.7"N 103°09'18.7"O	2,013.25 M2	\$ 1,505,959.70	\$ -	\$ 1,505,959.70	\$ -	\$ 1,505,959.70	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
210PFIII030	404005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO PRIMERA ETAPA EN CALLE JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN ISIDRO DE CABRALES	23°03'54.5"N 103°09'53.2"O	2,044.91 M2	\$ 1,573,969.70	\$ 1,573,969.70	\$ 1,573,969.70	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
210PFIII031	404006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN CRISTÓBAL	23°10'32.9"N 103°03'19.3"O	3,308.62 M2	\$ 2,669,311.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	85%	N/A	X
210PFIII032	404007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO PROVIDENCIA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS	PROVIDENCIA DE RIVERA	23°07'37.0"N 102°49'26.3"O	1,801.70 M2	\$ 1,466,722.56	\$ 1,466,722.56	\$ 1,466,722.56	\$ 1,466,722.56	\$ 1,466,722.56	\$ 1,466,722.56	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
210PFIII033	404008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD PARDILLO III, FRESNILLO, ZACATECAS	PARDILLO III	23°08'36.4"N 102°42'59.5"O	2,080.95 M2	\$ 1,522,755.99	\$ 1,303,177.12	\$ 1,303,177.12	\$ 1,303,177.12	\$ 1,303,177.12	\$ 1,303,177.12	N/A	\$ -	\$ -	95%	86%	N/A	X
210PFIII034	404009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO I. MADERO EN LOCALIDAD MÉXICO NUEVO, FRESNILLO, ZACATECAS	MÉXICO NUEVO	23°10'54.7"N 103°00'57.0"O	3,079.30 M2	\$ 2,408,773.91	\$ 1,922,621.90	\$ 1,922,621.90	\$ 1,922,621.90	\$ 1,922,621.90	\$ 1,922,621.90	N/A	\$ -	\$ -	95%	80%	N/A	X
HOJA 1 URBANIZACIÓN MUNICIPAL						\$ 14,243,341.08	\$ 9,362,342.67	\$ 10,868,302.37	\$ 7,788,372.97	\$ 9,294,332.67	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. AURORA DEL ROCÍO AVILA ROMÁN
SINDICO MUNICIPAL




NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	(TECHO FINANCIERO)			INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
								MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS			RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
											ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	PROYECTO (clave)	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL				ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	
																								PROYECTO
210PFI0035	404010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO		LAGUNA SECA DE	23°12'05.0"N 102°47'47.5"O	1,197.11 M2	\$	926,442.24	\$	623,806.54	\$	623,806.54	\$	623,806.54	\$	N/A	\$	-	-	67%	85%	N/A	X	
210PFI0036	404011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO		LABOR DE SANTA BARBARA	23°00'48.1"N 103°12'14.7"O	1,764.43 M2	\$	1,332,168.50	\$	396,070.49	\$	396,070.49	\$	-	\$	N/A	\$	-	-	30%	75%	N/A	X	
210PFI0037	404012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO		BUENAVISTA DE	23°08'57.5"N 103°11'25.7"O	2,776.77 M2	\$	2,107,548.95	\$	2,107,548.95	\$	2,107,548.95	\$	2,107,548.95	\$	N/A	\$	-	-	100%	100%	N/A	X	
210PFI0038	404013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO		COLONIA	23°11'44.8"N 102°51'59.1"O	1,224.05 M2	\$	1,125,558.61	\$	-	\$	-	\$	-	\$	N/A	\$	-	-	0%	75%	N/A	X	
210PFI0039	404014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO		COLONIA LAS ARBOLEDAS	23°11'30.9"N 102°51'13.7"O	2,234.0 M2	\$	2,025,459.82	\$	1,632,582.98	\$	2,025,459.82	\$	968,059.54	\$	1,360,936.38	N/A	\$	-	-	100%	100%	N/A	X
210PFI0040	404016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO		COLONIA	23°11'03.6"N 102°53'57.8"O	861.11 M2	\$	848,585.60	\$	305,245.75	\$	804,506.06	\$	305,245.75	\$	804,506.06	N/A	\$	-	-	95%	100%	N/A	X
210PFI0041	404018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO		COLONIA BARRIO ALTO	23°10'51.1"N 102°51'48.9"O	2,049.00 M2	\$	2,014,906.53	\$	1,133,383.68	\$	1,941,640.82	\$	1,133,383.68	\$	1,941,640.82	N/A	\$	-	-	96%	100%	N/A	X
210PFI0042	404023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO		COLONIA MINERA	23°10'06.5"N 102°52'28.0"O	1,113.10 M2	\$	1,034,480.29	\$	1,034,480.29	\$	1,034,480.29	\$	198,122.23	\$	198,122.23	N/A	\$	-	-	100%	100%	N/A	X

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. AURORA DEL ROCÍO ÁVILA ROMÁN
SÍNDICO MUNICIPAL



NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA										AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS			RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
							ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO				
							ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO				
210PFIII043	404024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE PRIVADA SAN MIGUEL EN COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA DEL BOSQUE	23°10'14.8"N 102°50'31.5"O	439.73 M2	\$ 551,837.26	\$ -	\$ 264,651.44	\$ -	\$ 264,651.44	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	48%	85%	N/A	X		
210PFIII044	404027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE HACIENDA DE SANTA CRUZ EN FRACC. BRITANIA, FRESNILLO, ZACATECAS	FRACC. BRITANIA	23°08'55.9"N 102°50'39.9"O	3,154.82 M2	\$ 2,361,584.99	\$ 847,159.69	\$ 2,361,584.99	\$ 346,522.18	\$ 1,860,947.48	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
210PFIII045	402029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE FAUNA EN COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA ECOLÓGICA	23°10'20.3"N 102°50'33.6"O	1,216.84 M2	\$ 998,572.28	\$ 998,572.28	\$ 998,572.28	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
210PFIII046	404034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO PRIMERA ETAPA EN CALLE NUEVA ROSITA EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JOSÉ DE LOURDES	23°16'37.1"N 103°00'16.1"O	1,189.13 M2	\$ 987,578.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X		
210PFIII047	404036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE SANTA MARIA EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS AMERICAS	23°10'27.1"N 102°53'32.8"O	1,109.52 M2	\$ 1,312,676.06	\$ 797,801.81	\$ 1,312,676.06	\$ -	\$ 514,874.25	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
210PFIII048	404037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE GUAYABOS EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA EL VERGEL	23°10'15.2"N 102°53'09.9"O	691.57 M2	\$ 1,189,495.45	\$ 531,135.07	\$ 1,120,741.13	\$ -	\$ 589,606.06	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	94%	100%	N/A	X		
210PFIII049	404038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN Y CALLE PERIMETRAL DE CENTRO DE BARRIO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA EMILIANO ZAPATA	23°11'20.9"N 102°52'03.3"O	2,541.95 M2	\$ 3,709,135.84	\$ 1,908,684.49	\$ 1,908,684.49	\$ 1,908,684.49	\$ 1,908,684.49	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	51%	95%	N/A	X		
210PFIII050	404039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLES PERIMETRALES DE PLAZA PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JOSÉ DEL CENTRO	23°22'57.8"N 103°12'53.8"O	1,580.09 M2	\$ 1,429,325.08	\$ 5,083,353.34	\$ 7,966,910.39	\$ 2,255,206.67	\$ 5,138,763.72	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X		

LIC. SAUL MONTREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. AURORA DEL ROCÍO AVILA ROMÁN
SÍNDICO MUNICIPAL



NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS				RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL				ACUMULADO
21OPFIII051	404040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLES PERIMETRALES DE PLAZA PRINCIPAL EN LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS	PATILLOS	23°17'04.2"N 102°36'40.9"O	509.04 M2	\$ 583,510.82	\$ 474,409.81	\$ 474,409.81	\$ 474,409.81	\$ 474,409.81	\$ 474,409.81	N/A	\$ -	\$ -	81%	95%	N/A	X
21OPFIII052	404041	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE PRIVADA SAN FELIPE EN LOCALIDAD MORFIN CHÁVEZ, FRESNILLO, ZACATECAS	MORFIN CHÁVEZ	23°10'52.2"N 102°49'27.4"O	1,117.39 M2	\$ 952,883.21	\$ 952,883.20	\$ 952,883.20	\$ 443,337.73	\$ 443,337.73	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
21OPFIII053	404042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE REVOLUCIÓN EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL SALTO	23°11'47.8"N 103°03'59.8"O	2,988.08 M2	\$ 2,600,421.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	60%	N/A	X
21OPFIII054	404043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE RUBÉN ROMO ANGÓN EN COLONIA HUERTAS DE ABAJO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA HUERTAS DE ABAJO	23°10'52.3"N 102°51'17.8"O	1,576.54 M2	\$ 1,279,500.22	\$ 366,460.68	\$ 1,279,500.22	\$ -	\$ 913,039.54	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
21OPFIII055	404044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE BAHÍA DE SANTA RITA EN COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LA PAZ	23°09'58.0"N 102°53'01.0"O	1,096.08 M2	\$ 849,807.79	\$ 359,387.84	\$ 359,387.84	\$ 359,387.84	\$ 359,387.84	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	42%	75%	N/A	X
21OPFIII056	404045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE MARIANO ARIISTA EN COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA	23°11'06.3"N 102°51'18.7"O	1,268.14 M2	\$ 1,113,985.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	85%	N/A	X
21OPFIII057	404046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE RÍO NAZAS EN COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LINDAVISTA	23°11'18.1"N 102°53'11.6"O	2,244.42 M2	\$ 2,075,270.98	\$ -	\$ -	\$ 2,075,270.98	\$ 2,075,270.98	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
HOJA 4 URBANIZACIÓN MUNICIPAL \$ 9,455,379.58 \$ 2,153,141.53 \$ 5,141,452.05 \$ 1,277,135.38 \$ 4,265,445.90 \$ - \$ - \$ -																		

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. AURORA DEL ROCÍO AVILA ROMÁN
SÍNDICO MUNICIPAL



FECHA: 10/09/2021
HORA: 10 DE 17.

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

MES QUE INFORMA: AGOSTO DEL 2021

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS											RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS			
							MENSUAL		ACUMULADO									MENSUAL		ACUMULADO	
MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO				
MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO							
21OPFIII058	404047	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO	COLONIA LAS HACIENDAS	23°10'47.7"N 102°51'11.5"O	535.61 M2	\$ 489,128.53	\$ 445,351.03	\$ 445,351.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	91%	100%	N/A	X				
21OPFIII059	404048	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO	COLONIA INDUSTRIAL	23°10'49.8"N 102°53'22.0"O	2,612.30 M2	\$ 2,226,494.26	\$ 2,226,494.26	\$ 2,226,494.26	\$ 122,733.00	\$ 122,733.00	\$ 2,226,494.26	\$ 2,226,494.26	\$ 2,226,494.26	100%	100%	N/A	X				
21OPFIII060	404049	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO	COLONIA NUEVA ESPERANZA	23°11'50.7"N 102°53'03.7"O	1,745.24 M2	\$ 1,288,922.89	\$ 1,288,922.89	\$ 1,288,922.89	\$ 1,288,922.89	\$ 1,288,922.89	\$ 1,288,922.89	\$ 1,288,922.89	\$ 1,288,922.89	100%	100%	N/A	X				
21OPFIII061	404050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO	RÍO FLORIDO	23°20'35.9"N 102°59'20.0"O	2,553.74 M2	\$ 1,918,773.84	\$ 1,918,773.84	\$ 1,918,773.84	\$ -	\$ -	\$ 1,918,773.84	\$ 1,918,773.84	\$ 1,918,773.84	100%	100%	N/A	X				
21OPFIII062	404051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO	SAN GABRIEL	23°18'00.5"N 102°59'30.0"O	1,852.74 M2	\$ 1,839,400.81	\$ 1,839,400.81	\$ 1,839,400.81	\$ 1,839,400.81	\$ 1,839,400.81	\$ 1,839,400.81	\$ 1,839,400.81	\$ 1,839,400.81	100%	100%	N/A	X				
21OPFIII063	404052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO	COLONIA SECTOR POPULAR	23°11'29.1"N 102°52'39.6"O	1,430.17 M2	\$ 1,419,145.36	\$ 1,419,145.36	\$ 1,419,145.36	\$ -	\$ -	\$ 1,419,145.36	\$ 1,419,145.36	\$ 1,419,145.36	100%	100%	N/A	X				
21OPFIII064	404053	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN	COLONIA PROGRESO	23°10'58.3"N 102°53'55.4"O	1,509.65 M2	\$ 1,464,950.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	98%	N/A	X				
21OPFIII065	404054	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS FLORES	23°11'04.3"N 102°51'37.9"O	152.12 M2	\$ 290,034.79	\$ 258,598.00	\$ 258,598.00	\$ 129,641.09	\$ 129,641.09	\$ 129,641.09	\$ 129,641.09	\$ 129,641.09	89%	98%	N/A	X				
HOJA 5 URBANIZACIÓN MUNICIPAL						\$ 10,996,851.06	\$ 3,955,005.73	\$ 9,396,686.19	\$ 3,380,697.79	\$ 8,822,378.25	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-				

LC. SANTI MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. AURORA DEL ROCÍO ÁVILA ROMÁN
SINDICO MUNICIPAL



FECHA: 10/09/2021
HORA: 11 DE 17

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2021
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: AGOSTO DEL 2021

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS			RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		
							ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL		PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO
210PFII066	404055	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO), FRESNILLO, ZACATECAS	VICENTE GUERRERO (ABREGO)	23°1'38.1"N 103°20'58.5"O	1,987.14 M2	\$ 2,219,070.60	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	90%	N/A	X
210PFII067	404056	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA PRIMERA ETAPA EN LOCALIDAD SAN FELIPE, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN FELIPE	23°10'51.1"N 102°48'33.5"O	1,471.95 M2	\$ 1,520,557.04	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	95%	N/A	X
210PFII068	404057	AMPLIACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LOCALIDAD RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE), FRESNILLO, ZACATECAS	RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE)	23°19'38.4"N 102°36'36.9"O	1,569.59 M2	\$ 1,662,147.75	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	90%	N/A	X
210PFII069	404058	AMPLIACIÓN AL CONTRATO DEL PROYECTO 404002 HIDRÁULICO EN CALLE MARAVILLAS EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JOSÉ DE LOURDES	23°16'27.7"N 103°00'41.9"O	560.5 M2	\$ 445,776.61	\$ 445,776.61	\$ 445,776.61	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	100%	N/A	X
210PFII070	404059	AMPLIACIÓN AL CONTRATO DEL PROYECTO 404007 HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS	PROVIDENCIA DE RIVERA	23°07'37.0"N 102°49'26.3"O	360.33 M2	\$ 293,344.51	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	100%	N/A	X
210PFII071	404060	AMPLIACIÓN AL CONTRATO DEL PROYECTO 404012 HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	BUENAVISTA DE TRUJILLO	23°08'57.5"N 103°11'25.7"O	534.48 M2	\$ 405,670.38	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	100%	N/A	X
210PFII072	404061	AMPLIACIÓN AL CONTRATO DEL PROYECTO 404014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE LIMONES EN COLONIA LAS ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS ARBOLEDAS	23°11'30.9"N 102°51'13.7"O	558.49 M2	\$ 506,364.95	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	30%	N/A	X
HOJA 6 URBANIZACIÓN MUNICIPAL							\$ 7,052,931.84	\$ 445,776.61	\$ 445,776.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

LIC. SAUL MONREAL AYILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. AURORA DEL ROCÍO AYILA ROMÁN
SÍNDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



00012

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS			RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS			INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
210PFI1073	404062	AMPLIACIÓN AL CONTRATO DEL PROYECTO 404016 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚCO PRIMERA ETAPA EN CALLE HERREROS EN COLONIA ARTESANOS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA ARTESANOS	23°11'03.6"N 102°53'57.8"O	81.18 M2	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	100%	N/A	X			
210PFI1074	404063	AMPLIACIÓN AL CONTRATO DEL PROYECTO 404036 HIDRAÚCO EN CALLE SANTA MARIA EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS AMERICAS	23°10'27.1"N 102°53'32.8"O	166.42 M2	\$ 196,901.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	50%	N/A	X			
210PFI1075	404064	AMPLIACIÓN AL CONTRATO DEL PROYECTO 404041 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚCO EN CALLE PRIVADA SAN FELIPE EN LOCALIDAD MORFIN CHÁVEZ, FRESNILLO, ZACATECAS	MORFIN CHÁVEZ	23°10'52.2"N 102°49'27.4"O	279.34 M2	\$ 238,220.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	100%	N/A	X			
210PFI1076	404065	AMPLIACIÓN AL CONTRATO DEL PROYECTO 404042 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚCO EN CALLE REVOLUCIÓN EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL SALTO	23°11'47.8"N 103°03'59.8"O	747.0 M2	\$ 650,105.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	30%	N/A	X			
210PFI1077	404066	AMPLIACIÓN AL CONTRATO DEL PROYECTO 404043 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚCO EN CALLE RUBÉN ROMO ANGÓN EN COLONIA HUERTAS DE ABAJO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA HUERTAS DE ABAJO	23°10'52.3"N 102°51'17.8"O	142.92 M2	\$ 116,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	100%	N/A	X			
210PFI1078	404067	AMPLIACIÓN AL CONTRATO DEL PROYECTO 404045 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚCO EN CALLE MARIANO ARISTA EN COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA	23°11'06.3"N 102°51'18.7"O	248.75 M2	\$ 218,520.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	100%	N/A	X			
HOJA 7 URBANIZACIÓN MUNICIPAL \$ 1,499,747.61																						

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. AURORA DEL ROCÍO ÁVILA ROMÁN
SÍNDICO MUNICIPAL




NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS			RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS						APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL				ACUMULADO	%

21OPFIII084	404073	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS	MENDOZA	23°20'04.6"N 102°41'51.6"E	956.0 M2	\$ 1,799,737.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
21OPFIII083	407072	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE RÍO NAZAS SEGUNDA ETAPA EN COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LINDAVISTA	23°11'16.6"N 102°53'10.3"E	957.0 M2	\$ 1,515,525.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	5%	N/A	X
21OPFIII082	404071	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE TORMENTA EN COLONIA POLVAREDES, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA POLVAREDES	23°10'07.6"N 102°50'02.6"E	905.0 M2	\$ 1,758,281.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
21OPFIII081	404070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE LUIS MOYA EN COLONIA ELECTRICISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA ELECTRICISTAS	23°10'08.4"N 102°51'58.3"E	448.0 M2	\$ 615,477.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	5%	N/A	X
21OPFIII080	404069	AMPLIACIÓN AL CONTRATO DEL PROYECTO 404024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE PRIVADA SAN MIGUEL EN COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA DEL BOSQUE	23°10'14.8"N 102°50'31.5"E	18.74 M2	\$ 23,517.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
21OPFIII079	404068	AMPLIACIÓN AL CONTRATO DEL PROYECTO 404047 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE HACIENDA DE ABREGO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS HACIENDAS	23°10'47.7"N 102°51'11.5"E	133.9 M2	\$ 122,282.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	80%	N/A	X
HOJA 8 URBANIZACIÓN MUNICIPAL \$ 5,834,821.80																	

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. AURORA DEL ROCÍO AVILA ROMÁN
SÍNDICO MUNICIPAL



SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA



FECHA: 10/09/2021
HORA: 16 DE 17

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2021
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA: AGOSTO DEL 2021

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
							RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS					RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS			
210PFIII097	407001	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ REVUELTA" EN COLONIA REAL DE FRESNILLO EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA REAL DE FRESNILLO	23°11'50.1"N 102°51'12.6"O	640.0 M2	\$ 453,524.49	\$ 395,545.41	MENSUAL	ACUMULADO	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	ACUMULADO	87%	100%	N/A	X
TOTAL INFR. BÁSICA EDUCATIVA						\$ 453,524.49	\$ 395,545.41	MENSUAL	ACUMULADO	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	ACUMULADO	87%	100%	N/A	X

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



Sindicatura
Seguimos haciendo historia
FRESNILLO
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

LIC. AURORA DEL ROCÍO ÁVILA ROMÁN
SÍNDICO MUNICIPAL



NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS					APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	
							ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)				MENSUAL	ACUMULADO
21GFIH001	412001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	FRESNILLO	23°11'54.0"N 102°51'27.4"O	N/A	\$ 834,432.35	\$ 112,135.36	\$ 834,432.35	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
21GFIH002	412001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES (GASTO EN VEHÍCULOS QUE VERIFICAN Y DAN SEGUIMIENTO A LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS)	FRESNILLO	23°11'54.0"N 102°51'27.4"O	N/A	\$ 10,390.00	\$ -	\$ 10,390.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	N/A
21GFIH003	412001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS	FRESNILLO	23°11'54.0"N 102°51'27.4"O	7 VEHÍCULOS	\$ 1,326,860.37	\$ -	\$ 1,326,860.37	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
21GFIH004	412001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS	FRESNILLO	23°11'54.0"N 102°51'27.4"O	N/A	\$ 33,168.80	\$ 11,968.00	\$ 33,168.80	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	N/A
TOTAL GASTOS INDIRECTOS						\$ 2,204,851.52	\$ 124,103.36	\$ 2,204,851.52		\$ -	\$ -				
TOTAL FONDO III 2021						\$ 112,255,955.00	\$ 32,702,914.60	\$ 58,695,926.40	\$ 22,977,536.51	\$ 48,970,548.31					

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. AURORA DEL ROSO ÁVILA ROMÁN
SÍNDICO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Rep: rptEstadoPresupuestoCrgresos_FF_PY-UA

Usr: SALAZAR

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y

10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
Cuentas por Pagar Deuda									

511 FONDO III 2021

401001 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE

DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$112,100,481.00	-\$110,894,001.62	\$1,206,479.38	\$0.00	\$1,206,479.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$112,100,481.00	-\$110,894,001.62	\$1,206,479.38	\$0.00	\$1,206,479.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$112,100,481.00	-\$110,894,001.62	\$1,206,479.38	\$0.00	\$1,206,479.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$112,100,481.00	-\$110,894,001.62	\$1,206,479.38	\$0.00	\$1,206,479.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
CONCENTRADORA DE AGUA PO		\$112,100,481.00	-\$110,894,001.62	\$1,206,479.38	\$0.00	\$1,206,479.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00

401002 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN HIDRÁULICA EN LOCALIDAD SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,186,784.72	\$1,186,784.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,784.72	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,186,784.72	\$1,186,784.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,784.72	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,186,784.72	\$1,186,784.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,784.72	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,186,784.72	\$1,186,784.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,784.72	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
		\$1,186,784.72	\$1,186,784.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,784.72	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep. rptEstadoPresupuestos_FFF_PY_UA

Usr. SALAZAR

Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibil para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CI	\$0.00	\$1,186,784.72	\$1,186,784.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,784.72	\$0.00	\$0.00
-----------------------------	--------	----------------	----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

401003 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD URITE, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL									
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$96,048.02	\$96,048.02	\$96,048.02	\$0.00	\$96,048.02	\$96,048.02	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$96,048.02	\$96,048.02	\$96,048.02	\$0.00	\$96,048.02	\$96,048.02	\$0.00	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$96,048.02	\$96,048.02	\$96,048.02	\$0.00	\$96,048.02	\$96,048.02	\$0.00	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$96,048.02	\$96,048.02	\$96,048.02	\$0.00	\$96,048.02	\$96,048.02	\$0.00	\$0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$96,048.02	\$96,048.02	\$96,048.02	\$0.00	\$96,048.02	\$96,048.02	\$0.00	\$0.00
430 DESARROLLO SOCIAL									
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA I	\$0.00	\$96,048.02	\$96,048.02	\$96,048.02	\$0.00	\$96,048.02	\$96,048.02	\$0.00	\$0.00

401004 RELOCALIZACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL									
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,153,518.84	\$2,153,518.84	\$2,153,518.84	\$0.00	\$2,153,518.84	\$2,153,518.84	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,153,518.84	\$2,153,518.84	\$2,153,518.84	\$0.00	\$2,153,518.84	\$2,153,518.84	\$0.00	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,153,518.84	\$2,153,518.84	\$2,153,518.84	\$0.00	\$2,153,518.84	\$2,153,518.84	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado
6131	\$2,153,518.84	\$2,153,518.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,153,518.84	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA									
DESARROLLO SOCIAL									
RELOCALIZACIÓN DE POZO PRC									
\$0.00	\$2,153,518.84	\$2,153,518.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,153,518.84	\$0.00	\$0.00

401005 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 401002 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN HIDRÁULICA EN LOCALIDAD SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL									
6000	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA									
6100	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C									
6130	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA									
6131	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA									
DESARROLLO SOCIAL									
AMPLIACION AL CONTRATO DEL									
\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00

401006 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE EN LOCALIDAD 6 DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL									
6000	\$0.00	\$241,336.31	\$241,336.31	\$241,336.31	\$0.00	\$241,336.31	\$241,336.31	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA									



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr. SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestosCgrosos_FF_PY-UA
Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$241,336.31	\$241,336.31	\$241,336.31	\$0.00	\$241,336.31	\$241,336.31	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$241,336.31	\$241,336.31	\$241,336.31	\$0.00	\$241,336.31	\$241,336.31	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$241,336.31	\$241,336.31	\$241,336.31	\$0.00	\$241,336.31	\$241,336.31	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
		\$241,336.31	\$241,336.31	\$241,336.31	\$0.00	\$241,336.31	\$241,336.31	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE		\$241,336.31	\$241,336.31	\$241,336.31	\$0.00	\$241,336.31	\$241,336.31	\$0.00	\$0.00

401007 REHABILITACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E INTERCONEXIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$314,532.23	\$314,532.23	\$314,532.23	\$0.00	\$314,532.23	\$314,532.23	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$314,532.23	\$314,532.23	\$314,532.23	\$0.00	\$314,532.23	\$314,532.23	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$314,532.23	\$314,532.23	\$314,532.23	\$0.00	\$314,532.23	\$314,532.23	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$314,532.23	\$314,532.23	\$314,532.23	\$0.00	\$314,532.23	\$314,532.23	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
		\$314,532.23	\$314,532.23	\$314,532.23	\$0.00	\$314,532.23	\$314,532.23	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE FUENTE DE		\$314,532.23	\$314,532.23	\$314,532.23	\$0.00	\$314,532.23	\$314,532.23	\$0.00	\$0.00

401008 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS

220000



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de impresión
10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa
Objeto del Gasto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Disponible para Comprometer Devengado No Devengado Sin Devengado Ejercido Pagado Cuentas por Pagar Duda

430		DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,096,366.49	\$2,096,366.49	\$0.00	\$2,096,366.49	\$0.00	\$0.00	\$2,096,366.49	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,096,366.49	\$2,096,366.49	\$0.00	\$2,096,366.49	\$0.00	\$0.00	\$2,096,366.49	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,096,366.49	\$2,096,366.49	\$0.00	\$2,096,366.49	\$0.00	\$0.00	\$2,096,366.49	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,096,366.49	\$2,096,366.49	\$0.00	\$2,096,366.49	\$0.00	\$0.00	\$2,096,366.49	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,096,366.49	\$2,096,366.49	\$0.00	\$2,096,366.49	\$0.00	\$0.00	\$2,096,366.49	\$0.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROF		\$0.00	\$2,096,366.49	\$2,096,366.49	\$0.00	\$2,096,366.49	\$0.00	\$0.00	\$2,096,366.49	\$0.00	\$0.00

402001 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RÍO PAPALOPAN Y RÍO DE JANEIRO EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS

430		DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$416,293.04	\$416,293.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,293.04	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$416,293.04	\$416,293.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,293.04	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$416,293.04	\$416,293.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,293.04	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$416,293.04	\$416,293.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,293.04	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$416,293.04	\$416,293.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,293.04	\$0.00	\$0.00
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA		\$0.00	\$416,293.04	\$416,293.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,293.04	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de impresión
10/sep./2021 02:13 p. m.

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA
Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN LOCALIDAD EL COLORADO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS											
430 DESARROLLO SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,564.98	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,564.98	\$0.00
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,564.98	\$0.00
6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,564.98	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRE											
\$0.00 \$1,287,564.98 \$1,287,564.98 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,287,564.98 \$0.00											

402003 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y ALHÓNDIGA DE GRANADITAS EN COLONIA MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$350,814.82	\$350,814.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,814.82	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$350,814.82	\$350,814.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,814.82	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$350,814.82	\$350,814.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,814.82	\$0.00
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$350,814.82	\$350,814.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,814.82	\$0.00
6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$350,814.82	\$350,814.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,814.82	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Usr: SALAZAR

Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devenagar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA	\$0.00	\$350,814.82	\$350,814.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,814.82	\$0.00	\$0.00
----------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

402004 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD BAJO DE SAN GABRIEL, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,974,398.00	\$1,974,398.00	\$0.00	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,974,398.00	\$1,974,398.00	\$0.00	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$0.00
6140	DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,974,398.00	\$1,974,398.00	\$0.00	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$0.00
6141	DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,974,398.00	\$1,974,398.00	\$0.00	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$0.00
402004	430	511										

DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,974,398.00	\$1,974,398.00	\$0.00	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$0.00	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRE	\$0.00	\$1,974,398.00	\$1,974,398.00	\$0.00	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$0.00	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$1,065,273.88	\$0.00

402006 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA UNIVERSIDAD EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$492,370.06	\$492,370.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$492,370.06	\$492,370.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$492,370.06	\$492,370.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Utr SALAZAR
Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto											
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
6141	402005	430	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$492,370.06	\$492,370.06	\$0.00	\$492,370.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DESARROLLO SOCIAL				\$492,370.06	\$492,370.06	\$0.00	\$492,370.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA				\$492,370.06	\$0.00	\$0.00	\$492,370.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

402007 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAGE SANITARIO EN LOCALIDAD ORILLA DEL LLANO, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DESARROLLO SOCIAL				\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$0.00	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA				\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

402008 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAGE SANITARIO EN CALLE LUIS MOYA EN COLONIA ELECTRICISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$320,810.18	\$320,810.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,810.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
10/sep./2021 02:13 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuestogresos_FF_PY-UA

Usr: SALAZAR

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa
Objeto del Gasto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Presupuesto Disponible para Comprometer Devengado No Devengado Sin Devengado Ejercido Pagado Cuentas por Pagar Deuda

511	402008	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$320,810.18	\$320,810.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$320,810.18	\$320,810.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$320,810.18	\$320,810.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$320,810.18	\$320,810.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA	\$0.00	\$320,810.18	\$320,810.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402009 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1858 EN FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS

430					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$300,714.31	\$300,714.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$300,714.31	\$300,714.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$300,714.31	\$300,714.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$300,714.31	\$300,714.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$300,714.31	\$300,714.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$300,714.31	\$300,714.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACIÓN DE RED DE DR	\$0.00	\$300,714.31	\$300,714.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402011 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD FRANCISCO GARCÍA SALINAS (LA LARGA), FRESNILLO, ZACATECAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Usr: SALAZAR

Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa
Objeto del Gasto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Disponible para Comprometer Devengado No Devengado Sin Devenagar Ejercido Pagado Cuentas por Pagar Deuda

430		DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$897,060.67	\$897,060.67	\$0.00	\$272,843.34	-\$272,843.34	\$624,217.33	\$272,843.34	\$272,843.34	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$897,060.67	\$897,060.67	\$0.00	\$272,843.34	-\$272,843.34	\$624,217.33	\$272,843.34	\$272,843.34	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$897,060.67	\$897,060.67	\$0.00	\$272,843.34	-\$272,843.34	\$624,217.33	\$272,843.34	\$272,843.34	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$897,060.67	\$897,060.67	\$0.00	\$272,843.34	-\$272,843.34	\$624,217.33	\$272,843.34	\$272,843.34	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$897,060.67	\$897,060.67	\$0.00	\$272,843.34	-\$272,843.34	\$624,217.33	\$272,843.34	\$272,843.34	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA E		\$0.00	\$897,060.67	\$897,060.67	\$0.00	\$272,843.34	-\$272,843.34	\$624,217.33	\$272,843.34	\$272,843.34	\$0.00

402012 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA FOVISSSTE, FRESNILLO, ZACATECAS.

430		DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,104,869.55	\$1,104,869.55	\$0.00	\$1,104,869.55	-\$1,104,869.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,869.55
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,104,869.55	\$1,104,869.55	\$0.00	\$1,104,869.55	-\$1,104,869.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,869.55
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,104,869.55	\$1,104,869.55	\$0.00	\$1,104,869.55	-\$1,104,869.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,869.55
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,104,869.55	\$1,104,869.55	\$0.00	\$1,104,869.55	-\$1,104,869.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,869.55
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,104,869.55	\$1,104,869.55	\$0.00	\$1,104,869.55	-\$1,104,869.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,869.55
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRE		\$0.00	\$1,104,869.55	\$1,104,869.55	\$0.00	\$1,104,869.55	-\$1,104,869.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,869.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda

402013 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y ENCOFRADO DE TUBERÍA EN CAMINO SALIDA A EL ÁGUILA EN LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS									
430 DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$248,227.77	\$248,227.77	\$248,227.77	\$0.00	\$248,227.77	\$248,227.77	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$248,227.77	\$248,227.77	\$248,227.77	\$0.00	\$248,227.77	\$248,227.77	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$248,227.77	\$248,227.77	\$248,227.77	\$0.00	\$248,227.77	\$248,227.77	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$248,227.77	\$248,227.77	\$248,227.77	\$0.00	\$248,227.77	\$248,227.77	\$0.00	\$0.00
511	402013	430							
REHABILITACIÓN DE RED DE DR									
		\$0.00	\$248,227.77	\$248,227.77	\$0.00	\$248,227.77	\$248,227.77	\$0.00	\$0.00

402014 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR Y CALLES ANEXAS EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS									
430 DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,999,956.49	\$1,999,956.49	\$0.00	\$681,884.18	-\$681,884.18	\$1,318,072.31	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,999,956.49	\$1,999,956.49	\$0.00	\$681,884.18	-\$681,884.18	\$1,318,072.31	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,999,956.49	\$1,999,956.49	\$0.00	\$681,884.18	-\$681,884.18	\$1,318,072.31	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,999,956.49	\$1,999,956.49	\$0.00	\$681,884.18	-\$681,884.18	\$1,318,072.31	\$0.00
511	402014	430							
DESARROLLO SOCIAL									
		\$0.00	\$1,999,956.49	\$1,999,956.49	\$0.00	\$681,884.18	-\$681,884.18	\$1,318,072.31	\$0.00

Fuente Financiamiento		Proyecto/Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto		Aprobado		Ampliaciones / Reducciones / Vigente		Presupuesto Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado		Comprometido No Devengado		Sin Devengado Presupuesto		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
-----------------------	--	------------------	--	-----------------------	--	------------------	--	----------	--	--------------------------------------	--	--------------------------	--	---	--	-----------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	----------	--	--------	--	-------------------------	--

REHABILITACIÓN DE RED DE DR	\$0.00	\$1,999,956.49	\$1,999,956.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,884.18	\$0.00	\$681,884.18
-----------------------------	--------	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------------

[illegible]

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA	\$0.00	\$180,954.61	\$180,954.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$180,954.61	\$180,954.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS

[illegible]



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Usr SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y
10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa												
Objeto del Gasto												
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
6141	\$393,790.32	\$393,790.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,790.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	511	402017
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
DESARROLLO SOCIAL												
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA												
	\$393,790.32	\$393,790.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,790.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430	402018
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOLIDARIDAD, HUNGRIA, ITALIA, ESPAÑA, FRANCIA, ALEMANIA Y CIRCUITO												
INTERIOR NORTE EN COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZACATECAS												
DESARROLLO SOCIAL												
6000	\$973,733.90	\$973,733.90	\$0.00	\$0.00	\$973,733.90	-\$973,733.90	\$973,733.90	\$0.00	\$973,733.90	\$973,733.90	6000	402018
INVERSIÓN PÚBLICA												
6100	\$973,733.90	\$973,733.90	\$0.00	\$0.00	\$973,733.90	-\$973,733.90	\$973,733.90	\$0.00	\$973,733.90	\$973,733.90	6100	402018
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C												
6140	\$973,733.90	\$973,733.90	\$0.00	\$0.00	\$973,733.90	-\$973,733.90	\$973,733.90	\$0.00	\$973,733.90	\$973,733.90	6140	402018
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	\$973,733.90	\$973,733.90	\$0.00	\$0.00	\$973,733.90	-\$973,733.90	\$973,733.90	\$0.00	\$973,733.90	\$973,733.90	6141	402018
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
DESARROLLO SOCIAL												
CONSTRUCCION DE RED DE DRE												
	\$973,733.90	\$973,733.90	\$0.00	\$0.00	\$973,733.90	-\$973,733.90	\$973,733.90	\$0.00	\$973,733.90	\$973,733.90	430	402019
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN GUTIERREZ, FRESNILLO, ZACATECAS												
DESARROLLO SOCIAL												
6000	\$371,082.56	\$371,082.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,082.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000	402019
INVERSIÓN PÚBLICA												



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Rep: rptEstadoPresupuestogresos_FF_PY-UA

Usr: SALAZAR

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$371,082.56	\$371,082.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,082.56	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$371,082.56	\$371,082.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,082.56	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$371,082.56	\$371,082.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,082.56	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$371,082.56	\$371,082.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,082.56	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR		\$371,082.56	\$371,082.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,082.56	\$0.00	\$0.00

402020 AMPLIACION DE CONTRATO AL PROYECTO 402014 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR Y CALLES ANEXAS EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$197,745.64	\$197,745.64	\$0.00	\$197,745.64	\$197,745.64	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$197,745.64	\$197,745.64	\$0.00	\$197,745.64	\$197,745.64	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$197,745.64	\$197,745.64	\$0.00	\$197,745.64	\$197,745.64	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$197,745.64	\$197,745.64	\$0.00	\$197,745.64	\$197,745.64	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$197,745.64	\$197,745.64	\$0.00	\$197,745.64	\$197,745.64	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE CONTRATO AL I		\$0.00	\$197,745.64	\$197,745.64	\$0.00	\$197,745.64	\$197,745.64	\$0.00	\$0.00

402021 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 402018 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOLIDARIDAD, HUNGRIA, ITALIA, ESPAÑA, FRANCIA, ALEMANIA Y CIRCUITO INTERIOR NORTE EN COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZACATECAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoCgrosos_FF_PY_UA
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Fecha y hora de Impresión 10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa
Objeto del Gasto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Disponible para Comprometer Devengado No Devengado Sin Devengar Ejercido Pagado Cuentas por Pagar Deuda

430		DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$0.00	\$184,277.95
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$0.00	\$184,277.95
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$0.00	\$184,277.95
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$0.00	\$184,277.95
DESARROLLO SOCIAL		\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$0.00	\$184,277.95
AMPLIACION AL CONTRATO DEL		\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$184,277.95	\$0.00	\$184,277.95

402022 CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR DE 14,000 LITROS EN LA LOCALIDAD PRESA DE LINARES, FRESNILLO, ZACATECAS

430		DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$0.00	\$535,530.18
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$0.00	\$535,530.18
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$0.00	\$535,530.18
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$0.00	\$535,530.18
DESARROLLO SOCIAL		\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$0.00	\$535,530.18
CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉP		\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$535,530.18	\$0.00	\$535,530.18

33000



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Usr: SALAZAR

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda

404001 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE COLIMA EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO,
FRESNILLO, ZACATECAS

DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,304,744.93	\$1,304,744.93	\$1,304,744.93	\$0.00	\$1,304,744.93	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,304,744.93	\$1,304,744.93	\$1,304,744.93	\$0.00	\$1,304,744.93	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,304,744.93	\$1,304,744.93	\$1,304,744.93	\$0.00	\$1,304,744.93	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,304,744.93	\$1,304,744.93	\$1,304,744.93	\$0.00	\$1,304,744.93	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$0.00	\$1,304,744.93	\$1,304,744.93	\$1,304,744.93	\$0.00	\$1,304,744.93	\$1,304,744.93	\$0.00

404002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARAVILLAS EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO,
ZACATECAS

DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,791,106.46	\$1,791,106.46	\$0.00	\$1,791,106.46	\$1,791,106.46	\$1,791,106.46	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,791,106.46	\$1,791,106.46	\$0.00	\$1,791,106.46	\$1,791,106.46	\$1,791,106.46	\$0.80
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,791,106.46	\$1,791,106.46	\$0.00	\$1,791,106.46	\$1,791,106.46	\$1,791,106.46	\$0.00
6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,791,106.46	\$1,791,106.46	\$0.00	\$1,791,106.46	\$1,791,106.46	\$1,791,106.46	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,791,106.46	\$1,791,106.46	\$0.00	\$1,791,106.46	\$1,791,106.46	\$1,791,106.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Ustr. SALAZAR
Rep. rptEstadoPresupuestoCtegresos_FF_PY-UA

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	\$1,791,106.46	\$1,791,106.46	\$0.00	\$1,791,106.46	\$0.00	-\$1,791,106.46	\$0.00	\$1,791,106.46	\$1,791,106.46
---------------------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	-----------------	--------	----------------	----------------

404003 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LOCALIDAD SAN JERÓNIMO, FRESNILLO, ZACATECAS

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,505,959.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,505,959.70	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,505,959.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,505,959.70	\$0.00
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,505,959.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,505,959.70	\$0.00
6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,505,959.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,505,959.70	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,505,959.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,505,959.70	\$0.00

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,505,959.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,505,959.70	\$0.00
---------------------------	--------	----------------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	--------

404005 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,573,969.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573,969.70	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,573,969.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573,969.70	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,573,969.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573,969.70	\$0.00
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,573,969.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573,969.70	\$0.00

530035



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
Cuentas por Pagar Deuda									
6141	\$1,573,969.70	\$1,573,969.70	\$1,573,969.70	\$0.00	\$1,573,969.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430	\$1,573,969.70	\$1,573,969.70	\$1,573,969.70	\$0.00	\$1,573,969.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404005	\$1,573,969.70	\$1,573,969.70	\$1,573,969.70	\$0.00	\$1,573,969.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	\$1,573,969.70	\$1,573,969.70	\$1,573,969.70	\$0.00	\$1,573,969.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573,969.70
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO									
DESARROLLO SOCIAL									
DIVISION DE TERRENOS Y CON									

404006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL, FRESNILLO, ZACATECAS									
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,669,311.43	\$2,669,311.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669,311.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C									



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa
Objeto del Gasto
Aprobado Ampliaciones / (Reducciones)
Presupuesto Vigente
Comprometido Disponible para Comprometer
Devengado
Comprometido No Devengado
Presupuesto Sin Devenegar
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar Deuda

6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$1,466,722.56	\$1,466,722.56	\$0.00	\$1,466,722.56	\$1,466,722.56	\$0.00	\$1,466,722.56	\$1,466,722.56	\$0.00	\$1,466,722.56	\$1,466,722.56	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$1,466,722.56	\$1,466,722.56	\$0.00	\$1,466,722.56	\$1,466,722.56	\$0.00	\$1,466,722.56	\$1,466,722.56	\$0.00	\$1,466,722.56	\$1,466,722.56	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$1,466,722.56	\$1,466,722.56	\$0.00	\$1,466,722.56	\$1,466,722.56	\$0.00	\$1,466,722.56	\$1,466,722.56	\$0.00	\$1,466,722.56	\$1,466,722.56	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL													
		\$1,466,722.56	\$1,466,722.56	\$0.00	\$1,466,722.56	\$1,466,722.56	\$0.00	\$1,466,722.56	\$1,466,722.56	\$0.00	\$1,466,722.56	\$1,466,722.56	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$1,466,722.56	\$1,466,722.56	\$0.00	\$1,466,722.56	\$1,466,722.56	\$0.00	\$1,466,722.56	\$1,466,722.56	\$0.00	\$1,466,722.56	\$1,466,722.56	\$0.00

404008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD PARDILLO III, FRESNILLO, ZACATECAS

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL													
		\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00	\$1,522,755.99	\$1,522,755.99	\$0.00

404009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE NIÑO ARTILLERO Y FRANCISCO I. MADERO EN LOCALIDAD MÉXICO NUEVO, FRESNILLO, ZACATECAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa
Objeto del Gasto
Aprobado Ampliaciones / (Reducciones)
Presupuesto Vigente
Comprometido
Presupuesto Disponible para Comprometer
Devengado
Comprometido No Devengado
Sin Devengado
Presupuesto
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar Deuda

430 DESARROLLO SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,408,773.91	\$2,408,773.91	\$0.00	\$1,922,621.90	-\$1,922,621.90	\$486,152.01	\$1,922,621.90	\$1,922,621.90	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,408,773.91	\$2,408,773.91	\$0.00	\$1,922,621.90	-\$1,922,621.90	\$486,152.01	\$1,922,621.90	\$1,922,621.90	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,408,773.91	\$2,408,773.91	\$0.00	\$1,922,621.90	-\$1,922,621.90	\$486,152.01	\$1,922,621.90	\$1,922,621.90	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,408,773.91	\$2,408,773.91	\$0.00	\$1,922,621.90	-\$1,922,621.90	\$486,152.01	\$1,922,621.90	\$1,922,621.90	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$0.00	\$2,408,773.91	\$2,408,773.91	\$0.00	\$1,922,621.90	-\$1,922,621.90	\$486,152.01	\$1,922,621.90	\$1,922,621.90	\$0.00

404010 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO PRIMERA ETAPA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LOCALIDAD LAGUNA
SECA DE ABAJO, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$926,442.24	\$926,442.24	\$0.00	\$623,806.54	-\$623,806.54	\$302,635.70	\$623,806.54	\$623,806.54	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$926,442.24	\$926,442.24	\$0.00	\$623,806.54	-\$623,806.54	\$302,635.70	\$623,806.54	\$623,806.54	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$926,442.24	\$926,442.24	\$0.00	\$623,806.54	-\$623,806.54	\$302,635.70	\$623,806.54	\$623,806.54	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$926,442.24	\$926,442.24	\$0.00	\$623,806.54	-\$623,806.54	\$302,635.70	\$623,806.54	\$623,806.54	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$0.00	\$926,442.24	\$926,442.24	\$0.00	\$623,806.54	-\$623,806.54	\$302,635.70	\$623,806.54	\$623,806.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoCrgresos_FF_PY_UA

Usr: SALAZAR

Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/Proceso		Unidad Administrativa	
Objeto del Gasto		Aprobado		Ampliaciones / (Reducciones)	
Presupuesto Vigente		Presupuesto Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer	
Devengado		No Devengado		Comprometido Sin Devengado	
Presupuesto		Ejercido		Pagado	
Cuentas por Pagar Deuda					

404011 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO PRIMERA ETAPA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,332,168.50	\$1,332,168.50	\$0.00	\$396,070.49	-\$396,070.49	\$936,098.01	\$0.00	\$396,070.49
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,332,168.50	\$1,332,168.50	\$0.00	\$396,070.49	-\$396,070.49	\$936,098.01	\$0.00	\$396,070.49	\$0.00	\$396,070.49
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,332,168.50	\$1,332,168.50	\$0.00	\$396,070.49	-\$396,070.49	\$936,098.01	\$0.00	\$396,070.49	\$0.00	\$396,070.49
6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,332,168.50	\$1,332,168.50	\$0.00	\$396,070.49	-\$396,070.49	\$936,098.01	\$0.00	\$396,070.49	\$0.00	\$396,070.49
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,332,168.50	\$1,332,168.50	\$0.00	\$396,070.49	-\$396,070.49	\$936,098.01	\$0.00	\$396,070.49	\$0.00	\$396,070.49
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$0.00	\$1,332,168.50	\$1,332,168.50	\$0.00	\$396,070.49	-\$396,070.49	\$936,098.01	\$0.00	\$396,070.49	\$0.00	\$396,070.49

404012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO PRIMERA ETAPA EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LOCALIDAD BUENA VISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,107,548.95	\$2,107,548.95	\$0.00	\$2,107,548.95	-\$2,107,548.95	\$0.00	\$2,107,548.95	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,107,548.95	\$2,107,548.95	\$0.00	\$2,107,548.95	-\$2,107,548.95	\$0.00	\$2,107,548.95	\$0.00	\$2,107,548.95	\$0.00
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,107,548.95	\$2,107,548.95	\$0.00	\$2,107,548.95	-\$2,107,548.95	\$0.00	\$2,107,548.95	\$0.00	\$2,107,548.95	\$0.00
6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,107,548.95	\$2,107,548.95	\$0.00	\$2,107,548.95	-\$2,107,548.95	\$0.00	\$2,107,548.95	\$0.00	\$2,107,548.95	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,107,548.95	\$2,107,548.95	\$0.00	\$2,107,548.95	-\$2,107,548.95	\$0.00	\$2,107,548.95	\$0.00	\$2,107,548.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

U\$R: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestosFF_PY-UA
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Fecha y hora de Impresión 10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa
Objeto del Gasto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Disponible para Comprometer Devengado No Devengado Sin Devengado Ejercido Pagado Cuentas por Pagar Deuda

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	\$2,107,548.95	\$2,107,548.95	\$0.00	\$2,107,548.95	\$0.00	\$0.00	\$2,107,548.95	\$2,107,548.95	\$0.00	\$2,107,548.95	\$0.00
---------------------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

404013 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE TABASCO EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,125,558.61	\$1,125,558.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,558.61	\$1,125,558.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,125,558.61	\$1,125,558.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,558.61	\$1,125,558.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,125,558.61	\$1,125,558.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,558.61	\$1,125,558.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,125,558.61	\$1,125,558.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,558.61	\$1,125,558.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,125,558.61	\$1,125,558.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,558.61	\$1,125,558.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,125,558.61	\$1,125,558.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,558.61	\$1,125,558.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,125,558.61	\$1,125,558.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,558.61	\$1,125,558.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,125,558.61	\$1,125,558.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,558.61	\$1,125,558.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO PRIMERA ETAPA EN CALLE LIMONES EN COLONIA LAS ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA
Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404014	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$0.00	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$0.00	\$0.00	\$1,632,582.98	-\$1,632,582.98	\$392,876.84	\$968,059.54	\$968,059.54	\$664,523.44

404016 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE HERREROS EN COLONIA ARTESANOS,
FRESNILLO, ZACATECAS

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$848,585.60	\$848,585.60	\$0.00	\$0.00	\$305,245.75	-\$305,245.75	\$543,339.85	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$848,585.60	\$848,585.60	\$0.00	\$0.00	\$305,245.75	-\$305,245.75	\$543,339.85	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$848,585.60	\$848,585.60	\$0.00	\$0.00	\$305,245.75	-\$305,245.75	\$543,339.85	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$848,585.60	\$848,585.60	\$0.00	\$0.00	\$305,245.75	-\$305,245.75	\$543,339.85	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75
404016	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$848,585.60	\$848,585.60	\$848,585.60	\$0.00	\$0.00	\$305,245.75	-\$305,245.75	\$543,339.85	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75
				DESARROLLO SOCIAL	\$848,585.60	\$848,585.60	\$848,585.60	\$0.00	\$0.00	\$305,245.75	-\$305,245.75	\$543,339.85	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	\$848,585.60	\$848,585.60	\$848,585.60	\$0.00	\$0.00	\$305,245.75	-\$305,245.75	\$543,339.85	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75	\$305,245.75

404018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE PANTEÓN EN COLONIA BARRIO ALTO,
FRESNILLO, ZACATECAS

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,014,906.53	\$2,014,906.53	\$0.00	\$0.00	\$1,133,383.68	-\$1,133,383.68	\$881,522.85	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68
------	-------------------	--------	----------------	----------------	--------	--------	----------------	-----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Usr: SALAZAR

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa
Objeto del Gasto
Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Presupuesto Comprometido Disponible para Comprometer
Devengado No Devengado Sin Devengado
Ejercido Pagado Pagar Deuda

6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$2,014,906.53	\$2,014,906.53	\$0.00	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$2,014,906.53	\$2,014,906.53	\$0.00	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$2,014,906.53	\$2,014,906.53	\$0.00	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$1,133,383.68	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL												
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO												



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Rep: rptEstadoPresupuestoCgrosos_FF_PY-UA

Utr: SALAZAR

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa
Objeto del Gasto
Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Disponible para Comprometer
Devengado No Devengado Sin Devengado
Ejercido Pagado Cuentas por Pagar Deuda

430		DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$551,837.26	\$551,837.26	\$551,837.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,837.26	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$551,837.26	\$551,837.26	\$551,837.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,837.26	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$551,837.26	\$551,837.26	\$551,837.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,837.26	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$551,837.26	\$551,837.26	\$551,837.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,837.26	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$551,837.26	\$551,837.26	\$551,837.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,837.26	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$551,837.26	\$551,837.26	\$551,837.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,837.26	\$0.00	\$0.00

404027
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE HACIENDA DE SANTA CRUZ EN FRACCIONAMIENTO BRITANIA,
FRESNILLO, ZACATECAS

430		DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,361,584.99	\$2,361,584.99	\$2,361,584.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,361,584.99	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$2,361,584.99	\$2,361,584.99	\$2,361,584.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,361,584.99	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$2,361,584.99	\$2,361,584.99	\$2,361,584.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,361,584.99	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$2,361,584.99	\$2,361,584.99	\$2,361,584.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,361,584.99	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$2,361,584.99	\$2,361,584.99	\$2,361,584.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,361,584.99	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$2,361,584.99	\$2,361,584.99	\$2,361,584.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,361,584.99	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Usr: SALAZAR

Fecha y hora de Impresión
10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Duda

404029 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE FAUNA EN COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS

DESARROLLO SOCIAL									
430									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$998,572.28	\$998,572.28	\$998,572.28	\$0.00	\$998,572.28	\$0.00	\$0.00	\$998,572.28
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$998,572.28	\$998,572.28	\$998,572.28	\$0.00	\$998,572.28	\$0.00	\$0.00	\$998,572.28
6140	DIVISIÓ DE TERRENOS Y CON	\$998,572.28	\$998,572.28	\$998,572.28	\$0.00	\$998,572.28	\$0.00	\$0.00	\$998,572.28
6141	DIVISIÓ DE TERRENOS Y CON	\$998,572.28	\$998,572.28	\$998,572.28	\$0.00	\$998,572.28	\$0.00	\$0.00	\$998,572.28
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO									
		\$998,572.28	\$998,572.28	\$998,572.28	\$0.00	\$998,572.28	\$0.00	\$0.00	\$998,572.28

404034 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO PRIMERA ETAPA EN CALLE NUEVA ROSITA EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS

DESARROLLO SOCIAL									
430									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$987,578.45	\$987,578.45	\$987,578.45	\$0.00	\$987,578.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$987,578.45	\$987,578.45	\$987,578.45	\$0.00	\$987,578.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓ DE TERRENOS Y CON	\$987,578.45	\$987,578.45	\$987,578.45	\$0.00	\$987,578.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓ DE TERRENOS Y CON	\$987,578.45	\$987,578.45	\$987,578.45	\$0.00	\$987,578.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
		\$987,578.45	\$987,578.45	\$987,578.45	\$0.00	\$987,578.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

U\$ SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/Proceso		Unidad Administrativa	
Objeto del Gasto		Aprobado		Ampliaciones / Reducciones	
Presupuesto Vigente		Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer	
Devengado		Comprometido No Devengado		Sin Devenegar	
Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	\$0.00	\$987,578.45	\$987,578.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
---------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

404036 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE SANTA MARIA EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS

DESARROLLO SOCIAL												430	DESARROLLO SOCIAL											
INVERSIÓN PÚBLICA												6000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C											
\$1,312,676.06												\$0.00	\$1,312,676.06											
\$1,312,676.06												\$0.00	\$1,312,676.06											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$1,312,676.06												\$0.00	\$1,312,676.06											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$1,312,676.06												\$0.00	\$1,312,676.06											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$1,312,676.06												\$0.00	\$1,312,676.06											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81	\$514,874.25											
\$0.00												\$0.00	\$0.00											
\$797,801.81												-\$797,801.81												

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,312,676.06	\$1,312,676.06	\$0.00	\$797,801.81	-\$797,801.81	\$514,874.25	\$0.00	\$797,801.81
---------------------------	--------	----------------	----------------	--------	--------------	---------------	--------------	--------	--------------

404037 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE GUAYABOS EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,189,495.45	\$1,189,495.45	\$0.00	\$531,135.07	-\$531,135.07	\$658,360.38	\$0.00	\$531,135.07
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,189,495.45	\$1,189,495.45	\$0.00	\$531,135.07	-\$531,135.07	\$658,360.38	\$0.00	\$531,135.07
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,189,495.45	\$1,189,495.45	\$0.00	\$531,135.07	-\$531,135.07	\$658,360.38	\$0.00	\$531,135.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Usr SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Fecha y hora de Impresión 10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado
6141	\$1,189,495.45	\$1,189,495.45	\$0.00	\$531,135.07	\$531,135.07	-\$531,135.07	\$658,360.38	\$0.00	\$531,135.07
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
DESARROLLO SOCIAL									
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO									
	\$1,189,495.45	\$1,189,495.45	\$0.00	\$531,135.07	-\$531,135.07	\$658,360.38	\$0.00	\$0.00	\$531,135.07

404038 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN Y CALLEJÓN PERIMETRAL DE CENTRO DE BARRIO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,709,135.84	\$3,709,135.84	\$0.00	\$1,908,684.49	-\$1,908,684.49	\$1,800,451.35	\$1,908,684.49	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C										
6100		\$0.00	\$3,709,135.84	\$3,709,135.84	\$0.00	\$1,908,684.49	-\$1,908,684.49	\$1,800,451.35	\$1,908,684.49	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON										
6140		\$0.00	\$3,709,135.84	\$3,709,135.84	\$0.00	\$1,908,684.49	-\$1,908,684.49	\$1,800,451.35	\$1,908,684.49	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON										
6141		\$0.00	\$3,709,135.84	\$3,709,135.84	\$0.00	\$1,908,684.49	-\$1,908,684.49	\$1,800,451.35	\$1,908,684.49	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL										
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO										
		\$0.00	\$3,709,135.84	\$3,709,135.84	\$0.00	\$1,908,684.49	-\$1,908,684.49	\$1,800,451.35	\$1,908,684.49	\$0.00

404039 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLES PERIMETRALES DE PLAZA PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,429,325.08	\$1,429,325.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429,325.08	\$0.00	\$0.00
------	-------------------	--------	----------------	----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,429,325.08	\$1,429,325.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429,325.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,429,325.08	\$1,429,325.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429,325.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,429,325.08	\$1,429,325.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429,325.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,429,325.08	\$1,429,325.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429,325.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,429,325.08	\$1,429,325.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429,325.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,429,325.08	\$1,429,325.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429,325.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[illegible]



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoCgrosos_FF_PY-UA
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa
Objeto del Gasto
Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Disponible para Presupuesto
Devengado Comprometido No Devengado Sin Devengado
Ejercido Pagado Cuentas por Pagar Cuentas Deuda

430		DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$952,883.21	\$952,883.21	\$0.00	\$0.00	\$952,883.20	-\$952,883.20	\$0.01	\$443,337.73	\$509,545.47
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$952,883.21	\$952,883.21	\$0.00	\$0.00	\$952,883.20	-\$952,883.20	\$0.01	\$443,337.73	\$509,545.47
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$952,883.21	\$952,883.21	\$0.00	\$0.00	\$952,883.20	-\$952,883.20	\$0.01	\$443,337.73	\$509,545.47
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$952,883.21	\$952,883.21	\$0.00	\$0.00	\$952,883.20	-\$952,883.20	\$0.01	\$443,337.73	\$509,545.47
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$952,883.21	\$952,883.21	\$0.00	\$0.00	\$952,883.20	-\$952,883.20	\$0.01	\$443,337.73	\$509,545.47
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$0.00	\$952,883.21	\$952,883.21	\$0.00	\$0.00	\$952,883.20	-\$952,883.20	\$0.01	\$443,337.73	\$509,545.47

404042 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE REVOLUCIÓN EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS

430		DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,600,421.17	\$2,600,421.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,600,421.17	\$2,600,421.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,600,421.17	\$2,600,421.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,600,421.17	\$2,600,421.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,600,421.17	\$2,600,421.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$0.00	\$2,600,421.17	\$2,600,421.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

87008



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda

404043 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE RUBÉN ROMO ANGÓN EN COLONIA HUERTAS DE ABAJO, FRESNILLO, ZACATECAS

DESARROLLO SOCIAL 430									
INVERSIÓN PÚBLICA									
6000	\$0.00	\$1,279,500.22	\$1,279,500.22	\$0.00	\$366,460.68	-\$366,460.68	\$913,039.54	\$0.00	\$366,460.68
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D									
6100	\$0.00	\$1,279,500.22	\$1,279,500.22	\$0.00	\$366,460.68	-\$366,460.68	\$913,039.54	\$0.00	\$366,460.68
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6140	\$0.00	\$1,279,500.22	\$1,279,500.22	\$0.00	\$366,460.68	-\$366,460.68	\$913,039.54	\$0.00	\$366,460.68
6141	\$0.00	\$1,279,500.22	\$1,279,500.22	\$0.00	\$366,460.68	-\$366,460.68	\$913,039.54	\$0.00	\$366,460.68
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
DESARROLLO SOCIAL									
	\$0.00	\$1,279,500.22	\$1,279,500.22	\$0.00	\$366,460.68	-\$366,460.68	\$913,039.54	\$0.00	\$366,460.68
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO									
	\$0.00	\$1,279,500.22	\$1,279,500.22	\$0.00	\$366,460.68	-\$366,460.68	\$913,039.54	\$0.00	\$366,460.68

404044 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE BAHÍA DE SANTA RITA EN COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS

DESARROLLO SOCIAL 430									
INVERSIÓN PÚBLICA									
6000	\$0.00	\$849,807.79	\$849,807.79	\$0.00	\$359,387.84	-\$359,387.84	\$490,419.95	\$359,387.84	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D									
6100	\$0.00	\$849,807.79	\$849,807.79	\$0.00	\$359,387.84	-\$359,387.84	\$490,419.95	\$359,387.84	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6140	\$0.00	\$849,807.79	\$849,807.79	\$0.00	\$359,387.84	-\$359,387.84	\$490,419.95	\$359,387.84	\$0.00
6141	\$0.00	\$849,807.79	\$849,807.79	\$0.00	\$359,387.84	-\$359,387.84	\$490,419.95	\$359,387.84	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
DESARROLLO SOCIAL									
	\$0.00	\$849,807.79	\$849,807.79	\$0.00	\$359,387.84	-\$359,387.84	\$490,419.95	\$359,387.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Usr: SALAZAR

Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/Proceso		Unidad Administrativa	
Objeto del Gasto		Presupuesto		Presupuesto	
Aprobado		Ampliaciones /		Vigente	
Presupuesto		Comprometido		Presupuesto	
Disponibles para		Comprometer		Presupuesto	
Devengado		No Devengado		Sin Devengado	
Ejercido		Pagado		Cuentas por	
Pagar Deuda					

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	\$0.00	\$849,807.79	\$849,807.79	\$0.00	\$359,387.84	-\$359,387.84	\$490,419.95	\$359,387.84	\$359,387.84	\$0.00
---------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------

404045 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE MARIANO ARISTA EN COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,113,985.39	\$1,113,985.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113,985.39	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,113,985.39	\$1,113,985.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113,985.39	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,113,985.39	\$1,113,985.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113,985.39	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,113,985.39	\$1,113,985.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113,985.39	\$0.00	\$0.00
404045	430	511								

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,113,985.39	\$1,113,985.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113,985.39	\$0.00	\$0.00
---------------------------	--------	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

404046 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE RÍO NAZAS EN COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,075,270.98	\$2,075,270.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075,270.98	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,075,270.98	\$2,075,270.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075,270.98	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,075,270.98	\$2,075,270.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075,270.98	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestosFF_PY-UA
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado
6141	\$2,075,270.98	\$2,075,270.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075,270.98	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
DESARROLLO SOCIAL									
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO									
\$0.00	\$2,075,270.98	\$2,075,270.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075,270.98	\$0.00	\$0.00

404047 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE HACIENDA DE ÁBREGO EN COLONIA LAS HACIENDAS,
FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA								
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D								
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON								
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON								
430	DESARROLLO SOCIAL								
6000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO								
\$0.00	\$489,128.53	\$489,128.53	\$0.00	\$0.00	\$445,351.03	-\$445,351.03	\$43,777.50	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO									
\$0.00	\$489,128.53	\$489,128.53	\$0.00	\$0.00	\$445,351.03	-\$445,351.03	\$43,777.50	\$0.00	\$445,351.03

404048 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE INDUSTRIA MADERERA EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO,
ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA								
\$0.00	\$2,226,494.26	\$2,226,494.26	\$0.00	\$0.00	\$122,733.00	-\$122,733.00	\$2,103,761.26	\$122,733.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Usr: SALAZAR

Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado
Cuentas por Pagar Deuda									
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$2,226,494.26	\$2,226,494.26	\$0.00	\$122,733.00	-\$122,733.00	\$2,103,761.26	\$122,733.00	\$122,733.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$2,226,494.26	\$2,226,494.26	\$0.00	\$122,733.00	-\$122,733.00	\$2,103,761.26	\$122,733.00	\$122,733.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$2,226,494.26	\$2,226,494.26	\$0.00	\$122,733.00	-\$122,733.00	\$2,103,761.26	\$122,733.00	\$122,733.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$2,226,494.26	\$2,226,494.26	\$0.00	\$122,733.00	-\$122,733.00	\$2,103,761.26	\$122,733.00	\$122,733.00
404048	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	\$2,226,494.26	\$2,226,494.26	\$0.00	\$122,733.00	-\$122,733.00	\$2,103,761.26	\$122,733.00	\$122,733.00
511									
404048									
430									
6141									

404049 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE ABRAHAM LINCON EN COLONIA NUEVA ESPERANZA, FRESNILLO, ZACATECAS

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,288,922.89	\$1,288,922.89	\$0.00	\$1,288,922.89	\$0.00	\$0.00	\$1,288,922.89	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,288,922.89	\$1,288,922.89	\$0.00	\$1,288,922.89	\$0.00	\$0.00	\$1,288,922.89	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$1,288,922.89	\$1,288,922.89	\$0.00	\$1,288,922.89	\$0.00	\$0.00	\$1,288,922.89	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$1,288,922.89	\$1,288,922.89	\$0.00	\$1,288,922.89	\$0.00	\$0.00	\$1,288,922.89	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$1,288,922.89	\$1,288,922.89	\$0.00	\$1,288,922.89	\$0.00	\$0.00	\$1,288,922.89	\$0.00
404049	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	\$1,288,922.89	\$1,288,922.89	\$0.00	\$1,288,922.89	\$0.00	\$0.00	\$1,288,922.89	\$0.00
511									
404049									
430									
6141									

404050 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE 5 DE MAYO EN LOCALIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión
10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda
430 DESARROLLO SOCIAL									
6000	\$0.00	\$1,918,773.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918,773.84	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA									
6100	\$0.00	\$1,918,773.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918,773.84	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C									
6140	\$0.00	\$1,918,773.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918,773.84	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6141	\$0.00	\$1,918,773.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918,773.84	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6141	\$0.00	\$1,918,773.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918,773.84	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
	\$0.00	\$1,918,773.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918,773.84	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO									
	\$0.00	\$1,918,773.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918,773.84	\$0.00	\$0.00

404051 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN GABRIEL, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL									
6000	\$0.00	\$1,839,400.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,839,400.81	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA									
6100	\$0.00	\$1,839,400.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,839,400.81	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C									
6140	\$0.00	\$1,839,400.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,839,400.81	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6141	\$0.00	\$1,839,400.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,839,400.81	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6141	\$0.00	\$1,839,400.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,839,400.81	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
	\$0.00	\$1,839,400.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,839,400.81	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO									
	\$0.00	\$1,839,400.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,839,400.81	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoCargos_FF_PY-UA

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda

404052 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUERÉTARO EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS

DESARROLLO SOCIAL 430									
INVERSIÓN PÚBLICA									
6000	\$0.00	\$1,419,145.36	\$1,419,145.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,145.36	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D									
6100	\$0.00	\$1,419,145.36	\$1,419,145.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,145.36	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6140	\$0.00	\$1,419,145.36	\$1,419,145.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,145.36	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6141	\$0.00	\$1,419,145.36	\$1,419,145.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,145.36	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO									
	\$0.00	\$1,419,145.36	\$1,419,145.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,145.36	\$0.00	\$0.00

404053 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA PROGRESO, FRESNILLO, ZACATECAS

DESARROLLO SOCIAL 430									
INVERSIÓN PÚBLICA									
6000	\$0.00	\$1,464,950.58	\$1,464,950.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,950.58	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D									
6100	\$0.00	\$1,464,950.58	\$1,464,950.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,950.58	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6140	\$0.00	\$1,464,950.58	\$1,464,950.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,950.58	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6141	\$0.00	\$1,464,950.58	\$1,464,950.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,950.58	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
	\$0.00	\$1,464,950.58	\$1,464,950.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,950.58	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

U\$- SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado
Cuentas por Pagar Duda									

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE	\$1,464,950.58	\$1,464,950.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,950.58	\$0.00	\$0.00
---------------------------	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

4404054 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$290,034.79	\$290,034.79	\$290,034.79	\$0.00	\$258,598.00	\$31,436.79	\$31,436.79	\$129,641.09	\$128,956.91
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$290,034.79	\$290,034.79	\$290,034.79	\$0.00	\$258,598.00	\$31,436.79	\$31,436.79	\$129,641.09	\$128,956.91
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$290,034.79	\$290,034.79	\$290,034.79	\$0.00	\$258,598.00	\$31,436.79	\$31,436.79	\$129,641.09	\$128,956.91
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$290,034.79	\$290,034.79	\$290,034.79	\$0.00	\$258,598.00	\$31,436.79	\$31,436.79	\$129,641.09	\$128,956.91

DESARROLLO SOCIAL	\$290,034.79	\$290,034.79	\$290,034.79	\$0.00	\$258,598.00	\$31,436.79	\$31,436.79	\$129,641.09	\$129,641.09	\$128,956.91
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE	\$290,034.79	\$290,034.79	\$290,034.79	\$0.00	\$258,598.00	\$31,436.79	\$31,436.79	\$129,641.09	\$129,641.09	\$128,956.91
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

4404055 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO (ÁBREGO), FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,219,070.60	\$2,219,070.60	\$2,219,070.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,219,070.60	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$2,219,070.60	\$2,219,070.60	\$2,219,070.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,219,070.60	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$2,219,070.60	\$2,219,070.60	\$2,219,070.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,219,070.60	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

U\$ř. SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado
DIVISI3N DE TERRENOS Y CON									
6141	\$2,219,070.60	\$2,219,070.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,219,070.60	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
	\$2,219,070.60	\$2,219,070.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,219,070.60	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCI3N DE PLAZA PUBLI									
	\$2,219,070.60	\$2,219,070.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,219,070.60	\$0.00	\$0.00

404056 CONSTRUCCI3N DE PLAZA PUBLICA PRIMERA ETAPA EN LOCALIDAD SAN FELIPE, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL									
6000 INVERSI3N PUBLICA									
6100	\$0.00	\$1,520,557.04	\$1,520,557.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520,557.04	\$0.00	\$0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE C									
6140	\$0.00	\$1,520,557.04	\$1,520,557.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520,557.04	\$0.00	\$0.00
DIVISI3N DE TERRENOS Y CON									
6141	\$0.00	\$1,520,557.04	\$1,520,557.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520,557.04	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCI3N DE PLAZA PUBLI									
	\$0.00	\$1,520,557.04	\$1,520,557.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520,557.04	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
	\$0.00	\$1,520,557.04	\$1,520,557.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520,557.04	\$0.00	\$0.00

404057 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LOCALIDAD RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE), FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL									
6000 INVERSI3N PUBLICA									
	\$0.00	\$1,662,147.75	\$1,662,147.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662,147.75	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de impresión
10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa
Objeto del Gasto
Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Presupuesto Disponible para Comprometer Devengado No Devengado Sin Devengado Ejercido Pagado Cuentas por Pagar Deuda

6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,662,147.75	\$1,662,147.75	\$0.00	\$0.00	\$1,662,147.75	\$1,662,147.75	\$1,662,147.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,662,147.75	\$1,662,147.75	\$0.00	\$0.00	\$1,662,147.75	\$1,662,147.75	\$1,662,147.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,662,147.75	\$1,662,147.75	\$0.00	\$0.00	\$1,662,147.75	\$1,662,147.75	\$1,662,147.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,662,147.75	\$1,662,147.75	\$0.00	\$0.00	\$1,662,147.75	\$1,662,147.75	\$1,662,147.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PLAZA PÚBLICA		\$0.00	\$1,662,147.75	\$1,662,147.75	\$0.00	\$0.00	\$1,662,147.75	\$1,662,147.75	\$1,662,147.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404058 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE MARAVILLAS EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$445,776.61	\$445,776.61	\$0.00	\$0.00	\$445,776.61	\$445,776.61	\$445,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$445,776.61	\$445,776.61	\$0.00	\$0.00	\$445,776.61	\$445,776.61	\$445,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$445,776.61	\$445,776.61	\$0.00	\$0.00	\$445,776.61	\$445,776.61	\$445,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$445,776.61	\$445,776.61	\$0.00	\$0.00	\$445,776.61	\$445,776.61	\$445,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$445,776.61	\$445,776.61	\$0.00	\$0.00	\$445,776.61	\$445,776.61	\$445,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION AL CONTRATO DEL		\$0.00	\$445,776.61	\$445,776.61	\$0.00	\$0.00	\$445,776.61	\$445,776.61	\$445,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404059 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404007 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS



Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Pro

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 4

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Fecha y	hora de Impresión
10/sep./2021	02:13 p. m.

Fuente: Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430	DESARROLLO SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$293,344.51	\$293,344.51	\$293,344.51	\$0.00	\$0.00	\$293,344.51	\$293,344.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$293,344.51	\$293,344.51	\$293,344.51	\$0.00	\$0.00	\$293,344.51	\$293,344.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$293,344.51	\$293,344.51	\$293,344.51	\$0.00	\$0.00	\$293,344.51	\$293,344.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$293,344.51	\$293,344.51	\$293,344.51	\$0.00	\$0.00	\$293,344.51	\$293,344.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511												
404059												
430												
AMPLIACION AL CONTRATO DEL		\$0.00	\$293,344.51	\$293,344.51	\$293,344.51	\$0.00	\$0.00	\$293,344.51	\$293,344.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO PRIMERA ETAPA EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS		DESARROLLO SOCIAL		430		DESARROLLO SOCIAL		430		404060	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$405,670.38	\$405,670.38	\$0.00	\$0.00	\$405,670.38	\$405,670.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$405,670.38	\$405,670.38	\$0.00	\$0.00	\$405,670.38	\$405,670.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$405,670.38	\$405,670.38	\$0.00	\$0.00	\$405,670.38	\$405,670.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$405,670.38	\$405,670.38	\$0.00	\$0.00	\$405,670.38	\$405,670.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION AL CONTRATO DEL		\$0.00	\$405,670.38	\$405,670.38	\$0.00	\$0.00	\$405,670.38	\$405,670.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep. mplicidadorPresupuestogresos_FF_PY_UA

Usr: SALAZAR

Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Sin Devengar Presupuesto	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda

404061 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE LIMONES EN COLONIA LAS ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$506,364.95	\$506,364.95	\$0.00	\$506,364.95	\$506,364.95	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$506,364.95	\$506,364.95	\$0.00	\$506,364.95	\$506,364.95	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$506,364.95	\$506,364.95	\$0.00	\$506,364.95	\$506,364.95	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$506,364.95	\$506,364.95	\$0.00	\$506,364.95	\$506,364.95	\$0.00	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$506,364.95	\$506,364.95	\$0.00	\$506,364.95	\$506,364.95	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION AL CONTRATO DEL									
		\$0.00	\$506,364.95	\$506,364.95	\$0.00	\$506,364.95	\$506,364.95	\$0.00	\$0.00

404062 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404016 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE HERREROS EN COLONIA ARTESANOS, FRESNILLO, ZACATECAS

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de impresión
10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Sin Devengado Presupuesto	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda

AMPLIACION AL CONTRATO DEL	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	--------	-------------	-------------	--------

404063 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404036 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA MARIA EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$196,901.41	\$196,901.41	\$196,901.41	\$0.00	\$196,901.41	\$196,901.41	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$196,901.41	\$196,901.41	\$196,901.41	\$0.00	\$196,901.41	\$196,901.41	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$196,901.41	\$196,901.41	\$196,901.41	\$0.00	\$196,901.41	\$196,901.41	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$196,901.41	\$196,901.41	\$196,901.41	\$0.00	\$196,901.41	\$196,901.41	\$0.00	\$0.00
404063	430								

AMPLIACION AL CONTRATO DEL	\$196,901.41	\$196,901.41	\$196,901.41	\$196,901.41	\$0.00	\$0.00	\$196,901.41	\$196,901.41	\$0.00
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------	--------------	--------------	--------

404064 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404041 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA SAN FELIPE EN LOCALIDAD MORFIN CHAVEZ, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$238,220.80	\$238,220.80	\$238,220.80	\$0.00	\$238,220.80	\$238,220.80	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$238,220.80	\$238,220.80	\$238,220.80	\$0.00	\$238,220.80	\$238,220.80	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$238,220.80	\$238,220.80	\$238,220.80	\$0.00	\$238,220.80	\$238,220.80	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de impresión
10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa
Objeto del Gasto
Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Presupuesto Disponible para Comprometer Devengado No Devengado Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Cuentas por Deuda

511	404064	430	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$238,220.80	\$238,220.80	\$238,220.80	\$0.00	\$238,220.80	\$238,220.80	\$238,220.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL																
AMPLIACION AL CONTRATO DEL					\$0.00	\$238,220.80	\$238,220.80	\$238,220.80	\$0.00	\$238,220.80	\$238,220.80	\$238,220.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404065 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404042 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL															
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$0.00	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$0.00	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$0.00	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$0.00	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404065	430	6141														
AMPLIACION AL CONTRATO DEL					\$0.00	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$0.00	\$650,105.29	\$650,105.29	\$650,105.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404066 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404043 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUBEN ROMO ANGON EN COLONIA HUERTAS DE ABAJO, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL															
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usc. SALAZAR
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA
Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Sin Devengado	Ejercido	Pagado
Cuentas por Pagar Deuda									
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION AL CONTRATO DEL		\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00

404067 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404045 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE MARIANO ARISTA EN COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$218,520.11	\$218,520.11	\$218,520.11	\$0.00	\$218,520.11	\$218,520.11	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$218,520.11	\$218,520.11	\$218,520.11	\$0.00	\$218,520.11	\$218,520.11	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$218,520.11	\$218,520.11	\$218,520.11	\$0.00	\$218,520.11	\$218,520.11	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$218,520.11	\$218,520.11	\$218,520.11	\$0.00	\$218,520.11	\$218,520.11	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$218,520.11	\$218,520.11	\$0.00	\$218,520.11	\$218,520.11	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION AL CONTRATO DEL		\$0.00	\$218,520.11	\$218,520.11	\$0.00	\$218,520.11	\$218,520.11	\$0.00	\$0.00

404068 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404047 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE HACIENDA DE ABREGO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Rep: rptEstadoPresupuestos_FFPY_UA

Fecha y hora de impresión
10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado
Cuentas por Pagar Deuda									

DESARROLLO SOCIAL									
430									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$122,282.13	\$122,282.13	\$0.00	\$122,282.13	\$122,282.13	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$122,282.13	\$122,282.13	\$0.00	\$122,282.13	\$122,282.13	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$122,282.13	\$122,282.13	\$0.00	\$122,282.13	\$122,282.13	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$122,282.13	\$122,282.13	\$0.00	\$122,282.13	\$122,282.13	\$0.00	\$0.00
511	404068 430	6141							
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$122,282.13	\$122,282.13	\$0.00	\$122,282.13	\$122,282.13	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION AL CONTRATO DEL		\$0.00	\$122,282.13	\$122,282.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404069 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE PRIVADA SAN MIGUEL EN COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZACATECAS

430									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$23,517.74	\$23,517.74	\$0.00	\$23,517.74	\$23,517.74	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$23,517.74	\$23,517.74	\$0.00	\$23,517.74	\$23,517.74	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$23,517.74	\$23,517.74	\$0.00	\$23,517.74	\$23,517.74	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$23,517.74	\$23,517.74	\$0.00	\$23,517.74	\$23,517.74	\$0.00	\$0.00
511	404069 430	6141							
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$23,517.74	\$23,517.74	\$0.00	\$23,517.74	\$23,517.74	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION AL CONTRATO DEL		\$0.00	\$23,517.74	\$23,517.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Usr SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

404070 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE LUIS MOYA EN COLONIA ELECTRICISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS														
430 DESARROLLO SOCIAL														
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$615,477.96	\$615,477.96	\$615,477.96	\$615,477.96	\$0.00	\$0.00	\$615,477.96	\$615,477.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C		\$0.00	\$615,477.96	\$615,477.96	\$615,477.96	\$615,477.96	\$0.00	\$0.00	\$615,477.96	\$615,477.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$615,477.96	\$615,477.96	\$615,477.96	\$615,477.96	\$0.00	\$0.00	\$615,477.96	\$615,477.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	511	404070	430	6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$615,477.96	\$615,477.96	\$0.00	\$615,477.96	\$615,477.96	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO														
			\$0.00	\$615,477.96	\$615,477.96	\$615,477.96	\$615,477.96	\$0.00	\$0.00	\$615,477.96	\$615,477.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404071 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE TORMENTA EN COLONIA POLVAREDAS, FRESNILLO, ZACATECAS														
430 DESARROLLO SOCIAL														
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,758,281.33	\$1,758,281.33	\$1,758,281.33	\$1,758,281.33	\$0.00	\$0.00	\$1,758,281.33	\$1,758,281.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C		\$0.00	\$1,758,281.33	\$1,758,281.33	\$1,758,281.33	\$1,758,281.33	\$0.00	\$0.00	\$1,758,281.33	\$1,758,281.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$1,758,281.33	\$1,758,281.33	\$1,758,281.33	\$1,758,281.33	\$0.00	\$0.00	\$1,758,281.33	\$1,758,281.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	511	404071	430	6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,758,281.33	\$1,758,281.33	\$0.00	\$1,758,281.33	\$1,758,281.33	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL														
			\$0.00	\$1,758,281.33	\$1,758,281.33	\$1,758,281.33	\$1,758,281.33	\$0.00	\$0.00	\$1,758,281.33	\$1,758,281.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Fecha y hora de Impresión 10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,758,281.33	\$1,758,281.33	\$0.00	\$1,758,281.33	\$0.00	\$1,758,281.33	\$0.00	\$0.00
---------------------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	--------

404072 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE RÍO NAZAS SEGUNDA ETAPA EN COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,515,525.24	\$1,515,525.24	\$0.00	\$1,515,525.24	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,515,525.24	\$1,515,525.24	\$0.00	\$1,515,525.24	\$1,515,525.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,515,525.24	\$1,515,525.24	\$0.00	\$1,515,525.24	\$1,515,525.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,515,525.24	\$1,515,525.24	\$0.00	\$1,515,525.24	\$1,515,525.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404072	430	511	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,515,525.24	\$1,515,525.24	\$0.00	\$1,515,525.24	\$0.00	\$0.00

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,515,525.24	\$1,515,525.24	\$0.00	\$1,515,525.24	\$0.00	\$1,515,525.24	\$0.00	\$0.00
---------------------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	--------

404073 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,799,737.40	\$1,799,737.40	\$0.00	\$1,799,737.40	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,799,737.40	\$1,799,737.40	\$0.00	\$1,799,737.40	\$1,799,737.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,799,737.40	\$1,799,737.40	\$0.00	\$1,799,737.40	\$1,799,737.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Ustr. SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestosF_F_F_PY_UA

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado
6141	430	404073	511	\$1,799,737.40	\$1,799,737.40	\$0.00	\$1,799,737.40	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
DESARROLLO SOCIAL									
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO									
\$0.00	\$1,799,737.40	\$1,799,737.40	\$0.00	\$1,799,737.40	\$0.00	\$0.00	\$1,799,737.40	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar Deuda									

430	430	404074	511	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$0.00	\$1,233,214.99	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO									
DESARROLLO SOCIAL									
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO									
\$0.00	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$0.00	\$1,233,214.99	\$0.00	\$0.00	\$1,233,214.99	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C									
6100				\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$0.00	\$1,233,214.99	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6140				\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$0.00	\$1,233,214.99	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6141	430	404074	511	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$0.00	\$1,233,214.99	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO									
DESARROLLO SOCIAL									
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO									
\$0.00	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$0.00	\$1,233,214.99	\$0.00	\$0.00	\$1,233,214.99	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar Deuda									

404075 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS

430	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,195,772.15	\$1,195,772.15	\$0.00	\$1,195,772.15	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL										
INVERSIÓN PÚBLICA										



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Fecha y hora de impresión
10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa
Objeto del Gasto
Aprobado Ampliaciones/
Presupuesto Vigente
Comprometido
Presupuesto Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido No Devengado
Sin Devengado
Presupuesto
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar Deuda

6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,195,772.15	\$1,195,772.15	\$0.00	\$1,195,772.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,772.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$1,195,772.15	\$1,195,772.15	\$0.00	\$1,195,772.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,772.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$1,195,772.15	\$1,195,772.15	\$0.00	\$1,195,772.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,772.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$1,195,772.15	\$1,195,772.15	\$0.00	\$1,195,772.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,772.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$1,195,772.15	\$1,195,772.15	\$0.00	\$1,195,772.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,772.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404076 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD NUEVO DÍA, FRESNILLO, ZACATECAS

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,497,345.96	\$1,497,345.96	\$0.00	\$1,497,345.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,345.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,497,345.96	\$1,497,345.96	\$0.00	\$1,497,345.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,345.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$1,497,345.96	\$1,497,345.96	\$0.00	\$1,497,345.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,345.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$1,497,345.96	\$1,497,345.96	\$0.00	\$1,497,345.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,345.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$1,497,345.96	\$1,497,345.96	\$0.00	\$1,497,345.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,345.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$1,497,345.96	\$1,497,345.96	\$0.00	\$1,497,345.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,345.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404077 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEGUNDA RÍO SONORA, RÍO SONORA Y PRIVADA RÍO SONORA EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa
Objeto del Gasto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Disponible para Presupuesto Comprometido No Devengado Sin Devengar Ejercido Pagado Cuentas por Pagar Deuda

430		DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,668,106.58	\$2,668,106.58	\$0.00	\$2,668,106.58	\$0.00	\$0.00	\$2,668,106.58	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,668,106.58	\$2,668,106.58	\$0.00	\$2,668,106.58	\$0.00	\$0.00	\$2,668,106.58	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,668,106.58	\$2,668,106.58	\$0.00	\$2,668,106.58	\$0.00	\$0.00	\$2,668,106.58	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,668,106.58	\$2,668,106.58	\$0.00	\$2,668,106.58	\$0.00	\$0.00	\$2,668,106.58	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,668,106.58	\$2,668,106.58	\$0.00	\$2,668,106.58	\$0.00	\$0.00	\$2,668,106.58	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$0.00	\$2,668,106.58	\$2,668,106.58	\$0.00	\$2,668,106.58	\$0.00	\$0.00	\$2,668,106.58	\$0.00	\$0.00

404078 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE DE LOS FRESNOS EN COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS

430		DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,874,784.59	\$3,874,784.59	\$0.00	\$3,874,784.59	\$0.00	\$0.00	\$3,874,784.59	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$3,874,784.59	\$3,874,784.59	\$0.00	\$3,874,784.59	\$0.00	\$0.00	\$3,874,784.59	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,874,784.59	\$3,874,784.59	\$0.00	\$3,874,784.59	\$0.00	\$0.00	\$3,874,784.59	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,874,784.59	\$3,874,784.59	\$0.00	\$3,874,784.59	\$0.00	\$0.00	\$3,874,784.59	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$3,874,784.59	\$3,874,784.59	\$0.00	\$3,874,784.59	\$0.00	\$0.00	\$3,874,784.59	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$0.00	\$3,874,784.59	\$3,874,784.59	\$0.00	\$3,874,784.59	\$0.00	\$0.00	\$3,874,784.59	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda

405001 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 4 DE JULIO EN LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS

DESARROLLO SOCIAL									
INVERSIÓN PÚBLICA									
6000	\$0.00	\$357,221.11	\$357,221.11	\$0.00	\$120,963.72	-\$120,963.72	\$236,257.39	\$120,963.72	\$120,963.72
6100	\$0.00	\$357,221.11	\$357,221.11	\$0.00	\$120,963.72	-\$120,963.72	\$236,257.39	\$120,963.72	\$120,963.72
6130	\$0.00	\$357,221.11	\$357,221.11	\$0.00	\$120,963.72	-\$120,963.72	\$236,257.39	\$120,963.72	\$120,963.72
6131	\$0.00	\$357,221.11	\$357,221.11	\$0.00	\$120,963.72	-\$120,963.72	\$236,257.39	\$120,963.72	\$120,963.72
DESARROLLO SOCIAL									
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA									
	\$0.00	\$357,221.11	\$357,221.11	\$0.00	\$120,963.72	-\$120,963.72	\$236,257.39	\$120,963.72	\$120,963.72

405002 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD SANTA LUCÍA, FRESNILLO, ZACATECAS

DESARROLLO SOCIAL									
INVERSIÓN PÚBLICA									
6000	\$0.00	\$383,038.81	\$383,038.81	\$0.00	\$383,038.81	-\$383,038.81	\$0.00	\$383,038.81	\$383,038.81
6100	\$0.00	\$383,038.81	\$383,038.81	\$0.00	\$383,038.81	-\$383,038.81	\$0.00	\$383,038.81	\$383,038.81
6130	\$0.00	\$383,038.81	\$383,038.81	\$0.00	\$383,038.81	-\$383,038.81	\$0.00	\$383,038.81	\$383,038.81
6131	\$0.00	\$383,038.81	\$383,038.81	\$0.00	\$383,038.81	-\$383,038.81	\$0.00	\$383,038.81	\$383,038.81
DESARROLLO SOCIAL									
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA									
	\$0.00	\$383,038.81	\$383,038.81	\$0.00	\$383,038.81	-\$383,038.81	\$0.00	\$383,038.81	\$383,038.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Fecha y hora de Impresión 10/sep./2021 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	-------------------------

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/	\$0.00	\$383,038.81	\$383,038.81	\$0.00	\$383,038.81	\$0.00	\$0.00	\$383,038.81		-\$383,038.81	\$0.00	\$383,038.81	\$383,038.81	\$0.00
------------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------------	--------	--------	--------------	--	---------------	--------	--------------	--------------	--------

405004 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DE LAS CAMPANAS EN COLONIA MIGUEL HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$518,061.01	\$518,061.01	\$518,061.01	\$0.00	\$518,061.01	\$518,061.01	\$518,061.01	\$518,061.01	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$518,061.01	\$518,061.01	\$518,061.01	\$518,061.01	\$0.00	\$0.00	\$518,061.01	\$518,061.01	\$518,061.01	\$518,061.01	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$518,061.01	\$518,061.01	\$518,061.01	\$518,061.01	\$0.00	\$0.00	\$518,061.01	\$518,061.01	\$518,061.01	\$518,061.01	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$518,061.01	\$518,061.01	\$518,061.01	\$518,061.01	\$0.00	\$0.00	\$518,061.01	\$518,061.01	\$518,061.01	\$518,061.01	\$0.00	\$0.00
405004	430	511	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$518,061.01	\$518,061.01	\$518,061.01	\$0.00	\$0.00	\$518,061.01	\$518,061.01	\$518,061.01	\$0.00	\$0.00

405007 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DEL CUARZO, DEL COBRE Y PRIVADA AUXILIO EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/	\$0.00	\$518,061.01	\$518,061.01	\$518,061.01	\$518,061.01	\$0.00	\$0.00	\$518,061.01	\$518,061.01	\$518,061.01	\$518,061.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------------------------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------	--------

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$559,260.26	\$559,260.26	\$559,260.26	\$0.00	\$559,260.26	\$559,260.26	\$559,260.26	\$559,260.26	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$559,260.26	\$559,260.26	\$559,260.26	\$559,260.26	\$0.00	\$0.00	\$559,260.26	\$559,260.26	\$559,260.26	\$559,260.26	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$559,260.26	\$559,260.26	\$559,260.26	\$559,260.26	\$0.00	\$0.00	\$559,260.26	\$559,260.26	\$559,260.26	\$559,260.26	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA
Fecha y 10/sep./2021 hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto											
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
6131	\$559,260.26	\$559,260.26	\$559,260.26	\$0.00	\$0.00	\$559,260.26	\$559,260.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA											
DESARROLLO SOCIAL											
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/											
	\$0.00	\$559,260.26	\$559,260.26	\$0.00	\$0.00	\$559,260.26	\$559,260.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405008 430 6131 511
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LAGO, SEGUNDA DE LAGO Y CAMINO AL CERRO EN LA LOCALIDAD PARDILLO SEGUNDO,
FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA										
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C										
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA										
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA										
430	405008	6131									
			\$0.00	\$1,422,736.29	\$1,422,736.29	\$0.00	\$1,422,736.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/											
			\$0.00	\$1,422,736.29	\$1,422,736.29	\$0.00	\$1,422,736.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/											
			\$0.00	\$1,422,736.29	\$1,422,736.29	\$0.00	\$1,422,736.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405009 430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE APOLONIO CASTILLO Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD MONTMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA										
			\$0.00	\$1,075,578.16	\$1,075,578.16	\$0.00	\$1,075,578.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestos_F_F_PY_UA

Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa												
Objeto del Gasto												
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,075,578.16	\$1,075,578.16	\$1,075,578.16	\$0.00	\$0.00	\$1,075,578.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	405013	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE ZONA NORTE Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD EL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,075,578.16	\$1,075,578.16	\$1,075,578.16	\$0.00	\$0.00	\$1,075,578.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,075,578.16	\$1,075,578.16	\$1,075,578.16	\$0.00	\$0.00	\$1,075,578.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/												
		\$1,075,578.16	\$1,075,578.16	\$1,075,578.16	\$0.00	\$0.00	\$1,075,578.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430	DESARROLLO SOCIAL
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL												
		\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430	DESARROLLO SOCIAL
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	405013	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE ZONA NORTE Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD EL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL												
		\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430	DESARROLLO SOCIAL
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL												
		\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430	DESARROLLO SOCIAL
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL												
		\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430	DESARROLLO SOCIAL
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL												
		\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430	DESARROLLO SOCIAL
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL												
		\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430	DESARROLLO SOCIAL
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL												
		\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430	DESARROLLO SOCIAL
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL												
		\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430	DESARROLLO SOCIAL
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL												
		\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430	DESARROLLO SOCIAL
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL												
		\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430	DESARROLLO SOCIAL
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL												
		\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430	DESARROLLO SOCIAL
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL												
		\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430	DESARROLLO SOCIAL
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL												
		\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430	DESARROLLO SOCIAL
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL												
		\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430	DESARROLLO SOCIAL
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL												
		\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430	DESARROLLO SOCIAL
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL												
		\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430	DESARROLLO SOCIAL
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL												
		\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430	DESARROLLO SOCIAL
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL												
		\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430	DESARROLLO SOCIAL
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL												
		\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$1,152,059.23	\$0.00	\$0.0						

407001 REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ REVUELTA" EN COLONIA REAL DE FRESNILLO EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoCgrosos_FF_PY-UA

Usr: SALAZAR

Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$453,524.49	\$453,524.49	\$0.00	\$395,545.41	-\$395,545.41	\$57,979.08	\$0.00	\$395,545.41
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$453,524.49	\$453,524.49	\$0.00	\$395,545.41	-\$395,545.41	\$57,979.08	\$0.00	\$395,545.41
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$453,524.49	\$453,524.49	\$0.00	\$395,545.41	-\$395,545.41	\$57,979.08	\$0.00	\$395,545.41
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$453,524.49	\$453,524.49	\$0.00	\$395,545.41	-\$395,545.41	\$57,979.08	\$0.00	\$395,545.41
DESARROLLO SOCIAL									
		\$453,524.49	\$453,524.49	\$0.00	\$395,545.41	-\$395,545.41	\$57,979.08	\$0.00	\$395,545.41
REHABILITACIÓN DE CANCHA DI		\$453,524.49	\$453,524.49	\$0.00	\$395,545.41	-\$395,545.41	\$57,979.08	\$0.00	\$395,545.41

412001	GASTOS INDIRECTOS 2021								
430	DESARROLLO SOCIAL								
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,204,851.52	\$124,103.36	\$0.00	\$124,103.36	\$0.00	\$2,080,748.16	\$124,103.36	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,326,860.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,860.37	\$0.00	\$0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO C	\$1,326,860.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,860.37	\$0.00	\$0.00
3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO	\$1,326,860.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,860.37	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$834,432.35	\$112,135.36	\$0.00	\$112,135.36	\$0.00	\$722,296.99	\$112,135.36	\$0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$834,432.35	\$112,135.36	\$0.00	\$112,135.36	\$0.00	\$722,296.99	\$112,135.36	\$0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$834,432.35	\$112,135.36	\$0.00	\$112,135.36	\$0.00	\$722,296.99	\$112,135.36	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$33,168.80	\$11,968.00	\$0.00	\$11,968.00	\$0.00	\$21,200.80	\$11,968.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$33,168.80	\$11,968.00	\$0.00	\$11,968.00	\$0.00	\$21,200.80	\$11,968.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2021

Usc. SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestosEgresos_FF_PY-UA
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Fecha y 10/sep./2021
hora de Impresión 02:13 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/Proceso		Unidad Administrativa											
						Objeto del Gasto									
						Aprobado									
						Ampliaciones / (Reducciones)									
						Presupuesto Vigente									
						Comprometido									
						Presupuesto Disponible para Comprometer									
						Devengado									
						Comprometido No Devengado									
						Presupuesto Sin Devengar									
						Ejercido									
						Pagado									
						Cuentas por Pagar Deuda									
511	412001	430	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVA	\$0.00	\$33,168.80	\$33,168.80	\$11,968.00	\$11,968.00	\$21,200.80	\$0.00	\$11,968.00	\$11,968.00	\$0.00	\$0.00
3900				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$10,390.00	\$10,390.00	\$0.00	\$0.00	\$10,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3960				OTROS GASTOS POR RESPON	\$0.00	\$10,390.00	\$10,390.00	\$0.00	\$0.00	\$10,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961	412001	430	3961	OTROS GASTOS POR RESPON	\$0.00	\$10,390.00	\$10,390.00	\$0.00	\$0.00	\$10,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL						\$2,204,851.52	\$2,204,851.52	\$124,103.36	\$124,103.36	\$2,080,748.16	\$0.00	\$124,103.36	\$124,103.36	\$0.00	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS 2021						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2021						\$112,100,481.00	\$155,474.00	\$112,255,955.00	\$22,831,753.56	\$15,608,332.00	\$32,702,914.60	-\$9,871,161.04	\$79,553,040.40	\$22,977,536.51	\$9,725,378.09
Total Final						\$112,100,481.00	\$155,474.00	\$112,255,955.00	\$22,831,753.56	\$15,608,332.00	\$32,702,914.60	-\$9,871,161.04	\$79,553,040.40	\$22,977,536.51	\$9,725,378.09



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



AUXILIARES

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

HOJA: 1

DESARROLLO SOCIAL

402 DRENAJES Y LETRINAS

511 - FONDO III 2021

210FIII011 - 402004 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD BAJO DE

AGOSTO DEL 2021

[illegible]

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: LOCALIDAD BAJO DE SAN GABRIEL, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL	\$	1,474,254.46
-------	----	--------------

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 1,974,398.00
----------------------	-----------------

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 500,143.54

75% % AVANCE FINANCIERO

00076

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

HOJA: 2

DESARROLLO SOCIAL

402 DRENAJES Y LETRINAS

511 - FONDO III 2021

210PFI011016 - 402011 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD FRANCISCO GARCÍA SALINAS (LA ALBA) ERESUNTO, ZACATECAS

AGOSTO DEL 2021

[illegible]

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE SANITARIO

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD FRANCISCO GARCÍA SALINAS (LA LARGA), FRESNILLO, ZACATECAS

99.090' L68	\$
-------------	----

897,060.67	\$
------------	----

\$	0.01
----	------

100%

2

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

HOJA: 3

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

511 - FONDO III 2021

210FII1017 - 402012 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA FOVISSSTE,

AGOSTO DEL 2021

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL
UBICACIÓN:	COLONIA FOVISSSTE, FRESNILLO, ZACATECAS.

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 1,104,869.55
----------------------	-----------------

100% % AVANCE FINANCIERO

00078

FECHA: 10/09/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMAS:

AGOSTO DEL 2021

210PFI0113 - 402014 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR Y CALLES ANEXAS EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS

511 - FONDO III 2021

402 DRENajes y LETRINAS

4 - FONDO III RAMO 33

DESARROLLO SOCIAL

[illegible]

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR Y CALLES ANEXAS

UBICACIÓN:

LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL

\$	1,327,213.71
----	--------------

PRESUPUESTO APROBADO

\$	1,999,956.49
----	--------------

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$	672,742.78
-------------------------	----	------------

\$	672,742.78
----	------------

66% % AVANCE FINANCIERO

%99

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

HOJA: 5

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

402 DRENAJES Y LETRINAS

511 - FONDO III 2021

210PFI01022 - 402018 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOLIDARIDAD, HUNGRÍA, ITALIA, ESPAÑA, FRANCIA, ALEMANIA Y CIRCUITO INTERIOR NORTE EN COLONIA

AGOSTO DEL 2021

SUMA	\$	973,733.90
------	----	------------

973,733.90	\$	TOTAL
------------	----	-------

PRESUPUESTO APROBADO	\$	973,733.90
----------------------	----	------------

- \$

100%

0800

FECHA: 10/09/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMAS:

AGOSTO DEL 2021

210PFI01025 - 402021 AMPLIACIÓN DE CONTRATO AL PROYECTO 402018 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOLIDARIDAD, HUNGRIA, ITALIA, ESPAÑA, FRANCIA, ALEMANIA Y CIRCUITO INTERIOR NORTE EN COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZACATECAS

[illegible]

SUMA	\$	184,277.95
------	----	------------

TOTAL	\$	184,277.95
-------	----	------------

PRESUPUESTO APROBADO	\$	184,277.95
----------------------	----	------------

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$	-
-------------------------	----	---

100% % AVANCE FINANCIERO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	OBRA:	UBICACIÓN:
INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOLIDARIDAD, HUNGRIA, ITALIA, ESPAÑA, FRANCIA, ALEMANIA Y CIRCUITO INTERIOR NORTE	COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZACATECAS

FECHA: 10/09/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMAS:

AGOSTO DEL 2021

210PFI01027 - 404001 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE COLIMA EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS

NÚMERO DE CONTRATO	MF DS IR FIII-12-21	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$ 1,304,744.93	1	\$ 1,304,744.93	116086241	S/N	19/08/2021	P14292	01/08/2021	C04196	19/08/2021	5307	01/08/2021	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE COLIMA EN LOCALIDAD SAN JOSE CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA	\$ 1,304,744.93	1,304,744.93	MF DS IR FIII-12-21
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA																			
IMPORTE DEL CONTRATO																			
ESTIMACIÓN	N°	IMPORTE																	
N° DE CUENTA BANCARIA																			
CHEQUE / TRANSFERENCIA	N°	FECHA																	
	N°	FECHA																	
PÓLIZA DEVENGO																			
PÓLIZA PAGADO	N°	FECHA																	
COMPROBANTE FISCAL		FECHA																	
PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO																			
CONCEPTO DE FACTURA																			
IMPORTE																			
SUMA \$ 1,304,744.93																			

SUMA	\$	1,304,744.93
------	----	--------------

TOTAL	\$	1,304,744.93
-------	----	--------------

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,304,744.93

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$	-
-------------------------	----	---

100% % AVANCE FINANCIERO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE COLIMA
UBICACIÓN:	LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, RESERVILO, ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2021

210PFI1028 - 404002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARAVILLAS EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS

AGOSTO DEL 2021

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		Nº DE CUENTA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			Nº	IMPORTE		Nº	FECHA	Nº	FECHA	Nº	FECHA	Nº	FECHA			
MF DS IR FIII-19-21	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$ 1,791,106.46	1	\$ 1,791,106.46	116086241	S/N	04/08/2021	P14215	01/08/2021	CO4150	04/08/2021	6B99	01/08/2021	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARAVILLAS EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-19-21	\$ 1,791,106.46

SUMA	\$ 1,791,106.46
TOTAL	\$ 1,791,106.46
PRESUPUESTO APROBADO	\$ 1,791,106.46
PRESUPUESTO POR EJERCER	\$ -
% AVANCE FINANCIERO	100%

FECHA: 10/09/2021

HOJA: 8

FECHA: 10/09/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMAS:

AGOSTO DEL 2021

ZACATECAS

210PFI01030 - 404005 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO,

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

4 - FONDO III RAMO 33

[illegible]

SUMA

TOTAL

PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO POR EJERCER

100% % AVANCE FINANCIERO

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO PRIMERA ETAPA EN CALLE JUSTO SIERRA
UBICACIÓN:	LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO, ZACATECAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3

LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO, ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 10/09/2021

HOJA: 10

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
511 - FONDO III 2021
210PFI0032 - 404007 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS
AGOSTO DEL 2021

MES QUE INFORMA:

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO		ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
		N°	IMPORTE	N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-09-21	CRISTIAN CARILLO MURILLO	1	\$ 1,466,722.56		\$ 1,466,722.56	116086241	S/N	16/08/2021	P14282	09/08/2021	CO4189	16/08/2021	SC46	09/08/2021	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-09-21	\$ 1,466,722.56

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL
UBICACIÓN: LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 1,466,722.56

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,466,722.56

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 10/09/2021

HOLAJ: 11

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
511 - FONDO III 2021
210PFIH033 - 404008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD PARDILLO III, FRESNILLO, ZACATECAS
AGOSTO DEL 2021

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		Nº DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			Nº	IMPORTE		Nº	FECHA	Nº	FECHA	Nº	FECHA	Nº	FECHA			
MF DS IR FIII-28-21	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	\$ 1,522,755.99	1	\$ 1,303,177.12	116086241	S/N	30/08/2021	P14539	23/08/2021	C04291	30/08/2021	A24A	23/08/2021	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD PARDILLO III, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-28-21	\$ 1,303,177.12

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA
UBICACIÓN: LOCALIDAD PARDILLO III, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 1,303,177.12
PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,522,755.99
PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 219,578.87

% AVANCE FINANCIERO 86%

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

DESARROLLO SOCIAL

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

210PFI01034 - 404009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE NIÑO ARTILLERO Y FRANCISCO I. MADERO EN LOCALIDAD MÉXICO NUEVO, FRESNILLO,

ZACATECAS

AGOSTO DEL 2021

AGOSTO DEL 2021

[illegible]

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑO ARTILLERO Y FRANCISCO I. MADRERO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑO ARTILLERO Y FRANCISCO I. MADRERO

LOCALIDAD MÉXICO NUEVO, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL	\$	1,922,621.90
-------	----	--------------

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 2,408,773.91
----------------------	-----------------

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$	486,152.01
-------------------------	----	------------

80% % AVANCE FINANCIERO

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

HOJA: 13

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2021

210PFI0035 - 404010 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO PRIMERA ETAPA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LOCALIDAD LAGUNA SECA DE ABAJO, FRESNILLO,

AGOSTO DEL 2021

SUMA	\$	623,806.54
------	----	------------

TOTAL	\$	623,806.54
-------	----	------------

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 926,442.24
----------------------	---------------

% AVANCE FINANCIERO

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

HOJA: 14

DESARROLLO SOCIAL

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2021

ETAPA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO,

AGOSTO DEL 2021

[illegible]

TOTAL

	\$	1,332,168.50
--	----	--------------

936,098.01	\$
------------	----

30%

LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS

00039

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMAS:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2021

210PFI037 - 404012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO,

ZACATECAS

AGOSTO DEL 2021

[illegible]

SUMA	\$	2,107,548.95
------	----	--------------

TOTAL	\$	2,107,548.95
-------	----	--------------

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 2,107,548.95
----------------------	-----------------

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$	-
-------------------------	----	---

% AVANCE FINANCIERO	100%
---------------------	------

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE BENITO JUÁREZ
UBICACIÓN:	LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

000090

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2021

210PFI039 - 404014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE LIMONES EN COLONIA LAS ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS

AGOSTO DEL 2021

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			

MF DS IR FIII-01-21	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	\$ 2,025,459.82	2	\$ 968,059.54	116086241	S/N	-	P14255	01/08/2021	-	-	08EB	01/08/2021	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE LIMONES EN COLONIA LAS ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-01-21	968,059.54
MF DS IR FIII-01-21	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	\$ 2,025,459.82	3	\$ 664,523.44	116086241	S/N	-	P15652	31/08/2021	-	-	A4EB	31/08/2021	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE LIMONES EN COLONIA LAS ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-01-21	664,523.44

SUMA \$ 1,632,582.98

TOTAL \$ 2,025,459.82

PRESUPUESTO APROBADO \$ 2,025,459.82

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE LIMONES
UBICACIÓN: COLONIA LAS ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

HOJA: 17

17

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2021

210PFI01039 - 404014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA

AGOSTO DEL 2021

SUMA	\$	968,059.54
------	----	------------

TOTAL	\$	1,360,936.38
-------	----	--------------

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 2,025,459.82
----------------------	-----------------

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$	664,523.44
-------------------------	----	------------

% AVANCE FINANCIERO **67%**

00092

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

HOJA: 18

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2021

210PFI11040 - 404016 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA

AGOSTO DEL 2021

SUMA \$	305,245.75
---------	------------

ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE HERREROS

COLONIA ARTESANOS, FRESNILLO, ZACATECAS

	\$	804,506.06
--	----	------------

\$	848,585.60
----	------------

\$	44,079.54
----	-----------

%56

00093

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2021

210PFI11041 - 404018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA

ETAPA EN CALLE PANTEÓN EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS

AGOSTO DEL 2021

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-29-21	SERGIO BERNAL GONZALEZ	\$ 2,014,906.53	2	\$ 1,133,383.68	116086241	S/N	09/08/2021	P14258	01/08/2021	C04172	09/08/2021	DEID	01/08/2021	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE PANTEÓN EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-29-21	\$ 1,133,383.68

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE PANTEÓN
UBICACIÓN: COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS

PRESUPUESTO APROBADO \$ 2,014,906.53

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 73,265.71

% AVANCE FINANCIERO 96%

FECHA:

10/09/2021

HOJA:

19

FECHA: 10/09/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMAS:

AGOSTO DEL 2021

210PFI0042 - 404023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE VETA 22-70 EN COLONIA MINERA, FRESNILLO, ZACATECAS

[illegible]

SUMA	\$	198,122.23
------	----	------------

TOTAL	\$	1,034,480.29
-------	----	--------------

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,034,480.29

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$	-
-------------------------	----	---

100% % AVANCE FINANCIERO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VETA 22-70
UBICACIÓN:	COLONIA MINERA, FRESNILLO, ZACATECAS

COLONIA MINERA, FRESNILLO, ZACATECAS

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

HOJA: 21

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2021

210PFI11044 - 404027 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE

AGOSTO DEL 2021

[illegible]

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIENDA DE SANTA CRUZ

FRACCIONAMIENTO BRITANIA, FRESNILLO, ZACATECAS

\$ 2,361,584.99

\$ 2,361,584.99

-	\$
---	----

100%

3600

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA:

4 - FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA:

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

511 - FONDO III 2021

PROYECTO:

21OPFI044 - 404027 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIENDA DE SANTA CRUZ EN FRACCIONAMIENTO BRITANIA, FRESNILLO, ZACATECAS

MES QUE INFORMA:

AGOSTO DEL 2021

FECHA: 10/09/2021

HOJA:

22

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
MF DS IR FIII-04-21	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ S.A DE C.V.	\$ 2,361,584.99	N°	IMPORTE	116086241	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 4 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIENDA DE SANTA CRUZ EN FRACCIONAMIENTO BRITANIA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-04-21	\$ 346,522.18

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIENDA DE SANTA CRUZ

UBICACIÓN:

FRACCIONAMIENTO BRITANIA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 1,860,947.48

PRESUPUESTO APROBADO \$ 2,361,584.99

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 500,637.51

% AVANCE FINANCIERO

79%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 10/09/2021

HOJA: 23

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
511 - FONDO III 2021
210PFI045 - 40209 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
FAUNA EN COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS
AGOSTO DEL 2021

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
MF DS IR FIII-44-21	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$ 998,572.28	N°	IMPORTE	N° DE CUENTA BANCARIA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FAUNA EN COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-44-21	\$ 998,572.28

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FAUNA
UBICACIÓN: COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL	\$ 998,572.28
PRESUPUESTO APROBADO	\$ 998,572.28
PRESUPUESTO POR EJERCER	\$ -
% AVANCE FINANCIERO	100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 10/09/2021

HOJA: 24

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
511 - FONDO III 2021
210PFI1047 - 404036 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
SANTA MARIA EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS
AGOSTO DEL 2021

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-42-21	JUAREZ AGUAYO	\$ 1,312,676.06	2	\$ 797,801.81	116086241	S/N	-	P15667	25/08/2021	-	-	C725	25/08/2021	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA MARIA EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-42-21	\$ 797,801.81

SUMA \$ 797,801.81

TOTAL \$ 1,312,676.06

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,312,676.06

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA MARIA
UBICACIÓN: COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS

FECHA: 10/09/2021

HOJA: 25

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMAS:

DESARROLLO SOCIAL	4 - FONDO III RAMO 33	404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL	511 - FONDO III 2021	210PFIIII048 - 404037 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUAYABOS EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS	AGOSTO DEL 2021
-------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	--	-----------------

[illegible]

TOTAL	\$	1,120,741.13
-------	----	--------------

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,189,495.45

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$	68,754.32
-------------------------	----	-----------

% AVANCE FINANCIERO 94%

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUAYABOS
UBICACIÓN:	COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS

COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN:

COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS

FECHA: 10/09/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA:

4 - FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA:

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

511 - FONDO III 2021

PROYECTO:

HERMANOS FLORES MAGÓN Y CALLEJÓN PERIMETRAL DE CENTRO DE BARRIO EN COLONIA

MES QUE INFORMAS:

AGOSTO DEL 2021

[illegible]

SUMA	\$	1,908,684.49
------	----	--------------

TOTAL	\$	1,908,684.49
-------	----	--------------

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 3,709,135.84
----------------------	-----------------

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 1,800,451.35

Variable	Valor
% AVANCE FINANCIERO	51%

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN Y CALLEÓN PERIMETRAL DE CENTRO DE BARRIO
UBICACIÓN:	COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS

COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN Y CALLEJÓN PERIMETRAL DE CENTRO DE BARRIO

UBICACIÓN:

COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES PERIMETRALES DE PLAZA PRINCIPAL
UBICACIÓN:	LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS
TOTAL	\$ 474,409.81
PRESUPUESTO APROBADO	\$ 583,510.82
PRESUPUESTO POR EJERCER	\$ 109,101.01
% AVANCE FINANCIERO	81%

FECHA: 10/09/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMAS:

AGOSTO DEL 2021

210PFI11052 - 404041 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE PRIVADA SAN FELIPE EN LOCALIDAD MORFIN CHÁVEZ, FRESNILLO, ZACATECAS

[illegible]

SUMA	\$	952,883.20
------	----	------------

952,883.20	\$	TOTAL
------------	----	-------

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 952,883.21
----------------------	---------------

0.01	\$	PRESUPUESTO POR EJERCER
------	----	-------------------------

100% % AVANCE FINANCIERO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA SAN FELIPE
UBICACIÓN:	LOCALIDAD MORFÍN CHÁVEZ, RESERVILO, ZACATECAS

LOCALIDAD MORFIN CHÁVEZ, FRESNILLO, ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 10/09/2021

HOJA: 29

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
511 - FONDO III 2021
210PFI1052 - 404041 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA SAN FELIPE EN LOCALIDAD MORFIN CHÁVEZ, FRESNILLO, ZACATECAS
AGOSTO DEL 2021

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FII-40-21	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	\$ 952,883.21	1	\$ 443,337.73	116086241	S/N	04/08/2021	P14251	01/08/2021	C04166	04/08/2021	6F43	01/08/2021	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA SAN FELIPE EN LOCALIDAD MORFIN CHÁVEZ, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FII-40-21	443,337.73

SUMA \$ 443,337.73

TOTAL \$ 443,337.73

PRESUPUESTO APROBADO \$ 952,883.21

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 509,545.48

% AVANCE FINANCIERO 47%

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA SAN FELIPE
UBICACIÓN: LOCALIDAD MORFIN CHÁVEZ, FRESNILLO, ZACATECAS

FECHA: 10/09/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

AGOSTO DEL 2021

210PFI1054 - 404043 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE RUBÉN ROMO ANGÓN EN COLONIA HUERTAS DE ABAJO, FRESNILLO, ZACATECAS

511 - FONDO III 2021

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

4 - FONDO III RAMO 33

[illegible]

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE RUBÉN ROMO ANGÓN

UBICACIÓN: COLONIA HUERTAS DE ABAJO, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL	\$	1,279,500.22
-------	----	--------------

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,279,500.22

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$	-
-------------------------	----	---

100% % AVANCE FINANCIERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 10/09/2021

HOJA: 31

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
511 - FONDO III 2021
210PFI1055 - 40404 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
BAHÍA DE SANTA RITA EN COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS
AGOSTO DEL 2021

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-27-21	SERGIO BERNAL GONZALEZ	\$ 849,807.79	1	\$ 359,387.84	116086241	S/N	30/08/2021	P14553	12/08/2021	C04295	30/08/2021	ECD4	12/08/2021	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BAHÍA DE SANTA RITA EN COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-27-21	359,387.84

SUMA \$ 359,387.84

TOTAL \$ 359,387.84

PRESUPUESTO APROBADO \$ 849,807.79

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 490,419.95

% AVANCE FINANCIERO 42%

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BAHÍA DE SANTA RITA
UBICACIÓN: COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 10/09/2021

HOLAS: 32

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
511 - FONDO III 2021
210PFIII058 - 404047 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
HACIENDA DE ÁBREGO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS
AGOSTO DEL 2021

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-13-21	JANETH MARTINEZ MONTES	\$ 489,128.53	1	\$ 445,351.03	116086241	S/N	-	P15665	30/08/2021	-	-	3D8D	30/08/2021	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIENDA DE ÁBREGO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-13-21	445,351.03

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIENDA DE ÁBREGO
UBICACIÓN: COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 445,351.03
PRESUPUESTO APROBADO \$ 489,128.53
PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 43,777.50
% AVANCE FINANCIERO 91%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 10/09/2021

HOJA: 33

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
511 - FONDO III 2021
210PFIII059 - 404048 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDUSTRIAL MADERERA EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS
AGOSTO DEL 2021

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-03-21	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	\$ 2,226,494.26	2	\$ 122,733.00	116086241	S/N	04/08/2021	P14220	01/08/2021	C04152	04/08/2021	72BC	01/08/2021	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDUSTRIAL MADERERA EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-03-21	122,733.00

SUMA \$ 122,733.00

TOTAL \$ 2,226,494.26

PRESUPUESTO APROBADO \$ 2,226,494.26

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDUSTRIAL MADERERA
UBICACIÓN: COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS

FECHA: 10/09/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMAS:

AGOSTO DEL 2021

210PFI111060 - 404049 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ABRAHAM LINCOLN EN COLONIA NUEVA ESPERANZA, FRESNILLO, ZACATECAS

[illegible]

SUMA	\$	1,288,922.89
------	----	--------------

TOTAL	\$	1,288,922.89
-------	----	--------------

PRESUPUESTO APROBADO	\$	1,288,922.89
----------------------	----	--------------

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$	-
-------------------------	----	---

% AVANCE FINANCIERO	100%
---------------------	------

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	OBRA:	UBICACIÓN:
INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ABRAHAM LINCON	COLONIA NUEVA ESPERANZA, FRESNILLO, ZACATECAS

FECHA: 10/09/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

511 - FONDO III 2021

210FIII1062 - 404051 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
PRINCIPAL DELA LOCALIDAD SAN CARLOS, PERÚ. PROYECTO ZACATITAS

AGOSTO DEL 2021

[illegible]

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL

UBICACIÓN:

LOCALIDAD SAN GABRIEL, FRESNILLO ZACATECAS

TOTAL	\$	1,839,400.81
-------	----	--------------

PRESUPUESTO APROBADO \$ 1,839,400.81

PREPUESTO POR EJERCER \$ -

100% % AVANCE FINANCIERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 10/09/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
511 - FONDO III 2021
210PFIII1065 - 404054 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS
AGOSTO DEL 2021

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-16-21	CONSTRUCTORA DIOO S.A. DE C.V.	\$ 290,034.79	1	\$ 129,641.09	116086241	-	S/N	P14218	01/08/2021	-	-	1D65	01/08/2021	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-16-21	\$ 129,641.09
MF DS AD FIII-16-21	CONSTRUCTORA DIOO S.A. DE C.V.	\$ 290,034.79	2	\$ 128,956.91	116086241	-	S/N	P15651	17/08/2021	-	-	2E5A	17/08/2021	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-16-21	\$ 128,956.91

SUMA \$ 258,598.00

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

UBICACIÓN: COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 258,598.00

PRESUPUESTO APROBADO \$ 290,034.79

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 31,436.79

% AVANCE FINANCIERO 89%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 10/09/2021

HOJA: 37

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
511 - FONDO III 2021
210PFI11065 - 404054 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS
AGOSTO DEL 2021

MES QUE INFORMA:

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
MF DS AD FIII-16-21	CONSTRUCTORA DIOO S.A. DE C.V.	\$ 290,034.79	N°	IMPORTE	116086241	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-16-21	129,641.09

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
OBRA: REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
UBICACIÓN: COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 129,641.09
PRESUPUESTO APROBADO \$ 290,034.79
PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 160,393.70

% AVANCE FINANCIERO 45%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 10/09/2021

HOJA: 38

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
511 - FONDO III 2021
210PFIII069 - 404058 AMPLIACIÓN AL CONTRATO DEL PROYECTO 404002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE MARAVILLAS EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS
AGOSTO DEL 2021

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-19-21	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$ 445,776.61	2	\$ 445,776.61	116086241	S/N	-	P15647	19/08/2021	-	-	47F7	19/08/2021	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE MARAVILLAS EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-19-21	\$ 445,776.61

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3																
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE MARAVILLAS																
UBICACIÓN: LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS																
PRESUPUESTO APROBADO \$ 445,776.61																
PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -																
TOTAL \$ 445,776.61																
SUMA \$ 445,776.61																
% AVANCE FINANCIERO 100%																

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

HOJA: 39

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

511 - FONDO III 2021

210PFI01090 - 405001 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 4 DE JULIO EN LOCALIDAD

AGOSTO DEL 2021

SUMA	\$	120,963.72
------	----	------------

TOTAL	\$	336,307.15
-------	----	------------

\$	357,221.11
----	------------

\$	20,913.96
----	-----------

94%

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMAS:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

511 - FONDO III 2021

210PFIII091 - 405002 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD

SANTA LUCÍA, FRESNILLO, ZACATECAS

AGOSTO DEL 2021

FECHA:

10/09/2021

HOLA:

40

[illegible]

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE

UBICACIÓN:

LOCALIDAD SANTA LUCÍA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL

\$ 383,038.81

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 383,038.81
----------------------	---------------

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$	-
-------------------------	----	---

% AVANCE FINANCIERO

100%

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

HOJA: 41

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

511 - FONDO III 2021

210PFI101097 - 407001 REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ REVUELTAS" EN COLONIA REAL DE FRESNILLO EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO,

AGOSTO DEL 2021

SUMA	\$	395,545.41
------	----	------------

TOTAL	\$	395,545.41
-------	----	------------

\$	453,524.49
----	------------

80'626'LS	\$
-----------	----

%L8

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROYECTO

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

412 GASTOS INDIRECTOS

511 - FONDO III EJERCICIO 2021

21GFI001 - 412001 - SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

AGOSTO DEL 2021

FECHA:

10/09/2021

HOLA:

42

N° DE CUENTA	BANCA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO	PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE GASTO / TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		N°	FECHA		N°	FECHA	N°	FECHA					
116086241	S/N	P14299	26/08/2021	P14304	C04214	26/08/2021	C5637	18/08/2021	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 16,755.04	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
116086241	S/N	P14306	26/08/2021	P14305	C04216	26/08/2021	B78BD	18/08/2021	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,467.44	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
116086241	S/N	P14307	26/08/2021	P14305	C04215	26/08/2021	41120	18/08/2021	CLAUDIA LANDEROS SALAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,467.44	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
116086241	S/N	P14307	26/08/2021	P14307	C04217	26/08/2021	98EEO	18/08/2021	MIGUEL MIRÍEZ PASILLAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 12,888.86	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
116086241	S/N	P14309	26/08/2021	P14309	C04220	26/08/2021	FB3940	18/08/2021	JACOB FLORES HERRERA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
116086241	S/N	P14308	26/08/2021	P14308	C04219	26/08/2021	540B3	19/08/2021	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 18,044.96	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

SUMA	\$ 112,135.36
TOTAL	\$ 834,432.35
PRESUPUESTO APROBADO	\$ 834,432.35
PRESUPUESTO POR EJERCER	\$ -
% AVANCE FINANCIERO	100%

OBSERVACIONES: PRESTACIÓN DE 7 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

AGOSTO DEL 2021

Nº DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA	Nº	FECHA	Nº	FECHA	

OBRA PÚBLICA QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

43

% AVANCE FINANCIERO	100%
---------------------	------

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 33,168.80
----------------------	--------------

SUMA	\$	11,968.00
------	----	-----------