

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: ENERO 2022

29/03/2022

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)		
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA			
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PUBLICA		
	ADQUISICIONES		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (Fili)	INFRAESTRUCTURA BASICA		
REMANENTES 2021	APORTACIONES		
PROGRAMA ANUAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	X	
AGUA POTABLE		X	
DRENAJES Y LETRINAS			
ALCANTARILLADO			
URBANIZACION MUNICIPAL		X	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES		X	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL			
GASTOS INDIRECTOS			
APORTACIONES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO.
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC SAUL MONREAL AVILA
ENTREGAN POR EL ENTE
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL FRESNILLO Tiene Vigencia C. JUAN PEREZ GUARDADO
POR LA ASE
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Social
AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA
JEFE(A) DE DEPARTAMENTO
ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA
L.C. HELENA PUGA CANDELAS

29/03/2022

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)		
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA			
ACTA DE CABILDO			OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			SEGURIDAD PÚBLICA
			ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FII)			INFRAESTRUCTURA BÁSICA
REMANENTES 2021			APORTACIONES
PROGRAMA ANUAL			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
AGUA POTABLE	X		
DRENAJES Y LETRINAS	X		
ALCANTARILLADO			OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X		
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA			
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL			
GASTOS INDIRECTOS			
APORTACIONES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES		
ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO: <table border="0"><tr><td> ENTREGAN POR EL ENTE PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. SANTI MONREAL ÁVILA </td><td> DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL C. JUAN PÉREZ GUARDADO </td></tr></table> POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	ENTREGAN POR EL ENTE PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. SANTI MONREAL ÁVILA	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL C. JUAN PÉREZ GUARDADO
ENTREGAN POR EL ENTE PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. SANTI MONREAL ÁVILA	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL C. JUAN PÉREZ GUARDADO	
AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA		
JEFE(A) DE DEPARTAMENTO		
ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA		
L.C. HELENA PUGA CANDELAS		



H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE ENERO DE 2022

REMANENTES FONDO III 2021

FECHA: 29/03/2022
HORA: 1 DE 4

PROGRAMA DE GOBIERNO: 513 FONDO III RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: ENERO 2022

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS									
							ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)					MENSUAL	ACUMULADO		
210PFIII001	401008	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS	MIGUEL HIDALGO	23°04'27.0"N 102°43'35.4"O	1.0 EQUIPO	\$ 134,936.30	\$ 134,936.30	\$ 134,936.30	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
TOTAL AGUA POTABLE						\$ 134,936.30	\$ 134,936.30	\$ 134,936.30	\$ -	\$ -	\$ -							

LIC. SAUL MONREAL AMILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

Sindicatura
FRESNILLO
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

LIC. ARGENTA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SINDICO MUNICIPAL

FRESNILLO
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Dirección de Desarrollo Social
C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA: 29/03/2022
HORA: 2 DE LA TARDE

PROGRAMA DE GOBIERNO: 513 FONDO III RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: ENERO 2022

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS				RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO					
210FIII002	402022	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS Y SUMINISTRO Y LA LOCALIDAD PRESA DE LINARES, FRESNILLO, ZACATECAS	PRESA DE LINARES	23°09'01.1"N 102°57'06.7"O	1.0 BIODIGESTOR	\$ 18,144.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
TOTAL DRENAJES Y LETRINAS							\$ 18,144.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	



FECHA: 29/03/2022
HOJA: 3 DE 4

PROGRAMA DE GOBIERNO: 513 FONDO III RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: ENERO 2022

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS				RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
							MENSUAL		ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		
							PROYECTO (Clave)			MENSUAL	ACUMULADO		PROYECTO (Clave)			MENSUAL	ACUMULADO							
21OPFI003	404011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD LABO DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS	LABOR DE SANTA BARBARA	23°00'48.1"N 103°12'14.7"O	\$ 521,899.88	\$ 278,322.67	\$ 278,322.67	\$ 278,322.67	\$ 278,322.67	\$ 278,322.67	\$ 278,322.67	\$ 278,322.67	\$ 278,322.67	\$ 278,322.67	\$ 278,322.67	\$ 278,322.67	\$ 278,322.67	\$ 278,322.67	\$ 278,322.67	53%	100%	N/A	X	
21OPFI004	404044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA DE SANTA RITA EN COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LA PAZ	23°09'58.0"N 102°53'01.0"O	\$ 39,659.48	\$ 39,659.48	\$ 39,659.48	\$ 39,659.48	\$ 39,659.48	\$ 39,659.48	\$ 39,659.48	\$ 39,659.48	\$ 39,659.48	\$ 39,659.48	\$ 39,659.48	\$ 39,659.48	\$ 39,659.48	\$ 39,659.48	\$ 39,659.48	\$ 39,659.48	100%	100%	N/A	X
21OPFI005	404053	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA PROGRESO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA PROGRESO	23°10'58.3"N 102°53'55.4"O	\$ 639,881.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
21OPFI006	404056	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA PRIMERA ETAPA EN LOCALIDAD SAN FELIPE, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN FELIPE	23°10'51.1"N 102°48'33.5"O	\$ 1,520,557.04	\$ 1,520,557.04	\$ 1,520,557.04	\$ 1,520,557.04	\$ 1,520,557.04	\$ 1,520,557.04	\$ 1,520,557.04	\$ 1,520,557.04	\$ 1,520,557.04	\$ 1,520,557.04	\$ 1,520,557.04	\$ 1,520,557.04	\$ 1,520,557.04	\$ 1,520,557.04	\$ 1,520,557.04	\$ 1,520,557.04	100%	100%	N/A	X
21OPFI007	404059	AMPLIACIÓN AL CONTRATO DEL PROYECTO 404007 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS	PROVIDENCIA DE RIVERA	23°07'37.0"N 102°49'26.3"O	\$ 293,344.51	\$ 293,344.51	\$ 293,344.51	\$ 293,344.51	\$ 293,344.51	\$ 293,344.51	\$ 293,344.51	\$ 293,344.51	\$ 293,344.51	\$ 293,344.51	\$ 293,344.51	\$ 293,344.51	\$ 293,344.51	\$ 293,344.51	\$ 293,344.51	\$ 293,344.51	100%	100%	N/A	X
21OPFI008	404065	AMPLIACIÓN AL CONTRATO DEL PROYECTO 404042 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCIÓN EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL SALTO	23°11'47.8"N 103°03'59.8"O	\$ 650,105.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
21OPFI009	404073	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS	MENDOZA	23°20'04.6"N 102°41'51.6"O	\$ 81,324.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
21OPFI010	404074	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LOCALIDAD ESTACIÓN GUTIERREZ, FRESNILLO, ZACATECAS	ESTACIÓN GUTIERREZ	23°26'55.5"N 102°47'13.1"O	\$ 1,233,214.99	\$ 1,233,214.99	\$ 1,233,214.99	\$ 1,233,214.99	\$ 1,233,214.99	\$ 1,233,214.99	\$ 1,233,214.99	\$ 1,233,214.99	\$ 1,233,214.99	\$ 1,233,214.99	\$ 1,233,214.99	\$ 1,233,214.99	\$ 1,233,214.99	\$ 1,233,214.99	\$ 1,233,214.99	\$ 1,233,214.99	100%	100%	N/A	X
21OPFI011	404079	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "VECNAL NORTE" EN COLONIA PATRIA Y LIBERTAD, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA PATRIA Y LIBERTAD	23°11'35.0"N 102°52'49.0"O	\$ 303,848.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
TOTAL URBANIZACIÓN MUNICIPAL					\$ 5,283,835.49	\$ 3,365,098.69	\$ 3,365,098.69	\$ 3,365,098.69	\$ 3,365,098.69	\$ 3,365,098.69	\$ 3,365,098.69	\$ 3,365,098.69	\$ 3,365,098.69	\$ 3,365,098.69	\$ 3,365,098.69	\$ 3,365,098.69	\$ 3,365,098.69	\$ 3,365,098.69	\$ 3,365,098.69	\$ 3,365,098.69	0%	100%	N/A	

LIC. SAUL MONREAL VILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. ANGELIA JETZINAH ARAGON GALVAN
SINDICO MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DIPUTADO AYUNTAMIENTO
FRESNILLO
2021-2024
Lic. Juan Pérez Guardado

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	(TECHO FINANCIERO)	PRESUPUESTO APROBADO				INVERSION EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		PROYECTO (Clave)	MENSUAL				ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
21OPFI012	405007	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DEL CUARZO, DEL COBRE Y PRIVADA AUXILIO EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS	PLATEROS	23°13'36.0"N 102°50'16.6"O	8 POSTES 2 LUMINARIA	\$ 109,564.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	N/A	\$ -				\$ -
21OPFI013	405008	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LAGO, SEGUNDA DE LAGO Y CAMINO AL CERRO EN LA LOCALIDAD PARDILLO SEGUNDO, FRESNILLO, ZACATECAS	PARDILLO SEGUNDO	23°08'42.9"N 102°41'08.5"O	16 POSTES 4 TRANSFORMADORA	\$ 1,422,736.29	\$ 461,458.30	\$ 461,458.30	\$ 461,458.30	\$ 461,458.30	\$ 461,458.30	\$ 461,458.30	\$ 461,458.30	\$ 461,458.30	N/A	\$ -	\$ -	32%	90%	N/A	X
21OPFI014	405009	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE APOLONIO CASTILLO Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS	MONTEMARIANA	23°19'32.7"N 103°06'44.9"O	16 POSTES 3 TRANSFORMADOR	\$ 49,709.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
21OPFI015	405013	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE ZONA NORTE Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD EL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS	LOCALIDAD EL CENTRO	23°23'19.9"N 103°18'14.8"O	16 POSTES 4 TRANSFORMADOR	\$ 151,353.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
TOTAL ELECTRIFICACIÓN							\$ 1,733,363.68	\$ 461,458.30	\$ 461,458.30	\$ 461,458.30	\$ 461,458.30	\$ 461,458.30	\$ 461,458.30	\$ 461,458.30							
TOTAL REMANENTES FONDO III 2021							\$ 7,170,279.48	\$ 3,961,493.29	\$ 3,961,493.29	\$ 3,961,493.29	\$ 3,786,897.51	\$ 3,786,897.51	\$ 3,786,897.51	\$ 3,786,897.51							

LIC. SADI MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SÍNDICO MUNICIPAL

C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2022

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Usr: salazar

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	--	-----------	------------------------------	------------------------------	----------	--------	----------------------------

513 FONDO III RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021

401008

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$134,936.30	\$134,936.30	\$134,936.30	\$0.00	\$134,936.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,936.30
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$134,936.30	\$134,936.30	\$134,936.30	\$0.00	\$134,936.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,936.30
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$134,936.30	\$134,936.30	\$134,936.30	\$0.00	\$134,936.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,936.30
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$134,936.30	\$134,936.30	\$134,936.30	\$0.00	\$134,936.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,936.30
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$134,936.30	\$134,936.30	\$134,936.30	\$0.00	\$134,936.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,936.30
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFI		\$0.00	\$134,936.30	\$134,936.30	\$134,936.30	\$0.00	\$134,936.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,936.30

402022

CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR DE 14,000 LITROS EN LA LOCALIDAD PRESA DE LINARES, FRESNILLO, ZACATECAS

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$18,144.01	\$18,144.01	\$18,144.01	\$0.00	\$18,144.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$18,144.01	\$18,144.01	\$18,144.01	\$0.00	\$18,144.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$18,144.01	\$18,144.01	\$18,144.01	\$0.00	\$18,144.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$18,144.01	\$18,144.01	\$18,144.01	\$0.00	\$18,144.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$18,144.01	\$18,144.01	\$18,144.01	\$0.00	\$18,144.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2022
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
28/mar./2022 09:24 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengado	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda

CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉP.	\$18,144.01	\$18,144.01	\$0.00	\$18,144.01	\$0.00	\$0.00	\$18,144.01	\$0.00	\$0.00
----------------------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	--------	-------------	--------	--------

404011 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS

430	430	404011	513	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$521,899.88	\$521,899.88	\$521,899.88	\$278,322.67	\$243,577.21	\$278,322.67	\$278,322.67	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$521,899.88	\$521,899.88	\$521,899.88	\$0.00	\$278,322.67	\$243,577.21	\$278,322.67	\$278,322.67	\$243,577.21	\$278,322.67	\$278,322.67	\$0.00
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$521,899.88	\$521,899.88	\$521,899.88	\$0.00	\$278,322.67	\$243,577.21	\$278,322.67	\$278,322.67	\$243,577.21	\$278,322.67	\$278,322.67	\$0.00
6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$521,899.88	\$521,899.88	\$521,899.88	\$0.00	\$278,322.67	\$243,577.21	\$278,322.67	\$278,322.67	\$243,577.21	\$278,322.67	\$278,322.67	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$521,899.88	\$521,899.88	\$521,899.88	\$0.00	\$278,322.67	\$243,577.21	\$278,322.67	\$278,322.67	\$243,577.21	\$278,322.67	\$278,322.67	\$0.00

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	\$0.00	\$521,899.88	\$521,899.88	\$521,899.88	\$0.00	\$278,322.67	\$243,577.21	\$278,322.67	\$278,322.67	\$278,322.67	\$0.00
---------------------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

404044 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BAHÍA DE SANTA RITA EN COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$39,659.48	\$39,659.48	\$39,659.48	\$0.00	\$39,659.48	\$39,659.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,659.48
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$39,659.48	\$39,659.48	\$39,659.48	\$0.00	\$39,659.48	\$39,659.48	\$39,659.48	\$39,659.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,659.48
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$39,659.48	\$39,659.48	\$39,659.48	\$0.00	\$39,659.48	\$39,659.48	\$39,659.48	\$39,659.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,659.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2022
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar Rep: rptEstadoPresupuestosEgresos_FF_PY-UA Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2022 09:24 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
									Cuentas por Pagar Deuda
6141	\$39,659.48	\$39,659.48	\$39,659.48	\$0.00	\$39,659.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,659.48
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
DESARROLLO SOCIAL									
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO									
	\$0.00	\$39,659.48	\$39,659.48	\$0.00	\$39,659.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,659.48

513	404044	430	6141	6141	6140	6100	6140	6141	513
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA PROGRESO, FRESNILLO, ZACATECAS									
DESARROLLO SOCIAL									
INVERSIÓN PÚBLICA									
6000	\$0.00	\$639,881.27	\$639,881.27	\$0.00	\$639,881.27	\$0.00	\$639,881.27	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D									
6100	\$0.00	\$639,881.27	\$639,881.27	\$0.00	\$639,881.27	\$0.00	\$639,881.27	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6140	\$0.00	\$639,881.27	\$639,881.27	\$0.00	\$639,881.27	\$0.00	\$639,881.27	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6141	\$0.00	\$639,881.27	\$639,881.27	\$0.00	\$639,881.27	\$0.00	\$639,881.27	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE									
	\$0.00	\$639,881.27	\$639,881.27	\$0.00	\$639,881.27	\$0.00	\$639,881.27	\$0.00	\$0.00

404056	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA PRIMERA ETAPA EN LOCALIDAD SAN FELIPE, FRESNILLO, ZACATECAS	430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,520,557.04	\$1,520,557.04	\$0.00	\$1,520,557.04	\$0.00	\$1,520,557.04	\$1,520,557.04	\$0.00	\$0.00
--------	---	-----	-------------------	------	-------------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	----------------	--------	--------



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2022

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA
Ust: salazar
Fecha y 28/mar./2022
hora de Impresión 09:24 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto											
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,520,557.04	\$1,520,557.04	\$0.00	\$1,520,557.04	\$0.00	\$1,520,557.04	\$1,520,557.04	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,520,557.04	\$1,520,557.04	\$0.00	\$1,520,557.04	\$0.00	\$1,520,557.04	\$1,520,557.04	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,520,557.04	\$1,520,557.04	\$0.00	\$1,520,557.04	\$0.00	\$1,520,557.04	\$1,520,557.04	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
\$0.00											
\$1,520,557.04											
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBL											
\$0.00											
\$1,520,557.04											
\$1,520,557.04											
\$0.00											

404059 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404007 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS

DESARROLLO SOCIAL												430	INVERSIÓN PÚBLICA																						
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												6100	\$0.00	\$293,344.51	\$293,344.51	\$293,344.51	\$293,344.51	\$0.00	\$293,344.51	\$293,344.51	\$293,344.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,344.51	\$293,344.51	\$293,344.51	\$0.00	\$0.00						
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												6140	\$0.00	\$293,344.51	\$293,344.51	\$293,344.51	\$293,344.51	\$0.00	\$293,344.51	\$293,344.51	\$293,344.51	\$293,344.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,344.51	\$293,344.51	\$293,344.51	\$0.00	\$0.00					
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												6141	\$0.00	\$293,344.51	\$293,344.51	\$293,344.51	\$293,344.51	\$0.00	\$293,344.51	\$293,344.51	\$293,344.51	\$293,344.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,344.51	\$293,344.51	\$293,344.51	\$0.00	\$0.00					
DESARROLLO SOCIAL																																			
AMPLIACION AL CONTRATO DEL																																			

404065



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2022
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestosEgresos_FF_PY_UA

Usr: salazar

Fecha y hora de Impresión
28/mar./2022 09:24 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Sin Devengar Presupuesto	Ejercido	Pagado
Cuentas por Pagar Deuda									

430 DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$650,105.29	\$650,105.29	\$0.00	\$650,105.29	\$0.00	\$0.00	\$650,105.29	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$650,105.29	\$650,105.29	\$0.00	\$650,105.29	\$0.00	\$0.00	\$650,105.29	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$650,105.29	\$650,105.29	\$0.00	\$650,105.29	\$0.00	\$0.00	\$650,105.29	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$650,105.29	\$650,105.29	\$0.00	\$650,105.29	\$0.00	\$0.00	\$650,105.29	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
AMPLIACION AL CONTRATO DEL		\$650,105.29	\$650,105.29	\$0.00	\$650,105.29	\$0.00	\$0.00	\$650,105.29	\$0.00

404073 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$81,324.50	\$81,324.50	\$0.00	\$81,324.50	\$0.00	\$0.00	\$81,324.50	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$81,324.50	\$81,324.50	\$0.00	\$81,324.50	\$0.00	\$0.00	\$81,324.50	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$81,324.50	\$81,324.50	\$0.00	\$81,324.50	\$0.00	\$0.00	\$81,324.50	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$81,324.50	\$81,324.50	\$0.00	\$81,324.50	\$0.00	\$0.00	\$81,324.50	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
		\$81,324.50	\$81,324.50	\$0.00	\$81,324.50	\$0.00	\$0.00	\$81,324.50	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$81,324.50	\$81,324.50	\$0.00	\$81,324.50	\$0.00	\$0.00	\$81,324.50	\$0.00



Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------	----------	----------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	-------------------------

404074

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LOCALIDAD ESTACIÓN GUTIERREZ, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$0.00	\$1,233,214.99	\$0.00	\$0.00	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$0.00	\$1,233,214.99	\$0.00	\$0.00	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$0.00
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$0.00	\$1,233,214.99	\$0.00	\$0.00	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$0.00
6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$0.00	\$1,233,214.99	\$0.00	\$0.00	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$0.00	\$1,233,214.99	\$0.00	\$0.00	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$0.00	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$0.00	\$1,233,214.99	\$0.00	\$0.00	\$1,233,214.99	\$1,233,214.99	\$0.00

404079

REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, "VEGINAL NORTE" EN COLONIA PATRIA Y LIBERTAD, FRESNILLO, ZAC.

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$303,848.53	\$303,848.53	\$303,848.53	\$0.00	\$303,848.53	\$0.00	\$0.00	\$303,848.53	\$303,848.53	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$303,848.53	\$303,848.53	\$303,848.53	\$303,848.53	\$303,848.53	\$0.00	\$303,848.53	\$0.00	\$0.00	\$303,848.53	\$303,848.53	\$0.00
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$303,848.53	\$303,848.53	\$303,848.53	\$303,848.53	\$303,848.53	\$0.00	\$303,848.53	\$0.00	\$0.00	\$303,848.53	\$303,848.53	\$0.00
6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$303,848.53	\$303,848.53	\$303,848.53	\$303,848.53	\$303,848.53	\$0.00	\$303,848.53	\$0.00	\$0.00	\$303,848.53	\$303,848.53	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$303,848.53	\$303,848.53	\$303,848.53	\$303,848.53	\$303,848.53	\$0.00	\$303,848.53	\$0.00	\$0.00	\$303,848.53	\$303,848.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2022
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
28/mar./2022 09:24 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Sin Devengado Presupuesto	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda
\$0.00	\$303,848.53	\$303,848.53	\$303,848.53	\$0.00	\$0.00	\$303,848.53	\$303,848.53	\$0.00	\$0.00

405007 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DEL CUARZO, DEL COBRE Y PRIVADA AUXILIO EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL									
INVERSIÓN PÚBLICA									
6000	\$0.00	\$109,564.19	\$109,564.19	\$109,564.19	\$0.00	\$109,564.19	\$109,564.19	\$0.00	\$0.00
6100	\$0.00	\$109,564.19	\$109,564.19	\$109,564.19	\$0.00	\$109,564.19	\$109,564.19	\$0.00	\$0.00
6130	\$0.00	\$109,564.19	\$109,564.19	\$109,564.19	\$0.00	\$109,564.19	\$109,564.19	\$0.00	\$0.00
6131	\$0.00	\$109,564.19	\$109,564.19	\$109,564.19	\$0.00	\$109,564.19	\$109,564.19	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI									
DESARROLLO SOCIAL									
6130	\$0.00	\$109,564.19	\$109,564.19	\$109,564.19	\$0.00	\$109,564.19	\$109,564.19	\$0.00	\$0.00
6131	\$0.00	\$109,564.19	\$109,564.19	\$109,564.19	\$0.00	\$109,564.19	\$109,564.19	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA									
6130	\$0.00	\$109,564.19	\$109,564.19	\$109,564.19	\$0.00	\$109,564.19	\$109,564.19	\$0.00	\$0.00
6131	\$0.00	\$109,564.19	\$109,564.19	\$109,564.19	\$0.00	\$109,564.19	\$109,564.19	\$0.00	\$0.00

405008 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LAGO, SEGUNDA DE LAGO Y CAMINO AL CERRO EN LA LOCALIDAD PARDILLO SEGUNDO, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL									
INVERSIÓN PÚBLICA									
6000	\$0.00	\$1,422,736.29	\$1,422,736.29	\$1,422,736.29	\$0.00	\$461,458.30	\$961,277.99	\$461,458.30	\$0.00
6100	\$0.00	\$1,422,736.29	\$1,422,736.29	\$1,422,736.29	\$0.00	\$461,458.30	\$961,277.99	\$461,458.30	\$0.00
6130	\$0.00	\$1,422,736.29	\$1,422,736.29	\$1,422,736.29	\$0.00	\$461,458.30	\$961,277.99	\$461,458.30	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI									



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2022
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
28/mar./2022 09:24 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado
6131	430	405008	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$1,422,736.29	\$1,422,736.29	\$1,422,736.29	\$1,422,736.29
DESARROLLO SOCIAL									
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/									
\$0.00	\$1,422,736.29	\$1,422,736.29	\$1,422,736.29	\$0.00	\$461,458.30	\$961,277.99	\$961,277.99	\$461,458.30	\$461,458.30
Cuentas por Pagar Deuda									
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405009 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE APOLONIO CASTILLO Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD MONTMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS

430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$49,709.77	\$49,709.77	\$49,709.77	\$0.00	\$49,709.77	\$49,709.77	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D									
6100	\$0.00	\$49,709.77	\$49,709.77	\$49,709.77	\$0.00	\$49,709.77	\$49,709.77	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI									
6130	\$0.00	\$49,709.77	\$49,709.77	\$49,709.77	\$0.00	\$49,709.77	\$49,709.77	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI									
6131	\$0.00	\$49,709.77	\$49,709.77	\$49,709.77	\$0.00	\$49,709.77	\$49,709.77	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/									
\$0.00	\$49,709.77	\$49,709.77	\$49,709.77	\$0.00	\$49,709.77	\$49,709.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430									
DESARROLLO SOCIAL									
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/									
\$0.00	\$49,709.77	\$49,709.77	\$49,709.77	\$0.00	\$49,709.77	\$49,709.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405013 CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE ZONA NORTE Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD EL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS


430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$151,353.43	\$151,353.43	\$151,353.43	\$0.00	\$151,353.43	\$151,353.43	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
430									
DESARROLLO SOCIAL									
INVERSIÓN PÚBLICA									
\$0.00	\$151,353.43	\$151,353.43	\$151,353.43	\$0.00	\$151,353.43	\$151,353.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2022

Ustr. salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430
Fecha y 28/mar./2022
hora de Impresión 09:24 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto											
Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Comprometido Sin Devengado	Presupuesto Sin Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$151,353.43	\$151,353.43	\$151,353.43	\$0.00	\$0.00	\$151,353.43	\$151,353.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$151,353.43	\$151,353.43	\$151,353.43	\$0.00	\$0.00	\$151,353.43	\$151,353.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$151,353.43	\$151,353.43	\$151,353.43	\$0.00	\$0.00	\$151,353.43	\$151,353.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
\$0.00	\$151,353.43	\$151,353.43	\$151,353.43	\$151,353.43	\$0.00	\$0.00	\$151,353.43	\$151,353.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTI											
\$0.00	\$151,353.43	\$151,353.43	\$151,353.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,353.43	\$151,353.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III RECURSO DE EJERCIO											
\$0.00	\$7,170,279.48	\$7,170,279.48	\$5,862,148.91	\$1,308,130.57	\$3,961,493.29	\$1,900,655.62	\$3,208,786.19	\$3,786,897.51	\$3,786,897.51	\$3,786,897.51	\$174,595.78
Total Final											
\$0.00	\$7,170,279.48	\$7,170,279.48	\$5,862,148.91	\$1,308,130.57	\$3,961,493.29	\$1,900,655.62	\$3,208,786.19	\$3,786,897.51	\$3,786,897.51	\$3,786,897.51	\$174,595.78



H AYUNTAMIENTO
2021-2024



AUXILIARES

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

HOJA: 1

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

401 AGUA POTABLE

513 FONDO III RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021

210PFI11001 - 401008 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA

ENERO DEL 2022

[illegible]

OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN: LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN:

LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 134,936.30
----------------------	---------------

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$	-
-------------------------	----	---

100% % AVANCE FINANCIERO

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

HOJA: 2

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

210PFIII003 - 404011 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA

ENERO DEL 2022

ZACATECAS
ENERO DEL 2022

MF DS IR FIII-46-21	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	\$ 1,332,168.50	3	\$	278,322.67	116086241	S/N	10/01/2022	P00218	04/01/2022	C00123	10/01/2022	0708	04/01/2022	6141	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD ZACATECAS, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-46-21	\$ 278,322.67	278,322.67	SUMA	\$	278,322.67
---------------------	-------------------------------	-----------------	---	----	------------	-----------	-----	------------	--------	------------	--------	------------	------	------------	------	--	---------------	------------	------	----	------------

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA

LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 521,899.88
----------------------	---------------

53%

\$ 243,577.21

% AVANCE FINANCIERO

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

3 HOJA:

MES QUE INFORMA:

ENERO DEL 2022

SUMA	\$	39,659.48
------	----	-----------

COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3

TOTAL	\$	39,659.48
-------	----	-----------

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 39,659.48
----------------------	--------------

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$	-
-------------------------	----	---

100% % AVANCE FINANCIERO

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

MES QUE INFORMA:

ENERO DEL 2022

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA PRIMERA ETAPA
UBICACIÓN:	LOCALIDAD SAN FELIPE, FRESNILLO, ZACATECAS

% AVANCE FINANCIERO	100%
---------------------	------

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

HOJA: 5

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

513 FONDO III RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021

210PFI11007 - 404059 AMPLIACIÓN AL CONTRATO DEL PROYECTO 404007 CONSTRUCCIÓN DE

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PROVIDENCIA

ENERO DEL 2022

UBICACIÓN:	LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS
OBRA:	AMPLIACIÓN AL CONTRATO DEL PROYECTO 404007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL

INVTACIÓN A CUANDO MENOS 3

AMPLIACIÓN AL CONTRATO DEL PROYECTO 404007 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL

LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS

	\$	293,344.51
--	----	------------

- \$

100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 29/03/2022

HOJA: 6

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
513 FONDO III RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021
210PFI010 - 404074 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LOCALIDAD ESTACIÓN GUTIERREZ, FRESNILLO, ZACATECAS
ENERO DEL 2022

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-53-21	ALPHA-SAFE S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,233,214.99	1	\$ 1,233,214.99	116086241	S/N	10/01/2022	P00242	03/01/2022	C00139	10/01/2022	SCDD	03/01/2022	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LOCALIDAD ESTACIÓN GUTIERREZ, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-53-21	\$ 1,233,214.99

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ
UBICACIÓN: LOCALIDAD ESTACIÓN GUTIERREZ, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL	\$ 1,233,214.99
PRESUPUESTO APROBADO	\$ 1,233,214.99
PRESUPUESTO POR EJERCER	\$ -
% AVANCE FINANCIERO	100%

cc.

FECHA: 29/03/2022

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

513 FONDO III RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021

210PFI11013 - 405008 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LAGO, SEGUNDA DE LAGO Y

ENERO DEL 2022

SUMA	\$	461,458.30
------	----	------------

TOTAL	\$	461,458.30
-------	----	------------

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$	961,277.99
-------------------------	----	------------

Variable	Valor
% AVANCE FINANCIERO	32%