

Fecha de Autorización: 20 / 09 / 2019

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: JUNIO 2023

09/08/2023


CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

MENSUAL					
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)			
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA			OBLIGACIONES FINANCIERAS		
ACTA DE CABILDO			SEGURIDAD PUBLICA		
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS			ADQUISICIONES		
FONDOS FEDERALES					
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FII)			INFRAESTRUCTURA BASICA		
PROGRAMA ANUAL			APORTACIONES		
AGUA POTABLE	X		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DRENAJES Y LETRINAS	X				
ALCANTARILLADO			OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)		
URBANIZACION MUNICIPAL	X				
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	X				
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD					
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	X				
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X				
CAMINOS RURALES					
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL					
DESARROLLO INSTITUCIONAL					
GASTOS INDIRECTOS	X				
APORTACIONES					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					

OBSERVACIONES

ESTE FORMIARIO SE ENTREGARÁ POR DOBLES ENTREGAN POR EL ENTE	 PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA	 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL C. JUAN PÉREZ GUARDADO
POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
Jefe(A) DE DEPARTAMENTO		
AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA		
ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA		
L.C. HELENA PUGA CANDELAS		



H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE JUNIO DE 2023

FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.199151269027062 -102.8566700220108	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
401002	401002	REHABILITACION DE TANQUE METALICO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.19729567708518 -102.86181328657318	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	10%	Contrato
401006	401006	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	El Refugio de Ábrego (Benito Juárez)	23.172477927765556 -103.30382017475627	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	5%	Contrato
401007	401007	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD URITE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Urite	23.321995480384466 -103.24553935120419	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	5%	Contrato
401008	401008	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ANGELITO, FRESNILLO, ZAC. 511 - FONDO III 2023	El Angelito	23.321949630958027 -103.24518703193559	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
401010	401010	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Colonia la Luz	23.05844328908702 -102.86569499149036	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	10%	Contrato
401011	401011	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	El Ahijadero	23.31882026457223 -103.14081461543122	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
401013	401013	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA DE LOS MARTINEZ, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Agua Zarca de los Martinez	23.04383600952895 -103.18752112573894	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
401014	401014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN MANUEL EN COLONIA LA FE, FRESNILLO ZACATECAS 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.204657649576667 -102.87670864027963	\$276,556.20	\$0.00	\$276,556.20	\$0.00	\$276,556.20	100%	100%	Contrato
401017	401017	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE GABRIEL LUGO EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.17495682041001 -102.88238661042841	\$139,341.66	\$139,341.66	\$139,341.66	\$139,341.66	\$139,341.66	100%	100%	Contrato
401024	401024	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE JUAN PABLO II, SAN HIPOLITO, VILLAVICENCIO Y GUILLERMO MARCONI, COLONIA J. ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.19074452758816 -102.84628419684408	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	40%	Contrato
401026	401026	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Las Catarinas	23.092173460424316 -102.61514913511742	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	10%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$5,957,987.79	\$139,341.66	\$415,897.86	\$139,341.66	\$415,897.86			


LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SÍNDICO MUNICIPAL


C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402002	402002	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL REFUGIO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Santa Rosa	22.92638920302255 -103.11330593970106	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	45%	Contrato
402005	402005	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL SALON EJIDAL LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Santiagoullo	23.146846741624305 -102.6487182729867	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
402006	402006	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	El Carrizalillo (Carrizalillo de Ábrego)	23.200001011338117 -103.38052279857604	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	83%	Contrato
402007	402007	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TOMAS URBINA EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.17010803110803 -102.85265935697515	\$6,110.39	\$0.00	\$6,110.39	\$0.00	\$6,110.39	100%	100%	Contrato
402008	402008	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HOMBRES ILUSTRES EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC 511 - FONDO III 2023	Plateros	23.227575879787246 -102.84069762331262	\$136,421.43	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$136,421.43	100%	100%	Contrato
402010	402010	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Estación San José	23.18989683774163 -102.7877405851954	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	20%	Contrato
402011	402011	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.180944116224936 -102.86942123119674	\$798,268.43	\$718,441.59	\$718,441.59	\$718,441.59	\$718,441.59	90%	100%	Contrato
402012	402012	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUILES SERDAN EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.18031226258823 -102.88019850270149	\$1,100,431.95	\$1,035,579.04	\$1,035,579.04	\$0.00	\$0.00	94%	95%	Contrato
402013	402013	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE EN FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.171149028605576 -102.84648525358466	\$8,544.10	\$0.00	\$8,544.10	\$0.00	\$8,544.10	100%	100%	Contrato
402015	402015	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRAMIDE DEL SOL, BODEGON Y CILINDREROS EN COLONIA INFONAVIT, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.185550 -102.870812	\$3,405,859.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	40%	Contrato
402016	402016	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DORADOS Y TOMA DE ZACATECAS EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.173951840822017 -102.85361800981684	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	10%	Contrato
402017	402017	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CALLE MACLOVIO HERRERA, COL. FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.174813020321196 -102.84886048956096	\$225,162.26	\$0.00	\$225,162.26	\$0.00	\$225,162.26	100%	100%	Contrato
402021	402021	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGUITO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.173686074542577 -102.86535551041243	\$30,381.92	\$0.00	\$30,381.92	\$0.00	\$30,381.92	100%	100%	Contrato
402024	402024	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.175207203793736 -102.86697536543441	\$41,747.58	\$0.00	\$41,747.58	\$0.00	\$41,747.58	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402026	402026	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LATERAL SALIDA A DURANGO EN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.19153151850921 -102.88440563029825	\$497,885.97	\$0.00	\$497,885.97	\$0.00	\$497,885.97	100%	100%	Contrato
402027	402027	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MINA COLONIA BELEÑA, FRESNILLO ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.16037573803114 -102.87060269034505	\$6,195.08	\$0.00	\$6,195.08	\$0.00	\$6,195.08	100%	100%	Contrato
402029	402029	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.17319048691047 -102.86151913567728	\$16,268.20	\$0.00	\$16,268.20	\$0.00	\$16,268.20	100%	100%	Contrato
402030	402030	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARGARITAS EN COLONIA BENITO JUAREZ, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.18659840596266 -102.86935528595966	\$533,599.13	\$0.00	\$533,599.13	\$0.00	\$533,599.13	100%	100%	Contrato
402031	402031	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRUZ ROJA EN COLONIA MARAVILLAS, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.17051150258683 -102.8638282548767	\$596,130.10	\$0.00	\$596,130.10	\$0.00	\$596,130.10	100%	100%	Contrato
402033	402033	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CALLES VIGA, CANTERA, MURO, LOZA Y ARENAL EN LA COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.188440392322246 -102.85518252461777	\$563,794.08	\$0.00	\$563,794.08	\$0.00	\$563,794.08	100%	100%	Contrato
402036	402036	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION EN COLONIA PERIODISTAS, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.18340606301941 -102.87628604021853	\$265,372.00	\$0.00	\$265,372.00	\$0.00	\$265,372.00	100%	100%	Contrato
402037	402037	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GABRIEL LUGO Y PUERTO RICO EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.175196989596582 -102.88329543042306	\$1,198,912.44	\$0.00	\$1,198,912.44	\$0.00	\$1,198,912.44	100%	100%	Contrato
402038	402038	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANIARIO EN CALLE FRANCISCO MINA EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.178682584994476 -102.8714605624741	\$143,078.77	\$0.00	\$143,078.77	\$0.00	\$143,078.77	100%	100%	Contrato
402039	402039	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OAXACA, 2DA. DE OAXACA Y MANUEL ACUÑA EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.176493999079685 -102.88111747882581	\$1,209,235.53	\$0.00	\$1,209,235.53	\$0.00	\$1,209,235.53	100%	100%	Contrato
402040	402040	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARAVILLAS EN COLONIA MARAVILLAS, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.16886010048874 -102.86273197339199	\$948,514.77	\$0.00	\$948,514.77	\$0.00	\$948,514.77	100%	100%	Contrato
402041	402041	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARTIRES DE TLATELOLCO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.189714352547547 -102.86403740284098	\$319,383.86	\$0.00	\$319,383.86	\$0.00	\$319,383.86	100%	100%	Contrato
402042	402042	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SNTE EN COLONIA FOVISSSTE, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.170184315711783 -102.88795440997824	\$75,690.41	\$0.00	\$75,690.41	\$0.00	\$75,690.41	100%	100%	Contrato
402043	402043	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES Y NARCISO MENDOZA EN COLONIA INSURGENTES, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.167167513414757 -102.85795893459034	\$594,526.51	\$0.00	\$594,526.51	\$0.00	\$594,526.51	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
						\$19,257,828.72	\$1,754,020.63	\$9,170,975.16	\$718,441.59	\$8,135,396.12		

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SÍNDICO MUNICIPAL

G. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001	404001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN TADEO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	San Tadeo	23.416042778080342 -102.64641812573393	\$1,466,302.90	\$1,466,302.90	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	100%	100%	Contrato
404002	404002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD PRESA DE LINARES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Colonia Presa de Linares (Presa de Linares)	23.150228746837733 -102.95182568138385	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%	Contrato
404003	404003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)	23.447611871179916 -102.95831997708001	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%	Contrato
404004	404004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN LOCALIDAD ALTAMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Altamira	23.381402263681068 -102.98637410743278	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	45%	Contrato
404005	404005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	El Salto	23.19529864309489 -103.06650420851848	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%	Contrato
404007	404007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 24 DE OCTUBRE EN LOCALIDAD REDENCION, FRESNILLO, ZACATECA 511 - FONDO III 2023	Redención	23.448191783126838 -102.78276519242918	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	60%	Contrato
404008	404008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Puebla del Palmar (El Membrillo)	23.35832287061049 -102.87807765177487	\$254,435.35	\$0.00	\$254,435.35	\$0.00	\$254,435.35	100%	100%	Contrato
404010	404010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Labor de Santa Bárbara	23.014048478294264 -103.2057690992054	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	70%	Contrato
404013	404013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MEMBRILLOS EN COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.193871048138952 -102.8503018876174	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	65%	Contrato
404014	404014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SARAO EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.16837988203314 -102.87994618002276	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	70%	Contrato
404017	404017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICTOR ROSALES EN COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.169389657141206 -102.88422622430399	\$803,772.80	\$627,942.38	\$627,942.38	\$627,942.38	\$627,942.38	78%	80%	Contrato
404018	404018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIPRES EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL, FRESNILLO ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.20448743390819 -102.89169227611096	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	45%	Contrato
404019	404019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA DE SANTA ANA EN COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.16613513446078 -102.88373820597057	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	75%	Contrato
404022	404022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SULFATO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.171262164813506 -102.87501973452197	\$3,545,085.62	\$831,893.99	\$831,893.99	\$831,893.99	\$831,893.99	23%	75%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404023	404023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO NAZAS EN COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.18907924483964 -102.88711819821084	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	60%	Contrato
404025	404025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZAC. 511 - FONDO III 2023	San Miguel de Sosa	23.15164268227959 -102.80602103002221	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	75%	Contrato
404027	404027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SANTA TERESITA EN COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.17182670025247 -102.88426189958213	\$23,920.58	\$0.00	\$23,920.58	\$0.00	\$23,920.58	100%	100%	Contrato
404029	404029	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Río Florido	23.345671729003584 -102.99020644342006	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%	Contrato
404031	404031	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LOCALIDAD PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Palmira	23.113207639000326 -102.70017839673496	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	75%	Contrato
404033	404033	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA JOSE MARIA MORELOS EN LOCALIDAD CONCEPCION DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Concepción Rivera	23.119619607312064 -102.8624644797922	\$184,382.61	\$0.00	\$184,382.61	\$0.00	\$184,382.61	100%	100%	Contrato
404035	404035	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA EN COLONIA PROGRESO EN FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.182262700697287 -102.90080308914185	\$367,726.21	\$0.00	\$367,726.21	\$0.00	\$367,726.21	100%	100%	Contrato
404036	404036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE BELLAVISTA Y LATELAR SALIDA A DURANGO EN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.192245319062753 -102.88265313079349	\$227,079.15	\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$227,079.15	100%	100%	Contrato
404037	404037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN AVENIDA PEDRO VALTIERRA EN COLONIA BALCONES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.191938919535406 -102.84996957548651	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	70%	Contrato
404038	404038	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA ZARAGOZA EN COLONIA BUENOS AIRES, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.16698476435663 -102.88533839773774	\$82,744.18	\$0.00	\$82,744.18	\$0.00	\$82,744.18	100%	100%	Contrato
404039	404039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Plateros	23.222708575442276 -102.84563473580953	\$2,524,975.89	\$0.00	\$2,524,975.89	\$0.00	\$2,524,975.89	100%	100%	Contrato
404040	404040	AMPLIACION DEL PROYECTO 404005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 235 DE AGOSTO EN LOCALIDAD DE MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Colonia Montemariana (Colonia Mariana)	23.325173918045046 -103.10900793205136	\$164,734.28	\$0.00	\$164,734.28	\$0.00	\$164,734.28	100%	100%	Contrato
404041	404041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EXPROPIACION EN COLONIA SECTOR 7, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.196684493158806 -102.86815356343688	\$2,458,212.69	\$2,458,212.69	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404045	404045	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SAN JAVIER EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZAC 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.17312320223934 -102.88952140445333	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
404046	404046	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.133085063760284 -103.2456901818654	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	20%	Contrato
404047	404047	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VETA DE BRONCE EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.16949289108473 -102.88718867039258	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	30%	Contrato
404048	404048	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOCALIDAD ORGANOS, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Órganos	22.918061596796118 -102.9197495204783	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	20%	Contrato
					\$55,924,858.24	\$5,384,351.96	\$9,214,350.21	\$1,686,915.52	\$5,289,834.62			

LIC. SAÚL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SÍNDICO MUNICIPAL

C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.333948306447052 -102.69663640072197	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	30%	Contrato
405002	405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LOS LIRIOS, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Los Lirios	23.117065400153344 -102.79956028346315	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	35%	Contrato
405003	405003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Providencia de Rivera (Providencia la Estanzuela)	23.127005058091434 -102.82340307202048	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	35%	Contrato
405004	405004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 11 DE FEBRERO Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	San José del Alamito	23.140767132054027 -103.03937217333245	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	10%	Contrato
405005	405005	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	La Salada	23.446284043857894 -102.88135989739187	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	33%	Contrato
405006	405006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FACULTAD DE MINAS Y METALURGIA, PROL ARQUITECTURA HASTA PREESCOLAR "AMADO NERVO" EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZAC. 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.195537606457396 -102.89437052356483	\$648,795.54	\$0.00	\$603,957.02	\$603,957.02	\$603,957.02	93%	100%	Contrato
405009	405009	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.167056741569372 -102.89196755512373	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	30%	Contrato
405010	405010	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES PORTUGAL, SUIZA, AUSTRIA, SERBIA Y ALBANIA EN COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.205670340035248 -102.88273521034951	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	35%	Contrato
405012	405012	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES VICTORIA, 4TO., CENTENARIO Y MOCTEZUMA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.185601987883665 -102.89214282180427	\$528,959.19	\$0.00	\$528,959.19	\$0.00	\$528,959.19	100%	100%	Contrato
405017	405017	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES GUILLERMO MARCONI, DAVID MONREAL Y SIN NOMBRE DE LA COLONIA JOSE ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.191803452791422 -102.84511352626015	\$641,835.40	\$0.00	\$641,835.40	\$0.00	\$641,835.40	100%	100%	Contrato
405019	405019	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES MIXTECAS Y REFINERIA EN LA COLONIA AZTECA, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.19865234233129 -102.87708736944299	\$625,024.38	\$0.00	\$625,024.38	\$0.00	\$625,024.38	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$10,192,217.40	\$0.00	\$2,399,775.99	\$603,957.02	\$2,399,775.99			



LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SÍNDICO MUNICIPAL



C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
407002	407002	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA" COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.173083803255977 -102.87460793740026	\$2,013,625.02	\$1,812,262.52	\$1,812,262.52	\$1,812,262.52	\$1,812,262.52	90%	100%	Contrato
					\$2,013,625.02	\$1,812,262.52	\$1,812,262.52	\$1,812,262.52	\$1,812,262.52			


LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SÍNDICO MUNICIPAL


C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408001	408001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.174170572800566 -102.86974544761829	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	35%	Contrato
408002	408002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.17432217211499 -102.87326495428496	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	25%	Contrato
408003	408003	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.174669044556122 -102.87288564059686	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	15%	Contrato
					\$15,230,420.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SÍNDICO MUNICIPAL

C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 412 GASTOS INDIRECTOS
MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	412001	GASTOS INDIRECTOS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.19927689630333 -102.85655505895268	\$817,787.36	\$176,578.21	\$817,787.36	\$353,156.42	\$817,787.36	100%	100%	Administración directa
	412002	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.173539674611977 -102.87043187414352	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$817,787.36	\$176,578.21	\$817,787.36	\$353,156.42	\$817,787.36			

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SÍNDICO MUNICIPAL

C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 415 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022
MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	415001	REINTEGRO DE RECURSOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2022 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.199151269027062 -102.8566700220108	\$927.00	\$0.00	\$927.00	\$0.00	\$927.00	100%	100%	Administración directa
					\$927.00	\$0.00	\$927.00	\$0.00	\$927.00			



LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SINDICO MUNICIPAL
Sindicatura


C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Dirección de Desarrollo Social



H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



AUXILIARES

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FII-14-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 401017 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE GABRIEL LUGO EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: JUNIO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401017-430-6131-2	P09989	\$139,341.66	9E47 - Obra Pública : 401017 - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN CALLE GABRIE. GD Folio: 821	15/06/2023		JORGE ARMANDO ALVARADO NIÑO	CONVENIO		9E47		15/06/23
8270-511-401017-430-6131-2	C03302	\$139,341.66	9E47 - Obra Pública : 401017 - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN CALLE GABRIE. GP Folio: 813	22/06/2023	S/N	JORGE ARMANDO ALVARADO NIÑO	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	22/06/23

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$139,341.66
COMPROMETIDO VIGENTE		\$139,341.66
DEVENGADO	\$139,341.66	\$139,341.66
ESTIMACIONES PAGADAS	\$139,341.66	\$139,341.66
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$139,341.66
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$139,341.66 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-07-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 402011 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA CENTRO. FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: JUNIO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402011-430-6141-2	P09870	\$718,441.59	CBA4 - Obra Pública : 402011 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE FEBRERO EN. GD Folio: 818	01/06/2023		JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	CONVENIO		CBA4		01/06/23
8270-511-402011-430-6141-2	C03227	\$718,441.59	CBA4 - Obra Pública : 402011 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE FEBRERO EN. GP Folio: 804	08/06/2023	S/N	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	08/06/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$798,268.43
COMPROMETIDO VIGENTE		\$798,268.43
DEVENGADO	\$718,441.59	\$718,441.59
ESTIMACIONES PAGADAS	\$718,441.59	\$718,441.59
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$718,441.59
POR PAGAR		\$79,826.84

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$718,441.59 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-11-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA: 402012 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUILES SERDAN EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: JUNIO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402012-430-6141-2	P10014	\$1,035,579.04	3FD7 - Obra Pública : 402012 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUILES SERDÁN EN. GD Folio: 827	23/06/2023		MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	CONVENIO		3FD7		23/06/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,100,431.95
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,100,431.95
DEVENGADO	\$1,035,579.04	\$1,035,579.04
ESTIMACIONES PAGADAS		\$0.00
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$1,035,579.04
POR PAGAR		\$1,100,431.95

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

____\$1,035,579.04 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-05-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA: 404001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN TADEO, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN TADEO

MES QUE INFORMA: JUNIO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404001-430-6141-2	P10015	\$1,466,302.90	EC88 - Obra Pública : 404001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL. GD Folio: 828	26/06/2023		JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	CONVENIO		EC88		26/06/23

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,466,302.90
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,466,302.90
DEVENGADO	\$1,466,302.90	\$1,466,302.90
ESTIMACIONES PAGADAS		\$0.00
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$1,466,302.90
POR PAGAR		\$1,466,302.90

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$1,466,302.90 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-05-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 404017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICTOR ROSALES EN COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: JUNIO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404017-430-6141-2	P09873	\$627,942.38	DC B0 - Obra Pública : 404017 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VÍCTOR R. GD Folio: 819	13/06/2023		GENRY RAMOS DOMINGUEZ	CONVENIO		DC B0		13/06/23
8270-511-404017-430-6141-2	C03239	\$627,942.38	DC B0 - Obra Pública : 404017 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VÍCTOR R. GP Folio: 806	15/06/2023	S/N	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	15/06/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$803.772.80
COMPROMETIDO VIGENTE		\$803.772.80
DEVENGADO	\$627,942.38	\$627,942.38
ESTIMACIONES PAGADAS	\$627,942.38	\$627,942.38
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$188.382.71
COMPROBADO		\$627,942.38
POR PAGAR		\$175.830.42

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$627,942.38 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS CPE FIII-02-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 404022 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SULFATO EN COLONIA CENTRO. FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: JUNIO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404022-430-6141-2	P09875	\$831.893.99	52BE - Obra Pública : 404022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SULFATO EN. GD Folio: 820	16/06/2023		MARIBEL IBARRA GONZALEZ	CONVENIO		52BE		16/06/23
8270-511-404022-430-6141-2	C03241	\$831.893.99	52BE - Obra Pública : 404022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SULFATO EN. GP Folio: 807	21/06/2023	S/N	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	21/06/23

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3.545.085.62
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3.545.085.62
DEVENGADO	\$831.893.99	\$831.893.99
ESTIMACIONES PAGADAS	\$831.893.99	\$831.893.99
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$249.568.20
COMPROBADO		\$831.893.99
POR PAGAR		\$2.713.191.63

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

_____ \$831,893.99 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-02-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 404036 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE BELLAVISTA Y LATELAR SALIDA A DURANGO EN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: JUNIO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-404036-430-6141-2	C03232	\$227,079.15	4E13 - Obra Pública : 404036 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE BELLAVIST. GP Folio: 805	08/06/2023	S/N	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	08/06/23

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$227,079.15
COMPROMETIDO VIGENTE		\$227,079.15
DEVENGADO		\$227,079.15
ESTIMACIONES PAGADAS	\$227,079.15	\$227,079.15
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$227,079.15
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$227,079.15 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-10-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA: 404041 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EXPROIACION EN COLONIA SECTOR 7. FRESNILLO. ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: JUNIO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404041-430-6141-2	P10017	\$2,458,212.69	C450 - Obra Pública : 404041 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EXPROIACI. GD Folio: 829	26/06/2023		ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	CONVENIO		C450		26/06/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,458,212.69
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,458,212.69
DEVENGADO	\$2,458,212.69	\$2,458,212.69
ESTIMACIONES PAGADAS		\$0.00
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$2,458,212.69
POR PAGAR		\$2,458,212.69

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$2,458,212.69 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-04-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 405006 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FACULTAD DE MINAS Y METALURGIA. PROL ARQUITECTURA HASTA PREESCOLAR "AMADO NERVO" EN COLONIA UNIVERSIDAD. FRESNILLO. ZAC.

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: JUNIO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-405006-430-6131-2	C03246	\$603,957.02	C793 - Obra Pública : 405006 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FACULTAD DE MINAS Y METALURGIA.. GP Folio: 808	01/06/2023	S/N	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	01/06/23

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$648,795.54
COMPROMETIDO VIGENTE		\$648,795.54
DEVENGADO		\$603,957.02
ESTIMACIONES PAGADAS	\$603,957.02	\$603,957.02
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$603,957.02
POR PAGAR		\$44,838.52

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$603,957.02 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-16-23
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023
PROYECTO/OBRA: 407002 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA" COLONIA CENTRO. FRESNILLO. ZACATECAS
UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO
MES QUE INFORMA: JUNIO
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-407002-430-6191-2	P09868	\$1,812,262.52	141E - Obra Pública : 407002 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (D. GD Folio: 817	01/06/2023		CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	CONVENIO		141E		01/06/23
8270-511-407002-430-6191-2	C03226	\$1,812,262.52	141E - Obra Pública : 407002 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (D. GP Folio: 803	08/06/2023	S/N	CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	08/06/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,013,625.02
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,013,625.02
DEVENGADO	\$1,812,262.52	\$1,812,262.52
ESTIMACIONES PAGADAS	\$1,812,262.52	\$1,812,262.52
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$1,812,262.52
POR PAGAR		\$201,362.50

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

____\$1,812,262.52 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

PROGRAMA:	FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	GASTOS INDIRECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2023
PROYECTO/OBRA:	412001 - GASTOS INDIRECTOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	FRESNILLO
MES QUE INFORMA:	JUNIO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-412001-430-3391-1	C03214	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP EVER ORTEGA CALDERA. Folio Pago: 1319	07/06/2023	S/N	EVER ORTEGA CALDERA	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	07/06/23
8270-511-412001-430-3391-1	C03215	\$18,044.96	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA. Folio Pago: 1320	07/06/2023	S/N	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	07/06/23
8270-511-412001-430-3391-1	C03216	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP CLAUDIA LANDEROS SALAS. Folio Pago: 1321	07/06/2023	S/N	CLAUDIA LANDEROS SALAS	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	07/06/23
8270-511-412001-430-3391-1	C03217	\$19,333.31	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ. Folio Pago: 1322	07/06/2023	S/N	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	07/06/23
8270-511-412001-430-3391-1	C03218	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON. Folio Pago: 1323	07/06/2023	S/N	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	07/06/23
8270-511-412001-430-3391-1	C03219	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP ANDREA AGUILAR LOPEZ. Folio Pago: 1324	07/06/2023	S/N	ANDREA AGUILAR LOPEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	07/06/23
8270-511-412001-430-3391-1	C03220	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP GUADALUPE BRIONES RUIZ. Folio Pago: 1325	07/06/2023	S/N	GUADALUPE BRIONES RUIZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	07/06/23
8270-511-412001-430-3391-1	C03221	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON. Folio Pago: 1326	07/06/2023	S/N	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	07/06/23
8270-511-412001-430-3391-1	C03222	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON. Folio Pago: 1327	07/06/2023	S/N	HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	07/06/23
8270-511-412001-430-3391-1	C03223	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON. Folio Pago: 1328	07/06/2023	S/N	HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	07/06/23
8270-511-412001-430-3391-1	C03224	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS. Folio Pago: 1329	07/06/2023	S/N	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	07/06/23
8250-511-412001-430-3391-1	P09883	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 2710 Factura: 7BDDF, 293 EVER ORTEGA CALDERA	08/06/2023		EVER ORTEGA CALDERA	Factura		7BDDF		08/06/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-412001-430-3391-1	P09884	\$18,044.96	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 2711 Factura: 6E3594. 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	08/06/2023		JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Factura		6E3594		08/06/23
8250-511-412001-430-3391-1	P09885	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 2712 Factura: 9453C4. 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	08/06/2023		CLAUDIA LANDEROS SALAS	Factura		9453C4		08/06/23
8250-511-412001-430-3391-1	P09886	\$19,333.31	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 2713 Factura: 8745A. 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	08/06/2023		PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	Factura		8745A		08/06/23
8250-511-412001-430-3391-1	P09887	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 2714 Factura: 465D6. 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	08/06/2023		MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	Factura		465D6		08/06/23
8250-511-412001-430-3391-1	P09946	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 2728 Factura: 2F647F. 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	08/06/2023		ANDREA AGUILAR LOPEZ	Factura		2F647F		08/06/23
8250-511-412001-430-3391-1	P09947	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 2729 Factura: 060113. 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	08/06/2023		GUADALUPE BRIONES RUIZ	Factura		060113		08/06/23
8250-511-412001-430-3391-1	P09952	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 2730 Factura: FF37E2. 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	08/06/2023		ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	Factura		FF37E2		08/06/23
8250-511-412001-430-3391-1	P09954	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 2731 Factura: C38B15. 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	08/06/2023		GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	Factura		C38B15		08/06/23
8250-511-412001-430-3391-1	P09956	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 2732 Factura: 9B3579. 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	08/06/2023		TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	Factura		9B3579		08/06/23
8250-511-412001-430-3391-1	P09958	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 2733 Factura: 086EC7. 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	08/06/2023		MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	Factura		086EC7		08/06/23
8270-511-412001-430-3391-1	C03287	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP EVER ORTEGA CALDERA. Folio Pago: 1367	28/06/2023	S/N	EVER ORTEGA CALDERA	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	28/06/23
8270-511-412001-430-3391-1	C03289	\$18,044.96	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA. Folio Pago: 1369	28/06/2023	S/N	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	28/06/23
8270-511-412001-430-3391-1	C03290	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP CLAUDIA LANDEROS SALAS. Folio Pago: 1370	28/06/2023	S/N	CLAUDIA LANDEROS SALAS	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	28/06/23
8270-511-412001-430-3391-1	C03291	\$19,333.31	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ. Folio Pago: 1371	28/06/2023	S/N	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	28/06/23
8270-511-412001-430-3391-1	C03292	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON. Folio Pago: 1372	28/06/2023	S/N	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	28/06/23
8270-511-412001-430-3391-1	C03293	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP ANDREA AGUILAR LOPEZ. Folio Pago: 1373	28/06/2023	S/N	ANDREA AGUILAR LOPEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	28/06/23
8270-511-412001-430-3391-1	C03294	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP GUADALUPE BRIONES RUIZ. Folio Pago: 1374	28/06/2023	S/N	GUADALUPE BRIONES RUIZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	28/06/23


CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-412001-430-3391-1	C03295	\$15.466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON. Folio Pago: 1375	28/06/2023	S/N	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	28/06/23
8270-511-412001-430-3391-1	C03296	\$15.466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ. Folio Pago: 1376	28/06/2023	S/N	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	28/06/23
8270-511-412001-430-3391-1	C03297	\$15.466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ. Folio Pago: 1377	28/06/2023	S/N	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	28/06/23
8270-511-412001-430-3391-1	C03298	\$15.466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS. Folio Pago: 1378	28/06/2023	S/N	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	28/06/23

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$817.787.36
COMPROMETIDO VIGENTE		\$817.787.36
DEVENGADO	\$176.578.21	\$817.787.36
PAGADO	\$353.156.42	\$817.787.37
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$817,787.36 511 FONDO III 2023



H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



ESTADO DEL EJERCICIO



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 26/jul./2023
hora de Impresión 01:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	FONDO III 2023														
	401001		CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE												
		430	DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$147,879,527.96	-\$95,142,683.43	\$52,736,844.53	\$0.00	\$52,736,844.53	\$0.00	\$0.00	\$52,736,844.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$147,879,527.96	-\$95,142,683.43	\$52,736,844.53	\$0.00	\$52,736,844.53	\$0.00	\$0.00	\$52,736,844.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$147,879,527.96	-\$95,142,683.43	\$52,736,844.53	\$0.00	\$52,736,844.53	\$0.00	\$0.00	\$52,736,844.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$147,879,527.96	-\$95,142,683.43	\$52,736,844.53	\$0.00	\$52,736,844.53	\$0.00	\$0.00	\$52,736,844.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$147,879,527.96	-\$95,142,683.43	\$52,736,844.53	\$0.00	\$52,736,844.53	\$0.00	\$0.00	\$52,736,844.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONCENTRADORA DE AGUA PO	\$147,879,527.96	-\$95,142,683.43	\$52,736,844.53	\$0.00	\$52,736,844.53	\$0.00	\$0.00	\$52,736,844.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	401002		REHABILITACION DE TANQUE METALICO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS												
		430	DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401002	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023
01:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			REHABILITACION DE TANQUE MI	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
401006	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$241,416.22	\$241,416.22	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$241,416.22	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$241,416.22	\$241,416.22	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$241,416.22	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$241,416.22	\$241,416.22	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$241,416.22	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	401006	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$241,416.22	\$241,416.22	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$241,416.22	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$241,416.22	\$241,416.22	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$241,416.22	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE POZO PROI	\$0.00	\$241,416.22	\$241,416.22	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$241,416.22	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
401007	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD URITE, FRESNILLO, ZACATECAS														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 26/jul./2023
hora de Impresión 01:31 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	401007	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACION DE POZO PROI	\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00

401008 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ANGELITO, FRESNILLO, ZAC.

430				DESARROLLO SOCIAL											
6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401008	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFU					\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00

401010 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL															
				6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 26/jul./2023
hora de Impresión 01:31 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Objeto del Gasto												
511	401010	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE POZO PROI			\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

401011 PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS

430				DESARROLLO SOCIAL											
6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,861,396.70	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,861,396.70	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,861,396.70	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401011	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,861,396.70	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$2,861,396.70	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PERFORACION DE POZO PROFU					\$0.00	\$2,861,396.70	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00

401013 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA DE LOS MARTINEZ, FRESNILLO, ZACATECAS



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 26/jul./2023

hora de Impresión 01:31 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430				DESARROLLO SOCIAL											
6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$261,060.15	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$261,060.15	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$261,060.15	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401013	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$261,060.15	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$261,060.15	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				EQUIPAMIENTO DE POZO PROF	\$0.00	\$261,060.15	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401017				CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE GABRIEL LUGO EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$139,341.66	\$139,341.66	\$139,341.66	\$0.00	\$139,341.66	\$0.00	\$0.00	\$139,341.66	\$139,341.66	\$0.00
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$139,341.66	\$139,341.66	\$139,341.66	\$0.00	\$139,341.66	\$0.00	\$0.00	\$139,341.66	\$139,341.66	\$0.00
6130				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$139,341.66	\$139,341.66	\$139,341.66	\$0.00	\$139,341.66	\$0.00	\$0.00	\$139,341.66	\$139,341.66	\$0.00
511	401017	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$139,341.66	\$139,341.66	\$139,341.66	\$0.00	\$139,341.66	\$0.00	\$0.00	\$139,341.66	\$139,341.66	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$139,341.66	\$139,341.66	\$139,341.66	\$0.00	\$139,341.66	\$0.00	\$0.00	\$139,341.66	\$139,341.66	\$0.00
				CONSTRUCCION DE LINEA DE CI	\$0.00	\$139,341.66	\$139,341.66	\$139,341.66	\$0.00	\$139,341.66	\$0.00	\$0.00	\$139,341.66	\$139,341.66	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 26/jul./2023
hora de Impresión 01:31 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023
01:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL	\$0.00	\$932,845.62	\$932,845.62	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$932,845.62	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
----------------------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------

402002 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL REFUGIO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,834,369.89	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,834,369.89	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,834,369.89	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	402002	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,834,369.89	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,834,369.89	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					CONSTRUCCION DE RED DE DRE	\$0.00	\$1,834,369.89	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402005 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL SALON EJIDAL LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$983,705.57	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$983,705.57	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$983,705.57	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023 | 01:31 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	402005	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$983,705.57	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$983,705.57	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCION DE RED DE DRE	\$0.00	\$983,705.57	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402006				CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
511	402006	430	6141	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$772,410.67	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$772,410.67	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$772,410.67	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$772,410.67	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$772,410.67	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCION DE RED DE DRE	\$0.00	\$772,410.67	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402008				CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HOMBRES ILUSTRES EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC												
430				DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$136,421.43	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023 | 01:31 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	402008	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$136,421.43	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$136,421.43	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$136,421.43	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$136,421.43	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE RED DE DRE				\$0.00	\$136,421.43	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS

430				DESARROLLO SOCIAL											
511	402010	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE RED DE DR		\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402011 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023
01:31 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	402011	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$798,268.43	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$718,441.59	-\$718,441.59	\$79,826.84	\$718,441.59	\$718,441.59	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$798,268.43	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$718,441.59	-\$718,441.59	\$79,826.84	\$718,441.59	\$718,441.59	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$798,268.43	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$718,441.59	-\$718,441.59	\$79,826.84	\$718,441.59	\$718,441.59	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$798,268.43	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$718,441.59	-\$718,441.59	\$79,826.84	\$718,441.59	\$718,441.59	\$0.00
					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$798,268.43	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$718,441.59	-\$718,441.59	\$79,826.84	\$718,441.59	\$718,441.59
				REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$798,268.43	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$718,441.59	-\$718,441.59	\$79,826.84	\$718,441.59	\$718,441.59	\$0.00
402012				REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUILES SERDAN EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	402012	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,100,431.95	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$1,035,579.04	-\$1,035,579.04	\$64,852.91	\$0.00	\$0.00	\$1,035,579.04
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,100,431.95	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$1,035,579.04	-\$1,035,579.04	\$64,852.91	\$0.00	\$0.00	\$1,035,579.04
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,100,431.95	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$1,035,579.04	-\$1,035,579.04	\$64,852.91	\$0.00	\$0.00	\$1,035,579.04
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,100,431.95	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$1,035,579.04	-\$1,035,579.04	\$64,852.91	\$0.00	\$0.00	\$1,035,579.04
					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,100,431.95	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$1,035,579.04	-\$1,035,579.04	\$64,852.91	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$1,100,431.95	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$1,035,579.04	-\$1,035,579.04	\$64,852.91	\$0.00	\$0.00	\$1,035,579.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 26/jul./2023 01:31 p. m.

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
402015				REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRAMIDE DEL SOL, BODEGON Y CILINDREROS EN COLONIA INFONAVIT, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,405,859.28	\$3,405,859.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,405,859.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,405,859.28	\$3,405,859.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,405,859.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,405,859.28	\$3,405,859.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,405,859.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402015	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,405,859.28	\$3,405,859.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,405,859.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$3,405,859.28	\$3,405,859.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,405,859.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACION DE RED DE DR		\$0.00	\$3,405,859.28	\$3,405,859.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,405,859.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402016				REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DORADOS Y TOMA DE ZACATECAS EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402016	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 26/jul./2023
hora de Impresión 01:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402017	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CALLE MACLOVIO HERRERA, COL. FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$225,162.26	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$225,162.26	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$225,162.26	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402017	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$225,162.26	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$225,162.26	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$225,162.26	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN TADEO, FRESNILLO, ZACATECAS													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,466,302.90	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90	-\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,466,302.90	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90	-\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,466,302.90	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90	-\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023 01:31 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	404001	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,466,302.90	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90	-\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,466,302.90	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90	-\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90	
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,466,302.90	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90	-\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90	
404002				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD PRESA DE LINARES, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
511	404002	430	6141	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,393,929.02	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,393,929.02	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,393,929.02	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,393,929.02	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,393,929.02	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,393,929.02	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
404003				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,069,473.70	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 26/jul./2023 01:31 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
Objeto del Gasto																		
511	404003	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$3,069,473.70	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$3,069,473.70	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$3,069,473.70	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$3,069,473.70	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					\$0.00	\$3,069,473.70	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404004				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN LOCALIDAD ALTAMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS														
430				DESARROLLO SOCIAL														
511	404004	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,510,565.47	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,510,565.47	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$1,510,565.47	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$1,510,565.47	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$1,510,565.47	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					\$0.00	\$1,510,565.47	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
404005				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS														



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023
01:31 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	404005	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,657,861.22	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,657,861.22	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,657,861.22	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,657,861.22	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$3,657,861.22	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$3,657,861.22	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404007				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 24 DE OCTUBRE EN LOCALIDAD REDENCION, FRESNILLO, ZACATECA											
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	404007	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,932,364.56	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,932,364.56	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,932,364.56	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,932,364.56	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,932,364.56	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,932,364.56	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023
01:31 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa													
Objeto del Gasto			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
404010 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS													
430 DESARROLLO SOCIAL													
6000 INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON			\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404010	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO			\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404013 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MEMBRILLOS EN COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS													
430 DESARROLLO SOCIAL													
6000 INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$983,337.78	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$983,337.78	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON			\$0.00	\$983,337.78	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404013	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$983,337.78	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$983,337.78	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023
01:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$983,337.78	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
---------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

404014 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SARA O EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

511	404014	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,136,589.85	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,136,589.85	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,136,589.85	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,136,589.85	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,136,589.85	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,136,589.85	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICTOR ROSALES EN COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$803,772.80	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$627,942.38	-\$627,942.38	\$175,830.42	\$627,942.38	\$627,942.38	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$803,772.80	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$627,942.38	-\$627,942.38	\$175,830.42	\$627,942.38	\$627,942.38	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$803,772.80	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$627,942.38	-\$627,942.38	\$175,830.42	\$627,942.38	\$627,942.38	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023
01:31 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404017	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$803,772.80	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$627,942.38	-\$627,942.38	\$175,830.42	\$627,942.38	\$627,942.38	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$803,772.80	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$627,942.38	-\$627,942.38	\$175,830.42	\$627,942.38	\$627,942.38	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$803,772.80	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$627,942.38	-\$627,942.38	\$175,830.42	\$627,942.38	\$627,942.38	\$0.00
404018				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIPRES EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL, FRESNILLO ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,250,271.12	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,250,271.12	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,250,271.12	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404018	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,250,271.12	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,250,271.12	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,250,271.12	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404019				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA DE SANTA ANA EN COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,260,467.69	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023
01:31 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
511	404019	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,260,467.69	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,260,467.69	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,260,467.69	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$2,260,467.69	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$0.00	\$2,260,467.69	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SULFATO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS

430			DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,545,085.62	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$831,893.99	-\$831,893.99	\$2,713,191.63	\$831,893.99	\$831,893.99	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,545,085.62	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$831,893.99	-\$831,893.99	\$2,713,191.63	\$831,893.99	\$831,893.99	\$0.00	
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,545,085.62	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$831,893.99	-\$831,893.99	\$2,713,191.63	\$831,893.99	\$831,893.99	\$0.00	
511	404022	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,545,085.62	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$831,893.99	-\$831,893.99	\$2,713,191.63	\$831,893.99	\$831,893.99	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$3,545,085.62	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$831,893.99	-\$831,893.99	\$2,713,191.63	\$831,893.99	\$831,893.99	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$3,545,085.62	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$831,893.99	-\$831,893.99	\$2,713,191.63	\$831,893.99	\$831,893.99	\$0.00

404023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO NAZAS EN COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023
01:31 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto															
430		DESARROLLO SOCIAL													
511	404023	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión: 26/jul./2023 01:31 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto														
404029 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS														
430 DESARROLLO SOCIAL														
6000 INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$4,997,439.08	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D				\$0.00	\$4,997,439.08	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON				\$0.00	\$4,997,439.08	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404029	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,997,439.08	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$4,997,439.08	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE PU				\$0.00	\$4,997,439.08	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404031				CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LOCALIDAD PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,579,129.10	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,579,129.10	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,579,129.10	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404031	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,579,129.10	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,579,129.10	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023
01:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE PUENTE VEI	\$0.00	\$1,579,129.10	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404033	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA JOSE MARIA MORELOS EN LOCALIDAD CONCEPCION DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$184,382.61	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$184,382.61	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$184,382.61	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404033	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$184,382.61	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$184,382.61	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$184,382.61	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE BELLAVISTA Y LATELAR SALIDA A DURANGO EN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$227,079.15	-\$227,079.15
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$227,079.15	-\$227,079.15
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$227,079.15	-\$227,079.15



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 26/jul./2023 01:31 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404036	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$227,079.15	-\$227,079.15
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$227,079.15	-\$227,079.15
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$227,079.15	-\$227,079.15
404037				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDAULICO SEGUNDA ETAPA EN AVENIDA PEDRO VALTIERRA EN COLONIA BALCONES, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,394,333.73	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$5,394,333.73	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$5,394,333.73	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404037	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$5,394,333.73	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$5,394,333.73	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$5,394,333.73	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404041				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EXPROPIACION EN COLONIA SECTOR 7, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,458,212.69	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69	-\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023
01:31 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa														
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
511	404041	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,458,212.69	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69	-\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69			
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,458,212.69	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69	-\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69			
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,458,212.69	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69	-\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69			
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$2,458,212.69	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69	-\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69	
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$0.00	\$2,458,212.69	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69	-\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69	

404045 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SAN JAVIER EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZAC

430				DESARROLLO SOCIAL											
6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,786,699.19	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,786,699.19	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,786,699.19	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404045	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,786,699.19	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,786,699.19	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,786,699.19	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023
01:31 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto															
430 DESARROLLO SOCIAL															
511	404046	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404047 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VETA DE BRONCE EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS															
430 DESARROLLO SOCIAL															
511	404047	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023
01:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
404048	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOCALIDAD ORGANOS, FRESNILLO, ZACATECAS														
430	DESARROLLO SOCIAL														
511	404048	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHADO E		\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405001			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
511	405001	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 26/jul./2023
hora de Impresión 01:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

			AMPLIACION DE RED ELECTRICI/	\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--	------------------------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------

405002 AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LOS LIRIOS, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405002	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED ELECTRICI/	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405003 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,287,814.99	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,287,814.99	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,287,814.99	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023
01:31 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	405003	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,287,814.99	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,287,814.99	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$0.00	\$1,287,814.99	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405004				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 11 DE FEBRERO Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405004	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405005				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,357,176.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023
01:31 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
511	405005	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,357,176.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,357,176.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,357,176.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$1,357,176.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED ELECTRIC/				\$0.00	\$1,357,176.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405006 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FACULTAD DE MINAS Y METALURGIA, PROL ARQUITECTURA HASTA PREESCOLAR "AMADO NERVO" EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZAC.

430				DESARROLLO SOCIAL											
6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$648,795.54	\$648,795.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,795.54	\$603,957.02	\$603,957.02	-\$603,957.02
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$648,795.54	\$648,795.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,795.54	\$603,957.02	\$603,957.02	-\$603,957.02
6130				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$648,795.54	\$648,795.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,795.54	\$603,957.02	\$603,957.02	-\$603,957.02
511	405006	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$648,795.54	\$648,795.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,795.54	\$603,957.02	\$603,957.02	-\$603,957.02
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$648,795.54	\$648,795.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,795.54	\$603,957.02	\$603,957.02	-\$603,957.02
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/					\$0.00	\$648,795.54	\$648,795.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,795.54	\$603,957.02	\$603,957.02	-\$603,957.02

405009 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 26/jul./2023 01:31 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	405009	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED ELECTRICI/	\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405010				CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES PORTUGAL, SUIZA, AUSTRIA, SERBIA Y ALBANIA EN COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	405010	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,923,461.17	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,923,461.17	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,923,461.17	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,923,461.17	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,923,461.17	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE RED ELECTI	\$0.00	\$1,923,461.17	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023
01:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
407002	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA" COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS														
430	DESARROLLO SOCIAL														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$2,013,625.02	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$1,812,262.52	-\$1,812,262.52	\$201,362.50	\$1,812,262.52	\$1,812,262.52	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$2,013,625.02	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$1,812,262.52	-\$1,812,262.52	\$201,362.50	\$1,812,262.52	\$1,812,262.52	\$0.00	
	6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E		\$0.00	\$2,013,625.02	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$1,812,262.52	-\$1,812,262.52	\$201,362.50	\$1,812,262.52	\$1,812,262.52	\$0.00	
511	407002	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$2,013,625.02	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$1,812,262.52	-\$1,812,262.52	\$201,362.50	\$1,812,262.52	\$1,812,262.52	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,013,625.02	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$1,812,262.52	-\$1,812,262.52	\$201,362.50	\$1,812,262.52	\$1,812,262.52	\$0.00
				CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$2,013,625.02	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$1,812,262.52	-\$1,812,262.52	\$201,362.50	\$1,812,262.52	\$1,812,262.52	\$0.00
408001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS														
430	DESARROLLO SOCIAL														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$10,739,236.50	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$10,739,236.50	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E		\$0.00	\$10,739,236.50	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	408001	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$10,739,236.50	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$10,739,236.50	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023
01:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$10,739,236.50	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408002			SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS											
	430		DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,120,042.72	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,120,042.72	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6190	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$3,120,042.72	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	408002	430	6191	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$3,120,042.72	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$3,120,042.72	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE	\$0.00	\$3,120,042.72	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408003			SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS											
	430		DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,371,140.88	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,371,140.88	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6190	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,371,140.88	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023
01:31 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	408003	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,371,140.88	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,371,140.88	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOL	\$0.00	\$1,371,140.88	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
412001				GASTOS INDIRECTOS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$11,754.01	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$11,754.01	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$11,754.01	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	412001	430	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$11,754.01	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$806,033.35	\$806,033.35	\$176,578.21	\$0.00	\$176,578.21	\$0.00	\$629,455.14	\$353,156.42	\$353,156.42	-\$176,578.21	
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$805,557.75	\$805,557.75	\$176,578.21	\$0.00	\$176,578.21	\$0.00	\$628,979.54	\$353,156.42	\$353,156.42	-\$176,578.21	
			3390	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$805,557.75	\$805,557.75	\$176,578.21	\$0.00	\$176,578.21	\$0.00	\$628,979.54	\$353,156.42	\$353,156.42	-\$176,578.21	
511	412001	430	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$805,557.75	\$805,557.75	\$176,578.21	\$0.00	\$176,578.21	\$0.00	\$628,979.54	\$353,156.42	\$353,156.42	-\$176,578.21	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$475.60	\$475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$0.00	\$475.60	\$475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	412001	430	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVA	\$0.00	\$475.60	\$475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$817,787.36	\$817,787.36	\$176,578.21	\$0.00	\$176,578.21	\$0.00	\$641,209.15	\$353,156.42	\$353,156.42	-\$176,578.21	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 26/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023
01:31 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto					Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
GASTOS INDIRECTOS					\$0.00	\$817,787.36	\$817,787.36	\$176,578.21	\$0.00	\$176,578.21	\$0.00	\$641,209.15	\$353,156.42	\$353,156.42	-\$176,578.21
412002			SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
3000 SERVICIOS GENERALES					\$0.00	\$1,448,650.34	\$1,448,650.34	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					\$0.00	\$1,448,650.34	\$1,448,650.34	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E					\$0.00	\$1,448,650.34	\$1,448,650.34	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	412002	430	3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO	\$0.00	\$1,448,650.34	\$1,448,650.34	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$1,448,650.34	\$1,448,650.34	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO					\$0.00	\$1,448,650.34	\$1,448,650.34	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2023					\$147,879,527.96	\$3,154,409.04	\$151,033,937.00	\$12,911,899.03	\$54,185,494.87	\$9,266,554.98	\$3,645,344.05	\$141,767,382.02	\$5,314,074.73	\$5,314,074.73	\$3,952,480.25
Total Final					\$147,879,527.96	\$3,154,409.04	\$151,033,937.00	\$12,911,899.03	\$54,185,494.87	\$9,266,554.98	\$3,645,344.05	\$141,767,382.02	\$5,314,074.73	\$5,314,074.73	\$3,952,480.25