




H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE DICIEMBRE DE 2023

FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.199151269027062 -102.8566700220108	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
401002	401002	REHABILITACION DE TANQUE METALICO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.19729567708518 -102.86181328657318	\$117,210.53	\$0.00	\$117,210.53	\$0.00	\$117,210.53	100%	100%	Contrato
401003	401003	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Rafael Yáñez Sosa (El Mezquite)	23.327035005533485 -102.61088299090875	\$170,786.28	\$0.00	\$170,786.28	\$0.00	\$170,786.28	100%	100%	Contrato
401005	401005	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TERREADERO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Emiliano Zapata (El Terreadero)	23.558766718888933 -102.88812075239997	\$207,782.15	\$207,782.15	\$207,782.15	\$207,782.15	\$207,782.15	100%	100%	Contrato
401006	401006	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	El Refugio de Ábrego (Benito Juárez)	23.172477927765556 -103.30382017475627	\$241,416.22	\$241,416.22	\$241,416.22	\$241,416.22	\$241,416.22	100%	100%	Contrato
401007	401007	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD URITE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Urite	23.321995480384466 -103.24553935120419	\$207,885.83	\$207,885.83	\$207,885.83	\$207,885.83	\$207,885.83	100%	100%	Contrato
401008	401008	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ANGELITO, FRESNILLO, ZAC.	El Angelito	23.321949630958027 -103.24518703193559	\$195,618.63	\$195,618.63	\$195,618.63	\$195,618.63	\$195,618.63	100%	100%	Contrato
401009	401009	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TEJUJAN, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	El Tejuján	23.16119275202764 -103.41291333364745	\$2,028,408.86	\$326,882.52	\$1,161,718.08	\$1,161,718.08	\$1,161,718.08	57%	100%	Contrato
401010	401010	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Colonia la Luz	23.05844328908702 -102.86569499149036	\$104,139.00	\$0.00	\$104,139.00	\$0.00	\$104,139.00	100%	100%	Contrato
401011	401011	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	El Ahijadero	23.31882026457223 -103.14081461543122	\$2,861,396.70	\$0.00	\$2,861,396.70	\$0.00	\$2,861,396.70	100%	100%	Contrato
401012	401012	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ (LA MASECA) FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Colonia Benito Juárez	23.11428904775258 -102.63017096154117	\$103,936.17	\$0.00	\$103,936.17	\$0.00	\$103,936.17	100%	100%	Contrato
401013	401013	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA DE LOS MARTINEZ, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Agua Zarca de los Martínez	23.04383600952895 -103.18752112573894	\$261,060.15	\$261,060.15	\$261,060.15	\$261,060.15	\$261,060.15	100%	100%	Contrato
401014	401014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN MANUEL EN COLONIA LA FE, FRESNILLO ZACATECAS 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.204657649576667 -102.87670864027963	\$276,556.20	\$0.00	\$276,556.20	\$0.00	\$276,556.20	100%	100%	Contrato
401015	401015	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE LUNA EN COLONIA GUARDIA NACIONAL, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.186574814418375 -102.8410122210949	\$986,007.03	\$0.00	\$986,007.03	\$0.00	\$986,007.03	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
401017	401017	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE GABRIEL LUGO EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.17495682041001 -102.88238661042841	\$139,341.66	\$0.00	\$139,341.66	\$0.00	\$139,341.66	100%	100%	Contrato
401019	401019	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN COLONIA SAN PEDRO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.159042428326686 -102.84329554046003	\$389,078.95	\$0.00	\$389,078.95	\$0.00	\$389,078.95	100%	100%	Contrato
401020	401020	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN COLONIA ARTE MEXICANO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.162387442965045 -102.84204013076747	\$293,810.34	\$293,810.34	\$293,810.34	\$293,810.34	\$293,810.34	100%	100%	Contrato
401021	401021	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE PALMA EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.18140756860248 -102.85717476781032	\$145,670.91	\$0.00	\$145,670.91	\$0.00	\$145,670.91	100%	100%	Contrato
401022	401022	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE RIO JUCHIPILA EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.163352192860447 -102.89201479251277	\$208,698.14	\$0.00	\$208,698.14	\$0.00	\$208,698.14	100%	100%	Contrato
401023	401023	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA PRESTAR SERVICIO A PRESCOLAR "AMADO NERVO" EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.19664249824516 -102.89450496420021	\$123,020.98	\$0.00	\$123,020.98	\$0.00	\$123,020.98	100%	100%	Contrato
401024	401024	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE JUAN PABLO II, SAN HIPOLITO, VILLAVICENCIO Y GUILLERMO MARCONI, COLONIA J. ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.19074452758816 -102.84628419684408	\$620,517.25	\$0.00	\$620,517.25	\$0.00	\$620,517.25	100%	100%	Contrato
401025	401025	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL TIGRE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	El Tigre (Los Nopales)	23.497435612024137 -102.715092122119	\$997,252.80	\$997,252.80	\$997,252.80	\$997,252.80	\$997,252.80	100%	100%	Contrato
401026	401026	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Las Catarinas	23.092173460424316 -102.61514913511742	\$932,845.62	\$0.00	\$932,845.62	\$0.00	\$932,845.62	100%	100%	Contrato
401027	401027	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE SUTSEMOP EN COLONIA NUEVA ESPERANZA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.19863777819322 -102.88444082619195	\$649,095.57	\$649,095.57	\$649,095.57	\$649,095.57	\$649,095.57	100%	100%	Contrato
401028	401028	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Presas del Mezquite (Tapias del Mezquite)	23.416522025190712 -102.573180823266	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$12,425,073.98	\$3,380,804.21	\$11,394,845.19	\$4,215,639.77	\$11,394,845.19			



DRA. RITA ROCÍO QUINONES DE LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ARGELIA JETZIRA ARAGÓN GALVÁN
SINDICO MUNICIPAL



C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001	402001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	San Isidro del Cerro Gordo	23.226953605721963 -102.91125599619839	\$1,462,971.32	\$0.00	\$1,462,971.32	\$0.00	\$1,462,971.32	100%	100%	Contrato
402002	402002	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL REFUGIO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Santa Rosa	22.92638920302255 -103.11330593970106	\$1,834,369.89	\$0.00	\$1,834,369.89	\$0.00	\$1,834,369.89	100%	100%	Contrato
402003	402003	CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Tapias de Santa Cruz (Pedro Ruiz González)	23.189326652833557 -103.13147488785891	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12	100%	100%	Contrato
402004	402004	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Colonia Santa Anita	23.228450866476816 -102.76567793362628	\$224,269.32	\$0.00	\$224,269.32	\$0.00	\$224,269.32	100%	100%	Contrato
402005	402005	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL SALON EJIDAL LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Santiaguillo	23.146846741624305 -102.6487182729867	\$983,705.57	\$0.00	\$983,705.57	\$0.00	\$983,705.57	100%	100%	Contrato
402006	402006	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	El Carrizalillo (Carrizalillo de Ábrego)	23.200001011338117 -103.38052279857604	\$772,410.67	\$285,244.24	\$772,410.67	\$285,244.24	\$772,410.67	100%	100%	Contrato
402007	402007	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TOMAS URBINA EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.17010803110803 -102.85265935697515	\$6,110.39	\$0.00	\$6,110.39	\$0.00	\$6,110.39	100%	100%	Contrato
402008	402008	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HOMBRES ILUSTRES EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC 511 - FONDO III 2023	Plateros	23.227575879787246 -102.84069762331262	\$136,421.43	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$136,421.43	100%	100%	Contrato
402009	402009	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD MORFIN CHAVEZ, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Morfín Chávez	23.182378507421937 -102.79700099072504	\$1,101,348.76	\$0.00	\$1,101,348.76	\$0.00	\$1,101,348.76	100%	100%	Contrato
402010	402010	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Estación San José	23.18989683774163 -102.7877405851954	\$1,996,212.84	\$0.00	\$1,996,212.84	\$0.00	\$1,996,212.84	100%	100%	Contrato
402011	402011	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.180944116224936 -102.86942123119674	\$798,268.43	\$0.00	\$798,268.43	\$0.00	\$798,268.43	100%	100%	Contrato
402012	402012	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUILAS SERDAN EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.18031226258823 -102.88019850270149	\$1,100,431.95	\$0.00	\$1,100,431.95	\$0.00	\$1,100,431.95	100%	100%	Contrato
402013	402013	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE EN FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.171149028605576 -102.84648525358466	\$8,544.10	\$0.00	\$8,544.10	\$0.00	\$8,544.10	100%	100%	Contrato
402014	402014	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FRESNILLO Y PRIVADAS ANEXAS EN COLONIA SECTOR LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.175372634525385 -102.8796214916237	\$817,818.69	\$0.00	\$817,818.69	\$0.00	\$817,818.69	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402015	402015	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRAMIDE DEL SOL, BODEGON Y CILINDREROS EN COLONIA INFONAVIT, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.185550 -102.870812	\$1,956,816.81	\$0.00	\$1,956,816.81	\$0.00	\$1,956,816.81	100%	100%	Contrato
402016	402016	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DORADOS Y TOMA DE ZACATECAS EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.173951840822017 -102.85361800981684	\$949,615.56	\$0.00	\$949,615.56	\$4,599.01	\$949,615.56	100%	100%	Contrato
402017	402017	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CALLE MACLOVIO HERRERA, COL. FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.174813020321196 -102.84886048956096	\$225,162.26	\$0.00	\$225,162.26	\$0.00	\$225,162.26	100%	100%	Contrato
402018	402018	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA ECOLOGICA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.173265763109423 -102.8430011216858	\$644,294.06	\$0.00	\$644,294.06	\$0.00	\$644,294.06	100%	100%	Contrato
402019	402019	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD LA FLOR, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	La Flor	23.11613678025225 -102.80313862743886	\$480,022.74	\$0.00	\$480,022.74	\$0.00	\$480,022.74	100%	100%	Contrato
402020	402020	CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.163500076538263 -102.89597262099794	\$1,796,088.35	\$0.00	\$1,796,088.35	\$0.00	\$1,796,088.35	100%	100%	Contrato
402021	402021	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGUITO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.173686074542577 -102.86535551041243	\$30,381.92	\$0.00	\$30,381.92	\$0.00	\$30,381.92	100%	100%	Contrato
402023	402023	AMPLIACION AL PROYECTO 402010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Estación San José	23.188615979841384 -102.78988467870325	\$499,053.21	\$499,053.21	\$499,053.21	\$499,053.21	\$499,053.21	100%	100%	Contrato
402024	402024	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.175207203793736 -102.86697536543441	\$41,747.58	\$0.00	\$41,747.58	\$0.00	\$41,747.58	100%	100%	Contrato
402025	402025	AMPLIACION AL PROYECTO 402014 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRESNILLO Y PRIVADAS ANEXAS, COLONIA SECTOR LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.174311282289985 -102.87879572367216	\$204,454.67	\$204,454.67	\$204,454.67	\$204,454.67	\$204,454.67	100%	100%	Contrato
402026	402026	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LATERAL SALIDA A DURANGO EN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.19153151850921 -102.88440563029825	\$497,885.97	\$0.00	\$497,885.97	\$0.00	\$497,885.97	100%	100%	Contrato
402027	402027	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MINA COLONIA BELEÑA, FRESNILLO ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.16037573803114 -102.87060269034505	\$6,195.08	\$0.00	\$6,195.08	\$0.00	\$6,195.08	100%	100%	Contrato
402029	402029	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.17319048691047 -102.86151913567728	\$16,268.20	\$0.00	\$16,268.20	\$0.00	\$16,268.20	100%	100%	Contrato
402030	402030	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARGARITAS EN COLONIA BENITO JUAREZ, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.18659840596266 -102.86935528595966	\$533,599.13	\$0.00	\$533,599.13	\$0.00	\$533,599.13	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402031	402031	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRUZ ROJA EN COLONIA MARAVILLAS. FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.17051150258683 -102.8638282548767	\$596,130.10	\$0.00	\$596,130.10	\$0.00	\$596,130.10	100%	100%	Contrato
402033	402033	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CALLES VIGA, CANTERA, MURO, LOZA Y ARENAL EN LA COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.188440392322246 -102.85518252461777	\$563,794.08	\$0.00	\$563,794.08	\$0.00	\$563,794.08	100%	100%	Contrato
402036	402036	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION EN COLONIA PERIODISTAS, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.18340606301941 -102.87628604021853	\$265,372.00	\$0.00	\$265,372.00	\$0.00	\$265,372.00	100%	100%	Contrato
402037	402037	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GABRIEL LUGO Y PUERTO RICO EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.175196989596582 -102.88329543042306	\$1,198,912.44	\$0.00	\$1,198,912.44	\$0.00	\$1,198,912.44	100%	100%	Contrato
402038	402038	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANIARIO EN CALLE FRANCISCO MINA EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.178682584994476 -102.8714605624741	\$143,078.77	\$0.00	\$143,078.77	\$0.00	\$143,078.77	100%	100%	Contrato
402039	402039	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OAXACA, 2DA. DE OAXACA Y MANUEL ACUÑA EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.176493999079685 -102.88111747882581	\$1,209,235.53	\$0.00	\$1,209,235.53	\$0.00	\$1,209,235.53	100%	100%	Contrato
402040	402040	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARAVILLAS EN COLONIA MARAVILLAS, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.16886010048874 -102.86273197339199	\$948,514.77	\$0.00	\$948,514.77	\$0.00	\$948,514.77	100%	100%	Contrato
402041	402041	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARTIRES DE TLALTELOLCO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.189714352547547 -102.86403740284098	\$319,383.86	\$0.00	\$319,383.86	\$0.00	\$319,383.86	100%	100%	Contrato
402042	402042	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SNTE EN COLONIA FOVISSSTE, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.170184315711783 -102.88795440997824	\$75,690.41	\$0.00	\$75,690.41	\$0.00	\$75,690.41	100%	100%	Contrato
402043	402043	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES Y NARCISO MENDOZA EN COLONIA INSURGENTES, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.167167513414757 -102.85795893459034	\$594,526.51	\$0.00	\$594,526.51	\$0.00	\$594,526.51	100%	100%	Contrato
402044	402044	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BAHIA DE SANTA ROSALIA EN COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.165305549040383 -102.88350762495695	\$127,401.95	\$127,401.95	\$127,401.95	\$127,401.95	\$127,401.95	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$26,963,725.44	\$2,913,370.19	\$26,963,725.44	\$2,917,969.20	\$26,963,725.44			

DRA. RITA ROCIO QUINONES DE LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN
SINDICO MUNICIPAL

C. JUAN PEREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001	404001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN TADEO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	San Tadeo	23.416042778080342 -102.64641812573393	\$1,466,302.90	\$0.00	\$1,466,302.90	\$0.00	\$1,466,302.90	100%	100%	Contrato
404002	404002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD PRESA DE LINARES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Colonia Presa de Linares (Presa de Linares)	23.150228746837733 -102.95182568138385	\$2,393,929.02	\$0.00	\$2,393,929.02	\$0.00	\$2,393,929.02	100%	100%	Contrato
404003	404003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)	23.447611871179916 -102.95831997708001	\$3,069,473.70	\$0.00	\$3,069,473.70	\$0.00	\$3,069,473.70	100%	100%	Contrato
404004	404004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN LOCALIDAD ALTAMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Altamira	23.381402263681068 -102.98637410743278	\$1,510,565.47	\$0.00	\$1,510,565.47	\$121,135.23	\$1,510,565.47	100%	100%	Contrato
404005	404005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	El Salto	23.19529864309489 -103.06650420851848	\$3,657,861.22	\$941,843.86	\$3,657,861.22	\$941,843.86	\$3,657,861.22	100%	100%	Contrato
404006	404006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LOCALIDAD BAÑUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Los Bañuelos	23.358887628051818 -103.01093558512997	\$1,614,543.08	\$0.00	\$1,614,543.08	\$0.00	\$1,614,543.08	100%	100%	Contrato
404007	404007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 24 DE OCTUBRE EN LOCALIDAD REDENCION, FRESNILLO, ZACATECA 511 - FONDO III 2023	Redención	23.448191783126838 -102.78276519242918	\$1,932,364.56	\$0.00	\$1,932,364.56	\$0.00	\$1,932,364.56	100%	100%	Contrato
404008	404008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Puebla del Palmar (El Membrillo)	23.35832287061049 -102.87807765177487	\$254,435.35	\$0.00	\$254,435.35	\$0.00	\$254,435.35	100%	100%	Contrato
4040009	404009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROSARIO EN LOCALIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	El Epazote	23.1782791084822 -103.14777329045148	\$1,699,962.74	\$0.00	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	100%	100%	Contrato
404010	404010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Labor de Santa Bárbara	23.014048478294264 -103.2057690992054	\$1,985,424.26	\$0.00	\$1,985,424.26	\$0.00	\$1,985,424.26	100%	100%	Contrato
404011	404011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN LUIS, COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.18515044116374 -102.84825333516689	\$770,105.22	\$0.00	\$770,105.22	\$0.00	\$770,105.22	100%	100%	Contrato
404012	404012	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.17609315469983 -102.88140059596729	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
404013	404013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MEMBRILLOS EN COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.193871048138952 -102.8503018876174	\$983,337.78	\$0.00	\$983,337.78	\$79,054.48	\$983,337.78	100%	100%	Contrato
404014	404014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SARAO EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.16837988203314 -102.87994618002276	\$2,136,589.85	\$0.00	\$2,136,589.85	\$0.00	\$2,136,589.85	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
404015	404015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN VICENTE EN COLONIA LA JOYA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.178216116703638 -102.89510949422521	\$1,368,674.66	\$116,038.98	\$1,368,674.66	\$1,252,635.68	\$1,252,635.68	100%	100%	Contrato
404016	404016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROGRESO EN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.194414660040824 -102.86892104866503	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	100%	100%	Contrato
404017	404017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICTOR ROSALES EN COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.169389657141206 -102.88422622430399	\$803,772.80	\$0.00	\$803,772.80	\$0.00	\$803,772.80	100%	100%	Contrato
404018	404018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIPRES EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL, FRESNILLO ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.20448743390819 -102.89169227611096	\$1,250,271.12	\$0.00	\$1,250,271.12	\$0.00	\$1,250,271.12	100%	100%	Contrato
404019	404019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA DE SANTA ANA EN COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.16613513446078 -102.88373820597057	\$2,260,467.69	\$0.00	\$2,260,467.69	\$0.00	\$2,260,467.69	100%	100%	Contrato
404020	404020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRISANTEMOS EN COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.187618022966674 -102.85861223167855	\$1,794,184.48	\$0.00	\$1,794,184.48	\$0.00	\$1,794,184.48	100%	100%	Contrato
404021	404021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIVERSIDAD EN COLONIA EJIDAL 3, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.194944261956593 -102.89488768439578	\$1,908,887.79	\$0.00	\$1,908,887.79	\$0.00	\$1,908,887.79	100%	100%	Contrato
404022	404022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SULFATO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.171262164813506 -102.87501973452197	\$3,545,085.62	\$0.00	\$3,545,085.62	\$0.00	\$3,545,085.62	100%	100%	Contrato
404023	404023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO NAZAS EN COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.18907924483964 -102.88711819821084	\$801,116.32	\$0.00	\$801,116.32	\$0.00	\$801,116.32	100%	100%	Contrato
404024	404024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALAMEDA EN COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.168536568814147 -102.84087731341074	\$1,268,457.82	\$0.00	\$1,268,457.82	\$0.00	\$1,268,457.82	100%	100%	Contrato
404025	404025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZAC. 511 - FONDO III 2023	San Miguel de Sosa	23.15164268227959 -102.80602103002221	\$1,997,579.53	\$0.00	\$1,997,579.53	\$0.00	\$1,997,579.53	100%	100%	Contrato
404026	404026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	San José de Lourdes	23.27877409365314 -103.00549822900977	\$4,997,489.61	\$3,889,939.37	\$3,889,939.37	\$3,889,939.37	\$3,889,939.37	78%	95%	Contrato
404027	404027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SANTA TERESITA EN COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.17182670025247 -102.88426189958213	\$23,920.58	\$0.00	\$23,920.58	\$0.00	\$23,920.58	100%	100%	Contrato
404028	404028	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SIN NOMBRE EN LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Buenavista de Trujillo	23.158647381414703 -103.17997916714376	\$2,353,154.73	\$0.00	\$488,000.50	\$0.00	\$488,000.50	21%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404029	404029	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Río Florido	23.345671729003584 -102.99020644342006	\$4,997,439.08	\$0.00	\$4,997,439.08	\$0.00	\$4,997,439.08	100%	100%	Contrato
404030	404030	CONSTRUCCION DE PAQUE PUBLICO EN LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Presa del Mezquite (Tapias del Mezquite)	23.41568183801885 -102.57188568261265	\$2,198,523.40	\$2,198,523.40	\$2,198,523.40	\$1,870,558.37	\$1,870,558.37	100%	100%	Contrato
404031	404031	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LOCALIDAD PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Palmira	23.113207639000326 -102.70017839673496	\$1,579,129.10	\$1,085,161.18	\$1,085,161.18	\$0.00	\$0.00	69%	100%	Contrato
404032	404032	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LOCALIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Eréndira	23.210139860717657 -103.02104150741786	\$1,784,227.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%	Contrato
404033	404033	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA JOSE MARIA MORELOS EN LOCALIDAD CONCEPCION DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Concepción Rivera	23.119619607312064 -102.8624644797922	\$184,382.61	\$0.00	\$184,382.61	\$0.00	\$184,382.61	100%	100%	Contrato
404034	404034	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA REAL DE FRESNILLO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.196119656843297 -102.85174405569377	\$332,711.03	\$0.00	\$332,711.03	\$0.00	\$332,711.03	100%	100%	Contrato
404035	404035	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA EN COLONIA PROGRESO EN FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.182262700697287 -102.90080308914185	\$367,726.21	\$0.00	\$367,726.21	\$0.00	\$367,726.21	100%	100%	Contrato
404036	404036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE BELLAVISTA Y LATELAR SALIDA A DURANGO EN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.192245319062753 -102.88265313079349	\$227,079.15	\$0.00	\$227,079.15	\$0.00	\$227,079.15	100%	100%	Contrato
404037	404037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN AVENIDA PEDRO VALTIERRA EN COLONIA BALCONES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.191938919535406 -102.84996957548651	\$5,394,333.73	\$0.00	\$5,394,333.73	\$0.00	\$5,394,333.73	100%	100%	Contrato
404038	404038	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA ZARAGOZA EN COLONIA BUENOS AIRES, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.16698476435663 -102.88533839773774	\$82,744.18	\$0.00	\$82,744.18	\$0.00	\$82,744.18	100%	100%	Contrato
404039	404039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Plateros	23.222708575442276 -102.84563473580953	\$2,524,975.89	\$0.00	\$2,524,975.89	\$0.00	\$2,524,975.89	100%	100%	Contrato
404040	404040	AMPLIACION DEL PROYECTO 404005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 235 DE AGOSTO EN LOCALIDAD DE MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Colonia Montemariana (Colonia Mariana)	23.325173918045046 -103.10900793205136	\$164,734.28	\$0.00	\$164,734.28	\$0.00	\$164,734.28	100%	100%	Contrato
404041	404041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EXPROIACION EN COLONIA SECTOR 7, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.196684493158806 -102.86815356343688	\$2,458,212.69	\$0.00	\$2,458,212.69	\$0.00	\$2,458,212.69	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
404042	404042	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.165820729835644 -102.85397292707226	\$1,078,200.73	\$0.00	\$1,078,200.73	\$0.00	\$1,078,200.73	100%	100%	Contrato
404043	404043	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE JALAPA EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.191791663584468 -102.87579340193118	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
404044	404044	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE MANUEL M. PONCE EN COLONIA EL OLIVAR, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.175603909380136 -102.86283325831216	\$3,062,679.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	40%	Contrato
404045	404045	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SAN JAVIER EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZAC 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.17312320223934 -102.88952140445333	\$2,786,699.19	\$0.00	\$2,786,699.18	\$0.00	\$2,786,699.18	100%	100%	Contrato
404046	404046	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.133085063760284 -103.2456901818654	\$2,059,364.17	\$157,675.54	\$2,059,364.17	\$157,675.54	\$2,059,364.17	100%	100%	Contrato
404047	404047	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VETA DE BRONCE EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.16949289108473 -102.88718867039258	\$1,012,601.79	\$0.00	\$1,012,601.79	\$0.00	\$1,012,601.79	100%	100%	Contrato
404048	404048	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOCALIDAD ORGANOS, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Órganos	22.918061596796118 -102.9197495204783	\$2,012,938.40	\$0.00	\$1,960,754.87	\$0.00	\$1,960,754.87	97%	100%	Contrato
404056	404056	AMPLIACION AL PROYECTO 404003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)	23.453339794202737 -102.96316753197874	\$144,061.68	\$144,061.68	\$144,061.68	\$144,061.68	\$144,061.68	100%	100%	Contrato
404057	404057	AMPLIACION AL PROYECTO 404018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES CIPRES, FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.204209798620788 -102.89173108276528	\$312,567.78	\$312,567.78	\$312,567.78	\$312,567.78	\$312,567.78	100%	100%	Contrato
404058	404058	AMPLIACION AL PROYECTO 404046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	La Cantera	23.132511150790254 -103.24740381199757	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
404059	404059	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO TERCERA ETAPA EN LOCALIDAD BAÑUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Los Bañuelos	23.357145076125846 -103.0094103359866	\$89,486.48	\$0.00	\$89,486.48	\$89,486.48	\$89,486.48	100%	100%	Contrato
404060	404060	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE 24 DE OCTUBRE EN LOCALIDAD REDENCION, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Redención	23.44711778763385 -102.78237551021793	\$1,216,784.10	\$363,338.51	\$363,338.51	\$363,338.51	\$363,338.51	30%	50%	Contrato
404061	404061	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIRAMIDE DEL SOL EN COLONIA INFONAVIT, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.18556365558851 -102.87140616338344	\$1,408,788.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404062	404062	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE 2 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.166006120533904 -102.85414301743843	\$421,732.13	\$421,732.13	\$421,732.13	\$421,732.13	\$421,732.13	100%	100%	Contrato
404063	404063	AMPLIACION AL PROYECTO 404060 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE 24 DE OCTUBRE EN LOCALIDAD REDENCION, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Redención	23.44735507317963 -102.78314869810751	\$119,809.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
404064	404064	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE VETA DE BRONCE EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.169479381078578 -102.8870628466509	\$585,818.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
						\$90,952,962.55	\$11,651,641.92	\$77,142,843.67	\$13,364,751.34	\$75,613,678.48		

DRA. RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SÍNDICO MUNICIPAL

C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.333948306447052 -102.69663640072197	\$668,873.93	\$66,490.50	\$668,873.93	\$66,490.50	\$668,873.93	100%	100%	Contrato
405002	405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LOS LIRIOS, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Los Lirios	23.117065400153344 -102.79956028346315	\$1,639,035.10	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	100%	100%	Contrato
405003	405003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Providencia de Rivera (Providencia la Estanzuela)	23.127005058091434 -102.82340307202048	\$1,287,814.99	\$63,777.24	\$1,287,814.99	\$63,777.24	\$1,287,814.99	100%	100%	Contrato
405004	405004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 11 DE FEBRERO Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	San José del Alamito	23.140767132054027 -103.03937217333245	\$472,372.03	\$104,550.70	\$472,372.03	\$104,550.70	\$472,372.03	100%	100%	Contrato
405005	405005	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	La Salada	23.446284043857894 -102.88135989739187	\$1,357,176.00	\$249,214.69	\$1,357,176.00	\$0.00	\$1,107,961.31	100%	100%	Contrato
405006	405006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FACULTAD DE MINAS Y METALURGIA, PROL ARQUITECTURA HASTA PREESCOLAR "AMADO NERVO" EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZAC. 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.195537606457396 -102.89437052356483	\$648,795.54	\$0.00	\$648,795.54	\$0.00	\$648,795.54	100%	100%	Contrato
405007	405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JOAQUIN ARRIETA EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.172052778081706 -102.85332699510748	\$381,894.27	\$0.00	\$381,894.27	\$0.00	\$381,894.27	100%	100%	Contrato
405008	405008	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FACULTAD DE QUIMICA EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.194576034062962 -102.8946157522055	\$103,198.22	\$0.00	\$103,198.22	\$0.00	\$103,198.22	100%	100%	Contrato
405009	405009	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.167056741569372 -102.89196755512373	\$398,869.67	\$90,702.54	\$398,869.67	\$90,702.54	\$398,869.67	100%	100%	Contrato
405010	405010	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES PORTUGAL, SUIZA, AUSTRIA, SERBIA Y ALBANIA EN COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.205670340035248 -102.88273521034951	\$1,923,461.17	\$184,347.68	\$1,923,461.17	\$184,347.68	\$1,923,461.17	100%	100%	Contrato
405011	405011	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ESTACION PLATEROS EN COLONIA EJIDAL 4, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.190621871083035 -102.88980347183166	\$323,256.86	\$323,256.86	\$323,256.86	\$323,256.86	\$323,256.86	100%	100%	Contrato
405012	405012	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES VICTORIA, 4TO., CENTENARIO Y MOCTEZUMA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.185601987883665 -102.89214282180427	\$528,959.19	\$0.00	\$528,959.19	\$0.00	\$528,959.19	100%	100%	Contrato
405017	405017	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES GUILLERMO MARCONI, DAVID MONREAL Y SIN NOMBRE DE LA COLONIA JOSE ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.191803452791422 -102.84511352626015	\$641,835.40	\$0.00	\$641,835.40	\$0.00	\$641,835.40	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405019	405019	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES MIXTECAS Y REFINERIA EN LA COLONIA AZTECA, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.19865234233129 -102.87708736944299	\$625,024.38	\$0.00	\$625,024.38	\$0.00	\$625,024.38	100%	100%	Contrato
						\$11,000,566.75	\$1,082,340.21	\$11,000,566.75	\$2,472,160.62	\$10,751,352.06		


DRA. RITA ROCÍO QUIÑONES DE LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SÍNDICO MUNICIPAL


C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 406 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
406001	406001	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.202776512650026 -103.27268324804267	\$123,909.05	\$123,909.05	\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	100%	100%	Contrato
					\$123,909.05	\$123,909.05	\$123,909.05	\$0.00	\$0.00			


DRA. RITA ROCIO QUINONES DE LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ARGELIA JETZILAH ARAGÓN GALVÁN
SÍNDICO MUNICIPAL


C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
407001	407001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA EN LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Carrillo	23.20660795122416 -102.98639871099815	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	100%	100%	Contrato
407002	407002	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA" COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.173083803255977 -102.87460793740026	\$2,013,625.02	\$0.00	\$2,013,625.02	\$0.00	\$2,013,625.02	100%	100%	Contrato
407003	407003	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "JOAQUIN BELLOC" EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.17437043957203 -102.86876672771629	\$120,713.60	\$0.00	\$120,713.60	\$0.00	\$120,713.60	100%	100%	Contrato
					\$3,430,547.76	\$1,296,209.14	\$3,430,547.76	\$1,296,209.14	\$3,430,547.76			


DRA. RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ARGELIA JETZILAH ARAGÓN GALVÁN
SÍNDICO MUNICIPAL


C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408001	408001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.174170572800566 -102.86974544761829	\$10,739,236.50	\$2,108,072.35	\$10,739,236.50	\$2,108,072.35	\$10,739,236.50	100%	100%	Contrato
408002	408002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.17432217211499 -102.87326495428496	\$3,120,042.72	\$426,405.84	\$3,120,042.72	\$426,405.84	\$3,120,042.72	100%	100%	Contrato
408003	408003	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.174669044556122 -102.87288564059686	\$1,371,140.88	\$457,046.96	\$1,371,140.88	\$457,046.96	\$1,371,140.88	100%	100%	Contrato
						\$15,230,420.10	\$2,991,525.15	\$15,230,420.10	\$2,991,525.15	\$15,230,420.10		

DRA. RITA ROCIO QUINONES DE LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SÍNDICO MUNICIPAL

C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 412 GASTOS INDIRECTOS
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	412001	GASTOS INDIRECTOS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.19927689630333 -102.85655505895268	\$2,142,013.46	\$406,187.45	\$2,142,013.46	\$337,689.76	\$1,896,937.56	100%	100%	Administración directa
	412002	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.173539674611977 -102.87043187414352	\$1,448,650.34	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$1,448,650.34	100%	100%	Administración directa
						\$3,590,663.80	\$406,187.45	\$3,590,663.80	\$337,689.76	\$3,345,587.90		

DRA. RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SÍNDICO MUNICIPAL

C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 415 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	415001	REINTEGRO DE RECURSOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2022 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.199151269027062 -102.8566700220108	\$927.00	\$0.00	\$927.00	\$0.00	\$927.00	100%	100%	Administración directa
					\$927.00	\$0.00	\$927.00	\$0.00	\$927.00			



DRA. RITA ROCÍO QUIÑONES DE LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ARGELIA JETZILAH ARAGÓN GALVÁN
SÍNDICO MUNICIPAL


C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



AUXILIARES

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-36-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 401005 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TERREADERO, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: EMILIANO ZAPATA (EL TERREADERO)

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401005-430-6131-2	P18756	\$207,782.15	DD3D - Obra Pública : 401005 - REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E. GD Folio: 1593	11/12/2023		TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	CONVENIO		DD3D		11/12/23
8270-511-401005-430-6131-2	C05643	\$207,782.15	DD3D - Obra Pública : 401005 - REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E. GP Folio: 1563	22/12/2023	S/N	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	22/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$207,782.15
COMPROMETIDO VIGENTE		\$207,782.15
DEVENGADO	\$207,782.15	\$207,782.15
PAGADO	\$207,782.15	\$207,782.15
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$207,782.15 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FH-18-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 401006 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE ABREGO. FRESNILLO. ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: EL REFUGIO DE ÁBREGO (BENITO JUÁREZ)

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401006-430-6131-2	P18754	\$241,416.22	834c - Obra Pública : 401006 - REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E. GD Folio: 1592	11/12/2023		TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	CONVENIO		834c		11/12/23
8270-511-401006-430-6131-2	C05642	\$241,416.22	834c - Obra Pública : 401006 - REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E. GP Folio: 1562	22/12/2023	S/N	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	22/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$241,416.22
COMPROMETIDO VIGENTE		\$241,416.22
DEVENGADO	\$241,416.22	\$241,416.22
PAGADO	\$241,416.22	\$241,416.22
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$241,416.22 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-17-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 401007 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD URITE. FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: URITE

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401007-430-6131-2	P18786	\$207,885.83	8E07 - Obra Pública : 401007 - REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E. GD Folio: 1607	08/12/2023		ARTURO LUNA RIVERA	CONVENIO		8E07		08/12/23
8270-511-401007-430-6131-2	C05657	\$207,885.83	8E07 - Obra Pública : 401007 - REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E. GP Folio: 1577	27/12/2023	S/N	ARTURO LUNA RIVERA	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	27/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$207,885.83
COMPROMETIDO VIGENTE		\$207,885.83
DEVENGADO	\$207,885.83	\$207,885.83
PAGADO	\$207,885.83	\$207,885.83
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$207,885.83 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-09-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 401008 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ANGELITO. FRESNILLO. ZAC.

UBICACIÓN DE LA OBRA: EL ANGELITO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401008-430-6131-2	P18788	\$195,618.63	EB12 - Obra Pública : 401008 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN. GD Folio: 1608	11/12/2023		ARTURO LUNA RIVERA	CONVENIO		EB12		11/12/23
8270-511-401008-430-6131-2	C05658	\$195,618.63	EB12 - Obra Pública : 401008 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN. GP Folio: 1578	27/12/2023	S/N	ARTURO LUNA RIVERA	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	27/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$195,618.63
COMPROMETIDO VIGENTE		\$195,618.63
DEVENGADO	\$195,618.63	\$195,618.63
PAGADO	\$195,618.63	\$195,618.63
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$195,618.63 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-46-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 401009 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TEJUJAN, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: EL TEJUJÁN

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-401009-430-6131-2	C05577	\$834.835.56	D275 - Obra Pública : 401009 - REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E. GP Folio: 1543	02/12/2023	S/N	ICDEL, SA DE CV	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	02/12/23
8250-511-401009-430-6131-2	P18764	\$326.882.52	A032 - Obra Pública : 401009 - REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E. GD Folio: 1597	14/12/2023		ICDEL, SA DE CV	CONVENIO		A032		14/12/23
8270-511-401009-430-6131-2	C05647	\$326.882.52	A032 - Obra Pública : 401009 - REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E. GP Folio: 1567	22/12/2023	S/N	ICDEL, SA DE CV	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	22/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,028,408.86
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,028,408.86
DEVENGADO	\$326.882.52	\$1,161,718.08
PAGADO	\$1,161,718.08	\$1,161,718.08
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$866,690.78

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$1,161,718.08 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FII-10-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 401013 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA DE LOS MARTINEZ, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: AGUA ZARCA DE LOS MARTÍNEZ

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401013-430-6131-2	P18758	\$261,060.15	86BF - Obra Pública : 401013 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN. GD Folio: 1594	06/12/2023		TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	CONVENIO		86BF		06/12/23
8270-511-401013-430-6131-2	C05644	\$261,060.15	86BF - Obra Pública : 401013 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN. GP Folio: 1564	22/12/2023	S/N	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	22/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$261,060.15
COMPROMETIDO VIGENTE		\$261,060.15
DEVENGADO	\$261,060.15	\$261,060.15
PAGADO	\$261,060.15	\$261,060.15
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$261,060.15 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-43-23
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023
PROYECTO/OBRA: 401020 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN COLONIA ARTE MEXICANO, FRESNILLO, ZACATECAS
UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401020-430-6131-2	P18790	\$293,810.34	E053 - Obra Pública : 401020 - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN COLONIA ARTE. GD Folio: 1609	08/12/2023		MARIA DE JESUS HERNANDEZ CISNEROS	CONVENIO		E053		08/12/23
8270-511-401020-430-6131-2	C05659	\$293,810.34	E053 - Obra Pública : 401020 - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN COLONIA ARTE. GP Folio: 1579	27/12/2023	S/N	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CISNEROS	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	27/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$293,810.34
COMPROMETIDO VIGENTE		\$293,810.34
DEVENGADO	\$293,810.34	\$293,810.34
PAGADO	\$293,810.34	\$293,810.34
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$293,810.34 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FII-43-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 401025 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL TIGRE, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: EL TIGRE (LOS NOPALES)

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401025-430-6131-2	P18643	\$997,252.80	1819 - Obra Pública : 401025 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POT. GD Folio: 1585	01/12/2023		GEOPER S. A. DE C. V.	CONVENIO		1819		01/12/23
8270-511-401025-430-6131-2	C05601	\$997,252.80	1819 - Obra Pública : 401025 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POT. GP Folio: 1555	20/12/2023	S/N	GEOPER S. A. DE C. V.	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	20/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$997,252.80
COMPROMETIDO VIGENTE		\$997,252.80
DEVENGADO	\$997,252.80	\$997,252.80
PAGADO	\$997,252.80	\$997,252.80
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$997,252.80 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-44-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 401027 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE SUTSEMOP EN COLONIA NUEVA ESPERANZA, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401027-430-6131-2	P18784	\$649,095.57	8A17 - Obra Pública : 401027 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE SUTSEM. GD Folio: 1606	22/12/2023		EDGAR LORENA HERNANDEZ	CONVENIO		8A17		22/12/23
8270-511-401027-430-6131-2	C05656	\$649,095.57	8A17 - Obra Pública : 401027 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE SUTSEM. GP Folio: 1576	27/12/2023	S/N	EDGAR LORENA HERNANDEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	27/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$649,095.57
COMPROMETIDO VIGENTE		\$649,095.57
DEVENGADO	\$649,095.57	\$649,095.57
PAGADO	\$649,095.57	\$649,095.57
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$649,095.57 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS CPE FIII-10-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 402003 - CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: TAPIAS DE SANTA CRUZ (PEDRO RUIZ GONZÁLEZ)

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402003-430-6141-2	P18782	\$1,797,216.12	FFF5 - Obra Pública : 402003 - CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD T. GD Folio: 1605	19/12/2023		MARIBEL IBARRA GONZALEZ	CONVENIO		FFF5		19/12/23
8270-511-402003-430-6141-2	C05655	\$1,797,216.12	FFF5 - Obra Pública : 402003 - CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD T. GP Folio: 1575	27/12/2023	S/N	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	27/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,797,216.12
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,797,216.12
DEVENGADO	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12
PAGADO	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

____\$1,797,216.12 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-12-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 402006 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL CARRIZALILLO. FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: EL CARRIZALILLO (CARRIZALILLO DE ÁBREGO)

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402006-430-6141-2	P18772	\$285,244.24	3F4C - Obra Pública : 402006 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL CARRIZALILLO. GD Folio: 1600	22/12/2023		RENE DEVORA CASTAÑEDA	CONVENIO		3F4C		22/12/23
8270-511-402006-430-6141-2	C05650	\$285,244.24	3F4C - Obra Pública : 402006 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL CARRIZALILLO. GP Folio: 1570	27/12/2023	S/N	RENE DEVORA CASTAÑEDA	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	27/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$772,410.67
COMPROMETIDO VIGENTE		\$772,410.67
DEVENGADO	\$285,244.24	\$772,410.67
PAGADO	\$285,244.24	\$772,410.67
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

_____ \$772,410.67 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-32-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 402016 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DORADOS Y TOMA DE ZACATECAS EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-402016-430-6141-2	C05576	\$4,599.01	D947 - Obra Pública : 402016 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DORADOS Y TOMA. GP Folio: 1542	02/12/2023	S/N	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	02/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$949,615.56
COMPROMETIDO VIGENTE		\$949,615.56
DEVENGADO		\$949,615.56
PAGADO	\$4,599.01	\$949,615.56
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

_____ \$949,615.56 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-28-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 402023 - AMPLIACION AL PROYECTO 402010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE. FRESNILLO. ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: ESTACIÓN SAN JOSÉ

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: N/A

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402023-430-6141-2	P18652	\$499,053.21	EE52 - Obra Pública : 402023 - AMPLIACION AL PROYECTO 402010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITA. GD Folio: 1589	13/12/2023		MARIA DE LA O. PINTO VARGAS	CONVENIO		EE52		13/12/23
8270-511-402023-430-6141-2	C05606	\$499,053.21	EE52 - Obra Pública : 402023 - AMPLIACION AL PROYECTO 402010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITA. GP Folio: 1559	22/12/2023	S/N	MARIA DE LA O. PINTO VARGAS	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	22/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$499,053.21
COMPROMETIDO VIGENTE		\$499,053.21
DEVENGADO	\$499,053.21	\$499,053.21
PAGADO	\$499,053.21	\$499,053.21
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$499,053.21 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA
NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FII-44-23
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023
PROYECTO/OBRA: 402025 - AMPLIACION AL PROYECTO 402014 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRESNILLO Y PRIVADAS ANEXAS, COLONIA SECTOR LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS
UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: N/A

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402025-430-6141-2	P18634	\$204,454.67	8A9E - Obra Pública : 402025 - AMPLIACION AL PROYECTO 402014 REGHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANIT. GD Folio: 1581	11/12/2023		JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	CONVENIO		8A9E		11/12/23
8270-511-402025-430-6141-2	C05597	\$204,454.67	8A9E - Obra Pública : 402025 - AMPLIACION AL PROYECTO 402014 REGHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANIT. GP Folio: 1551	14/12/2023	S/N	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	14/12/23

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$204,454.67
COMPROMETIDO VIGENTE		\$204,454.67
DEVENGADO	\$204,454.67	\$204,454.67
PAGADO	\$204,454.67	\$204,454.67
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

_____ \$204,454.67 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-47-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 402044 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BAHIA DE SANTA ROSALIA EN COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402044-430-6141-2	P18768	\$127,401.95	1C8A - Obra Pública : 402044 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BAHIA DE SANTA ROSALI. GD Folio: 1598	19/12/2023		MARIBEL IBARRA GONZALEZ	CONVENIO		1C8A		19/12/23
8270-511-402044-430-6141-2	C05648	\$127,401.95	1C8A - Obra Pública : 402044 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BAHIA DE SANTA ROSALI. GP Folio: 1568	22/12/2023	S/N	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	22/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$127,401.95
COMPROMETIDO VIGENTE		\$127,401.95
DEVENGADO	\$127,401.95	\$127,401.95
PAGADO	\$127,401.95	\$127,401.95
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$127,401.95 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-26-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 404004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN LOCALIDAD ALTAMIRA. FRESNILLO. ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: ALTAMIRA

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-404004-430-6141-2	C05651	\$121,135.23	854E - Obra Pública : 404004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO. GP Folio: 1571	27/12/2023	S/N	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	27/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,510,565.47
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,510,565.47
DEVENGADO		\$1,510,565.47
PAGADO	\$121,135.23	\$1,510,565.47
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$1,510,565.47 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:

MF DS CPE FIII-04-23

PROGRAMA:

FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA:

URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA:

404005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA:

EL SALTO

MES QUE INFORMA:

DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRUSPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404005-430-6141-2	P18639	\$941,843.86	D875 - Obra Pública : 404005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HID. GD Folio: 1583	01/12/2023		LUIS ARMAS MEZA	CONVENIO		D875		01/12/23
8270-511-404005-430-6141-2	C05599	\$941,843.86	D875 - Obra Pública : 404005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HID. GP Folio: 1553	20/12/2023	S/N	LUIS ARMAS MEZA	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	20/12/23

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,657,861.22
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,657,861.22
DEVENGADO	\$941,843.86	\$3,657,861.22
PAGADO	\$941,843.86	\$3,657,861.22
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$3,657,861.22 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: _____
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023
PROYECTO/OBRA: 404009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROSARIO EN LOCALIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS
UBICACIÓN DE LA OBRA: EL EPAZOTE
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-404009-430-6141-2	C05640	\$1,699,962.74	6355 - Obra Pública : 4040009 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ROSARIO E. GP Folio: 1561	02/12/2023	S/N	CHANTAL ALEJANDRA MONTELLANO ACUÑA	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	02/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,699,962.74
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,699,962.74
DEVENGADO		\$1,699,962.74
PAGADO	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$1,699,962.74 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-04-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 404013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MEMBRILLOS EN COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-404013-430-6141-2	C05574	\$79,054.48	8AF6 - Obra Pública : 404013 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MEMBRILLOS. GP Folio: 1540	02/12/2023	S/N	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	02/12/23

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$983,337.78
COMPROMETIDO VIGENTE		\$983,337.78
DEVENGADO		\$983,337.78
PAGADO	\$79,054.48	\$983,337.78
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$983,337.78 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-34-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 404015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN VICENTE EN COLONIA LA JOYA, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-404015-430-6141-2	C05575	\$1,252,635.68	5FDE - Obra Pública : 404015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN VICENT. GP Folio: 1541	02/12/2023	S/N	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	02/12/23
8250-511-404015-430-6141-2	P20069	\$116,038.98	C661 - Obra Pública : 404015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN VICENT. GD Folio: 1733	07/12/2023		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	CONVENIO		C661		07/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,368,674.66
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,368,674.66
DEVENGADO	\$116,038.98	\$1,368,674.66
PAGADO	\$1,252,635.68	\$1,252,635.68
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$116,038.98

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$1,368,674.66 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-38-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 404016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROGRESO EN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404016-430-6141-2	P18776	\$2,020,759.49	E-4B1 - Obra Pública : 404016 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO E. GD Folio: 1602	08/12/2023		GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	CONVENIO		E-4B1		08/12/23
8270-511-404016-430-6141-2	C05652	\$2,020,759.49	E-4B1 - Obra Pública : 404016 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO E. GP Folio: 1572	27/12/2023	S/N	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	27/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,020,759.49
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,020,759.49
DEVENGADO	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49
PAGADO	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$2,020,759.49 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS CPE FIII-08-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 404026 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES. FRESNILLO. ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN JOSÉ DE LOURDES

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404026-430-6141-2	P18641	\$1,280,393.42	6bBD1 - Obra Pública : 404026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPA. GD Folio: 1584	15/12/2023		LUISA MEZA MATA	CONVENIO		6bBD1		15/12/23
8270-511-404026-430-6141-2	C05600	\$1,280,393.42	6bBD1 - Obra Pública : 404026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPA. GP Folio: 1554	20/12/2023	S/N	LUISA MEZA MATA	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	20/12/23
8250-511-404026-430-6141-2	P18760	\$2,609,545.95	462B - Obra Pública : 404026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL. GD Folio: 1595	19/12/2023		LUISA MEZA MATA	CONVENIO		462B		19/12/23
8270-511-404026-430-6141-2	C05645	\$2,609,545.95	462B - Obra Pública : 404026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL. GP Folio: 1565	22/12/2023	S/N	LUISA MEZA MATA	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	22/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$4,997,489.61
COMPROMETIDO VIGENTE		\$4,997,489.61
DEVENGADO	\$3,889,939.37	\$3,889,939.37
PAGADO	\$3,889,939.37	\$3,889,939.37
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$1,107,550.24

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

____\$3,889,939.37 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-36-40

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 404030 - CONSTRUCCION DE PAQUE PUBLICO EN LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: PRESA DEL MEZQUITE (TAPIAS DEL MEZQUITE)

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404030-430-6141-2	P18650	\$1.870.558.37	8EE0 - Obra Pública : 404030 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESN. GD Folio: 1588	07/12/2023		SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	CONVENIO		8EE0		07/12/23
8270-511-404030-430-6141-2	C05605	\$1.870.558.37	8EE0 - Obra Pública : 404030 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESN. GP Folio: 1558	22/12/2023	S/N	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	22/12/23
8250-511-404030-430-6141-2	P20068	\$327.965.03	52AD - Obra Pública : 404030 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESN. GD Folio: 1732	07/12/2023		SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	CONVENIO		52AD		07/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,198,523.40
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,198,523.40
DEVENGADO	\$2,198,523.40	\$2,198,523.40
PAGADO	\$1,870,558.37	\$1,870,558.37
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$327,965.03

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$2,198,523.40 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-06-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA: 404031 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LOCALIDAD PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: PALMIRA

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404031-430-6141-2	P19056	\$1,085,161.18	E70D - Obra Pública : 404031 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN LOCALIDAD PALMIRA, FRESNILLO, ZAC. GD Folio: 1625	26/12/2023		ALEJANDRO ARMAS MADERA	CONVENIO		E70D		26/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,579,129.10
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,579,129.10
DEVENGADO	\$1,085,161.18	\$1,085,161.18
PAGADO		\$0.00
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$1,579,129.10

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

____\$1,085,161.18 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-30-23
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023
PROYECTO/OBRA: 404046 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS
UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404046-430-6141-2	P18630	\$157,675.54	B37F - Obra Pública : 404046 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL. GD Folio: 1579	13/12/2023		RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	CONVENIO		B37F		13/12/23
8270-511-404046-430-6141-2	C05595	\$157,675.54	B37F - Obra Pública : 404046 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL. GP Folio: 1549	14/12/2023	S/N	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	14/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,059,364.17
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,059,364.17
DEVENGADO	\$157,675.54	\$2,059,364.17
PAGADO	\$157,675.54	\$2,059,364.17
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$2,059,364.17 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-13-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 404056 - AMPLIACION AL PROYECTO 404003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA. LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE)

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: N/A

CLAVE PRUSPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404056-430-6141-2	P18646	\$144,061.68	BB53 - Obra Pública : 404056 - AMPLIACION AL PROYECTO 404003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO. GD Folio: 1586	07/12/2023		ADRIANA LUJAN CONTRERAS	CONVENIO		BB53		07/12/23
8270-511-404056-430-6141-2	C05603	\$144,061.68	BB53 - Obra Pública : 404056 - AMPLIACION AL PROYECTO 404003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO. GP Folio: 1556	22/12/2023	S/N	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	22/12/23

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$144,061.68
COMPROMETIDO VIGENTE		\$144,061.68
DEVENGADO	\$144,061.68	\$144,061.68
PAGADO	\$144,061.68	\$144,061.68
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$144,061.68 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-24-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 404057 - AMPLIACION AL PROYECTO 404018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES CIPRES. FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL. FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: N/A

CLAVE PRUSPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404057-430-6141-2	P18648	\$312,567.78	2EC2 - Obra Pública : 404057 - AMPLIACION AL PROYECTO 404003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO. GD Folio: 1587	08/12/2023		RENE DEVORA CASTAÑEDA	CONVENIO		2EC2		08/12/23
8270-511-404057-430-6141-2	C05604	\$312,567.78	2EC2 - Obra Pública : 404057 - AMPLIACION AL PROYECTO 404003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO. GP Folio: 1557	22/12/2023	S/N	RENE DEVORA CASTAÑEDA	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	22/12/23

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$312,567.78
COMPROMETIDO VIGENTE		\$312,567.78
DEVENGADO	\$312,567.78	\$312,567.78
PAGADO	\$312,567.78	\$312,567.78
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

_____ \$312,567.78 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-48-23
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023
PROYECTO/OBRA: 404059 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO TERCERA ETAPA EN LOCALIDAD BAÑUELOS. FRESNILLO. ZACATECAS
UBICACIÓN DE LA OBRA: LOS BAÑUELOS
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-404059-430-6141-2	C05590	\$89,486.48	B1A0 - Obra Pública : 404059 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO TERCERA ETAPA EN CA. GP Folio: 1544	09/12/2023	S/N	KAREN GURROLA ROMERO	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	09/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$89,486.48
COMPROMETIDO VIGENTE		\$89,486.48
DEVENGADO		\$89,486.48
PAGADO	\$89,486.48	\$89,486.48
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$89,486.48 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-49-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 404060 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE 24 DE OCTUBRE EN LOCALIDAD REDENCION. FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: REDENCIÓN

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404060-430-6141-2	P19052	\$363,338.51	53AE - Obra Pública : 404060 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CA. GD Folio: 1622	11/12/2023		RENE DEVORA CASTAÑEDA	CONVENIO		53AE		11/12/23
8270-511-404060-430-6141-2	C05778	\$363,338.51	53AE - Obra Pública : 404060 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CA. GP Folio: 1593	22/12/2023	S/N	RENE DEVORA CASTAÑEDA	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	22/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,216,784.10
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,216,784.10
DEVENGADO	\$363,338.51	\$363,338.51
PAGADO	\$363,338.51	\$363,338.51
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$853,445.59

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$363,338.51 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-46-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 404062 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE 2 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404062-430-6141-2	P18637	\$421,732.13	BC66 - Obra Pública : 404062 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CA. GD Folio: 1582	01/12/2023		GENRY RAMOS DOMINGUEZ	CONVENIO		BC66		01/12/23
8270-511-404062-430-6141-2	C05598	\$421,732.13	BC66 - Obra Pública : 404062 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CA. GP Folio: 1552	18/12/2023	S/N	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	18/12/23

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$421,732.13
COMPROMETIDO VIGENTE		\$421,732.13
DEVENGADO	\$421,732.13	\$421,732.13
PAGADO	\$421,732.13	\$421,732.13
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$421,732.13 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII*27-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD MENDOZA. FRESNILLO. ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405001-430-6131-2	P18628	\$66,490.50	5310 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE E. GD Folio: 1578	04/12/2023		CRISTIAN CARRILLO MURILLO	CONVENIO		5310		04/12/23
8270-511-405001-430-6131-2	C05594	\$66,490.50	5310 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE E. GP Folio: 1548	14/12/2023	S/N	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	14/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$668,873.93
COMPROMETIDO VIGENTE		\$668,873.93
DEVENGADO	\$66,490.50	\$668,873.93
PAGADO	\$66,490.50	\$668,873.93
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$668,873.93 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA
NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-11-23
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023
PROYECTO/OBRA: 405002 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LOS LIRIOS. FRESNILLO. ZACATECAS
UBICACIÓN DE LA OBRA: LOS LIRIOS
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-405002-430-6131-2	C05573	\$1,639,035.10	8F87 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LOS LIRIOS. FR. GP Folio: 1539	02/12/2023	S/N	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	02/12/23

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,639,035.10
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,639,035.10
DEVENGADO		\$1,639,035.10
PAGADO	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$1,639,035.10 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-22-23
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023
PROYECTO/OBRA: 405003 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS
UBICACIÓN DE LA OBRA: PROVIDENCIA DE RIVERA (PROVIDENCIA LA ESTANZUELA)
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405003-430-6131-2	P18624	\$63,777.24	7E10 - Obra Pública : 405003 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESN. GD Folio: 1576	04/12/2023		CRISTIAN CARRILLO MURILLO	CONVENIO		7E10		04/12/23
8270-511-405003-430-6131-2	C05592	\$63,777.24	7E10 - Obra Pública : 405003 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESN. GP Folio: 1546	14/12/2023	S/N	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	14/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,287,814.99
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,287,814.99
DEVENGADO	\$63,777.24	\$1,287,814.99
PAGADO	\$63,777.24	\$1,287,814.99
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$1,287,814.99 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIL-20-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 405004 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 11 DE FEBRERO Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN JOSÉ DEL ALAMITO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405004-430-6131-2	P18778	\$104,550.70	0223 - Obra Pública : 405004 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 11 DE FEBRERO Y JUSTO SIERRA EN. GD Folio: 1603	14/12/2023		EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONVENIO		0223		14/12/23
8270-511-405004-430-6131-2	C05653	\$104,550.70	0223 - Obra Pública : 405004 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 11 DE FEBRERO Y JUSTO SIERRA EN. GP Folio: 1573	27/12/2023	S/N	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	27/12/23

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$472,372.03
COMPROMETIDO VIGENTE		\$472,372.03
DEVENGADO	\$104,550.70	\$472,372.03
PAGADO	\$104,550.70	\$472,372.03
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$472,372.03 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-25-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 405005 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: LA SALADA

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405005-430-6131-2	P19054	\$249,214.69	5C1C - Obra Pública : 405005 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO Y CALL. GD Folio: 1623	14/12/2023		EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONVENIO		5C1C		14/12/23

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,357,176.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,357,176.00
DEVENGADO	\$249,214.69	\$1,357,176.00
PAGADO		\$1,107,961.31
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$249,214.69

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$1,357,176.00 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-19-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 405009 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405009-430-6131-2	P18780	\$90,702.54	6744 - Obra Pública : 405009 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE RÍO AGUANAVAL EN COLONIA DEL VAL. GD Folio: 1604	15/12/2023		ICDEL, SA DE CV	CONVENIO		6744		15/12/23
8270-511-405009-430-6131-2	C05654	\$90,702.54	6744 - Obra Pública : 405009 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE RÍO AGUANAVAL EN COLONIA DEL VAL. GP Folio: 1574	27/12/2023	S/N	ICDEL, SA DE CV	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	27/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$398,869.67
COMPROMETIDO VIGENTE		\$398,869.67
DEVENGADO	\$90,702.54	\$398,869.67
PAGADO	\$90,702.54	\$398,869.67
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$398,869.67 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-20-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 405010 - CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES PORTUGAL, SUIZA, AUSTRIA, SERBIA Y ALBANIA EN COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405010-430-6131-2	P18770	\$184,347.68	0A26 - Obra Pública : 405010 - CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES PORTUGAL, SUIZA, AUSTRIA, SER. GD Folio: 1599	14/12/2023		ICDEL, SA DE CV	CONVENIO		0A26		14/12/23
8270-511-405010-430-6131-2	C05649	\$184,347.68	0A26 - Obra Pública : 405010 - CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES PORTUGAL, SUIZA, AUSTRIA, SER. GP Folio: 1569	27/12/2023	S/N	ICDEL, SA DE CV	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	27/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,923,461.17
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,923,461.17
DEVENGADO	\$184,347.68	\$1,923,461.17
PAGADO	\$184,347.68	\$1,923,461.17
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$1,923,461.17 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-33-23

* PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 405011 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ESTACION PLATEROS EN COLONIA EJIDAL 4, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405011-430-6131-2	P18632	\$323,256.86	2229 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ESTACIÓN PLATEROS EN COLONIA EJI. GD Folio: 1580	04/12/2023		CRISTIAN CARRILLO MURILLO	CONVENIO		2229		04/12/23
8270-511-405011-430-6131-2	C05596	\$323,256.86	2229 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ESTACIÓN PLATEROS EN COLONIA EJI. GP Folio: 1550	14/12/2023	S/N	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	14/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$323,256.86
COMPROMETIDO VIGENTE		\$323,256.86
DEVENGADO	\$323,256.86	\$323,256.86
PAGADO	\$323,256.86	\$323,256.86
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$323,256.86 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-32-23
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/OBRA: 406001 - REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS
UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-406001-430-6191-2	P19055	\$123,909.05	A904 - Obra Pública : 406001 - REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RÍO, F. GD Folio: 1624	22/12/2023		JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	CONVENIO		A904		22/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$123,909.05
COMPROMETIDO VIGENTE		\$123,909.05
DEVENGADO	\$123,909.05	\$123,909.05
PAGADO		\$0.00
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$123,909.05

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

_____ \$123,909.05 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-41-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 407001 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA EN LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: CARRILLO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-407001-430-6191-2	P18762	\$1,130,970.75	99A7 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (D. GD Folio: 1596	07/12/2023		JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	CONVENIO		99A7		07/12/23
8270-511-407001-430-6191-2	C05646	\$1,130,970.75	99A7 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (D. GP Folio: 1566	22/12/2023	S/N	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	22/12/23
8250-511-407001-430-6191-2	P18792	\$165,238.39	69B8 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (D. GD Folio: 1610	07/12/2023		JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	CONVENIO		69B8		07/12/23
8270-511-407001-430-6191-2	C05660	\$165,238.39	69B8 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (D. GP Folio: 1580	28/12/2023	S/N	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	28/12/23

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,296,209.14
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,296,209.14
DEVENGADO	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14
PAGADO	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$1,296,209.14 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS CPE FIII-01-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 408001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408001-430-6191-2	P18622	\$2,108,072.35	8632 - Obra Pública : 408001 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIA. GD Folio: 1575	01/12/2023		PAULA VANESSA PICASO CONTERO	CONVENIO		8632		01/12/23
8270-511-408001-430-6191-2	C05591	\$2,108,072.35	8632 - Obra Pública : 408001 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIA. GP Folio: 1545	14/12/2023	S/N	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	14/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$10,739,236.50
COMPROMETIDO VIGENTE		\$10,739,236.50
DEVENGADO	\$2,108,072.35	\$10,739,236.50
PAGADO	\$2,108,072.35	\$10,739,236.50
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

____\$10,739,236.50 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-21-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 408002 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSPUETAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408002-430-6191-2	P18626	\$426,405.84	EC80 - Obra Pública : 408002 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1.200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP. GD Folio: 1577	01/12/2023		PAULA VANESSA PICASO CONTERO	CONVENIO		EC80		01/12/23
8270-511-408002-430-6191-2	C05593	\$426,405.84	EC80 - Obra Pública : 408002 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1.200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP. GP Folio: 1547	14/12/2023	S/N	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	14/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,120,042.72
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,120,042.72
DEVENGADO	\$426,405.84	\$3,120,042.72
PAGADO	\$426,405.84	\$3,120,042.72
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

____\$3,120,042.72 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR ADQ FIII-01-23

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 408003 - SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO. ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408003-430-6191-2	P18744	\$457,046.96	A8CA - Obra Pública : 408003 - SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE. GD Folio: 1590	01/12/2023		LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	CONVENIO		A8CA		01/12/23
8270-511-408003-430-6191-2	C05638	\$457,046.96	A8CA - Obra Pública : 408003 - SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE. GP Folio: 1560	12/12/2023	S/N	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	12/12/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,371,140.88
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,371,140.88
DEVENGADO	\$457,046.96	\$1,371,140.88
PAGADO	\$457,046.96	\$1,371,140.88
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$1,371,140.88 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

PROGRAMA:	FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	GASTOS INDIRECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2023
PROYECTO/OBRA:	412001 - GASTOS INDIRECTOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	FRESNILLO
MES QUE INFORMA:	DICIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-412001-430-3391-1	C05578	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP EVER ORTEGA CALDERA. Folio Pago: 2549	06/12/2023	S/N	EVER ORTEGA CALDERA	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	06/12/23
8270-511-412001-430-3391-1	C05579	\$18,044.96	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA. Folio Pago: 2550	06/12/2023	S/N	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	06/12/23
8270-511-412001-430-3391-1	C05580	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP CLAUDIA LANDEROS SALAS. Folio Pago: 2551	06/12/2023	S/N	CLAUDIA LANDEROS SALAS	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	06/12/23
8270-511-412001-430-3391-1	C05581	\$19,333.31	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ. Folio Pago: 2552	06/12/2023	S/N	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	06/12/23
8270-511-412001-430-3391-1	C05582	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON. Folio Pago: 2553	06/12/2023	S/N	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	06/12/23
8270-511-412001-430-3391-1	C05583	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP ANDREA AGUILAR LOPEZ. Folio Pago: 2554	06/12/2023	S/N	ANDREA AGUILAR LOPEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	06/12/23
8270-511-412001-430-3391-1	C05584	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP GUADALUPE BRIONES RUIZ. Folio Pago: 2555	06/12/2023	S/N	GUADALUPE BRIONES RUIZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	06/12/23
8270-511-412001-430-3391-1	C05585	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON. Folio Pago: 2556	06/12/2023	S/N	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	06/12/23
8270-511-412001-430-3391-1	C05586	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ. Folio Pago: 2557	06/12/2023	S/N	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	06/12/23
8270-511-412001-430-3391-1	C05587	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ. Folio Pago: 2558	06/12/2023	S/N	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	06/12/23
8270-511-412001-430-3391-1	C05588	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS. Folio Pago: 2559	06/12/2023	S/N	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	06/12/23
8250-511-412001-430-3391-1	P18794	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 5100 Factura: B2900C. 293 EVER ORTEGA CALDERA	14/12/2023		EVER ORTEGA CALDERA	Factura		B2900C		14/12/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-412001-430-3391-1	P18795	\$18,044.96	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 5101 Factura: B43C01, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	15/12/2023		JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Factura		B43C01		15/12/23
8250-511-412001-430-3391-1	P18796	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 5102 Factura: E8970, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	15/12/2023		CLAUDIA LANDEROS SALAS	Factura		E8970		15/12/23
8250-511-412001-430-3391-1	P18797	\$19,333.31	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 5103 Factura: 831EB, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	15/12/2023		PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	Factura		831EB		15/12/23
8250-511-412001-430-3391-1	P18798	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 5104 Factura: ABDA6, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	14/12/2023		MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	Factura		ABDA6		14/12/23
8250-511-412001-430-3391-1	P18799	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 5105 Factura: 44E8E4, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	14/12/2023		ANDREA AGUILAR LOPEZ	Factura		44E8E4		14/12/23
8250-511-412001-430-3391-1	P18800	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 5106 Factura: C936E, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	14/12/2023		GUADALUPE BRIONES RUIZ	Factura		C936E		14/12/23
8250-511-412001-430-3391-1	P18801	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 5107 Factura: 78F82, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	14/12/2023		ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	Factura		78F82		14/12/23
8250-511-412001-430-3391-1	P18802	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 5108 Factura: F427634, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	15/12/2023		TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	Factura		F427634		15/12/23
8250-511-412001-430-3391-1	P18803	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 5109 Factura: 326C4, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	14/12/2023		MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	Factura		326C4		14/12/23
8270-511-412001-430-3391-1	C05661	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2592	29/12/2023	S/N	EVER ORTEGA CALDERA	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	29/12/23
8270-511-412001-430-3391-1	C05662	\$18,044.96	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2593	29/12/2023	S/N	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	29/12/23
8270-511-412001-430-3391-1	C05663	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2594	29/12/2023	S/N	CLAUDIA LANDEROS SALAS	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	29/12/23
8270-511-412001-430-3391-1	C05664	\$19,333.31	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2595	29/12/2023	S/N	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	29/12/23
8270-511-412001-430-3391-1	C05665	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 2596	29/12/2023	S/N	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	29/12/23
8270-511-412001-430-3391-1	C05666	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2597	29/12/2023	S/N	ANDREA AGUILAR LOPEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	29/12/23
8270-511-412001-430-3391-1	C05667	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2598	29/12/2023	S/N	GUADALUPE BRIONES RUIZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	29/12/23
8270-511-412001-430-3391-1	C05668	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2599	29/12/2023	S/N	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	29/12/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-412001-430-3391-1	C05669	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2600	29/12/2023	S/N	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	29/12/23
8270-511-412001-430-3391-1	C05670	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2601	29/12/2023	S/N	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	29/12/23
8250-511-412001-430-3551-1	P20154	\$3,517.40	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE. VEHICULO OFICIAL HIUNDAI I10 #417. GD Compra : 5474 Factura: 192, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	21/12/2023		LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	Factura		192		21/12/23
8250-511-412001-430-3551-1	P20155	\$2,328.40	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE. VEHICULO OFICIAL AMAROK. GD Compra : 5475 Factura: 193, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	21/12/2023		LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	Factura		193		21/12/23
8250-511-412001-430-3551-1	P20158	\$3,695.60	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE. VEHICULO OFICIAL ROBUST SAVEIRO #5019. GD Compra : 5477 Factura: 194, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	21/12/2023		LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	Factura		194		21/12/23
8250-511-412001-430-3551-1	P20159	\$20,032.44	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE. VEHICULO OFICIAL ROBUST SAVEIRO #5016. GD Compra : 5478 Factura: 195, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	21/12/2023		LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	Factura		195		21/12/23
8250-511-412001-430-3551-1	P20162	\$11,135.60	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE. VEHICULO OFICIAL VENTO #5015. GD Compra : 5480 Factura: 196, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	21/12/2023		LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	Factura		196		21/12/23
8250-511-412001-430-3551-1	P20163	\$12,321.59	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE. VEHICULO OFICIAL VENTO STARTLINE STD. GD Compra : 5481 Factura: B00000106215, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	01/12/2023		DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Factura		B00000106215		01/12/23
8250-511-412001-430-3391-1	P20189	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMOO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25. GD Compra : 5484 Factura: F27CA, 293 EVER ORTEGA CALDERA	29/12/2023		EVER ORTEGA CALDERA	Factura		F27CA		29/12/23
8250-511-412001-430-3391-1	P20190	\$18,044.96	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMOO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25. GD Compra : 5485 Factura: A1D9D, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	29/12/2023		JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Factura		A1D9D		29/12/23
8250-511-412001-430-3391-1	P20191	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMOO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25. GD Compra : 5486 Factura: 122F6D, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	29/12/2023		TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	Factura		122F6D		29/12/23
8250-511-412001-430-3391-1	P20192	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMOO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25. GD Compra : 5487 Factura: F57557, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	29/12/2023		CLAUDIA LANDEROS SALAS	Factura		F57557		29/12/23
8250-511-412001-430-3391-1	P20193	\$19,333.31	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMOO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25. GD Compra : 5488 Factura: EDEA77, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	29/12/2023		PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	Factura		EDEA77		29/12/23
8250-511-412001-430-3391-1	P20194	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMOO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25. GD Compra : 5489 Factura: BB0BC7, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	29/12/2023		MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	Factura		BB0BC7		29/12/23
8250-511-412001-430-3391-1	P20195	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMOO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25. GD Compra : 5490 Factura: 366E311, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	29/12/2023		ANDREA AGUILAR LOPEZ	Factura		366E311		29/12/23
8250-511-412001-430-3391-1	P20196	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMOO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25. GD Compra : 5491 Factura: 39E322, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	29/12/2023		GUADALUPE BRIONES RUIZ	Factura		39E322		29/12/23
8250-511-412001-430-3391-1	P20197	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMOO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25. GD Compra : 5492 Factura: A1AFB, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	29/12/2023		ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	Factura		A1AFB		29/12/23


CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-412001-430-3391-1	P20198	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMOO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25. GD Compra : 5493 Factura: 1573CA. 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	29/12/2023		GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	Factura		1573CA		29/12/23
8250-511-412001-430-3391-1	P20199	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMOO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25. GD Compra : 5494 Factura: 1489DE. 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	29/12/2023		MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	Factura		1489DE		29/12/23
8250-511-412001-430-3391-1	P20200	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMOO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25. GD Compra : 5495 Factura: E28DCF. 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	14/12/2023		GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	Factura		E28DCF		14/12/23

CORRIDA FINANCIERA			
	MENSUAL	ACUMULADO	
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,142,013.46	
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,142,013.46	
DEVENGADO	\$406,187.45	\$2,142,013.46	
PAGADO	\$337,689.76	\$1,896,937.56	
POR PAGAR		\$245,075.90	

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$2,142,013.46 511 FONDO III 2023



H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



ESTADO DEL EJERCICIO



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	FONDO III 2023													
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE												
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$147,879,527.96	-\$147,879,527.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$147,879,527.96	-\$147,879,527.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$147,879,527.96	-\$147,879,527.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$147,879,527.96	-\$147,879,527.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$147,879,527.96	-\$147,879,527.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONCENTRADORA DE AGUA PO	\$147,879,527.96	-\$147,879,527.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	401002	REHABILITACION DE TANQUE METALICO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS												
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401002	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas


Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
						REHABILITACION DE TANQUE MI	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
401003			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS															
430			DESARROLLO SOCIAL															
						6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$170,786.28	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$170,786.28	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$170,786.28	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401003	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$170,786.28	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
						DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$170,786.28	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						CONSTRUCCION DE RED DE AGI	\$0.00	\$170,786.28	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
401005			REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TERREADERO, FRESNILLO, ZACATECAS															
430			DESARROLLO SOCIAL															
						6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$207,782.15	\$207,782.15	\$0.00	\$0.00	\$207,782.15	-\$207,782.15	\$0.00	\$207,782.15	\$207,782.15	\$0.00
						6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$207,782.15	\$207,782.15	\$0.00	\$0.00	\$207,782.15	-\$207,782.15	\$0.00	\$207,782.15	\$207,782.15	\$0.00
						6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$207,782.15	\$207,782.15	\$0.00	\$0.00	\$207,782.15	-\$207,782.15	\$0.00	\$207,782.15	\$207,782.15	\$0.00



Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Page 3



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto					Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	401007	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$207,885.83	-\$207,885.83	\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$207,885.83	-\$207,885.83	\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$207,885.83	-\$207,885.83	\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$207,885.83	-\$207,885.83	\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00
			REHABILITACION DE POZO PROI		\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$207,885.83	-\$207,885.83	\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00

401008 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ANGELITO, FRESNILLO, ZAC.

430				DESARROLLO SOCIAL											
6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$195,618.63	-\$195,618.63	\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$195,618.63	-\$195,618.63	\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00
6130				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$195,618.63	-\$195,618.63	\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00
511	401008	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$195,618.63	-\$195,618.63	\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$195,618.63	-\$195,618.63	\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROF					\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$195,618.63	-\$195,618.63	\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00

401009 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TEJUAN, FRESNILLO, ZACATECAS



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
430			DESARROLLO SOCIAL												
511	401009	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,028,408.86	\$2,028,408.86	\$0.00	\$0.00	\$326,882.52	-\$326,882.52	\$1,701,526.34	\$1,161,718.08	\$1,161,718.08	-\$834,835.56
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,028,408.86	\$2,028,408.86	\$0.00	\$0.00	\$326,882.52	-\$326,882.52	\$1,701,526.34	\$1,161,718.08	\$1,161,718.08	-\$834,835.56
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,028,408.86	\$2,028,408.86	\$0.00	\$0.00	\$326,882.52	-\$326,882.52	\$1,701,526.34	\$1,161,718.08	\$1,161,718.08	-\$834,835.56
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,028,408.86	\$2,028,408.86	\$0.00	\$0.00	\$326,882.52	-\$326,882.52	\$1,701,526.34	\$1,161,718.08	\$1,161,718.08	-\$834,835.56
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,028,408.86	\$2,028,408.86	\$0.00	\$0.00	\$326,882.52	-\$326,882.52	\$1,701,526.34	\$1,161,718.08	\$1,161,718.08	-\$834,835.56
		REHABILITACION DE POZO PROI		\$0.00	\$2,028,408.86	\$2,028,408.86	\$0.00	\$0.00	\$326,882.52	-\$326,882.52	\$1,701,526.34	\$1,161,718.08	\$1,161,718.08	-\$834,835.56	
401010			REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
511	401010	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		REHABILITACION DE POZO PROI		\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
401011			PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS													
430			DESARROLLO SOCIAL													
511	401011	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,861,396.70	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,861,396.70	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,861,396.70	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,861,396.70	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$2,861,396.70	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PERFORACION DE POZO PROFU			\$0.00	\$2,861,396.70	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
401012			REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ (LA MASECA) FRESNILLO, ZACATECAS													
430			DESARROLLO SOCIAL													
511	401012	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$103,936.17	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$103,936.17	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$103,936.17	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$103,936.17	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$103,936.17	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			REHABILITACION DE POZO PROI	\$0.00	\$103,936.17	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401013			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA DE LOS MARTINEZ, FRESNILLO, ZACATECAS											
	430		DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$261,060.15	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$261,060.15	-\$261,060.15	\$0.00	\$261,060.15	\$261,060.15	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$261,060.15	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$261,060.15	-\$261,060.15	\$0.00	\$261,060.15	\$261,060.15	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$261,060.15	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$261,060.15	-\$261,060.15	\$0.00	\$261,060.15	\$261,060.15	\$0.00
511	401013	430	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$261,060.15	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$261,060.15	-\$261,060.15	\$0.00	\$261,060.15	\$261,060.15	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$261,060.15	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$261,060.15	-\$261,060.15	\$0.00	\$261,060.15	\$261,060.15	\$0.00
			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL	\$0.00	\$261,060.15	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$261,060.15	-\$261,060.15	\$0.00	\$261,060.15	\$261,060.15	\$0.00
401015			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE LUNA EN COLONIA GUARDIA NACIONAL, FRESNILLO, ZACATECAS											
	430		DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$986,007.03	\$986,007.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986,007.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$986,007.03	\$986,007.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986,007.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$986,007.03	\$986,007.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986,007.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y	02/feb./2024
hora de Impresión	02:54 p. m.

Page 8



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
511	401019	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$389,078.95	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$389,078.95	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$389,078.95	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$389,078.95	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE LINEA DE CI				\$0.00	\$389,078.95	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00

401020 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN COLONIA ARTE MEXICANO, FRESNILLO, ZACATECAS

430				DESARROLLO SOCIAL											
511	401020	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00	\$0.00	\$293,810.34	-\$293,810.34	\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00	\$0.00	\$293,810.34	-\$293,810.34	\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00	\$0.00	\$293,810.34	-\$293,810.34	\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00	\$0.00	\$293,810.34	-\$293,810.34	\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00	\$0.00	\$293,810.34	-\$293,810.34	\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00
				CONSTRUCCION DE LINEA DE CI	\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00	\$0.00	\$293,810.34	-\$293,810.34	\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00

401021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE PALMA EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430				DESARROLLO SOCIAL												
511	401021	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$145,670.91	\$145,670.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,670.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$145,670.91	\$145,670.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,670.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$145,670.91	\$145,670.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,670.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$145,670.91	\$145,670.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,670.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$145,670.91	\$145,670.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,670.91	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE LINEA DE CI	\$0.00	\$145,670.91	\$145,670.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,670.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401022				CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE RIO JUCHIPILA EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
511	401022	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$208,698.14	\$208,698.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,698.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$208,698.14	\$208,698.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,698.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$208,698.14	\$208,698.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,698.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$208,698.14	\$208,698.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,698.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$208,698.14	\$208,698.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,698.14	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE LINEA DE CI	\$0.00	\$208,698.14	\$208,698.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,698.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
Objeto del Gasto					Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
401023			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA PRESTAR SERVICIO A PRESCOLAR "AMADO NERVO" EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS													
430			DESARROLLO SOCIAL													
6000					INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$123,020.98	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100					OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$123,020.98	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$123,020.98	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401023	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$123,020.98	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$123,020.98	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					AMPLIACION DE RED DE AGUA F	\$0.00	\$123,020.98	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401024			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE JUAN PABLO II, SAN HIPOLITO, VILLAVICENCIO Y GUILLERMO MARCONI, COLONIA J. ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZACATECAS													
430			DESARROLLO SOCIAL													
6000					INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$620,517.25	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100					OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$620,517.25	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$620,517.25	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401024	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$620,517.25	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$620,517.25	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE LINEA DE CI	\$0.00	\$620,517.25	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401025			CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL TIGRE, FRESNILLO, ZACATECAS											
430			DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$997,252.80	\$997,252.80	\$0.00	\$0.00	\$997,252.80	-\$997,252.80	\$0.00	\$997,252.80	\$997,252.80	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$997,252.80	\$997,252.80	\$0.00	\$0.00	\$997,252.80	-\$997,252.80	\$0.00	\$997,252.80	\$997,252.80	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$997,252.80	\$997,252.80	\$0.00	\$0.00	\$997,252.80	-\$997,252.80	\$0.00	\$997,252.80	\$997,252.80	\$0.00
511	401025	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$997,252.80	\$997,252.80	\$0.00	\$0.00	\$997,252.80	-\$997,252.80	\$0.00	\$997,252.80	\$997,252.80
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$997,252.80	\$997,252.80	\$0.00	\$0.00	\$997,252.80	-\$997,252.80	\$0.00	\$997,252.80	\$997,252.80
				CONSTRUCCION DE PLANTA PO	\$0.00	\$997,252.80	\$997,252.80	\$0.00	\$0.00	\$997,252.80	-\$997,252.80	\$0.00	\$997,252.80	\$0.00
401026			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS											
430			DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$932,845.62	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$932,845.62	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$932,845.62	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
02:54 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	401026	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$932,845.62	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$932,845.62	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL	\$0.00	\$932,845.62	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401027				CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE SUTSEMOP EN COLONIA NUEVA ESPERANZA, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	401027	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00	\$0.00	\$649,095.57	-\$649,095.57	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00	\$0.00	\$649,095.57	-\$649,095.57	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00	\$0.00	\$649,095.57	-\$649,095.57	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00	\$0.00	\$649,095.57	-\$649,095.57	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00	\$0.00	\$649,095.57	-\$649,095.57	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00
			CONSTRUCCION DE LINEA DE CI		\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00	\$0.00	\$649,095.57	-\$649,095.57	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00
401028				REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$163,538.01	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto					Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	401028	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$163,538.01	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$163,538.01	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$163,538.01	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$163,538.01	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE POZO PROI		\$0.00	\$163,538.01	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402001 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS

430				DESARROLLO SOCIAL											
511	402001	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,462,971.32	\$1,462,971.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,971.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,462,971.32	\$1,462,971.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,971.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,462,971.32	\$1,462,971.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,971.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,462,971.32	\$1,462,971.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,971.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,462,971.32	\$1,462,971.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,971.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE RED DE DRE		\$0.00	\$1,462,971.32	\$1,462,971.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,971.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402002 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL REFUGIO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
430				DESARROLLO SOCIAL												
511	402002	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,834,369.89	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,834,369.89	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,834,369.89	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,834,369.89	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,834,369.89	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCION DE RED DE DRE		\$0.00	\$1,834,369.89	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402003				CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
511	402003	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12	\$0.00	\$0.00	\$1,797,216.12	-\$1,797,216.12	\$0.00	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12	\$0.00	\$0.00	\$1,797,216.12	-\$1,797,216.12	\$0.00	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12	\$0.00	\$0.00	\$1,797,216.12	-\$1,797,216.12	\$0.00	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12	\$0.00	\$0.00	\$1,797,216.12	-\$1,797,216.12	\$0.00	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12	\$0.00	\$0.00	\$1,797,216.12	-\$1,797,216.12	\$0.00	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12	\$0.00	
				CONSTRUCCION DE COLECTOR		\$0.00	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12	\$0.00	\$0.00	\$1,797,216.12	-\$1,797,216.12	\$0.00	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

402004 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$224,269.32	\$224,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$224,269.32	\$224,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$224,269.32	\$224,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402004	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$224,269.32	\$224,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$224,269.32	\$224,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$224,269.32	\$224,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402005 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL SALON EJIDAL LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

511	402005	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$983,705.57	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$983,705.57	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$983,705.57	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$983,705.57	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$983,705.57	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE RED DE DRE	\$0.00	\$983,705.57	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402006			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZACATECAS											
430			DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$772,410.67	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$285,244.24	-\$285,244.24	\$487,166.43	\$285,244.24	\$285,244.24	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$772,410.67	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$285,244.24	-\$285,244.24	\$487,166.43	\$285,244.24	\$285,244.24	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$772,410.67	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$285,244.24	-\$285,244.24	\$487,166.43	\$285,244.24	\$285,244.24	\$0.00
11	402006	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$772,410.67	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$285,244.24	-\$285,244.24	\$487,166.43	\$285,244.24	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$772,410.67	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$285,244.24	-\$285,244.24	\$487,166.43	\$285,244.24	\$0.00
				CONSTRUCCION DE RED DE DRE	\$0.00	\$772,410.67	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$285,244.24	-\$285,244.24	\$487,166.43	\$285,244.24	\$0.00
402008			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HOMBRES ILUSTRES EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC											
430			DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$136,421.43	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$136,421.43	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$136,421.43	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
511	402008	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$136,421.43	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL													
			CONSTRUCCION DE RED DE DRE													
					\$0.00	\$136,421.43	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					\$0.00	\$136,421.43	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					\$0.00	\$136,421.43	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402009				CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD MORFIN CHAVEZ, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,101,348.76	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,101,348.76	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,101,348.76	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402009	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,101,348.76	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL													
			CONSTRUCCION DE RED DE DRE													
					\$0.00	\$1,101,348.76	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					\$0.00	\$1,101,348.76	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402010				REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	402010	430	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE RED DE DR			\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402011 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS

430				DESARROLLO SOCIAL											
511	402011	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$798,268.43	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$798,268.43	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$798,268.43	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$798,268.43	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$798,268.43	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		REHABILITACION DE RED DE DR		\$0.00	\$798,268.43	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

402012 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	402012	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,100,431.95	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,100,431.95	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,100,431.95	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,100,431.95	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,100,431.95	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$1,100,431.95	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402014				REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FRESNILLO Y PRIVADAS ANEXAS EN COLONIA SECTOR LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	402014	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$817,818.69	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$817,818.69	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$817,818.69	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$817,818.69	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$817,818.69	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$817,818.69	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
402015			REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRAMIDE DEL SOL, BODEGON Y CILINDREROS EN COLONIA INFONAVIT, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,956,816.81	\$1,956,816.81	-\$1,449,042.47	\$0.00	\$0.00	-\$1,449,042.47	\$1,956,816.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,956,816.81	\$1,956,816.81	-\$1,449,042.47	\$0.00	\$0.00	-\$1,449,042.47	\$1,956,816.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,956,816.81	\$1,956,816.81	-\$1,449,042.47	\$0.00	\$0.00	-\$1,449,042.47	\$1,956,816.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	402015	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,956,816.81	\$1,956,816.81	-\$1,449,042.47	\$0.00	\$0.00	-\$1,449,042.47	\$1,956,816.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,956,816.81	\$1,956,816.81	-\$1,449,042.47	\$0.00	\$0.00	-\$1,449,042.47	\$1,956,816.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$1,956,816.81	\$1,956,816.81	-\$1,449,042.47	\$0.00	\$0.00	-\$1,449,042.47	\$1,956,816.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402016			REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DORADOS Y TOMA DE ZACATECAS EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,615.56	\$4,599.01	\$4,599.01	-\$4,599.01	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,615.56	\$4,599.01	\$4,599.01	-\$4,599.01	
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,615.56	\$4,599.01	\$4,599.01	-\$4,599.01	
511	402016	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,615.56	\$4,599.01	\$4,599.01	-\$4,599.01	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,615.56	\$4,599.01	\$4,599.01	-\$4,599.01	



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto					Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
REHABILITACION DE RED DE DR					\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,615.56	\$4,599.01	\$4,599.01	-\$4,599.01
402017			REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CALLE MACLOVIO HERRERA, COL. FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC												
430			DESARROLLO SOCIAL												
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$225,162.26	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D					\$0.00	\$225,162.26	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON					\$0.00	\$225,162.26	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402017	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$225,162.26	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$225,162.26	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE RED DE DR					\$0.00	\$225,162.26	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402018			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA ECOLOGICA, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$644,294.06	\$644,294.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,294.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D					\$0.00	\$644,294.06	\$644,294.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,294.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON					\$0.00	\$644,294.06	\$644,294.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,294.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	402018	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$644,294.06	\$644,294.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,294.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$644,294.06	\$644,294.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,294.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCION DE RED DE DRE	\$0.00	\$644,294.06	\$644,294.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,294.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402019				CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD LA FLOR, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
511	402019	430	6141	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$480,022.74	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$480,022.74	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$480,022.74	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$480,022.74	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$480,022.74	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCION DE RED DE DRE	\$0.00	\$480,022.74	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402020				CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
6000					INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto					Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	402020	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE COLECTOR		\$0.00	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402023 AMPLIACION AL PROYECTO 402010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS

430				DESARROLLO SOCIAL											
511	402023	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00	\$0.00	\$499,053.21	-\$499,053.21	\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00	\$0.00	\$499,053.21	-\$499,053.21	\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00	\$0.00	\$499,053.21	-\$499,053.21	\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00	\$0.00	\$499,053.21	-\$499,053.21	\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00	\$0.00	\$499,053.21	-\$499,053.21	\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00
			AMPLIACION AL PROYECTO 402010		\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00	\$0.00	\$499,053.21	-\$499,053.21	\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00

402025 AMPLIACION AL PROYECTO 402014 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRESNILLO Y PRIVADAS ANEXAS, COLONIA SECTOR LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
430			DESARROLLO SOCIAL												
511	402025	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$204,454.67	\$204,454.67	\$0.00	\$0.00	\$204,454.67	-\$204,454.67	\$0.00	\$204,454.67	\$204,454.67	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$204,454.67	\$204,454.67	\$0.00	\$0.00	\$204,454.67	-\$204,454.67	\$0.00	\$204,454.67	\$204,454.67	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$204,454.67	\$204,454.67	\$0.00	\$0.00	\$204,454.67	-\$204,454.67	\$0.00	\$204,454.67	\$204,454.67	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$204,454.67	\$204,454.67	\$0.00	\$0.00	\$204,454.67	-\$204,454.67	\$0.00	\$204,454.67	\$204,454.67	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$204,454.67	\$204,454.67	\$0.00	\$0.00	\$204,454.67	-\$204,454.67	\$0.00	\$204,454.67	\$204,454.67	\$0.00
		AMPLIACION AL PROYECTO 4020		\$0.00	\$204,454.67	\$204,454.67	\$0.00	\$0.00	\$204,454.67	-\$204,454.67	\$0.00	\$204,454.67	\$204,454.67	\$0.00	
402044			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BAHIA DE SANTA ROSALIA EN COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
511	402044	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$127,401.95	\$127,401.95	\$0.00	\$0.00	\$127,401.95	-\$127,401.95	\$0.00	\$127,401.95	\$127,401.95	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$127,401.95	\$127,401.95	\$0.00	\$0.00	\$127,401.95	-\$127,401.95	\$0.00	\$127,401.95	\$127,401.95	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$127,401.95	\$127,401.95	\$0.00	\$0.00	\$127,401.95	-\$127,401.95	\$0.00	\$127,401.95	\$127,401.95	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$127,401.95	\$127,401.95	\$0.00	\$0.00	\$127,401.95	-\$127,401.95	\$0.00	\$127,401.95	\$127,401.95	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$127,401.95	\$127,401.95	\$0.00	\$0.00	\$127,401.95	-\$127,401.95	\$0.00	\$127,401.95	\$127,401.95	\$0.00
		AMPLIACION DE RED DE DRENA		\$0.00	\$127,401.95	\$127,401.95	\$0.00	\$0.00	\$127,401.95	-\$127,401.95	\$0.00	\$127,401.95	\$127,401.95	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
404001			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN TADEO, FRESNILLO, ZACATECAS											
430			DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,466,302.90	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,466,302.90	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,466,302.90	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404001	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,466,302.90	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,466,302.90	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,466,302.90	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404002			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD PRESA DE LINARES, FRESNILLO, ZACATECAS											
430			DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,393,929.02	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,393,929.02	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,393,929.02	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404002	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,393,929.02	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,393,929.02	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
Objeto del Gasto					Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					\$0.00	\$2,393,929.02	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
404003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS																
430 DESARROLLO SOCIAL																
511	404003	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,069,473.70	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,069,473.70	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,069,473.70	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,069,473.70	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$3,069,473.70	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$0.00	\$3,069,473.70	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN LOCALIDAD ALTAMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS																
430 DESARROLLO SOCIAL																
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,510,565.47	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,565.47	\$121,135.23	\$121,135.23	-\$121,135.23		
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,510,565.47	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,565.47	\$121,135.23	\$121,135.23	-\$121,135.23		
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,510,565.47	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,565.47	\$121,135.23	\$121,135.23	-\$121,135.23		



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404004	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,510,565.47	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,565.47	\$121,135.23	\$121,135.23	-\$121,135.23
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,510,565.47	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,565.47	\$121,135.23	\$121,135.23	-\$121,135.23
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,510,565.47	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,565.47	\$121,135.23	\$121,135.23	-\$121,135.23
404005				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,657,861.22	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$941,843.86	-\$941,843.86	\$2,716,017.36	\$941,843.86	\$941,843.86	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$3,657,861.22	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$941,843.86	-\$941,843.86	\$2,716,017.36	\$941,843.86	\$941,843.86	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,657,861.22	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$941,843.86	-\$941,843.86	\$2,716,017.36	\$941,843.86	\$941,843.86	\$0.00
511	404005	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,657,861.22	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$941,843.86	-\$941,843.86	\$2,716,017.36	\$941,843.86	\$941,843.86	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$3,657,861.22	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$941,843.86	-\$941,843.86	\$2,716,017.36	\$941,843.86	\$941,843.86	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$3,657,861.22	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$941,843.86	-\$941,843.86	\$2,716,017.36	\$941,843.86	\$941,843.86	\$0.00
404006				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LOCALIDAD BAÑUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,614,543.08	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
511	404006	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,614,543.08	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,614,543.08	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,614,543.08	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$1,614,543.08	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$0.00	\$1,614,543.08	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 24 DE OCTUBRE EN LOCALIDAD REDENCION, FRESNILLO, ZACATECA

430				DESARROLLO SOCIAL													
511	404007	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,932,364.56	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,932,364.56	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,932,364.56	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,932,364.56	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$1,932,364.56	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$0.00	\$1,932,364.56	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404009 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROSARIO EN LOCALIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
430				DESARROLLO SOCIAL													
511	404009	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	-\$1,699,962.74		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	-\$1,699,962.74		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	-\$1,699,962.74		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	-\$1,699,962.74		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	-\$1,699,962.74
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$0.00	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	-\$1,699,962.74
404010				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS													
430				DESARROLLO SOCIAL													
511	404010	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

404011 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN LUIS, COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$770,105.22	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$770,105.22	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$770,105.22	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
511	404011	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$770,105.22	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$770,105.22	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$770,105.22	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

404012 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$118,835.28	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$118,835.28	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$118,835.28	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404012	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$118,835.28	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$118,835.28	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

			REHABILITACION DE CENTRO DE	\$0.00	\$118,835.28	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--	-----------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------	--------

404013 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MEMBRILLOS EN COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$983,337.78	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,337.78	\$79,054.48	\$79,054.48	-\$79,054.48
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$983,337.78	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,337.78	\$79,054.48	\$79,054.48	-\$79,054.48
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$983,337.78	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,337.78	\$79,054.48	\$79,054.48	-\$79,054.48
511	404013	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$983,337.78	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,337.78	\$79,054.48	\$79,054.48	-\$79,054.48
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$983,337.78	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,337.78	\$79,054.48	\$79,054.48	-\$79,054.48
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$983,337.78	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,337.78	\$79,054.48	\$79,054.48	-\$79,054.48

404014 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SARAO EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,136,589.85	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,136,589.85	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,136,589.85	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	404014	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,136,589.85	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,136,589.85	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,136,589.85	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404015				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN VICENTE EN COLONIA LA JOYA, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,368,674.66	\$1,368,674.66	\$0.00	\$0.00	\$116,038.98	-\$116,038.98	\$1,252,635.68	\$1,252,635.68	\$1,252,635.68	-\$1,136,596.70
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,368,674.66	\$1,368,674.66	\$0.00	\$0.00	\$116,038.98	-\$116,038.98	\$1,252,635.68	\$1,252,635.68	\$1,252,635.68	-\$1,136,596.70
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,368,674.66	\$1,368,674.66	\$0.00	\$0.00	\$116,038.98	-\$116,038.98	\$1,252,635.68	\$1,252,635.68	\$1,252,635.68	-\$1,136,596.70
511	404015	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,368,674.66	\$1,368,674.66	\$0.00	\$0.00	\$116,038.98	-\$116,038.98	\$1,252,635.68	\$1,252,635.68	\$1,252,635.68	-\$1,136,596.70
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,368,674.66	\$1,368,674.66	\$0.00	\$0.00	\$116,038.98	-\$116,038.98	\$1,252,635.68	\$1,252,635.68	\$1,252,635.68	-\$1,136,596.70
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,368,674.66	\$1,368,674.66	\$0.00	\$0.00	\$116,038.98	-\$116,038.98	\$1,252,635.68	\$1,252,635.68	\$1,252,635.68	-\$1,136,596.70
404016				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROGRESO EN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	\$0.00	\$0.00	\$2,020,759.49	-\$2,020,759.49	\$0.00	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	\$0.00



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404016	430	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	\$0.00	\$0.00	\$2,020,759.49	-\$2,020,759.49	\$0.00	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	\$0.00
			6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	\$0.00	\$0.00	\$2,020,759.49	-\$2,020,759.49	\$0.00	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	\$0.00
			6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	\$0.00	\$0.00	\$2,020,759.49	-\$2,020,759.49	\$0.00	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	\$0.00	\$0.00	\$2,020,759.49	-\$2,020,759.49	\$0.00	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO			\$0.00	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	\$0.00	\$0.00	\$2,020,759.49	-\$2,020,759.49	\$0.00	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	\$0.00
404017			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICTOR ROSALES EN COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	DESARROLLO SOCIAL														
511	404017	430	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$803,772.80	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$803,772.80	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$803,772.80	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$803,772.80	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$803,772.80	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO			\$0.00	\$803,772.80	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

404018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIPRES EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL, FRESNILLO ZACATECAS



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	404018	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,250,271.12	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,250,271.12	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,250,271.12	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,250,271.12	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$1,250,271.12	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,271.12	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,250,271.12	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404019				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA DE SANTA ANA EN COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	404019	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,260,467.69	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,260,467.69	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,260,467.69	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,260,467.69	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$2,260,467.69	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,467.69	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,260,467.69	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
404020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRISANTEMOS EN COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS													
430 DESARROLLO SOCIAL													
6000 INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$1,794,184.48	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$1,794,184.48	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON			\$0.00	\$1,794,184.48	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404020	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,794,184.48	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$1,794,184.48	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO			\$0.00	\$1,794,184.48	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIVERSIDAD EN COLONIA EJIDAL 3, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL													
6000 INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$1,908,887.79	\$1,908,887.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908,887.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$1,908,887.79	\$1,908,887.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908,887.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON			\$0.00	\$1,908,887.79	\$1,908,887.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908,887.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404021	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,908,887.79	\$1,908,887.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908,887.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$1,908,887.79	\$1,908,887.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908,887.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa												
	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,908,887.79	\$1,908,887.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908,887.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SULFATO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS											
430	DESARROLLO SOCIAL											
	6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,545,085.62	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,545,085.62	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,545,085.62	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511 404022 430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,545,085.62	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$3,545,085.62	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$3,545,085.62	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO NAZAS EN COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS											
430	DESARROLLO SOCIAL											
	6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	404023	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALAMEDA EN COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL															
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,268,457.82	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,268,457.82	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,268,457.82	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404024	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,268,457.82	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,268,457.82	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,268,457.82	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZAC.

430 DESARROLLO SOCIAL															
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,997,579.53	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa												
					Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404025	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,997,579.53	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,997,579.53	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,997,579.53	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,997,579.53	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		\$0.00	\$1,997,579.53	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
404026		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS														
		430	DESARROLLO SOCIAL													
511	404026	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,997,489.61	\$4,997,489.61	\$0.00	\$0.00	\$3,889,939.37	-\$3,889,939.37	\$1,107,550.24	\$3,889,939.37	\$3,889,939.37	\$3,889,939.37	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,997,489.61	\$4,997,489.61	\$0.00	\$0.00	\$3,889,939.37	-\$3,889,939.37	\$1,107,550.24	\$3,889,939.37	\$3,889,939.37	\$3,889,939.37	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,997,489.61	\$4,997,489.61	\$0.00	\$0.00	\$3,889,939.37	-\$3,889,939.37	\$1,107,550.24	\$3,889,939.37	\$3,889,939.37	\$3,889,939.37	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,997,489.61	\$4,997,489.61	\$0.00	\$0.00	\$3,889,939.37	-\$3,889,939.37	\$1,107,550.24	\$3,889,939.37	\$3,889,939.37	\$3,889,939.37	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$4,997,489.61	\$4,997,489.61	\$0.00	\$0.00	\$3,889,939.37	-\$3,889,939.37	\$1,107,550.24	\$3,889,939.37	\$3,889,939.37	\$3,889,939.37	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		\$0.00	\$4,997,489.61	\$4,997,489.61	\$0.00	\$0.00	\$3,889,939.37	-\$3,889,939.37	\$1,107,550.24	\$3,889,939.37	\$3,889,939.37	\$0.00
404028		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SIN NOMBRE EN LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS														



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto														
430 DESARROLLO SOCIAL														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$2,353,154.73	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$2,353,154.73	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$2,353,154.73	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404028	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,353,154.73	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$2,353,154.73	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$0.00	\$2,353,154.73	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404029 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS														
430 DESARROLLO SOCIAL														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$4,997,439.08	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$4,997,439.08	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$4,997,439.08	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404029	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,997,439.08	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$4,997,439.08	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE PU				\$0.00	\$4,997,439.08	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
404030	CONSTRUCCION DE PAQUE PUBLICO EN LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS														
430	DESARROLLO SOCIAL														
511	404030	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,198,523.40	\$2,198,523.40	\$0.00	\$0.00	\$2,198,523.40	-\$2,198,523.40	\$0.00	\$1,870,558.37	\$1,870,558.37	\$327,965.03
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,198,523.40	\$2,198,523.40	\$0.00	\$0.00	\$2,198,523.40	-\$2,198,523.40	\$0.00	\$1,870,558.37	\$1,870,558.37	\$327,965.03
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,198,523.40	\$2,198,523.40	\$0.00	\$0.00	\$2,198,523.40	-\$2,198,523.40	\$0.00	\$1,870,558.37	\$1,870,558.37	\$327,965.03
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,198,523.40	\$2,198,523.40	\$0.00	\$0.00	\$2,198,523.40	-\$2,198,523.40	\$0.00	\$1,870,558.37	\$1,870,558.37	\$327,965.03
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,198,523.40	\$2,198,523.40	\$0.00	\$0.00	\$2,198,523.40	-\$2,198,523.40	\$0.00	\$1,870,558.37	\$1,870,558.37	\$327,965.03
			CONSTRUCCION DE PAQUE PUB		\$0.00	\$2,198,523.40	\$2,198,523.40	\$0.00	\$0.00	\$2,198,523.40	-\$2,198,523.40	\$0.00	\$1,870,558.37	\$1,870,558.37	\$327,965.03

404031				CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LOCALIDAD PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	404031	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,579,129.10	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$1,085,161.18	-\$1,085,161.18	\$493,967.92	\$0.00	\$0.00	\$1,085,161.18
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,579,129.10	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$1,085,161.18	-\$1,085,161.18	\$493,967.92	\$0.00	\$0.00	\$1,085,161.18
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,579,129.10	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$1,085,161.18	-\$1,085,161.18	\$493,967.92	\$0.00	\$0.00	\$1,085,161.18
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,579,129.10	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$1,085,161.18	-\$1,085,161.18	\$493,967.92	\$0.00	\$0.00	\$1,085,161.18
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,579,129.10	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$1,085,161.18	-\$1,085,161.18	\$493,967.92	\$0.00	\$0.00	\$1,085,161.18



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto					Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
CONSTRUCCION DE PUENTE VEI					\$0.00	\$1,579,129.10	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$1,085,161.18	-\$1,085,161.18	\$493,967.92	\$0.00	\$0.00	\$1,085,161.18
404032 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LOCALIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS															
430 DESARROLLO SOCIAL															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$1,784,227.29	\$1,784,227.29	\$1,784,227.29	\$0.00	\$0.00	\$1,784,227.29	\$1,784,227.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C					\$0.00	\$1,784,227.29	\$1,784,227.29	\$1,784,227.29	\$0.00	\$0.00	\$1,784,227.29	\$1,784,227.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON					\$0.00	\$1,784,227.29	\$1,784,227.29	\$1,784,227.29	\$0.00	\$0.00	\$1,784,227.29	\$1,784,227.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404032	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,784,227.29	\$1,784,227.29	\$1,784,227.29	\$0.00	\$0.00	\$1,784,227.29	\$1,784,227.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$1,784,227.29	\$1,784,227.29	\$1,784,227.29	\$0.00	\$0.00	\$1,784,227.29	\$1,784,227.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					\$0.00	\$1,784,227.29	\$1,784,227.29	\$1,784,227.29	\$0.00	\$0.00	\$1,784,227.29	\$1,784,227.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404033 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA JOSE MARIA MORELOS EN LOCALIDAD CONCEPCION DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS															
430 DESARROLLO SOCIAL															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$184,382.61	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C					\$0.00	\$184,382.61	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON					\$0.00	\$184,382.61	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	404033	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$184,382.61	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$184,382.61	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$184,382.61	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
404034				CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA REAL DE FRESNILLO, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$332,711.03	\$332,711.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,711.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$332,711.03	\$332,711.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,711.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6190	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$332,711.03	\$332,711.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,711.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404034	430	6191	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$332,711.03	\$332,711.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,711.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$332,711.03	\$332,711.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,711.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$332,711.03	\$332,711.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,711.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
404036				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE BELLAVISTA Y LATELAR SALIDA A DURANGO EN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC												
430				DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa													
Objeto del Gasto			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404036	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDAULICO SEGUNDA ETAPA EN AVENIDA PEDRO VALTIERRA EN COLONIA BALCONES, FRESNILLO, ZACATECAS

430				DESARROLLO SOCIAL													
511	404037	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,394,333.73	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$5,394,333.73	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$5,394,333.73	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$5,394,333.73	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$5,394,333.73	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$0.00	\$5,394,333.73	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404041 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EXPROPIACION EN COLONIA SECTOR 7, FRESNILLO, ZACATECAS



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
430			DESARROLLO SOCIAL												
511	404041	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,458,212.69	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,458,212.69	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,458,212.69	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,458,212.69	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,458,212.69	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		\$0.00	\$2,458,212.69	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404042			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
511	404042	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,078,200.73	\$1,078,200.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,200.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,078,200.73	\$1,078,200.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,200.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,078,200.73	\$1,078,200.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,200.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,078,200.73	\$1,078,200.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,200.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,078,200.73	\$1,078,200.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,200.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		\$0.00	\$1,078,200.73	\$1,078,200.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,200.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa													
	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	

404043 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE JALAPA EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS

430				DESARROLLO SOCIAL											
511	404043	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,151,723.12	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,151,723.12	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,151,723.12	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,151,723.12	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,151,723.12	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PARQUE PU		\$0.00	\$2,151,723.12	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404044 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE MANUEL M. PONCE EN COLONIA EL OLIVAR, FRESNILLO, ZACATECAS

430				DESARROLLO SOCIAL											
511	404044	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,062,679.27	\$3,062,679.27	\$3,062,679.27	\$0.00	\$0.00	\$3,062,679.27	\$3,062,679.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,062,679.27	\$3,062,679.27	\$3,062,679.27	\$0.00	\$0.00	\$3,062,679.27	\$3,062,679.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,062,679.27	\$3,062,679.27	\$3,062,679.27	\$0.00	\$0.00	\$3,062,679.27	\$3,062,679.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,062,679.27	\$3,062,679.27	\$3,062,679.27	\$0.00	\$0.00	\$3,062,679.27	\$3,062,679.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$3,062,679.27	\$3,062,679.27	\$3,062,679.27	\$0.00	\$0.00	\$3,062,679.27	\$3,062,679.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

CONSTRUCCION DE PARQUE PU	\$0.00	\$3,062,679.27	\$3,062,679.27	\$3,062,679.27	\$0.00	\$0.00	\$3,062,679.27	\$3,062,679.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
---------------------------	--------	----------------	----------------	----------------	--------	--------	----------------	----------------	--------	--------	--------

404045 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SAN JAVIER EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZAC

430 DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,786,699.19	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,786,699.19	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,786,699.19	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511 404045 430 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,786,699.19	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,786,699.19	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		\$0.00	\$2,786,699.19	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$157,675.54	-\$157,675.54	\$1,901,688.63	\$157,675.54	\$157,675.54	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$157,675.54	-\$157,675.54	\$1,901,688.63	\$157,675.54	\$157,675.54	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$157,675.54	-\$157,675.54	\$1,901,688.63	\$157,675.54	\$157,675.54	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404046	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$157,675.54	-\$157,675.54	\$1,901,688.63	\$157,675.54	\$157,675.54	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$157,675.54	-\$157,675.54	\$1,901,688.63	\$157,675.54	\$157,675.54	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$157,675.54	-\$157,675.54	\$1,901,688.63	\$157,675.54	\$157,675.54	\$0.00
404047				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VETA DE BRONCE EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404047	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404048				CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOCALIDAD ORGANOS, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	404048	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6190	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6191	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHADO E		\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404056 AMPLIACION AL PROYECTO 404003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS

430				DESARROLLO SOCIAL											
511	404056	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00	\$0.00	\$144,061.68	-\$144,061.68	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00	\$0.00	\$144,061.68	-\$144,061.68	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00	\$0.00	\$144,061.68	-\$144,061.68	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00	\$0.00	\$144,061.68	-\$144,061.68	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00	\$0.00	\$144,061.68	-\$144,061.68	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00
				AMPLIACION AL PROYECTO 4040	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00	\$0.00	\$144,061.68	-\$144,061.68	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00

404057 AMPLIACION AL PROYECTO 404018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES CIPRES, FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL, FRESNILLO, ZACATECAS



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430			DESARROLLO SOCIAL													
511	404057	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	\$0.00	\$312,567.78	-\$312,567.78	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	\$0.00	\$312,567.78	-\$312,567.78	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	\$0.00	\$312,567.78	-\$312,567.78	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	\$0.00	\$312,567.78	-\$312,567.78	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	\$0.00	\$312,567.78	-\$312,567.78	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	
AMPLIACION AL PROYECTO 404057					\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	\$0.00	\$312,567.78	-\$312,567.78	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	
404058			AMPLIACION AL PROYECTO 404046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS													
430			DESARROLLO SOCIAL													
511	404058	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$205,936.41	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$205,936.41	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$205,936.41	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$205,936.41	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$205,936.41	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AMPLIACION AL PROYECTO 404058					\$0.00	\$205,936.41	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
404059			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO TERCERA ETAPA EN LOCALIDAD BAÑUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$89,486.48	\$89,486.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,486.48	\$89,486.48	\$89,486.48	-\$89,486.48	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$89,486.48	\$89,486.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,486.48	\$89,486.48	\$89,486.48	-\$89,486.48	
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$89,486.48	\$89,486.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,486.48	\$89,486.48	\$89,486.48	-\$89,486.48	
511	404059	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$89,486.48	\$89,486.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,486.48	\$89,486.48	\$89,486.48	-\$89,486.48	
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$89,486.48	\$89,486.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,486.48	\$89,486.48	\$89,486.48	-\$89,486.48	
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$89,486.48	\$89,486.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,486.48	\$89,486.48	\$89,486.48	-\$89,486.48	
404060			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE 24 DE OCTUBRE EN LOCALIDAD REDENCION, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,216,784.10	\$1,216,784.10	\$1,216,784.10	\$0.00	\$363,338.51	\$853,445.59	\$853,445.59	\$363,338.51	\$363,338.51	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,216,784.10	\$1,216,784.10	\$1,216,784.10	\$0.00	\$363,338.51	\$853,445.59	\$853,445.59	\$363,338.51	\$363,338.51	\$0.00	
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,216,784.10	\$1,216,784.10	\$1,216,784.10	\$0.00	\$363,338.51	\$853,445.59	\$853,445.59	\$363,338.51	\$363,338.51	\$0.00	
511	404060	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,216,784.10	\$1,216,784.10	\$1,216,784.10	\$0.00	\$363,338.51	\$853,445.59	\$853,445.59	\$363,338.51	\$363,338.51	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,216,784.10	\$1,216,784.10	\$1,216,784.10	\$0.00	\$363,338.51	\$853,445.59	\$853,445.59	\$363,338.51	\$363,338.51	\$0.00	



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,216,784.10	\$1,216,784.10	\$1,216,784.10	\$0.00	\$363,338.51	\$853,445.59	\$853,445.59	\$363,338.51	\$363,338.51	\$0.00
404061 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIRAMIDE DEL SOL EN COLONIA INFONAVIT, FRESNILLO, ZACATECAS														
430 DESARROLLO SOCIAL														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,408,788.39	\$1,408,788.39	\$1,408,788.39	\$0.00	\$0.00	\$1,408,788.39	\$1,408,788.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,408,788.39	\$1,408,788.39	\$1,408,788.39	\$0.00	\$0.00	\$1,408,788.39	\$1,408,788.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,408,788.39	\$1,408,788.39	\$1,408,788.39	\$0.00	\$0.00	\$1,408,788.39	\$1,408,788.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404061	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,408,788.39	\$1,408,788.39	\$1,408,788.39	\$0.00	\$0.00	\$1,408,788.39	\$1,408,788.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,408,788.39	\$1,408,788.39	\$1,408,788.39	\$0.00	\$0.00	\$1,408,788.39	\$1,408,788.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,408,788.39	\$1,408,788.39	\$1,408,788.39	\$0.00	\$0.00	\$1,408,788.39	\$1,408,788.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404062 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE 2 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS														
430 DESARROLLO SOCIAL														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$421,732.13	\$421,732.13	\$0.00	\$0.00	\$421,732.13	-\$421,732.13	\$0.00	\$421,732.13	\$421,732.13	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$421,732.13	\$421,732.13	\$0.00	\$0.00	\$421,732.13	-\$421,732.13	\$0.00	\$421,732.13	\$421,732.13	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$421,732.13	\$421,732.13	\$0.00	\$0.00	\$421,732.13	-\$421,732.13	\$0.00	\$421,732.13	\$421,732.13	\$0.00



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024
02:54 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	404062	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$421,732.13	\$421,732.13	\$0.00	\$0.00	\$421,732.13	-\$421,732.13	\$0.00	\$421,732.13	\$421,732.13	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL												
			\$0.00	\$421,732.13	\$421,732.13	\$0.00	\$0.00	\$421,732.13	-\$421,732.13	\$0.00	\$421,732.13	\$421,732.13	\$0.00		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$0.00	\$421,732.13	\$421,732.13	\$0.00	\$0.00	\$421,732.13	-\$421,732.13	\$0.00	\$421,732.13	\$421,732.13	\$0.00	
404063				AMPLIACION AL PROYECTO 404060 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE 24 DE OCTUBRE EN LOCALIDAD REDENCION, FRESNILLO, ZACATECAS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$119,809.42	\$119,809.42	\$119,809.42	\$0.00	\$0.00	\$119,809.42	\$119,809.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$119,809.42	\$119,809.42	\$119,809.42	\$0.00	\$0.00	\$119,809.42	\$119,809.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$119,809.42	\$119,809.42	\$119,809.42	\$0.00	\$0.00	\$119,809.42	\$119,809.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404063	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$119,809.42	\$119,809.42	\$119,809.42	\$0.00	\$0.00	\$119,809.42	\$119,809.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL												
			\$0.00	\$119,809.42	\$119,809.42	\$119,809.42	\$0.00	\$0.00	\$119,809.42	\$119,809.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
AMPLIACION AL PROYECTO 404063 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE VETA DE BRONCE EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS															
430				DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$585,818.18	\$585,818.18	\$585,818.18	\$0.00	\$0.00	\$585,818.18	\$585,818.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALÁZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404064	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$585,818.18	\$585,818.18	\$585,818.18	\$0.00	\$0.00	\$585,818.18	\$585,818.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$585,818.18	\$585,818.18	\$585,818.18	\$0.00	\$0.00	\$585,818.18	\$585,818.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$585,818.18	\$585,818.18	\$585,818.18	\$0.00	\$0.00	\$585,818.18	\$585,818.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$585,818.18	\$585,818.18	\$585,818.18	\$0.00	\$0.00	\$585,818.18	\$585,818.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		\$0.00	\$585,818.18	\$585,818.18	\$585,818.18	\$0.00	\$0.00	\$585,818.18	\$585,818.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405001 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS

430				DESARROLLO SOCIAL											
6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$66,490.50	-\$66,490.50	\$602,383.43	\$66,490.50	\$66,490.50	\$0.00
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$66,490.50	-\$66,490.50	\$602,383.43	\$66,490.50	\$66,490.50	\$0.00
6130				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$66,490.50	-\$66,490.50	\$602,383.43	\$66,490.50	\$66,490.50	\$0.00
511	405001	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$66,490.50	-\$66,490.50	\$602,383.43	\$66,490.50	\$66,490.50	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$66,490.50	-\$66,490.50	\$602,383.43	\$66,490.50	\$66,490.50	\$0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/					\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$66,490.50	-\$66,490.50	\$602,383.43	\$66,490.50	\$66,490.50	\$0.00

405002 AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LOS LIRIOS, FRESNILLO, ZACATECAS



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
		430	DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	-\$1,639,035.10
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	-\$1,639,035.10
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	-\$1,639,035.10
511	405002	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	-\$1,639,035.10
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	-\$1,639,035.10
				AMPLIACION DE RED ELECTRICI/	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	-\$1,639,035.10
										</					



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
Objeto del Gasto			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
405004			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 11 DE FEBRERO Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$104,550.70	-\$104,550.70	\$367,821.33	\$104,550.70	\$104,550.70	\$0.00	
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$104,550.70	-\$104,550.70	\$367,821.33	\$104,550.70	\$104,550.70	\$0.00	
6130			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$104,550.70	-\$104,550.70	\$367,821.33	\$104,550.70	\$104,550.70	\$0.00	
511	405004	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$104,550.70	-\$104,550.70	\$367,821.33	\$104,550.70	\$104,550.70	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$104,550.70	-\$104,550.70	\$367,821.33	\$104,550.70	\$104,550.70	\$0.00
			AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$104,550.70	-\$104,550.70	\$367,821.33	\$104,550.70	\$104,550.70	\$0.00
405005			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,357,176.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$249,214.69	-\$249,214.69	\$1,107,961.31	\$0.00	\$0.00	\$249,214.69	
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,357,176.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$249,214.69	-\$249,214.69	\$1,107,961.31	\$0.00	\$0.00	\$249,214.69	
6130			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,357,176.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$249,214.69	-\$249,214.69	\$1,107,961.31	\$0.00	\$0.00	\$249,214.69	
511	405005	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,357,176.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$249,214.69	-\$249,214.69	\$1,107,961.31	\$0.00	\$0.00	\$249,214.69
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,357,176.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$249,214.69	-\$249,214.69	\$1,107,961.31	\$0.00	\$0.00	\$249,214.69



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto					Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	405007	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$381,894.27	\$381,894.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,894.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$381,894.27	\$381,894.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,894.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED ELECTRICI	\$0.00	\$381,894.27	\$381,894.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,894.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405008 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FACULTAD DE QUIMICA EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS

430				DESARROLLO SOCIAL											
511	405008	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$103,198.22	\$103,198.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,198.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$103,198.22	\$103,198.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,198.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$103,198.22	\$103,198.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,198.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$103,198.22	\$103,198.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,198.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$103,198.22	\$103,198.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,198.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED ELECTRICI/	\$0.00	\$103,198.22	\$103,198.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,198.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405009 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL															
				6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$90,702.54	-\$90,702.54	\$308,167.13	\$90,702.54	\$90,702.54	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	405009	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$90,702.54	-\$90,702.54	\$308,167.13	\$90,702.54	\$90,702.54	\$90,702.54	\$0.00	
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$90,702.54	-\$90,702.54	\$308,167.13	\$90,702.54	\$90,702.54	\$0.00		
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$90,702.54	-\$90,702.54	\$308,167.13	\$90,702.54	\$90,702.54	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$90,702.54	-\$90,702.54	\$308,167.13	\$90,702.54	\$90,702.54	\$0.00		
			AMPLIACION DE RED ELECTRICI/		\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$90,702.54	-\$90,702.54	\$308,167.13	\$90,702.54	\$90,702.54	\$0.00		
405010				CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES PORTUGAL, SUIZA, AUSTRIA, SERBIA Y ALBANIA EN COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZACATECAS													
430				DESARROLLO SOCIAL													
511	405010	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,923,461.17	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$184,347.68	-\$184,347.68	\$1,739,113.49	\$184,347.68	\$184,347.68	\$184,347.68	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,923,461.17	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$184,347.68	-\$184,347.68	\$1,739,113.49	\$184,347.68	\$184,347.68	\$0.00		
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,923,461.17	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$184,347.68	-\$184,347.68	\$1,739,113.49	\$184,347.68	\$184,347.68	\$0.00		
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,923,461.17	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$184,347.68	-\$184,347.68	\$1,739,113.49	\$184,347.68	\$184,347.68	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,923,461.17	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$184,347.68	-\$184,347.68	\$1,739,113.49	\$184,347.68	\$184,347.68	\$0.00		
				CONSTRUCCION DE RED ELECTI													
					\$0.00	\$1,923,461.17	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$184,347.68	-\$184,347.68	\$1,739,113.49	\$184,347.68	\$184,347.68	\$184,347.68	\$0.00	

405011 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ESTACION PLATEROS EN COLONIA EJIDAL 4, FRESNILLO, ZACATECAS



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto																
430				DESARROLLO SOCIAL												
511	405011	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$323,256.86	\$323,256.86	\$0.00	\$0.00	\$323,256.86	-\$323,256.86	\$0.00	\$323,256.86	\$323,256.86	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$323,256.86	\$323,256.86	\$0.00	\$0.00	\$323,256.86	-\$323,256.86	\$0.00	\$323,256.86	\$323,256.86	\$0.00	
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$323,256.86	\$323,256.86	\$0.00	\$0.00	\$323,256.86	-\$323,256.86	\$0.00	\$323,256.86	\$323,256.86	\$0.00	
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$323,256.86	\$323,256.86	\$0.00	\$0.00	\$323,256.86	-\$323,256.86	\$0.00	\$323,256.86	\$323,256.86	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$323,256.86	\$323,256.86	\$0.00	\$0.00	\$323,256.86	-\$323,256.86	\$0.00	\$323,256.86	\$323,256.86	\$0.00	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICI#	\$0.00	\$323,256.86	\$323,256.86	\$0.00	\$0.00	\$323,256.86	-\$323,256.86	\$0.00	\$323,256.86	\$323,256.86	\$0.00	
406001				REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
511	406001	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$123,909.05	\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$123,909.05	-\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,909.05	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$123,909.05	\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$123,909.05	-\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,909.05	
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$123,909.05	\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$123,909.05	-\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,909.05	
			6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$123,909.05	\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$123,909.05	-\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,909.05	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$123,909.05	\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$123,909.05	-\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,909.05	
				REHABILITACION DE DISPENSAF	\$0.00	\$123,909.05	\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$123,909.05	-\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,909.05	



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
407001		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA EN LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS													
430		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	\$0.00	\$0.00	\$1,296,209.14	-\$1,296,209.14	\$0.00	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	\$0.00	\$0.00	\$1,296,209.14	-\$1,296,209.14	\$0.00	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	\$0.00	
		6190	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	\$0.00	\$0.00	\$1,296,209.14	-\$1,296,209.14	\$0.00	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	\$0.00	
511	407001	430	6191	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	\$0.00	\$0.00	\$1,296,209.14	-\$1,296,209.14	\$0.00	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	\$0.00	\$0.00	\$1,296,209.14	-\$1,296,209.14	\$0.00	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	\$0.00
		CONSTRUCCION DE TECHADO E			\$0.00	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	\$0.00	\$0.00	\$1,296,209.14	-\$1,296,209.14	\$0.00	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	\$0.00
407002		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA" COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS													
430		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,013,625.02	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,013,625.02	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6190	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$2,013,625.02	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	407002	430	6191	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$2,013,625.02	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$2,013,625.02	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto					Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
CONSTRUCCION DE TECHADO E					\$0.00	\$2,013,625.02	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407003	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN PREESCOLAR "JOAQUIN BELLOC" EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS														
430 DESARROLLO SOCIAL															
511	407003	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$120,713.60	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$120,713.60	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$120,713.60	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$120,713.60	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$120,713.60	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		CONSTRUCCION DE BARDAS PER				\$0.00	\$120,713.60	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00
408001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS														
430 DESARROLLO SOCIAL															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$10,739,236.50	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$2,108,072.35	-\$2,108,072.35	\$8,631,164.15	\$2,108,072.35	\$2,108,072.35	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$10,739,236.50	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$2,108,072.35	-\$2,108,072.35	\$8,631,164.15	\$2,108,072.35	\$2,108,072.35	\$0.00
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$10,739,236.50	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$2,108,072.35	-\$2,108,072.35	\$8,631,164.15	\$2,108,072.35	\$2,108,072.35	\$0.00



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	408001	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$10,739,236.50	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$2,108,072.35	-\$2,108,072.35	\$8,631,164.15	\$2,108,072.35	\$2,108,072.35	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$10,739,236.50	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$2,108,072.35	-\$2,108,072.35	\$8,631,164.15	\$2,108,072.35	\$2,108,072.35	\$0.00
				SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$10,739,236.50	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$2,108,072.35	-\$2,108,072.35	\$8,631,164.15	\$2,108,072.35	\$2,108,072.35	\$0.00
408002			SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,120,042.72	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$426,405.84	-\$426,405.84	\$2,693,636.88	\$426,405.84	\$426,405.84	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,120,042.72	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$426,405.84	-\$426,405.84	\$2,693,636.88	\$426,405.84	\$426,405.84	\$0.00	
		6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$3,120,042.72	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$426,405.84	-\$426,405.84	\$2,693,636.88	\$426,405.84	\$426,405.84	\$0.00	
511	408002	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$3,120,042.72	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$426,405.84	-\$426,405.84	\$2,693,636.88	\$426,405.84	\$426,405.84	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$3,120,042.72	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$426,405.84	-\$426,405.84	\$2,693,636.88	\$426,405.84	\$426,405.84	\$0.00
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE	\$0.00	\$3,120,042.72	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$426,405.84	-\$426,405.84	\$2,693,636.88	\$426,405.84	\$426,405.84	\$0.00
408003			SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,371,140.88	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$457,046.96	-\$457,046.96	\$914,093.92	\$457,046.96	\$457,046.96	\$0.00	



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	408003	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,371,140.88	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$457,046.96	-\$457,046.96	\$914,093.92	\$457,046.96	\$457,046.96	\$0.00
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,371,140.88	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$457,046.96	-\$457,046.96	\$914,093.92	\$457,046.96	\$457,046.96	\$0.00
			6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,371,140.88	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$457,046.96	-\$457,046.96	\$914,093.92	\$457,046.96	\$457,046.96	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,371,140.88	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$457,046.96	-\$457,046.96	\$914,093.92	\$457,046.96	\$457,046.96	\$0.00
			SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOL		\$0.00	\$1,371,140.88	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$457,046.96	-\$457,046.96	\$914,093.92	\$457,046.96	\$457,046.96	\$0.00

412001 GASTOS INDIRECTOS

430 DESARROLLO SOCIAL

511	412001	430	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$11,754.01	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$11,754.01	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$11,754.01	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$11,754.01	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,130,259.45	\$2,130,259.45	\$406,187.45	\$0.00	\$406,187.45	\$0.00	\$1,724,072.00	\$337,689.76	\$337,689.76	\$68,497.69
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$2,041,605.22	\$2,041,605.22	\$353,156.42	\$0.00	\$353,156.42	\$0.00	\$1,688,448.80	\$337,689.76	\$337,689.76	\$15,466.66
			3390	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$2,041,605.22	\$2,041,605.22	\$353,156.42	\$0.00	\$353,156.42	\$0.00	\$1,688,448.80	\$337,689.76	\$337,689.76	\$15,466.66
			3391	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$2,041,605.22	\$2,041,605.22	\$353,156.42	\$0.00	\$353,156.42	\$0.00	\$1,688,448.80	\$337,689.76	\$337,689.76	\$15,466.66
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$88,654.23	\$88,654.23	\$53,031.03	\$0.00	\$53,031.03	\$0.00	\$35,623.20	\$0.00	\$0.00	\$53,031.03
			3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$0.00	\$88,654.23	\$88,654.23	\$53,031.03	\$0.00	\$53,031.03	\$0.00	\$35,623.20	\$0.00	\$0.00	\$53,031.03
511	412001	430	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVA	\$0.00	\$88,654.23	\$88,654.23	\$53,031.03	\$0.00	\$53,031.03	\$0.00	\$35,623.20	\$0.00	\$0.00	\$53,031.03



Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:54 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,142,013.46	\$2,142,013.46	\$406,187.45	\$0.00	\$406,187.45	\$0.00	\$1,735,826.01	\$337,689.76	\$337,689.76	\$68,497.69	
			GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$2,142,013.46	\$2,142,013.46	\$406,187.45	\$0.00	\$406,187.45	\$0.00	\$1,735,826.01	\$337,689.76	\$337,689.76	\$68,497.69	
412002	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS														
430			DESARROLLO SOCIAL												
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,448,650.34	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$1,448,650.34	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E	\$0.00	\$1,448,650.34	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	412002	430	3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO	\$0.00	\$1,448,650.34	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,448,650.34	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			SERVICIO DE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$1,448,650.34	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			FONDO III 2023		\$147,879,527.96	\$3,292,058.97	\$151,171,586.93	\$7,135,251.63	\$0.00	\$23,845,987.32	-\$16,710,735.69	\$127,325,599.61	\$27,595,944.98	\$27,595,944.98	-\$3,749,957.66
			Total Final		\$147,879,527.96	\$3,292,058.97	\$151,171,586.93	\$7,135,251.63	\$0.00	\$23,845,987.32	-\$16,710,735.69	\$127,325,599.61	\$27,595,944.98	\$27,595,944.98	-\$3,749,957.66



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
02:54 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-134 a la 1112-01-134)

Cuentas de Registro

Usr: salazar

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 10:05 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-134				6968 FONDO III 2023		\$35,502,530.70	\$121,128.99	\$21,874,346.20	\$13,749,313.49
C05573	02/12/2023	JOSE ANTONIO MENCH		S/N	GP Folio: 1539 (8F87 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA S		\$0.00	\$1,147,324.57	\$34,355,206.13
C05574	02/12/2023	SALVADOR GALVAN BEL		S/N	GP Folio: 1540 (8AF6 - Obra Pública : 404013 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C		\$0.00	\$55,338.14	\$34,299,867.99
C05575	02/12/2023	CONSTRUCCIONES Y EL		S/N	GP Folio: 1541 (5FDE - Obra Pública : 404015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C		\$0.00	\$876,844.98	\$33,423,023.01
C05576	02/12/2023	MULTISERVICIO GARMO		S/N	GP Folio: 1542 (D947 - Obra Pública : 402016 - REHABILITACIÓN DE RED DE DREI		\$0.00	\$4,599.01	\$33,418,424.00
C05577	02/12/2023	ICDEL, SA DE CV		S/N	GP Folio: 1543 (D275 - Obra Pública : 401009 - REHABILITACIÓN DE POZO PROFU		\$0.00	\$584,384.89	\$32,834,039.11
C05640	02/12/2023	CHANTAL ALEJANDRA M		S/N	GP Folio: 1561 (6355 - Obra Pública : 4040009 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$0.00	\$1,189,973.91	\$31,644,065.20
C05578	06/12/2023	EVER ORTEGA CALDERA	CDD7	S/N	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2549 (SERVICIOS PRESTADOS PARA L		\$0.00	\$14,133.33	\$31,629,931.87
C05579	06/12/2023	JOSE ANGEL SALAZAR G	D89C0	S/N	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2550 (SERVICIOS PRESTADOS F		\$0.00	\$16,489.36	\$31,613,442.51
C05580	06/12/2023	CLAUDIA LANDEROS SAL	4446BD	S/N	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2551 (SERVICIOS PRESTADOS PAR		\$0.00	\$14,133.33	\$31,599,309.18
C05581	06/12/2023	PEDRO MARQUEZ MART	5719FB	S/N	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2552 (SERVICIOS PRESTADOS PA		\$0.00	\$17,666.64	\$31,581,642.54
C05582	06/12/2023	MARIA RUBI RAMIREZ C	BEF7F2	S/N	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 2553 (SERVICIOS PRESTADO		\$0.00	\$14,133.33	\$31,567,509.21
C05583	06/12/2023	ANDREA AGUILAR LOPE	BE18B1	S/N	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2554 (SERVICIOS PRESTADOS PARA I		\$0.00	\$14,133.33	\$31,553,375.88
C05584	06/12/2023	GUADALUPE BRIONES R	32E7A7	S/N	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2555 (SERVICIOS PRESTADOS PAR		\$0.00	\$14,133.33	\$31,539,242.55
C05585	06/12/2023	ANGEL ISIDRO SAENZ C	FB6D96	S/N	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2556 (SERVICIOS PRESTADOS I		\$0.00	\$14,133.33	\$31,525,109.22
C05586	06/12/2023	GUSTAVO IVAN GARCIA	936F25	S/N	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2557 (SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$14,133.33	\$31,510,975.89
C05587	06/12/2023	TIETA EDELIA GARCIA P	60E1DA	S/N	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2558 (SERVICIOS PRESTADOS PA		\$0.00	\$14,133.33	\$31,496,842.56
C05588	06/12/2023	MIGUEL MUÑIZ PASILLA	65ACEB	S/N	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2559 (SERVICIOS PRESTADOS PARA I		\$0.00	\$14,133.33	\$31,482,709.23
C05589	09/12/2023	EDGAR LORENA HERNA		S/N	Anticipo a Proveedor : 99, 401027 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION		\$0.00	\$194,719.66	\$31,287,989.57
C05590	09/12/2023	KAREN GURROLA ROME		S/N	GP Folio: 1544 (B1A0 - Obra Pública : 404059 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO C		\$0.00	\$89,486.48	\$31,198,503.09
C05638	12/12/2023	LAURA ANGELICA CERV		S/N	GP Folio: 1560 (A8CA - Obra Pública : 408003 - SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLO		\$0.00	\$319,932.88	\$30,878,570.21
C05591	14/12/2023	PAULA VANESSA PICAS		S/N	GP Folio: 1545 (8632 - Obra Pública : 408001 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C		\$0.00	\$1,475,650.65	\$29,402,919.56
C05592	14/12/2023	CRISTIAN CARRILLO MU		S/N	GP Folio: 1546 (7E10 - Obra Pública : 405003 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA E		\$0.00	\$44,644.07	\$29,358,275.49
C05593	14/12/2023	PAULA VANESSA PICAS		S/N	GP Folio: 1547 (EC80 - Obra Pública : 408002 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE C		\$0.00	\$298,484.09	\$29,059,791.40
C05594	14/12/2023	CRISTIAN CARRILLO MU		S/N	GP Folio: 1548 (5310 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA E		\$0.00	\$46,543.34	\$29,013,248.06
C05595	14/12/2023	RICARDO DEVORA CAST		S/N	GP Folio: 1549 (B37F - Obra Pública : 404046 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C		\$0.00	\$110,372.88	\$28,902,875.18
C05596	14/12/2023	CRISTIAN CARRILLO MU		S/N	GP Folio: 1550 (2229 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA E		\$0.00	\$226,279.80	\$28,676,595.38
C05597	14/12/2023	JOSE MANUEL MONREA		S/N	GP Folio: 1551 (8A9E - Obra Pública : 402025 - AMPLIACION AL PROYECTO 40201		\$0.00	\$204,454.67	\$28,472,140.71
C05598	18/12/2023	GENRY RAMOS DOMING		S/N	GP Folio: 1552 (BC66 - Obra Pública : 404062 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO C		\$0.00	\$421,732.13	\$28,050,408.58
I00822	19/12/2023				RENDIMIENTO FONDO III (FONDO III RENDIMIENTO)		\$119,807.91	\$0.00	\$28,170,216.49
C05599	20/12/2023	LUIS ARMAS MEZA		S/N	GP Folio: 1553 (D875 - Obra Pública : 404005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C		\$0.00	\$659,290.71	\$27,510,925.78
C05600	20/12/2023	LUISA MEZA MATA		S/N	GP Folio: 1554 (6bBD1 - Obra Pública : 404026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$0.00	\$896,275.39	\$26,614,650.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-134 a la 1112-01-134)

Cuentas de Registro

Usu: salazar

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 10:05 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C05601	20/12/2023	GEOPER S. A. DE C. V.	S/N	GP Folio: 1555 (1819 - Obra Pública : 401025 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POT	\$0.00	\$997,252.80	\$25,617,397.59			
C05602	20/12/2023	CONSTRUCTORA PUENC	S/N	Anticipo a Proveedor : 100, 404044 - CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN C	\$0.00	\$918,803.78	\$24,698,593.81			
C05603	22/12/2023	ADRIANA LUJAN CONTRI	S/N	GP Folio: 1556 (BB53 - Obra Pública : 404056 - AMPLIACION AL PROYECTO 40400:	\$0.00	\$144,061.68	\$24,554,532.13			
C05604	22/12/2023	RENE DEVORA CASTAÑI	S/N	GP Folio: 1557 (2EC2 - Obra Pública : 404057 - AMPLIACION AL PROYECTO 40400	\$0.00	\$312,567.78	\$24,241,964.35			
C05605	22/12/2023	SALVADOR GALVAN BEL	S/N	GP Folio: 1558 (8EE0 - Obra Pública : 404030 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚB	\$0.00	\$1,309,390.86	\$22,932,573.49			
C05606	22/12/2023	MARIA DE LA O. PINTO V	S/N	GP Folio: 1559 (EE52 - Obra Pública : 402023 - AMPLIACION AL PROYECTO 40201	\$0.00	\$499,053.21	\$22,433,520.28			
C05642	22/12/2023	TALLER Y SERVICIO ELE	S/N	GP Folio: 1562 (834c - Obra Pública : 401006 - REHABILITACIÓN DE POZO PROFU	\$0.00	\$241,416.22	\$22,192,104.06			
C05643	22/12/2023	TALLER Y SERVICIO ELE	S/N	GP Folio: 1563 (DD3D - Obra Pública : 401005 - REHABILITACIÓN DE POZO PROFU	\$0.00	\$207,782.15	\$21,984,321.91			
C05644	22/12/2023	TALLER Y SERVICIO ELE	S/N	GP Folio: 1564 (86BF - Obra Pública : 401013 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUN	\$0.00	\$261,060.15	\$21,723,261.76			
C05645	22/12/2023	LUISA MEZA MATA	S/N	GP Folio: 1565 (462B - Obra Pública : 404026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C	\$0.00	\$1,826,682.17	\$19,896,579.59			
C05646	22/12/2023	JOSE ALERTO HERNANE	S/N	GP Folio: 1566 (99A7 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN	\$0.00	\$791,679.52	\$19,104,900.07			
C05647	22/12/2023	ICDEL, SA DE CV	S/N	GP Folio: 1567 (A032 - Obra Pública : 401009 - REHABILITACIÓN DE POZO PROFU	\$0.00	\$228,817.76	\$18,876,082.31			
C05648	22/12/2023	MARIBEL IBARRA GONZ/	S/N	GP Folio: 1568 (1C8A - Obra Pública : 402044 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	\$0.00	\$127,401.95	\$18,748,680.36			
C05778	22/12/2023	RENE DEVORA CASTAÑI	S/N	GP Folio: 1593 (53AE - Obra Pública : 404060 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO C	\$0.00	\$363,338.51	\$18,385,341.85			
C05649	27/12/2023	ICDEL, SA DE CV	S/N	GP Folio: 1569 (0A26 - Obra Pública : 405010 - CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRI	\$0.00	\$129,043.38	\$18,256,298.47			
C05650	27/12/2023	RENE DEVORA CASTAÑI	S/N	GP Folio: 1570 (3F4C - Obra Pública : 402006 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRE	\$0.00	\$199,670.97	\$18,056,627.50			
C05651	27/12/2023	CONSTRUCCIONES Y EL	S/N	GP Folio: 1571 (854E - Obra Pública : 404004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C	\$0.00	\$84,794.66	\$17,971,832.84			
C05652	27/12/2023	GRUPO CONSTRUCTOR	S/N	GP Folio: 1572 (E4B1 - Obra Pública : 404016 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C	\$0.00	\$1,414,531.65	\$16,557,301.19			
C05653	27/12/2023	EMMZAC CONSTRUCCIC	S/N	GP Folio: 1573 (0223 - Obra Pública : 405004 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA E	\$0.00	\$73,185.49	\$16,484,115.70			
C05654	27/12/2023	ICDEL, SA DE CV	S/N	GP Folio: 1574 (6744 - Obra Pública : 405009 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA E	\$0.00	\$63,491.78	\$16,420,623.92			
C05655	27/12/2023	MARIBEL IBARRA GONZ/	S/N	GP Folio: 1575 (FFF5 - Obra Pública : 402003 - CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR P,	\$0.00	\$1,258,051.28	\$15,162,572.64			
C05656	27/12/2023	EDGAR LORENA HERNAI	S/N	GP Folio: 1576 (8A17 - Obra Pública : 401027 - CONSTRUCCION DE LINEA DE COM	\$0.00	\$454,375.91	\$14,708,196.73			
C05657	27/12/2023	ARTURO LUNA RIVERA	S/N	GP Folio: 1577 (8E07 - Obra Pública : 401007 - REHABILITACIÓN DE POZO PROFU	\$0.00	\$207,885.83	\$14,500,310.90			
C05658	27/12/2023	ARTURO LUNA RIVERA	S/N	GP Folio: 1578 (EB12 - Obra Pública : 401008 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUN	\$0.00	\$195,618.63	\$14,304,692.27			
C05659	27/12/2023	MARIA DE JESUS HERN/	S/N	GP Folio: 1579 (E053 - Obra Pública : 401020 - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE COM	\$0.00	\$293,810.34	\$14,010,881.93			
C05660	28/12/2023	JOSE ALERTO HERNANE	S/N	GP Folio: 1580 (69B8 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN	\$0.00	\$115,666.88	\$13,895,215.05			
C05661	29/12/2023	EVER ORTEGA CALDER/ B2900C	S/N	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2592 (SERVICIOS PRESTADOS PARA L	\$0.00	\$14,133.33	\$13,881,081.72			
C05662	29/12/2023	JOSE ANGEL SALAZAR C B43C01	S/N	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2593 (SERVICIOS PRESTADOS F	\$0.00	\$16,489.36	\$13,864,592.36			
C05663	29/12/2023	CLAUDIA LANDEROS SAI E8970	S/N	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2594 (SERVICIOS PRESTADOS PAR	\$0.00	\$14,133.33	\$13,850,459.03			
C05664	29/12/2023	PEDRO MARQUEZ MART 831EB	S/N	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2595 (SERVICIOS PRESTADOS PA	\$0.00	\$17,666.64	\$13,832,792.39			
C05665	29/12/2023	MARIA RUBI RAMIREZ C/ ABDA6	S/N	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 2596 (SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$14,133.33	\$13,818,659.06			
C05666	29/12/2023	ANDREA AGUILAR LOPE. 44E8E4	S/N	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2597 (SERVICIOS PRESTADOS PARA I	\$0.00	\$14,133.33	\$13,804,525.73			
C05667	29/12/2023	GUADALUPE BRIONES R C936E	S/N	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2598 (SERVICIOS PRESTADOS PAR	\$0.00	\$14,133.33	\$13,790,392.40			
C05668	29/12/2023	ANGEL ISIDRO SAENZ C/ 78F82	S/N	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2599 (SERVICIOS PRESTADOS I	\$0.00	\$14,133.33	\$13,776,259.07			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-134 a la 1112-01-134)

Cuentas de Registro

Usu: salazar

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 10:05 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C05669	29/12/2023	TIETA EDELIA GARCIA P	F427634	S/N	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2600 (SERVICIOS PRESTADOS PA			\$0.00	\$14,133.33	\$13,762,125.74
C05670	29/12/2023	MIGUEL MUÑIZ PASILLA:	326C4	S/N	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2601 (SERVICIOS PRESTADOS PARA L			\$0.00	\$14,133.33	\$13,747,992.41
I00812	31/12/2023				RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE D			\$1,321.08	\$0.00	\$13,749,313.49
Total :							35,502,530.70	121,128.99	21,874,346.20	13,749,313.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS
AV PLATEROS 1103
ARBOLEDAS
FRESNILLO
ZAC

MEXICO CP 99056

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0119596968
No. de Cliente	24224971
R.F.C	MFR8501015M/4
No. Cuenta CLABE	012930001195969689

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS
DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.
CENTRO MEX ZA
PLAZA: ZACATECAS
TELEFONO: 9220994

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	25,919,851.19
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	892.79
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	35,502,530.70
Saldo de Operación Inicial	35,502,530.70
Depósitos / Abonos (+)	2
Retiros / Cargos (-)	66
Saldo Final (+)	13,749,313.49
Saldo de Operación Final	13,749,313.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados					
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS		ABONOS
02/DIC	04/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		OPERACIÓN
		0212238F	8F87 EST 1 Y FIN LOC LOS LIR Ref. 0000141704 072		LIQUIDACIÓN
					1,147,324.57

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0119596968
No. Cliente	24224971

FECHA		SALDO	
OPER	LIQ	CARGOS	ABONOS
COD. DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	
00072930000991334734		00072930000991334734	
002601002312040000141704		002601002312040000141704	
JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO		JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	
02/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	
		0212238F 8AF6 EST 2 Y FIN COL ARBOLED Ref. 0000141737 002	55,338.14
		00002930701071771308	
		002601002312040000141737	
		SALVADOR GALVAN BELTRAN	
02/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	
		0212238F 6355 EST 1 Y FIN LOC EL EPAZ Ref. 0000141842 072	1,189,973.91
		00072320011503806178	
		002601002312040000141842	
		CHANTAL ALEJANDRA MONTELLANO ACUNA	
02/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	
		F 5FDE EST 1 COL LA JOYA BMRCASH Ref. REFBNTC00579645	876,844.98
02/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	
		F D947 EST 2 Y FIN COL FCO VIL BMRCASH Ref. REFBNTC00579645	4,599.01
02/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	
		0212238F D275 EST 1 LOC EL TEJUAN Ref. 0000141970 072	584,384.89
		00072930005104980077	
		002601002312040000141970	
		ICDEL SA DE CV	
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	
		0606236FACTURA ACEB 01 AL 25 NOV 23 Ref. 0000606236 002	14,133.33
		00002933930010017189	
		002601002312060000606236	
		MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	
		FACTURA DED7 01 AL 25 NOV 23 BMRCASH Ref.	14,133.33
		REFBNTC00579645	
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	
		FACTURA 89C0 01 AL 25 NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645	16,489.36
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	
		FACTURA 46BD 01 AL 25 NOV 23 BMRCASH Ref.	14,133.33
		REFBNTC00579645	
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	
		FACTURA 19FB 01 AL 25 NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645	17,666.64
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	
		FACTURA F7F2 01 AL 25 NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645	14,133.33
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	
		FACTURA 18B1 01 AL 25 NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645	14,133.33
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	
		FACTURA B7A7 01 AL 25 NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645	14,133.33
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	
		FACTURA 6B96 01 AL 25 NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645	14,133.33
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	
		FACTURA 6F25 01 AL 25 NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645	14,133.33
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	
		FACTURA EIDA 01 AL 25 NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645	14,133.33
09/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	
			194,719.66



No. Cuenta	0119596968
No. Cliente	24224971

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJO		89,486.48		31,199,824.17	31,484,030.31
		0912238F B1A0 EST 1 LOC BANUELOS Ref. 0000365423 030					
		00030930900022200895					
		002601002312110000365423					
		KAREN GURROLA ROMERO					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJO		319,932.88		30,879,891.29	31,199,824.17
		1212238F A8C4 ESTUFAS ECOLOGICAS Ref. 0000638178 030					
		00030010900031091588					
		002601002312130000638178					
		LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		204,454.67			
		F 8A9E EST 2 Y FIN SEC LAGUNI BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJO		1,475,650.65			
		1582696F 8632 EST 6 Y FIN CALENTADOR Ref. 0000382696 030					
		00030010900024690734					
		002601002312150000382696					
		PAULA VANESSA PICASSO CONTERO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		44,644.07			
		1582697F 7E10 EST 3 Y FIN LOC PROVID Ref. 0000382697 044					
		00044933202040194234					
		002601002312150000382697					
		CRISTIAN CARRILLO MURILLO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJO		298,484.09			
		1582698F EC80 EST 5 Y FIN CISTERNA Ref. 0000382698 030					
		00030010900024690734					
		002601002312150000382698					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		46,543.34			
		1582699F 5310 EST 3 Y FIN LOC MENDOZA Ref. 0000382699 044					
		00044933202040194234					
		002601002312150000382699					
		CRISTIAN CARRILLO MURILLO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		110,372.88			
		1582700F B37F EST 3 LOC LA CANTERA Ref. 0000382700 014					
		00014933606230186439					
		002601002312150000382700					
		RICARDO DEVORA CASTANEDA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		226,279.80		28,473,461.79	28,473,461.79
		1582701F 2229 EST 1 Y FIN COL EJIDAL Ref. 0000382701 044					
		00044933202040194234					
		002601002312150000382701					
		CRISTIAN CARRILLO MURILLO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		421,732.13		28,051,729.66	28,051,729.66
		1812238F BC66 EST 1 Y FIN COL VENUSTI Ref. 0000971359 072					
		00072933002558734552					
		002601002312180000971359					
		GENRY RAMOS DOMINGUEZ					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		119,807.91		28,171,537.57	28,171,537.57
		0063982RENDIMIENTOS AL PERIODO SEPTIE Ref. 0124076056 072					



No. Cuenta	0119596968
No. Cliente	24224971

FECHA		SALDO	
OPER	LIQ	ABONOS	LIQUIDACIÓN
COD. DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	
00072930012113019333			
8846APR1202312192732970882			
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS-SECRETA			
20/DIC	20/DIC	659,290.71	
T17 SPEI ENVIADO BANORTE			
2012238F D875 EST 3 Y FIN LOC EL SALT Ref. 0000412511 072			
00072933002562521052			
002601002312200000412511			
LUIS ARMAS MEZA			
20/DIC	20/DIC	896,275.39	
T17 SPEI ENVIADO BANORTE			
2012238F 6BD1 EST 1 LOC SN JOSE LORDE Ref. 0000413527 072			
00072933012312156366			
002601002312200000413527			
LUIS MEZA MATA			
20/DIC	20/DIC	997,252.80	
T17 SPEI ENVIADO BANORTE			
2012238F 1819 EST 1 Y FIN LOC EL TIGR Ref. 0000413826 072			
00072934005246371485			
002601002312200000413826			
GEOPER SA DE CV			
20/DIC	20/DIC	918,803.78	
W01 TRASPASO A TERCEROS			
F DDAF ANTICIPO COL EL OLIVAR BMRCASH Ref.			
REFBNTC00579645			
22/DIC	22/DIC	144,061.68	
T17 SPEI ENVIADO BANORTE			
2215146F BB53 EST 4 Y FIN LOC RANCHO Ref. 0000015146 072			
00072933011542102534			
002601002312220000015146			
ADRIANA LUJAN CONTRERAS			
22/DIC	22/DIC	312,567.78	
T17 SPEI ENVIADO BAJO			
2215147F ZEC2 EST 4 Y FIN COLIN REAL Ref. 0000015147 030			
00030933900016478216			
002601002312220000015147			
RENE DEVORA CASTANEDA			
22/DIC	22/DIC	1,309,390.86	
T17 SPEI ENVIADO BANAMEX			
2215148F 8EE0 EST 1 LOC PRESA MEZQUI Ref. 0000015148 002			
00002930701071771308			
002601002312220000015148			
SALVADOR GALVAN BELTRAN			
22/DIC	22/DIC	241,416.22	
T17 SPEI ENVIADO BANORTE			
2215149F 834C EST 1 Y FIN LOC REFUGIO Ref. 0000015149 072			
00072933006404973094			
002601002312220000015149			
TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LU			
22/DIC	22/DIC	207,782.15	
T17 SPEI ENVIADO BANORTE			
2215150F DD3D EST 1 Y FIN LOC TERRAD Ref. 0000015150 072			
00072933006404973094			
002601002312220000015150			
TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LU			
22/DIC	22/DIC	261,060.15	
T17 SPEI ENVIADO BANORTE			
2215152F 86BF EST 1 Y FIN LOC AGUA Z Ref. 0000015152 072			
00072933006404973094			
002601002312220000015152			
TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LU			



No. Cuenta	0119596968
No. Cliente	24224971

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F EE52 EST 3 Y FIN LOC EST JO BMRCASH Ref. REFBNTC00579645		499,053.21	
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212238F 462B EST 2 LOC SAN JOSE LOUR Ref. 0000206761 072		1,826,682.17	
		00072933012312156366 002601002312260000206761 LUIS MEZA MATA			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212238F 99A7 EST 1 LOC CARRILLO Ref. 0000206769 072		791,679.52	
		00072960011912392594 002601002312260000206769 JOSE ALBERTO HERNANDEZ AGUILAR			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212238F A032 EST 2 LOC TEJUAN Ref. 0000206777 072		228,817.76	
		00072930005104980077 002601002312260000206777 ICDEL SA DE CV			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJO 2212238F 53AE EST 1 LOC REDENCION Ref. 0000206792 030		363,338.51	
		00030933900016478216 002601002312260000206792 RENE DEVORA CASTANEDA			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1C8A EST 1 Y FIN COL LA PAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00579645		127,401.95	18,386,662.93
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712238F 0A26 EST 2 Y FIN COL EUROPA Ref. 0000428236 072		129,043.38	
		00072930005104980077 002601002312270000428236 ICDEL SA DE CV			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJO 2712238F 3F4C EST 2 Y FIN LOC EL CARR Ref. 0000428485 030		199,670.97	
		00030933900016478216 002601002312270000428485 RENE DEVORA CASTANEDA			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 854E EST 2 Y FIN LOC ALTAMIRBMRCASH Ref. REFBNTC00579645		84,794.66	
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712238F E4B1 EST 1 Y FIN COL PLUTARC Ref. 0000429466 072		1,414,531.65	
		00072930010994412067 002601002312270000429466 GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJO 2712238F 0223 EST 2 Y FIN LOC SN JOSE Ref. 0000429792 030		73,185.49	
		00030930900025263978 002601002312270000429792 EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712238F 6744 EST 2 Y FIN COL DEL VAL Ref. 0000430175 072		63,491.78	
		00072930005104980077			



No. Cuenta	0119596968
No. Cliente	24224971

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	002601002312270000430175 ICDEL SA DE CV		1,258,051.28	
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F FFF5 EST 1 Y FIN LOC TAPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00579645		454,375.91	
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8A17 EST 1 Y FIN COL NVA ESPBMRCASH Ref. REFBNTC00579645			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2712238F 8E07 EST 1 Y FIN LOC URITE Ref. 0000436225 014		207,885.83	
27/DIC	27/DIC	00014933655028299929 002601002312270000436225 ARTURO LUNA RIVERA			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2712238F EB12 EST 1 Y FIN LOC EL ANGE Ref. 0000436549 014		195,618.63	
27/DIC	27/DIC	00014933655028299929 002601002312270000436549 ARTURO LUNA RIVERA			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712238F E053 EST 1 Y FIN COL ARTE ME Ref. 0000437539 072		293,810.34	
27/DIC	27/DIC	00072933011858658536 002601002312270000437539 MARIA DE JESU HERNANDEZ CISNEROS			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2812238F 69B8 EST 1 Y FIN LOC CARRILL Ref. 0000829088 072		115,666.88	
28/DIC	28/DIC	00072960011912392594 002601002312290000829088 JOSE ALBERTO HERNANDEZ AGUILAR			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 900C 01 AL 25 DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645		14,133.33	
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 30C1 01 AL 25 DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645		16,489.36	
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8970 01 AL 25 DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645		14,133.33	
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 31EB 01 AL 25 DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645		17,666.64	
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BDA6 01 AL 25 DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645		14,133.33	
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA EBE4 01 AL 25 DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645		14,133.33	
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 936E 01 AL 25 DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645		14,133.33	
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8F82 01 AL 25 DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645		14,133.33	
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 7634 01 AL 25 DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645		14,133.33	
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0262165FACTURA 26C4 01 AL 25 DIC 23 Ref. 0000262165 002		13,749,313.49	
				13,749,313.49	13,749,313.49

Total de Movimientos



No. Cuenta	0119596968
No. Cliente	24224971


TOTAL IMPORTE CARGOS	21,874,346.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	121,128.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0119596968
No. Cliente	24224971

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,502,530.70	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	121,128.99	0.34%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	892.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,874,346.20	-61.61%	F
Saldo Final	13,749,313.49	38.72%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	01195969968
No. Cliente	24224971

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2930001195969689 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119596968
No. Cliente	24224971

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
3OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0119596968
No. Cliente	24224971



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 99056
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
48C62F51-BB11-4EE0-9DD5-8AAB4A339660	00001000000509478830

Sello Digital
LTfol/ChvhYDSdBg3weW3kclUhBsI2iYPGfbJ0zTVHBZF+/jWGpCBfRts+RyJnBHfMWGvZGeHeQMw3+735X9nh277
MvNNDIjdsJz7ajEHENjntAMMwKUJAZEIDP6PUjGXJ/pkDaN4uYTsd57oODhKjIT2XqFSMWQe7tFvY2k8tS45U4IKT
NSzdQVhePHeL2MgaMmhnd93QsU2iIGG32Xz6QUY128afAZVUZPtohNLseYpSOa9c6lI1gAUBdflyHermwS3CTAu
KRwRIQwMt+DZCRXPu18ChigBGTvPeKx74Phm7smOK39H6jaicXLCZLkYb3Jpud6yUjIdRA==

Sello SAT

HZSqyW4JMHPR7T7SnkVECRiX94b2vH3zmYUmG206A+29sOoUzEn5oZ6SRsIX2897fGJVQC36iIPQqY7/xob93
v5fkyzTPOrDv4VRMj1TDED3TYW3gVFR9bDGSbZl/cpylc2yu7yxnYikgkMQq8GMhayy2clmrnngWuFEtZwVvU9c
0hratfF7whdPads6+yWNXNnbnq/CZC3yGKMNMWkuzFPxhslyeHekom9c3Z6pn12LvAgs6COJFsrJHixQ0zIzYM92
67yhdXUcxjWd7FvmeFb8Pw4H66vBln2aGxLXV6HhMQYmWwA+9z/pbkLq1TZCXV5DnBSIBMwv==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:22:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1-1148C62F51-BB11-4EE0-9DD5-8AAB4A339660|2023-12-30T04:22:16|LTfol/ChvhYDSdBg3weW3kclUhBsI2iYP
GfbJ0zTVHBZF+/jWGpCBfRts+RyJnBHfMWGvZGeHeQMw3+735X9nh277MvNNDIjdsJz7ajEHENjntAMMwKUJAZEI
DP6PUjGXJ/pkDaN4uYTsd57oODhKjIT2XqFSMWQe7tFvY2k8tS45U4IKTNSzdQVhePHeL2MgaMmhnd93QsU2iIGG
32Xz6QUY128afAZVUZPtohNLseYpSOa9c6lI1gAUBdflyHermwS3CTAuKRwRIQwMt+DZCRXPu18ChigBGTvPeKx
74Phm7smOK39H6jaicXLCZLkYb3Jpud6yUjIdRA==|p00010000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:06:58

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."