

FRESNILLO

Ayuntamiento 2024 - 2027

**MUNICIPIO DE FRESNILLO,
ZACATECAS**

**SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL**

AVANCES FISICOS FINANCIEROS

MES DE ENERO 2026

EJERCICIO FISCAL 2026

REMANENTES 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
 INFORME: ENERO 2026

07/04/2025

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIII) -EJERCICIO ACTUAL-		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FIII) -EJERCICIO ANTERIOR-	
AGUA POTABLE	X	AGUA POTABLE	
DRENAJES Y LETRINAS		DRENAJES Y LETRINAS	
ALCANTARILLADO		ALCANTARILLADO	
URBANIZACION MUNICIPAL		URBANIZACION MUNICIPAL	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES		ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA		INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	
CAMINOS RURALES		CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL		DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS		GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES		APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
AUXILIARES POR PROYECTO		AUXILIARES POR PROYECTO	
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROYECTO/PROCESO - UNIDAD ADMINISTRATIVA.	X	ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROYECTO/PROCESO - UNIDAD ADMINISTRATIVA	
		AUXILIAR DE CUENTA CON SALDO Y/O MOVIMIENTOS (BANCOS)	
ESTADO DE CUENTA BANCARIO	X	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

 PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ	 SINDICA MUNICIPAL MTRA. MARCELA DEL COJO GOMEZ	 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL LIC. FIDEL ALVARAD DE LA TORRE
--	---	---

POR LA ASE
 DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITORA DE OBRA PÚBLICA ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA	JEFA DE DEPARTAMENTO L.C. HELENA PUGA CANDELAS
---	---

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
 INFORME: ENERO 2026

07/04/2026

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIII) -EJERCICIO ACTUAL-	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FIII) -EJERCICIO ANTERIOR-	
AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	X
DRENAJES Y LETRINAS	DRENAJES Y LETRINAS	X
ALCANTARILLADO	ALCANTARILLADO	
URBANIZACION MUNICIPAL	URBANIZACION MUNICIPAL	X
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	X
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	X
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X
CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS	X
APORTACIONES	APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
AUXILIARES POR PROYECTO	AUXILIARES POR PROYECTO	
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROYECTO/PROCESO - UNIDAD ADMINISTRATIVA.	ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROYECTO/PROCESO - UNIDAD ADMINISTRATIVA.	
	AUXILIAR DE CUENTA CON SALDO Y/O MOVIMIENTOS (BANCOS)	X
ESTADO DE CUENTA BANCARIO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	X

OBSERVACIONES

REMANENTES EJERCICIO FISCAL 2025

ESTE FORMATO SE ENTREGARA POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ

MTRA. MARCELA DEL COJO GOMEZ

LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE

POR LA ASE
 DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITORA DE OBRA PÚBLICA

JEFA DE DEPARTAMENTO

ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO. EJERCICIO FISCAL 2026.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **412 GASTOS INDIRECTOS**
 MES QUE INFORMA **ENERO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	412001	GASTOS INDIRECTOS 511 - FONDO III EJERCICIO 2026 .513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Fresnillo	23.173065208838263 -102.87118092968021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ
 SINDICO MUNICIPAL



LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO. EJERCICIO FISCAL 2026.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **415 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Ejercicio 2025)**
 MES QUE INFORMA **ENERO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	415001	GASTOS INDIRECTOS (412001) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Fresnillo	23.173065208838263 -102.87118092968021	\$123,733.28	\$123,733.28	\$123,733.28	\$123,733.28	\$123,733.28	100%	100%	Administración directa
415002	415002	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ESTRELLA Y METROPOL EN LA COLONIA GUARDIA NACIONAL, FRESNILLO, ZACATECAS (401007) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Fresnillo	23.184177977733142 -102.84423920342944	\$255,199.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
415003	415003	AMPLIACIÓN AL PROYECTO 401006 AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES VICTORIA, MOCTEZUMA Y SARAPE, EN LA COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS. (401008) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Fresnillo	23.1854766990719312 -102.8923669649372	\$115,541.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
415004	415004	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, ATARGEAS, DESCARGAS Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS (402003) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Colonia el Águila (El Águila)	23.36906602171471 -103.16195641179665	\$2,223,559.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
415005	415005	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES. EN LA LOCALIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS. (402007) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Miguel Hidalgo (Hidalgo)	23.08004114250723 -102.7226793377349	\$3,111,822.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
415006	415006	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA Y LINEA DE DESCARGA, EN LA LOCALIDAD DE REFUGIO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS. (402011) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Refugio de Santa Rosa (El Refugio)	22.922314075422797 -103.12346318597343	\$746,733.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
415007	415007	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS (402016) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	San Antonio de Buenavista	23.1683533629673 -102.80946654311	\$1,040,113.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	80%	Contrato
415008	415008	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA PARA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD LABOR DE SANTA BÁRBARA, FRESNILLO, ZACATECAS (2DA ETAPA) (402017) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Labor de Santa Bárbara	23.0098064584291 -103.201522802506	\$104,848.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	90%	Contrato
415009	415009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA CALLE SEGUNDA DEL MEZQUITE EN LA COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS (402018) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Fresnillo	23.180626001 -102.86018993	\$1,682,859.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%	Contrato
415010	415010	AMPLIACIÓN AL PROYECTO 402017 CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA PARA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS (2DA ETAPA)n (402019) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Labor de Santa Bárbara	23.0098064584291 -103.201522802506	\$20,969.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
415011	415011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LOCALIDAD DE EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS. (404011) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	El Ahijadero	23.318410990544148 -103.14078972379535	\$2,494,797.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
415012	415012	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS. (404013) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	San José de Lourdes	23.278125838101747 -103.01149369205586	\$1,099,262.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
415013	415013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS. (404015) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	José María Morelos	23.323079277148767 -103.01373049326828	\$2,625,169.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO. EJERCICIO FISCAL 2026.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 415 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Ejercicio 2025)
 MES QUE INFORMA ENERO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
415014	415014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO, ZACATECAS (404019) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	San Isidro de Cabrales	23.065983 -103.164863	\$3,161,650.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
415015	415015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIRIOS EN LA COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS (404021) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Fresnillo	23.18717038925618 -102.86172639107943	\$830,570.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
415016	415016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 05 DE MAYO DE LA COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS (404026) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Río Florido	23.344047425734836 -102.9885284055482	\$166,181.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
415017	415017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS (404027) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	La Soledad	23.02283771 -103.2388223	\$2,475,938.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	45%	Contrato
415018	415018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ALDAMA EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, FRESNILLO, ZACATECAS (404028) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Santa Ana	23.21307007 -102.7376412	\$1,120,539.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	30%	Contrato
415019	415019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS (404029) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	San Ignacio	23.32734897 -102.9950495	\$2,192,192.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	25%	Contrato
415020	415020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD TORREÓN DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS (404030) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Torreón de los Pastores	23.21370873 -103.100107	\$2,174,252.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	40%	Contrato
415021	415021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. (404031) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Guadalupe de Trujillo	23.06945254 -103.1985708	\$3,768,937.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	33%	Contrato
415022	415022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS (404032) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Fresnillo	23.18126941 -102.8877266	\$4,236,981.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	25%	Contrato
415023	415023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS (404033) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Santiagoullo	23.14617075 -102.852283	\$3,379,091.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	20%	Contrato
415024	415024	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA APLICACIÓN EN DIFERENTES COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS (404034) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Fresnillo	23.17993747730277 -102.8867997324	\$1,540,039.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	10%	Contrato
415025	415025	AMPLIACIÓN AL PROYECTO 404027 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS. (404035) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	La Soledad	23.02283771 -103.2388223	\$181,062.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
415026	415026	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES FELIPE ANGELES, CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA MASECA, FRESNILLO ZACATECAS. (ETAPA 1) (405005) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Colonia Benito Juárez	23.115693747056486 -102.6321036911606	\$95,709.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 415 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Ejercicio 2025)
 MES QUE INFORMA ENERO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
415027	415027	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SANTA ANA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 2) (405010) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)	23.45077760150024 -102.9645797068240	\$957,362.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
415028	415028	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES REFORMA, AYUNTAMIENTO, INDEPENDENCIA Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD NUEVO ZARAGOZA, FRESNILLO, ZACATECAS. (405011) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Nuevo Zaragoza	23.23799437 -102.9815939	\$947,369.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	20%	Contrato
415029	415029	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DE LA PREPARATORIA Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS (405012) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Buenavista de Trujillo	23.14905315 -103.1880698	\$922,835.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	20%	Contrato
415030	415030	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES INDEPENDENCIA, GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD SAUCITO DEL POLEO, FRESNILLO, ZACATECAS (405013) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Saucito del Poleo	23.10495813 -102.9038005	\$748,538.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	15%	Contrato
415031	415031	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES MORELOS, MIRADOR Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD RAMÓN LÓPEZ VELARDE (LA CHICHARRONA), FRESNILLO, ZACATECAS (405014) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Ramón López Velarde (La Chicharrona)	23.27101814 -102.9108734	\$653,901.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	20%	Contrato
415032	415032	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS (407003) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Santiagoullo	23.147941434867228 -102.64670929666735	\$618,998.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
415033	415033	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. (407020) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Vicente Guerrero (Ábrego)	23.194980031724143 -103.349271360572	\$1,927,658.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
415034	415034	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. (407024) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Guadalupe de Trujillo	23.06970829985825 -103.1979274749756	\$1,045,946.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
415035	415035	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "DOCTOR IGNACIO HIERRRO" EN LA COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS (407025) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Fresnillo	23.16645014 -102.89173	\$1,543,575.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	20%	Contrato
415036	415036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS (408001) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Fresnillo	23.180165647219354 -102.86913555535986	\$4,626,025.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
415037	415037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1.200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS (408002) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Fresnillo	23.180673112998083 -102.87258009309357	\$3,121,314.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
415038	415038	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS. (408003) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Fresnillo	23.199165736078978 -102.85662313919224	\$3,839,522.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
415039	415039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS. (408004) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Fresnillo	23.181077108456194 -102.87633954344939	\$457,094.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 415 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Ejercicio 2025)
 MES QUE INFORMA ENERO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
415040	415040	AMPLIACIÓN AL PROYECTO 408001 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS (408005) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	Fresnillo	23.15886771289484 -102.83953571468766	\$247,381.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
						\$62,625,283.68	\$123,733.28	\$123,733.28	\$123,733.28	\$123,733.28		



LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ
 SINDICO MUNICIPAL



LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
 DIRECTORIA DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)
 Ayuntamiento 2024 - 2027
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.
 OBRAS/ACCIONES NO PAGADAS EN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **401 AGUA POTABLE**
 MES QUE INFORMA **ENERO**

No. OBRA	No. 2025	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPROMET 2025	DEVENGADO 2025	PAGADO					MOD
							2025	2026	TOTAL	FIN	FÍS	
401002	401002	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS.	Los Ángeles de los Medrano	23.235354022089428 -102.92476269281126	\$681,841.69	\$681,841.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
401003	401003	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS.	Melchor Ocampo (San Jerónimo)	23.144683564240722 -103.15424819142589	\$676,544.03	\$676,544.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
401005	401005	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE TUCANES, COLIBRIES, CODORNICES Y BUHOS EN LA COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS	Fresnillo	23.164832609848265 -102.89881405589402	\$940,550.33	\$940,550.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
401006	401006	AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES VICTORIA, MOCTEZUMA Y SARAPE, EN LA COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	Fresnillo	23.164832609848265 -102.89881405589402	\$463,560.93	\$463,560.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
					\$2,762,496.98	\$2,762,496.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



LIC. JAMES TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Marcela del Cojo Gomez

M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.
 OBRAS/ACCIONES NO PAGADAS EN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **402 DRENAJES Y LETRINAS**
 MES QUE INFORMA **ENERO**

No. OBRA	No. 2025	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPROMET 2025	DEVENGADO 2025	PAGADO				MOD	
							2025	2026	TOTAL	FIN		FÍS
402002	402002	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ALIANZA CIUDADANA 1ERA. ETAPA, FRESNILLO, ZACATECAS	Fresnillo	23.203588567799564 -102.87554913840658	\$950,871.34	\$950,871.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
402005	402005	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES GUSTAVIO DIAZ ORDAZ, GONZALEZ ORTEGA Y LAGUNILLA, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	Altamira	23.38263469083386 -102.98639289204066	\$1,810,528.07	\$1,810,528.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
402009	402009	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCIONAL EN LA COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS.	Estación San José	23.193338560053228 -102.79077386766531	\$1,046,707.52	\$1,046,707.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
402010	402010	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, FOSA SEPTICA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TERREADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	Emiliano Zapata (El Terreadero)	23.554846525595924 -102.88028352746717	\$1,789,112.29	\$1,789,112.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
402015	402015	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (FOSA SEPTICA, DESCARGAS, REHAB COLECTOR) EN COMUNIDAD DE LA CASITA, FRESNILLO, ZACATECAS.	La Casita	23.39655234433578 -103.25745334601348	\$1,848,031.39	\$1,848,031.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	75%	Contrato
						\$7,445,250.61	\$7,445,250.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Marcela del Cojo Gomez

M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.
 OBRAS/ACCIONES NO PAGADAS EN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION MUNICIPAL**
 MES QUE INFORMA **ENERO**

No. OBRA	No. 2025	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPROMET 2025	DEVENGADO 2025	PAGADO					MOD
							2025	2026	TOTAL	FIN	FÍS	
404001	404001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES 25 DE AGOSTO Y ANACLETO CASTILLO DE LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS	Colonia Montemariana (Colonia Mariana)	23.328242129787924 -103.11219703034547	\$3,390,630.29	\$3,390,630.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
404008	404008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ESTUDIANTEL DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS	San José de Lourdes	23.269634919288485 -103.01662375586277	\$3,516,730.05	\$3,516,730.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
404012	404012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN LOCALIDAD DE SAN PABLO DE RANCHO GRANDE EN FRESNILLO, ZACATECAS.	San Pablo de Rancho Grande	23.55177668456494 -102.91643277537308	\$1,737,804.48	\$1,737,804.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
404014	404014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION, EN LOCALIDAD DE LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS.	La Salada	23.446760414955385 -102.88057442315642	\$3,782,349.42	\$3,782,349.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
404015	404015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	José María Morelos	23.322079277148767 -103.01373049326828	\$3,491,572.08	\$866,402.81	\$0.00	\$866,402.81	\$866,402.81	100%	85%	Contrato
404018	404018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ABREGO EN FRESNILLO, ZACATECAS.	San Pedro de Ábrego	23.1510705639645 -103.28994100674655	\$3,947,242.37	\$3,947,242.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
404024	404024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEGUNDA DEL MEZQUITE DE LA COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS	Fresnillo	23.18046789046068 -102.86080918699474	\$3,717,383.80	\$3,717,383.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
					\$23,583,712.49	\$20,958,543.22	\$0.00	\$866,402.81	\$866,402.81			



LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.
 OBRAS/ACCIONES NO PAGADAS EN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES**
 MES QUE INFORMA **ENERO**

No. OBRA	No. 2025	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPROMET 2025	DEVENGADO 2025	PAGADO				MOD	
							2025	2026	TOTAL	FIN		FÍS
405005	405005	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES FELIPE ANGELES, CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA MASECA, FRESNILLO ZACATECAS. (ETAPA 1)	Colonia Benito Juárez	23.115693747056486 -102.6321036911606	\$764,299.38	\$668,590.00	\$0.00	\$668,590.00	\$668,590.00	100%	90%	Contrato
					\$764,299.38	\$668,590.00	\$0.00	\$668,590.00	\$668,590.00			



[Signature]
 LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



[Signature]
 LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)
 Ayuntamiento 2024-2027
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.
 OBRAS/ACCIONES NO PAGADAS EN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA**
 MES QUE INFORMA **ENERO**

No. OBRA	No. 2025	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPROMET 2025	DEVENGADO 2025	PAGADO					MOD
							2025	2026	TOTAL	FIN	FÍS	
407011	407011	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	Santiagoullo	23.147941434867228 -102.64670929666735	\$532,333.84	\$532,333.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
407013	407013	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS	Labor de Santa Bárbara	23.009438796237017 -103.20131534838815	\$618,518.17	\$618,518.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
407017	407017	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN JARDÍN DE NIÑOS "LEOBARDO C. RUIZ" LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO ZACATECAS.	El Salto	23.19512761219903 -103.0656980235260	\$790,224.12	\$790,224.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
407018	407018	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN JARDÍN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" EN LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS.	Colonia Santa Anita	23.229719 -102.768399	\$413,154.31	\$413,154.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
407023	407023	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INDIVIDUAL EN PRIMARIA EN COMUNIDAD ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS	Los Ángeles de los Medrano	23.236445737021914 -102.92624272285605	\$618,649.24	\$618,649.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
					\$2,972,879.68	\$2,972,879.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00			




LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Marcela del Cojo Gomez

M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)



FRESNILLO

Ayuntamiento 2024 - 2027

**MUNICIPIO DE FRESNILLO,
ZACATECAS**

**SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL**

AUXILIARES

MES DE ENERO 2026

**EJERCICIO FISCAL 2026
REMANENTES 2025**

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2025)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025
 PROYECTO/OBRA: 415001 - GASTOS INDIRECTOS (412001)
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO
 MES QUE INFORMA: ENERO
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-415001-430-3391-1	P00404	\$15,466.66	FACT 7CE6 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONOD III EJERCICIO FISCAL 20. GD Compra : 62 Factura: 7CE6, 293 EVER ORTEGA CALDERA	19/01/2026		EVER ORTEGA CALDERA	CFDI (Honorarios)		7CE6		19/01/26
8270-513-415001-430-3391-1	C00234	\$15,466.66	FACT 7CE6 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONOD III EJERCICIO FISCAL 20. GP EVER ORTEGA CALDERA. Folio Pago: 59	29/01/2026	TRANSF 10	EVER ORTEGA CALDERA	Transferencia	6863	TRANSF 10	Pago a Proveedores	29/01/26
8250-513-415001-430-3391-1	P00409	\$15,466.66	FACT 041E SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONOD III EJERCICIO FISCAL 20. GD Compra : 63 Factura: 041E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	19/01/2026		JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	CFDI (Honorarios)		041E		19/01/26
8270-513-415001-430-3391-1	C00238	\$15,466.66	FACT 041E SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONOD III EJERCICIO FISCAL 20. GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA. Folio Pago: 60	29/01/2026	TRANSF 11	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Transferencia	6863	TRANSF 11	Pago a Proveedores	29/01/26
8250-513-415001-430-3391-1	P00414	\$15,466.66	FACT B15F SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONOD III EJERCICIO FISCAL 20. GD Compra : 64 Factura: B15F, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	19/01/2026		ANDREA AGUILAR LOPEZ	CFDI (Honorarios)		B15F		19/01/26
8270-513-415001-430-3391-1	C00239	\$15,466.66	FACT B15F SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONOD III EJERCICIO FISCAL 20. GP ANDREA AGUILAR LOPEZ. Folio Pago: 61	29/01/2026	TRANSF 12	ANDREA AGUILAR LOPEZ	Transferencia	6863	TRANSF 12	Pago a Proveedores	29/01/26
8250-513-415001-430-3391-1	P00421	\$15,466.66	FACT 5014 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONOD III EJERCICIO FISCAL 20. GD Compra : 65 Factura: 5014, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	19/01/2026		JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	CFDI (Honorarios)		5014		19/01/26
8270-513-415001-430-3391-1	C00246	\$15,466.66	FACT 5014 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONOD III EJERCICIO FISCAL 20. GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ. Folio Pago: 62	29/01/2026	TRANSF 13	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	Transferencia	6863	TRANSF 13	Pago a Proveedores	29/01/26
8250-513-415001-430-3391-1	P00427	\$15,466.66	FACT 780A SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONOD III EJERCICIO FISCAL 20. GD Compra : 67 Factura: 780A, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	19/01/2026		GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	CFDI (Honorarios)		780A		19/01/26
8270-513-415001-430-3391-1	C00248	\$15,466.66	FACT 780A SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONOD III EJERCICIO FISCAL 20. GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA. Folio Pago: 64	29/01/2026	TRANSF 14	GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	Transferencia	6863	TRANSF 14	Pago a Proveedores	29/01/26
8250-513-415001-430-3391-1	P00431	\$15,466.66	FACT 5F92 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONOD III EJERCICIO FISCAL 20. GD Compra : 68 Factura: 5F92, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	19/01/2026		TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	CFDI (Honorarios)		5F92		19/01/26
8270-513-415001-430-3391-1	C00251	\$15,466.66	FACT 5F92 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONOD III EJERCICIO FISCAL 20. GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ. Folio Pago: 65	29/01/2026	TRANSF 15	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	Transferencia	6863	TRANSF 15	Pago a Proveedores	29/01/26

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-415001-430-3391-1	P00436	\$15,466.66	FACT 3DA0 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONOD III EJERCICIO FISCAL 20. GD Compra : 69 Factura: 3DA0. 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	19/01/2026		LUIS MANUEL GARCIA CORREA	CFDI (Honorarios)		3DA0		19/01/26
8270-513-415001-430-3391-1	C00255	\$15,466.66	FACT 3DA0 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 20. GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 66	30/01/2026	TRANSF 16	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	Transferencia	6863	TRANSF 16	Pago a Proveedores	30/01/26
8250-513-415001-430-3391-1	P00439	\$15,466.66	FACT 167E SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 20. GD Compra : 70 Factura: 167E. 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	19/01/2026		GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	CFDI (Honorarios)		167E		19/01/26
8270-513-415001-430-3391-1	C00258	\$15,466.66	FACT 167E SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 20. GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 67	30/01/2026	TRANSF 17	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	Transferencia	6863	TRANSF 17	Pago a Proveedores	30/01/26

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$123,733.28
COMPROMETIDO VIGENTE		\$123,733.28
DEVENGADO	\$123,733.28	\$123,733.28
PAGADO	\$123,733.28	\$123,733.29
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$123,733.28 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR OE FIII-20-25
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2025)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025
 PROYECTO/OBRA: 415013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS. (404015)
 UBICACIÓN DE LA OBRA: JOSÉ MARÍA MORELOS
 MES QUE INFORMA: ENERO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-415013-430-6141-2	P00469	\$866,402.81	F52E - Obra Pública : 415013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON. GD Folio: 80	01/01/2026		RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	FACTURA		F52E		01/01/26
8270-513-415013-430-6141-2	C00336	\$866,402.81	F52E - Obra Pública : 415013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON. GP Folio: 80	08/01/2026	TRANSF 02	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Transferencia	6863	TRANSF 02	Pago a Proveedores	08/01/26
8270-513-415013-430-6141-2	C00585	-\$866,402.81	F52E - Obra Pública : 415013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON. Cancelación GP Folio: 80	08/01/2026	TRANSF 02	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Transferencia	6863	TRANSF 02	Pago a Proveedores	08/01/26
8250-513-415013-430-6141-2	P00658	-\$866,402.81	F52E - Obra Pública : 415013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON. Cancelación GD Folio: 80	01/01/2026		RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	FACTURA		F52E		01/01/26

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,625,169.27
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,625,169.27
DEVENGADO	\$0.00	\$0.00
PAGADO	\$0.00	\$0.00
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$2,625,169.27

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO\$0.00 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD OE FII-20-25

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2025)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025

PROYECTO/OBRA: 415026 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES FELIPE ANGELES, CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA MASECA, FRESNILLO ZACATECAS. (ETAPA 1) (405005)

UBICACIÓN DE LA OBRA: COLONIA BENITO JUÁREZ

MES QUE INFORMA: ENERO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-415026-430-6131-2	P00495	\$668,590.00	6BD3 - Obra Pública : 415026 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FELIPE ANGELES, CALLE BENITO JU. GD Folio: 83	08/01/2026		CRISTIAN CARRILLO MURILLO	FACTURA		6BD3		08/01/26
8270-513-415026-430-6131-2	C00420	\$668,590.00	6BD3 - Obra Pública : 415026 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FELIPE ANGELES, CALLE BENITO JU. GP Folio: 83	08/01/2026	TRANSF 06	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Transferencia	6863	TRANSF 06	Pago a Proveedores	08/01/26
8270-513-415026-430-6131-2	C00583	-\$668,590.00	6BD3 - Obra Pública : 415026 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FELIPE ANGELES, CALLE BENITO JU. Cancelación GP Folio: 83	08/01/2026	TRANSF 06	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Transferencia	6863	TRANSF 06	Pago a Proveedores	08/01/26
8250-513-415026-430-6131-2	P00655	-\$668,590.00	6BD3 - Obra Pública : 415026 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FELIPE ANGELES, CALLE BENITO JU. Cancelación GD Folio: 83	08/01/2026		CRISTIAN CARRILLO MURILLO	FACTURA		6BD3		08/01/26

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$95,709.38
COMPROMETIDO VIGENTE		\$95,709.38
DEVENGADO	\$0.00	\$0.00
PAGADO	\$0.00	\$0.00
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$95,709.38

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRAS/ACCIONES NO PAGADAS EN EJERCICIO ANTERIOR 2026.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025
 PROYECTO/OBRA: 404015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.
 UBICACIÓN DE LA OBRA: JOSÉ MARÍA MORELOS
 MES QUE INFORMA: ENERO
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/TRANS	BENEFICIARIO	C. BANCO	FECHA PAGO
2113-000547	C00586	\$866,402.81	FACT F52E - Obra Pública : 415013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS. Contrato : 3		TRANSF 02	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	6863 FONDO III 2025	08/01/26

CORRIDA FINANCIERA

	2026	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,491,572.08
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,491,572.08
DEVENGADO		\$866,402.81
PAGADO	\$866,402.81	\$866,402.81
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRAS/ACCIONES NO PAGADAS EN EJERCICIO ANTERIOR 2026.

DATOS DE LA OBRA


PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025
 PROYECTO/OBRA: 405005 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES FELIPE ANGELES, CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA MASECA, FRESNILLO ZACATECAS. (ETAPA 1)
 UBICACIÓN DE LA OBRA: COLONIA BENITO JUÁREZ
 MES QUE INFORMA: ENERO
 OBRA / ACCION OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/TRANS	BENEFICIARIO	C. BANCO	FECHA PAGO
2113-001874	C00584	\$668,590.00	FACT 6BD3 - Obra Pública : 415026 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FELIPE ANGELES, CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA MASECA, FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 1). Contrato : 7		TRANSF 06	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	6863 FONDO III 2025	08/01/26

CORRIDA FINANCIERA

	2026	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$764,299.38
COMPROMETIDO VIGENTE		\$764,299.38
DEVENGADO		\$668,590.00
PAGADO	\$668,590.00	\$668,590.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES



FRESNILLO

Ayuntamiento 2024 - 2027

**MUNICIPIO DE FRESNILLO,
ZACATECAS**

**SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL**

ESTADO DEL EJERCICIO

MES DE ENERO 2026

EJERCICIO FISCAL 2026

REMANENTES 2025

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
513	FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025													
	415001		GASTOS INDIRECTOS (412001)											
		430	DESARROLLO SOCIAL											
			3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$123,733.28	\$123,733.28	\$123,733.28	\$0.00	\$123,733.28	\$0.00	\$0.00	\$123,733.28	\$123,733.28	\$0.00
			3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$123,733.28	\$123,733.28	\$123,733.28	\$0.00	\$123,733.28	\$0.00	\$0.00	\$123,733.28	\$123,733.28	\$0.00
			3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$123,733.28	\$123,733.28	\$123,733.28	\$0.00	\$123,733.28	\$0.00	\$0.00	\$123,733.28	\$123,733.28	\$0.00
513	415001	430	3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$123,733.28	\$123,733.28	\$123,733.28	\$0.00	\$123,733.28	\$0.00	\$0.00	\$123,733.28	\$123,733.28	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$123,733.28	\$123,733.28	\$123,733.28	\$0.00	\$123,733.28	\$0.00	\$0.00	\$123,733.28	\$123,733.28	\$0.00
			GASTOS INDIRECTOS (412001)	\$0.00	\$123,733.28	\$123,733.28	\$123,733.28	\$0.00	\$123,733.28	\$0.00	\$0.00	\$123,733.28	\$123,733.28	\$0.00
	415002		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ESTRELLA Y METROPOL EN LA COLONIA GUARDIA NACIONAL, FRESNILLO, ZACATECAS (401007)											
		430	DESARROLLO SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$255,199.89	\$255,199.89	\$255,199.89	\$0.00	\$0.00	\$255,199.89	\$255,199.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$255,199.89	\$255,199.89	\$255,199.89	\$0.00	\$0.00	\$255,199.89	\$255,199.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$255,199.89	\$255,199.89	\$255,199.89	\$0.00	\$0.00	\$255,199.89	\$255,199.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FRESNILLO
Ayuntamiento 2024 - 2027

Usu: MAGALY

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fecha y | 07/abr./2026

hora de Impresión | 11:04 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
513	415002 430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$255,199.89	\$255,199.89	\$255,199.89	\$0.00	\$0.00	\$255,199.89	\$255,199.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$255,199.89	\$255,199.89	\$255,199.89	\$0.00	\$0.00	\$255,199.89	\$255,199.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ESTRELLA Y METROPOL EN LA COLONIA GUARDIA NACIONAL, FRESNILLO, ZACATECAS (401007)				\$0.00	\$255,199.89	\$255,199.89	\$255,199.89	\$0.00	\$0.00	\$255,199.89	\$255,199.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415003	AMPLIACIÓN AL PROYECTO 401006 AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES VICTORIA, MOCTEZUMA Y SARAPE, EN LA COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS. (401008)													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$115,541.92	\$115,541.92	\$115,541.92	\$0.00	\$0.00	\$115,541.92	\$115,541.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$115,541.92	\$115,541.92	\$115,541.92	\$0.00	\$0.00	\$115,541.92	\$115,541.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$115,541.92	\$115,541.92	\$115,541.92	\$0.00	\$0.00	\$115,541.92	\$115,541.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415003 430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$115,541.92	\$115,541.92	\$115,541.92	\$0.00	\$0.00	\$115,541.92	\$115,541.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$115,541.92	\$115,541.92	\$115,541.92	\$0.00	\$0.00	\$115,541.92	\$115,541.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2026 11:04 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AMPLIACIÓN AL PROYECTO 401006 AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES VICTORIA, MOCTEZUMA Y SARAPE, EN LA COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS. (401008)	\$0.00	\$115,541.92	\$115,541.92	\$115,541.92	\$0.00	\$0.00	\$115,541.92	\$115,541.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415004			CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, ATARGEAS, DESCARGAS Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS (402003)											
	430		DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,223,559.84	\$2,223,559.84	\$2,223,559.84	\$0.00	\$0.00	\$2,223,559.84	\$2,223,559.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,223,559.84	\$2,223,559.84	\$2,223,559.84	\$0.00	\$0.00	\$2,223,559.84	\$2,223,559.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$2,223,559.84	\$2,223,559.84	\$2,223,559.84	\$0.00	\$0.00	\$2,223,559.84	\$2,223,559.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415004	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,223,559.84	\$2,223,559.84	\$2,223,559.84	\$0.00	\$0.00	\$2,223,559.84	\$2,223,559.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,223,559.84	\$2,223,559.84	\$2,223,559.84	\$0.00	\$0.00	\$2,223,559.84	\$2,223,559.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, ATARGEAS, DESCARGAS Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS (402003)	\$0.00	\$2,223,559.84	\$2,223,559.84	\$2,223,559.84	\$0.00	\$0.00	\$2,223,559.84	\$2,223,559.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415005			CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS. (402007)											

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2026
11:04 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430			DESARROLLO SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,111,822.06	\$3,111,822.06	\$3,111,822.06	\$0.00	\$0.00	\$3,111,822.06	\$3,111,822.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,111,822.06	\$3,111,822.06	\$3,111,822.06	\$0.00	\$0.00	\$3,111,822.06	\$3,111,822.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$3,111,822.06	\$3,111,822.06	\$3,111,822.06	\$0.00	\$0.00	\$3,111,822.06	\$3,111,822.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415005	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,111,822.06	\$3,111,822.06	\$3,111,822.06	\$0.00	\$0.00	\$3,111,822.06	\$3,111,822.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$3,111,822.06	\$3,111,822.06	\$3,111,822.06	\$0.00	\$0.00	\$3,111,822.06	\$3,111,822.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS. (402007)				\$0.00	\$3,111,822.06	\$3,111,822.06	\$3,111,822.06	\$0.00	\$0.00	\$3,111,822.06	\$3,111,822.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415006			CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA Y LINEA DE DESCARGA, EN LA LOCALIDAD DE REFUGIO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS. (402011)											
430			DESARROLLO SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$746,733.23	\$746,733.23	\$746,733.23	\$0.00	\$0.00	\$746,733.23	\$746,733.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$746,733.23	\$746,733.23	\$746,733.23	\$0.00	\$0.00	\$746,733.23	\$746,733.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$746,733.23	\$746,733.23	\$746,733.23	\$0.00	\$0.00	\$746,733.23	\$746,733.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415006	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$746,733.23	\$746,733.23	\$746,733.23	\$0.00	\$0.00	\$746,733.23	\$746,733.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: MAGALY
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
 Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2026
 11:04 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto														
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$746,733.23	\$746,733.23	\$746,733.23	\$0.00	\$0.00	\$746,733.23	\$746,733.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA Y LINEA DE DESCARGA, EN LA LOCALIDAD DE REFUGIO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS. (402011)	\$0.00	\$746,733.23	\$746,733.23	\$746,733.23	\$0.00	\$0.00	\$746,733.23	\$746,733.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415007			CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS (402016)											
	430		DESARROLLO SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,040,113.63	\$1,040,113.63	\$1,040,113.63	\$0.00	\$0.00	\$1,040,113.63	\$1,040,113.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,040,113.63	\$1,040,113.63	\$1,040,113.63	\$0.00	\$0.00	\$1,040,113.63	\$1,040,113.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,040,113.63	\$1,040,113.63	\$1,040,113.63	\$0.00	\$0.00	\$1,040,113.63	\$1,040,113.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415007	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,040,113.63	\$1,040,113.63	\$1,040,113.63	\$0.00	\$0.00	\$1,040,113.63	\$1,040,113.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,040,113.63	\$1,040,113.63	\$1,040,113.63	\$0.00	\$0.00	\$1,040,113.63	\$1,040,113.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS (402016)	\$0.00	\$1,040,113.63	\$1,040,113.63	\$1,040,113.63	\$0.00	\$0.00	\$1,040,113.63	\$1,040,113.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
415008	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA PARA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD LABOR DE SANTA BÁRBARA, FRESNILLO, ZACATECAS (2DA ETAPA) (402017)														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$104,848.99	\$104,848.99	\$104,848.99	\$0.00	\$0.00	\$104,848.99	\$104,848.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			\$0.00	\$104,848.99	\$104,848.99	\$104,848.99	\$0.00	\$0.00	\$104,848.99	\$104,848.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			\$0.00	\$104,848.99	\$104,848.99	\$104,848.99	\$0.00	\$0.00	\$104,848.99	\$104,848.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415008	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			\$0.00	\$104,848.99	\$104,848.99	\$104,848.99	\$104,848.99	\$104,848.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$104,848.99	\$104,848.99	\$104,848.99	\$104,848.99	\$104,848.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA PARA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD LABOR DE SANTA BÁRBARA, FRESNILLO, ZACATECAS (2DA ETAPA) (402017)			\$0.00	\$104,848.99	\$104,848.99	\$104,848.99	\$104,848.99	\$104,848.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA CALLE SEGUNDA DEL MEZQUITE EN LA COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS (402018)														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$1,682,859.77	\$1,682,859.77	\$1,682,859.77	\$0.00	\$0.00	\$1,682,859.77	\$1,682,859.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			\$0.00	\$1,682,859.77	\$1,682,859.77	\$1,682,859.77	\$0.00	\$0.00	\$1,682,859.77	\$1,682,859.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FRESNILLO
Ayuntamiento 2024 - 2027

Utr: MAGALY

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fecha y | 07/abr./2026

hora de Impresión | 11:04 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,682,859.77	\$1,682,859.77	\$1,682,859.77	\$0.00	\$0.00	\$1,682,859.77	\$1,682,859.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415009 430		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,682,859.77	\$1,682,859.77	\$1,682,859.77	\$0.00	\$0.00	\$1,682,859.77	\$1,682,859.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$1,682,859.77	\$1,682,859.77	\$1,682,859.77	\$0.00	\$0.00	\$1,682,859.77	\$1,682,859.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA CALLE SEGUNDA DEL MEZQUITE EN LA COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS (402018)				\$0.00	\$1,682,859.77	\$1,682,859.77	\$1,682,859.77	\$0.00	\$0.00	\$1,682,859.77	\$1,682,859.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415010	AMPLIACIÓN AL PROYECTO 402017 CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA PARA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS (2DA ETAPA)n (402019)													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$20,969.80	\$20,969.80	\$20,969.80	\$0.00	\$0.00	\$20,969.80	\$20,969.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$20,969.80	\$20,969.80	\$20,969.80	\$0.00	\$0.00	\$20,969.80	\$20,969.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$20,969.80	\$20,969.80	\$20,969.80	\$0.00	\$0.00	\$20,969.80	\$20,969.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415010 430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$20,969.80	\$20,969.80	\$20,969.80	\$0.00	\$0.00	\$20,969.80	\$20,969.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$20,969.80	\$20,969.80	\$20,969.80	\$0.00	\$0.00	\$20,969.80	\$20,969.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AMPLIACIÓN AL PROYECTO 402017 CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA PARA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS (2DA ETAPA)n (402019)	\$0.00	\$20,969.80	\$20,969.80	\$20,969.80	\$0.00	\$0.00	\$20,969.80	\$20,969.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415011			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LOCALIDAD DE EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS. (404011)											
	430		DESARROLLO SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,494,797.68	\$2,494,797.68	\$2,494,797.68	\$0.00	\$0.00	\$2,494,797.68	\$2,494,797.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,494,797.68	\$2,494,797.68	\$2,494,797.68	\$0.00	\$0.00	\$2,494,797.68	\$2,494,797.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$2,494,797.68	\$2,494,797.68	\$2,494,797.68	\$0.00	\$0.00	\$2,494,797.68	\$2,494,797.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415011	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,494,797.68	\$2,494,797.68	\$2,494,797.68	\$0.00	\$0.00	\$2,494,797.68	\$2,494,797.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,494,797.68	\$2,494,797.68	\$2,494,797.68	\$0.00	\$0.00	\$2,494,797.68	\$2,494,797.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LOCALIDAD DE EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS. (404011)	\$0.00	\$2,494,797.68	\$2,494,797.68	\$2,494,797.68	\$0.00	\$0.00	\$2,494,797.68	\$2,494,797.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2026 11:04 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
415012	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS. (404013)													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,099,262.98	\$1,099,262.98	\$1,099,262.98	\$0.00	\$0.00	\$1,099,262.98	\$1,099,262.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,099,262.98	\$1,099,262.98	\$1,099,262.98	\$0.00	\$0.00	\$1,099,262.98	\$1,099,262.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$0.00	\$1,099,262.98	\$1,099,262.98	\$1,099,262.98	\$0.00	\$0.00	\$1,099,262.98	\$1,099,262.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415012	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,099,262.98	\$1,099,262.98	\$1,099,262.98	\$0.00	\$0.00	\$1,099,262.98	\$1,099,262.98	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,099,262.98	\$1,099,262.98	\$1,099,262.98	\$0.00	\$0.00	\$1,099,262.98	\$1,099,262.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS. (404013)	\$0.00	\$1,099,262.98	\$1,099,262.98	\$1,099,262.98	\$0.00	\$0.00	\$1,099,262.98	\$1,099,262.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS. (404015)													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,625,169.27	\$2,625,169.27	\$2,625,169.27	\$0.00	\$0.00	\$2,625,169.27	\$2,625,169.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,625,169.27	\$2,625,169.27	\$2,625,169.27	\$0.00	\$0.00	\$2,625,169.27	\$2,625,169.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$2,625,169.27	\$2,625,169.27	\$2,625,169.27	\$0.00	\$0.00	\$2,625,169.27	\$2,625,169.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415013	430	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,625,169.27	\$2,625,169.27	\$2,625,169.27	\$0.00	\$0.00	\$2,625,169.27	\$2,625,169.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL						\$0.00	\$2,625,169.27	\$2,625,169.27	\$2,625,169.27	\$0.00	\$0.00	\$2,625,169.27	\$2,625,169.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS. (404015)						\$0.00	\$2,625,169.27	\$2,625,169.27	\$2,625,169.27	\$0.00	\$0.00	\$2,625,169.27	\$2,625,169.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415014			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO, ZACTECAS (404019)													
430			DESARROLLO SOCIAL													
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,161,650.18	\$3,161,650.18	\$3,161,650.18	\$0.00	\$0.00	\$3,161,650.18	\$3,161,650.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,161,650.18	\$3,161,650.18	\$3,161,650.18	\$0.00	\$0.00	\$3,161,650.18	\$3,161,650.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$3,161,650.18	\$3,161,650.18	\$3,161,650.18	\$0.00	\$0.00	\$3,161,650.18	\$3,161,650.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415014	430	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,161,650.18	\$3,161,650.18	\$3,161,650.18	\$0.00	\$0.00	\$3,161,650.18	\$3,161,650.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL						\$0.00	\$3,161,650.18	\$3,161,650.18	\$3,161,650.18	\$0.00	\$0.00	\$3,161,650.18	\$3,161,650.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO, ZACATECAS (404019)	\$0.00	\$3,161,650.18	\$3,161,650.18	\$3,161,650.18	\$0.00	\$0.00	\$3,161,650.18	\$3,161,650.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415015			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIRIOS EN LA COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS (404021)											
	430		DESARROLLO SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$830,570.33	\$830,570.33	\$830,570.33	\$0.00	\$0.00	\$830,570.33	\$830,570.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$830,570.33	\$830,570.33	\$830,570.33	\$0.00	\$0.00	\$830,570.33	\$830,570.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$830,570.33	\$830,570.33	\$830,570.33	\$0.00	\$0.00	\$830,570.33	\$830,570.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415015	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$830,570.33	\$830,570.33	\$830,570.33	\$0.00	\$0.00	\$830,570.33	\$830,570.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$830,570.33	\$830,570.33	\$830,570.33	\$0.00	\$0.00	\$830,570.33	\$830,570.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIRIOS EN LA COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS (404021)	\$0.00	\$830,570.33	\$830,570.33	\$830,570.33	\$0.00	\$0.00	\$830,570.33	\$830,570.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415016			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 05 DE MAYO DE LA COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS (404026)											

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430			DESARROLLO SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$166,181.07	\$166,181.07	\$166,181.07	\$0.00	\$0.00	\$166,181.07	\$166,181.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$166,181.07	\$166,181.07	\$166,181.07	\$0.00	\$0.00	\$166,181.07	\$166,181.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$166,181.07	\$166,181.07	\$166,181.07	\$0.00	\$0.00	\$166,181.07	\$166,181.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415016	430	6141	\$0.00	\$166,181.07	\$166,181.07	\$166,181.07	\$0.00	\$0.00	\$166,181.07	\$166,181.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO											
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$166,181.07	\$166,181.07	\$166,181.07	\$0.00	\$0.00	\$166,181.07	\$166,181.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 05 DE MAYO DE LA COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS (404026)	\$0.00	\$166,181.07	\$166,181.07	\$166,181.07	\$0.00	\$0.00	\$166,181.07	\$166,181.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS (404027)													
430			DESARROLLO SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,475,938.48	\$2,475,938.48	\$2,475,938.48	\$0.00	\$0.00	\$2,475,938.48	\$2,475,938.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,475,938.48	\$2,475,938.48	\$2,475,938.48	\$0.00	\$0.00	\$2,475,938.48	\$2,475,938.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$2,475,938.48	\$2,475,938.48	\$2,475,938.48	\$0.00	\$0.00	\$2,475,938.48	\$2,475,938.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415017	430	6141	\$0.00	\$2,475,938.48	\$2,475,938.48	\$2,475,938.48	\$0.00	\$0.00	\$2,475,938.48	\$2,475,938.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO											

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$2,475,938.48	\$2,475,938.48	\$2,475,938.48	\$0.00	\$0.00	\$2,475,938.48	\$2,475,938.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS (404027)			\$0.00	\$2,475,938.48	\$2,475,938.48	\$2,475,938.48	\$0.00	\$0.00	\$2,475,938.48	\$2,475,938.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ALDAMA EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, FRESNILLO, ZACATECAS (404028)												
430	DESARROLLO SOCIAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,120,539.10	\$1,120,539.10	\$1,120,539.10	\$0.00	\$0.00	\$1,120,539.10	\$1,120,539.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$0.00	\$1,120,539.10	\$1,120,539.10	\$1,120,539.10	\$0.00	\$0.00	\$1,120,539.10	\$1,120,539.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		\$0.00	\$1,120,539.10	\$1,120,539.10	\$1,120,539.10	\$0.00	\$0.00	\$1,120,539.10	\$1,120,539.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415018	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$0.00	\$1,120,539.10	\$1,120,539.10	\$1,120,539.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$1,120,539.10	\$1,120,539.10	\$1,120,539.10	\$0.00	\$0.00	\$1,120,539.10	\$1,120,539.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ALDAMA EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, FRESNILLO, ZACATECAS (404028)			\$0.00	\$1,120,539.10	\$1,120,539.10	\$1,120,539.10	\$0.00	\$0.00	\$1,120,539.10	\$1,120,539.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
415019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS (404029)													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,192,192.65	\$2,192,192.65	\$2,192,192.65	\$0.00	\$0.00	\$2,192,192.65	\$2,192,192.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,192,192.65	\$2,192,192.65	\$2,192,192.65	\$0.00	\$0.00	\$2,192,192.65	\$2,192,192.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$2,192,192.65	\$2,192,192.65	\$2,192,192.65	\$0.00	\$0.00	\$2,192,192.65	\$2,192,192.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415019	430	6141	\$0.00	\$2,192,192.65	\$2,192,192.65	\$2,192,192.65	\$0.00	\$0.00	\$2,192,192.65	\$2,192,192.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,192,192.65	\$2,192,192.65	\$2,192,192.65	\$0.00	\$0.00	\$2,192,192.65	\$2,192,192.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS (404029)	\$0.00	\$2,192,192.65	\$2,192,192.65	\$2,192,192.65	\$0.00	\$0.00	\$2,192,192.65	\$2,192,192.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD TORREÓN DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS (404030)													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,174,252.86	\$2,174,252.86	\$2,174,252.86	\$0.00	\$0.00	\$2,174,252.86	\$2,174,252.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,174,252.86	\$2,174,252.86	\$2,174,252.86	\$0.00	\$0.00	\$2,174,252.86	\$2,174,252.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$2,174,252.86	\$2,174,252.86	\$2,174,252.86	\$0.00	\$0.00	\$2,174,252.86	\$2,174,252.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415020	430	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,174,252.86	\$2,174,252.86	\$2,174,252.86	\$0.00	\$0.00	\$2,174,252.86	\$2,174,252.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL						\$0.00	\$2,174,252.86	\$2,174,252.86	\$2,174,252.86	\$0.00	\$0.00	\$2,174,252.86	\$2,174,252.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD TORREÓN DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS (404030)						\$0.00	\$2,174,252.86	\$2,174,252.86	\$2,174,252.86	\$0.00	\$0.00	\$2,174,252.86	\$2,174,252.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415021			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. (404031)													
430			DESARROLLO SOCIAL													
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,768,937.76	\$3,768,937.76	\$3,768,937.76	\$0.00	\$0.00	\$3,768,937.76	\$3,768,937.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,768,937.76	\$3,768,937.76	\$3,768,937.76	\$0.00	\$0.00	\$3,768,937.76	\$3,768,937.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$3,768,937.76	\$3,768,937.76	\$3,768,937.76	\$0.00	\$0.00	\$3,768,937.76	\$3,768,937.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415021	430	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,768,937.76	\$3,768,937.76	\$3,768,937.76	\$0.00	\$0.00	\$3,768,937.76	\$3,768,937.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL						\$0.00	\$3,768,937.76	\$3,768,937.76	\$3,768,937.76	\$0.00	\$0.00	\$3,768,937.76	\$3,768,937.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. (404031)	\$0.00	\$3,768,937.76	\$3,768,937.76	\$3,768,937.76	\$0.00	\$0.00	\$3,768,937.76	\$3,768,937.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415022			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS (404032)											
	430		DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,236,981.73	\$4,236,981.73	\$4,236,981.73	\$0.00	\$0.00	\$4,236,981.73	\$4,236,981.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,236,981.73	\$4,236,981.73	\$4,236,981.73	\$0.00	\$0.00	\$4,236,981.73	\$4,236,981.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$4,236,981.73	\$4,236,981.73	\$4,236,981.73	\$0.00	\$0.00	\$4,236,981.73	\$4,236,981.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415022	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,236,981.73	\$4,236,981.73	\$4,236,981.73	\$0.00	\$0.00	\$4,236,981.73	\$4,236,981.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$4,236,981.73	\$4,236,981.73	\$4,236,981.73	\$0.00	\$0.00	\$4,236,981.73	\$4,236,981.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS (404032)	\$0.00	\$4,236,981.73	\$4,236,981.73	\$4,236,981.73	\$0.00	\$0.00	\$4,236,981.73	\$4,236,981.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415023			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS (404033)											



Usr: MAGALY
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2026
11:04 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
430			DESARROLLO SOCIAL												
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,379,091.55	\$3,379,091.55	\$3,379,091.55	\$0.00	\$0.00	\$3,379,091.55	\$3,379,091.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,379,091.55	\$3,379,091.55	\$3,379,091.55	\$0.00	\$0.00	\$3,379,091.55	\$3,379,091.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$3,379,091.55	\$3,379,091.55	\$3,379,091.55	\$0.00	\$0.00	\$3,379,091.55	\$3,379,091.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
513	415023	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,379,091.55	\$3,379,091.55	\$3,379,091.55	\$0.00	\$0.00	\$3,379,091.55	\$3,379,091.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$3,379,091.55	\$3,379,091.55	\$3,379,091.55	\$0.00	\$0.00	\$3,379,091.55	\$3,379,091.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS (404033)	\$0.00	\$3,379,091.55	\$3,379,091.55	\$3,379,091.55	\$0.00	\$0.00	\$3,379,091.55	\$3,379,091.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
415024			SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA APLICACIÓN EN DIFERENTES COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS (404034)												
430			DESARROLLO SOCIAL												
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,540,039.32	\$1,540,039.32	\$1,540,039.32	\$0.00	\$0.00	\$1,540,039.32	\$1,540,039.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,540,039.32	\$1,540,039.32	\$1,540,039.32	\$0.00	\$0.00	\$1,540,039.32	\$1,540,039.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,540,039.32	\$1,540,039.32	\$1,540,039.32	\$0.00	\$0.00	\$1,540,039.32	\$1,540,039.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
513	415024	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,540,039.32	\$1,540,039.32	\$1,540,039.32	\$0.00	\$0.00	\$1,540,039.32	\$1,540,039.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2026 11:04 a. m.

Usr: MAGALY
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,540,039.32	\$1,540,039.32	\$1,540,039.32	\$0.00	\$0.00	\$1,540,039.32	\$1,540,039.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA APLICACIÓN EN DIFERENTES COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS (404034)	\$0.00	\$1,540,039.32	\$1,540,039.32	\$1,540,039.32	\$0.00	\$0.00	\$1,540,039.32	\$1,540,039.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415025	AMPLIACIÓN AL PROYECTO 404027 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS. (404035)													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$181,062.64	\$181,062.64	\$181,062.64	\$0.00	\$0.00	\$181,062.64	\$181,062.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$0.00	\$181,062.64	\$181,062.64	\$181,062.64	\$0.00	\$0.00	\$181,062.64	\$181,062.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		\$0.00	\$181,062.64	\$181,062.64	\$181,062.64	\$0.00	\$0.00	\$181,062.64	\$181,062.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415025	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$181,062.64	\$181,062.64	\$181,062.64	\$0.00	\$0.00	\$181,062.64	\$181,062.64	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$181,062.64	\$181,062.64	\$181,062.64	\$0.00	\$0.00	\$181,062.64	\$181,062.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN AL PROYECTO 404027 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS. (404035)	\$0.00	\$181,062.64	\$181,062.64	\$181,062.64	\$0.00	\$0.00	\$181,062.64	\$181,062.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FRESNILLO
Ayuntamiento 2024 - 2027

Usu: MAGALY

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2026

11:04 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
415026	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES FELIPE ANGELES, CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA MASECA, FRESNILLO ZACATECAS. (ETAPA 1) (405005)													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,709.38	\$95,709.38	\$95,709.38	\$0.00	\$0.00	\$95,709.38	\$95,709.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,709.38	\$95,709.38	\$95,709.38	\$0.00	\$0.00	\$95,709.38	\$95,709.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$95,709.38	\$95,709.38	\$95,709.38	\$0.00	\$0.00	\$95,709.38	\$95,709.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415026	430	6131	\$0.00	\$95,709.38	\$95,709.38	\$95,709.38	\$0.00	\$0.00	\$95,709.38	\$95,709.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$95,709.38	\$95,709.38	\$95,709.38	\$0.00	\$0.00	\$95,709.38	\$95,709.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$95,709.38	\$95,709.38	\$95,709.38	\$0.00	\$0.00	\$95,709.38	\$95,709.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES FELIPE ANGELES, CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA MASECA, FRESNILLO ZACATECAS. (ETAPA 1) (405005)	\$0.00	\$95,709.38	\$95,709.38	\$95,709.38	\$0.00	\$0.00	\$95,709.38	\$95,709.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415027	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SANTA ANA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 2) (405010)													
	430	DESARROLLO SOCIAL												

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2026 11:04 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$957,362.15	\$957,362.15	\$957,362.15	\$0.00	\$0.00	\$957,362.15	\$957,362.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$957,362.15	\$957,362.15	\$957,362.15	\$0.00	\$0.00	\$957,362.15	\$957,362.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$957,362.15	\$957,362.15	\$957,362.15	\$0.00	\$0.00	\$957,362.15	\$957,362.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415027	430	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$957,362.15	\$957,362.15	\$957,362.15	\$0.00	\$0.00	\$957,362.15	\$957,362.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$957,362.15	\$957,362.15	\$957,362.15	\$0.00	\$0.00	\$957,362.15	\$957,362.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SANTA ANA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 2) (405010)	\$0.00	\$957,362.15	\$957,362.15	\$957,362.15	\$0.00	\$0.00	\$957,362.15	\$957,362.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415028			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES REFORMA, AYUNTAMIENTO, INDEPENDENCIA Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD NUEVO ZARAGOZA, FRESNILLO, ZACATECAS. (405011)											
	430		DESARROLLO SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$947,369.37	\$947,369.37	\$947,369.37	\$0.00	\$0.00	\$947,369.37	\$947,369.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$947,369.37	\$947,369.37	\$947,369.37	\$0.00	\$0.00	\$947,369.37	\$947,369.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$947,369.37	\$947,369.37	\$947,369.37	\$0.00	\$0.00	\$947,369.37	\$947,369.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2026
11:04 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
513	415028	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$947,369.37	\$947,369.37	\$947,369.37	\$0.00	\$0.00	\$947,369.37	\$947,369.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$947,369.37	\$947,369.37	\$947,369.37	\$0.00	\$0.00	\$947,369.37	\$947,369.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES REFORMA, AYUNTAMIENTO, INDEPENDENCIA Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD NUEVO ZARAGOZA, FRESNILLO, ZACATECAS. (405011)					\$0.00	\$947,369.37	\$947,369.37	\$947,369.37	\$0.00	\$0.00	\$947,369.37	\$947,369.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415029 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DE LA PREPARATORIA Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS (405012)															
430 DESARROLLO SOCIAL															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$922,835.73	\$922,835.73	\$922,835.73	\$0.00	\$0.00	\$922,835.73	\$922,835.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					\$0.00	\$922,835.73	\$922,835.73	\$922,835.73	\$0.00	\$0.00	\$922,835.73	\$922,835.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES					\$0.00	\$922,835.73	\$922,835.73	\$922,835.73	\$0.00	\$0.00	\$922,835.73	\$922,835.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415029	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$922,835.73	\$922,835.73	\$922,835.73	\$0.00	\$0.00	\$922,835.73	\$922,835.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$922,835.73	\$922,835.73	\$922,835.73	\$0.00	\$0.00	\$922,835.73	\$922,835.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DE LA PREPARATORIA Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS (405012)	\$0.00	\$922,835.73	\$922,835.73	\$922,835.73	\$0.00	\$0.00	\$922,835.73	\$922,835.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415030			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES INDEPENDENCIA, GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD SAUCITO DEL POLEO, FRESNILLO, ZACATECAS (405013)											
	430		DESARROLLO SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$748,538.60	\$748,538.60	\$748,538.60	\$0.00	\$0.00	\$748,538.60	\$748,538.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$748,538.60	\$748,538.60	\$748,538.60	\$0.00	\$0.00	\$748,538.60	\$748,538.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$748,538.60	\$748,538.60	\$748,538.60	\$0.00	\$0.00	\$748,538.60	\$748,538.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415030	430	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$748,538.60	\$748,538.60	\$748,538.60	\$0.00	\$0.00	\$748,538.60	\$748,538.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$748,538.60	\$748,538.60	\$748,538.60	\$0.00	\$0.00	\$748,538.60	\$748,538.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES INDEPENDENCIA, GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD SAUCITO DEL POLEO, FRESNILLO, ZACATECAS (405013)	\$0.00	\$748,538.60	\$748,538.60	\$748,538.60	\$0.00	\$0.00	\$748,538.60	\$748,538.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Usr: MAGALY

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2026

11:04 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
415031	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES MORELOS, MIRADOR Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD RAMÓN LÓPEZ VELARDE (LA CHICHARRONA), FRESNILLO, ZACATECAS (405014)														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$653,901.07	\$653,901.07	\$653,901.07	\$0.00	\$0.00	\$653,901.07	\$653,901.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			\$0.00	\$653,901.07	\$653,901.07	\$653,901.07	\$0.00	\$0.00	\$653,901.07	\$653,901.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			\$0.00	\$653,901.07	\$653,901.07	\$653,901.07	\$0.00	\$0.00	\$653,901.07	\$653,901.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415031	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$653,901.07	\$653,901.07	\$653,901.07	\$0.00	\$0.00	\$653,901.07	\$653,901.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$653,901.07	\$653,901.07	\$653,901.07	\$0.00	\$0.00	\$653,901.07	\$653,901.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES MORELOS, MIRADOR Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD RAMÓN LÓPEZ VELARDE (LA CHICHARRONA), FRESNILLO, ZACATECAS (405014)			\$0.00	\$653,901.07	\$653,901.07	\$653,901.07	\$0.00	\$0.00	\$653,901.07	\$653,901.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415032	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS (407003)														
	430	DESARROLLO SOCIAL													

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2026
11:04 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$618,998.78	\$618,998.78	\$618,998.78	\$0.00	\$0.00	\$618,998.78	\$618,998.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$618,998.78	\$618,998.78	\$618,998.78	\$0.00	\$0.00	\$618,998.78	\$618,998.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$0.00	\$618,998.78	\$618,998.78	\$618,998.78	\$0.00	\$0.00	\$618,998.78	\$618,998.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415032	430	6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$618,998.78	\$618,998.78	\$618,998.78	\$0.00	\$0.00	\$618,998.78	\$618,998.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$618,998.78	\$618,998.78	\$618,998.78	\$0.00	\$0.00	\$618,998.78	\$618,998.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS (407003)	\$0.00	\$618,998.78	\$618,998.78	\$618,998.78	\$0.00	\$0.00	\$618,998.78	\$618,998.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415033			CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. (407020)											
			430 DESARROLLO SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,927,658.66	\$1,927,658.66	\$1,927,658.66	\$0.00	\$0.00	\$1,927,658.66	\$1,927,658.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,927,658.66	\$1,927,658.66	\$1,927,658.66	\$0.00	\$0.00	\$1,927,658.66	\$1,927,658.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$0.00	\$1,927,658.66	\$1,927,658.66	\$1,927,658.66	\$0.00	\$0.00	\$1,927,658.66	\$1,927,658.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415033	430	6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,927,658.66	\$1,927,658.66	\$1,927,658.66	\$0.00	\$0.00	\$1,927,658.66	\$1,927,658.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,927,658.66	\$1,927,658.66	\$1,927,658.66	\$0.00	\$0.00	\$1,927,658.66	\$1,927,658.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. (407020)	\$0.00	\$1,927,658.66	\$1,927,658.66	\$1,927,658.66	\$0.00	\$0.00	\$1,927,658.66	\$1,927,658.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415034			CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. (407024)											
	430	DESARROLLO SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,045,946.57	\$1,045,946.57	\$1,045,946.57	\$0.00	\$0.00	\$1,045,946.57	\$1,045,946.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$0.00	\$1,045,946.57	\$1,045,946.57	\$1,045,946.57	\$0.00	\$0.00	\$1,045,946.57	\$1,045,946.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		\$0.00	\$1,045,946.57	\$1,045,946.57	\$1,045,946.57	\$0.00	\$0.00	\$1,045,946.57	\$1,045,946.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415034	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,045,946.57	\$1,045,946.57	\$1,045,946.57	\$0.00	\$0.00	\$1,045,946.57	\$1,045,946.57	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,045,946.57	\$1,045,946.57	\$1,045,946.57	\$0.00	\$0.00	\$1,045,946.57	\$1,045,946.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. (407024)	\$0.00	\$1,045,946.57	\$1,045,946.57	\$1,045,946.57	\$0.00	\$0.00	\$1,045,946.57	\$1,045,946.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415035			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "DOCTOR IGNACIO HIERRO" EN LA COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS (407025)											

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,543,575.76	\$1,543,575.76	\$1,543,575.76	\$0.00	\$0.00	\$1,543,575.76	\$1,543,575.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,543,575.76	\$1,543,575.76	\$1,543,575.76	\$0.00	\$0.00	\$1,543,575.76	\$1,543,575.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$0.00	\$1,543,575.76	\$1,543,575.76	\$1,543,575.76	\$0.00	\$0.00	\$1,543,575.76	\$1,543,575.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415035	430	6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,543,575.76	\$1,543,575.76	\$1,543,575.76	\$0.00	\$0.00	\$1,543,575.76	\$1,543,575.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,543,575.76	\$1,543,575.76	\$1,543,575.76	\$0.00	\$0.00	\$1,543,575.76	\$1,543,575.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "DOCTOR IGNACIO HIERRO" EN LA COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS (407025)	\$0.00	\$1,543,575.76	\$1,543,575.76	\$1,543,575.76	\$0.00	\$0.00	\$1,543,575.76	\$1,543,575.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS (408001)													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,626,025.07	\$4,626,025.07	\$4,626,025.07	\$0.00	\$0.00	\$4,626,025.07	\$4,626,025.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,626,025.07	\$4,626,025.07	\$4,626,025.07	\$0.00	\$0.00	\$4,626,025.07	\$4,626,025.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6170		INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$4,626,025.07	\$4,626,025.07	\$4,626,025.07	\$0.00	\$0.00	\$4,626,025.07	\$4,626,025.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FRESNILLO
Ayuntamiento 2024 - 2027

Usu: MAGALY

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2026

11:04 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto														
513	415036	430	6171	\$0.00	\$4,626,025.07	\$4,626,025.07	\$4,626,025.07	\$0.00	\$0.00	\$4,626,025.07	\$4,626,025.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO														
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$4,626,025.07	\$4,626,025.07	\$4,626,025.07	\$0.00	\$0.00	\$4,626,025.07	\$4,626,025.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS (408001)				\$0.00	\$4,626,025.07	\$4,626,025.07	\$4,626,025.07	\$0.00	\$0.00	\$4,626,025.07	\$4,626,025.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415037 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS (408002)														
430 DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,121,314.35	\$3,121,314.35	\$3,121,314.35	\$0.00	\$0.00	\$3,121,314.35	\$3,121,314.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,121,314.35	\$3,121,314.35	\$3,121,314.35	\$0.00	\$0.00	\$3,121,314.35	\$3,121,314.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$0.00	\$3,121,314.35	\$3,121,314.35	\$3,121,314.35	\$0.00	\$0.00	\$3,121,314.35	\$3,121,314.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415037	430	6191	\$0.00	\$3,121,314.35	\$3,121,314.35	\$3,121,314.35	\$0.00	\$0.00	\$3,121,314.35	\$3,121,314.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO														
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$3,121,314.35	\$3,121,314.35	\$3,121,314.35	\$0.00	\$0.00	\$3,121,314.35	\$3,121,314.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS (408002)				\$0.00	\$3,121,314.35	\$3,121,314.35	\$3,121,314.35	\$0.00	\$0.00	\$3,121,314.35	\$3,121,314.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2026 11:04 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
415038	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS. (408003)														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$3,839,522.64	\$3,839,522.64	\$3,839,522.64	\$0.00	\$0.00	\$3,839,522.64	\$3,839,522.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			\$0.00	\$3,839,522.64	\$3,839,522.64	\$3,839,522.64	\$0.00	\$0.00	\$3,839,522.64	\$3,839,522.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			\$0.00	\$3,839,522.64	\$3,839,522.64	\$3,839,522.64	\$0.00	\$0.00	\$3,839,522.64	\$3,839,522.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415038	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,839,522.64	\$3,839,522.64	\$3,839,522.64	\$0.00	\$0.00	\$3,839,522.64	\$3,839,522.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$3,839,522.64	\$3,839,522.64	\$3,839,522.64	\$0.00	\$0.00	\$3,839,522.64	\$3,839,522.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS. (408003)	\$0.00	\$3,839,522.64	\$3,839,522.64	\$3,839,522.64	\$0.00	\$0.00	\$3,839,522.64	\$3,839,522.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS. (408004)														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$457,094.52	\$457,094.52	\$457,094.52	\$0.00	\$0.00	\$457,094.52	\$457,094.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			\$0.00	\$457,094.52	\$457,094.52	\$457,094.52	\$0.00	\$0.00	\$457,094.52	\$457,094.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			\$0.00	\$457,094.52	\$457,094.52	\$457,094.52	\$0.00	\$0.00	\$457,094.52	\$457,094.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2026 11:04 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
513	415039	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$457,094.52	\$457,094.52	\$457,094.52	\$0.00	\$0.00	\$457,094.52	\$457,094.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$457,094.52	\$457,094.52	\$457,094.52	\$0.00	\$0.00	\$457,094.52	\$457,094.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS. (408004)					\$0.00	\$457,094.52	\$457,094.52	\$457,094.52	\$0.00	\$0.00	\$457,094.52	\$457,094.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415040 AMPLIACIÓN AL PROYECTO 408001 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS (408005)															
430 DESARROLLO SOCIAL															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$247,381.02	\$247,381.02	\$247,381.02	\$0.00	\$0.00	\$247,381.02	\$247,381.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$247,381.02	\$247,381.02	\$247,381.02	\$0.00	\$0.00	\$247,381.02	\$247,381.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$247,381.02	\$247,381.02	\$247,381.02	\$0.00	\$0.00	\$247,381.02	\$247,381.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415040	430	6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$247,381.02	\$247,381.02	\$247,381.02	\$0.00	\$0.00	\$247,381.02	\$247,381.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$247,381.02	\$247,381.02	\$247,381.02	\$0.00	\$0.00	\$247,381.02	\$247,381.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACIÓN AL PROYECTO 408001 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS (408005)					\$0.00	\$247,381.02	\$247,381.02	\$247,381.02	\$0.00	\$0.00	\$247,381.02	\$247,381.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/ene./2026

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2026

11:04 a. m.

Usu: MAGALY

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	\$62,625,283.68	\$62,625,283.68	\$62,625,283.68	\$0.00	\$123,733.28	\$62,501,550.40	\$62,501,550.40	\$123,733.28	\$123,733.28	\$0.00
Total Final	\$0.00	\$62,625,283.68	\$62,625,283.68	\$62,625,283.68	\$0.00	\$123,733.28	\$62,501,550.40	\$62,501,550.40	\$123,733.28	\$123,733.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS
AV PLATEROS 1103
ARBOLEDAS
FRESNILLO
ZAC MEXICO CP 99056

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0124396863
No. de Cliente	24224971
R.F.C	MFR8501015M4
No. Cuenta CLABE	012930001243968639

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO ZACATECAS
DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.
CENTRO MEX ZA
PLAZA: ZACATECAS
TELEFONO: 9256916

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		72,976,537.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,513.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,950,858.37
Saldo de Operación Inicial		76,950,858.37
Depósitos / Abonos (+)	1	3,008.65
Retiros / Cargos (-)	17	5,495,004.03
Saldo Final (+)		71,458,862.99
Saldo de Operación Final		71,458,862.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3,008.65	76,953,867.02 76,953,867.02
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		463,072.73		
		0854241FACTURA CF43 ANTICIPO Ref. 0000254241 014				

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0124396863
No. Cliente	24224971

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	00014933606331633140 002601002601080000254241 ANDREA BUENO FALCON T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		336,161.73			
		0854242FACTURA E394 ANTICIPO Ref. 0000254242 014 00014933606331633140 002601002601080000254242 ANDREA BUENO FALCON					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,271,094.52			
		0854243FACTURA C74E ANTICIPO Ref. 0000254243 072 00072957013224047302 002601002601080000254243 OBRAS Y CONCRETOS DE LA VIA TE					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		468,013.00			
		0854244FACTURA 6BD3 Y EB5E EST 1 Ref. 0000254244 044 00044933202040194234 002601002601080000254244 CRISTIAN CARRILLO MURILLO					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		657,657.80			
		0854245FACTURA 1F97 ANTICIPO Ref. 0000254245 044 00044930256049165174 002601002601080000254245 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUE					
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,013,727.47			
		FACTURA 0B20 ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		606,481.97		72,137,657.80	72,137,657.80
		FACTURA F52E Y 7ABD EST 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		284,210.81			
		1901268FACTURA C931 Ref. 0000244422 014 00014933655028299929 002601002601190000244422 ARTURO LUNA RIVERA					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		276,850.72		71,576,596.27	71,576,596.27
		1901268FACTURA 447A Ref. 0000244871 072 00072933006404973094 002601002601190000244871 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LU					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,133.33			
		2878034FACTURA 5F92 ENERO 2026 Ref. 0000778034 072 00072933013172122856 002601002601280000778034 TIETA ADELIA GARCIA PEREZ					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,299.99			
		FACTURA 7CE6 ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,299.99			
		FACTURA 041E ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,133.33			
		FACTURA B15F ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,299.99			
		FACTURA 5014 ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					



No. Cuenta	0124396863
No. Cliente	24224971

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 780A ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645		15,299.99		71,487,129.65	71,487,129.65
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3DA0 BMRCASH Ref. REFBNTC00579645		14,133.33			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 167E BMRCASH Ref. REFBNTC00579645		14,133.33		71,458,862.99	71,458,862.99


Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,495,004.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,008.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124396863
No. Cliente	24224971

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,950,858.37	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,008.65	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,513.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,495,004.03	-7.14%	F
Saldo Final	71,458,862.99	92.86%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0124396863
No. Cliente	24224971

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2930001243968639 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124396863
No. Cliente	24224971

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPÓSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BM	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BO	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CE	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	0124396863
No. Cliente	24224971

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 99056
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
0AB43E26-7011-4789-87EB-2F57326F7570	00001000000719019167

CFDI Digital
 WC8wtsdAxeM+vGdmJf9X0wlySioKslt4MR7SRxUgsvp/Cc2gOXzDqM8nPTHZ/CAy3TATizoJm5l2bG82UFK5P1hfPr9GjRzCaho/38i74faeGtXJS7+VjIw5TXv9+0Xrx7Ui5HdC6Ep47MQXurOVIEPpTuP7N2OkuLUfjUkrx2IIMicRcADejiBr96K8skT3WcP+g1fmubOZ8yg8IAjo2fqI6ZT9Y1wOiqDwIoxMPmESr3IKBOme5BRZMQkb272rfto+znK/0ZOJUhlcH8d12pmB6d6ix4+Nna/kRhs4MBWQ0Sk1pPG7GoBnDY/oOhV2JbWR+0zDhl0aT7+lqvT4g==

Sello SAT
 WO9a7/XNMDTUzWOERfXVHTfnWOjtsXBhbGtAdwyxhB5b9Tn/6LCBnStTvwJsT6HQeNOq3MR+kKAqSjdBMPra61UupmGOZb3sEngProjcNOT2PE1SwbyOJW7uqlo1vOCi2G5O5UH+fbNa3XF8eR6z7o9taGg7fgi/aTkTmg90U3Aks5AkxDVTgjOP6/GpRyNsw7xzC7x99FuTJxQYvpmFZOikOieaYlKglzxCqYAEDFzq6W4rcUL05bILjvlpDKZ6ucbVjXK3T1ZYQqmRYiKVpXoMK1eFbU50XUMGIxjvGNQHR43WtbeJOKbZBym+aOFtmjloiEQIHWrn2WC6UjG1g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:54:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0AB43E26-7011-4789-87EB-2F57326F7570|2026-01-31T01:54:24|WC8wtsdAxeM+vGdmJf9X0wlySioKslt4MR7SRxUgsvp/Cc2gOXzDqM8nPTHZ/CAy3TATizoJm5l2bG82UFK5P1hfPr9GjRzCaho/38i74faeGtXJS7+VjIw5TXv9+0Xrx7Ui5HdC6Ep47MQXurOVIEPpTuP7N2OkuLUfjUkrx2IIMicRcADejiBr96K8skT3WcP+g1fmubOZ8yg8IAjo2fqI6ZT9Y1wOiqDwIoxMPmESr3IKBOme5BRZMQkb272rfto+znK/0ZOJUhlcH8d12pmB6d6ix4+Nna/kRhs4MBWQ0Sk1pPG7GoBnDY/oOhV2JbWR+0zDhl0aT7+lqvT4g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:40:58

Estimado Cliente, usted tiene una(s) factura(s) de egreso(s) puede consultar a nuestra liga:
<https://www.bancomer.com/personas/servicios-digitales/comprobante-fiscal.digital.html>, con los siguientes datos:

Archivo Electrónico a solicitar	Tipo de Comprobante	RFC	Filial	Fecha Fecha / HH MM SS	CUAE	UUID
Factura	CFDI	MFR8501015M4	Complemento Ahorro	2026-01-04T06:31:33	F84H85WU32	FFDD60CB-D60E-436C-B284-29C1BEF853F

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales