



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL FRESNILLO, ZAC
CONCENTRADO GENERAL MES DE DICIEMBRE 2014
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA Y/O ACCIONES DE PDZP 2014**



PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO	
			NÚMERO (clave)	NOMBRE			LOCALIDAD	APROBADO
								(TECHO FINANCIERO)
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	401-AGUA POTABLE	N/A	717008	PROGRAMA DE AGUA POTABLE	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 7,834,992.69	
PDZP	402-DRENAJE Y LETRINAS	N/A	402001	PROGRAMA DE DRENAJES Y LETRINAS	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 39,685,499.91	
4 - FONDO III	403-URBANIZACIÓN MUNICIPAL	N/A	403001	PROGRAMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 617,857.58	
4 - FONDO III	404-ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	N/A	404001	PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 4,959,443.28	
4 - FONDO III	405-INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	N/A	405001	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	VARIAS LOCALIDADES	N/A	-	
4 - FONDO III	406-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	N/A	406001	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	VARIAS LOCALIDADES	N/A	1,831,878.09	
4 - FONDO III	407-MEJORAMIENTO A LA VIENDA	N/A	407001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VARIAS LOCALIDADES	N/A	28,778,162.84	
4 - FONDO III	408-GASTOS INDIRECTOS	N/A	408001	PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	VARIAS LOCALIDADES	N/A	2,688,289.86	
4 - FONDO III	409-DESARROLLO INSTITUCIONAL	N/A	409001	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIAS LOCALIDADES	N/A	1,792,193.20	
4.- FONDO III	OTROS PROGRAMAS	N/A		OTROS PROGRAMAS	VARIAS LOCALIDADES	N/A	1,189,570.55	
				RECURSO POR ETIQUETAR			231,774.00	
NOTA: HASTA EL MES DE DICIEMBRE ES COMO QUEDO LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO								
							TOTAL	\$ 89,609,662.00

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
S INDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 AGUA POTABLE / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DE ENERO A OCTUBRE DEL 2014

FECHA 6/12/2014

HOJA 1 DE 2

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
14OPDZP10001	717008	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA Y JIQUILPAN. (AGEB 2427)	COL. LAZARO CARDENAS	23° 27' 14" N 102° 57' 46" O	157 ML	\$ 41,328.64	\$ -	\$ -	717008	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	40%	N/A	X	
14OPDZP1002	7170081	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IV CENTENARIO, JOCKEY Y JIMADOR (AGEB 3478)	COL. LIENZO CHARRO	23° 11' 01" N 102° 53' 43" O	228 ML	\$ 142,118.47	\$ -	\$ -	7170081	\$ -	\$ -	0%	0%	30%	30%	N/A	X	
14OPDZP10003	7170082	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REVOLUCIÓN Y ABRAHAM LINCON. (AGEB 2450)	COL. PATRIA Y LIBERTAD	23° 11' 37" N 102° 52' 51" O	190 ML	\$ 139,516.74	\$ -	\$ -	7170082	\$ -	\$ -	0%	0%	30%	30%	N/A	X	
14OPDZP10004	7170083	REFORZAMIENTO DE TANQUE METÁLICO ELEVADO PARA AGUA POTABLE	SAN JOSÉ DE LOURDES	23° 16' 34" N 103° 00' 31" O	190 ML	\$ 74,461.10	\$ -	\$ -	7170083	\$ -	\$ -	0%	0%	60	60	N/A	X	
14OPDZP10005	7170084	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUEBLA, QUINTANA ROO Y 11 DE FEBRERO Y CALLE S/N (AGEB 3942)	SAN JOSÉ DE LOURDES	23° 16' 56" N 103° 00' 24" O	8 PIEZAS	\$ 306,071.05	\$ -	\$ -	7170084	\$ -	\$ -	0%	0%	40	40	N/A	X	
14OPDZP10006	7170085	EXTENSIÓN DE EQUIPO EXISTENTE PARA LA REHABILITACIÓN EN POZO PARA AGUA POTABLE	SEIS DE ENERO	23° 22' 00" N 103° 04' 27" O	592 ML	\$ 437,994.58	\$ -	\$ -	7170085	\$ -	\$ -	0%	0%	45	45	N/A	X	
14OPDZP10007	7170086	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO (AGEB 1185)	PLATEROS	23° 14' 01" N 102° 50' 44" O	103 ML	\$ 113,448.32	\$ -	\$ -	7170086	\$ -	\$ -	0%	0%	35	35	N/A	X	
14OPDZP10008	7170087	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE (AGEB 2588)	PLATEROS		154 ML	\$ 185,397.31	\$ -	\$ -	7170087	\$ -	\$ -	0%	0%	40	40	N/A	X	
14OPDZP10009	7170088	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARAVILLAS Y DALIAS (AGEB 3181)	SAN JOSÉ DE LOURDES		240 ML	\$ 188,742.76	\$ -	\$ -	7170088	\$ -	\$ -	0%	0%	40	40	N/A	X	
14OPDZP10010	7170089	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE INTERCONEXIÓN EN CALLE SAN JUAN (AGEB 1058)	SAN JOSÉ DE LOURDES		406 ML	\$ 109,829.31	\$ -	\$ -	7170089	\$ -	\$ -	0%	0%	40	40	N/A	X	
NOTA: DE JULIO A OCTUBRE NO SE EJERCIO RECURSO, EL PAQUETE DE OBRAS SE APRUEBA HASTA EL MES DE JULIO																		
TOTALES:						\$ 1,738,908.28	\$ -	\$ -		-	\$ -							

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 AGUA POTABLE / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA 6/12/2014

HOJA 1 DE 2

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
14OPDZP10001	717008	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA Y JIQUILPAN. (AGEB 2427)	COL. LAZARO CARDENAS	23° 27' 14" N 102° 57' 46" O	157 ML	\$ 41,328.64	\$ -	\$ -	717008	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	80%	N/A	X
14OPDZP1002	7170081	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IV CENTENARIO, JOCKEY Y JIMADOR (AGEB 3478)	COL. LIENZO CHARRO	23° 11' 01" N 102° 53' 43" O	228 ML	\$ 142,118.47	\$ -	\$ -	7170081	\$ -	\$ -	0%	0%	30%	60%	N/A	X
14OPDZP10003	7170082	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCIÓN Y ABRAHAM LINCON. (AGEB 2450)	COL. PATRIA Y LIBERTAD	23° 11' 37" N 102° 52' 51" O	190 ML	\$ 139,516.74	\$ -	\$ -	7170082	\$ -	\$ -	0%	0%	20%	50%	N/A	X
14OPDZP10004	7170083	REFORZAMIENTO DE TANQUE METÁLICO ELEVADO PARA AGUA POTABLE	SAN JOSÉ DE LOURDES	23° 16' 34" N 103° 00' 31" O	190 ML	\$ 74,461.10	\$ -	\$ -	7170083	\$ -	\$ -	0%	0%	60%	6000%	N/A	X
14OPDZP10005	7170084	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUEBLA, QUINTANA ROO Y 11 DE FEBRERO Y CALLE S/N (AGEB 3942)	SAN JOSÉ DE LOURDES	23° 16' 56" N 103° 00' 24" O	8 PIEZAS	\$ 306,071.05	\$ -	\$ -	7170084	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	80%	N/A	X
14OPDZP10006	7170085	EXTENSIÓN DE EQUIPO EXISTENTE PARA LA REHABILITACIÓN EN POZO PARA AGUA POTABLE	SEIS DE ENERO	23° 22' 00" N 103° 04' 27" O	592 ML	\$ 437,994.58	\$ -	\$ -	7170085	\$ -	\$ -	0%	0%	10%	55%	N/A	X
14OPDZP10007	7170086	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO (AGEB 1185)	PLATEROS	23° 14' 01" N 102° 50' 44" O	103 ML	\$ 113,448.32	\$ -	\$ -	7170086	\$ -	\$ -	0%	0%	35%	75%	N/A	X
14OPDZP10008	7170087	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE (AGEB 2588)	PLATEROS		154 ML	\$ 185,397.31	\$ -	\$ -	7170087	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	80%	N/A	X
14OPDZP10009	7170088	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARAVILLAS Y DALIAS (AGEB 3181)	SAN JOSÉ DE LOURDES		240 ML	\$ 188,742.76	\$ -	\$ -	7170088	\$ -	\$ -	0%	0%	20%	60%	N/A	X
14OPDZP10010	7170089	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE INTERCONEXIÓN EN CALLE SAN JUAN (AGEB 1058)	SAN JOSÉ DE LOURDES		406 ML	\$ 109,829.31	\$ -	\$ -	7170089	\$ -	\$ -	0%	0%	10%	50%	N/A	X
TOTALES:						\$ 1,738,908.28	\$ -	\$ -		-	\$ -						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 AGUA POTABLE / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA 6/12/2014

HOJA_2_DE_2

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
14OPDZP10010	71700810	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METALICO ELEVADO DE 500 M ³ DE CAPACIDAD PARA AGUA POTABLE	LA QUEMADA (FRANCISCO I. MADERO)		PIEZA 1	\$ 735,900.37	\$ -	\$ -	71700810	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
14OPDZP10011	71700811	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 30 DE OCTUBRE Y CHINAMECA (AGEB 1096)	COL. NUEVA ESPERANZA		240 ML	\$ 150,540.28	\$ -	\$ -	71700811	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	10%	20%	N/A	X
14OPDZP10012	71700812	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AYUTLA Y ESCORPION	COL. MEXICO		165 ML	\$ 110,901.18	\$ -	\$ -	71700812	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	10%	20%	N/A	X
14OPDZP10013	71700813	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AYUTLA (AGEB 3783)	COL. MEXICO		80 ML	\$ 59,819.58	\$ -	\$ -	71700813	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	20%	60%	N/A	X
TOTALES:						\$ 1,057,161.41	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 AGUA POTABLE / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DICIEMBRE DEL 2014

FECHA 20/1/2015

HOJA_1 DE_2

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
14OPDZP10001	717008	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA Y JIQUILPAN. (AGEB 2427)	COL. LAZARO CARDENAS	23° 27' 14" N 102° 57' 46" O	157 ML	\$ 41,328.64	\$ -	\$ -	717008	\$ -	\$ -	0%	0%	10%	90%	N/A	X
14OPDZP1002	7170081	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IV CENTENARIO, JOCKEY Y JIMADOR (AGEB 3478)	COL. LIENZO CHARRO	23° 11' 01" N 102° 53' 43" O	228 ML	\$ 142,118.47	\$ -	\$ -	7170081	\$ -	\$ -	0%	0%	15%	75%	N/A	X
14OPDZP10003	7170082	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCIÓN Y ABRAHAM LINCON. (AGEB 2450)	COL. PATRIA Y LIBERTAD	23° 11' 37" N 102° 52' 51" O	190 ML	\$ 139,516.74	\$ -	\$ -	7170082	\$ -	\$ -	0%	0%	45%	95%	N/A	X
14OPDZP10004	7170083	REFORZAMIENTO DE TANQUE METÁLICO ELEVADO PARA AGUA POTABLE	SAN JOSÉ DE LOURDES	23° 16' 34" N 103° 00' 31" O	190 ML	\$ 74,461.10	\$ -	\$ -	7170083	\$ -	\$ -	0%	0%	35%	95%	N/A	X
14OPDZP10005	7170084	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUEBLA, QUINTANA ROO Y 11 DE FEBRERO Y CALLE S/N (AGEB 3942)	SAN JOSÉ DE LOURDES	23° 16' 56" N 103° 00' 24" O	8 PIEZAS	\$ 306,071.05	\$ -	\$ -	7170084	\$ -	\$ -	0%	0%	55%	95%	N/A	X
14OPDZP10006	7170085	EXTENSIÓN DE EQUIPO EXISTENTE PARA LA REHABILITACIÓN EN POZO PARA AGUA POTABLE	SEIS DE ENERO	23° 22' 00" N 103° 04' 27" O	592 ML	\$ 437,994.58	\$ 130,940.10	\$ 130,940.10	7170085	\$ -	\$ -	30%	30%	10%	60%	N/A	X
14OPDZP10007	7170086	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO (AGEB 1185)	PLATEROS	23° 14' 01" N 102° 50' 44" O	103 ML	\$ 113,448.32	\$ -	\$ -	7170086	\$ -	\$ -	0%	0%	55%	95%	N/A	X
14OPDZP10008	7170087	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE (AGEB 2588)	PLATEROS		154 ML	\$ 185,397.31	\$ -	\$ -	7170087	\$ -	\$ -	0%	0%	65%	95%	N/A	X
14OPDZP10009	7170088	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARAVILLAS Y DALIAS (AGEB 3181)	SAN JOSÉ DE LOURDES		240 ML	\$ 188,742.76	\$ -	\$ -	7170088	\$ -	\$ -	0%	0%	10%	70%	N/A	X
14OPDZP10010	7170089	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE INTERCONEXIÓN EN CALLE SAN JUAN (AGEB 1058)	SAN JOSÉ DE LOURDES		406 ML	\$ 109,829.31	\$ -	\$ -	7170089	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	90%	N/A	X
TOTALES:						\$ 1,738,908.28	\$ 130,940.10	\$ 130,940.10		-	\$ -						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 AGUA POTABLE / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DICIEMBRE DEL 2014

FECHA: 20/1/2015
 HOJA_2_DE_2

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
14OPDZP10010	71700810	COSTRUCCIÓN DE TANQUE METALICO ELEVADO DE 500 M ³ DE CAPACIDAD PARA AGUA POTABLE	LA QUEMADA (FRANCISCO I. MADERO)		PIEZA 1	\$ 735,900.37	\$ -	\$ -	71700810	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
14OPDZP10011	71700811	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 30 DE OCTUBRE Y CHINAMECA (AGEB 1096)	COL. NUEVA ESPERANZA		240 ML	\$ 150,540.28	\$ -	\$ -	71700811	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	10%	30%	N/A	X
14OPDZP10012	71700812	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AYUTLA Y ESCORPION	COL. MEXICO		165 ML	\$ 110,901.18	\$ -	\$ -	71700812	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	10%	30%	N/A	X
14OPDZP10013	71700813	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AYUTLA (AGEB 3783)	COL. MEXICO		80 ML	\$ 59,819.58	\$ -	\$ -	71700813	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	30%	90%	N/A	X
TOTALES:						\$ 1,057,161.41	\$ -	\$ -		-	\$ -						

 LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

 C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

 ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

 LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DE ENERO A OCTUBRE DEL 2014

FECHA 6/12/2014

HOJA_1_DE_7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
14OPDZP10014	717009	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE LAS TORRES	COL. EJIDAL 4		335 ML	\$ 301,950.23	\$ -	\$ -	717009	\$ -	\$ -	0%	0%	20%	20%	N/A	X	
14OPDZP10015	7170092	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, MIGUEL HIDALGO, NIÑOS HEROES, LUIS DONALDO COLOSIO, DEL GALLO Y JOSÉ MARÍA MORELOS	COL. FELIPE ÁNGELES		326.80 ML	\$ 398,548.26	\$ -	\$ -	7170092	\$ -	\$ -	0%	0%	30%	30%	N/A	X	
14OPDZP10016	7170093	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE CHAPARRERA Y LA CURVA (AGEB 2874)	COL. LA JOYA		148 ML	\$ 155,894.75	\$ -	\$ -	7170093	\$ -	\$ -	0%	0%	20%	20%	N/A	X	
14OPDZP10017	7170094	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 10 DE ABRIL, 1938 Y 1940 (AGEB 2427)	COL. LÁZARO CARDENAS		188.70 ML	\$ 192,610.44	\$ -	\$ -	7170094	\$ -	\$ -	0%	0%	20%	20%	N/A	X	
14OPDZP10018	7170095	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 30 DE OCTUBRE (AGEB 1096)	COL. NUEVA ESPERANZA		218 ML	\$ 176,332.22	\$ -	\$ -	7170095	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
14OPDZP10019	7170096	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CERRO DE LA BUFA	COL. PROGRESO		224 ML	\$ 200,721.87	\$ -	\$ -	7170096	\$ -	\$ -	0%	0%	35%	35%	N/A	X	
NOTA: DE JULIO A OCTUBRE NO SE EJERCIO RECURSO, EL PAQUETE DE OBRAS SE APRUEBA HASTA EL MES DE JULIO																		
TOTALES:						\$ 1,426,057.77	\$ -	\$ -		-	\$ -							

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DE ENERO A OCTUBRE DEL 2014

FECHA 6/12/2014

HOJA 2 DE 7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		EJECUCIÓN		
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
14OPDZP10020	7170097	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	COL. UNIVERSIDAD		3988.08 ML	\$ 4,566,823.85	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%	0%	20%	20%	N/A	X	
14OPDZP10021	7170098	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, JUAN ALDAMA, IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y SANTA CRUZ.	COL. HIDALGO DE OJUELOS		590 ML	\$ 421,511.81	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%	0%	40%	40%	N/A	X	
14OPDZP10022	7170099	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL ROSARIO, JUSTO SIERRA Y 14 DE FEBRERO.	EL EPAZOTE		975 ML	\$ 861,632.01	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%	0%	45%	45%	N/A	X	
14OPDZP10023	71700910	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 3RA. ETAPA EN LA CALLE TAMPICO, MAZATLÁN Y MATAMOROS.	LAS CATARINAS		1555 ML	\$ 1,195,327.96	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%	0%	40%	40%	N/A	X	
14OPDZP10024	71700911	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ROSALES Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LAS FLORES	LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE)		385 ML	\$ 401,439.07	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
14OPDZP10025	71700912	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN BLVD. TULIPÁN	LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE)		190 ML	\$ 199,812.86	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
NOTA: DE JULIO A OCTUBRE NO SE EJERCIO RECURSO, EL PAQUETE DE OBRAS SE APRUEBA HASTA EL MES DE JULIO																		
TOTALES:						\$ 7,646,547.56	\$ -	\$ -		-	\$ -							

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DE ENERO A OCTUBRE DEL 2014

FECHA 6/12/2014

HOJA 3 DE 7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
14OPDZP10026	71700912	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN PRIV. 20 DE NOVIEMBRE	LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE)		230 ML	\$ 200,719.21	\$ -	\$ -	71700912	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
14OPDZP10027	71700913	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, FELIPE ÁNGELES Y CALLE SIN NOMBRE	PRESA DE LINARES		749 ML	\$ 802,879.11	\$ -	\$ -	71700913	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	40%	N/A	X
14OPDZP10028	71700914	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, GÓMEZ FARÍAS Y CALLE SIN NOMBRE	RIO FLORIDO		1155 ML	\$ 735,445.06	\$ -	\$ -	71700914	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
14OPDZP10029	71700915	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MARAVILLAS Y GARDENIAS	SAN JOSÉ DE LOURDES		565 ML	\$ 501,799.76	\$ -	\$ -	71700915	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	40%	N/A	X
14OPDZP10030	71700916	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES DEL BARRIO BACHILLERATO	SAN JOSÉ DE LOURDES		451 ML	\$ 431,547.30	\$ -	\$ -	71700916	\$ -	\$ -	0%	0%	35%	35%	N/A	X
14OPDZP10031	71700917	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE NUEVA ROSITA, 18 DE MARZO, LAS ROSAS DE LA ROSA E IGNACIO ALLENDE (BARRIO LIENZO CHARRO)	SAN JOSÉ DE LOURDES		540 ML	\$ 481,727.34	\$ -	\$ -	71700917	\$ -	\$ -	0%	0%	45%	45%	N/A	X
TOTALES:						\$ 3,154,117.78	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						

NOTA: DE JULIO A OCTUBRE NO SE EJERCIO RECURSO, EL PAQUETE DE OBRAS SE APRUEBA HASTA EL MES DE JULIO

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DE ENERO A OCTUBRE DEL 2014

FECHA 6/12/2014

HOJA 4 DE 7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
14OPDZP10032	71700918	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE ROSAL, COLIMA, GLADIOLAS, GARDENIAS, DALIA, MARAVILLAS, MARIANO ESCOBEDO, SAN ISIDRO Y SAN JUAN (BARRIO SAN ISIDRO)	SAN JOSÉ DE LOURDES		520 ML	\$ 501,799.08	\$ -	\$ -	71700918	\$ -	\$ -	0%	0%	45%	45%	N/A	X	
14OPDZP10033	71700918	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, DEL COLEADERO Y CALLES SIN NOMBRE	VALDECAÑAS		378 ML	\$ 401,440.04	\$ -	\$ -	71700918	\$ -	\$ -	0%	0%	50%	50%	N/A	X	
14OPDZP10034	71700918	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS	SAN MARCOS DE ABREGO		550 ML	\$ 401,440.94	\$ -	\$ -	71700918	\$ -	\$ -	0%	0%	35%	35%	N/A	X	
14OPDZP10035	71700918	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE NAVARIT	MESA DEL TECOLOTLILLO		592 ML	\$ 401,440.10	\$ -	\$ -	71700918	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	40%	N/A	X	
14OPDZP10036	71700918	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALAMEDA Y 2 DE ABRIL	URITE		550 ML	\$ 401,440.94	\$ -	\$ -	71700918	\$ -	\$ -	0%	0%	35%	35%	N/A	X	
14OPDZP10037	71700918	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS	LOS POCITOS		510 ML	\$ 401,441.41	\$ -	\$ -	71700918	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	40%	N/A	X	
NOTA: DE JULIO A OCTUBRE NO SE EJERCIO RECURSO, EL PAQUETE DE OBRAS SE APRUEBA HASTA EL MES DE JULIO																		
TOTALES:						\$ 2,509,002.51	\$ -	\$ -		-	\$ -							

 LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

 C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

 ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

 LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DE ENERO A OCTUBRE DEL 2014

FECHA 6/12/2014

HOJA_5_DE_7_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
14OPDZP10038	71700919	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ, LÓPEZ MATEOS, PANFILO NATERA, NIÑO ARTILLERO Y CUAUHTEMOC	SANTIAGUILLO		1400 ML	\$ 1,197,177.71	\$ -	\$ -	71700919	\$ -	\$ -	0%	0%	35%	35%	N/A	X	
14OPDZP10039	71700920	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	EL CENTRO		1563 ML	\$ 903,240.03	\$ -	\$ -	71700920	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	40%	N/A	X	
14OPDZP10040	71700921	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MEXICO, LAZARO CARDENAS, NICOLAS BRAVO, AGUSTIN DE ITURBIDE, LOPEZ PORTILLO Y FRANCISCO I. MADERO	FELIPE ANGELES (EL BARRANCO)		650 ML	\$ 501,800.66	\$ -	\$ -	71700921	\$ -	\$ -	0%	0%	35%	35%	N/A	X	
14OPDZP10041	71700922	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES (ZONA ESCOLAR)	EL COLORADO DE SANTA ROSA		550 ML	\$ 401,440.94	\$ -	\$ -	71700922	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	40%	N/A	X	
14OPDZP10042	71700923	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES (ZONA ESCOLAR)	SAN PEDRO DE ABREGO		550 ML	\$ 401,440.94	\$ -	\$ -	71700923	\$ -	\$ -	0%	0%	35%	35%	N/A	X	
14OPDZP10043	71700924	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE	SEIS DE ENERO (SECTOR 2)		6629 ML	\$ 5,361,811.44	\$ -	\$ -	71700924	\$ -	\$ -	0%	0%	20%	20%	N/A	X	
14OPDZP10044	71700925	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO	COL. MEXICO		371 ML	\$ 271,648.65	\$ -	\$ -	71700925	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	40%	N/A	X	
NOTA: DE JULIO A OCTUBRE NO SE EJERCIO RECURSO, EL PAQUETE DE OBRAS SE APRUEBA HASTA EL MES DE JULIO																		
TOTALES:						\$ 8,766,911.72	\$ -	\$ -			\$ -							

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DE ENERO A OCTUBRE DEL 2014

FECHA 6/12/2014

HOJA_6_DE_7_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
14OPDZP10045	71700926	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ	EL REFUGIO DE SANTA ROSA		450 ML	\$ 400,001.05	\$ -	\$ -	71700926	\$ -	\$ -	0%	0%	30%	30%	N/A	X	
14OPDZP10046	71700927	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES DEL ARROYO LA CASITA Y FRANCISCO I. MASERO	LA CASITA		500 ML	\$ 400,000.42	\$ -	\$ -	71700927	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
14OPDZP10047	71700928	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES ARROYO, GUADALUPE VICTORIA Y NICOLAS BRAVO	PLATEROS		330 ML	\$ 300,000.59	\$ -	\$ -	71700928	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
14OPDZP10048	71700929	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO E IGNACIO ZARAGOZA	TORREON DE LOS PASTORES		550 ML	\$ 400,000.94	\$ -	\$ -	71700929	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
14OPDZP10049	71700930	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. NUEVA ESPERANZA	COL. HIDALGO DE OJUELOS		834 ML	\$ 242,863.84	\$ -	\$ -	71700930	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
14OPDZP10050	71700931	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	ALTAMIRA		572 ML	\$ 513,648.00	\$ -	\$ -	71700931	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
14OPDZP10051	71700932	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA	LAGUNA BLANCA		5 FOSAS	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	71700932	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
NOTA: DE JULIO A OCTUBRE NO SE EJERCIO RECURSO, EL PAQUETE DE OBRAS SE APRUEBA HASTA EL MES DE JULIO																		
TOTALES:						\$ 2,256,514.84	\$ -	\$ -		-	\$ -							

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DE ENERO A OCTUBRE DEL 2014

FECHA 6/12/2014

HOJA 7 DE 7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
14OPDZP10052	71700933	SUMINISTRO DE TUBO PARA RED DE DRENAJE	VARIAS COMUNIDADES		623 TRAMOS	\$ 726,775.62	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
14OPDZP10053	71700934	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MEMBRILLOS Y MINAS (BARRIO DEL JARDÍN DE NIÑOS) EN HIDALGO DE OJUELOS Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL EMISOR EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, RANCHO GRANDE	COL. HIDALGO DE OJUELOS Y LAZARO CARDENAS (RANCHO GRANDE)		622 ML	\$ 401,438.55	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%	0%	30%	30%	N/A	X
TOTALES:						\$ 1,128,214.17	\$ -	\$ -		-	\$ -						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA 6/12/2014

HOJA 1 DE 7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
14OPDZP10014	717009	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE LAS TORRES	COL. EJDAL 4		335 ML	\$ 301,950.23	\$ -	\$ -	717009	\$ -	\$ -	0%	0%	30%	50%	N/A	X
14OPDZP10015	7170092	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, MIGUEL HIDALGO, NIÑOS HEROES, LUIS DONALDO COLOSIO, DEL GALLO Y JOSÉ MARÍA MORELOS	COL. FELIPE ÁNGELES		326.80 ML	\$ 398,548.26	\$ -	\$ -	7170092	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	80%	N/A	X
14OPDZP10016	7170093	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE CHAPARRERA Y LA CURVA (AGEB 2874)	COL. LA JOYA		148 ML	\$ 155,894.75	\$ -	\$ -	7170093	\$ -	\$ -	0%	0%	30%	50%	N/A	X
14OPDZP10017	7170094	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 10 DE ABRIL, 1938 Y 1940 (AGEB 2427)	COL. LÁZARO CARDENAS		188.70 ML	\$ 192,610.44	\$ -	\$ -	7170094	\$ -	\$ -	0%	0%	30%	50%	N/A	X
14OPDZP10018	7170095	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 30 DE OCTUBRE (AGEB 1096)	COL. NUEVA ESPERANZA		218 ML	\$ 176,332.22	\$ -	\$ -	7170095	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
14OPDZP10019	7170096	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CERRO DE LA BUFA	COL. PROGRESO		224 ML	\$ 200,721.87	\$ -	\$ -	7170096	\$ -	\$ -	0%	0%	35%	70%	N/A	X
TOTALES:						\$ 1,426,057.77	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA 6/12/2014

HOJA 2 DE 7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
14OPDZP10020	7170097	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	COL. UNIVERSIDAD		3988.08 ML	\$ 4,566,823.85	\$ 1,361,450.07	\$ -		\$ -	\$ -	30%	0%	20%	40%	N/A	X
14OPDZP10021	7170098	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, JUAN ALDAMA, IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y SANTA CRUZ.	COL. HIDALGO DE OJUELOS		590 ML	\$ 421,511.81	\$ 419,684.10	\$ -		\$ -	\$ -	100%	0%	40%	80%	N/A	X
14OPDZP10022	7170099	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL ROSARIO, JUSTO SIERRA Y 14 DE FEBRERO.	EL EPAZOTE		975 ML	\$ 861,632.01	\$ 256,587.85	\$ -		\$ -	\$ -	30%	0%	30%	75%	N/A	X
14OPDZP10023	71700910	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 3RA. ETAPA EN LA CALLE TAMPICO, MAZATLÁN Y MATAMOROS.	LAS CATARINAS		1555 ML	\$ 1,195,327.96	\$ 358,598.38	\$ -		\$ -	\$ -	30%	0%	20%	60%	N/A	X
14OPDZP10024	71700911	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ROSALES Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LAS FLORES	LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE)		385 ML	\$ 401,439.07	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
14OPDZP10025	71700912	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN BLVD. TULIPÁN	LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE)		190 ML	\$ 199,812.86	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
TOTALES:						\$ 7,646,547.56	\$ 2,396,320.40	\$ -		\$ -	\$ -						

 LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

 C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

 ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

 LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA 6/12/2014

HOJA 3 DE 7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
14OPDZP10026	71700912	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN PRIV. 20 DE NOVIEMBRE	LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE)		230 ML	\$ 200,719.21	\$ -	\$ -	71700912	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
14OPDZP10027	71700913	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, FELIPE ÁNGELES Y CALLE SIN NOMBRE	PRESA DE LINARES		749 ML	\$ 802,879.11	\$ -	\$ -	71700913	\$ -	\$ -	0%	0%	20%	60%	N/A	X
14OPDZP10028	71700914	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, GÓMEZ FARIAS Y CALLE SIN NOMBRE	RIO FLORIDO		1155 ML	\$ 735,445.06	\$ -	\$ -	71700914	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
14OPDZP10029	71700915	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MARAVILLAS Y GARDENIAS	SAN JOSÉ DE LOURDES		565 ML	\$ 501,799.76	\$ -	\$ -	71700915	\$ -	\$ -	0%	0%	20%	60%	N/A	X
14OPDZP10030	71700916	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES DEL BARRIO BACHILLERATO	SAN JOSÉ DE LOURDES		451 ML	\$ 431,547.30	\$ -	\$ -	71700916	\$ -	\$ -	0%	0%	20%	65%	N/A	X
14OPDZP10031	71700917	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE NUEVA ROSITA, 18 DE MARZO, LAS ROSAS DE LA ROSA E IGNACIO ALLENDE (BARRIO LIENZO CHARRO)	SAN JOSÉ DE LOURDES		540 ML	\$ 481,727.34	\$ -	\$ -	71700917	\$ -	\$ -	0%	0%	20%	60%	N/A	X
TOTALES:						\$ 3,154,117.78	\$ -	\$ -		-	\$ -						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA 6/12/2014

HOJA 4 DE 7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA / POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
14OPDZP10032	71700918	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE ROSAL, COLIMA, GLADIOLAS, GARDENIAS, DALIA, MARAVILLAS, MARIANO ESCOBEDO, SAN ISIDRO Y SAN JUAN (BARRIO SAN ISIDRO)	SAN JOSÉ DE LOURDES		520 ML	\$ 501,799.08	\$ -	\$ -	71700918	\$ -	\$ -	0%	0%	25%	70%	N/A	X
14OPDZP10033	71700918	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, DEL COLEADERO Y CALLES SIN NOMBRE	VALDECAÑAS		378 ML	\$ 401,440.04	\$ -	\$ -	71700918	\$ -	\$ -	0%	0%	10%	60%	N/A	X
14OPDZP10034	71700918	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS	SAN MARCOS DE ABREGO		550 ML	\$ 401,440.94	\$ -	\$ -	71700918	\$ -	\$ -	0%	0%	15%	50%	N/A	X
14OPDZP10035	71700918	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE NAYARIT	MESA DEL TECOLOTLILLO		592 ML	\$ 401,440.10	\$ -	\$ -	71700918	\$ -	\$ -	0%	0%	10%	50%	N/A	X
14OPDZP10036	71700918	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALAMEDA Y 2 DE ABRIL	URITE		550 ML	\$ 401,440.94	\$ -	\$ -	71700918	\$ -	\$ -	0%	0%	20%	55%	N/A	X
14OPDZP10037	71700918	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS	LOS POCITOS		510 ML	\$ 401,441.41	\$ -	\$ -	71700918	\$ -	\$ -	0%	0%	20%	60%	N/A	X
TOTALES:						\$ 2,509,002.51	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						

 LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

 C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

 ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

 LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA 6/12/2014

HOJA 5 DE 7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
14OPDZP10038	71700919	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ, LÓPEZ MATEOS, PANFILO NATERA, NIÑO ARTILLERO Y CUAUHTEMOC	SANTIAGUILLO		1400 ML	\$ 1,197,177.71	\$ 359,153.31	\$ -	71700919	\$ -	\$ -	30%	0%	15%	50%	N/A	X
14OPDZP10039	71700920	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	EL CENTRO		1563 ML	\$ 903,240.03	\$ 269,406.30	\$ -	71700920	\$ -	\$ -	30%	0%	20%	60%	N/A	X
14OPDZP10040	71700921	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MEXICO, LAZARO CARDENAS, NICOLAS BRAVO, AGUSTIN DE ITURBIDE, LOPEZ PORTILLO Y FRANCISCO I. MADERO	FELIPE ANGELES (EL BARRANCO)		650 ML	\$ 501,800.66	\$ -	\$ -	71700921	\$ -	\$ -	0%	0%	15%	50%	N/A	X
14OPDZP10041	71700922	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES (ZONA ESCOLAR)	EL COLORADO DE SANTA ROSA		550 ML	\$ 401,440.94	\$ -	\$ -	71700922	\$ -	\$ -	0%	0%	10%	50%	N/A	X
14OPDZP10042	71700923	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES (ZONA ESCOLAR)	SAN PEDRO DE ABREGO		550 ML	\$ 401,440.94	\$ -	\$ -	71700923	\$ -	\$ -	0%	0%	20%	55%	N/A	X
14OPDZP10043	71700924	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE	SEIS DE ENERO (SECTOR 2)		6629 ML	\$ 5,361,811.44	\$ 1,593,153.30	\$ -	71700924	\$ -	\$ -	30%	0%	20%	40%	N/A	X
14OPDZP10044	71700925	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO	COL. MEXICO		371 ML	\$ 271,648.65	\$ -	\$ -	71700925	\$ -	\$ -	0%	0%	20%	60%	N/A	X
TOTALES:						\$ 9,038,560.37	\$ 2,221,712.91	\$ -		\$ -	\$ -						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA 6/12/2014

HOJA_6_DE_7_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
14OPDZP10045	71700926	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ	EL REFUGIO DE SANTA ROSA		450 ML	\$ 400,001.05	\$ -	\$ -	71700926	\$ -	\$ -	0%	0%	20%	50%	N/A	X
14OPDZP10046	71700927	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES DEL ARROYO LA CASITA Y FRANCISCO I. MASERO	LA CASITA		500 ML	\$ 400,000.42	\$ -	\$ -	71700927	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
14OPDZP10047	71700928	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES ARROYO, GUADALUPE VICTORIA Y NICOLAS BRAVO	PLATEROS		330 ML	\$ 300,000.59	\$ -	\$ -	71700928	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
14OPDZP10048	71700929	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO E IGNACIO ZARAGOZA	TORREON DE LOS PASTORES		550 ML	\$ 400,000.94	\$ -	\$ -	71700929	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
14OPDZP10049	71700930	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. NUEVA ESPERANZA	COL. HIDALGO DE OJUELOS		834 ML	\$ 242,863.84	\$ -	\$ -	71700930	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
14OPDZP10050	71700931	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	ALTAMIRA		572 ML	\$ 513,648.00	\$ -	\$ -	71700931	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
14OPDZP10051	71700932	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA	LAGUNA BLANCA		5 FOSAS	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	71700932	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
TOTALS:						\$ 2,456,514.84	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA 6/12/2014

HOJA 7 DE 7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
14OPDZP10052	71700933	SUMINISTRO DE TUBO PARA RED DE DRENAJE	VARIAS COMUNIDADES		623 TRAMOS	\$ 726,775.62	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
14OPDZP10053	71700934	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MEMBRILLOS Y MINAS (BARRIO DEL JARDÍN DE NIÑOS) EN HIDALGO DE OJUELOS Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL EMISOR EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, RANCHO GRANDE	COL. HIDALGO DE OJUELOS Y LAZARO CARDENAS (RANCHO GRANDE)		622 ML	\$ 401,438.55	\$ 119,521.01	\$ -		\$ -	\$ -	30%	0%	20%	50%	N/A	X	
						TOTALES:	\$ 1,128,214.17	\$ 119,521.01	\$ -	\$ -	\$ -							
						TOTALES:	\$ 27,359,015.00	\$ 4,737,554.32	\$ -	\$ -	\$ -							

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DICIEMBRE DEL 2014

FECHA 30/01/2015

HOJA 1 DE 7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
14OPDZP10014	717009	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE LAS TORRES	COL. EIDAL 4		335 ML	\$ 301,950.23	\$ -	\$ -	717009	\$ -	\$ -	0%	0%	60%	90%	N/A	X
14OPDZP10015	7170092	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, MIGUEL HIDALGO, NIÑOS HEROES, LUIS DONALDO COLOSIO, DEL GALLO Y JOSÉ MARÍA MORELOS	COL. FELIPE ÁNGELES		326.80 ML	\$ 398,548.26	\$ -	\$ -	7170092	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	80%	N/A	X
14OPDZP10016	7170093	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE CHAPARRERA Y LA CURVA (AGEB 2874)	COL. LA JOYA		148 ML	\$ 155,894.75	\$ -	\$ -	7170093	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	90%	N/A	X
14OPDZP10017	7170094	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 10 DE ABRIL, 1938 Y 1940 (AGEB 2427)	COL. LÁZARO CARDENAS		188.70 ML	\$ 192,610.44	\$ -	\$ -	7170094	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	90%	N/A	X
14OPDZP10018	7170095	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 30 DE OCTUBRE (AGEB 1096)	COL. NUEVA ESPERANZA		218 ML	\$ 176,332.22	\$ -	\$ -	7170095	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
14OPDZP10019	7170096	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CERRO DE LA BUFA	COL. PROGRESO		224 ML	\$ 200,721.87	\$ -	\$ -	7170096	\$ -	\$ -	0%	0%	20%	90%	N/A	X
TOTALES:						\$ 1,426,057.77	\$ -	\$ -		-	\$ -						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DICIEMBRE DEL 2014

FECHA 30/01/2015

HOJA 2 DE 7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
14OPDZP10020	7170097	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	COL. UNIVERSIDAD		3988.08 ML	\$ 4,566,823.85	\$ 905,363.10	\$ 1,361,450.07		\$ -	\$ -	20%	30%	50%	90%	N/A	X
14OPDZP10021	7170098	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, JUAN ALDAMA, IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y SANTA CRUZ.	COL. HIDALGO DE OJUELOS		590 ML	\$ 421,511.81	\$ -	\$ 419,684.10		\$ -	\$ -	0%	100%	20%	90%	N/A	X
14OPDZP10022	7170099	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL ROSARIO, JUSTO SIERRA Y 14 DE FEBRERO.	EL EPAZOTE		975 ML	\$ 861,632.01	\$ -	\$ 256,587.85		\$ -	\$ -	0%	30%	15%	90%	N/A	X
14OPDZP10023	71700910	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 3RA. ETAPA EN LA CALLE TAMPICO, MAZATLÁN Y MATAMOROS.	LAS CATARINAS		1555 ML	\$ 1,195,327.96	\$ -	\$ 358,598.38		\$ -	\$ -	0%	30%	30%	90%	N/A	X
14OPDZP10024	71700911	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ROSALES Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LAS FLORES	LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE)		385 ML	\$ 401,439.07	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
14OPDZP10025	71700912	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN BLVD. TULIPÁN	LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE)		190 ML	\$ 199,812.86	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
TOTALES:						\$ 7,646,547.56	\$ 905,363.10	\$ 2,396,320.40		-	\$ -						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENCEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DICIEMBRE DEL 2014

FECHA 30/01/2015

HOJA_3_DE_7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
14OPDZP10026	71700912	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN PRIV. 20 DE NOVIEMBRE	LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE)		230 ML	\$ 200,719.21	\$ -	\$ -	71700912	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
14OPDZP10027	71700913	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, FELIPE ÁNGELES Y CALLE SIN NOMBRE	PRESA DE LINARES		749 ML	\$ 802,879.11	\$ 238,982.60	\$ -	71700913	\$ -	\$ -	30%	0%	30%	90%	N/A	X
14OPDZP10028	71700914	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, GÓMEZ FARIÁS Y CALLE SIN NOMBRE	RIO FLORIDO		1155 ML	\$ 735,445.06	\$ -	\$ -	71700914	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
14OPDZP10029	71700915	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MARAVILLAS Y GARDENIAS	SAN JOSÉ DE LOURDES		565 ML	\$ 501,799.76	\$ -	\$ -	71700915	\$ -	\$ -	0%	0%	30%	90%	N/A	X
14OPDZP10030	71700916	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES DEL BARRIO BACHILLERATO	SAN JOSÉ DE LOURDES		451 ML	\$ 431,547.30	\$ -	\$ -	71700916	\$ -	\$ -	0%	0%	25%	90%	N/A	X
14OPDZP10031	71700917	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE NUEVA ROSITA, 18 DE MARZO, LAS ROSAS DE LA ROSA E IGNACIO ALLENDE (BARRIO LIENZO CHARRO)	SAN JOSÉ DE LOURDES		540 ML	\$ 481,727.34	\$ -	\$ -	71700917	\$ -	\$ -	0%	0%	25%	90%	N/A	X
TOTALES:						\$ 3,154,117.78	\$ 238,982.60	\$ -		-	\$ -						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DICIEMBRE DEL 2014

FECHA 30/01/2015

HOJA 4 DE 7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
14OPDZP10032	71700918	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE ROSAL, COLIMA, GLADIOLAS, GARDENIAS, DALIA, MARAVILLAS, MARIANO ESCOBEDO, SAN ISIDRO Y SAN JUAN (BARRIO SAN ISIDRO)	SAN JOSÉ DE LOURDES		520 ML	\$ 501,799.08	\$ -	\$ -	71700918	\$ -	\$ -	0%	0%	15%	90%	N/A	X
14OPDZP10033	71700918	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, DEL COLEADERO Y CALLES SIN NOMBRE	VALDECAÑAS		378 ML	\$ 401,440.04	\$ -	\$ -	71700918	\$ -	\$ -	0%	0%	30%	90%	N/A	X
14OPDZP10034	71700918	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS	SAN MARCOS DE ABREGO		550 ML	\$ 401,440.94	\$ -	\$ -	71700918	\$ -	\$ -	0%	0%	35%	90%	N/A	X
14OPDZP10035	71700918	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE NAYARIT	MESA DEL TECOLOTILO		592 ML	\$ 401,440.10	\$ -	\$ -	71700918	\$ -	\$ -	0%	0%	30%	80%	N/A	X
14OPDZP10036	71700918	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALAMEDA Y 2 DE ABRIL	URITE		550 ML	\$ 401,440.94	\$ -	\$ -	71700918	\$ -	\$ -	0%	0%	35%	90%	N/A	X
14OPDZP10037	71700918	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS	LOS POCITOS		510 ML	\$ 401,441.41	\$ 399,979.90	\$ -	71700918	\$ -	\$ -	100%	0%	30%	90%	N/A	X
TOTALES:						\$ 2,509,002.51	\$ 399,979.90	\$ -		\$ -	\$ -						

 LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

 C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

 ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

 LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DICIEMBRE DEL 2014

FECHA: 30/01/2015
 HOJA_5 DE_7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
14OPDZP10038	71700919	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ, LÓPEZ MATEOS, PANFILO NATERA, NIÑO ARTILLERO Y CUAUHTEMOC	SANTIAGUILLO		1400 ML	\$ 1,197,177.71	\$ -	\$ 359,153.31	71700919	\$ -	\$ -	0%	30%	40%	90%	N/A	X
14OPDZP10039	71700920	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	EL CENTRO		1563 ML	\$ 903,240.03	\$ -	\$ 269,406.30	71700920	\$ -	\$ -	0%	30%	30%	90%	N/A	X
14OPDZP10040	71700921	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MEXICO, LAZARO CARDENAS, NICOLAS BRAVO, AGUSTIN DE ITURBIDE, LOPEZ PORTILLO Y FRANCISCO I. MADERO	FELIPE ANGELES (EL BARRANCO)		650 ML	\$ 501,800.66	\$ -	\$ -	71700921	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	90%	N/A	X
14OPDZP10041	71700922	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES (ZONA ESCOLAR)	EL COLORADO DE SANTA ROSA		550 ML	\$ 401,440.94	\$ 119,912.80	\$ -	71700922	\$ -	\$ -	30%	0%	40%	90%	N/A	X
14OPDZP10042	71700923	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES (ZONA ESCOLAR)	SAN PEDRO DE ABREGO		550 ML	\$ 401,440.94	\$ 119,933.80	\$ -	71700923	\$ -	\$ -	30%	0%	35%	90%	N/A	X
14OPDZP10043	71700924	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE	SEIS DE ENERO (SECTOR 2)		6629 ML	\$ 5,361,811.44	\$ -	\$ 1,593,153.30	71700924	\$ -	\$ -	0%	30%	55%	95%	N/A	X
14OPDZP10044	71700925	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO	COL. MEXICO		371 ML	\$ 271,648.65	\$ -	\$ -	71700925	\$ -	\$ -	0%	0%	30%	90%	N/A	X
TOTALES:						\$ 9,038,560.37	\$ 239,846.60	\$ 2,221,712.91		-	\$ -						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DICIEMBRE DEL 2014

FECHA 30/01/2015

HOJA_6_DE_7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA		POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
14OPDZP10045	71700926	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ	EL REFUGIO DE SANTA ROSA		450 ML	\$ 400,001.05	\$ -	\$ -	71700926	\$ -	\$ -	0%	0%	10%	60%	N/A	X	
14OPDZP10046	71700927	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES DEL ARROYO LA CASITA Y FRANCISCO I. MASERO	LA CASITA		500 ML	\$ 400,000.42	\$ -	\$ -	71700927	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
14OPDZP10047	71700928	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES ARROYO, GUADALUPE VICTORIA Y NICOLAS BRAVO	PLATEROS		330 ML	\$ 300,000.59	\$ -	\$ -	71700928	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
14OPDZP10048	71700929	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO E IGNACIO ZARAGOZA	TORREON DE LOS PASTORES		550 ML	\$ 400,000.94	\$ -	\$ -	71700929	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
14OPDZP10049	71700930	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. NUEVA ESPERANZA	COL. HIDALGO DE OJUELOS		834 ML	\$ 242,863.84	\$ -	\$ -	71700930	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
14OPDZP10050	71700931	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	ALTAMIRA		572 ML	\$ 513,648.00	\$ -	\$ -	71700931	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
14OPDZP10051	71700932	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA	LAGUNA BLANCA		5 FOSAS	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	71700932	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
TOTALES:						\$ 2,456,514.84	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -							

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DICIEMBRE DEL 2014

FECHA 30/01/2015

HOJA 7 DE 7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
14OPDZP10052	71700933	SUMINISTRO DE TUBO PARA RED DE DRENAJE	VARIAS COMUNIDADES		623 TRAMOS	\$ 726,775.62	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
14OPDZP10053	71700934	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MEMBRILLOS Y MINAS (BARRIO DEL JARDÍN DE NIÑOS) EN HIDALGO DE OJUELOS Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL EMISOR EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, RANCHO GRANDE	COL. HIDALGO DE OJUELOS Y LAZARO CARDENAS (RANCHO GRANDE)		622 ML	\$ 401,438.55	\$ 278,882.36	\$ 119,521.01		\$ -	\$ -	69%	30%	50%	100%	N/A	X
TOTALES:						\$ 1,128,214.17	\$ 278,882.36	\$ 119,521.01	\$ -	\$ -	\$ -						
TOTALES:						\$ 27,359,015.00	\$ 2,063,054.56	\$ 4,737,554.32	\$ -	\$ -	\$ -						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2014

FECHA 6/12/2014

HOJA_1_DE_2

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA		POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
14OPDZP10054	71700810	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LAGUNA CEDRO, PORRA Y SOLIDARIDAD	CHICHIMEQUILLAS		PIEZA 6	\$ 186,480.00	\$ -	\$ -	71700935	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA							
14OPDZP10055	71700811	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA A MONTEMARIANA	EL AHUADERO		PIEZA 8	\$ 248,640.00	\$ -	\$ -	71700936	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA							
14OPDZP10056	71700812	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA ZONA NORTE	EL CENTRO		PIEZA 11	\$ 341,880.00	\$ -	\$ -	71700937	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA							
14OPDZP10057	71700813	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	FELIPE ANGELES (EL BARRANCO)		PIEZA 5	\$ 155,400.00	\$ -	\$ -	71700938	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA							
14OPDZP10058	71700814	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA (CARRETERA DE ACCESO Y CALLE COYOTE)	PRESA LEOBARDO REYNOSO		PIEZA 6	\$ 186,480.00	\$ -	\$ -	71700939	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA							
14OPDZP10059	71700815	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO, PRIV. 5 DE MAYO	RANCHO GRANDE		PIEZA 2	\$ 62,160.00	\$ -	\$ -	71700940	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA							
14OPDZP10060	71700816	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL CALLEJÓN DEL CODO, INDIOS VERDES Y CALLE INDIOS VERDES	RIO FLORIDO		PIEZA 3	\$ 93,240.00	\$ -	\$ -	71700941	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA							
14OPDZP10061	71700817	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN CALLE CORONELA Y LÓPEZ PORTILLO	SAN JUAN DE LA CASIMIRA		PIEZA 3	\$ 93,240.00	\$ -	\$ -	71700942	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA							
14OPDZP10062	71700818	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA	VALLE DE SAN ISIDRO		PIEZA 11	\$ 46,132.95	\$ -	\$ -	71700943	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
14OPDZP10063	71700819	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA 1ra, 2da Y 3ra. ETAPA SECCION EN VARIAS CALLES	COL. LAS AVES (ANTES SOTOLES)		63 POSTES 11 TRANSFORMADORES	\$ 3,078,847.91	\$ -	\$ -	71700944	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
NOTA: DE JULIO A SEPTIEMBRE NO SE EJERCIO RECURSO, EL PAQUETE DE OBRAS SE APRUEBA HASTA EL MES DE JULIO																			
TOTALES:						\$ 4,492,500.86	\$ -	\$ -			\$ -								

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 OCTUBRE DEL 2014

FECHA: 6/12/2014
 HOJA_1_DE_2_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
14OPDZP10054	71700810	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LAGUNA CEDRO, PORRA Y SOLIDARIDAD	CHICHIMEQUILLAS		PIEZA 6	\$ 186,480.00	\$ 186,480.00	\$ -	71700935	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10055	71700811	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA A MONTEMARIANA	EL AHUADERO		PIEZA 8	\$ 248,640.00	\$ 248,640.00	\$ -	71700936	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10056	71700812	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA ZONA NORTE	EL CENTRO		PIEZA 11	\$ 341,880.00	\$ 341,880.00	\$ -	71700937	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10057	71700813	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	FELIPE ANGELES (EL BARRANCO)		PIEZA 5	\$ 155,400.00	\$ 155,400.00	\$ -	71700938	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10058	71700814	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA (CARRETERA DE ACCESO Y CALLE COYOTE)	PRESA LEOBARDO REYNOSO		PIEZA 6	\$ 186,480.00	\$ 186,480.00	\$ -	71700939	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10059	71700815	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO, PRIV. 5 DE MAYO	RANCHO GRANDE		PIEZA 2	\$ 62,160.00	\$ 62,160.00	\$ -	71700940	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10060	71700816	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL CALLEJÓN DEL CODO, INDIOS VERDES Y CALLE INDIOS VERDES	RIO FLORIDO		PIEZA 3	\$ 93,240.00	\$ 93,240.00	\$ -	71700941	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10061	71700817	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN CALLE CORONELA Y LÓPEZ PORTILLO	SAN JUAN DE LA CASIMIRA		PIEZA 3	\$ 93,240.00	\$ 93,240.00	\$ -	71700942	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10062	71700818	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA	VALLE DE SAN ISIDRO		PIEZA 11	\$ 46,132.95	\$ -	\$ -	71700943	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
14OPDZP10063	71700819	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA 1ra, 2da Y 3ra. ETAPA SECCION EN VARIAS CALLES	COL. LAS AVES (ANTES SOTOLES)		63 POSTES 11 TRANSFORMADORES	\$ 3,078,847.91	\$ -	\$ -	71700944	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
NOTA: EL RECURSO DE LAS OBRAS CONVENIDAS CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SE EJERCIO POR EQUIVOCACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA DEL RAMO 33 FONDO III 2014 POR LO QUE YA SE SOLICITO SU RECLASIFICACIÓN YA QUE TAMBIEN SON CONVENIDAS COMO PDZP																		
TOTALES:						\$ 4,492,500.86	\$ 1,367,520.00	\$ -			\$ -							

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA: 6/12/2014
 HOJA 1 DE 2

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO		
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO	
14OPDZP10054	71700810	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LAGUNA CEDRO, PORRA Y SOLIDARIDAD	CHICHIMEQUILLAS		PIEZA 6	\$ 186,480.00	\$ -	\$ 186,480.00	71700935	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10055	71700811	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA A MONTEMARIANA	EL AHUADERO		PIEZA 8	\$ 248,640.00	\$ -	\$ 248,640.00	71700936	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10056	71700812	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA ZONA NORTE	EL CENTRO		PIEZA 11	\$ 341,880.00	\$ -	\$ 341,880.00	71700937	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10057	71700813	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	FELIPE ANGELES (EL BARRANCO)		PIEZA 5	\$ 155,400.00	\$ -	\$ 155,400.00	71700938	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10058	71700814	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA (CARRETERA DE ACCESO Y CALLE COYOTE)	PRESA LEOBARDO REYNOSO		PIEZA 6	\$ 186,480.00	\$ -	\$ 186,480.00	71700939	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10059	71700815	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO, PRIV. 5 DE MAYO	RANCHO GRANDE		PIEZA 2	\$ 62,160.00	\$ -	\$ 62,160.00	71700940	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10060	71700816	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL CALLEJÓN DEL CODO, INDIOS VERDES Y CALLE INDIOS VERDES	RIO FLORIDO		PIEZA 3	\$ 93,240.00	\$ -	\$ 93,240.00	71700941	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10061	71700817	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN CALLE CORONELA Y LÓPEZ PORTILLO	SAN JUAN DE LA CASIMIRA		PIEZA 3	\$ 93,240.00	\$ -	\$ 93,240.00	71700942	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10062	71700818	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA	VALLE DE SAN ISIDRO		PIEZA 11	\$ 46,132.95	\$ -	\$ -	71700943	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
14OPDZP10063	71700819	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA 1ra, 2da Y 3ra. ETAPA SECCION EN VARIAS CALLES	COL. LAS AVES (ANTES SOTOLES)		63 POSTES 11 TRANSFORMADORES	\$ 3,078,847.91	\$ -	\$ -	71700944	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
NOTA: EL RECURSO DE LAS OBRAS CONVENIDAS CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SE EJERCIO POR EQUIVOCACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA DEL RAMO 33 FONDO III 2014 POR LO QUE YA SE SOLICITO SU RECLASIFICACIÓN YA QUE TAMBIEN SON CONVENIDAS COMO PDZP																		
TOTALES:						\$ 4,492,500.86	\$ -	\$ 1,367,520.00			\$ -							

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DICIEMBRE DEL 2014

FECHA: 6/12/2014
 HOJA 1 DE 2

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
14OPDZP10054	71700810	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LAGUNA CEDRO, PORRA Y SOLIDARIDAD	CHICHIMEQUILLAS		PIEZA 6	\$ 186,480.00	\$ -	\$ 186,480.00	71700935	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10055	71700811	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA A MONTEMARIANA	EL AHUADERO		PIEZA 8	\$ 248,640.00	\$ -	\$ 248,640.00	71700936	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10056	71700812	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA ZONA NORTE	EL CENTRO		PIEZA 11	\$ 341,880.00	\$ -	\$ 341,880.00	71700937	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10057	71700813	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	FELIPE ANGELES (EL BARRANCO)		PIEZA 5	\$ 155,400.00	\$ -	\$ 155,400.00	71700938	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10058	71700814	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA (CARRETERA DE ACCESO Y CALLE COYOTE)	PRESA LEOBARDO REYNOSO		PIEZA 6	\$ 186,480.00	\$ -	\$ 186,480.00	71700939	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10059	71700815	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO, PRIV. 5 DE MAYO	RANCHO GRANDE		PIEZA 2	\$ 62,160.00	\$ -	\$ 62,160.00	71700940	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10060	71700816	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL CALLEJÓN DEL CODO, INDIOS VERDES Y CALLE INDIOS VERDES	RIO FLORIDO		PIEZA 3	\$ 93,240.00	\$ -	\$ 93,240.00	71700941	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10061	71700817	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN CALLE CORONELA Y LÓPEZ PORTILLO	SAN JUAN DE LA CASIMIRA		PIEZA 3	\$ 93,240.00	\$ -	\$ 93,240.00	71700942	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA						
14OPDZP10062	71700818	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA	VALLE DE SAN ISIDRO		PIEZA 11	\$ 46,132.95	\$ -	\$ -	71700943	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
14OPDZP10063	71700819	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA 1ra, 2da Y 3ra. ETAPA SECCION EN VARIAS CALLES	COL. LAS AVES (ANTES SOTOLES)		63 POSTES 11 TRANSFORMADORES	\$ 3,078,847.91	\$ -	\$ -	71700944	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
NOTA: EL RECURSO DE LAS OBRAS CONVENIDAS CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SE EJERCIÓ POR EQUIVOCACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA DEL RAMO 33 FONDO III 2014 POR LO QUE YA SE SOLICITÓ SU RECLASIFICACIÓN YA QUE TAMBIEN SON CONVENIDAS COMO PDZP																		
TOTALES:						\$ 4,492,500.86	\$ -	\$ 1,367,520.00			\$ -							

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014

FECHA 6/12/2014

HOJA 1 DE 2

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
14OPDZP10064	71700820	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN ESC. FORD.	COL. VENUSTIANO CARRANZA		62 M2	\$ 198,237.37	\$ -	\$ -	71700945	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	NO INICIADA
14OPDZP10065	71700821	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESC. TELESECUNDARIA MANUEL M. PONCE	LA CASITA		147 M2	\$ 178,323.21	\$ -	\$ -	71700946	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	NO INICIADA
14OPDZP10066	71700822	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA TELEBACJILLERATO	SAN IGNACIO		74.88 ML	\$ 291,391.58	\$ -	\$ -	71700947	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	NO INICIADA
TOTALES:						\$ 667,952.16	\$ -	\$ -		-	\$ -						

NOTA: DE ENERO A DICIEMBRE NO SE EJERCIO RECURSO, EL PAQUETE DE OBRAS SE APRUEBA HASTA EL MES DE JULIO

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA 6/12/2014

HOJA_1 DE_2

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
14OPDZP10067	71700823	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO FINO EN MUROS	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		271 APOYOS	\$ 959,474.75	\$ -	\$ -	71700948	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	40%	N/A	NO INICIADA	
14OPDZP10068	71700824	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO DE LOZA (PAQUETE 1)	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		94 APOYOS	\$ 2,177,652.49	\$ -	\$ -	71700949	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	NO INICIADA	
14OPDZP10069	71700825	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO DE LOZA (PAQUETE 2)	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		93 APOYOS	\$ 2,155,761.47	\$ -	\$ -	71700950	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	NO INICIADA	
14OPDZP10070	71700826	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO DE LOZA (PAQUETE 3)	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		94 APOYOS	\$ 2,181,545.03	\$ -	\$ -	71700951	\$ -	\$ -	0%	0%	50%	50%	N/A	NO INICIADA	
14OPDZP10071	71700827	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO DE LOZA (PAQUETE 4)	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		94 APOYOS	\$ 2,178,411.60	\$ -	\$ -	71700952	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	NO INICIADA	
14OPDZP10072	71700828	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MUROS	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		93 APOYOS	\$ 443,077.64	\$ -	\$ -	71700953	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	NO INICIADA	
14OPDZP10073	71700829	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		346 APOYOS	\$ 1,783,389.65	\$ -	\$ -	71700954	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	40%	N/A	NO INICIADA	
14OPDZP10074	71700830	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PARA DORMITORIO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		582 APOYOS	\$ 22,977,877.60	\$ -	\$ -	71700955	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON CONAVI						
14OPDZP10075	71700831	TECHO DE FIBROCEMENTO PAQUETE 1	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		500 APOYOS	\$ 5,434,096.93	\$ -	\$ -	71700956	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	NO INICIADA	
14OPDZP10076	71700832	TECHO DE FIBROCEMENTO PAQUETE 2	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		500 APOYOS	\$ 5,434,096.93	\$ -	\$ -	71700957	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	NO INICIADA	
14OPDZP10077	71700833	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ENJARRES A CONVENIR CON SEDESOL FEDERAL	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		25 M2	\$ 3,859,686.63	\$ -	\$ -	71700958	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	NO INICIADA	
14OPDZP10078	71700834	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ENJARRES A CONVENIR CON SEDESOL FEDERAL	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		50 M2	\$ 1,708,509.00	\$ -	\$ -	71700959	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	NO INICIADA	
NOTA: DE ENERO A NOVIEMBRE NO SE EJERCIO RECURSO, EL PAQUETE DE OBRAS SE APRUEBA HASTA EL MES DE JULIO																		
TOTALES:						\$ 51,293,579.72	\$ -	\$ -		-	\$ -							

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONCENTRACIÓN/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DICIEMBRE DEL 2014

FECHA 30/01/2015

HOJA 1 DE 2

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
14OPDZP10067	71700823	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO FINO EN MUROS	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		271 APOYOS	\$ 959,474.75	\$ -	\$ -	71700948	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	40%	N/A	NO INICIADA
14OPDZP10068	71700824	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO DE LOZA (PAQUETE 1)	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		94 APOYOS	\$ 2,177,652.49	\$ -	\$ -	71700949	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	NO INICIADA
14OPDZP10069	71700825	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO DE LOZA (PAQUETE 2)	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		93 APOYOS	\$ 2,155,761.47	\$ -	\$ -	71700950	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	NO INICIADA
14OPDZP10070	71700826	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO DE LOZA (PAQUETE 3)	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		94 APOYOS	\$ 2,181,545.03	\$ -	\$ -	71700951	\$ -	\$ -	0%	0%	50%	50%	N/A	NO INICIADA
14OPDZP10071	71700827	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO DE LOZA (PAQUETE 4)	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		94 APOYOS	\$ 2,178,411.60	\$ -	\$ -	71700952	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	NO INICIADA
14OPDZP10072	71700828	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MUROS	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		93 APOYOS	\$ 443,077.64	\$ -	\$ -	71700953	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	NO INICIADA
14OPDZP10073	71700829	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		346 APOYOS	\$ 1,783,389.65	\$ -	\$ -	71700954	\$ -	\$ -	0%	0%	40%	40%	N/A	NO INICIADA
14OPDZP10074	71700830	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PARA DORMITORIO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		582 APOYOS	\$ 22,977,877.60	\$ 10,161,664.00	\$ -	71700955	\$ -	\$ -	OBRA CONVENIDA CON CONAVI, POR LO QUE EL MUNICIPIO NO SERÁ LA PARTE EJECUTORA					
14OPDZP10075	71700831	TECHO DE FIBROCEMENTO PAQUETE 1	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		500 APOYOS	\$ 5,434,096.93	\$ -	\$ -	71700956	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	NO INICIADA
14OPDZP10076	71700832	TECHO DE FIBROCEMENTO PAQUETE 2	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		500 APOYOS	\$ 5,434,096.93	\$ -	\$ -	71700957	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	NO INICIADA
14OPDZP10077	71700833	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ENJARRES A CONVENIR CON SEDESOL FEDERAL	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		25 M2	\$ 3,859,686.63	\$ -	\$ -	71700958	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	NO INICIADA
14OPDZP10078	71700834	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ENJARRES A CONVENIR CON SEDESOL FEDERAL	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		50 M2	\$ 1,708,509.00	\$ -	\$ -	71700959	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	NO INICIADA
TOTALES:						\$ 51,293,579.72	\$ 10,161,664.00	\$ -		\$ -							

NOTA: EL RECURSO EJERCIDO PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SE EJERCIO POR EQUIPOVOCACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 2014 DEBIENDOSE EJERCER DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP POR LO YA SE SOLICITO LA RECLASIFICACIÓN DE RECURSO

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL