



**H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL FRESNILLO, ZAC.
 CONCESTRADO GENERAL MES DE ENERO DEL 2015
 PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA Y/O ACCIONES DE PDZP 2014**

| PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre) | SUB-PROGRAMA (clave y nombre) | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS |
|---|--|-------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | |
| PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS | 401-AGUA POTABLE | N/A | 717008 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE | VARIAS LOCALIDADES | N/A | N/A |
| PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS | 402-DRENAJE Y LETRINAS | N/A | 402001 | PROGRAMA DE DRENAJES Y LETRINAS | VARIAS LOCALIDADES | N/A | N/A |
| PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS | 404-ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | N/A | 404001 | PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | VARIAS LOCALIDADES | N/A | N/A |
| PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS | 406-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | N/A | 406001 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | VARIAS LOCALIDADES | N/A | N/A |
| PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS | 407-MEJORAMIENTO A LA VIENDA | N/A | 407001 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | VARIAS LOCALIDADES | N/A | N/A |

TOTAL

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 S INDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

C. ROGELIO BELTRÁN
 DIRECTOR DE DESARROLLO



| |
|--------------------|
| PRESUPUESTO |
| APROBADO |
| (TECHO FINANCIERO) |
| \$ 2,781,981.93 |
| \$ 27,274,385.01 |
| \$ 4,492,500.86 |
| \$ 667,952.16 |
| \$ 49,922,412.25 |
| \$ 85,139,232.21 |

TRAN CAZARES
ARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN ENERO DEL 2015
 MANTENIMIENTO/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 AGUA POTABLE / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 ENERO DEL 2015

FECHA 15/03/2015

HOJA_1_DE_2_

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | AVANCE FINANCIERO | | AVANCE FISICO | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | |
|----------------|-----------------|---|------------------------|---------------------------------|-----------------|---|--------------------|---------------|-----------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|--------------|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | | % | | % | | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | EGRESO MENS CUMULADO APORTACION | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | | |
| 14OPDZP10001 | 717008 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA Y JIQUILPAN. (AGEB 2427) | COL. LAZARO CARDENAS | 23° 27' 14" N 102° 57' 46" O | 157 ML | \$ 41,328.64 | \$ - | \$ - | 717008 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 90% | N/A | X |
| 14OPDZP1002 | 7170081 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IV CENTENARIO, JOCKEY Y JIMADOR (AGEB 3478) | COL. LIENZO CHARRO | 23° 11' 01" N 102° 53' 43" O | 228 ML | \$ 142,118.47 | \$ - | \$ - | 7170081 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 75% | N/A | X |
| 14OPDZP10003 | 7170082 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCIÓN Y ABRAHAM LINCON. (AGEB 2450) | COL. PATRIA Y LIBERTAD | 23° 11' 37" N 102° 52' 51" O | 190 ML | \$ 139,516.74 | \$ - | \$ - | 7170082 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 95% | N/A | X |
| 14OPDZP10004 | 7170083 | REFORZAMIENTO DE TANQUE METÁLICO ELEVADO PARA AGUA POTABLE | SAN JOSÉ DE LOURDES | 23° 16' 34" N 103° 00' 31" O | 190 ML | \$ 74,461.10 | \$ - | \$ - | 7170083 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 95% | N/A | X |
| 14OPDZP10005 | 7170084 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUEBLA, QUINTANA ROO Y 11 DE FEBRERO Y CALLE S/N (AGEB 3942) | SAN JOSÉ DE LOURDES | 23° 16' 56" N 103° 00' 24" O | 8 PIEZAS | \$ 306,071.05 | \$ - | \$ - | 7170084 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 95% | N/A | X |
| 14OPDZP10006 | 7170085 | EXTENSIÓN DE EQUIPO EXISTENTE PARA LA REHABILITACIÓN EN POZO PARA AGUA POTABLE | SEIS DE ENERO | 23° 22' 00" N 103° 04' 27" O | 592 ML | \$ 437,994.58 | \$ - | \$ 130,940.10 | 7170085 | \$ - | \$ - | 0% | 30% | 0% | 60% | N/A | X |
| 14OPDZP10007 | 7170086 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO (AGEB 1185) | PLATEROS | 23° 14' 01" N 102° 50' 44" O | 103 ML | \$ 113,448.32 | \$ - | \$ - | 7170086 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 95% | N/A | X |
| 14OPDZP10008 | 7170087 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE (AGEB 2588) | PLATEROS | | 154 ML | \$ 185,397.31 | \$ - | \$ - | 7170087 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 95% | N/A | X |
| 14OPDZP10009 | 7170088 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARAVILLAS Y DALIAS (AGEB 3181) | SAN JOSÉ DE LOURDES | | 240 ML | \$ 187,983.83 | \$ - | \$ - | 7170088 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 70% | N/A | X |
| 14OPDZP10010 | 7170089 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE INTERCONEXIÓN EN CALLE SAN JUAN (AGEB 1058) | SAN JOSÉ DE LOURDES | | 406 ML | \$ 109,829.31 | \$ - | \$ - | 7170089 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 90% | N/A | X |
| TOTAL HOJA 1 | | | | | | \$ 1,738,149.35 | \$ - | \$ 130,940.10 | | - | \$ - | | | | | | |

LIC. GILBERTO EDUARDO DÉVORA HÉRNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C. ROGELIO BELTRAN CAZARES
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN ENERO DEL 2015
 MANTENIMIENTO/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 ENERO DEL 2015

FECHA 15/03/2015

HOJA 1 DE 7

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | AVANCE FINANCIERO | | AVANCE FÍSICO | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|----------------|-----------------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------|---|--------------------|--------------|-----------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------|---------|------------------------|--------------|-----------|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | % | | % | | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | EGRESO MENS CUMULADO APORTACION | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | | | ACUMULADO |
| 14OPDZP10014 | 717009 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE LAS TORRES | COL. EIDAL 4 | | 335 ML | \$ 301,950.23 | \$ 90,257.34 | \$ 90,257.34 | 717009 | \$ - | \$ - | 30% | 30% | 0% | 90% | N/A | X |
| 14OPDZP10015 | 7170092 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, MIGUEL HIDALGO, NIÑOS HEROES, LUIS DONALDO COLOSIO, DEL GALLO Y JOSÉ MARÍA MORELOS | COL. FELIPE ÁNGELES | | 326.80 ML | \$ 398,548.26 | \$ - | \$ - | 7170092 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 80% | N/A | X |
| 14OPDZP10016 | 7170093 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE CHAPARRERA Y LA CURVA (AGEB 2874) | COL. LA JOYA | | 148 ML | \$ 155,329.52 | \$ - | \$ - | 7170093 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 90% | N/A | X |
| 14OPDZP10017 | 7170094 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 10 DE ABRIL, 1938 Y 1940 (AGEB 2427) | COL. LÁZARO CARDENAS | | 188.70 ML | \$ 192,610.44 | \$ - | \$ - | 7170094 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 90% | N/A | X |
| 14OPDZP10018 | 7170095 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 30 DE OCTUBRE (AGEB 1096) | COL. NUEVA ESPERANZA | | 218 ML | \$ 176,332.22 | \$ - | \$ - | 7170095 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | X |
| 14OPDZP10019 | 7170096 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CERRO DE LA BUFA | COL. PROGRESO | | 224 ML | \$ 200,721.87 | \$ - | \$ - | 7170096 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 90% | N/A | X |
| TOTALES: | | | | | | \$ 1,425,492.54 | \$ 90,257.34 | \$ 90,257.34 | | - | \$ - | | | | | | |

LIC. GILBERTO EDUARDO DÉVORA HÉRNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

C. ROGELIO BELTRAN CAZARES
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN ENERO DEL 2015
 MANTENIMIENTO/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 ENERO DEL 2015

FECHA 15/03/2015

HOJA 2 DE 7

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | AVANCE FINANCIERO | | AVANCE FÍSICO | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|----------------|-----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------|---------|------------------------|--------------|-----------|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | % | | % | | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | EGRESO MENS CUMULADO APORTACION | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | | | ACUMULADO |
| 14OPDZP10020 | 7170097 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES | COL. UNIVERSIDAD | | 3988.08 ML | \$ 4,538,166.90 | \$ 1,953,893.97 | \$ 4,220,707.14 | | \$ - | \$ - | 43% | 93% | 0% | 90% | N/A | X |
| 14OPDZP10021 | 7170098 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, JUAN ALDAMA, IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y SANTA CRUZ. | COL. HIDALGO DE OJUELOS | | 590 ML | \$ 419,684.10 | \$ - | \$ 419,684.10 | | \$ - | \$ - | 0% | 100% | 0% | 90% | N/A | X |
| 14OPDZP10022 | 7170099 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL ROSARIO, JUSTO SIERRA Y 14 DE FEBRERO. | EL EPAZOTE | | 975 ML | \$ 855,292.86 | \$ - | \$ 256,587.85 | | \$ - | \$ - | 0% | 30% | 0% | 90% | N/A | X |
| 14OPDZP10023 | 71700910 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 3RA. ETAPA EN LA CALLE TAMPICO, MAZATLÁN Y MATAMOROS. | LAS CATARINAS | | 1555 ML | \$ 1,195,327.96 | \$ - | \$ 358,598.38 | | \$ - | \$ - | 0% | 30% | 0% | 90% | N/A | X |
| 14OPDZP10024 | 71700911 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ROSALES Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LAS FLORES | LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE) | | 385 ML | \$ 401,439.07 | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | X |
| 14OPDZP10025 | 71700912 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN BLVD. TULIPÁN | LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE) | | 190 ML | \$ 198,801.08 | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | X |
| TOTALES: | | | | | | \$ 7,608,711.97 | \$ 1,953,893.97 | \$ 5,255,577.47 | | - | \$ - | | | | | | |

LIC. GILBERTO EDUARDO DÉVORA HÉRNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

C. ROGELIO BELTRAN CAZARES
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN ENERO DEL 2015
 MANTENIMIENTO/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 ENERO DEL 2015

FECHA 15/03/2015

HOJA_3 DE_7

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | AVANCE FINANCIERO | | AVANCE FISICO | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|----------------|-----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|--------------------|---------------|-----------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|---|--------------|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | | % | | % | | POR ADMON. DIRECTA | | POR CONTRATO |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | EGRESO MENS CUMULADO APORTACION | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | | | |
| 14OPDZP10026 | 71700912 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN PRIV. 20 DE NOVIEMBRE | LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE) | | 230 ML | \$ 198,830.11 | \$ - | \$ - | 71700912 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | X | |
| 14OPDZP10027 | 71700913 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, FELIPE ÁNGELES Y CALLE SIN NOMBRE | PRESA DE LINARES | | 749 ML | \$ 802,879.11 | \$ - | \$ 238,982.60 | 71700913 | \$ - | \$ - | 0% | 30% | 30% | 90% | N/A | X | |
| 14OPDZP10028 | 71700914 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, GÓMEZ FARIAS Y CALLE SIN NOMBRE | RIO FLORIDO | | 1155 ML | \$ 714,142.64 | \$ - | \$ - | 71700914 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | X | |
| 14OPDZP10029 | 71700915 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MARAVILLAS Y GARDENIAS | SAN JOSÉ DE LOURDES | | 565 ML | \$ 501,799.76 | \$ 149,998.02 | \$ 149,998.02 | 71700915 | \$ - | \$ - | 30% | 30% | 0% | 90% | N/A | X | |
| 14OPDZP10030 | 71700916 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES DEL BARRIO BACHILLERATO | SAN JOSÉ DE LOURDES | | 451 ML | \$ 431,547.30 | \$ 128,808.27 | \$ 128,808.27 | 71700916 | \$ - | \$ - | 30% | 30% | 0% | 90% | N/A | X | |
| 14OPDZP10031 | 71700917 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE NUEVA ROSITA, 18 DE MARZO, LAS ROSAS DE LA ROSA E IGNACIO ALLENDE (BARRIO LIENZO CHARRO) | SAN JOSÉ DE LOURDES | | 540 ML | \$ 479,998.60 | \$ 143,999.58 | \$ 143,999.58 | 71700917 | \$ - | \$ - | 30% | 30% | 25% | 90% | N/A | X | |
| TOTALES: | | | | | | \$ 3,129,197.52 | \$ 422,805.87 | \$ 661,788.47 | | - | \$ - | | | | | | | |

LIC. GILBERTO EDUARDO DÉVORA HÉRNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

C. ROGELIO BELTRAN CAZARES
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN ENERO DEL 2015
MANTENIMIENTO/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 ENERO DEL 2015

FECHA: 15/03/2015
 HOJA 4 DE 7

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | AVANCE FINANCIERO | | AVANCE FISICO | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|-----------------|-----------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|---------|---------------|---------|------------------------|--------------|-----------|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | % | | % | | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | EGRESO MENS CUMULADO APORTACION | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | | | ACUMULADO |
| 14OPDZP10032 | 71700918 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE ROSAL, COLIMA, GLADIOLAS, GARDENIAS, DALIA, MARAVILLAS, MARIANO ESCOBEDO, SAN ISIDRO Y SAN JUAN (BARRIO SAN ISIDRO) | SAN JOSÉ DE LOURDES | | 520 ML | \$ 501,799.08 | \$ 149,997.62 | \$ 149,997.62 | 71700918 | \$ - | \$ - | 30% | 30% | 0% | 90% | N/A | X |
| 14OPDZP10033 | 71700918 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, DEL COLEADERO Y CALLES SIN NOMBRE | VALDECAÑAS | | 378 ML | \$ 399,984.27 | \$ - | \$ - | 71700918 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 90% | N/A | X |
| 14OPDZP10034 | 71700918 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS | SAN MARCOS DE ABREGO | | 550 ML | \$ 399,938.91 | \$ 119,981.67 | \$ 119,981.67 | 71700918 | \$ - | \$ - | 30% | 30% | 0% | 90% | N/A | X |
| 14OPDZP10035 | 71700918 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE NAYARIT | MESA DEL TECOLITILLO | | 592 ML | \$ 399,710.40 | \$ - | \$ - | 71700918 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 80% | N/A | X |
| 14OPDZP10036 | 71700918 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALAMEDA Y 2 DE ABRIL | URITE | | 550 ML | \$ 399,999.78 | \$ - | \$ - | 71700918 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 90% | N/A | X |
| 14OPDZP10037 | 71700918 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS | LOS POCITOS | | 510 ML | \$ 399,979.90 | \$ - | \$ 399,979.90 | 71700918 | \$ - | \$ - | 0% | 100% | 0% | 90% | N/A | X |
| TOTALES: | | | | | | \$ 2,501,412.34 | \$ 269,979.29 | \$ 669,959.19 | | - | \$ - | | | | | | |

LIC. GILBERTO EDUARDO DÉVORA HÉRNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

C. ROGELIO BELTRAN CAZARES
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN ENERO DEL 2015
 MANTENIMIENTO/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 ENERO DEL 2015

FECHA 15/03/2015

HOJA_5_ DE_7_

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | AVANCE FINANCIERO | | AVANCE FISICO | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | |
|----------------|-----------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|--------------|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | | % | | % | | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | EGRESO MENS CUMULADO APORTACION | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | | |
| 14OPDZP10038 | 71700919 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ, LÓPEZ MATEOS, PANFILO NATERA, NIÑO ARTILLERO Y CUAUHTEMOC | SANTIAGUILLO | | 1400 ML | \$ 1,197,177.71 | \$ - | \$ 359,153.31 | 71700919 | \$ - | \$ - | 0% | 30% | 0% | 90% | N/A | X |
| 14OPDZP10039 | 71700920 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS | EL CENTRO | | 1563 ML | \$ 898,021.21 | \$ 628,614.71 | \$ 898,021.01 | 71700920 | \$ - | \$ - | 70% | 100% | 0% | 90% | N/A | X |
| 14OPDZP10040 | 71700921 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MEXICO, LAZARO CARDENAS, NICOLAS BRAVO, AGUSTIN DE ITURBIDE, LOPEZ PORTILLO Y FRANCISCO I. MADERO | FELIPE ANGELES (EL BARRANCO) | | 650 ML | \$ 499,993.16 | \$ - | \$ - | 71700921 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 90% | N/A | X |
| 14OPDZP10041 | 71700922 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES (ZONA ESCOLAR) | EL COLORADO DE SANTA ROSA | | 550 ML | \$ 401,440.94 | \$ - | \$ 119,912.80 | 71700922 | \$ - | \$ - | 0% | 30% | 0% | 90% | N/A | X |
| 14OPDZP10042 | 71700923 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES (ZONA ESCOLAR) | SAN PEDRO DE ABREGO | | 550 ML | \$ 401,440.94 | \$ - | \$ 119,933.80 | 71700923 | \$ - | \$ - | 0% | 30% | 0% | 90% | N/A | X |
| 14OPDZP10043 | 71700924 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE | SEIS DE ENERO (SECTOR 2) | | 6629 ML | \$ 5,361,811.44 | \$ - | \$ 1,593,153.30 | 71700924 | \$ - | \$ - | 0% | 30% | 0% | 95% | N/A | X |
| 14OPDZP10044 | 71700925 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO | COL. MEXICO | | 371 ML | \$ 270,643.90 | \$ - | \$ - | 71700925 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 90% | N/A | X |
| TOTALES: | | | | | | \$ 9,030,529.30 | \$ 628,614.71 | \$ 3,090,174.22 | | - | \$ - | | | | | | |

 LIC. GILBERTO EDUARDO DÉVORA HÉRNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

 C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

 ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

 C. ROGELIO BELTRAN CAZARES
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN ENERO DEL 2015
MANTENIMIENTO/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 ENERO DEL 2015

FECHA: **15/03/2015**
 HOJA_6_DE_7_

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | AVANCE FINANCIERO | | AVANCE FISICO | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | |
|-----------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|--------------|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | | % | | % | | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | EGRESO MENS CUMULADO APORTACION | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | | |
| 14OPDZP10045 | 71700926 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ | EL REFUGIO DE SANTA ROSA | | 450 ML | \$ 400,001.05 | \$ 119,709.17 | \$ 119,709.17 | 71700926 | \$ - | \$ - | 30% | 30% | 0% | 60% | N/A | X |
| 14OPDZP10046 | 71700927 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES DEL ARROYO LA CASITA Y FRANCISCO I. MASERO | LA CASITA | | 500 ML | \$ 400,000.42 | \$ - | \$ - | 71700927 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | X |
| 14OPDZP10047 | 71700928 | AMPLIACIÓN DE RE DE DRENAJE EN CALLES ARROYO, GUADALUPE VICTORIA Y NICOLAS BRAVO | PLATEROS | | 330 ML | \$ 297,348.10 | \$ - | \$ - | 71700928 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | X |
| 14OPDZP10048 | 71700929 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO E IGNACIO ZARAGOZA | TORREON DE LOS PASTORES | | 550 ML | \$ 400,000.94 | \$ - | \$ - | 71700929 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | X |
| 14OPDZP10049 | 71700930 | SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. NUEVA ESPERANZA | COL. HIDALGO DE OJUELOS | | 834 ML | \$ 242,863.84 | \$ - | \$ - | 71700930 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | X |
| 14OPDZP10050 | 71700931 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE | ALTAMIRA | | 572 ML | \$ 513,648.00 | \$ - | \$ - | 71700931 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | X |
| 14OPDZP10051 | 71700932 | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA | LAGUNA BLANCA | | 5 FOSAS | \$ 200,000.00 | \$ - | \$ - | 71700932 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | X |
| TOTALES: | | | | | | \$ 2,453,862.35 | \$ 119,709.17 | \$ 119,709.17 | | - | \$ - | | | | | | |

LIC. GILBERTO EDUARDO DÉVORA HÉRNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

LIO BELTRAN CAZARES
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN ENERO DEL 2015
 MANTENIMIENTO/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 ENERO DEL 2015

FECHA 15/03/2015

HOJA 1 DE 1

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | AVANCE FINANCIERO | | AVANCE FÍSICO | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | |
|-----------------|-----------------|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|---|-----------|---------------|-----------|------------------------|--------------|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | | % | | % | | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | EGRESO MENS CUMULADO APORTACION | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | | |
| 14OPDZP10054 | 71700810 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LAGUNA CEDRO, PORRA Y SOLIDARIDAD | CHICHIMEQUILLAS | | PIEZA 6 | \$ 186,480.00 | \$ - | \$ 186,480.00 | 71700935 | \$ - | \$ - | OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA | | | | | |
| 14OPDZP10055 | 71700811 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA A MONTEMARIANA | EL AHUADERO | | PIEZA 8 | \$ 248,640.00 | \$ - | \$ 248,640.00 | 71700936 | \$ - | \$ - | OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA | | | | | |
| 14OPDZP10056 | 71700812 | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA ZONA NORTE | EL CENTRO | | PIEZA 11 | \$ 341,880.00 | \$ - | \$ 341,880.00 | 71700937 | \$ - | \$ - | OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA | | | | | |
| 14OPDZP10057 | 71700813 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA | FELIPE ANGELES (EL BARRANCO) | | PIEZA 5 | \$ 155,400.00 | \$ - | \$ 155,400.00 | 71700938 | \$ - | \$ - | OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA | | | | | |
| 14OPDZP10058 | 71700814 | AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA (CARRETERA DE ACCESO Y CALLE COYOTE) | PRESA LEOBARDO REYNOSO | | PIEZA 6 | \$ 186,480.00 | \$ - | \$ 186,480.00 | 71700939 | \$ - | \$ - | OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA | | | | | |
| 14OPDZP10059 | 71700815 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO, PRIV. 5 DE MAYO | RANCHO GRANDE | | PIEZA 2 | \$ 62,160.00 | \$ - | \$ 62,160.00 | 71700940 | \$ - | \$ - | OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA | | | | | |
| 14OPDZP10060 | 71700816 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL CALLEJÓN DEL CODO, INDIOS VERDES Y CALLE INDIOS VERDES | RIO FLORIDO | | PIEZA 3 | \$ 93,240.00 | \$ - | \$ 93,240.00 | 71700941 | \$ - | \$ - | OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA | | | | | |
| 14OPDZP10061 | 71700817 | AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN CALLE CORONELA Y LÓPEZ PORTILLO | SAN JUAN DE LA CASIMIRA | | PIEZA 3 | \$ 93,240.00 | \$ - | \$ 93,240.00 | 71700942 | \$ - | \$ - | OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA | | | | | |
| 14OPDZP10062 | 71700818 | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA | VALLE DE SAN ISIDRO | | PIEZA 11 | \$ 46,132.95 | \$ - | \$ - | 71700943 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | X |
| 14OPDZP10063 | 71700819 | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA 1ra, 2da Y 3ra. ETAPA SECCION EN VARIAS CALLES | COL. LAS AVES (ANTES SOTOLES) | | 63 POSTES 11 TRANSFORMADORES | \$ 3,078,847.91 | \$ - | \$ - | 71700944 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | X |
| TOTALES: | | | | | | \$ 4,492,500.86 | \$ - | \$ 1,367,520.00 | | - | \$ - | | | | | | |

LIC. GILBERTO EDUARDO DÉVORA HÉRNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C. ROGELIO BELTRAN CAZARES
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN ENERO DEL 2015
MANTENIMIENTO/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 ENERO DEL 2015

FECHA **15/03/2015**

HOJA 1 DE 1

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | AVANCE FINANCIERO | | AVANCE FÍSICO | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | |
|----------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------|---|--------------------|-----------|-----------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|--------------|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | | % | | % | | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | EGRESO MENS CUMULADO APORTACION | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | | |
| 14OPDZP10064 | 71700820 | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN ESC. FORD. | COL. VENUSTIANO CARRANZA | | 62 M2 | \$ 198,237.37 | \$ - | \$ - | 71700945 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 40% | 40% | N/A | X |
| 14OPDZP10065 | 71700821 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESC. TELESECUNDARIA MANUEL M. PONCE | LA CASITA | | 147 M2 | \$ 178,323.21 | \$ - | \$ - | 71700946 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | NO INICIADA |
| 14OPDZP10066 | 71700822 | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA TELEBACHILLERATO | SAN IGNACIO | | 74.88 ML | \$ 291,391.58 | \$ - | \$ - | 71700947 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | NO INICIADA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES: | | | | | | \$ 667,952.16 | \$ - | \$ - | | - | \$ - | | | | | | |

LIC. GILBERTO EDUARDO DÈVORA HÈRMANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C. ROGELIO BELTRAN CAZARES
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN ENERO DEL 2015
 MANTENIMIENTO/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 ENERO DEL 2015

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | AVANCE FINANCIERO | | AVANCE FISICO | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | |
|-----------------|-----------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|---|-----------|---------------|-----------|------------------------|--------------|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | | % | | % | | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | EGRESO MENS CUMULADO APORTACION | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | | |
| 14OPDZP10067 | 71700823 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO FINO EN MUROS | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS | | 271 APOYOS | \$ 959,474.75 | \$ - | \$ - | 71700948 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 10% | 70% | N/A | X |
| 14OPDZP10068 | 71700824 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO DE LOZA (PAQUETE 1) | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS | | 94 APOYOS | \$ 2,169,417.20 | \$ - | \$ - | 71700949 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 20% | 20% | N/A | X |
| 14OPDZP10069 | 71700825 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO DE LOZA (PAQUETE 2) | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS | | 93 APOYOS | \$ 2,147,475.10 | \$ - | \$ - | 71700950 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 30% | 30% | N/A | X |
| 14OPDZP10070 | 71700826 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO DE LOZA (PAQUETE 3) | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS | | 94 APOYOS | \$ 2,169,677.53 | \$ - | \$ - | 71700951 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 20% | 70% | N/A | X |
| 14OPDZP10071 | 71700827 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO DE LOZA (PAQUETE 4) | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS | | 94 APOYOS | \$ 2,170,247.43 | \$ - | \$ - | 71700952 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 40% | 40% | N/A | X |
| 14OPDZP10072 | 71700828 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MUROS | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS | | 93 APOYOS | \$ 440,280.63 | \$ - | \$ - | 71700953 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 60% | 60% | N/A | X |
| 14OPDZP10073 | 71700829 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS | | 346 APOYOS | \$ 1,774,497.87 | \$ - | \$ - | 71700954 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 45% | 85% | N/A | X |
| 14OPDZP10074 | 71700830 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PARA DORMITORIO | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS | | 582 APOYOS | \$ 22,977,877.60 | \$ - | \$ 10,161,664.00 | 71700955 | \$ - | \$ - | OBRA CONVENIDA CON CONAVI, POR LO QUE EL MUNICIPIO NO SERÁ LA PARTE EJECUTORA | | | | | |
| 14OPDZP10075 | 71700831 | TECHO DE FIBROCEMENTO PAQUETE 1 | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS | | 500 APOYOS | \$ 5,379,279.72 | \$ - | \$ - | 71700956 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 20% | 20% | N/A | X |
| 14OPDZP10076 | 71700832 | TECHO DE FIBROCEMENTO PAQUETE 2 | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS | | 500 APOYOS | \$ 5,395,140.84 | \$ - | \$ - | 71700957 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 30% | 30% | N/A | X |
| 14OPDZP10077 | 71700833 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ENJARRES A CONVENIR CON SEDESOL FEDERAL | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS | | 25 M2 | \$ 3,859,686.63 | \$ - | \$ - | 71700958 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | NO INICIADA |
| 14OPDZP10078 | 71700834 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ENJARRES A CONVENIR CON SEDESOL FEDERAL | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS | | 50 M2 | \$ 479,356.95 | \$ - | \$ - | 71700959 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 60% | 60% | N/A | X |
| TOTALES: | | | | | | \$ 49,922,412.25 | \$ - | \$ 10,161,664.00 | | \$ - | \$ - | | | | | | |

LIC. GILBERTO EDUARDO DÈVORA HÈRMANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO

C. ROGELIO BELTRAN CAZARES
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL