



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL FRESNILLO, ZAC
CONCENTRADO GENERAL MES DE DICIEMBRE
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA Y/O ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2010
EJERCIDO EN DICIEMBRE DEL 2014



PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO	INVERSION EJERCIDA	INVERSION POR	INVERSION
		NÚMERO (clave)	NOMBRE			APROBADO	MENSUAL	COMPROBAR	EJERCIDA
						(TECHO FINANCIERO)			ACUMULADA
4 - FONDO III	401-AGUA POTABLE	401001	PROGRAMA DE AGUA POTABLE	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 10,906,443.61	\$ -	\$ -	\$ 10,906,443.61
4 - FONDO III	402-DRENAJE Y LETRINAS	402001	PROGRAMA DE DRENAJES Y LETRINAS	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 7,976,704.26	\$ -	\$ -	\$ 7,976,704.26
4 - FONDO III	403-URBANIZACIÓN MUNICIPAL	403001	PROGRAMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 10,480,655.07	\$ -	\$ -	\$ 10,480,655.07
4 - FONDO III	404-ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	404001	PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 5,490,551.33	\$ -	\$ 216,533.95	\$ 5,274,017.38
4 - FONDO III	405-INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	405001	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 288,055.99	\$ -	\$ -	\$ 288,055.99
4 - FONDO III	406-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	406001	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 7,719,108.47	\$ -	\$ -	\$ 7,719,108.47
4 - FONDO III	407-MEJORAMIENTO A LA VIENDA	407001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 37,290,561.14	\$ -	\$ -	\$ 37,290,561.14
4 - FONDO III	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 670,411.10		\$ -	\$ 670,411.10
4 - FONDO III	408-GASTOS INDIRECTOS	408001	PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 2,408,915.09	\$ -	\$ -	\$ 2,408,915.09
4 - FONDO III	409-DESARROLLO INSTITUCIONAL	409001	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIAS LOCALIDADES	N/A	\$ 1,112,953.73	\$ -	\$ -	\$ 1,112,953.73
			RECURSO POR ETIQUETAR			\$ 29,150.21	\$ -	\$ 29,150.21	\$ -
TOTAL						\$ 84,373,510.00	\$ -	\$ 245,684.16	\$ 84,127,825.84

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
S INDICO MUNICIPAL

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010, EJERCIDO ENDICIEMBRE DEL 2014
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE / OBLIGACIONES FINANCIERAS
MES QUE INFORMA: DE ENERO 2015

FECHA 30/01/2015
HOJA_1_DE_5_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULAD O	MENSUAL	ACUMULAD O		
	N/A	AGUA POTABLE	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		LOTE	*16513419	\$ -	*16513419		\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20101	N/A	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	COL. HIDALGO DE OJUELOS			\$ 304,110.00	\$ -	\$ 304,110.00	20101	\$ -	\$ 34,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20102	N/A	REUBICACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	COL. INDECO		BOMBA	\$ 48,131.00	\$ -	\$ 48,131.00	20102	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20103	N/A	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	EL COLORADO DE SANTA ROSA		MTS 250	\$ 1,230,868.74	\$ -	\$ 1,230,868.74	20103	\$ -	\$ 40,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20104	N/A	SUMINISTRO E INTALACION DE TRANSFORMADOR PARA POZO DE AGUA POTABLE	EL REFUGIO DE ABREGO		TRANSFORMADOR	\$ 49,651.00	\$ -	\$ 49,651.00	20104	\$ -	\$ 6,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20105	N/A	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	LAGUNA SECA		ML 220	*45937	\$ -	*45937	20105	\$ -	*10000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20106	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA POZO DE AGUA POTABLE	SAN MARCOS DE ABREGO		TRANSFORMADOR	\$ 53,827.00	\$ -	\$ 53,827.00	20106	\$ -	\$ 6,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20107	N/A	ESTUDIO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA DE MINA CON FINES DE USO COMUN	FRESNILLO		ESTUDIO	\$ 522,000.00	\$ -	\$ 522,000.00	20107	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20108	N/A	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA AGUA POTABLE	COM. MIGUEL HIDALGO		ESTUDIO	\$ 15,009.00	\$ -	\$ 15,009.00	20108	\$ -	\$ 1,667.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20109	N/A	REHABILITACION DE PAPALOTE ARA AGUA POTABLE	SAN PEDRO DE CERRO GORDO		PAPALOTE	\$ 32,400.00	\$ -	\$ 32,400.00	20109	\$ -	\$ 3,600.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 2,255,996.74	-	\$ 2,255,996.74		\$ -	\$ 91,267.00						

LIC. GILBERTO EDUARDO DÉVORA HÉRNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010, EJERCIDO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 MES QUE INFORMA: DE ENERO 2015

FECHA 30/01/2015
 HOJA 2 DE 5

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
20110	N/A	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA AGUA POTABLE	CERRO GORDO		ESTUDIO	\$ 15,009.00	\$ -	\$ 15,009.00	20110	\$ -	\$ 1,667.72	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20111	N/A	PROGRAMA DE TUBERIA Y DIVERSOS PARA AGUA POTABLE	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		LOTE	\$ 999,995.00	\$ -	\$ 999,995.00	20111	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20112	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA Y 20 TRAMOS DE TUBOS NEGRO	SAN PABLO DE LOS PUERTOS		BOMBA	\$ 75,816.00	\$ -	\$ 75,816.00	20112	\$ -	\$ 20,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20113	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	EL BALUARTE		BOMBA	\$ 88,245.00	\$ -	\$ 88,245.00	20113	\$ -	\$ 20,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20114	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA PARA AGUA POTABLE	EL CENTRO (COMUNIDAD)		BOMBA	\$ 58,681.01	\$ -	\$ 58,681.01	20114	\$ -	\$ 6,521.01	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20115	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA PARA AGUA POTABLE	GUADALUPE DE TRUJILLO		BOMBA	\$ 94,739.00	\$ -	\$ 94,739.00	20115	\$ -	\$ 10,500.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
30116	N/A	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	EL EPAZOTE		POZO	\$ 231,403.66	\$ -	\$ 231,403.66	30116	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
30117	N/A	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO PARA AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	FRACC. DEL FRESNO		CARCAMO	\$ 308,704.65	\$ -	\$ 308,704.65	30117	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
30118	N/A	FORTALECIMIENTO AL SIAPASF	FRESNILLO		LOTE	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	30118	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 3,372,593.32	-	\$ 3,372,593.32		\$ -	\$ 58,688.73						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010, EJERCIDO EN DICIEMBRE DEL 2014
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE / OBLIGACIONES FINANCIERAS
MES QUE INFORMA: DE ENERO 2015

FECHA 30/01/2015
HOJA_3_DE_5_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULAD O	MENSUAL	ACUMULAD O		
30119	N/A	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	COL. NUEVA ESPERANZA		OBRA	\$ 75,693.00	\$ -	\$ 75,693.00	30119	\$ -	MANO DE OBRA	0%	100%	0%	100%	N/A	X
30120	N/A	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	CERRO GORDO		POZO	\$ 1,294,111.71	\$ -	\$ 1,294,111.71	30120	\$ -	\$ 40,000.02	0%	100%	0%	100%	N/A	X
30121	N/A	INTERCONEXION DE RED DE AGUA POTABLE	COL. TECNOLOGICA			\$ 92,993.22	\$ -	\$ 92,993.22	30121	\$ -	\$ 9,950.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
30122	N/A	REUBICACION DE LA LINEA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE	VICENTE GUERRERO (ABREGO)			\$ 117,168.00	\$ -	\$ 117,168.00	30122	\$ -	\$ 45,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
30123	N/A	REPARACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	SIAPASF (BOULEVAR VARELA RICO)		BOMBA	\$ 10,989.00	\$ -	\$ 10,989.00	30123	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
30124	N/A	REHABILITACION DEL POZO No. 5 (siapast)	CARRILLO		POZO	\$ 193,029.80	\$ -	\$ 193,029.80	30124	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40125	N/A	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN DE TOLOSA	COL. BENITO JUAREZ		ML 307	\$ 321,053.05	\$ -	\$ 321,053.05	40125	\$ -	\$ 35,690.10	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40126	N/A	REPARACION DE POZO Y BOMBA PARA AGUA POTABLE	COL. HIDALGO DE OJUELOS		BOMBA	\$ 148,383.00	\$ -	\$ 148,383.00	40126	\$ -	\$ 16,500.05	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40127	N/A	PINTURA EN TANQUE DE AGUA POTABLE	TEPETATILLO		M3 300	\$ 29,120.79	\$ -	\$ 29,120.79	40127	\$ -	\$ 3,268.10	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40128	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE METALICO PARA AGUA POTABLE	LA CANTERA		TANQUE 1	\$ 547,606.22	\$ -	\$ 547,606.22	40128	\$ -	\$ 60,954.40	0%	100%	0%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 3						\$ 2,830,147.79	-	\$ 2,830,147.79		\$ -	\$ 211,362.67						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010, EJERCIDO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 MES QUE INFORMA: DE ENERO 2015

FECHA 30/01/2015
 HOJA_4__DE_5_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULAD O	MENSUAL	ACUMULAD O		
40129	N/A	REPARACION DE TRANSFORMADOR PARA POZOS DE AGUA POTABLE	PROVIDENCIA DE ABREGO		TRANS	\$ 12,910.00	\$ -	\$ 12,910.00	40129	\$ -	\$ 1,490.19	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40130	N/A	TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE Y RED DE CONDUCCION DE AGUA	SAN CRISTOBAL		LITROS	\$ 653,670.02	\$ -	\$ 653,670.02	40130	\$ -	\$ 72,700.21	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40131	N/A	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	SAN GABRIEL		ML 100	\$ 20,799.15	\$ -	\$ 20,799.15	40131	\$ -	\$ 2,357.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40132	N/A	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN ISIDRO DE TRUJILLO (COL. INDEPENDENCIA)		SISTEMA	\$ 759,586.49	\$ -	\$ 759,586.49	40132	\$ -	\$ 84,527.65	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40133	N/A	INSTALACION DE FILTROS Y PINTURA EN TINACO PARA AGUA POTABLE	SAN ISIDRO DE CERRO GORDO		TINACO FILTROS	\$ 360,180.11	\$ -	\$ 360,180.11	40133	\$ -	\$ 33,476.90	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40135	N/A	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	LABOR DE SANTA BARBARA		M2 231	\$ 62,137.02	\$ -	\$ 62,137.02	40135	\$ -	\$ 5,989.70	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40136	N/A	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. BENITO JUAREZ, VENUSTIANO CARRANZA Y PRIMAVERA	EL SALTO		ML 1550	\$ 197,254.50	\$ -	\$ 197,254.50	40136	\$ -	\$ 20,950.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40137	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	LA ZARQUILLA		BOMBA	\$ 25,151.51	\$ -	\$ 25,151.51	40137	\$ -	\$ 13,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40138	N/A	REPARACION DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	SANTIAGUILLO		BOMBA	\$ 18,132.63	\$ -	\$ 18,132.63	40138	\$ -	\$ 5,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40139	N/A	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	EL SALTO		ML 536	\$ 68,761.00	\$ -	\$ 68,761.00	40139	\$ -	\$ 7,666.70	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40140	N/A	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE PAPALOTE PARA AGUA POTABLE	SANTA TERESA			\$ 9,150.10	\$ -	\$ 9,150.10	40140	\$ -	\$ 2,485.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 4						\$ 2,187,732.53	-	\$ 2,187,732.53		\$ -	\$ 249,643.35						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010, EJERCIDO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 MES QUE INFORMA: DE ENERO 2015

FECHA 30/01/2015
 HOJA 5 DE 5

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
50141	N/A	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	CERRO GORDO		ML 323	\$ 183,428.86	\$ -	\$ 183,428.86	50141	\$ -	\$ 20,445.78	0%	100%	0%	100%	N/A	X
50142	N/A	SUMINIDTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	CIENEGUITAS DE MARIANA		BOMBA 1	\$ 76,544.37	\$ -	\$ 76,544.37	50142	\$ -	\$ 8,509.38	0%	100%	0%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 5						\$ 259,973.23	-	\$ 259,973.23		\$ -	\$ 28,955.16						
TOTAL						\$ 10,906,443.61	\$ -	\$ 10,906,443.61		\$ -	\$ 639,916.91						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010_, EJERCIDO EN DICIEMBRE DEL 2014
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
MES QUE INFORMA: DE DICIEMBRE

FECHA 30/01/2015
HOJA 1 DE 2

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULAD O	MENSUAL	ACUMULAD O		
	N/A	DRENAJE Y LETRINAS	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		LOTE	*8194983	\$ -	*8194983		\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20301	N/A	PAGO DE MANO DE OBRA EN AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	FRACC. PROGRESO		ML 443	\$ 97,941.00	\$ -	\$ 97,941.00	20301	\$ -	\$ 19,361.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20302	N/A	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	RANCHO GRANDE		ML 834	\$ 725,928.00	\$ -	\$ 725,928.00	20302	\$ -	\$ 80,759.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20303	N/A	PROGRAMA DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		ML 3000	\$ 1,160,000.00	\$ -	\$ 1,160,000.00	20303	\$ -	MANO DE OBRA	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20304	N/A	SUMINISTRO DE TUBERIA Y MATERIAL PARA LA AMPL. DE RED DE DRENAJE	EL SALTO			\$ 238,477.00	\$ -	\$ 238,477.00	20304	\$ -	MANO DE OBRA	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20305	N/A	SUMINISTRO DE TUBERIA Y MATERIAL PARA LA CONTRUCCION DE UN EMISOR PARA UNA RED DE DRENAJE	OJUELOS		ML 547	\$ 373,327.00	\$ -	\$ 373,327.00	20305	\$ -	MANO DE OBRA	0%	100%	0%	100%	N/A	X
30306	N/A	SUMINISTRO DE TUBERIA Y MATERIAL PARA LA AMPL. DE RED DE DRENAJE	COL. DEL VALLE		ML 547	\$ 187,043.00	\$ -	\$ 187,043.00	30306	\$ -	MANO DE OBRA	0%	100%	0%	100%	N/A	X
30307	N/A	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	COL. AMPLIACION AZTECA		ML 110	\$ 50,407.00	\$ -	\$ 50,407.00	30307	\$ -	\$ 6,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
30308	N/A	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	COL. LOS PRADOS			\$ 122,407.00	\$ -	\$ 122,407.00	30308	\$ -	EXCAVACION	0%	100%	0%	100%	N/A	X
	N/A						\$ -			\$ -		0%	100%	0%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 2,955,530.00	-	\$ 2,955,530.00		\$ -	\$ 106,120.00						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010., EJERCIDO EN DICIEMBRE DEL 2014
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
MES QUE INFORMA: DE DICIEMBRE

FECHA 30/01/2015
HOJA 2 DE 2

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULAD O	MENSUAL	ACUMULAD O		
40309	N/A	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALONDIGA DE GRANADITAS	COL. MIGUEL HIDALGO		LOTE	\$ 234,366.00	\$ -	\$ 234,366.00	40309	\$ -	\$ 26,145.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40310	N/A	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (CONSTRUCCION DE EMISOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO)	COL. MORELOS		ML 1147	\$ 964,134.00	\$ -	\$ 964,134.00	40310	\$ -	\$ 107,194.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40311	N/A	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	COL. PLUTARCO E. CALLES		ML 74	\$ 61,764.00	\$ -	\$ 61,764.00	40311	\$ -	\$ 6,928.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40312	N/A	CONSTRUCCION DE EMISOR DE LA RED DE DRENAJE	MILPILLAS DE LA SIERRA		ML 750	\$ 739,745.00	\$ -	\$ 739,745.00	40312	\$ -	\$ 82,273.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40313	N/A	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE TERCERA ETAPA	NUEVO ZARAGOZA		ML 450	\$ 398,608.00	\$ -	\$ 398,608.00	40313	\$ -	\$ 44,316.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40314	N/A	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	PALMIRA		ML 861	\$ 879,256.00	\$ -	\$ 879,256.00	40314	\$ -	\$ 97,824.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40315	N/A	CONEXIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA COL. LAS FLORES	RANCHO GRANDE		ML 40	\$ 30,981.00	\$ -	\$ 30,981.00	40315	\$ -	\$ 3,490.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40316	N/A	REDENCION - ESTACION GUTIERREZ	UNTERCONEXION DE RED DE DRENAJE ENTRE COMUNIDADES		ML 500	\$ 381,306.00	\$ -	\$ 381,306.00	40316	\$ -	\$ 42,439.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40317	N/A	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE	SAN VICENTE DE PLENITUS		ML 520	\$ 294,179.00	\$ -	\$ 294,179.00	40317	\$ -	\$ 32,714.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40318	N/A	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	MONTEMARIANA		ML 1,753	\$ 1,023,694.00	\$ -	\$ 1,023,694.00	40318	\$ -	\$ 113,865.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
50139	N/A	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PLAZUELA MARAVILLAS	COL. MARAVILLAS		ML 45	\$ 13,141.26	\$ -	\$ 13,141.26	50139	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 5,021,174.26	-	\$ 5,021,174.26		\$ -	\$ 557,188.00						
TOTAL HOJA 2						\$ 7,976,704.26	\$ -	\$ 7,976,704.26		\$ -	\$ 663,308.00						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010, EJERCIDO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 MES QUE INFORMA: DE DICIEMBRE

FECHA 30/01/2015
 HOJA 1 DE 2

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULAD O	MENSUAL	ACUMULAD O		
	N/A	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		LOTE	*8224140.5	\$ -	*8224140.5		\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20401	N/A	ASFALTACION 2da. ETAPA EN VARIAS CALLES	COL. GUANAJUATO		M2 PAV 2,773 ML GUARN 928	\$ 709,866.00	\$ -	\$ 709,866.00	20401	\$ -	\$ 35,234	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20402	N/A	PROGRAMA DE PINTURA	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		CUBETAS	*500000	\$ -	*500000	20402	\$ -	MANO DE OBRA	0%	100%	0%	100%	N/A	X
30402	N/A	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS			\$ 2,550,000.00	\$ -	\$ 2,550,000.00	30402	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
30403	N/A	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE TLAXCALTECAS	COL. MESOAMERICA			\$ 13,496.00	\$ -	\$ 13,496.00	30403	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
30404	N/A	FORTALECIMIENTO A OBRAS DEL FONDO IV	FRESNILLO			\$ 533,280.00	\$ -	\$ 533,280.00	30404	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	N/A
30405	N/A	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS			\$ -	\$ -	\$ -	30405	\$ -		0%	100%	0%	100%	N/A	X
40406	N/A	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2010	FRESNILLO			\$ 3,303,300.00	\$ -	\$ 3,303,300.00	40406	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40407	N/A	TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR (APROCHES)	BAÑUELOS		M2 530	\$ 51,327.00	\$ -	\$ 51,327.00	40407	\$ -	\$ 5,730	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40408	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TALABATEROS	COL. ARTESANOS		M2 459,80	\$ 154,354.00	\$ -	\$ 154,354.00	40408	\$ -	\$ 17,227	0%	100%	0%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 7,315,623.00	-	\$ 7,315,623.00		\$ -	\$ 58,191.00						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010, EJERCIDO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 MES QUE INFORMA: DE DICIEMBRE

FECHA 30/01/2015
 HOJA 2 DE 2

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
40409	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CORAL	COL. ECOLOGICA		M2 1594	\$ 561,173.00	\$ -	\$ 561,173.00	40309	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40410	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE COLOMBIA	COL. LAS AMERICAS		M2 1967	\$ 254,751.00	\$ -	\$ 254,751.00	40310	\$ -	\$ 31,788	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40411	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO HIDRAULICO EN CALLE TLAXCALTECAS	COL. MESOAMERICA		M2 1967	\$ 617,383.00	\$ -	\$ 617,383.00	40311	\$ -	\$ 68,842.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40411	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO HIDRAULICO EN CALLE TOLTECAS	COL. MESOAMERICA		M2 2044 ML 425	\$ 738,670.00	\$ -	\$ 738,670.00	40312	\$ -	\$ 55,637	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40412	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TIFON	COL. POLVAREDas		M2 1383	\$ 454,854.00	\$ -	\$ 454,854.00	40313	\$ -	\$ 50,630	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40413	N/A	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	LAS MERCEDES		M2 850	\$ 240,263.00	\$ -	\$ 240,263.00	40314	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40414	N/A	PROGRAMA DE BACHEO PRIMER ETAPA	VARIAS COLONIAS		M2 269	\$ 128,820.00	\$ -	\$ 128,820.00	40315	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40415	N/A	PROGRAMA DE BACHEO SEGUNDA ETAPA	VARIAS COLINIAS		M2 322	\$ 169,533.00	\$ -	\$ 169,533.00	40316	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
	N/A	REINTEGRO DE RECURSO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMISOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO	MORELOS		ML 520	-\$ 414.93	\$ -	-\$ 414.93	40317	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 3,165,032.07	-	\$ 3,165,032.07		\$ -	\$ 206,897.00						
TOTAL						\$ 10,480,655.07	\$ -	\$ 10,480,655.07		\$ -	\$ 265,088.00						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010 ,EJERCIDO EN DICIEMBRE DEL 2014
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES / OBLIGACIONES FINANCIERAS
MES QUE INFORMA: DE DICIEMBRE

FECHA 30/01/2015
HOJA _1_ DE _4_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA		POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULAD O	MENSUAL	ACUMULAD O				
100FIII1020508	404001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	SAN JOSE DEL ALAMITO		15 POSTES TRANSFORMADORES ²	\$ 488,750.00	\$ -	\$ 469,619.00	404001	\$ -	\$ -	0%	96%	0%	100%	N/A	X		
100FIII1040512	404002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO CHAPAS	COL. DEL VALLE		2 POSTES 1 TRANSFORMADOR	\$ 80,700.00	\$ -	\$ -	404002	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	100%	N/A	X		
100FIII1040517	404003	TERMINACION DE RED ELECTRICA Y MISELANEOS	EL MEZQUITE		4 VESTIMENTA DE POSTES 1 TRANSFORMADOR	\$ 160,000.00	\$ -	\$ 100,137.05	404003	\$ -	\$ -	0%	63%	0%	60%	N/A	NO TIENE		
100FIII1040523	404004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	EL MEZQUITE		1 POSTE	\$ 56,840.00	\$ -	\$ -	404004	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	NO TIENE		
TOTAL HOJA 1						\$ 786,290.00	-	\$ 569,756.05		\$ -	\$ -								

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010 ,EJERCIDO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 MES QUE INFORMA: DE DICIEMBRE

FECHA 30/01/2015
 HOJA _2_ DE _4_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULAD O	MENSUAL	ACUMULAD O		
	N/A	PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		LOTE 1	*2602250	\$ -	*2602250	20501	\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20501	N/A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	COL. MIGUEL HIDALGO		POSTE 1	*28000	\$ -	*28000	20502	\$ -	*12000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20502	N/A	AMPLICION DE RED ELECTRICA CALLE LOMA BONITA	COL. DEL VALLE		POSTES 2	\$ 42,000.00	\$ -	\$ 42,000.00	20503	\$ -	\$ 18,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20503	N/A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE CARLOS ESTEFANO	COL. FELIPE MONREAL		POSTE 1 TRANS 1	\$ 42,000.00	\$ -	\$ 42,000.00	20504	\$ -	\$ 18,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20504	N/A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	COL. NUEVA ALIANZA		POSTES 24 TRANS 2	\$ 852,534.00	\$ -	\$ 852,534.00	20505	\$ -	\$ 80,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20505	N/A	INSTALACION DE CABLE SECUNDARIO	COL. UNIVERSIDAD		ML 68	\$ 21,000.00	\$ -	\$ 21,000.00	20506	\$ -	\$ 9,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20506	N/A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	LA FLORIDA		POSTE 1	\$ 27,000.00	\$ -	\$ 27,000.00	20507	\$ -	\$ 3,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20507	N/A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	PLATEROS		POSTE 1	\$ 21,000.00	\$ -	\$ 21,000.00	20509	\$ -	\$ 9,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20509	N/A	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		LOTE 1	\$ 1,158,000.00	\$ -	\$ 1,158,000.00		\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 2,163,534.00	-	\$ 2,163,534.00		\$ -	\$ 137,000.00						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010 ,EJERCIDO EN DICIEMBRE DEL 2014
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III

SUB-PROGRAMA:

ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES / OBLIGACIONES FINANCIERAS

MES QUE INFORMA:

DE DICIEMBRE

FECHA

30/01/2015

HOJA_3_DE_4_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULAD O	MENSUAL	ACUMULAD O		
30510	N/A	TERMINACION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA (PAGO DE PROYECTO ANTE LA CFE)	EL BALUARTE		PAGO DE PROYECTO	\$ 14,286.56	\$ -	\$ 14,286.56	30510	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40511	N/A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	COL. BENITO JUAREZ (LA MASDECA)		POSTES 8 TRANS 1	\$ 242,688.61	\$ -	\$ 242,688.61	40511	\$ -	\$ 26,999.39	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40513	N/A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	COL. JOSE ANTONIO CASAS TORRES		POSTES 15 TRANS 2	\$ 499,000.00	\$ -	\$ 499,000.00	40513	\$ -	\$ 51,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40514	N/A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	COL. LOS SOTILES		POSTES 7 TRANS 1	\$ 181,673.48	\$ -	\$ 181,673.48	40514	\$ -	\$ 15,719.60	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40515	N/A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	COL. UNIVERSIDAD		POSTES 14 TRANS 3	\$ 543,959.37	\$ -	\$ 543,959.37	40515	\$ -	\$ 51,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40516	N/A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	EL DURAZNO		ML 120	\$ 125,999.59	\$ -	\$ 125,999.59	40516	\$ -	\$ 15,700.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40518	N/A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	LAS CRUCES		POSTES 6 TRANS 1	\$ 215,795.31	\$ -	\$ 215,795.31	40518	\$ -	\$ 40,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40519	N/A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	TAPIAS DE SANTA CRUZ		POSTES 7 TRANS 1	\$ 215,615.36	\$ -	\$ 215,615.36	40519	\$ -	\$ 23,980.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 3						\$ 2,039,018.28	-	\$ 2,039,018.28		\$ -	\$ 224,398.99						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLLO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010 ,EJERCIDO EN DICIEMBRE DEL 2014
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 MES QUE INFORMA: DE DICIEMBRE

FECHA 30/01/2015
 HOJA 4 DE 4

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
40520	N/A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	SANTA ANA		POSTES 9 TRANS 1	\$ 213,995.62	\$ -	\$ 213,995.62	30510	\$ -	\$ 35,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40521	N/A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	LA SALADA		POSTES 7 TRANS 1	\$ 258,261.12	\$ -	\$ 258,261.12	40511	\$ -	\$ 23,954.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40522	N/A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	LAS CATARINAS		POSTES 1	\$ 29,452.31	\$ -	\$ 29,452.31	40513	\$ -	\$ 3,284.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 4						\$ 501,709.05	-	\$ 501,709.05		\$ -	\$ 62,238.00						
TOTAL						\$ 5,490,551.33	\$ -	\$ 5,274,017.38		\$ -	\$ 423,636.99						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCEZ FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010, EJERCIDO EN DICIEMBRE DEL 2014
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
DRENAJE Y LETRINAS / OBLIGACIONES FINANCIERAS
DE DICIEMBRE

FECHA: 30/01/2015
HOJA: 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
40601	N/A	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	LA CASITA		53.08 M2	\$ 288,055.99	\$ -	\$ 288,055.99	40601	\$ -	\$ 32,244.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010, EJERCIDO EN DICIEMBRE DEL 2014
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III

SUB-PROGRAMA:

INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA / OBLIGACIONES FINANCIERAS

MES QUE INFORMA:

DE DICIEMBRE

FECHA:

30/01/2015

HOJA:

1 DE 3

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULAD O	MENSUAL	ACUMULAD O		
	N/A	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		LOTE 1	*5120820	\$ -	*5120820		\$ -		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20701	N/A	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA 2da. ETAPA	COL. CENTRO			\$ 633,533.00	\$ -	\$ 633,533.00	20701	\$ -	\$ 60,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20702	N/A	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA (MANO DE OBRA)	COL. FRANCISCO GOYTIA		M2 548	\$ 336,139.00	\$ -	\$ 336,139.00	20702	\$ -	MATERIALES	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20703	N/A	SUMINISTRO DE TABLEROS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	MORFIN CHAVEZ		PZAS 2	\$ 59,350.00	\$ -	\$ 59,350.00	20703	\$ -	COSNTR. CANCHA	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20704	N/A	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA	PLATEROS		M2 828	\$ 880,154.00	\$ -	\$ 880,154.00	20704	\$ -	\$ 100,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20705	N/A	PROGRAMA DE VIDRIOS O MICAS (MANO DE OBRA)	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		M2 4000	*287498	\$ -	*287498	20705	\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20706	N/A	MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION (ARMEX, MORTERO, VITROPISO, SANITARIOS, YESO, LADRILLO, ETC.	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		LOTE 1	\$ 1,159,143.00	\$ -	\$ 1,159,143.00	20706	\$ -	MANO DE OBRA	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20707	N/A	PROGRAMA DE CEMENTO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		TONELADAS 450	\$ 1,159,944.00	\$ -	\$ 1,159,944.00	20707	\$ -	MANO DE OBRA	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20708	N/A	PROGRAMA DE ARENA Y GRAVA	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		M3 2000	\$ 562,347.00		\$ 562,347.00	20708		MANO DE OBRA	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20709	N/A	PROGRAMA PINTURA	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS			\$ 423,171.86	\$ -	\$ 423,171.86	20709	\$ -	MANO DE OBRA	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20710	N/A	ENMALLADO EN PRIMARIA	EL CENTRO (COMUNIDAD)		ML 400	*223388	\$ -	*223388	20710	\$ -	AHOGAR LA MALLA	0%	100%	0%	100%	N/A	X
TOTA HOJA 1						\$ 5,213,781.86	-	\$ 5,213,781.86		\$ -	\$ 160,000.00						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010, EJERCIDO EN DICIEMBRE DEL 2014
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA / OBLIGACIONES FINANCIERAS
DE DICIEMBRE

FECHA: 30/01/2015
HOJA: 2 DE 3

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULAD O	MENSUAL	ACUMULAD O		
30710	N/A	REHABILITACION DE SALON EN ESC. TELESECUNDARIA	BOCA DE RIO CHICO			\$ 57,199.00	\$ -	\$ 57,199.00		\$ -	MATERIAL DE LA REGION	0%	100%	0%	100%	N/A	X
30711	N/A	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESC. RAFAEL RAMIREZ	COL. ESPARZA			\$ 28,155.00	\$ -	\$ 28,155.00		\$ -	\$ 15,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
30712	N/A	CONSTRUCCION DE SALON EN ESC. TELESECUNDARIA (SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	EL EPAZOTE			\$ 161,546.00	\$ -	\$ 161,546.00		\$ -	MATERIAL DE LA REGION	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40713	N/A	BANQUETAS PERIMETRALES EN LA CALLE GOMEZ FRIAS	COL. ESPARZA		ML 160	\$ 34,717.14	\$ -	\$ 34,717.14		\$ -	\$ 3,904.60	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40714	N/A	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA "CUAUHTEMOC)	COL. ESPARZA		AULA 1	\$ 172,723.87	\$ -	\$ 172,723.87		\$ -	\$ 19,223.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40715	N/A	DOMO EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE SEGUNDA ETAPA	COL. INDUSTRIAL		M2 185	\$ 207,588.00	\$ -	\$ 207,588.00		\$ -	\$ 10,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40716	N/A	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA JUAN JOSE RIOS	COL. LIENZO CHARRO		M2 54	\$ 151,401.23	\$ -	\$ 151,401.23		\$ -	\$ 16,968.77	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40717	N/A	TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA JUAN VALDIVIA	COL. MIGUEL HIDALGO		M2 138	\$ 176,834.58	\$ -	\$ 176,834.58		\$ -	CONSTR. DE ETAPA EXISTENTE	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40718	N/A	TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO CORONEL	COL. PLAN DE AYALA		M2 146	\$ 301,645.80		\$ 301,645.80			CONSTR. DE ETAPA EXISTENTE	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40719	N/A	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. SECUYNDARIA TECNICA No. 1	ESTACION SAN JOSE		M2 475	*237186.77	\$ -	*237186.77		\$ -	*237186.77	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40720	N/A	TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	LA SOLEDAD		M2 48,60	\$ 93,595.96	\$ -	\$ 93,595.96		\$ -	CONSTR. DE ETAPA EXISTENTE	0%	100%	0%	100%	N/A	X
TOTA HOJA 2						\$ 1,385,406.58	-	\$ 1,385,406.58		\$ -	\$ 65,096.37						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010, EJERCIDO EN DICIEMBRE DEL 2014
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA / OBLIGACIONES FINANCIERAS
MES QUE INFORMA: DE DICIEMBRE

FECHA: 30/01/2015
HOJA: 3 DE 3

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULAD O	MENSUAL	ACUMULAD O		
40721	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIMARIA	LOS ANGELES DE LOS MEDRANO		TABLEROS 2	\$ 56,650.00	\$ -	\$ 56,650.00	40721	\$ -	\$ 6,350.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40722	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. TELESECUNDARIA	PLAN DE VALLECITOS		TABLEROS 2	\$ 58,147.36	\$ -	\$ 58,147.36	40722	\$ -	\$ 6,500.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40723	N/A	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA	REDENCION		M2 32	\$ 174,493.74	\$ -	\$ 174,493.74	40723	\$ -	\$ 21,846.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40724	N/A	CONSTRUCCION DE BARDA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESC. TELESECUNDARIA	SAN JERONIMO		M2 319	\$ 247,852.92	\$ -	\$ 247,852.92	40724	\$ -	\$ 23,804.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40725	N/A	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIMARIA ADOLFO ADAME LOZANO	COL. FOVISSSTE		M2 848	\$ 411,557.00	\$ -	\$ 411,557.00	40725	\$ -	\$ 100,000.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40726	N/A	NIVELACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA ESC. PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	COL. BARRIO ALTO		M2 2720	\$ 153,613.69	\$ -	\$ 153,613.69	40726	\$ -	\$ 8,979.90	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40727	N/A	CONSTRUCCION DE ESPLANADA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GOYTIA"	SANTA ANA		M2 21	\$ 17,605.32	\$ -	\$ 17,605.32	40727	\$ -	MANO DE OBRA	0%	100%	0%	100%	N/A	X
TOTA HOJA 3						\$ 1,119,920.03	-	\$ 1,119,920.03		\$ -	\$ 167,479.90						
TOTAL						\$ 7,719,108.47	\$ -	\$ 7,719,108.47	\$ -	\$ -	\$ 392,576.27						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO: NOMBRE, CARGO Y FIRMA

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA / OBLIGACIONES FINANCIERAS
 DE DICIEMBRE

FECHA 30/01/2015
 HOJA__1__DE__2_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULA DO	MENSUAL	ACUMULA DO		
	N/A	DIVERSAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		LOTE 1	*5752285	\$ -	*5752285		\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20801	N/A	PINTURA DE FACHADAS	COL. EL OLIVAR		EDIFICIOS 25	\$ 617,547.00	\$ -	\$ 617,547.00		\$ -	\$ 68,695.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20802	N/A	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	ESTACION SAN JOSE		APOYOS 38	\$ 747,151.00	\$ -	\$ 747,151.00		\$ -	\$ 65,625.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20803	N/A	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	FRAC. VENUSTIANO CARRANZA			\$ 383,371.00	\$ -	\$ 383,371.00		\$ -	\$ 35,125.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20804	N/A	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	MONTEMARIANA			\$ 460,629.00	\$ -	\$ 460,629.00		\$ -	\$ 41,750.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20805	N/A	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PLAN DE AYALA		APOYOS 146	\$ 598,386.00	\$ -	\$ 598,386.00		\$ -	\$ 54,963.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20806	N/A	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	RIO FLORIDO			\$ 571,267.00	\$ -	\$ 571,267.00		\$ -	\$ 52,750.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20807	N/A	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SAN JOSE DE LOURDES			\$ 706,611.00	\$ -	\$ 706,611.00		\$ -	\$ 64,875.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20808	N/A	PROGRAMA "PINTA TU CASA" 2009 (MANO DE OBRA)	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS			\$ 209,000.00		\$ 209,000.00			MANO DE OBRA	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20809	N/A	PROGRAMA "PINTA TU CASA" 2010 (MANO DE OBRA)	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS			\$ 8,630,342.91	\$ -	\$ 8,630,342.91		\$ -	MANO DE OBRA	0%	100%	0%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 12,924,304.91	-	\$ 12,924,304.91		\$ -	\$ 383,783.00						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III

SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA / OBLIGACIONES FINANCIERAS

MES QUE INFORMA: DE DICIEMBRE

FECHA 30/01/2015

HOJA__2__DE__2_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULA DO	MENSUAL	ACUMULA DO		
20810	N/A	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VARIAS COMUIDADES Y COLONIAS			\$ 18,264,712.99	\$ -	\$ 18,264,712.99		\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20811	N/A	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	EL SALTO			\$ 417,558.00	\$ -	\$ 417,558.00		\$ -	\$ 35,625.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20812	N/A	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PLATEROS			\$ 895,186.00	\$ -	\$ 895,186.00		\$ -	\$ 82,500.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20813	N/A	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	RANCHO GRANDE			\$ 597,281.00	\$ -	\$ 597,281.00		\$ -	\$ 54,625.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20814	N/A	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	TAPIAS DE SANTA CRUZ			\$ 297,867.00	\$ -	\$ 297,867.00		\$ -	\$ 27,625.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
20815	N/A	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SEIS DE ENERO			\$ 444,670.00	\$ -	\$ 444,670.00		\$ -	\$ 41,125.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
30816	N/A	PINTURA EN 10 EDIFICIOS TERCERA ETAPA	COL. EL OLIVAR (MANUEL M. PONCE)		EDIFICIOS 10	\$ 305,091.00	\$ -	\$ 305,091.00		\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
30817	N/A	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA ELABORACION DE BLOCK	RANCHO GRANDE			\$ 116,579.65	\$ -	\$ 116,579.65		\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
30818	N/A	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	BAÑUELOS			\$ 159,708.00	\$ -	\$ 159,708.00		\$ -	\$ 14,875.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40819	N/A	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		M2 14,525	\$ 2,766,321.00		\$ 2,766,321.00			\$ 249,375.00	0%	100%	0%	100%	N/A	X
40820	N/A	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS			\$ 101,281.59	\$ -	\$ 101,281.59		\$ -	MANO DE OBRA	0%	100%	0%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 24,366,256.23	-	\$ 24,366,256.23		\$ -	\$ 505,750.00						
TOTAL						\$ 37,290,561.14	\$ -	\$ 37,290,561.14		\$ -	\$ 889,533.00						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA

PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES

SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS

TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL

ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III

SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL / OBLIGACIONES FINANCIERAS

MES QUE INFORMA: DE DICIEMBRE

FECHA 30/01/2015

HOJA__1__DE__2__

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
	N/A	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	VARIAS COMUNIDADES		LOTE 1	*500000	\$ -	*500000	21001	\$ -	POR DEFINIR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21001	N/A	SUMINISTRO DE POSTES Y ROLLOS DE ALAMBRE	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES			\$ 558,161.00	\$ -	\$ 558,161.00	31002	\$ -	MANO DE OBRA	0%	100%	0%	100%	N/A	X
31002	N/A	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	SAN JOSE DEL QUELITE			\$ 47,492.00	\$ -	\$ 47,492.00	41003	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
41003	N/A	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	SAN MIGUEL DEL VERGEL		M2 18	\$ 42,371.10	\$ -	\$ 42,371.10	41004	\$ -	\$ 4,734	0%	100%	0%	100%	N/A	X
41004	N/A	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN CAMINO	SAN TADEO - TAPIAS DEL MEZQUITE		M2 18	\$ 22,387.00	\$ -	\$ 22,387.00		\$ -	\$ 2,500	0%	100%	0%	100%	N/A	X
TOTAL						\$ 670,411.10	-	\$ 670,411.10		\$ -	\$ 7,234.00						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III

SUB-PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS / OBLIGACIONES FINANCIERAS

MES QUE INFORMA: DE DICIEMBRE

FECHA 30/01/2015

HOJA__1__DE__2__

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULA DO	MENSUAL	ACUMULA DO		
11101	N/A	PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO III	N/A	N/A	LOTE 1	\$ 1,616,658.48	\$ -	\$ 1,616,658.48	11101	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	N/A
211207	N/A	MANTENIMIENTO, REPARACION Y PENSION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA	N/A	N/A	LOTE 1	\$ 125,225.69	\$ -	\$ 125,225.69	211207	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	N/A
211208	N/A	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	N/A	N/A		\$ 394,400.00	\$ -	\$ 394,400.00	211208	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	N/A
211209	N/A	PROMOCION Y DIFUCION DE OBRAS	N/A	N/A		\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	211209	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	N/A
211210	N/A	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA PEVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES (PLATEROS - LAGUNA SECA; CALLE BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	N/A	3 PROYECTOS	\$ 250,160.00	\$ -	\$ 250,160.00	211210	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	X
21211	N/A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ASIGNADOS A OBRA	N/A	N/A		\$ 16,470.92	\$ -	\$ 16,470.92	21211	\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	N/A
TOTAL						\$ 2,408,915.09	\$ -	\$ 2,408,915.09		\$ -	\$ -						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA

PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES

SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS

TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL

ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2010, EJERCIDO EN DICIEMBRE DEL 2014
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III

SUB-PROGRAMA:

INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA / OBLIGACIONES FINANCIERAS

MES QUE INFORMA:

DE DICIEMBRE

FECHA:

30/01/2015

HOJA:

1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENS CUMULADO APORTACION	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
	N/A	DIVERSAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	N/A		\$ 837,458.61	\$ -	\$ 837,458.61		\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	N/A
21244	N/A	VIATICOS PARA LA CONFORMACION DE COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL	N/A	N/A		\$ 126,600.00	\$ -	\$ 126,600.00		\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	N/A
21245	N/A	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	N/A	N/A		\$ 1,872.99	\$ -	\$ 1,872.99		\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	N/A
21246	N/A	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL	N/A	N/A		\$ 131,710.70	\$ -	\$ 131,710.70		\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	N/A
21247	N/A	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	N/A	N/A		\$ 4,365.43	\$ -	\$ 4,365.43		\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	N/A
21248	N/A	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS				\$ 10,946.00	\$ -	\$ 10,946.00		\$ -	\$ -	0%	100%	0%	100%	N/A	N/A
TOTAL						\$ 1,112,953.73	\$ -	\$ 1,112,953.73		\$ -	\$ -						

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

LIC. GILBERTO DÉVORA HÉRNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL