



Avance Físico - Financiero correspondiente al 28 de FEBRERO del 2009



CONCENTRADO GENERAL EJERCICIO FISCAL 2008

TECHO FINANCIERO \$ 78,449,432

| Cve. Sub. Prog.                              | Inversión Aprobada | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada | Aportación de Beneficiarios |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 AGUA POTABLE                               | \$ 18,227,473      | \$ 2,843,945       | \$ 61,398                  | \$ 15,322,131           | \$ 2,905,343                 | \$ 535,729                  |
| 2 ALCANTARILLADO                             | \$ -               | \$ -               | \$ -                       | \$ -                    | \$ -                         | \$ -                        |
| 3 DRENAJE Y LETRINAS                         | \$ 9,396,873       | \$ 6,403,041       | \$ 1,489,887               | \$ 1,503,946            | \$ 7,892,927                 | \$ 864,065                  |
| 4 URBANIZACIÓN MUNICIPAL                     | \$ 11,854,440      | \$ 9,032,136       | \$ 445,450                 | \$ 2,376,854            | \$ 9,477,586                 | \$ 952,789                  |
| 5 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | \$ 4,745,996       | \$ 1,322,123       | \$ 84,000                  | \$ 3,339,873            | \$ 1,406,123                 | \$ 1,467,374                |
| 6 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD            | \$ 12,512,000      | \$ 5,523,300       | \$ -                       | \$ 6,988,700            | \$ 5,523,300                 | \$ 58,000                   |
| 7 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA           | \$ 5,918,540       | \$ 1,496,789       | \$ 122,873                 | \$ 4,298,878            | \$ 1,619,662                 | \$ 2,587,915                |
| 8 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                   | \$ 11,171,639      | \$ 4,325,853       | \$ 170,504                 | \$ 6,675,283            | \$ 4,496,357                 | \$ 189,079                  |
| 9 CAMINOS RURALES                            | \$ -               | \$ -               | \$ -                       | \$ -                    | \$ -                         | \$ -                        |
| 10 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL          | \$ 700,000         | \$ -               | \$ 106,741                 | \$ 593,259              | \$ 106,741                   | \$ 11,952                   |
| 11 GASTOS INDIRECTOS                         | \$ 2,353,483       | \$ 1,569,145       | \$ 35,240                  | \$ 749,098              | \$ 1,604,385                 | \$ -                        |
| 12 DESARROLLO INSTITUCIONAL                  | \$ 1,568,989       | \$ 64,417          | \$ 3,227                   | \$ 1,501,345            | \$ 67,644                    | \$ -                        |
| TOTAL                                        | \$ 78,449,432      | \$ 32,580,747      | \$ 2,519,319.58            | \$ 43,349,366           | \$ 35,100,067                | \$ 6,666,904                |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 28 de FEBRERO DEL 2009



AGUA POTABLE EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-07

HOJA 1 DE 3

| No. De Obra | Cve. | Cve. | Cve. | Descripción                                                                 | Localidad                           | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportación de Beneficiarios | Avance Físico     |                 |            |           | OBSERVACIONES                                           |
|-------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|
|             |      |      |      |                                                                             |                                     | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                             | Unidad de Medida  | Metas Aprobadas | Trimestral | Acumulado |                                                         |
| 20101       | 1    |      |      | VARIAS OBRAS CONVENIDAS CON CEAPA Y CNA                                     | AGUA POTABLE Y DRENAJE              | \$ 12,760,586     | \$ -               | \$ -                       | \$ 12,760,586           | \$ -                         | \$ -                        |                   |                 |            |           | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 20102       | 1    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALAMOS, AGUA PRIETA Y HERMOSILLO | COL. PLUTARCO ELIAS CALLES          | \$ 134,329        | \$ 134,329         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 134,329.30                | \$ 15,000                   | M.L. RED          | 756             | 60%        | 100%      | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 20100       | 1    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE                                           | SECTOR POPULAR                      | *430000           | \$ -               | \$ -                       | *430000                 | \$ -                         | \$ -                        | M.L.              | 800             | 0%         | 0%        | CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)         |
| 20103       | 1    |      |      | SISTEMA DE AGUA POTABLE                                                     | FRACCIONAMIENTO NAPOLEÓN GÓMEZ SADA | \$ 209,000        | \$ 209,000         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 208,999.93                | \$ 11,000                   | M. L.             | 1187            | 0%         | 100%      |                                                         |
| 20104       | 1    |      |      | CASETA PARA AGUA POTABLE Y SUBESTACIÓN                                      | EL CARRIZALILLO                     | \$ 61,398         | \$ -               | \$ 61,398                  | \$ -                    | \$ 61,398.00                 | \$ 3,500                    | POSTE SUBESTACIÓN | 1               | 40%        | 60%       | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 20105       | 1    |      |      | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE                                       | RIVERA                              | \$ 670,323        | \$ 667,137         | \$ -                       | \$ 3,185                | \$ 667,137.29                | \$ 74,480                   | METROS            | 250             | 10%        | 50%       | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 20106       | 1    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE                                           | COL. FRANCISCO VILLA                | \$ 59,771         | \$ 59,771          | \$ -                       | \$ -                    | \$ 59,770.70                 | \$ -                        | M.L.              | 250             | 0%         | 100%      |                                                         |
| 20107       | 1    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE                                           | COL. DEL VALLE                      | \$ 220,000        | \$ 220,000         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 219,999.55                | \$ -                        | M.L.              | 1187            | 0%         | 100%      |                                                         |
| 20108       | 1    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE                                           | NUEVO DIA                           | \$ 87,820         | \$ 87,820          | \$ -                       | \$ -                    | \$ 87,820.00                 | \$ 9,950                    | M.L.              | 670             | 10%        | 100%      | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 20109       | 1    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE                                           | EJIDAL 4                            | \$ 82,563         | \$ 82,563          | \$ -                       | \$ -                    | \$ 82,563.00                 | \$ 9,294                    | M.L.              | 463             | 100%       | 100%      | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| TOTAL HOJA  |      |      |      |                                                                             |                                     | \$ 14,285,789     | \$ 1,460,620       | \$ 61,398                  | \$ 12,763,772           | \$ 1,522,018                 | \$ 123,224                  |                   |                 |            |           |                                                         |



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 28 de FEBRERO DEL 2009



AGUA POTABLE EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-07

HOJA 2 DE 3

| No. De Obra | Cve. | Cve. | Cve. | Descripción                                                                          | Localidad              | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportación de Beneficiarios | Avance Físico    |                 |            |           | OBSERVACIONES                                           |
|-------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|
|             |      |      |      |                                                                                      |                        | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                             | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Trimestral | Acumulado |                                                         |
| 20110       | 1    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE                                                    | COL. MIGUEL HIDALGO    | \$ 137,365        | \$ 137,365         | \$ -                       | -\$ 0                   | \$ 137,365.03                | \$ 15,289                   | ML               | 104             | 80%        | 80%       | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 30111       | 1    |      |      | TERMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA AGUA POTABLE (TANQUE ELEVADO Y CASETA DE MEDICIÓN) | REFUGIO DE ABREGO      | \$ 541,449        | \$ 404,837         | \$ -                       | \$ 136,612              | \$ 404,837.11                | \$ 28,497                   | M3               | 50              | 10%        | 30%       | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 30112       | 1    |      |      | REPOSICIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE                                              | NORIA DE SANTA ROSA    | \$ 159,610        | \$ -               | \$ -                       | \$ 159,610              | \$ -                         | \$ 15,000                   | M2               | 50              | 20%        | 20%       | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 30113       | 1    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO                                                       | BUENAVISTA DE TRUJILLO | \$ 476,622        | \$ 257,905         | \$ -                       | \$ 218,717              | \$ 257,905.19                | \$ 53,350                   | M3               | 50              | 20%        | 60%       | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 30114       | 1    |      |      | PAPALOTE PARA EXTRACCIÓN DE AGUA                                                     | TAPIAS DEL MEZQUITE    | \$ 49,500         | \$ -               | \$ -                       | \$ 49,500               | \$ -                         | \$ 5,500                    | PAPALOTE         | 1               | 0%         | 0%        | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 30115       | 1    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE                                                    | VALLE DE SAN ISIDRO    | \$ 145,266        | \$ 145,266         | \$ -                       | \$ 0                    | \$ 145,266.00                | \$ 14,739                   | ML               | 1191            | 40%        | 60%       | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 30116       | 1    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE                                                    | VASCO DE QUIROGA       | \$ 239,494        | \$ 202,540         | \$ -                       | \$ 36,954               | \$ 202,540.10                | \$ 26,777                   | ML               | 1660            | 30%        | 30%       | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 30117       | 1    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE                                                    | COL. PETRÓLEOS         | \$ 151,967        | \$ 151,967         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 151,967.45                | \$ 17,318                   | ML               | 769             | 10%        | 100%      | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 30118       | 1    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE                                                    | COL. LÁZARO CÁRDENAS   | \$ 126,023        | \$ -               | \$ -                       | \$ 126,023              | \$ -                         | \$ 14,003                   | ML               | 652             | 0%         | 0%        | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| TOTAL HOJA  |      |      |      |                                                                                      |                        | \$ 2,027,295      | \$ 1,299,881       | \$ -                       | \$ 727,415              | \$ 1,299,881                 | \$ 190,472                  |                  |                 |            |           |                                                         |



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 28 de FEBRERO DEL 2009



Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-07

HOJA 3 DE 3

| No. De Obra | Cve. Prog. | Cve. Sub. Prog. | Cve. Vert. | Descripción                                           | Localidad                                 | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportación de Beneficiarios | Avance Físico    |                 |            |           | OBSERVACIONES |
|-------------|------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|
|             |            |                 |            |                                                       |                                           | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                             | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Trimestral | Acumulado |               |
| 30119       | 1          |                 |            | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE                     | COL. DEL SOL                              | \$ 84,392         | \$ 83,444          | \$ -                       | \$ 948                  | \$ 83,444                    | \$ 18,700                   | ML               | 544             | 100%       | 100%      |               |
| 30120       | 1          |                 |            | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE                     | LIENZO CHARRO                             | \$ 89,846         | \$ -               | \$ -                       | \$ 89,846               | \$ -                         | \$ 9,983                    | ML               | 409             | 0%         | 0%        |               |
| 30121       | 1          |                 |            | TANQUE ELEVADO                                        | SAN MIGUEL DEL VERGEL                     | \$ 180,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 180,000              | \$ -                         | \$ 20,000                   | M3               | 20              | 5%         | 5%        |               |
| 30122       | 1          |                 |            | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CIMENTACIÓN          | FRANCISCO I. MADERO                       | \$ 480,150        | \$ -               | \$ -                       | \$ 480,150              | \$ -                         | \$ 53,350                   | ML               | 50              | 0%         | 0%        |               |
| 30123       | 1          |                 |            | PERFORACION DE 250 M DE PROFUNDIDAD PARA AGUA POTABLE | SAN ISIDRO DE TRUJILLO COL. INDEPENDENCIA | \$ 1,080,000      | \$ -               | \$ -                       | \$ 1,080,000            | \$ -                         | \$ 120,000                  | ML               | 1               | 10%        | 10%       |               |
| TOTAL HOJA  |            |                 |            |                                                       |                                           | \$ 1,914,388      | \$ 83,444          | \$ -                       | \$ 1,830,944            | \$ 83,444                    | \$ 222,033                  |                  |                 |            |           |               |
| TOTAL       |            |                 |            |                                                       |                                           | \$ 18,227,473     | \$ 2,843,945       | \$ 61,398                  | \$ 15,322,131           | \$ 2,905,343                 | \$ 535,729                  |                  |                 |            |           |               |



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 28 de FEBRERO DEL 2009



ALCANTARILLADO EJERCICIO FISCAL 2008

FORMATO RAMO 33-07

Fondo: III  
Municipio: FRESNILLO  
Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

HOJA 1 DE 1

| No. De Obra | Cve. Prog. | Cve. Sub. Prog. | Cve. Vert. | Descripción         | Localidad          | Avance Financiero |                    |                                    |                         |                              | Aportación de Beneficiarios Ejercida | Avance Físico    |                 |            |           | OBSERVACIONES                                   |
|-------------|------------|-----------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------------------------------------|
|             |            |                 |            |                     |                    | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida en el trimestre | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                                      | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Trimestral | Acumulado |                                                 |
| 20201       | 2          |                 |            | COLECTORES DIVERSOS | VARIAS LOCALIDADES | *2000000          | \$ -               | \$ -                               | \$ -                    | \$ -                         | \$ -                                 |                  |                 |            |           | CANCELADA CUARTA REUNION DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| TOTAL       |            |                 |            |                     |                    | \$ -              | \$ -               | \$ -                               | \$ -                    | \$ -                         | \$ -                                 |                  |                 |            |           |                                                 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 28 de FEBRERO DEL 2009



Fondo: III  
Municipio: FRESNILLO  
Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 1 DE 2

| No. De Obra | Cve. | Cve. | Cve. | Descripción                                                                                         | Localidad              | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportación de Beneficiarios Ejercida | Avance Físico    |                 |            |           | OBSERVACIONES                                           |
|-------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|
|             |      |      |      |                                                                                                     |                        | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                                      | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Trimestral | Acumulado |                                                         |
| 20301       | 3    |      |      | 160 ML DE CONEXIÓN A RED DE DRENAJE (120 EN AVENIDA DEL CHARRO Y 20 EN CALLE UNIVERSIDAD)           | COL. EJIDAL 3          | \$ 172,771        | \$ 172,771         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 172,771                   | \$ -                                 | ML               | 160             | 0%         | 100%      | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 20302       | 3    |      |      | 1200 ML DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE                                                           | COL. MORFIN CHAVEZ     | \$ 1,098,965      | \$ 1,098,965       | \$ -                       | \$ -                    | \$ 1,098,965                 | \$ -                                 | ML               | 1200            | 0%         | 100%      |                                                         |
| 20303       | 3    |      |      | 1016 ML DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE (EN EMISOR POR EL PUENTE A RIO DE MEDINA)               | RANCHO GRANDE          | \$ 932,654        | \$ 932,654         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 932,654                   | \$ 233,164                           | ML               | 1016            | 0%         | 90%       |                                                         |
| 20304       | 3    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE                                                                        | ESTACIÓN GUTIÉRREZ     | \$ 1,160,096      | \$ 1,160,096       | \$ -                       | \$ -                    | \$ 1,160,096                 | \$ -                                 | ML               | 1319            | 0%         | 100%      |                                                         |
| 30305       | 3    |      |      | 200 ML DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE (PROLONGACIÓN REFORMA 130 Y MANUEL ACUÑA 70.50) | BARRIO LAGUNILLA       | \$ 268,902        | \$ 268,902         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 268,902                   | \$ -                                 | ML               | 200             | 0%         | 100%      |                                                         |
| 30306       | 3    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES                                                          | REDENCIÓN              | \$ 629,438        | \$ 629,438         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 629,438                   | \$ 70,000                            | ML               | 590             | 0%         | 100%      |                                                         |
| 30307       | 3    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES                                                          | SEIS DE ENERO          | *600000           | \$ -               | \$ -                       | \$ -                    | \$ -                         | \$ -                                 | ML               | 590             | 0%         | 0%        |                                                         |
| 30308       | 3    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES                                                          | LA SALADA              | \$ 674,853        | \$ 674,853         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 674,853                   | \$ 75,000                            | ML               | 525             | 0%         | 100%      |                                                         |
| 30309       | 3    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE C. CIBERNÉTICA Y BURTON GROSSMAN                                       | COL. INDUSTRIAL        | \$ 569,340        | \$ 569,340         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 569,340                   | \$ 63,259                            | ML               | 625             | 0%         | 100%      |                                                         |
| 30310       | 3    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE                                                                        | MILPILLAS DE LA SIERRA | \$ 673,270        | \$ 665,806         | \$ -                       | \$ 7,464                | \$ 665,806                   | \$ 74,808                            | ML               | 661             | 0%         | 100%      |                                                         |
| TOTAL HOJA  |      |      |      |                                                                                                     |                        | \$ 6,180,289      | \$ 6,172,825       | \$ -                       | \$ 7,464                | \$ 6,172,825                 | \$ 516,231                           |                  |                 |            |           |                                                         |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 28 de FEBRERO DEL 2009



Fondo: III  
Municipio: FRESNILLO  
Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 2 DE 2

| No. De Obra | Cve. | Cve. | Cve. | Descripción                                                             | Localidad                             | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportación de Beneficiarios Ejercida | Avance Físico    |                 |            |           | OBSERVACIONES |
|-------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|
|             |      |      |      |                                                                         |                                       | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                                      | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Trimestral | Acumulado |               |
| 40311       | 3    |      |      | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RED DE DRENAJE                              | MORFIN CHAVEZ                         | \$ 23,550         | \$ 23,550          | \$ -                       | \$ -                    | \$ 23,550                    | \$ -                                 | M3               | 9               | 0%         | 100%      |               |
| 40312       | 3    |      |      | PRIMER ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE                          | SANTA ANA                             | \$ 902,359        | \$ -               | \$ 813,104                 | \$ 89,255               | \$ 813,104                   | \$ 100,262                           | ML               | 179             | 10%        | 50%       |               |
| 40313       | 3    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE                                          | LIENZO CHARRO                         | \$ 144,514        | \$ 144,365         | \$ -                       | \$ 149                  | \$ 144,365                   | \$ 16,057                            | ML               | 135             | 0%         | 100%      |               |
| 40314       | 3    |      |      | INCREMENTO EN COSTO DE OBRA DE LA REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE | RANCHO GRANDE                         | \$ 270,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 270,000              | \$ -                         | \$ 30,000                            | M3               | 400             | 5%         | 10%       |               |
| 40315       | 3    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE (TUBERÍA PVC 12" Y 12 POZOS DE VISITA      | EJIDAL 4                              | \$ 761,578.4      | \$ -               | \$ 676,782                 | \$ 84,796               | \$ 676,782                   | \$ 84,620                            | ML               | 755             | 10%        | 30%       |               |
| 40316       | 3    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE (TUBERÍA PVC 10" Y 1 POZO DE VISITA        | COL. AMPLIACIÓN AZTECA                | \$ 61,729         | \$ -               | \$ -                       | \$ 61,729               | \$ -                         | \$ 6,858                             | ML               | 500             | 20%        | 45%       |               |
| 40317       | 3    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE (TUBERÍA DE PVC 10" Y 2 POZOS DE VISITA    | COL. PLUTARCO E. CALLES CALLE CANANEA | \$ 112,663        | \$ -               | \$ -                       | \$ 112,663              | \$ -                         | \$ 12,518                            | ML               | 107             | 20%        | 40%       |               |
| 40318       | 3    |      |      | TERMINACIÓN DE RED DE DRENAJE C. CIBERNÉTICA Y BURTON GROSSMAN          | COL. INDUSTRIAL                       | \$ 62,520         | \$ 62,301          | \$ -                       | \$ 219                  | \$ 62,301                    | \$ -                                 | ML               | 53              | 0%         | 100%      |               |
| 40319       | 3    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE 12 BAÑOS BIODIGESTORES                                  | BAÑOS DE URITE                        | \$ 169,695        | \$ -               | \$ -                       | \$ 169,695              | \$ -                         | \$ 18,855                            | BAÑOS            | 12              | 0%         | 0%        |               |
| 40320       | 3    |      |      | SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE                                         | REDENCIÓN                             | \$ 707,976        | \$ -               | \$ -                       | \$ 707,976              | \$ -                         | \$ 78,664                            | ML               | 651             | 30%        | 60%       |               |
| TOTAL HOJA  |      |      |      |                                                                         |                                       | \$ 3,216,584      | \$ 230,216         | \$ 1,489,887               | \$ 1,496,482            | \$ 1,720,103                 | \$ 347,834                           |                  |                 |            |           |               |
| TOTAL       |      |      |      |                                                                         |                                       | \$ 9,396,873      | \$ 6,403,041       | \$ 1,489,887               | \$ 1,503,946            | \$ 7,892,927                 | \$ 864,065                           |                  |                 |            |           |               |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 28 de FEBRERO DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III  
Municipio: FRESNILLO  
Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 1 DE 5

| No. De Obra | Cve. | Cve. | Cve. | Descripción                                                                                 | Localidad                       | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportación de Beneficiarios Ejercida | Avance Físico    |                 |            |           | OBSERVACIONES                                           |
|-------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|
|             |      |      |      |                                                                                             |                                 | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                                      | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Trimestral | Acumulado |                                                         |
| 20407       | 4    |      |      | BACHEO EN LA ZONA URBANA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO                                            | VARIAS COLONIA                  | \$ 365,749        | \$ -               | \$ -                       | \$ 365,749              | \$ -                         | \$ -                                 | LOTE             | 1               | 0%         | 0%        |                                                         |
| 20408       | 4    |      |      | PROGRAMA HÁBITAT                                                                            | VARIAS COLONIAS                 | \$ 2,512,981      | \$ 2,512,981       | \$ -                       | \$ -                    | \$ 2,512,981                 | \$ -                                 | LOTE             | 1               | 0%         | 100%      |                                                         |
| 20409.1     | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE PAV. ASFÁLTICO EN C. BAHÍA SAN JUANICO Y BAHIA CAN LUCA                     | COL. LA PAZ                     | \$ 351,278        | \$ -               | \$ -                       | \$ 351,278              | \$ -                         | \$ 87,819                            | M2               | 2923.05         | 0%         | 0%        | OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA PAVIMENTO ASFÁLTICO        |
| 20409.2     | 4    |      |      | PAVIMENTO EN CALLE EL SALVADOR                                                              | COL. SOLIDARIDAD                | \$ 358,167        | \$ -               | \$ -                       | \$ 358,167              | \$ -                         | \$ 89,542                            | M2               | 2742            | 0%         | 0%        | OBRA ESTA INCLUIDA EN EL PROGRAMA PAVIMENTO ASFÁLTICO   |
| 20410       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PRIMER ETAPA                                        | COL. LOMAS DE PLATEROS          | *350000           | \$ -               | \$ -                       | \$ -                    | \$ -                         | \$ -                                 | M2               | 187.22          | 0%         | 0%        | CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)         |
| 20411       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE 618.24 M2 DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GAUGUIN S/N ÁREA DE DONACIÓN | FRACCIONAMIENTO IMPRESIONISTAS  | \$ 250,000        | \$ 250,000         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 250,000                   | \$ -                                 | M2               | 618.24          | 0%         | 100%      | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 20412       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE                                             | COL. ECOLÓGICA                  | \$ 161,909        | \$ 161,909         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 161,909                   | \$ 18,000                            | ML               | 1074            | 0%         | 100%      |                                                         |
| 20413       | 4    |      |      | 50.25 M2 DE BARDA PERIMETRAL EN TEMPLO EN C. MINISTERIO DE GUERRA Y EJERCITO DE ORIENTE     | FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA | \$ 66,342         | \$ 66,342          | \$ -                       | \$ -                    | \$ 66,342                    | \$ 3,500                             | M2               | 50              | 0%         | 100%      |                                                         |
| 20414       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 3 DE MAYO                                     | COL. OBRERA                     | *1253001          | \$ -               | \$ -                       | \$ -                    | \$ -                         | \$ -                                 | M2               | 3912            | 0%         | 0%        | CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)         |
| TOTAL HOJA  |      |      |      |                                                                                             |                                 | \$ 4,066,425      | \$ 2,991,231       | \$ -                       | \$ 1,075,194            | \$ 2,991,231                 | \$ 198,861                           |                  |                 |            |           |                                                         |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 28 de FEBRERO DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III  
Municipio: FRESNILLO  
Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 2 DE 5

| No. De Obra | Cve. | Cve. | Cve. | Descripción                                                                                                            | Localidad                 | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportación de Beneficiarios Ejercida | Avance Físico    |                 |            |           | OBSERVACIONES                                           |
|-------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|
|             |      |      |      |                                                                                                                        |                           | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                                      | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Trimestral | Acumulado |                                                         |
| 20415       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VETA DE ESTAÑO ENTRE CALLE VETA DE BRONCE Y PROLONGACIÓN ENRIQUE ESTRADA | FRACCIONAMIENTO EL VERGEL | \$ 841,464        | \$ 841,464         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 841,464                   | \$ 93,496                            | M2               | 2661            | 0%         | 100%      |                                                         |
| 20416       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN DREN DE PARDILLO III                                                               | SANTA LUCIA               | \$ 298,905        | \$ 298,905         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 298,905                   | \$ -                                 | M2               | 60              | 0%         | 100%      |                                                         |
| 20417       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PRINCIPAL                                                                 | COL. HIDALGO DE OJUELOS   | \$ 897,920        | \$ 897,920         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 897,920                   | \$ -                                 | M2               | 9757            | 0%         | 100%      |                                                         |
| 20418       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LATERAL DE LA AVENIDA PLATEROS CRUCE CON CALLE PINABETES                  | COL. ARBOLEDAS            | \$ 188,580        | \$ 187,826         | \$ -                       | \$ 754                  | \$ 187,826                   | \$ 20,953                            | M2               | 760             | 0%         | 100%      | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 20419       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA ENTRE PRÓL.. ENRIQUE ESTRADA Y GABRIEL LUGO        | COL. LAS AMÉRICAS         | \$ 393,662        | \$ 393,662         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 393,662                   | \$ 47,300                            | M2               | 2724            | 0%         | 100%      |                                                         |
| 20419       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PANUCO ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y RÍO COLORADO                              | COL. LINDAVISTA           | \$ 310,019        | \$ 310,019         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 310,019                   | \$ 34,570                            | M2               | 1040            | 0%         | 100%      | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 20420       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO VARIAS CALLES                                                                      | COL. REAL DE MINAS        | *161617           | \$ -               | \$ -                       | \$ -                    | \$ -                         | *17957                               | M2               | 722             | 0%         | 0%        | CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)         |
| TOTAL HOJA  |      |      |      |                                                                                                                        |                           | \$ 2,930,550      | \$ 2,929,796       | \$ -                       | \$ 754                  | \$ 2,929,796                 | \$ 196,319                           |                  |                 |            |           |                                                         |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 28 de FEBRERO DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III  
Municipio: FRESNILLO  
Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 3 DE 5

| No. De Obra | Cve. | Cve. | Cve. | Descripción                                                                                                                | Localidad                                            | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportación de Beneficiarios Ejercida | Avance Físico    |                 |            |           | OBSERVACIONES                                           |
|-------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|
|             |      |      |      |                                                                                                                            |                                                      | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                                      | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Trimestral | Acumulado |                                                         |
| 20421       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUET BOL., CERCO PERIMETRAL Y ÁREAS RECREATIVAS UBICADO EN ÁREA DE DONACIÓN                   | FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS                        | \$ 560,000        | \$ 560,000         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 560,000                   | \$ -                                 | M2               | 618             | 0%         | 100%      |                                                         |
| 20423       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE LATERAL SUR BOULEVARD SAN JOSÉ                                             | COL. VENUSTIANO CARRANZA                             | *243761           | \$ -               | \$ -                       | \$ -                    | *27065                       | \$ -                                 | M2               | 1802            | 0%         | 0%        | CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)         |
| 20424       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CEDROS ENTRE CALLE DE LOS MANZANOS Y CALLE DE LOS PINOS      | COL. ARBOLEDAS                                       | \$ 187,814        | \$ 187,814         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 187,814                   | \$ 82,294                            | M2               | 758             | 0%         | 100%      |                                                         |
| 20425       | 4    |      |      | BANQUETAS (PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR, CON ACABADO ESCOBILLADO ENTRE CALLES DE LOS MANZANOS Y LOS PINOS) | COL. ARBOLEDAS                                       | \$ 58,062         | \$ 57,582          | \$ -                       | \$ 480                  | \$ 57,582                    | \$ 14,516                            | M2               | 345             | 0%         | 100%      |                                                         |
| 30426       | 4    |      |      | PAVIMENTO ASFÁLTICO                                                                                                        | PARDILLO III                                         | \$ 416,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 416,000              | \$ -                         | \$ 104,000                           | M2               | 6000            | 0%         | 0%        | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 30428       | 4    |      |      | ESTUDIO PROYECTO PARA CARRETERA                                                                                            | CRUCERO PLATEROS-LAS MERCEDES Y OJO DE AGUA DEL TULE | \$ 60,000         | \$ -               | \$ -                       | \$ 60,000               | \$ -                         | \$ 15,000                            | KM               | 3               | 0%         | 0%        | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 30429       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MIXTECOS                                                                      | COL. MESOAMERICA                                     | *444012           | \$ -               | \$ -                       | \$ -                    | \$ -                         | \$ -                                 | M2               | 2314            | 0%         | 0%        | CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)         |
| 30430       | 4    |      |      | REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES                                                                                    | COL. SECTOR POPULAR FRESNILLO                        | *258140           | \$ -               | \$ -                       | \$ -                    | \$ -                         | \$ -                                 | M2               | 3248            | 0%         | 0%        | CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)         |
| TOTAL HOJA  |      |      |      |                                                                                                                            |                                                      | \$ 1,281,876      | \$ 805,396         | \$ -                       | \$ 476,480              | \$ 805,396                   | \$ 215,810                           |                  |                 |            |           |                                                         |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 28 de FEBRERO DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III  
Municipio: FRESNILLO  
Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 4 DE 5

| No. De Obra | Cve. | Cve. | Cve. | Descripción                                                                              | Localidad                                                  | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportación de Beneficiarios Ejercida | Avance Físico    |                 |            |           | OBSERVACIONES                                           |
|-------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|
|             |      |      |      |                                                                                          |                                                            | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                                      | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Trimestral | Acumulado |                                                         |
| 30431       | 4    |      |      | BARDA PERIMETRAL EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES                                              | SAN JERÓNIMO                                               | *129342           | \$ -               | \$ -                       | \$ -                    | \$ -                         | \$ -                                 | ML               | 52              | 0%         | 0%        | CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)         |
| 30432       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 2a. DE PANTEÓN                             | COL BARRIO ALTO                                            | \$ 218,975        | \$ 218,975         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 218,975                   | \$ 24,330                            | M2               | 373             | 0%         | 100%      | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 30433       | 4    |      |      | SALÓN DE USOS MÚLTIPLES                                                                  | COL. GUANAJUATO                                            | *50000            | \$ -               | \$ -                       | \$ -                    | \$ -                         | \$ -                                 | M2               | 200             | 0%         | 0%        | CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)         |
| 40434       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN CALLES ESTAÑO, COBALTO Y ALUMINIO | COL. LA FORTUNA                                            | \$ 446,195        | \$ -               | \$ 445,450                 | \$ 745                  | \$ 445,450                   | \$ 111,549                           | M2               | 1515            | 20%        | 40%       |                                                         |
| 40425       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE VADO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO                                       | ESTACIÓN SAN JOSÉ                                          | \$ 106,400        | \$ -               | \$ -                       | \$ 106,400              | \$ -                         | \$ 26,600                            | M2               | 379             | 25%        | 50%       |                                                         |
| 40426       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE 935 ML DE GUARNICIONES EN LA CALLE FELIPE ÁNGELES                        | COL. FELIPE ÁNGELES                                        | \$ 120,971        | \$ -               | \$ -                       | \$ 120,971              | \$ -                         | \$ 30,243                            | ML               | 935             | 10%        | 25%       |                                                         |
| 40427       | 4    |      |      | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MIGUEL HIDALGO OESTE Y LÓPEZ MATEOS ESTE      | PURÍSIMA DEL MAGUEY (APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 3X1)    | \$ 131,354        | \$ 131,354         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 131,354                   | \$ -                                 |                  |                 | 0%         | 100%      | OBRA EJECUTADA POR DESARROLLO ECONÓMICO                 |
| 40428       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR                                                         | NORIA DE SANTA ROSA (APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 3X1)    | \$ 611,959        | \$ 611,959         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 611,959                   | \$ -                                 |                  |                 | 0%         | 100%      | OBRA EJECUTADA POR DESARROLLO ECONÓMICO                 |
| 40439       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR                                                         | SANTA TERESA DE ABREGO (APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 3X1) | \$ 543,425        | \$ 543,425         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 543,425                   | \$ -                                 |                  |                 | 0%         | 100%      | OBRA EJECUTADA POR DESARROLLO ECONÓMICO                 |
| TOTAL HOJA  |      |      |      |                                                                                          |                                                            | \$ 2,179,279      | \$ 1,505,713       | \$ 445,450                 | \$ 228,116              | \$ 1,951,163                 | \$ 192,722                           |                  |                 |            |           |                                                         |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 28 de FEBRERO DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III  
Municipio: FRESNILLO  
Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 5 DE 5

| No. De Obra | Cve. | Cve. | Cve. | Descripción                                                                                     | Localidad                                                                | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportación de Beneficiarios Ejercida | Avance Físico    |                 |            |           | OBSERVACIONES                           |
|-------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------------------------------|
|             |      |      |      |                                                                                                 |                                                                          | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                                      | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Trimestral | Acumulado |                                         |
| 40440       | 4    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE 2017 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO Y 439 ML DE GUARNICIONES EN CALLE JOSÉ MA. MORELOS | COL. MIGUEL HIDALGO                                                      | \$ 596,310        | \$ -               | \$ -                       | \$ 596,310              | \$ -                         | \$ 149,078                           |                  |                 | 15%        | 30%       | OBRA EJECUTADA POR DESARROLLO ECONOMICO |
| 40441       | 4    |      |      | DRENAJE, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO                                                           | SANTA ROSA E.C. FRESNILLO VALPARAISO (APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 3X1) | \$ 800,000        | \$ 800,000         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 800,000                   | \$ -                                 |                  |                 | 0%         | 100%      |                                         |
| TOTAL HOJA  |      |      |      |                                                                                                 |                                                                          | \$ 1,396,310      | \$ 800,000         | \$ -                       | \$ 596,310              | \$ 800,000                   | \$ 149,078                           |                  |                 |            |           |                                         |
| TOTAL       |      |      |      |                                                                                                 |                                                                          | \$ 11,854,440     | \$ 9,032,136       | \$ 445,450                 | \$ 2,376,854            | \$ 9,477,586                 | \$ 952,789                           |                  |                 |            |           |                                         |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES EJERCICIO FISCAL 2008



Fondo: III  
Municipio: FRESNILLO  
Fecha de elaboración: 1 MARZO DEL 2009

| No. De Obra | Cve. | Cve. | Cve. | Descripción                 | Localidad           | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportación de Beneficiarios | Avance Físico    |                 |            |            | OBSERVACIONES |
|-------------|------|------|------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------|------------|---------------|
|             |      |      |      |                             |                     | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                             | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Trimestral | Acumulad o |               |
| 20501.1     | 5    |      |      | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA | MENDOZA             | \$ 160,573        | \$ -               | \$ -                       | \$ 160,573              | \$ -                         | \$ 68,817                   | POSTES TRANS.    | 81              | 10%        | 40%        |               |
| 20501.2     | 5    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA | EL MEZQUITE         | \$ 364,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 364,000              | \$ -                         | \$ 156,000                  | POSTES TRANS     | 112             | 0%         | 0%         |               |
| 20501.3     | 5    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA | SAN PEDRO           | \$ 108,810        | \$ -               | \$ -                       | \$ 108,810              | \$ -                         | \$ 46,633                   | POSTES TRANS     | 41              | 0%         | 0%         |               |
| 20501.4     | 5    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA | LOS SOTOLES         | \$ 224,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 224,000              | \$ -                         | \$ 96,000                   | POSTES TRANS     | 71              | 0%         | 0%         |               |
| 20501.5     | 5    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA | BELEÑA              | \$ 112,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 112,000              | \$ -                         | \$ 48,000                   | POSTES           | 4               | 0%         | 0%         |               |
| 20501.6     | 5    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA | LEOBARDO REYNOSO    | \$ 56,000         | \$ -               | \$ -                       | \$ 56,000               | \$ -                         | \$ 24,000                   | POSTES TRANS     | 11              | 0%         | 0%         |               |
| 20501.7     | 5    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA | PLATEROS            | \$ 280,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 280,000              | \$ -                         | \$ 120,000                  | POSTES TRANS     | 82              | 0%         | 0%         |               |
| 20501.8     | 5    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA | PALMIRA             | \$ 280,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 280,000              | \$ -                         | \$ 120,000                  | POSTES TRANS     | 82              | 10%        | 40%        |               |
| 20501.9     | 5    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA | COL. LOS PRADOS     | \$ 280,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 280,000              | \$ -                         | \$ 120,000                  | POSTES           | 5               | 0%         | 0%         |               |
| 20501.10    | 5    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA | COL. PROGRESO       | \$ 224,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 224,000              | \$ -                         | \$ 96,000                   | POSTES TRANS     | 8               | 0%         | 0%         |               |
| 20501.11    | 5    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA | COL. MIGUEL HIDALGO | \$ 28,000         | \$ -               | \$ -                       | \$ 28,000               | \$ -                         | \$ 12,000                   | POSTES TRANS     | 1               | 0%         | 0%         |               |
| 20501.12    | 5    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA | COL. LAS FLORES     | \$ 112,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 112,000              | \$ -                         | \$ 48,000                   | POSTES TRANS     | 31              | 0%         | 0%         |               |
| TOTAL HOJA  |      |      |      |                             |                     | \$ 2,229,383      | \$ -               | \$ -                       | \$ 2,229,383            | \$ -                         | \$ 955,450                  |                  |                 |            |            |               |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 28 de FEBRERO DEL 2009

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES EJERCICIO FISCAL 2008



Fondo: III  
Municipio: FRESNILLO  
Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-07

HOJA 2 DE 2

| No. De Obra | Cve. | Cve. | Cve. | Descripción                                                 | Localidad                                     | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportación de Beneficiarios | Avance Físico    |                 |         |           | OBSERVACIONES                                           |
|-------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|
|             |      |      |      |                                                             |                                               | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                             | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Mensual | Acumulado |                                                         |
| 20501.13    | 5    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA HIBRIDA                         | COL. LAS AMÉRICAS                             | \$ 134,690        | \$ -               | \$ -                       | \$ 134,690              | \$ -                         | \$ 57,724                   |                  |                 | 0%      | 0%        |                                                         |
| 20501.14    | 5    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA                                 | COL. FELIPE MONREAL HUERTA                    | \$ 280,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 280,000              | \$ -                         | \$ 120,000                  | POSTES TRANS     | 82              | 0%      | 0%        |                                                         |
| 20501.15    | 5    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE PRIVADA DE SAN MIGUEL     | COL. DEL BOSQUE                               | \$ 42,000         | \$ -               | \$ -                       | \$ 42,000               | \$ -                         | \$ 18,000                   | POSTES TRANS     | 21              | 20%     | 40%       |                                                         |
| 20502       | 5    |      |      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO | FRACCIONAMIENTO VILLAS DE PLATEROS            | \$ 41,328         | \$ 41,328          | \$ -                       | \$ -                    | \$ 41,328                    | \$ -                        | PZA              | 30              | 0%      | 100%      |                                                         |
| 20503       | 5    |      |      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO | COL. BENITO JUÁREZ                            | \$ 41,328         | \$ 41,328          | \$ -                       | \$ -                    | \$ 41,328                    | \$ -                        | PZA              | 30              | 0%      | 100%      |                                                         |
| 30504       | 5    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA                                 | SAN PABLO DE LOS PUERTOS                      | \$ 84,000         | \$ -               | \$ 84,000                  | \$ -                    | \$ 84,000                    | \$ 36,000                   | POSTES TRANS     | 31              | 0%      | 100%      | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 30425       | 5    |      |      | ALUMBRADO PUBLICO                                           | COLONIA LIENZO CHARRO Y EJIDAL 3              | *4000000          | \$ -               | \$ -                       | \$ -                    | \$ -                         | \$ -                        |                  |                 | 0%      | 0%        | CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)         |
| 40505       | 5    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA                                 | COL. RAMÓN CORONA                             | \$ 86,800         | \$ -               | \$ -                       | \$ 86,800               | \$ -                         | \$ 37,200                   | POSTES           | 4               | 0%      | 0%        |                                                         |
| 40506       | 5    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA                                 | COL. ARBOLEDAS                                | \$ 371,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 371,000              | \$ -                         | \$ 159,000                  | POSTES TRANS     | 121             | 0%      | 0%        |                                                         |
| 40507       | 5    |      |      | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA                                 | SAN PEDRO DE ABREGO                           | \$ 196,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 196,000              | \$ -                         | \$ 84,000                   | POSTES TRANS     | 71              | 0%      | 0%        |                                                         |
| 40508       | 5    |      |      | ELECTRIFICACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN              | VASCO DE QUIROGA (APORTACIÓN MUNICIPAL 3 X 1) | \$ 1,239,467      | \$ 1,239,467       | \$ -                       | \$ -                    | \$ 1,239,467                 | \$ -                        |                  |                 | 0%      | 100%      |                                                         |
| TOTAL HOJA  |      |      |      |                                                             |                                               | \$ 2,516,613      | \$ 1,322,123       | \$ 84,000                  | \$ 1,110,490            | \$ 1,406,123                 | \$ 511,924                  |                  |                 |         |           |                                                         |
| TOTAL       |      |      |      |                                                             |                                               | \$ 4,745,996      | \$ 1,322,123       | \$ 84,000                  | \$ 3,339,873            | \$ 1,406,123                 | \$ 1,467,374                |                  |                 |         |           |                                                         |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 28 de FEBRERO DEL 2008



INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III  
Municipio: FRESNILLO  
Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 1 DE 1

| No. De Obra | Cve. | Cve. | Cve. | Descripción                                                                      | Localidad                     | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportacion de Beneficiarios Ejercida | Avance Físico    |                 |            |           | OBSERVACIONES                                           |
|-------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|
|             |      |      |      |                                                                                  |                               | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversion por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                                      | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Trimestral | Acumulado |                                                         |
| 20601       | 6    |      |      | PROGRAMA DE ESTÍMULOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD                              | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS | \$ 12,000,000     | \$ 5,243,300       | \$ -                       | \$ 6,756,700            | \$ 5,243,300                 | \$ -                                 | APOYOS           |                 | 10%        | 80%       | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 20602       | 6    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE 50 M² CASA DEL PUEBLO (ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y JARDÍN DE NIÑOS) | LOS ANGELES DE LOS MEDRANO    | \$ 280,000        | \$ 280,000         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 280,000                   | \$ -                                 | M2               | 50              | 0%         | 100%      |                                                         |
| 40603       | 6    |      |      | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD                                                    | ERENDIRA                      | \$ 232,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 232,000              | \$ -                         | \$ 58,000                            |                  |                 | 10%        | 35%       |                                                         |
| TOTAL       |      |      |      |                                                                                  |                               | \$ 12,512,000     | \$ 5,523,300       | \$ -                       | \$ 6,988,700            | \$ 5,523,300                 | \$ 58,000                            |                  |                 |            |           |                                                         |

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

\_\_\_\_\_  
ENCARGADO DE PROGRAMA

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 28 de FEBRERO DEL 2009



INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III  
Municipio: FRESNILLO  
Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 1 DE 3

| No. De Obra | Cve.<br>Prog. | Cve.<br>Sub.<br>Prog. | Cve.<br>Vert. | Descripción                                      | Localidad             | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportacion de Beneficiarios | Avance Físico    |                 |         |           | OBSERVACIONES |
|-------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|---------|-----------|---------------|
|             |               |                       |               |                                                  |                       | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                             | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Mensual | Acumulado |               |
| 20701.1     | 7             |                       |               | SUMINISTRO DE TABLEROS EN TV SEC MANUEL M. PONCE | COL. FRANCISCO VILLA  | \$ 24,000         | \$ -               | \$ -                       | \$ 24,000               | \$ -                         | \$ 24,000                   | PZA              | 2               | 0%      | 0%        |               |
| 20701.2     | 7             |                       |               | DOMO EN ESCUELA PRIMARIA                         | SAN JOSÉ DE LOURDES   | \$ 163,686        | \$ -               | \$ -                       | \$ 163,686              | \$ -                         | \$ 163,686                  | M2               | 512             | 0%      | 0%        |               |
| 20701.3     | 7             |                       |               | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS         | PRESA DEL MEZQUITE    | \$ 61,646         | \$ -               | \$ -                       | \$ 61,646               | \$ -                         | \$ 61,646                   | M2               | 25              | 0%      | 0%        |               |
| 20701.4     | 7             |                       |               | DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FCO. I. MADERO          | ESTACIÓN SAN JOSÉ     | \$ 303,270        | \$ -               | \$ -                       | \$ 303,270              | \$ -                         | \$ 303,270                  | M2               | 665             | 0%      | 0%        |               |
| 20701.5     | 7             |                       |               | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS          | EJIDO EMILIANO ZAPATA | \$ 135,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 135,000              | \$ -                         | \$ 135,000                  | AULA             | 1               | 0%      | 0%        |               |
| 20701.6     | 7             |                       |               | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA                 | PROVIDENCIA DE RIVERA | \$ 135,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 135,000              | \$ -                         | \$ 135,000                  | AULA             | 1               | 0%      | 0%        |               |
| 20701.7     | 7             |                       |               | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA                 | PROVIDENCIA DE ABREGO | \$ 146,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 146,000              | \$ -                         | \$ 146,000                  | AULA             | 1               | 0%      | 0%        |               |
| 20701.8     | 7             |                       |               | DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE         | PLATEROS              | \$ 498,167        | \$ -               | \$ -                       | \$ 498,167              | \$ -                         | \$ 498,167                  | M2               | 650             | 0%      | 0%        |               |
| 20701.9     | 7             |                       |               | DOMO EN PRIMARIA ALVARO OBREGON                  | COL. INDUSTRIAL       | \$ 125,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 125,000              | \$ -                         | \$ 125,000                  | M2               | 675             | 0%      | 0%        |               |
| 20701.10    | 7             |                       |               | DOMO EN PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE             | COL. BARRIO ALTO      | \$ 175,670        | \$ -               | \$ -                       | \$ 175,670              | \$ -                         | \$ 176,070                  | AULA             | 1               | 0%      | 0%        |               |
| TOTAL HOJA  |               |                       |               |                                                  |                       | \$ 1,767,439      | \$ -               | \$ -                       | \$ 1,767,439            | \$ -                         | \$ 1,767,839                |                  |                 |         |           |               |



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 28 de FEBRERO DEL 2009



INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III  
Municipio: FRESNILLO  
Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 2 DE 3

| No. De Obra | Cve. Prog. | Cve. Sub. Prog. | Cve. Vert. | Descripción                                                                      | Localidad                     | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportación de Beneficiarios | Avance Físico    |                 |         |           | OBSERVACIONES                                           |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|
|             |            |                 |            |                                                                                  |                               | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                             | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Mensual | Acumulado |                                                         |
| 20701.11    | 7          |                 |            | LOSA DE CONCRETO EN AULA PRIMARIA JUSTO SIERRA                                   | EMANCIPACIÓN                  | \$ 18,934         | \$ -               | \$ -                       | \$ 18,934               | \$ -                         | \$ 18,934                   | M2               | 34              | 20%     | 50%       |                                                         |
| 20701.12    | 7          |                 |            | REHABILITACIÓN DE AULA Y SALÓN DE COMPUTO EN PRIMARIA                            | SEIS DE ENERO                 | \$ 173,665        | \$ -               | \$ -                       | \$ 173,665              | \$ -                         | \$ 173,665                  | M2               | 145             | 0%      | 0%        |                                                         |
| 20701.13    | 7          |                 |            | TERMINACIÓN DE AULA EN T.V. SEC.                                                 | COL. HIDALGO DE OJUELOS       | \$ 118,510        | \$ -               | \$ -                       | \$ 118,510              | \$ -                         | \$ 118,510                  | M2               | 98              | 0%      | 0%        |                                                         |
| 20702       | 7          |                 |            | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS                                       | COL. FRANCISCO GOYTIA         | \$ 134,790        | \$ -               | \$ -                       | \$ 134,790              | \$ -                         | \$ 134,790                  | M2               | 83              | 0%      | 0%        | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (26/JUL/08) |
| 20703       | 7          |                 |            | 573 M <sup>2</sup> DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA EVOLUCIÓN (MA. W. DE LÓPEZ ORTIZ) | COL. CENTRO                   | \$ 275,029        | \$ 252,868         | \$ -                       | \$ 22,161               | \$ 252,868                   | \$ 133,296                  | M2               | 573             | 0%      | 100%      | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 20704       | 7          |                 |            | DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PROGRESO                                                | COL. ESPARZA                  | \$ 176,737        | \$ -               | \$ -                       | \$ 176,737              | \$ -                         | \$ 176,737                  | M2               | 598             | 0%      | 0%        | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 30705       | 7          |                 |            | MÓDULOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA                                             | PURÍSIMA DEL MAGUEY           | \$ 64,145         | \$ -               | \$ -                       | \$ 64,145               | \$ -                         | \$ 64,145                   | M2               | 24              | 0%      | 0%        | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
|             | 7          |                 |            | RODAPIÉ Y MALLA CICLÓNICA EN PREPARATORIA PRIMERA ETAPA                          | EL CENTRO                     | *344642           | \$ -               | \$ -                       | \$ -                    | \$ -                         | \$ -                        | ML               | 400             | 0%      | 0%        | CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)         |
| 30706       | 7          |                 |            | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PRIMARIA                                                | PRESA DEL MEZQUITE            | \$ 123,292        | \$ -               | \$ 122,873                 | \$ 419                  | \$ 122,873                   | \$ -                        | M2               | 2541            | 10%     | 80%       | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 20401       | 7          |                 |            | PROGRAMA SUMINISTRO DE VITROPISO                                                 | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS | \$ 400,000        | \$ 400,000         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 400,000                   | MANO DE OBRA                | M2               | 4652            | 5%      | 5%        | CAMBIO DE URBANIZACIÓN A EDUCATIVA                      |
| TOTAL HOJA  |            |                 |            |                                                                                  |                               | \$ 1,485,101      | \$ 652,868         | \$ 122,873                 | \$ 709,360              | \$ 775,741                   | \$ 820,076                  |                  |                 |         |           |                                                         |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 28 de FEBRERO DEL 2009



INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III  
Municipio: FRESNILLO  
Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 3 DE 3

| No. De Obra | Cve.<br>Prog. | Cve.<br>Sub.<br>Prog. | Cve.<br>Vert. | Descripción                       | Localidad                     | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportación de Beneficiarios | Avance Físico    |                 |         |           | OBSERVACIONES                      |
|-------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|---------|-----------|------------------------------------|
|             |               |                       |               |                                   |                               | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                             | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Mensual | Acumulado |                                    |
| 20402       | 7             |                       |               | PROGRAMA SUMINISTRO DE HERRERÍA   | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS | \$ 300,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 300,000              | \$ -                         | MANO DE OBRA                |                  |                 | 0%      | 0%        | CAMBIO DE URBANIZACIÓN A EDUCATIVA |
| 20403       | 7             |                       |               | PROGRAMA DE ENMALLADO             | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS | \$ 598,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 598,000              | \$ -                         | MANO DE OBRA                |                  |                 | 0%      | 0%        | CAMBIO DE URBANIZACIÓN A EDUCATIVA |
| 20404       | 7             |                       |               | PROGRAMA DE SUMINISTRO DE CEMENTO | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS | \$ 768,000        | \$ 353,726         | \$ -                       | \$ 414,274              | \$ 353,726                   | MANO DE OBRA                | BULTOS           | 3650            | 40%     | 40%       | CAMBIO DE URBANIZACIÓN A EDUCATIVA |
| 20405       | 7             |                       |               | PROGRAMA DE SUMINISTRO DE PINTURA | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS | \$ 500,000        | \$ 250,190         | \$ -                       | \$ 249,810              | \$ 250,190                   | MANO DE OBRA                | PZA              | 325             | 30%     | 30%       | CAMBIO DE URBANIZACIÓN A EDUCATIVA |
| 20406       | 7             |                       |               | PROGRAMA DE SUMINISTRO DE ARMEX   | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS | \$ 500,000        | \$ 240,005         | \$ -                       | \$ 259,995              | \$ 240,005                   | MANO DE OBRA                | PZA              | 1000            | 40%     | 40%       | CAMBIO DE URBANIZACIÓN A EDUCATIVA |
| TOTAL HOJA  |               |                       |               |                                   |                               | \$ 2,666,000      | \$ 843,921         | \$ -                       | \$ 1,822,079            | \$ 843,921                   | \$ -                        |                  |                 |         |           |                                    |
| TOTAL       |               |                       |               |                                   |                               | \$ 5,918,540      | \$ 1,496,789       | \$ 122,873                 | \$ 4,298,878            | \$ 1,619,662                 | \$ 2,587,915                |                  |                 |         |           |                                    |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 28 de FEBRERO DEL 2009



MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III  
Municipio: FRESNILLO  
Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 1 DE 1

| No. De Obra | Cve. | Cve. Sub. Prog. | Cve. Vert. | Descripción                | Localidad                          | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportación de Beneficiarios      | Avance Físico    |                 |            |           | OBSERVACIONES                                           |
|-------------|------|-----------------|------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|
|             |      |                 |            |                            |                                    | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                                  | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Trimestral | Acumulado |                                                         |
| 20801       | 8    |                 |            | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS      | \$ 9,499,025      | \$ 2,658,202       | \$ 170,504                 | \$ 6,670,320            | \$ 2,828,705.50              | MATERIAL DE LA REGIÓN O EFECTIVO | LOTE             | 1               | 20%        | 30%       | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 20802       | 8    |                 |            | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | SECTOR SIETE                       | \$ 262,932        | \$ 262,932         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 262,932                   | \$ 22,125                        | PZA              | 30              | 0%         | 100%      | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 20803       | 8    |                 |            | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | COL. BELEÑA                        | \$ 209,648        | \$ 209,648         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 209,648                   | \$ 18,750                        | M2               | 71              | 0%         | 100%      | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 20804       | 8    |                 |            | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | FRACCIONAMIENTO VILLAS JARDÍN      | \$ 232,533        | \$ 232,533         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 232,533                   | \$ 27,300                        | PZA              | 13              | 0%         | 100%      |                                                         |
| 20805       | 8    |                 |            | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | FRACCIONAMIENTO MURALISTAS         | \$ 164,208        | \$ 164,208         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 164,208                   | \$ 14,356                        | M2               | 30              | 0%         | 100%      | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 20806       | 8    |                 |            | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | FRACCIONAMIENTO REAL DEL FRESNILLO | \$ 174,766        | \$ 174,766         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 174,766                   | \$ 20,506                        | M2               | 39              | 0%         | 100%      | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 20807       | 8    |                 |            | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | COL. BUENOS AIRES                  | \$ 131,160        | \$ 126,499         | \$ -                       | \$ 4,661                | \$ 126,499                   | \$ 11,250                        | M2               | 72              | 15%        | 30%       | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 20808       | 8    |                 |            | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | SOMBRERETILLO                      | \$ 120,000        | \$ 119,698         | \$ -                       | \$ 302                  | \$ 119,698                   | \$ 10,742                        | M2               | 29              | 0%         | 100%      | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 20809       | 8    |                 |            | IMPERMEABILIZACIÓN         | COL. MINERA                        | \$ 87,539         | \$ 87,539          | \$ -                       | \$ -                    | \$ 87,539                    | \$ 37,800                        | M2               | 7000            | 0%         | 15%       | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| 20810       | 8    |                 |            | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | BAÑUELOS                           | \$ 289,828        | \$ 289,828         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 289,828                   | \$ 26,250                        | PZA              | 30              | 0%         | 100%      | MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) |
| TOTAL       |      |                 |            |                            |                                    | \$ 11,171,639     | \$ 4,325,853       | \$ 170,504                 | \$ 6,675,283            | \$ 4,496,357                 | \$ 189,079                       |                  |                 |            |           |                                                         |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III  
Municipio: FRESNILLO  
Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

| No. De Obra | Cve. | Cve. | Cve. | Descripción                        | Localidad                         | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportación de Beneficiarios Ejercida | Avance Físico    |                 |            |           | OBSERVACIONES |
|-------------|------|------|------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|
|             |      |      |      |                                    |                                   | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                                      | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Trimestral | Acumulado |               |
| 21001.1     | 10   |      |      | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL   | TEPETATILLO                       | \$ 156,500        | \$ -               | \$ -                       | \$ 156,500              | \$ -                         | MANO DE OBRA                         | POSTES ROLLOS    | 2400 80         | 0%         | 0%        |               |
| 21001.2     | 10   |      |      | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL   | SAN ANTONIO DEL MEZQUITE          | \$ 157,683        | \$ -               | \$ -                       | \$ 157,683              | \$ -                         | MANO DE OBRA                         | POSTES ROLLOS    | 2401 80         | 0%         | 0%        |               |
| 21001.3     | 10   |      |      | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL   | EL NOVENTA                        | \$ 44,000         | \$ -               | \$ -                       | \$ 44,000               | \$ -                         | MANO DE OBRA                         | POSTES ROLLOS    | 500 30          | 0%         | 0%        |               |
| 21001.4     | 10   |      |      | CONSTRUCCIÓN DE UN GUARDAGANADO    | SAN TADEO                         | \$ 107,567        | \$ -               | \$ 106,741                 | \$ 826                  | \$ 106,741                   | \$ 11,952                            | GUARDAGA NADO    | 1               | 10%        | 30%       |               |
| 21001.5     | 10   |      |      | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL   | MENDOZA                           | \$ 160,000        | \$ -               | \$ -                       | \$ 160,000              | \$ -                         | MANO DE OBRA                         | POSTES ROLLOS    | 3000 75         | 0%         | 0%        |               |
| 21001.6     | 10   |      |      | REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL | EL CHARCO                         | \$ 11,250         | \$ -               | \$ -                       | \$ 11,250               | \$ -                         | MANO DE OBRA                         | POSTES DE CEDRO  | 250             | 0%         | 0%        |               |
| 21001.7     | 10   |      |      | REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL | FRANCISCO GARCÍA SALINAS LA LARGA | \$ 18,000         | \$ -               | \$ -                       | \$ 18,000               | \$ -                         | MANO DE OBRA                         | POSTES DE CEDRO  | 400             | 0%         | 0%        |               |
| 21001.8     | 10   |      |      | REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL | SAN MIGUEL DEL VERGEL             | \$ 45,000         | \$ -               | \$ -                       | \$ 45,000               | \$ -                         | MANO DE OBRA                         | POSTES DE CEDRO  | 1000            | 0%         | 0%        |               |
| TOTAL       |      |      |      |                                    |                                   | \$ 700,000        | \$ -               | \$ 106,741                 | \$ 593,259              | \$ 106,741                   | \$ 11,952                            |                  |                 |            |           |               |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 28 de FEBRERO DEL 2009



Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 1 DE 3

| No. De Obra | Cve.<br>Prog. | Cve.<br>Sub.<br>Prog. | Cve.<br>Vert. | Descripción                                                                      | Localidad    | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportación de Beneficiarios | Avance Físico    |                 |            |           | OBSERVACIONES |
|-------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|
|             |               |                       |               |                                                                                  |              | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                             | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Trimestral | Acumulado |               |
| 21101       | 11            |                       |               | GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSEJEROS EN CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30 DE DIC 08) | FRESNILLO    | \$ 252,000        | \$ 90,000          | \$ -                       | \$ 162,000              | \$ 90,000                    | \$ -                        | LOTE             | 1               | 36%        | 36%       |               |
| 201102      | 11            |                       |               | PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMA DEL FONDO III                                  | FRESNILLO    | \$ 2,101,483      | \$ -               | \$ -                       | \$ 587,098              | \$ -                         | \$ -                        |                  |                 |            |           |               |
|             | 11            |                       |               | PAGO POR SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III                   | FRESNILLO    |                   | \$ 133,300         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 133,300.00                | \$ -                        |                  |                 | 0%         | 100%      |               |
|             | 11            |                       |               | ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO VOLKSWAGEN EUROVAN DESTINADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA | FRESNILLO    |                   | \$ 258,979         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 258,979.00                |                             | VEHICULO         | 1               | 0%         | 100%      |               |
|             | 11            |                       |               | ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS VOLKSWAGEN EUROVAN                                    | FRESNILLO    |                   | \$ 237,790         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 237,790.00                |                             | VEHICULO         | 2               | 0%         | 100%      |               |
|             | 11            |                       |               | PAGO POR LA MODIFICACIÓN Y PRORROGA DE PERMISO DEL POZO DE AGUA POTABLE          | COL. HIDALGO |                   | \$ 124             | \$ -                       | \$ -                    | \$ 124.00                    |                             |                  |                 | 0%         | 100%      |               |
|             | 11            |                       |               | PAGO POR MODIFICACIÓN DE TITULO DE CONCESIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE            | CATARINAS    |                   | \$ 124             | \$ -                       | \$ -                    | \$ 124.00                    |                             |                  |                 | 0%         | 100%      |               |
| TOTAL       |               |                       |               |                                                                                  |              | \$ 2,353,483      | \$ 720,317         | \$ -                       | \$ 749,098              | \$ 720,317                   | \$ -                        |                  |                 |            |           |               |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 28 de FEBRERO DEL 2009



GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III  
Municipio: FRESNILLO  
Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 2 DE 3

| No. De Obra | Cve. Prog. | Cve. Sub. Prog. | Cve. Vert. | Descripción                                                                      | Localidad            | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportación de Beneficiarios | Avance Físico    |                 |            |           | OBSERVACIONES |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|
|             |            |                 |            |                                                                                  |                      | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                             | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Trimestral | Acumulado |               |
|             | 11         |                 |            | PAGO POR MODIFICACIÓN DE TITULO DE CONCESIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE            | CONCEPCIÓN DE RIVERA |                   | \$ 124             | \$ -                       | \$ -                    | \$ 124                       | \$ -                        |                  |                 | 0%         | 100%      |               |
|             | 11         |                 |            | PAGO POR EXPEDICIÓN DE TITULO DE CONCESIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE               | SAN JOSE DE LOURDES  |                   | \$ 1,271           | \$ -                       | \$ -                    | \$ 1,271                     | \$ -                        |                  |                 | 0%         | 100%      |               |
|             | 11         |                 |            | PAGO POR SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III                   | FRESNILLO            |                   | \$ 276,100         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 276,100                   | \$ -                        |                  |                 | 0%         | 100%      |               |
|             | 11         |                 |            | ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS FORD 2009                                             | FRESNILLO            |                   | \$ 499,500         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 499,500                   | \$ -                        | VEHÍCULOS        | 2               | 0%         | 100%      |               |
|             | 11         |                 |            | PAGO DE 2 SEGUROS VEHICULARES (FORD RANGER XL PK Y FORD PK EXPLORER              | FRESNILLO            |                   | \$ 19,744          | \$ -                       | \$ -                    | \$ 19,744                    | \$ -                        | SEGUROS          | 2               | 0%         | 100%      |               |
|             | 11         |                 |            | PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA TRABAJO RELACIONADO CON EL RAMO 33 FONDO III | FRESNILLO            |                   | \$ 8,400           | \$ -                       | \$ -                    | \$ 8,400                     |                             |                  |                 | 0%         | 100%      |               |
|             | 11         |                 |            | PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES                                       | FRESNILLO            |                   | \$ 8,100           | \$ -                       | \$ -                    | \$ 8,100                     |                             |                  |                 | 100%       | 100%      |               |
|             | 11         |                 |            | FONDO REVOLVENTE                                                                 | FRESNILLO            |                   | \$ 8,010           | \$ -                       | \$ -                    | \$ 8,010                     |                             |                  |                 | 100%       | 100%      |               |
| TOTAL HOJA  |            |                 |            |                                                                                  |                      | \$ -              | \$ 821,250         | \$ -                       | \$ -                    | \$ 821,250                   | \$ -                        |                  |                 |            |           |               |



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 28 de FEBRERO DEL 2009



GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III  
Municipio: FRESNILLO  
Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 3 DE 3

| No. De Obra | Cve. Prog. | Cve. Sub. Prog. | Cve. Vert. | Descripción                                                                      | Localidad | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportación de Beneficiarios | Avance Físico    |                 |            |           | OBSERVACIONES |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|
|             |            |                 |            |                                                                                  |           | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                             | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Trimestral | Acumulado |               |
|             | 11         |                 |            | PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MENORES                                      | FRESNILLO |                   | \$ 24,058          | \$ -                       | \$ -                    | \$ 24,058                    | \$ -                        | MANTENIMIENTO    | 1               | 0%         | 100%      |               |
|             | 11         |                 |            | PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA TRABAJO RELACIONADO CON EL RAMO 33 FONDO III | FRESNILLO |                   | \$ 3,520           | \$ -                       | \$ -                    | \$ 3,520                     | \$ -                        |                  |                 | 0%         | 100%      |               |
|             | 11         |                 |            | PAGO DE VALES DE GASOLINA                                                        | FRESNILLO |                   |                    | \$ 16,000                  | \$ -                    | \$ 16,000                    | \$ -                        |                  |                 | 100%       | 100%      |               |
|             | 11         |                 |            | PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA TRABAJO RELACIONADO CON EL RAMO 33 FONDO III | FRESNILLO |                   |                    | \$ 19,240                  | \$ -                    | \$ 19,240                    | \$ -                        |                  |                 | 100%       | 100%      |               |
| TOTAL HOJA  |            |                 |            |                                                                                  |           | \$ -              | \$ 27,578          | \$ 35,240                  | \$ -                    | \$ 62,818                    | \$ -                        |                  |                 |            |           |               |
| TOTAL       |            |                 |            |                                                                                  |           | \$ 2,353,483      | \$ 1,569,145       | \$ 35,240                  | \$ 749,098              | \$ 1,604,385                 | \$ -                        |                  |                 |            |           |               |



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 28 de FEBRERO DEL 2009



DESARROLLO INSTITUCIONAL

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 1 DE 1

| No. De Obra | Cve.  | Cve.       | Cve.  | Descripción                                                                              | Localidad | Avance Financiero |                    |                            |                         |                              | Aportación de Beneficiarios Ejercida | Avance Físico    |                 |            |           | OBSERVACIONES |
|-------------|-------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|
|             |       |            |       |                                                                                          |           | Inv. Aprob.       | Inversión Liberada | Inversión Ejercida Mensual | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                                      | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Trimestral | Acumulado |               |
| Prog.       | Prog. | Sub. Prog. | Vert. |                                                                                          |           |                   |                    |                            |                         |                              |                                      |                  |                 |            |           |               |
| 21202       | 12    |            |       | DIVERSAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                  | FRESNILLO | \$ 1,568,989      | \$ -               |                            | \$ 1,501,345            | \$ -                         | \$ -                                 | LOTE             | 1               |            |           |               |
|             | 12    |            |       | ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO                                                    | FRESNILLO |                   | \$ 15,088          | \$ -                       | \$ -                    | \$ 15,088                    | \$ -                                 | LOTE             | 1               | 0%         | 100%      |               |
|             | 12    |            |       | CURSO DE CAPACITACIÓN "LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y LOS FONDOS DERIVADOS DEL RAMO 33" | FRESNILLO |                   | \$ 36,104          | \$ -                       | \$ -                    | \$ 36,104                    | \$ -                                 | CURSO            | 1               | 0%         | 100%      |               |
|             | 12    |            |       | PAGO DE MANTENIMIENTO A ESTACION TOTAL                                                   | FRESNILLO |                   | \$ 10,833          | \$ -                       | \$ -                    | \$ 10,833                    |                                      | MANTENIMIENTO    | 1               | 0%         | 100%      |               |
|             | 12    |            |       | ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO                                                    | FRESNILLO |                   | \$ 2,392           | \$ -                       | \$ -                    | \$ 2,392                     |                                      | LOTE             | 1               | 0%         | 100%      |               |
|             | 12    |            |       | ADQUISICIÓN DE UN ARCHIVERO METÁLICO                                                     | FRESNILLO |                   | \$ -               | \$ 3,227                   | \$ -                    | \$ 3,227                     |                                      | ARCIVERO         | 1               | 100%       | 100%      |               |
| TOTAL       |       |            |       |                                                                                          |           | \$ 1,568,989      | \$ 64,417          | \$ 3,227                   | \$ 1,501,345            | \$ 67,644                    | \$ -                                 |                  |                 |            |           |               |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA