

Avance Físico - Financiero correspondiente al 30 de ABRIL del 2009

CONCENTRADO GENERAL EJERCICIO FISCAL 2008



TECHO FINANCIERO

\$ 78,449,432

Cve. Sub. Prog.	In	versión Aprobada	I	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	1	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios
1 AGUA POTABLE	\$	7,319,062	\$	3,260,263	\$ -	\$ 4,058,800	\$	3,260,263	\$ 535,729
2 ALCANTARILLADO	\$	-	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -
3 DRENAJE Y LETRINAS	\$	10,661,064	\$	8,232,496	\$ 746,898	\$ 1,681,670	\$	8,979,394	\$ 805,656
4 URBANIZACIÓN MUNICIPAL	\$	32,540,309	\$	9,582,312	\$ 126,849	\$ 22,831,148	\$	9,709,161	\$ 656,462
5 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	\$	3,006,117	\$	1,447,529	\$ 349,132	\$ 1,209,456	\$	1,796,661	\$ 709,581
6 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	\$	5,784,300	\$	5,641,627	\$ 65,553	\$ 77,120	\$	5,707,180	\$ 29,000
7 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	\$	3,350,259	\$	1,641,823	\$ 18,732	\$ 1,689,704	\$	1,660,555	\$ 617,653
8 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$	11,166,676	\$	4,673,841	\$ 263,570	\$ 6,229,265	\$	4,937,411	\$ 189,176
9 CAMINOS RURALES	\$	-	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -
10 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	\$	699,175	\$	106,741	\$ -	\$ 592,434	\$	106,741	\$ 11,952
11 GASTOS INDIRECTOS	\$	2,353,483	\$	1,655,670	\$ 106,816	\$ 590,997	\$	1,762,486	\$ -
12 DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$	1,568,989	\$	83,235	\$ 23,968	\$ 1,461,786	\$	107,203	\$ -
TOTAL	\$	78,449,432	\$	36,325,537	\$ 1,701,518.77	\$ 40,422,377	\$	38,027,055	\$ 3,555,209



Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



AGUA POTABLE EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: FRESNILLO Municipio:

MAYO DEL 2009 Fecha de elaboración:

FORMATO RAMO 33-07

		поза	1	DE 3	
Avance Financiero		Avance F	ísico		

No. De Obra	Cve.	Cve.	Cve.				Inversión	Inversión Ejercida	Inversión por	Inversión Ejercida	Aportación de	Unidad de	Metas			
	Drog	Sub. Proa.	Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Liberada	Mensual	Comprobar	Acumulada	Beneficiarios	Medida	Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
20101	1	Flog.	vert.	VARIAS OBRAS CONVENIDAS CON CEAPA Y CNA	AGUA POTABLE Y DRENAJE	\$ 1,860,084	\$ -	\$ -	\$ 1,860,084	\$ -	\$ -					MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y 31/ MARZO/09
20102	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALAMOS, AGUA PRIETA Y HERMOSILLO	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	\$ 134,329	\$ 134,329	\$ -	\$ -	\$ 134,329.30	\$ 15,000	M.L. RED	756	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20100	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	SECTOR POPULAR	*430000	\$ -	\$ -	*430000	\$ -	\$ -	M.L.	800	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20103	1			SISTEMA DE AGUA POTABLE	FRACCIONAMIENTO NAPOLEÓN GÓMEZ SADA	\$ 209,000	\$ 209,000	\$ -	\$ -	\$ 208,999.53	\$ 11,000	M. L.	1187	0%	100%	
20104	1			CASETA PARA AGUA POTABLE Y SUBESTACIÓN	EL CARRIZALILLO	\$ 61,398	\$ 61,398	\$ -	\$ -	\$ 61,398.00	\$ 3,500	POSTE SUBESTACIÓN	1	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y 31/MARZO/09
20105	1			PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	RIVERA	\$ 667,541	\$ 667,137	\$ -	\$ 404	\$ 667,137.29	\$ 74,480	METROS	250	10%	80%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y 31/MARZO/09
20106	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. FRANCISCO VILLA	\$ 59,771	\$ 59,771	\$ -	\$ -	\$ 59,770.70	\$ -	M.L.	250	0%	100%	
20107	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. DEL VALLE	\$ 220,000	\$ 220,000	\$ -	\$ -	\$ 219,999.55	\$ -	M.L.	1187	0%	100%	
20108	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	NUEVO DIA	\$ 87,820	\$ 87,820	\$ -	\$ -	\$ 87,820.00	\$ 9,950	M.L.	670	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20109	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	EJIDAL 4	\$ 82,563	\$ 82,563	\$ -	\$ -	\$ 82,563.00	\$ 9,294	M.L.	463	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
	1				TOTAL HOJA	\$ 3.382.505	\$ 1,522,017	\$ -	\$ 1,860,488	\$ 1,522,017	\$ 123,224					

- \$ 1,860,488 \$ 1,522,017 \$ 123,224 TOTAL HOJA 3,382,505 \$ 1,522,017 \$ PRESIDENTE MUNICIPAL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL TESORERO MUNICIPAL

ENCARGADO DE PROGRAMA



Fecha de elaboración:

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



AGUA POTABLE EJERCICIO FISCAL 2008

FORMATO RAMO 33-07

Fondo: FRESNILLO Municipio: MAYO DEL 2009

HOJA 2 DE 3

									Avance Financiero						Avance F	ísico		
No. De Obra	Cve.	Cve. Sub. Prog.	Cve.	Descripción	Localidad	ln	v. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversió Compre		Inversión Ejercida Acumulada	Aportación Beneficiario		Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
20110	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. MIGUEL HIDALGO	\$	137,365	\$ 137,368	\$ -	-\$	0	\$ 137,365.03	\$ 15,2	9 ML	104	20%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30111	1			TERMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA AGUA POTABLE (TANQUE ELEVADO Y CASETA DE MEDICIÓN)	REFUGIO DE ABREGO	\$	541,449	\$ 541,040	\$ -	\$	409	\$ 541,040.41	\$ 28,4	7 M3	50	30%	80%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30112	1			REPOSICIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE	NORIA DE SANTA ROSA	\$	159,610	\$ -	\$ -	\$ 15	59,610	\$ -	\$ 15,0	0 M2	50	20%	65%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y 31/MARZO/09
30113	1			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO	BUENAVISTA DE TRUJILLO	\$	476,622	\$ 476,622	\$ -	\$	-	\$ 476,622.00	\$ 53,3	0 M3	50	20%	80%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30114	1			PAPALOTE PARA EXTRACCIÓN DE AGUA	TAPIAS DEL MEZQUITE	\$	49,500	\$ -	\$ -	\$ 4	49,500	\$ -	\$ 5,5	0 PAPALOTE	1	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30115	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	VALLE DE SAN ISIDRO	\$	145,266	\$ 145,266	\$ -	\$	0	\$ 145,266.00	\$ 14,7	9 ML	1191	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30116	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	VASCO DE QUIROGA	\$	239,494	\$ 202,540	\$ -	\$ 3	36,954	\$ 202,540.30	\$ 26,7	7 ML	1660	20%	80%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30117	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. PETRÓLEOS	\$	151,967	\$ 151,967	\$ -	\$	-	\$ 151,967.45	\$ 17,3	8 ML	769	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30118	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. LÁZARO CÁRDENAS	\$	126,023	\$ -	\$ -	\$ 12	26,023	\$ -	\$ 14,0	3 ML	652	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
		1			TOTAL HOJA	\$	2,027,295	\$ 1,654,801	\$ -	\$ 37	72,494	\$ 1,654,801	\$ 190.47	2				
						Ľ.	, ,- 30	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,	,,						

ENCARGADO DE PROGRAMA PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



AGUA POTABLE EJERCICIO FISCAL 2008

FORMATO RAMO 33-07

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MAYO DEL 2009 HOJA 3 DE 3

									Avance Financiero)					Avance F	ísico		
No. De Obra		Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	I	nv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	a	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
30119	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. DEL SOL	\$	83,444	\$ 83,444	\$ -	\$	-	\$ 83,444	\$ 18,700	ML	544	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
30120	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	LIENZO CHARRO	\$	89,846	\$ -	\$ -	\$	89,846	\$ -	\$ 9,983	ML	409	0%	0%	
30121	1			TANQUE ELEVADO	SAN MIGUEL DEL VERGEL	\$	180,000	\$ -	\$ -	\$	180,000	\$ -	\$ 20,000	М3	20	10%	20%	
30122	1			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CIMENTACIÓN	FRANCISCO I. MADERO	\$	480,150	\$ -	\$ -	\$	480,150	\$ -	\$ 53,350	ML	50	0%	0%	
30123	1			PERFORACIÓN DE 250 M DE PROFUNDIDAD PARA AGUA POTABLE	SAN ISIDRO DE TRUJILLO COL. INDEPENDENCIA	\$	1,075,822	\$ -	\$ -	\$	1,075,822	\$ -	\$ 120,000	ML	1	10%	30%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
					TOTAL HOJA	\$	1,909,262	\$ 83,444	\$ -	\$	1,825,818	\$ 83,444	\$ 222,033					

 OTAL HOJA
 \$ 1,909,262
 \$ 83,444
 \$ \$ 1,825,818
 \$ 83,444
 \$ 222,033

 TOTAL
 \$ 7,319,062
 \$ 3,260,263
 \$ \$ 4,058,800
 \$ 3,260,263
 \$ 535,729



Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



FORMATO RAMO 33-07

ALCANTARILLADO EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo:	III	
Municipio:	FR	ESNILLO
Fecha de ela	boración:	MAYO DEL 2009

HOJA 1 DE 1

								Avance Financiero					Avance l	Físico		
No. De Obra	Cve.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida en el trimestre	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios Ejercida	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
20201	2	Proq.	Vert.	COLECTORES DIVERSOS	VARIAS LOCALIDADES	*2000000	\$ -	\$ -	\$\$ -	\$ -	\$ -					CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
	<u> </u>				TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

PRESIDENTE	MUNICIPAL
------------	-----------



Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



DRENAJE Y LETRINAS EJERCICIO FISCAL 2008

FORMATO RAMO 33-06

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MAYO DEL 2009

HOJA 1 DE 3

-										Avance Financiero	0						Avance	Físico		
No. De Obra		Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	ı	nv. Aprob.	Inversio Liberad		Inversión Ejercida Mensual		versión por Comprobar	ln	nversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios Ejercida	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
20301	3			160 ML DE CONEXIÓN A RED DE DRENAJE (120 EN AVENIDA DEL CHARRO Y 20 EN CALLE UNIVERSIDAD)	COL. EJIDAL 3	\$	172,771	\$ 172	,771	\$ -	\$	-	\$	172,771	\$ -	ML	160	0%	100%	
20302	3			1200 ML DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	COL. MORFIN CHAVEZ	\$	1,098,965	\$ 1,098	,965	\$ -	\$	-	\$	1,098,965	\$ -	ML	1200	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20303	3			1016 ML DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE (EN EMISOR POR EL PUENTE A RIO DE MEDINA)	RANCHO GRANDE	\$	932,654	\$ 932	,654	\$ -	\$	-	\$	932,654	\$ 233,164	ML	1016	5%	95%	
20304	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	ESTACIÓN GUTIÉRREZ	\$	1,160,096	\$ 1,160	,096	\$ -	\$	-	\$	1,160,096	\$ -	ML	1319	0%	100%	
30305	3			200 ML DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE (PROLONGACIÓN REFORMA 130 Y MANUEL ACUÑA 70.50)	BARRIO LAGUNILLA	\$	268,902	\$ 268	,902	\$ -	\$	-	\$	268,902	\$ -	ML	200	0%	100%	
30306	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	REDENCIÓN	\$	629,438	\$ 629	,438	\$ -	\$	-	\$	629,438	\$ 70,000	ML	590	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30307	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	SEIS DE ENERO	*600	0000	\$	-	\$ -	\$	-	\$	-	\$ -	ML	590	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30308	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	LA SALADA	\$	674,853	\$ 674	,853	\$ -	\$	-	\$	674,853	\$ 75,000	ML	525	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30309	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE C. CIBERNÉTICA Y BURTON GROSSMAN	COL. INDUSTRIAL	\$	569,340	\$ 569	,340	\$ -	\$	-	\$	569,340	\$ 63,259	ML	625	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30310	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	MILPILLAS DE LA SIERRA	\$	671,476	\$ 665	,806	\$ -	\$	5,670	\$	665,806	\$ 74,608	ML	661	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y 31/MARZO/09
					TOTAL HOJA	\$	6,178,495	\$ 6,172	825	\$ -	\$	5,670	\$	6,172,825	\$ 516,031					



Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



DRENAJE Y LETRINAS EJERCICIO FISCAL 2008

FORMATO RAMO 33-06

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MAYO DEL 2009

HOJA 2 DE 3

-										Avance Financiero)					Avance	Físico		
No. De Obra	Cve.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	lr	nv. Aprob.	Inver Liber	rsión erada	Inversión Ejercida Mensual		sión por nprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios Ejercida	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
40311	3			TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RED DE DRENAJE	MORFIN CHAVEZ	\$	23,550	\$	23,550	\$ -	\$	-	\$ 23,550	\$ -	МЗ	9	0%	100%	
40312	3			PRIMER ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	SANTA ANA	\$	900,130	\$ 9	900,130	\$ -	\$	0	\$ 900,130	\$ 100,262	ML	179	20%	90%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
40313	3			CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	LIENZO CHARRO	\$	144,365	\$ 1	44,365	\$ -	\$	-	\$ 144,365	\$ 16,057	ML	135	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
40314	3			INCREMENTO EN COSTO DE OBRA DE LA REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE	RANCHO GRANDE	\$	270,000	\$	-	\$ -	\$ 2	270,000	\$ -	\$ 30,000	М3	400	5%	25%	
40315	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE (TUBERÍA PVC 12" Y 12 POZOS DE VISITA	EJIDAL 4	\$	759,916.0	\$ 7	759,916	\$ -	-\$	0	\$ 759,916	\$ 84,620	ML	755	20%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
40316	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE (TUBERÍA PVC 10" Y 1 POZO DE VISITA	COL. AMPLIACIÓN AZTECA	\$	57,440	\$	57,440	\$ -	\$	-	\$ 57,440	\$ 6,858	ML	500	20%	80%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
40317	3			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE (TUBERÍA DE PVC 10" Y 2 POZOS DE VISITA	COL. PLUTARCO E. CALLES CALLE CANANEA	\$	111,969	\$ 1	11,969	\$ -	\$	-	\$ 111,969	\$ 12,518	ML	107	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
40318	3			TERMINACIÓN DE RED DE DRENAJE C. CIBERNÉTICA Y BURTON GROSSMAN	COL. INDUSTRIAL	\$	62,301	\$	62,301	\$ -	\$	-	\$ 62,301	\$ -	ML	53	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
40319	3			CONSTRUCCIÓN DE 12 BAÑOS BIODIGESTORES	BAÑOS DE URITE	*169	9695	\$	-	\$ -	\$	-	\$ -	*18855	BAÑOS	12	0%	0%	CANCELADA REUNION DE CONSEJO 31/MARZO/09
40320	3			SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE	REDENCIÓN	\$	746,898	\$	-	\$ 746,898	\$	-	\$ 746,898	\$ 39,310	ML	651	20%	80%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
					TOTAL HOJA	\$	3,076,569	\$ 2.0	59,671	\$ 746,898	\$ 2	270.000	\$ 2.806.569	\$ 289,625					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA



Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



DRENAJE Y LETRINAS EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MAYO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 3 DE 3

								Avance Financier)				Avance	Físico		
No. De Obra	Cve.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios Ejercida	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
40321	3			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 3 DE MAYO	COL. OBRERA	\$ 223,00	.0 \$ -	\$ -	\$ 223,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	282	0%	0%	
40322				CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE CUARTO CENTENARIO	COL. LIENZO CHARRO	\$ 194,00	0 \$ -	\$ -	\$ 194,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	243	0%	0%	
40323	3			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN AV. OLIVAR	COL. EL VERGEL	\$ 54,00	0 \$ -	\$ -	\$ 54,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	65	0%	0%	
40324	3			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE	NUEVO DIA	\$ 190,00	\$ -	\$ -	\$ 190,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	200	0%	0%	
40325	3			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN C. GUADALUPE VICTORIA, TOMAS MÉNDEZ, DODOTEO ADANICO V S/NOMBDE	PLATEROS	\$ 370,00	0 \$ -	\$ -	\$ 370,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	450	0%	0%	
40326	3			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN C. MATAMOROS	COL. MEXICO	\$ 106,00	o \$ -	\$ -	\$ 106,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	120	0%	0%	
40327	3			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN C. JACARANDAS	COL. ARBOLEDAS	\$ 269,00	0 \$ -	\$ -	\$ 269,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	327	0%	0%	
					TOTAL HOJA	\$ 1,406,00	0 \$ -	\$ -	\$ 1,406,000	\$ -	\$ -					
					TOTAL	\$ 10,661,06	\$ 8,232,496	\$ 746,898	\$ 1,681,670	\$ 8,979,394	\$ 805,656					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

FORMATO RAMO 33-06

Municipio: FRESNILLO Fecha de elaboración: MAYO DEL 2009							НОЈА	1	DE	8
		Avance Financiero				Avance F	Físico		1	
No. De Obra Cve. Cve. Cve.	Inversión	Inversión Fiereido Inver	Inversión	Aportación de	المنظمط طم	Matao				

20409.1 4 CONSTRUCCIÓN DE PAV. ASFÁLTICO EN C. BAHÁ SAN JUANICO Y BAHIA CAN LUCA 20409.2 4 PAVIMENTO EN CALLE EL SALVADOR COL SOLIDARIDAD 358167.1 \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$	No. De 0	bra Cv	e. Cv Su		Cve.	Descripción	Localidad	Inv. Apı	rob.	Inversión	Inversión Ejercida		nversión por	Inversión Ejercida	Aportación de Beneficiarios	Unidad de	Metas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
20409 4 PAVIMENTO HIDRÁULICO VARIAS COLUMIA \$ 909,749 \$. \$. \$ 909,749 \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$		Pro	g. Pro	og. \	Vert.	·				Liberada	wensuai	(comprobar	Acumulada	Ejercida	wedida	Aprobadas			
20409 4	2040	7 4	ļ				VARIAS COLONIA	\$ 36	65,749	\$ -	\$ -	\$	365,749	\$ -	\$ -	LOTE	1	0%	0%	
20409.1 4	2040	3 4				PROGRAMA HÁBITAT	VARIAS COLONIAS	\$ 2,51	12,981	\$ 2,512,981	\$ -	\$	-	\$ 2,512,981	\$ -	LOTE	1	0%	100%	EJECUTADAS POR DESARROLLO ECONOMICO
20409.2 4 PAVIMENTO EN CALLE EL SALVADOR COL. SOLIDARIDAD '358167.1 \$	20409	.1 4				EN C. BAHÍA SAN JUANICO Y BAHIA	COL. LA PAZ	*35127	77.5	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	*87819.4	M2	2923.05	0%	0%	REUNIÓN DE CONSEJO
20410 4 CONSTRUCCIÓN DE SUSS MULTIPLES PRIMER ETAPA CONSTRUCCIÓN DE G18.24 M2 DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GAUGUIN S'N ÁREA DE DONACIÓN CONSTRUCCIÓN DE G18.24 M2 DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GAUGUIN S'N ÁREA DE DONACIÓN CONSTRUCCIÓN DE G18.24 M2 DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GAUGUIN S'N ÁREA DE DONACIÓN CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE COL. ECOLÓGICA \$ 161,909 \$ 161,909 \$ - \$ - \$ 161,909 \$ 18,000 ML 1074 0% 100% CONSEJO (30/DIC/08) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE 50.25 M2 DE BARDA PERIMETRAL EN TEMPLO EN C. MINISTERIO DE GUERRA Y EJERCITO DE ORIENTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 3 DE MAYO COL. OBRERA 11253001 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - M2 3912 0% 0% CANCELADA CUJARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)	20409	.2 4	ı			PAVIMENTO EN CALLE EL SALVADOR	COL. SOLIDARIDAD	*35816	67.1	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	*89542	M2	2742	0%	0%	REUNIÓN DE CONSEJO
20411 4 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GAUGUIN S/N ÁREA DE DONACIÓN S/N ÁREA DE DONACIÓN \$ 250,000 \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 250,000 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	2041) 4	ı				COL. LOMAS DE PLATEROS	*3500	000	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	M2	187.22	0%	0%	REUNIÓN DE CONSEJO
DE CONCRETO SIMPLE 20413	2041	1 4				CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GAUGUIN S/N ÁREA DE		\$ 25	50,000	\$ 250,000	\$ -	\$	-	\$ 250,000	\$ -	M2	618.24	0%	100%	CUARTA REUNIÓN DE
20413 4 TEMPLO EN C. MINISTERIO DE GUERRA Y EJERCITO DE ORIENTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 3 DE MAYO TEMPLO EN C. MINISTERIO DE GONZÁLEZ ORTEGA \$ 66,342 \$ 66,342 \$ - \$ - \$ 66,342 \$ 3,500 M2 50 0% 100% CANCELADA CUARTA SUBJECTION OF CONSEJO (30/DIC/08)	2041	2 4					COL. ECOLÓGICA	\$ 16	61,909	\$ 161,909	\$ -	\$	-	\$ 161,909	\$ 18,000	ML	1074	0%	100%	
20414 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 3 DE MAYO COL. OBRERA *1253001 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 0% 0% REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)	2041	3 4				TEMPLO EN C. MINISTERIO DE		\$ 6	66,342	\$ 66,342	\$ -	\$	-	\$ 66,342	3,500	M2	50	0%	100%	
TOTAL HOJA \$ 3,356,980 \$ 2,991,231 \$ - \$ 365,749 \$ 2,991,231 \$ 21,500	2041	1 4	ı				COL. OBRERA	*1253(001	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	M2	3912	0%	0%	REUNIÓN DE CONSEJO
							TOTAL HOJA	\$ 3,35	56,980	\$ 2,991,231	\$ -	\$	365,749	\$ 2,991,231	\$ 21,500					

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	ENCARGADO DE PROGRAMA	VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MAYO DEL 2009

HOJA 2 DE 8

									Ava	nce Financiero						Avance I	Físico		
No. De Obra		Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	li	nv. Aprob.	Inversión Liberada		ersión Ejercida Mensual		nversión por Comprobar	Inversión Ejercida cumulada	Aportación de Beneficiarios Ejercida	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
20415	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VETA DE ESTAÑO ENTRE CALLE VETA DE BRONCE Y PROLONGACIÓN ENRIQUE ESTRADA	FRACCIONAMIENTO EL VERGEL	\$	841,430	\$ 841,464	\$	-	-\$	34	\$ 841,464	\$ 93,530	M2	2661	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
20416	4			CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN DREN DE PARDILLO III	SANTA LUCIA	\$	298,905	\$ 298,905	\$	-	\$	-	\$ 298,905	\$ -	M2	60	0%	100%	
20417	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PRINCIPAL	COL. HIDALGO DE OJUELOS	\$	897,920	\$ 897,920	\$	-	\$	-	\$ 897,920	\$ -	M2	9757	0%	100%	
20418	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LATERAL DE LA AVENIDA PLATEROS CRUCE CON CALLE PINABETES	COL. ARBOLEDAS	\$	187,826	\$ 187,826	\$	-	\$	-	\$ 187,826	\$ 20,953	M2	760	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y 31/MARZO/09
20419	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA ENTRE PRÓL ENRIQUE ESTRADA Y GABRIEL LUGO	COL. LAS AMÉRICAS	\$	393,662	\$ 393,662	\$	-	\$	-	\$ 393,662	\$ 47,300	M2	2724	0%	100%	
20419B	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PANUCO ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y RÍO COLORADO	COL. LINDAVISTA	\$	310,019	\$ 310,019	\$	-	\$	-	\$ 310,019	\$ 34,570	M2	1040	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20420	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO VARIAS CALLES	COL. REAL DE MINAS		*161617	\$ -	\$	-	\$	-	\$ -	*17957	M2	722	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
					TOTAL HOJA	\$	2,929,762	\$ 2 929 796	\$	-	-\$	34	\$ 2,929,796	\$ 196,353					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA



Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



FORMATO RAMO 33-06

URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MAYO DEL 2009 HOJA 3 DE 8

								Avance Financiero					Avance I	Físico		
No. De Obra		Cve. Sub. Prog.	Cve.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios Ejercida	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
20421	4			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUET BOL, CERCO PERIMETRAL Y ÁREAS RECREATIVAS UBICADO EN ÁREA DE DONACIÓN	FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS	\$ 560,000	\$ 560,000	\$ -	\$ -	\$ 560,000	\$ -	M2	618	0%	100%	
20423	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE LATERAL SUR BOULEVARD SAN JOSÉ	COL. VENUSTIANO CARRANZA	*243761	\$ -	\$ -	\$ -	*27065	\$ -	M2	1802	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20424	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CEDROS ENTRE CALLE DE LOS MANZANOS Y CALLE DE LOS PINOS	COL. ARBOLEDAS	\$ 187,814	\$ 187,814	\$ -	\$ -	\$ 187,814	\$ 82,294	M2	758	0%	100%	
20425	4			BANQUETAS (PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR, CON ACABADO ESCOBILLADO ENTRE CALLES DE LOS MANZANOS Y LOS PINOS)	COL. ARBOLEDAS	\$ 57,582	\$ 57,582	\$ -	\$ -	\$ 57,582	\$ 14,516	M2	345	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
30426	4			PAVIMENTO ASFÁLTICO	PARDILLO III	*416000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*104000	M2	6000	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y CANCELADA 31/MARZO/09
30428	4			ESTUDIO PROYECTO PARA CARRETERA	CRUCERO PLATEROS-LAS MERCEDES Y OJO DE AGUA DEL TULE	*60000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*15000	KM	3	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y CANCELADA 31/MARZO/09
30429	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MIXTECOS	COL. MESOAMERICA	*444012	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2314	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30430	4			REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	COL. SECTOR POPULAR FRESNILLO	*258140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	3248	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
				9	TOTAL HOJA	\$ 805,396	\$ 805,396	\$ -	\$ -	\$ 805,396	\$ 96,810		-			

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA



Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

FORMATO RAMO 33-06

Fondo: FRESNILLO Municipio:

Ш

Fecha de elaboración: MAYO DEL 2009

DE 8 HOJA

									Avano	ce Financiero						Avance I	ísico		
No. De Obra		Cve. Sub. Proq.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	lr	nv. Aprob.	Inversión Liberada		rsión Ejercida Mensual	versión por omprobar	Inversión Ejercida cumulada	Aporta Benefi Ejer		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
30431	4			BARDA PERIMETRAL EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	SAN JERÓNIMO	,	*129342	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	ML	52	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30432	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 2a. DE PANTEÓN	COL BARRIO ALTO	\$	218,975	\$ 218,975	\$	-	\$ -	\$ 218,975	\$	24,330	M2	373	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30433	4			SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	COL. GUANAJUATO		*50000	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	M2	200	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
40434	4			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN CALLES ESTAÑO, COBALTO Y ALUMINIO	COL. LA FORTUNA	\$	574,555	\$ 445,450	\$	126,849	\$ 2,256	\$ 572,299	\$ 1	11,549	M2	1515	40%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
40425	4			CONSTRUCCIÓN DE VADO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	ESTACIÓN SAN JOSÉ	\$	196,096	\$ 104,726	\$	-	\$ 91,370	\$ 104,726	\$	26,600	M2	379	15%	90%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
40426	4			CONSTRUCCIÓN DE 935 ML DE GUARNICIONES EN LA CALLE FELIPE ÁNGELES	COL. FELIPE ÁNGELES	\$	120,971	\$ -	\$	-	\$ 120,971	\$ -	\$	30,243	ML	935	10%	45%	
40427	4			PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MIGUEL HIDALGO OESTE Y LÓPEZ MATEOS ESTE	PURÍSIMA DEL MAGUEY (APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 3X1)	\$	131,354	\$ 131,354	\$	-	\$ -	\$ 131,354	\$	-			0%	100%	OBRA EJECUTADA POR DESARROLLO ECONÓMICO
40428	4			CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	NORIA DE SANTA ROSA (APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 3X1)	\$	611,959	\$ 611,959	\$	-	\$ -	\$ 611,959	\$	-			0%	100%	OBRA EJECUTADA POR DESARROLLO ECONÓMICO
40439	4			CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	SANTA TERESA DE ABREGO (APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 3X1)	\$	543,425	\$ 543,425	\$	-	\$ -	\$ 543,425	\$	-			0%	100%	OBRA EJECUTADA POR DESARROLLO ECONÓMICO
					TOTAL HOJA	\$	2,397,335	\$ 2,055,889	\$	126,849	\$ 214,597	\$ 2,182,738	\$ 1	92,722					



Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

FORMATO RAMO 33-06

Fecha de elaboración: MAYO DEL 2009

HOJA 5 DE 8

									Avance Financiero					Avance I	Físico		
No. De Obra		Cve. Sub. Prog.	Cve.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob).	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	versión por omprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios Ejercida	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
40440	4			CONSTRUCCIÓN DE 2017 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO Y 439 ML DE GUARNICIONES EN CALLE JOSÉ MA. MORELOS	COL. MIGUEL HIDALGO	\$ 596,	310	\$ -	\$ -	\$ 596,310	\$ -	\$ 149,078			10%	55%	
40441	4			DRENAJE, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO	SANTA ROSA E.C. FRESNILLO VALPARAISO (APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 3X1)	\$ 800,	000	\$ 800,000	\$ -	\$ -	\$ 800,000	\$ -			0%	100%	OBRA EJECUTADA POR DESARROLLO ECONÓMICO
40442	4			PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALLENDE, VERACRUZ E HIDALGO	COL. MORELOS	\$ 1,384,	000	\$ -	\$ -	\$ 1,384,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	6802	0%	0%	
40443	4			PAVIMENTO DE C. PRIV. FELIPE ÁNGELES	BARRIO LAGUNILLA	\$ 172,	400	\$ -	\$ -	\$ 172,400	\$ -	POR DEFINIR	M2	315	0%	0%	
40444	4			PAVIMENTO DE CALLE ZURITA Y CUARZO	REAL DE MINAS	\$ 374,	000	\$ -	\$ -	\$ 374,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	722	0%	0%	
40445	4			PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDAMA	COL. DEL BOSQUE	\$ 496,0	000	\$ -	\$ -	\$ 496,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	850	0%	0%	
40446	4			PAVIMENTACIÓN DE CALLE COSTA RICA Y REP DE CUBA	COL. LAS AMÉRICAS	\$ 1,250,0	000	\$ -	\$ -	\$ 1,250,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	5582	0%	0%	
40447	4			PAVIMENTACIÓN DE CALLE 17 DE JUNIO	COL. PLAN DE AYALA	\$ 222,2	200	\$ -	\$ -	\$ 222,200	\$ -	POR DEFINIR	M2	489	0%	0%	
					TOTAL HOJA	\$ 5,294,9	910	\$ 800,000	\$ -	\$ 4,494,910	\$ 800,000	\$ 149,078					

PRESIDENTE	MUNICIPAL



Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



FORMATO RAMO 33-06

URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: Municipio: FRESNILLO

Fe	echa de	elak	orac	ión:	MAYO DEL 2009	-								HOJA	6	DE	8
								Avance Financiero					Avance F	ísico			
No.	. De Obra	Cve.	Cve.	Cve.			Inversión	Inversión Fiereide	laucroióa aor	Inversión	Aportación de	المنظمط طم	Matao				

No. De Obra	Cve.	Cve.	Cve.	Descripción	Localidad	In	ıv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	nversión por	Inversión Ejercida	Aportación de Beneficiarios	Unidad de Medida	Metas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
	Prog.	Prog.	Vert.	·			•	Liberada	Mensuai	Comprobar	Acumulada	Ejercida	меатаа	Aprobadas			
40448	4			PAVIMENTACIÓN DE CALLE CHINAMECA	COL. NUEVA ESPERANZA	\$	217,000	\$ -	\$ -	\$ 217,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	489	0%	0%	
40449	4			GUARNICIONES EN CALLE RIO PAPALOAPAN	COL. LINDAVISTA	\$	163,000	\$ -	\$ -	\$ 163,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	1020	0%	0%	
40450	4			PAVIMENTACIÓN DE CALLE FELIPE ÁNGELES	COL. FELIPE MONREAL	\$	990,000	\$ -	\$ -	\$ 990,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	5073	0%	0%	
40451	4			PAVIMENTACIÓN DE CALLE EUFEMIO ZAPATA	PLAN DE AYALA	\$	1,583,000	\$ -	\$ -	\$ 1,583,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	8124	0%	0%	
40452	4			PAVIMENTACIÓN DE CALLE 3 DE MAYO	COL. OBRERA	\$	1,210,000	\$ -	\$ -	\$ 1,210,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	6210	0%	0%	
40453	4			PAVIMENTACIÓN DE C. ORIÓN	COL. DEL SOL	\$	862,000	\$ -	\$ -	\$ 862,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	4424	0%	0%	
40454	4			PAVIMENTACIÓN DE C. TLALTENANGO	COL. INDUSTRIAL	\$	921,000	\$ -	\$ -	\$ 921,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	7423	0%	0%	
40455	4			PAVIMENTACIÓN DE C. 4º CENTENARIO	COL. LIENZO CHARRO	\$	627,000	\$ -	\$ -	\$ 627,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	3085	0%	0%	
40456	4			PAVIMENTACIÓN DE CALLE CABRESTO	COL. LIENZO CHARRO	\$	626,000	\$ -	\$ -	\$ 626,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	3084	0%	0%	
					TOTAL HOJA	\$	7,199,000	\$ -	\$ -	\$ 7,199,000	\$ -	\$ -					



Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



FORMATO RAMO 33-06

URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MAYO DEL 2009 HOJA 7 DE 8

									Avance Financiero					Avance F	ísico		
No. De Obra		Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	I	nv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	nversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios Ejercida	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
40457	4			PAVIMENTACIÓN DE C. YAQUI	COL. DEL VALLE	\$	390,000	\$ -	\$ -	\$ 390,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	1914	0%	0%	
40458	4			PAVIMENTACIÓN DE C. LOZA	COL. OBRERA	\$	371,000	\$ -	\$ -	\$ 371,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	819	0%	0%	
40459	4			PAVIMENTACIÓN AV. EL OLIVAR	COL. EL VERGEL	\$	332,000	\$ -	\$ -	\$ 332,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	1708	0%	0%	
40460	4			PAVIMENTACIÓN CALLE VIOLETAS	COL. LAS FLORES	\$	336,000	\$ -	\$ -	\$ 336,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	1726	0%	0%	
40461	4			PAVIMENTACIÓN DE CALLE GLADIOLAS	COL. LAS FLORES	\$	216,100	\$ -	\$ -	\$ 216,100	\$ -	POR DEFINIR	M2	478	0%	0%	
40462	4			PAVIMENTACIÓN DE C. RIO PANUCO	COL. DEL VALLE	\$	359,000	\$ -	\$ -	\$ 359,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	1658	0%	0%	
40463	4			PAVIMENTACIÓN C. RIO BALSAS	COL. DEL VALLE	\$	1,090,000	\$ -	\$ -	\$ 1,090,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	4692	0%	0%	
40464	4			PAVIMENTACIÓN C. AZUCENAS Y MONCLOVA	COL. EL VERGEL	\$	323,300	\$ -	\$ -	\$ 323,300	\$ -	POR DEFINIR	M2	1655	0%	0%	
40465	4			PAVIMENTACIÓN DE C. EL VERGEL	COL. EL VERGEL	\$	220,000	\$ -	\$ -	\$ 220,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	488	0%	0%	
					TOTAL HOJA	\$	3,637,400	\$ -	s -	\$ 3,637,400	\$ -	s -					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA



Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: Municipio: FRESNILLO **FORMATO RAMO 33-06**

MAYO DEL 2009 Fecha de elaboración:

HOJA DE 8

								Avance Financiero					Avance I	Físico		
No. De Obra		Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Apro	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios Ejercida	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
40466	4			PAVIMENTACIÓN EN CALLE MARGARITAS	COL. GONZALEZ ORTEGA	\$ 382	000 \$ -	\$ -	\$ 382,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	850	0%	0%	
40467	4			PAVIMENTACIÓN EN CALLE CALPULALPAN	COL. GONZALEZ ORTEGA	\$ 391	000 \$ -	\$ -	\$ 391,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	866	0%	0%	
40468	4			GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL	LAGUNA SECA	\$ 213	000 \$ -	\$ -	\$ 213,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	491	0%	0%	
40469	4			PAVIMENTACIÓN EN AV. DEL SOL	COL. DEL SOL	\$ 1,340	000 \$ -	\$ -	\$ 1,340,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	911	0%	0%	
40470	4			PAVIMENTACIÓN C. JACARANDAS	COL. ARBOLEDAS	\$ 970	000 \$ -	\$ -	\$ 970,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	4123	0%	0%	
40471	4			PAVIMENTACIÓN PRÓL. VALLE	COL. LOS OLIVOS	\$ 348	000 \$ -	\$ -	\$ 348,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	217	0%	0%	
40472	4			PAVIMENTACIÓN C. RAMÓN LÓPEZ VELARDE	COL. ELECTRICISTAS	\$ 178	900 \$ -	\$ -	\$ 178,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	371	0%	0%	
40473	4			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLES: JUSTO SIERRA, V. CARRANZA, LÁZARO CÁRDENAS, VICTORIA Y PRIV. JUSTO SIERRA	PARDILLO III	\$ 324	000 \$ -	\$ -	\$ 324,000	\$ -	POR DEFINIR	M2	2021	0%	0%	
40474	4			URBANIZACIÓN MUNICIPAL	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	\$ 2,773	525 \$ -	\$ -	\$ 2,773,525	\$ -	POR DEFINIR	M2	POR DEFINIR	0%	0%	
					TOTAL HOJA	\$ 6,919	525 \$ -	\$ -	\$ 6,919,525	\$ -	\$ -		-	-		
					TOTAL	\$ 32,540,	09 \$ 9,582,312	\$ 126,849	\$ 22,831,148	\$ 9,709,161	\$ 656,462					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES EJERCICIO FISCAL 2008

FORMATO RAMO 33-07

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: (MAYO DEL 2009

HOJA 1 DE 3

								Avance Financiero					Avance Fí	sico		
No. De Obra	Cve.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulad o	OBSERVACIONES
20501.1	5			AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA	MENDOZA	\$ 176,688	\$ -	\$ -	\$ 176,688	\$ -	\$ 75,724	POSTES TRANS.	8 1	10%	80%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
20501.2	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	EL MEZQUITE	\$ 479,500	\$ -	\$ -	\$ 479,500	\$ -	\$ 205,500	POSTES TRANS	11 2	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
20501.3	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	SAN PEDRO	\$ 109,710	\$ -	\$ -	\$ 109,710	\$ -	\$ 46,633	POSTES TRANS	4 1	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
20501.4	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	LOS SOTOLES	\$ 224,000	\$ -	\$ -	\$ 224,000	\$ -	\$ 96,000	POSTES TRANS	7 1	0%	0%	
20501.5	5			AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	BELEÑA	*112000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*48000	POSTES	4	0%	0%	CANCELADA REUNION DE CONSEJO 31/MARZO/09
20501.6	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	LEOBARDO REYNOSO	\$ 56,000	\$ -	\$ -	\$ 56,000	\$ -	\$ 24,000	POSTES TRANS	1 1	0%	0%	
20501.7	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	PLATEROS	*280000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*120000	POSTES TRANS	8 2	0%	0%	CANCELADA REUNION DE CONSEJO 31/MARZO/09
20501.8	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	PALMIRA	\$ 350,000	\$ -	\$ 349,132	\$ 868	\$ 349,132	\$ 150,000	POSTES TRANS	8 2	20%	80%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
20501.9	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	COL. LOS PRADOS	*280000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*120000	POSTES	5	0%	0%	CANCELADA REUNION DE CONSEJO 31/MARZO/09
20501.10	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	COL. PROGRESO	*224000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*96000	POSTES TRANS	8	0%	0%	CANCELADA REUNION DE CONSEJO 31/MARZO/09
					TOTAL HOJA	\$ 1,395,898	\$ -	\$ 349,132	\$ 1,046,766	\$ 349,132	\$ 597,857					





Municipio:

Ш

Fecha de elaboración:

FRESNILLO

(MAYO DEL 2009

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES EJERCICIO FISCAL 2008

FORMATO RAMO 33-07

HOJA 2 DE 3

								Avance Fina	nciero					Avance F	ísico		
No. De Obra	Cve.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversiór Liberada	Inversión Eje Mensua		Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulad o	OBSERVACIONES
20501.11	5	Trog.	vert.	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	COL. MIGUEL HIDALGO	\$ 28,000	\$	- \$	-	\$ 28,000	\$ -	\$ 12,000	POSTES TRANS	1	0%	0%	
20501.12	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	COL. LAS FLORES	*112000	\$	- \$	-	\$ -	\$ -	*48000	POSTES TRANS	3 1	0%	0%	CANCELADA REUNION DE CONSEJO 31/MARZO/09
20501.13	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA HIBRIDA	COL. LAS AMÉRICAS	\$ 134,690	\$	- \$	-	\$ 134,690	\$ -	\$ 57,724			0%	0%	
20501.14	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	COL. FELIPE MONREAL HUERTA	*280000	\$	- \$	-	\$ -	\$ -	*120000	POSTES TRANS	8 2	0%	0%	CANCELADA REUNION DE CONSEJO 31/MARZO/09
20501.15	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE PRIVADA DE SAN MIGUEL	COL. DEL BOSQUE	\$ 41,406	\$ 41,	06 \$	-	\$ -	\$ 41,406	\$ 18,000	POSTES TRANS	2 1	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
20502	5			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	FRACCIONAMIENTO VILLAS DE PLATEROS	\$ 41,328	\$ 41,	28 \$	-	\$ -	\$ 41,328	\$ -	PZA	30	0%	100%	
20503	5			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	COL. BENITO JUÁREZ	\$ 41,328	\$ 41,	28 \$	-	\$ -	\$ 41,328	\$ -	PZA	30	0%	100%	
30504	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	SAN PABLO DE LOS PUERTOS	\$ 84,000	\$ 84,	\$ \$	-	\$ -	\$ 84,000	\$ 36,000	POSTES TRANS	3 1	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30425	5			ALUMBRADO PUBLICO	COLONIA LIENZO CHARRO Y EJIDAL 3	*4000000	\$	- \$	-	\$ -	\$ -	\$ -			0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
40505	5			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	COL. RAMÓN CORONA	*86800	\$	- \$	-	\$ -	\$ -	*37200	POSTES	4	0%	0%	CANCELADA REUNION DE CONSEJO 31/MARZO/09
					TOTAL HOJA	\$ 370,752	\$ 208,0	62 \$	-	\$ 162,690	\$ 208,062	\$ 111,724					



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES EJERCICIO FISCAL 2008

FORMATO RAMO 33-07

Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: :MAYO DEL 2009

HOJA 3 DE 3

							Avance Financiero					Avance Fi	sico		
No. De Obra	Cve.	Cve. Sub. Prog.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulad o	OBSERVACIONES
40506	5		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	COL. ARBOLEDAS	*371000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*159000	POSTES TRANS	12 1	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN DE CONSEJO 31/MARZO/09
40507	5		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	SAN PEDRO DE ABREGO	*196000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*84000	POSTES TRANS	7 1	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN DE CONSEJO 31/MARZO/09
40508	5		ELECTRIFICACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN	VASCO DE QUIROGA (APORTACIÓN MUNICIPAL 3 X 1)	\$ 1,239,467	\$ 1,239,467	\$ -	\$ -	\$ 1,239,467	\$ -			0%	100%	
-				TOTAL HOJA		\$ 1,239,467		•	\$ 1,239,467			•			
				TOTAL	\$ 3,006,117	\$ 1,447,529	\$ 349,132	\$ 1,209,456	\$ 1,796,661	\$ 709,581					

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2008



INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD EJERCICIO FISCAL 2008

FORMATO RAMO 33-06

FRESNILLO Municipio: MAYO DEL 2009 Fecha de elaboración:

DE 1 HOJA

								Αv	vance Financiero					Avance I	Físico		
No. De Obra		Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversión Liberada	In	oversión Ejercida Mensual	rsion por nprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportacion de Beneficiarios Ejercida	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
20601	6			PROGRAMA DE ESTÍMULOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 5,243,300	\$ 5,243,300	0 \$	S -	\$ -	\$ 5,243,300	\$ -	APOYOS		0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
20602	6			CONSTRUCCIÓN DE 50 M² CASA DEL PUEBLO (ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y JARDÍN DE NIÑOS)	LOS ANGELES DE LOS MEDRANO	\$ 280,000	\$ 280,000	\$; -	\$ -	\$ 280,000	\$ -	M2	50	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
40603	6			CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	ERENDIRA	\$ 261,000	\$ 118,327	7 \$	65,553	\$ 77,120	\$ 183,880	\$ 29,000			10%	45%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (31/MARZO/09)
					TOTAL	\$ 5,784,300	\$ 5,641,627	7 \$	65,553	\$ 77,120	\$ 5,707,180	\$ 29,000					

 	01051			01541
 ᄱ	SIDEN	1 I F	MUNI	CIPAL



Municipio:

FRESNILLO

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



FORMATO RAMO 33-06

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III

Fecha de elaboración: MAYO DEL 2009 HOJA 1 DE 3

								Avance Financiero	ı				Avance	Físico		
No. De Obra	Cve.	Cve. Sub. Prog.	Cve.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportacion de Beneficiarios	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
20701.1	7			SUMINISTRO DE TABLEROS EN TV SEC MANUEL M. PONCE	COL. FRANCISCO VILLA	*24000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*24000	PZA	2	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
20701.2	7			DOMO EN ESCUELA PRIMARIA	SAN JOSÉ DE LOURDES	\$ 163,686	\$ -	\$ -	\$ 163,686	\$ -	\$ 163,686	M2	512	0%	0%	
20701.3	7			CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS	PRESA DEL MEZQUITE	*61646	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*61646	M2	25	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
20701.4	7			DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FCO. I. MADERO	ESTACIÓN SAN JOSÉ	*303270	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*303270	M2	665	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
20701.5	7			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS	EJIDO EMILIANO ZAPATA	*135000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*135000	AULA	1	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
20701.6	7			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA	PROVIDENCIA DE RIVERA	*135000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*135000	AULA	1	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
20701.7	7			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA	PROVIDENCIA DE ABREGO	*146000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*146000	AULA	1	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
20701.8	7			DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	PLATEROS	*498167	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*498167	M2	650	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
20701.9	7			DOMO EN PRIMARIA ALVARO OBREGON	COL. INDUSTRIAL	\$ 125,000	\$ -	\$ -	\$ 125,000	\$ -	\$ 125,000	M2	675	0%	0%	
20701.10	7			DOMO EN PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE	COL. BARRIO ALTO	*175670	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*176070	AULA	1	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
					TOTAL HOJA	\$ 288,686	\$ -	\$ -	\$ 288,686	\$ -	\$ 288,686					



FRESNILLO

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



FORMATO RAMO 33-06

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EJERCICIO FISCAL 2008

Municipio: MAYO DEL 2009 Fecha de elaboración: HOJA DE 3 2

									P	Avance Financiero)						Avance	Físico		
No. De Obra	Cve.	Cve. Sub. Prog.	Cve.	Descripción	Localidad	Inv. Apı	ob.	Inversión Liberada	Inve	ersión Ejercida Mensual		rersión por omprobar		ión Ejercida umulada	Aportación de Beneficiarios	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
20701.11	7	TTOG.	VCI L	LOSA DE CONCRETO EN AULA PRIMARIA JUSTO SIERRA	EMANCIPACIÓN	\$ 1	8,934	\$ -	\$	18,732	\$	202	\$	18,732	\$ 18,934	M2	34	10%	90%	
20701.12	7			REHABILITACIÓN DE AULA Y SALÓN DE COMPUTO EN PRIMARIA	SEIS DE ENERO	*17366	4.5	\$ -	\$	-	\$	-	\$	-	*173664.5	M2	145	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
20701.13	7			TERMINACIÓN DE AULA EN T.V. SEC.	COL. HIDALGO DE OJUELOS	*1185	10	\$ -	\$	-	\$	-	\$	-	*118510	M2	98	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
20702	7			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS	COL. FRANCISCO GOYTIA	*13478	9.5	\$ -	\$	-	\$	-	\$	-	*134789.5	M2	83	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
20703	7			573 M² DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA EVOLUCIÓN (MA. W. DE LÓPEZ ORTIZ)	COL. CENTRO	\$ 27	5,029	\$ 275,029	\$	-	\$	-	\$	275,029	\$ 133,296	M2	573	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20704	7			DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PROGRESO	COL. ESPARZA	\$ 17	6,737	\$ -	\$	-	\$	176,737	\$	-	\$ 176,737	M2	598	0%	0%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30705	7			MÓDULOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA	PURÍSIMA DEL MAGUEY	*6414	15	\$ -	\$	-	\$	-	\$	-	*64145	M2	24	0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
	7			RODAPIÉ Y MALLA CICLÓNICA EN PREPARATORIA PRIMERA ETAPA	EL CENTRO	*3446	42	\$ -	\$	-	\$	-	\$	-	\$ -	ML	400	0%	0%	CANCELADA CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
30706	7			CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PRIMARIA	PRESA DEL MEZQUITE	\$ 12	2,873	\$ 122,873	\$	-	\$	-	\$	122,873	\$ -	M2	2541	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y 31/MARZO/09
20401	7			PROGRAMA SUMINISTRO DE VITROPISO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 40	0,000	\$ 400,000	\$	-	\$	-	\$	400,000	MANO DE OBRA	M2	4652	0%	5%	CAMBIO DE URBANIZACIÓN A EDUCATIVA
				·	TOTAL HOJA	\$ 993	3,573	\$ 797,902	¢	18,732	¢	176,939	¢	816,634	\$ 328,967					

PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL ENCARGADO DE PROGRAMA VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Municipio:

FRESNILLO

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



FORMATO RAMO 33-06

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EJERCICIO FISCAL 2008

MAYO DEL 2009 Fecha de elaboración: HOJA 3 DE 3

								Avance Financiero	1				Avance	Físico		
No. De Obra	Cve.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
20402	7			PROGRAMA SUMINISTRO DE HERRERÍA	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ 300,000	\$ -	MANO DE OBRA			0%	0%	CAMBIO DE URBANIZACIÓN A EDUCATIVA
20403	7			PROGRAMA DE ENMALLADO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	*598000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MANO DE OBRA			0%	0%	CANCELADA REUNIÓN 31/MARZO/09
20404	7			PROGRAMA DE SUMINISTRO DE CEMENTO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 768,000	\$ 353,726	\$ -	\$ 414,274	\$ 353,726	MANO DE OBRA	BULTOS	3650	0%	40%	CAMBIO DE URBANIZACIÓN A EDUCATIVA
20405	7			PROGRAMA DE SUMINISTRO DE PINTURA	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 500,000	\$ 250,190	\$ -	\$ 249,810	\$ 250,190	MANO DE OBRA	PZA	325	0%	30%	CAMBIO DE URBANIZACIÓN A EDUCATIVA
20406	7			PROGRAMA DE SUMINISTRO DE ARMEX	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 500,000	\$ 240,005	\$ -	\$ 259,995	\$ 240,005	MANO DE OBRA	PZA	1000	0%	40%	CAMBIO DE URBANIZACIÓN A EDUCATIVA
					TOTAL HOJA	\$ 2,068,000			\$ 1,224,079							
					TOTAL	\$ 3,350,259	\$ 1,641,823	\$ 18,732	\$ 1,689,704	\$ 1,660,555	\$ 617,653					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA



Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJERCICIO FISCAL 2008

FORMATO RAMO 33-06

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MAYO DEL 2009

HOJA 1 DE 1

									A۱	vance Financiero					Avance	Físico		
No. De Obra	Cve.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	ı	nv. Aprob.	Inversión Liberad	da In	versión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	versión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
20801	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$	9,499,025	\$ 3,006,196	0 \$	263,570	\$ 6,229,265	\$ 3,269,760.00	MATERIAL DE LA REGIÓN O EFECTIVO	LOTE	1	5%	40%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20802	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SECTOR SIETE	\$	262,932	\$ 262,932	2 \$		-	\$ 262,932	\$ 22,125	PZA	30	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20803	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	COL. BELEÑA	\$	209,648	\$ 209,64	8 \$	-	\$ -	\$ 209,648	\$ 18,750	M2	71	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20804	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	FRACCIONAMIENTO VILLAS JARDÍN	\$	232,533	\$ 232,533	3 \$	-	\$ -	\$ 232,533	\$ 27,300	PZA	13	0%	100%	
20805	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	FRACCIONAMIENTO MURALISTAS	\$	164,208	\$ 164,200	8 \$	-	\$ -	\$ 164,208	\$ 14,356	M2	30	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20806	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	FRACCIONAMIENTO REAL DEL FRESNILLO	\$	174,766	\$ 174,76	6 \$	-	\$ -	\$ 174,766	\$ 20,505	M2	39	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20807	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	COL. BUENOS AIRES	\$	126,499	\$ 126,49	9 \$	-	\$ -	\$ 126,499	\$ 11,250	M2	72	30%	60%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y 31/MARZO/09
20808	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SOMBRERETILLO	\$	119,698	\$ 119,69	8 \$	-	\$ -	\$ 119,698	\$ 10,840	M2	29	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08) Y 31/MARZO/09
20809	8			IMPERMEABILIZACIÓN	COL. MINERA	\$	87,539	\$ 87,539	9 \$	-	\$ -	\$ 87,539	\$ 37,800	M2	7000	0%	15%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
20810	8			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	BAÑUELOS	\$	289,828	\$ 289,826	8 \$	-	\$ -	\$ 289,828	\$ 26,250	PZA	30	0%	100%	MOD. PRESUPUESTAL CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30/DIC/08)
					TOTAL	\$ 1	1,166,676	\$ 4,673,841	\$	263,570	\$ 6,229,265	\$ 4,937,411	\$ 189,176				_	



Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MAYO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-06

HOJA 1 DE 1	DE 1	1	HOJA
-------------	------	---	------

										Avance Financiero)					Avance	Físico		
No. De Obra	Cve.	Cve. Sub. Prog.	Cve.	Descripción	Localidad	In	v. Aprob.	Inver Liber	rsión rada	Inversión Ejercida Mensual		nversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios Ejercida	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
21001.1	10	rrogi	70111	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL	TEPETATILLO	\$	156,500	\$	-	\$ -	\$	156,500	\$ -	MANO DE OBRA	POSTES ROLLOS	2400 80	0%	0%	
21001.2	10			CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL	SAN ANTONIO DEL MEZQUITE	\$	157,683	\$	-	\$ -	\$	157,683	\$ -	MANO DE OBRA	POSTES ROLLOS	2401 80	0%	0%	
21001.3	10			CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL	EL NOVENTA	\$	44,000	\$	-	\$ -	\$	44,000	\$ -	MANO DE OBRA	POSTES ROLLOS	500 30	0%	0%	
21001.4	10			CONSTRUCCIÓN DE UN GUARDAGANADO	SAN TADEO	\$	106,741	\$ 1	06,741	\$ -	\$	-	\$ 106,741	\$ 11,952	GUARDAGA NADO	1	20%	90%	MODIFICACIÓN REUNIÓN 31/MARZO/09
21001.5	10			CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL	MENDOZA	\$	160,000	\$	-	\$ -	\$	160,000	\$ -	MANO DE OBRA	POSTES ROLLOS	3000 75	0%	0%	
21001.6	10			REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL	EL CHARCO	\$	11,250	\$	-	\$ -	\$	11,250	\$ -	MANO DE OBRA	POSTES DE CEDRO	250	0%	0%	
21001.7	10			REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL	FRANCISCO GARCÍA SALINAS LA LARGA	\$	18,000	\$	-	\$ -	\$	18,000	\$ -	MANO DE OBRA	POSTES DE CEDRO	400	0%	0%	
21001.8	10			REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL	SAN MIGUEL DEL VERGEL	\$	45,000	\$	-	\$ -	\$	45,000	\$ -	MANO DE OBRA	POSTES DE CEDRO	1000	0%	0%	
-					TOTAL	\$	699,175	\$ 10	6,741	\$ -	\$	592,434	\$ 106,741	\$ 11,952		-	-	-	



Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



FORMATO RAMO 33-06

GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MAYO DEL 2009 HOJA 1 DE 5

								Avance Financiero					Avance	e Fisico		
No. De Obra	Cve.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
21101	11			GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSEJEROS EN CUARTA REUNIÓN DE CONSEJO (30 DE DIC 08)	FRESNILLO	\$ 252,000	\$ 90,000	\$ -	\$ 162,000	\$ 90,000	\$ -	LOTE	1	36%	36%	
201102	11			PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMA DEL FONDO III	FRESNILLO	\$ 2,101,483	\$ -	\$ -	\$ 428,997	\$ -	\$ -					
	11			PAGO POR SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III	FRESNILLO		\$ 133,300	\$ -	\$ -	\$ 133,300.00	\$ -			0%	100%	
	11			ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO VOLKSWAGEN EUROVAN DESTINADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA	FRESNILLO		\$ 258,979	\$ -	\$ -	\$ 258,979.00		VEHICULO	1	0%	100%	
	11			ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS VOLKSWAGEN EUROVAN	FRESNILLO		\$ 237,790	\$ -	\$ -	\$ 237,790.00		VEHICULO	2	0%	100%	
	11			PAGO POR LA MODIFICACIÓN Y PRORROGA DE PERMISO DEL POZO DE AGUA POTABLE	COL. HIDALGO		\$ 124	\$ -	\$ -	\$ 124.00				0%	100%	
				PAGO POR MODIFICACIÓN DE TITULO DE CONCESIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE	CATARINAS		\$ 124	\$ -	\$ -	\$ 124.00				0%	100%	
					TOTAL	\$ 2,353,483	\$ 720,317	\$ -	\$ 590,997	\$ 720,317	\$ -					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA



Municipio:

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



FORMATO RAMO 33-06

GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: FRESNILLO

MAYO DEL 2009 Fecha de elaboración: DE 5 HOJA 2

						Avance Financiero						Avance Físico				
No. De Obra	Cve.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
	11			PAGO POR MODIFICACIÓN DE TITULO DE CONCESIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE	CONCEPCIÓN DE RIVERA		\$ 124	\$ -	\$ -	\$ 124	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO POR EXPEDICIÓN DE TITULO DE CONCESIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	SAN JOSE DE LOURDES		\$ 1,271	\$ -	\$ -	\$ 1,271	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO POR SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III	FRESNILLO		\$ 276,100	\$ -	\$ -	\$ 276,100	\$ -			0%	100%	
	11			ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS FORD 2009	FRESNILLO		\$ 499,500	\$ -	\$ -	\$ 499,500	\$ -	VEHÍCULO S	2	0%	100%	
	11			PAGO DE 2 SEGUROS VEHICULARES (FORD RANGER XL PK Y FORD PK EXPLORER	FRESNILLO		\$ 19,744	\$ -	\$ -	\$ 19,744	\$ -	SEGUROS	2	0%	100%	
	11			PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA TRABAJO RELACIONADO CON EL RAMO 33 FONDO III	FRESNILLO		\$ 8,400	\$ -	\$ -	\$ 8,400				0%	100%	
	11			PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES	FRESNILLO		\$ 8,100	\$ -	\$ -	\$ 8,100				100%	100%	
	11			FONDO REVOLVENTE	FRESNILLO		\$ 8,010	\$ -	\$ -	\$ 8,010				100%	100%	
			_		TOTAL HOJA	\$ -	\$ 821,249	\$ -	\$ -	\$ 821,249	\$ -		-	_	_	



Ш

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



FORMATO RAMO 33-06

GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO FISCAL 2008

FRESNILLO Municipio: MAYO DEL 2009 Fecha de elaboración: HOJA DE 5

						Avance Financiero						Avance Físico				
No. De Obra	Cve.	Cve. Sub. Prog.	Cve.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
	11			PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MENORES	FRESNILLO		\$ 24,058	\$ -	\$ -	\$ 24,058	\$	MANTENIMI ENTO	1	0%	100%	
	11			PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA TRABAJO RELACIONADO CON EL RAMO 33 FONDO III	FRESNILLO		\$ 3,520	\$ -	\$ -	\$ 3,520	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO DE VALES DE GASOLINA	FRESNILLO		\$ 16,000	\$ -	\$ -	\$ 16,000	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA TRABAJO RELACIONADO CON EL RAMO 33 FONDO III	FRESNILLO		\$ 19,240	\$ -	\$ -	\$ 19,240	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO DE VALES DE GASOLINA	FRESNILLO		\$ 16,000	\$ -	\$ -	\$ 16,000	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO DE CONSUMO EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ASE	FRESNILLO		\$ 1,003	\$ -	\$ -	\$ 1,003	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO DE CONSUMO EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA PROGRAMACIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES	FRESNILLO		\$ 154	\$ -	\$ -	\$ 154				0%	100%	
					TOTAL HOJA	\$ -	\$ 79,975	\$ -	\$ -	\$ 79,975	\$ -					

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	ENCARGADO DE PROGRAMA	VOCAL DE CONTROL Y VIGILANC



Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



FORMATO RAMO 33-06

GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MAYO DEL 2009 HOJA 4 DE 5

						Avance Financiero						Avance Físico				
No. De Obra	Cve.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
	11			FONDO REVOLVENTE	FRESNILLO		\$ 7,988	\$ -	\$ -	\$ 7,988	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO DE VIÁTICOS EN REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	FRESNILLO		\$ 2,960	\$ -	\$ -	\$ 2,960	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA TRABAJO RELACIONADO CON EL RAMO 33 FONDO III			\$ 23,181	\$ -	\$ -	\$ 23,181	\$ -			0%	100%	
	11			PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES A VEHICULO 405	FRESNILLO			\$ 22,425	\$ -	\$ 22,425	\$ -			100%	100%	
	11			PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES A VEHICULO	FRESNILLO			\$ 7,303	\$ -	\$ 7,303	\$ -			100%	100%	
	11			PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES A VEHICULO 406	FRESNILLO			\$ 6,670	\$ -	\$ 6,670	\$ -			100%	100%	
	11			PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES A VEHICULO 406	FRESNILLO			\$ 10,925	\$ -	\$ 10,925	\$ -			100%	100%	
					TOTAL HOJA	\$ -	\$ 34,128	\$ 47,323	\$ -	\$ 81,451	\$ -					



Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



FORMATO RAMO 33-06

GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO FISCAL 2008

Fondo: III FRESNILLO

Fecha de elaboración: MAYO DEL 2009 HOJA 5 DE 5

						Avance Financiero						Avance Físico					
No. De Obra	Cve.	Cve. Sub. Prog.	Cve.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ej	jercida	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
	11			PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES A VEHICULO 411	FRESNILLO			\$ 4	4,485	\$ -	\$ 4,485	\$ -			100%	100%	
	11			PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES A VEHICULO 406	FRESNILLO			\$ 2	2,530	\$ -	\$ 2,530	\$ -			100%	100%	
	11			PAGO DE VALES DE GASOLINA	FRESNILLO			\$ 16	6,000	\$ -	\$ 16,000	\$ -			100%	100%	
	11			FONDO REVOLVENTE	FRESNILLO			\$ 7	7,988	\$ -	\$ 7,988	\$ -			100%	100%	
	11			PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES A VEHICULO 406	FRESNILLO			\$ 5	5,451	\$ -	\$ 5,451	\$ -			100%	100%	
	11			PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA TRABAJO RELACIONADO CON EL RAMO 33 FONDO III	FRESNILLO			\$ 23	3,040		\$ 23,040						
			•		TOTAL HOJA	*	•		,494		\$ 59,494						
					TOTAL	\$ 2,353,483	\$ 1,655,670	\$ 106	6,816	\$ 590,997	\$ 1,762,486	\$ -					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA



Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



FORMATO RAMO 33-06

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MAYO DEL 2009

						Avance Financiero						Avance Físico				
No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios Ejercida	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
21202	12			DIVERSAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FRESNILLO	\$ 1,568,989	\$		\$ 1,461,786	\$ -	\$ -	LOTE	1			
	12			ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	FRESNILLO		\$ 15,088	\$ -	\$ -	\$ 15,088	\$ -	LOTE	1	0%	100%	
	12			CURSO DE CAPACITACIÓN "LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y LOS FONDOS DERIVADOS DEL RAMO 33"	FRESNILLO		\$ 36,104	\$ -	\$ -	\$ 36,104	\$ -	CURSO	1	0%	100%	
	12			PAGO DE MANTENIMIENTO A ESTACIÓN TOTAL	FRESNILLO		\$ 10,833	\$ -	\$ -	\$ 10,833		MANTENIMIE NTO	1	0%	100%	
	12			ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	FRESNILLO		\$ 2,392	\$ -	\$ -	\$ 2,392		LOTE	1	0%	100%	
	12			ADQUISICIÓN DE UN ARCHIVERO METÁLICO	FRESNILLO		\$ 3,227	\$ -	\$ -	\$ 3,227		ARCHIVERO	1	0%	100%	
	12			ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA INTEL ENSAMBLADA	FRESNILLO		\$ 7,570	\$ -	\$ -	\$ 7,570		COMPUTAD ORA	1	0%	100%	
	12			ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	FRESNILLO		\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250		LOTE	1	0%	100%	
	12			ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	FRESNILLO		\$ 3,795	\$ -	\$ -	\$ 3,795		LOTE	1	0%	100%	
					TOTAL HOJA	\$ 1,568,989	\$ 79,259	\$ -	\$ 1,461,786	\$ 79,259	\$ -					



Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al 30 de ABRIL DEL 2009



FORMATO RAMO 33-06

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MAYO DEL 2009 HOJA 2 DE 2

						Avance Financiero							Avance	Físico		
No. De Obra		Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios Ejercida	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	OBSERVACIONES
	12			ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	FRESNILLO		\$ 2,205	\$ -	\$ -	\$ 2,205	\$ -	LOTE	1	0%	100%	
	12			ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	FRESNILLO		\$ 1,771	\$ -	\$ -	\$ 1,771	\$ -	LOTE	1	0%	100%	
	12			ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA	FRESNILLO		\$ -	\$ 13,166	\$ -	\$ 13,166	\$ -	LOTE	1	100%	100%	
	12			ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA Y CONSUMIBLES DE COMPUTO	FRESNILLO		\$ -	\$ 7,720	\$ -	\$ 7,720	\$ -	LOTE	1	100%	100%	
	12			ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	FRESNILLO		\$ -	\$ 3,082	\$ -	\$ 3,082	\$ -	LOTE	1	100%	100%	
					TOTAL HOJA	\$ -	\$ 3,976	\$ 23,968	\$ -	\$ 27,944	\$ -					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TOTAL

\$ 1,568,989

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

23,968 \$ 1,461,786 \$

83,235

ENCARGADO DE PROGRAMA

107,203 \$