

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO  
 MES QUE INFORMA: MARZO 2018

FECHA: 05/04/18  
 HOJA\_18\_DE\_24\_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
18OFIII10069		CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES TIPO REGIONAL 6.00X8.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CALDERON EN COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO	COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO		96 M2	\$ 323,998.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10070		CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE USOS MULTIPLES TIPO REGIONAL A-B 2 EE EN TELEBACHILLERATO EN COMUNIDAD PARDILLO III	COMUNIDAD PARDILLO III		186 M2	\$ 571,331.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10071		CONSTRUCCION DE 186 MTS. DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA MIGUEL HIDALGO	COLONIA MIGUEL HIDALGO		348 ML	\$ 532,423.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10072		CONSTRUCCION DE 348 MTS. DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA INDEPENDENCIA EN COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS	COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS		57 ML	\$ 943,334.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10073		APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 57 MTS DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS DONES DE FROEBEL EN COLONIA INSURGENTES (PAGO DE MANO DE OBRA), FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS MARAVILLAS		260 ML	\$ 69,930.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
<b>TOTAL HOJA 1</b>						<b>\$ 2,441,017.98</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>				

LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. CESAR BONILLA BADILLO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

**FONDO III RAMO 33**  
**407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO**  
**MARZO 2018**

FECHA 05/04/18  
 HOJA\_19\_DE\_24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
18OFIII10074		APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 150 MTS. DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 63 EN COMUNIDAD DE PLATEROS	COMUNIDAD DE PLATEROS		510 M2	\$ 195,568.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
18OFIII10075		CONSTRUCCION DE DOMO DE 17M X 30 M., EN ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE COMUNIDAD EL AHUJADERO	COMUNIDAD EL AHUJADERO		709.50 M2	\$ 884,259.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
18OFIII10076		CONSTRUCCION DE DOMO DE 1.60X20.50 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA EN COLONIA MESOAMERICA.	COLONIA MESOAMERICA		48 M2	\$ 579,027.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
18OFIII10077		CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES EN CECYTEZ EN COMUNIDAD DE PLATEROS	COMUNIDAD DE PLATEROS		126.90 M2	\$ 1,338,788.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
18OFIII10078		CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES EN CECYTEZ EN COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE	COMUNIDAD RANCHO GRANDE		129.60 M2	\$ 1,069,515.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
18OFIII10079		PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 74 "JOSE MA. LUIS MORA" EN FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, FRESNILLO, ZACATECAS		192.55 ML	\$ 195,568.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
18OFIII10080		PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 54 "GALILEO GALILEI" EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS.		150 ML	\$ 234,149.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
18OFIII10081		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN SECUNDARIA TECNICA No.72 "OCTAVIO PAZ" EN COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS		1 DOMO	\$ 835,320.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
<b>TOTAL HOJA 2</b>						<b>\$ 5,332,198.23</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>						

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA:

407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO

MES QUE INFORMA:

MARZO 2018

FECHA

05/04/18

HOJA\_20\_DE\_24

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FISICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
18OFIII10082		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN JARDIN DE NIÑOS "GENARO CODINA" EN FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS.	FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS		1 DOMO	\$ 325,859.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
18OFIII10083		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PRIMARIA "JUSTO SIERRA" EN COMUNIDAD EMANCIPACION, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD EMANCIPACION		1 DOMO	\$ 545,825.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
18OFIII10084		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" EN COMUNIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN JERONIMO		1 DOMO	\$ 825,377.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
18OFIII10085		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "PROGRESO" EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS		113 ML	\$ 297,617.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
18OFIII10086		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" EN COMUNIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD ERENDIRA		1 DOMO	\$ 864,052.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
18OFIII10087		CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SANTA ANITA		1 AULA	\$ 326,016.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
<b>TOTAL HOJA 3</b>						<b>\$ 3,184,747.58</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>						

