

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                     |                    |         |           |           |        |                 |                         |                                    |      |                       |                  |         | Avance Financiero |             |            |                       |              |           |          |        |          |           | Avance Físico    |           |             |             | Observaciones |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|------|-----------------------|------------------|---------|-------------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto | Numero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Miliardos) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Acum | Avance Acum |               |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                                                                |                    |           |            |                                              |        |                        |                                                                           |                                      |                                                                   |                                                         |                          |              | Avance Financiero |             |             |                       | Avance Físico |             |             |             | Observaciones |          |                             |                  |           |             |                                                                                                                                    |                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|----------------------------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                            | Numero de Proyecto | Entidad   | Municipio  | Localidad                                    | Ámbito | Tipo de Seguro         | Programa Fondo Convenio                                                   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                                   | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Rescudo (Milliámetro) | Comprometido  | Devengado   | Ejercido    | Pagado      |               | % Avance | Reintegró                   | Unidad de Medida | Población | Vance Anual | ance Anual                                                                                                                         |                                                                     |
| ZAC1510300566785                 | Construcción De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje                                                                                                                                          | 150FII110018       | Zacatecas | Frenillo   | Colonia Pinesa De Linares (Presa De Linares) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$646,000   | \$641,276   | \$640,276             | \$609,331     | \$609,331   | \$609,331   | \$609,331   | 95.17         | \$0      | Metros lineales             | 250              | 0.00      | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                |                                                                     |
| ZAC1510300571035                 | Terminación De Sistema De Drenaje                                                                                                                                                              | 150FII110038       | Zacatecas | Frenillo   | Los Pocitos                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$332,311   | \$332,311   | \$332,311             | \$332,311     | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros lineales             | 80               | 0.00      | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                |                                                                     |
| ZAC1510300571375                 | Ampliación De Red de Drenaje En Las Calles Santa Helena Y Vallabido En Col. Hualpí Hidalgo                                                                                                     | 150FII110043       | Zacatecas | Frenillo   | Frenillo                                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$246,033   | \$245,000   | \$245,000             | \$73,500      | \$73,500    | \$73,500    | \$73,500    | 30.00         | \$0      | Metros lineales             | 80               | 0.00      | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                |                                                                     |
| ZAC1510300571806                 | Ampliación De Red de Drenaje En Calle Quintales En Col. Las Aves                                                                                                                               | 150FII110045       | Zacatecas | Frenillo   | Frenillo                                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$1,430,068 | \$1,415,891 | \$1,415,891           | \$1,415,891   | \$1,365,622 | \$1,365,622 | \$1,365,622 | 96.45         | \$0      | Metros lineales             | 850              | 0.00      | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                |                                                                     |
| ZAC1510300572178                 | Suministro E Instalación De Potencías Solares En Varias Comandantes                                                                                                                            | 150FII110047       | Zacatecas | Frenillo   | Frenillo                                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2016              | \$763,686   | \$740,870   | \$740,870             | \$222,261     | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Celdas solares              | 0                | 0.00      | 0.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                |                                                                     |
| ZAC1510300572201                 | Rehabilitación De Centros De Salud Zona 1 En Las Localidades De San José Del Río, Tortuguillas, San Martín De Pacífico, Las Mercedes, Plan De Valientes, Santa Teresa, Los Pocitos Y Santa Ana | 150FII110048       | Zacatecas | Frenillo   | San José del Río                             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud                    | En Ejecución | 2016              | \$1,000,000 | \$997,792   | \$997,792             | \$997,792     | \$299,337   | \$299,337   | \$299,337   | 30.00         | \$0      | Metros Cuadrados            | 0                | 0.00      | 20.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                |                                                                     |
| ZAC1510300572235                 | Rehabilitación De Unidad De Salud Zona 3 En Varias Comandantes Y Colonias                                                                                                                      | 150FII110050       | Zacatecas | Frenillo   | Atenas                                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud                    | En Ejecución | 2016              | \$1,000,000 | \$997,862   | \$997,862             | \$997,862     | \$299,359   | \$299,359   | \$299,359   | 30.00         | \$0      | Metros Cuadrados            | 0                | 0.00      | 10.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                |                                                                     |
| ZAC1510300572321                 | Construcción De Módulo Sanitario En Jardín De Niños                                                                                                                                            | 150FII110056       | Zacatecas | Frenillo   | San Pablo de Rancho Grande                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación                | En Ejecución | 2016              | \$198,237   | \$198,237   | \$198,237             | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros Cuadrados            | 50               | 0.00      | 0.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                |                                                                     |
| ZAC1510300572631                 | Construcción De Aula Para Jardín De Niños                                                                                                                                                      | 150FII110057       | Zacatecas | Frenillo   | Los Angeles de los Molinos                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación                | En Ejecución | 2016              | \$291,392   | \$290,876   | \$290,876             | \$290,876     | \$164,082   | \$164,082   | \$164,082   | 56.41         | \$0      | Metros Cuadrados            | 60               | 0.00      | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                |                                                                     |
| ZAC1510300574498                 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Zona Sin Electricidad Y Colonias                                                                                                           | 15AFI1110065       | Zacatecas | Frenillo   | Miipillas de la Sierra                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              | \$2,300,000 | \$2,477,290 | \$2,477,290           | \$2,477,290   | \$1,238,645 | \$1,238,645 | \$1,238,645 | 50.00         | \$0      | Vivienda                    | 6,000            | 0.00      | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                |                                                                     |
| ZAC1510300574670                 | Pruebas De Laboratorio De Mecanismo De Suelo Para La Ampliación De La Red De Drenaje                                                                                                           | 15AFI1110070       | Zacatecas | Frenillo   | San José de Lourdes                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2016              | \$8,200     | \$8,200     | \$8,200               | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Estudio de preinvestigación | 200              | 0.00      | 0.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                |                                                                     |
| ZAC1510400604004                 | Suministro E Instalación De Electrobombas Para Pisos De Agua Potable                                                                                                                           | 15AFI1110074       | Zacatecas | Frenillo   | San José del Alamo                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$182,029   | \$202,214   | \$202,214             | \$202,214     | \$0         | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0                         | Equipamiento     | 649       | 0.00        | 0.00                                                                                                                               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| ZAC1510400604629                 | Suministro E Instalación De Electrobombas Para Pisos De Agua Potable                                                                                                                           | 15AFI1110075       | Zacatecas | Frenillo   | San Juan de los Rincónes                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$87,579    | \$87,456    | \$87,456              | \$87,456      | \$0         | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0                         | Equipamiento     | 123       | 0.00        | 0.00                                                                                                                               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| ZAC1510400606144                 | Ampliación De Red De Drenaje En Varias Calles                                                                                                                                                  | 150FII110078       | Zacatecas | Frenillo   | Chichimequillas                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$1,000,000 | \$998,004   | \$998,004             | \$998,004     | \$299,401   | \$299,401   | \$299,401   | 30.00         | \$0      | Metros lineales             | 800              | 0.00      | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                |                                                                     |
| ZAC1510400607651                 | Construcción De Línea De Drenaje En Los Sandoval                                                                                                                                               | 2015 402002        | Zacatecas | Hochitián  | Los Sandoval                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HOCHITIAN DE MEJIA                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$38,306    | \$85,028    | \$85,028              | \$85,028      | \$85,028    | \$85,028    | \$85,028    | 100.00        | \$0      | Metros                      | 170              | 0.00      | 100.00      | Financiera: obra terminada en su totalidad / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                  |                                                                     |
| ZAC15162006062890                | Adquisición De Una Computadora Acer Aspire - 7785                                                                                                                                              | 27855              | Zacatecas | Hochitián  | Hochitián de Mejía                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                      | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2016              | \$8,999     | \$8,999     | \$8,999               | \$8,999       | \$8,999     | \$8,999     | \$8,999     | 100.00        | \$0      | Computadoras                |                  | 100.00    | 100.00      | Financiera: obra termina / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                    |                                                                     |
| ZAC16162006064592                | Construcción De Unidad Médica En La Localidad De Nuevo Día Frenillo - 4979                                                                                                                     | 4979               | Zacatecas | Frenillo   | Nuevo Día                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | Salud                    | En Ejecución | 2016              | \$391,294   | \$391,294   | \$0                   | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros Cuadrados            | 262              | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                |                                                                     |
| ZAC16162006064593                | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Tomas Mendez                                                                                                                                          | 19048              | Zacatecas | Frenillo   | Nuevo Zaragoza                               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$1,330,892 | \$1,330,892 | \$0                   | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros lineales             | 1,200            | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                |                                                                     |
| ZAC161620060646001               | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Senecón De La Cruz                                                                                                                                  | 56400              | Zacatecas | Frenillo   | San José de Lourdes                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | Urbanización             | En Ejecución | 2016              | \$424,050   | \$424,050   | \$0                   | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Otros                       | 140              | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                |                                                                     |
| ZAC161620060646007               | Construcción Con Pavimento Hidráulico En La Calle 2da Francisco I Madero En La Colonia Francisco I Madero Frenillo - 59946                                                                     | 59948              | Zacatecas | Frenillo   | Frenillo                                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              | \$460,822   | \$220,411   | \$0                   | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros Cuadrados            | 80               | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                |                                                                     |
| ZAC161620060646008               | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Artesa En La Cabecera Municipal De Frenillo Zac - 53638                                                                                    | 53638              | Zacatecas | Frenillo   | Frenillo                                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              | \$415,284   | \$207,642   | \$0                   | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros Cuadrados            | 70               | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                |                                                                     |
| ZAC161620060646022               | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle 10 De Septiembre - 69514                                                                                                                            | 69514              | Zacatecas | Guadalupe  | La Luz                                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE                                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$122,229   | \$122,229   | \$122,229             | \$122,229     | \$122,229   | \$122,229   | \$122,229   | 100.00        | \$0      | Metros lineales             | 45               | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRA TERMINADA DE MODIFICAR EL MUNDO AUTORIZADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |                                                                     |
| ZAC161620060646030               | Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle 2da Francisco I Madero En La Colonia Francisco I Madero Frenillo - 54457                                                                         | 18956              | Zacatecas | Hochitián  | La Estancia                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$65,860    | \$65,860    | \$65,860              | \$65,860      | \$65,860    | \$65,860    | \$65,860    | 100.00        | \$0      | Metros lineales             | 343              | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRA TERMINADA DE MODIFICAR EL MUNDO AUTORIZADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |                                                                     |
| ZAC161620060646033               | Construcción De 73 MU De Red De Alcantarillado En Calle Del Socorro - 54457                                                                                                                    | 54457              | Zacatecas | Morales    | Hacienda Nueva                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$73,679    | \$73,679    | \$73,679              | \$73,679      | \$73,679    | \$73,679    | \$73,679    | 100.00        | \$0      | Metros lineales             | 12               | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: concluida / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                      |                                                                     |
| ZAC161620060646036               | Construcción De Bunka Ecológica De Interacción Entre Caminos De Cuatiles - 61251                                                                                                               | 61521              | Zacatecas | Monax      | Coculitán                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | Transporte y vialidades  | En Ejecución | 2016              | \$55,080    | \$55,080    | \$55,080              | \$55,080      | \$55,080    | \$55,080    | \$55,080    | 100.00        | \$0      | Metros lineales             | 60               | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                |                                                                     |
| ZAC161620060646039               | Construcción De Cuarto Adicional En Cabecera Municipal - 68991                                                                                                                                 | 68991              | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete                                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                      | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              | \$214,603   | \$214,603   | \$214,603             | \$214,603     | \$214,603   | \$214,603   | \$214,603   | 100.00        | \$0      | Vivienda                    | 25               | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada con saldo mínimo con respecto al aprobado - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.     |                                                                     |
| ZAC161620060646044               | Aportación Para La Rehabilitación De 337.23 MU De Tercer Freno En 13 Viviendas De Las Comandantes De Coculitán, Los Alveres, Agua Blanca, La - 57301                                           | 57301              | Zacatecas | Monax      | Los Reales                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              | \$298,451   | \$298,451   | \$298,451             | \$298,451     | \$298,451   | \$298,451   | \$298,451   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados            | 15               | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                |                                                                     |
| ZAC161620060646046               | Rehabilitación De Drenaje En La Zona 1 - 32330                                                                                                                                                 | 32330              | Zacatecas | Jerez      | Lo de Nava                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OSBAS PUBLICAS                                          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$383,680   | \$383,680   | \$383,680             | \$383,680     | \$383,680   | \$383,680   | \$383,680   | 100.00        | \$0      | Metros lineales             | 440              | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                |                                                                     |
| ZAC161620060646054               | Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Av Enrique Estrada                                                                                                                                  | 68974              | Zacatecas | Juchipila  | Juchipila                                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS         | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$84,899    | \$84,899    | \$84,899              | \$84,899      | \$84,899    | \$84,899    | \$84,899    | 100.00        | \$0      | Metros lineales             | 6,035            | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                |                                                                     |
| ZAC161620060646055               | Ampliación De Red Eléctrica En Calle La Granadera Barrio De San Francisco - 68881                                                                                                              | 68881              | Zacatecas | Juchipila  | Juchipila                                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS         | Urbanización             | En Ejecución | 2016              | \$163,000   | \$163,000   | \$163,000             | \$163,000     | \$163,000   | \$163,000   | \$163,000   | 100.00        | \$0      | Otros                       | 330              | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                 |                                                                     |

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                      |                    |           |                                     |                                     |                        |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                                   |                                                |                          |              | Avance Financiero |             |             |                         |              |             |             |             |          |           | Avance Físico    |           |        |        | Observaciones |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                  | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio                           | Localidad                           | Ámbito                 | Tipo de Recurso                                                        | Programa Fondo Convenio                                                | Programa Fondo Convenio Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                          | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Milliámetro) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegró | Unidad de Medida | Población | Vance  | Anu    |               | ance                                                                                                                                                                      |
| SAC16160200646036                | Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Cristótopone Loreto Sac. - 36734                                                                    | 56754              | Zacatecas | Loreto                              | Cristótopone                        | Rural                  | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                            | Salud                    | En Ejecución | 2016              |             | \$822,309   | \$822,309               | \$822,309    | \$822,309   | \$822,309   | \$822,309   | 100.00   | \$0       | Otros            | 25        | 100.00 | 100.00 |               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC161602006469315               | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Comunidad De El Tule Aguayal - 39436                                                               | 59436              | Zacatecas | Aguayal                             | El Tule                             | Rural                  | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$297,686   | \$297,686               | \$297,686    | \$297,686   | \$297,686   | \$297,686   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 85        | 100.00 | 100.00 |               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC161602006469318               | Apertura Municipal Al Programa Del Para La Construcción De Domo En Canchil De Clara Murguía En La Localidad De Agaves, Orla. Francisco R. - 44507    | 44507              | Zacatecas | General Francisco R. Agaves Murguía | Rural                               | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                        |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL Y CLUB      | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$228,316   | \$228,316               | \$228,316    | \$228,316   | \$228,316   | \$228,316   | 100.00   | \$0       | Otros            | 240       | 100.00 | 100.00 |               | Financiera: / Física: ADQUISICION / Registro: SE ACTUALIZO UNICAMENTE LA LISTA DE VIVIENDAS DE TENDIDO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                |
| SAC161602006469351               | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Jovera Ortiz De Dominguez En La Comunidad Miguel Hidalgo Col Ojales Frenillo - 55705                | 55705              | Zacatecas | Frenillo                            | Miguel Hidalgo (Hidalgo)            | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$1,583,541 | \$1,583,541             | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 275       | 100.00 | 0.00   |               | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO LA PECO HA DE HA CONCRETADO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                           |
| SAC161602006469352               | Aplicación De La Red De Drenaje En Las Calles Sin Hombre Orón Y Plateros Frenillo - 62581                                                            | 62581              | Zacatecas | Frenillo                            | Plateros                            | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$2,799,079 | \$2,799,079             | \$2,799,079  | \$1,399,540 | \$1,399,540 | \$1,399,540 | 50.00    | \$0       | Metros lineales  | 200       | 100.00 | 55.00  |               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC161602006469437               | Aplicación De La Red Eléctrica En La Calle Miguel Hidalgo En La Comunidad De San Miguel De Sosa Frenillo - 56301                                     | 56301              | Zacatecas | Frenillo                            | San Miguel de Sosa                  | Rural                  | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$284,800   | \$284,800               | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Otros            | 120       | 100.00 | 0.00   |               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC161602006469446               | Construcción Con Concreto Hidráulico En La Calle El Salvador En La Colonia Entidad Frenillo - 56263                                                  | 56263              | Zacatecas | Frenillo                            | Frenillo                            | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$369,224   | \$184,612               | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 80        | 100.00 | 0.00   |               | Financiera: obra no iniciada / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                    |
| SAC161602006469447               | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Revolución Entre Bellinos Zapata Y Guaymas En La Colonia Patria Y Libertad Frenillo - 55516         | 55516              | Zacatecas | Frenillo                            | Frenillo                            | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$335,620   | \$167,810               | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 100       | 100.00 | 0.00   |               | Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto de programa con aportación Federal sin que a la fecha se tenga el convenio - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.            |
| SAC161602006469462               | Rehabilitación De 52 M2 De Techo Firmo En 2 Viviendas En Agua 0048 Luis Moya Sac - 52341                                                             | 52341              | Zacatecas | Luis Moya                           | Luis Moya                           | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$63,158    | \$63,158                | \$63,158     | \$63,158    | \$63,158    | \$63,158    | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 2         | 100.00 | 100.00 |               | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                             |
| SAC161602006469463               | Aplicación De Red De Agua Potable En 10 Viviendas En Las Calles Porfirio Díaz Y O3 De Moya En La Calle Hidalgo Luis Moya Sac - 52094                 | 52094              | Zacatecas | Luis Moya                           | Colonia Hidalgo                     | Rural                  | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$125,632   | \$125,632               | \$125,632    | \$125,632   | \$125,632   | \$125,632   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 10        | 100.00 | 100.00 |               | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                             |
| SAC161602006469468               | Aportación Para La Construcción De Domo En La Escuela Primaria José Vasconcelos En La Comunidad Gonzales Ortega Batón Villa De Cos - 42876           | 42876              | Zacatecas | Villa de Cos                        | Gonzales Ortega (Batón)             | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$200,000   | \$200,000               | \$200,000    | \$200,000   | \$200,000   | \$200,000   | 100.00   | \$0       | Otros            | 31        | 100.00 | 100.00 |               | Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Física: 1 COMO INSTALADO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                               |
| SAC161602006469476               | Construcción De 112 M2 De Red De Abastecimiento En Calle Vicente - 54807                                                                             | 54807              | Zacatecas | Morelos                             | Hacienda Nueva                      | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$150,173   | \$150,173               | \$150,173    | \$150,173   | \$150,173   | \$150,173   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 25        | 100.00 | 100.00 |               | Financiera: / Física: concluido / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                             |
| SAC161602006469480               | Apertura Para La Construcción De 124 M2 De Agua Potable En 18 Viviendas En La Calle Monterrey Del Fraccionamiento Los Comales, Del Norte - 57372     | 57372              | Zacatecas | Monas                               | Monas                               | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$17,063    | \$17,063                | \$17,063     | \$17,063    | \$17,063    | \$17,063    | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 37        | 100.00 | 100.00 |               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC161602006469481               | Apertura Para La Construcción De Un Cuarto Adicional En Una Vivienda De La Localidad De Agua Blanca, Del Municipio De Monas, Zacatecas - 52343       | 52343              | Zacatecas | Monas                               | Agua Blanca                         | Rural                  | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$37,000    | \$37,000                | \$37,000     | \$37,000    | \$37,000    | \$37,000    | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 1         | 100.00 | 100.00 |               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC161602006469489               | Rehabilitación De Línea De Drenaje En Calle Francisco Villa Y Fray Juan De San José - 6861                                                           | 6861               | Zacatecas | Juchipila                           | San José (San José de las Meléndez) | Rural                  | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUDAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$64,316    | \$64,316                | \$64,316     | \$64,316    | \$64,316    | \$64,316    | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 636       | 100.00 | 100.00 |               | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                        |
| SAC16160200650769                | Construcción De Unidad Médica En La Localidad De La Encantada Frenillo - 49757                                                                       | 49757              | Zacatecas | Frenillo                            | La Encantada                        | Rural                  | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | Salud                    | En Ejecución | 2016              |             | \$391,294   | \$391,294               | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 691       | 100.00 | 0.00   |               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC161602006509770               | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Granderos En La Comunidad De Estación San José Frenillo - 53351                                    | 53351              | Zacatecas | Frenillo                            | Estación San José                   | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$493,998   | \$493,998               | \$493,998    | \$493,998   | \$148,881   | \$148,881   | 30.14    | \$0       | Metros Cuadrados | 100       | 100.00 | 100.00 |               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC161602006509771               | Aplicación De La Red Eléctrica En La Calle Hidalgo En La Comunidad De Plateros Frenillo - 59448                                                      | 59448              | Zacatecas | Frenillo                            | Plateros                            | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$449,400   | \$237,365               | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Otros            | 90        | 100.00 | 0.00   |               | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO VA A PUE CANCELADO POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                             |
| SAC161602006509772               | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Comunidad De Río Florido En La Calle 20 De Noviembre - 61369                                              | 61369              | Zacatecas | Frenillo                            | Río Florido                         | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$1,133,908 | \$1,133,908             | \$1,133,908  | \$340,172   | \$340,172   | \$340,172   | 30.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 223       | 100.00 | 100.00 |               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC161602006509842               | Construcción De Unidad Médica En La Localidad Colonia La Llor Frenillo - 60103                                                                       | 60103              | Zacatecas | Frenillo                            | Colonia la Llor                     | Rural                  | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | Salud                    | En Ejecución | 2016              |             | \$270,488   | \$270,488               | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 150       | 100.00 | 0.00   |               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC161602006509892               | Aplicación De Red De Drenaje En Calle Agrícola De La Luz 69906                                                                                       | 69906              | Zacatecas | Guadalupe                           | La Luz                              | Rural                  | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$140,959   | \$140,959               | \$140,959    | \$140,959   | \$140,959   | \$140,959   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 30        | 100.00 | 100.00 |               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC161602006509898               | Aplicación De Red Eléctrica En Muebles 123000 - 3174                                                                                                 | 3174               | Zacatecas | Valparaíso                          | Himbres                             | Rural                  | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                  | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$125,000   | \$125,000               | \$125,000    | \$125,000   | \$125,000   | \$125,000   | 100.00   | \$0       | Otros            | 18        | 100.00 | 100.00 |               | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                         |
| SAC161602006509866               | Aportación Para La Construcción De 2 Bases Sigmas En 2 Viviendas De Las Localidades De Agua Blanca Y Los Alvarez, Del Municipio De Monas, Za - 57351 | 57351              | Zacatecas | Monas                               | Los Alvarez                         | Rural                  | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$74,000    | \$74,000                | \$74,000     | \$74,000    | \$74,000    | \$74,000    | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 2         | 100.00 | 100.00 |               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC161602006509878               | Construcción De Tanque Elevado En La Comunidad De El Álamo Loreto Sac. - 76335                                                                       | 76335              | Zacatecas | Loreto                              | El Álamo                            | Rural                  | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                            | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$360,000   | \$360,000               | \$360,000    | \$360,000   | \$360,000   | \$360,000   | 100.00   | \$0       | Otros            | 15        | 100.00 | 100.00 |               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC161602006509899               | Construcción De Unidad Médica En La Comunidad - 49720                                                                                                | 49720              | Zacatecas | Frenillo                            | El Apartadero                       | Rural                  | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | Salud                    | En Ejecución | 2016              |             | \$431,334   | \$431,334               | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 180       | 100.00 | 0.00   |               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC161602006509900               | Construcción De Unidad Médica En La Comunidad De Porfías Frenillo - 49746                                                                            | 49746              | Zacatecas | Frenillo                            | Porfías                             | Rural                  | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | Salud                    | En Ejecución | 2016              |             | \$431,334   | \$431,334               | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 65        | 100.00 | 0.00   |               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC161602006509901               | Aplicación De La Unidad Médica Con La Construcción De Bado En La Localidad De Potrero Blanco Frenillo - 50033                                        | 50033              | Zacatecas | Frenillo                            | Potrero Blanco                      | Rural                  | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | Salud                    | En Ejecución | 2016              |             | \$89,221    | \$89,221                | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 97        | 100.00 | 0.00   |               | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO AUN NO DE CONCORDIA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                   |
| SAC161602006509913               | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle San Luis Entre Nacional Y Empalme De La Colonia Fco I Madro Frenillo - 54655                        | 54655              | Zacatecas | Frenillo                            | Frenillo                            | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$474,176   | \$237,090               | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 100       | 100.00 | 0.00   |               | Financiera: / Física: / Registro: Este recurso de programa con aportación Federal sin que a la fecha se tenga concretado el convenio - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.  |
| SAC1616020065099164              | Construcción Con Concreto Hidráulico En La Calle San Luis Entre Melamores Y Aguila En La Colonia Fco I Madro Frenillo - 55568                        | 55568              | Zacatecas | Frenillo                            | Frenillo                            | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$395,632   | \$197,816               | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 70        | 100.00 | 0.00   |               | Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto de programa con aportación Federal sin que a la fecha se tenga concretado el convenio - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| SAC1616020065099196              | Aplicación De La Red De Electrificación Rural En La Comunidad De Jemima 375,89,04 30383                                                              | 30383              | Zacatecas | Valparaíso                          | Jemima                              | Rural                  | Aportaciones Federales                                                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                  | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$337,690   | \$337,690               | \$337,690    | \$337,690   | \$337,690   | \$337,690   | 100.00   | \$0       | Otros            |           |        |        |               |                                                                                                                                                                           |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                     |                                                                                                                                                 |           |                                     |                                    |        |                        |                                                                        |                                                       |                                                                   |                                           |                         |              | Avance Financiero |             |            |                        |              |              |             | Avance Físico |             | Observaciones |             |                  |                  |                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                           | Número del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                             | Entidad   | Municipio                           | Localidad                          | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                | Programa Fondo Convenio - Especifico                  | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                     | Tipo de Proyecto        | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Desembolsado | Ejercido    | Pagado        | % Avance    |               | Reintegrado | Unidad de Medida | Población        | Vencimiento Anual | Anos   |        |                                                                                                                                                                                                                     |
| ZAC161020063197                  |                     | Rehabilitación De Red de Drenaje En La Colonia Héroes Nacionales Independencia, Luis Moya, Sac. - 61055                                         | Sacatecas | Luis Moya                           | Luis Moya                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA                    | Agua y saneamiento      | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$489,440              | \$489,440    | \$489,440    | \$489,440   | \$489,440     | \$489,440   | 100.00        | 00          |                  | Metros lineales  | 58                | 100.00 | 100.00 | Financiara: OBRA FINANCIAMENTE CONCLUIDA; / Fiscal: OBRA FINANCIAMENTE CONCLUIDA; / Registro: RENDIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                           |
| ZAC1610200653199                 |                     | Construcción de Clavero de Alcantarillado En la Localidad de San Juan Luis Moya Sac. - 52445                                                    | Sacatecas | Luis Moya                           | Los Pozitos                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA                    | Agua y Aseamiento       | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$1,797,960            | \$878,980    | \$1,797,960  | \$1,277,221 | \$1,277,221   | \$878,490   | 72.65         | 00          |                  | Metros lineales  | 69                | 100.00 | 100.00 | Financiara: OBRA FINANCIAMENTE AL 49.9% / Fiscal: OBRA FINANCIAMENTE CONCLUIDA; / Registro: RENDIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                             |
| ZAC1610200653205                 |                     | Rehabilitacion De Red de Alcantarillado de Los Felix - 31041                                                                                    | Sacatecas | Jerez                               | Los Felix                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                            | Agua y Aseamiento       | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$189,913              | \$189,913    | \$189,913    | \$189,913   | \$189,913     | \$189,913   | 100.00        | 00          |                  | Metros lineales  | 176               | 100.00 | 100.00 | Financiara: TERMINADA / Fiscal: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 100%                                                                                                                                           |
| ZAC1610200653206                 |                     | Construcción De 7 Baños Estándares En Morla De Grigorio - 54503                                                                                 | Sacatecas | Morales                             | Morla de los Gringos (Los Gringos) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL             | Vivienda                | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$283,528              | \$283,528    | \$283,528    | \$283,528   | \$283,528     | \$283,528   | 100.00        | 00          |                  | Vivienda         | 30                | 100.00 | 100.00 | Financiara: / Fiscal: concluido / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                       |
| ZAC1610200653222                 |                     | Rehabilitación De Línea de Agua Potable En Calle Hidalgo En La Comunidad De Guadalupe Victoria - 67188                                          | Sacatecas | Juchipila                           | Barrio de Guadalupe Victoria       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio | H AUTOMANTENIMIENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA SACATECAS   |                                                                   | AGUA Y SANEAMIENTO                        | Agua y Aseamiento       | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$56,000               | \$56,000     | \$56,000     | \$56,000    | \$56,000      | \$56,000    | 100.00        | 00          |                  | Metros lineales  | 306               | 100.00 | 100.00 | Financiara: OBRA TERMINADA / Fiscal: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                  |
| ZAC1610200653225                 |                     | Aplicación De Red Eléctrica En La Mezquitera Norte Los Surivianos - 69326                                                                       | Sacatecas | Juchipila                           | Mezquitera Norte                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio | H AUTOMANTENIMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILIA SACATECAS |                                                                   | URBANIZACIÓN                              | En Ejecución            |              | 2016              |             |            | \$572,600              | \$572,600    | \$572,600    | \$572,600   | \$572,600     | \$572,600   | 100.00        | 00          |                  | Otros            | 500               | 100.00 | 100.00 | Financiara: OBRA TERMINADA / Fiscal: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                  |
| ZAC1610200653229                 |                     | Aplicación De Red Eléctrica En La Comunidad Del Carreño Loreto Sac. - 56351                                                                     | Sacatecas | Loreto                              | El Carreño                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                       | Urbanización            | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$373,892              | \$373,892    | \$373,892    | \$373,892   | \$373,892     | \$373,892   | 100.00        | 00          |                  | Otros            | 21                | 100.00 | 100.00 | Financiara: / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                 |
| ZAC1610200653492                 |                     | Aplicación De La Red Eléctrica Al Rancho Con Hombre Jesus Garcia De La Comunidad De Miguel Alemán De Ojuelo Fresnillo - 53585                   | Sacatecas | Fresnillo                           | Miguel Hidalgo (Hidalgo)           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                     | Urbanización            | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$232,450              | \$168,468    |              | \$0         | \$0           | \$0         | 0.00          | 00          |                  | Otros            | 128               | 100.00 | 0.00   | Financiara: / Fiscal: / Registro: ESTE PROYECTO SE INICIA PROGRAMADO CON ASIGNACIÓN ESTATAL Y FEDERAL CUBO OTRAS CU NO SE CUENTA EL CONVENIO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                    |
| ZAC16102006535543                |                     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÓLICO EN LA CALLE GEMELLI EN LA COLONIA GUERRERO Y LA CAJERA CADENA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO - 53975 | Sacatecas | Fresnillo                           | Fresnillo                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                     | Transporte y vialidades | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$867,408              | \$480,204    |              | \$0         | \$0           | \$0         | 0.00          | 00          |                  | Metros Cuadrados | 60                | 100.00 | 0.00   | Financiara: / Fiscal: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA PROGRAMADO CON ASIGNACION MUNICIPAL Y FEDERAL CUBO OTRAS CU NO SE CUENTA EL CONVENIO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                       |
| ZAC16102006535583                |                     | CONSTRUCCION DE ESCUELA ALcantarillado Oriente En La Coloniá El Conejillo (Conejillo) Luis Moya Sac. - 52288                                    | Sacatecas | Luis Moya                           | El Conejillo (Conejillo)           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA                    | Agua y Aseamiento       | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$268,305              | \$268,305    | \$268,305    | \$268,305   | \$268,305     | \$268,305   | 100.00        | 00          |                  | Metros lineales  | 8                 | 100.00 | 100.00 | Financiara: / Fiscal: / Registro: RENDIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                       |
| ZAC16102006535587                |                     | Rehabilitación De Boulevard En Alcantarillado En Boulevard El Álamo - 31028                                                                     | Sacatecas | Jerez                               | Jerez de García Salinas            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                            | Agua y saneamiento      | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$1,226,186            | \$1,226,186  | \$1,226,186  | \$1,226,186 | \$1,226,186   | \$1,226,186 | 100.00        | 00          |                  | Metros lineales  | 884               | 100.00 | 100.00 | Financiara: / Fiscal: TERMINADA / Registro: TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                      |
| ZAC1610200653786                 |                     | Aplicación De La Red Eléctrica Al Rancho Francisco R. San Gil Morpía                                                                            | Sacatecas | General Francisco R. San Gil Morpía |                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL Y CIUD | Educación               | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$278,316              | \$278,316    | \$278,316    | \$278,316   | \$278,316     | \$278,316   | 100.00        | 00          |                  | Otros            | 180               | 100.00 | 100.00 | Financiara: / Fiscal: / Registro: ÚNICAMENTE SE AUTORIZA EL PAGO DEL MONTO DE TERMINO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                           |
| ZAC1610200653788                 |                     | Aplicación De La Unidad Médica Con La Construcción De Baño En La Localidad De Alamo Fresnillo - 48956                                           | Sacatecas | Fresnillo                           | Alamo                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                     | Salud                   | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$89,221               | \$89,221     |              | \$0         | \$0           | \$0         | 0.00          | 00          |                  | Metros Cuadrados | 150               | 100.00 | 0.00   | Financiara: / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                 |
| ZAC1610200653789                 |                     | Aplicación De La Red Eléctrica En La Avenida Ferrocarril En La Comunidad De Estación San José Fresnillo - 56273                                 | Sacatecas | Fresnillo                           | Estación San José                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                     | Urbanización            | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$160,000              | \$160,000    |              | \$0         | \$0           | \$0         | 0.00          | 00          |                  | Otros            | 130               | 100.00 | 0.00   | Financiara: / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                 |
| ZAC1610200653789                 |                     | Aplicación De La Red Eléctrica En La Calle Privada Independencia En La Localidad De Santa Anita Fresnillo - 56326                               | Sacatecas | Fresnillo                           | Colonia Santa Anita                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                     | Urbanización            | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$129,950              | \$89,163     |              | \$0         | \$0           | \$0         | 0.00          | 00          |                  | Otros            | 100               | 100.00 | 0.00   | Financiara: / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                 |
| ZAC1610200653791                 |                     | Aplicación De La Unidad Médica Con La Construcción De Baño En La Localidad Del Tepetitillo Fresnillo - 48915                                    | Sacatecas | Fresnillo                           | Tepetitillo                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                     | Salud                   | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$89,232               | \$89,232     |              | \$0         | \$0           | \$0         | 0.00          | 00          |                  | Metros Cuadrados | 160               | 100.00 | 0.00   | Financiara: / Fiscal: / Registro: A LA FECHA ESTE PROYECTO CONTABA NO SE CONCURSA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                               |
| ZAC1610200653795                 |                     | Aplicación De La Red Eléctrica En La Calle Aguatepecal En La Colonia Páezes Fresnillo - 56322                                                   | Sacatecas | Fresnillo                           | Fresnillo                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                     | Urbanización            | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$384,450              | \$60,756     |              | \$0         | \$0           | \$0         | 0.00          | 00          |                  | Otros            | 170               | 100.00 | 0.00   | Financiara: / Fiscal: / Registro: ESTE PROYECTO SE PROGRAMÓ CON ASIGNACIÓN FEDERAL Y DE LA CFE, PERO A LA FECHA DE TERCERA CONVINO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                              |
| ZAC1610200653796                 |                     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÓLICO EN LA CALLE COSTA ALTA ENTRE LAS CALLES GUILLERMO OCHOA Y LA CALLE LIBERTAD EN FRENILLO - 55506             | Sacatecas | Fresnillo                           | Costa Alta                         | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                     | Transporte y vialidades | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$330,420              | \$167,810    |              | \$0         | \$0           | \$0         | 0.00          | 00          |                  | Metros Cuadrados | 70                | 100.00 | 0.00   | Financiara: / Fiscal: / Registro: Este proyecto se programó con asignación federal al que se le ha autorizado el pago del monto de termino al que se le ha asignado el convenio - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| ZAC1610200653797                 |                     | Rehabilitación De La Calle José Martí En La Colonia Plan De Ayala En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 55510                                 | Sacatecas | Fresnillo                           | Fresnillo                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                     | Transporte y vialidades | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$710,966              | \$355,493    |              | \$0         | \$0           | \$0         | 0.00          | 00          |                  | Metros Cuadrados | 150               | 100.00 | 0.00   | Financiara: / Fiscal: / Registro: Este proyecto se programó con asignación federal al que se le ha autorizado el pago del monto de termino al que se le ha asignado el convenio - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| ZAC1610200658600                 |                     | Aplicación De Red de Drenaje Potable Calle Casa Blanca Municipío De Guadalupe                                                                   | Sacatecas | Guadalupe                           | Viboritas                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE                    | Agua y Aseamiento       | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$240,981              | \$240,981    | \$240,981    | \$240,981   | \$240,981     | \$240,981   | 100.00        | 00          |                  | Metros lineales  | 98                | 100.00 | 100.00 | Financiara: / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                 |
| ZAC1610200658601                 |                     | Aportación Para La Pavimentación Que Conecta Hidráulica En Av. Héroes Nacionales, Luis Moya, Sac. - 64273                                       | Sacatecas | Luis Moya                           | Luis Moya                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA                    | Transporte y vialidades | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$2,110,736            | \$2,110,736  | \$2,110,736  | \$2,110,736 | \$2,110,736   | \$2,110,736 | 100.00        | 00          |                  | Metros Cuadrados | 68                | 100.00 | 100.00 | Financiara: OBRA FINANCIAMENTE AL 100% / Fiscal: OBRA FINANCIAMENTE CONCLUIDA; / Registro: RENDIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                              |
| ZAC1610200658603                 |                     | Rehabilitación De 20 M2 De Techo Pizma En 1 Vivienda En La Comunidad De Los Pozitos Municipio De Luis Moya Sac. - 52401                         | Sacatecas | Luis Moya                           | Los Pozitos                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA                    | Vivienda                | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$29,433               | \$29,433     | \$29,433     | \$29,433    | \$29,433      | \$29,433    | 100.00        | 00          |                  | Metros Cuadrados | 1                 | 100.00 | 100.00 | Financiara: / Fiscal: / Registro: RENDIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                       |
| ZAC1610200658603                 |                     | Terminación De Comedor En Escuela Primaria Santa Juana Valverde - 61930                                                                         | Sacatecas | Sombrerete                          | Colonia Gonzales Ortega            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Educación               | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$421,596              | \$421,596    | \$421,596    | \$421,596   | \$421,596     | \$421,596   | 100.00        | 00          |                  | Metros Cuadrados | 480               | 100.00 | 100.00 | Financiara: / Fiscal: / Registro: obra terminada con saldo mínimo con respecto al aprobado - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                      |
| ZAC1610200658603                 |                     | Construcción De Muro De Contención - 31700                                                                                                      | Sacatecas | Jerez                               | La Gavia                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                            | Urbanización            | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$371,443              | \$371,443    | \$371,443    | \$371,443   | \$371,443     | \$371,443   | 100.00        | 00          |                  | Otros            | 133               | 100.00 | 100.00 | Financiara: OBRA AL 100% / Fiscal: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINICIA Y FINANCIAMENTE AL 100%                                                                                                                  |
| ZAC1610200658640                 |                     | Aplicación De La Red De Electrificación En San Miguel Concesión - 31316                                                                         | Sacatecas | Valparaíso                          | San Miguel                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL             | Urbanización            | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$240,120              | \$240,120    | \$240,120    | \$240,120   | \$240,120     | \$240,120   | 100.00        | 00          |                  | Otros            | 20                | 100.00 | 100.00 | Financiara: OBRA TERMINADA / Fiscal: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                   |
| ZAC1610200660493                 |                     | Aplicación Municipal Al Programa Del Para La Construcción De Francisco R. Manzanillo Municipal De Fresnillo - 48522                             | Sacatecas | General Francisco R. Manzanillo     |                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL Y CIUD | Educación               | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$278,316              | \$278,316    | \$278,316    | \$278,316   | \$278,316     | \$278,316   | 100.00        | 00          |                  | Otros            | 371               | 100.00 | 100.00 | Financiara: / Fiscal: / Registro: SE AUTORIZA EL PAGO DEL MONTO DE TERMINO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                      |
| ZAC1610200660494                 |                     | CONSTRUCCION DE ANTA DE OCHO MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA DONDE EN LA COMUNIDAD DEL DE REINO MPIO DE FRESNILLO SAC. - 67083             | Sacatecas | Fresnillo                           | Sala de Reyes                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                     | Educación               | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$564,589              | \$564,589    | \$564,589    | \$151,377   | \$151,377     | \$151,377   | 30.00         | 00          |                  | Metros Cuadrados | 2,100             | 100.00 | 0.00   | Financiara: / Fiscal: NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                 |
| ZAC1610200660495                 |                     | Aplicación De La Red Eléctrica En La Calle Rumboso En La Colonia Santa Anita En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 63443                      | Sacatecas | Fresnillo                           | Fresnillo                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio | Obra                                                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DESASTRES                | Urbanización            | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$378,400              | \$378,400    | \$59,788     |             |               |             | 0.00          | 00          |                  | Otros            | 60                | 0.00   | 0.00   | Financiara: / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                 |
| ZAC1610200660496                 |                     | Aplicación De La Red Eléctrica En La Calle Revolución En La Colonia Patria Y Libertad                                                           | Sacatecas | Fresnillo                           | Fresnillo                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                     | Urbanización            | En Ejecución |                   | 2016        |            | \$184,250              | \$28,724     |              | \$0         | \$0           | \$0         | 0.00          | 00          |                  | Otros            | 70                | 100.00 | 0.00   | Financiara: / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                 |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 2623

| Clave del Proyecto |  | Nombre del Proyecto                                                                                                                                    | Numero de Proyecto | Entidad   | Municipio           | Localidad                                   | Ámbito                    | Información General del Proyecto |                                                                               |                                                                               | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                            | Tipo de Proyecto        | Estatus      | Ciclo Seguro | Avance Financiero |             |                         |              | Avance Físico |             |             |          | Observaciones |                  |                  |           |        |     |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|-----------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |                                                                                                                                                        |                    |           |                     |                                             |                           | Programa Fondo Convenio          | Programa Fondo Convenio - Especifico                                          |                                                                               |                                                                   |                                                  |                         |              |              | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Milliámetro) | Comprometido | Devengado     | Ejercido    | Pagado      | % Avance |               | Reintegró        | Unidad de Medida | Población | Vance  | Anu | ance                                                                                                                                                                                          |
| SAC1616020060484   |  | Aportación Para La Aplicación De Red De Agua Potable En 10 Viviendas En La Calle 14 De Octubre, Franc. Francisco Montero, Luis Moyá, Sac. - 63576      | 63576              | Zacatecas | Luis Moyá           | Luis Moyá                                   | Urbano                    | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA                           | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016         |                   | \$75,551    | \$75,551                | \$75,551     | \$75,551      | \$75,551    | \$75,551    | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 10               | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                 |
| SAC1616020060486   |  | Rehabilitación De Red Interna De Alcantarillado Principal En La Comunidad De Colonia Vieja De Noviembre, Luis Moyá, Sac. - 64114                       | 64114              | Zacatecas | Luis Moyá           | Colonia Vieja de Noviembre                  | Rural                     | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA                           | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016         |                   | \$2,242,800 | \$2,242,800             | \$2,242,800  | \$2,242,800   | \$2,242,800 | \$2,242,800 | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 903              | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA. / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC1616020060493   |  | Rehabilitación De Red Interna De Alcantarillado De Drenaje en Ramon Lopez Valverde - 33705                                                             | 33705              | Zacatecas | Jerez               | Jerez de Garcia Saldaña                     | Urbano                    | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICAS                                    | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016         |                   | \$163,375   | \$163,375               | \$163,375    | \$163,375     | \$163,375   | \$163,375   | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 173              | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                           |
| SAC1616020060494   |  | Aportación Para 633.84 M2 de Mejoramiento de Horno En 9 Viviendas De La La Cabecera, Del Municipio De Monex, Zacatecas - 60663                         | 60663              | Zacatecas | Monex               | Monex                                       | Urbano                    | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                            | Vivienda                | En Ejecución | 2016         |                   | \$75,306    | \$75,306                | \$75,306     | \$75,306      | \$75,306    | \$75,306    | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 25               | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                           |
| SAC1616020060500   |  | Adquisición De Una Impresora Multicolumnal Laserjet A Color Hp - 27817                                                                                 | 27817              | Zacatecas | Hochistlán de Mejía | Hochistlán de Mejía                         | Urbano                    | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Otros Proyectos         | En Ejecución | 2016         |                   | \$107,199   | \$107,199               | \$107,199    | \$107,199     | \$107,199   | \$107,199   | 100.00   | \$0           | Piezas           |                  | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                             |
| SAC1616020060501   |  | Construcción De Red de Alcantarillado En Calle Colorado - 40325                                                                                        | 40325              | Zacatecas | Jerez               | La Gavia                                    | Rural                     | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICAS                                    | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016         |                   | \$103,884   | \$103,884               | \$103,884    | \$103,884     | \$103,884   | \$103,884   | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 118              | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                           |
| SAC1616020060502   |  | Construcción De Red de Agua Potable En Calle Colorado - 40322                                                                                          | 40322              | Zacatecas | Jerez               | La Gavia                                    | Rural                     | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICAS                                    | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016         |                   | \$30,412    | \$30,412                | \$30,412     | \$30,412      | \$30,412    | \$30,412    | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 112              | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA 100% / Registro: OBRA FINALIZADA 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                           |
| SAC1616020060503   |  | Aportación Para 1709.09 M2 de Mejoramiento de Horno En 22 Viviendas De Las Comunidades De Agua Blanca, Antonimilio Cosculluega, La Aurora, Los - 60512 | 60612              | Zacatecas | Monex               | Antonimilio                                 | Rural                     | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                            | Vivienda                | En Ejecución | 2016         |                   | \$221,905   | \$221,905               | \$221,905    | \$221,905     | \$221,905   | \$221,905   | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 51               | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                           |
| SAC1616020060508   |  | Aplicación De Red Eléctrica Para Alcantarillado Público Carretera Antaresa Saltillo A La Comunidad Surco De Hogueas - 68666                            | 68666              | Zacatecas | Juchipila           | El Surco de Hogueas (La Normal)             | Rural                     | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS | Vivienda                | En Ejecución | 2016         |                   | \$111,000   | \$111,000               | \$111,000    | \$111,000     | \$111,000   | \$111,000   | 100.00   | \$0           | Otros            | 6,035            | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                    |
| SAC1616020060509   |  | Construcción De Línea de Drenaje En Finca San Sebastián Mezquiteira Norte - 68366                                                                      | 68366              | Zacatecas | Juchipila           | Mezquiteira Norte                           | Rural                     | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016         |                   | \$46,000    | \$46,000                | \$46,000     | \$46,000      | \$46,000    | \$46,000    | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 445              | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                            |
| SAC1616020060510   |  | Aplicación De Red Eléctrica Para Alcantarillado Público En Mezquiteira Sur Y Mezquiteira Norte Sobre Carretera Guadalupe Saltillo - 68759              | 68759              | Zacatecas | Juchipila           | Mezquiteira Norte                           | Rural                     | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS | Urbanización            | En Ejecución | 2016         |                   | \$300,000   | \$300,000               | \$300,000    | \$300,000     | \$300,000   | \$300,000   | 100.00   | \$0           | Otros            | 846              | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                            |
| SAC16160200662738  |  | Aplicación De Red Eléctrica En Carretera Nueva - Manánil De 1.00 En La Localidad De Nieveva, Del. Francisco R. Murguía, Del. - 64391                   | 64391              | Zacatecas | General             | Francisco R. Nieveva Murguía                | Urbano                    | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                            | Urbanización            | En Ejecución | 2016         |                   | \$361,200   | \$361,200               | \$361,200    | \$361,200     | \$361,200   | \$361,200   | 100.00   | \$0           | Otros            | 50               | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: / Física: 1 TRANSFORMADO Y 5 POSTES / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160200662744  |  | Mejoramiento Municipal Al Programa Del Para La Construcción De Casa En Cancha De Vaseo Municipales En La Localidad De Matias Ramos (El Tancito)        | 64311              | Zacatecas | General             | Francisco R. Murguía                        | Matias Ramos (El Tancito) | Rural                            | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Educación               | En Ejecución | 2016         |                   | \$228,316   | \$228,316               | \$228,316    | \$228,316     | \$228,316   | \$228,316   | 100.00   | \$0           | Otros            | 263              | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: / Física: / Registro: DE ACTUALIZO DICIONARIO / Registro: OBRA TERMINADA; OBRA ABANDONADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| SAC16160200662761  |  | Mejoramiento De La Unidad Médica Con La Construcción De Salón Honor Para Once Municipios De La Localidad Plan De Vallejo - 69365                       | 49336              | Zacatecas | Freemillo           | Plan de Vallejo                             | Rural                     | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                            | Salud                   | En Ejecución | 2016         |                   | \$284,534   | \$284,534               | \$0          | \$0           | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0           | Metros Cuadrados | 430              | 100.00    | 0.00   |     | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO A LA FECHA NO HA COMENZADO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                |
| SAC16160200662762  |  | Aplicación De Drenaje De Las Calles De Valparaíso Río Grande Jerez Calles Zacatecas Plateado Y Sin Hombres En La Comunidad De Plateado Jerez - 65418   | 65418              | Zacatecas | Freemillo           | Plateado                                    | Urbano                    | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                            | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016         |                   | \$2,350,000 | \$2,350,000             | \$0          | \$0           | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0           | Metros lineales  | 272              | 100.00    | 0.00   |     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                           |
| SAC16160200662842  |  | Construcción De Unidad Médica En La Comunidad De San Marcos De Abrego Freemillo - 49754                                                                | 49734              | Zacatecas | Freemillo           | San Marcos de Abrego                        | Rural                     | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                            | Salud                   | En Ejecución | 2016         |                   | \$431,334   | \$431,334               | \$0          | \$0           | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0           | Metros Cuadrados | 192              | 100.00    | 0.00   |     | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO NO HA COMENZADO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                |
| SAC16160200662852  |  | Construcción Con Concreto Reforzado En La Calle Huasteco Entre Arriba Y Quintanilla - 59465                                                            | 59465              | Zacatecas | Freemillo           | Freemillo                                   | Urbano                    | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                            | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2016         |                   | \$740,010   | \$730,005               | \$0          | \$0           | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0           | Metros Cuadrados | 140              | 100.00    | 0.00   |     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                           |
| SAC16160200662862  |  | Aplicación De Red De Agua Potable En Calle Hidalgo De Matlines Dominguez - 69119                                                                       | 69119              | Zacatecas | Guadalupe           | Matlines Dominguez                          | Rural                     | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE                           | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016         |                   | \$51,910    | \$51,910                | \$51,910     | \$51,910      | \$51,910    | \$51,910    | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 7                | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                           |
| SAC16160200662870  |  | Suministro E Instalación De Bomba Sumergible Y Sust De Tuberia De Columna De Pozo De Agua Potable Para 10 Viv En Com Garcia Leyva Luis Moyá - 51847    | 51847              | Zacatecas | Luis Moyá           | Leyva (García)                              | Rural                     | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA                           | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016         |                   | \$99,606    | \$99,606                | \$99,606     | \$99,606      | \$99,606    | \$99,606    | 100.00   | \$0           | Otros            | 18               | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA                                                                                                                                                     |
| SAC16160200662873  |  | Rehabilitación De Bibliotecas En Escuela De Las Corras - 33876                                                                                         | 33876              | Zacatecas | Jerez               | Ermita de los Corras                        | Rural                     | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICAS                                    | Educación               | En Ejecución | 2016         |                   | \$226,702   | \$226,702               | \$225,585    | \$225,585     | \$225,585   | \$225,585   | 99.51    | \$0           | Otros            | 291              | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: OBRA TERMINADA; Física: OBRA TERMINADA PERO POSIBLE AMPLIACIÓN DE METAS / Registro: OBRA TERMINADA PERO NO HA COMENZADO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                       |
| SAC16160200662876  |  | Ampliación Con 28 M2 De Red De Alcantarillado En Calle Francisco Ignacio Medero - 54156                                                                | 54156              | Zacatecas | Morelos             | Hacienda Nueva                              | Urbano                    | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                    | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016         |                   | \$34,544    | \$34,544                | \$34,544     | \$34,544      | \$34,544    | \$34,544    | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 20               | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: / Física: COMPLETA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                  |
| SAC16160200662880  |  | Aplicación De Red De Agua Potable - 40135                                                                                                              | 40135              | Zacatecas | Jerez               | Palmas Altas                                | Rural                     | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICAS                                    | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016         |                   | \$326,726   | \$326,726               | \$326,726    | \$326,726     | \$326,726   | \$326,726   | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 646              | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                           |
| SAC16160200662885  |  | Construcción De Techo Falso En Centro Municipal - 6702                                                                                                 | 65702              | Zacatecas | Sombrerete          | Sombrerete                                  | Urbano                    | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Vivienda                | En Ejecución | 2016         |                   | \$50,000    | \$50,000                | \$50,000     | \$50,000      | \$50,000    | \$50,000    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 30               | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: / Física: / Registro:                                                                                                                                                             |
| SAC16160200662896  |  | Rehabilitación De Línea De Drenaje En Av Enrique Estrada Entre Carretera Y Calle Apacalientesado Lado Poniente - 67234                                 | 67234              | Zacatecas | Juchipila           | Juchipila                                   | Urbano                    | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016         |                   | \$29,400    | \$29,400                | \$29,400     | \$29,400      | \$29,400    | \$29,400    | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 6,035            | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                            |
| SAC16160200662897  |  | Aplicación De Red Eléctrica Para Alcantarillado Público En La Carretera Y El Palmar - 68838                                                            | 68838              | Zacatecas | Juchipila           | La Carretera (La Carretera de Arriba)       | Rural                     | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS | Urbanización            | En Ejecución | 2016         |                   | \$196,500   | \$196,500               | \$196,500    | \$196,500     | \$196,500   | \$196,500   | 100.00   | \$0           | Otros            | 97               | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                            |
| SAC16160200662898  |  | Rehabilitación De Línea De Drenaje En Calle Hidalgo En El Barrio De Guadalupe Victoria - 68316                                                         | 68316              | Zacatecas | Juchipila           | Barrio de Guadalupe Victoria                | Rural                     | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016         |                   | \$132,000   | \$132,000               | \$132,000    | \$132,000     | \$132,000   | \$132,000   | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 306              | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: OBRA AL 100% / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                             |
| SAC161602006628186 |  | Equipoamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Cerro Colorado, Del. Francisco R. Murguía, Sac. - 78445                                       | 78445              | Zacatecas | General             | Francisco R. Cerro Colorado Murguía, Sac. - | Rural                     | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                            | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016         |                   | \$172,254   | \$172,254               | \$172,254    | \$172,254     | \$172,253   | \$172,253   | 100.00   | \$0           | Otros            | 20               | 100.00    | 100.00 |     | Financiera: / Física: 1 DQO2 / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                          |
| SAC16160200690223  |  | Construcción De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Localidad El Colorado De Santa Rosa Freemillo - 93543                                         | 93543              | Zacatecas | Freemillo           | El Colorado                                 | Rural                     | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                            | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016         |                   | \$1,149,809 | \$1,149,809             | \$0          | \$0           | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0           | Metros lineales  | 216              | 100.00    |        |     |                                                                                                                                                                                               |

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                              |                    |           |                       |                                              |        |                         |                                                                               |                                                                   |                                     |                          |              | Avance Financiero |             |             |                          |              | Avance Físico |           |           |          |           | Observaciones    |                  |           |                   |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                          | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio             | Localidad                                    | Ámbito | Programa Fondo ConVENIO | Programa Fondo ConVENIO - Específico                                          | Ramo                                                              | Institución Ejecutora               | Fase de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (MilliDólares) | Comprometido | Desembolsado  | Ejercido  | Pagado    | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Vance Avance Acum |                                                                                                                                                                                                         |
| SAC16160200609326                | Aplicación de Red de Drenaje en la Calle Antonio Aguilar y Vialidad Sin Hombre En la Comunidad De Plateros Frenillo -                        | 91315              | Sacatecas | Frenillo              | Plateros                                     | Urbano | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | ###000000   | \$27,000,000             | \$0          | \$0           | \$0       | \$0       | 0.00     | \$0       | Metros Lineales  | 480              | 100.00    | 0.00              | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                     |
| SAC16160200609327                | Construcción De Aula En La Escuela Juana Otilia De Municipios En La Comunidad De Lazaro Cardenas Rancho Grande Municipio De Frenillo - 93983 | 93983              | Sacatecas | Frenillo              | Lazaro Cárdenas                              | Urbano | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$332,442   | \$332,442                | \$0          | \$0           | \$0       | \$0       | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 40               | 100.00    | 0.00              | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                     |
| SAC16160200609328                | Aplicación de Red de Drenaje en Calle Sin Hombre 5 de Mayo Cuadroner Indios Verdes En la Ciudadidad De Rio Florido Pilo - 93524              | 93524              | Sacatecas | Frenillo              | Rio Florido                                  | Urbano | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$1,039,945 | \$1,039,945              | \$1,039,945  | \$1,039,945   | \$0       | \$0       | 0.00     | \$0       | Metros Lineales  | 120              | 100.00    | 100.00            | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                     |
| SAC16160200609329                | Mejoramiento A la Vivienda El Camalillo En la Comunidad De Aguilares En la Ciudadidad De Frenillo - 84515                                    | 84515              | Sacatecas | Frenillo              | Frenillo                                     | Urbano | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$64,610    | \$64,610                 | \$0          | \$0           | \$0       | \$0       | 0.00     | \$0       | Otros            | 35               | 100.00    | 0.00              | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                     |
| SAC16160200609413                | Construcción De Sías Acciones De Mejoramiento De Muro En Colonia El Camalillo De La Cabecera Municipal - 170428                              | 170428             | Sacatecas | Sacatecas             | Sacatecas                                    | Urbano | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SACATECAS  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$94,297    | \$94,297                 | \$94,297     | \$94,297      | \$94,297  | \$94,297  | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 10               | 100.00    | 100.00            | Financiera: RECURSO PAIS 2016 / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                   |
| SAC16160200609414                | Construcción De Tercer Techo En la Colonia Colonial De La Cabecera Municipal - 170818                                                        | 170818             | Sacatecas | Sacatecas             | Sacatecas                                    | Urbano | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SACATECAS  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$306,292   | \$306,292                | \$306,292    | \$306,292     | \$306,292 | \$306,292 | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 14               | 100.00    | 100.00            | Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                      |
| SAC16160200609415                | Construcción De Dos Sanitarios Ecologicos En Colonia Páez De la Valdivia De Frenillo Municipal - 170776                                      | 170776             | Sacatecas | Sacatecas             | Sacatecas                                    | Urbano | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SACATECAS  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$75,182    | \$75,182                 | \$75,182     | \$75,182      | \$75,182  | \$75,182  | 100.00   | \$0       | Piezas           | 2                | 100.00    | 100.00            | Financiera: EL MONTO DE REPORTE AL PAIS 2016 / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                    |
| SAC16160200609416                | Construcción De Dos Sanitarios Ecologicos En Colonia Las Flores En la Cabecera Municipal - 170498                                            | 170498             | Sacatecas | Sacatecas             | Sacatecas                                    | Urbano | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SACATECAS  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$75,185    | \$75,185                 | \$75,185     | \$75,185      | \$75,185  | \$75,185  | 100.00   | \$0       | Piezas           | 2                | 100.00    | 100.00            | Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                      |
| SAC16160200609418                | Pavimentación Asfáltica En Calle Del Taquepán La Luz - 175609                                                                                | 175609             | Sacatecas | Guadalupe             | La Luz                                       | Rural  | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE              | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$265,096   | \$265,096                | \$265,096    | \$255,542     | \$255,542 | \$255,542 | 96.40    | \$0       | Metros Cuadrados | 114              | 100.00    | 0.00              | Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                      |
| SAC16160200609422                | Construcción De Tercer Techo En La Comunidad De Tecuantepec - 171787                                                                         | 171787             | Sacatecas | Guadalupe             | Tecuantepec                                  | Urbano | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE              | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$495,439   | \$495,439                | \$495,439    | \$402,341     | \$402,341 | \$402,341 | 81.25    | \$0       | Otros            | 48               | 100.00    | 100.00            | Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                      |
| SAC16160200609423                | Aplicación De Red Elctrica En Calle Parque La Sacatecana - 174541                                                                            | 174541             | Sacatecas | Guadalupe             | La Sacatecana                                | Urbano | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE              | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$291,144   | \$291,144                | \$291,144    | \$272,673     | \$272,673 | \$272,673 | 93.59    | \$0       | Otros            | 46               | 100.00    | 100.00            | Financiera: / Físico: 4 POSTES.LA OBRA ESTA TERMINADA SIN PAIS AL OFICIO DE CONTRATACION DE LA CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                        |
| SAC16160200609425                | Rehabilitación De Tercer Techo En Santa Ana de Arriba - 140359                                                                               | 140359             | Sacatecas | Valparaíso            | Santa Ana de Arriba                          | Rural  | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALPARAISO | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$70,594    | \$70,594                 | \$70,594     | \$70,594      | \$70,594  | \$70,594  | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 100.00            | Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE 974973.01 Y PARA LA COMUNIDAD DE SANTA ANA DE ARABA DE 70593.63 - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| SAC16160200609427                | Rehabilitación De Techo En El Páez Jaconencia De Arriba - 122602                                                                             | 122602             | Sacatecas | Valparaíso            | Santa Petronila de Arriba (Ciudad de Arriba) | Rural  | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC         | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$221,912   | \$221,912                | \$221,912    | \$221,912     | \$221,912 | \$221,912 | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 18               | 100.00    | 100.00            | Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE 974973.01 Y PARA LA COMUNIDAD DE SANTA ANA 221911.66 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.            |
| SAC16160200609430                | Pavimentación De Calle Principal En Tejones - 104140                                                                                         | 104140             | Sacatecas | Valparaíso            | Tejones                                      | Rural  | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Fede    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$2,440     | \$2,440                  | \$2,440      | \$2,440       | \$2,440   | \$2,440   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00            | Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC16160200609436                | Aplicación De Calefacción Solares En Trojes - 111096                                                                                         | 111096             | Sacatecas | Valparaíso            | Trojes                                       | Rural  | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC         | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$8,000     | \$8,000                  | \$8,000      | \$8,000       | \$8,000   | \$8,000   | 100.00   | \$0       | Celdas solares   | 4                | 100.00    | 100.00            | Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC16160200609436                | Pavimentación De Calle Principal En El Xicomatl - 104056                                                                                     | 104056             | Sacatecas | Valparaíso            | Xicomatl                                     | Rural  | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$73,198    | \$73,198                 | \$73,198     | \$73,198      | \$73,198  | \$73,198  | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00            | Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC16160200609437                | Rehabilitación De Techo En El Puntillo El Jaralillo - 140961                                                                                 | 140961             | Sacatecas | Valparaíso            | El Puntillo (El Jaralillo)                   | Rural  | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALPARAISO | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$63,137    | \$63,137                 | \$63,137     | \$63,137      | \$63,137  | \$63,137  | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 100.00            | Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE 974973.01 Y PARA EL PUNTILLO DE 514.79                                                              |
| SAC16160200609438                | Rehabilitación De Sanitario Con Alcantaral Francisco R. Murguía - 111622                                                                     | 11622              | Sacatecas | Sombrerete            | General Francisco R. Murguía                 | Rural  | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$73,900    | \$73,900                 | \$73,900     | \$73,900      | \$73,900  | \$73,900  | 100.00   | \$0       | Piezas           | 12               | 100.00    | 100.00            | Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA                                                                                                                                                        |
| SAC16160200609439                | Aplicación De Red De Agua Potable En Agua Zarco - 105369                                                                                     | 105369             | Sacatecas | Sombrerete            | Agua Zarco                                   | Rural  | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$187,159   | \$187,159                | \$187,159    | \$187,159     | \$187,159 | \$187,159 | 100.00   | \$0       | Metros Lineales  | 35               | 100.00    | 100.00            | Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MINIMO CON RESPECTO AL APROBADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                          |
| SAC16160200609440                | Aplicación De Red Elctrica En Calle Primero De Mayo En Alfredo V. Bonfil - 112443                                                            | 112443             | Sacatecas | Sombrerete            | Alfredo V. Bonfil (Alfredo Bonfil)           | Rural  | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$683,977   | \$683,977                | \$683,977    | \$683,977     | \$683,977 | \$683,977 | 100.00   | \$0       | Otros            | 21               | 100.00    | 100.00            | Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MINIMO CON RESPECTO AL APROBADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                          |
| SAC16160200609441                | Aplicación De Red De Drenaje En Calle Primero De Mayo En Alfredo V. Bonfil - 141537                                                          | 141537             | Sacatecas | Sombrerete            | Alfredo V. Bonfil (Alfredo Bonfil)           | Rural  | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$132,151   | \$132,151                | \$132,151    | \$132,151     | \$132,151 | \$132,151 | 100.00   | \$0       | Metros Lineales  | 8                | 0.00      | 100.00            | Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MINIMO CON RESPECTO AL APROBADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                          |
| SAC16160200609442                | Construcción De Sanitarios En Páez Jaconencia - 139798                                                                                       | 139798             | Sacatecas | Sombrerete            | Páez Jaconencia (El Capricho)                | Rural  | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$160,164   | \$160,164                | \$160,164    | \$160,164     | \$160,164 | \$160,164 | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 20               | 100.00    | 100.00            | Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MINIMO CON RESPECTO AL APROBADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                          |
| SAC16160200609442                | Rehabilitación De Techo En Petillas De Oriente - 129449                                                                                      | 129449             | Sacatecas | Valparaíso            | Petillas de Oriente                          | Rural  | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC         | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$20,797    | \$20,797                 | \$20,797     | \$20,797      | \$20,797  | \$20,797  | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 2                | 100.00    | 100.00            | Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE 974973.01 Y PARA PETILLAS DE 2079.77 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                            |
| SAC16160200609478                | Rehabilitación De La Capilla Del Hospital Coronel Ezequías De A - 124414                                                                     | 124414             | Sacatecas | Villa González Ortega | Atascas de Amoles                            | Urbano | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2016              |             | \$479,506   | \$479,506                | \$479,506    | \$235,487     | \$235,487 | \$235,487 | 49.52    | \$0       | Otros            | 2,445            | 100.00    | 50.00             | Financiera: / Físico: / Registro:                                                                                                                                                                       |
| SAC16160200609490                | Construcción De Piso Fiere En El Calabozo - 129161                                                                                           | 129161             | Sacatecas | Miquiltil             | El Calabozo (El Calabozo)                    | Rural  | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$22,739    | \$22,739                 | \$22,739     | \$22,739      | \$22,739  | \$22,739  | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 4                | 100.00    | 100.00            | Financiera: OBRA CONVENIDA, MPAI 22739.62 FISI 129161.02 OBRA TERMINADA CON SALDO MINIMO CON RESPECTO AL APROBADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                   |
| SAC16160200609491                | Construcción De Baños Dignos En El Calabozo - 129342                                                                                         | 129342             | Sacatecas | Miquiltil             | El Calabozo (El Calabozo)                    | Rural  | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$45,598    | \$45,598                 | \$45,598     | \$45,598      | \$45,598  | \$45,598  | 100.00   | \$0       | Piezas           | 2                | 100.00    | 100.00            | Financiera: CONVENIDA, MPAI 45597.76 FISI 10805.97 / Físico: 2 BAÑOS ECOTOGICOS / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                           |
| SAC16160200609502                | Aplicación De Red Elctrica En Calle Francisco García En Col Hidalgo - 97532                                                                  | 97532              | Sacatecas | Sombrerete            | Colonia Flores García                        | Rural  | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$384,193   | \$384,193                | \$384,193    | \$384,193     | \$384,193 | \$384,193 | 100.00   | \$0       | Otros            | 40               | 100.00    | 100.00            | Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MINIMO CON RESPECTO AL APROBADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                          |
| SAC16160200609503                | Aplicación De Red Elctrica En Calle Francisco García En Col Hidalgo - 103926                                                                 | 103926             | Sacatecas | Sombrerete            | Hidalgo (Colonia Hidalgo)                    | Rural  | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$336,936   | \$336,936                | \$336,936    | \$336,936     | \$336,936 | \$336,936 | 100.00   | \$0       | Otros            | 25               | 100.00    | 100.00            | Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MINIMO CON RESPECTO AL APROBADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                          |
| SAC16160200609515                | Rehabilitación De Techo En San Diego - 126178                                                                                                | 126178             | Sacatecas | Valparaíso            | San Diego                                    | Rural  | Aportaciones Federales  | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC         | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$91,725    | \$91,725                 | \$91,725     | \$91,725      | \$91,725  | \$91,725  | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 100.00            | Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE 974973.01 Y PARA LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO DE 91725.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.          |

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                               |                    |           |                 |                                            |        |                        |                                                                               |                                      |                                                                   |                                    |                          |              | Avance Financiero |             |             |                         |              |             | Avance Físico |        |          |                  | Observaciones  |                  |           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|------------------|----------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                           | Numero de Proyecto | Entidad   | Municipio       | Localidad                                  | Ámbito | Tipo de Seguro         | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora              | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Acumulado (Milliámetro) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado | % Avance | Reintegró        |                | Unidad de Medida | Población | Avance Anu                                                                                                                                                                                        | Avance Acum                                                                                                                                                      |
| SAC1610200695979                 | Suministro X Instalación De 100 Calentadores Solares En Igual Numero De Viviendas En La Comunidad De Lázaro Cárdenas Rancho Grande Frentillo - 8086           | 8086               | Zacatecas | Frentillo       | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              | \$799,559   | \$799,559   | \$799,559               | \$799,559    | \$0         | \$0           | \$0    | 0.00     | \$0              | Celdas solares | 400              | 100.00    | 0.00                                                                                                                                                                                              | Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN RESPECTO AL AVANCE FÍSICO. / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                      |
| SAC1610200695920                 | Aplicación De La Red Eléctrica En La Calle Primavera En La Comunidad El Salto Frentillo - 9086                                                                | 9086               | Zacatecas | Frentillo       | El Salto                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | Urbanización             | En Ejecución | 2016              | \$201,300   | \$201,300   | \$140,910               | \$0          | \$0         | \$0           | \$0    | 0.00     | \$0              | Otros          | 40               | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                              | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE PROGRAMÓ CON APORTACIÓN DEL ESTADO SIN QUE A LA FECHA DE TERCER CONVENIO. / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| SAC1610200695975                 | Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Telesecundaria De La Comunidad De Santiagoillo Municipio De Frentillo - 9399                                     | 9399               | Zacatecas | Frentillo       | Santiagoillo                               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SEDUCA     | Educación                | En Ejecución | 2016              | \$165,677   | \$165,677   | \$0                     | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados | 80             | 100.00           | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695981                 | Suministro X Instalación De 20 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Torcaes En La Cabecera Municipal De Pilo - 86475                               | 86475              | Zacatecas | Frentillo       | Frentillo                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              | \$160,000   | \$160,000   | \$0                     | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0      | Celdas solares   | 80             | 100.00           | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695983                 | Suministro X Instalación De 60 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Ecologica En La Cabecera Municipal De Frentillo - 86318                        | 86318              | Zacatecas | Frentillo       | Frentillo                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              | \$485,000   | \$485,000   | \$0                     | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0      | Celdas solares   | 240            | 100.00           | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695984                 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Falso 28 Agrijeros En Viviendas En La Colonia Nueva Esperanza De La Cabecera Municipal - 83669              | 83669              | Zacatecas | Frentillo       | Frentillo                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              | \$69,580    | \$69,580    | \$0                     | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0      | Otros            | 100            | 100.00           | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695985                 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Falso 30 Agrijeros En Viviendas De La Colonia Nueva Esperanza De La Cabecera Municipal De Frentillo - 83926 | 83926              | Zacatecas | Frentillo       | Frentillo                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              | \$198,800   | \$198,800   | \$0                     | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0      | Otros            | 300            | 100.00           | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695986                 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Falso 150 Agrijeros En Viviendas En La Colonia Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal - 84419             | 84419              | Zacatecas | Frentillo       | Frentillo                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              | \$372,750   | \$372,750   | \$0                     | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0      | Otros            | 420            | 100.00           | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695987                 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Falso 150 Agrijeros En Viviendas De La Colonia Las Aves O Sotiles En La Cabecera Municipal - 119005         | 119005             | Zacatecas | Frentillo       | Frentillo                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              | \$372,750   | \$372,750   | \$0                     | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0      | Otros            | 300            | 100.00           | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695988                 | Construcción De 20 Pisos Fijos En La Colonia Artisans En La Cabecera Municipal De Frentillo - 85907                                                           | 85907              | Zacatecas | Frentillo       | Frentillo                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              | \$102,735   | \$102,735   | \$0                     | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0      | Otros            | 80             | 100.00           | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695989                 | Construcción De 20 Techos En Viviendas De La Colonia Plan De Ayala En La Cabecera Municipal De Frentillo - 87437                                              | 87437              | Zacatecas | Frentillo       | Frentillo                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              | \$535,829   | \$535,829   | \$0                     | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0      | Otros            | 80             | 100.00           | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695988                 | Rehabilitación De 75 M2 De Techo Sepero En Tres Viviendas De La Colonia Pedro De La Virgen - 122058                                                           | 122058             | Zacatecas | Zacatecas       | Zacatecas                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              | \$113,092   | \$113,092   | \$113,092               | \$113,092    | \$113,092   | \$113,092     | 100.00 | \$0      | Metros Cuadrados | 3              | 100.00           | 100.00    | Financiera: RECIBIDO PAIS 2016 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                            |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695989                 | Construcción De Embudo Entre Colonia Carlos Riquelme Y Cln - 172351                                                                                           | 172351             | Zacatecas | Zacatecas       | Zacatecas                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$4,101,717 | \$4,101,717 | \$4,101,717             | \$4,101,717  | \$2,248,482 | \$2,248,482   | 54.82  | \$0      | Metros lineales  | 20             | 100.00           | 50.00     | Financiera: EL RECIBIDO SE REFIERE AL PAIS 2016. / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                        |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695992                 | Construcción De Cinco Sanitarios Ecologicos En La Colonia El Sabar - 125733                                                                                   | 125733             | Zacatecas | Zacatecas       | Zacatecas                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              | \$187,963   | \$187,963   | \$187,963               | \$187,963    | \$187,963   | \$187,963     | 100.00 | \$0      | Piezas           | 5              | 100.00           | 100.00    | Financiera: APORTACION CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PAIS 2016. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                             |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695993                 | Aplicación Ed Eléctrica Calle Pilo En El Centro - 110553                                                                                                      | 110553             | Zacatecas | Zacatecas       | Zacatecas                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | Urbanización             | En Ejecución | 2016              | \$173,894   | \$173,894   | \$173,894               | \$173,894    | \$173,894   | \$173,894     | 100.00 | \$0      | Otros            | 5              | 100.00           | 0.00      | Financiera: SE CUBRió LA APORTACION PAIS 2016. / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SE CUBRió LA APORTACION PAIS 2016. / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                      |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695985                 | Aplicación De Red Eléctrica En La Comunidad De Santa María De Los Angeles Llorito Sac - 191708                                                                | 191708             | Zacatecas | Loreto          | Santa María de Los Angeles                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                | Urbanización             | En Ejecución | 2016              | \$213,384   | \$213,384   | \$213,384               | \$213,384    | \$213,384   | \$213,384     | 100.00 | \$0      | Otros            | 25             | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695987                 | Rehabilitación De Techos En Santa Lucía De La Sierra - 126153                                                                                                 | 126153             | Zacatecas | Valparaíso      | Santa Lucía de la Sierra                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC        | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              | \$244,320   | \$244,320   | \$244,320               | \$244,320    | \$244,320   | \$244,320     | 100.00 | \$0      | Metros Cuadrados | 12             | 100.00           | 100.00    | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL CONTRATO ES POR \$27,319.40 VARIAS LOCALIDADES Y EL IMPORTE DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA DE LA SIERRA ES POR \$44,320.00     |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695989                 | Pavimentación De Calle Subida Primer Tramo A La Derecha 164437                                                                                                | 164437             | Zacatecas | Valparaíso      | Santa Potenciana De Abajo (Calle de Abajo) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC        | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2016              | \$14,640    | \$14,640    | \$14,640                | \$14,640     | \$14,640    | \$14,640      | 100.00 | \$0      | Metros Cuadrados | 8              | 100.00           | 100.00    | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695906                 | Construcción De Sanitario En Charco Blanco - 139824                                                                                                           | 139824             | Zacatecas | Sombrerete      | Charco Blanco                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              | \$32,906    | \$32,906    | \$32,906                | \$32,906     | \$32,906    | \$32,906      | 100.00 | \$0      | Vivienda         | 4              | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695907                 | Construcción De Cuerno Adicional En Charco Blanco - 168873                                                                                                    | 168873             | Zacatecas | Sombrerete      | Charco Blanco                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              | \$45,308    | \$45,308    | \$45,308                | \$45,308     | \$45,308    | \$45,308      | 100.00 | \$0      | Vivienda         | 5              | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada con saldo mínimo con respecto al aprobado. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695908                 | Aplicación De Red De Drenaje En Avenida Morelos En El Ejido Independencia (El Capricho) - 95421                                                               | 95421              | Zacatecas | Sombrerete      | Ejido Independencia (El Capricho)          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                 | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$253,424   | \$253,424   | \$253,424               | \$253,424    | \$253,424   | \$253,424     | 100.00 | \$0      | Metros lineales  | 50             | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: PASO AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695909                 | Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Joaquín Amaro En Plan De Guadalupe - 97217                                                                    | 97217              | Zacatecas | Sombrerete      | Plan de Guadalupe                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                 | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$84,625    | \$84,625    | \$84,625                | \$84,625     | \$84,625    | \$84,625      | 100.00 | \$0      | Metros lineales  | 10             | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada con saldo mínimo con respecto al aprobado. - SISTEMA: PASO AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695910                 | Suministro De Tuberia De Drenaje Colonia Jardines De Santa Rita - 114048                                                                                      | 114048             | Zacatecas | Valparaíso      | Valparaíso                                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$71,315    | \$71,315    | \$71,315                | \$71,315     | \$71,315    | \$71,315      | 100.00 | \$0      | Otros            | 10             | 100.00           | 100.00    | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695912                 | Adquisición De Calentadores Solares En Ameca La Hacienda - 111149                                                                                             | 111149             | Zacatecas | Valparaíso      | Ameca (La Hacienda)                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC        | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              | \$16,000    | \$16,000    | \$16,000                | \$16,000     | \$16,000    | \$16,000      | 100.00 | \$0      | Celdas solares   | 4              | 100.00           | 100.00    | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695919                 | Pavimentación De Calle - 146444                                                                                                                               | 146444             | Zacatecas | Valparaíso      | Jamisa                                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC        | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2016              | \$48,799    | \$48,799    | \$48,799                | \$48,799     | \$48,799    | \$48,799      | 100.00 | \$0      | Metros Cuadrados | 8              | 100.00           | 100.00    | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695922                 | Rehabilitación De Techos En Rancho Viejo - 129218                                                                                                             | 129218             | Zacatecas | Valparaíso      | Rancho Viejo                               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC        | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              | \$98,268    | \$98,268    | \$98,268                | \$98,268     | \$98,268    | \$98,268      | 100.00 | \$0      | Metros Cuadrados | 8              | 100.00           | 100.00    | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE 96932.92 \$ PARA LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO DE 9247.57. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695925                 | Sistema Básico De Abasto De Agua Potable - 113313                                                                                                             | 113313             | Zacatecas | Valparaíso      | El Peñolito                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$164,215   | \$164,215   | \$164,215               | \$164,215    | \$164,215   | \$164,215     | 100.00 | \$0      | Otros            | 10             | 100.00           | 100.00    | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REDUCIDA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695945                 | Construcción De La Red De Alcantarillado En Calle Francisco Villa De La Cabecera Municipal - 124171                                                           | 124171             | Zacatecas | González Ortega | Villa González Ortega                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$700,000   | \$700,000   | \$700,000               | \$700,000    | \$500,000   | \$500,000     | 71.43  | \$0      | Metros lineales  | 40             | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695949                 | Rede De Alcantarillado En Calle Venustiano Carranza De Comunidad Estancia De Animas Del Municipio De Villa González Ortega - 132765                           | 132765             | Zacatecas | González Ortega | Estancia de Animas                         | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$141,587   | \$141,587   | \$141,587               | \$141,587    | \$141,587   | \$141,587     | 100.00 | \$0      | Metros lineales  | 6              | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| SAC1610200695950                 | Construcción De La Red De Alcantarillado En 70 M En La Calle Colon De Estancia De Animas - 118024                                                             | 118024             | Zacatecas | González Ortega | Estancia de Animas                         | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$52,199    | \$52,199    | \$52,199                | \$52,199     | \$31,519    | \$31,519      | 60.00  | \$0      | Metros lineales  | 2              | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| SAC16                            |                                                                                                                                                               |                    |           |                 |                                            |        |                        |                                                                               |                                      |                                                                   |                                    |                          |              |                   |             |             |                         |              |             |               |        |          |                  |                |                  |           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                        |                    |           |                             |                                      |        |                        |                                                                               |                                    |                                                                   |                                                 |                         |              | Avance Financiero |              |             |                         |              |           |           | Avance Físico |          |           |                  | Observaciones |           |             |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                    | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio                   | Localidad                            | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                           | Tipo de Proyecto        | Estatus      | Ciclo Recurso     | Pensuamiento | Modificado  | Recaudado (Milliámetro) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado        | % Avance | Reintegró | Unidad de Medida |               | Población | Vance Anual | Avance Anual                                                                                                                                                                                                   |
| SAC16160200693963                | Aplicación De Red Eléctrica En Avenida De Guadalupe De Sonora                                                          | 165664             | Zacatecas | Guadalupe                   | Loma de Guadalupe (La Cruz)          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE                          | Urbanización            | En Ejecución | 2016              |              | \$297,279   | \$297,279               | \$297,279    | \$251,896 | \$251,896 | \$251,896     | 97.91    | \$0       | Otros            | 58            | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: 4 POSTES. OBRAS TERMINADA SOLO FALTA EL OFICIO DE COMPARTACION DE LA CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                   |
| SAC16160200693966                | Rehabilitación De Sanitarios Y Jardines En Jardín De Niños Cárlos De Lencina                                           | 119365             | Zacatecas | Sombrerete                  | Sombrerete                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Educación               | En Ejecución | 2016              |              | \$25,505    | \$25,505                | \$25,505     | \$25,505  | \$25,505  | \$25,505      | 100.00   | \$0       | Piezas           | 50            | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                                                                                   |
| SAC16160200693967                | Completación De Red De Drenaje En Calle Colon En La Colonia Industrial                                                 | 82764              | Zacatecas | Sombrerete                  | Sombrerete                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016              |              | \$163,402   | \$163,402               | \$163,402    | \$163,402 | \$163,402 | \$163,402     | 100.00   | \$0       | Metros Lineales  | 12            | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                                                                                   |
| SAC16160200693968                | Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Manuel En Col El Mineral                                               | 121089             | Zacatecas | Sombrerete                  | Sombrerete                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016              |              | \$86,289    | \$86,289                | \$86,289     | \$86,289  | \$86,289  | \$86,289      | 100.00   | \$0       | Metros Lineales  | 15            | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                          |
| SAC16160200693969                | Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En Calle La Aurora De Col El Mineral                                            | 101434             | Zacatecas | Sombrerete                  | Sombrerete                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016              |              | \$88,543    | \$88,543                | \$88,543     | \$88,543  | \$88,543  | \$88,543      | 100.00   | \$0       | Metros Lineales  | 15            | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                                                                                   |
| SAC16160200693970                | Aplicación De Red Eléctrica En Calle Morelos En Alvaro Obregon Barajas                                                 | 138602             | Zacatecas | Sombrerete                  | Alvaro Obregon (Barajas)             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Urbanización            | En Ejecución | 2016              |              | \$462,269   | \$462,269               | \$462,269    | \$462,269 | \$462,269 | \$462,269     | 100.00   | \$0       | Otros            | 5             | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                               |
| SAC16160200693971                | Construcción De Sanitarios Con Biopropietor En Emiliano Zapata                                                         | 113536             | Zacatecas | Sombrerete                  | Emiliano Zapata (Juares)             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |              | \$110,769   | \$110,769               | \$110,769    | \$110,769 | \$110,769 | \$110,769     | 100.00   | \$0       | Piezas           | 15            | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: POR ERROR DE CAPTIVO UN MONTO INCOMPLETO EN EL AVANCE FINANCIERO EL CUAL SE COMENZÓ EN ESTE TRIMESTRE, LA OBRAS ESTÁ TERMINADA CON UN SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO. |
| SAC16160200693972                | Construcción De Sanitarios En Ignacio Zaragoza Estación Frio                                                           | 191562             | Zacatecas | Sombrerete                  | Ignacio Zaragoza (Estación Frio)     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |              | \$96,110    | \$96,110                | \$96,110     | \$96,110  | \$96,110  | \$96,110      | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 15            | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                                                                                   |
| SAC16160200693973                | Construcción De Sanitarios Con Biopropietor En Jose Ma Morelos                                                         | 105221             | Zacatecas | Sombrerete                  | Jose Maria Morelos (Morelos)         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |              | \$258,159   | \$258,159               | \$258,159    | \$258,159 | \$258,159 | \$258,159     | 100.00   | \$0       | Piezas           | 35            | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                          |
| SAC16160200693974                | Construcción De Sanitarios Con Biopropietor En Jose Ma Morelos                                                         | 139807             | Zacatecas | Sombrerete                  | Jose Maria Morelos (Morelos)         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |              | \$36,951    | \$36,951                | \$36,951     | \$36,951  | \$36,951  | \$36,951      | 100.00   | \$0       | Piezas           | 4             | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA.                                                                                                                                                             |
| SAC16160200693978                | Adquisición De Calentadores Solares En El Sombrillo Del Sur                                                            | 111183             | Zacatecas | Valparaíso                  | Sombrillo del Sur (El Sombrillo)     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |              | \$20,000    | \$20,000                | \$20,000     | \$20,000  | \$20,000  | \$20,000      | 100.00   | \$0       | Ceidas solares   | 10            | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                            |
| SAC16160200693980                | Pavimentación De Calle Principal En San Jose De Llaneros                                                               | 103405             | Zacatecas | Valparaíso                  | San Jose de Llaneros                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC                     | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2016              |              | \$146,397   | \$146,397               | \$146,397    | \$146,397 | \$146,397 | \$146,397     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 8             | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                            |
| SAC16160200693983                | Adquisición De Calentadores Solares En San Mateo                                                                       | 116808             | Zacatecas | Valparaíso                  | J. Jesus Gonzalez Ortega (San Mateo) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC                     | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |              | \$44,000    | \$44,000                | \$44,000     | \$44,000  | \$44,000  | \$44,000      | 100.00   | \$0       | Ceidas solares   | 12            | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                            |
| SAC16160200701176                | Suministro De 100 Calentadores Solares En 100 Viviendas De Varas Guadalupe Del Municipio De Platero De Joaquín Amaro   | 98120              | Zacatecas | El Platero de Joaquín Amaro | El Platero de Joaquín Amaro          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO EL PLATERO DE JOAQUIN AMARO           | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |              | \$320,000   | \$320,000               | \$320,000    | \$320,000 | \$320,000 | \$320,000     | 100.00   | \$0       | Ceidas solares   | 80            | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: 100 CALENTADORES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                   |
| SAC16160200701177                | Rehabilitación De Equipo De Bombeo Del Pozo De Agua Potable En La Localidad De Palo Alto                               | 98778              | Zacatecas | El Platero de Joaquín Amaro | Palo Alto                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO EL PLATERO DE JOAQUIN AMARO           | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016              |              | \$42,450    | \$42,450                | \$42,450     | \$42,450  | \$42,450  | \$42,450      | 100.00   | \$0       | Otros            | 78            | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: 1 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO ALTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                 |
| SAC16160200701210                | Suministro E Instalación De 15 Calentadores Solares En La Comunidad De Estación San José                               | 86563              | Zacatecas | Freonillo                   | Estación San José                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                           | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |              | \$120,000   | \$120,000               | \$0          | \$0       | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0       | Ceidas solares   | 60            | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                            |
| SAC16160200701211                | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Fierro 85 Viviendas En Vivienda De La Localidad De Platero Freonillo | 84203              | Zacatecas | Freonillo                   | Platero                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                           | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |              | \$211,225   | \$211,225               | \$0          | \$0       | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 250           | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                            |
| SAC16160200701307                | Suministro E Instalación De 45 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Las Aves                                | 86541              | Zacatecas | Freonillo                   | Freonillo                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                           | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |              | \$360,000   | \$360,000               | \$0          | \$0       | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0       | Ceidas solares   | 180           | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                            |
| SAC16160200701308                | Suministro E Instalación De 95 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Plan De Aves                            | 85992              | Zacatecas | Freonillo                   | Freonillo                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                           | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |              | \$760,000   | \$760,000               | \$0          | \$0       | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0       | Ceidas solares   | 380           | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                            |
| SAC16160200701309                | Suministro E Instalación De 50 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Lázaro Cárdenas                         | 86396              | Zacatecas | Freonillo                   | Freonillo                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                           | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |              | \$399,644   | \$399,644               | \$0          | \$0       | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0       | Ceidas solares   | 200           | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                            |
| SAC16160200701310                | Construcción De 20 Techos En Viviendas De La Colonia Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal De Freonillo             | 87456              | Zacatecas | Freonillo                   | Freonillo                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                           | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |              | \$1,067,489 | \$1,067,489             | \$1,067,489  | \$266,872 | \$266,872 | \$266,872     | 25.00    | \$0       | Otros            | 80            | 100.00    | 0.00        | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: / Registro: OBRAS LOCALIZADA ESTA INCLUIDA EN UN PROYECTO QUE BENEFICIA A 1 LOCALIDADES EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL HIDALGO DE QUEVEDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| SAC16160200701394                | Rehabilitación De 175 M2 De Techos Separo En Siete Viviendas De La Colonia Carlos Hidalgo Pelti                        | 121361             | Zacatecas | Sacatecas                   | Sacatecas                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS              | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |              | \$263,882   | \$263,882               | \$263,882    | \$263,882 | \$263,882 | \$263,882     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 7             | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                          |
| SAC16160200701395                | Construcción De Dos Sanitarios En Colonia Sepate De La Cabecera Municipal                                              | 170790             | Zacatecas | Sacatecas                   | Sacatecas                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS              | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |              | \$75,185    | \$75,185                | \$75,185     | \$75,185  | \$75,185  | \$75,185      | 100.00   | \$0       | Piezas           | 2             | 100.00    | 100.00      | Financiera: RECURSO PAIS 2016 / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                        |
| SAC16160200701396                | Construcción De Mejoramiento De Muro En Cuatro Viviendas De La Colonia Alas Pájaros De La Cabecera Municipal           | 170397             | Zacatecas | Sacatecas                   | Sacatecas                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS              | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |              | \$37,719    | \$37,719                | \$37,719     | \$37,719  | \$37,719  | \$37,719      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 4             | 100.00    | 100.00      | Financiera: EL MONTO DE REPORTE AL PAIS 2016 / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                         |
| SAC16160200701397                | Construcción De Clavos Perforados Reológicos En Colonia Cien                                                           | 125709             | Zacatecas | Sacatecas                   | Sacatecas                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS              | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |              | \$187,963   | \$187,963               | \$187,963    | \$187,963 | \$187,963 | \$187,963     | 100.00   | \$0       | Piezas           | 5             | 100.00    | 100.00      | Financiera: RECURSO PAIS 2016 / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                        |
| SAC16160200701398                | Construcción De 10 Animones De Muro En Cuatro Viviendas De La Colonia Carlos Hidalgo De La Cabecera Municipal          | 169691             | Zacatecas | Sacatecas                   | Sacatecas                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS              | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |              | \$118,578   | \$94,297                | \$94,297     | \$94,297  | \$94,297  | \$94,297      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 10            | 0.00      | 100.00      | Financiera: APORTACION CORRESPONDIENTE AL FISM 2016. / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                 |
| SAC16160200701400                | Aplicación Red De Drenaje En Polígono Verificación De Febrero De La Colonia Miguel Hidalgo                             | 170807             | Zacatecas | Sacatecas                   | Sacatecas                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS              | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016              |              | \$145,786   | \$145,786               | \$145,786    | \$145,786 | \$145,786 | \$145,786     | 100.00   | \$0       | Metros Lineales  | 5             | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                      |
| SAC16160200701401                | Aplicación Red De Drenaje En Calle J Jesus Gonzalez Ortega De La Colonia Luis Gonzales Colado                          | 172223             | Zacatecas | Sacatecas                   | Sacatecas                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS              | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016              |              | \$178,682   | \$178,682               | \$178,682    | \$178,682 | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Lineales  | 4             | 100.00    | 0.00        | Financiera: OBRAS SIN INICIAR / Física: OBRAS SIN INICIAR / Registro: OBRAS SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                    |
| SAC16160200701402                | Aplicación Red Eléctrica En Ejea Colonia Italia                                                                        | 110702             | Zacatecas | Sacatecas                   | Sacatecas                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                | Urbanización            | En Ejecución | 2016              |              | \$643,500   | \$643,500               | \$643,500    | \$643,500 | \$643,500 | \$643,500     | 100.00   | \$0       | Otros            | 11            | 100.00    | 0.00        | Financiera                                                                                                                                                                                                     |

| Informe General del Proyecto |                                                                       |         |           |            |                                  |                 |                        |                                                                               |                                                                   |                                  |                          |              |               |             |             | Avance Financiero      |               |             |             |             |          |            |                  |           |                |               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|------------------|-----------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Care de Proyecto             | Número del Proyecto                                                   | Entidad | Municipio | Localidad  | Ámbito                           | Tipo de Recurso | Programa Fondo Comunal | Programa Fondo Concesión - Específico                                         | Ramo                                                              | Institución Ejecutora            | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Frenquegato | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Congratmetido | Dereengado  | Ejercido    | Pagado      | A Avance | Reintegrar | Unidad de Medida | Población | Vano Annu Asum | Observaciones |                                                                                                                                                                                                                                      |
| SACI60200701413              | Adquisición De Calentadores Solares En Trojes - 103618                | 103618  | Sacatecas | Valparaiso | Trojes                           | Rural           | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC      | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          |             | \$28,900    | \$28,000               | \$28,000      | \$28,000    | \$28,000    | \$28,000    | 100.00   | 00         | Ceidas solares   | 14        | 100.00         | 100.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Fisical: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                   |
| SACI60200701425              | Pavimentación De Calle Principal En Boquilla Del Refugio - 146417     | 146417  | Sacatecas | Valparaiso | Boquilla del Refugio             | Rural           | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC      | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          |             | \$4,880     | \$4,880                | \$4,880       | \$4,880     | \$4,880     | \$4,880     | 100.00   | 00         | Metros Cuadrados | 8         | 100.00         | 100.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Fisical: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                   |
| SACI60200701426              | Pavimentación De Calle Principal En Boquilla Del Refugio - 103711     | 103711  | Sacatecas | Valparaiso | Boquilla del Refugio             | Rural           | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC      | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          |             | \$24,399    | \$24,399               | \$24,399      | \$24,399    | \$24,399    | \$24,399    | 100.00   | 00         | Metros Cuadrados | 8         | 100.00         | 100.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Fisical: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                   |
| SACI60200701429              | Pavimentación De Calle Principal En Lobates - 103396                  | 103396  | Sacatecas | Valparaiso | Lobates                          | Rural           | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC      | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          |             | \$121,997   | \$121,997              | \$121,997     | \$121,997   | \$121,997   | \$121,997   | 100.00   | 00         | Metros Cuadrados | 8         | 100.00         | 100.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Fisical: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                   |
| SACI60200701431              | Habilitación De Techos En Milipillas De La Sierra - 126157            | 126157  | Sacatecas | Valparaiso | Milipillas de la Sierra          | Rural           | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC      | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          |             | \$391,003   | \$391,003              | \$391,003     | \$391,003   | \$391,003   | \$391,003   | 100.00   | 00         | Metros Cuadrados | 30        | 100.00         | 100.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Fisical: OBRA TERMINADA / Registro: CONTRATO DE SUB VARIAS LOCALIDADES DE 104139-20 Y EL IMPORTE PARA LA COMUNIDAD DE LA SIERRA DEL ORO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                             |
| SACI60200701432              | Construcción De Vednos La Estrada A Mimbres - 137634                  | 137634  | Sacatecas | Valparaiso | Mimbres                          | Rural           | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SACATECA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          |             | \$19,320    | \$19,320               | \$19,320      | \$19,320    | \$19,320    | \$19,320    | 100.00   | 00         | Metros Cuadrados | 8         | 100.00         | 100.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Fisical: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                   |
| SACI60200701436              | Pavimentación De Calle Principal En El Mirador - 103815               | 103815  | Sacatecas | Valparaiso | El Mirador                       | Rural           | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC      | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          |             | \$36,399    | \$36,399               | \$36,399      | \$36,399    | \$36,399    | \$36,399    | 100.00   | 00         | Metros Cuadrados | 8         | 100.00         | 100.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Fisical: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                   |
| SACI60200701439              | Ampliación De La Red De Drenaje 114013                                | 114013  | Sacatecas | Valparaiso | Bellitas de San Mateo (Bellitas) | Rural           | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC      | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          |             | \$157,481   | \$157,481              | \$157,481     | \$157,481   | \$157,481   | \$157,481   | 100.00   | 00         | Metros Lineales  | 10        | 100.00         | 100.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Fisical: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                   |
| SACI60200701443              | Ampliarion Red Electrica Calle Las Comulad Nuevo Huero - 104547       | 104547  | Sacatecas | Sacatecas  | Rancho Nuevo                     | Rural           | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización             | En Ejecución | 2016          |             | \$233,640   | \$233,640              | \$233,640     | \$233,640   | \$233,640   | \$233,640   | 100.00   | 00         | Otros            | 4         | 100.00         | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Fisical: OBRA SIN INICIAR EN REALIDAD POR FALTA DE CORRESPONDIENTE AL PAIS 2016. / Fisical: OBRA SIN INICIAR EN REALIDAD POR FALTA DE CORRESPONDIENTE AL PAIS 2016. / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| SACI60200701477              | Ampliacion De Red Electrica En El Zabilto - 84693                     | 84693   | Sacatecas | Pimón      | El Zabilto                       | Rural           | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL           | Urbanización             | En Ejecución | 2016          |             | \$1,128,000 | \$1,128,000            | \$1,128,000   | \$1,128,000 | \$1,128,000 | \$1,128,000 | 100.00   | 00         | Otros            | 36        | 100.00         | 100.00        | Financiera: OBRA PAGADA Y TERMINADA 100% - SISTEMA: PASO AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                         |
| SACI60200701488              | CONSTRUCCION DE DEPÓSITO PARA AGUA POTABLE A BASE DE MURALLA - 111665 | 111665  | Sacatecas | Pimón      | El Salitre                       | Rural           | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          |             | \$106,800   | \$106,800              | \$106,800     | \$106,800   | \$106,800   | \$106,800   | 100.00   | 00         | Otros            | 30        | 100.00         | 100.0         |                                                                                                                                                                                                                                      |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                       |                    |           |                   |                                     |        |                        |                                                                                               |                                      |                                                                   |                                     |                          |              | Avance Financiero |             |            |                         | Avance Físico |           |           |           | Observaciones |          |                  |                  |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|------------------|------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                   | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio         | Localidad                           | Ámbito | Tipo de Seguro         | Programa Fondo Convenio                                                                       | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora               | Título de Proyecto       | Estatus      | Ciclo Seguro      | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliámetro) | Comprometido  | Devengado | Ejercido  | Pagado    |               | % Avance | Reintegró        | Unidad de Medida | Población | Vance Anus | ance Anus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SAC16160200706936                | Suministro Y Colocación De Calentador Solar En Varías Colonias Y Subdivisiones Del Municipio De Zacatecas - 172893    | 172893             | Zacatecas | Zacatecas         | Zacatecas                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal       |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$500,000  | \$500,000               | \$500,000     | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00        | \$0      | Celidas solares  | 91               | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SAC16160200706937                | Construcción De Diquesales Acueducto De Playo Plame En Varías Colonias De La Cabecera Municipal De Zacatecas - 172853 | 172853             | Zacatecas | Zacatecas         | Zacatecas                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Municipio De Zacatecas |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$62,726   | \$62,726                | \$62,726      | \$62,726  | \$62,726  | \$62,726  | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 16               | 100.00    | 100.00     | Financiera: APORTACION CORRESPONDIENTE AL PAIS MUNICIPAL 2016. / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SAC16160200706938                | Aplicación Del Electricidad Calle San Juan San Isidro Y San Ysidro - 113382                                           | 110382             | Zacatecas | Zacatecas         | Zacatecas                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal       |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD    | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$443,320  | \$443,320               | \$443,320     | \$443,320 | \$443,320 | \$443,320 | 100.00        | \$0      | Otros            | 6                | 100.00    | 0.00       | Financiera: DE CUBRIR LA APORTACION DE PAIS 2016 / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: DE CUBRIR LA APORTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SAC16160200706960                | Construye Adición En: Benemérita Y Cuatro Del Convento Sumar Dña Mil Dolores - 172415                                 | 172415             | Zacatecas | Zacatecas         | Zacatecas                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal       |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$342,370  | \$342,370               | \$342,370     | \$342,370 | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0      | Metros Cuadrados | 100              | 100.00    | 0.00       | Financiera: OBRAS SIN INICIAR / Físico: OBRAS SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SAC16160200706966                | Aplicación De Red Eléctrica En Calle Del Puerto Martínez Domínguez - 165523                                           | 165523             | Zacatecas | Guadalupe         | Martines Dominguez                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal       |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE              | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$71,620   | \$71,620                | \$71,620      | \$66,237  | \$66,237  | \$66,237  | 92.48         | \$0      | Otros            | 29               | 100.00    | 100.00     | Financiera: obra terminada físicamente falta solo el dicto de notatario de la CFE / Físico: 1 poste obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SAC16160200706969                | Aplicación De Red De Drenaje En Calle Sanfilo Ratera Sopique - 132707                                                 | 132707             | Zacatecas | Guadalupe         | Zoque                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal       |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE              | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$321,208  | \$321,208               | \$321,208     | \$321,208 | \$321,208 | \$321,208 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 30               | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SAC16160200706975                | Pavimentación De Calle Principal En Santa Rosa De La Lina - 104125                                                    | 104125             | Zacatecas | Valparaíso        | Santa Rosa de Lina                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Municipio              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$48,799   | \$48,799                | \$48,799      | \$48,799  | \$48,799  | \$48,799  | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00     | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SAC16160200706988                | Rehabilitación De Techos En Hogarito - 126196                                                                         | 126196             | Zacatecas | Valparaíso        | El Chaligay                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Municipio              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC         | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$145,003  | \$145,003               | \$145,003     | \$145,003 | \$145,003 | \$145,003 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 14               | 100.00    | 100.00     | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE 1440319.25 Y PARA LA COMUNITAD DE HOGARITOS DE 1440319.25 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SAC16160200706989                | Construcción De Sanitarios En Santiago De La Herradura - 103677                                                       | 103677             | Zacatecas | Sombrerete        | Santiago de la Herradura            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal       |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$96,140   | \$96,140                | \$96,140      | \$96,140  | \$96,140  | \$96,140  | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 13               | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA CON SALDO MINIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SAC16160200706990                | Construcción De 7 Sanitarios Con Biodegrador En Barrio Y Ojo Seco - 97965                                             | 97965              | Zacatecas | Sombrerete        | Barrio Y Ojo Seco                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal       |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$258,265  | \$258,265               | \$258,265     | \$258,265 | \$258,265 | \$258,265 | 100.00        | \$0      | Piezas           | 35               | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Físico: / Registro: obra terminada con saldo minimo con respecto al aprobado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SAC16160200706997                | Rehabilitación De Techos En Ameca El Viejo - 133442                                                                   | 133442             | Zacatecas | Valparaíso        | Ameca el Viejo                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Municipio              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC         | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$134,881  | \$134,881               | \$134,881     | \$134,881 | \$134,881 | \$134,881 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 14               | 100.00    | 100.00     | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE 976374.02 PARA LA COMUNITAD DE AMECO EL VIEJO DE 14481.39 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SAC16160200707003                | Rehabilitación De Techos En Corralitos - 133460                                                                       | 133460             | Zacatecas | Valparaíso        | Corralitos                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Municipio              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC         | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$178,686  | \$178,686               | \$178,686     | \$178,686 | \$178,686 | \$178,686 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 16               | 100.00    | 100.00     | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE 976374.02 Y PARA LA COMUNITAD DE CORRALITOS DE 178686.39 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SAC16160200707005                | Rehabilitación De Techos En El Chilar - 129500                                                                        | 129500             | Zacatecas | Valparaíso        | El Chilar                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Municipio              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC         | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$51,739   | \$51,739                | \$51,739      | \$51,739  | \$51,739  | \$51,739  | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 4                | 100.00    | 100.00     | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE 976374.02 Y PARA LA COMUNITAD DE EL CHILAR 51739.99 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SAC16160200707012                | Pavimentación De Calle Principal En El Mirador - 104021                                                               | 104021             | Zacatecas | Valparaíso        | El Mirador                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Municipio              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$12,200   | \$12,200                | \$12,200      | \$12,200  | \$12,200  | \$12,200  | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 100.00     | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SAC16160200707013                | Calentadores Solares En El Mirador - 136415                                                                           | 136415             | Zacatecas | Valparaíso        | El Mirador                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal       |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC         | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$24,000   | \$24,000                | \$24,000      | \$24,000  | \$24,000  | \$24,000  | 100.00        | \$0      | Celidas solares  | 12               | 100.00    | 100.00     | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SAC16160200707016                | Rehabilitación De Techos En Paso De Huamanta - 138259                                                                 | 138259             | Zacatecas | Valparaíso        | Paso de Huamanta                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Municipio              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALPARAISO | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$78,203   | \$78,203                | \$78,203      | \$78,203  | \$78,203  | \$78,203  | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 10               | 100.00    | 100.00     | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE 98232.82 Y PARA LA COMUNITAD DE PASO DE HUAMANTA DE 78202.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SAC16160200707017                | Pavimentación De Calle Principal En Paso De Huamanta - 103839                                                         | 103839             | Zacatecas | Valparaíso        | Paso de Huamanta                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Municipio              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$21,960   | \$21,960                | \$21,960      | \$21,960  | \$21,960  | \$21,960  | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 100.00     | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SAC16160200707035                | Equipoamiento Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cominidad De Ojo De Agua De Boyer - 14032            | 84032              | Zacatecas | Monte Escobedo    | Ojo de Agua de Boyer                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal       |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$80,334   | \$80,334                | \$80,334      | \$80,334  | \$80,334  | \$80,334  | 100.00        | \$0      | Otros            | 90               | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Físico: / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SAC16160200707037                | Construcción De Cuarto Adicional En El Calaboz - 129394                                                               | 129394             | Zacatecas | Mezquital del Oro | El Calaboz (El Calaboz)             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal       |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$83,422   | \$83,422                | \$83,422      | \$83,422  | \$83,422  | \$83,422  | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 2                | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Físico: 2 cuartos adicionales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SAC16160200707060                | Aportación Para La Construcción De Comedor En La Cabecera, Del Municipio De Monex, Zacatecas. - 105658                | 105658             | Zacatecas | Monax             | Monax                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal       |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$358,135  | \$358,135               | \$358,135     | \$358,135 | \$358,135 | \$358,135 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 149              | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SAC16160200707064                | Pavimentación Asfáltica En Calle Linderavista Lomas De Guadalupe - 175171                                             | 175171             | Zacatecas | Guadalupe         | Lomas de Guadalupe (La Orja)        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal       |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE              | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$270,380  | \$270,380               | \$270,380     | \$260,635 | \$260,635 | \$260,635 | 96.40         | \$0      | Metros Cuadrados | 50               | 100.00    | 0.50       | Financiera: / Físico: SE APLICARÁ ASFALTO EN 1751 M2 DE ESTA EN ESPERA DEL MODULO DE PAVIMENTACION / Registro: LAS PAVIMENTACIONES SE HACE POR ADMINISTRACION DIRECTA CON EL FOMD 211 SE COMPRA EL ASFALTO, CON GASTO CORRIENTE DE PARA EL COMUNITA Y LA OBRERA DEL DESARROLLO DE PAVIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN DEJA LISTAS LA RESERVA PARA RECIBIR EL ASFALTO CON EL MODULO DE PAVIMENTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO O FOMD ENTREGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SAC16160200707066                | Aplicación De Red Eléctrica En Calle Privada San Francisco En Bar Las Escobillas - 103438                             | 103438             | Zacatecas | Sombrerete        | Sombrerete                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal       |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$238,564  | \$238,564               | \$238,564     | \$219,765 | \$219,765 | \$219,765 | 84.99         | \$0      | Otros            | 13               | 100.00    | 83.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SAC16160200707068                | Aplicación De Red De Agua Potable En Calle Colono De La Col Industrial - 81718                                        | 81718              | Zacatecas | Sombrerete        | Sombrerete                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal       |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$107,876  | \$107,876               | \$107,876     | \$107,876 | \$107,876 | \$107,876 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 25               | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Físico: / Registro: obra terminada con saldo minimo con respecto al aprobado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SAC16160200707069                | Construcción De Sanitarios Con Biodegrador En El Antillero - 112286                                                   | 112286             | Zacatecas | Sombrerete        | El Antillero                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal       |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$258,328  | \$258,328               | \$258,328     | \$258,328 | \$258,328 | \$258,328 | 100.00        | \$0      | Piezas           | 35               | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA CON SALDO MINIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SAC16160200707070                | Construcción De 6 Sanitarios Con Biodegrador En Corrales - 81661                                                      | 81661              | Zacatecas | Sombrerete        | Corrales                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal       |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$221,547  | \$221,547               | \$221,547     | \$221,547 | \$221,547 | \$221,547 | 100.00        | \$0      | Piezas           | 30               | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Físico: / Registro: obra terminada con saldo minimo con respecto al aprobado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SAC16160200707071                | Construcción De 4 Sanitarios En Col Cuauhtémoc - 98114                                                                | 98114              | Zacatecas | Sombrerete        | Colonia Cuauhtémoc (Santa Catarina) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal       |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$128,945  | \$128,945               | \$128,945     | \$128,945 | \$128,945 | \$128,945 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 20               | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA CON SALDO MINIMO CON RESPECTO AL APROBADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SAC16160200707073                | Construcción De Sanitarios En Felipe Angeles El Baranco - 119049                                                      | 119049             | Zacatecas | Sombrerete        | Colonia Felipe Angeles (El Baranco) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Municipio              |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$320,328  | \$320,328               |               |           |           |           |               |          |                  |                  |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                  |                    |           |                              |                               |        |                        |                                                                        |                                      |                                                                   |                                        |                          |              | Avance Financiero |             |             |                       | Avance Físico |             |             |             | Observaciones |          |                  |                  |           |             |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                              | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio                    | Localidad                     | Ámbito | Tipo de Seguro         | Programa Fondo Convenio                                                | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                  | Tipo de Proyecto         | Estado       | Ciclo Seguro      | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Millardos) | Comprometido  | Devengado   | Ejercido    | Pagado      |               | % Avance | Reintegró        | Unidad de Medida | Población | Vance Anual | Avance Anual                                                                                                                                                                                                           |
| SAC1616020070102                 | Contrucción De 100 M2 De Techo De Lata En La Comunidad De Poco Mundo, Villa De Cos - 10669                                                       | 10669              | Zacatecas | Villa de Cos                 | Poco Mundo                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$68,875    | \$68,875              | \$68,875      | \$68,875    | \$68,875    | \$68,875    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 14               | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: 100 METROS CUADRADOS DE TECHO DE LATA EN PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                              |
| SAC16160200712093                | Rehabilitación De 210 M2 De Techo Falso En 3 Viviendas En La Localidad De El Plateado De Joaquín Amaro - 98149                                   | 98149              | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín Amaro  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$135,000   | \$135,000             | \$135,000     | \$135,000   | \$135,000   | \$135,000   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: 210 M2 DE TECHO FIRME / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                              |
| SAC16160200712116                | Rehabilitación De 1205 M2 De Techo De Lata En 30 Viviendas De Ramon López Velarde (Torillo) - 88217                                              | 88217              | Zacatecas | Calera                       | Ramón López Velarde (Torillo) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$1,168,777 | \$1,168,777           | \$1,168,777   | \$1,168,777 | \$1,168,777 | \$1,168,777 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 225              | 100.00    | 90.50       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                    |
| SAC16160200712161                | Rehabilitación De 7 Aulas En Velaschillari En La Comunidad De San Ignacio - 76873                                                                | 76873              | Zacatecas | Freznillo                    | San Ignacio                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$367,058   | \$367,058             | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros Cuadrados | 900              | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA ESTE PROYECTO TODAVIA NO SE CONCURSA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                  |
| SAC16160200712171                | Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles San Rómulo Central Y Nuevecalles En La Comunidad De San José De Lourdes - 93548                    | 93548              | Zacatecas | Freznillo                    | San José de Lourdes           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$1,538,216 | \$1,538,216           | \$1,538,216   | \$1,538,216 | \$467,465   | \$467,465   | 30.00         | \$0      | Metros lineales  | 300              | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                    |
| SAC16160200712172                | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle San Antonio En La Comunidad San José De Lourdes Del Nro PII - 14630                        | 14630              | Zacatecas | Freznillo                    | San José de Lourdes           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$1,327,704 | \$1,327,704           | \$1,327,704   | \$928,308   | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros lineales  | 120              | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                    |
| SAC16160200712198                | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Francisco Goyula En La Comunidad Del Tigre Freznillo - 91125                                          | 91125              | Zacatecas | Freznillo                    | El Tigre (San Hipolito)       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$520,300   | \$364,210             | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Otros            | 48               | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto es programa con aportación de CRE sin que se leume una construcción al convenio - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                    |
| SAC16160200712210                | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Falso 100 Quilómetros En Vivienda En La Colonia Plan De Ayala En La Cabecera Municipal - 84383 | 84383              | Zacatecas | Freznillo                    | Freznillo                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$248,500   | \$248,500             | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Otros            | 250              | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                    |
| SAC16160200712211                | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Falso De Apoyados En Vivienda De La Colonia Plan De Ayala En La Cabecera Municipal - 84070     | 84070              | Zacatecas | Freznillo                    | Freznillo                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$124,250   | \$124,250             | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Otros            | 150              | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                    |
| SAC16160200712285                | Rehabilitación De 100 M2 De Techo Seguro En Cuatro Viviendas De La Colonia Ctn - 122030                                                          | 122030             | Zacatecas | Zacatecas                    | Zacatecas                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$150,790   | \$150,790             | \$150,790     | \$150,790   | \$150,790   | \$150,790   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 4                | 100.00    | 100.00      | Financiera: RECURSO PAIS 2016 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                  |
| SAC16160200712286                | Ampliación Del Electrica Calle Tosa, Colonia La Resounda - 110578                                                                                | 110578             | Zacatecas | Zacatecas                    | Zacatecas                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD       | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$193,050   | \$193,050             | \$193,050     | \$193,050   | \$193,050   | \$193,050   | 100.00        | \$0      | Otros            | 3                | 100.00    | 0.00        | Financiera: SE CUBRIO LA APORTACION PAIS 2016. / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SE CUBRIO LA APORTACION PAIS 2016. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                           |
| SAC16160200712287                | Ampliación Del Electrica Calle Palma Colonia La Resounda - 110336                                                                                | 110336             | Zacatecas | Zacatecas                    | Zacatecas                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD       | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$136,997   | \$136,997             | \$136,997     | \$136,997   | \$136,997   | \$136,997   | 100.00        | \$0      | Otros            | 4                | 100.00    | 0.00        | Financiera: SE CUBRIO LA APORTACION PAIS 2016. / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SE CUBRIO LA APORTACION PAIS 2016. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                           |
| SAC16160200712288                | Contrucción De Trece Cuartos Adicionales En La Colonia Tierra Y Libertad Segunda Sección - 179637                                                | 179637             | Zacatecas | Guadalupe                    | Guadalupe                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$481,000   | \$481,000             | \$481,000     | \$481,000   | \$481,000   | \$481,000   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 48               | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                        |
| SAC16160200712302                | Rehabilitación De Techos En La Victorina - 126173                                                                                                | 126173             | Zacatecas | Valparaíso                   | La Victorina                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$148,870   | \$148,870             | \$148,870     | \$148,870   | \$148,870   | \$148,870   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 10               | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE ENTIDAD Y PARA LA COMIDAD DE LA VICTORINA DE 148870.23 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                         |
| SAC16160200712306                | Contrucción De Sanitarios Con Bicicletas En El Sur Del Terreo - 119255                                                                           | 119255             | Zacatecas | Sombrerete                   | El Sur del Terreo             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$295,501   | \$295,501             | \$295,501     | \$295,501   | \$295,501   | \$295,501   | 100.00        | \$0      | Piezas           | 40               | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada con saldo nulo con respecto al aprobado.                                                                                                                              |
| SAC16160200712309                | Pavimentación De Calle María Dolores Sánchez - 146351                                                                                            | 146351             | Zacatecas | Valparaíso                   | Valparaíso                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC            | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$87,838    | \$87,838              | \$87,838      | \$87,838    | \$87,838    | \$87,838    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                      |
| SAC16160200712315                | Rehabilitación De Techos En Ameca La Resounda - 130100                                                                                           | 130100             | Zacatecas | Valparaíso                   | Ameca (La Resounda)           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$227,238   | \$227,238             | \$227,238     | \$227,238   | \$227,238   | \$227,238   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 18               | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE MUNICIPIO DE 27874.02 Y EN LA LOCALIDAD DE AMECA LA RESOUNDA DE MONTE 27738.22 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| SAC16160200712320                | Pavimentación De Calle Cinco De Mayo - 146381                                                                                                    | 146381             | Zacatecas | Valparaíso                   | Calera de San Miguel          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC            | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$48,799    | \$48,799              | \$48,799      | \$48,799    | \$48,799    | \$48,799    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                      |
| SAC16160200712326                | Pavimentación De Calle Principal En El Chilar - 103876                                                                                           | 103876             | Zacatecas | Valparaíso                   | El Chilar                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC            | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$24,400    | \$24,400              | \$24,400      | \$24,400    | \$24,400    | \$24,400    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                      |
| SAC16160200712327                | Adquisición De Calamanderos Solares En Felipe Angeles - 110623                                                                                   | 110623             | Zacatecas | Valparaíso                   | Felipe Angeles (Pactales)     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$12,000    | \$12,000              | \$12,000      | \$12,000    | \$12,000    | \$12,000    | 100.00        | \$0      | Celdas solares   | 6                | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                      |
| SAC16160200712328                | Calamanderos Solares En Lobatos - 136524                                                                                                         | 136524             | Zacatecas | Valparaíso                   | Lobatos                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$32,000    | \$32,000              | \$32,000      | \$32,000    | \$32,000    | \$32,000    | 100.00        | \$0      | Celdas solares   | 16               | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                      |
| SAC16160200712330                | Adquisición De Calamanderos Solares En Melancho - 105514                                                                                         | 105514             | Zacatecas | Valparaíso                   | Mela Hucho                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$40,000    | \$40,000              | \$40,000      | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000    | 100.00        | \$0      | Celdas solares   | 20               | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                      |
| SAC16160200712332                | Rehabilitación De Techos En El Sur De La Sierra - 129132                                                                                         | 129132             | Zacatecas | Valparaíso                   | El Sur de la Sierra           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$23,297    | \$23,297              | \$23,297      | \$23,297    | \$23,297    | \$23,297    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 2                | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE 160922.82 Y PARA LA COMIDAD DE EL SUR DE LA SIERRA DE 23296.89 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                 |
| SAC16160200712340                | Pavimentación De Calle Principal En Las Flores - 103544                                                                                          | 103544             | Zacatecas | Valparaíso                   | Las Flores (Las Flores)       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC            | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$121,997   | \$121,997             | \$121,997     | \$121,997   | \$121,997   | \$121,997   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                      |
| SAC16160200712344                | Adquisición De Calamanderos Solares En Puerta De Cadena - 110977                                                                                 | 110977             | Zacatecas | Valparaíso                   | Puerta de Cadena              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$16,000    | \$16,000              | \$16,000      | \$16,000    | \$16,000    | \$16,000    | 100.00        | \$0      | Celdas solares   | 8                | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                      |
| SAC16160200712368                | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De La Estrella - 113987                                                                              | 113987             | Zacatecas | Pinos                        | La Estrella                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                 | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$387,000   | \$387,000             | \$387,000     | \$387,000   | \$387,000   | \$387,000   | 100.00        | \$0      | Otros            | 9                | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRA PAGADA 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA 10 POSTES / Registro: OBRA PAGADA Y TERMINADA 10 POSTES - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                    |
| SAC16160200712385                | Contrucción De Cuarto Adicional En Las Animas - 130812                                                                                           | 130812             | Zacatecas | Merquital del Oro            | Las Animas                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$124,572   | \$124,572             | \$124,572     | \$124,572   | \$124,572   | \$124,572   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 3                | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRA CONVENIDA: 124,571.96 FISH: 124,476.93 FISH: 20,036.85 / Física: 3 CUARTOS ADICIONALES, CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                    |
| SAC16160200712388                | Ampliación De Red Eléctrica En Ciudad Las Flores Cabecera Municipal - 84706                                                                      | 84706              | Zacatecas | Pinos                        | Pinos                         | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                 | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$387,000   | \$387,000             | \$387,000     |             |             |             |               |          |                  |                  |           |             |                                                                                                                                                                                                                        |

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                       |                    |           |                  |                                     |        |                        |                                                                               |                                      |                                                                         |                                        |                  |              | Avance Financiero |             |            |                          |              |              |           | Avance Físico |          |                  |                  | Observaciones |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|----------|------------------|------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                           | Nombre del Proyecto                                                                                                                   | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio        | Localidad                           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                                    | Institución Ejecutora                  | Fase de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (MilliDólares) | Comprometido | Desembolsado | Ejercido  | Pagado        | % Avance | Reintegro        | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ZAC16160200712397                | Construcción De Techos De Laminas En El Temascal - 130321                                                                             | 130321             | Zacatecas | Miquiltil de Oro | El Temascal                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Federales y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | \$30,658    | \$30,658   | \$30,658                 | \$30,658     | \$30,658     | \$30,658  | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 4                | 100.00        | 100.00    | Financiera: OBRAS CONVENIO: FIDUCI: 15,000.00, FIDUCI: 15,000.00 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ZAC16160200712398                | Construcción De Cuarto Adicional De San Martín - 130780                                                                               | 130780             | Zacatecas | Miquiltil de Oro | El Temascal                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Federales y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | \$41,819    | \$41,819   | \$41,819                 | \$41,819     | \$41,819     | \$41,819  | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 1                | 100.00        | 100.00    | Financiera: / Física: CUARTO ADICIONAL. FIDUCI: 15,000.00 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ZAC16160200712406                | Aplicación De Red Eléctrica En Calle Los Reyes En Col Industrial - 139418                                                             | 139418             | Zacatecas | Sumbresate       | Sumbresate                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$102,320   | \$102,320  | \$102,320                | \$102,320    | \$102,320    | \$102,320 | 100.00        | \$0      | Otros            | 10               | 100.00        | 100.00    | Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ZAC16160200712408                | Rehabilitación De Sanitario Con Alcantarillado En Sumbresate - 109181                                                                 | 109181             | Zacatecas | Sumbresate       | Sumbaviata                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | \$73,902    | \$73,902   | \$73,902                 | \$73,902     | \$73,902     | \$73,902  | 100.00        | \$0      | Piezas           | 5                | 100.00        | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ZAC16160200712409                | Construcción De Sanitario Con Alcantarillado En Sumbresate - 112683                                                                   | 112683             | Zacatecas | Sumbresate       | Emiliano Zapata (Juaré)             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | \$73,846    | \$73,846   | \$73,846                 | \$73,846     | \$73,846     | \$73,846  | 100.00        | \$0      | Piezas           | 10               | 100.00        | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ZAC16160200712410                | Aplicación De Red Eléctrica En Calle Charro Deportivo En San Martín - 139438                                                          | 105138             | Zacatecas | Sumbresate       | Ejido Zaragoza (Francisco R. Muñiz) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$424,635   | \$424,635  | \$424,635                | \$424,635    | \$424,635    | \$424,635 | 100.00        | \$0      | Otros            | 15               | 100.00        | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ZAC16160200712420                | Rehabilitación De Techos En San Martín - 129244                                                                                       | 129244             | Zacatecas | Valparaíso       | San Martín (San Martín de la Palma) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Federales y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC            | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | \$179,694   | \$179,694  | \$179,694                | \$179,694    | \$179,694    | \$179,694 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 16               | 100.00        | 100.00    | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE 94932.82 Y PARA LA COMISIÓN DE SAN MARTÍN DE 13945.48 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ZAC16160200712423                | Aplicación De Red Eléctrica En La Calabazada De Palco Carrizillo Puerto Lázaro San - 193012                                           | 193012             | Zacatecas | Lázaro           | Palco Carrizillo                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Federales y Municipios | MUNICIPIO DE LÁZARO                    | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$144,188   | \$144,188  | \$144,188                | \$144,188    | \$144,188    | \$144,188 | 100.00        | \$0      | Otros            | 35               | 100.00        | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ZAC16160200712427                | Rehabilitación De 135m2 De Techo Físico En 5 Viviendas En La Calabazada 14500 En Palo Alto 33 En Trinidad García De La Cabaña - 98025 | 98025              | Zacatecas | El Plateado      | Palco Alto                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Federales y Municipios | MUNICIPIO EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMADO | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | \$100,000   | \$100,000  | \$100,000                | \$100,000    | \$100,000    | \$100,000 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 5                | 100.00        | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: 135 M2 DE Techo FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ZAC16160200712431                | Aplicación De Red Eléctrica En La Calle Del Vivero En La Comunidad De Nuevo Carapana Frenillo - 90948                                 | 90948              | Zacatecas | Frenillo         | Nuevo Zaragoza                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Federales y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$423,700   | \$297,990  | \$0                      | \$0          | \$0          | \$0       | 0.00          | \$0      | Otros            | 48               | 100.00        | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE PROYECTO CON APORTACIÓN DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SIN QUE AUN NO EXISTIERA CONVENIO DEL CONVENIO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ZAC16160200712432                | Construcción De Asfalto En La Avenida Primera Señal Juarez De La Sociedad De Refugio De Sactesaca Frenillo - 62607                    | 82807              | Zacatecas | Frenillo         | Refugio de Santa Rosa (El Refugio)  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Federales y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | Educación        | En Ejecución | 2016              | \$332,442   | \$332,442  | \$0                      | \$0          | \$0          | \$0       | 0.00          | \$0      | Metros Cuadrados | 60               | 100.00        | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS NO SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ZAC16160200712436                | Aplicación De Red Eléctrica En La Escuela Reparativa En Calle 3204500 En La Comunidad De San José De Lourdes Frenillo - 108944        | 104944             | Zacatecas | Frenillo         | San José de Lourdes                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Federales y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | Educación        | En Ejecución | 2016              | \$522,319   | \$522,399  | \$100,000                | \$0          | \$0          | \$0       | 0.00          | \$0      | Metros Cuadrados | 40               | 0.00          | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FÍSICO YA QUE ESTE PROYECTO SE HA APORTADO AL PROYECTO DE ESTE PROYECTO DE ENCUESTA EN CONVENIO CON SEDICAF POR LO QUE SE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE |

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                      |                    |           |                   |                                       |        |                        |                                                                               |                                      |                                                                   |                                    |                          |              | Avance Financiero |             |             |                        | Avance Físico |             |             |             | Observaciones |          |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                  | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio         | Localidad                             | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora              | Tipo de Proyecto         | Estado       | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Acumulado (Modificado) | Comprometido  | Devengado   | Ejercido    | Pagado      |               | % Avance | Reintegró        | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                                |
| SAC16160200717596                | Adquisición De Calentadores Solares En El Mirador - 116825                                                                                           | 116825             | Zacatecas | Valparaíso        | El Mirador                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC        | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$24,000    | \$24,000               | \$24,000      | \$24,000    | \$24,000    | \$24,000    | 100.00        | \$0      | Celdas solares   | 12               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                     |
| SAC16160200717640                | Ampliación de Red Eléctrica En Santa Elena - 84729                                                                                                   | 84729              | Zacatecas | Pinos             | Santa Elena                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL             | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$645,000   | \$645,000              | \$645,000     | \$645,000   | \$645,000   | \$645,000   | 100.00        | \$0      | Otros            | 22               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA PAGADA 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA 13 FOLIOS / Registro: OBRA PAGADA Y TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                              |
| SAC16160200717641                | Mejoramiento De Huro En Adobe Mezquital Del Oro - 134025                                                                                             | 134025             | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$1,975     | \$1,975                | \$1,975       | \$1,975     | \$1,975     | \$1,975     | 100.00        | \$0      | Otros            | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: 245.76 M2 DE MEJORAMIENTO DE HURO EN ADOS / Registro: SE RECUPERA LA CAPACIDAD ESTIVAL, OBRA CONVENIDA CON MUNICIPIO \$ 39,472.36 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SAC16160200717642                | Construcción De Cuarto Adicional En Los Arroyos - 129740                                                                                             | 129740             | Zacatecas | Mezquital del Oro | Los Arroyos                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$11,558    | \$11,558               | \$11,558      | \$11,558    | \$11,558    | \$11,558    | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: 3 CUARTOS ADICIONALES / Registro: SE REGISTRA LA CANTIDAD ESTIVAL, OBRA CONVENIDA CON MUNICIPIO \$ 19,072.36 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                      |
| SAC16160200717651                | Construcción De Piso Falso En El Temascal - 129788                                                                                                   | 129788             | Zacatecas | Mezquital del Oro | El Temascal                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$7,162     | \$7,162                | \$7,162       | \$7,162     | \$7,162     | \$7,162     | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA CONVENIDA. FIRM: 1,256.23 FIRM: 5,905.76 / Física: 28 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                     |
| SAC16160200717655                | Construcción De Aula En Colegio De Bachilleres Estatal Sombretete - 119205                                                                           | 119205             | Zacatecas | Sombretete        | Sombretete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                 | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$851,354   | \$851,354              | \$851,354     | \$850,020   | \$850,020   | \$850,020   | 99.84         | \$0      | Metros Cuadrados | 70               | 100.00    | 99.00        | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA                                                                                                                                            |
| SAC16160200717657                | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Col Industrial - 99917                                                                                  | 99917              | Zacatecas | Sombretete        | Sombretete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                 | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$239,585   | \$239,585              | \$239,585     | \$239,585   | \$239,585   | \$239,585   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 30               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA                                                                                                                                            |
| SAC16160200717658                | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sombretete - 121122                                                                                  | 121122             | Zacatecas | Sombretete        | Sombretete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                 | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$77,514    | \$77,514               | \$77,514      | \$77,514    | \$77,514    | \$77,514    | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 10               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada con saldo mínimo con respecto al aprobado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                             |
| SAC16160200717659                | Construcción De Sanitarios Con Biogas En Corrales - 81341                                                                                            | 81341              | Zacatecas | Sombretete        | Corrales                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$553,866   | \$553,866              | \$553,866     | \$553,866   | \$553,866   | \$553,866   | 100.00        | \$0      | Piezas           | 75               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                                                                 |
| SAC16160200717660                | Construcción De Sanitario Con Biogas En El Coyote - 113563                                                                                           | 113563             | Zacatecas | Sombretete        | Emiliano Zapata (Coyote)              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$36,923    | \$36,923               | \$36,923      | \$36,923    | \$36,923    | \$36,923    | 100.00        | \$0      | Piezas           | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada con respecto al al. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                    |
| SAC16160200717661                | Construcción De Sanitarios Con Biogas En Estancia De Guadalupe - 112413                                                                              | 112413             | Zacatecas | Sombretete        | Estancia de Guadalupe                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$184,750   | \$184,750              | \$184,750     | \$184,750   | \$184,750   | \$184,750   | 100.00        | \$0      | Piezas           | 25               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA                                                                                                                                            |
| SAC16160200717663                | Construcción De Sanitarios En Finca De Francisco R Murguía - 104901                                                                                  | 104901             | Zacatecas | Sombretete        | Riód San Francisco R. Murguía         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                 | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$268,041   | \$268,041              | \$268,041     | \$268,041   | \$268,041   | \$268,041   | 100.00        | \$0      | Otros            | 25               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                        |
| SAC16160200717664                | Construcción De Sanitarios En Jose Santos Batallas Nuevo - 108985                                                                                    | 108985             | Zacatecas | Sombretete        | Jose Santos Batallas (Batallas Nuevo) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$63,429    | \$63,429               | \$63,429      | \$63,429    | \$63,429    | \$63,429    | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 10               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                             |
| SAC16160200717665                | Construcción De Sanitario Con Biogas En Vista Hermosa - 89804                                                                                        | 89804              | Zacatecas | Sombretete        | Vista Hermosa                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | Obra                                                              | GOBIERNO MUNICIPAL                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$36,950    | \$36,950               | \$36,950      | \$36,950    | \$36,950    | \$36,950    | 100.00        | \$0      | Piezas           | 5                | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA                                                                                                                                            |
| SAC16160200717672                | Pavimentación De Calle Principal En San José de Llanetas - 103921                                                                                    | 103921             | Zacatecas | Valparaíso        | San José de Llanetas                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$85,398    | \$85,398               | \$85,398      | \$85,398    | \$85,398    | \$85,398    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                           |
| SAC16160200717673                | Relación De La Red De Electrificación Rural En La Comunidad De San Nicasio Del Vergel (La Colombia) 552,386.04 - 08413                               | 30413              | Zacatecas | Valparaíso        | Vergel (Colonia San José del Vergel)  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL      | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$552,386   | \$552,386              | \$552,386     | \$552,386   | \$552,386   | \$552,386   | 100.00        | \$0      | Otros            | 19               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                           |
| SAC16160200717677                | Ampliación De La Red De Agua Potable En El Barrio El Pedregal - 113336                                                                               | 113336             | Zacatecas | Valparaíso        | J. Jesús González Ortega (San Mateo)  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$179,875   | \$179,875              | \$179,875     | \$179,875   | \$179,875   | \$179,875   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 10               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                           |
| SAC16160200722983                | Suministro E Instalación De 70 Calentadores Solares En Viviendas De La Localidad De Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo De Guadalupe Pilo - 119034         | 119034             | Zacatecas | Freonillo         | Miguel Hidalgo (Hidalgo)              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$83,416    | \$83,416               | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Celdas solares   | 200              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |
| SAC16160200723044                | Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles Tachibana Puebla Y Calles San Isidro San Antonio En La Comunidad De San José De Lourdes Pilo - 82482   | 92482              | Zacatecas | Freonillo         | San José de Lourdes                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$2,660,000 | \$2,660,000            | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros lineales  | 400              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA NO SE HA CONCURSADO EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC16160200723045                | Mejoramiento De La Red De Drenaje En Las Calles Pastoral Santo Trío Y Las Calles De La Col Espigosa En La Col San José De Lourdes Pilo - 89112       | 92512              | Zacatecas | Freonillo         | San José de Lourdes                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$1,828,087 | \$1,828,087            | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros lineales  | 350              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |
| SAC16160200723077                | Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles Benito Juárez Guaymas Por 1 Metro Por Villa Y Calles En En La Localidad Del Tigre Pilo - 81632         | 91632              | Zacatecas | Freonillo         | El Tigre (Los Hualpes)                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$2,550,000 | \$2,550,000            | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros lineales  | 240              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |
| SAC16160200723085                | Suministro E Instalación De 20 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Mexico En La Cabecera Municipal De Pilo - 86022                       | 86022              | Zacatecas | Freonillo         | Freonillo                             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$160,000   | \$160,000              | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Celdas solares   | 80               | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |
| SAC16160200723086                | Mejoramiento A La Vivienda Habitacional De Barrio Pilo (100 Aplanados) En La Colonia Libertad De La Cabecera Municipal Freonillo - 84063             | 84063              | Zacatecas | Freonillo         | Freonillo                             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$248,500   | \$248,300              | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Otros            | 400              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA ESTE PROYECTO NO SE HA CONCURSADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                          |
| SAC16160200723087                | Mejoramiento A La Vivienda Habitacional De Barrio Pilo 200 Aplanados En Viviendas De La Colonia La Uya En La Cabecera Municipal De Freonillo - 84029 | 84029              | Zacatecas | Freonillo         | Freonillo                             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$497,000   | \$497,000              | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Otros            | 500              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |
| SAC16160200723156                | Ampliación Red De Drenaje Calle Pilo Anal Colonia La Esperanza - 172173                                                                              | 172173             | Zacatecas | Sacatecas         | Sacatecas                             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SACATECAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$404,871   | \$404,871              | \$404,871     | \$404,871   | \$404,871   | \$404,871   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 10               | 100.00    | 100.00       | Financiera: EL MONTO SE REFIERE A FIRM 2016 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| SAC16160200723157                | Ampliación Red De Drenaje Calle Chevrolet Colonia Mexicana - 170698                                                                                  | 170698             | Zacatecas | Sacatecas         | Sacatecas                             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$90,563    | \$90,563               | \$90,563      | \$90,563    | \$90,563    | \$90,563    | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: EL MONTO SE REFIERE AL PAIS 2016 / Física: OBRA TERMINADA CON RESPECTO OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                       |
| SAC16160200723158                | Ampliación Red De Drenaje En Calle Vialitamar De Febrero De La Colonia Miguel Hidalgo - 172299                                                       | 172299             | Zacatecas | Sacatecas         | Sacatecas                             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SACATECAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$1,678,821 | \$1,678,821            | \$1,678,821   | \$1,678,821 | \$1,678,821 | \$1,678,821 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: ES RECUBRTO PAIS 2016. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                  |
| SAC16160200723160                | Construcción De Un Baño Ecológico En La Col Tierra Y Libertad Segundo Sec - 188415                                                                   | 188415             | Zacatecas | Guadalupe         | Guadalupe                             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE             | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$38,111    | \$38,111               | \$38,111      | \$26,345    | \$26,345    | \$26,345    | 69.13         | \$0      | Otros            | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera: la obra ya esta terminada solo falta que el constructor presente la última estimación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                       |
| SAC16160200723161                | Construcción De Seis Cuartos Adicionales En Seis Viviendas De La Colonia Toma De Zacatecas - 191046                                                  | 191046             | Zacatecas | Guadalupe         | Guadalupe                             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE             | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$222,000   | \$222,000              | \$222,000     | \$222,000   | \$222,000   | \$222,000   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 23               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: obra terminada en diciembre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                             |
| SAC16160200723162                | Construcción De Cuatro Baños Ecologicos En La Col Tierra Y Libertad Tercero Sec - 188155                                                             | 188155             | Zacatecas | Guadalupe         | Guadalupe                             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE             | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$152,443   | \$152                  |               |             |             |             |               |          |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                             |

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                              |                    |           |                       |                                  |        |                        |                                                                               |                                                                   |                             |                          |                  |         | Avance Financiero |           |            |                        |              |           |           |           |          |                  | Avance Fisico    |           |              | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|---------|-------------------|-----------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                          | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio             | Localidad                        | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                        | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso     | Pagamento | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance | Reintegró        | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avance Acum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SACI6160200723164                | Pavimentación Asfáltica En Calle Sierrita De Septiembre A Luz - 144992                                                                       | 144992             | Zacatecas | Guadalupe             | La Luz                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE      | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2016    |                   | \$45,227  | \$45,227   | \$45,227               | \$45,227     | \$43,297  | \$43,297  | \$43,297  | 93.73    | \$0              | Metros Cuadrados | 63        | 100.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera: PAGA PAGAR EL CONTRATO DE AMPLIACION POR EL ANEXO DE LA LICITACION / Fisica: / Registro: LAS PAVIMENTACIONES SE HACEN EN ASFALTACION DIRECTA CON CANTO 11 SE PAGA LA OBRA Y EL COMPLEMENTO DEL DESEMPEÑO DE LA OBRA Y LA MONEDA DEL DEPARTAMENTO DE GUADALUPE SE PAGA RECIBIR EL ASFALTO CON EL MODULO DE PAVIMENTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO O CON EL MODULO DE ASFALTO - SISTEMA) Para al siguiente nivel. |
| SACI6160200723165                | Pavimentación Asfáltica En Calle Lago De Bacalar Con Ojo De Agua - 148053                                                                    | 148053             | Zacatecas | Guadalupe             | Ojo de Agua                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE      | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2016    |                   | \$164,784 | \$164,784  | \$164,784              | \$164,784    | \$159,845 | \$159,845 | \$6.40    | \$0      | Metros Cuadrados | 49               | 100.00    | 0.00         | Financiera: PAGA PAGAR EL CONTRATO DE AMPLIACION POR EL ANEXO DE LA LICITACION / Fisica: / Registro: LAS PAVIMENTACIONES SE HACEN EN ASFALTACION DIRECTA CON CANTO CORRIENTE SE PAGA LA OBRA Y EL COMPLEMENTO DEL DESEMPEÑO DE LA OBRA Y LA MONEDA DE OBRAS PUBLICAS QUEEN SANTA LUISA SE PAGA RECIBIR EL ASFALTO CON EL MODULO DE PAVIMENTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO O CON EL MODULO DE ASFALTO - SISTEMA) Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SACI6160200723167                | CONSTRUCCION DE OBRAS ADICIONALES TO DOS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 184654                                               | 184654             | Zacatecas | Guadalupe             | San Jerónimo                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    |                   | \$376,000 | \$376,000  | \$376,000              | \$376,000    | \$376,000 | \$376,000 | \$376,000 | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 38        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE 160927.82 Y PARA LA COMUNIDAD DE EL TULLIO 16098.73 - SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                             |
| SACI6160200723168                | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Manuel W Flores Con Tramo Entre Ramon Lopez Valverde Y Carretera A Santa Monica Paso De Camacho - 17687 | 17687              | Zacatecas | Guadalupe             | Tacahuate                        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE      | Urbanización             | En Ejecución     | 2016    |                   | \$187,123 | \$187,123  | \$187,123              | \$184,218    | \$184,218 | \$184,218 | \$84.45   | \$0      | Otros            | 120              | 100.00    | 100.00       | Financiera: PAGA PAGAR LA ULTIMA ESTIMACION, DE MONTO EL MONTO / Fisica: 2 POSTES, LA OBRA YA ESTA TERMINADA SOLO PAGA EL OFICIO DE CONTRATACION DE SERVIDORES - SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SACI6160200723172                | Rehabilitación De Techo En San Rafael De Las Tablas - 126190                                                                                 | 126190             | Zacatecas | Valparaíso            | San Rafael de las Tablas         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO ZAC | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    |                   | \$427,275 | \$427,275  | \$427,275              | \$427,275    | \$427,275 | \$427,275 | \$427,275 | 100.00   | \$0              | Metros Cuadrados | 32        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE 164318.20 Y PARA LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DE 42774.98 - SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                         |
| SACI6160200723174                | Adquisición De Calentadores Solares En El Tejuján - 116853                                                                                   | 116853             | Zacatecas | Valparaíso            | El Tejuján                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO ZAC | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    |                   | \$24,000  | \$24,000   | \$24,000               | \$24,000     | \$24,000  | \$24,000  | \$24,000  | 100.00   | \$0              | Ceidas solares   | 12        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE 164318.20 Y PARA LA COMUNIDAD DE LOS BAÑOS DE 42774.98 - SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                          |
| SACI6160200723177                | Rehabilitación De Techo En El Tullio - 129395                                                                                                | 129395             | Zacatecas | Valparaíso            | El Tullio                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO ZAC | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    |                   | \$165,099 | \$165,099  | \$165,099              | \$165,099    | \$165,099 | \$165,099 | \$165,099 | 100.00   | \$0              | Metros Cuadrados | 16        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE 160927.82 Y PARA LA COMUNIDAD DE EL TULLIO 16098.73 - SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                             |
| SACI6160200723178                | Rehabilitación De Techo En Los Zapotes - 129148                                                                                              | 129148             | Zacatecas | Valparaíso            | Los Zapotes                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO ZAC | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    |                   | \$17,898  | \$17,898   | \$17,898               | \$17,898     | \$17,898  | \$17,898  | \$17,898  | 100.00   | \$0              | Metros Cuadrados | 2         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE 160927.82 Y PARA LA COMUNIDAD DE LOS BAÑOS DE 42774.98 - SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                          |
| SACI6160200723179                | Pavimentación De Calle Principal - 148510                                                                                                    | 148510             | Zacatecas | Valparaíso            | Las Pías                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO ZAC | Transporte y vialidades  | En Ejecución     | 2016    |                   | \$19,520  | \$19,520   | \$19,520               | \$19,520     | \$19,520  | \$19,520  | \$19,520  | 100.00   | \$0              | Metros Cuadrados | 8         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SACI6160200723181                | Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Platan Santiago De la serradora - 9981                                                    | 9981               | Zacatecas | Sumbresite            | Santiago de la serradora         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    |                   | \$423,300 | \$423,300  | \$423,300              | \$423,300    | \$423,300 | \$423,300 | \$423,300 | 100.00   | \$0              | Metros lineales  | 60        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS TERMINADA CON SALDO MINIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SACI6160200723182                | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN NIÑO ARTILLERO - 112643                                                                        | 112643             | Zacatecas | Sumbresite            | Niño Artillero                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    |                   | \$184,475 | \$184,475  | \$184,475              | \$184,475    | \$184,475 | \$184,475 | \$184,475 | 100.00   | \$0              | Piezas           | 25        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS TERMINADA CON SALDO MINIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SACI6160200723183                | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN ALFREDO V. BORTI - 139318                                                                      | 139318             | Zacatecas | Sumbresite            | Alfredo V. Bortí (Alfredo Bortí) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    |                   | \$73,846  | \$73,846   | \$73,846               | \$73,846     | \$73,846  | \$73,846  | \$73,846  | 100.00   | \$0              | Piezas           | 10        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS TERMINADA CON SALDO MINIMO. EL CONTRATO INCLUIE CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS DE ALPARGO Y 40M2S. ESTE CONTRATO INCLUIE 3 BAÑOS DE SAPANA Y 1 EN EL PIVOTE. LAS OBRAS COMENZARON EN 2015 Y SE ESPERAN INDEPENDIENTE A ESTA COMUNIDAD PERO CORRESPONDEN AL MONTO CONTRATO. = SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                           |
| SACI6160200723184                | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ALFREDO V BORTI - 139800                                                                                       | 139800             | Zacatecas | Sumbresite            | Alfredo V. Bortí (Alfredo Bortí) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    |                   | \$131,623 | \$131,623  | \$131,623              | \$131,623    | \$131,623 | \$131,623 | \$131,623 | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 16        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS TERMINADA CON SALDO MINIMO CON RESPECTO AL APROBADO. = SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SACI6160200723185                | Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Platan Chacon Blanco - 97167                                                                 | 97167              | Zacatecas | Sumbresite            | Chacon Blanco                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    |                   | \$196,651 | \$196,651  | \$196,651              | \$196,651    | \$196,651 | \$196,651 | \$196,651 | 100.00   | \$0              | Metros lineales  | 15        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada con saldo minimo con respecto al aprobado. = SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SACI6160200723186                | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ELOY JOVENES - 30583                                                                                           | 30583              | Zacatecas | Sumbresite            | Eloy Jovenes (Eloy Jovenes)      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    |                   | \$335,245 | \$335,245  | \$335,245              | \$335,245    | \$335,245 | \$335,245 | \$335,245 | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 55        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS TERMINADA / SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SACI6160200723187                | Rehabilitación De Techo En Valparaíso 2 - 129339                                                                                             | 129339             | Zacatecas | Valparaíso            | Valparaíso                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO ZAC | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    |                   | \$258,634 | \$258,634  | \$258,634              | \$258,634    | \$258,634 | \$258,634 | \$258,634 | 100.00   | \$0              | Otros            | 424       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE 160927.82 Y PARA LA COMUNIDAD DE VALPARAISO DE 216431.64 - SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                        |
| SACI6160200723191                | Aplicación De La Red De Drenaje En Rancho Del Templo - 113699                                                                                | 113699             | Zacatecas | Valparaíso            | Valparaíso                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO ZAC | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    |                   | \$249,470 | \$249,470  | \$249,470              | \$249,470    | \$249,470 | \$249,470 | \$249,470 | 100.00   | \$0              | Metros lineales  | 10        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SACI6160200723193                | Rehabilitación De Techo En Asueta De Ameca - 130111                                                                                          | 130111             | Zacatecas | Valparaíso            | Asueta de Ameca                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO ZAC | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    |                   | \$214,164 | \$214,164  | \$214,164              | \$214,164    | \$214,164 | \$214,164 | \$214,164 | 100.00   | \$0              | Metros Cuadrados | 20        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE MONTO 971474.00 Y EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE 42774.98 - SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                     |
| SACI6160200723200                | Adquisición De Calentadores Solares En Loma De Santa Cruz - 116831                                                                           | 116831             | Zacatecas | Valparaíso            | Loma de la Cruz                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO ZAC | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    |                   | \$20,000  | \$20,000   | \$20,000               | \$20,000     | \$20,000  | \$20,000  | \$20,000  | 100.00   | \$0              | Ceidas solares   | 10        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SACI6160200723201                | Pavimentación De Calle Principal En Mala Noche - 103767                                                                                      | 103767             | Zacatecas | Valparaíso            | Mala Noche                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO ZAC | Transporte y vialidades  | En Ejecución     | 2016    |                   | \$36,599  | \$36,599   | \$36,599               | \$36,599     | \$36,599  | \$36,599  | \$36,599  | 100.00   | \$0              | Metros Cuadrados | 8         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SACI6160200723205                | Pavimentación De Calle Principal En Hombres - 103437                                                                                         | 103437             | Zacatecas | Valparaíso            | Hombres                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO ZAC | Transporte y vialidades  | En Ejecución     | 2016    |                   | \$146,397 | \$146,397  | \$146,397              | \$146,397    | \$146,397 | \$146,397 | \$146,397 | 100.00   | \$0              | Metros Cuadrados | 8         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SACI6160200723210                | Pavimentación De Calle Principal En Putero De Gallegos - 103634                                                                              | 103634             | Zacatecas | Valparaíso            | Putero de Gallegos               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO ZAC | Transporte y vialidades  | En Ejecución     | 2016    |                   | \$109,797 | \$109,797  | \$109,797              | \$109,797    | \$109,797 | \$109,797 | \$109,797 | 100.00   | \$0              | Metros Cuadrados | 8         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SACI6160200723212                | Rehabilitación De Techo En El Cruceiro De Santa Cruz - 126160                                                                                | 126160             | Zacatecas | Valparaíso            | El Cruceiro de Santa Cruz        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO ZAC | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    |                   | \$172,215 | \$172,215  | \$172,215              | \$172,215    | \$172,215 | \$172,215 | \$172,215 | 100.00   | \$0              | Metros Cuadrados | 16        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES \$677,330. SE ESPERA EL CONTRATO POR VARIAS CONDICIONES Y EL MONTO DE LA COMUNIDAD CHUCERO DE SANTA CRUZ ES POR 172,215.04 - SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                 |
| SACI6160200723236                | CONSTRUCCION DE CASA DE ALACANTILLADO EN CALLE ALACANTILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 118142                                               | 118142             | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL       | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    |                   | \$400,000 | \$400,000  | \$400,000              | \$400,000    | \$395,501 | \$395,501 | \$4.49    | \$0      | Metros lineales  | 40               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Fisica: / Registro: /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SACI6160200723242                | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE 660 M2 DE CASA DE ALACANTILLADO EN CALLE BENITO CUEVAS Y MARIANA ESTANISLA DE ANIMAS - 133436                   | 133436             | Zacatecas | Villa González Ortega | Estanisl de Animas               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL       | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    |                   | \$598,986 | \$598,986  | \$598,986              | \$598,986    | \$598,986 | \$598,986 | \$598,986 | 100.00   | \$0              | Metros lineales  | 12        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: / Fisica: / Registro: /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SACI6160200723248                | AMPLIACION DE RED DE ALACANTILLADO EN LA LOCALIDAD DE CAJAS DE ABAYO - 113792                                                                | 113792             | Zacatecas | Pinos                 | Jajas de Abajo                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUCIAL         | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    |                   | \$503,900 | \$503,900  | \$503,900              | \$503,900    | \$503,900 | \$503,900 | \$503,900 | 100.00   | \$0              | Otros            | 10        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: OBRAS PRADA 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA M2. / Registro: OBRAS PAGADA Y TERMINADA 100% - SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SACI6160200723293                | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EL REMEMATO - 123760                                                                                           | 123760             | Zacatecas | Pinos                 | El Rememato                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL      | Salud                    | En Ejecución     | 2016    |                   | \$500,000 | \$500,000  | \$500,000              | \$499,401    | \$499,401 | \$499,401 | \$9.98    | \$0      | Otros            | 97               | 100.00    | 100.00       | Financiera: obra pagada 100% / Fisica: obra terminada / Registro: OBRAS ESTA PAGADA Y TERMINADA EN 00 100% - SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SACI6160200723254                | Rehabilitación De Techo De Lomas - 135103                                                                                                    | 135103             | Zacatecas | Miguel Alemán Del Rio | Miguel Alemán Del Rio            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL       | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    |                   | \$80,779  | \$80,779   | \$80,779               | \$80,779     | \$80,779  | \$80,779  | \$80,779  | 100.00   | \$0              | Metros Cuadrados | 5         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera: OBRAS COMPLETADA. TOTAL MONTO 64 PIZOS 46,231.12 FISE: 31,586.32 / Fisica: 159.96 DE RECURSOS CONDICIONALES / Registro: SISTEMA) Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                     |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                       |                    |           |                  |                                        |        |                        |                                                                               |                                      |                                                                   |                                     |                          |              | Avance Financiero |             |             |                         |              | Avance Físico |             |             |          |           | Observaciones    |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------|----------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                   | Numero de Proyecto | Entidad   | Municipio        | Localidad                              | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora               | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Milliámetro) | Comprometido | Devengado     | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegró |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum                                                                                                                                                                                                                          |
| SAC16160200723255                | Mejoramiento De Huco En Adobe En El Calabaz - 129179                                                                                                  | 129179             | Zacatecas | Mequital del Oro | El Calabazo (El Calabaz)               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$38,166    | \$38,166                | \$38,166     | \$38,166      | \$38,166    | \$38,166    | 100.00   | \$0       | Otros            | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: 337,54 M2 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                        |
| SAC16160200723257                | Ampliación De Red Eléctrica En Barrio Las Flores Cabequera Municipal - 114011                                                                         | 114011             | Zacatecas | Pinos            | Pinos                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL              | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$344,000   | \$344,000               | \$344,000    | \$344,000     | \$344,000   | \$344,000   | 100.00   | \$0       | Otros            | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA PAGADA 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA 6 POSTES / Registro: OBRA PAGADA Y TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                        |
| SAC16160200723258                | Ampliación De Red Eléctrica En Colonia Santa Cecilia Apmh 344 - 84744                                                                                 | 84744              | Zacatecas | Pinos            | Pinos                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL              | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$213,000   | \$213,000               | \$213,000    | \$213,000     | \$213,000   | \$213,000   | 100.00   | \$0       | Otros            | 12               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA PAGADA 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA 4 POSTES / Registro: OBRA PAGADA Y TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                        |
| SAC16160200723261                | Ampliación De Red Eléctrica En Puculan De Abajo - 84702                                                                                               | 84702              | Zacatecas | Pinos            | Puculan de Abajo                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL              | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$1,437,000 | \$1,437,000             | \$1,437,000  | \$1,437,000   | \$1,437,000 | \$1,437,000 | 100.00   | \$0       | Otros            | 39               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA PAGADA 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA 11 POSTES / Registro: OBRA PAGADA Y TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160200723266                | Construcción De Aula En Tele Bachillerato De La Colonia Felipe Angeles El Baranco - 104818                                                            | 104818             | Zacatecas | Sombrerete       | Colonia Felipe Angeles (El Baranco)    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$286,645   | \$286,645               | \$286,645    | \$286,645     | \$286,645   | \$286,645   | 100.00   | \$0       | Otros            | 22               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada con saldo mínimo con respecto al aprobado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                      |
| SAC16160200723267                | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cuauhtémoc En Ejido Zaragoza (Francisco R. Zaragoza) - 138562                                                    | 138562             | Zacatecas | Sombrerete       | Ejido Zaragoza (Francisco R. Zaragoza) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$351,216   | \$351,216               | \$351,216    | \$351,216     | \$351,216   | \$351,216   | 100.00   | \$0       | Otros            | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA                                                                                                                                                                                     |
| SAC16160200723268                | Construcción De Sanitario Con Biológico En La Finca - 110429                                                                                          | 110429             | Zacatecas | Sombrerete       | Meallitas (Meallitas)                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$36,869    | \$36,869                | \$36,869     | \$36,869      | \$36,869    | \$36,869    | 100.00   | \$0       | Piezas           | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                      |
| SAC16160200723269                | Construcción De Sanitario Con Biológico En Los Puertos De San Francisco - 98263                                                                       | 98263              | Zacatecas | Sombrerete       | Los Puertos de San Francisco           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$36,950    | \$36,950                | \$36,950     | \$36,950      | \$36,950    | \$36,950    | 100.00   | \$0       | Piezas           | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                 |
| SAC16160200723270                | Construcción De 2 Sanitarios En Ricardo Flores Magon (La Ciénega)                                                                                     | 98070              | Zacatecas | Sombrerete       | Ricardo Flores Magon (La Ciénega)      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$64,390    | \$64,390                | \$64,390     | \$64,390      | \$64,390    | \$64,390    | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 12               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA                                                                                                                                                                                     |
| SAC16160200723277                | Ampliación De Red En Baja Teniente Para Alimentar Viviendas Densas En Calle San Francisco, Monay, Zacatecas - 58499                                   | 58499              | Zacatecas | Monay            | El Conayal                             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$48,681    | \$48,681                | \$48,681     | \$48,681      | \$48,681    | \$48,681    | 100.00   | \$0       | Otros            | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                  |
| SAC16160200723281                | Rehabilitación De Techos De Romerillo Del Sur - 147284                                                                                                | 147284             | Zacatecas | Valparaíso       | Romerillo del Sur (El Romerillo)       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALPARAISO | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$139,715   | \$139,715               | \$139,715    | \$139,715     | \$139,715   | \$139,715   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 14               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA PAGADA 100% / Física: OBRA PAGADA 100% / Registro: CONTRATO PARA OBRAS DE REPARACIÓN DE LA COMUNIDAD DE EL ROMERILLO DEL SUR DE 13914.37 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                        |
| SAC16160200723283                | Adquisición De Calentadores Solares En Romerillo Del Sur - 116817                                                                                     | 116817             | Zacatecas | Valparaíso       | Romerillo del Sur (El Romerillo)       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC         | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$20,000    | \$20,000                | \$20,000     | \$20,000      | \$20,000    | \$20,000    | 100.00   | \$0       | Celdas solares   | 10               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                    |
| SAC16160200723290                | Pavimentación De Calle Principal En San Martín - 103906                                                                                               | 103906             | Zacatecas | Valparaíso       | San Martín (San Martín de la Palma)    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC         | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$19,520    | \$19,520                | \$19,520     | \$19,520      | \$19,520    | \$19,520    | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                    |
| SAC16160200723291                | Adquisición De Calentadores Solares Para La Comunidad De San Mateo - 105535                                                                           | 105535             | Zacatecas | Valparaíso       | J. Jesús González Ortega (San Mateo)   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC         | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$24,000    | \$24,000                | \$24,000     | \$24,000      | \$24,000    | \$24,000    | 100.00   | \$0       | Celdas solares   | 22               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                    |
| SAC16160200723293                | Suministro E Instalación De 100 Calentadores Solares En Hidalgo De Oquijo - 86590                                                                     | 86590              | Zacatecas | Freonillo        | Miguel Hidalgo (Hidalgo)               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$794,634   | \$794,634               | \$794,634    | \$0           | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Celdas solares   | 600              | 0.00      | 0.00         | Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN AL AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                    |
| SAC16160200723330                | Construcción De Banco Primario En La Escuela Primaria De La Unidad De Pínteres Freonillo - 93901                                                      | 93901              | Zacatecas | Freonillo        | Pínteres                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SEDUC       | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$409,320   | \$409,320               | \$0          | \$0           | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Otros            | 240              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                  |
| SAC16160200723331                | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Francisco Villa En La Localidad De La Colonia Planitudo Freonillo - 91080                                  | 91080              | Zacatecas | Freonillo        | Colonia Planitudo                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$380,500   | \$380,500               | \$0          | \$0           | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Otros            | 48               | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                  |
| SAC16160200723332                | Suministro E Instalación De 100 Calentadores Solares En Lázaro Cárdenas Rancho Nuevo Pínteres - 86660                                                 | 86660              | Zacatecas | Freonillo        | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$799,559   | \$799,559               | \$799,559    | \$239,868     | \$239,868   | \$239,868   | 30.00    | \$0       | Celdas solares   | 400              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                  |
| SAC16160200723353                | Suministro E Instalación De 100 Calentadores Solares En Beneficio De Igual Numero De Vivienda En La Comunidad De Lázaro Cárdenas Freonillo - 81071    | 81071              | Zacatecas | Freonillo        | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$799,559   | \$799,559               | \$799,559    | \$239,868     | \$239,868   | \$239,868   | 30.00    | \$0       | Celdas solares   | 400              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                  |
| SAC16160200723354                | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varías Calles Sin Nombre En La Localidad Colonia El Romerillo                                            | 84437              | Zacatecas | Freonillo        | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$1,149,777 | \$1,149,777             | \$0          | \$0           | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros lineales  | 120              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                  |
| SAC16160200723411                | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Del Deporte En El Fraccionamiento Maravillas En La Comunidad De Santiagoillo Freonillo - 90981             | 90981              | Zacatecas | Freonillo        | Santiagoillo                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD    | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$654,500   | \$654,500               | \$498,150    | \$0           | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Otros            | 48               | 0.00      | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                  |
| SAC16160200723412                | Construcción De La 3era Etapa De La Red De Drenaje En Varías Calles De La Localidad El Vite Freonillo - 79739                                         | 79739              | Zacatecas | Freonillo        | Urita                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$642,323   | \$642,323               | \$0          | \$0           | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros lineales  | 60               | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                  |
| SAC16160200723463                | Suministro E Instalación De 50 Calentadores Solares En Vivienda De La Colonia Ampliación Arco En La Cabequera Municipal De Pío - 86436                | 86436              | Zacatecas | Freonillo        | Freonillo                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$400,000   | \$400,000               | \$0          | \$0           | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Celdas solares   | 200              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                  |
| SAC16160200723464                | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Fierro 35 Apeadero En Vivienda De La Colonia Ecologica En La Cabequera Municipal De Freonil - 84001 | 84001              | Zacatecas | Freonillo        | Freonillo                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$86,976    | \$86,976                | \$0          | \$0           | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Otros            | 140              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO NO SE HA CONCURSADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                              |
| SAC16160200723465                | Construcción De Techos En Vivienda De La Colonia Francisco I Madero En La Cabequera Municipal De Freonillo - 87413                                    | 87413              | Zacatecas | Freonillo        | Freonillo                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$535,829   | \$535,829               | \$0          | \$0           | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Otros            | 80               | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                  |
| SAC16160200723466                | Construcción De La Red De Drenaje En Las Calles Sin Nombre Miguel Hidalgo Y Oquijo Burgo En La Localidad Colonia El Aguila Pío - 93537                | 93537              | Zacatecas | Freonillo        | Colonia el Aguila (El Aguila)          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$1,150,000 | \$1,150,000             | \$0          | \$0           | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros lineales  | 180              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO NO SE HA CONCURSADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                |
| SAC16160200723545                | Construcción De Cinco Banillos Ecologicos En Colonia Carlos Riosojos Petit - 125696                                                                   | 125696             | Zacatecas | Sacatecas        | Sacatecas                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$187,963   | \$187,963               | \$187,963    | \$187,963     | \$187,963   | \$187,963   | 100.00   | \$0       | Piezas           | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                 |
| SAC16160200723547                | Construcción De Nueve Banillos Ecologicos En La Col Yoma De Sacatecas - 146007                                                                        | 146007             | Zacatecas | Guadalupe        | Guadalupe                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE              | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$342,996   | \$342,996               | \$342,996    | \$235,009     | \$235,009   | \$235,009   | 68.52    | \$0       | Otros            | 47               | 100.00    | 100.00       | Financiera: la obra ya esta terminada solo falta que se construyan las instalaciones / Física: la obra ya esta terminada solo falta que al construirse se construyan las instalaciones / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| SAC16160200723550                | Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Adicionales En Treinta Y Cinco Viviendas De La Localidad De La Sacatecana - 151166                            | 151166             | Zacatecas | Guadalupe        | La Sacatecana                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE              | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$1,295,000 | \$1,295,000             | \$1,295,000  | \$1,295,000   | \$1,295,000 | \$1,295,000 | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 133              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: se hicieron 39 cuartos / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                           |
| SAC161602007                     |                                                                                                                                                       |                    |           |                  |                                        |        |                        |                                                                               |                                      |                                                                   |                                     |                          |              |                   |             |             |                         |              |               |             |             |          |           |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                      |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                |                    |           |                              |                                                  |        |                        |                                                                        |                                      |                                                                   |                               |                          |              | Avance Financiero |             |             |                         |              | Avance Físico |             |             |          |            | Observaciones    |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----------|------------|------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                            | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio                    | Localidad                                        | Ámbito | Tipo de Seguro         | Programa Fondo Convenio                                                | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora         | Tipo Proyecto            | Estado       | Ciclo Seguro      | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Milliámetro) | Comprometido | Devengado     | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegrar |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Anual                                                                                                                                                                                                  |
| SAC16160200728555                | Rehabilitación de Techos En Santa Patricia De Abajo - 122607                                                                                   | 122607             | Zacatecas | Valparaíso                   | Santa Patricia de Abajo (Ciudad de Abajo)        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC   | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$101,297   | \$101,297               | \$101,297    | \$101,297     | \$101,297   | \$101,297   | 100.00   | \$0        | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE \$48749.81 Y PARA LA COMUNIDAD DE SANTA PATRICIA DE ABAJO \$122607.71 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| SAC16160200728561                | Rehabilitación de Techos En La Torrequilla - 126182                                                                                            | 126182             | Zacatecas | Valparaíso                   | La Torrequilla                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC   | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$74,637    | \$74,637                | \$74,637     | \$74,637      | \$74,637    | \$74,637    | 100.00   | \$0        | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE \$143139.10 Y PARA LA COMUNIDAD DE LA TORREQUILLA DE 741637.12 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                 |
| SAC16160200728568                | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Carlos Bestán En Casa Del Terreno - 104972                                                                | 104972             | Zacatecas | Sombrerete                   | El Casa del Terreno                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL            | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$586,677   | \$586,677               | \$586,677    | \$586,677     | \$586,677   | \$586,677   | 100.00   | \$0        | Otros            | 25               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada con saldo mínimo con respecto al aprobado.                                                                                                                   |
| SAC16160200728569                | Suministro Y Colocación De Alcantarillado En El Tigre - 122921                                                                                 | 122921             | Zacatecas | Sombrerete                   | El Tigre                                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL            | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$220,082   | \$220,082               | \$220,082    | \$220,082     | \$220,082   | \$220,082   | 100.00   | \$0        | Otros            | 11               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada con saldo mínimo con respecto al aprobado - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                |
| SAC16160200728571                | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Col San Andrés - 113370                                                                   | 113370             | Zacatecas | Valparaíso                   | Valparaíso                                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC   | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$598,799   | \$598,799               | \$598,799    | \$598,799     | \$598,799   | \$598,799   | 100.00   | \$0        | Metros lineales  | 10               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                             |
| SAC16160200728587                | Rehabilitación de Techo En Moravillas - 129421                                                                                                 | 129421             | Zacatecas | Valparaíso                   | Moravillas                                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC   | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$101,302   | \$101,302               | \$101,302    | \$101,302     | \$101,302   | \$101,302   | 100.00   | \$0        | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES DE \$14781.73 Y PARA LA COMUNIDAD DE MORAVILLAS DE 12101.49                                                  |
| SAC16160200728593                | Pavimentación De Calle Principal - 148484                                                                                                      | 148484             | Zacatecas | Valparaíso                   | Mimbres                                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC   | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$36,599    | \$36,599                | \$36,599     | \$36,599      | \$36,599    | \$36,599    | 100.00   | \$0        | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                             |
| SAC16160200728599                | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad Del Hinojo Loreto Sac - 118592                                                                     | 118592             | Zacatecas | Loreto                       | El Hinojo                                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO           | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$366,429   | \$366,429               | \$366,429    | \$366,429     | \$366,429   | \$366,429   | 100.00   | \$0        | Otros            | 50               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                           |
| SAC16160200728625                | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Venustiano Carranza En La Comunidad De Antón Del Municipio De Villa Guadalupe - 118181           | 118181             | Zacatecas | Villa Guadalupe              | Estancia de Antón                                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL         | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$141,587   | \$141,587               | \$141,587    | \$141,587     | \$141,587   | \$141,587   | 100.00   | \$0        | Metros lineales  | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro:                                                                                                                                                                             |
| SAC16160200728636                | Construcción De Red De Energía Eléctrica En Calles Durango Y Del Ranchito - 76170                                                              | 76170              | Zacatecas | Moroles                      | Hacienda Nueva                                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$214,750   | \$214,750               | \$214,750    | \$214,750     | \$214,750   | \$214,750   | 100.00   | \$0        | Otros            | 35               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: 4 postes, obra concluida / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                  |
| SAC16160200728637                | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En El Higromante - 84649                                                                               | 84649              | Zacatecas | Pinos                        | El Higromante                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$380,000   | \$380,000               | \$380,000    | \$379,980     | \$379,980   | \$379,980   | 99.99    | \$0        | Otros            | 22               | 100.00    | 100.00       | Financiera: PAGADO 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                               |
| SAC16160200728638                | Ampliación De Red Eléctrica En El San José De Espíritu Santo - 84737                                                                           | 84737              | Zacatecas | Pinos                        | San José de Espíritu Santo                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL        | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$658,000   | \$658,000               | \$658,000    | \$658,000     | \$658,000   | \$658,000   | 100.00   | \$0        | Otros            | 23               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA PAGADA 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA 15 PUESTOS / Registro: OBRA PAGADA Y ENTREGADA 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                               |
| SAC16160200728639                | Construcción De Baños Dignos En Las Animas - 130864                                                                                            | 130864             | Zacatecas | Mequital del Oro             | Las Animas                                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL         | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$32,891    | \$32,891                | \$32,891     | \$32,891      | \$32,891    | \$32,891    | 100.00   | \$0        | Pisos            | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: 3 BAÑOS / Registro: SE REGISTRA LA CANTIDAD EXISTENTE, OBRA CONCLUIDA CON MONIFICIO \$113,193.03 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                    |
| SAC16160200728643                | Construcción De Techo De Lona Ligera En El Barrio De La Ventilla Cabeza Municipal - 124149                                                     | 124149             | Zacatecas | Pinos                        | Pinos                                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL        | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$731,752   | \$731,752               | \$731,752    | \$731,752     | \$731,752   | \$731,752   | 100.00   | \$0        | Metros Cuadrados | 33               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA PAGADA 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA 15 PUESTOS / Registro: OBRA PAGADA Y ENTREGADA 100% - SISTEMA: OBRA PAGADA Y ENTREGADA 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                       |
| SAC16160200728644                | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De El Salitrillo - 113963                                                                          | 113963             | Zacatecas | Pinos                        | El Salitrillo                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL        | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$517,000   | \$517,000               | \$517,000    | \$517,000     | \$517,000   | \$517,000   | 100.00   | \$0        | Otros            | 13               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA PAGADA 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA 15 PUESTOS / Registro: OBRA PAGADA Y ENTREGADA 100% - SISTEMA: OBRA PAGADA Y ENTREGADA 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                       |
| SAC16160200728646                | Ampliación De Red Eléctrica En Las Cabezas - 84727                                                                                             | 84727              | Zacatecas | Pinos                        | Las Cabezas                                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL        | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$470,000   | \$470,000               | \$470,000    | \$470,000     | \$470,000   | \$470,000   | 100.00   | \$0        | Otros            | 11               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA PAGADA 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA 15 PUESTOS / Registro: OBRA PAGADA Y ENTREGADA 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                               |
| SAC16160200728659                | Rehabilitación De Redes De Drenaje En Cobertura Municipal - 97286                                                                              | 97286              | Zacatecas | Sombrerete                   | Sombrerete                                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL            | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$400,000   | \$400,000               | \$400,000    | \$149,650     | \$149,650   | \$149,650   | 37.41    | \$0        | Metros lineales  | 250              | 100.00    | 37.00        | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SIEMPRE SE REGISTRA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                             |
| SAC16160200728660                | Ampliación De Red De Drenaje En Calle El Suroeste En Aco A Col Ojo Sacro - 95424                                                               | 95424              | Zacatecas | Sombrerete                   | Sombrerete                                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL            | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$315,214   | \$315,214               | \$315,214    | \$315,214     | \$315,214   | \$315,214   | 100.00   | \$0        | Metros lineales  | 65               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MINIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                                                                                   |
| SAC16160200728661                | Ampliación De Red de Drenaje Eléctrica En Proclamación Calle Fundidora En Barr Santa Rosa - 101067                                             | 101067             | Zacatecas | Sombrerete                   | Sombrerete                                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL            | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$157,682   | \$157,682               | \$157,682    | \$157,682     | \$157,682   | \$157,682   | 100.00   | \$0        | Metros lineales  | 20               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MINIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                                                                                   |
| SAC16160200728663                | Construcción De Sanitarios En Teleschillerato De Felipe Angeles El Barroco - 104871                                                            | 104871             | Zacatecas | Sombrerete                   | Colonia Felipe Angeles (El Barroco)              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL            | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$349,976   | \$349,976               | \$349,976    | \$349,976     | \$349,976   | \$349,976   | 100.00   | \$0        | Otros            | 22               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada con saldo mínimo con respecto al aprobado.                                                                                                                   |
| SAC16160200728664                | Suministro Y Colocación De Planta Solar En Linares - 122880                                                                                    | 122880             | Zacatecas | Sombrerete                   | Linares                                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL            | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$73,361    | \$73,361                | \$73,361     | \$73,361      | \$73,361    | \$73,361    | 100.00   | \$0        | Otros            | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MINIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                                                                                   |
| SAC16160200728672                | Aportación Para La Construcción De Drenaje Y Obra Para La Protección Del Pavimentamento Las Aguilas En La Cabeza Municipal - 83902             | 83902              | Zacatecas | Monte Escobedo               | Monte Escobedo                                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL         | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$2,841,748 | \$2,827,539             | \$2,841,748  | \$2,827,539   | \$2,827,539 | \$2,827,539 | 99.50    | \$0        | Otros            | 121              | 100.00    | 99.50        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                           |
| SAC16160200728676                | Adquisición De Colchonetas Solares En El Salto - 116814                                                                                        | 116814             | Zacatecas | Valparaíso                   | El Salto                                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC   | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$20,000    | \$20,000                | \$20,000     | \$20,000      | \$20,000    | \$20,000    | 100.00   | \$0        | Celdas solares   | 10               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                             |
| SAC16160300803313                | Construcción De 300 M2 De Techo A Base De Cemento Armado En 3 Viviendas En La Localidad De Nueva Gral. Francisco R. Murguía, Sac. - 42240      | 42240              | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Valencia (Ojo de Agua)                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL            | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$75,160    | \$75,160                | \$75,160     | \$75,160      | \$75,160    | \$75,160    | 100.00   | \$0        | Metros Cuadrados | 43               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                 |
| SAC16160300803314                | Construcción De Obras De Drenaje Y Construcción Cuentas Mx De Bode Hidráulica En La Teranera Mx De Nueva El Barroco Del De Oro Al Dox - 241912 | 241912             | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | El Rosario Francisco R. (Barroco de los Murguía) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$564,054   | \$564,054               | \$564,054    | \$564,054     | \$564,054   | \$564,054   | 100.00   | \$0        | Metros lineales  | 96               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                 |
| SAC16160300803429                | Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle El Suroeste En La Localidad De Nueva Gral. Francisco R. Murguía Sac - 161286                     | 161286             | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Nueva Gral. Francisco R. Murguía                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL         | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$161,199   | \$161,199               | \$161,199    | \$161,199     | \$161,199   | \$161,199   | 100.00   | \$0        | Metros lineales  | 55               | 100.00    | 20.00        | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                 |
| SAC16160300803430                | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Primero De Mayo En La Localidad De Nueva Gral. Francisco R. Murguía Sac - 149714                      | 149714             | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Nueva Gral. Francisco R. Murguía                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL         | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$47,096    | \$47,096                | \$47,096     | \$47,096      | \$47,096    | \$47,096    | 100.00   |            |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                               |

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                                                          |                    |           |                                                              |           |        |                        |                                                                               |                                      |                                                                   |                       |                          |              | Avance Financiero |             |             |                         | Avance Físico |             |             |             | Observaciones |          |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                      | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio                                                    | Localidad | Ámbito | Tipo de Seguro         | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Seguro      | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Milliámetro) | Comprometido  | Desagregado | Ejercido    | Pagado      |               | % Avance | Reintegrar       | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum                                                                                                                                                                         |
| SAC16030000343                   | Pavimentación A Base de Concreto Hidráulico En La Calle Primero De Mayo En La Localidad De Nieves Gral Francisco R Murguía Sac - 297303                                                  | 297303             | Zacatecas | General Francisco R. Nieves Murguía                          |           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$1,344,015 | \$1,344,015             | \$1,344,015   | \$1,344,015 | \$1,344,015 | \$1,344,015 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 28               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC16030000343                   | Pavimentación A Base de Concreto Hidráulico En Boulevard Donde Francisco R. Nieves Murguía Sac - 241971                                                                                  | 241971             | Zacatecas | General Francisco R. Nieves Murguía                          |           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$1,629,209 | \$1,629,209             | \$1,629,209   | \$1,629,209 | \$1,629,209 | \$1,629,209 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 465              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: 3833 METROS CUADRADOS / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                 |
| SAC16030000348                   | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Altimiravilla En La Huerta El Huevo En La Localidad De Nieves Gral Francisco R Murguía Sac - 241837                                              | 241837             | Zacatecas | General Francisco R. Nieves Murguía                          |           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$306,900   | \$306,900               | \$306,900     | \$306,900   | \$306,900   | \$306,900   | 100.00        | \$0      | Otros            | 5,633            | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: 1 TRANSFORMADOR / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16030000349                   | Construcción De Techo A Base de Concreto Armado En Una Vivienda En La Localidad De Nieves Gral Francisco R Murguía Sac - 201879                                                          | 201879             | Zacatecas | General Francisco R. Nieves Murguía                          |           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$44,103    | \$44,103                | \$44,103      | \$44,103    | \$44,103    | \$44,103    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC16030000340                   | Construcción De 723.60 M2 De Techo A Base de Concreto Armado En 17 Viviendas En La Localidad De Nieves Gral Francisco R Murguía Sac - 120355                                             | 120355             | Zacatecas | General Francisco R. Nieves Murguía                          |           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$169,835   | \$169,835               | \$169,835     | \$169,835   | \$169,835   | \$169,835   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 73               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC16030000341                   | Ampliación De Red De Drenaje Con Closo Vialito Ocho R En La Calle El Alamo Y Santa R En La Localidad De Nieves Gral Francisco R Murguía Sac - 124417                                     | 124417             | Zacatecas | General Francisco R. Nieves Murguía                          |           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$96,740    | \$96,740                | \$96,740      | \$96,740    | \$96,740    | \$96,740    | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 14               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC16030000342                   | Aportación Municipal Para La Rehabilitación De 138.194 M2 De Techo Firmo A Base de Concreto Armado En 5 Viviendas En La Localidad De Alfonso Medina Murguía Sac - 325019                 | 325019             | Zacatecas | General Francisco R. Alfonso Medina Murguía                  |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$109,652   | \$109,652               | \$109,652     | \$109,652   | \$109,652   | \$109,652   | 100.00        | \$0      | Otros            | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera: EL MONTO REFLEJA UNA APORTACIÓN, EL EQUIPAMIENTO DE LA OBRA SE LLEVA EN OTROS PROGRAMAS. / Físico: 1 APORTACIÓN / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SAC16030000343                   | Construcción De Salidas Médicas En La Localidad De Alfonso Medina Murguía Sac - 325019                                                                                                   | 325019             | Zacatecas | General Francisco R. Alfonso Medina Murguía                  |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud                    | En Ejecución | 2016              |             | \$478,920   | \$478,920               | \$478,920     | \$478,920   | \$478,920   | \$478,920   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 431              | 100.00    | 75.00        | Financiera: / Físico: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC16030000344                   | Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad De Col Benito Juárez (El Tullio) Gral Francisco R Murguía Sac - 320363                                                                      | 320363             | Zacatecas | General Colonia Benito Juárez (El Tullio) Murguía            |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$260,000   | \$260,000               | \$260,000     | \$260,000   | \$260,000   | \$260,000   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 28               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC16030000345                   | Construcción De Sanitarios Para Personas Con Capacidades Diferentes En La Localidad De Col Benito Juárez (El Tullio) Gral Francisco R Murguía Sac - 200672                               | 200672             | Zacatecas | General Colonia Benito Juárez (El Tullio) Murguía            |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$44,174    | \$44,174                | \$44,174      | \$44,174    | \$44,174    | \$44,174    | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: 1 SANITARIO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                           |
| SAC16030000346                   | Ampliación De Construcción De Muro De Contención En La Localidad De Col Benito Juárez (El Tullio) Gral Francisco R Murguía Sac - 201772                                                  | 201772             | Zacatecas | General Colonia Benito Juárez (El Tullio) Murguía            |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$150,000   | \$150,000               | \$150,000     | \$150,000   | \$150,000   | \$150,000   | 100.00        | \$0      | Otros            | 308              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: 80.91 METROS CUBICOS / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                  |
| SAC16030000347                   | Construcción De Salidas Médicas En La Localidad De San José de las Calles Gral Francisco R Murguía Sac - 297564                                                                          | 297564             | Zacatecas | General San José de las Calles (San José) Murguía            |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud                    | En Ejecución | 2016              |             | \$142,125   | \$142,125               | \$142,125     | \$142,125   | \$142,125   | \$142,125   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 31               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC16030000348                   | Construcción De Techo A Base de Concreto Armado En Una Vivienda En La Localidad De El Camarero (El Carretero) Gral Francisco R Murguía Sac - 201892                                      | 201892             | Zacatecas | General Francisco R. El Camarero (El Carretero) Murguía      |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$52,029    | \$52,029                | \$52,029      | \$52,029    | \$52,029    | \$52,029    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC16030000349                   | Equipoamiento De Pisos Y Línea De Construcción De Agua Potable En La Localidad De Ciéneguilla Murguía Sac - 323956                                                                       | 323956             | Zacatecas | General Ciéneguilla (Horis y Ciéneguilla) Murguía            |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$360,000   | \$360,000               | \$360,000     | \$360,000   | \$360,000   | \$360,000   | 100.00        | \$0      | Otros            | 450              | 100.00    | 40.00        | Financiera: / Físico: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC16030000340                   | Construcción De Bodega Perimetral En Telesabililitar En La Localidad De Ciéneguilla Murguía Sac - 324516                                                                                 | 324516             | Zacatecas | General Ciéneguilla (Horis y Ciéneguilla) Murguía            |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$492,293   | \$492,293               | \$492,293     | \$492,293   | \$492,293   | \$492,293   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 150              | 100.00    | 60.00        | Financiera: / Físico: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC16030000341                   | Construcción De Sanitarios En Telesabililitar En La Localidad De Ciéneguilla Murguía Sac - 324628                                                                                        | 324628             | Zacatecas | General Ciéneguilla (Horis y Ciéneguilla) Murguía            |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$190,996   | \$190,996               | \$190,996     | \$190,996   | \$190,996   | \$190,996   | 100.00        | \$0      | Piezas           | 150              | 100.00    | 60.00        | Financiera: / Físico: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC16030000342                   | Arreglo De Aulas De Telesabililitar En La Localidad De Ciéneguilla Murguía Sac - 324753                                                                                                  | 324753             | Zacatecas | General Ciéneguilla (Horis y Ciéneguilla) Murguía            |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$135,544   | \$135,544               | \$135,544     | \$135,544   | \$135,544   | \$135,544   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 150              | 100.00    | 60.00        | Financiera: / Físico: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC16030000343                   | Construcción De Techo A Base de Concreto Armado En Tres Viviendas En La Localidad De Francisco I Medero Gral Francisco R Murguía Sac - 141639                                            | 141639             | Zacatecas | General Francisco I. Medero (Colonia Medero) Murguía         |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$109,789   | \$109,789               | \$109,789     | \$109,789   | \$109,789   | \$109,789   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 16               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC16030000344                   | Aportación Municipal Para La Rehabilitación De 140.398 M2 De Techo Firmo A Base de Concreto Armado En 5 Viviendas En La Localidad De Franci Medero Gral Francisco R Murguía Sac - 323866 | 323866             | Zacatecas | General Francisco I. Medero (Colonia Medero) Murguía         |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$133,043   | \$133,043               | \$133,043     | \$133,043   | \$133,043   | \$133,043   | 100.00        | \$0      | Otros            | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: EL MONTO REFLEJA UNA APORTACIÓN, EL EQUIPAMIENTO DE LA OBRA SE LLEVA EN OTROS PROGRAMAS. / Físico: 1 APORTACIÓN / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SAC16030000345                   | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De La Laguna Gral Francisco R Murguía Sac - 330322                                                                                     | 330322             | Zacatecas | General Francisco R. Laguna (La Laguna Valiente) Murguía     |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$31,122    | \$31,122                | \$31,122      | \$31,122    | \$31,122    | \$31,122    | 100.00        | \$0      | Otros            | 110              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: 228 METROS / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                            |
| SAC16030000346                   | Construcción De Techo A Base de Concreto Armado En Una Vivienda En La Localidad De La Laguna Gral Francisco R Murguía Sac - 201905                                                       | 201905             | Zacatecas | General Francisco R. Laguna (La Laguna Valiente) Murguía     |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$39,302    | \$39,302                | \$39,302      | \$39,302    | \$39,302    | \$39,302    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC16030000347                   | Pavimentación De Dos A A Base De Marcas Asfálticas Del Tramo Entre Al Norte De Francisco Carretero Nieves Luis Moya Murguía Sac - 200523                                                 | 200523             | Zacatecas | General Francisco R. Luis Moya Murguía                       |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transporte y vialidades  | En Ejecución | 2016              |             | \$1,380,000 | \$1,380,000             | \$1,380,000   | \$1,380,000 | \$1,380,000 | \$1,380,000 | 100.00        | \$0      | Kilómetro        | 856              | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC16030000348                   | Construcción De Techo A Base de Concreto Armado En Una Vivienda En La Localidad De Oran Gral Francisco R Murguía Sac - 201814                                                            | 201814             | Zacatecas | General Francisco R. Oran Murguía                            |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$40,807    | \$40,807                | \$40,807      | \$40,807    | \$40,807    | \$40,807    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC16030000349                   | Construcción De Telesublime De Comunales En Escuela Primaria Ramón Velasco En La Localidad De Oran Gral Francisco R Murguía Sac - 201784                                                 | 201784             | Zacatecas | General Francisco R. Oran Murguía                            |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$108,000   | \$108,000               | \$108,000     | \$108,000   | \$108,000   | \$108,000   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 65               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC16030000340                   | Equipoamiento De Pisos De Agua Potable En La Localidad Del Pabuco Estación Pabuco Gral Francisco R Murguía Sac - 241731                                                                  | 241731             | Zacatecas | General Pabuco (Estación Pabuco) Murguía                     |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$195,804   | \$195,804               | \$195,804     | \$195,804   | \$195,803   | \$195,803   | 100.00        | \$0      | Otros            | 230              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: 1 PISO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                |
| SAC16030000342                   | Aportación Municipal Para La Rehabilitación De 232.735 M2 De Techo Firmo A Base de Concreto Armado En 4 Viviendas En La Localidad De San Gil - 63887                                     | 63887              | Zacatecas | General Francisco R. San Gil Murguía                         |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$216,561   | \$216,561               | \$216,561     | \$216,561   | \$216,561   | \$216,561   | 100.00        | \$0      | Otros            | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera: EL MONTO REFLEJA UNA APORTACIÓN, EL EQUIPAMIENTO DE LA OBRA SE LLEVA EN OTROS PROGRAMAS. / Físico: 1 APORTACIÓN / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SAC16030000343                   | Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria En La Localidad De San José De Morteros Gral Francisco R Murguía Sac - 149203                                                             | 149203             | Zacatecas | General San José de Francisco R. Morteros (Morteros) Murguía |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$48,000    | \$48,000                | \$48,000      | \$48,000    | \$48,000    | \$48,000    | 100.00        | \$0      | Piezas           | 1,076            | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                       |
| SAC16030000344                   | Construcción De Techo A Base de Concreto Armado En Una Vivienda En La Localidad De San José De Morteros Gral Francisco R Murguía Sac - 201846                                            | 201846             | Zacatecas | General San José de Francisco R. Morteros (Morteros) Murguía |           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      |                                                                   |                       |                          |              |                   |             |             |                         |               |             |             |             |               |          |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                     |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                          |                    |            |                                 |           |                        |                 |                                                                               |                                      |                                                                                     |                       |                          |              |               |             | Avance Financiero |                         |              |             |             |             | Avance Físico |           |                  |           | Observaciones |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                      | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio                       | Localidad | Ámbito                 | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convento                                                       | Programa Fondo Convento - Repetitivo | Ramo                                                                                | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado        | Recaudado (Milestadero) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance      | Reintegró | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual en % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ZAC1616030085466                 | Permanencia De Dos Rm A Base De Muro En La Calle Del Tramo 10 De La Calle Francisco Nieva Las Torres Del Pto R Muriquia Sac - 321468                     | 291406             | Isacatecas | General Francisco R. San Lucas  | Rural     | Aportaciones Federales |                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          | \$1,421,380 | \$1,421,380       | \$1,421,380             | \$1,421,380  | \$1,421,380 | \$1,421,380 | \$1,421,380 | 100.00        | 00        | Kilometro        | 782       | 0.00          | 100.00            | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ZAC1616030085467                 | Rehabilitación De Dos Puertas En La Localidad De Santa Rita Ora Francisco R Muriquia Sac - 321575                                                        | 320375             | Isacatecas | General Francisco R. Santa Rita | Rural     | Aportaciones Federales |                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización             | En Ejecución | 2016          | \$266,046   | \$266,046         | \$266,046               | \$266,046    | \$266,046   | \$266,046   | \$266,046   | 100.00        | 00        | Otros            | 14        | 100.00        | 100.00            | Financiera: / Físico: 2 PUERTAS / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ZAC1616030085468                 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De Santa Rita Ora Francisco R Muriquia Sac - 321448                                                | 321448             | Isacatecas | General Francisco R. Santa Rita | Rural     | Aportaciones Federales |                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          | \$95,000    | \$95,000          | \$95,000                | \$95,000     | \$95,000    | \$95,000    | \$95,000    | 100.00        | 00        | Metros Lineales  | 60        | 100.00        | 100.00            | Financiera: / Físico: 120 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ZAC1616030085469                 | Aplicación De Centro De Salud En La Localidad De Santa Rita Ora Francisco R Muriquia Sac - 320387                                                        | 201917             | Isacatecas | General Francisco R. Santa Rita | Rural     | Aportaciones Federales |                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud                    | En Ejecución | 2016          | \$30,995    | \$30,995          | \$30,995                | \$30,995     | \$30,995    | \$30,995    | \$30,995    | 100.00        | 00        | Metros Cuadrados | 1,076     | 100.00        | 100.00            | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ZAC1616030085470                 | Rehabilitación De 24x21.21 M2 De Techo Firme En La Localidad De Amado En 5 Viviendas En La Localidad De Santa Rita Ora Francisco R Muriquia Sac - 321531 | 43902              | Isacatecas | General Francisco R. Santa Rita | Rural     | Aportaciones Federales |                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$230,947   | \$230,947         | \$230,947               | \$230,947    | \$230,947   | \$230,947   | \$230,947   | 100.00        | 00        | Otros            | 8         | 100.00        | 100.00            | Financiera: EL MONTO REPIEN UNA APORTACIÓN EQUIVALENTE DE LA OBRA DE LEIDA DE OTROS PROGRAMAS. / Físico: 1 APORTACIÓN / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ZAC1616030085471                 | Aplicación De Red De Agua Potable En La Colonia Nueva En La Localidad De Santa Rita Ora Francisco R Muriquia Sac - 321400                                | 321400             | Isacatecas | General Francisco R. Santa Rita | Rural     | Aportaciones Federales |                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          | \$231,271   | \$231,271         | \$231,271               | \$231,271    | \$231,271   | \$231,271   | \$231,271   | 100.00        | 00        | Metros Lineales  | 1,076     | 100.00        | 100.00            | Financiera: / Físico: 715 METROS 25 TONAS / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ZAC1616030085472                 | Rehabilitación De Ml De Red Eléctrica En Las Casas De Muro Con Aplacado En Treinta Viviendas En La Localidad De San José Del Municipio - 356999          | 356999             | Isacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro    | Urbano    | Aportaciones Federales |                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$195,000   | \$195,000         | \$195,000               | \$195,000    | \$195,000   | \$195,000   | \$195,000   | 100.00        | 00        | Otros            | 30        | 100.00        | 100.00            | Financiera: OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 6397.8 FISM 195000 / Físico: 1900 M2 DE APARADO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ZAC1616030085473                 | Adquisición De Moto Bomba Para La Pila De La Presidencia Municipal Para Las Dos Dependencias De Agua Potable - 342283                                    | 342283             | Isacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro    | Urbano    | Aportaciones Federales |                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          | \$3,302     | \$3,302           | \$3,302                 | \$3,302      | \$3,302     | \$3,302     | \$3,302     | 100.00        | 00        | Otros            | 12        | 100.00        | 100.00            | Financiera: / Físico: 1 MOTO-BOMBA, PARA LA PIPA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LA SIPA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 12.1 M2 DE TECTO FIRM / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ZAC1616030085474                 | 323 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 361670                                                | 361670             | Isacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro    | Urbano    | Aportaciones Federales |                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2016          | \$6,366     | \$6,366           | \$6,366                 | \$6,366      | \$6,366     | \$6,366     | \$6,366     | 100.00        | 00        | Otros            | 0         | 100.00        | 100.00            | Financiera: / Físico: 2 CÁMARAS FOTOGRAFICAS, PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ZAC1616030085479                 | Aplicación Para La Rehabilitación De Techo Firme En Cuatro Viviendas En La Localidad De El Plateado De Joaquín Amaro Sac - 320338                        | 319338             | Isacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro    | Urbano    | Aportaciones Federales |                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$73,773    | \$73,773          | \$73,773                | \$73,773     | \$73,773    | \$73,773    | \$73,773    | 100.00        | 00        | Metros Cuadrados | 14        | 100.00        | 30.00             | Financiera: APORTACIÓN MUNICIPAL, FONDO III / Físico: 14.00 M2 DE TECTO FIRM / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ZAC1616030085480                 | Aportación Para La Aplicación De Dos Dependencias Con Un Punte Para Una Vivienda En La Localidad De El Plateado De Joaquín Amaro Sac - 320991            | 320891             | Isacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro    | Urbano    | Aportaciones Federales |                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización             | En Ejecución | 2016          | \$93,622    | \$93,622          | \$93,622                | \$93,622     | \$93,622    | \$93,622    | \$93,622    | 100.00        | 00        | Otros            | 8         | 100.00        | 100.00            | Financiera: APORTACIÓN MUNICIPAL, FONDO III / Físico: 1 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ZAC1616030085485                 | Aportación Para La Rehabilitación De Techo Firme En Cuatro Viviendas En La Localidad De San José Del Municipio - 319621                                  | 319621             | Isacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro    | Urbano    | Aportaciones Federales |                 | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$20,681.9  | \$20,681.9        | \$20,681.9              | \$20,681.9   | \$20,681.9  | \$20,681.9  | \$20,681.9  | 70.00         | 00        | Metros Cuadrados | 20        | 100.00        | 90.00             | Financiera: OBRA CONVENIDA CON EL ESTADO FÍSIC: 18.00 M2 DE TECTO FIRM / Físico: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE FÍSIC, DE LA OBRA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. FÍSIC: 18.00 M2 DE AVANCE F |

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                   |                    |           |            |                           |        |                        |                                                                        |                                      |                                                                       |                                |                          |              | Avance Financiero |             |             |                       | Avance Físico |             |             |             | Observaciones |          |                  |                  |           |             |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|---------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                               | Numero de Proyecto | Entidad   | Municipio  | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                                  | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Acumulado (Millardos) | Comprometido  | Devengado   | Ejercido    | Pagado      |               | % Avance | Reintegró        | Unidad de Medida | Población | Vance Anual | Avance Anual                                                                                                                                              |
| SAC1616030080388                 | Ampliación De La Red de Drenaje De La Calle Ford Entre La Calle 5ª Y Terminal De La San Juan Sec. Juventino Rosas - 133751                        | 133751             | Zacatecas | Calera     | Victor Rosales            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$16,103    | \$16,103              | \$16,103      | \$16,103    | \$16,103    | \$16,103    | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 8                | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                              |
| SAC1616030080389                 | Rehabilitación De Red Drenaje En La Calle 10 De Mayo Entre Abasco Y Franc. Santo Hito - 133723                                                    | 133723             | Zacatecas | Calera     | Victor Rosales            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$137,246   | \$137,246             | \$137,246     | \$137,246   | \$137,246   | \$137,246   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 22               | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: OBRAS CONCLUIDAS 100% / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                 |
| SAC16160300803891                | Ampliación De Red Eléctrica Calle Noyal Entre Riguera, Miquelina, Higuera Y First Trasec. El Buisson En Calera De Victor Rosales - 99074          | 99074              | Zacatecas | Calera     | Victor Rosales            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL          | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$861,974   | \$861,974             | \$861,974     | \$861,974   | \$861,974   | \$861,974   | 100.00        | \$0      | Otros            | 53               | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                              |
| SAC16160300803892                | Ampliación De Red Eléctrica Calle Sierra Priá Entre Calle Rincón Del Aguila Y Calle Cordillera Franc. Loma 11 En Calera De Victor Rosales - 99099 | 98909              | Zacatecas | Calera     | Victor Rosales            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL          | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$421,755   | \$421,755             | \$421,755     | \$421,755   | \$421,755   | \$421,755   | 100.00        | \$0      | Otros            | 80               | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                              |
| SAC16160300803893                | Rehabilitación De La Red de Drenaje En Calle San Luis Entre Juan Adams Y Abasco - 32537                                                           | 32537              | Zacatecas | Calera     | Victor Rosales            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$22,840    | \$22,840              | \$22,840      | \$22,840    | \$22,840    | \$22,840    | 100.00        | \$0      | Otros            | 70               | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                              |
| SAC16160300803894                | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prof. José Reyes Entre Ochoa Y Circular - 14181                                                 | 14181              | Zacatecas | Calera     | Victor Rosales            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL          | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$168,115   | \$168,115             | \$168,115     | \$168,115   | \$168,115   | \$168,115   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 249              | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300803930                | Mejoramiento Rehabilitación De Ruta De Usos Múltiples En La Comunidad De Las Mercedes Freonillo - 82698                                           | 82698              | Zacatecas | Freonillo  | Las Mercedes              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL          | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$218,748   | \$218,748             | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros Cuadrados | 60               | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Físico: / Registro: ESTE PROYECTO NO SE HA CONCRETADO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                   |
| SAC16160300804447                | Apertura Para La Construcción De Fian Firmes Vivienda De La Localidad De San Pedro Piedra Gorda - 279736                                          | 279736             | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$1,774     | \$1,774               | \$1,774       | \$865       | \$865       | \$865       | 48.77         | \$0      | Metros Cuadrados | 0                | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRAS CONVENIDAS 1,600.177PS / FÍSICO 1,774.027PS,1,829.92 / FÍSICO: 14.43 METROS CUADRADOS CONCLUIDOS / Registro:                            |
| SAC16160300804648                | Apertura Para La Construcción Para Fian Firmes Vivienda De La Localidad De San Pedro Piedra Gorda - 279801                                        | 279801             | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$10,364    | \$10,364              | \$10,364      | \$5,118     | \$5,118     | \$5,118     | 49.38         | \$0      | Metros Cuadrados | 0                | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRAS CONVENIDAS 39,612.20 FÍSICO 20,090.39 FIS 19,561.84 / FÍSICO: 100% / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                        |
| SAC16160300804649                | Apertura Para La Rehabilitación De Techo Fierme En Variedades De La Localidad De San Pedro Piedra Gorda - 279829                                  | 279829             | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$20,090    | \$20,090              | \$20,090      | \$8,915     | \$8,915     | \$8,915     | 44.38         | \$0      | Metros Cuadrados | 0                | 100.00    | 50.00       | Financiera: OBRAS CONVENIDAS 39,612.20 FÍSICO 20,090.39 FIS 19,561.84 / FÍSICO: 100% / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                        |
| SAC16160300804649                | Apertura Para La Rehabilitación De Techo Fierme En Una Vivienda De La Localidad De San Pedro Piedra Gorda - 279842                                | 279842             | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$40,648    | \$40,648              | \$40,648      | \$18,085    | \$18,085    | \$18,085    | 44.49         | \$0      | Metros Cuadrados | 0                | 100.00    | 50.00       | Financiera: OBRAS CONVENIDAS FÍSICO 40,647.75 FIS 18,123.35 / FÍSICO: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                       |
| SAC16160300804649                | Apertura Para La Rehabilitación De Techo Fierme En Una Vivienda De La Localidad De San Pedro Piedra Gorda - 279855                                | 279855             | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$9,554     | \$9,554               | \$9,554       | \$4,227     | \$4,227     | \$4,227     | 44.24         | \$0      | Metros Cuadrados | 0                | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRAS CONVENIDAS FÍSICO 9,553.91 FIS 9,283.53 / FÍSICO: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                         |
| SAC16160300804649                | Apertura Para La Rehabilitación De Techo Fierme En Una Vivienda De La Localidad De San Pedro Piedra Gorda - 280524                                | 280524             | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$10,071    | \$10,071              | \$10,071      | \$4,458     | \$4,458     | \$4,458     | 44.26         | \$0      | Metros Cuadrados | 0                | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBRAS CONVENIDAS FÍSICO 10,071.01FIS 9,784.01 / FÍSICO: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                         |
| SAC16160300804649                | Apertura Para La Rehabilitación De Techo Fierme En Una Vivienda De La Localidad De San Pedro Piedra Gorda - 279861                                | 279861             | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$28,948    | \$28,948              | \$28,948      | \$12,850    | \$12,850    | \$12,850    | 44.39         | \$0      | Metros Cuadrados | 0                | 100.00    | 50.00       | Financiera: OBRAS CONVENIDAS FÍSICO 28,948.31 FIS 16,123.35 / FÍSICO: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                       |
| SAC16160300804649                | Apertura Para La Rehabilitación De Techo Fierme En Una Vivienda De La Localidad De San Pedro Piedra Gorda - 279420                                | 279420             | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$47,827    | \$47,827              | \$47,827      | \$21,246    | \$21,246    | \$21,246    | 44.42         | \$0      | Metros Cuadrados | 0                | 100.00    | 50.00       | Financiera: RECURSOS CONVENIDOS 94,304.47FÍSICO 47,829.06FIS 46,475.41 / FÍSICO: / REGISTRO: A LA FECHA NO SE HA CONCRETADO EL CONVENIO - SISTEMA:        |
| SAC16160300804649                | Construcción De La Red Eléctrica Para La Calle El Corvél De La Localidad De Mancho Nuevo - 279489                                                 | 279489             | Zacatecas | Cuauhtémoc | Rancho Nuevo              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC     | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$148,204   | \$148,204             | \$148,204     | \$100,000   | \$100,000   | \$100,000   | 67.47         | \$0      | Metros lineales  | 48               | 100.00    | 50.00       | Financiera: OBRAS CONVENIDAS FÍSICO 148,204.42 FIS151,705.38 / FÍSICO: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                      |
| SAC16160300804687                | Ampliación De La Unidad Mixta Construcción De Bata En La Comunidad De San Juan De Los Hornillos Freonillo - 49796                                 | 49796              | Zacatecas | Freonillo  | San Juan de los Hornillos | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL          | Salud                    | En Ejecución | 2016              |             | \$58,879    | \$58,879              | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros Cuadrados | 182              | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300804695                | Ampliación De Una Unidad Mixta Construcción De Bata En La Comunidad De San Juan De Los Hornillos Freonillo - 49796                                | 50003              | Zacatecas | Freonillo  | Santa Teresa              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL          | Salud                    | En Ejecución | 2016              |             | \$80,191    | \$80,191              | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros Cuadrados | 60               | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300804697                | Construcción De La Red De Drenaje En La Comunidad Benito Juárez La Maesa Freonillo - 76501                                                        | 76501              | Zacatecas | Freonillo  | Benito Juárez             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$932,633   | \$932,633             | \$932,633     | \$279,790   | \$279,790   | \$279,790   | 30.00         | \$0      | Metros lineales  | 200              | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300807056                | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle San Julia En La Comunidad De Buenavista De Trujillo - 81235                                            | 81235              | Zacatecas | Freonillo  | Buenavista de Trujillo    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL          | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$398,200   | \$278,740             | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Otros            | 40               | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Físico: / Registro: ESTE PROYECTO SE PROGRAMÓ CON APORTACIÓN DE CFE AUN NO SE HA CONCRETADO EL CONVENIO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| SAC16160300807057                | Construcción Con Concreto Hidráulico De Pavimento En Calle Francisco Y Matamor En La Comunidad Ojuelos Mpio De Freonillo Sac - 40210              | 49208              | Zacatecas | Freonillo  | Estación Ojuelos          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL          | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$610,319   | \$610,319             | \$610,319     | \$610,319   | \$187,812   | \$187,812   | 30.77         | \$0      | Metros Cuadrados | 150              | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300807058                | Construcción De Bata Perimetral De La Escuela Primaria Unida En Santa Rosa Mpio De Freonillo Sac - 63913                                          | 63913              | Zacatecas | Freonillo  | Santa Rosa                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL          | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$256,841   | \$256,841             | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros lineales  | 600              | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Físico: / Registro: ESTE PROYECTO A LA FECHA NO SE HA CONCRETADO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                        |
| SAC16160300807138                | Construcción De Bata Perimetral En La Escuela Ford En La Colonia Venustiano Carranza En La Cabecera Municipal De Freonillo - 93887                | 93887              | Zacatecas | Freonillo  | Freonillo                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SEUSAC | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$683,702   | \$683,702             | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Otros            | 210              | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300807139                | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle San Hipólito En La Colonia De La Cruz En La Cabecera Municipal De Freonillo - 93847                    | 93847              | Zacatecas | Freonillo  | Freonillo                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL          | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$317,900   | \$50,108              | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Otros            | 60               | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Físico: / Registro: ESTE PROYECTO SE PROGRAMÓ CON APORTACIÓN DE CFE AUN NO SE HA CONCRETADO EL CONVENIO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| SAC16160300807140                | Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles De Jugiter Unco Tierte En La Colonia Savelite En La Cabecera Municipal De Freonillo - 93303         | 93303              | Zacatecas | Freonillo  | Freonillo                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$1,086,984 | \$1,086,984           | \$1,086,984   | \$1,086,984 | \$1,086,984 | \$1,086,984 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 320              | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300807141                | Construcción De 2 Áulas Esc. Casero Cardenas Del Rio - 6188                                                                                       | 6188               | Zacatecas | Freonillo  | Freonillo                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL          | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$722,844   | \$722,844             | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros Cuadrados | 400              | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300807142                | Rehabilitación De La Red de Drenaje En La Calle 5 De Mayo En La Colonia Esparraga En La Cabecera Municipal De Freonillo - 93196                   | 93196              | Zacatecas | Freonillo  | Freonillo                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$83,416    | \$83,416              | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros lineales  | 35               | 100.00    | 0.00        | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16                            |                                                                                                                                                   |                    |           |            |                           |        |                        |                                                                        |                                      |                                                                       |                                |                          |              |                   |             |             |                       |               |             |             |             |               |          |                  |                  |           |             |                                                                                                                                                           |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                       |                    |           |           |                              |        |                        |                                                                        |                                      |                                                                   |                                    |                         |              | Avance Financiero |             |            |                         |              |           | Avance Físico |           |          |           |                  |           | Observaciones |            |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                   | Numero de Proyecto | Entidad   | Municipio | Localidad                    | Ámbito | Tipo de Seguro         | Programa Fondo Convenio                                                | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora              | Tipo de Proyecto        | Estatus      | Ciclo Seguro      | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliámetro) | Comprometido | Devengado | Ejercido      | Pagado    | % Avance | Reintegró | Unidad de Medida | Población |               | Vance Anus | ance Anus                                                                                                                                                              |
| ZAC1616030080147                 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Privada De La Colonia Barillas En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 59364               | 59364              | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Urbanización            | En Ejecución | 2016              |             | \$255,200  | \$176,640               | 50           | 50        | 50            | 50        | 0.00     | 50        | Otros            | 80        | 100.00        | 0.00       | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE PROGRAMÓ CON ASIGNACIÓN DE CFE A LA FECHA NO SE HA CONTRATADO EL PROYECTO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.       |
| ZAC16160300809051                | Construcción De Cuatro Baños En Varias Colonias De La Cabecera Municipal De Zacatecas - 19794                                         | 19794              | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |             | \$150,370  | \$150,370               | \$150,370    | \$150,370 | \$150,370     | \$150,370 | 100.00   | 50        | Piezas           | 4         | 100.00        | 100.00     | Financiera: EL RECIBIDO SE REFIERE A PAIS 2016. / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                              |
| ZAC16160300809052                | Construcción De Tres Cuartos Adicionales En Varias Colonias De La Cabecera Municipal De Zacatecas - 19799                             | 19799              | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |             | \$94,514   | \$94,514                | \$94,514     | \$94,514  | \$94,514      | \$94,514  | 100.00   | 50        | Vivienda         | 3         | 100.00        | 100.00     | Financiera: EL MONTO SE REFIERE A LA PARTE QUE CORRESPONDE AL PAIS MUNICIPAL / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| ZAC16160300809058                | Construcción De Saneamiento Y Cuatro Metros Cuadrados De Mejoramiento De Piso En Varias Localidades De La Cabecera Municipal - 169974 | 169974             | Zacatecas | Zacatecas | Benito Juárez (San Cayetano) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |             | \$18,859   | \$18,859                | \$18,859     | \$18,859  | \$18,859      | \$18,859  | 100.00   | 50        | Metros Cuadrados | 2         | 100.00        | 100.00     | Financiera: RECIBIDO PAIS 2016 / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                               |
| ZAC16160300809074                | Construcción De Tres Locales En Una Vivienda De La Col Pérez Cuevas - 323216                                                          | 323216             | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC         | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |             | \$47,926   | \$47,926                | \$47,926     | \$47,926  | \$47,926      | \$47,926  | 100.00   | 50        | Otros            | 4         | 100.00        | 100.00     | Financiera: / Física: SON 3 LOCALS EN UNA VIVIENDA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                       |
| ZAC16160300809079                | Construcción De Once Locales En Cuatro Viviendas De La Col Tierra Y Libertad Segunda Sección - 32358                                  | 32358              | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC         | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |             | \$170,525  | \$170,525               | \$170,525    | \$170,525 | \$170,525     | \$170,525 | 100.00   | 50        | Otros            | 16        | 100.00        | 100.00     | Financiera: / Física: OCHO LOCALS EN CUATRO VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                    |
| ZAC16160300809101                | Construcción De Una Local En Una Vivienda De La Col Emiliano Sagua - 323405                                                           | 323405             | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC         | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |             | \$25,544   | \$25,544                | \$25,544     | \$25,544  | \$25,544      | \$25,544  | 100.00   | 50        | Otros            | 5         | 100.00        | 100.00     | Financiera: / Física: UNA LOCAL EN UNA VIVIENDA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                          |
| ZAC16160300809121                | Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Dos Viviendas De La Col San Felipe - 193921                                                | 193921             | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE             | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |             | \$74,000   | \$74,000                | \$74,000     | \$74,000  | \$74,000      | \$74,000  | 100.00   | 50        | Vivienda         | 8         | 100.00        | 100.00     | Financiera: / Física: DOS CUARTOS / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                        |
| ZAC16160300809124                | Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Dos Viviendas De La Colonia Limetour - 187128                                              | 187128             | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE             | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |             | \$444,000  | \$444,000               | \$444,000    | \$444,000 | \$444,000     | \$444,000 | 100.00   | 50        | Vivienda         | 45        | 100.00        | 100.00     | Financiera: / Física: OBRAS DE TERMINO EN DICIEMBRE / Registro:                                                                                                        |
| ZAC16160300809127                | Construcción De Once Locales En Seis Viviendas De La Col Yoma De Zacatecas - 324512                                                   | 324512             | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC         | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |             | \$245,645  | \$245,645               | \$245,645    | \$245,645 | \$245,645     | \$245,645 | 100.00   | 50        | Otros            | 28        | 100.00        | 100.00     | Financiera: / Física: 12 LOCALS EN 7 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                           |
| ZAC16160300809141                | Construcción De Dos Locales En Una Vivienda De La Col Luis Donato Coloso - 323461                                                     | 323461             | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC         | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |             | \$48,927   | \$48,927                | \$48,927     | \$48,927  | \$48,927      | \$48,927  | 100.00   | 50        | Otros            | 5         | 100.00        | 100.00     | Financiera: / Física: DOS LOCALS EN UNA VIVIENDA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                         |
| ZAC16160300809147                | Construcción De Tres Locales En Dos Viviendas De La Col Tierra Y Libertad Tercera Sección - 323981                                    | 323981             | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC         | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |             | \$53,772   | \$53,772                | \$53,772     | \$53,772  | \$53,772      | \$53,772  | 100.00   | 50        | Otros            | 8         | 100.00        | 100.00     | Financiera: / Física: SON 3 LOCALS EN DOS VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                      |
| ZAC16160300809151                | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Los Javalas Comunidad De Barrios Guadalupe Zacatecas - 193933                                    | 193933             | Zacatecas | Guadalupe | Barbulesa                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE             | Urbanización            | En Ejecución | 2016              |             | \$432,836  | \$432,836               | \$432,836    | \$427,453 | \$427,453     | \$427,453 | 98.76    | 50        | Otros            | 0         | 100.00        | 100.00     | Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA SOLO FALTA EL OFICIO DE CONTRATACIÓN DE LA CFE / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                              |
| ZAC16160300809157                | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Compuerta En Casa Blanca - 193697                                                                | 193697             | Zacatecas | Guadalupe | Casa Blanca                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE GUADALUPE ZAC       | Urbanización            | En Ejecución | 2016              |             | \$296,552  | \$296,552               | \$296,552    | \$290,743 | \$290,743     | \$290,743 | 98.04    | 50        | Otros            | 32        | 100.00        | 98.00      | Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA SOLO FALTA EL OFICIO DE CONTRATACIÓN DE LA CFE / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                              |
| ZAC16160300809158                | Pavimentación Asfáltica En Calle Dieciséis De Septiembre De Casa Blanca - 193920                                                      | 193920             | Zacatecas | Guadalupe | Casa Blanca                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE             | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$187,152  | \$187,152               | \$187,152    | \$180,407 | \$180,407     | \$180,407 | 96.40    | 50        | Metros Cuadrados | 23        | 100.00        | 0.00       | Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA SOLO FALTA EL OFICIO DE CONTRATACIÓN DE LA CFE / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                              |
| ZAC16160300809159                | Pavimentación Asfáltica En Callejón Del Salto En Casa Blanca - 193446                                                                 | 193446             | Zacatecas | Guadalupe | Casa Blanca                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE             | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$66,858   | \$66,858                | \$66,858     | \$64,448  | \$64,448      | \$64,448  | 96.40    | 50        | Metros Cuadrados | 15        | 100.00        | 0.00       | Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA SOLO FALTA EL OFICIO DE CONTRATACIÓN DE LA CFE / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                              |
| ZAC16160300809160                | Pavimentación Asfáltica En Calle La Luz De Casa Blanca - 193408                                                                       | 193408             | Zacatecas | Guadalupe | Casa Blanca                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE             | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$85,488   | \$85,488                | \$85,488     | \$85,299  | \$85,299      | \$85,299  | 96.40    | 50        | Metros Cuadrados | 17        | 100.00        | 0.00       | Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA SOLO FALTA EL OFICIO DE CONTRATACIÓN DE LA CFE / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                              |
| ZAC16160300809163                | Ampliación De Red Eléctrica En Alcantarillado En Calle Francisco Villa Y Bellano Sagua Col Che Guayra - 337384                        | 337384             | Zacatecas | Guadalupe | Cieneguillas                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC         | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016              |             | \$700,000  | \$700,000               | \$700,000    | \$257,225 | \$257,225     | \$257,225 | 36.75    | 50        | Metros lineales  | 60        | 100.00        | 50.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                    |
| ZAC16160300809166                | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Matías Ramos - 193906                                                                            | 193906             | Zacatecas | Guadalupe | Cieneguillas                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE             | Urbanización            | En Ejecución | 2016              |             | \$252,560  | \$252,560               | \$252,560    | \$249,655 | \$249,655     | \$249,655 | 98.85    | 50        | Otros            | 14        | 100.00        | 100.00     | Financiera: / Física: SON TRES POSTES SOLO FALTA EL OFICIO DE CONTRATACIÓN DE LA CFE / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                     |
| ZAC16160300809167                | Ampliación De Red Eléctrica En Colonia Che Guayra - 193926                                                                            | 193926             | Zacatecas | Guadalupe | Cieneguillas                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE             | Urbanización            | En Ejecución | 2016              |             | \$194,943  | \$194,943               | \$194,943    | \$185,607 | \$185,607     | \$185,607 | 95.21    | 50        | Otros            | 39        | 100.00        | 100.00     | Financiera: / Física: 3 POSTES. LA OBRA YA ESTA TERMINADA FALTANDO SOLO FALTA EL OFICIO DE CONTRATACIÓN DE LA CFE / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.        |
| ZAC16160300809169                | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Ciro De Hoyos De Cieneguillas - 193997                                                           | 193997             | Zacatecas | Guadalupe | Cieneguillas                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE             | Urbanización            | En Ejecución | 2016              |             | \$178,213  | \$178,213               | \$178,213    | \$175,308 | \$175,308     | \$175,308 | 98.37    | 50        | Otros            | 38        | 100.00        | 100.00     | Financiera: / Física: LA OBRA FALTANDO SE NECESITA TERMINADA SOLO FALTA EL OFICIO DE CONTRATACIÓN DE LA CFE / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.              |
| ZAC16160300809177                | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Los Javalas - 194010                                                                             | 194010             | Zacatecas | Guadalupe | Laguna Honda                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE             | Urbanización            | En Ejecución | 2016              |             | \$217,180  | \$217,180               | \$217,180    | \$211,797 | \$211,797     | \$211,797 | 97.52    | 50        | Otros            | 38        | 100.00        | 100.00     | Financiera: / Física: 1 POSTES. LA OBRA FALTANDO SE NECESITA TERMINADA SOLO FALTA EL OFICIO DE CONTRATACIÓN DE LA CFE / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.    |
| ZAC16160300809178                | Ampliación De Red Eléctrica En Calle El Bujío La Huachipa E Insumpentes - 349165                                                      | 349165             | Zacatecas | Guadalupe | La Luz                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC         | Urbanización            | En Ejecución | 2016              |             | \$976,620  | \$976,620               | \$976,620    | \$941,611 | \$941,611     | \$941,611 | 93.93    | 50        | Otros            | 32        | 100.00        | 100.00     | Financiera: / Física: SON TRECE POSTES SOLO FALTA EL OFICIO DE CONTRATACIÓN DE LA CFE / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                    |
| ZAC16160300809183                | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Juventino Rosas Comunidad De La Luz Casa Blanca Guadalupe Zacatecas - 193455                     | 193455             | Zacatecas | Guadalupe | La Luz                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE             | Urbanización            | En Ejecución | 2016              |             | \$283,611  | \$283,611               | \$283,611    | 50        | 50            | 50        | 0.00     | 50        | Otros            | 72        | 100.00        | 0.00       | Financiera: / Física: SON TRES POSTES LA OBRA SE DETIENE EN BANDO ORDENÓ A CAMBIO DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                           |
| ZAC16160300809184                | Ampliación De Red Eléctrica En Privada López Velarde Martínez Dominguez - 349732                                                      | 349732             | Zacatecas | Guadalupe | Martines Dominguez           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC         | Urbanización            | En Ejecución | 2016              |             | \$132,811  | \$132,811               | \$132,811    | \$127,427 | \$127,427     | \$127,427 | 95.95    | 50        | Otros            | 24        | 100.00        | 100.00     | Financiera: / Física: SON DOS POSTES SOLO FALTA EL OFICIO DE CONTRATACIÓN DE LA CFE / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                      |
| ZAC16160300809189                | Ampliación De Red Eléctrica En Calle De La Cruz Comunidad Del Matorrón Guadalupe Zacatecas - 194041                                   | 194041             | Zacatecas | Guadalupe | El Matorrón                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE             | Urbanización            | En Ejecución | 2016              |             | \$177,433  | \$177,433               | \$177,433    | \$174,549 | \$174,549     | \$174,549 | 98.36    | 50        | Otros            | 44        | 100.00        | 100.00     | Financiera: / Física: 3 POSTES. LA OBRA SE NECESITA TERMINADA FALTANDO SOLO FALTA EL OFICIO DE CONTRATACIÓN DE LA CFE / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.    |
| ZAC16160300809191                | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Río Colorado Comunidad Ojo De Agua Guadalupe Zacatecas - 194072                                  | 194072             | Zacatecas | Guadalupe | Ojo de Agua                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE             | Urbanización            | En Ejecución | 2016              |             | \$216,709  | \$216,709               | \$216,709    | \$205,039 | \$205,039     | \$205,039 | 94.62    | 50        | Otros            | 38        | 100.00        | 100.00     | Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA SOLO FALTA EL OFICIO DE CONTRATACIÓN DE LA CFE / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                              |
| ZAC16160300809197                | Construcción De Veintidós Locales En Dos Viviendas De La Comunidad De San Jerónimo - 325763                                           | 325763             | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE             | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |             | \$566,194  | \$566,194               | \$566,194    | \$566,194 | \$566,194     | \$566,194 | 100.00   | 50        | Metros Cuadrados | 42        | 100.00        | 100.00     | Financiera: / Física: SON 22 LOCALS EN 11 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                      |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                           |                    |           |           |                               |        |                        |                                                                        |                                      |                                                                   |                            |                         |              | Avance Financiero |             |             |                         |              | Avance Físico |             |             |          |           | Observaciones    |                  |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                       | Numero de Proyecto | Entidad   | Municipio | Localidad                     | Ámbito | Tipo de Seguro         | Programa Fondo Convenio                                                | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora      | Tipo Proyecto           | Estatus      | Ciclo Seguro      | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Milliámetro) | Comprometido | Devengado     | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegró |                  | Unidad de Medida | Población | Vance Anu | ance Anu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SAC16160300809198                | Suministro Y Colocación de Transformador Para Pozo 2 Agua Potable de La Com De San Jeronimo - 193794                      | 193794             | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE     | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016              | \$61,777    | \$61,777    | \$61,777                | \$61,777     | \$61,777      | \$61,777    | \$61,777    | 100.00   | \$0       | Otros            | 6,000            | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: transformador / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SAC16160300809201                | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Panfilo Ratera De Santa Monica - 193730                                              | 193730             | Zacatecas | Guadalupe | Santa Monica                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE     | Urbanización            | En Ejecución | 2016              | \$205,001   | \$205,001   | \$205,001               | \$194,618    | \$194,618     | \$194,618   | \$194,618   | 97.31    | \$0       | Otros            | 76               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: SON CUATRO POSTES SOLO FALTA EL OFICIO DE CONTRATACION DE LA CFE / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SAC16160300809202                | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Lazaro Cardenas - 193633                                                             | 193633             | Zacatecas | Guadalupe | Santa Monica                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE     | Urbanización            | En Ejecución | 2016              | \$121,509   | \$121,509   | \$121,509               | \$116,126    | \$116,126     | \$116,126   | \$116,126   | 95.57    | \$0       | Otros            | 76               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: obra se encuentra totalmente terminada, falta solo el oficio de la Comisión Federal. 1 poste / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SAC16160300809203                | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Los Reyes Tenehime - 348976                                                          | 348976             | Zacatecas | Guadalupe | Tecualeche                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE SAC | Urbanización            | En Ejecución | 2016              | \$162,377   | \$162,377   | \$162,377               | \$155,375    | \$155,375     | \$155,375   | \$155,375   | 95.69    | \$0       | Otros            | 12               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: SON POSTES Y ESTA TERMINADA SOLO FALTA EL OFICIO DE CONTRATACION DE LA CFE / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SAC16160300809205                | Ampliación De Red Eléctrica En Colonia Las Flores Tecualeche Guadalupe Zacatecas - 193629                                 | 193629             | Zacatecas | Guadalupe | Tecualeche                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE     | Urbanización            | En Ejecución | 2016              | \$987,493   | \$987,493   | \$987,493               | \$975,875    | \$975,875     | \$975,875   | \$975,875   | 98.82    | \$0       | Otros            | 130              | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: 25 POSTES, LA OBRA YA ESTA TERMINADA SOLO FALTA EL OFICIO DE CONTRATACION DE CFE / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SAC16160300809206                | Construcción De Dique Nuevo Cuatro En Secciones Viviendas De La Comunidad De Tecualeche Guadalupe Zacatecas - 194038      | 194038             | Zacatecas | Guadalupe | Tecualeche                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE     | Vivienda                | En Ejecución | 2016              | \$703,000   | \$703,000   | \$703,000               | \$703,000    | \$703,000     | \$703,000   | \$703,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 72               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: SON 22 CUARTOS DORMITORIOS Y LAS OBRAS SE TERMINARON EN DICIEMBRE / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SAC16160300809207                | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Insurgentes Sur - 193644                                                             | 193644             | Zacatecas | Guadalupe | Tecualeche                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE     | Urbanización            | En Ejecución | 2016              | \$28,865    | \$28,865    | \$28,865                | \$26,531     | \$26,531      | \$26,531    | \$26,531    | 91.91    | \$0       | Otros            | 22               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: 1 POSTE, LA OBRA YA ESTA TERMINADA SOLO FALTA EL OFICIO DE CONTRATACION DE CFE / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SAC16160300809211                | Construcción De Trepata Y Siete Casas En Trepata Y Cuatro Viviendas De La Comunidad De Tecualeche - 324588                | 324588             | Zacatecas | Guadalupe | Tecualeche                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE SAC | Vivienda                | En Ejecución | 2016              | \$1,058,488 | \$1,058,488 | \$1,058,488             | \$1,058,488  | \$1,058,488   | \$1,058,488 | \$1,058,488 | 100.00   | \$0       | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: SON 37 LOCAS EN 34 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SAC16160300809213                | Pavimentación Asfáltica En Calle Jose Maria Morelos De Vihobatas - 193507                                                 | 193507             | Zacatecas | Guadalupe | Vihobatas                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE     | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2016              | \$373,620   | \$373,620   | \$373,620               | \$331,717    | \$331,717     | \$331,717   | \$331,717   | 88.78    | \$0       | Metros Cuadrados | 89               | 100.00    | 0.00      | Financiera: FALTA PAGAR EL CONVENIO DE AMPLIACION POR EL MONTO DE LA LICITACION / Física: Registro: LAS PAVIMENTACIONES SE HACEN POR ADMINISTRACION DIRECTA CON GASTO CORRIENTE SE PAGA LA MONEDA DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS Y EL COMPLEMENTO DE LOS PRECIOS LAS TERCERAS PARA RECIBIR EL ASPHALTO CON EL MONDO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO SE SEPARO O ENTENDIO Y CON EL FONDO 111 SE PAGA EL ASPHALTO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| SAC16160300809218                | CONSTRUCCION DE TREPATA Y SEIS CASAS EN EL VELLITON VIVIENDAS COMUNIDAD DE LA ZACATECAS - 325660                          | 325660             | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE     | Vivienda                | En Ejecución | 2016              | \$1,027,356 | \$1,027,356 | \$1,027,356             | \$1,027,356  | \$1,027,356   | \$1,027,356 | \$1,027,356 | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 106              | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: SON 39 LOCAS EN 28 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SAC16160300809225                | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Segunda Deportiva De La Comunidad De Tecualeche Guadalupe Zacatecas - 193734      | 193734             | Zacatecas | Guadalupe | Egoteit                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE     | Urbanización            | En Ejecución | 2016              | \$225,052   | \$225,052   | \$225,052               | \$219,669    | \$219,669     | \$219,669   | \$219,669   | 97.61    | \$0       | Otros            | 26               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: SON 4 POSTES SOLO FALTA EL OFICIO DE CONTRATACION DE LA CFE / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SAC16160300809228                | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Felipe Angeles Loreto Sac - 197345                                                   | 197345             | Zacatecas | Loreto    | Colonia Hidalgo (El Tecolote) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO        | Urbanización            | En Ejecución | 2016              | \$258,231   | \$258,231   | \$258,231               | \$258,231    | \$258,231     | \$258,231   | \$258,231   | 100.00   | \$0       | Otros            | 30               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAC16160300809229                | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Colonia Hidalgo Loreto Sac - 196768                                        | 196768             | Zacatecas | Loreto    | Colonia Hidalgo (El Tecolote) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO        | Urbanización            | En Ejecución | 2016              | \$275,497   | \$275,497   | \$275,497               | \$275,497    | \$275,497     | \$275,497   | \$275,497   | 100.00   | \$0       | Otros            | 30               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAC16160300809230                | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Colonia Hidalgo Loreto Sac - 197352                                        | 197352             | Zacatecas | Loreto    | Colonia Hidalgo (El Tecolote) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO        | Urbanización            | En Ejecución | 2016              | \$274,072   | \$274,072   | \$274,072               | \$274,072    | \$274,072     | \$274,072   | \$274,072   | 100.00   | \$0       | Otros            | 45               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAC16160300809233                | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad Del Lobo Loreto Sac - 197000                                                  | 197000             | Zacatecas | Loreto    | El Lobo                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO        | Urbanización            | En Ejecución | 2016              | \$493,380   | \$493,380   | \$493,380               | \$493,380    | \$493,380     | \$493,380   | \$493,380   | 100.00   | \$0       | Otros            | 36               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAC16160300809234                | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad Del Lobo Loreto Sac - 192520                                                  | 192520             | Zacatecas | Loreto    | El Lobo                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO        | Urbanización            | En Ejecución | 2016              | \$109,765   | \$109,765   | \$109,765               | \$109,765    | \$109,765     | \$109,765   | \$109,765   | 100.00   | \$0       | Otros            | 22               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAC16160300809235                | Ampliación De Red Eléctrica En Varías Calles De La Comunidad De Loma Loreto Sac - 197227                                  | 197227             | Zacatecas | Loreto    | La Loma (El Bajío)            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO        | Urbanización            | En Ejecución | 2016              | \$413,245   | \$413,245   | \$413,245               | \$413,245    | \$413,245     | \$413,245   | \$413,245   | 100.00   | \$0       | Otros            | 45               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAC16160300809236                | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De La Luz Loreto Sac - 196795                                                 | 196795             | Zacatecas | Loreto    | La Luz                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO        | Urbanización            | En Ejecución | 2016              | \$321,646   | \$321,646   | \$321,646               | \$321,646    | \$321,646     | \$321,646   | \$321,646   | 100.00   | \$0       | Otros            | 45               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAC16160300809238                | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad Del Prieto Loreto Sac - 256006                                                | 256006             | Zacatecas | Loreto    | El Prieto                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO        | Urbanización            | En Ejecución | 2016              | \$157,048   | \$157,048   | \$157,048               | \$157,048    | \$157,048     | \$157,048   | \$157,048   | 100.00   | \$0       | Otros            | 22               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAC16160300809239                | Ampliación De Red De Alcantarillado En La Comunidad Del Prieto Loreto Sac - 197098                                        | 197098             | Zacatecas | Loreto    | El Prieto                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO        | Urbanización            | En Ejecución | 2016              | \$219,426   | \$219,426   | \$219,426               | \$219,426    | \$219,426     | \$219,426   | \$219,426   | 100.00   | \$0       | Otros            | 28               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAC16160300809240                | Ampliación De Red Eléctrica En Varías Calles De La Comunidad De San Blas Loreto Sac - 197212                              | 197212             | Zacatecas | Loreto    | San Blas                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO        | Urbanización            | En Ejecución | 2016              | \$519,392   | \$519,392   | \$519,392               | \$519,392    | \$519,392     | \$519,392   | \$519,392   | 100.00   | \$0       | Otros            | 46               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAC16160300809241                | Ampliación De Red Eléctrica En Calles Miguel Hidalgo Y Francisco Villa De La Comunidad De San Blas Loreto Sac - 197202    | 197202             | Zacatecas | Loreto    | San Blas                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO        | Urbanización            | En Ejecución | 2016              | \$400,663   | \$400,663   | \$400,663               | \$400,663    | \$400,663     | \$400,663   | \$400,663   | 100.00   | \$0       | Otros            | 45               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAC16160300809242                | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Santa Maria De Los Angeles Loreto Sac - 255877                             | 255877             | Zacatecas | Loreto    | Santa Maria de los Angeles    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO        | Urbanización            | En Ejecución | 2016              | \$41,231    | \$41,231    | \$41,231                | \$41,231     | \$41,231      | \$41,231    | \$41,231    | 100.00   | \$0       | Otros            | 10               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAC16160300809243                | Rehabilitación De Techos Firmes Y Construcción De Cubiertas Adicionales En Varías Unidades De Loreto Sac - 245000         | 247061             | Zacatecas | Loreto    | Santa Maria de los Angeles    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO        | Vivienda                | En Ejecución | 2016              | \$650,000   | \$650,000   | \$650,000               | \$650,000    | \$650,000     | \$650,000   | \$650,000   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 70               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAC16160300809244                | Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Villa Hermosa En La Comunidad De Santa Maria De Los Angeles - 198162       | 198162             | Zacatecas | Loreto    | Santa Maria de los Angeles    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO        | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016              | \$462,905   | \$462,905   | \$462,905               | \$462,905    | \$462,905     | \$462,905   | \$462,905   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 35               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAC16160300809245                | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Santa Maria De Los Angeles Loreto Sac - 196724                             | 196724             | Zacatecas | Loreto    | Santa Maria de los Angeles    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO        | Urbanización            | En Ejecución | 2016              | \$101,731   | \$101,731   | \$101,731               | \$101,731    | \$101,731     | \$101,731   | \$101,731   | 100.00   | \$0       | Otros            | 18               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAC16160300809246                | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Santa Maria De Los Angeles Loreto Sac - 197077                             | 197077             | Zacatecas | Loreto    | Santa Maria de los Angeles    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO        | Urbanización            | En Ejecución | 2016              | \$82,253    | \$82,253    | \$82,253                | \$82,253     | \$82,253      | \$82,253    | \$82,253    | 100.00   | \$0       | Otros            | 10               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAC16160300809247                | Aportación A Convenio Para La Construcción De Red De Alcantarillado En La Comunidad Del Tepetate - 198180                 | 198180             | Zacatecas | Loreto    | El Tepetate                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO        | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016              | \$601,081   | \$601,081   | \$601,081               | \$601,081    | \$601,081     | \$601,081   | \$601,081   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 18               | 100.00    | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAC16160300809248                | CONSTRUCCION DE BANDA PERMANENTE EN LA RUA SAN JOSE MARIA MORELOS Y PAVEN DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA LORETO SAC - 2 |                    |           |           |                               |        |                        |                                                                        |                                      |                                                                   |                            |                         |              |                   |             |             |                         |              |               |             |             |          |           |                  |                  |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                       |                    |           |            |                                             |        |                        |                                                                        |                                      |                                                                   |                                        |                          |              | Avance Financiero |             |            |                         |              |           | Avance Físico |           |          |           | Observaciones    |                  |           |            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                   | Numero de Proyecto | Entidad   | Municipio  | Localidad                                   | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                  | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Acumulado (Milliámetro) | Comprometido | Devengado | Ejercido      | Pagado    | % Avance | Reintegró |                  | Unidad de Medida | Población | Vance Anus | ance Anus                                                                                                                                       |
| SAC16160300809230                | Aplicación De Red Eléctrica En La Comunidad De Tierra Blanca Loreto Sac - 196823                      | 196823             | Zacatecas | Loreto     | Tierra Blanca                               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                    | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$213,858  | \$213,858               | \$213,858    | \$213,858 | \$213,858     | \$213,858 | 100.00   | \$0       | Otros            | 22               | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                             |
| SAC16160300809231                | Aplicación De Red Eléctrica En La Comunidad De La Victoria Loreto Sac - 196864                        | 196864             | Zacatecas | Loreto     | La Victoria                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                    | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$97,910   | \$97,910                | \$97,910     | \$97,910  | \$97,910      | \$97,910  | 100.00   | \$0       | Otros            | 7                | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                             |
| SAC16160300809232                | Construcción De Sanitario Con Biológico En San Juan Del Refugio - 339153                              | 339153             | Zacatecas | Sombrerete | San Juan de los Riosillos (San Juan del R.) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$37,000   | \$37,000                | \$37,000     | \$11,065  | \$11,065      | \$11,065  | 29.91    | \$0       | Piezas           | 1                | 100.00    | 30.50      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                             |
| SAC16160300809233                | Construcción De Sanitario Con Biológico En San Juan Del Refugio - 198605                              | 198605             | Zacatecas | Sombrerete | San Juan de los Riosillos (San Juan del R.) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$36,869   | \$36,869                | \$36,869     | \$36,869  | \$36,869      | \$36,869  | 100.00   | \$0       | Piezas           | 6                | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                     |
| SAC16160300809234                | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En San Miguel de la Herradura - 203553                  | 203553             | Zacatecas | Sombrerete | San Miguel de la Herradura                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$379,100  | \$379,100               | \$379,100    | \$379,100 | \$379,100     | \$379,100 | 100.00   | \$0       | Otros            | 25               | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                             |
| SAC16160300809235                | Aplicación De Red Eléctrica En Calle José González San Isidro Rocanegra - 351620                      | 351620             | Zacatecas | Guadalupe  | San Isidro Rocanegra                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE SAC             | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$372,222  | \$372,222               | \$372,222    | \$0       | \$0           | \$0       | 0.00     | \$0       | Otros            | 18               | 100.00    | 0.00       | Financiera: / Física: SIN 4 POSTES Y OBRA SOSTIENE LA OBRA DE JUNTA DE BESO POR CAMBIOS DE DISEÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SAC16160300809238                | Construcción De La Red De Distribución Para Agua Potable En La Comunidad De Capulin De Arriba - 19104 | 19104              | Zacatecas | Mochitlán  | Capulin de Arriba                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$219,102  | \$219,102               | \$219,102    | \$219,102 | \$219,102     | \$219,102 | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 33               | 100.00    | 100.00     | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                               |
| SAC16160300809239                | Pavimentación De Calle Santa Ana De Abajo - 331309                                                    | 331309             | Zacatecas | Valparaíso | Santa Ana de Abajo                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 8 AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$12,200   | \$12,200                | \$12,200     | \$12,200  | \$12,200      | \$12,200  | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 4                | 100.00    | 100.00     | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                               |
| SAC16160300809240                | Pavimentación De Calle - 148334                                                                       | 148334             | Zacatecas | Valparaíso | Santa Ana de Arriba                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC            | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$14,640   | \$14,640                | \$14,640     | \$14,640  | \$14,640      | \$14,640  | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00     | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                               |
| SAC16160300809243                | Construcción De Vado - 146397                                                                         | 146397             | Zacatecas | Valparaíso | Ranchito del Tejeme                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC            | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$9,760    | \$9,760                 | \$9,760      | \$9,760   | \$9,760       | \$9,760   | 100.00   | \$0       | Otros            | 8                | 100.00    | 100.00     | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                               |
| SAC16160300809244                | Aplicación De La Red De Distribución De Agua Potable En Los Teyones - 113388                          | 113388             | Zacatecas | Valparaíso | Los Teyones de Santa Teresa                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC            | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$69,230   | \$69,230                | \$69,230     | \$69,230  | \$69,230      | \$69,230  | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 10               | 100.00    | 100.00     | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                               |
| SAC16160300809245                | Pavimentación De Calle Principal - 146307                                                             | 146307             | Zacatecas | Valparaíso | Teyones                                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC            | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$48,799   | \$48,799                | \$48,799     | \$48,799  | \$48,799      | \$48,799  | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00     | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                               |
| SAC16160300809247                | Pavimentación De Calle Principal El Zapote - 337609                                                   | 337609             | Zacatecas | Valparaíso | El Zapote                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO ZACATECAS      | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$12,200   | \$12,200                | \$12,200     | \$12,200  | \$12,200      | \$12,200  | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00     | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                               |
| SAC16160300809249                | Suministro Y Colocación De Placa Solar En La Rodega - 123139                                          | 123139             | Zacatecas | Sombrerete | Santa Elena                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$146,721  | \$146,721               | \$146,721    | \$146,721 | \$146,721     | \$146,721 | 100.00   | \$0       | Otros            | 10               | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON RESPECTO AL APROBADO.                                                                      |
| SAC16160300809270                | Suministro Y Colocación De Placa Solar En Los Teyones - 123141                                        | 123141             | Zacatecas | Sombrerete | Los Teyones                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$146,721  | \$146,721               | \$146,721    | \$146,721 | \$146,721     | \$146,721 | 100.00   | \$0       | Otros            | 10               | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON RESPECTO AL APROBADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                  |
| SAC16160300809271                | Construcción De Techo A Base De Laminas En Villa Interperpetua - 307446                               | 307446             | Zacatecas | Sombrerete | Villa Interperpetua (El Calabazal)          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$20,375   | \$20,375                | \$20,375     | \$6,101   | \$6,101       | \$6,101   | 29.95    | \$0       | Metros Cuadrados | 4                | 100.00    | 30.50      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                             |
| SAC16160300809272                | Construcción De Aula En Telesecundaria En General Francisco R. Murguía - 324449                       | 324449             | Zacatecas | Sombrerete | General Francisco R. Murguía                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$348,262  | \$348,262               | \$348,262    | \$104,268 | \$104,268     | \$104,268 | 29.94    | \$0       | Metros Cuadrados | 14               | 100.00    | 30.50      | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON RESPECTO AL APROBADO.                                                                      |
| SAC16160300809273                | Construcción De Techo A Base De Concreto En General Francisco R. Murguía - 315869                     | 315869             | Zacatecas | Sombrerete | General Francisco R. Murguía                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$24,250   | \$24,250                | \$24,250     | \$7,265   | \$7,265       | \$7,265   | 29.96    | \$0       | Metros Cuadrados | 4                | 100.00    | 30.50      | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON RESPECTO AL APROBADO.                                                                      |
| SAC16160300809274                | Construcción De Cuarto Adicional En General Francisco R. Murguía - 316198                             | 316198             | Zacatecas | Sombrerete | General Francisco R. Murguía                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$45,000   | \$45,000                | \$45,000     | \$30,409  | \$30,409      | \$30,409  | 67.58    | \$0       | Vivienda         | 4                | 100.00    | 68.50      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                             |
| SAC16160300809275                | Construcción De Cuarto Adicional En Francisco R. Murguía - 318640                                     | 198640             | Zacatecas | Sombrerete | General Francisco R. Murguía                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$45,308   | \$45,308                | \$45,308     | \$45,308  | \$45,308      | \$45,308  | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 6                | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                     |
| SAC16160300809276                | Construcción De Sanitario Con Biológico En General Francisco R. Murguía - 198672                      | 198672             | Zacatecas | Sombrerete | General Francisco R. Murguía                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$36,871   | \$36,871                | \$36,871     | \$36,871  | \$36,871      | \$36,871  | 100.00   | \$0       | Piezas           | 4                | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                     |
| SAC16160300809277                | Construcción De Cuarto Adicional En Berro Y Ojo Santo - 338551                                        | 338551             | Zacatecas | Sombrerete | Berro y Ojo Santo                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$45,308   | \$45,308                | \$45,308     | \$45,308  | \$45,308      | \$45,308  | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 6                | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                     |
| SAC16160300809278                | Construcción De Sanitario Con Biológico En Berro Y Ojo Santo - 285841                                 | 285841             | Zacatecas | Sombrerete | Berro y Ojo Santo                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$37,000   | \$37,000                | \$37,000     | \$11,069  | \$11,069      | \$11,069  | 29.92    | \$0       | Piezas           | 4                | 100.00    | 30.50      | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                     |
| SAC16160300809279                | Construcción De Cuarto Adicional En El Sauz Del Terreno - 316102                                      | 316102             | Zacatecas | Sombrerete | El Sauz del Terreno                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$45,000   | \$45,000                | \$45,000     | \$30,409  | \$30,409      | \$30,409  | 67.58    | \$0       | Vivienda         | 4                | 100.00    | 68.50      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                             |
| SAC16160300809280                | Construcción De Sanitario Con Biológico En Alfredo V. Bonfil - 315750                                 | 315750             | Zacatecas | Sombrerete | Alfredo V. Bonfil (Alfredo Bonfil)          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$74,000   | \$74,000                | \$74,000     | \$22,194  | \$22,194      | \$22,194  | 29.99    | \$0       | Piezas           | 8                | 100.00    | 30.50      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                             |
| SAC16160300809281                | Construcción De Sanitario Con Biológico En Alfredo V. Bonfil - 288122                                 | 288122             | Zacatecas | Sombrerete | Bonfil (Alfredo Bonfil)                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$74,000   | \$74,000                | \$74,000     | \$43,217  | \$43,217      | \$43,217  | 58.40    | \$0       | Piezas           | 8                | 100.00    | 59.50      | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                     |
| SAC16160300809282                | Construcción De Sanitario Con Biológico En Alfredo V. Bonfil - 288062                                 | 288062             | Zacatecas | Sombrerete | Alfredo V. Bonfil (Alfredo Bonfil)          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$36,896   | \$36,896                | \$36,896     | \$36,896  | \$36,896      | \$36,896  | 100.00   | \$0       | Piezas           | 4                | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada con saldo mínimo con respecto al aprobado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                 |
| SAC16160300809283                | Construcción De Techo A Base De Concreto En Alfredo V. Bonfil - 285034                                | 285034             | Zacatecas | Sombrerete | Alfredo V. Bonfil (Alfredo Bonfil)          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$24,250   | \$24,250                | \$24,250     | \$7,265   | \$7,265       | \$7,265   | 29.96    | \$0       | Metros Cuadrados | 5                | 100.00    | 30.50      | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                     |
| SAC16160300809284                | Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En Charco Blanco - 313955                                      | 313955             | Zacatecas | Sombrerete | Charco Blanco                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$181,152  | \$181,152               | \$181,152    | \$54,322  | \$54,322      | \$54,322  | 29.99    | \$0       | Metros lineales  | 20               | 100.00    | 30.50      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                             |
| SAC16160300809285                | Construcción De Cuarto Adicional En Ejido Independencia - 316236                                      | 316236             | Zacatecas | Sombrerete | Ejido Independencia (El Capricho)           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$225,000  | \$225,000               | \$225,000    | \$181,558 | \$181,558     | \$181,558 | 80.69    | \$0       | Vivienda         | 13               | 100.00    | 81.00      | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO                                                                                      |

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                   |                    |           |              |                                       |                        |                                                                          |                                                                          |                                                                   |                                                                   |                                    |                         |              | Avance Financiero |             |            |                        |              | Avance Físico |           |           |          |                 | Observaciones    |                  |           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------------|------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                               | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio    | Localidad                             | Ámbito                 | Tipo de Recurso                                                          | Programa Fondo Convenio                                                  | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                                              | Institución Ejecutora              | Tipo de Proyecto        | Estado       | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado     | Ejercido  | Pagado    | % Avance | Reintegró       |                  | Unidad de Medida | Población | Vance Anual                                                                                                                                                  | Avance Anual                                                                                                                                                 |
| SAC160300809287                  | Construcción De Techos A Base De Lanteira En Luis Echeverría - 27165                                                              | 327685             | Zacatecas | Sombrerete   | Luis Echeverría                       | Rural                  | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                 | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |             | \$20,375   | \$20,375               | \$20,375     | \$6,101       | \$6,101   | \$6,101   | 29.95    | \$0             | Metros Cuadrados | 4                | 100.00    | 30.00                                                                                                                                                        | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                          |
| SAC160300809288                  | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En San José De La Estrella - 197794                                                    | 197794             | Zacatecas | Sombrerete   | San José de la Estrella               | Rural                  | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                 | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |             | \$329,218  | \$329,218              | \$329,218    | \$329,218     | \$329,218 | \$329,218 | 100.00   | \$0             | Piezas           | 36               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO HIJERO CON RESPECTO AL APROBADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                               |
| SAC160300809307                  | Pavimentación De Calle Agua Fria De Abajo - 178055                                                                                | 178055             | Zacatecas | Valparaíso   | Agua Fria de Abajo                    | Rural                  | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO ZACATECAS  | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$24,399   | \$24,399               | \$24,399     | \$24,399      | \$24,399  | \$24,399  | 100.00   | \$0             | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                            |
| SAC160300809308                  | Pavimentación De Calle J Jesús González Ortega - 146423                                                                           | 146423             | Zacatecas | Valparaíso   | Agua Fria de Abajo                    | Rural                  | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC        | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$6,250    | \$6,250                | \$6,250      | \$6,250       | \$6,250   | \$6,250   | 100.00   | \$0             | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                            |
| SAC160300809311                  | Pavimentación De Calle - 146436                                                                                                   | 146436             | Zacatecas | Valparaíso   | Calera de Castañón                    | Rural                  | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC        | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$24,399   | \$24,399               | \$24,399     | \$24,399      | \$24,399  | \$24,399  | 100.00   | \$0             | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                            |
| SAC160300809314                  | Pavimentación De Calle - 146520                                                                                                   | 146520             | Zacatecas | Valparaíso   | Mala Noche                            | Rural                  | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC        | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$12,200   | \$12,200               | \$12,200     | \$12,200      | \$12,200  | \$12,200  | 100.00   | \$0             | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                            |
| SAC160300809320                  | Cursos De Capacitación Y Actualización - 156793                                                                                   | 336793             | Zacatecas | Tlaxianguero | Tlaxianguero de Sánchez Roman         | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | Otros Proyectos         | En Ejecución | 2016              |             | \$18,900   | \$18,900               | \$18,900     | \$18,900      | \$18,900  | \$18,900  | 100.00   | \$0             | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: CURSO FINANCIERAMENTE APLICADO / Físico: CURSO FÍSICAMENTE APLICADO / Registro: NO APLICÓ COMBATO PARA ESTE SERVICIO                             |
| SAC160300809327                  | Construcción De Vado - 148535                                                                                                     | 148535             | Zacatecas | Valparaíso   | Mulillas de la Sierra                 | Rural                  | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC        | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$19,520   | \$19,520               | \$19,520     | \$19,520      | \$19,520  | \$19,520  | 100.00   | \$0             | Otros            | 8                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                            |
| SAC160300809328                  | Pavimentación De Calle Principal Petitas De Oriente - 137657                                                                      | 137657             | Zacatecas | Valparaíso   | Petitas de Oriente                    | Rural                  | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO ZACATECAS  | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$7,320    | \$7,320                | \$7,320      | \$7,320       | \$7,320   | \$7,320   | 100.00   | \$0             | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                            |
| SAC160300809330                  | Pavimentación De La Calle Principal - 146412                                                                                      | 146412             | Zacatecas | Valparaíso   | Las Pomas (Las Pomas)                 | Rural                  | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO SAC        | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$12,200   | \$12,200               | \$12,200     | \$12,200      | \$12,200  | \$12,200  | 100.00   | \$0             | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                            |
| SAC160300809332                  | Construcción De Mejoramiento De Buro En Dos Vecindades En La Comunidad La Pimentita Cabecera Municipal - 170550                   | 170550             | Zacatecas | Zacatecas    | La Pimentita                          | Rural                  | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |             | \$18,859   | \$18,859               | \$18,859     | \$18,859      | \$18,859  | \$18,859  | 100.00   | \$0             | Metros Cuadrados | 2                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: RECURSO PAIS 2016. / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                       |
| SAC160300809333                  | Construcción De Dos Sanitarios Ecologicos En Comunidad De Rancho Nuevo Dela Cabecera Municipal - 170783                           | 170783             | Zacatecas | Zacatecas    | Rancho Nuevo                          | Rural                  | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |             | \$75,185   | \$75,185               | \$75,185     | \$75,185      | \$75,185  | \$75,185  | 100.00   | \$0             | Piezas           | 2                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: EL RECURSO SE REFIERE A LO CORRESPONDIENTE FÍSICO 2016 / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.   |
| SAC160300809334                  | Aplicación De Red Eléctrica En La Comunidad De San Ramon Loreto Zac - 256711                                                      | 256711             | Zacatecas | Loreto       | San Ramón                             | Rural                  | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                | Urbanización            | En Ejecución | 2016              |             | \$89,310   | \$89,310               | \$89,310     | \$89,310      | \$89,310  | \$89,310  | 100.00   | \$0             | Otros            | 21               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                          |
| SAC160300809335                  | Aplicación De Red Eléctrica En La Comunidad De San Marcos Loreto Zac - 139793                                                     | 139793             | Zacatecas | Loreto       | San Ramón                             | Rural                  | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                | Urbanización            | En Ejecución | 2016              |             | \$82,747   | \$82,747               | \$82,747     | \$82,747      | \$82,747  | \$82,747  | 100.00   | \$0             | Otros            | 14               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                          |
| SAC160300809337                  | Mejoramiento Para La Construcción De Comedor Comunitario Para Clientes Víctimas De Calle Independencia En El Hinojo - 146719      | 246733             | Zacatecas | Loreto       | El Hinojo                             | Rural                  | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                | Asistencia Social       | En Ejecución | 2016              |             | \$356,175  | \$356,175              | \$356,175    | \$356,175     | \$356,175 | \$356,175 | 100.00   | \$0             | Otros            | 50               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                          |
| SAC160300809339                  | Asesoramiento Administrativo A Oficinas Administrativas - 363370                                                                  | 362570             | Zacatecas | Luis Moya    | Luis Moya                             | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA             | Otros Proyectos         | En Ejecución | 2016              |             | \$74,948   | \$74,948               | \$74,948     | \$74,948      | \$74,948  | \$74,948  | 100.00   | \$0             | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Físico: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                               |
| SAC160300809340                  | Reparación De Bomba Sumergible De Pozo De Agua Potable De La Cabecera Municipal De Luis Moya Zac - 318174                         | 318124             | Zacatecas | Luis Moya    | Luis Moya                             | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA SAC         | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016              |             | \$15,081   | \$15,081               | \$15,081     | \$15,081      | \$15,081  | \$15,081  | 100.00   | \$0             | Otros            | 12,234           | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. / Físico: BOMBA SUMERGIBLE REPARADA Y FUNCIONANDO. / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.       |
| SAC160300809342                  | Rehabilitación De Red De Drenaje En Av Castorena En La Localidad De Colonia Esteban S Castorena Luis Moya Zac - 331233            | 319283             | Zacatecas | Luis Moya    | Esteban S. Castorena (Cecax Colorada) | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA SAC                                        | Agua y saneamiento                 | En Ejecución            | 2016         |                   | \$51,159    | \$51,159   | \$51,159               | \$51,159     | \$51,159      | \$51,159  | 100.00    | \$0      | Metros lineales | 11               | 100.00           | 100.00    | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Físico: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA. / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                    |                                                                                                                                                              |
| SAC160300809343                  | Adquisición De Calentadores Solares Para Viviendas De La Localidad De Esteban S Castorena Luis Moya Zac - 323184                  | 323184             | Zacatecas | Luis Moya    | Esteban S. Castorena (Cecax Colorada) | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA SAC                                        | Vivienda                           | En Ejecución            | 2016         |                   | \$42,038    | \$42,038   | \$42,038               | \$42,038     | \$42,038      | \$42,038  | 100.00    | \$0      | Celidas solares | 23               | 100.00           | 100.00    | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. / Físico: ENTREGADOS 10 CALENTADORES SOLARES DE 150 LIT. / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                                              |
| SAC160300809344                  | Construcción De Quaterniones Y Banquetas En Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Cocicillo Luis Moya Zac - 362741             | 362741             | Zacatecas | Luis Moya    | Cocicillo                             | Rural                  | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA SAC         | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$36,948   | \$36,948               | \$36,948     | \$36,948      | \$36,948  | \$36,948  | 100.00   | \$0             | Metros Cuadrados | 35               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. / Físico: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                 |
| SAC160300809345                  | Adquisición De Calentadores Solares Para Viviendas De La Localidad De El Cocicillo Luis Moya Zac - 323499                         | 323499             | Zacatecas | Luis Moya    | Cocicillo                             | Rural                  | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA SAC         | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |             | \$42,038   | \$42,038               | \$42,038     | \$42,038      | \$42,038  | \$42,038  | 100.00   | \$0             | Celidas solares  | 27               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Físico: ENTREGA DE 10 CALENTADORES SOLARES 150 LIT. / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.   |
| SAC160300809346                  | Adquisición De Calentadores Solares Para Viviendas De La Localidad De Colonia Hidalgo Luis Moya Zac - 317898                      | 317898             | Zacatecas | Luis Moya    | Colonia Hidalgo                       | Rural                  | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA SAC         | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |             | \$440,000  | \$440,000              | \$440,000    | \$440,000     | \$440,000 | \$440,000 | 100.00   | \$0             | Celidas solares  | 100              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. / Físico: ENTREGADOS 101 CALENTADORES SOLARES 150 LIT. / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| SAC160300809347                  | Aplicación De Red De Drenaje En Calle Luis Donato Colindres En La Localidad De Colonia Veinte De Noviembre Luis Moya Zac - 318952 | 318952             | Zacatecas | Luis Moya    | Colonia Veinte de Noviembre           | Rural                  | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA SAC         | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2016              |             | \$117,735  | \$117,735              | \$117,735    | \$117,735     | \$117,735 | \$117,735 | 100.00   | \$0             | Metros lineales  | 21               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. / Físico: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA. / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                    |
| SAC160300809348                  | Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Calle Hidalgo En La Localidad De Colonia Veinte De Noviembre Luis Moya Zac - 322334     | 322334             | Zacatecas | Luis Moya    | Colonia Veinte de Noviembre           | Rural                  | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA SAC         | Urbanización            | En Ejecución | 2016              |             | \$306,020  | \$306,020              | \$306,020    | \$306,020     | \$306,020 | \$306,020 | 100.00   | \$0             | Otros            | 32               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. / Físico: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA, 9 POSTES CON TRANSFORMADOR. / Registro: NINGUNA.                           |
| SAC160300809349                  | Adquisición De Calentadores Solares Para Viviendas De La Localidad De Colonia Veinte De Noviembre Luis Moya Zac - 322902          | 322902             | Zacatecas | Luis Moya    | Colonia Veinte de Noviembre           | Rural                  | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA SAC         | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |             | \$42,041   | \$42,041               | \$42,041     | \$42,041      | \$42,041  | \$42,041  | 100.00   | \$0             | Celidas solares  | 10               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. / Físico: ENTREGA DE 10 CALENTADORES SOLARES 150 LIT. / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.  |
| SAC160300809350                  | Adquisición De Calentadores Solares Para Viviendas De La Localidad De Julian Adam Luis Moya Zac - 323477                          | 323477             | Zacatecas | Luis Moya    | Adam (Chacon de Rural La Galina)      | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA SAC                                        | Vivienda                           | En Ejecución            | 2016         |                   | \$21,019    | \$21,019   | \$21,019               | \$21,019     | \$21,019      | \$21,019  | 100.00    | \$0      | Celidas solares | 24               | 100.00           | 100.00    | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. / Físico: ENTREGADOS 10 CALENTADORES SOLARES 150 LIT. / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.  |                                                                                                                                                              |
| SAC160300809351                  | Adquisición De Calentadores Solares Para Viviendas De La Localidad De Granja Layva Luis Moya Zac - 323187                         | 323085             | Zacatecas | Luis Moya    | Layva (Granja)                        | Rural                  | Aportaciones Federales                                                   | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Municipio |                                                                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA SAC         | Vivienda                | En Ejecución | 2016              |             | \$21,019   | \$21,019               | \$21,019     | \$21,019      | \$21,019  | \$21,019  | 100.00   | \$0             | Celidas solares  | 5                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                       | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE CONCL                                                                                                                     |



Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                           |                    |           |                   |                                        |        |                        |                                                                                 |                                      |                                                                   |                                   |                    |              | Avance Financiero |             |            |                        | Avance Físico |           |           |           | Observaciones |          |                  |                  |           |              |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|------------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                       | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio         | Localidad                              | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                         | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora             | Tipo de Proyecto   | Estado       | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonates) | Comprometido  | Devengado | Ejercido  | Pagado    |               | % Avance | Reintegró        | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum                                                                                                                               |
| SAC160300009474                  | Construcción de Piso Firme En Diferentes Viviendas De Esta Colonia - 311806                               | 311806             | Zacatecas | Villa Hidalgo     | Villa Hidalgo                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$37,637   | \$37,637               | \$37,637      | \$11,291  | \$11,291  | \$11,291  | 30.00         | \$0      | Metros Cuadrados | 20               | 100.00    | 60.00        | Financiera: OBRAS CONVENIDA FISM 21556.61 FISE 12670.95 / Fisica: 135 M2 PISO FIRM / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.          |
| SAC160300009475                  | Construcción De Calentadores Solares En Varías Viviendas De Esta Colonia - 312131                         | 312131             | Zacatecas | Villa Hidalgo     | Villa Hidalgo                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$355,701  | \$355,701              | \$355,701     | \$106,710 | \$106,710 | \$106,710 | 30.00         | \$0      | Celdas solares   | 253              | 100.00    | 30.00        | Financiera: OBRAS CONVENIDA FISM 235199.48 FISE 10501.27 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                          |
| SAC160300009478                  | Construcción De Varías Cuartos En Diferentes Viviendas De Esta Colonia - 312115                           | 312115             | Zacatecas | Villa Hidalgo     | Villa Hidalgo                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$229,682  | \$229,682              | \$229,682     | \$68,905  | \$68,905  | \$68,905  | 30.00         | \$0      | Vivienda         | 22               | 100.00    | 50.00        | Financiera: OBRAS CONVENIDA FISM 152008.13 FISE 17074.38 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                          |
| SAC160300009482                  | Rehabilitación De Muro Firme En Varías Viviendas De La Ballena - 313301                                   | 313301             | Zacatecas | Villa Hidalgo     | La Ballena                             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$147,170  | \$147,170              | \$147,170     | \$44,151  | \$44,151  | \$44,151  | 30.00         | \$0      | Otros            | 163              | 100.00    | 50.00        | Financiera: OBRAS CONVENIDA FISM 97622.87 FISE 49547.15 / Fisica: 119 M2 / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                    |
| SAC160300009483                  | Construcción De Piso Firme En Varías Viviendas De Caballerías - 313865                                    | 313865             | Zacatecas | Villa Hidalgo     | Caballerías (Caballería Villa Hidalgo) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$30,194   | \$30,194               | \$30,194      | \$9,058   | \$9,058   | \$9,058   | 30.00         | \$0      | Metros Cuadrados | 38               | 100.00    | 40.00        | Financiera: convenida:FISM: 20,028.42, FISE:11,605.15 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                             |
| SAC160300009484                  | Rehabilitación De Muro Firme En Varías Viviendas De Caballerías - 314231                                  | 314231             | Zacatecas | Villa Hidalgo     | Caballerías (Caballería Villa Hidalgo) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$98,045   | \$98,045               | \$98,045      | \$26,413  | \$26,413  | \$26,413  | 30.00         | \$0      | Otros            | 129              | 100.00    | 30.00        | Financiera: CONVENIDA: FISM: 58,403.11, FISE: 59,041.89 / Fisica: 679 M2 / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                    |
| SAC160300009487                  | Construcción De Piso Firme En Varías Comunidades - 313784                                                 | 313784             | Zacatecas | Villa Hidalgo     | La Cerca (San Can)                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$10,071   | \$10,071               | \$10,071      | \$3,021   | \$3,021   | \$3,021   | 30.00         | \$0      | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 80.00        | Financiera: OBRAS CONVENIDA FISM 6880.17 FISE 1390.48 / Fisica: 52 M2 / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                       |
| SAC160300009489                  | Rehabilitación De Muro Firme En Varías Viviendas De La Cerca - 314444                                     | 314444             | Zacatecas | Villa Hidalgo     | La Cerca (San Can)                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$20,031   | \$20,031               | \$20,031      | \$6,009   | \$6,009   | \$6,009   | 30.00         | \$0      | Otros            | 24               | 100.00    | 70.00        | Financiera: OBRAS CONVENIDA FISM 13287.56 FISE 6743.92 / Fisica: 113 M2 / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                     |
| SAC160300009494                  | Construcción De Piso Firme En Diferentes Viviendas De Esta Comunidad - 311058                             | 311058             | Zacatecas | Villa Hidalgo     | Cameas                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$20,036   | \$20,036               | \$20,036      | \$6,017   | \$6,017   | \$6,017   | 30.00         | \$0      | Metros Cuadrados | 12               | 100.00    | 30.00        | Financiera: OBRAS CONVENIDA FISM 13303.60 FISE 6752.06 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                            |
| SAC160300009495                  | Rehabilitación De Muro Firme En Varías Viviendas De Cerro Prieto - 314591                                 | 314591             | Zacatecas | Villa Hidalgo     | Cerro Prieto                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$50,045   | \$50,045               | \$50,045      | \$15,013  | \$15,013  | \$15,013  | 30.00         | \$0      | Otros            | 71               | 100.00    | 30.00        | Financiera: OBRAS CONVENIDA FISM 35,186.50, FISE 56,942.38 / Fisica: 234 M2 / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                 |
| SAC160300009497                  | Rehabilitación De Muro Firme En Varías Viviendas De Los Davis - 313140                                    | 313140             | Zacatecas | Villa Hidalgo     | Los Davis                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$15,137   | \$15,137               | \$15,137      | \$4,841   | \$4,841   | \$4,841   | 30.00         | \$0      | Otros            | 27               | 100.00    | 50.00        | Financiera: FISM: 15,040.61, FISE: 5,085.97 / Fisica: 113 M2. / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                               |
| SAC160300009499                  | Construcción De Piso Firme En Varías Viviendas Del Fraile - 313694                                        | 313694             | Zacatecas | Villa Hidalgo     | El Fraile                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$20,313   | \$20,313               | \$20,313      | \$6,094   | \$6,094   | \$6,094   | 30.00         | \$0      | Metros Cuadrados | 30               | 100.00    | 30.00        | Financiera: OBRAS CONVENIDA FISM 13,474.43, FISE: 838.16 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                          |
| SAC160300009501                  | Rehabilitación De Muro Firme En Varías Viviendas Del Fraile - 314636                                      | 314636             | Zacatecas | Villa Hidalgo     | El Fraile                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$30,079   | \$30,079               | \$30,079      | \$27,165  | \$27,165  | \$27,165  | 90.31         | \$0      | Otros            | 35               | 100.00    | 70.00        | Financiera: OBRAS CONVENIDA FISM 10,126.34 Y MRO 39,762.18 / Fisica: 229 M2 / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                 |
| SAC160300009510                  | Equipamiento De Pozo Para Agua Potable En Tlachichila En El Terrono - 197719                              | 197719             | Zacatecas | Hochilán de Mejía | Tlachichila                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016              |             | \$169,018  | \$169,018              | \$169,018     | \$169,018 | \$169,018 | \$169,018 | 100.00        | \$0      | Otros            | 950              | 100.00    | 100.00       | Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                  |
| SAC160300009512                  | Rehabilitación De Dos Escuelas En Tuxas Y Las Trojes - 197829                                             | 197829             | Zacatecas | Hochilán de Mejía | Las Trojes                             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | Educación          | En Ejecución | 2016              |             | \$70,000   | \$70,000               | \$70,000      | \$70,000  | \$70,000  | \$70,000  | 100.00        | \$0      | Otros            | 350              | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                        |
| SAC160300009514                  | Construcción De Tres Alcantarillas Camino Al Tulche - 197980                                              | 197980             | Zacatecas | Hochilán de Mejía | El Tulche                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016              |             | \$265,376  | \$265,376              | \$265,376     | \$265,376 | \$265,376 | \$265,376 | 100.00        | \$0      | Otros            | 55               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS CONVENIDA FISM 10,126.34 Y MRO 39,762.18 / Fisica: 229 M2 / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                 |
| SAC160300009515                  | Ampliación De Línea De Conducción De Agua Potabilizada En La Localidad De Tlachichila - 197785            | 197785             | Zacatecas | Hochilán de Mejía | Valadores                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016              |             | \$250,382  | \$250,382              | \$250,382     | \$250,382 | \$250,382 | \$250,382 | 100.00        | \$0      | Otros            | 350              | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                       |
| SAC160300009516                  | Suministro E Instalación De Sistema Fotovoltaico De Bomba De Agua - 306787                                | 306787             | Zacatecas | San Aito          | El Nuevo Saucillo                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016              |             | \$88,000   | \$88,000               | \$88,000      | \$88,000  | \$88,000  | \$88,000  | 100.00        | \$0      | Otros            | 28               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                       |
| SAC160300009544                  | Construcción De Techos De Lona Ligeras Espiritu Santo Extension - 127998                                  | 127998             | Zacatecas | Pinos             | Espirito Santo (Extacion)              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL            | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$210,222  | \$210,222              | \$210,222     | \$210,222 | \$210,222 | \$210,222 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS PAGADA 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: OBRAS PAGADA Y TERMINADA 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| SAC160300009552                  | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Huertas Del Mezquite - 113349                              | 113349             | Zacatecas | Pinos             | Huertas Del Mezquite                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL            | Urbanización       | En Ejecución | 2016              |             | \$602,000  | \$602,000              | \$602,000     | \$602,000 | \$602,000 | \$602,000 | 100.00        | \$0      | Otros            | 15               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS PAGADA 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: OBRAS PAGADA Y TERMINADA 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| SAC160300009563                  | Construcción De Techos A Base De Lona De Contrato Armado En La Comunidad De San Cristóbal - 261444        | 261444             | Zacatecas | Ojoaliente        | San Cristóbal                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOALIENTE ZACATECAS | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$87,007   | \$87,007               | \$87,007      | \$87,007  | \$87,007  | \$87,007  | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 15               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                       |
| SAC160300009564                  | Construcción De Piso Firme A Base De Contrato Armado En La Comunidad De San Cristóbal Ojoaliente - 261481 | 261481             | Zacatecas | Ojoaliente        | San Cristóbal                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE OJOALIENTE        | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$14,224   | \$14,224               | \$14,224      | \$14,224  | \$14,224  | \$14,224  | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 10               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                       |
| SAC160300009561                  | Construcción De Piso Firme En Varías Viviendas De Providencia - 314156                                    | 314156             | Zacatecas | Villa Hidalgo     | Providencia                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$20,142   | \$20,142               | \$20,142      | \$6,042   | \$6,042   | \$6,042   | 30.00         | \$0      | Metros Cuadrados | 20               | 100.00    | 70.00        | Financiera: OBRAS CONVENIDA FISM 13360.64 FISE 6780.96 / Fisica: 194 M2 / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                     |
| SAC160300009562                  | Rehabilitación De Muro Firme En Varías Viviendas De Providencia - 314560                                  | 314560             | Zacatecas | Villa Hidalgo     | Providencia                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$29,821   | \$29,821               | \$29,821      | \$8,946   | \$8,946   | \$8,946   | 30.00         | \$0      | Otros            | 36               | 100.00    | 80.00        | Financiera: OBRAS CONVENIDA FISM 19781.46 FISE 10039.81 / Fisica: 227 M2 / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                    |
| SAC160300009564                  | Rehabilitación De Muro Firme En Varías Viviendas De Los Reyes - 314724                                    | 314724             | Zacatecas | Villa Hidalgo     | Los Reyes                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$15,265   | \$15,265               | \$15,265      | \$4,580   | \$4,580   | \$4,580   | 30.00         | \$0      | Otros            | 20               | 100.00    | 40.00        | Financiera: FISM: 10,126.05, FISE 5,139.34 / Fisica: 168 M2 / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                 |
| SAC160300009566                  | Rehabilitación De Muro Firme En Varías Viviendas De Estollillo - 314132                                   | 314132             | Zacatecas | Villa Hidalgo     | El Estollillo                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$49,401   | \$49,401               | \$49,401      | \$14,820  | \$14,820  | \$14,820  | 30.00         | \$0      | Otros            | 78               | 100.00    | 60.00        | Financiera: OBRAS CONVENIDA FISM 32769.37 FISE 16631.59 / Fisica: 319 M2 / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                    |
| SAC160300009567                  | Rehabilitación De Muro Firme En Varías Viviendas Del Tepetate - 314391                                    | 314391             | Zacatecas | Villa Hidalgo     | El Tepetate                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$50,045   | \$50,045               | \$50,045      | \$15,013  | \$15,013  | \$15,013  | 30.00         | \$0      | Otros            | 48               | 100.00    | 30.00        | Financiera: OBRAS CONVENIDA FISM 33196.50 FISE 16846.43 / Fisica: 384 M2 / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                    |
| SAC160300009569                  | Construcción De Piso Firme En Varías Viviendas De El Tepetate - 313597                                    | 313597             | Zacatecas | Villa Hidalgo     | El Tepetate                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Des                                                |                                      |                                                                   |                                   |                    |              |                   |             |            |                        |               |           |           |           |               |          |                  |                  |           |              |                                                                                                                                           |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                  |                    |           |               |                         |        |                        |                                                                               |                                      |                                                                   |                                      |                          |                | Avance Financiero |             |             |                         | Avance Físico |             |             |             | Observaciones |          |                  |                  |           |             |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|-------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                              | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio     | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                | Tipo de Proyecto         | Estado         | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Milliámetro) | Comprometido  | Devengado   | Ejercido    | Pagado      |               | % Avance | Reintegrar       | Unidad de Medida | Población | Tramo Anual | Avance Anual                                                                                                                                                                                  |
| SAC16160300809637                | Rehabilitación de Muro Fierro En Varas Vivandias De La Comunidad De San Gabriel - 312625         | 312625             | Zacatecas | Villa Hidalgo | San Gabriel             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Vivienda                 | En Ejecución   | 2016              |             | \$20,676    | \$20,676                | \$20,676      | \$6,203     | \$6,203     | \$6,203     | 30.00         | \$0      | Otros            | 19               | 100.00    | 80.00       | Financiera: OBA CONVENIDA FISM 13714.79 FISM 1560.75 / Físico: 156 M2 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                           |
| SAC16160300809639                | Rehabilitación de Muro Fierro En Varas Vivandias De Villa Nueva - 314778                         | 314778             | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villanueva              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Vivienda                 | En Ejecución   | 2016              |             | \$24,926    | \$24,926                | \$24,926      | \$7,478     | \$7,478     | \$7,478     | 30.00         | \$0      | Otros            | 37               | 100.00    | 60.00       | Financiera: OBA CONVENIDA FISM 16534.51 FISM1931.86 / Físico: 149 M2 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC16160300809647                | Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Jose Mariano Alvarez Gómez - 317491                 | 317491             | Zacatecas | Juan Aldama   | Juan Aldama             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE JUAN ALDAMA ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución   | 2016              |             | \$661,968   | \$661,968               | \$661,968     | \$661,968   | \$661,968   | \$661,968   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 60               | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBA CONVENIDA FISM 14770 FISM 14770 M2. CONCLUIDO / Registro: se agrega en importe modificaciones que corresponden a la aprobación municipal. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| SAC16160300809675                | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulicoen Calle Terceza Borda Colonia Oriente - 313589 | 313589             | Zacatecas | Juan Aldama   | Juan Aldama             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE JUAN ALDAMA ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución   | 2016              |             | \$426,213   | \$426,213               | \$426,213     | \$426,213   | \$426,213   | \$426,213   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 40               | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                           |
| SAC16160300809698                | Construcon - 317687                                                                              | 317687             | Zacatecas | Juan Aldama   | Juan Aldama             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE JUAN ALDAMA ZACATECAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución   | 2016              |             | \$1,000,860 | \$1,000,860             | \$1,000,860   | \$1,000,860 | \$1,000,860 | \$1,000,860 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 60               | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                                           |
| SAC16160300809705                | Pavimentacion De Rancho El Cardenero - 318889                                                    | 318889             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Transportes y vialidades | En Ejecución   | 2016              |             | \$250,000   | \$250,000               | \$250,000     | \$250,000   | \$250,000   | \$250,000   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 168              | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: TERMINADA / Registro: OBA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                         |
| SAC16160300809706                | Electrificación De Establos Lucheros - 321372                                                    | 321372             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Urbanización             | En Ejecución   | 2016              |             | \$321,647   | \$321,647               | \$321,647     | \$321,647   | \$321,647   | \$321,647   | 100.00        | \$0      | Otros            | 313              | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: TERMINADA / Registro: OBA TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                            |
| SAC16160300809707                | Construcción De Taller De Servicio Turístico En Casa Montañita - 320528                          | 320528             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Educación                | En Ejecución   | 2016              |             | \$400,000   | \$400,000               | \$400,000     | \$400,000   | \$400,000   | \$400,000   | 100.00        | \$0      | Otros            | 850              | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: ÚNICAMENTE DE REPORTA LA APORTACION AL PROYECTO. ÚNICAMENTE DE REPORTA LA APORTACION AL PROGRAMA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                    |
| SAC16160300809708                | Electrificación De Calle Perea Del Bordo Primer Etapa - 318960                                   | 318960             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Urbanización             | En Ejecución   | 2016              |             | \$433,389   | \$433,389               | \$433,389     | \$433,389   | \$433,389   | \$433,389   | 100.00        | \$0      | Otros            | 432              | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: TERMINADA / Registro: OBA TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                            |
| SAC16160300809709                | Pavimentacion De Calle Genaro Gatica - 318908                                                    | 318908             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Transportes y vialidades | En Ejecución   | 2016              |             | \$1,388,000 | \$1,388,000             | \$1,349,868   | \$1,349,868 | \$1,349,868 | \$1,349,868 | 97.25         | \$0      | Metros Cuadrados | 488              | 100.00    | 100.00      | Financiera: EN PROCESO / Físico: FISCALMENTE TERMINADA / Registro: OBA TERMINADA FISCALMENTE, PERO HAY UN RECURSO SOBANTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                 |
| SAC16160300809710                | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Labradores Primer Etapa - 318684               | 318684             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Transportes y vialidades | En Ejecución   | 2016              |             | \$450,000   | \$450,000               | \$450,000     | \$450,000   | \$450,000   | \$450,000   | 100.00        | \$0      | Otros            | 776              | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: OBA TERMINADA / Registro: OBA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                     |
| SAC16160300809711                | Construcion De Domo En Escuela Secundaria Amado Crespo Palacios Aparicion - 321161               | 321161             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Educación                | En Ejecución   | 2016              |             | \$285,932   | \$285,932               | \$285,932     | \$285,932   | \$285,932   | \$285,932   | 100.00        | \$0      | Otros            | 290              | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: ÚNICAMENTE DE REPORTA LA APORTACION AL PROYECTO. ÚNICAMENTE DE APORTACION AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                   |
| SAC16160300809715                | Electrificación De Calle Apolo - 291731                                                          | 291731             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Urbanización             | En Ejecución   | 2016              |             | \$234,440   | \$234,440               | \$234,440     | \$117,220   | \$117,220   | \$117,220   | 50.00         | \$0      | Otros            | 180              | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: FISCALMENTE TERMINADA / Registro: OBA TERMINADA FISCALMENTE, PERO HAY UN RECURSO SOBANTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                            |
| SAC16160300809716                | Electrificación De Camino Al Rancho - 291829                                                     | 291829             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Urbanización             | En Ejecución   | 2016              |             | \$400,000   | \$400,000               | \$400,000     | \$390,760   | \$390,760   | \$390,760   | 97.69         | \$0      | Otros            | 4,500            | 100.00    | 90.00       | Financiera: / Físico: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                   |
| SAC16160300809718                | Electrificación De Calle Julio Gallegos - 281772                                                 | 281772             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Urbanización             | En Ejecución   | 2016              |             | \$236,704   | \$236,704               | \$236,704     | \$118,352   | \$118,352   | \$118,352   | 50.00         | \$0      | Otros            | 200              | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: FISCALMENTE TERMINADA / Registro: FISCALMENTE TERMINADA, PERO HAY UN RECURSO SOBANTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                |
| SAC16160300809723                | Remodelación Del Instituto Tecnológico De Jerez - 286113                                         | 286113             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Educación                | En Ejecución   | 2016              |             | \$110,000   | \$110,000               | \$110,000     | \$110,000   | \$110,000   | \$110,000   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 600              | 100.00    | 100.00      | Financiera: TERMINADA / Físico: TERMINADA / Registro: OBA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                               |
| SAC16160300809724                | Remodelación Del Críjiz - 286221                                                                 | 286221             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Asistencia Social        | En Ejecución   | 2016              |             | \$185,916   | \$185,916               | \$185,916     | \$185,916   | \$185,916   | \$185,916   | 100.00        | \$0      | Otros            | 100              | 100.00    | 100.00      | Financiera: OBA CONCLUIDA / Físico: OBA CONCLUIDA / Registro: OBA CONCLUIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                               |
| SAC16160300809725                | Electrificación De Calle Apoliteros - 277158                                                     | 277158             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Urbanización             | En Ejecución   | 2016              |             | \$323,231   | \$323,231               | \$323,176     | \$323,176   | \$323,176   | \$323,176   | 99.98         | \$0      | Otros            | 313              | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: FISCALMENTE TERMINADA / Registro: FISCALMENTE TERMINADA, PERO HAY UN RECURSO SOBANTE, PERO HAY UN RECURSO SOBANTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                   |
| SAC16160300809726                | Pavimentacion De Calle Rancho El Cardenero Segunda Etapa - 285658                                | 285658             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Transportes y vialidades | En Ejecución   | 2016              |             | \$241,112   | \$241,112               | \$241,112     | \$241,112   | \$241,112   | \$241,112   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 168              | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: TERMINADA / Registro: OBA TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                            |
| SAC16160300809727                | Electrificación De Calle Sacerdo Cactemo - 285534                                                | 285534             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Urbanización             | En Ejecución   | 2016              |             | \$250,000   | \$250,000               | \$250,000     | \$240,760   | \$240,760   | \$240,760   | 96.30         | \$0      | Otros            | 432              | 100.00    | 90.00       | Financiera: / Físico: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                                   |
| SAC16160300809728                | Construccion De Comedor Segunda Etapa Escuela Primaria Androfo Lopez Mateos - 285502             | 285862             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Educación                | En Ejecución   | 2016              |             | \$415,000   | \$415,000               | \$415,000     | \$415,000   | \$415,000   | \$415,000   | 100.00        | \$0      | Otros            | 847              | 100.00    | 100.00      | Financiera: TERMINADA 100% / Físico: TERMINADA 100% / Registro: OBA FINALIZADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                       |
| SAC16160300809729                | Electrificación De Calle Camino Al Durazo - 280486                                               | 280486             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Urbanización             | En Ejecución   | 2016              |             | \$590,000   | \$590,000               | \$578,393     | \$578,393   | \$578,393   | \$578,393   | 98.03         | \$0      | Otros            | 4,500            | 100.00    | 100.00      | Financiera: CONTRATO CONCLUIDO. POSIBLE AMPLIACION DE METAS / Físico: FISCALMENTE TERMINADA / Registro: OBA ESTA CONCLUIDA, PERO HAY UN RECURSO SOBANTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.   |
| SAC16160300809730                | Electrificación De Calle Jurgens Municipal - 280401                                              | 280401             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Urbanización             | En Ejecución   | 2016              |             | \$320,528   | \$320,528               | \$320,528     | \$320,528   | \$320,528   | \$320,528   | 100.00        | \$0      | Otros            | 380              | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: TERMINADA / Registro: OBA TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                            |
| SAC16160300809733                | Electrificación De Calle Simpaq - 279269                                                         | 279269             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Urbanización             | En Ejecución   | 2016              |             | \$258,518   | \$258,518               | \$258,518     | \$258,518   | \$258,518   | \$258,518   | 100.00        | \$0      | Otros            | 313              | 100.00    | 100.00      | Financiera: TERMINADA / Físico: TERMINADA 100% / Registro: OBA FINALIZADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC16160300809734                | Electrificación De Calle Arbolcitos - 278942                                                     | 278942             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Urbanización             | En Ejecución   | 2016              |             | \$317,611   | \$317,611               | \$317,200     | \$317,200   | \$317,200   | \$317,200   | 99.87         | \$0      | Otros            | 313              | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: TERMINADA / Registro: TERMINADA PERO HAY UN RECURSO SOBANTE, PERO HAY UN RECURSO SOBANTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                            |
| SAC16160300809735                | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Blasillo Hernandez - 269704                            | 269704             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución   | 2016              |             | \$512,671   | \$512,671               | \$512,671     | \$512,671   | \$512,671   | \$512,671   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 207              | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: TERMINADA / Registro: OBA TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                                                            |
| SAC16160300809736                | Electrificación De Calle Chingaponga - 275608                                                    | 275608             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Urbanización             | En Ejecución   | 2016              |             | \$343,903   | \$343,903               | \$343,903     | \$323,791   | \$323,791   | \$323,791   | 94.15         | \$0      | Otros            | 280              | 100.00    | 100.00      | Financiera: PAQO PENDIENTE / Físico: TERMINADA FISCALMENTE / Registro: OBA TERMINADA, HAY PAQO PENDIENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                  |
| SAC16160300809737                | Electrificación De Calle Cerro De La Mesa - 275767                                               | 275767             | Zacatecas | Jerez         | Jerez de Garcia Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                       | Urbanización             | En Ejecución</ |                   |             |             |                         |               |             |             |             |               |          |                  |                  |           |             |                                                                                                                                                                                               |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                    |                    |           |                 |                                       |        |                        |                                                                               |                                      |                                                                   |                                          |                    |              | Avance Financiero |             |             |                         | Avance Físico |             |             |             | Observaciones |          |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio       | Localidad                             | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                    | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Milliámetro) | Comprometido  | Devengado   | Ejercido    | Pagado      |               | % Avance | Reintegró        | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SAC16160300809741                | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Benarado Torres - 269809                                                 | 269809             | Zacatecas | Jerez           | Jerez de Garcia Salinas               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                           | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016              |             | \$283,377   | \$283,377               | \$283,377     | \$283,377   | \$283,377   | \$283,377   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 120              | 100.00    | 100.00       | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                    |
| SAC16160300809742                | Construcción De Drenaje En Calle Privada Segunda De Lázaro Cardenas - 272124                                       | 272124             | Zacatecas | Jerez           | Jerez de Garcia Salinas               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                           | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016              |             | \$169,851   | \$169,851               | \$169,851     | \$169,851   | \$169,851   | \$169,851   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 100              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                   |
| SAC16160300809744                | Electrificación En Calle Pasa del Bordo Segunda Etapa - 326201                                                     | 326201             | Zacatecas | Jerez           | Jerez de Garcia Salinas               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                           | Urbanización       | En Ejecución | 2016              |             | \$390,852   | \$390,852               | \$390,852     | \$390,852   | \$390,852   | \$390,852   | 100.00        | \$0      | Otros            | 432              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                              |
| SAC16160300809749                | Rehabilitación De Colector Y Red De Alcantarillado - 335064                                                        | 335064             | Zacatecas | Jerez           | Colonia Benito Juárez                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                           | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016              |             | \$192,064   | \$192,064               | \$192,064     | \$192,064   | \$57,618    | \$57,618    | 30.00         | \$0      | Metros lineales  | 227              | 100.00    | 60.00        | Financiera: ANTICIPO PAGADO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                      |
| SAC16160300809750                | Adquisición De Bomba Para Agua Potable - 314542                                                                    | 314542             | Zacatecas | Jerez           | La Cañada                             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                           | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016              |             | \$236,431   | \$236,431               | \$235,971     | \$235,971   | \$235,971   | \$235,971   | 99.81         | \$0      | Otros            | 44               | 100.00    | 80.00        | Financiera: EXISTE UN AUMENTO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                             |
| SAC16160300809751                | Electrificación De Calle Emiliano Zapata - 273501                                                                  | 273501             | Zacatecas | Jerez           | San Juan del Centro                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                           | Urbanización       | En Ejecución | 2016              |             | \$458,229   | \$458,229               | \$458,229     | \$458,117   | \$458,117   | \$458,117   | 95.61         | \$0      | Otros            | 400              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: FISCALMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                       |
| SAC16160300809752                | Rehabilitación De Red De Agua Potable - 251706                                                                     | 251706             | Zacatecas | Jerez           | Cieneguillas                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                           | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016              |             | \$693,630   | \$693,630               | \$693,630     | \$693,630   | \$693,630   | \$693,630   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 89               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: TERMINADA 100% / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                              |
| SAC16160300809753                | Construcción D Elembumbare Y Salin De Uso Múltiples Primer Etapa - 323014                                          | 323014             | Zacatecas | Jerez           | El Durazno                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                           | Educación          | En Ejecución | 2016              |             | \$481,600   | \$481,600               | \$481,600     | \$481,600   | \$481,600   | \$481,600   | 100.00        | \$0      | Otros            | 500              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: APORTACION AL 100% / Registro: APORTACION AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                           |
| SAC16160300809756                | Electrificación De Privada Garcia - 291298                                                                         | 291298             | Zacatecas | Jerez           | Emita de Guadalupe                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                           | Urbanización       | En Ejecución | 2016              |             | \$550,493   | \$550,493               | \$550,493     | \$275,248   | \$275,248   | \$275,248   | 50.00         | \$0      | Otros            | 500              | 100.00    | 100.00       | Financiera: ANTICIPO / Física: FALTA PAGAR EL TOTAL / Registro: OBRA FISCALMENTE TERMINADA SIN NO PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                          |
| SAC16160300809757                | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle La Joya - 269650                                                      | 269650             | Zacatecas | Jerez           | Emita de Guadalupe                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                           | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016              |             | \$120,610   | \$120,610               | \$120,610     | \$120,610   | \$120,610   | \$120,610   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 44               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                              |
| SAC16160300809758                | Rehabilitación De Colector De Alcantarillado - 310330                                                              | 310330             | Zacatecas | Jerez           | Los Hato                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                           | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016              |             | \$143,807   | \$143,807               | \$143,807     | \$143,807   | \$43,142    | \$43,142    | 30.00         | \$0      | Metros lineales  | 800              | 100.00    | 40.00        | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                |
| SAC16160300809762                | Construcción De Cienso Segunda Y Tercera Etapa - 335879                                                            | 335879             | Zacatecas | Morelos         | Hacienda Nueva                        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016              |             | \$166,631   | \$166,631               | \$166,631     | \$166,631   | \$166,631   | \$166,631   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 10               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                    |
| SAC16160300809763                | Construcción De Cienso Veinte Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Calle Lajas Matas Tercera Etapa - 352756 | 352756             | Zacatecas | Morelos         | Hacienda Nueva                        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016              |             | \$134,127   | \$134,127               | \$134,127     | \$134,127   | \$134,127   | \$134,127   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 12               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                    |
| SAC16160300809764                | Construcción De Cienso Catorce Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Calle Durango - 311512                  | 311512             | Zacatecas | Morelos         | Hacienda Nueva                        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016              |             | \$112,962   | \$112,962               | \$112,962     | \$112,962   | \$112,962   | \$112,962   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                    |
| SAC16160300809829                | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De José Ma Pino Suarez - 113923                                        | 113923             | Zacatecas | Pinar           | José María Pino Suárez (La Colorado)  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                   | Urbanización       | En Ejecución | 2016              |             | \$301,000   | \$301,000               | \$301,000     | \$301,000   | \$301,000   | \$301,000   | 100.00        | \$0      | Otros            | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA PAGADA 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA Y PUESTO / Registro: OBRA PAGADA Y TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                         |
| SAC16160300809865                | Construcción De Sistema De Agua Potable El Salto - 84635                                                           | 84635              | Zacatecas | Pinar           | El Salto                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016              |             | \$2,458,012 | \$2,458,012             | \$2,458,012   | \$2,458,012 | \$2,458,012 | \$2,458,012 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 36               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA PAGADA 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: OBRA PAGADA Y TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                               |
| SAC16160300809867                | Construcción De Casa De Salud San Antonio De Jaxillas - 123778                                                     | 123778             | Zacatecas | Pinar           | San Antonio de Jaxillas (San Antonio) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                   | Salud              | En Ejecución | 2016              |             | \$499,401   | \$499,401               | \$499,401     | \$499,401   | \$499,401   | \$499,401   | 100.00        | \$0      | Otros            | 53               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA PAGADA 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA Y PUESTO / Registro: OBRA PAGA Y TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                           |
| SAC16160300809869                | Construcción De 5 Cuartos Municipales En La Localidad De San Carlos - 114590                                       | 114590             | Zacatecas | Pinar           | San Carlos                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                   | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$185,000   | \$185,000               | \$185,000     | \$185,000   | \$185,000   | \$185,000   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA PAGADA 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA CUARTO RESIDENCIAL / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                               |
| SAC16160300809896                | Rehabilitación De Techo De Bodega En Merqual Del Oro - 330779                                                      | 330779             | Zacatecas | Merqual del Oro | Merqual del Oro                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MERQUAL DEL ORO | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$10,200    | \$10,200                | \$10,200      | \$10,200    | \$10,200    | \$10,200    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: SE REGISTRA CANTIDAD MUNICIPAL. OBRA CONVENIDA: 4,466.09. M2AL: 10,200.00. FISE: 14,666.09 / Física: 20 NO DE TERCIO DE NOVENA / Registro: SE REGISTRA CANTIDAD MUNICIPAL. OBRA CONVENIDA: 4,466.09. M2AL: 10,200.00. FISE: 14,666.09 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                 |
| SAC16160300809897                | Mejoramiento De Huro En Ladrillo En Merqual Del Oro - 330716                                                       | 330716             | Zacatecas | Merqual del Oro | Merqual del Oro                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MERQUAL DEL ORO | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$2,000     | \$2,000                 | \$2,000       | \$2,000     | \$2,000     | \$2,000     | 100.00        | \$0      | Otros            | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: SE REGISTRA CANTIDAD MUNICIPAL. OBRA CONVENIDA: 4,466.35. M2AL: 5,000.00. FISE: 1,989.55 / Física: 49 NO DE MEJORAMIENTO DE MURO EN LADRILLO / Registro: SE REGISTRA CANTIDAD MUNICIPAL. OBRA CONVENIDA: 4,466.35. M2AL: 5,000.00. FISE: 1,989.55 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| SAC16160300809900                | Construcción De Piso Firme En La Colonia Alfaro - 327085                                                           | 327085             | Zacatecas | Merqual del Oro | Merqual del Oro                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MERQUAL DEL ORO | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$3,000     | \$3,000                 | \$3,000       | \$3,000     | \$3,000     | \$3,000     | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                   |
| SAC16160300809916                | Construcción De Baño Ecologico En La Localidad Del Agua Caliente - 364164                                          | 364164             | Zacatecas | Merqual del Oro | Agua Caliente                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MERQUAL DEL ORO | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$37,401    | \$37,401                | \$37,401      | \$37,401    | \$37,401    | \$37,401    | 100.00        | \$0      | Piezas           | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: SE REGISTRA OBRAS SOLO CON APORTACION MUNICIPAL / Física: 1 MURO ECOCOLÓGICO / Registro: SE REGISTRA CANTIDAD MUNICIPAL. OBRAS CONVENIDA: 3,164.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                    |
| SAC16160300809917                | Rehabilitación De Techo De Lante En La Localidad Del Agua Caliente - 330499                                        | 330499             | Zacatecas | Merqual del Oro | Agua Caliente                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MERQUAL DEL ORO | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$3,000     | \$3,000                 | \$3,000       | \$3,000     | \$3,000     | \$3,000     | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: SE REGISTRA CANTIDAD MUNICIPAL. OBRA CONVENIDA: 4,794.38. M2AL: 5,000.00. FISE: 1,794.58 / Física: 16 NO DE TERCIO DE LANCHA / Registro: SE REGISTRA CANTIDAD MUNICIPAL. OBRAS CONVENIDA: 4,794.38. M2AL: 5,000.00. FISE: 1,794.58 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                    |
| SAC16160300809918                | Construcción De Piso Firme En La Localidad Del Agua Caliente - 328510                                              | 328510             | Zacatecas | Merqual del Oro | Agua Caliente                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MERQUAL DEL ORO | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$1,700     | \$1,700                 | \$1,700       | \$1,700     | \$1,700     | \$1,700     | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS CONVENIDA CON ESPADO. SE REGISTRA LA PARTE MUNICIPAL / Física: 20 NO DE PISO FIRME / Registro: SE REGISTRA LA CANTIDAD ESPADA, OBRAS CONVENIDA: 3,164.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                        |
| SAC16160300809921                | Construcción De Piso Firme En Las Animas - 330558                                                                  | 330558             | Zacatecas | Merqual del Oro | Las Animas                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MERQUAL DEL ORO | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$1,175     | \$1,175                 | \$1,175       | \$1,175     | \$1,175     | \$1,175     | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: 14.50 NO DE PISO FIRME / Registro: SE REGISTRA LA CANTIDAD ESPADA, OBRAS CONVENIDA: 3,164.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                |
| SAC16160300809922                | Mejoramiento De Huro En Adobe En La Localidad De Las Animas - 329139                                               | 329139             | Zacatecas | Merqual del Oro | Las Animas                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MERQUAL DEL ORO | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$2,600     | \$2,600                 | \$2,600       | \$2,600     | \$2,600     | \$2,600     | 100.00        | \$0      | Otros            | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: SE REGISTRA CANTIDAD MUNICIPAL. OBRA CONVENIDA: 17,770.74. M2AL: 2,600.00. FISE: 25,170.94 / Física: 47 NO DE MEJORAMIENTO DE MURO EN ADOS / Registro: SE REGISTRA LA CANTIDAD MUNICIPAL. OBRAS CONVENIDA: 17,770.74. M2AL: 2,600.00. FISE: 25,170.94 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SAC16160300809925                | Rehabilitación De Techo De Bodega En La Localidad De Las Animas - 325853                                           | 325853             | Zacatecas | Merqual del Oro | Las Animas                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MERQUAL DEL ORO | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$18,726    | \$18,726                | \$18,726      | \$18,726    | \$18,726    | \$18,726    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera: SE REGISTRA CANTIDAD MUNICIPAL. OBRA CONVENIDA: 45,098.18. M2AL: 218,726.48. FISE: 236,891.18 / Física: 56 NO DE TERCIO DE NOVENA /                                                                                                                                                       |

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                         |                    |           |                   |                          |        |                        |                                                                                         |                                    |                                                                 |                                            |                          |              | Avance Financiero |             |             |                         |              | Avance Físico |             |             |          |           | Observaciones    |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|--------------------------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                     | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio         | Localidad                | Ámbito | Tipo de Seguro         | Programa Fondo Convenio                                                                 | Programa Fondo Convenio Específico | Ramo                                                            | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto         | Estado       | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Reintegrado) | Comprometido | Devengado     | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegró |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Anual                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SAC1616030089939                 | Rehabilitación De Techo De Látex En La Localidad De Los Magueyos - 330583                                               | 330583             | Zacatecas | Mezquital del Oro | Los Magueyos             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEZQUITAL DEL ORO | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$4,500     | \$4,500                 | \$4,500      | \$4,500       | \$4,500     | \$4,500     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: SE REGISTRA CANTIDAD MUNICIPAL, OBRAS CONVENIO CON ESTADO \$ 10,493.54 / Registro: SE REGISTRA CANTIDAD MUNICIPAL, OBRAS CONVENIO CON ESTADO \$ 10,493.54 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                |
| SAC1616030089966                 | Construcción De Techo De Lona Ligera En Pinos Cabeza Agob - 199652                                                      | 199652             | Zacatecas | Pinos             | Pinos                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$125,345   | \$125,345               | \$125,345    | \$125,345     | \$125,345   | \$125,345   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS PAGADA 100% / Físico: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: OBRAS PAGADA Y TERMINADA 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                          |
| SAC1616030089949                 | Ampliación De Red Eléctrica En Colonia Sierra De Pinos Cabeza Agob - 123830                                             | 123830             | Zacatecas | Pinos             | Pinos                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$329,000   | \$329,000               | \$329,000    | \$329,000     | \$329,000   | \$329,000   | 100.00   | \$0       | Otros            | 24               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS PAGADA 100% / Físico: UNIDAD DE MEDIDA V. POTENCIA / Registro: OBRAS PAGADA Y TERMINADA 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                 |
| SAC1616030089985                 | Construcción De Camión Rural Carr Victor Rosales Paso Blanco Del Km 1005 Al Km 1000 Victor Rosales - 123794             | 123794             | Zacatecas | Pinos             | Victor Rosales (La Paz)  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$2,848,201 | \$2,848,201             | \$2,848,201  | \$2,848,201   | \$2,848,201 | \$2,848,201 | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 60               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS PAGADA 100% / Físico: UNIDAD DE MEDIDA KM / Registro: OBRAS PAGADA ACTA DE ENTREGA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                           |
| SAC1616030081008                 | Construcción De Techo De Lona Ligera - 114037                                                                           | 114037             | Zacatecas | Pinos             | El Saltillo              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$960,000   | \$960,000               | \$960,000    | \$960,000     | \$960,000   | \$960,000   | 100.00   | \$0       | Otros            | 35               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS PAGADA 100% / Físico: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: OBRAS PAGADA Y TERMINADA 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                          |
| SAC1616030081033                 | Construcción De Baños Ecología En La Localidad De El Culajal - 114744                                                   | 114744             | Zacatecas | Pinos             | El Culajal (Santa Lucía) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$369,990   | \$369,990               | \$369,990    | \$369,990     | \$369,990   | \$369,990   | 100.00   | \$0       | Piezas           | 15               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS PAGADA 100% / Físico: UNIDAD DE MEDIDA BANO ECOLOGICO / Registro: OBRAS TERMINADA Y PAGADA 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                              |
| SAC1616030081036                 | Construcción De Techo De Lona Ligera En La Localidad De El Chino - 114400                                               | 114400             | Zacatecas | Pinos             | El Chino                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$125,270   | \$125,270               | \$125,270    | \$125,270     | \$125,270   | \$125,270   | 100.00   | \$0       | Otros            | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS PAGADA 100% / Físico: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: OBRAS PAGADA Y TERMINADA 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                          |
| SAC1616030081037                 | Ampliación De Red De Alcantarillado - 314660                                                                            | 314660             | Zacatecas | Jeres             | Los Morales              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | OBRAS PUBLICAS                             | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$319,208   | \$319,208               | \$319,208    | \$319,208     | \$319,208   | \$319,208   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 46               | 100.00    | 60.00        | Financiera: OBRAS PAGADA 100% / Físico: AUN NO CONCLUYE ETC/AMBIENTE / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                              |
| SAC1616030081038                 | Pavimentación De Calle De La Entrada Principal Aportación - 320269                                                      | 320269             | Zacatecas | Jeres             | Morelos (El Niño Jesús)  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | OBRAS PUBLICAS                             | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$186,429   | \$186,429               | \$186,429    | \$186,429     | \$186,429   | \$186,429   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 240              | 100.00    | 100.00       | Financiera: APORT. M2 / Físico: ÚNICAMENTE DE REPORTA LA APORTACION AL M2 / Registro: APORTACION AL 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                       |
| SAC1616030081039                 | Rehabilitación De Red Y Línea De Agua Potable - 314109                                                                  | 314109             | Zacatecas | Jeres             | Morelos (El Niño Jesús)  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | OBRAS PUBLICAS                             | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$132,326   | \$132,326               | \$130,000    | \$130,000     | \$130,000   | \$130,000   | 98.24    | \$0       | Metros lineales  | 87               | 100.00    | 100.00       | Financiera: APORT. M2 / Físico: REMEDIACION / Registro: TERMINADA CONFORME A CONTRATO, PERO HAY ABOGOS - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                         |
| SAC1616030081040                 | Ampliación De Red De Alcantarillado - 40287                                                                             | 40287              | Zacatecas | Jeres             | Palmas Altas             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | OBRAS PUBLICAS                             | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$714,169   | \$714,169               | \$714,169    | \$714,169     | \$714,169   | \$714,169   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 914              | 100.00    | 100.00       | Financiera: PAGADA 100% / Físico: TERMINADA / Registro: TERMINADA 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                         |
| SAC1616030081041                 | Pavimentación De Calle Fresno Aportación - 318602                                                                       | 318602             | Zacatecas | Jeres             | El Porvenir              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | OBRAS PUBLICAS                             | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$62,337    | \$62,337                | \$62,337     | \$62,337      | \$62,337    | \$62,337    | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 230              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: APORTACION 100% / Registro: APORTACION 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                              |
| SAC1616030081043                 | Ampliación De Colector De Alcantarillado - 314975                                                                       | 314975             | Zacatecas | Jeres             | Los Rios                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | OBRAS PUBLICAS                             | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$195,127   | \$195,127               | \$195,127    | \$85,937      | \$85,937    | \$85,937    | 44.04    | \$0       | Metros lineales  | 109              | 100.00    | 25.00        | Financiera: / Físico: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                            |
| SAC1616030081049                 | Construcción De Mejoramiento De Muro En Sitio Viviendas De La Cabeza Del Municipio De Momax Zacatecas - 270156          | 270156             | Zacatecas | Momax             | Momax                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOMAX             | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$81,087    | \$81,087                | \$81,087     | \$81,087      | \$81,087    | \$81,087    | 100.00   | \$0       | Otros            | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                |
| SAC1616030081050                 | Construcción De Techo En Nueva Vivienda En La Cabeza Municipal De Momax - 263319                                        | 263319             | Zacatecas | Momax             | Momax                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOMAX             | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$160,847   | \$160,847               | \$160,847    | \$160,847     | \$160,847   | \$160,847   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 9                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                |
| SAC1616030081052                 | Construcción De Techo Firme En Dos Viviendas De La Localidad De Los Alvarez Del Municipio De Momax Zacatecas - 269970   | 269970             | Zacatecas | Momax             | Los Alvarez              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$56,711    | \$56,711                | \$56,711     | \$56,711      | \$56,711    | \$56,711    | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                |
| SAC1616030081091                 | Construcción De Sistema De Agua Potable El Llano - 263385                                                               | 263385             | Zacatecas | Pinos             | El Llano                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$903,015   | \$903,015               | \$903,015    | \$903,015     | \$903,015   | \$903,015   | 100.00   | \$0       | Otros            | 32               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS PAGADA 100% / Físico: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: OBRAS PAGADA Y TERMINADA 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                          |
| SAC1616030081012                 | Rehabilitación De Techo De Boveda En La Localidad Del Ocoite - 329385                                                   | 329385             | Zacatecas | Mezquital del Oro | El Ocoite                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEZQUITAL DEL ORO | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$17,500    | \$17,500                | \$17,500     | \$17,500      | \$17,500    | \$17,500    | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: SE REGISTRA CANTIDAD MUNICIPAL, OBRAS CONVENIO CON ESTADO \$ 21,500.00 / FÍSICO: \$18,491.91 / Físico: 52 M2 DE TECHO DE BOVEDA / \$18,491.91 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                      |
| SAC1616030081016                 | Rehabilitación De Techo De Látex En La Localidad Del Rancho Nuevo - 326253                                              | 326253             | Zacatecas | Mezquital del Oro | Rancho Nuevo             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEZQUITAL DEL ORO | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$10,000    | \$10,000                | \$10,000     | \$10,000      | \$10,000    | \$10,000    | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: SE REGISTRA CANTIDAD MUNICIPAL, OBRAS CONVENIO CON ESTADO \$ 20,131.59 / FÍSICO: 10,000.00 / FÍSICO: 20,131.59 / Físico: 60 M2 DE TECHO DE CONCRETO ARMADO / \$20,131.59 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                           |
| SAC1616030081018                 | Construcción De Cuerto Adicional En La Localidad Del Tanque - 326186                                                    | 326186             | Zacatecas | Mezquital del Oro | El Tanque                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEZQUITAL DEL ORO | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$25,399    | \$25,399                | \$25,399     | \$25,399      | \$25,399    | \$25,399    | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: SE REGISTRA CANTIDAD MUNICIPAL, OBRAS CONVENIO CON ESTADO \$ 25,399.52 / FÍSICO: \$15,932.63 / Físico: 1 CUARTO ADICIONAL / Registro: SE REGISTRA CANTIDAD MUNICIPAL, OBRAS CONVENIO CON ESTADO \$ 25,399.52 / FÍSICO: \$15,932.63 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| SAC1616030081051                 | Equipamiento De Pozo Y Línea De Distribución De Desagüe Integración A Red Existente - 332898                            | 332898             | Zacatecas | Ojocaliente       | Ojocaliente              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE                   | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$2,215,309 | \$2,215,309             | \$2,215,309  | \$2,215,309   | \$2,215,309 | \$2,215,309 | 100.00   | \$0       | Otros            | 280              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRAS Y ODO SIERNO 1 / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                    |
| SAC1616030081015                 | Construcción De Red De Alcantarillado En La Calle Cuatrecasas Frente Al Pantón Col. Paname - 321550                     | 321550             | Zacatecas | Ojocaliente       | Ojocaliente              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$175,503   | \$175,503               | \$175,503    | \$175,503     | \$175,503   | \$175,503   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 80               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                |
| SAC16160300810154                | Adquisición De Mera Y Alínea Para Área De Juntas En La Dirección De Demarcación Económico - 326218                      | 326218             | Zacatecas | Ojocaliente       | Ojocaliente              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE                   | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2016              |             | \$37,554    | \$37,554                | \$37,554     | \$37,554      | \$37,554    | \$37,554    | 100.00   | \$0       | Equipamiento     | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                |
| SAC16160300810157                | Ampliación De Ductos Y Bovedas - 325360                                                                                 | 325360             | Zacatecas | Ojocaliente       | Ojocaliente              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE                   | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2016              |             | \$96,114    | \$96,114                | \$96,114     | \$96,114      | \$96,114    | \$96,114    | 100.00   | \$0       | Piezas           | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                |
| SAC16160300810159                | Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Armado En Fraccionamiento Hombre De Dios Limites Con Las Cuñetas - 320313 | 320313             | Zacatecas | Ojocaliente       | Ojocaliente              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE                   | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$14,009    | \$14,009                | \$14,009     | \$14,009      | \$14,009    | \$14,009    | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 11               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                |
| SAC16160300810160                | Rehabilitación De Sanitarios En El Colegio De Sanilises De Ojocaliente Zac - 288055                                     | 288055             | Zacatecas | Ojocaliente       | Ojocaliente              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE                   | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$120,000   | \$120,000               | \$120,000    | \$120,000     | \$120,000   | \$120,000   | 100.00   | \$0       | Otros            | 448              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA ES NIVEL / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                   |
| SAC16160300810161                | Construcción De Piso Firme En La Colonia Lázaro Cárdenas - 262335                                                       | 262335             | Zacatecas | Ojocaliente       | Ojocaliente              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE                   | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$20,548    |                         |              |               |             |             |          |           |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                         |                    |           |             |                                       |        |                        |                                                                               |                                      |                                                                       |                             |                          |              | Avance Financiero |             |             |                         |              | Avance Físico |             |             |          | Observaciones |                  |                  |           |            |                                                                                                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                     | Numero de Proyecto | Entidad   | Municipio   | Localidad                             | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                                  | Institución Ejecutora       | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Acumulado (Millionados) | Comprometido | Devengado     | Ejercido    | Pagado      | % Avance |               | Reintegró        | Unidad de Medida | Población | Vance Anos | ance Anos                                                                                                                      |
| SAC16160300810168                | Construcción De Techo Firms A Base De Losa De Concreto Armado En La Calle Unificadora Del Fraccionamiento Nombre De Dios - 262111                       | 262111             | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$32,327    | \$32,327                | \$32,327     | \$32,327      | \$32,327    | \$32,327    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810169                | Construcción De Techo A Base De Losa Firms De Concreto Armado En Poligonamiento Texan Del Barrio De San Pedro - 282247                                  | 282247             | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$21,151    | \$21,151                | \$21,151     | \$21,151      | \$21,151    | \$21,151    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 5                | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810172                | Construcción De Techo De Losa Firms A Base Concreto Armado En La Colonia Lázaro Cárdenas - 261978                                                       | 261978             | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$81,539    | \$81,539                | \$81,539     | \$81,539      | \$81,539    | \$81,539    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 17               | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810173                | Construcion De Piso Firms A Base De Concreto Armado En La Colonia Fernando Pámanes Escobedo - 263651                                                    | 263651             | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$9,963     | \$9,963                 | \$9,963      | \$9,963       | \$9,963     | \$9,963     | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810174                | Procesos De Cloración Y Desacidificación A Los Sistemas De Abastecimiento De Agua Potable Del Pura Numero Cuatro Del Fraccionamiento El Fresno - 263792 | 263792             | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$1,500,000 | \$1,500,000             | \$1,500,000  | \$1,500,000   | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 100.00   | \$0           | Otros            | 1,500            | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SERVICIO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                         |
| SAC16160300810175                | Procesos De Cloración Y Desacidificación A Los Sistemas De Abastecimiento De Agua Potable Del Pura Numero Uno Unidado El El Jardín Principal - 260658   | 260658             | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$2,000,000 | \$2,000,000             | \$2,000,000  | \$2,000,000   | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00   | \$0           | Otros            | 8,800            | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SERVICIO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                         |
| SAC16160300810176                | Desacidificación De Los Sistemas De Abastecimiento De Agua Potable Del Pura Numero Dos La Colonia Pámanes - 256924                                      | 256924             | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$1,500,000 | \$1,500,000             | \$1,500,000  | \$1,500,000   | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 100.00   | \$0           | Otros            | 6,000            | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SERVICIO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                         |
| SAC16160300810188                | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Republica De Buenos Aires En La Comunidad De Buenavista - 281371                                             | 281371             | Zacatecas | Ojocaliente | Buenavista                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$635,855   | \$635,855               | \$635,855    | \$635,855     | \$635,855   | \$635,855   | 100.00   | \$0           | Metros Lineales  | 140              | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810189                | Rehabilitación Del Equipo De Bombas Para Agua Potable De La Capilla Ojocaliente Zacatecas - 319512                                                      | 319512             | Zacatecas | Ojocaliente | La Capilla (San Isidro de Moradillas) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$314,795   | \$314,795               | \$314,795    | \$314,795     | \$314,795   | \$314,795   | 100.00   | \$0           | Otros            | 1,800            | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: LA META ES UNA OBRA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                        |
| SAC16160300810190                | Construcción De Techo A Base De Losa Firms De Concreto Armado En La Comunidad De La Capilla - 263520                                                    | 263520             | Zacatecas | Ojocaliente | La Capilla (San Isidro de Moradillas) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$192,172   | \$192,172               | \$192,172    | \$192,172     | \$192,172   | \$192,172   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 25               | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810205                | Construcion De Piso Firms A Base De Concreto Armado En La Comunidad Del Pachonito - 263345                                                              | 263345             | Zacatecas | Ojocaliente | El Pachonito                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$21,042    | \$21,042                | \$21,042     | \$21,042      | \$21,042    | \$21,042    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 20               | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810206                | Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto Armado En La Comunidad De El Pachonito - 261725                                                        | 261725             | Zacatecas | Ojocaliente | El Pachonito                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$34,634    | \$34,634                | \$34,634     | \$34,634      | \$34,634    | \$34,634    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 5                | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810209                | Construcción De Una Losa En Una Vivienda De La Comunidad De San Carlos - 324103                                                                         | 324103             | Zacatecas | Guadalupe   | San Carlos                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE      | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$55,616    | \$55,616                | \$55,616     | \$55,616      | \$55,616    | \$55,616    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 2                | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: UNA LOSA EN UNA VIVIENDA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                   |
| SAC16160300810247                | Construcción De Pavimento En Calle Industrial En Col Industrial - 356439                                                                                | 356439             | Zacatecas | Sombrerete  | Sombrerete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                 | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$912,181   | \$912,181               | \$912,181    | \$912,181     | \$912,181   | \$912,181   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 25               | 0.00      | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810248                | Construcción De Pavimento En Calle Francisco Villa En Col Industrial - 356047                                                                           | 356047             | Zacatecas | Sombrerete  | Sombrerete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                 | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$870,431   | \$870,431               | \$870,431    | \$870,431     | \$870,431   | \$870,431   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 120              | 0.00      | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810249                | Construcción De Pavimento En Calle Jose Maria Morelos En Col La Blanca - 355823                                                                         | 355823             | Zacatecas | Sombrerete  | Sombrerete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                 | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$474,616   | \$474,616               | \$474,616    | \$474,616     | \$474,616   | \$474,616   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 20               | 0.00      | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810250                | Construcción De Pavimento En Calle Linares Viciario Col La Blanca - 355438                                                                              | 355438             | Zacatecas | Sombrerete  | Sombrerete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                 | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$272,628   | \$272,628               | \$272,628    | \$272,628     | \$272,628   | \$272,628   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 28               | 0.00      | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810251                | Construcción De Pavimento En Calle Don Manuel Ros En Col Lopez Mateos - 354922                                                                          | 354922             | Zacatecas | Sombrerete  | Sombrerete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                 | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$643,174   | \$643,174               | \$643,174    | \$643,174     | \$643,174   | \$643,174   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 28               | 0.00      | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810252                | Construcción De Pavimento En Calle Horno Nacional En Col Lopez Mateos - 354740                                                                          | 354740             | Zacatecas | Sombrerete  | Sombrerete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                 | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$489,254   | \$489,254               | \$489,254    | \$489,254     | \$489,254   | \$489,254   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 40               | 0.00      | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810253                | Construcción De Pavimento En Calle Patriotismo En Col Lopez Mateos - 354030                                                                             | 354030             | Zacatecas | Sombrerete  | Sombrerete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                 | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$964,667   | \$964,667               | \$964,667    | \$964,667     | \$964,667   | \$964,667   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 20               | 0.00      | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810254                | Construcción De Cuerto Adicional En Col El Mineral, Cabecera Municipal - 31284                                                                          | 31284              | Zacatecas | Sombrerete  | Sombrerete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$45,000    | \$45,000                | \$45,000     | \$35,656      | \$35,656    | \$35,656    | 74.79    | \$0           | Vivienda         | 3                | 100.00    | 74.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810255                | Construcción De Cuerto Adicional En Cabecera Municipal - 312393                                                                                         | 312393             | Zacatecas | Sombrerete  | Sombrerete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$135,000   | \$135,000               | \$135,000    | \$119,758     | \$119,758   | \$119,758   | 88.71    | \$0           | Vivienda         | 9                | 100.00    | 89.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810256                | Aplicación De Red De Agua Potable En C Píntaro Elias Calle En Barrio La Santiago - 305120                                                               | 305120             | Zacatecas | Sombrerete  | Sombrerete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$65,864    | \$65,864                | \$65,864     | \$59,998      | \$59,998    | \$59,998    | 91.09    | \$0           | Metros lineales  | 12               | 100.00    | 92.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810257                | Aplicación De Red De Agua Potable En Calle Píntaro En Col Del Valle - 305075                                                                            | 305075             | Zacatecas | Sombrerete  | Sombrerete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$101,093   | \$101,093               | \$101,093    | \$101,093     | \$101,093   | \$101,093   | 100.00   | \$0           | Metros Lineales  | 20               | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| SAC16160300810259                | Construcción De Aula En Primera Oveja Gonzalez Orizaba En Colonia Industrial - 338257                                                                   | 338257             | Zacatecas | Sombrerete  | Sombrerete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Educación                | En Ejecución | 2016              |             | \$348,264   | \$348,264               | \$348,264    | \$104,074     | \$104,038   | \$104,038   | 29.87    | \$0           | Metros Cuadrados | 120              | 100.00    | 30.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810264                | Construcción De Cuerto Adicional En Cabecera Municipal - 312807                                                                                         | 312807             | Zacatecas | Sombrerete  | Sombrerete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$225,000   | \$225,000               | \$225,000    | \$160,928     | \$160,928   | \$160,928   | 71.52    | \$0           | Vivienda         | 15               | 100.00    | 72.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810265                | Construcción De Techo A Base De Concreto En Cabecera Municipal - 308928                                                                                 | 308928             | Zacatecas | Sombrerete  | Sombrerete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$48,500    | \$48,500                | \$48,500     | \$14,529      | \$14,529    | \$14,529    | 29.96    | \$0           | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 30.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810266                | Construcción De Sanitario Con Baño En Cabecera Municipal - 309202                                                                                       | 309202             | Zacatecas | Sombrerete  | Sombrerete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$148,000   | \$148,000               | \$148,000    | \$69,070      | \$69,070    | \$69,070    | 46.67    | \$0           | Pisos            | 7                | 100.00    | 47.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                            |
| SAC16160300810267                | Construcción De Techo A Base De Ladrillo En Cabecera Municipal - 288910                                                                                 | 288910             | Zacatecas | Sombrerete  | Sombrerete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL          | Vivienda                 | En Ejecución | 20161             |             |             |                         |              |               |             |             |          |               |                  |                  |           |            |                                                                                                                                |

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                       |                    |           |            |                                       |        |                        |                                                                                 |                                      |                                                                   |                       |                  |              | Avance Financiero |             |            |                         |              |           | Avance Físico |          |          |           | Observaciones    |                  |           |            |                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|---------------------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                   | Numero de Proyecto | Entidad   | Municipio  | Localidad                             | Ámbito | Tipo de Seguro         | Programa Fondo Convenio                                                         | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Seguro      | Presupuesto | Modificado | Acumulado (Milliámetro) | Comprometido | Devengado | Ejercido      | Pagado   | % Avance | Reintegró |                  | Unidad de Medida | Población | Vance Anus | ance Anus                                                                                                                     |
| SAC16160300810270                | Construcción De Sanitarios En Cabecera Municipal - 234933                             | 234933             | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 298,371     | 298,371    | 298,371                 | 298,371      | 298,371   | 298,371       | 298,371  | 100.00   | 00        | Vivienda         | 12               | 100.00    | 100.00     | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| SAC16160300810271                | Construcción De Sanitario Con Biológico En Cabecera Municipal - 233835                | 233835             | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 236,943     | 236,943    | 236,943                 | 236,943      | 236,943   | 236,943       | 236,943  | 100.00   | 00        | Piezas           | 4                | 100.00    | 100.00     | Financiera / Física / Registro:                                                                                               |
| SAC16160300810272                | Construcción De Techo En Vivienda En Barrio El Pánuco - 203152                        | 203152             | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 226,180     | 226,180    | 226,180                 | 226,180      | 226,180   | 226,180       | 226,180  | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 4                | 100.00    | 100.00     | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                     |
| SAC16160300810273                | Construcción De Techo En Cobertura Municipal - 203704                                 | 203704             | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 250,000     | 250,000    | 250,000                 | 250,000      | 250,000   | 250,000       | 250,000  | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 30               | 100.00    | 100.00     | Financiera / Física / Registro:                                                                                               |
| SAC16160300810274                | Construcción De Piso Flote En Cobertura Municipal - 203677                            | 203677             | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 200,000     | 200,000    | 200,000                 | 250,000      | 250,000   | 250,000       | 250,000  | 50.00    | 00        | Metros Cuadrados | 16               | 100.00    | 50.00      | Financiera / Física / Registro:                                                                                               |
| SAC16160300810275                | Construcción De Sanitarios Con Biológico En Alvaro Obregón Barajas - 390961           | 390961             | Zacatecas | Sombrerete | Alvaro Obregón Barajas                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 274,000     | 274,000    | 274,000                 | 246,911      | 246,911   | 246,911       | 246,911  | 63.39    | 00        | Piezas           | 8                | 100.00    | 64.00      | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                             |
| SAC16160300810276                | Aplicación De Red Eléctrica En Calle Cuadras En Alvaro Obregón Barajas - 390931       | 282138             | Zacatecas | Sombrerete | Alvaro Obregón Barajas                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | 2365,875    | 2365,875   | 2365,875                | 2109,190     | 2109,190  | 2109,190      | 2109,190 | 29.84    | 00        | Otros            | 12               | 100.00    | 30.00      | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                             |
| SAC16160300810277                | Construcción De Cuarto Adicional En Felipe Carrillo Puerto El Arenal - 324878         | 324878             | Zacatecas | Sombrerete | Felipe Carrillo Puerto El Arenal      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 245,000     | 245,000    | 245,000                 | 233,656      | 233,656   | 233,656       | 233,656  | 74.79    | 00        | Vivienda         | 3                | 100.00    | 74.00      | Financiera / Física / Registro:                                                                                               |
| SAC16160300810278                | Construcción De Sanitarios Con Biológico En El Astillero - 309090                     | 309090             | Zacatecas | Sombrerete | El Astillero                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 274,000     | 274,000    | 274,000                 | 222,123      | 222,123   | 222,123       | 222,123  | 29.90    | 00        | Piezas           | 7                | 100.00    | 30.00      | Financiera / Física / Registro:                                                                                               |
| SAC16160300810279                | Construcción De Cuarto Adicional En El Astillero - 291832                             | 291832             | Zacatecas | Sombrerete | El Astillero                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 245,000     | 245,000    | 245,000                 | 213,486      | 213,486   | 213,486       | 213,486  | 29.97    | 00        | Vivienda         | 5                | 100.00    | 30.00      | Financiera / Física / Registro:                                                                                               |
| SAC16160300810280                | Construcción De Un Sanitario Con Biológico En El Astillero - 168429                   | 168429             | Zacatecas | Sombrerete | El Astillero                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 236,869     | 236,869    | 236,869                 | 236,869      | 236,869   | 236,869       | 236,869  | 100.00   | 00        | Piezas           | 3                | 100.00    | 100.00     | Financiera / Física / Registro: obra terminada con saldo mínimo con respecto al aprobado - SISTEMA: Para al siguiente nivel.  |
| SAC16160300810281                | Construcción De Cuarto Adicional En Buenavista - 316264                               | 316264             | Zacatecas | Sombrerete | Buenavista                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 245,000     | 245,000    | 245,000                 | 213,486      | 213,486   | 213,486       | 213,486  | 29.97    | 00        | Vivienda         | 3                | 100.00    | 30.00      | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                             |
| SAC16160300810282                | Construcción De Cuarto Adicional En Buenavista - 290176                               | 290176             | Zacatecas | Sombrerete | Buenavista                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 245,000     | 245,000    | 245,000                 | 213,483      | 213,483   | 213,483       | 213,483  | 29.96    | 00        | Vivienda         | 5                | 100.00    | 30.00      | Financiera / Física / Registro:                                                                                               |
| SAC16160300810283                | Construcción De Cuarto Adicional En Buenavista - 168417                               | 168417             | Zacatecas | Sombrerete | Buenavista                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 289,998     | 289,998    | 289,998                 | 289,998      | 289,998   | 289,998       | 289,998  | 100.00   | 00        | Vivienda         | 10               | 100.00    | 100.00     | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| SAC16160300810284                | Construcción De Sanitarios Con Biológico En Buena Vista - 168397                      | 168397             | Zacatecas | Sombrerete | Buenavista                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 273,739     | 273,739    | 273,739                 | 273,739      | 273,739   | 273,739       | 273,739  | 100.00   | 00        | Piezas           | 10               | 100.00    | 100.00     | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO                                                               |
| SAC16160300810285                | Construcción De Sanitario Con Biológico En Calabura - 158484                          | 158484             | Zacatecas | Sombrerete | Calabura                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 236,580     | 236,580    | 236,580                 | 236,580      | 236,580   | 236,580       | 236,580  | 100.00   | 00        | Piezas           | 5                | 100.00    | 100.00     | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                     |
| SAC16160300810286                | Construcción De Sanitario Con Biológico En Corrales - 308465                          | 308465             | Zacatecas | Sombrerete | Corrales                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 2148,000    | 2148,000   | 2148,000                | 200,997      | 200,997   | 200,997       | 200,997  | 61.48    | 00        | Piezas           | 12               | 100.00    | 62.00      | Financiera / Física / Registro:                                                                                               |
| SAC16160300810287                | Construcción De Techo En Vivienda De Corrales - 203114                                | 203114             | Zacatecas | Sombrerete | Corrales                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 228,000     | 228,000    | 228,000                 | 228,000      | 228,000   | 228,000       | 228,000  | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 100.00     | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO                                      |
| SAC16160300810288                | Construcción De Sanitarios Con Biológico En Corrales - 203135                         | 203135             | Zacatecas | Sombrerete | Corrales                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 2184,571    | 2184,571   | 2184,571                | 2184,571     | 2184,571  | 2184,571      | 2184,571 | 100.00   | 00        | Piezas           | 25               | 100.00    | 100.00     | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                     |
| SAC16160300810289                | Construcción De Cuarto Adicional En Colonia Cuauhtémoc - 278778                       | 278778             | Zacatecas | Sombrerete | Colonia Cuauhtémoc (Santa Catalina)   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 245,356     | 245,356    | 245,356                 | 243,788      | 243,788   | 243,788       | 243,788  | 96.54    | 00        | Vivienda         | 6                | 100.00    | 97.00      | Financiera / Física / Registro:                                                                                               |
| SAC16160300810290                | Construcción De Sanitarios Con Biológico En Emiliano Zapata - 287803                  | 287803             | Zacatecas | Sombrerete | Emiliano Zapata (Juarez)              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 274,000     | 274,000    | 274,000                 | 222,194      | 222,194   | 222,194       | 222,194  | 29.99    | 00        | Piezas           | 9                | 100.00    | 30.00      | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                             |
| SAC16160300810291                | Aplicación De Red Eléctrica En Calle Cuadras De Segundame En Emiliano Zapata - 284886 | 284886             | Zacatecas | Sombrerete | Emiliano Zapata (Juarez)              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | 2360,648    | 2360,648   | 2360,648                | 2107,641     | 2107,641  | 2107,641      | 2107,641 | 29.85    | 00        | Otros            | 16               | 100.00    | 30.00      | Financiera / Física / Registro:                                                                                               |
| SAC16160300810294                | Construcción De Sanitario Con Biológico En Flores García - 313662                     | 313662             | Zacatecas | Sombrerete | Colonia Flores García                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 237,000     | 237,000    | 237,000                 | 221,609      | 221,609   | 221,609       | 221,609  | 58.40    | 00        | Piezas           | 4                | 100.00    | 59.00      | Financiera / Física / Registro:                                                                                               |
| SAC16160300810295                | Construcción De Techo A Base De Concreto En Col Flores García - 285643                | 285643             | Zacatecas | Sombrerete | Colonia Flores García                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 224,250     | 224,250    | 224,250                 | 27,265       | 27,265    | 27,265        | 27,265   | 29.96    | 00        | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 30.00      | Financiera / Física / Registro:                                                                                               |
| SAC16160300810296                | Construcción De Sanitarios En Colonia Flores García - 201888                          | 201888             | Zacatecas | Sombrerete | Colonia Flores García                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 264,066     | 264,066    | 264,066                 | 264,066      | 264,066   | 264,066       | 264,066  | 100.00   | 00        | Vivienda         | 8                | 100.00    | 100.00     | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                     |
| SAC16160300810297                | Construcción De Cuarto Adicional En Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía) - 312682    | 312682             | Zacatecas | Sombrerete | Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 2135,000    | 2135,000   | 2135,000                | 240,127      | 240,127   | 240,127       | 240,127  | 29.72    | 00        | Vivienda         | 12               | 100.00    | 30.00      | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                             |
| SAC16160300810298                | Construcción De Techo De Laminas En Ejido Zaragoza - 325870                           | 325870             | Zacatecas | Sombrerete | Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 261,125     | 261,125    | 261,125                 | 218,304      | 218,304   | 218,304       | 218,304  | 29.95    | 00        | Metros Cuadrados | 0                | 100.00    | 30.00      | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                             |
| SAC16160300810299                | Construcción De Techos A Base De Concreto Hídrico En Ejido Zaragoza - 315932          | 315932             | Zacatecas | Sombrerete | Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 248,500     | 248,500    | 248,500                 | 214,529      | 214,529   | 214,529       | 214,529  | 29.96    | 00        | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 30.00      | Financiera / Física / Registro:                                                                                               |
| SAC16160300810300                | Construcción De Sanitario Con Biológico En Ejido Zaragoza - 310586                    | 310586             | Zacatecas | Sombrerete | Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda         | En Ejecución | 2016              | 237,000     | 237,000    | 237,000                 | 237,000      | 222,749   | 222,749       | 222,749  | 61.48    | 00        | Piezas           | 4                | 100.00    | 62.00      | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.                                                             |
| SAC16160300810301                | Construcción De Cuarto Adicional En Ignacio Zaragoza Estación Frio - 291690           | 291690             | Zacatecas | Sombrerete | Ignacio Zaragoza (Estación Frio)      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Desamarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 3                                                                 |                       |                  |              |                   |             |            |                         |              |           |               |          |          |           |                  |                  |           |            |                                                                                                                               |

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                      |                    |           |            |                                                   |        |                        |                                                                               |                                      |                                                                   |                                   |                    |              | Avance Financiero |             |            |                         |              |           |           | Avance Físico |          |           |                  | Observaciones |           |            |                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                  | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio  | Localidad                                         | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora             | Tipo de Proyecto   | Estado       | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliámetro) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado        | % Avance | Reintegró | Unidad de Medida |               | Población | Vance Anus | ance Anus                                                                                                                                      |
| SAC160300810303                  | Construcción De Sanitarios Con Biológico En Ignacio Zaragoza (Estación Frio) - 287227                                                | 287227             | Zacatecas | Sombrerete | Ignacio Zaragoza (Estación Frio)                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$74,000   | \$74,000                | \$74,000     | \$22,194  | \$22,194  | \$22,194      | 29.99    | \$0       | Piezas           | 8             | 100.00    | 30.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC160300810304                  | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Constitución En Ignacio Zaragoza (Estación Frio) - 282037                                       | 282037             | Zacatecas | Sombrerete | Ignacio Zaragoza (Estación Frio)                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Urbanización       | En Ejecución | 2016              |             | \$434,178  | \$434,178               | \$434,178    | \$129,973 | \$129,973 | \$129,973     | 29.94    | \$0       | Otros            | 12            | 100.00    | 30.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC160300810305                  | Construcción De Techo A Base De Laminas En Ignacio Zaragoza (Estación Frio) - 289015                                                 | 289015             | Zacatecas | Sombrerete | Ignacio Zaragoza (Estación Frio)                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$61,125   | \$61,121                | \$61,121     | \$18,293  | \$18,293  | \$18,293      | 29.93    | \$0       | Metros Cuadrados | 10            | 100.00    | 30.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC160300810306                  | Construcción De Sanitario Con Biológico En Col Gonzales Ortega - 286099                                                              | 286099             | Zacatecas | Sombrerete | Colonia Gonzales Ortega                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$37,000   | \$37,000                | \$37,000     | \$11,069  | \$11,069  | \$11,069      | 29.92    | \$0       | Piezas           | 5             | 100.00    | 30.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC160300810307                  | Construcción De Techo A Base De Concreto En Col Gonzales Ortega - 285512                                                             | 285512             | Zacatecas | Sombrerete | Colonia Gonzales Ortega                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$24,250   | \$24,250                | \$24,250     | \$7,265   | \$7,265   | \$7,265       | 29.96    | \$0       | Metros Cuadrados | 5             | 100.00    | 30.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC160300810308                  | Construcción De Sanitario En Colonia Ignacio Zaragoza - 338459                                                                       | 338459             | Zacatecas | Sombrerete | Ignacio Zaragoza (Colonia Ignacio Zaragoza)       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$32,906   | \$32,906                | \$32,906     | \$31,176  | \$31,176  | \$31,176      | 94.74    | \$0       | Vivienda         | 3             | 100.00    | 94.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC160300810309                  | Construcción De Cuarto Adicional En Col Ignacio Zaragoza - 293938                                                                    | 293938             | Zacatecas | Sombrerete | Ignacio Zaragoza (Colonia Ignacio Zaragoza)       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$45,000   | \$45,000                | \$45,000     | \$13,376  | \$13,376  | \$13,376      | 29.72    | \$0       | Vivienda         | 4             | 100.00    | 30.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC160300810310                  | Construcción De Sanitario Con Biológico En Col Ignacio Zaragoza - 287158                                                             | 287158             | Zacatecas | Sombrerete | Ignacio Zaragoza (Colonia Ignacio Rural Zaragoza) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$37,000   | \$37,000                | \$37,000     | \$11,069  | \$11,069  | \$11,069      | 29.92    | \$0       | Piezas           | 5             | 100.00    | 30.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC160300810311                  | Construcción De Cuarto En Jose Maria Morelos - 316343                                                                                | 316343             | Zacatecas | Sombrerete | Jose Maria Morelos (Morelos)                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$45,000   | \$45,000                | \$45,000     | \$13,483  | \$13,483  | \$13,483      | 29.96    | \$0       | Vivienda         | 5             | 100.00    | 30.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC160300810312                  | Construcción De Sanitario Con Biológico En Jose Maria Morelos - 315713                                                               | 315713             | Zacatecas | Sombrerete | Morelos (Morelos)                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$74,000   | \$74,000                | \$74,000     | \$43,217  | \$43,217  | \$43,217      | 58.40    | \$0       | Piezas           | 6             | 100.00    | 59.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC160300810313                  | Construcción De Cuarto Adicional En Jose Maria Morelos - 316130                                                                      | 316130             | Zacatecas | Sombrerete | Jose Maria Morelos (Morelos)                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$90,000   | \$90,000                | \$90,000     | \$26,750  | \$26,750  | \$26,750      | 29.72    | \$0       | Vivienda         | 7             | 100.00    | 30.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC160300810314                  | Construcción De Sanitario Con Biológico En Jose Maria Morelos - 286008                                                               | 286008             | Zacatecas | Sombrerete | Jose Maria Morelos (Morelos)                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$36,896   | \$36,896                | \$36,896     | \$36,896  | \$36,896  | \$36,896      | 100.00   | \$0       | Piezas           | 5             | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO.                                                    |
| SAC160300810315                  | Construcción De Sanitario Con Biológico En Luis Moya - 306736                                                                        | 306736             | Zacatecas | Sombrerete | Luis Moya                                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$37,000   | \$37,000                | \$37,000     | \$22,749  | \$22,749  | \$22,749      | 61.48    | \$0       | Piezas           | 4             | 100.00    | 62.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC160300810317                  | Suministro Y Colocación De Placa Solar En Miguel Chiquito - 123102                                                                   | 123102             | Zacatecas | Sombrerete | Miguel Chiquito                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$146,721  | \$146,721               | \$146,721    | \$146,721 | \$146,721 | \$146,721     | 100.00   | \$0       | Otros            | 10            | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO CON RESPECTO AL APROBADO. = SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                |
| SAC160300810318                  | Construcción De Techo A Base De Concreto En Ojo De Agua La Saca - 324543                                                             | 324543             | Zacatecas | Sombrerete | Ojo de Agua la Saca                               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$72,750   | \$72,750                | \$72,750     | \$21,794  | \$21,794  | \$21,794      | 29.96    | \$0       | Metros Cuadrados | 11            | 100.00    | 30.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC160300810319                  | Construcción De Cuarto Adicional En Pardo - 316053                                                                                   | 316053             | Zacatecas | Sombrerete | Pardo                                             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$45,000   | \$45,000                | \$45,000     | \$30,409  | \$30,409  | \$30,409      | 67.58    | \$0       | Vivienda         | 4             | 100.00    | 68.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC160300810320                  | Construcción De Sanitario Con Biológico En Ricardo Flores Magón - 315800                                                             | 315800             | Zacatecas | Sombrerete | Ricardo Flores Magón (La Ciénega)                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$37,000   | \$37,000                | \$37,000     | \$21,609  | \$21,609  | \$21,609      | 58.40    | \$0       | Piezas           | 3             | 100.00    | 59.00      | Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                  |
| SAC160300810321                  | Construcción De Sanitario Con Biológico En Ricardo Flores Magón - 286159                                                             | 286159             | Zacatecas | Sombrerete | Ricardo Flores Magón (La Ciénega)                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$36,896   | \$36,896                | \$36,896     | \$36,896  | \$36,896  | \$36,896      | 100.00   | \$0       | Piezas           | 6             | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                  |
| SAC160300810322                  | Construcción De Techo A Base De Concreto En Ricardo Flores Magón - 284986                                                            | 284986             | Zacatecas | Sombrerete | Ricardo Flores Magón (La Ciénega)                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$24,250   | \$24,250                | \$24,250     | \$7,265   | \$7,265   | \$7,265       | 29.96    | \$0       | Metros Cuadrados | 4             | 100.00    | 30.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC160300810323                  | Construcción De Techo De Laminas En Salas Pérez - 307131                                                                             | 307131             | Zacatecas | Sombrerete | Salas Pérez                                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$20,375   | \$20,375                | \$20,375     | \$6,101   | \$6,101   | \$6,101       | 29.95    | \$0       | Metros Cuadrados | 4             | 100.00    | 30.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC160300810324                  | Construcción De Aula En Telamunducita En San Jose De Felix - 335432                                                                  | 335432             | Zacatecas | Sombrerete | San José de Felix                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Educación          | En Ejecución | 2016              |             | \$351,937  | \$351,937               | \$351,937    | \$105,230 | \$105,230 | \$105,230     | 29.90    | \$0       | Metros Cuadrados | 32            | 100.00    | 30.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC160300810325                  | Construcción De Techo A Base De Laminas En San Jose De Felix - 285544                                                                | 285544             | Zacatecas | Sombrerete | San José de Felix                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2016              |             | \$20,375   | \$20,375                | \$20,375     | \$6,101   | \$6,101   | \$6,101       | 29.95    | \$0       | Metros Cuadrados | 6             | 100.00    | 30.00      | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC160300810326                  | Reparación De Bomba Y Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable En San Jose De Ranchos - 198252                              | 198252             | Zacatecas | Sombrerete | San José de Ranchos (Ranchos)                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016              |             | \$37,000   | \$37,000                | \$37,000     | \$37,000  | \$37,000  | \$37,000      | 100.00   | \$0       | Otros            | 28            | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                  |
| SAC160300810328                  | 3501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lacustre Y Fluvial - 298438                              | 298438             | Zacatecas | Huamusco   | Huamusco                                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUAMUSCO    | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2016              |             | \$3,620    | \$3,620                 | \$3,620      | \$3,620   | \$3,620   | \$3,620       | 100.00   | \$0       | Piezas           | 0             | 100.00    | 100.00     | Financiera: OBRA EJERCIDA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Físico: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.    |
| SAC160300810329                  | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obra - 298421                             | 298421             | Zacatecas | Huamusco   | Huamusco                                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUAMUSCO    | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2016              |             | \$50,513   | \$50,513                | \$50,513     | \$50,513  | \$50,513  | \$50,513      | 100.00   | \$0       | Computadoras     | 0             | 100.00    | 100.00     | Financiera: RECURSO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD / Físico: OBRA EJERCIDA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| SAC160300810330                  | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obra - 298489                             | 298489             | Zacatecas | Huamusco   | Huamusco                                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUAMUSCO    | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2016              |             | \$56,334   | \$56,334                | \$56,334     | \$56,334  | \$56,334  | \$56,334      | 100.00   | \$0       | Equipamiento     | 0             | 100.00    | 100.00     | Financiera: OBRA EJERCIDA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Físico: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.    |
| SAC160300810331                  | Rehabilitación Del Área De Recreación Ciudadana Del Departamento De Desarrollo Urbano Segundo Etapa - 253926                         | 253926             | Zacatecas | Huamusco   | Huamusco                                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAMUSCO | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2016              |             | \$204,250  | \$204,250               | \$204,250    | \$204,250 | \$204,250 | \$204,250     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 0             | 100.00    | 100.00     | Financiera: OBRA EJERCIDA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Físico: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.    |
| SAC160300810332                  | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Mariano Cárdenas De La Cabecera Municipal - 204621                                             | 204621             | Zacatecas | Huamusco   | Huamusco                                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAMUSCO             | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016              |             | \$80,562   | \$80,562                | \$80,562     | \$80,562  | \$80,562  | \$80,562      | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 1,695         | 100.00    | 100.00     | Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100 PORCIENTO / Físico: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.               |
| SAC160300810334                  | Construcción De La Segunda Etapa Del Drenaje Pluvial En El Franc San Francisco De La Cabecera Municipal - 204567                     | 204567             | Zacatecas | Huamusco   | Huamusco                                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAMUSCO             | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016              |             | \$109,514  | \$109,514               | \$109,514    | \$109,514 | \$109,514 | \$109,514     | 100.00   | \$0       | Otros            | 1,695         | 100.00    | 100.00     | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                            |
| SAC160300810335                  | Complemento Para La Construcción De La Primera Etapa Del Drenaje Pluvial En El Franc San Francisco De La Cabecera Municipal - 201297 | 201297             | Zacatecas | Huamusco   | Huamusco                                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAMUSCO             | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016              |             | \$62,598   | \$62,598                | \$62,598     | \$62,598  | \$62,598  | \$62,598      | 100.00   | \$0       | Otros            | 405           | 100.00    | 100.00     | Financiera: OBRA EJERCIDA EN SU TOTALIDAD / F                                                                                                  |

Total: 2623

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                       |                    |           |                     |                                          |        |                        |                                                      |                                      |                                                                   |                                  |                          |              | Avance Financiero |             |             |                         | Avance Físico |           |           |           | Observaciones |          |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                   | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio           | Localidad                                | Ámbito | Tipo de Seguro         | Programa Fondo Convenio                              | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora            | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Seguro      | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Milliámetro) | Comprometido  | Devengado | Ejercido  | Pagado    |               | % Avance | Reintegrar       | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Anual Acum                                                                                                                                    |
| SAC16160300810347                | Aport. Para la Const. de Tres Puentes Solares En Varias Localidades Del Mpio. de Hochistlán De Mejía - 199715                                         | 199715             | Zacatecas | Hochistlán de Mejía | Hochistlán de Mejía                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL            | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$29,934    | \$29,934                | \$29,934      | \$29,934  | \$29,934  | \$29,934  | 100.00        | \$0      | Otros            | 30               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                  |
| SAC16160300810350                | Revisión Limpieza y Encofrado de Registros Eléctricos y de Alumbrado En Franc Aboladeas - 197813                                                      | 197813             | Zacatecas | Hochistlán de Mejía | Hochistlán de Mejía                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL            | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$58,012    | \$58,012                | \$58,012      | \$58,012  | \$58,012  | \$58,012  | 100.00        | \$0      | Otros            | 2,000            | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                  |
| SAC16160300810351                | Colocación de Lámparas En Varias Localidades - 197799                                                                                                 | 197799             | Zacatecas | Hochistlán de Mejía | Hochistlán de Mejía                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL            | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$70,800    | \$70,800                | \$70,800      | \$70,800  | \$70,800  | \$70,800  | 100.00        | \$0      | Otros            | 25,500           | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                  |
| SAC16160300810372                | Rehabilitación De Línea De Agua Potable - 313938                                                                                                      | 313938             | Zacatecas | Jerez               | El Tambor                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$297,495   | \$297,495               | \$297,495     | \$193,372 | \$193,372 | \$193,372 | 65.00         | \$0      | Metros lineales  | 217              | 100.00    | 90.00        | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                             |
| SAC16160300810373                | Electrificación De Calle Rosarío Escobedo - 272410                                                                                                    | 272410             | Zacatecas | Jerez               | El Tambor                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                   | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$187,118   | \$187,118               | \$93,559      | \$93,559  | \$93,559  | \$93,559  | 50.00         | \$0      | Otros            | 200              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRAS POR TERMINAR, FALTA EL PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                        |
| SAC16160300810374                | Rehabilitación De Red De Agua Potable - 313854                                                                                                        | 313854             | Zacatecas | Jerez               | Tanque de San Juan                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$399,740   | \$399,740               | \$393,423     | \$393,423 | \$393,423 | \$393,423 | 98.42         | \$0      | Metros lineales  | 255              | 100.00    | 80.00        | Financiera: RECURSO SOBANTE, POSIBLE AMPLIACION DE METAS / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SAC16160300810375                | Pavimentación En Calle Miguel Hidalgo Aportación - 320453                                                                                             | 320453             | Zacatecas | Jerez               | Tetillas                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                   | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$319,348   | \$319,348               | \$319,348     | \$319,348 | \$319,348 | \$319,348 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 300              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: ÚNICAMENTE A LA ASIGNACIÓN / Registro: ASIGNACIÓN AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                  |
| SAC16160300810376                | Terminación De Red de Alcantarillado - 314900                                                                                                         | 314900             | Zacatecas | Jerez               | Tetillas                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$544,408   | \$544,408               | \$542,513     | \$542,513 | \$162,754 | \$162,754 | 29.90         | \$0      | Metros lineales  | 296              | 100.00    | 30.00        | Financiera: ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                 |
| SAC16160300810377                | Ampliación De Red de Alcantarillado De Varias Calles - 288100                                                                                         | 288100             | Zacatecas | Jerez               | Tetillas                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$1,043,078 | \$1,043,078             | \$1,043,078   | \$998,219 | \$998,219 | \$998,219 | 91.86         | \$0      | Metros lineales  | 629              | 100.00    | 100.00       | Financiera: EN PROCESO / Física: TERMINADA / FISCALMENTE TERMINADA, PERO UN PAGO PENDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                       |
| SAC16160300810378                | Electrificación Y Ampliación De Casa De Salud - 283381                                                                                                | 283381             | Zacatecas | Jerez               | Tetillas                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                   | Salud                    | En Ejecución | 2016              |             | \$210,000   | \$210,000               | \$210,000     | \$210,000 | \$210,000 | \$210,000 | 100.00        | \$0      | Otros            | 629              | 100.00    | 95.00        | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                             |
| SAC16160300810380                | Electrificación De Calle Del Prado - 272321                                                                                                           | 272321             | Zacatecas | Jerez               | La Gavia                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                   | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$509,488   | \$509,488               | \$509,488     | \$509,488 | \$509,488 | \$509,488 | 100.00        | \$0      | Otros            | 552              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                              |
| SAC16160300810387                | Rehabilitación De Mejoramiento De Huro En Una Vivienda De La Localidad De Los Morales Del Municipio De Monas Zacatecas - 279300                       | 279300             | Zacatecas | Monas               | Los Reales                               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONAS   | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$2,909     | \$2,909                 | \$2,909       | \$2,909   | \$2,909   | \$2,909   | 100.00        | \$0      | Otros            | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                  |
| SAC16160300810388                | Rehabilitación De Mejoramiento De Huro En Una Vivienda De La Localidad De San Lorenzo Del Municipio De Monas Zacatecas - 279407                       | 279407             | Zacatecas | Monas               | San Lorenzo                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONAS   | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$8,684     | \$8,684                 | \$8,684       | \$8,684   | \$8,684   | \$8,684   | 100.00        | \$0      | Otros            | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                  |
| SAC16160300810389                | Construcción De Techo Falso En Una Vivienda De La Localidad De Antónilco Del Municipio De Monas Zacatecas - 279121                                    | 279121             | Zacatecas | Monas               | Antónilco                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONAS   | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$27,657    | \$27,657                | \$27,657      | \$27,657  | \$27,657  | \$27,657  | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                  |
| SAC16160300810390                | Aportación Para La Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Dos Viviendas De La Localidad De Arrellano Del Municipio De Huamuso Zacatecas - 303050  | 303050             | Zacatecas | Huamuso             | Arrellano                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAMUSO | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$41,316    | \$41,316                | \$41,316      | \$41,316  | \$41,316  | \$41,316  | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS EJERCIDA AL 100 PORCIENTO / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                       |
| SAC16160300810391                | Conservación De Dos Puntos De M del Camino Rural Huamuso Arrellano Tierras Nuevas Del Municipio De Huamuso - 298114                                   | 298114             | Zacatecas | Huamuso             | Arrellano                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales | Obra                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAMUSO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              |             | \$218,254   | \$218,254               | \$218,254     | \$218,254 | \$218,254 | \$218,254 | 100.00        | \$0      | Otros            | 2,964            | 0.00      | 100.00       | Financiera: OBRAS EJERCIDA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |
| SAC16160300810392                | Construcción De Huro de Contención Y Vialidad Impedido Del Camino Rural Huamuso A Tierras Nuevas Tramo El Carrizo - 234156                            | 234156             | Zacatecas | Huamuso             | Arrellano                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAMUSO | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$204,250   | \$204,250               | \$204,250     | \$204,250 | \$204,250 | \$204,250 | 100.00        | \$0      | Otros            | 255              | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS EJERCIDA Y PAGADA AL CIEN PORCIENTO / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.             |
| SAC16160300810393                | Extensión De Línea Eléctrica Alilada Para Creación De Una Área Nueva Con Transformador En La Comunidad De Ciénega De San Felipe - 235267              | 235267             | Zacatecas | Huamuso             | Ciénega de San Felipe (Ciénega de Abajo) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAMUSO | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$92,522    | \$92,522                | \$92,522      | \$92,522  | \$92,522  | \$92,522  | 100.00        | \$0      | Otros            | 170              | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS EJERCIDA AL 100 PORCIENTO / Física: OBRAS TERMINADA Y EN OPERACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                   |
| SAC16160300810394                | Extensión De Línea Eléctrica Alilada Para Creación De Una Área Nueva Con Transformador En La Comunidad De La Higuera - 205007                         | 205007             | Zacatecas | Huamuso             | La Higuera                               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUAMUSO    | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$194,522   | \$194,522               | \$194,522     | \$194,522 | \$194,522 | \$194,522 | 100.00        | \$0      | Otros            | 229              | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS EJERCIDA AL 100 PORCIENTO / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                       |
| SAC16160300810395                | Aportación Para La Construcción De Un Cuarto Adicional En Una Vivienda De A Localidad De Mexiquito Rancho Nuevo Municipio De Huamuso Zacate - 303081  | 303081             | Zacatecas | Huamuso             | Mexiquito (Rancho Nuevo)                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAMUSO | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$20,658    | \$20,658                | \$20,658      | \$20,658  | \$20,658  | \$20,658  | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS EJERCIDA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRAS TERMINADA Y EN OPERACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| SAC16160300810396                | Aportación Para La Construcción De Un Cuarto Adicional En Una Vivienda De La Localidad De Mexiquito Rancho Nuevo Municipio De Huamuso Zacate - 302779 | 302779             | Zacatecas | Huamuso             | Mexiquito (Rancho Nuevo)                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAMUSO | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$37,268    | \$37,268                | \$37,268      | \$37,268  | \$37,268  | \$37,268  | 100.00        | \$0      | Piezas           | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS EJERCIDA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.               |
| SAC16160300810397                | Extensión De Línea Secundaria Alilada Para Creación De Una Área Nueva Con Transformador En La Comunidad De Los Morales - 203020                       | 203020             | Zacatecas | Huamuso             | Los Morales                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUAMUSO    | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$46,119    | \$46,119                | \$46,119      | \$46,119  | \$46,119  | \$46,119  | 100.00        | \$0      | Otros            | 96               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS EJERCIDA AL 100 PORCIENTO / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                       |
| SAC16160300810398                | Aportación Para La Construcción De Un Cuarto Adicional En Una Vivienda De La Localidad De San Pedro Apólotl Municipio De Huamuso Zacatecas - 302864   | 302864             | Zacatecas | Huamuso             | San Pedro Apólotl                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAMUSO | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$19,014    | \$19,014                | \$19,014      | \$19,014  | \$19,014  | \$19,014  | 100.00        | \$0      | Piezas           | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS EJERCIDA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |
| SAC16160300810399                | Aportación Para La Construcción De Un Cuarto Adicional En Una Vivienda De La Localidad De Soyes Rancho Nuevo Municipio De Huamuso Zacatecas - 305030  | 305030             | Zacatecas | Huamuso             | Los Soyes                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAMUSO | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              |             | \$74,537    | \$74,537                | \$74,537      | \$74,537  | \$74,537  | \$74,537  | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS EJERCIDA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRAS TERMINADA Y EN OPERACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                    |
| SAC16160300810400                | Extensión De Línea Eléctrica Alilada Para Creación De Un Área Nueva Con Transformador En La Comunidad Del Esporte De Abajo - 230656                   | 230656             | Zacatecas | Huamuso             | Esporte de Abajo                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUAMUSO    | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$171,628   | \$171,628               | \$171,628     | \$171,628 | \$171,628 | \$171,628 | 100.00        | \$0      | Otros            | 34               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                  |
| SAC16160300810401                | Extensión De La Línea Eléctrica Para La Creación De Dos Áreas Nuevas Con Transformadores En La Comunidad Del Esporte De Arriba - 230451               | 230451             | Zacatecas | Huamuso             | Esporte de Arriba                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUAMUSO    | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$325,101   | \$325,101               | \$325,101     | \$325,101 | \$325,101 | \$325,101 | 100.00        | \$0      | Otros            | 53               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                  |
| SAC16160300810402                | Extensión De Línea Eléctrica Alilada Para Creación De Tres Áreas Nuevas Con Transformadores En La Comunidad De Los Rodríguez - 204742                 | 204742             | Zacatecas | Huamuso             | Los Rodríguez                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUAMUSO    | Urbanización             | En Ejecución | 2016              |             | \$400,036   | \$400,036               | \$400,036     | \$400,036 | \$400,036 | \$400,036 | 100.00        | \$0      | Otros            | 79               | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRAS EJERCIDA AL 100 PORCIENTO / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                       |
| SAC16160300810406                | Rehabilitación De Red De Alcantarillado - 314768                                                                                                      | 314768             | Zacatecas | Jerez               | Lo de Nava                               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$199,403   | \$199,403               | \$199,403     | \$19,741  | \$19,741  | \$19,741  | 9.90          | \$0      | Metros lineales  | 104              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                          |
| SAC16160300810407                | Rehabilitación De Red De Agua Potable - 251923                                                                                                        | 251923             | Zacatecas | Jerez               | El Maguayito                             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              |             | \$319,457   | \$319,457               | \$319,457     | \$319,457 | \$319,457 | \$319,457 | 100.00        | \$0      | Otros            | 177              |           |              |                                                                                                                                                      |

Total: 2623

| Clave del Proyecto | Información General del Proyecto                                                                                                                   |                    |           |              |                                             |        |                        |                                                                               |                                      |                                                                   | Avance Financiero                       |                          |              |               | Avance Físico |             |                       |              | Observaciones |             |             |        |          |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------|----------|------------------|------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Nombre del Proyecto                                                                                                                                | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio    | Localidad                                   | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                   | Tipo de Proyecto         | Estado       | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado  | Acumulado (Millardos) | Comprometido |               | Devengado   | Ejercido    | Pagado | % Avance | Reintegró        | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum                                                                                                                                               |
| SAC16160300810421  | Pavimentación De La Calle De La Manzanera - 146410                                                                                                 | 146410             | Zacatecas | Valparaíso   | El Salitre                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO ZAC             | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          |               | \$48,799    | \$48,799              | \$48,799     | \$48,799      | \$48,799    | \$48,799    | 100.00 | \$0      | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                         |
| SAC16160300810423  | Pavimentación De Calle Principal El Salto De Santa Rosa - 331165                                                                                   | 331165             | Zacatecas | Valparaíso   | El Salto                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          |               | \$12,200    | \$12,200              | \$12,200     | \$12,200      | \$12,200    | \$12,200    | 100.00 | \$0      | Metros Cuadrados | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                         |
| SAC16160300810426  | Pavimentación Del Callejon Del Buen San Juan Capistrano - 137565                                                                                   | 137565             | Zacatecas | Valparaíso   | San Juan Capistrano                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO ZACATECAS       | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          |               | \$36,599    | \$36,599              | \$36,599     | \$36,599      | \$36,599    | \$36,599    | 100.00 | \$0      | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                         |
| SAC16160300810427  | Pavimentación De Calle Principal Luis Moya San Mateo - 137475                                                                                      | 137475             | Zacatecas | Valparaíso   | J. Jesús Guzmán Ortega (San Mateo)          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO ZACATECAS       | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          |               | \$121,997   | \$121,997             | \$121,997    | \$121,997     | \$121,997   | \$121,997   | 100.00 | \$0      | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                         |
| SAC16160300810487  | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Vecino De Noviembre - 197884                                                            | 197884             | Zacatecas | Loreto       | Loreto                                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          |               | \$1,091,135 | \$1,091,135           | \$1,091,135  | \$1,091,135   | \$1,091,135 | \$1,091,135 | 100.00 | \$0      | Metros Cuadrados | 18               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810488  | Aplicación De Red Eléctrica En Calle San Juan Loreto Zac - 197311                                                                                  | 197311             | Zacatecas | Loreto       | Loreto                                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Urbanización             | En Ejecución | 2016          |               | \$195,167   | \$195,167             | \$195,167    | \$195,167     | \$195,167   | \$195,167   | 100.00 | \$0      | Otros            | 18               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810489  | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Chahuatlote - 197985                                                                    | 197985             | Zacatecas | Loreto       | Loreto                                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          |               | \$572,928   | \$572,928             | \$572,928    | \$572,928     | \$572,928   | \$572,928   | 100.00 | \$0      | Metros Cuadrados | 16               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810490  | Aplicación De Red Eléctrica En La Colonia Reginalteral Loreto Zac - 197161                                                                         | 197161             | Zacatecas | Loreto       | Loreto                                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Urbanización             | En Ejecución | 2016          |               | \$238,004   | \$238,004             | \$238,004    | \$238,004     | \$238,004   | \$238,004   | 100.00 | \$0      | Otros            | 20               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810491  | Aplicación De Red Eléctrica En Calle San Judas Tadeo Loreto Zac - 197413                                                                           | 197413             | Zacatecas | Loreto       | Loreto                                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Urbanización             | En Ejecución | 2016          |               | \$187,168   | \$187,168             | \$187,168    | \$187,168     | \$187,168   | \$187,168   | 100.00 | \$0      | Otros            | 18               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810492  | Aplicación De Red Eléctrica En Calle San Judas Tadeo Loreto Zac - 193485                                                                           | 193485             | Zacatecas | Loreto       | Loreto                                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Urbanización             | En Ejecución | 2016          |               | \$93,249    | \$93,249              | \$93,249     | \$93,249      | \$93,249    | \$93,249    | 100.00 | \$0      | Otros            | 15               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810493  | Aplicación De Red Eléctrica En La Comunidad De Bimbalentes Huertas De Bimbalentes Loreto Zac - 197121                                              | 197121             | Zacatecas | Loreto       | Bimbalentes                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Urbanización             | En Ejecución | 2016          |               | \$86,900    | \$86,900              | \$86,900     | \$86,900      | \$86,900    | \$86,900    | 100.00 | \$0      | Otros            | 13               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810494  | Aplicación De Red Eléctrica En La Comunidad De Bimbalentes Loreto Zac - 193160                                                                     | 193160             | Zacatecas | Loreto       | Bimbalentes                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Urbanización             | En Ejecución | 2016          |               | \$136,503   | \$136,503             | \$136,503    | \$136,503     | \$136,503   | \$136,503   | 100.00 | \$0      | Otros            | 12               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810495  | Construcción De Red De Alcantarillado En La Comunidad De La Alquería Loreto Zac - 198193                                                           | 198193             | Zacatecas | Loreto       | La Alquería                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          |               | \$427,316   | \$427,316             | \$427,316    | \$427,316     | \$427,316   | \$427,316   | 100.00 | \$0      | Metros lineales  | 45               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810496  | Aplicación De Red De Agua Potable En La Comunidad Del Carrizo Loreto Zac - 198148                                                                  | 198148             | Zacatecas | Loreto       | El Carrizo                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          |               | \$70,272    | \$70,272              | \$70,272     | \$70,272      | \$70,272    | \$70,272    | 100.00 | \$0      | Metros lineales  | 45               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810497  | Construcción De Red De Alcantarillado En La Comunidad De La Cacacona Loreto Zac - 198081                                                           | 198081             | Zacatecas | Loreto       | La Cacacona                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          |               | \$502,919   | \$502,919             | \$502,919    | \$502,919     | \$502,919   | \$502,919   | 100.00 | \$0      | Metros lineales  | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810498  | Construcción De Red De Agua Potable En La Comunidad De La Cacacona Loreto Zac - 198008                                                             | 198008             | Zacatecas | Loreto       | La Cacacona                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          |               | \$218,408   | \$218,408             | \$218,408    | \$218,408     | \$218,408   | \$218,408   | 100.00 | \$0      | Metros lineales  | 65               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810499  | Aplicación De Red Eléctrica En La Comunidad De La Cacacona Loreto Zac - 193615                                                                     | 193615             | Zacatecas | Loreto       | La Cacacona                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Urbanización             | En Ejecución | 2016          |               | \$132,716   | \$132,716             | \$132,716    | \$132,716     | \$132,716   | \$132,716   | 100.00 | \$0      | Otros            | 14               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810501  | Aparición Para La Construcción De Comedor Comunitario En La Calle Juarez Para Benito Villalón De La Comunidad De La Concepción Loreto Zac - 246896 | 246896             | Zacatecas | Loreto       | La Concepción                               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Asistencia Social        | En Ejecución | 2016          |               | \$570,016   | \$570,016             | \$570,016    | \$570,016     | \$570,016   | \$570,016   | 100.00 | \$0      | Otros            | 60               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810502  | Aplicación De Red Eléctrica En La Comunidad De La Concepción Telecomercadería Loreto Zac - 193249                                                  | 193249             | Zacatecas | Loreto       | La Concepción                               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Urbanización             | En Ejecución | 2016          |               | \$334,911   | \$334,911             | \$334,911    | \$334,911     | \$334,911   | \$334,911   | 100.00 | \$0      | Otros            | 20               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810503  | Aplicación De Red Eléctrica En La Comunidad De La Concepción Preparatoria Loreto Zac - 193196                                                      | 193196             | Zacatecas | Loreto       | La Concepción                               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Urbanización             | En Ejecución | 2016          |               | \$424,775   | \$424,775             | \$424,775    | \$424,775     | \$424,775   | \$424,775   | 100.00 | \$0      | Otros            | 45               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810504  | Aplicación De Red Eléctrica En La Comunidad En Calle Apulias Sector Cristatones Loreto Zac - 192875                                                | 192875             | Zacatecas | Loreto       | Cristatones                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Urbanización             | En Ejecución | 2016          |               | \$233,337   | \$233,337             | \$233,337    | \$233,337     | \$233,337   | \$233,337   | 100.00 | \$0      | Otros            | 18               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810505  | Aplicación De Red Eléctrica En La Comunidad De Cristatones Loreto Zac - 192967                                                                     | 192967             | Zacatecas | Loreto       | Cristatones                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Urbanización             | En Ejecución | 2016          |               | \$311,346   | \$311,346             | \$311,346    | \$311,346     | \$311,346   | \$311,346   | 100.00 | \$0      | Otros            | 25               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810506  | Aplicación De Red De Agua Potable En La Comunidad De Ejido Hidalgo Loreto Zac - 198023                                                             | 198023             | Zacatecas | Loreto       | Ejido Hidalgo                               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          |               | \$76,031    | \$76,031              | \$76,031     | \$76,031      | \$76,031    | \$76,031    | 100.00 | \$0      | Metros lineales  | 32               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810507  | Construcción De Red De Alcantarillado En La Comunidad De Ejido Hidalgo Loreto Zac - 198007                                                         | 198007             | Zacatecas | Loreto       | Ejido Hidalgo                               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          |               | \$260,539   | \$260,539             | \$260,539    | \$260,539     | \$260,539   | \$260,539   | 100.00 | \$0      | Metros lineales  | 18               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810508  | Construcción De Red De Alcantarillado En La Comunidad De Col Emilio Carranza Loreto Zac - 198212                                                   | 198212             | Zacatecas | Loreto       | Emilio Carranza (Arroyo del Pimiento)       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          |               | \$472,045   | \$472,045             | \$472,045    | \$472,045     | \$472,045   | \$472,045   | 100.00 | \$0      | Metros lineales  | 60               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810509  | Equipamiento De Pozo Agua Potable En La Comunidad De Felipe Carrillo Puerto - 236786                                                               | 236786             | Zacatecas | Loreto       | Felipe Carrillo Puerto (Carrillo Puerto)    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          |               | \$625,080   | \$625,080             | \$625,080    | \$625,080     | \$625,080   | \$625,080   | 100.00 | \$0      | Otros            | 75               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810510  | Aplicación De Red Eléctrica En La Comunidad De La Florida Loreto Zac - 197187                                                                      | 197187             | Zacatecas | Loreto       | La Florida                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO                     | Urbanización             | En Ejecución | 2016          |               | \$152,417   | \$152,417             | \$152,417    | \$152,417     | \$152,417   | \$152,417   | 100.00 | \$0      | Otros            | 15               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                       |
| SAC16160300810523  | Mantenimiento De Equipo De Bombas Para Purga De Agua Potable En La Comunidad De Puerto Madroo - 249127                                             | 249127             | Zacatecas | Villa de Cos | Puerto Madroo (Estación de San Juan Andrés) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS   | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          |               | \$19,720    | \$19,720              | \$19,720     | \$19,720      | \$19,720    | \$19,720    | 100.00 | \$0      | Otros            | 180              | 100.00    | 100.00       | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: SERVICIO DE MANTENIMIENTO TERMINADO / Registro: DESARROLLO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |