

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA: MAYO 2017

FECHA 21/08/17
HOJA_15 DE _20_

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULA DO	MENSUAL	ACUMULA DO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
17OFIII10056		PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (150 MTS) EN ESC. TELESECUNDARIA DE ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS.	ESTACIÓN SAN JOSE	23° 11´ 20.03 N 102° 47´ 12.44"O	150 M2	\$ 248,287.93	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
17OFIII10057		CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 6X8 EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD LA MANGA, FRESNILLO, ZACATECAS.	LA MANGA	23° 16´57" N 102° 58´40.17" O	48 M2	\$ 476,359.81	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
17OFIII10058		APIRTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 3 E.E. PRIMERA ETAPA EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL CECYTEZ PLATEROS PRIMERA ETAPA EN CONVENIO CON LA FEDERACIÓN	COMUNIDAD PLATEROS	23° 13´12.10" N 102° 50´ 03.08" O		\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	CONVENIO
17OFIII10059		CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA FORD (PAGO DE MANO DE OBRA)	COL. VENUSTIANO CARRANZA		158 M2	\$ 160,349.49	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
17OFIII10060		TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD	COMUNIDAD SEIS DE ENERO		120.68 M2	\$ 252,396.07	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
17OFIII10061		CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	COMUNIDAD ESTACIÓN GUTIERREZ		432 M2	\$ 1,193,603.72	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 2,580,997.02	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -						

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. IVÁN DE JESÚS LUNA AMARO
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
PROGRAMAS E INFORMES

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA: MAYO 2017

FECHA 21/08/17
HOJA_16_DE_20__

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA		POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
17OFIII10062		REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA RURAL JOSE MARIA MORELOS	COMUNIDAD PARDILLO PRIMERO		100 M2	\$ 51,414.54	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
17OFIII10063		CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PREPARATORIA FRANCISCO GOYTIA	COMUNIDAD EL MESQUITE		510 M2	\$ 1,137,315.33	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
17OFIII10064		CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN ESC. SECUNDARIA	COMUNIDAD ALTAMIRA		48 M2	\$ 247,964.55	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
17OFIII10065		CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE RAMIREZ DUARTE	COL. MANUEL M. PONCE		180.50 M2	\$ 392,916.35	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
17OFIII10066		CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO CORONEL	COL. PLAN DE AYALA		576 M2	\$ 664,128.30	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
17OFIII10067		CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 17X30 METROS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 54 (GALILEO GALILEI)	COL. EMILIANO ZAPATA		510 M2	\$ 1,137,315.33	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
17OFIII10068		REHABILITACIÓN DE DOMO DE 20X25 METROS EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO GERARDO LOPEZ	COMUNIDAD RIO FLORIDO		500 M2	\$ 575,154.39	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
17OFIII10069		CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	COMUNIDAD LAS MERCEDES		510 M2	\$ 1,093,373.61	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X	
TOTAL HOJA 2						\$ 5,299,582.40	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -							

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. IVÁN DE JESÚS LUNA AMARO
TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
PROGRAMAS E INFORMES

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 MES QUE INFORMA: MAYO 2017

FECHA 21/08/17
 HOJA 17 DE 20

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17OFIII10070		CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 16X28 MTS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	COMUNIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES		448 M2	\$ 1,137,315.32	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10071		CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 17X26 MTS EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC	COMUNIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ		442 M2	\$ 1,137,315.32	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10072		CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 15.20X26.30 MTS EN ESCUELA PRIMARIA SEIS DE ENERO	COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA		399.76 M2	\$ 1,137,315.32	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10073		CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 18X32 MTS EN ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET	COLONIA LINDA VISTA		576 M2	\$ 1,193,603.70	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10074		CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X24 MTS EN ESCUELA PRIMARIA CUAHTEMOC	FRACCIONAMIENTO PROVIDENCIA		336 M2	\$ 1,137,315.32	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10075		CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA MANUEL M. PONCE #71	COLONIA PATRIA Y LIBERTAD		336 M2	\$ 1,137,315.32	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
17OFIII10076		CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 6X8 EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ZACATECAS PLANTEL LAGUNA SECA	COMUNIDAD LAGUNA SECA		149.76 M2	\$ 479,867.77	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	0%	0%	N/A	X		
							\$ -	\$ -		\$ -	\$ -								
TOTAL HOJA 3						\$ 7,360,048.07	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -								
TOTAL						\$ 15,240,627.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. IVÁN DE JESÚS LUNA AMARO
 TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
 PROGRAMAS E INFORMES

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL