

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: OCTUBRE 2019

10/02/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA	
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES	
AGUA POTABLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS		
ALCANTARILLADO	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	FISE 2019	X
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CAMINOS RURALES		
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. SAUL MONREAL AVILA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

C. MA. IRENE MAGALLANES VILARES

POR LA ASE
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

L.C. Y T.C. HILDA CLAUDIA GARCÍA ALVARADO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: OCTUBRE 2019

10/02/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA			
ACTA DE CABILDO		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		SEGURIDAD PÚBLICA	
FONDOS FEDERALES		ADQUISICIONES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)		INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES	
AGUA POTABLE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS			
ALCANTARILLADO		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL		FISE 2019	X
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA			
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL			
GASTOS INDIRECTOS			
APORTACIONES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DOPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. SAUL MONREAL ÁVILA	DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
---	---

POR LA ASE
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA	JEFE(A) DE DEPARTAMENTO
L.C. Y T.C. HILDA CLAUDIA GARCÍA ALVARADO	L.C. HELENA PUGA CANDELAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE OCTUBRE 2019

FISE 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FISE EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/11/2019
HOJA: 1 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA: 621 FISE 2019
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA								AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			ACUMULADO			POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO					
1900PFISE1001	B01001	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES RIO COLORADO, NARANJO, SIN NOMBRE, RIO BRAVO, RIO PANUJO Y LAS TORRES DE LA COLONIA EJIDAL 4, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA EJIDAL 4	23°10'16.9"N 102°54'35.1"O	1,766.50 ML	\$1,868,251.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
1900PFISE1002	B01002	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES JARIPEO, PASCUAL BARQUAS Y HERRADURA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LIENZO CHARRO	23°10'50.1"N 102°53'49.7"O	561.00 ML	\$679,339.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
1900PFISE1003	B01007	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN JOSE DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JOSE DE LOURDES	23°16'34.8"N 103°00'46.1"O	204.00 ML	\$179,050.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
1900PFISE1004	B01008	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JOSE DE LOURDES	23°16'19.0"N 103°00'46.8"O	353.00 ML	\$614,675.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
1900PFISE1005	B01009	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES SEGUNDA DE ROMO ANGÓN, RUBEN ROMO ARAGÓN Y JOSE MARIA PACHECO EN COLONIA HUERTAS DE ABAJO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA HUERTAS DE ABAJO	23°10'52.2"N 102°51'18.8"O	595.50 ML	\$664,513.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
1900PFISE1006	B01010	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES PROLONGACIÓN GAIFANA Y ACCESO 1, EN LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS	ESTACIÓN SAN JOSE	23°11'23.3"N 102°47'05.2"O	526.00 ML	\$450,155.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
TOTAL HOJA 1							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00			



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FISE EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/11/2019
HOJA: 2 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

SUB-PROGRAMA: 621 FISE 2019

MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2019

NUMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA								AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO





Reporte de Egresos
Reporte de Egresos FF PY UA

JICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2019
F. Financiamiento: 621

Fecha y hora de Impresión
11/feb /2020
03:10 p. m.

Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FISE 2019	B01001		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES RIO COLORADO, NARANJO, SIN NOMBRE, RIO BRAVO, RIO PANUCO Y LAS TORRES DE LA COLONIA EJIDAL 4, FRESNILLO, ZAC.	430	DESARROLLO SOCIAL									
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,868,251.11	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,868,251.11	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,868,251.11	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,868,251.11	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,868,251.11	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,868,251.11	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,868,251.11	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B01002			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES JARIPEO, PASCUAL BARAJAS Y HERRADURA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZAC.	430	DESARROLLO SOCIAL									
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B01002			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES JARIPEO, PASCUAL BARAJAS Y HERRADURA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZAC.	430	DESARROLLO SOCIAL									
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
B01007	430	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC.	AMPLIACION DE RED DE ALCAN	\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$679,339.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$179,050.71	\$179,050.71	\$178,223.19	\$827.52	\$0.00	\$178,223.19	\$179,050.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$179,050.71	\$179,050.71	\$178,223.19	\$827.52	\$0.00	\$178,223.19	\$179,050.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$179,050.71	\$179,050.71	\$178,223.19	\$827.52	\$0.00	\$178,223.19	\$179,050.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$179,050.71	\$179,050.71	\$178,223.19	\$827.52	\$0.00	\$178,223.19	\$179,050.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$179,050.71	\$179,050.71	\$178,223.19	\$827.52	\$0.00	\$178,223.19	\$179,050.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE ALCAN	\$0.00	\$179,050.71	\$179,050.71	\$178,223.19	\$827.52	\$0.00	\$178,223.19	\$179,050.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$179,050.71	\$179,050.71	\$178,223.19	\$827.52	\$0.00	\$178,223.19	\$179,050.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$179,050.71	\$179,050.71	\$178,223.19	\$827.52	\$0.00	\$178,223.19	\$179,050.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$179,050.71	\$179,050.71	\$178,223.19	\$827.52	\$0.00	\$178,223.19	\$179,050.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B01008	430	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC.	AMPLIACION DE RED DE ALCAN	\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$0.00	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE ALCAN	\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
B01008	430		6141	DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$614,675.09	\$0.00	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$614,675.09	\$0.00	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACION DE RED DE AL	\$0.00	\$614,675.09	\$0.00	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B01009				AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES SEGUNDA DE ROMO ANGON, RUBEN ROMO ARAGON Y JOSE MARIA PACHECO EN COLONIA HUERTAS DE ABAJO, FRESNILLO, ZAC.										
430				DESARROLLO SOCIAL										
6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$664,513.55	\$0.00	\$664,513.55	\$0.00	\$0.00	\$664,513.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$664,513.55	\$0.00	\$664,513.55	\$0.00	\$0.00	\$664,513.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140				DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$664,513.55	\$0.00	\$664,513.55	\$0.00	\$0.00	\$664,513.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141				DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$664,513.55	\$0.00	\$664,513.55	\$0.00	\$0.00	\$664,513.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$664,513.55	\$0.00	\$664,513.55	\$0.00	\$0.00	\$664,513.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE ALCAN	\$0.00	\$664,513.55	\$0.00	\$664,513.55	\$0.00	\$0.00	\$664,513.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B01010				AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES PROLONGACION GALEANA Y ACCESO 1, EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZAC.										
430				DESARROLLO SOCIAL										
6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$450,155.83	\$449,503.19	\$652.64	\$0.00	\$449,503.19	\$450,155.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2019
F. Financiamiento: 621

Fecha y 11/feb./2020
hora de Impresión 03:10 p. m.

Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
B01011	430	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES HACIENDA DE CORRALEJO Y SAN VICENTE EN COLONIA LA JOYA, FRESNILLO, ZAC.	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$450,155.83	\$449,503.19	\$652.64	\$0.00	\$449,503.19	\$450,155.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISION DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$450,155.83	\$449,503.19	\$652.64	\$0.00	\$449,503.19	\$450,155.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$450,155.83	\$449,503.19	\$652.64	\$0.00	\$449,503.19	\$450,155.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$450,155.83	\$449,503.19	\$652.64	\$0.00	\$449,503.19	\$450,155.83	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE ALCAN				\$0.00	\$450,155.83	\$449,503.19	\$652.64	\$0.00	\$449,503.19	\$450,155.83	\$0.00	\$0.00
B01012	430	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES AGENTES BIOTICOS Y FAUNA DE LA COLONIA ECOLOGICA, FRESNILLO, ZAC.	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$262,835.25	\$0.00	\$262,835.25	\$0.00	\$0.00	\$262,835.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$262,835.25	\$0.00	\$262,835.25	\$0.00	\$0.00	\$262,835.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$262,835.25	\$0.00	\$262,835.25	\$0.00	\$0.00	\$262,835.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PA	\$0.00	\$262,835.25	\$0.00	\$262,835.25	\$0.00	\$0.00	\$262,835.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$262,835.25	\$0.00	\$262,835.25	\$0.00	\$0.00	\$262,835.25	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED ELECTRICI/				\$0.00	\$262,835.25	\$0.00	\$262,835.25	\$0.00	\$0.00	\$262,835.25	\$0.00	\$0.00



helidegger
x rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

JICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2019
F. Financiamiento: 621

Fecha y 11/feb /2020
hora de Impresión 03:10 p. m.

Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
430	DESARROLLO SOCIAL														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$285,996.06	\$285,996.06	\$0.00	\$285,996.06	\$0.00	\$0.00	\$285,996.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$285,996.06	\$285,996.06	\$0.00	\$285,996.06	\$0.00	\$0.00	\$285,996.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$285,996.06	\$285,996.06	\$0.00	\$285,996.06	\$0.00	\$0.00	\$285,996.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$285,996.06	\$285,996.06	\$0.00	\$285,996.06	\$0.00	\$0.00	\$285,996.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
B01012	430	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$285,996.06	\$285,996.06	\$0.00	\$285,996.06	\$0.00	\$0.00	\$285,996.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
B01013	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LUNA Y ARIES DE LA COLONIA DEL SOL, FRESNILLO, ZAC.														
	AMPLIACION DE RED ELECTRICI/														
					\$0.00	\$285,996.06	\$285,996.06	\$0.00	\$285,996.06	\$0.00	\$0.00	\$285,996.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$285,996.06	\$285,996.06	\$0.00	\$285,996.06	\$0.00	\$0.00	\$285,996.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$360,521.84	\$360,521.84	\$0.00	\$360,521.84	\$0.00	\$0.00	\$360,521.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$360,521.84	\$360,521.84	\$0.00	\$360,521.84	\$0.00	\$0.00	\$360,521.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6130	CONSTRUCCION DE OBRAS PA		\$0.00	\$360,521.84	\$360,521.84	\$0.00	\$360,521.84	\$0.00	\$0.00	\$360,521.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$360,521.84	\$360,521.84	\$0.00	\$360,521.84	\$0.00	\$0.00	\$360,521.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
B01013	430	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$360,521.84	\$360,521.84	\$0.00	\$360,521.84	\$0.00	\$0.00	\$360,521.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				\$0.00	\$360,521.84	\$360,521.84	\$0.00	\$360,521.84	\$0.00	\$0.00	\$360,521.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				\$0.00	\$360,521.84	\$360,521.84	\$0.00	\$360,521.84	\$0.00	\$0.00	\$360,521.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Reporte de Ejercicio
rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

IICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2019
F. Financiamiento: 621

Fecha y hora de Impresión
11/feb./2020 03:10 p. m.

Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
B01014	430	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE REVOLUCION Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC.													
		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,218,565.64	\$1,218,565.64	\$0.00	\$1,218,565.64	\$0.00	\$0.00	\$1,218,565.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,218,565.64	\$1,218,565.64	\$0.00	\$1,218,565.64	\$0.00	\$0.00	\$1,218,565.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,218,565.64	\$1,218,565.64	\$0.00	\$1,218,565.64	\$0.00	\$0.00	\$1,218,565.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
B01014	430	6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,218,565.64	\$1,218,565.64	\$0.00	\$1,218,565.64	\$0.00	\$0.00	\$1,218,565.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL													
		AMPLIACION DE RED ELECTRICI/													
B01015	430	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PANFILO NATERA EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZAC.													
		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$899,941.40	\$899,941.40	\$0.00	\$899,941.40	\$0.00	\$0.00	\$899,941.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$899,941.40	\$899,941.40	\$0.00	\$899,941.40	\$0.00	\$0.00	\$899,941.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$899,941.40	\$899,941.40	\$0.00	\$899,941.40	\$0.00	\$0.00	\$899,941.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
B01015	430	6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PA	\$0.00	\$899,941.40	\$899,941.40	\$0.00	\$899,941.40	\$0.00	\$0.00	\$899,941.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL													

Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											Cuentas por
O b j e t o d e l G a s t o			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda

AMPLIACION DE RED ELECTRIC/			\$0.00	\$899,941.40	\$899,941.40	\$0.00	\$899,941.40	\$0.00	\$0.00	\$899,941.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISE 2019			\$0.00	\$7,483,846.34	\$7,483,846.34	\$627,726.38	\$6,856,119.96	\$0.00	\$627,726.38	\$7,483,846.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final			\$0.00	\$7,483,846.34	\$7,483,846.34	\$627,726.38	\$6,856,119.96	\$0.00	\$627,726.38	\$7,483,846.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00