

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: DICIEMBRE 2019

20/03/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
ACTA DE CABILDO	SEGURIDAD PÚBLICA	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	ADQUISICIONES	
FONDOS FEDERALES	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES	
AGUA POTABLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS		
ALCANTARILLADO		
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	FISE 2019	X
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CAMINOS RURALES		
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE	
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. SAUL MONREAL ÁVILA	DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. MA. IRENE MAGALLANES MUJARES
POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA L.C. Y T.C. HILDA CLAUDIA GARCÍA ALVARADO	JEFE(A) DE DEPARTAMENTO L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: DICIEMBRE 2019

20/03/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA	
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES	
AGUA POTABLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS		
ALCANTARILLADO	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	FISE 2019	X
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CAMINOS RURALES		
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
L.C. SAUL MONREAL ÁVILA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES

POR LA ASE

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

L.C. Y T.C. HILDA CLAUDIA GARCIA ALVARADO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE DICIEMBRE 2019

FISE 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FISE EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/01/2020
HOJA: 1 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA: 621 FISE 2019
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2019

NUMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA								AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			ACUMULADO			POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO					
190PFISE1001	B01001	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES RIO COLORADO, MARANJO, SIN NOMBRE, RIO BRAVO, RIO PANIUCO Y LAS TORRES DE LA COLONIA EJIDAL 4, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA EJIDAL 4	23°10'16.9"N 102°54'35.1"O	1766.50 ML	\$1,868,251.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X
190PFISE1002	B01002	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES JARIPEO, PASCUAÍ BARAÍAS Y HERRADURA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LIENZO CHARRO	23°10'50.1"N 102°53'49.7"O	561.00 ML	\$679,339.86	\$ 356,817.81	\$ 356,817.81	\$ 356,817.81	\$ 356,817.81	\$ 356,817.81	N/A	\$ -	\$ -	53%	55%	N/A	X
190PFISE1003	B01007	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN JOSE DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JOSE DE LOURDES	23°16'34.8"N 103°00'46.1"O	204.00 ML	\$179,050.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	40%	N/A	X
190PFISE1004	B01008	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JOSE DE LOURDES	23°16'19.0"N 103°00'46.8"O	353.00 ML	\$614,675.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	15%	N/A	X
190PFISE1005	B01009	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES SEGUNDA DE ROMO ANGON, RUBEN ROMO ARAGON Y JOSE MARIA PACHECO EN COLONIA HUERTAS DE ADAJO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA HUERTAS DE ADAJO	23°10'52.2"N 102°51'18.8"O	595.50 ML	\$664,513.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	15%	N/A	X
190PFISE1006	B01010	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES PROLONGACION GALEANA Y ACCESO 1, EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS	ESTACION SAN JOSE	23°11'23.3"N 102°47'05.2"O	526.00 ML	\$450,155.83	\$ 345,830.85	\$ 345,830.85	\$ 345,830.85	\$ 345,830.85	\$ 345,830.85	N/A	\$ -	\$ -	77%	80%	N/A	X
TOTAL HOJA 1							\$702,648.66	\$702,648.66	\$702,648.66	\$702,648.66	\$702,648.66		\$0.00	\$0.00		\$0.00		



MÉ. SAUL MONTEALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FISE EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/01/2020
HOJA: 2_De_2_

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA: 621 FISE 2019
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL						ACUMULADO
190PFISE1007	B01011	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES HACIENDA DE CORRALEJO Y SAN VICENTE EN COLONIA LA JOYA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LA JOYA	23°10'42.7"N 102°53'42.6"O	5.0 POSTES	\$262,835.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	20%	N/A	X	
190PFISE1008	B01012	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES AGENTES BIOTICOS Y FAUNA DE LA COLONIA ECOLOGICA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA ECOLOGICA	23°10'20.9"N 102°50'34.0"O	3.0 POSTES	\$285,996.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	15%	N/A	X
190PFISE1009	B01013	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LUNA Y ARIES DE LA COLONIA DEL SOL, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA DEL SOL	23°11'07.0"N 102°50'44.6"O	5.0 POSTES	\$360,521.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	30%	N/A	X
190PFISE1010	B01014	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE REVOLUCIÓN Y ANFAS EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS	PLATEROS	23°13'56.0"N 102°50'34.7"O	33.0 POSTES	\$1,218,565.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	25%	N/A	X
190PFISE1011	B01015	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PANFILO NATIERA EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS	RIO FLORIDO	23°20'45.7"N 102°59'32.3"O	20.0 POSTES	\$899,941.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	15%	N/A	X
190PFISE1012	B01016	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES INOGALES Y ELLENA ZAPATA DE LA COLONIA BELLAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA BELLAVISTA	23°11'52.4"N 102°52'11.1"O	16.0 POSTES	\$800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	5%	N/A	X
TOTAL HOJA 2							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
TOTAL FISE 2019							\$702,648.66	\$702,648.66	\$702,648.66	\$702,648.66	\$702,648.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			





Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

NIICIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
30/mar./2020
10:16 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
621	FISE 2019	B01001	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES RIO COLORADO, NARANJO, SIN NOMBRE, RIO BRAVO, RIO PANUCO Y LAS TORRES DE LA COLONIA EJIDAL 4, FRESNILLO, ZAC.	430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,868,251.11	\$1,868,251.11	\$0.00	\$3,493.83	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,868,251.11	\$1,868,251.11	\$0.00	\$3,493.83	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,868,251.11	\$1,868,251.11	\$0.00	\$3,493.83	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,868,251.11	\$1,868,251.11	\$0.00	\$3,493.83	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,868,251.11	\$1,868,251.11	\$0.00	\$3,493.83	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						AMPLIACIÓN DE RED DE ALCAN		\$0.00	\$1,868,251.11	\$1,868,251.11	\$0.00	\$3,493.83	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,868,251.11	\$1,868,251.11	\$0.00	\$3,493.83	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,868,251.11	\$1,868,251.11	\$0.00	\$3,493.83	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,868,251.11	\$1,868,251.11	\$0.00	\$3,493.83	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,868,251.11	\$1,868,251.11	\$0.00	\$3,493.83	\$0.00	\$1,868,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B01002	FISE 2019	B01002	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES JARIPEO, PASCUAL BARAJAS Y HERRADURA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZAC.	430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$1,153.54	\$356,817.81	\$322,522.05	\$356,817.81	\$356,817.81	\$0.00
						6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$1,153.54	\$356,817.81	\$322,522.05	\$356,817.81	\$356,817.81	\$0.00
						6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$1,153.54	\$356,817.81	\$322,522.05	\$356,817.81	\$356,817.81	\$0.00
						6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$1,153.54	\$356,817.81	\$322,522.05	\$356,817.81	\$356,817.81	\$0.00
						DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$1,153.54	\$356,817.81	\$322,522.05	\$356,817.81	\$356,817.81	\$0.00
						AMPLIACIÓN DE RED DE ALCAN		\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$1,153.54	\$356,817.81	\$322,522.05	\$356,817.81	\$356,817.81	\$0.00
						DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$1,153.54	\$356,817.81	\$322,522.05	\$356,817.81	\$356,817.81	\$0.00
						DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$1,153.54	\$356,817.81	\$322,522.05	\$356,817.81	\$356,817.81	\$0.00
						DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$1,153.54	\$356,817.81	\$322,522.05	\$356,817.81	\$356,817.81	\$0.00
						DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$1,153.54	\$356,817.81	\$322,522.05	\$356,817.81	\$356,817.81	\$0.00



NICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión

30/mar./202010:16 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
O b j e t o d e l G a s t o				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
AMPLIACION DE RED DE ALCAN				\$0.00	\$679,339.86	\$679,339.86	\$0.00	\$1,153.54	\$356,817.81	-\$356,817.81	\$322,522.05	\$356,817.81	\$356,817.81	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL														
6000 INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$179,050.71	\$179,050.71	\$0.00	\$827.52	\$0.00	\$0.00	\$179,050.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C				\$0.00	\$179,050.71	\$179,050.71	\$0.00	\$827.52	\$0.00	\$0.00	\$179,050.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON				\$0.00	\$179,050.71	\$179,050.71	\$0.00	\$827.52	\$0.00	\$0.00	\$179,050.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON				\$0.00	\$179,050.71	\$179,050.71	\$0.00	\$827.52	\$0.00	\$0.00	\$179,050.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$179,050.71	\$179,050.71	\$0.00	\$827.52	\$0.00	\$0.00	\$179,050.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE ALCAN				\$0.00	\$179,050.71	\$179,050.71	\$0.00	\$827.52	\$0.00	\$0.00	\$179,050.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL														
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC.														
DESARROLLO SOCIAL														
6000 INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$614,493.57	\$181.52	\$0.00	\$614,493.57	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C				\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$614,493.57	\$181.52	\$0.00	\$614,493.57	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON				\$0.00	\$614,675.09	\$614,675.09	\$614,493.57	\$181.52	\$0.00	\$614,493.57	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

NICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/mar./2020

hora de Impresión 10:16 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
		O b j e t o	d e l	G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
21	B01008	430		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$614,675.09	\$614,493.57	\$181.52	\$0.00	\$614,493.57	\$614,675.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL											
		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES SEGUNDA DE ROMO ANGON, RUBEN ROMO ARAGON Y JOSE MARIA PACHECO EN COLONIA HUERTAS DE ABAJO, FRESNILLO, ZAC.													
		430		DESARROLLO SOCIAL											
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$664,513.55	\$661,988.50	\$2,525.05	\$0.00	\$661,988.50	\$664,513.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$664,513.55	\$661,988.50	\$2,525.05	\$0.00	\$661,988.50	\$664,513.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$664,513.55	\$661,988.50	\$2,525.05	\$0.00	\$661,988.50	\$664,513.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	B01009	430		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$664,513.55	\$661,988.50	\$2,525.05	\$0.00	\$661,988.50	\$664,513.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL											
		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES PROLONGACION GALEANA Y ACCESO 1, EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZAC.													
		430		DESARROLLO SOCIAL											
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$664,513.55	\$661,988.50	\$2,525.05	\$0.00	\$661,988.50	\$664,513.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

NICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
30/mar./2020
10:16 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
B01011	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$450,155.83	\$450,155.83	\$0.00	\$652.64	\$345,830.85	-\$345,830.85	\$104,324.98	\$345,830.85	\$345,830.85	\$0.00	
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$450,155.83	\$450,155.83	\$0.00	\$652.64	\$345,830.85	-\$345,830.85	\$104,324.98	\$345,830.85	\$345,830.85	\$0.00	
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$450,155.83	\$450,155.83	\$0.00	\$652.64	\$345,830.85	-\$345,830.85	\$104,324.98	\$345,830.85	\$345,830.85	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$450,155.83	\$450,155.83	\$0.00	\$652.64	\$345,830.85	-\$345,830.85	\$104,324.98	\$345,830.85	\$345,830.85	\$0.00
		AMPLIACION DE RED DE ALCAN			\$0.00	\$450,155.83	\$450,155.83	\$0.00	\$652.64	\$345,830.85	-\$345,830.85	\$104,324.98	\$345,830.85	\$345,830.85	\$0.00
</															



Usr: hndlegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019
F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

NICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2020 10:16 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
430		DESARROLLO SOCIAL													
6000		\$0.00	\$285,996.06	\$285,996.06	\$284,569.12	\$1,426.94	\$0.00	\$284,569.12	\$285,996.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
6100		\$0.00	\$285,996.06	\$285,996.06	\$284,569.12	\$1,426.94	\$0.00	\$284,569.12	\$285,996.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
6130		\$0.00	\$285,996.06	\$285,996.06	\$284,569.12	\$1,426.94	\$0.00	\$284,569.12	\$285,996.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
6131		\$0.00	\$285,996.06	\$285,996.06	\$284,569.12	\$1,426.94	\$0.00	\$284,569.12	\$285,996.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$285,996.06	\$285,996.06	\$284,569.12	\$1,426.94	\$0.00	\$284,569.12	\$285,996.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		\$0.00	\$285,996.06	\$285,996.06	\$284,569.12	\$1,426.94	\$0.00	\$284,569.12	\$285,996.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
B01013		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LUNA Y ARIES DE LA COLONIA DEL SOL, FRESNILLO, ZAC.													
430		DESARROLLO SOCIAL													
6000		\$0.00	\$360,521.84	\$360,521.84	\$0.00	\$1,091.72	\$0.00	\$0.00	\$360,521.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
6100		\$0.00	\$360,521.84	\$360,521.84	\$0.00	\$1,091.72	\$0.00	\$0.00	\$360,521.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
6130		\$0.00	\$360,521.84	\$360,521.84	\$0.00	\$1,091.72	\$0.00	\$0.00	\$360,521.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
6131		\$0.00	\$360,521.84	\$360,521.84	\$0.00	\$1,091.72	\$0.00	\$0.00	\$360,521.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$360,521.84	\$360,521.84	\$0.00	\$1,091.72	\$0.00	\$0.00	\$360,521.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		\$0.00	\$360,521.84	\$360,521.84	\$0.00	\$1,091.72	\$0.00	\$0.00	\$360,521.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

NICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2020 10:16 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
		O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE REVOLUCION Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC.													
430		DESARROLLO SOCIAL													
21	B01014	6000	\$0.00	\$1,218,565.64	\$1,218,565.64	\$0.00	\$930.43	\$930.43	\$0.00	\$1,218,565.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6100	\$0.00	\$1,218,565.64	\$1,218,565.64	\$0.00	\$930.43	\$930.43	\$0.00	\$1,218,565.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6130	\$0.00	\$1,218,565.64	\$1,218,565.64	\$0.00	\$930.43	\$930.43	\$0.00	\$1,218,565.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6131	\$0.00	\$1,218,565.64	\$1,218,565.64	\$0.00	\$930.43	\$930.43	\$0.00	\$1,218,565.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,218,565.64	\$1,218,565.64	\$0.00	\$930.43	\$930.43	\$0.00	\$1,218,565.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PANFILO NATERA EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZAC.													
430		DESARROLLO SOCIAL													
21	B01015	6000	\$0.00	\$899,941.40	\$899,941.40	\$899,861.40	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$899,861.40	\$899,941.40	\$0.00	\$0.00		
		6100	\$0.00	\$899,941.40	\$899,941.40	\$899,861.40	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$899,861.40	\$899,941.40	\$0.00	\$0.00		
		6130	\$0.00	\$899,941.40	\$899,941.40	\$899,861.40	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$899,861.40	\$899,941.40	\$0.00	\$0.00		
		6131	\$0.00	\$899,941.40	\$899,941.40	\$899,861.40	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$899,861.40	\$899,941.40	\$0.00	\$0.00		
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$899,941.40	\$899,941.40	\$899,861.40	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$899,861.40	\$899,941.40	\$0.00	\$0.00	



NICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											Cuentas por
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda		
B01016		AMPLIACION DE RED ELECTRICI/	\$0.00	\$899,941.40	\$899,861.40	\$80.00	\$0.00	\$899,861.40	\$899,941.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
430		DESARROLLO SOCIAL												
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$800,000.00	\$795,244.48	\$4,755.52	\$0.00	\$795,244.48	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$800,000.00	\$795,244.48	\$4,755.52	\$0.00	\$795,244.48	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6130		CONSTRUCCION DE OBRAS PA	\$0.00	\$800,000.00	\$795,244.48	\$4,755.52	\$0.00	\$795,244.48	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$800,000.00	\$795,244.48	\$4,755.52	\$0.00	\$795,244.48	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
R01016		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$800,000.00	\$795,244.48	\$4,755.52	\$0.00	\$795,244.48	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
430		AMPLIACION DE RED ELECTRICI/	\$0.00	\$800,000.00	\$795,244.48	\$4,755.52	\$0.00	\$795,244.48	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
FISE 2019			\$0.00	\$8,283,846.34	\$3,256,157.07	\$18,713.72	\$702,648.66	\$2,553,508.41	\$7,581,197.68	\$702,648.66	\$702,648.66	\$0.00		
Total Final			\$0.00	\$8,283,846.34	\$3,256,157.07	\$18,713.72	\$702,648.66	\$2,553,508.41	\$7,581,197.68	\$702,648.66	\$702,648.66	\$0.00		



AUXILIARES

