

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: SEPTIEMBRE 2019

10/01/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA			
ACTA DE CABILDO		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		SEGURIDAD PÚBLICA	
FONDOS FEDERALES		ADQUISICIONES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)		INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES	
AGUA POTABLE	X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS	X		
ALCANTARILLADO		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X	FISE 2019	X
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	X		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL	X		
GASTOS INDIRECTOS	X		
APORTACIONES	X		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

C. MA. IRENE MAGALLANES MUJARES

POR LA ASE
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

L.C. Y T.C. HILDA CLAUDIA GARCÍA ALVARADO

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: SEPTIEMBRE 2019

10/01/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
ACTA DE CABILDO		SEGURIDAD PÚBLICA	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
FONDOS FEDERALES		ADQUISICIONES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)		INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES	
AGUA POTABLE	X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS	X		
ALCANTARILLADO		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X	FISE 2019	X
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	X		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL	X		
GASTOS INDIRECTOS	X		
APORTACIONES	X		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. SAUL MONTEAL ÁVILA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

C. MA. IRENE MASALLANES MUJARES

POR LA ASE

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

L.C. Y T.C. HILDA CLAUDIA GARCÍA ALVARADO

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS



II. AYUNTAMIENTO
2018-2021



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE SEPTIEMBRE 2019

FONDO III 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/10/2019
HOJA: 1 DE 22

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
	MENSUAL	ACUMULADO					MENSUAL	ACUMULADO											
190PF110001	401002	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZACATECAS	LAS PIEDRAS	23°04'58.0"N 102°53'08.0"O	300.0 MTS	\$2,227,750.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	60%	N/A	X		
190PF110002	401003	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES LOS LIRIOS Y PROVIDENCIA DE RIVERA, UBICADO EN LA COMUNIDAD LOS LIRIOS, FRESNILLO, ZAC.	LOS LIRIOS	23°06'05.0"N 102°49'31.0"O	300.0 MTS	\$1,763,741.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	55%	N/A	X		
190PF110003	401004	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES LAS CRUCES Y SANTA TERESA CERRO GORDO (LAS JARILLAS) UBICADO EN LA COMUNIDAD SANTA TERESA, FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA TERESA	23°11'18.0"N 103°17'57.0"O	300.0 MTS	\$2,335,299.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	65%	N/A	X		
190PF110004	401005	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE OPERACIONES, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y TENDIDO DE LINEA ELÉCTRICA PARA POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN MARCOS DE ABREGO	23°07'57.0"N 103°19'28.0"O	1.0 EQUIPAMIENTO	\$1,711,082.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	40%	N/A	X		
190PF110005	401006	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE OPERACIONES, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y TENDIDO DE LINEA ELÉCTRICA PARA POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS	OJO DE AGUA DE RAMOS	23°14'52.0"N 103°07'17.0"O	1.0 EQUIPAMIENTO	5893,568.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X		
TOTAL HOJA 1						\$8,931,441.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00					



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/10/2019
HOJA: 2 DE 22

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

NUMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA								AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO								
190PFIH10006	401007	CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA (HASTA 100 MTS), EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCIÓN HIDRAULICA, TANQUE ELEVADO METALICO, PLANTA POTABILIZADORA Y FILTROS DE ARENA VERDE PARA POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD VASCO DE QUIROGA, FRESNILLO, ZACATECAS	VASCO DE QUIROGA	23°21'12.0"N 103°28'34.0"O	1.0 EQUIPAMIENTO	\$2,115,284.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X			
190PFIH10007	401008	CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA (HASTA 100 MTS), EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCIÓN HIDRAULICA, TANQUE ELEVADO METALICO, PLANTA POTABILIZADORA Y FILTROS DE ARENA VERDE PARA POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS	OJO DE AGUA DEL TULE	23°18'54.0"N 102°49'17.0"O	1.0 EQUIPAMIENTO	\$3,715,715.13	\$ 1,076,145.78	\$ 1,076,145.78	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	40%	N/A	X			
190PFIH10008	401009	CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA (HASTA 100 MTS), EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCIÓN HIDRAULICA, TANQUE ELEVADO METALICO, PLANTA POTABILIZADORA Y FILTROS DE ARENA VERDE PARA POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS	LA LUZ	23°18'54.0"N 102°49'17.0"O	1.0 EQUIPAMIENTO	\$2,233,486.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	N/A	X			
190PFIH10009	401010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO (ANTES EL TERRADERO), FRESNILLO, ZACATECAS.	LUIS DONALDO COLOSIO (ANTES EL TERRADERO)	23°33'35.0"N 102°53'17.0"O	1.0 ELECTROBOMBA	\$112,591.76	\$ 112,591.76	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X			
190PFIH10010	401011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES (EL BARRANCO), FRESNILLO, ZACATECAS.	FELIPE ÁNGELES (EL BARRANCO)	23°15'43.0"N 103°16'31.0"O	1.0 ELECTROBOMBA	\$87,267.73	\$ -	\$ 87,267.73	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X			
TOTAL HOJA 2						\$8,264,345.25	\$1,076,145.78	\$1,276,005.27	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00							

LIC. SAUL MARTÍNEZ ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

FRESNILLO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
MA. IRENE MAGALHÃES MORALES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/10/2019
HOJA: 3 DE 22

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA								AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO							
19OPFI/III10011	401013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD URITE, FRESNILLO, ZACATECAS	URITE	23°19'19.0"N 103°14'51.0"O	1.0 ELECTROBOMBA	\$127,593.25	\$ -	\$ 127,593.25	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X		
19OPFI/III10012	401014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN ISIDRO DE CERRO GORDO	23°13'38.0"N 102°54'41.0"O	1.0 ELECTROBOMBA	\$160,953.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X		
19OPFI/III10013	401015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS	PRESA DEL MEZQUITE	23°24'58.0"N 102°34'22.0"O	1.0 ELECTROBOMBA	\$75,095.78	\$ 75,095.78	\$ 75,095.78	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X		
19OPFI/III10014	401018	REHABILITACIÓN DE TANQUE METÁLICO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	GUADALUPE DE TRUJILLO	23°04'07.0"N 103°12'22.0"O	1.0 TANQUE	\$119,436.84	\$ -	\$ 119,436.84	\$ 119,436.84	\$ 119,436.84	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
19OPFI/III10015	401019	REHABILITACIÓN DE TANQUE METÁLICO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL EPÁZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS	EL EPÁZOTE	23°10'41.0"N 103°08'54.0"O	1.0 TANQUE	\$118,691.63	\$ 118,691.63	\$ 118,691.63	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X		
19OPFI/III10016	401020	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GABRIEL LUGO Y CALLES ANEXAS EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS AMERICAS	23°10'33.2"N 102°53'21.9"O	775.0 ML	\$710,292.53	\$ -	\$ 710,292.53	\$ -	\$ 710,292.53	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
TOTAL HOJA 3						\$1,312,063.60	\$193,787.41	\$1,151,110.03	\$119,436.84	\$829,729.37		\$0.00	\$0.00							



LIC. SANTI AGUIRRE AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL



C. MARLENE MACIAS MORALES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/10/2019
HOJA: 4 DE 22

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL						
190PF/III/0017	401021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS	LA CANTERA	23°07'58.0"N 103°14'48.8"O	1.0 TRANSFORMADOR	\$66,740.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PF/III/0018	401022	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA URBANA EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA UNIVERSIDAD	23°11'24.6"N 102°53'24.8"O	300.00 MTS	\$2,230,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PF/III/0019	401023	REHABILITACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO E INTERCONEXIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN GUTIERREZ, FRESNILLO, ZACATECAS	ESTACIÓN GUTIERREZ	23°26'46.9"N 102°41'18.7"O	1.0 EQUIPAMIENTO	\$454,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PF/III/0020	401024	EQUIPAMIENTO DE NORIA Y TENDIDO DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PORFIAS, FRESNILLO, ZACATECAS	PORFIAS	23°08'55.0"N 103°13'48.0"O	1.0 EQUIPAMIENTO	\$673,960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PF/III/0021	401025	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN GOLODRINAS, 12 DE OCTUBRE, DEL GATO, DEL CAPRICHIO, SEGUNDA BUENOS AIRES Y PROLONGACIÓN GÓMEZ EN LA COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA ESPARZA	23°10'09.1"N 102°52'48.8"O	780.0 ML	\$1,651,305.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PF/III/0022	401026	REHABILITACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, REEQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO E INTERCONEXIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS	PATILLOS	23°17'09.2"N 102°30'39.6"W	1.0 EQUIPAMIENTO	\$528,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PF/III/0023	401027	REHABILITACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO EN LOCALIDAD EL TIGRE, FRESNILLO, ZACATECAS	EL TIGRE	23°29'47.7"N 102°42'54.9"O	1.0 EQUIPAMIENTO	\$510,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
TOTAL HOJA 4							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00					
TOTAL AGUA POTABLE							\$1,269,933.19	\$2,427,115.30	\$119,436.84	\$829,729.37		\$0.00	\$0.00					


LIC. SAÚL MONTEAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. MARIBEL GALVÁN HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Sec. Finanzas, Hacienda e Historia
Sindicatura


C. MAIRENE MAGALHÃES MORALES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/10/2019
HOJA: 5 DE 22

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LÍTRINAS
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO									
190PFIII10024	402001	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARPA ENTRE NOGALES Y CIRCUITO INTERIOR Y JACARANDA DE LA COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA ARBOLEDAS	23°11'44.6"N 102°51'13.9"O	438.0 ML	\$394,935.85	\$ -	\$ 394,935.85	\$ 394,935.85	\$ 394,935.85	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
190PFIII10025	402003	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAN LUIS Y HERMOSILLO, EN COLONIA MÉXICO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA MÉXICO	23°11'49.8"N 102°52'27.2"O	433.0 ML	\$420,749.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFIII10026	402004	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO MARCONI, CALLE JUAN PABLO II, PRIVADA VILLAVENCIO Y SAN HIPOLITO, COLONIA JUAN ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZAC	COLONIA JUAN ANTONIO CASAS TORRES	23°11'26.7"N 102°50'47.2"O	384.0 ML	\$334,475.07	\$ 319,712.35	\$ 319,712.35	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X		
190PFIII10027	402005	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES: OTÓN, PRIMAVERA, SIN NOVEMBRE Y LATERAL DE LA CARRETERA A BAÑÓN EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS	ESTACIÓN SAN JOSÉ	23°11'21.5"N 102°47'16.7"O	1,812.5 ML	\$1,235,770.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	70%	N/A	X		
190PFIII10028	402006	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN LOCALIDAD PLAN DE VALLECITOS, FRESNILLO, ZACATECAS	PLAN DE VALLECITOS	23°24'44.0"N 102°50'56.0"O	514.0 ML	\$875,396.96	\$ 875,396.96	\$ 875,396.96	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X		
190PFIII10029	402008	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CALERA Y SANTA CRUZ EN COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA OBRERA	23°11'13.2"N 102°51'15.8"O	264.5 ML	\$606,311.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	60%	N/A	X		
TOTAL HOJA 1						\$3,867,639.54	\$1,195,109.31	\$1,590,045.16	\$394,935.85	\$394,935.85		\$0.00	\$0.00		\$0.00				


LIC. SALV MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


M. AYUNTAMIENTO
2018. 2021
FRESNILLO
Dirección de Desarrollo Social
MARITZ TRENE MAGAZANES MUIJARES
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/10/2019
HOJA: 6 DE 22

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO								
190PFIII10030	402009	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS	LOS ÁNGELES DE LOS MEDRANO	23°14'06.0"N 102°55'37.0"O	685.0 ML	\$728,135.90	\$ 582,508.72	\$ 582,508.72	\$ 582,508.72	\$ 582,508.72	N/A	\$ -	\$ -	80%	100%	N/A	X			
190PFIII10031	402011	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JERONIMO	23°08'40.0"N 103°09'14.7"O	364.5 ML	\$221,798.74	\$ 221,798.74	\$ 221,798.74	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X			
190PFIII10032	402012	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA DE LOS MARTINEZ, FRESNILLO, ZACATECAS	AGUA ZARCA DE LOS MARTINEZ	23°02'37.4"N 103°11'14.1"O	422.5 ML	\$477,937.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X			
190PFIII10033	402013	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR DE LOCALIDAD NORIA DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS	NORIA DE SANTA ROSA	22°53'35.0"N 103°07'34.0"O	674.5 ML	\$442,155.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X			
190PFIII10034	402014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS, IGNACIO ZARAGOZA Y MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA ROSA	22°55'40.0"N 103°06'49.0"O	2,264.30 ML	\$1,778,821.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	65%	N/A	X			
190PFIII10035	402016	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GABRIEL LUGO Y CALLES ANEXAS EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS AMERICAS	23°10'33.2"N 102°53'21.9"O	1,060.0 ML	\$7,260,730.96	\$ -	\$2,260,730.96	\$ -	\$2,260,730.96	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X			
TOTAL HOJA 2						\$5,909,580.64	\$804,307.46	\$3,065,038.42	\$582,508.72	\$2,843,239.68		\$0.00	\$0.00							


LIC. SAUL MARRERA LIA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. MARTIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Seguimientos, Planeación y Hacienda
Sindicatura


M. AYUNTAMIENTO
2019.9.2021
FRESNILLO
Suplente de la LIC. MARLENE MAGALANES MORALES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/10/2019
HOJA: 7 DE 22

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL			ACUMULADO		
19OPFIII10036	402017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS, FELIX U GOMEZ, BENITO JUAREZ, ZACATECAS, FCO T MADERO Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS	LA SOLEDAD	23°01'21.3"N 103°14'25.3"O	3,310.50 ML	\$2,394,113.29	\$ -	\$ 1,742,867.09	\$ -	\$ 1,742,867.09	N/A	\$ -	\$ -	73%	100%	N/A	X
19OPFIII10037	402018	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR E INSTALACIÓN OF BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	SANTIAGUILLO	23°08'47.1"N 102°39'05.2"O	211.5 ML 2.0 BIODIGESTORES	\$867,843.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
19OPFIII10038	402019	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL TECOLOITILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	MESA DEL TECOLOITILLO	23°18'59.0"N 103°08'50.9"O	474.0 ML 1.0 BIODIGESTOR	\$590,473.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	25%	N/A	X
19OPFIII10039	402020	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD BAÑUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS	BAÑUELOS	23°21'32.3"N 103°00'40.9"O	375.0 ML	\$354,707.21	\$ -	\$ 345,233.98	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
19OPFIII10040	402021	AMPLIACIÓN DE RED DRE DRENAJE EN CALLES SAN ANTONIO Y VICENTE GUERRERO EN LOCALIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS	OJUELOS	23°04'34.7"N 102°42'53.8"W	350.0 ML	\$242,764.53	\$ -	\$ 239,987.61	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
19OPFIII10041	402022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUCIO BLANCO EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	23°10'15.2"N 102°51'20.8"O	150.0 ML	\$315,060.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	15%	N/A	X
TOTAL HOJA 3							\$0.00	\$2,328,088.68	\$0.00	\$1,742,867.09		\$0.00	\$0.00				



Dirección de Desarrollo Social

Sindicatura

NUMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	%	ACUMULADO	%	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL						
190PFIII10042	402023	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANA MARIA ZAPATA EN COLONIA BELLAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA BELLAVISTA	23°10'11.2"N 107°53'23.0"O	398.0 ML	\$179,477.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	20%	N/A	X		
190PFIII10043	402025	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIPRES Y MATAMOROS EN LA COLONIA LOS PRADOS, FRESNILLO, ZACATECAS	LOS PRADOS	23°11'53.7"N 107°53'15.6"O	180.0 ML	\$137,238.85	\$ -	\$137,238.85	\$137,238.85	\$ -	N/A	\$ -	100%	100%	N/A	X		
190PFIII10044	402035	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS	MONTEMARIANA	23°19'38.7"N 107°06'37.4"O	92.0 ML	\$224,530.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	30%	N/A	X		
190PFIII10045	402045	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS	LA CANTERA	23°07'58.0"N 107°14'48.8"O	115.0 ML	\$1,017,974.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFIII10046	402046	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE TRUJILLO (COLONIA INDEPENDENCIA), FRESNILLO, ZACATECAS	SAN ISIDRO DE TRUJILLO	23°06'26.3"N 103°06'50.4"O	15.0 BIODIGESTOR	\$396,499.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFIII10047	402047	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CABRESTOS EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO ZACATECAS	COLONIA LIENZO CHARRO	23°11'04.0"N 107°53'41.6"O	481.5 ML	\$1,196,273.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFIII10048	402048	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS FRESNOS EN COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA OBRERA	23°11'16.1"N 107°51'14.8"O	605.0 ML	\$3,861,323.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFIII10049	402049	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD PARDILLO III, FRESNILLO ZACATECAS	PARDILLO III	23°08'31.5"N 107°42'56.8"O	691.0 ML	\$1,363,467.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFIII10050	402050	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES GUILLERMO MARCONI, SAN JOSÉ, JONAS ALVA EDISON Y SAN RAFAEL EN COLONIA JUAN ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA JUAN ANTONIO CASAS TORRES	23°11'26.3"N 107°50'48.6"O	498.5 ML	\$570,883.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFIII10051	402051	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE FILTROS BIOLÓGICOS EN LOCALIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS	LAS CATARINAS	23°05'23.9"N 107°36'59.2"O	1.0 PLANTA TRATADORA	\$3,935,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	N/A	X		
TOTAL DRENAJES Y LETRINAS						\$12,382,918.82	\$0.00	\$137,238.85	\$137,238.85	\$137,238.85		\$0.00	\$0.00	\$0.00				

 LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


 LIC. MARBEL GALVÁN JIMÉNEZ
 SINDICO MUNICIPAL
 Sinéscatura

SECRETARÍA DE DEFENSA
2011-2012

PRESENTE

**Dirección de
Desarrollo Social**

SECRETARÍA DE DEFENSA
C. MA. IRVING MONTAÑES MUÑOZ
Suplemento nacional MEPROSA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/10/2019
HOJA: 9 DE 22

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

NUMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO						
190PFIII10052	404002	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARTE MODERNO EN FRACC. ARTE MEXICANO, FRESNILLO, ZACATECAS	FRACC. ARTE MEXICANO	23°09'46.1"N 102°50'08.3"O	368.5 M2	\$239,560.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X			
190PFIII10053	404003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO EN LOCALIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS	LAS CATARINAS	23°05'23.9"N 102°36'59.2"O	2,657.5 M2	\$1,764,859.54	\$1,764,859.54	\$1,576,336.68	\$1,576,336.68	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	89%	100%	N/A	X			
190PFIII12054	404004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALIF. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LOCALIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL REFUGIO DE ABREGO	23°10'23.8"N 103°18'08.5"O	2,911.5 M2	\$1,836,573.72	\$1,754,414.32	\$1,754,414.32	\$1,754,414.32	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	96%	100%	N/A	X			
190PFIII10055	404005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOPEZ MATEOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN IGNACIO	23°19'37.6"N 102°59'42.1"O	1810.5 M2	\$1,122,508.29	\$ -	\$592,221.53	\$592,221.53	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	53%	75%	N/A	X			
190PFIII10056	404006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FELIPE MONREAL EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS	PLATEROS	23°13'54.0"N 102°50'40.0"O	3,800.0 M2	\$1,996,829.77	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	70%	N/A	X			
190PFIII10057	404007	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	580.0 M3	\$2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X			
TOTAL HOJA 1						\$8,960,331.48	\$3,519,273.86	\$4,111,495.39	\$3,922,972.53	\$3,922,972.53		\$0.00	\$0.00							



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/10/2019
HOJA: 10 DE 22

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO [Clave]	MENSUAL			ACUMULADO		
190PFIII10058	404008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS	EL ÁGUILA	23°22'02.5"N 103°09'39.5"O	1,175.5 M2	\$864,076.36	\$	779,744.38	\$	779,744.38	\$	N/A	\$	90%	100%	N/A	X
190PFIII10059	404009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDÁZ SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS	EL BALUARTE	23°24'00.7"N 103°01'56.9"O	2,480.0 M2	\$1,606,633.67	\$		\$	1,592,319.20	\$	N/A	\$	99%	100%	N/A	X
190PFIII10060	404010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RINCÓN DE LA FLORIDA, FRESNILLO, ZACATECAS	RINCÓN DE LA FLORIDA	23°02'05.6"N 103°08'03.0"O	1,105.0 M2	\$726,911.83	\$		\$		\$	N/A	\$	0%	35%	N/A	X
190PFIII10061	404011	SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	500.0 LUMINARIAS	\$2,000,000.00	\$		\$		\$	N/A	\$	0%	50%	N/A	X
190PFIII10062	404012	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN HOSPITAL REGIONAL "DR. JOSÉ MARO ÁVILA" EN FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'21.4"N 102°54'45.6"O	1.0 COMEDOR	\$1,499,690.94	\$		\$		\$	N/A	\$	0%	0%	N/A	X
190PFIII10063	404013	REHABILITACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO: PLATEROS, INDUSTRIAL, VERGEL, POLVAREDA, EMILIANO ZAPATA, DEWITO JUAREZ, NORTE Y MUJER	VARIAS COLONIAS	N/A	8.0 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$435,657.21	\$		\$		\$	N/A	\$	0%	0%	N/A	X
190PFIII10064	404014	AMPLIACIÓN DE TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO 404005 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÓPEZ MATEOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN IGNACIO	23°19'37.6"N 102°59'42.1"O	272.17 M2	\$250,000.00	\$		\$		\$	N/A	\$	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 2							\$0.00	\$2,386,378.05	\$779,744.38	\$2,372,063.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
TOTAL URBANIZACIÓN MUNICIPAL							\$3,519,273.86	\$6,497,879.44	\$4,702,716.91	\$6,295,036.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00				



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/10/2019
HOJA: 11 DE 22

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO				
190PFI10065	405001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ARTE MODERNO EN FRACCIONAMIENTO ARTE MEXICANO, FRESNILLO, ZACATECAS	FRACC. ARTE MEXICANO	23°09'46.1"N 102°50'08.3"O	500.0 ML	\$579,284.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	N/A	X
190PFI10066	405002	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PAVORALES Y JILGUEROS EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO ZACATECAS	COLONIA LAS AVES	23°09'55.5"N 102°54'03.2"O	9.0 POSTES	\$422,498.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X
190PFI10067	405003	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS	LA ENCANTADA	23°27'48.8"N 102°52'29.6"O	6.0 POSTES	310,958.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	55%	N/A	X
190PFI10068	405004	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES ENRIQUE RAMÍREZ Y SATILLO EN COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA FELIPE ANGELES	23°11'03.7"N 102°50'56.0"O	2.0 POSTES	\$429,855.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	60%	N/A	X
190PFI10069	405005	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TUÍE, FRESNILLO, ZACATECAS	OJO DE AGUA DEL TUÍE	23°18'54.0"N 102°49'47.0"O	12.0 POSTES	\$496,410.11	\$ -	\$ 301,843.02	\$ 301,843.02	\$ 301,843.02	N/A	\$ -	\$ -	61%	95%	N/A	X
190PFI10070	405006	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD SAN JUAN DA LA CASIMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JUAN DA LA CASIMIRA	23°07'33.2"N 103°15'50.0"O	3.0 POSTES	\$107,775.89	\$ 106,960.91	\$ 106,960.91	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1							\$2,346,783.36	\$408,803.99	\$301,843.02	\$301,843.02		\$0.00	\$0.00				



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/10/2019
HOJA: 12 DE 22

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

NUMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA								AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS				RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS								APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO	%	ACUMULADO
190PFI10071	405007	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES SEGUNDA DE JOAQUIN ARRIETA MARTE Y TIERRA DE LA COLONIA RAMÓN AMARO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA RAMÓN AMARO	23°10'22.2"N 102°51'10.6"O	10.0 POSTES	\$485,149.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X		
190PFI10072	405008	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES FELIPE MONREAL Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA SATELITE, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA SATELITE	23°11'25.6"N 102°50'26.2"O	16.0 POSTES	\$687,414.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	20%	N/A	X		
190PFI10073	405009	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES JINETE Y CINCHO DE LA COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LIENZO CHARRO	23°11'05.9"N 102°53'49.9"O	10.0 POSTES	\$424,858.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	55%	N/A	X		
190PFI10074	405010	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LÁZARO CARDENAS Y PROLONGACIÓN PINO SUAREZ EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL SALTO	23°11'34.9"N 103°04'04.7"O	11.0 POSTES	\$507,848.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	55%	N/A	X		
190PFI10075	405011	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES TAHONEROS, SALTILLO Y DE LAS MORAS EN COLONIA SAN JOAQUIN, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA SAN JOAQUÍN	23°11'18.7"N 102°51'01.8"O	9.0 POSTES	\$451,068.93	\$ 407,207.24	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	95%	N/A	X		
190PFI10076	405012	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD LAS MERCEDES FRESNILLO, ZACATECAS	LAS MERCEDES	23°17'59.1"N 102°51'39.8"O	9.0 POSTES	\$479,902.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	60%	N/A	X		
TOTAL HOJA 2							\$407,207.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00						



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/10/2019
HOJA: 13 DE 22

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA								AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			ACUMULADO			POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO					
190PFIII10077	405013	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HÉROES Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JOSÉ DEL ALAMITO	23°08'28.0"N 103°02'30.0"O	6.0 POSTES	\$279,823.55	\$ -	\$ 213,715.08	\$ 213,715.08	\$ 213,715.08	N/A	\$ -	\$ -	76%	95%	N/A	X	
190PFIII10078	405015	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LUIS MOYA Y TILDIO EN LOCALIDAD EL SALTIRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL SALTIRILLO	23°10'01.0"N 103°12'33.0"O	12.0 POSTES	\$593,626.55	\$ 548,523.31	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	95%	N/A	X	
190PFIII10079	405016	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN MIGUEL DE SOSA	23°09'07.0"N 102°48'17.0"O	12.0 POSTES	\$532,068.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	70%	N/A	X	
190PFIII10080	405019	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CONSTITUCIÓN Y FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO (ANTES EL TERRADERO), FRESNILLO, ZACATECAS	LUIS DONALDO COLOSIO (ANTES EL TERRADERO)	23°33'29.7"N 102°53'20.1"O	20.0 POSTES	\$930,614.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X	
190PFIII10081	405024	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ROQUE ESTRADA EN COLONIA FOVISSITE, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA FOVISSITE	23°10'12.1"N 102°53'22.7"O	2.0 POSTES	\$196,196.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
190PFIII10082	405025	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE JUNTO AL POZO EN LOCALIDAD SANTA LUCÍA, FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA LUCÍA	23°10'16.1"N 102°43'25.6"O	12.0 POSTES	\$664,450.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
TOTAL HOJA 3							\$548,523.31	\$762,238.39	\$213,715.08	\$213,715.08		\$0.00	\$0.00					
TOTAL ELECTRIFICACIÓN							\$1,062,691.46	\$1,578,249.56	\$515,558.10	\$515,558.10		\$0.00	\$0.00					



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/10/2019
HOJA: 14 DE 22

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
MÉX QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA								AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS				RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL		ACUMULADO		PROYECTO (Clave)	MENSUAL		ACUMULADO			POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
190PFI110083	407001	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS	OJUELOS	23°04'34.7"N 102°42'53.8"O	302.5 ML	\$ 303,478.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFI110084	407002	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN PREESCOLAR "REAL DE MINAS" EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA SECTOR POPULAR	23°11'26.7"N 102°52'35.9"O	49.5 ML	\$77,324.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFI110085	407003	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA" EN LA LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS	MILPILLAS DE LA SIERRA	23°05'13.8"N 103°40'41.9"O	159.0 ML	\$155,840.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFI110086	407004	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MA. VÁZQUEZ" EN LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZACATECAS	CHILITOS	23°08'55.9"N 102°50'38.2"O	285.0 ML	\$709,107.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFI110087	407005	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN MIGUEL DE SOSA	23°09'07.0"N 102°48'17.0"O	243.0 ML	\$303,024.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
190PFI110088	407006	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ" EN FRACC SAN FELIPE, FRESNILLO, ZACATECAS	FRACC. SAN FELIPE	23°10'43.6"N 102°48'31.5"O	274.5 ML	\$272,951.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X		
TOTAL HOJA 1						\$1,321,706.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/10/2019
HOJA: 15 DE 22

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA								AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL			ACUMULADO	%
190PFIII10089	407007	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA SECUNDARIA "SOL JUANAS DE LA CRUZ" EN LA LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS	PLATEROS	23°13'35.1"N 102°50'35.7"O	244.0 ML	\$750,182.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10090	407008	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA SECUNDARIA "GALILEO GALILEI" COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS	EMILIANO ZAPATA	23°11'36.8"N 102°51'52.8"O	625.0 ML	\$624,212.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10091	407009	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS	RANCHO GRANDE	23°27'07.9"N 102°57'42.3"O	156.0 ML	\$147,679.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10092	407010	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN PREESCOLAR "FEDERICO CHOPIN" EN COLONIA MINCITA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA MINERA	23°10'06.8"N 102°52'31.3"O	135.0 ML	\$87,541.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10093	407011	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COL DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA DEL VALLE	23°10'10.5"N 102°53'45.7"O	99.5 ML	\$201,864.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X
190PFIII10094	407012	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO DE LA COMUNIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL SALTO	23°11'34.9"N 103°04'04.7"O	433.0 ML	\$875,658.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	25%	N/A	X
TOTAL HOJA 2							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/10/2019
HOJA: 16 DE 22

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO			ACUMULADO
190PFIII10095	407013	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ COL ESPARZA DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA ESPARZA	23°10'05.4"N 102°52'46.2"O	516.0 ML	\$932,905.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X
190PFIII10096	407014	MEJORAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA FRANCISCO VILLA	23°10'26.5"N 102°51'18.3"O	602.0 ML	\$141,348.67	\$ -	\$ 60,318.19	\$ -	\$ 60,318.19	N/A	\$ -	\$ -	43%	90%	N/A	X
190PFIII10097	407015	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "FERNANDO CALDERÓN" DE LA COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	BUENAVISTA DE TRUJILLO	23°09'07.0"N 103°11'24.0"O	102.0 ML	\$712,923.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X
190PFIII10098	407016	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS DE LA COMUNIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS	MONTEMARIANA	23°19'38.7"N 103°06'31.4"O	430.0 ML	\$921,873.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	40%	N/A	X
190PFIII10099	407017	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 71 MANUEL M. PONCE DE LA COLONIA PATRIA Y LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA PATRIA Y LIBERTAD	23°11'36.1"N 102°52'45.0"O	492.0 ML	\$992,663.32	\$ 898,404.29	\$ 898,404.29	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	95%	N/A	X
190PFIII10100	407018	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS" EN LA LOCALIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS	PLENITUD	23°13'53.6"N 103°04'35.9"O	84.5 ML	\$175,406.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X
TOTAL HOJA 3							\$898,404.29	\$958,724.48	\$0.00	\$60,318.19		\$0.00	\$0.00				



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/10/2019
HOJA: 17 DE 22

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
19OPFI10101	407019	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA ESCUELA MANUEL M PONCE DE LA LOCALIDAD PARDILLO II, FRESNILLO, ZACATECAS	PARDILLO II	23°08'40.1"N 102°41'08.7"O	1.0 DOMO	\$573,351.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	55%	N/A	X	
19OPFI10102	407020	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA FRANCISCO I MADRERO DE LA LOCALIDAD PUEBIA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS	PUEBIA DEL PALMAR	23°21'32.0"N 102°52'41.0"W	1.0 DOMO	\$573,097.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	60%	N/A	X	
19OPFI10103	407021	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA LAURO G CALOCA DE LA COMUNIDAD LA MANGA, FRESNILLO, ZACATECAS	LA MANGA	23°16'57.6"N 102°58'38.3"O	1.0 DOMO	\$780,738.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X	
19OPFI10104	407022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA LOCALIDAD MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS	MORELOS	23°19'22.0"N 103°00'52.0"O	1.0 DOMO	\$788,647.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X	
19OPFI10105	407023	CONSTRUCCIÓN DE AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA SPENCER NYCE COOK DE LA COLONIA LAS AVES DE LA CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS AVES	23°09'55.5"N 102°54'03.2"O	1.0 DOMO	\$885,671.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	25%	N/A	X	
19OPFI10106	407024	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ DE LA COLONIA RICARDO MONREAL, CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS	RICARDO MONREAL	23°10'02.9"N 102°53'07.5"O	1.0 DOMO	\$406,427.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X	
TOTAL HOJA 4							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00					



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/10/2019
HOJA: 18 DE 22

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL					ACUMULADO
190PFIII10107	407025	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COLONIA INSURGENTES, CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA INSURGENTES	23°10'09.5"N 102°51'34.9"O	1.0 DOMO	\$ 713,244.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	40%	N/A	X
190PFIII10108	407026	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL FRACCIONAMIENTO ABEL DAVILA, CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS	FRACC. ABEL DAVILA	23°09'48.1"N 102°50'14.7"O	1.0 DOMO	\$ 523,797.95	\$ 521,685.49	\$ 514,484.87	\$ 514,484.87	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	98%	100%	N/A	X
190PFIII10109	407027	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN JOSE RIOS" EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LIENZO CHARRO	23°11'08.8"N 102°53'38.0"O	96.0 M2	\$ 547,912.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X
190PFIII10110	407031	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 4 "JOSE MA. VAZQUEZ" EN COLONIA BENITO JUAREZ, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA BENITO JUAREZ	23°11'07.0"N 102°52'08.3"O	192.0 M2	\$ 1,008,149.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	40%	N/A	X
190PFIII10111	407032	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LOCALIDAD PARDILLO III, FRESNILLO, ZACATECAS	PARDILLO III	23°08'31.6"N 102°42'56.6"O	48.0 M2	\$ 333,616.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	40%	N/A	X
190PFIII10112	407033	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN SECUNDARIA GENERAL NO 1 "BENITO JUAREZ" EN COLONIA PERODISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA PERIODISTAS	23°10'48.6"N 102°52'31.3"O	64.20 M2	\$ 748,236.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
190PFIII10113	407034	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GRACIA SALINAS" EN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LOMAS DE PLATEROS	23°11'76.4"N 102°52'37.4"O	64.20 M2	\$ 729,500.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	40%	N/A	X
190PFIII10114	407040	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 306 EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS	RIO FLORIDO	23°20'27.1"N 102°59'32.8"O	200.0 ML	\$ 140,466.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 5						\$ 4,744,924.62	\$ 521,685.49	\$ 514,484.87	\$ 514,484.87	\$ 514,484.87		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00		
TOTAL INFRA. BÁSICA EDUCATIVA						\$ 15,648,725.49	\$ 1,400,407.99	\$ 514,484.87	\$ 574,803.06			\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00		



LIC. JULIA MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.




LIC. MARIBEL GALVÁN JIMENEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



Suplente: LIC. MAIRENE MAGALANES MORALES
Dirección de Desarrollo Social

FECHA: 28/10/2019
HOJA: 19_DE_22_

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL					ACUMULADO
190PFIII10115	408002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	847 0 PZS	\$4 990 769 23	\$ -	\$ -	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X
190PFIII10116	408003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	576 0 PZS	\$2,989,197 41	\$ -	\$ -	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	0%	30%	N/A	X
190PFIII10117	408005	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	361 0 PZS	\$1,495,622 28	\$ -	\$ -	\$ -	-	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X
						TOTAL MEJ A LA VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00				



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/10/2019
HOJA: 20 DE 22

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 411 DESARROLLO INSTITUCIONAL
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN								
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO														
19DIPIII10001	411001	BIENES INFORMÁTICOS	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"W	N/A	\$ 1,437,813.50	\$ -	\$ 269,313.48	\$ -	\$ 269,313.48	N/A	\$ -	\$ -	19%	19%	N/A		X						
19DIPIII10002	411001	SOFTWARE	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"W	N/A	\$ 411,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A		X						
TOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL						\$ 1,849,313.50	\$ -	\$ 269,313.48	\$ -	\$ 269,313.48		\$ -	\$ -			\$ -								



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/10/2019
HOJA: 21 DE 22

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 412 GASTOS INDIRECTOS
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (Clave)		ACUMULADO		MENSUAL				
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO			
19GFIH10001	412001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"W	N/A	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
19GFIH10002	412001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"W	7 VEHÍCULOS	\$ 868,823.76	\$ -	\$ 868,823.76	\$ -	\$ 868,823.76	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
19GFIH10003	412001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"W	N/A	\$ 2,112,444.68	\$ 177,862.80	\$ 1,400,993.48	\$ 177,862.80	\$ 1,400,993.48	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	66%	66%	N/A	X	
19GFIH10004	412001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"W	N/A	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
TOTAL GASTOS INDIRECTOS							\$ 3,081,268.44	\$ 177,862.80	\$ 2,269,817.24	\$ 177,862.80	\$ 2,269,817.24	\$ -	\$ -	\$ -					


LIC. SAMUEL MONTECENA AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Sindicatura


H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
FRESNILLO, ZAC.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/10/2019
HOJA: 22 DE 22

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 413 APORTACIONES
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		ACUMULADO	%	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO							
19AOFIII10001	413001	APORTACIÓN CONVENIO HSE 2019 SEDUVOT	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"W	134.0 APOYOS	\$ 52,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X			
19AOFIII10002	413003	APORTACIÓN CONVENIO APARURAL 2019	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"W	1.0 LINEA ELECTRICA	\$ 5163,670.57	\$ -	\$ 163,670.57	\$ -	\$ 163,670.57	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X			
19AOFIII10003	413004	APORTACIÓN CONVENIO APAUR 2019	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"W	2.0 EQUIPAMIENTOS	\$ 721,487.36	\$ 721,487.36	\$ 721,487.36	\$ 721,487.36	\$ 721,487.36	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X			
TOTAL APORTACIONES						\$ 885,157.93	\$ 721,487.36	\$ 2,885,157.93	\$ 721,487.36	\$ 2,885,157.93		\$ -	\$ -							
TOTAL FONDO III 2019						\$ 107,411,017.62	\$ 10,170,755.22	\$ 24,528,346.03	\$ 7,866,230.30	\$ 18,757,696.76		\$ -	\$ -							


LIC. SAUL MONTREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL
Sindicatura


H. AYUNTAMIENTO
2019-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. CARMEN IRENE MORALES AGUILAR
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección de Desarrollo Social



Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2020 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones)	Aprobado	Presupuesto Vigente		Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar Deuda
		Objeto del Gasto														
511	FONDO III - 2019															
	401001	CONCENTRADORA DE FONDO III 2019														
	430	DESARROLLO SOCIAL														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		-\$105,504,335.60	\$109,607,728.00	\$4,103,392.40	\$4,103,392.40	\$0.00	\$4,103,392.40	\$0.00	\$0.00	\$4,103,392.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		-\$105,504,335.60	\$109,607,728.00	\$4,103,392.40	\$4,103,392.40	\$0.00	\$4,103,392.40	\$0.00	\$0.00	\$4,103,392.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		-\$105,504,335.60	\$109,607,728.00	\$4,103,392.40	\$4,103,392.40	\$0.00	\$4,103,392.40	\$0.00	\$0.00	\$4,103,392.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6122	CONCENTRADORA RAMO 33		-\$105,504,335.60	\$109,607,728.00	\$4,103,392.40	\$4,103,392.40	\$0.00	\$4,103,392.40	\$0.00	\$0.00	\$4,103,392.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	401001 430															
	DESARROLLO SOCIAL			-\$105,504,335.60	\$109,607,728.00	\$4,103,392.40	\$4,103,392.40	\$0.00	\$4,103,392.40	\$0.00	\$0.00	\$4,103,392.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONCENTRADORA DE FONDO III			-\$105,504,335.60	\$109,607,728.00	\$4,103,392.40	\$4,103,392.40	\$0.00	\$4,103,392.40	\$0.00	\$0.00	\$4,103,392.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401002	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZACATECAS															
	430	DESARROLLO SOCIAL														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$2,227,750.04	\$0.00	\$2,227,750.04	\$2,227,750.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227,750.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$2,227,750.04	\$0.00	\$2,227,750.04	\$2,227,750.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227,750.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$2,227,750.04	\$0.00	\$2,227,750.04	\$2,227,750.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227,750.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401002 430															
	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$2,227,750.04	\$0.00	\$2,227,750.04	\$2,227,750.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227,750.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL			\$2,227,750.04	\$0.00	\$2,227,750.04	\$2,227,750.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227,750.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONCENTRADORA DE FONDO III			\$2,227,750.04	\$0.00	\$2,227,750.04	\$2,227,750.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227,750.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZACATECAS															



Usr: heldegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

INICIOPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2020 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	401004	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$2,335,299.02	\$2,335,299.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,335,299.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,335,299.02	\$2,335,299.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,335,299.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				RELOCALIZACIÓN DE POZO PAF		\$0.00	\$2,335,299.02	\$2,335,299.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,335,299.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401005				CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE OPERACIONES, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y TENDIDO DE LINEA ELÉCTRICA PARA POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO. FRESNILLO, ZACATECAS												
	430			DESARROLLO SOCIAL												
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,711,082.14	\$1,711,082.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,082.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,711,082.14	\$1,711,082.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,082.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$1,711,082.14	\$1,711,082.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,082.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6131			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$1,711,082.14	\$1,711,082.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,082.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,711,082.14	\$1,711,082.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,082.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE		\$0.00	\$1,711,082.14	\$1,711,082.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,082.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401006				CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE OPERACIONES, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y TENDIDO DE LINEA ELÉCTRICA PARA POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS												
	430			DESARROLLO SOCIAL												
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$893,568.69	\$893,568.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893,568.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
		O b j e t o	d e l	G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	401006	430		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$893,568.69	\$893,568.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893,568.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$893,568.69	\$893,568.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893,568.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$893,568.69	\$893,568.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893,568.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$893,568.69	\$0.00	\$0.00	\$893,568.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE					\$0.00	\$893,568.69	\$0.00	\$893,568.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401007					CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA (HASTA 100 MTS), EQUIPAMIENTO ELÉCTROMECANICO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN HIDRAULICA, TANQUE ELEVADO METALICO, PLANTA POTABILIZADORA Y FILTROS DE ARENA VERDE PARA POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD VASCO DE											
430					DESARROLLO SOCIAL											
511	401007	430		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,115,284.21	\$2,115,284.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,115,284.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,115,284.21	\$2,115,284.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,115,284.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$2,115,284.21	\$2,115,284.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,115,284.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$2,115,284.21	\$2,115,284.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,115,284.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$2,115,284.21	\$2,115,284.21	\$0.00	\$0.00	\$2,115,284.21	\$0.00	\$0.00
					CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉC					\$0.00	\$2,115,284.21	\$0.00	\$2,115,284.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401008					CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA (HASTA 100 MTS), EQUIPAMIENTO ELÉCTROMECANICO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN HIDRAULICA, TANQUE ELEVADO METALICO, PLANTA POTABILIZADORA Y FILTROS DE ARENA VERDE PARA POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OJO											



Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

INICIOPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430			DESARROLLO SOCIAL											
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,715,715.13	\$3,715,715.13	\$0.00	\$0.00	\$1,076,145.78	-\$1,076,145.78	\$2,639,569.35	\$0.00	\$0.00	\$1,076,145.78
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,715,715.13	\$3,715,715.13	\$0.00	\$0.00	\$1,076,145.78	-\$1,076,145.78	\$2,639,569.35	\$0.00	\$0.00	\$1,076,145.78
6130			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$3,715,715.13	\$3,715,715.13	\$0.00	\$0.00	\$1,076,145.78	-\$1,076,145.78	\$2,639,569.35	\$0.00	\$0.00	\$1,076,145.78
6131			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$3,715,715.13	\$3,715,715.13	\$0.00	\$0.00	\$1,076,145.78	-\$1,076,145.78	\$2,639,569.35	\$0.00	\$0.00	\$1,076,145.78
511	401008	430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$3,715,715.13	\$3,715,715.13	\$0.00	\$0.00	\$1,076,145.78	-\$1,076,145.78	\$2,639,569.35	\$0.00	\$0.00	\$1,076,145.78
401009			CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA (HASTA 100 MTS), EQUIPAMIENTO ELÉCTROMECHANICO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN HIDRAULICA, TANQUE ELEVADO METALICO, PLANTA POTABILIZADORA Y FILTROS DE ARENA VERDE PARA POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA	\$0.00	\$3,715,715.13	\$3,715,715.13	\$0.00	\$0.00	\$1,076,145.78	-\$1,076,145.78	\$2,639,569.35	\$0.00	\$0.00	\$1,076,145.78
430			DESARROLLO SOCIAL											
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,233,486.42	\$2,233,486.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,486.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,233,486.42	\$2,233,486.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,486.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$2,233,486.42	\$2,233,486.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,486.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$2,233,486.42	\$2,233,486.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,486.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401009	430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,233,486.42	\$2,233,486.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,486.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉC	\$0.00	\$2,233,486.42	\$2,233,486.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,486.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: herdegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

NICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2020 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones)	Aprobado	Presupuesto Vigente		Comprometido Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Objeto del Gasto													
511	401010	430	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO (ANTES EL TERRADERO), FRESNILLO, ZACATECAS.												
				430											
511	401011	430	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES (EL BARRANCO), FRESNILLO, ZACATECAS.												
				430											

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
401013	430	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD URITE, FRESNILLO, ZACATECAS.														
		DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$127,593.25	\$127,593.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,593.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$127,593.25	\$127,593.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,593.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$127,593.25	\$127,593.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,593.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$127,593.25	\$127,593.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,593.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$127,593.25	\$127,593.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,593.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE		\$0.00	\$87,267.73	\$87,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		401014	430	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS.												
DESARROLLO SOCIAL																
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$160,953.57	\$160,953.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,953.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$160,953.57	\$160,953.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,953.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI			\$0.00	\$160,953.57	\$160,953.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,953.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE				\$0.00	\$127,593.25	\$127,593.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,593.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE				\$0.00	\$87,267.73	\$87,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



NICIPIO DE FRESNILLO
 Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019
 F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	401014	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI			\$0.00	\$160,953.57	\$160,953.57	\$0.00	\$160,953.57	\$0.00	\$0.00	\$160,953.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$160,953.57	\$160,953.57	\$0.00	\$160,953.57	\$0.00	\$0.00	\$160,953.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE			\$0.00	\$160,953.57	\$160,953.57	\$0.00	\$160,953.57	\$0.00	\$0.00	\$160,953.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401015				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS.													
		430		DESARROLLO SOCIAL													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$75,095.78	\$75,095.78	\$0.00	\$0.00	\$75,095.78	-\$75,095.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,095.78
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$75,095.78	\$75,095.78	\$0.00	\$0.00	\$75,095.78	-\$75,095.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,095.78
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI			\$0.00	\$75,095.78	\$75,095.78	\$0.00	\$0.00	\$75,095.78	-\$75,095.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,095.78
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI			\$0.00	\$75,095.78	\$75,095.78	\$0.00	\$0.00	\$75,095.78	-\$75,095.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,095.78
				DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$75,095.78	\$75,095.78	\$0.00	\$0.00	\$75,095.78	-\$75,095.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,095.78
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE			\$0.00	\$75,095.78	\$75,095.78	\$0.00	\$0.00	\$75,095.78	-\$75,095.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,095.78
401018				REHABILITACIÓN DE TANQUE METÁLICO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.													
		430		DESARROLLO SOCIAL													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$119,436.84	\$119,436.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,436.84	\$119,436.84	\$119,436.84	-\$119,436.84



Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

... NICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
		O b j e t o d e l G a s t o														
511	401018	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$119,436.84	\$119,436.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,436.84	\$119,436.84	\$119,436.84	\$119,436.84	
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$119,436.84	\$119,436.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,436.84	\$119,436.84	\$119,436.84	\$119,436.84	
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$119,436.84	\$119,436.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,436.84	\$119,436.84	\$119,436.84	\$119,436.84	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$119,436.84	\$119,436.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,436.84	\$119,436.84	\$119,436.84	\$119,436.84	
			REHABILITACIÓN DE TANQUE M		\$0.00	\$119,436.84	\$119,436.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,436.84	\$119,436.84	\$119,436.84	\$119,436.84	
401019	430	REHABILITACIÓN DE TANQUE METÁLICO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS.														
		DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$118,691.63	\$118,691.63	\$0.00	\$0.00	\$118,691.63	-\$118,691.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,691.63	\$118,691.63	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$118,691.63	\$118,691.63	\$0.00	\$0.00	\$118,691.63	-\$118,691.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,691.63	\$118,691.63	
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$118,691.63	\$118,691.63	\$0.00	\$0.00	\$118,691.63	-\$118,691.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,691.63	\$118,691.63	
511	401019	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$118,691.63	\$118,691.63	\$0.00	\$0.00	\$118,691.63	-\$118,691.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,691.63	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$118,691.63	\$118,691.63	\$0.00	\$0.00	\$118,691.63	-\$118,691.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,691.63	
			REHABILITACIÓN DE TANQUE M		\$0.00	\$118,691.63	\$118,691.63	\$0.00	\$0.00	\$118,691.63	-\$118,691.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,691.63	
			REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GABRIEL LUGO Y CALLES ANEXAS EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS.													
			DESARROLLO SOCIAL													



Usc: heldegger
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

...MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2020 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$710,292.53	\$710,292.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,292.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$710,292.53	\$710,292.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,292.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$710,292.53	\$710,292.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,292.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$710,292.53	\$710,292.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,292.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401020	430	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$710,292.53	\$710,292.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,292.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$710,292.53	\$710,292.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,292.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZAC.													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$66,740.00	\$66,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$66,740.00	\$66,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$66,740.00	\$66,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$66,740.00	\$66,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401021	430	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$66,740.00	\$66,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$66,740.00	\$66,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$66,740.00	\$66,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: heldegger
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

...MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
30/ene./2020
09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
401022	430	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA URBANA EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZAC.													
		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,230,000.00	\$2,230,000.00	\$0.00	\$2,230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,230,000.00	\$2,230,000.00	\$0.00	\$2,230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$2,230,000.00	\$2,230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230,000.00	\$0.00	\$0.00	
511	401022	430	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$2,230,000.00	\$2,230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL													
		PERFORACION DE POZO PROFU													
401023	430	REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO E INTERCONEXION AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION GUTIERREZ, FRESNILLO, ZAC.													
		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$454,900.00	\$454,900.00	\$0.00	\$454,900.00	\$0.00	\$0.00	\$454,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$454,900.00	\$454,900.00	\$0.00	\$454,900.00	\$0.00	\$0.00	\$454,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$454,900.00	\$454,900.00	\$0.00	\$0.00	\$454,900.00	\$0.00	\$0.00	\$454,900.00	\$0.00	\$0.00	
511	401023	430	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$454,900.00	\$454,900.00	\$0.00	\$0.00	\$454,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL													

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa														
		O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda				
401024	430	EQUIPAMIENTO DE NORIA Y TENDIDO DE LINEA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PORFIAS, FRESNILLO, ZAC.															
		DESARROLLO SOCIAL															
		6000			\$0.00	\$454,900.00	\$0.00	\$454,900.00	\$0.00	\$0.00	\$454,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		INVERSIÓN PÚBLICA															
		6100			\$0.00	\$673,960.00	\$0.00	\$673,960.00	\$0.00	\$0.00	\$673,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		6130			\$0.00	\$673,960.00	\$0.00	\$673,960.00	\$0.00	\$0.00	\$673,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		6131			\$0.00	\$673,960.00	\$0.00	\$673,960.00	\$0.00	\$0.00	\$673,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		DESARROLLO SOCIAL															
		EQUIPAMIENTO DE NORIA Y TEN															
		EQUIPAMIENTO DE NORIA Y TEN															
401025	430	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON GOLONDRINAS, 12 DE OCTUBRE, DEL GATO, DEL CAPRICHO, SEGUNDA BUENOS AIRES Y PROLONGACION GOMEZ EN LA COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZAC.															
		DESARROLLO SOCIAL															
		6000			\$0.00	\$1,651,305.35	\$0.00	\$1,651,305.35	\$0.00	\$0.00	\$1,651,305.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		INVERSIÓN PÚBLICA															
		6100			\$0.00	\$1,651,305.35	\$0.00	\$1,651,305.35	\$0.00	\$0.00	\$1,651,305.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		6130			\$0.00	\$1,651,305.35	\$0.00	\$1,651,305.35	\$0.00	\$0.00	\$1,651,305.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		DESARROLLO SOCIAL															
		EQUIPAMIENTO DE NORIA Y TEN															
		EQUIPAMIENTO DE NORIA Y TEN															
		EQUIPAMIENTO DE NORIA Y TEN															



Usr: hndetecger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

...MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
30/ene./2020 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O b j e t o d e l G a s t o													
511	401025	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,651,305.35	\$1,651,305.35	\$0.00	\$0.00	\$1,651,305.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,651,305.35	\$1,651,305.35	\$0.00	\$0.00	\$1,651,305.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE RED DE AGI	\$0.00	\$1,651,305.35	\$1,651,305.35	\$0.00	\$0.00	\$1,651,305.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401026				REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, REEQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO E INTERCONEXION AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD PATILLO, FRESNILLO, ZAC.									
	430			DESARROLLO SOCIAL									
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$528,000.00	\$528,000.00	\$0.00	\$0.00	\$528,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$528,000.00	\$528,000.00	\$0.00	\$0.00	\$528,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$528,000.00	\$528,000.00	\$0.00	\$0.00	\$528,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6131			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$528,000.00	\$528,000.00	\$0.00	\$0.00	\$528,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$528,000.00	\$528,000.00	\$0.00	\$0.00	\$528,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACION DE FUENTE DE	\$0.00	\$528,000.00	\$528,000.00	\$0.00	\$0.00	\$528,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401027				REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO EN LOCALIDAD EL TIGRE, FRESNILLO, ZAC.									
	430			DESARROLLO SOCIAL									
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Objeto del Gasto														
511	401027	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE FUENTE DE		\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402001	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$394,935.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,935.85	\$394,935.85	\$394,935.85	\$394,935.85	-\$394,935.85
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$394,935.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,935.85	\$394,935.85	\$394,935.85	\$394,935.85	-\$394,935.85
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$394,935.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,935.85	\$394,935.85	\$394,935.85	\$394,935.85	-\$394,935.85
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$394,935.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,935.85	\$394,935.85	\$394,935.85	\$394,935.85	-\$394,935.85
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$394,935.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,935.85	\$394,935.85	\$394,935.85	\$394,935.85	-\$394,935.85
511	402003	430	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARRA ENTRE NOGALES Y CIRCUITO INTERIOR Y JACARANDA DE LA COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.		\$0.00	\$394,935.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,935.85	\$394,935.85	\$394,935.85	\$394,935.85	-\$394,935.85
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$394,935.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,935.85	\$394,935.85	\$394,935.85	\$394,935.85	-\$394,935.85
			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA		\$0.00	\$394,935.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,935.85	\$394,935.85	\$394,935.85	\$394,935.85	-\$394,935.85
			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES: SAN LUIS Y HERMOSILLO, EN COLONIA MÉXICO, FRESNILLO, ZACATECAS		\$0.00	\$394,935.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,935.85	\$394,935.85	\$394,935.85	\$394,935.85	-\$394,935.85
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$394,935.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,935.85	\$394,935.85	\$394,935.85	\$394,935.85	-\$394,935.85



Usr: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

...MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2020 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa														
		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado				Cuentas por Pagar Deuda
402005	430	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES: OTOÑO, PRIMAVERA, SIN NOMBRE Y LATERAL DE LA CARRETERA A BAÑON EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS.															
		DESARROLLO SOCIAL															
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,235,770.68	\$1,235,770.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,770.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,235,770.68	\$1,235,770.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,770.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,235,770.68	\$1,235,770.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,770.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	402005	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,235,770.68	\$1,235,770.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,770.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$1,235,770.68	\$1,235,770.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,770.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				\$0.00	\$1,235,770.68	\$1,235,770.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,770.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				\$0.00	\$1,235,770.68	\$1,235,770.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,770.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
402006	430	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN LOCALIDAD PLAN DE VALLECITOS, FRESNILLO, ZACATECAS.															
		DESARROLLO SOCIAL															
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$875,396.96	\$875,396.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,396.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,396.96	\$875,396.96
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$875,396.96	\$875,396.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,396.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,396.96	\$875,396.96
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$875,396.96	\$875,396.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,396.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,396.96	\$875,396.96
511	402006	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$875,396.96	\$875,396.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,396.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,396.96	\$875,396.96
				\$0.00	\$875,396.96	\$875,396.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,396.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				\$0.00	\$875,396.96	\$875,396.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,396.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				\$0.00	\$875,396.96	\$875,396.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,396.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

NICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
402008	511	402008	430		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CALERA Y SANTA CRUZ EN COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS.												
					430												
					DESARROLLO SOCIAL												
					INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$606,311.45	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$606,311.45	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402009	6140	402008	430		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$606,311.45	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$606,311.45	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$606,311.45	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					REHABILITACIÓN DE RED DE DR		\$0.00	\$606,311.45	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS.												
402009	6140	402008	430		DESARROLLO SOCIAL												
					INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$728,135.90	\$728,135.90	\$0.00	\$145,627.18	\$582,508.72	-\$582,508.72	\$145,627.18	\$582,508.72	\$582,508.72	\$0.00
					OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$728,135.90	\$728,135.90	\$0.00	\$145,627.18	\$582,508.72	-\$582,508.72	\$145,627.18	\$582,508.72	\$582,508.72	\$0.00
					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$728,135.90	\$728,135.90	\$0.00	\$145,627.18	\$582,508.72	-\$582,508.72	\$145,627.18	\$582,508.72	\$582,508.72	\$0.00



Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

...MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y
hora de Impresión

30/ene./2020
09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	402009	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$728,135.90	\$728,135.90	\$0.00	\$145,627.18	\$582,508.72	\$582,508.72	\$145,627.18	\$582,508.72	\$582,508.72	\$582,508.72	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$728,135.90	\$728,135.90	\$0.00	\$145,627.18	\$582,508.72	\$582,508.72	\$145,627.18	\$582,508.72	\$582,508.72	\$582,508.72	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA	\$0.00	\$728,135.90	\$728,135.90	\$0.00	\$145,627.18	\$582,508.72	\$582,508.72	\$145,627.18	\$582,508.72	\$582,508.72	\$582,508.72	\$0.00
402011				AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS												
		430		DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$221,798.74	\$221,798.74	\$0.00	\$0.00	\$221,798.74	\$221,798.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,798.74
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$221,798.74	\$221,798.74	\$0.00	\$0.00	\$221,798.74	\$221,798.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,798.74
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$221,798.74	\$221,798.74	\$0.00	\$0.00	\$221,798.74	\$221,798.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,798.74
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$221,798.74	\$221,798.74	\$0.00	\$0.00	\$221,798.74	\$221,798.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,798.74
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$221,798.74	\$221,798.74	\$0.00	\$0.00	\$221,798.74	\$221,798.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,798.74
				AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA	\$0.00	\$221,798.74	\$221,798.74	\$0.00	\$0.00	\$221,798.74	\$221,798.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,798.74
				CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA DE LOS MARTÍNEZ, FRESNILLO, ZACATECAS.												
		430		DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$477,937.99	\$477,937.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,937.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS, IGNACIO ZARAGOZA Y MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS.



Usr: heidegger
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

...MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
30/ene/2020
09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430		DESARROLLO SOCIAL														
511	402014	430		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,778,821.56	\$1,778,821.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778,821.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,778,821.56	\$1,778,821.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778,821.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,778,821.56	\$1,778,821.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778,821.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,778,821.56	\$1,778,821.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778,821.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,778,821.56	\$1,778,821.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778,821.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402016	430		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRI		\$0.00	\$1,778,821.56	\$1,778,821.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778,821.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,260,730.96	\$2,260,730.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,730.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,260,730.96	\$2,260,730.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,730.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,260,730.96	\$2,260,730.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,730.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402016	430		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,260,730.96	\$2,260,730.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,730.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,260,730.96	\$2,260,730.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,730.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,260,730.96	\$2,260,730.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,730.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACIÓN DE RED DE DR		\$0.00	\$2,260,730.96	\$2,260,730.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,730.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

...MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2020 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
402017	430		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS, FELIX U GOMEZ, BENITO JUÁREZ, ZACATECAS, FCO I MADERO Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS											
			DESARROLLO SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,394,113.29	\$2,394,113.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394,113.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,394,113.29	\$2,394,113.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394,113.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,394,113.29	\$2,394,113.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394,113.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402017	430	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,394,113.29	\$2,394,113.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394,113.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,394,113.29	\$2,394,113.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394,113.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRI	\$0.00	\$2,394,113.29	\$2,394,113.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394,113.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,394,113.29	\$2,394,113.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394,113.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$2,394,113.29	\$2,394,113.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394,113.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402018	430		CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.											
			DESARROLLO SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$867,843.66	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$867,843.66	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$867,843.66	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402018	430	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$867,843.66	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$867,843.66	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRI	\$0.00	\$867,843.66	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$867,843.66	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$867,843.66	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00



...MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
30/ene/2020 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O b j e t o d e l G a s t o													
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR			\$0.00	\$867,843.66	\$867,843.66	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$867,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402019	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL TECOLOITITO, FRESNILLO, ZACATECAS.												
430	DESARROLLO SOCIAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$590,473.29	\$590,473.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,473.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$590,473.29	\$590,473.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,473.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$590,473.29	\$590,473.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,473.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$590,473.29	\$590,473.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,473.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402019	430	\$0.00	\$590,473.29	\$590,473.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,473.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$590,473.29	\$590,473.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,473.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR			\$0.00	\$590,473.29	\$590,473.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,473.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402020	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD BAÑUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.												
430	DESARROLLO SOCIAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$354,707.21	\$354,707.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,707.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$354,707.21	\$354,707.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,707.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$354,707.21	\$354,707.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,707.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: heideqjor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

NICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	402020	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$354,707.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,707.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$354,707.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,707.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA	\$0.00	\$354,707.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,707.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402021				AMPLIACIÓN DE RED DRE DRENAJE EN CALLES SAN ANTONIO Y VICENTE GUERRERO EN LOCALIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS										
			430	DESARROLLO SOCIAL										
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$242,764.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,764.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$242,764.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,764.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$242,764.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,764.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$242,764.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,764.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402021	430		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$242,764.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,764.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED DRE DREN	\$0.00	\$242,764.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,764.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402022				REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUCIO BLANCO EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS.										
			430	DESARROLLO SOCIAL										
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$315,060.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,060.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	402022	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$315,060.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,060.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$315,060.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,060.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$315,060.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,060.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$315,060.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,060.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		REHABILITACIÓN DE RED DE DR		\$0.00	\$315,060.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,060.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
402023	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANA MARIA ZAPATA EN COLONIA BELLAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS													
430	DESARROLLO SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$179,477.95	\$179,477.95	\$0.00	\$179,477.95	\$0.00	\$0.00	\$179,477.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$179,477.95	\$179,477.95	\$0.00	\$179,477.95	\$0.00	\$0.00	\$179,477.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$179,477.95	\$179,477.95	\$0.00	\$179,477.95	\$0.00	\$0.00	\$179,477.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$179,477.95	\$179,477.95	\$0.00	\$179,477.95	\$0.00	\$0.00	\$179,477.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	402023	430	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$179,477.95	\$179,477.95	\$0.00	\$0.00	\$179,477.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
						\$0.00	\$179,477.95	\$0.00	\$0.00	\$179,477.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA		\$0.00	\$179,477.95	\$179,477.95	\$0.00	\$0.00	\$179,477.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402025	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIPRES Y MATAMOROS EN LA COLONIA LOS PRADOS FRESNILLO, ZACATECAS													



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2020 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430			DESARROLLO SOCIAL											
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$137,238.85	\$137,238.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,238.85	\$137,238.85	\$137,238.85	-\$137,238.85
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$137,238.85	\$137,238.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,238.85	\$137,238.85	\$137,238.85	-\$137,238.85
6140			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$137,238.85	\$137,238.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,238.85	\$137,238.85	\$137,238.85	-\$137,238.85
6141			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$137,238.85	\$137,238.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,238.85	\$137,238.85	\$137,238.85	-\$137,238.85
511	402025	430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$137,238.85	\$137,238.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,238.85	\$137,238.85	\$137,238.85	-\$137,238.85
			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA	\$0.00	\$137,238.85	\$137,238.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,238.85	\$137,238.85	\$137,238.85	-\$137,238.85
402035			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS											
430			DESARROLLO SOCIAL											
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$224,530.62	\$224,530.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,530.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$224,530.62	\$224,530.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,530.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$224,530.62	\$224,530.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,530.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$224,530.62	\$224,530.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,530.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402035	430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$224,530.62	\$224,530.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,530.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA	\$0.00	\$224,530.62	\$224,530.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,530.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
402045	430	CONSTRUCCION DE COLECTOR, COLOCACION DE BIODIGESTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZAC.														
		DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,017,974.70	\$1,017,974.70	\$0.00	\$1,017,974.70	\$0.00	\$0.00	\$1,017,974.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,017,974.70	\$1,017,974.70	\$0.00	\$1,017,974.70	\$0.00	\$0.00	\$1,017,974.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$1,017,974.70	\$1,017,974.70	\$0.00	\$1,017,974.70	\$0.00	\$0.00	\$1,017,974.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$1,017,974.70	\$1,017,974.70	\$0.00	\$1,017,974.70	\$0.00	\$0.00	\$1,017,974.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,017,974.70	\$1,017,974.70	\$0.00	\$1,017,974.70	\$0.00	\$0.00	\$1,017,974.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		CONSTRUCCION DE COLECTOR,		\$0.00	\$1,017,974.70	\$1,017,974.70	\$0.00	\$1,017,974.70	\$0.00	\$0.00	\$1,017,974.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$396,499.07	\$396,499.07	\$0.00	\$396,499.07	\$0.00	\$0.00	\$396,499.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$396,499.07	\$396,499.07	\$0.00	\$396,499.07	\$0.00	\$0.00	\$396,499.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402046	430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZAC.														
		DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$396,499.07	\$396,499.07	\$0.00	\$396,499.07	\$0.00	\$0.00	\$396,499.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$396,499.07	\$396,499.07	\$0.00	\$396,499.07	\$0.00	\$0.00	\$396,499.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$396,499.07	\$396,499.07	\$0.00	\$396,499.07	\$0.00	\$0.00	\$396,499.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$396,499.07	\$396,499.07	\$0.00	\$396,499.07	\$0.00	\$0.00	\$396,499.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$396,499.07	\$396,499.07	\$0.00	\$396,499.07	\$0.00	\$0.00	\$396,499.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		CONSTRUCCION DE COLECTOR,		\$0.00	\$396,499.07	\$396,499.07	\$0.00	\$396,499.07	\$0.00	\$0.00	\$396,499.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$396,499.07	\$396,499.07	\$0.00	\$396,499.07	\$0.00	\$0.00	\$396,499.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$396,499.07	\$396,499.07	\$0.00	\$396,499.07	\$0.00	\$0.00	\$396,499.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Page 27

402048

430

6141

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Estado de Zacatecas

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y
hora de Impresión

30/ene./2020
09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa																							
		Objeto del Gasto		Aprobado		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda			
511	402048	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$3,361,323.84	\$3,361,323.84	\$0.00	\$0.00	\$3,361,323.84	\$0.00	\$0.00	\$3,361,323.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$3,361,323.84	\$3,361,323.84	\$0.00	\$0.00	\$3,361,323.84	\$0.00	\$0.00	\$3,361,323.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				REHABILITACION DE RED DE DR		\$0.00	\$3,361,323.84	\$3,361,323.84	\$0.00	\$0.00	\$3,361,323.84	\$0.00	\$0.00	\$3,361,323.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				402049 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD PARDILLO III, FRESNILLO, ZAC.																							
				430 DESARROLLO SOCIAL																							
511	402049	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,363,467.11	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,363,467.11	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$1,363,467.11	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$1,363,467.11	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,363,467.11	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
511	402050	430	6000	REHABILITACION DE RED DE DR		\$0.00	\$1,363,467.11	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLES GUILLERMO MARCONI, SAN JOSE, TOMAS ALVA EDISON Y SAN RAFAEL EN COLONIA		\$0.00	\$1,363,467.11	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				JUAN ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZAC.		\$0.00	\$1,363,467.11	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,363,467.11	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$1,363,467.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$570,883.41	\$570,883.41	\$0.00	\$0.00	\$570,883.41	\$0.00	\$0.00	\$570,883.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: heridegger
Rep: rptEstadoPresupuesticEgresos_FF_PY_UA

IV MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
30/ene./2020 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	402050	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$570,883.41	\$0.00	\$570,883.41	\$0.00	\$0.00	\$570,883.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$570,883.41	\$0.00	\$570,883.41	\$0.00	\$0.00	\$570,883.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$570,883.41	\$0.00	\$570,883.41	\$0.00	\$0.00	\$570,883.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$570,883.41	\$0.00	\$570,883.41	\$0.00	\$0.00	\$570,883.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE RED DE DRI		\$0.00	\$570,883.41	\$0.00	\$570,883.41	\$0.00	\$0.00	\$570,883.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402051	430	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE FILTROS BIOLOGICOS EN LOCALIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZAC.											
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402051	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PLANTA DE		\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404002			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARTE MODERNO EN FRACC. ARTE MEXICANO, FRESNILLO, ZACATECAS											
					\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,935,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: hoidcger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

INICIOPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
30/ene./2020
09:12 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
404004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LOCALIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	430	DESARROLLO SOCIAL	6000	\$0.00	\$1,836,573.72	\$1,836,573.72	\$0.00	\$0.00	\$1,754,414.32	\$82,159.40	\$1,754,414.32	\$1,754,414.32	\$0.00
				6100	\$0.00	\$1,836,573.72	\$1,836,573.72	\$0.00	\$0.00	\$1,754,414.32	\$82,159.40	\$1,754,414.32	\$1,754,414.32	\$0.00
				6140	\$0.00	\$1,836,573.72	\$1,836,573.72	\$0.00	\$0.00	\$1,754,414.32	\$82,159.40	\$1,754,414.32	\$1,754,414.32	\$0.00
				6141	\$0.00	\$1,836,573.72	\$1,836,573.72	\$0.00	\$0.00	\$1,754,414.32	\$82,159.40	\$1,754,414.32	\$1,754,414.32	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,836,573.72	\$1,836,573.72	\$0.00	\$0.00	\$1,754,414.32	\$82,159.40	\$1,754,414.32	\$1,754,414.32	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,836,573.72	\$1,836,573.72	\$0.00	\$0.00	\$1,754,414.32	\$82,159.40	\$1,754,414.32	\$1,754,414.32	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,122,508.29	\$1,122,508.29	\$0.00	\$0.00	\$592,221.53	\$592,221.53	\$592,221.53	\$592,221.53	-\$592,221.53
				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,122,508.29	\$1,122,508.29	\$0.00	\$0.00	\$592,221.53	\$592,221.53	\$592,221.53	\$592,221.53	-\$592,221.53
				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,122,508.29	\$1,122,508.29	\$0.00	\$0.00	\$592,221.53	\$592,221.53	\$592,221.53	\$592,221.53	-\$592,221.53
				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,122,508.29	\$1,122,508.29	\$0.00	\$0.00	\$592,221.53	\$592,221.53	\$592,221.53	\$592,221.53	-\$592,221.53
404005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÓPEZ MATEOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS.	430	DESARROLLO SOCIAL	6000	\$0.00	\$1,122,508.29	\$1,122,508.29	\$0.00	\$0.00	\$1,122,508.29	\$592,221.53	\$592,221.53	\$592,221.53	-\$592,221.53
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,122,508.29	\$1,122,508.29	\$0.00	\$0.00	\$592,221.53	\$592,221.53	\$592,221.53	\$592,221.53	-\$592,221.53			
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,122,508.29	\$1,122,508.29	\$0.00	\$0.00	\$592,221.53	\$592,221.53	\$592,221.53	\$592,221.53	-\$592,221.53			
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,122,508.29	\$1,122,508.29	\$0.00	\$0.00	\$592,221.53	\$592,221.53	\$592,221.53	\$592,221.53	-\$592,221.53			
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,122,508.29	\$1,122,508.29	\$0.00	\$0.00	\$592,221.53	\$592,221.53	\$592,221.53	\$592,221.53	-\$592,221.53				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2020 09:12 a. m.



Usr: heldegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
404006				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS.		\$0.00	\$1,122,508.29	\$1,122,508.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122,508.29	\$592,221.53	\$592,221.53	-\$592,221.53
				DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,996,829.77	\$1,996,829.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,829.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,996,829.77	\$1,996,829.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,829.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,996,829.77	\$1,996,829.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,829.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,996,829.77	\$1,996,829.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,829.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,996,829.77	\$1,996,829.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,829.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$0.00	\$1,996,829.77	\$1,996,829.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,829.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL												
				SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.												
404007				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$0.00	\$1,996,829.77	\$1,996,829.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,829.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL												



Usr: heldegger
Rep: rptEstadoPresupuestotgresos_FF_PY_UA

INICIOPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
		O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	404007	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUMINISTRO DE ASFALTO PARA					\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS.															
430		DESARROLLO SOCIAL													
6000		INVERSIÓN PÚBLICA													
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D													
6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$864,076.36	\$864,076.36	\$0.00	\$0.00	\$864,076.36	\$0.00	\$0.00	\$779,744.38	-\$779,744.38	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC					\$0.00	\$864,076.36	\$864,076.36	\$0.00	\$0.00	\$864,076.36	\$0.00	\$0.00	\$779,744.38	-\$779,744.38	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDÁZ SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS															
430		DESARROLLO SOCIAL													
6000		INVERSIÓN PÚBLICA													



Usr: heldegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

...MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
30/ene./2020 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404009	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,606,633.67	\$1,606,633.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,606,633.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,606,633.67	\$1,606,633.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,606,633.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,606,633.67	\$1,606,633.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,606,633.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$1,606,633.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,606,633.67	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC				\$0.00	\$1,606,633.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,606,633.67	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RINCÓN DE LA FLORIDA, FRESNILLO, ZACATECAS											
			DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$726,911.83	\$726,911.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,911.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$726,911.83	\$726,911.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,911.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$726,911.83	\$726,911.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,911.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404010	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$726,911.83	\$726,911.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,911.83	\$0.00	\$0.00	
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$726,911.83	\$726,911.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,911.83	\$0.00	\$0.00		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC				\$0.00	\$726,911.83	\$726,911.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,911.83	\$0.00	\$0.00		
404011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS													



Usr heidegger
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

...MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
30/ene/2020
09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
O b j e t o d e l G a s t o				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
430	DESARROLLO SOCIAL														
	6000			\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100			\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6140			\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6141			\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	404011	430		\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE				\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
404012	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN HOSPITAL REGIONAL "DR. JOSE HARO AVILA" EN FRESNILLO ZAC.														
430	DESARROLLO SOCIAL														
	6000			\$0.00	\$1,499,690.94	\$1,499,690.94	\$0.00	\$1,499,690.94	\$0.00	\$0.00	\$1,499,690.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100			\$0.00	\$1,499,690.94	\$1,499,690.94	\$0.00	\$1,499,690.94	\$0.00	\$0.00	\$1,499,690.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6120			\$0.00	\$1,499,690.94	\$1,499,690.94	\$0.00	\$1,499,690.94	\$0.00	\$0.00	\$1,499,690.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6121			\$0.00	\$1,499,690.94	\$1,499,690.94	\$0.00	\$1,499,690.94	\$0.00	\$0.00	\$1,499,690.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	404012	430		\$0.00	\$1,499,690.94	\$1,499,690.94	\$0.00	\$1,499,690.94	\$0.00	\$0.00	\$1,499,690.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$1,499,690.94	\$1,499,690.94	\$0.00	\$1,499,690.94	\$0.00	\$0.00	\$1,499,690.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN HOSPITAL REGIONAL "DR. JOSE HARO AVILA" EN FRESNILLO ZAC.				\$0.00	\$1,499,690.94	\$1,499,690.94	\$0.00	\$1,499,690.94	\$0.00	\$0.00	\$1,499,690.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV-UA

...MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
30/ene./2020
09:12 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
404013	430	REHABILITACION DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO: PLATEROS, INDUSTRIAL, VERGEL, POLVADERAS, EMILIANO ZAPATA, BENITO JUAREZ NORTE Y MUJER	DESARROLLO SOCIAL	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$435,657.21	\$435,657.21	\$0.00	\$435,657.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$435,657.21	\$435,657.21	\$0.00	\$435,657.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$435,657.21	\$435,657.21	\$0.00	\$435,657.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6121		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$435,657.21	\$435,657.21	\$0.00	\$435,657.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				511	404013	430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$435,657.21	\$0.00	\$435,657.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404014	430	AMPLIACION DE TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO 404005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOPEZ MATEOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO FRESNILLO, ZAC.	DESARROLLO SOCIAL	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6121		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				511	404014	430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 37



Ucr: heidegger
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

III. MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	405002	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$422,498.53	\$422,498.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,498.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$422,498.53	\$422,498.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,498.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/		\$0.00	\$422,498.53	\$422,498.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,498.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405003				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS.												
	430			DESARROLLO SOCIAL												
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$310,958.88	\$310,958.88	\$0.00	\$310,958.88	\$0.00	\$0.00	\$310,958.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$310,958.88	\$310,958.88	\$0.00	\$310,958.88	\$0.00	\$0.00	\$310,958.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$310,958.88	\$310,958.88	\$0.00	\$310,958.88	\$0.00	\$0.00	\$310,958.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6131			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$310,958.88	\$310,958.88	\$0.00	\$310,958.88	\$0.00	\$0.00	\$310,958.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$310,958.88	\$310,958.88	\$0.00	\$310,958.88	\$0.00	\$0.00	\$310,958.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/		\$0.00	\$310,958.88	\$310,958.88	\$0.00	\$310,958.88	\$0.00	\$0.00	\$310,958.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL												
				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES ENRIQUE RAMÍREZ Y SALTILLO EN COLONIA FELIPE ANGELES , FRESNILLO, ZACATECAS.												
405004				DESARROLLO SOCIAL												
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$429,855.17	\$429,855.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,855.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: heldegger
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

...UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	405004	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$429,855.17	\$429,855.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,855.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$429,855.17	\$429,855.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,855.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$429,855.17	\$429,855.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,855.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$429,855.17	\$429,855.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,855.17	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/				\$0.00	\$429,855.17	\$429,855.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,855.17	\$0.00	\$0.00
405005		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430		DESARROLLO SOCIAL													
511	405005	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$496,410.11	\$496,410.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,410.11	\$301,843.02	\$301,843.02	-\$301,843.02	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$496,410.11	\$496,410.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,410.11	\$301,843.02	\$301,843.02	-\$301,843.02	
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$496,410.11	\$496,410.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,410.11	\$301,843.02	\$301,843.02	-\$301,843.02	
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$496,410.11	\$496,410.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,410.11	\$301,843.02	\$301,843.02	-\$301,843.02	
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$496,410.11	\$496,410.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,410.11	\$301,843.02	\$301,843.02
405006		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD SAN JUAN DA LA CASIMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.													
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/				\$0.00	\$496,410.11	\$496,410.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,410.11	\$301,843.02	\$301,843.02	-\$301,843.02		

Page 40



Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

FINICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											Cuentas por				
		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda				
405008	430	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES FELIPE MONREAL Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA SATÉLITE FRESNILLO, ZACATECAS	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$687,414.17	\$687,414.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,414.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$687,414.17	\$687,414.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,414.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$687,414.17	\$687,414.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,414.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$687,414.17	\$687,414.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,414.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				DESARROLLO SOCIAL											\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	511	405008	430	DESARROLLO SOCIAL	6000	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA,	\$0.00	\$687,414.17	\$687,414.17	\$0.00	\$0.00	\$687,414.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
					DESARROLLO SOCIAL											\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESARROLLO SOCIAL											\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESARROLLO SOCIAL											\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESARROLLO SOCIAL											\$0.00	\$0.00	\$0.00
405009	430	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES JINETE Y CINCHO DE LA COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$424,858.11	\$424,858.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,858.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$424,858.11	\$424,858.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,858.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$424,858.11	\$424,858.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,858.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$424,858.11	\$424,858.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,858.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				DESARROLLO SOCIAL											\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	511	405009	430	DESARROLLO SOCIAL	6000	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA,	\$0.00	\$424,858.11	\$424,858.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,858.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
					DESARROLLO SOCIAL											\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESARROLLO SOCIAL											\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESARROLLO SOCIAL											\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESARROLLO SOCIAL											\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: hordogger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

...MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
30/ene./2020
09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
405010	430	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LÁZARO CARDENAS Y PROLONGACIÓN PINO SUAREZ EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.		DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$507,848.14	\$507,848.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,848.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$507,848.14	\$507,848.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,848.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI			\$0.00	\$507,848.14	\$507,848.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,848.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI			\$0.00	\$507,848.14	\$507,848.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,848.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405010	430	DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$507,848.14	\$507,848.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,848.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405011	430	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES TAHONEROS, SALTILLO Y DE LAS MORAS EN COLONIA SAN JOAQUIN, FRESNILLO, ZACATECAS.		DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$451,068.93	\$451,068.93	\$0.00	\$0.00	\$407,207.24	\$43,861.69	\$43,861.69	\$0.00	\$0.00	\$407,207.24
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$451,068.93	\$451,068.93	\$0.00	\$0.00	\$407,207.24	\$43,861.69	\$43,861.69	\$0.00	\$0.00	\$407,207.24
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI			\$0.00	\$451,068.93	\$451,068.93	\$0.00	\$0.00	\$407,207.24	\$43,861.69	\$43,861.69	\$0.00	\$0.00	\$407,207.24



Usr: haidagger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

..UNICPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
511	405011	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$451,068.93	\$451,068.93	\$0.00	\$0.00	\$407,207.24	-\$407,207.24	\$43,861.69	\$0.00	\$0.00	\$407,207.24	
		DESARROLLO SOCIAL														
		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD LAS MERCEDES FRESNILLO, ZACATECAS.														
		DESARROLLO SOCIAL														



Usr: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

INICIOPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	405013	430												
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$279,823.55	\$279,823.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,823.55	\$213,715.08	\$213,715.08	-\$213,715.08	
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$279,823.55	\$279,823.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,823.55	\$213,715.08	\$213,715.08	-\$213,715.08	
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$279,823.55	\$279,823.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,823.55	\$213,715.08	\$213,715.08	-\$213,715.08	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$279,823.55	\$279,823.55	\$0.00	\$0.00	\$279,823.55	\$213,715.08	\$213,715.08	-\$213,715.08	
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/		\$0.00	\$279,823.55	\$279,823.55	\$0.00	\$0.00	\$279,823.55	\$213,715.08	\$213,715.08	-\$213,715.08	
405015		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LUIS MOYA Y TILDIO EN LOCALIDAD EL SALITRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.												
430		DESARROLLO SOCIAL												
511	405015	430												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$593,626.55	\$593,626.55	\$0.00	\$0.00	\$548,523.31	-\$548,523.31	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$548,523.31
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$593,626.55	\$593,626.55	\$0.00	\$0.00	\$548,523.31	-\$548,523.31	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$548,523.31
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$593,626.55	\$593,626.55	\$0.00	\$0.00	\$548,523.31	-\$548,523.31	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$548,523.31
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$593,626.55	\$593,626.55	\$0.00	\$0.00	\$548,523.31	-\$548,523.31	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$548,523.31
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$593,626.55	\$593,626.55	\$0.00	\$0.00	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$548,523.31	
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/		\$0.00	\$593,626.55	\$593,626.55	\$0.00	\$0.00	\$45,103.24	\$0.00	\$0.00	\$548,523.31	
405016		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZACATECAS												



Usc: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430			DESARROLLO SOCIAL											
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$532,068.80	\$532,068.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,068.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$532,068.80	\$532,068.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,068.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$532,068.80	\$532,068.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,068.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$532,068.80	\$532,068.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,068.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405016	430		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$532,068.80	\$532,068.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,068.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/	\$0.00	\$532,068.80	\$532,068.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,068.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430			DESARROLLO SOCIAL											
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$930,614.18	\$930,614.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,614.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$930,614.18	\$930,614.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,614.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$930,614.18	\$930,614.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,614.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$930,614.18	\$930,614.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,614.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405019	430		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$930,614.18	\$930,614.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,614.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/	\$0.00	\$930,614.18	\$930,614.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,614.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_LUA

...MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020

hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
405024	430	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ROQUE ESTRADA EN COLONIA FOVISSSTE, FRESNILLO, ZAC.	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$196,196.44	\$0.00	\$196,196.44	\$0.00	\$0.00	\$196,196.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$196,196.44	\$0.00	\$196,196.44	\$0.00	\$0.00	\$196,196.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$196,196.44	\$0.00	\$196,196.44	\$0.00	\$0.00	\$196,196.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$196,196.44	\$0.00	\$196,196.44	\$0.00	\$0.00	\$196,196.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$196,196.44	\$196,196.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,196.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405025	430	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUNTO AL POZO EN LOCALIDAD SANTA LUCIA, FRESNILLO, ZAC.	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$664,450.10	\$0.00	\$664,450.10	\$0.00	\$0.00	\$664,450.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$664,450.10	\$0.00	\$664,450.10	\$0.00	\$0.00	\$664,450.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$664,450.10	\$0.00	\$664,450.10	\$0.00	\$0.00	\$664,450.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$664,450.10	\$0.00	\$664,450.10	\$0.00	\$0.00	\$664,450.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$664,450.10	\$664,450.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,450.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
O b j e t o d e l G a s t o				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
AMPLIACION DE RED ELECTRICI/				\$0.00	\$664,450.10	\$664,450.10	\$0.00	\$664,450.10	\$0.00	\$0.00	\$664,450.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
407001	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS														
430	DESARROLLO SOCIAL														
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$303,478.42	\$303,478.42	\$0.00	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C			\$0.00	\$303,478.42	\$303,478.42	\$0.00	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$303,478.42	\$303,478.42	\$0.00	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$303,478.42	\$303,478.42	\$0.00	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	407001	430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$303,478.42	\$303,478.42	\$0.00	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PER				\$0.00	\$303,478.42	\$303,478.42	\$0.00	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$303,478.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
407002	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN PREESCOLAR "REAL DE MINAS" EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS														
430	DESARROLLO SOCIAL														
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$77,324.01	\$77,324.01	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C			\$0.00	\$77,324.01	\$77,324.01	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$77,324.01	\$77,324.01	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: heldegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

...MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	407002	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$77,324.01	\$77,324.01	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$77,324.01	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCIÓN DE BORDA PER	\$0.00	\$77,324.01	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,324.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA) EN LA LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS											
407003															
430		DESARROLLO SOCIAL													
6000		INVERSIÓN PÚBLICA													
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C													
6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA													
6121		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA													
511	407003	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$155,820.26	\$155,820.26	\$154,592.14	\$1,228.12	\$0.00	\$155,820.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$155,820.26	\$155,820.26	\$154,592.14	\$1,228.12	\$0.00	\$155,820.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCIÓN DE BORDA PER	\$0.00	\$155,820.26	\$155,820.26	\$154,592.14	\$1,228.12	\$0.00	\$155,820.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
407004		CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MA. VAZQUEZ" EN LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430		DESARROLLO SOCIAL													
6000		INVERSIÓN PÚBLICA													
6000		INVERSIÓN PÚBLICA													



Usr: heldegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

...MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
30/ene./2020
09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
O b j e t o d e l G a s t o				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	407004	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$209,107.05	\$209,107.05	\$0.00	\$209,107.05	\$0.00	\$209,107.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$209,107.05	\$209,107.05	\$0.00	\$0.00	\$209,107.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$209,107.05	\$209,107.05	\$0.00	\$0.00	\$209,107.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$209,107.05	\$209,107.05	\$0.00	\$0.00	\$209,107.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUCCIÓN DE BORDA PER			\$0.00	\$209,107.05	\$209,107.05	\$0.00	\$0.00	\$209,107.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	407005	430	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE SOSA FRESNILLO, ZACATECAS												
			DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$303,024.84	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$303,024.84	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$303,024.84	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00
511	407005	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$303,024.84	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$303,024.84	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUCCIÓN DE BORDA PER			\$0.00	\$303,024.84	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$303,024.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			FRESNILLO, ZACATECAS.												
			CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ" EN FRACC SAN FELIPE, FRESNILLO, ZACATECAS.												



Usr: heldegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

...JNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión: 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	407006	430		DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$272,951.92	\$272,951.92	\$0.00	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$272,951.92	\$272,951.92	\$0.00	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$272,951.92	\$272,951.92	\$0.00	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$272,951.92	\$272,951.92	\$0.00	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$272,951.92	\$272,951.92	\$0.00	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE BARDA PER		\$0.00	\$272,951.92	\$272,951.92	\$0.00	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$272,951.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407007	430		DESARROLLO SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$250,182.07	\$250,182.07	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$250,182.07	\$250,182.07	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$250,182.07	\$250,182.07	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$250,182.07	\$250,182.07	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$250,182.07	\$250,182.07	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE BARDA PER		\$0.00	\$250,182.07	\$250,182.07	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$250,182.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: heidsgger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

...UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											Cuentas por	
		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda	
407008	430	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA SECUNDARIA "GALILEO GALILEI" COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS													
		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$624,212.97	\$624,212.97	\$0.00	\$624,212.97	\$0.00	\$0.00	\$624,212.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$624,212.97	\$624,212.97	\$0.00	\$624,212.97	\$0.00	\$0.00	\$624,212.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$624,212.97	\$624,212.97	\$0.00	\$624,212.97	\$0.00	\$0.00	\$624,212.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$624,212.97	\$624,212.97	\$0.00	\$624,212.97	\$0.00	\$0.00	\$624,212.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL													
407009	430	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LOCALIDAD RANCHO GRANDE FRESNILLO, ZACATECAS.													
		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$147,679.72	\$147,679.72	\$0.00	\$147,679.72	\$0.00	\$0.00	\$147,679.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$147,679.72	\$147,679.72	\$0.00	\$147,679.72	\$0.00	\$0.00	\$147,679.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$147,679.72	\$147,679.72	\$0.00	\$147,679.72	\$0.00	\$0.00	\$147,679.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$147,679.72	\$147,679.72	\$0.00	\$147,679.72	\$0.00	\$0.00	\$147,679.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL													



Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

...UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09.12 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
407010	430	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN PREESCOLAR "FEDERICO CHOPIN" EN COLONINA MINERA, FRESNILLO, ZACATECAS	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$147,679.72	\$0.00	\$147,679.72	\$0.00	\$147,679.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				511	407010 430	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE BORDA PER		\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$87,541.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COL DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.		\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407011	430	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COL DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COL DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.		\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE BORDA PER		\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COL DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.		\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: haldggr
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

...UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2020 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	407011	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$201,864.92	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$201,864.92	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE BARDA PER		\$0.00	\$201,864.92	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407012				CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO DE LA COMUNIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS												
	430			DESARROLLO SOCIAL												
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$875,658.29	\$875,658.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,658.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$875,658.29	\$875,658.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,658.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120			EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$875,658.29	\$875,658.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,658.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6121			EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$875,658.29	\$875,658.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,658.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$875,658.29	\$875,658.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,658.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE BARDA PER		\$0.00	\$875,658.29	\$875,658.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,658.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407013				CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ COL ESPARZA DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.												
	430			DESARROLLO SOCIAL												
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$932,905.04	\$932,905.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,905.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: headgger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

...UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
511	407013	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$932,905.04	\$932,905.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,905.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$932,905.04	\$932,905.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,905.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$932,905.04	\$932,905.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,905.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL											\$0.00	\$932,905.04	\$0.00
				\$0.00	\$932,905.04	\$932,905.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,905.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PER				\$0.00	\$932,905.04	\$932,905.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,905.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
407014				MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA , CABECERA MUNICIPAL FRESNILLO, ZACATECAS												
430				DESARROLLO SOCIAL												
6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$141,348.67	\$141,348.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,348.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$141,348.67	\$141,348.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,348.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6120				EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$141,348.67	\$141,348.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,348.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6121				EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$141,348.67	\$141,348.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,348.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
511				407014	430	DESARROLLO SOCIAL										
				\$0.00	\$141,348.67	\$141,348.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,348.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				MEJORAMIENTO DE BARDA PER	\$0.00	\$141,348.67	\$141,348.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,348.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
407015				CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "FERNANDO CALDERON" DE LA COMUNIDAD BUENA VISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.												



Usr: heridegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

...MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
O b j e t o d e l G a s t o				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	407015	430	DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$212,923.08	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$212,923.08	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$212,923.08	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$212,923.08	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$212,923.08	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00
511	407016	430	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRALEN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS DE LA COMUNIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$212,923.08	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$212,923.08	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$212,923.08	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$212,923.08	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$212,923.08	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,923.08	\$0.00	\$0.00
511	407016	430	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRALEN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS DE LA COMUNIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$921,873.02	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$921,873.02	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$921,873.02	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$921,873.02	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$921,873.02	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00
511	407016	430	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRALEN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS DE LA COMUNIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$921,873.02	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$921,873.02	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$921,873.02	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$921,873.02	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRALEN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS DE LA COMUNIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS			\$0.00	\$921,873.02	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,873.02	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
30/ene./2020 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
407017	430	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 71 MANUEL M. PONCE DE LA COLONIA PATRIA Y LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS.													
		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$992,663.32	\$992,663.32	\$0.00	\$0.00	\$898,404.29	-\$898,404.29	\$94,259.03	\$0.00	\$0.00	\$898,404.29	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$992,663.32	\$992,663.32	\$0.00	\$0.00	\$898,404.29	-\$898,404.29	\$94,259.03	\$0.00	\$0.00	\$898,404.29	
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$992,663.32	\$992,663.32	\$0.00	\$0.00	\$898,404.29	-\$898,404.29	\$94,259.03	\$0.00	\$0.00	\$898,404.29	
		6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$992,663.32	\$992,663.32	\$0.00	\$0.00	\$898,404.29	-\$898,404.29	\$94,259.03	\$0.00	\$0.00	\$898,404.29	
		DESARROLLO SOCIAL													
				\$0.00	\$992,663.32	\$992,663.32	\$0.00	\$0.00	\$898,404.29	-\$898,404.29	\$94,259.03	\$0.00	\$0.00	\$898,404.29	
		CONSTRUCCIÓN DE BARRA PER													
				\$0.00	\$992,663.32	\$992,663.32	\$0.00	\$0.00	\$898,404.29	-\$898,404.29	\$94,259.03	\$0.00	\$0.00	\$898,404.29	
407018	430	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CARDENAS" EN LA LOCALIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS.													
		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$175,406.33	\$175,406.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,406.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$175,406.33	\$175,406.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,406.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$175,406.33	\$175,406.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,406.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$175,406.33	\$175,406.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,406.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL													
				\$0.00	\$175,406.33	\$175,406.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,406.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		CONSTRUCCIÓN DE BARRA PER													
				\$0.00	\$175,406.33	\$175,406.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,406.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: herdogger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
407019	430	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA ESCUELA MANUEL M PONCE DE LA LOCALIDAD PARDILLO II, FRESNILLO, ZACATECAS	6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$175,406.33	\$175,406.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,406.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407019	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$573,351.75	\$573,351.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,351.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407019	430	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$573,351.75	\$573,351.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,351.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407019	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$573,351.75	\$573,351.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,351.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407020	430	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS	6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$573,351.75	\$573,351.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,351.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	407020	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$573,997.81	\$573,997.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,997.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	407020	430	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$573,997.81	\$573,997.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,997.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
		O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	407020	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$573,997.81	\$573,997.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,997.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$573,997.81	\$573,997.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,997.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E				\$0.00	\$573,997.81	\$573,997.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,997.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA LAURO G. CALOCA DE LA COMUNIDAD LA MANGA, FRESNILLO, ZACATECAS															
430		DESARROLLO SOCIAL													
6000		INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$789,738.73	\$789,738.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789,738.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$789,738.73	\$789,738.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789,738.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$789,738.73	\$789,738.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789,738.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	407021	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$789,738.73	\$789,738.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789,738.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$789,738.73	\$789,738.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789,738.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E				\$0.00	\$789,738.73	\$789,738.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789,738.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA LOCALIDAD MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS															
430		DESARROLLO SOCIAL													
6000		INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$788,647.96	\$788,647.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,647.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Page 59



Usr: heldegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene/2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
		Objeto del Gasto													
			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
430	DESARROLLO SOCIAL														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$406,427.44	\$406,427.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,427.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$406,427.44	\$406,427.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,427.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$406,427.44	\$406,427.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,427.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$406,427.44	\$406,427.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,427.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
511	407024	430	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$406,427.44	\$406,427.44	\$0.00	\$0.00	\$406,427.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E													
			\$0.00	\$406,427.44	\$406,427.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,427.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
407025	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COLONIA INSURGENTES, CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO , ZAGATECAS.														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$713,244.50	\$713,244.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,244.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$713,244.50	\$713,244.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,244.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$713,244.50	\$713,244.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,244.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$713,244.50	\$713,244.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,244.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
511	407025	430	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$713,244.50	\$713,244.50	\$0.00	\$0.00	\$713,244.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E													
			\$0.00	\$713,244.50	\$713,244.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,244.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E													
			\$0.00	\$713,244.50	\$713,244.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,244.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



Usr: heldegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
407026	430		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL FRACCIONAMIENTO ABEL DAVILA, CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	DESARROLLO SOCIAL										
511	407026	430		6000		\$523,797.95	\$0.00	\$0.00	\$521,685.49	-\$521,685.49	\$2,112.46	\$514,484.87	\$514,484.87	\$7,200.62
				INVERSIÓN PÚBLICA										
				6100		\$523,797.95	\$0.00	\$0.00	\$521,685.49	-\$521,685.49	\$2,112.46	\$514,484.87	\$514,484.87	\$7,200.62
				6120		\$523,797.95	\$0.00	\$0.00	\$521,685.49	-\$521,685.49	\$2,112.46	\$514,484.87	\$514,484.87	\$7,200.62
				6121		\$523,797.95	\$0.00	\$0.00	\$521,685.49	-\$521,685.49	\$2,112.46	\$514,484.87	\$514,484.87	\$7,200.62
				DESARROLLO SOCIAL										
						\$523,797.95	\$0.00	\$0.00	\$521,685.49	-\$521,685.49	\$2,112.46	\$514,484.87	\$514,484.87	\$7,200.62
				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E										
						\$523,797.95	\$0.00	\$0.00	\$521,685.49	-\$521,685.49	\$2,112.46	\$514,484.87	\$514,484.87	\$7,200.62
511	407027	430		COSNTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN JOSE RIOS" EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.										
				DESARROLLO SOCIAL										
				6000		\$547,912.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,912.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100		\$547,912.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,912.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6120		\$547,912.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,912.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6121		\$547,912.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,912.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL										
						\$547,912.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,912.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	--	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO															
					\$0.00	\$547,912.14	\$547,912.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,912.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00

407031

CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 4 "JOSE MA. VAZQUEZ" EN COLONIA BENITO JUAREZ, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL															
INVERSIÓN PÚBLICA															
6000					\$0.00	\$1,008,149.97	\$1,008,149.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,149.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100					\$0.00	\$1,008,149.97	\$1,008,149.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,149.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120					\$0.00	\$1,008,149.97	\$1,008,149.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,149.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121					\$0.00	\$1,008,149.97	\$1,008,149.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,149.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL															
					\$0.00	\$1,008,149.97	\$1,008,149.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,149.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO															
					\$0.00	\$1,008,149.97	\$1,008,149.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,149.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00

407032

CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LOCALIDAD PARDILLO III, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL															
INVERSIÓN PÚBLICA															
6000					\$0.00	\$333,616.75	\$333,616.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,616.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100					\$0.00	\$333,616.75	\$333,616.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,616.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120					\$0.00	\$333,616.75	\$333,616.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,616.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
		O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	407032	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$333,616.75	\$333,616.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,616.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$333,616.75	\$333,616.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,616.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO		\$0.00	\$333,616.75	\$333,616.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,616.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
407033	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN SECUNDARIA GENERAL NO 1 "BENITO JUAREZ" EN COLONIA PERIODISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS														
511	407033	430	DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$748,236.24	\$748,236.24	\$0.00	\$748,236.24	\$0.00	\$0.00	\$748,236.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$748,236.24	\$748,236.24	\$0.00	\$748,236.24	\$0.00	\$0.00	\$748,236.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$748,236.24	\$748,236.24	\$0.00	\$748,236.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,236.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	407033	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$748,236.24	\$748,236.24	\$0.00	\$748,236.24	\$0.00	\$748,236.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$748,236.24	\$748,236.24	\$0.00	\$748,236.24	\$0.00	\$748,236.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO:		\$0.00	\$748,236.24	\$748,236.24	\$0.00	\$748,236.24	\$0.00	\$748,236.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
407034	430	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GRACIA SALINAS" EN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS.													
		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$729,500.35	\$729,500.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,500.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr rptedger
Rpt rptEstadoPresupuestoEgrasos_FF_PY_UA

...UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	407034	430												
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$729,500.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,500.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$729,500.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,500.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$729,500.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,500.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$729,500.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,500.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
					CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO:	\$0.00	\$729,500.35	\$0.00	\$0.00	\$729,500.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
407040	430													
		CONSTRUCCION DE BARD PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO.306 EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZAC	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$140,466.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,466.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$140,466.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,466.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$140,466.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,466.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$140,466.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,466.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	407040	430												
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$140,466.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,466.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
					CONSTRUCCION DE BARDA PER	\$0.00	\$140,466.72	\$0.00	\$0.00	\$140,466.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS									

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
430	DESARROLLO SOCIAL														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$4,990,769.23	\$4,990,769.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,769.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$4,990,769.23	\$4,990,769.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,769.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIEN		\$0.00	\$4,990,769.23	\$4,990,769.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,769.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIEN		\$0.00	\$4,990,769.23	\$4,990,769.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,769.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$4,990,769.23	\$4,990,769.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,769.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE		\$0.00	\$4,990,769.23	\$4,990,769.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,769.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6170		INSTALACIONES Y EQUIPAMIEN		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6171		INSTALACIONES Y EQUIPAMIEN		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP															
430		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIEN		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIEN		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6170		INSTALACIONES Y EQUIPAMIEN		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6171		INSTALACIONES Y EQUIPAMIEN		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP															
430		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIEN		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIEN		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE		\$0.00	\$2,989,197.41	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,197.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP														



Usr: herdegger
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

...UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2020 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Ampliaciones / (Reducciones)	Aprobado	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Objeto del Gasto														
408005	430	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS														
		DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,495,622.28	\$1,495,622.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495,622.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,495,622.28	\$1,495,622.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495,622.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMEN	\$0.00	\$1,495,622.28	\$1,495,622.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495,622.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMEN	\$0.00	\$1,495,622.28	\$1,495,622.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495,622.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		DESARROLLO SOCIAL														
		SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOL														
411001	430	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019														
		DESARROLLO SOCIAL														
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$1,437,813.50	\$1,437,813.50	\$0.00	\$0.00	\$1,168,500.02	\$0.00	\$0.00	\$1,437,813.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$0.00	\$1,026,313.50	\$1,026,313.50	\$0.00	\$0.00	\$757,000.02	\$0.00	\$0.00	\$1,026,313.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		5150	EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TE	\$0.00	\$1,026,313.50	\$1,026,313.50	\$0.00	\$0.00	\$757,000.02	\$0.00	\$0.00	\$1,026,313.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$1,026,313.50	\$1,026,313.50	\$0.00	\$0.00	\$757,000.02	\$0.00	\$0.00	\$1,026,313.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$411,500.00	\$411,500.00	\$0.00	\$0.00	\$411,500.00	\$0.00	\$0.00	\$411,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

UNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y
hora de Impresión
30/ene./2020
09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
		O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	411001	430	5910	SOFTWARE	\$0.00	\$411,500.00	\$411,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5911	SOFTWARE	\$0.00	\$411,500.00	\$411,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,437,813.50	\$1,437,813.50	\$0.00	\$1,168,500.02	\$0.00	\$0.00	\$1,437,813.50	\$0.00	\$0.00



UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 30/ene./2020
hora de Impresión 09:12 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	412001 430	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$3,081,268.44	\$3,081,268.44	\$177,862.80	\$811,451.20	\$177,862.80	\$2,903,405.64	\$177,862.80	\$177,862.80	\$0.00
		GASTOS INDIRECTOS 2019		\$0.00	\$3,081,268.44	\$3,081,268.44	\$177,862.80	\$811,451.20	\$177,862.80	\$2,903,405.64	\$177,862.80	\$0.00	
413001		APORTACION CONVENIO FISE 2019 SEDUVOT											
430		DESARROLLO SOCIAL											
511	413001 430	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE ENTIDADES	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		4240	TRANSFERENCIA OTORGADAS	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		APORTACION CONVENIO FISE 2019		\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

413003 APORTACION CONVENIO APARURAL 2019

430 DESARROLLO SOCIAL

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa														
		O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda				
511	413003	430															
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA¹	\$0.00	\$163,670.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,670.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$163,670.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,670.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		4240	TRANSFERENCIA OTORGADAS	\$0.00	\$163,670.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,670.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$163,670.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,670.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$163,670.57	\$0.00	\$0.00	\$163,670.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		APORTACION CONVENIO APARL				\$0.00	\$163,670.57	\$0.00	\$0.00	\$163,670.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		APORTACION CONVENIO APAUR 2019															
		DESARROLLO SOCIAL															
		TRANSFERENCIAS, ASIGNA¹				\$0.00	\$721,487.36	\$721,487.36	\$0.00	\$721,487.36	\$0.00	\$721,487.36	\$721,487.36	\$0.00			
511	413004	430															
		4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$721,487.36	\$721,487.36	\$0.00	\$721,487.36	\$0.00	\$721,487.36	\$721,487.36	\$0.00	\$0.00				
		4240	TRANSFERENCIA OTORGADAS	\$0.00	\$721,487.36	\$721,487.36	\$0.00	\$721,487.36	\$0.00	\$721,487.36	\$721,487.36	\$0.00	\$0.00				
		4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$721,487.36	\$721,487.36	\$0.00	\$721,487.36	\$0.00	\$721,487.36	\$721,487.36	\$0.00	\$0.00				
		DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$721,487.36	\$721,487.36	\$0.00	\$721,487.36	\$721,487.36	\$0.00	\$0.00				
		APORTACION CONVENIO APAUF				\$0.00	\$721,487.36	\$721,487.36	\$0.00	\$721,487.36	\$721,487.36	\$0.00	\$0.00				
		FONDO III - 2019				\$109,607,728.00	\$3,495,181.87	\$113,102,909.87	\$1,053,942.30	\$36,219,623.77	\$10,170,755.22	-\$9,116,812.92	\$102,932,154.65	\$7,866,230.30	\$2,304,524.92		
		Total Final				\$109,607,728.00	\$3,495,181.87	\$113,102,909.87	\$1,053,942.30	\$36,219,623.77	\$10,170,755.22	-\$9,116,812.92	\$102,932,154.65	\$7,866,230.30	\$2,304,524.92		



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 28/10/2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	4 - FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	402 DRENAJES Y LETRINAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III EJERCICIO 2019
PROYECTO:	130PHI10024 - 402001 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARRA ENTRE NOGALES Y CIRCUITO INTERIOR Y JACARANDA DE LA COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE DEL 2019

HOJA: 5

[illegible]

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 190PFIII10024 - 402001 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARRA ENTRE NOGALES Y CIRCUITO INTERIOR Y JACARANDA

UBICACIÓN: COLONIA ARBOLEDAS. FRESNILLO. ZACATECAS

TOTAL	\$	394,935.85
-------	----	------------

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 394,935.85
-----------------------------	----------------------

PRESUPUESTO POR EJERCER \$

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 28/10/2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	4 - FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	402 DRENAJES Y LETRINAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III EJERCICIO 2019
PROYECTO:	150PHI110028 - 402006 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN LOCALIDAD PLAN DE VALLECITOS, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE DEL 2019

HOJA: 7

[illegible]

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

OBRA: 190PFI0110028 - 402008 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR

UBICACIÓN: LOCALIDAD PLAN DE VALLECITOS, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL	\$	875,396.96
--------------	-----------	-------------------

PRESUPUESTO APROBADO \$ 875,396.96

PRESUPUESTO POR EJERCER \$

% AVANCE FINANCIERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 28/10/2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	4 - FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	402 DRENAJES Y LETRINAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III EJERCICIO 2019
PROYECTO:	190PFI110030 - 402009 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE DEL 2019

HOJA: 8

[illegible]

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 190PFIIT0030 - 402009 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)

UBICACIÓN: LOCALIDAD LOS ÁNGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL	\$ 582,508.72
-------	---------------

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 728,135.90
-----------------------------	----------------------

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$ 145,627.18
--------------------------------	----------------------

% AVANCE FINANCIERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 28/10/2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	4 - FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	402 DRENAJES Y LETRINAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III EJERCICIO 2019
PROYECTO:	190PFI110043 - 402025 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIPRES Y MATAMOROS EN LA COLONIA LOS PRADOS FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE DEL 2019

HOJA: 10

[illegible]

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 190FF/III/10043 - 402025 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIPRES Y MATAMOROS

UBICACIÓN: COLONIA LOS PRADOS FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL	\$ 137,238.85
--------------	----------------------

PRESUPUESTO APROBADO \$ 137,238.85

PRESUPUESTO POR EJERCER \$

% AVANCE FINANCIERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 28/10/2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	4 - FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III EJERCICIO 2019
PROYECTO:	190PFI110053 - 404003 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO EN LOCALIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE DEL 2019

HOJA: 11

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FH-37-19	SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$ 1,764,859.54	1	\$ 1,576,336.68	1042516717	S/N	24/09/2019	P17432	06/09/2019	C04880	24/09/2019	A3E9	06/09/2019	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO EN LOCALIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO MF DS IR FH-37-19	\$ 1,576,336.68
MF DS IR FH-37-19	SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$ 1,764,859.54	2	\$ 188,522.86	1042516717	S/N	-	P19519	26/09/2019	-	-	9015	26/09/2019	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO EN LOCALIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO MF DS IR FH-37-19	\$ 188,522.86
															SUMA \$	1,764,859.54

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO

UBICACIÓN: LOCALIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL	\$	1.764.859.54
-------	----	--------------

PRESUPUESTO APROBADO	\$ 1,764,859.54
-----------------------------	------------------------

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO	89%
---------------------	-----

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 28/10/2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 4 - FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III EJERCICIO 2019

PROYECTO: 19OPFIII10058 - 404008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

HOJA: 14

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-OB-19	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	\$ 864,076.36	1	\$ 779,744.38	1042516717	S/N	04/09/2019	P15408	23/08/2019	C04360	04/09/2019	299F	23/08/2019	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-OB-19	\$ 779,744.38
															SUMA \$	779,744.38

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

OBRA: 19OPFIII10058 - 404008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL

UBICACIÓN: LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 779,744.38

PRESUPUESTO APROBADO \$ 864,076.36

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 84,331.98

% AVANCE FINANCIERO 90%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 28/10/2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	4 - FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III EJERCICIO 2019
PROYECTO:	150PFI110069 - 405005 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE DEL 2019

HOJA: 15

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENG		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-05-19	LUIS ARMAS MEZA	\$ 496,410.11	1	\$ 301,843.02	1042516717	S/N	11/09/2019	P15979	21/08/2019	C04498	11/09/2019	2843	21/08/2019	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-05-19	\$ 301,843.02
															SUMA	\$ 301,843.02

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 190P8III10650 - 405005 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO

UBICACIÓN: LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TULÉ, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL	\$ 301,843.02
--------------	----------------------

PRESUPUESTO APROBADO \$ 496,410.11

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$ 194,567.09
--------------------------------	----------------------

	% AVANCE FINANCIERO	61%
AVANCE FINANCIERO	61%	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 28/10/2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA:DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA:4 - FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA:405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:511 - FONDO III EJERCICIO 2019

PROYECTO:19OPFIII10070 - 405006 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD SAN JUAN DA LA CASIMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS

MES QUE INFORMA:SEPTIEMBRE DEL 2019

HOJA: 16

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-03-19	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	\$ 107,775.89	1	\$ 106,960.91	1042516717	S/N		P19147	24/09/2019			692C	24/09/2019	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD SAN JUAN DA LA CASIMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-03-19	\$ 106,960.91
															SUMA \$	106,960.91

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 19OPFIII10070 - 405006 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE

UBICACIÓN: LOCALIDAD SAN JUAN DA LA CASIMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 106,960.91

PRESUPUESTO APROBADO \$ 107,775.89

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 814.98

% AVANCE FINANCIERO 0%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 28/10/2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 4 - FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III EJERCICIO 2019

PROYECTO: 190PFIII10077 - 405013 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HÉROES Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

HOJA: 18

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-10-19	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	\$ 279,823.55	1	\$ 213,715.08	1042516717	S/N	04/09/2019	P15406	12/08/2019	C04359	04/09/2019	8A97	12/08/2019	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HÉROES Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO MF DS AD FIII-10-19	\$ 213,715.08
															SUMA \$	213,715.08

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 190PFIII10077 - 405013 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HÉROES Y JUSTO SIERRA

UBICACIÓN: LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 213,715.08

PRESUPUESTO APROBADO \$ 279,823.55

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 66,108.47

% AVANCE FINANCIERO 76%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 28/10/2019

HOJA: 19

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	4 - FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III EJERCICIO 2019
PROYECTO:	190PFI110078 - 405015 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LUIS MOYA Y TILDIO EN LOCALIDAD EL SALTRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE DEL 2019

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-04-19	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	\$ 593,626.55	1	\$ 548,523.31	1042516717	S/N		P18151	12/09/2019			D72D	12/09/2019	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LUIS MOYA Y TILDIO EN LOCALIDAD EL SALITRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-04-19	\$ 548,523.31
															SUMA \$	548,523.31

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS

DIRE: 190FIII10078 - 405015 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LUIS MOYA Y TILDO

UBICACIÓN: LOCALIDAD EL SALTRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL	\$ 548,523.31
--------------	----------------------

PRESUPUESTO APROBADO \$ 593,626.55

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$ 45,103.24
--------------------------------	---------------------

	% AVANCE FINANCIERO
	0%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 28/10/2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DECEMBER 11, 2001

A. FONDO III RAMO 33

407 INERAFESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

511 - FONDO III ESERCIZIO 2019

190PEI110108 - 407026 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE

EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL ERACCIONAMIENTO ABI

DAVILA CABECERA MI INICIPIAL ERESNILLIO ZACATECAS

SEPTIEMBRE DEL 2019

HOJA: 21

[illegible]

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 190PF1110108 - 407026 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ARTA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PRIMARIA I AZARO CARRERAS

UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO ABI DAVILA FRESNILLO ZACATECAS

TOTAL	\$ 521 685 49
-------	---------------

PRESUPUESTO APROBADO \$ 523.797.95

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 2.112.46

% AVANCE FINANCIERO 98%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 28/10/2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 4 - FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: 412 GASTOS INDIRECTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 511 - FONDO III EJERCICIO 2019

PROYECTO 19GIFII10003 - 412001 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DEL 2019

HOJA: 22

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
1042516717	S/N	25/09/2019	P17685	12/09/2019	C04893	25/09/2019	A732B	12/09/2019	EVER ORTEGA CALDERA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 16,755.04	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
1042516717	S/N	25/09/2019	P17689	12/09/2019	C04894	25/09/2019	FC8E9	12/09/2019	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 14,177.52	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
1042516717	S/N	25/09/2019	P17695	12/09/2019	C04895	25/09/2019	90DD2	12/09/2019	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 10,310.08	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
1042516717	S/N	25/09/2019	P17721	12/09/2019	C04904	25/09/2019	B3CC8	12/09/2019	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,467.44	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
1042516717	S/N	25/09/2019	P17701	12/09/2019	C04898	25/09/2019	25164	12/09/2019	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 16,755.04	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
1042516717	S/N	25/09/2019	P17707	12/09/2019	C04900	25/09/2019	28164	12/09/2019	CARMINA HERNANDEZ MARES	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 28,355.04	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
1042516717	S/N	25/09/2019	P17718	12/09/2019	C04903	25/09/2019	E7EB0	12/09/2019	MAGALY URIBE RUEDAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 16,755.04	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
1042516717	S/N	25/09/2019	P17698	12/09/2019	C04897	25/09/2019	56160	12/09/2019	CLAUDIA LANDEROS SALAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,467.44	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
1042516717	S/N	25/09/2019	P17726	12/09/2019	C04905	25/09/2019	A244F	12/09/2019	MIGUEL MIÑIZ PASILLAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 12,887.60	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
1042516717	S/N	25/09/2019	P17715	12/09/2019	C04902	25/09/2019	B0AEE	12/09/2019	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 12,887.60	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
1042516717	S/N	25/09/2019	P17729	12/09/2019	C04906	25/09/2019	AEBFA	12/09/2019	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 18,044.96	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SUMAS												\$ 177,862.80	
TOTAL												\$ 177,862.80	

PRESUPUESTO APROBADO \$ 2,112,444.68

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 711,451.20

% AVANCE FINANCIERO 66%

OBSERVACIONES: PRESTACIÓN DE 11 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2019.



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE SEPTIEMBRE 2019

FISE 2019

Zacatecas, Zac. 03 de Septiembre 2019.

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE DE MUNICIPIO DE FRESNILLO
P R E S E N T E

Mediante la presente, nos permitimos confirmar los datos de la cuenta de cheques
aperturada en esta institución a nombre de **MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS.**

Nombre de la cuenta:	MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS	
No. Cuenta:	0113671623	
Clabe interbancaria:	012930001136716231 ✓	
RFC:	MFR8501015M4	
Sucursal:	Banca de Gobierno 7709	
Plaza:	Zacatecas	
Fecha de apertura	03 de Septiembre 2019	
Tipo de cuenta:	Productiva	
Tipo de producto:	FISE 2019	
Firmantes en cuenta:	Saúl Monreal Ávila	(firma A) Apoderado
	Maribel Galván Jiménez	(firma A) Apoderado
	Francisco Javier Silva Cháirez	(firma A) Autorizado

En espera que dicha información sea de su conformidad, nos reiteramos a sus órdenes.

Atentamente



BBVA BANCOMER
Banca de Gobierno y Empresas Zacatecas 7709
Zacatecas, Zac.