



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE - FÍSICO FINANCIERO

MES DE OCTUBRE

EJERCICIO FISCAL 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 1_ DE 24_

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO			
180FIH10001	401010	REHABILITACIÓN DE TANQUES METÁLICOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES: ABREGO (VICENTE GUERRERO), ROSARIO DE ABREGO, PROVIDENCIA DE ABREGO, EL ANGELITO Y MILPILLAS DE LA SIERRA.	VARIAS COMUNIDADES	5 TANQUES	\$ 452,088.83	\$ -	\$ 444,466.87	\$ -	\$ 444,466.87	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FIH10002	401005	PERFORACIÓN DE 200 MTS DE PROFUNDIDAD EN POZO (EXISTENTE) PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VASCO DE QUIROGA	COMUNIDAD VASCO DE QUIROGA	150 MTS	\$ 920,239.47	\$ -	\$ 919,650.05	\$ -	\$ 919,650.05	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FIH10003		AMPLIACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA PILETA DE ALMACENAE A LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN COLONIAS UNIVERSIDAD Y EIDAL 3	COLONIA UNIVERSIDAD Y COLONIA EIDAL 3	700 ML	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
180FIH10004	401012	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLES ESTIBADORES, TAHONEROS, LABRADORES, MECANICOS, ARTESANOS, TAPICEROS, SAN LUIS EN COLONIA SAN JOAQUÍN, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA SAN JOAQUÍN, FRESNILLO, ZACATECAS	1,501.5 ML 110 TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 913,826.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X
180FIH10005	401014	EQUIPAMIENTO, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN COMUNIDAD SAN CRISTÓBAL, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN CRISTÓBAL	1 POZO 1 SUBESTACIÓN	\$ 883,624.98	\$ -	\$ 881,970.61	\$ -	\$ 881,970.61	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 3,249,779.67	\$ -	\$ 2,246,087.53	\$ -	\$ 2,246,087.53		\$ -	\$ -			




LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL




LIC. MAÍRENE MAGALLANES MÚÑERES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


FECHA: 05/11/2018
HOJA: 2_ DE 24_

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MÉS QUE INFORMA:


FONDO III
401 AGUA POTABLE
OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL					ACUMULADO
180FIII10006	A09002	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE		2,456 ML	\$ 645,456.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	25%	N/A	CONVENIO
180FIII10007	A09001	CONSTRUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD CONCEPCIÓN DE RIVERA		1,931 ML	\$ 248,573.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	85%	N/A	CONVENIO
180FIII10008	A09007	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO		1 POZO	\$ 390,574.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	CONVENIO
TOTAL HOJA 2						\$ 1,285,003.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				




LIC. SAÚL MORALES AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Seguimos haciendo historia
Sindicatura


H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS, MEXICO
12 DE OCTUBRE DE 2018
C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 3_ DE 24_


PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
401 AGUA POTABLE
OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EIECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
180FIII10009	A09003	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS), FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS)		1 POZO	\$ 700,789.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	40%	N/A	CONVENIO
180FIII10010	A09005	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD COLONIA LA LUZ		1 POZO	\$ 426,077.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	75%	N/A	CONVENIO
180FIII10011	A09005	PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE		1 POZO	\$ 330,153.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	CONVENIO
TOTAL HOJA 3						\$ 1,457,020.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				



LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MAIRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 4 DE 24

FONDO III
401 AGUA POTABLE
OCTUBRE DEL 2018

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Sindacatura


Seguimos haciendo historia
Dirección de
Cultura Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 5_ DE_ 24_

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO							
180FIII10015	402002	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE TERCER ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	COMUNIDAD MONTEMARIANA		257 ML	\$ 393,463.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X		
180FIII10016	402001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA EN COMUNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO (EL TERREADERO)	COMUNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO (EL TERREADERO)		3,186.86 ML	\$ 2,563,855.40	\$ -	\$ 1,364,843.87	\$ -	\$ 1,364,843.87	N/A	\$ -	\$ -	53%	80%	N/A	X		
180FIII10018	402032	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARBOLEDAS Y SAN JERONIMO EN COMUNIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN JERONIMO		466.52 ML	\$ 374,490.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	70%	N/A	X		
180FIII10019	402035	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE (ATARJEAS) 1ERA ETAPA EN CALLES LOPEZ MATEOS, FRANCISCO I MADERO, NIÑOS HÉROES, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CONSTITUCIÓN EN COMUNIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD LA CANTERA		1,947.60 ML	\$ 2,074,565.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X		
180FIII10020	402007	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD EL REFUGIO DE ÁBREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD EL REFUGIO DE ÁBREGO		293.20 ML 100 DESCARGAS 2 BIODIGESTORES	\$ 705,701.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X		
TOTAL HOJA 1						\$ 6,112,076.86	\$ -	\$ 1,364,843.87	\$ -	\$ 1,364,843.87		\$ -	\$ -						



LIC. SAUL MONREAL VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 6 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL			ACUMULADO		
180FIII10021	402031	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO), FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO)		442.40 ML 70 DESCARGAS 3 BIODIGESTORES	\$ 942,625.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	85%	N/A	X
180FIII10022	402025	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE 2 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIGUERAS EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS		160 ML 20 DESCARGAS	\$ 302,299.48	\$ -	\$ 301,894.86	\$ -	\$ 301,894.86	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FIII10023	402036	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE GENARO CODINA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CORREGIDORA EN COMUNIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ		538 ML	\$ 778,337.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X
180FIII10024	A09004	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO		1 PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 1,245,032.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	35%	N/A	CONVENIO
TOTAL HOJA 2						\$ 3,268,295.17	\$ -	\$ 301,894.86	\$ -	\$ 301,894.86		\$ -	\$ -				



LIC. SAUL MORENO VILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 7 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL					ACUMULADO
180FHII10025	402033	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DEL MAGUEY, INDUSTRIAL, LIBERTAD, DEL BESO EN COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO		2.516 ML 70 DESCARGAS	\$ 2,097,472.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	20%	N/A	X
180FHII10026	402030	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUATLA ENTRE CALLE 17 DE JUNIO Y CALLE MÉXICO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS		164.50 ML 30 DESCARGAS	\$ 202,181.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	60%	N/A	X
180FHII10027	402039	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN PEDRO DE ÁBREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN PEDRO DE ÁBREGO		205 ML 35 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 329,270.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	15%	N/A	X
180FHII10028	402040	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ACAPULCO, NIÑOS HERÓES, 16 DE SEPTIEMBRE, BENITO JUÁREZ Y 5 DE MAYO EN COMUNIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD LAS CATARINAS		2.872 ML 325 DESCARGAS 2 BIODIGESTORES	\$ 3,351,498.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X
180FHII10029	402037	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ROSARIO EN COMUNIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD EL EPAZOTE		568 ML	\$ 382,428.53	\$ -	\$ 381,689.57	\$ -	\$ 381,689.57	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FHII10030	402026	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN MIGUEL DE SOSA		112 ML 52 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 326,444.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	65%	N/A	X
TOTAL HOJA 3						\$ 6,689,295.34	\$ -	\$ 381,689.57	\$ 381,689.57	\$ 381,689.57		\$ -	\$ -				



LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. MA IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 8 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL					
												MENSUAL					ACUMULADO
180FIH10031	402029	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ÁBREGO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ÁBREGO		573.55 ML 35 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 631,640.91	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	15%	N/A	X	
180FIH10032	402015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD ORILLA DEL LLANO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD ORILLA DEL LLANO		106 ML 1 BIODIGESTOR	\$ 266,461.84	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X	
180FIH10033	402011	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN COMUNIDAD VALLE DE SAN ISIDRO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD VALLE DE SAN ISIDRO		1,051 ML 35 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 634,480.51	\$ -	\$ 233,987.58	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	37%	100%	N/A	X	
180FIH10034	402010	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE		1,186 ML 67 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 884,165.90	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X	
180FIH10035	402027	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO BORRERO EN COMUNIDAD NUEVO DÍA, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD NUEVO DÍA		257.50 ML 1 BIODIGESTOR	\$ 384,929.31	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	70%	N/A	X	
180FIH10036	402024	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD EN COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA		600 ML 97 DESCARGAS 2 BIODIGESTORES	\$ 953,568.89	\$ -	\$ 344,878.10	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	36%	80%	N/A	X	
180FIH10037	402042	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTORES EN COMUNIDAD DE JARILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD DE JARILLAS		16 BIODIGESTORES	\$ 251,075.92	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	5%	N/A	X	
TOTAL HOJA 4						\$ 4,006,323.28	\$ -	\$ 578,865.68	\$ 233,987.58		\$ -	\$ -					



LIC. SAUL MONREAL AMARAL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARTÍBEL GALVÁN TIENEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Sindicatura

MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

AYUNTAMIENTO 2018-2021
FRESNILLO
Seguimiento Hacienda Mayor
Oficiación de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


FECHA: 05/11/2018
HOJA: 9 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)		INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE				RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO					
180FI110038	402034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 73 BIODIGESTORES DE 600 LTS Y 1 BIODIGESTOR DE 1500 LTS EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL QUELITE, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL QUELITE		74 BIODIGESTORES	\$ 979,250.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	65%	N/A	X
180FI110039	402038	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO II, PLAZA SATELITE Y 7 DE JULIO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS		1,331.40 ML	\$ 1,492,961.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	60%	N/A	X
180FI110040	402043	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA INDIOS VERDES EN COMUNIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD RÍO FLORIDO		195 ML	\$ 322,726.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	5%	N/A	X
180FI110041	402044	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUÁREZ ENTRE CALLE JOAN DE LA BARRERA Y CALLE PINO SUÁREZ 2 EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES	COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES		64.10 ML	\$ 136,444.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	5%	N/A	X
180FI110042		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDIOS VERDES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE INDIOS VERDES Y CALLE RIO AGUANAYAL, CALLE MARAVILLAS ENTRE CALLE INDIOS VERDES Y CALLE RIO AGUANAYAL EN COMUNIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD RÍO FLORIDO		636.10 ML	\$ 442,273.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 5						\$ 3,373,656.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				
TOTALES						\$ 23,449,647.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,627,793.98		\$ -	\$ -				



LIC. SAUL MONTECENA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SINDICO MUNICIPAL
Seguimos haciendo Historia
Sindicatura



C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

401 AGUA POTABLE, 402 DRENAJES Y LETRINAS

FECHA:	05/11/2018
HOJA:	10_DE_24

PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ

Sindacatura

4000 0167

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Mucilago de

Dirección de
Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 11 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL						ACUMULADO
180FIII10043	404020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN COMUNIDAD SAN PABLO DE DE RANCHO GRANDE	COMUNIDAD SAN PABLO DE RANCHO GRANDE		4,089.21 M2	\$ 2,105,624.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	78%	N/A	X	
180FIII10044	404028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y TÉRMINO DE CALLE EN COMUNIDAD CONCEPCIÓN DE RIVERA	COMUNIDAD CONCEPCIÓN DE RIVERA		2,765 M2	\$ 1,918,500.70	\$ -	\$ 398,059.98	\$ -	\$ 398,059.98	N/A	\$ -	\$ -	21%	65%	N/A	X	
180FIII10045	404001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PEDRO CASAS TORRES ENTRE MEMBRILLO Y EFREN CORREA MAGALLANES EN COLONIA RICARDO MONREAL	COLONIA RICARDO MONREAL		981.57 M2	\$ 765,751.97	\$ -	\$ 309,979.10	\$ 309,979.10	\$ 309,979.10	N/A	\$ -	\$ -	40%	90%	N/A	X	
180FIII10046	404022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MONET ENTRE CALLE LAUTREC Y FIN DE CALLE EN FRACCIONAMIENTO IMPRESIONISTAS	FRACCIONAMIENTO IMPRESIONISTAS		1,731 M2	\$ 1,159,774.74	\$ -	\$ 609,135.30	\$ -	\$ 609,135.30	N/A	\$ -	\$ -	53%	85%	N/A	X	
180FIII10047	404026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VALLE ENTRE OLMECAS Y HUICHILES EN COLONIA MESOAMÉRICA	COLONIA MESOAMÉRICA		2,068.25 M2	\$ 1,490,685.67	\$ -	\$ 560,735.29	\$ -	\$ 560,735.29	N/A	\$ -	\$ -	38%	95%	N/A	X	
TOTAL HOJA 1						\$ 7,440,337.48	\$ -	\$ 1,877,909.67	\$ 309,979.10	\$ 1,877,909.67		\$ -	\$ -					



LIC. SAÚL MORALES AYALA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL de Fresnillo, ZAC.



C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2018

U. Administrativa: 430

Fecha y 16/nov./2018

hora de Impresión 03:11 p. m.

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	402043	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
AMPLIACION DE RED DE DRENA			\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
402044	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE PINO SUAREZ 2 EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO														
DESARROLLO SOCIAL															
511	402044		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$136,074.99	\$136,074.99	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$136,074.99	\$136,074.99	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$136,074.99	\$136,074.99	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$136,074.99	\$136,074.99	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$136,074.99	\$136,074.99	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
REHABILITACION DE RED DE DR			\$0.00	\$136,074.99	\$136,074.99	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

404001

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO CASAS TORRES ENTRE CALLE MEMBRILLO Y EFREN CORREA MAGALLANES EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO CASAS TORRES ENTRE CALLE MEMBRILLO Y EFREN CORREA MAGALLANES EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS.



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2018

U. Administrativa: 430

Fecha y

16/nov./2018

hora de Impresión

03:11 p. m.

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa														Cuentas por Pagar Deuda
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado					
430	DESARROLLO SOCIAL																
511	404001	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$765,533.27	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,979.10	\$309,979.10	-\$309,979.10				
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$765,533.27	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,979.10	\$309,979.10	-\$309,979.10				
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$765,533.27	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,979.10	\$309,979.10	-\$309,979.10				
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$765,533.27	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,979.10	\$309,979.10	-\$309,979.10				
	DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$765,533.27	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,979.10	\$309,979.10	-\$309,979.10				
404015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. EFREN CORREA MAGALLANES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MATEO GALLEGOS EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS.																
430	DESARROLLO SOCIAL																
511	404015	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$536,102.54	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$536,102.54	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$536,102.54	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$0.00	\$536,102.54	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
	DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$536,102.54	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO																
	DESARROLLO SOCIAL																

Concepto: 109 - Obra Pública : 404001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO CASAS.
GD Folio: 1400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-404001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	\$309,979.10		GD Folio: 1400
0002	8240-511-404001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		\$309,979.10	GD Folio: 1400
0003	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras	\$309,979.10		GD Folio: 1400
0004	2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$309,979.10	GD Folio: 1400
Sumas iguales =>			\$619,958.20	\$619,958.20	

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: PAGOS1 Poder: 100%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAFOS FONDO III 2018 Importe: 216,985.37

Cuenta de retiro: 000000000111424254 Cuenta de depósito: 072933002617459464

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS Titular de la cuenta: ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV

Banco beneficiario: BANORTE/ IXE Disponibilidad de pago: Mismo Día

Fecha de creación: 22/10/2018 Fecha de aplicación: 22/10/2018

Motivo de pago: FACTURA 109 Referencia:

Hora de aplicación: 17:14:42

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000359529 Clave de Rastreo: 002601001810220000359529

Folio de Firma: 0377350035 Folio Unico: I411201810221714420010618530

Estado operación

Porcentaje: 100% Estado: OPERADO

BBVA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomermetcash.com

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 12 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)		INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	ACUMULADO	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO					
180FIII10048	404027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TLAXCALTECAS ENTRE CALLE VALLE Y AZTECAS EN COLONIA MESOAMÉRICA	COLONIA MESOAMÉRICA		990.54 M2	\$ 752,787.39	\$ -	\$ 253,087.31	\$ -	\$ 253,087.31	N/A	\$ -	\$ -	34%	95%	N/A	X		
180FIII10049	404015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DR. EFREN CORREA MAGALLANES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MATEO GALLEGOS EN COLONIA RICARDO IMONREAL	COLONIA RICARDO MONREAL		814.50 M2	\$ 536,151.78	\$ -	\$ 248,380.73	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	46%	45%	N/A	X		
180FIII10050	404021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA SEGUNDA ETAPA EN COMUNIDAD MORELOS	COMUNIDAD DE MORELOS		985 M2	\$ 533,162.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	60%	N/A	X		
180FIII10051	404024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE CABRALES	COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE CABRALES		1,434 M2	\$ 1,119,698.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	25%	N/A	X		
180FIII10052	404025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1ERO. DE MAYO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO	COMUNIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO		951.50 M2	\$ 565,510.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	75%	N/A	X		
TOTAL HOJA 2						\$ 3,507,310.10	\$ -	\$ 501,468.04	\$ -	\$ 253,087.31		\$ -	\$ -						



LIC. SAUL MONREAL AYALA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 13_ DE 24_

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			ACUMULADO		%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO					
180FIII10054	404029	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERÍMETRO DE ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GARCÍA SALINAS" EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS		215.14 ML 346.33 M2	\$ 181,950.92	\$ -	\$ 150,958.50	\$ -	\$ 150,958.50	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
180FIII10055	404030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÓPEZ MATEOS EN COMUNIDAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN IGNACIO		2,097 M2	\$ 1,068,170.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
180FIII10056	601002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA CUARTA, ENTRE CALLE CHAVINDA Y CALLE ESCARAMUZA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS. (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT)	COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS		4,120 M2	\$ 1,137,300.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
180FIII10057	601004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HABITAT, ENTRE CALLE BIOSFERA Y CALLE HUESPED EN COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS. (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT).	COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS		1,280 M2	\$ 326,333.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
180FIII10058	601003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN COLONIA FELIPE ÁNGELES, FRESNILLO, ZACATECAS. (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT).	COLONIA FELIPE ÁNGELES, FRESNILLO, ZACATECAS		1,638 M2	\$ 414,329.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 3						\$ 3,128,086.22	\$ -	\$ 150,958.50	\$ -	\$ -	\$ 150,958.50	H. AYUNTAMIENTO 2018-2021		\$ -	\$ -	\$ -		



LIC. SAÚL MONTREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

FRESNILLO
Seguiremos haciendo historia
Sindicatura

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

FRESNILLO
Seguiremos haciendo historia
Dirección de Desarrollo Social

C. M^{te} IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 14 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL				ACUMULADO	
180FHII0059	404031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN COMUNIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD EL BALUARTE		2,097 M2	\$ 1,068,173.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	55%	N/A	X
TOTAL HOJA 4						\$ 1,068,173.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				
TOTALES						\$ 15,143,906.80	\$ -	\$ 2,530,336.21	\$ 309,979.10	\$ 2,281,955.48		\$ -	\$ -				



LIC. SAÚL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 15 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL					ACUMULADO
180FIII10060	405020	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 6 POSTES DE 12 METROS, 1 POSTE DE 7 METROS Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN CALLE DE UN COSTADO DEL CAMPO DE FÚTBOL Y 5 POSTES DE 12 METROS Y 1 POSTE DE 7 METROS EN CALLE TINACO DE LA COMUNIDAD LA ENCANTADA	COMUNIDAD LA ENCANTADA		11 POSTES DE 12 M 2 POSTES DE 7 M 1 TRANSF. 15 KVA	\$ 386,658.00	\$ -	\$ 386,657.26	\$ -	\$ 386,657.26	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FIII10061	405019	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE 4 POSTES DE 12 M, 1 POSTES DE 9 M Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN CALLE MONTERREY	COLONIA ALIANZA CIUDADANA Y COLONIA AMPLIACIÓN AZTECA		4 POSTES DE 12 M 1 POSTE DE 9 M 1 TRANSF. 15 KVA	\$ 273,061.00	\$ -	\$ 272,384.92	\$ -	\$ 272,384.92	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FIII10062	405015	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (2 POSTES DE 9-450 Y 2 POSTES DE 12-750) EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y 2 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA PLAN DE AVALA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA PLAN DE AVALA, FRESNILLO, ZACATECAS		4 POSTES	\$ 143,733.00	\$ -	\$ 142,441.85	\$ -	\$ 142,441.85	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FIII10063		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (4 POSTES DE 12-750 Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE JOSÉ MARIA PACHECO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS		4 POSTES 1 TRANSFORMADOR	\$ 229,426.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	85%	N/A	X
180FIII10064	405016	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (4 POSTES DE 9-450, 12 POSTES DE 12-750 Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE AVUTLA Y CIPRESES EN COLONIA LOS PRADOS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LOS PRADOS, FRESNILLO, ZACATECAS		16 POSTES 1 TRANSFORMADOR	\$ 486,322.00	\$ -	\$ 483,988.93	\$ -	\$ 483,988.93	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 1,519,200.00	\$ -	\$ 1,285,472.96	\$ -	\$ 1,285,472.96		\$ -	\$ -				



LIC. SAUL MONTEALVILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS

[Handwritten signature]
LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



[Handwritten signature]
CARMATRENE MAGALLANES MUARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Dirección de
Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 16 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECCIÓN				
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL					ACUMULADO
180FIII10065	405018	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (4 POSTES DE 9-450, 9 POSTES DE 12-750 Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE GARCÍA SALINAS, 6 DE ENERO Y PRIVADA ROMERO EN COMUNIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD LA SOLEDAD		13 POSTES 2 TRANSFORMADORES	\$ 669,631.00	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X	
180FIII10066	405021	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (2 POSTES DE 9-450, 5 POSTES DE 12-750 Y 2 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 34000V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE GOMEZ FARIAS, JAZMIN Y PÁNFILO NATERA EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD RIO FLORIDO		7 POSTES 2 TRANSFORMADORES	\$ 627,909.00	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	98%	N/A	X	
180FIII10067	405017	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (1 POSTE DE 9-450, 13 POSTES DE 12-750, 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200 AUTOPROTEGIDO Y 1 TRANSFORMADOR DE 32.5 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE TACUBAYA E IGNACIO ALLENDE EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES		14 POSTES 2 TRANSFORMADORES	\$ 928,807.00	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X	
180FIII10068	405022	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (1 POSTE DE 9-450, 15 POSTES DE 12-750, 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 34000V AUTOPROTEGIDO Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA DE 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE LIBERTAD, CALLE 22 DE OCTUBRE, 20 DE NOVIEMBRE, PROLONGACIÓN CARRETERA A MONTEMARIANA Y EL ROSARIO EN COMUNIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA		16 POSTES 3 TRANSFORMADORES	\$ 1,070,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	65%	N/A	X	
TOTAL HOJA 2						\$ 3,296,787.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -					
TOTALES						\$ 4,815,987.00	\$ -	\$ 1,285,472.96	\$ -	\$ 1,285,472.96		\$ -	\$ -				



LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVAN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. CAMA TRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 17_DE_24_

FONDO III

TOTAL HOJA 1	\$
--------------	----



AYUNTAMIENTO
2018-2021

FRESNILLLO

Seguiremos haciendo historia

Sindicatura

C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 18 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO							
180FI110069	407040	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES TIPO REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS. EN JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO CALDERON EN COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO	COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO		48 M2	\$ 323,998.05	\$ -	\$ 205,772.78	\$ -	\$ 205,772.78	N/A	\$ -	\$ -	64%	100%	N/A	X			
180FI110070	407041	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE USOS MÚLTIPLES TIPO REGIONAL A-B 2 EE EN TELEBACHILLERATO EN COMUNIDAD PARDILLO III	COMUNIDAD PARDILLO III		96 M2	\$ 571,331.66	\$ -	\$ 359,694.22	\$ -	\$ 359,694.22	N/A	\$ -	\$ -	63%	100%	N/A	X			
180FI110071	407025	CONSTRUCCIÓN DE 186 MTS. DE BARRA PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA MIGUEL HIDALGO	COLONIA MIGUEL HIDALGO		186 ML	\$ 532,423.86	\$ -	\$ 513,422.30	\$ -	\$ 513,422.30	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X			
180FI110072	407024	CONSTRUCCIÓN DE 348 MTS. DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA INDEPENDENCIA EN COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS	COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS		348 ML	\$ 943,334.15	\$ -	\$ 943,299.88	\$ -	\$ 943,299.88	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X			
180FI110073	407031	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 57 MTS. DE BARRA PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS "DOMES DE FROEBEL" EN COLONIA INSURGENTES (PAGO DE MANO DE OBRA)	COLONIA INSURGENTES, FRESNILLO, ZACATECAS		57 ML	\$ 69,930.26	\$ -	\$ 69,564.16	\$ -	\$ 69,564.16	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X			
TOTAL HOJA 1						\$ 2,441,017.98	\$ -	\$ 2,091,753.34	\$ -	\$ 2,091,753.34		\$ -	\$ -							



LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO-ZAC



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 19 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
OCTUBRE DEL 2018


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (Clave)	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO				
180FIII10074	407033	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 150 MTS. DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 63 EN COMUNIDAD DE PLATEROS (PAGO DE MANO DE OBRA)	COMUNIDAD DE PLATEROS		150.00 ML	\$ 195,568.13	\$ -	\$ 195,567.00	\$ -	\$ 195,567.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X	
180FIII10075	407022	CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 17M. X 30 M. EN ESC. PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DE COMUNIDAD EL AHUADERO	COMUNIDAD EL AHUADERO		510.00 M2	\$ 884,259.91	\$ -	\$ 883,420.89	\$ -	\$ 883,420.89	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X	
180FIII10076	407023	CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14-60X20.50 M. EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, EN COLONIA MESOAMÉRICA	COLONIA MESOAMÉRICA		299.30 M2	\$ 579,027.99	\$ -	\$ 518,121.93	\$ -	\$ 518,121.93	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X	
180FIII10077	407027	CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTRE 5 EYES EN CECYTEZ EN COMUNIDAD DE PLATEROS	COMUNIDAD DE PLATEROS		129.60 M2	\$ 1,338,788.43	\$ -	\$ 1,017,928.54	\$ -	\$ 1,017,928.54	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X	
180FIII10078	407026	CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTRE 5 EYES EN CECYTEZ EN COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE	COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE		129.60 M2	\$ 1,069,515.30	\$ -	\$ 1,008,750.41	\$ -	\$ 980,236.51	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X	
180FIII10079	407042	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 74 "JOSE MA. LUIS MORA" EN FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, FRESNILLO, ZACATECAS	FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, FRESNILLO, ZACATECAS		192.55	\$ 195,568.13	\$ -	\$ 103,023.75	\$ -	\$ 103,023.75	N/A	\$ -	\$ -	53%	N/A	X	
180FIII10080	407029	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 54 "GALILEO GALILEI" EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS		150 ML	\$ 234,149.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	85%	N/A	X	
180FIII10081		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN SECUNDARIA TÉCNICA No.72 "OCTAVIO PAZ" EN COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS		1 DOMO	\$ 835,320.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	N/A	X	



[Handwritten signature]

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


FECHA: 05/11/2018
HOJA: 20 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
MÉS QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL						ACUMULADO
180FIII10082	407038	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN JARDÍN DE NIÑOS "GENARIO GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS	FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS	1 DOMO	\$ 325,859.18	\$ -	\$ 322,975.95	\$ -	\$ 322,975.95	N/A	\$ -	-	100%	100%	N/A	X		
180FIII10083	407032	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN PRIMARIA "JUSTO SIERRA" EN COMUNIDAD EMANCIPACIÓN, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD EMANCIPACION	1 DOMO	\$ 545,825.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	100%	N/A	X		
180FIII10084	407037	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" EN COMUNIDAD SAN JERÓNIMO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN JERÓNIMO	1 DOMO	\$ 825,377.31	\$ -	\$ 635,874.25	\$ -	\$ 635,874.25	N/A	\$ -	-	77%	100%	N/A	X		
180FIII10085	407030	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "PROGRESO" EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS	113 ML	\$ 297,617.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	90%	N/A	X		
180FIII10086	407036	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" EN COMUNIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD DE ERENDIRA	1 DOMO	\$ 864,052.12	\$ -	\$ 654,245.35	\$ -	\$ 654,245.35	N/A	\$ -	-	76%	100%	N/A	X		
180FIII10087	407028	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SANTA ANITA	1 AULA	\$ 326,016.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	50%	N/A	X		



LIC. SAÚL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA:	05/11/2018
HOJA:	21_DE_24_

FONDO III
407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
OCTUBRE DEL 2018

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMENEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

RESNELL
Seguiremos haciendo historia
Sindicatos

DIRECCIÓN DE
FRESNILLO
 SUPLENIENTES DE CURSOS DE GRADO
 DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 22 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 408 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
MÉS QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL							ACUMULADO
18AFIII10007	408009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		2,626 PZA	\$ 14,995,074.31	\$ -	\$ 3,299,174.38	\$ 1,795,966.94	\$ 3,299,174.38	N/A	\$ -	\$ -	22%	60%	N/A	X		
18AFIII10008	408007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		1,177 PZA	\$ 4,996,265.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	50%	N/A	X		
18AFIII1009	408008	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (25 M2. POR APOYO)	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS		499 PZA	\$ 2,998,489.60	\$ -	\$ 2,988,400.42	\$ -	\$ 2,988,400.42	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
18AFIII1010	408004	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES		684 APOYOS	\$ 1,999,940.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	37%	N/A	X		
18AFIII1011	408001	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA A BASE DE CONCRETO DE 20 CMS DE ESPESOR (30 M2 POR APOYO)	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES		144 APOYOS	\$ 5,298,916.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	44%	N/A	X		

LIC. SAUL MORENO AYVA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVAN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
FRESNILLO
Seguimos haciendo historia
Sindicatura

LIC. MAIRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
FRESNILLO
Seguimos haciendo historia
Dirección de Desarrollo Social



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2018

U. Administrativa: 430

Fecha y 16/nov./2018

hora de Impresión 03:11 p. m.

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
408009	430	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS.													
		DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$14,784,354....	\$14,784,354....	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,784,354....	\$1,795,966.94	\$1,795,966.94	-\$1,795,966.94
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$14,784,354....	\$14,784,354....	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,784,354....	\$1,795,966.94	\$1,795,966.94	-\$1,795,966.94
		6110	EDIFICACIÓN HABITACION	\$0.00	\$14,784,354....	\$14,784,354....	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,784,354....	\$1,795,966.94	\$1,795,966.94	-\$1,795,966.94
		6111	EDIFICACIÓN HABITACION.	\$0.00	\$14,784,354....	\$14,784,354....	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,784,354....	\$1,795,966.94	\$1,795,966.94	-\$1,795,966.94
		DESARROLLO SOCIAL													
		DESARROLLO SOCIAL													
		SUMINISTRO E INSTALACION DE													
		SUMINISTRO E INSTALACION DE													
411001	430	DESARROLLO INSTITUCIONAL													
		DESARROLLO SOCIAL													
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$200,651.00	\$200,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	\$0.00	\$200,651.00	\$200,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5150	EQUIPOS DE CÓMPUTO Y I	\$0.00	\$200,651.00	\$200,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$200,651.00	\$200,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL													
		DESARROLLO SOCIAL													
		SUMINISTRO E INSTALACION DE													
		SUMINISTRO E INSTALACION DE													

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-408009-430-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capit	\$1,795,966.94		GD Folio: 1456
0002	8240-511-408009-430-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capit		\$1,795,966.94	GD Folio: 1456
0003	1235-I-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	\$1,795,966.94		GD Folio: 1456
0004	2113-000622	MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GU		\$1,795,966.94	GD Folio: 1456
Sumas iguales =>			\$3,591,933.88	\$3,591,933.88	

Elaboró: danielb

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: PAGOS1 Poder: 100%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAFOS FONDO III 2018 Importe: 1,257,176.86

Cuenta de retiro: 000000000111424254 Cuenta de depósito: 072930002734527243

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE FRESNIL LO Titular de la cuenta: MARIA DEL SOCORRO ZACATECAS JARAMILLO GU

Banco beneficiario: BANORTE/IXE Disponibilidad de pago: Mismo Dia

Fecha de creación: 22/10/2018 Fecha de aplicación: 22/10/2018

Motivo de pago: FACTURA A1217 Referencia:

Hora de aplicación: 17:14:42

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000359530

Clave de Rastreo: 002601001810220000359530

Folio de Firma: 0377350035

Folio Unico: 1411201810221714420020618530

Estado operación

Porcentaje: 100% Estado: OPERADO

BBVA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomermlcash.com

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 23 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 411 DESARROLLO INSTITUCIONAL
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL						ACUMULADO
184FI110003	411001	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL	FRESNILLO			\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
184FI110004		ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	FRESNILLO			\$ 115,292.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
184FI110005		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	FRESNILLO			\$ 94,348.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X	
184FI110006		ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO MUNICIPAL PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS	FRESNILLO			\$ 130,000.00	\$ 200,651.00	\$ -	\$ 200,651.00	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
TOTAL \$						\$ 539,641.16	\$ -	\$ -	\$ 200,651.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

LIC. SAÚL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC. H.C.



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 1 DE 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III

412 GASTOS INDIRECTOS

511 - FONDO III EJERCICIO 2018

PROYECTO

18AFIII10001 - 412001 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS (PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

MES QUE INFORMA:

OCTUBRE DEL 2018

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
0111424254	N/A	31/10/2018	N/A	31/10/2018	N/A	31/10/2018	N/A	N/A	VARIOS PRESTADORES DE SERVICIOS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS (PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)	\$ 49,621.32	
SUMAS												\$ 49,621.32	

TOTAL \$ 49,621.32

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 1,868,753.55

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 572,092.88

% AVANCE FINANCIERO 69%



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-066 a la 1112-01-066)

Cuentas de Registro

Bep. Salazar Cuentas

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2018 01:58 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario						Cargos	Abonos	
1112-01-066											
	I00494	09/10/2018					4254 FONDO III 2018	\$44,390,110.01	\$10,361,816.36	\$1,519,505.85	\$53,232,420.52
	C06135	22/10/2018	MARIA DEL SOCORRO J.			T/	INGRESO DEL DIA (POLIZA DE INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIII Y GP Folio: 1857 (A1217 - Obra Pública : 408009 - SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$30,385.36	\$0.00	\$0.00	\$44,420,495.37
	C06136	22/10/2018	ASICA CONSTRUCCIONE			T/	GP Folio: 1858 (109 - Obra Pública : 404001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CC	\$0.00	\$0.00	\$1,257,176.86	\$43,163,318.51
	I00526	31/10/2018					FONDO III MINISTRACION MES DE OCTUBRE 2018 (POLIZA DE INGRESOS FONI	\$10,331,431.00	\$0.00	\$216,985.37	\$42,946,333.14
	C06253	31/10/2018	JOSE ANGEL SALAZAR C			S/N	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2415 (SERVICIOS PRESTADOS C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,277,764.14
	C06254	31/10/2018	EVER ORTEGA CALDERA			S/N	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2416 (SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$0.00	\$5,888.30	\$53,271,875.84
	C06255	31/10/2018	CLAUDIA LANDEROS SA				GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2417 (SERVICIOS PRESTADOS COM	\$0.00	\$0.00	\$7,067.02	\$53,264,808.82
	C06256	31/10/2018	ALEJANDRO CARRERA A			S/N	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 2418 (SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$53,259,508.82
	C06257	31/10/2018	ARTURO VARGAS GUTIE			S/N	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 2419 (SERVICIOS PRESTADOS C	\$0.00	\$0.00	\$4,710.64	\$53,254,798.18
	C06258	31/10/2018	VERONICA LETICIA JACK			S/N	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 2420 (SERVICIOS PREST	\$0.00	\$0.00	\$7,067.02	\$53,247,731.16
	C06259	31/10/2018	CARMINA HERNANDEZ M			S/N	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 2421 (SERVICIOS PRESTADOS C	\$0.00	\$0.00	\$3,532.98	\$53,244,198.18
										\$11,777.66	\$53,232,420.52
Total :								44,390,110.01	10,361,816.36	1,519,505.85	53,232,420.52



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE - FÍSICO FINANCIERO

MES DE OCTUBRE

APORTACIONES PARA OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 1 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 413 APORTACIONES PARA OBRA
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO								
18OF-III-10006	A09002	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURRAL) 2018	COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE		2,456 ML	\$ 645,456.00	\$ -	\$ 645,456.00	\$ -	\$ 645,456.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	25%	N/A	CONVENIO			
18OF-III-10007	A09001	CONSTRUCCIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURRAL) 2018	COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA		1,931 ML	\$ 248,573.00	\$ -	\$ 248,573.00	\$ -	\$ 248,573.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	85%	N/A	CONVENIO			
18OF-III-10008	A09007	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURRAL) 2018	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO		1 POZO	\$ 390,974.00	\$ -	\$ 390,974.00	\$ -	\$ 390,974.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	0%	N/A	CONVENIO			
18OF-III-10009	A09003	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS), FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURRAL) 2018	COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS)		1 POZO	\$ 700,789.00	\$ -	\$ 700,789.00	\$ -	\$ 700,789.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	40%	N/A	CONVENIO			
TOTAL HOJA 1						\$ 1,985,792.00	\$ -	\$ 1,985,792.00	\$ -	\$ 1,985,792.00		\$ -	\$ -							



LIC. SAÚL MORALES CAJILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GARCÍA JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 2 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 113 APORTACIONES PARA OBRA
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (Clave)	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL					ACUMULADO
180FMI10010	A09006	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO FEDERAL DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARUR) 2018.	COMUNIDAD COLONIA LA LUZ	1 POZO	\$ 426,078.00	\$ -	\$ 426,078.00	\$ -	\$ 426,078.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	75%	N/A	CONVENIO	
180FMI10011	A09005	PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO FEDERAL DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARUR) 2018	COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE	1 POZO	\$ 330,153.00	\$ -	\$ 330,153.00	\$ -	\$ 330,153.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	90%	N/A	CONVENIO	
180FMI10024	A09004	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO FEDERAL DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARUR) 2018	COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO	1 PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 1,245,032.00	\$ -	\$ 1,245,032.00	\$ -	\$ 1,245,032.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	35%	N/A	CONVENIO	
TOTAL HOJA 1						\$ 2,001,263.00	\$ -	\$ 2,001,263.00	\$ -	\$ 2,001,263.00		\$ -	\$ -				
TOTAL						\$ 3,987,055.00	\$ -	\$ 3,987,055.00	\$ -	\$ 3,987,055.00		\$ -	\$ -				



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS

C. MA. RENE MAGALANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2018

U. Administrativa: 430

Fecha y 16/nov./2018

hora de Impresión 03:11 p. m.

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
		O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado		Cuentas por Pagar Deuda		
511	413001	430	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$3,987,055.00	\$3,987,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,987,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		4200	TRANSFERENCIAS AL REST	\$0.00	\$3,987,055.00	\$3,987,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,987,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		4240	TRANSFERENCIA OTORGA	\$0.00	\$3,987,055.00	\$3,987,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,987,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		4243	APORTACIONES PARA OB/	\$0.00	\$3,987,055.00	\$3,987,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,987,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$3,987,055.00	\$3,987,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,987,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			APORTACIONES PARA OBRAS F		\$0.00	\$3,987,055.00	\$3,987,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,987,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			FONDO III 2018		\$106,050,192.26	-\$2,736,359.44	\$103,313,832.82	\$49,621.32	\$6,830,186.38	\$847,473.56	-\$797,852.24	\$102,466,359.26	\$2,155,567.36	-\$1,308,093.80		
FONDO III REMANENTES 2017																
			REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ZARAGOZA., LINARES Y GOMEZ FARIAS													
			COLONIA ESPARZA FRESNILLO													
			DESARROLLO SOCIAL													
513	401001	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,056,296.03	\$3,056,296.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056,296.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$3,056,296.03	\$3,056,296.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056,296.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$3,056,296.03	\$3,056,296.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056,296.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$3,056,296.03	\$3,056,296.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056,296.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$3,056,296.03	\$3,056,296.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056,296.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			REHABILITACION DE RED DE DI		\$0.00	\$3,056,296.03	\$3,056,296.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056,296.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 1 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN
SUB-PROGRAMA: 579 APARURAL 2018
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO				
18OFIII10006	A09002	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE		2,456 ML	\$ 3,179,387.30		\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	0%	25%	N/A	X
18OFIII10007	A09001	CONSTRUCCIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA		1,931 ML	\$ 1,224,459.59		\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	0%	85%	N/A	X
18OFIII10008	A09007	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO		1 POZO	\$ 1,613,844.13		\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	0%	0%	N/A	X
18OFIII10009	A09003	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS), FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS)		1 POZO	\$ 2,022,303.19		\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	0%	40%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 8,039,994.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				



LIC. RAÚL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL



C. MARÍRENE MAGALLANES MUIARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05/11/2018
HOJA: 2 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN
SUB-PROGRAMA: 579 APARURAL 2018
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUMULADO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO							
180FIII10010	A09006	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD COLONIA LA LUZ		1 POZO	\$ 2,114,153.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	75%	N/A	X
180FIII10011	A09005	PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE		1 POZO	\$ 1,627,533.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X
180FIII10024	A09004	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO		1 PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 5,680,588.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	35%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 9,422,276.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
TOTAL						\$ 17,462,270.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				



LIC. SALVADOR AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MA IRENE MAGALLANES MIARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa												Cuentas por	
		O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda			
577	A07001	430	4240	TRANSFERENCIA OTORGA	\$0.00	\$38,468.39	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4245	TRANSFERENCIAS POR RE	\$0.00	\$38,468.39	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$38,468.39	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							\$0.00	\$38,468.39	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			APARURAL REMANENTES 2017				\$0.00	\$38,468.39	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			APARURAL REMANENTES 2017				\$0.00	\$38,468.39	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
579			APARURAL 2018														
A09001			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCION DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.														
430			DESARROLLO SOCIAL														
6000		INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$1,224,459.59	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES I				\$0.00	\$1,224,459.59	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRA				\$0.00	\$1,224,459.59	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRA				\$0.00	\$1,224,459.59	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
579		A09001		430		DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$1,224,459.59	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
						\$0.00	\$1,224,459.59	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		CONSTRUCCION DE LINEA DE C				\$0.00	\$1,224,459.59	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A09002		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.															



Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2018

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
16/nov./2018
03:11 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
		O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
430		DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,179,387.30	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$3,179,387.30	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$3,179,387.30	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$3,179,387.30	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
579		A09002	430													
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$3,179,387.30	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			CONSTRUCCION DEL SISTEMA I	\$0.00	\$3,179,387.30	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
A09003		RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS) FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.														
430		DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,022,303.19	\$2,022,303.19	\$0.00	\$2,022,303.19	\$0.00	\$2,022,303.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$2,022,303.19	\$2,022,303.19	\$0.00	\$2,022,303.19	\$0.00	\$2,022,303.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$2,022,303.19	\$2,022,303.19	\$0.00	\$2,022,303.19	\$0.00	\$2,022,303.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$2,022,303.19	\$2,022,303.19	\$0.00	\$2,022,303.19	\$0.00	\$2,022,303.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
579		A09003	430													
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,022,303.19	\$2,022,303.19	\$0.00	\$2,022,303.19	\$0.00	\$2,022,303.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			RELOCALIZACION DE POZO PAF	\$0.00	\$2,022,303.19	\$2,022,303.19	\$0.00	\$2,022,303.19	\$0.00	\$2,022,303.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2018

U. Administrativa: 430

Fecha y
hora de Impresión

16/nov./2018
03:11 p. m.

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											Cuentas por
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda	
A09004	430	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.												
		DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,680,588.60	\$5,680,588.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680,588.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$5,680,588.60	\$5,680,588.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680,588.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$5,680,588.60	\$5,680,588.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680,588.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$5,680,588.60	\$5,680,588.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680,588.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL												
A09005	430	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.												
		DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,627,533.96	\$1,627,533.96	\$0.00	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I	\$0.00	\$1,627,533.96	\$1,627,533.96	\$0.00	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$1,627,533.96	\$1,627,533.96	\$0.00	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$1,627,533.96	\$1,627,533.96	\$0.00	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL												



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2018

U. Administrativa: 430

Fecha y
hora de Impresión

16/nov./2018
03:11 p. m.

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
			\$0.00	\$1,627,533.96	\$1,627,533.96	\$0.00	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
A09006		RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.														
430		DESARROLLO SOCIAL														
		6000	\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		6100	\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		6130	\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
579	A09006	430	\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
A09007		RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.														
430		DESARROLLO SOCIAL														
		6000	\$0.00	\$1,613,844.13	\$1,613,844.13	\$0.00	\$1,613,844.13	\$0.00	\$0.00	\$1,613,844.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		6100	\$0.00	\$1,613,844.13	\$1,613,844.13	\$0.00	\$1,613,844.13	\$0.00	\$0.00	\$1,613,844.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		6130	\$0.00	\$1,613,844.13	\$1,613,844.13	\$0.00	\$1,613,844.13	\$0.00	\$0.00	\$1,613,844.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2018

U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
		O b j e t o d e l G a s t o												
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
579	A09007	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	\$0.00	\$1,613,844.13	\$1,613,844.13	\$0.00	\$1,613,844.13	\$0.00	\$0.00	\$1,613,844.13	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL														
RELOCALIZACION DE POZO PAF				\$0.00	\$1,613,844.13	\$1,613,844.13	\$0.00	\$1,613,844.13	\$0.00	\$1,613,844.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
APARURAL 2018				\$0.00	\$17,462,270.62	\$17,462,270.62	\$0.00	\$5,263,681.28	\$0.00	\$17,462,270.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
630	RECURSO ESTATAL REMANENTES 2014													
408005	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS													
430	DESARROLLO SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$175,793.20	\$175,793.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,793.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES I			\$0.00	\$175,793.20	\$175,793.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,793.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6110	EDIFICACIÓN HABITACION.			\$0.00	\$175,793.20	\$175,793.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,793.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6111	EDIFICACIÓN HABITACION.			\$0.00	\$175,793.20	\$175,793.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,793.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
630	408005	430	DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$175,793.20	\$175,793.20	\$0.00	\$0.00	\$175,793.20	\$0.00	\$0.00	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA				\$0.00	\$175,793.20	\$175,793.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,793.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
RECURSO ESTATAL REMANENT				\$0.00	\$175,793.20	\$175,793.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,793.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
631	FISE REMANENTES 2017													
404016	EQUIPAMIENTO DE COMEDORES COMUNITARIOS EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS													