



FISE 2019

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS  
PERIODO: ENERO 2020

20/04/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA
	ADQUISICIONES
FONDOS FEDERALES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES
AGUA POTABLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	
ALCANTARILLADO	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	REMANENTES FISE 2019
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

**FASE**  
09 OCT. 2020  
**RECIBIDO**  
DPTO. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

 PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. SAÚL MORREAL ÁVILA	 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. MATRINE MACALLANES MIJARES
---	---

POR LA ASE

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS  
PERIODO: ENERO 2020

20/04/2020

**CONTENIDO**

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	OBLIGACIONES FINANCIERAS
ACTA DE CABILDO	SEGURIDAD PÚBLICA
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	ADQUISICIONES
FONDOS FEDERALES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES
AGUA POTABLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	
ALCANTARILLADO	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	REMANENTES FISE 2019
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE	
 PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. SAUL MONREAL ÁVILA	 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. MA. IRENE MAGALLANES MILJARES
POR LA ASE	
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA	JEFE(A) DE DEPARTAMENTO
ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA	L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS  
 PERIODO: ENERO 2020

20/04/2020


**CONTENIDO**

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	OBLIGACIONES FINANCIERAS
ACTA DE CABILDO	SEGURIDAD PÚBLICA
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	ADQUISICIONES
<b>FONDOS FEDERALES</b>	INFRAESTRUCTURA BÁSICA
<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)</b>	APORTACIONES
PROGRAMA ANUAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
AGUA POTABLE	
DRENAJES Y LETRINAS	
ALCANTARILLADO	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	<b>OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)</b>
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	REMANENTES FISE 2019
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	X
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

**OBSERVACIONES**

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

**ENTREGAN POR EL ENTE**



PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL  
 C. MA. IRENE MASALLANES MUJARES

**DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA


JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

L.C. HELENA PUGA CANDELAS



H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021



Seguiremos haciendo historia

## **MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS**

### **DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**

#### **AVANCE FÍSICO - FINANCIERO**

**MES DE ENERO DE 2020**

**FISE REMANENTES 2019**



NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA				MODALIDAD DE EJECUCIÓN							
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	PROYECTO (Clave)								
								ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	
								AVANCE FISCO	%	AVANCE FINANCIERO	%	AVANCE FISCO	%	AVANCE FINANCIERO	%	AVANCE FISCO	%	
190PFISE1001	B0101	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES COLORADO, MARAÑO, SIN NOMBRE, RÍO BRAVO, RÍO PANUCO Y LAS TORRES DE LA COLONIA EIDAL 4, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA EIDAL 4	23°10'16.9"N 102°54'35.1"O	1766.50 ML	\$1,864,757.28	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
190PFISE1002	B0102	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES JAPEPO, PASCUAL BARAJAS Y HERBADERA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA LIENZO CHARRO	23°10'50.1"N 102°53'49.7"O	561.00 ML	\$321,368.51	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
190PFISE1003	B0107	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN JOSÉ DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	SAN JOSÉ DE LOURDES	23°16'34.8"N 103°00'46.1"O	204.00 ML	\$178,223.19	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
190PFISE1004	B0108	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO VILA DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	SAN JOSÉ DE LOURDES	23°16'19.0"N 103°00'46.8"O	353.00 ML	\$614,493.57	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
190PFISE1005	B0109	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES SEGUNDA DE ROMO ANGÓN, RUBEN ROMO ARAGÓN Y JOSÉ MARÍA PACHECO EN COLONIA HUERTAS DE ABAJO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COLONIA HUERTAS DE ABAJO	23°10'52.2"N 102°51'18.8"O	595.50 ML	\$661,988.50	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
190PFISE1006	B0110	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES PROLONGACIÓN GALIANA Y ACCESO 1, EN LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS.	ESTACIÓN SAN JOSÉ	23°11'23.3"N 102°47'05.2"O	526.00 ML	\$103,672.34	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
TOTAL HORA 1							\$3,744,508.39	\$21,5103,672.34	\$103,672.34	\$103,672.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**FRESNILLO**  
 AYUNTAMIENTO  
 C. MAIRENE MAGALANES MUJARES  
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

**FRESNILLO**  
 Sigüemos haciendo historia  
 LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**FRESNILLO**  
 LIC. SAUL MONREAL AVILA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.







# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2020

Rep: rptEstadoPresupuestosFF\_PY\_UA

Usr: heidgger

F. Financiamiento: 62B

Fecha y hora de Impresión

28/ago./2020 06:37 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	------------------	-----------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	-------------------------

62B FISE REMANENTES 2019

B01001

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES RIO COLORADO, NARANJO, SIN NOMBRE, RIO BRAVO, RIO PANUCCO Y LAS TORRES DE LA COLONIA EJIDAL 4, FRESNILLO, ZAC.

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$0.00	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$0.00	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$0.00	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$0.00	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
628	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$0.00	\$1,864,757.28	\$1,864,757.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00

B01002

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES JARPEO, PASCUAL BARAJAS Y HERRADURA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZAC.

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$321,368.51	\$321,368.51	\$321,368.51	\$321,368.51	\$0.00	\$321,368.51	\$321,368.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$321,368.51	\$321,368.51	\$321,368.51	\$321,368.51	\$0.00	\$321,368.51	\$321,368.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$321,368.51	\$321,368.51	\$321,368.51	\$321,368.51	\$0.00	\$321,368.51	\$321,368.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$321,368.51	\$321,368.51	\$321,368.51	\$321,368.51	\$0.00	\$321,368.51	\$321,368.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
628	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$321,368.51	\$321,368.51	\$321,368.51	\$321,368.51	\$0.00	\$321,368.51	\$321,368.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2020

Rep: rptEstadoPresupuestosEgresos\_FF\_PY\_UA

Utr: heidegger

F. Financiamiento: 62B

hora de Impresión | 06:37 p. m.

Fecha y | 28/ago/2020

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Proyecto/Proceso	Presupuesto	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Sin Devengar Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	-----------------------	------------------	-------------	---------------------	--------------------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC.	430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$321,368.51	\$321,368.51	\$0.00	\$0.00	\$321,368.51	\$321,368.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
---	-----	-------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62B	B01007	430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00

430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----	-------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62B	B01007	430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00

430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,223.19	\$178,223.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----	-------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------

B01008	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC.	430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$614,493.57	\$614,493.57	\$0.00	\$0.00	\$614,493.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--------	---	-----	-------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------------	--------	--------	--------

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$614,493.57	\$614,493.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,493.57	\$614,493.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$614,493.57	\$614,493.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,493.57	\$614,493.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$614,493.57	\$614,493.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,493.57	\$614,493.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2020

Usr: heidegger  
Rep: rptEstadoPresupuestosEgresos\_FF\_PY\_UA

F. Financiamiento: 62B

Fecha y hora de Impresión  
28/ago/2020 06:37 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Comprometido Sin Devenegar	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
			\$0.00	\$0.00	\$614,493.57	\$614,493.57	\$0.00	\$0.00	\$614,493.57	\$614,493.57	\$614,493.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIVISION DE TERRENOS Y CON	6141	B01008 430	\$0.00	\$614,493.57	\$614,493.57	\$614,493.57	\$0.00	\$0.00	\$614,493.57	\$614,493.57	\$614,493.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES SEGUNDA DE ROMO ANGON, RUBEN ROMO ARAGON Y JOSE MARIA PACHECO EN COLONIA HUERTAS DE ABAJO, FRESNILLO, ZAC.	430	B01009 430	\$0.00	\$0.00	\$661,988.50	\$661,988.50	\$0.00	\$0.00	\$661,988.50	\$661,988.50	\$661,988.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIVISION DE TERRENOS Y CON	6140	B01009 430	\$0.00	\$661,988.50	\$661,988.50	\$661,988.50	\$0.00	\$0.00	\$661,988.50	\$661,988.50	\$661,988.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIVISION DE TERRENOS Y CON	6140	B01009 430	\$0.00	\$661,988.50	\$661,988.50	\$661,988.50	\$0.00	\$0.00	\$661,988.50	\$661,988.50	\$661,988.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	6100	B01009 430	\$0.00	\$661,988.50	\$661,988.50	\$661,988.50	\$0.00	\$0.00	\$661,988.50	\$661,988.50	\$661,988.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	6000	B01010	\$0.00	\$661,988.50	\$661,988.50	\$661,988.50	\$0.00	\$0.00	\$661,988.50	\$661,988.50	\$661,988.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE ALCAN	430	B01010	\$0.00	\$661,988.50	\$661,988.50	\$661,988.50	\$0.00	\$0.00	\$661,988.50	\$661,988.50	\$661,988.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES PROLONGACION GALEANA Y ACCESO 1, EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZAC.	430	B01010	\$0.00	\$0.00	\$103,672.34	\$103,672.34	\$0.00	\$0.00	\$103,672.34	\$103,672.34	\$103,672.34	\$0.00	\$0.00	\$103,672.34
DESARROLLO SOCIAL	6000	B01009 430	\$0.00	\$0.00	\$103,672.34	\$103,672.34	\$0.00	\$0.00	\$103,672.34	\$103,672.34	\$103,672.34	\$0.00	\$0.00	\$103,672.34
DESARROLLO SOCIAL	430	B01009 430	\$0.00	\$0.00	\$103,672.34	\$103,672.34	\$0.00	\$0.00	\$103,672.34	\$103,672.34	\$103,672.34	\$0.00	\$0.00	\$103,672.34



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2020**

Rep: rptEstadorPresupuestosEgresos\_FF\_PY\_UA

Usu: heidgger

F. Financiamiento: 62B

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2020 06:37 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Comprometido Sin Devengado	Presupuesto Sin Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	6100		\$0.00	\$103,672.34	\$103,672.34	\$103,672.34	\$0.00	\$103,672.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,672.34
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	6140		\$0.00	\$103,672.34	\$103,672.34	\$103,672.34	\$0.00	\$103,672.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,672.34
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	6141		\$0.00	\$103,672.34	\$103,672.34	\$103,672.34	\$0.00	\$103,672.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,672.34
DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$103,672.34	\$103,672.34	\$103,672.34	\$0.00	\$103,672.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,672.34
AMPLIACION DE RED DE ALCAN			\$0.00	\$103,672.34	\$103,672.34	\$103,672.34	\$0.00	\$103,672.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,672.34

B01011 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES HACIENDA DE CORRALEJO Y SAN VICENTE EN COLONIA LA JOYA, FRESNILLO, ZAC.

430

DESARROLLO SOCIAL

INVERSIÓN PÚBLICA	6000		\$0.00	\$261,240.24	\$261,240.24	\$261,240.24	\$0.00	\$261,240.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	6100		\$0.00	\$261,240.24	\$261,240.24	\$261,240.24	\$0.00	\$261,240.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	6140		\$0.00	\$261,240.24	\$261,240.24	\$261,240.24	\$0.00	\$261,240.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	6141		\$0.00	\$261,240.24	\$261,240.24	\$261,240.24	\$0.00	\$261,240.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$261,240.24	\$261,240.24	\$261,240.24	\$0.00	\$261,240.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRICA/			\$0.00	\$261,240.24	\$261,240.24	\$261,240.24	\$0.00	\$261,240.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

B01012 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES AGENTES BIOTICOS Y FAUNA DE LA COLONIA ECOLOGICA, FRESNILLO, ZAC.



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**

**Estado de Zacatecas**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2020**

F. Financiamiento: 62B

Rep: rptEstadoPresupuestosEgresos\_FF\_PY-UA

Usu: heidegger

Objeto del Gasto	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	------------------	-----------------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

430	DESARROLLO SOCIAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$284,569.12	\$0.00	\$284,569.12	\$284,569.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$284,569.12	\$0.00	\$284,569.12	\$284,569.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$284,569.12	\$0.00	\$284,569.12	\$284,569.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$284,569.12	\$0.00	\$284,569.12	\$284,569.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL		\$284,569.12	\$0.00	\$284,569.12	\$284,569.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		\$284,569.12	\$0.00	\$284,569.12	\$284,569.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**B01013 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LUNA Y ARIES DE LA COLONIA DEL SOL, FRESNILLO, ZAC.**

430	DESARROLLO SOCIAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$359,430.12	\$0.00	\$359,430.12	\$359,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$359,430.12	\$0.00	\$359,430.12	\$359,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$359,430.12	\$0.00	\$359,430.12	\$359,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$359,430.12	\$0.00	\$359,430.12	\$359,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL		\$359,430.12	\$0.00	\$359,430.12	\$359,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		\$359,430.12	\$0.00	\$359,430.12	\$359,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**

**Estado de Zacatecas**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2020**

Fecha y 28/ago./2020

hora de Impresión 06:37 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Usr: heidegger

Objeto del Gasto	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Disponible para Presupuesto Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Sin Devengar Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	------------------	-----------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

<b>430</b>													
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>													
<b>B01014 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE REVOLUCION Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC.</b>													
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62B	B01014 430		\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00

6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62B	B01014 430		\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217,635.21	\$1,217,635.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00

<b>430</b>													
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>													
<b>B01015 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PANFILO NATERA EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZAC.</b>													
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62B	B01015 430		\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00

<b>6000</b>													
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>													
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62B	B01015 430		\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>													
<b>6000</b>													
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>													
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62B	B01015 430		\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>													

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2020



Ustr: heidgger

Rep: rptEstadoPresupuestoCrgres\_FF\_PY\_UA

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------	----------	--------	-------------------------

AMPLIACION DE RED ELECTRICI/	\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$899,861.40	\$899,861.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------------------------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------

B01016 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NOGALES Y HELENA ZAPATA DE LA COLONIA BELLAVISTA, FRESNILLO, ZAC.

430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----	-------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------


6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62B	B01016 430	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------

AMPLIACION DE RED ELECTRICI/	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$795,244.48	\$795,244.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------------------------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------

FISE REMANENTES 2019	\$0.00	\$7,562,483.96	\$7,562,483.96	\$6,900,495.46	\$661,988.50	\$103,672.34	\$6,796,823.12	\$7,458,811.62	\$0.00	\$0.00	\$103,672.34
----------------------	--------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------	----------------	--------	--------	--------------

Total Final	\$0.00	\$7,562,483.96	\$7,562,483.96	\$6,900,495.46	\$661,988.50	\$103,672.34	\$6,796,823.12	\$7,458,811.62	\$0.00	\$0.00	\$103,672.34
-------------	--------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------	----------------	--------	--------	--------------



EL AYUNTAMIENTO  
2018-2021



# AUXILIARES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

FECHA: 28/02/2020

HORA: 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL  
 OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO  
 62B FISE REMANENTES 2019  
 62B FISE REMANENTES 2019  
 19OPFISE1006 - B01010 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES PROLONGACIÓN GALEANA Y ACCESO 1, EN LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS.  
 ENERO DEL 2020

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA	PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE	
			N°	IMPORTE			FECHA	N°	FECHA	N°					FECHA
MF DS AD FIII-53-19	EMZAC S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES	\$ 449,503.19	2	\$ 103,672.34	0113671623	-	S/N	24/01/2020	POS590	-	24/01/2020	5F5D	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINQUITO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES PROLONGACIÓN GALEANA Y ACCESO 1, EN LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-53-19	\$ 103,672.34
SUMA \$ 103,672.34															

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
 OBRA: 19OPFISE1006 - AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES PROLONGACIÓN GALEANA Y ACCESO 1  
 UBICACIÓN: LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 103,672.34

PRESUPUESTO APROBADO \$ 103,672.34

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%