

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS
PERIODO QUE SE ENTREGA: DICIEMBRE 2018

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
ACTA DE CABILDO		SEGURIDAD PUBLICA	
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS		ADQUISICIONES	
EXPEDIENTES UNITARIOS		INFRAESTRUCTURA BASICA	
FONDOS FEDERALES		APORTACIONES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
PROGRAMA ANUAL		X ACTAS DE CABILDO	
AGUA POTABLE		X PROPUESTA DE INVERSION	
DRENAJES Y LETRINAS		X OFICIOS DE APROBACION	
ALCANTARILLADO		X HOJAS DE LIBERACION DE RECUSOS	
URBANIZACION MUNICIPAL		X RECIBOS DE INGRESOS	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES		X ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		X	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		X 3X1 PARA MIGRANTES	
CAMINOS RURALES		RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		PDZP	
DESARROLLO INSTITUCIONAL		X CONTINGENCIAS ECONOMICAS	
GASTOS INDIRECTOS		X FORTALECE	
APORTACIONES		X FOPADEM	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
ACTAS DE CONSEJO MUNICIPAL		FONDO MINERO	
PROPUESTA DE INVERSION		FISE	X
OFICIOS DE APROBACION		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION	
HOJAS DE LIBERACION DE RECUSOS		CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	
RECIBOS DE INGRESOS		PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT	X
ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS	X	APARURAL	X

OBSERVACIONES

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE
LIC. SAUL MONREAL AVILA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
C. MAIRENE MAGALANES MORALES
FRESNILLO

POR LA ASE
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS
PERIODO QUE SE ENTREGA: DICIEMBRE 2018

CONTENIDO

PERIODO QUE COMPRENDE:

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
ACTA DE CABILDO		SEGURIDAD PUBLICA	
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS		ADQUISICIONES	
EXPEDIENTES UNITARIOS		INFRAESTRUCTURA BASICA	
FONDOS FEDERALES		APORTACIONES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
PROGRAMA ANUAL		X ACTAS DE CABILDO	
AGUA POTABLE		X PROPUESTA DE INVERSION	
DRENAJES Y LETRINAS		X OFICIOS DE APROBACION	
ALCANTARILLADO		X HOJAS DE LIBERACION DE RECUSOS	
URBANIZACION MUNICIPAL		X RECIBOS DE INGRESOS	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES		X ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA		X 3X1 PARA MIGRANTES	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
CAMINOS RURALES		PDZP	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		X CONTINGENCIAS ECONOMICAS	
DESARROLLO INSTITUCIONAL		X FORTALECE	
GASTOS INDIRECTOS		X FOPADEM	
APORTACIONES		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FONDO MINERO	X
ACTAS DE CONSEJO MUNICIPAL		FISE	
PROPUESTA DE INVERSION		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION	
OFICIOS DE APROBACION		CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	
HOJAS DE LIBERACION DE RECUSOS		PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT	X
RECIBOS DE INGRESOS			X
ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS	X	APARURAL	

OBSERVACIONES

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
LIC. SAUL MONTEAL AVILA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
C. MA. IRÉNE MAGALLANES MUJARES

POR LA ASE

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

L.C. HELENA PUGA CANDELAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE - FÍSICO FINANCIERO

MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 1 DE 24


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL			ACUMULADO	
180FIII10001	401010	REHABILITACIÓN DE TANQUES METÁLICOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES: ABRIGO (VICENTE GUERRERO), ROSARIO DE ABRIGO, PROVIDENCIA DE ABRIGO, EL ANGELITO Y MILPILLAS DE LA SIERRA.	VARIAS COMUNIDADES	23°11'39.198" N 103°20'58.748" O	5 TANQUES	\$ 452,088.83	\$ -	\$ 444,466.87	\$ -	\$ 444,466.87	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X
180FIII10002	401005	PERFORACIÓN DE 200 MTS DE PROFUNDIDAD EN POZO (EXISTENTE) PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VASCO DE QUIROGA	COMUNIDAD VASCO DE QUIROGA	23°21'12.478" N 103°28'25.915" O	150 MTS	\$ 920,239.47	\$ -	\$ 919,650.05	\$ -	\$ 919,650.05	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X
180FIII10003	401016	AMPLIACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA PILETA DE ALMACENAJE A LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN COLONIAS UNIVERSIDAD Y EJIDAL 3	COLONIA UNIVERSIDAD Y COLONIA EJIDAL 3	23°11'17.594" N 102°53'21.346" O	700 ML	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	N/A	X
180FIII10004	401012	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLES ESTIBADORES, TAHONEROS, LABRADORES, MECÁNICOS, ARTESANOS, TAPICEROS, SAN LUIS EN COLONIA SAN JOAQUÍN, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA SAN JOAQUÍN, FRESNILLO, ZACATECAS	23°11'17.57" N 102°51'3.996" O	1,501.5 ML 110 TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 913,826.39	\$ 573,165.98	\$ 573,165.98	\$ 573,165.98	\$ 573,165.98	N/A	\$ -	\$ -	63%	N/A	X
180FIII10005	401014	EQUIPAMIENTO, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADOR EN COMUNIDAD SAN CRISTÓBAL, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN CRISTÓBAL	23°10'42.111" N 103°3'14.093" O	1 POZO 1 SUBESTACIÓN	\$ 883,624.98	\$ -	\$ 881,970.61	\$ -	\$ 881,970.61	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 3,249,795.67	\$ 573,165.98	\$ 2,819,253.51	\$ 573,165.98	\$ 2,819,253.51		\$ -	\$ -			



FRESNILLO
Seguimos haciendo bien
LIC. SAUL MORALES ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

FRESNILLO
Seguimos haciendo bien
LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 2_ DE_ 24_

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL					ACUMULADO
180FIII10006	A09002	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE	23° 23' 48.286" N 103° 29' 15.103" O	2,456 ML	\$ 645,456.06	\$ -	\$ 645,456.06	\$ -	\$ 645,456.06	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO
180FIII10007	A09001	CONSTRUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD CONCEPCIÓN DE RIVERA	23° 7' 10.374" N 102° 51' 49.105" O	1,931 ML	\$ 248,573.16	\$ -	\$ 248,573.16	\$ -	\$ 248,573.16	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO
180FIII10008	A09007	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO	23° 7' 47.876" N 103° 19' 20.771" O	1 POZO	\$ 390,974.18	\$ -	\$ 390,974.18	\$ -	\$ 390,974.18	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

LIC. SAÚL MONTECILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

FRESNILLO
Sede del Ayuntamiento
Lic. MARIBEL GAYÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Sindicatura

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
FRESNILLO
C. MAGRENA GALLEGOS-AMARÉS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 3 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL			ACUMULADO		
180FIII10009	A09003	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS), FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS)	23° 14' 53.371" N 103° 7' 16.687" O	1 POZO	\$ 700,789.47	\$ -	\$ 700,789.47	\$ -	\$ 700,789.47	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO
180FIII10010	A09006	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD COLONIA LA LUZ	23° 3' 26.593" N 102° 51' 59.08" O	1 POZO	\$ 426,077.99	\$ -	\$ 426,077.99	\$ -	\$ 426,077.99	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO
180FIII10011	A09005	PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE	23° 18' 52.71" N 102° 49' 48.452" O	1 POZO	\$ 330,153.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	CONVENIO
																	11 ACUMULAMIENTO

LIC. SAUL MONTECANA VILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
FRESNILLO
Seguimos haciendo historia SÍNDICO MUNICIPAL
Sindicatura

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
FRESNILLO
C. MARLENE MAGALLANES JUAREZ
Dirección de DESARROLLO SOCIAL
Desarrollo Social


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 4 DE 24


PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
401 AGUA POTABLE
DICIEMBRE DEL 2018


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL							ACUMULADO
180FIII10012	401013	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZO 3, 6 Y 8 EN COMUNIDAD CARRILLO, Y POZO 1 EN COMUNIDAD PARDILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD CARRILLO Y PARDILLO	23° 12' 25.328" N 102° 59' 6.827" O	4 EQUIPOS	\$ 739,096.80	\$ -	\$ 736,822.28	\$ -	\$ 736,822.28	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X			
180FIII10013	401011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 94 TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 10' 6.083" N 102° 52' 45.168" O	94 TOMAS	\$ 412,013.09	\$ -	\$ 409,130.07	\$ -	\$ 409,130.07	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X			
180FIII10014	401015	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVEADO METÁLICO DE 30 M3 DE CAPACIDAD Y ALTURA DE 5 MTS EN COMUNIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA	23° 30' 17.186" N 102° 44' 59.338" O	1 TANQUE	\$ 1,045,283.91	\$ -	\$ 1,041,763.45	\$ -	\$ 1,041,763.45	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X			
180FIII10015	401017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN VARIAS LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS	VARIAS LOCALIDADES	N/A	4 ELECTROBOMBAS 1 TRANSFORMADOR	\$ 419,776.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	N/A	X			



LIC. SAUL VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



Sindicatura
MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL



CMA IRENE MAGALANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 5_ DE 24_

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
402 DRENAJES Y LETRINAS
DICIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO						
180FIII10016	402002	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE TERCER ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD MONTENARIANA	COMUNIDAD MONTENARIANA	23° 19' 32.08" N 103° 6' 43.895" O	257 ML	\$ 393,463.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	85%	N/A	X		
18FIII10017	402001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE ZDA. ETAPA EN COMUNIDAD LUIS DONALDO COLOSO (EL TERREADERO)	COMUNIDAD LUIS DONALDO COLOSO (EL TERREADERO)	23° 33' 34.474" N 102° 53' 19.852" O	3,186.86 ML	\$ 2,563,855.40	\$ 940,482.56	\$ 2,475,205.08	\$ 1,110,361.21	\$ 2,475,205.08	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
180FIII10018	402032	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARBOLEDAS Y SAN JERONIMO EN COMUNIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN JERONIMO	23° 8' 37.927" N 103° 9' 15.457" O	466.52 ML	\$ 374,490.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	95%	N/A	X		
180FIII10019	402035	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE (ATARJEAS) 1ERA ETAPA EN CALLES LÓPEZ MÁTEOS, FRANCISCO I MADERO, NIÑOS HÉROES, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD LA CANTERA	23° 8' 1.904" N 103° 14' 48.593" O	1,947.60 ML	\$ 2,074,565.70	\$ 2,073,615.51	\$ 2,073,615.51	\$ 2,073,615.51	\$ 2,073,615.51	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
180FIII10020	402007	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD EL REFUGIO DE ABREGO	23° 10' 21.822" N 103° 18' 8.456" O	293.20 ML 100 DESCARGAS 2 BIODIGESTORES	\$ 705,407.80	\$ 354,397.40	\$ 354,397.40	\$ -	\$ 354,397.40	N/A	\$ -	\$ -	50%	100%	N/A	X		
TOTAL HOJA 1						\$ 6,112,076.86	\$ 3,183,976.72	\$ 4,903,217.99	\$ 4,903,217.99	\$ 4,903,217.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

LIC. SAUL MONTECALVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.
MEO. DE FRESNILLO

FRESNILLO
Seguirnos haciendo historia
Sindicatura LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRESNILLO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
MAY 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 6 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
402 DRENAJES Y LETRINAS
DICIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL						ACUMULADO
180FI110021	402031	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO), FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO)	23° 11' 42.95" N 103° 21' 0.175" O	442.40 ML 70 DESCARGAS 3 BIODIGESTORES	\$ 942,625.44	\$ 258,945.34	\$ 404,623.70	\$ 258,945.34	\$ 404,623.70	N/A	\$ -	\$ -	43%	92%	N/A	X	
180FI110022	402025	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LUCIO CODINA ENTRE CALLE 2 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIGUERAS EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 10' 9.668" N 102° 51' 17.457" O	160 ML 20 DESCARGAS	\$ 302,299.48	\$ -	\$ 301,894.86	\$ -	\$ 301,894.86	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
180FI110023	402036	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE GENARO CODINA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CORREGIDORA EN COMUNIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ	23° 11' 29.153" N 102° 47' 20.863" O	538 ML	\$ 778,337.88	\$ 776,903.04	\$ 776,903.04	\$ 776,903.04	\$ 776,903.04	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
180FI110024	A09004	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO	23° 8' 55.08" N 103° 2' 38.084" O	1 PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 1,245,032.37	\$ -	\$ 1,245,032.37	\$ -	\$ 1,245,032.37	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO	
TOTAL HOJA 2						\$ 3,268,395.48	\$ 1,035,848.38	\$ 2,778,453.97	\$ 1,035,848.38	\$ 2,778,453.97		\$ -	\$ -					

LIC. SAUL MONTEALVA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

FRESNILLO
Seguiremos haciendo historia
Sindicatura

AYUNTAMIENTO
2018-2021
FRESNILLO
C. MA TRINIE MARGALLOS MILANES
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
402 DRENAJES Y LETRINAS
DICIEMBRE DEL 2018

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 7_ DE 24_

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL					ACUMULADO
180FIII10025	402033	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DEL MAGUEY, INDUSTRIAL, LIBERTAD, DEL BESO EN COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO	23° 9' 10.65" N 103° 11' 17.676" O	2,516 ML 70 DESCARGAS	\$ 2,097,472.55	\$ 395,731.30	\$ 395,731.30	\$ 395,731.30	N/A	\$ -	\$ -	19%	40%	N/A	X	
180FIII10026	402030	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUTLA ENTRE CALLE 17 DE JUNIO Y CALLE MEXICO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 11' 53.039" N 102° 53' 1.546" O	164.50 ML 30 DESCARGAS	\$ 202,181.25	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X	
180FIII10027	402039	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN PEDRO DE ÁBREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD SAN PEDRO DE ÁBREGO	23° 9' 6.079" N 103° 17' 20.761" O	205 ML 35 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 329,270.07	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	15%	N/A	X	
180FIII10028	402040	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ACAPULCO, NIÑOS HÉROES, 16 DE SEPTIEMBRE, BENITO JUÁREZ Y 5 DE MAYO EN COMUNIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD LAS CATARINAS	23° 5' 23.454" N 102° 36' 51.993" O	2,872 ML 325 DESCARGAS 2 BIODIGESTORES	\$ 3,351,498.51	\$ 374,987.74	\$ 896,414.03	\$ 374,987.74	N/A	\$ -	\$ -	27%	80%	N/A	X	
180FIII10029	402037	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ROSARIO EN COMUNIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD EL EPAZOTE	23° 10' 39.648" N 103° 8' 50.781" O	568 ML	\$ 382,428.53	\$ -	\$ 381,689.57	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
180FIII10030	402026	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN MIGUEL DE SOSA	23° 9' 4.982" N 102° 48' 22.046" O	112 ML 52 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 326,444.43	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X	
TOTAL HOJA 3						\$ 6,689,295.34	\$ 770,719.04	\$ 1,673,834.90	\$ 770,719.04		\$ -	\$ -					

LIC. SAÚL MONTECANA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

FRESNILLO
Seguimos haciendo historia.
Sindicatura
C. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

FRESNILLO
Seguimos haciendo historia.
Dirección de Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 8 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO					
180FIII10031	402029	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO	23° 7' 57.461" N 103° 19' 24.196" O	573.55 ML 35 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 631,640.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X	
180FIII10032	402015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD ORILLA DEL LLANO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD ORILLA DEL LLANO	23° 13' 47.843" N 102° 40' 33.358" O	106 ML 1 BIODIGESTOR	\$ 266,461.84	\$ -	\$ 178,197.80	\$ -	\$ 178,197.80	N/A	\$ -	\$ -	67%	100%	N/A	X	
180FIII10033	402011	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN COMUNIDAD VALLE DE SAN ISIDRO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD VALLE DE SAN ISIDRO	23° 7' 29.987" N 102° 39' 14.657" O	1,051 ML 35 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 634,480.51	\$ -	\$ 633,987.26	\$ -	\$ 633,987.26	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
180FIII10034	402010	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE	23° 24' 56.668" N 102° 34' 21.411" O	1,186 ML 67 DESCARGAS 1 BIODIGESTOR	\$ 884,165.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	80%	N/A	X	
180FIII10035	402027	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO BORRERO EN COMUNIDAD NUEVO DÍA, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD NUEVO DÍA	23° 4' 55.426" N 102° 47' 33.881" O	257.50 ML 1 BIODIGESTOR	\$ 384,929.31	\$ 331,974.01	\$ 331,974.01	\$ 331,974.01	\$ 331,974.01	N/A	\$ -	\$ -	86%	92%	N/A	X	
180FIII10036	402024	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD EN COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA	23° 14' 19.791" N 102° 58' 56.764" O	600 ML 97 DESCARGAS 2 BIODIGESTORES	\$ 953,568.89	\$ 222,013.87	\$ 566,891.97	\$ 222,013.87	\$ 566,891.97	N/A	\$ -	\$ -	59%	85%	N/A	X	
180FIII10037	402042	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTORES EN COMUNIDAD DE JARILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD DE JARILLAS	23° 4' 30.531" N 102° 47' 28.526" O	16 BIODIGESTORES	\$ 251,075.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	70%	N/A	X	
TOTAL HOJA 4						\$ 4,006,342.00	\$ 1,711,051.04	\$ 1,711,051.04	\$ 553,987.88	\$ 1,711,051.04		\$ -	\$ -					

LIC. SAÚL MORALES CÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

FRESNILLO
Seguimos haciendo historia
Sindicatura
LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

FRESNILLO
C. MA. IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 9_ DE 24_

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			ACUMULADO	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO				
180FI110038	402034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 73 BIODIGESTORES DE 600 LTS Y 1 BIODIGESTOR DE 1500 LTS EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL QUELITE, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL QUELITE	23° 16' 48.475" N 102° 43' 57.682" O	74 BIODIGESTORES	\$ 979,250.41	\$ 252,987.36	\$ 618,710.10	\$ 252,987.36	\$ 618,710.10	N/A	\$ -	\$ -	63%	80%	N/A	X
180FI110039	402038	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO II, PLAZA SATELITE Y 7 DE JULIO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 11' 58.567" N 102° 53' 12.795" O	1,331.40 ML	\$ 1,492,961.55	\$ 621,626.80	\$ 621,626.80	\$ 621,626.80	\$ 621,626.80	N/A	\$ -	\$ -	42%	60%	N/A	X
180FI110040	402043	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA INDIOS VERDES EN COMUNIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD RÍO FLORIDO	23° 20' 23.492" N 102° 59' 42.123" O	195 ML	\$ 322,726.22	\$ 142,032.75	\$ 142,032.75	\$ 142,032.75	\$ 142,032.75	N/A	\$ -	\$ -	44%	80%	N/A	X
180FI110041	402044	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUÁREZ ENTRE CALLE JUAN DE LA BARBERA Y CALLE PINO SUÁREZ 2 EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES	COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES	23° 16' 47.851" N 103° 0' 24.594" O	64.10 ML	\$ 136,444.32	\$ 111,484.75	\$ 111,484.75	\$ 111,484.75	\$ 111,484.75	N/A	\$ -	\$ -	82%	100%	N/A	X
180FI110042	402041	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDIOS VERDES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE INDIOS VERDES Y CALLE RÍO AGUANAVAL, CALLE MARAVILLAS ENTRE CALLE INDIOS VERDES Y CALLE RÍO AGUANAVAL EN COMUNIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD RÍO FLORIDO	23° 20' 54.539" N 102° 59' 30.439" O	636.10 ML	\$ 442,273.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	10%	N/A	X
180FI110043	B01003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD LOS ÁNGELES DE LOS MEDRANO	23° 14' 08.7" N 102° 55' 32.7" O	1,330 ML	\$ 1,125,000.00	\$ -	\$ 1,125,000.00	\$ -	\$ 1,125,000.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO
180FI110044	B01005	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES TUCANES, COUBRIES, CISNES, PAVORREAL, BUHO, HALCÓN Y RÍO NAZAS EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 09' 53.4" N 102° 53' 55.8" O	2,129 ML	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 750,000.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO
180FI110045	B01004	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE	23° 23' 53.0" N 103° 29' 19.0" O	811 ML	\$ 1,125,000.00	\$ -	\$ 1,125,000.00	\$ -	\$ 1,125,000.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO

LIC. SAUC MORALES AYALA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS

Sindicatura
RIBEL GARCÍA JIMÉNEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRESNILLO
Seguimos haciendo historia
Dirección de Desarrollo Social
IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 10 DE 24

FONDO III

5,000,000.00 \$ H. AYUNTAMIENTO 19
2018-2021

FRESNILLO
Seguiremos haciendo historia
INDICADOR MUNICIPAL

Sindicatura

\$

9-A-00000000
2010-2021

FRESNILLAS

Dirección de Desarrollo Social

SECRETARÍA DE AGRI-CULTURA Y PESQUERÍA

MAGALLANES MIJARES

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 11_ DE 24_

FONDO III
PROGRAMA DE GOBIERNO: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: DICIEMBRE DEL 2018
MES QUE INFORMA:

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						ACUMULADO
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO		
180FI110047	404020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN COMUNIDAD SAN PABLO DE DE RANCHO GRANDE	COMUNIDAD SAN PABLO DE RANCHO GRANDE	23° 33' 9.389" N 102° 54' 52.159" O	4,089.21 M2	\$ 2,105,624.40	\$ -	\$ 1,418,263.78	\$ -	\$ 1,418,263.78	N/A	\$ -	\$ -	67%	100%	N/A	X
180FI110048	404028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADRERO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y TERMINO DE CALLE EN COMUNIDAD CONCEPCIÓN DE RIVERA	COMUNIDAD CONCEPCIÓN DE RIVERA	23° 7' 11.191" N 102° 51' 51.422" O	2,765 M2	\$ 1,918,500.70	\$ 976,796.37	\$ 1,833,161.27	\$ 976,796.37	\$ 1,833,161.27	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FI110049	404001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO CASAS TORRES ENTRE MEMBRILLO Y EFREN CORREA MAGALLANES EN COLONIA RICARDO MONREAL	COLONIA RICARDO MONREAL	23° 10' 3.544" N 102° 53' 5.081" O	981.57 M2	\$ 765,751.97	\$ -	\$ 309,979.10	\$ -	\$ 309,979.10	N/A	\$ -	\$ -	40%	100%	N/A	X
180FI110050	404022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONET ENTRE CALLE LAUTREC Y FIN DE CALLE EN FRACCIONAMIENTO IMPRESIONISTAS	FRACCIONAMIENTO IMPRESIONISTAS	23° 10' 8.48" N 102° 49' 54.779" O	1,731 M2	\$ 1,159,774.74	\$ 134,046.78	\$ 1,157,307.30	\$ 134,046.78	\$ 1,157,307.30	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FI110051	404026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALLE ENTRE OLMECAS Y HUICHILES EN COLONIA MESOAMERICA	COLONIA MESOAMERICA	23° 10' 13.434" N 102° 50' 9.611" O	2,068.25 M2	\$ 1,490,685.67	\$ 879,817.32	\$ 1,440,552.61	\$ 879,817.32	\$ 1,440,552.61	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X

LC. SAUL MACBARRA VILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
FRESNILLO
Seguiremos haciendo historia
Sindicatura

ARIEL GALVÁN JIMÉNEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
FRESNILLO
Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 12 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
DICIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL						ACUMULADO
180FIII10052	404027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TLAXCALTECAS ENTRE CALLE VALLE Y AZTECAS EN COLONIA MESOAMÉRICA	COLONIA MESOAMÉRICA	23° 10' 18.511" N 102° 50' 13.411" O	990.54 M2	\$ 752,787.39	\$ 428,346.83	\$ 681,434.14	\$ 428,346.83	\$ 681,434.14	N/A	\$ -	\$ -	100%		N/A	X	
180FIII10053	404015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DR. EFREN CORREA MAGALLANES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MATEO GALLEGOS EN COLONIA RICARDO MONREAL	COLONIA RICARDO MONREAL	23° 10' 3.171" N 102° 53' 6.626" O	814.50 M2	\$ 536,151.78	\$ -	\$ 248,380.73	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	46%		N/A	X	
180FIII10054	404021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA SEGUNDA ETAPA EN COMUNIDAD MORELOS	COMUNIDAD DE MORELOS	23° 19' 12.951" N 103° 0' 45.141" O	985 M2	\$ 533,162.11	\$ 272,918.39	\$ 272,918.39	\$ 272,918.39	\$ 272,918.39	N/A	\$ -	\$ -	51%		N/A	X	
180FIII10055	404024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HEROES EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE CABRALES	COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE CABRALES	23° 3' 50.718" N 103° 9' 50.802" O	1,434 M2	\$ 1,119,698.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%		N/A	X	
180FIII10056	404025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1ERO. DE MAYO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO	COMUNIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO	23° 10' 12.169" N 103° 13' 1.992" O	951.50 M2	\$ 565,510.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%		N/A	X	
TOTAL HOJA 2						\$ 3,507,310.10	\$ 2018-2021 \$ 5,221	\$ 1,202,753.26	\$ 701,265.22	\$ 954,352.53		\$ -	\$ -					

PRINCIPAL DE FRESNILLO, ZAC.
LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

FRESNILLO
Seguimientos Hacienda Histórica
Sindicatura




H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
FRESNILLO
C. IVA JENÉ MARALLANES MUJERES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Seguimientos Hacienda Histórica
Dirección de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 13 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA								AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO						
180FIII10057	404029	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERÍMETRO DE ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GARCÍA SALINAS" EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 11' 26.5" N 102° 52' 37.559" O	215.14 ML 346.33 M2	\$ 181,950.92	\$ -	\$ 150,958.50	\$ -	\$ 150,958.50	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
180FIII10058	404030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÓPEZ MATEOS EN COMUNIDAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN IGNACIO	23° 19' 34.595" N 102° 59' 42.056" O	2,097 M2	\$ 1,068,170.73	\$ -	\$ 1,067,603.62	\$ -	\$ 1,067,603.62	N/A	\$ -	\$ -	-	100%	-	N/A	X	
180FIII10059	601002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA CUARTA, ENTRE CALLE CHAVINDA Y CALLE ESCARAMUZA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS. (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT)	COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 10' 53.308" N 102° 53' 34.24" O	4,120 M2	\$ 1,083,333.00	\$ -	\$ 1,083,333.00	\$ -	\$ 1,083,333.00	N/A	\$ -	\$ -	-	100%	N/A	CONVENIO		
180FIII10060	601004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HABITAT, ENTRE CALLE BIOSFERA Y CALLE HUESPED EN COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS. (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT)	COLONIA ECOLÓGICA, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 10' 25.089" N 102° 50' 26.2" O	1,280 M2	\$ 315,649.00	\$ -	\$ 315,649.00	\$ -	\$ 315,649.00	N/A	\$ -	\$ -	-	100%	N/A	CONVENIO		
180FIII10061	601003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y CALLE LAZARO CARDENAS EN COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS. (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT).	COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 11' 3.489" N 102° 50' 52.947" O	1,638 M2	\$ 396,946.00	\$ -	\$ 396,946.00	\$ -	\$ 396,946.00	N/A	\$ -	\$ -	-	100%	N/A	CONVENIO		
SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA ESTADO DE GUANAHUATO H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 MANIFIESTO																			



LIC. SAUL MONTEAL VILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Seguimos haciendo historia
FRESNILLO
C. MA IRENE MAGALANES MUJARES
Directora de Desarrollo Social

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 14 DE 24

FONDO III
404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
DICIEMBRE DEL 2018



II AYUNTAMIENTO
2018-2021


FRESNILLO
Seguimos haciendo Justicia

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SINDICO MUNICIPAL

Sindicatura

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Sindicatura

3 - HAYONTALCET-TC
2013-2021



INDEX

C. MA IRENE MARGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Director, Finance
Director, Planning

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 15 DE 24

FONDO III
405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA								AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO					
180FIII10063		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 6 POSTES DE 12 METROS, 1 POSTE DE 7 METROS Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN CALLE DE UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL Y 5 POSTES DE 12 METROS Y 1 POSTE DE 7 METROS EN CALLE TINAJO DE LA COMUNIDAD LA ENCANTADA	COMUNIDAD LA ENCANTADA	23° 27' 53.155" N 102° 52' 23.749" O	11 POSTES DE 12 M 2 POSTES DE 7 M 1 TRANSF. 15 KVA	\$ 386,658.00	\$ -	\$ 386,657.26	\$ -	\$ 386,657.26	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
180FIII10064		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE 4 POSTES DE 12 M, 1 POSTES DE 9 M Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN CALLE MONTERREY	COLONIA ALIANZA CIUDADANA Y COLONIA AMPLIACIÓN AZTECA	23° 12' 1.209" N 102° 52' 24.239" O	4 POSTES DE 12 M 1 POSTE DE 9 M 1 TRANSF. 15 KVA	\$ 273,061.00	\$ -	\$ 272,384.92	\$ -	\$ 272,384.92	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
180FIII10065		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (2 POSTES DE 9.450 Y 2 POSTES DE 12.750) EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y 2 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 12' 6.889" N 102° 53' 0.914" O	4 POSTES	\$ 143,733.00	\$ -	\$ 142,441.85	\$ -	\$ 142,441.85	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
180FIII10066		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (4 POSTES DE 12.750 Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE JOSÉ MARÍA PACHECO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 10' 50.076" N 102° 51' 17.982" O	4 POSTES 1 TRANSFORMADOR	\$ 229,426.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	98%	N/A	X	
180FIII10067		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (4 POSTES DE 9.450, 12 POSTES DE 12.750 Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE AVUTLA Y CIPRESSES EN COLONIA LOS PRADOS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LOS PRADOS, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 12' 5.54" N 102° 52' 19.548" O	16 POSTES 1 TRANSFORMADOR	\$ 486,322.00	\$ -	\$ 483,988.93	\$ -	\$ 483,988.93	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
TOTAL HOJA 1						\$ 1,519,200.00	\$ -	\$ 1,285,472.96	\$ -	\$ 1,285,472.96		\$ -	\$ -					
						\$ 1,519,200.00	\$ 1,519,200.00											

LC. SAUL MONREAL AYALA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LU. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MA IRENE MAGALLANES MORALES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 16 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO						
180FIII10068	405018	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (4 POSTES DE 9-450, 9 POSTES DE 12-750 Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE GARCÍA SALINAS, 6 DE ENERO Y PRIVADA ROMERO EN COMUNIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD LA SOLEDAD	23° 8' 12.244" N 102° 48' 54.666" O	13 POSTES 2 TRANSFORMADORES	\$ 669,631.00	\$ 509,919.30	\$ 509,919.30	\$ 509,919.30	\$ 509,919.30	N/A	\$ -	\$ -	75%	98%	N/A	X		
180FIII10069	405021	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (2 POSTES DE 9-450, 5 POSTES DE 12-750 Y 2 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 34000V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE GOMEZ FARIAS, JAZMIN Y PÁMPILO NATERA EN COMUNIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD RÍO FLORIDO	23° 16' 58.045" N 102° 59' 29.068" O	7 POSTES 2 TRANSFORMADORES	\$ 627,909.00	\$ 314,858.00	\$ 314,858.00	\$ 314,858.00	\$ 314,858.00	N/A	\$ -	\$ -	50%	98%	N/A	X		
180FIII10070	405017	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (1 POSTE DE 9-450, 13 POSTES DE 12-750, 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200 AUTOPROTEGIDO Y 1 TRANSFORMADOR DE 32.5 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE TACUBAYA E IGNACIO ALLENDE EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES	23° 16' 58.045" N 103° 0' 28.352" O	14 POSTES 2 TRANSFORMADORES	\$ 928,807.00	\$ 767,615.92	\$ 767,615.92	\$ 767,615.92	\$ 767,615.92	N/A	\$ -	\$ -	83%	98%	N/A	X		
180FIII10071	405022	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (1 POSTE DE 9-450, 15 POSTES DE 12-750, 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 34000V AUTOPROTEGIDO Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE LIBERTAD, CALLE 22 DE OCTUBRE, 20 DE NOVIEMBRE, PROLONGACIÓN CARRETERA A MONTEMARIANA Y EL ROSARIO EN COMUNIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA	23° 18' 17.364" N 103° 4' 10.745" O	16 POSTES 3 TRANSFORMADORES	\$ 1,070,440.00	\$ 777,683.50	\$ 777,683.50	\$ 777,683.50	\$ 777,683.50	N/A	\$ -	\$ -	73%	85%	N/A	X		
TOTAL HOJA 2						\$ 3,296,787.00	\$ 2,370,076.72	\$ 2,370,076.72	\$ 2,370,076.72	\$ 2,370,076.72		\$ -	\$ -						
TOTALES						\$ 4,885,549.68	\$ 3,655,549.68	\$ 3,655,549.68	\$ 3,655,549.68	\$ 3,655,549.68		\$ -	\$ -						



LIC. SALVADOR AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 17_DE_24_

FONDO III
406 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD
DICIEMBRE DEL 2018

TOTAL HOJA 1	9
--------------	---






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 18 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				%	ACUMULADO		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO					
														POR ADMON. DIRECTA			POR CONTRATO	
180FIII10073	407040	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES TIPO REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CALDERON EN COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO	COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO	23° 9' 3.366" N 103° 11' 15.241" O	48 M2	\$ 323,998.05	\$ -	\$ 323,601.90	\$ -	\$ 323,601.90	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
180FIII10074	407041	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE USOS MULTIPLES TIPO REGIONAL A.B 2 EE EN TELEBACHILLERATO EN COMUNIDAD PARDILLO III	COMUNIDAD PARDILLO III	23° 8' 36.505" N 102° 42' 51.629" O	96 M2	\$ 571,331.66	\$ -	\$ 567,775.79	\$ -	\$ 567,775.79	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
180FIII10075	407025	CONSTRUCCIÓN DE 186 MTS. DE BORDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA MIGUEL HIDALGO	COLONIA MIGUEL HIDALGO	23° 10' 36.642" N 102° 53' 59.465" O	186 ML	\$ 532,423.86	\$ -	\$ 513,422.30	\$ -	\$ 513,422.30	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
180FIII10076	407024	CONSTRUCCIÓN DE 348 MTS. DE BORDA PERIMETRAL ESCUELA INDEPENDENCIA EN COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS	COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS	23° 4' 22.751" N 102° 43' 20.177" O	348 ML	\$ 943,334.15	\$ -	\$ 943,299.88	\$ -	\$ 943,299.88	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
180FIII10077	407031	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 57 MTS. DE BORDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS "DOÑES DE FROBERE" EN COLONIA INSURGENTES (PAGO DE MANO DE OBRA)	COLONIA INSURGENTES, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 10' 9.669" N 102° 51' 35.368" O	57 ML	\$ 69,930.26	\$ -	\$ 69,564.16	\$ -	\$ 69,564.16	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X	
TOTAL HOJA 1						\$ 2,441,017.98	\$ -	\$ 2,417,664.03	\$ -	\$ 2,417,664.03								



LIC. SAUL VARGAS AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.
MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SINDICATO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 19 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL					ACUMULADO
180FIII10078	407033	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 150 MTS. DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 63 EN COMUNIDAD DE PLATEROS (PAGO DE MANO DE OBRA)	COMUNIDAD DE PLATEROS	23° 13' 15.638" N 102° 50' 52.477" O	150.00 ML	\$ 195,568.13	\$ -	\$ 195,567.00	\$ -	\$ 195,567.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FIII10079	407022	CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 17M. X 30 M. EN ESC. PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DE COMUNIDAD EL AHUADERO	COMUNIDAD EL AHUADERO	23° 19' 6.218" N 103° 8' 23.939" O	510.00 M2	\$ 884,259.91	\$ -	\$ 883,420.89	\$ -	\$ 883,420.89	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FIII10080	407023	CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14.60X20.50 M. EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, EN COLONIA MESOAMÉRICA	COLONIA MESOAMÉRICA	23° 10' 14.128" N 102° 50' 14.407" O	299.30 M2	\$ 579,027.99	\$ -	\$ 518,121.93	\$ -	\$ 518,121.93	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FIII10081	407027	CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTRE 5 EJES EN CECYTEZ EN COMUNIDAD DE PLATEROS	COMUNIDAD DE PLATEROS	23° 13' 9.888" N 102° 50' 2.652" O	129.60 M2	\$ 1,338,788.43	\$ -	\$ 1,017,928.54	\$ -	\$ 1,017,928.54	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FIII10082	407026	CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTRE 5 EJES EN CECYTEZ EN COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE	COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE	23° 27' 13.318" N 102° 57' 31.36" O	129.60 M2	\$ 1,069,515.30	\$ -	\$ 1,008,750.41	\$ -	\$ 1,008,750.41	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FIII10083	407042	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 74 "JOSÉ MA. LUIS MORA" EN FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, FRESNILLO, ZACATECAS	FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 9' 57.474" N 102° 50' 18.733" O	192.55	\$ 195,568.13	\$ -	\$ 195,024.87	\$ -	\$ 195,024.87	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FIII10084	407029	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 54 "GALILEO GALILEI" EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 11' 28.6" N 102° 51' 57.32" O	150 ML	\$ 234,149.61	\$ -	\$ 114,274.80	\$ -	\$ 114,274.80	N/A	\$ -	\$ -	49%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 2						\$ 4,496,877.50	\$ -	\$ 3,932,088.44	\$ -	\$ 3,932,088.44		\$ -	\$ -				

LIC. SAUL MONTECAYO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE FRESNILLO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 20 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO		
180FIII10085	407038	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN JARDÍN DE NIÑOS "GENARO CODINA" EN FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS	FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 10' 18.55" N 102° 50' 49.508" O	1 DOMO	\$ 325,859.18	\$ -	\$ 322,975.95	\$ -	\$ 322,975.95	100%	100%	N/A	N/A	X		
180FIII10086	407032	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN PRIMARIA "JUSTO SIERRA" EN COMUNIDAD EMANCIPACIÓN, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD EMANCIPACIÓN	23° 14' 30.027" N 103° 3' 14.934" O	1 DOMO	\$ 545,825.76	\$ -	\$ 544,589.05	\$ -	\$ 544,589.05	100%	100%	N/A	N/A	X		
180FIII10087	407037	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" EN COMUNIDAD SAN JERÓNIMO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SAN JERÓNIMO	23° 8' 34.535" N 103° 9' 25.426" O	1 DOMO	\$ 825,377.31	\$ -	\$ 823,562.73	\$ -	\$ 823,562.73	100%	100%	N/A	N/A	X		
180FIII10088	407030	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "PROGRESO" EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 10' 17.927" N 102° 52' 54.619" O	113 ML	\$ 297,617.00	\$ -	\$ 138,988.39	\$ -	\$ 138,988.39	47%	100%	N/A	N/A	X		
180FIII10089	407036	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" EN COMUNIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD DE ERENDIRA	23° 12' 35.193" N 103° 1' 13.619" O	1 DOMO	\$ 864,052.12	\$ -	\$ 861,834.81	\$ -	\$ 861,834.81	100%	100%	N/A	N/A	X		
180FIII10090	407028	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN JARDÍN DE NIÑOS EN COMUNIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD SANTA ANITA	23° 13' 48.865" N 102° 46' 2.059" O	1 AULA	\$ 326,016.21	\$ 170,020.09	\$ 170,020.09	\$ 170,020.09	\$ 170,020.09	52%	100%	N/A	N/A	X		
TOTAL HOJA 3						\$ 3,209,362.56	\$ 170,020.09	\$ 2,861,971.02	\$ 170,020.09	\$ 2,861,971.02	H. AYUNTAMIENTO 3 DE DICIEMBRE DE 2018						




LIC. SAÚL MONTEAL AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. MA IRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

FONDO III

FONDO III
407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
DICIEMBRE DEL 2018

FECHA:	25/01/2019
HOJA:	21 DE 24

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL						ACUMULADO
180FI110091	407043	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA "FRANCISCO VILLA" EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS	23°10'10.648" N 102°53'49.426" O	288 ML	\$ 339,422.39	\$ 318,243.97	\$ 318,243.97	\$ 318,243.97	\$ 318,243.97	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X		
180FI110092	407034	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL M PONCE" EN FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS	FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS	23°10'18.22" N 102°50'48.28" O	151 ML	\$ 334,993.58	\$ -	\$ 334,504.72	\$ -	\$ 334,504.72	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X		
180FI110093	407035	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE" EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS	23°10'39.592" N 102°51'43.134" O	129 ML	\$ 264,438.21	\$ -	\$ 259,755.26	\$ -	\$ 259,755.26	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X		
180FI110094	407039	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SAN GABRIEL, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD DE SAN GABRIEL	23°18'4.856" N 102°59'24.49" O	1 COMEDOR	\$ 391,020.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	N/A	X		


CLIC SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

PRENSILLO
Seguimiento a la demanda listada en
LIC.

7/4,689-01

RIBEL GAYTAN JIMENEZ
INDICO MUNICIPAL





[illegible]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 22 DE 24

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 408 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL					ACUMULADO
180FH110095	408009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	N/A	2,626 PZA	\$ 14,995,074.31	\$ 4,245,012.77	\$ 7,544,187.15	\$ 4,245,012.77	\$ 7,544,187.15	N/A	\$ -	\$ -	50%	85%	N/A	X
180FH110096	408007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	N/A	1,177 PZA	\$ 4,996,265.66	\$ -	\$ 454,076.88	\$ -	\$ 454,076.88	N/A	\$ -	\$ -	9%	75%	N/A	X
180FH110097	408008	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (25 M2. POR APOYO)	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	N/A	499 PZA	\$ 2,998,489.60	\$ -	\$ 2,988,400.42	\$ -	\$ 2,988,400.42	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
180FH110098	408004	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	N/A	684 APOYOS	\$ 1,999,940.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	55%	N/A	X
180FH110099	408001	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA A BASE DE CONCRETO DE 20 CMS DE ESPESOR (30 M2 POR APOYO)	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	N/A	144 APOYOS	\$ 5,298,916.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	65%	N/A	X



FECHA:	25/01/2019
HOJA:	24_DE_24_

 DE FRESNILLO, ZAC.

2018-2021

UNION

FRESNITO

Seguimiento a la Unidad Histórica Sindical Municipal

Sindicatura

§ 201A-2021
HASTANTAMEN TO

FRESNILLER
Sociedad por Acciones Limitada
C. MARLENE MAJALLANES MORALES
Directora, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Desarrollo Social



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda

511 FONDO III 2018

401005 PERFORACIÓN DE 200 MTS DE PROFUNDIDAD EN POZO (EXISTENTE) PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VASCO QUIROGA, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA												
511	401005	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA										

PERFORACIÓN DE 200 MTS DE P				\$0.00	\$919,650.05	\$919,650.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,650.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------------------------	--	--	--	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------	--------

401008 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 2018

430		DESARROLLO SOCIAL													
6000		INVERSIÓN PÚBLICA													
			\$106,050,192.26		\$1,983,286.51		\$0.00		\$1,983,286.51		\$0.00		\$0.00		\$0.00
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D													
			\$106,050,192.26		\$1,983,286.51		\$0.00		\$1,983,286.51		\$0.00		\$0.00		\$0.00
6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA													
			\$106,050,192.26		\$1,983,286.51		\$0.00		\$1,983,286.51		\$0.00		\$0.00		\$0.00
6122		CONCENTRADORA RAMO 33													
			\$106,050,192.26		\$1,983,286.51		\$0.00		\$1,983,286.51		\$0.00		\$0.00		\$0.00
511	401008	430													
			\$106,050,192.26		\$1,983,286.51		\$0.00		\$1,983,286.51		\$0.00		\$0.00		\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL													
			\$106,050,192.26		\$1,983,286.51		\$0.00		\$1,983,286.51		\$0.00		\$0.00		\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 06:42 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido			

CONCENTRADORA DE AGUA PO			\$106,050,192.26	-\$104,066,905.75	\$1,983,286.51	\$0.00	\$1,983,286.51	\$0.00	\$0.00	\$1,983,286.51	\$0.00		\$0.00	\$0.00
--------------------------	--	--	------------------	-------------------	----------------	--------	----------------	--------	--------	----------------	--------	--	--------	--------

401010 REHABILITACION DE TANQUES METALICOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES: ABREGO (VICENTE GUERRERO), ROSARIO DE ABREGO, EL ANGELITO Y MILPILLAS DE LA SIERRA EN VARIAS COMUNIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.
430 DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$451,262.61	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,262.61	\$0.00		\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$451,262.61	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,262.61	\$0.00		\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$451,262.61	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,262.61	\$0.00		\$0.00	\$0.00
511	401010	430	\$0.00	\$451,262.61	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,262.61	\$0.00		\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$451,262.61	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,262.61	\$0.00		\$0.00	\$0.00

REHABILITACION DE TANQUES I			\$0.00	\$451,262.61	\$451,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,262.61	\$0.00		\$0.00	\$0.00
-----------------------------	--	--	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------------	--------	--	--------	--------

401011 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 94 TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS.

430	DESARROLLO SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,130.07	\$0.00		\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,130.07	\$0.00		\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$409,130.07	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,130.07	\$0.00		\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	401011	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$409,130.07		\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$409,130.07		\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE		\$0.00	\$409,130.07		\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401012				CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLES ESTIBADORES, TAHONEROS, LABRADORES, MECANICOS, ARTESANOS Y TAPICEROS, SAN LUIS EN COLONIA SAN JOAQUIN, FRESNILLO, ZACATECAS.													
	430			DESARROLLO SOCIAL													
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$912,090.08		\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$573,165.98	-\$573,165.98	\$338,924.10	\$573,165.98	\$573,165.98	\$0.00
	6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$912,090.08		\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$573,165.98	-\$573,165.98	\$338,924.10	\$573,165.98	\$573,165.98	\$0.00
	6130			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$912,090.08		\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$573,165.98	-\$573,165.98	\$338,924.10	\$573,165.98	\$573,165.98	\$0.00
511	401012	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$912,090.08		\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$573,165.98	-\$573,165.98	\$338,924.10	\$573,165.98	\$573,165.98	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$912,090.08		\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$573,165.98	-\$573,165.98	\$338,924.10	\$573,165.98	\$573,165.98	\$0.00
				CONSTRUCCION DE RED DE AGI		\$0.00	\$912,090.08		\$912,090.08	\$0.00	\$0.00	\$573,165.98	-\$573,165.98	\$338,924.10	\$573,165.98	\$573,165.98	\$0.00
401013				SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE EQUIPOS DE BOMBAS EN POZO 3, 6 Y 8 EN COMUNIDAD CARRILLO, Y POZO EN COMUNIDAD PARDILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.													
	430			DESARROLLO SOCIAL													
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$736,822.28		\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión
15/feb./2019 06:42 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	401013 430	6100	\$736,822.28	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	\$736,822.28	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6131	\$736,822.28	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE I		\$0.00	\$736,822.28	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,822.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00

401014 EQUIPAMIENTO, TREN DE DESCARGA, LINEA DE CONDUCCION Y CANCELACION DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN COMUNIDAD SAN CRISTOBAL, FRESNILLO, ZACATECAS.

430	DESARROLLO SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA			\$0.00	\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA			\$0.00	\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00
511	401014	430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO, TREN DE DESC,				\$0.00	\$881,970.61	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,970.61	\$0.00	\$0.00

401015 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO METALICO DE 30 M3 DE CAPACIDAD Y ALTURA DE 5 MTS EN COMUNIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS.



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y

15/feb./2019

hora de Impresión

06:42 p. m.

Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											Cuentas por	
		O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda		
430	DESARROLLO SOCIAL														
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,041,763.45	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,041,763.45	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$1,041,763.45	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$1,041,763.45	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
511		401015	430	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		CONSTRUCCION DE TANQUE EL		\$0.00	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,763.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
401016	AMPLIACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA PILETA DE ALMACENAJE A LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN COLONIAS UNIVERSIDAD Y EJIDAL 3, FRESNILLO, ZACATECAS.														
430	DESARROLLO SOCIAL														
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
511		401016	430	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		AMPLIACIÓN DE RED DE ABAST.		\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Ustr. Salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

Fecha y hora de Impresión
15/feb./2019 06:42 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											hora de Impresión	05.42 p. m.
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda

401017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, VARIAS LOCALIDADES, FRESNILLO ZACATECAS

430		DESARROLLO SOCIAL												
6000		INVERSIÓN PÚBLICA												
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA												
511		401017	430	6131										
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA												
		DESARROLLO SOCIAL												
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE												

402001 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA EN COMUNIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO (EL TERRADERO), FRESNILLO, ZACATECAS.

430		DESARROLLO SOCIAL												
6000		INVERSIÓN PÚBLICA												
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
511		402001	430	6141										
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
		DESARROLLO SOCIAL												



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											Cuentas por Pagar Deuda
		O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado		
		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRI	\$0.00	\$2,562,582.27	\$2,562,582.27	\$0.00	\$0.00	\$940,482.56	-\$940,482.56	\$1,622,099.71	\$1,110,361.21	\$1,110,361.21	-\$169,878.65	
402002		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE TERCERA ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS.												
430		DESARROLLO SOCIAL												
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$392,938.39	\$392,938.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,938.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$392,938.39	\$392,938.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,938.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$392,938.39	\$392,938.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,938.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	402002	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$392,938.39	\$392,938.39	\$0.00	\$0.00	\$392,938.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$392,938.39	\$392,938.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,938.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA	\$0.00	\$392,938.39	\$392,938.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,938.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402007		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.												
430		DESARROLLO SOCIAL												
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$705,225.74	\$705,225.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,225.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$705,225.74	\$705,225.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,225.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$705,225.74	\$705,225.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,225.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		nora de impresión 06:42 p. m.									
O b j e t o d e l G a s t o			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
511	402007	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$705,225.74	\$705,225.74	\$0.00	\$0.00	\$705,225.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$705,225.74	\$705,225.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,225.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
AMPLIACION DE RED DE DRENA				\$0.00	\$705,225.74	\$705,225.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,225.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
402010 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA EN COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS.																
430 DESARROLLO SOCIAL																
6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$883,493.32	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$883,493.32	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
6140			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$883,493.32	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
511	402010	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$883,493.32	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$883,493.32	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
AMPLIACION DE RED DE DRENA				\$0.00	\$883,493.32	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
402011 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN COMUNIDAD VALLE DE SAN ISIDRO, FRESNILLO, ZACATECAS.																
430 DESARROLLO SOCIAL																
6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$633,987.27	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión
15/feb./2019 06:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		hora de Impresión 06:42 p. m.											
Objeto del Gasto							Ampliaciones / (Reducciones)	Aprobado	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	402011	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$633,987.27	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON			\$0.00	\$633,987.27	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON			\$0.00	\$633,987.27	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$633,987.27	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUCCION DE RED DE DRI			\$0.00	\$633,987.27	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402015	430		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA EN COMUNIDAD ORILLA DEL LLANO, FRESNILLO, ZACATECAS.															
			DESARROLLO SOCIAL															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$266,083.78	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$266,083.78	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON			\$0.00	\$266,083.78	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402015	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON			\$0.00	\$266,083.78	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$266,083.78	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUCCION DE RED DE DRI			\$0.00	\$266,083.78	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL															
			CONSTRUCCION DE RED DE DRI															

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa													
	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430	DESARROLLO SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$952,924.46	\$952,924.46	\$0.00	\$0.00	\$222,013.87	-\$222,013.87	\$730,910.59	\$222,013.87	\$222,013.87	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$952,924.46	\$952,924.46	\$0.00	\$0.00	\$222,013.87	-\$222,013.87	\$730,910.59	\$222,013.87	\$222,013.87	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$952,924.46	\$952,924.46	\$0.00	\$0.00	\$222,013.87	-\$222,013.87	\$730,910.59	\$222,013.87	\$222,013.87	\$0.00
511	402024	430	\$0.00	\$952,924.46	\$952,924.46	\$0.00	\$0.00	\$222,013.87	-\$222,013.87	\$730,910.59	\$222,013.87	\$222,013.87	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$952,924.46	\$952,924.46	\$0.00	\$0.00	\$222,013.87	-\$222,013.87	\$730,910.59	\$222,013.87	\$222,013.87	\$0.00
		REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$952,924.46	\$952,924.46	\$0.00	\$0.00	\$222,013.87	-\$222,013.87	\$730,910.59	\$222,013.87	\$222,013.87	\$0.00
402025	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE 2 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIGUERA EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS.												
430	DESARROLLO SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$301,894.86	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$301,894.86	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$301,894.86	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402025	430	\$0.00	\$301,894.86	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$301,894.86	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$301,894.86	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,894.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y
hora de Impresión

15/feb./2019
06:42 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa																
O b j e t o d e l G a s t o				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda					
402026	430	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZACATECAS.	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$326,360.73	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$326,360.73	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$326,360.73	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
				6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$326,360.73	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
				511	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$326,360.73	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
				AMPLIACION DE RED DE DRENA										\$0.00	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
														\$0.00	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
														\$0.00	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
														\$0.00	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
														\$0.00	\$326,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402027	430	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO BORREGO EN COMUNIDAD NUEVO DIA, FRESNILLO, ZACATECAS.	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$383,385.70	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$331,974.01	\$51,411.69	\$331,974.01	\$331,974.01	\$0.00				
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$383,385.70	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$331,974.01	\$51,411.69	\$331,974.01	\$331,974.01	\$0.00				
				6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$383,385.70	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$331,974.01	\$51,411.69	\$331,974.01	\$331,974.01	\$0.00				
				6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$383,385.70	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$331,974.01	\$51,411.69	\$331,974.01	\$331,974.01	\$0.00				
				511	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$383,385.70	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$331,974.01	\$51,411.69	\$331,974.01	\$331,974.01	\$0.00				
				AMPLIACION DE RED DE DRENA										\$0.00	\$383,385.70	\$331,974.01	\$51,411.69	\$331,974.01	\$331,974.01
														\$0.00	\$383,385.70	\$331,974.01	\$51,411.69	\$331,974.01	\$331,974.01
														\$0.00	\$383,385.70	\$331,974.01	\$51,411.69	\$331,974.01	\$331,974.01
														\$0.00	\$383,385.70	\$331,974.01	\$51,411.69	\$331,974.01	\$331,974.01
														\$0.00	\$383,385.70	\$331,974.01	\$51,411.69	\$331,974.01	\$331,974.01



Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				\$0.00	\$383,385.70	\$383,385.70	\$0.00	\$0.00	\$331,974.01	-\$331,974.01	\$51,411.69	\$331,974.01	\$331,974.01	\$0.00
			REHABILITACION DE RED DE DR											
402028			CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN C. GENERAL LAZARO CARDENAS (DESDE C. CIRCUITO INFERIOR NORTE HASTA C. EXPROPIACION) EN COL. AMPLIACION DE AZTECA Y COL. MEXICO, FRESNILLO, ZACATECAS.											
430			DESARROLLO SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402028	430	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION, REHABILITACI	\$0.00	\$5,490,046.64	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,490,046.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402029			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.											
430			DESARROLLO SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$630,229.73	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$630,229.73	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$630,229.73	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y
15/feb./2019
hora de Impresión
06:42 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		hora de Impresión 06:42 p. m.							
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	402029	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$630,229.73	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$630,229.73	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AMPLIACION DE RED DE DRENA				\$0.00	\$630,229.73	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402030				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUTLA ENTRE CALLE 17 DE JUNIO Y CALLE MEXICO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS.											
430				DESARROLLO SOCIAL											
6000				INVERSIÓN PÚBLICA											
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D											
6140				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON											
6141				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON											
511	402030	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$201,647.49	\$201,647.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,647.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$201,647.49	\$201,647.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,647.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AMPLIACION DE RED DE DRENA				\$0.00	\$201,647.49	\$201,647.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,647.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402031				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO), FRESNILLO, ZACATECAS.											
430				DESARROLLO SOCIAL											
6000				INVERSIÓN PÚBLICA											
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D											
6140				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON											
6141				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON											
511	402030	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$941,926.80	\$941,926.80	\$0.00	\$0.00	\$258,945.34	-\$258,945.34	\$682,981.46	\$258,945.34	\$0.00	
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$941,926.80	\$941,926.80	\$0.00	\$0.00	\$258,945.34	-\$258,945.34	\$682,981.46	\$258,945.34	\$258,945.34	\$0.00	
AMPLIACION DE RED DE DRENA				\$0.00	\$941,926.80	\$941,926.80	\$0.00	\$0.00	\$258,945.34	-\$258,945.34	\$682,981.46	\$258,945.34	\$258,945.34	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/dic./2018
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión
15/feb./2019 06:42 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
O b j e t o d e l G a s t o				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	402031	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$941,926.80	\$941,926.80	\$0.00	\$0.00	\$258,945.34	-\$258,945.34	\$682,981.46	\$258,945.34	\$258,945.34	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$941,926.80	\$941,926.80	\$0.00	\$0.00	\$258,945.34	-\$258,945.34	\$682,981.46	\$258,945.34	\$258,945.34	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$941,926.80	\$941,926.80	\$0.00	\$0.00	\$258,945.34	-\$258,945.34	\$682,981.46	\$258,945.34	\$258,945.34	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL												
AMPLIACION DE RED DE DRENA				\$0.00	\$941,926.80	\$941,926.80	\$0.00	\$0.00	\$258,945.34	-\$258,945.34	\$682,981.46	\$258,945.34	\$258,945.34	\$0.00	
402032				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARBOLEDAS Y SAN JERONIMO EN COMUNIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS.											
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	402032	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$371,493.74	\$371,493.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,493.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$371,493.74	\$371,493.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,493.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$371,493.74	\$371,493.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,493.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$371,493.74	\$371,493.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,493.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL												
AMPLIACION DE RED DE DRENA				\$0.00	\$371,493.74	\$371,493.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,493.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
402033				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DEL MAGUEY, INDUSTRIAL, LIBERTAD, DEL BESO EN COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.											



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

FRESNILLO

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Fecha y hora de Impresión
15/feb./2019 06:42 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa														
		Objeto del Gasto			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
430		DESARROLLO SOCIAL															
6000		INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$2,096,897.03	\$2,096,897.03	\$0.00	\$0.00	\$395,731.30	-\$395,731.30	\$1,701,165.73	\$395,731.30	\$395,731.30	\$0.00		
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$2,096,897.03	\$2,096,897.03	\$0.00	\$0.00	\$395,731.30	-\$395,731.30	\$1,701,165.73	\$395,731.30	\$395,731.30	\$0.00		
6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON			\$0.00	\$2,096,897.03	\$2,096,897.03	\$0.00	\$0.00	\$395,731.30	-\$395,731.30	\$1,701,165.73	\$395,731.30	\$395,731.30	\$0.00		
511		402033	430	6141	\$0.00	\$2,096,897.03	\$2,096,897.03	\$0.00	\$0.00	\$395,731.30	-\$395,731.30	\$1,701,165.73	\$395,731.30	\$395,731.30	\$0.00		
		DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$2,096,897.03	\$2,096,897.03	\$0.00	\$0.00	\$395,731.30	-\$395,731.30	\$1,701,165.73	\$395,731.30	\$395,731.30	\$0.00		
		AMPLIACION DE RED DE DRENA			\$0.00	\$2,096,897.03	\$2,096,897.03	\$0.00	\$0.00	\$395,731.30	-\$395,731.30	\$1,701,165.73	\$395,731.30	\$395,731.30	\$0.00		
402034		SUMINISTRO Y COLOCACION DE 73 BIODIGESTORES DE 600 LTS Y 1 BIODIGESTOR DE 1500 LTS EN COMUNIDAD SAN JOSE DEL QUELITE, FRESNILLO, ZACATECAS.															
430		DESARROLLO SOCIAL															
6000		INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$976,821.26	\$976,821.26	\$0.00	\$0.00	\$252,987.36	-\$252,987.36	\$723,833.90	\$252,987.36	\$252,987.36	\$0.00		
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$976,821.26	\$976,821.26	\$0.00	\$0.00	\$252,987.36	-\$252,987.36	\$723,833.90	\$252,987.36	\$252,987.36	\$0.00		
6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON			\$0.00	\$976,821.26	\$976,821.26	\$0.00	\$0.00	\$252,987.36	-\$252,987.36	\$723,833.90	\$252,987.36	\$252,987.36	\$0.00		
511		402034	430	6141	\$0.00	\$976,821.26	\$976,821.26	\$0.00	\$0.00	\$252,987.36	-\$252,987.36	\$723,833.90	\$252,987.36	\$252,987.36	\$0.00		
		DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$976,821.26	\$976,821.26	\$0.00	\$0.00	\$252,987.36	-\$252,987.36	\$723,833.90	\$252,987.36	\$252,987.36	\$0.00		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE			\$0.00	\$976,821.26	\$976,821.26	\$0.00	\$0.00	\$252,987.36	-\$252,987.36	\$723,833.90	\$252,987.36	\$252,987.36	\$0.00		



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y

15/feb./2019

hora de Impresión

06:42 p. m.

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
402035	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (ATARJEAS) 1ERA ETAPA EN CALLES LOPEZ MATEOS, FRANCISCO I. MADERO, NIÑOS HEROES, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CONSTITUCION EN COMUNIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS.												
430	DESARROLLO SOCIAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$2,073,615.51	\$2,073,615.51	\$0.00	\$0.00	\$2,073,615.51	-\$2,073,615.51	\$0.00	\$2,073,615.51	\$2,073,615.51	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$2,073,615.51	\$2,073,615.51	\$0.00	\$0.00	\$2,073,615.51	-\$2,073,615.51	\$0.00	\$2,073,615.51	\$2,073,615.51	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$2,073,615.51	\$2,073,615.51	\$0.00	\$0.00	\$2,073,615.51	-\$2,073,615.51	\$0.00	\$2,073,615.51	\$2,073,615.51	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$2,073,615.51	\$2,073,615.51	\$0.00	\$0.00	\$2,073,615.51	-\$2,073,615.51	\$0.00	\$2,073,615.51	\$2,073,615.51	\$0.00
511	402035	430	\$0.00	\$2,073,615.51	\$2,073,615.51	\$0.00	\$0.00	\$2,073,615.51	-\$2,073,615.51	\$0.00	\$2,073,615.51	\$2,073,615.51	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$2,073,615.51	\$2,073,615.51	\$0.00	\$0.00	\$2,073,615.51	-\$2,073,615.51	\$0.00	\$2,073,615.51	\$2,073,615.51	\$0.00
CONSTRUCCION DE RED DE DRI			\$0.00	\$2,073,615.51	\$2,073,615.51	\$0.00	\$0.00	\$2,073,615.51	-\$2,073,615.51	\$0.00	\$2,073,615.51	\$2,073,615.51	\$0.00
402036	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GENARO CODINA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CORREGIDORA EN COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS.												
430	DESARROLLO SOCIAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$776,903.04	\$776,903.04	\$0.00	\$0.00	\$776,903.04	-\$776,903.04	\$0.00	\$776,903.04	\$776,903.04	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$776,903.04	\$776,903.04	\$0.00	\$0.00	\$776,903.04	-\$776,903.04	\$0.00	\$776,903.04	\$776,903.04	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$776,903.04	\$776,903.04	\$0.00	\$0.00	\$776,903.04	-\$776,903.04	\$0.00	\$776,903.04	\$776,903.04	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$776,903.04	\$776,903.04	\$0.00	\$0.00	\$776,903.04	-\$776,903.04	\$0.00	\$776,903.04	\$776,903.04	\$0.00
511	402036	430	\$0.00	\$776,903.04	\$776,903.04	\$0.00	\$0.00	\$776,903.04	-\$776,903.04	\$0.00	\$776,903.04	\$776,903.04	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$776,903.04	\$776,903.04	\$0.00	\$0.00	\$776,903.04	-\$776,903.04	\$0.00	\$776,903.04	\$776,903.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Utr. salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
REHABILITACION DE RED DE DR		\$0.00	\$776,903.04	\$776,903.04	\$0.00	\$0.00	\$776,903.04	-\$776,903.04	\$0.00	\$776,903.04	\$776,903.04	\$0.00

402037 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ROSARIO EN COMUNIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS.

430 DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$381,689.57	\$381,689.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,689.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$381,689.57	\$381,689.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,689.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$381,689.57	\$381,689.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,689.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$381,689.57	\$381,689.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,689.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$381,689.57	\$381,689.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,689.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENA		\$0.00	\$381,689.57	\$381,689.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,689.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402038 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO II, PLAZA SATELITE Y 7 DE JULIO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS.

430 DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,492,528.42	\$1,492,528.42	\$0.00	\$0.00	\$621,626.80	-\$621,626.80	\$870,901.62	\$621,626.80	\$621,626.80	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,492,528.42	\$1,492,528.42	\$0.00	\$0.00	\$621,626.80	-\$621,626.80	\$870,901.62	\$621,626.80	\$621,626.80	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,492,528.42	\$1,492,528.42	\$0.00	\$0.00	\$621,626.80	-\$621,626.80	\$870,901.62	\$621,626.80	\$621,626.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 15/feb./2019
hora de Impresión 06:42 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
		O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	402038	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,492,528.42	\$1,492,528.42	\$0.00	\$0.00	\$621,626.80	-\$621,626.80	\$870,901.62	\$621,626.80	\$0.00	
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$1,492,528.42	\$1,492,528.42	\$0.00	\$0.00	\$621,626.80	-\$621,626.80	\$870,901.62	\$621,626.80	\$0.00	
AMPLIACION DE RED DE DRENA					\$0.00	\$1,492,528.42	\$1,492,528.42	\$0.00	\$0.00	\$621,626.80	-\$621,626.80	\$870,901.62	\$621,626.80	\$0.00	
402039		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN PEDRO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430		DESARROLLO SOCIAL													
6000		INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$328,806.94	\$328,806.94	\$0.00	\$0.00	\$328,806.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D				\$0.00	\$328,806.94	\$328,806.94	\$0.00	\$0.00	\$328,806.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON				\$0.00	\$328,806.94	\$328,806.94	\$0.00	\$0.00	\$328,806.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	402039	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$328,806.94	\$328,806.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,806.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$328,806.94	\$328,806.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,806.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AMPLIACION DE RED DE DRENA					\$0.00	\$328,806.94	\$328,806.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,806.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
402040		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ACAPULCO, NIÑOS HEROES, 16 DE SEPTIEMBRE, BENITO JUAREZ Y 5 DE MAYO EN COMUNIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430		DESARROLLO SOCIAL													
6000		INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$3,346,547.09	\$3,346,547.09	\$0.00	\$0.00	\$374,987.74	-\$374,987.74	\$2,971,559.35	\$374,987.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y
hora de Impresión

15/feb./2019
06:42 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
511	402040	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,346,547.09	\$0.00	\$0.00	\$374,987.74	-\$374,987.74	\$2,971,559.35	\$374,987.74	\$374,987.74	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,346,547.09	\$0.00	\$0.00	\$374,987.74	-\$374,987.74	\$2,971,559.35	\$374,987.74	\$374,987.74	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,346,547.09	\$0.00	\$0.00	\$374,987.74	-\$374,987.74	\$2,971,559.35	\$374,987.74	\$374,987.74	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$3,346,547.09	\$0.00	\$0.00	\$374,987.74	-\$374,987.74	\$2,971,559.35	\$374,987.74	\$0.00	
			AMPLIACION DE RED DE DRENA				\$0.00	\$3,346,547.09	\$0.00	\$0.00	\$374,987.74	-\$374,987.74	\$2,971,559.35	\$374,987.74	\$0.00	
511	402041	430	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDIOS VERDES ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACACATECAS.													
			DESARROLLO SOCIAL													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$442,104.78	\$442,104.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,104.78	\$442,104.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$442,104.78	\$442,104.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,104.78	\$442,104.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$442,104.78	\$442,104.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,104.78	\$442,104.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$442,104.78	\$442,104.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,104.78	\$442,104.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$442,104.78	\$442,104.78	\$0.00	\$0.00	\$442,104.78	\$442,104.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DRENA				\$0.00	\$442,104.78	\$442,104.78	\$0.00	\$0.00	\$442,104.78	\$442,104.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y

15/feb./2019

hora de Impresión

06:42 p. m.

Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000			\$0.00	\$226,585.87	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100			\$0.00	\$226,585.87	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6170			\$0.00	\$226,585.87	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6171			\$0.00	\$226,585.87	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$226,585.87	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE			\$0.00	\$226,585.87	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,585.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402043	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA INDIOS VERDES EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO ZACATECAS													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000			\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$142,032.75	-\$142,032.75	\$180,478.07	\$142,032.75	\$142,032.75	\$0.00
	6100			\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$142,032.75	-\$142,032.75	\$180,478.07	\$142,032.75	\$142,032.75	\$0.00
	6140			\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$142,032.75	-\$142,032.75	\$180,478.07	\$142,032.75	\$142,032.75	\$0.00
	6141			\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$142,032.75	-\$142,032.75	\$180,478.07	\$142,032.75	\$142,032.75	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$142,032.75	-\$142,032.75	\$180,478.07	\$142,032.75	\$142,032.75	\$0.00
	AMPLIACION DE RED DE DRENA			\$0.00	\$322,510.82	\$322,510.82	\$0.00	\$0.00	\$142,032.75	-\$142,032.75	\$180,478.07	\$142,032.75	\$142,032.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y
hora de Impresión
15/feb./2019
06:42 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
402044	430	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE PINO SUAREZ 2 EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO														
		DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$136,074.99	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,484.75	-\$111,484.75	\$24,590.24	\$111,484.75	\$111,484.75	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$136,074.99	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,484.75	-\$111,484.75	\$24,590.24	\$111,484.75	\$111,484.75	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$136,074.99	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,484.75	-\$111,484.75	\$24,590.24	\$111,484.75	\$111,484.75	\$0.00
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$136,074.99	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,484.75	-\$111,484.75	\$24,590.24	\$111,484.75	\$111,484.75	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$136,074.99	\$136,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,484.75	-\$111,484.75	\$24,590.24	\$111,484.75	\$111,484.75	\$0.00	
404001	430	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO CASAS TORRES ENTRE CALLE MEMBRILLO Y EFREN CORREA MAGALLANES EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS.														
		DESARROLLO SOCIAL														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$765,533.27	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$765,533.27	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$765,533.27	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$765,533.27	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$765,533.27	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y
hora de Impresión

15/feb./2019
06:42 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda

		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		\$0.00	\$765,533.27	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	---------------------------	--	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------	--------

404015		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. EFREN CORREA MAGALLANES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MATEO GALLEGOS EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS.															
430		DESARROLLO SOCIAL															

6000		INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$536,102.54	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$536,102.54	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$536,102.54	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511 404015 430 6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$536,102.54	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$536,102.54	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00

		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		\$0.00	\$536,102.54	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	---------------------------	--	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------	--------

404020		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN COMUNIDAD DE SAN PABLO DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS.															
430		DESARROLLO SOCIAL															

6000		INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$2,102,154.51	\$2,102,154.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,102,154.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$2,102,154.51	\$2,102,154.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,102,154.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$2,102,154.51	\$2,102,154.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,102,154.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 15/feb./2019

hora de Impresión 06:42 p. m.

Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa														
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
511	404020	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,102,154.51	\$2,102,154.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,102,154.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
					DESARROLLO SOCIAL												
					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO												
					\$0.00	\$2,102,154.51	\$2,102,154.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,102,154.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
511	404021	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$530,261.66	\$530,261.66	\$0.00	\$0.00	-\$272,918.39	\$257,343.27	\$272,918.39	\$272,918.39	\$0.00			
					OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$530,261.66	\$530,261.66	\$0.00	\$0.00	-\$272,918.39	\$257,343.27	\$272,918.39	\$272,918.39	\$0.00		
						6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$530,261.66	\$530,261.66	\$0.00	\$0.00	-\$272,918.39	\$257,343.27	\$272,918.39	\$272,918.39	\$0.00
								6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$530,261.66	\$530,261.66	\$0.00	\$0.00	-\$272,918.39	\$257,343.27	\$272,918.39
511	404022	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$530,261.66	\$530,261.66	\$0.00	\$0.00	-\$272,918.39	\$257,343.27	\$272,918.39	\$272,918.39	\$0.00			
					DESARROLLO SOCIAL												
					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO												
					\$0.00	\$530,261.66	\$530,261.66	\$0.00	\$0.00	-\$272,918.39	\$257,343.27	\$272,918.39	\$272,918.39	\$0.00			
511	404022	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,157,307.30	\$1,157,307.30	\$0.00	\$0.00	-\$134,046.78	\$1,023,260.52	\$134,046.78	\$134,046.78	\$0.00			
					DESARROLLO SOCIAL												
					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONET ENTRE CALLE LAUTREC Y FIN DE CALLE EN FRACCIONAMIENTO IMPRESIONISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS.												
					DESARROLLO SOCIAL												



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/dic./2018
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	hora de impresion 06:42 p. m.												
O b j e t o d e l G a s t o				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
511	404022	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,157,307.30	\$1,157,307.30	\$0.00	\$0.00	\$134,046.78	-\$134,046.78	\$1,023,260.52	\$134,046.78	\$134,046.78	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,157,307.30	\$1,157,307.30	\$0.00	\$0.00	\$134,046.78	-\$134,046.78	\$1,023,260.52	\$134,046.78	\$134,046.78	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,157,307.30	\$1,157,307.30	\$0.00	\$0.00	\$134,046.78	-\$134,046.78	\$1,023,260.52	\$134,046.78	\$134,046.78	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$1,157,307.30	\$1,157,307.30	\$0.00	\$0.00	\$134,046.78	-\$134,046.78	\$1,023,260.52	\$134,046.78	\$134,046.78	\$0.00
						\$0.00	\$1,157,307.30	\$1,157,307.30	\$0.00	\$0.00	\$134,046.78	-\$134,046.78	\$1,023,260.52	\$134,046.78	\$134,046.78	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC				\$0.00	\$1,157,307.30	\$1,157,307.30	\$0.00	\$0.00	\$134,046.78	-\$134,046.78	\$1,023,260.52	\$134,046.78	\$134,046.78	\$0.00		
404024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE NIÑOS HEROES EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO, ZACATECAS.															
430	DESARROLLO SOCIAL															
6000	INVERSIÓN PÚBLICA															
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D															
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON															
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON															
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$1,118,870.18	\$1,118,870.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118,870.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				\$0.00	\$1,118,870.18	\$1,118,870.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118,870.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC				\$0.00	\$1,118,870.18	\$1,118,870.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118,870.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: salazar
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y
15/feb./2019

hora de Impresión
06:42 p. m.

Fuente Financiamiento														Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		hora de Impresión 06:42 p. m.									
Objeto del Gasto														Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
430														DESARROLLO SOCIAL													
6000														\$0.00	\$564,017.24	\$564,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
6100														\$0.00	\$564,017.24	\$564,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
6140														\$0.00	\$564,017.24	\$564,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
6141														\$0.00	\$564,017.24	\$564,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
DESARROLLO SOCIAL														\$0.00	\$564,017.24	\$564,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIO														\$0.00	\$564,017.24	\$564,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
404026														CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALLE ENTRE CALLE OLMECAS Y HUICHOLES EN COLONIA MESOAMERICA, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430														DESARROLLO SOCIAL													
6000														\$0.00	\$1,485,292.06	\$1,485,292.06	\$0.00	\$0.00	\$879,817.32	-\$879,817.32	\$605,474.74	\$879,817.32	\$879,817.32	\$0.00			
6100														\$0.00	\$1,485,292.06	\$1,485,292.06	\$0.00	\$0.00	\$879,817.32	-\$879,817.32	\$605,474.74	\$879,817.32	\$879,817.32	\$0.00			
6140														\$0.00	\$1,485,292.06	\$1,485,292.06	\$0.00	\$0.00	\$879,817.32	-\$879,817.32	\$605,474.74	\$879,817.32	\$879,817.32	\$0.00			
6141														\$0.00	\$1,485,292.06	\$1,485,292.06	\$0.00	\$0.00	\$879,817.32	-\$879,817.32	\$605,474.74	\$879,817.32	\$879,817.32	\$0.00			
DESARROLLO SOCIAL														\$0.00	\$1,485,292.06	\$1,485,292.06	\$0.00	\$0.00	\$879,817.32	-\$879,817.32	\$605,474.74	\$879,817.32	\$879,817.32	\$0.00			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC														\$0.00	\$1,485,292.06	\$1,485,292.06	\$0.00	\$0.00	\$879,817.32	-\$879,817.32	\$605,474.74	\$879,817.32	\$879,817.32	\$0.00			



Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
404029	430	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIMETRO DE ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GARCIA SALINAS" EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS.	6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$1,917,654.75	\$1,917,654.75	\$0.00	\$0.00	\$976,796.37	-\$976,796.37	\$940,858.38	\$976,796.37	\$976,796.37	\$0.00
							\$0.00	\$181,430.12	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$181,430.12	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$181,430.12	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$181,430.12	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$181,430.12	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$181,430.12	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$181,430.12	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$181,430.12	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$181,430.12	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,430.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404030	430	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOPEZ MATEOS EN COMUNIDAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS.	6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$1,067,603.62	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,067,603.62	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,067,603.62	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,067,603.62	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,067,603.62	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,067,603.62	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,067,603.62	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,067,603.62	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,067,603.62	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,067,603.62	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
15/feb./2019 06:42 p. m.

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	404030	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,067,603.62	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$1,067,603.62	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTC					\$0.00	\$1,067,603.62	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$1,067,603.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN COMUNIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430	DESARROLLO SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,066,969.32	\$1,066,969.32	\$0.00	\$0.00	\$597,057.34	-\$597,057.34	\$469,911.98	\$597,057.34	\$597,057.34	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,066,969.32	\$1,066,969.32	\$0.00	\$0.00	\$597,057.34	-\$597,057.34	\$469,911.98	\$597,057.34	\$597,057.34	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$1,066,969.32	\$1,066,969.32	\$0.00	\$0.00	\$597,057.34	-\$597,057.34	\$469,911.98	\$597,057.34	\$597,057.34	\$0.00	\$0.00
511	404031	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,066,969.32	\$1,066,969.32	\$0.00	\$0.00	\$469,911.98	\$597,057.34	\$597,057.34	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$1,066,969.32	\$1,066,969.32	\$0.00	\$0.00	\$469,911.98	\$597,057.34	\$597,057.34	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTC					\$0.00	\$1,066,969.32	\$1,066,969.32	\$0.00	\$0.00	\$469,911.98	\$597,057.34	\$597,057.34	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRICA (2 POSTES DE 9-450 Y 2 POSTES DE 12-750) EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y 2 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS.					\$0.00	\$1,066,969.32	\$1,066,969.32	\$0.00	\$0.00	\$469,911.98	\$597,057.34	\$597,057.34	\$0.00	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$142,441.85	\$142,441.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,441.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y

15/feb./2019

hora de Impresión

06:42 p. m.

Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	405015	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$142,441.85	\$142,441.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,441.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$142,441.85	\$142,441.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,441.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$142,441.85	\$142,441.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,441.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL												
			AMPLIACION DE RED ELECTRICI/												
511	405016	430	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (4 POSTES DE 9-450, 12 POSTES DE 12-750 Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200 V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE AYUTLA Y CIPRESES EN COLONIA LOS PRADOS, FRESNILLO, ZACATECAS.												
			DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$483,988.93	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$483,988.93	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$483,988.93	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$483,988.93	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL												
			AMPLIACION DE RED ELECTRICI/												
511	405017	430	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (1 POSTE DE 9-450, 13 POSTES DE 12-750, 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200 AUTOPROTEGIDO Y 1 TRANSFORMADOR DE 32.5 KVA 13200 V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE TACUBAYA E IGNACIO ALLENDE EN COM. SAN JOSE DE LOURDES,												
			DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$483,988.93	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$483,988.93	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$483,988.93	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$483,988.93	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL												
			AMPLIACION DE RED ELECTRICI/												



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 15/feb./2019
hora de Impresión 06:42 p. m.

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
O b j e t o d e l G a s t o				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
430	DESARROLLO SOCIAL															
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$927,224.80	\$927,224.80	\$0.00	\$0.00	\$767,615.92	-\$767,615.92	\$159,608.88	\$767,615.92	\$767,615.92	\$0.00		
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$927,224.80	\$927,224.80	\$0.00	\$0.00	\$767,615.92	-\$767,615.92	\$159,608.88	\$767,615.92	\$767,615.92	\$0.00		
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA			\$0.00	\$927,224.80	\$927,224.80	\$0.00	\$0.00	\$767,615.92	-\$767,615.92	\$159,608.88	\$767,615.92	\$767,615.92	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA			\$0.00	\$927,224.80	\$927,224.80	\$0.00	\$0.00	\$767,615.92	-\$767,615.92	\$159,608.88	\$767,615.92	\$767,615.92	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$927,224.80	\$927,224.80	\$0.00	\$0.00	\$767,615.92	-\$767,615.92	\$159,608.88	\$767,615.92	\$767,615.92	\$0.00		
AMPLIACION DE RED ELECTRICI				\$0.00	\$927,224.80	\$927,224.80	\$0.00	\$0.00	\$767,615.92	-\$767,615.92	\$159,608.88	\$767,615.92	\$767,615.92	\$0.00		
405018	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (4 POSTES DE 9-450, 9 POSTES DE 12-750 Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE GARCIA SALINAS, 6 DE ENERO Y PRIVADA ROMERO EN COMUNIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS.															
430	DESARROLLO SOCIAL															
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$667,603.72	\$667,603.72	\$0.00	\$0.00	\$509,919.30	-\$509,919.30	\$157,684.42	\$509,919.30	\$509,919.30	\$0.00		
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$667,603.72	\$667,603.72	\$0.00	\$0.00	\$509,919.30	-\$509,919.30	\$157,684.42	\$509,919.30	\$509,919.30	\$0.00		
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA			\$0.00	\$667,603.72	\$667,603.72	\$0.00	\$0.00	\$509,919.30	-\$509,919.30	\$157,684.42	\$509,919.30	\$509,919.30	\$0.00		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA			\$0.00	\$667,603.72	\$667,603.72	\$0.00	\$0.00	\$509,919.30	-\$509,919.30	\$157,684.42	\$509,919.30	\$509,919.30	\$0.00		
DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$667,603.72	\$667,603.72	\$0.00	\$0.00	\$509,919.30	-\$509,919.30	\$157,684.42	\$509,919.30	\$509,919.30	\$0.00		
AMPLIACION DE RED ELECTRICI				\$0.00	\$667,603.72	\$667,603.72	\$0.00	\$0.00	\$509,919.30	-\$509,919.30	\$157,684.42	\$509,919.30	\$509,919.30	\$0.00		



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2019 06:42 p. m.

Ustr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
405019	430	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE 4 POSTES DE 12M. 1 POSTE DE 9M Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN CALLE MONTERREY DE LA COLONIA ALIANZA CIUDADANA Y COLONIA AMPLIACION AZTECA, FRESNILLO, ZACATECAS.	DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$272,384.92	\$272,384.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,384.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$272,384.92	\$272,384.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,384.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$272,384.92	\$272,384.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,384.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$272,384.92	\$272,384.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,384.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$272,384.92	\$272,384.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,384.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			AMPLIACION DE RED ELECTRICI/	\$0.00	\$272,384.92	\$272,384.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,384.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
405020	430	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE 6 POSTES DE 12M, 1 POSTE DE 7M Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN CALLE DE UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL Y 5 POSTES DE 12M Y 1 POSTE DE 7M EN CALLE TINACO DE LA COMUNIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS.	DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			AMPLIACION DE RED ELECTRICI/	\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión
15/feb./2019 06:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		hora de Impresión 06:42 p. m.											
Objeto del Gasto							Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
AMPLIACION DE RED ELECTRICI,							\$0.00	\$386,657.26	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,657.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405021	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (2 POSTES DE 9-450, 5 POSTES DE 12-750 Y 2 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 34000V AUTOPROTEGIDO) EN CALLE GOMEZ FARIAS, JAZMIN Y PANFILO NATERA EN COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS.																	
430	DESARROLLO SOCIAL																	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA																	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D																	
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA																	
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA																	
511	405021	430																
			\$0.00	\$626,728.87	\$626,728.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,858.00	-\$314,858.00	\$311,870.87	\$314,858.00	\$314,858.00	\$0.00	
			\$0.00	\$626,728.87	\$626,728.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,858.00	-\$314,858.00	\$311,870.87	\$314,858.00	\$314,858.00	\$0.00	
			\$0.00	\$626,728.87	\$626,728.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,858.00	-\$314,858.00	\$311,870.87	\$314,858.00	\$314,858.00	\$0.00	
			\$0.00	\$626,728.87	\$626,728.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,858.00	-\$314,858.00	\$311,870.87	\$314,858.00	\$314,858.00	\$0.00	
			\$0.00	\$626,728.87	\$626,728.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,858.00	-\$314,858.00	\$311,870.87	\$314,858.00	\$314,858.00	\$0.00	
			\$0.00	\$626,728.87	\$626,728.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,858.00	-\$314,858.00	\$311,870.87	\$314,858.00	\$314,858.00	\$0.00	
405022	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (1 POSTE DE 9-450, 15 POSTES DE 12-750, 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 34000V AUTOPROTEGIDO Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200V AUTOPROTEGIDO) EN C. LIBERTAD, C. 22 DE OCTUBRE, 20 DE NOVIEMBRE, PROLONGACION																	
430	DESARROLLO SOCIAL																	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA																	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D																	
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA																	



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Fecha y hora de Impresión
15/feb./2019 06:42 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	405022	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,068,508.63	\$1,068,508.63	\$0.00	-\$777,683.50	\$290,825.13	\$777,683.50	\$777,683.50	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,068,508.63	\$1,068,508.63	\$0.00	\$0.00	\$777,683.50	-\$777,683.50	\$290,825.13	\$777,683.50	\$777,683.50	\$0.00	\$0.00
		AMPLIACION DE RED ELECTRICI/	\$0.00	\$1,068,508.63	\$1,068,508.63	\$0.00	\$0.00	\$777,683.50	-\$777,683.50	\$290,825.13	\$777,683.50	\$777,683.50	\$0.00	\$0.00
405023	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (4 POSTES DE 12-750 Y 1 TRANSFORMADOR DE 20 KVA 13200 AUTOPROTEGIDO) EN CALLE JOSE MARIA													
430	DESARROLLO SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$227,598.01	\$227,598.01	\$0.00	\$227,598.01	\$0.00	\$0.00	\$227,598.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$227,598.01	\$227,598.01	\$0.00	\$227,598.01	\$0.00	\$0.00	\$227,598.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$227,598.01	\$227,598.01	\$0.00	\$227,598.01	\$0.00	\$0.00	\$227,598.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405023	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$227,598.01	\$227,598.01	\$0.00	\$0.00	\$227,598.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$227,598.01	\$227,598.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,598.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		AMPLIACION DE RED ELECTRICI/	\$0.00	\$227,598.01	\$227,598.01	\$0.00	\$227,598.01	\$0.00	\$0.00	\$227,598.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
406001	CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD TIPO 6.00 X 11.00 M EN COMUNIDAD EL TEJUJAN, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430	DESARROLLO SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$431,118.80	\$431,118.80	\$0.00	\$0.00	\$286,424.95	-\$286,424.95	\$144,693.85	\$286,424.95	\$286,424.95	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 15/feb./2019
hora de Impresión 06:42 p. m.

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	406001	430	6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$431,118.80	\$431,118.80	\$0.00	\$0.00	\$286,424.95	-\$286,424.95	\$144,693.85	\$286,424.95	\$286,424.95	\$0.00
			6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$431,118.80	\$431,118.80	\$0.00	\$0.00	\$286,424.95	-\$286,424.95	\$144,693.85	\$286,424.95	\$286,424.95	\$0.00
			6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$431,118.80	\$431,118.80	\$0.00	\$0.00	\$286,424.95	-\$286,424.95	\$144,693.85	\$286,424.95	\$286,424.95	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$431,118.80	\$431,118.80	\$0.00	\$0.00	\$286,424.95	-\$286,424.95	\$144,693.85	\$286,424.95	\$286,424.95	\$0.00
	407022	430	CONSTRUCCION DE CLINICA DE											
			\$0.00	\$431,118.80	\$431,118.80	\$0.00	\$0.00	\$286,424.95	-\$286,424.95	\$144,693.85	\$286,424.95	\$286,424.95	\$0.00	
			CONSTRUCCION DE DOMO DE 17 M X 30 M EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE COMUNIDAD EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.											
			DESARROLLO SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$883,420.89	\$883,420.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,420.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$883,420.89	\$883,420.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,420.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407022	430	6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$883,420.89	\$883,420.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,420.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$883,420.89	\$883,420.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,420.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$883,420.89	\$883,420.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,420.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE DOMO DE 1'	\$0.00	\$883,420.89	\$883,420.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,420.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430			DESARROLLO SOCIAL											
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$518,121.93	\$518,121.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,121.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$518,121.93	\$518,121.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,121.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6190			TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$518,121.93	\$518,121.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,121.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6191			TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$518,121.93	\$518,121.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,121.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407023	430		\$0.00	\$518,121.93	\$518,121.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,121.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$518,121.93	\$518,121.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,121.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE DOMO DE 1.	\$0.00	\$518,121.93	\$518,121.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,121.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407024			CONSTRUCCION DE 348 MTS DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA INDEPENDENCIA EN COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.											
430			DESARROLLO SOCIAL											
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$943,299.88	\$943,299.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,299.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$943,299.88	\$943,299.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,299.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120			EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$943,299.88	\$943,299.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,299.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121			EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$943,299.88	\$943,299.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,299.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407024	430		\$0.00	\$943,299.88	\$943,299.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,299.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$943,299.88	\$943,299.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,299.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE 348 MTS DE	\$0.00	\$943,299.88	\$943,299.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,299.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2019 06:42 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		hora de impresion 06:42 p. m.											
		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
407025	430	CONSTRUCCION DE 186 MTS. DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS.															
		DESARROLLO SOCIAL															
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$532,400.50	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$532,400.50	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$532,400.50	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$532,400.50	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$532,400.50	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		CONSTRUCCION DE 186 MTS. DE															
		CONSTRUCCION DE 186 MTS. DE		\$0.00	\$532,400.50	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$532,400.50	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
407026	430	CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTRE 5 EJES EN CECYTEZ EN COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS.															
		DESARROLLO SOCIAL															
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,008,750.41	\$1,008,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,008,750.41	\$1,008,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$1,008,750.41	\$1,008,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$1,008,750.41	\$1,008,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,008,750.41	\$1,008,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		CONSTRUCCION DE 186 MTS. DE															
		CONSTRUCCION DE 186 MTS. DE		\$0.00	\$1,008,750.41	\$1,008,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,008,750.41	\$1,008,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y

15/feb./2019

hora de Impresión

06:42 p. m.

Usr. salazar

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto			Ampliaciones / (Reducciones)	Aprobado	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	Devengado	

CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTR									
			\$0.00	\$1,017,928.54	\$1,017,928.54	\$0.00	\$0.00	\$1,017,928.54	\$0.00

407027

CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTRE 5 EJES EN CECYTEZ EN COMUNIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS.

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,017,928.54	\$1,017,928.54	\$0.00	\$0.00	\$1,017,928.54	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,017,928.54	\$1,017,928.54	\$0.00	\$0.00	\$1,017,928.54	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$1,017,928.54	\$1,017,928.54	\$0.00	\$0.00	\$1,017,928.54	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$1,017,928.54	\$1,017,928.54	\$0.00	\$0.00	\$1,017,928.54	\$0.00
511	407027	430							
	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,017,928.54	\$1,017,928.54	\$0.00	\$0.00	\$1,017,928.54	\$0.00

CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTR									
			\$0.00	\$1,017,928.54	\$1,017,928.54	\$0.00	\$0.00	\$1,017,928.54	\$0.00

407028

CONSTRUCCION DE AULAS TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS.

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$324,927.92	\$324,927.92	\$0.00	\$170,020.09	\$154,907.83	\$170,020.09
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$324,927.92	\$324,927.92	\$0.00	\$170,020.09	\$154,907.83	\$170,020.09
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$324,927.92	\$324,927.92	\$0.00	\$170,020.09	\$154,907.83	\$170,020.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2019 06:42 p. m.

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	407028	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$324,927.92	\$324,927.92	\$0.00	\$0.00	\$170,020.09	-\$170,020.09	\$154,907.83	\$170,020.09	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$324,927.92	\$324,927.92	\$0.00	\$0.00	\$170,020.09	-\$170,020.09	\$154,907.83	\$170,020.09	\$170,020.09	\$0.00	\$0.00
		CONSTRUCCION DE AULAS TIPC	\$0.00	\$324,927.92	\$324,927.92	\$0.00	\$0.00	\$170,020.09	-\$170,020.09	\$154,907.83	\$170,020.09	\$170,020.09	\$0.00	\$0.00
407029	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 54 "GALILEO GALILEI" EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430	DESARROLLO SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$233,238.42	\$233,238.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,238.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$233,238.42	\$233,238.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,238.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$233,238.42	\$233,238.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,238.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$233,238.42	\$233,238.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,238.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$233,238.42	\$233,238.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,238.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		PAGO DE MANO DE OBRA CONS	\$0.00	\$233,238.42	\$233,238.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,238.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407030	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "PROGRESO" EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS.													
430	DESARROLLO SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$297,001.92	\$297,001.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,001.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 15/feb./2019
hora de Impresión 06:42 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	407030	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$297,001.92	\$297,001.92	\$0.00	\$0.00	\$297,001.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$297,001.92	\$297,001.92	\$0.00	\$0.00	\$297,001.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$297,001.92	\$297,001.92	\$0.00	\$0.00	\$297,001.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$297,001.92	\$297,001.92	\$0.00	\$0.00	\$297,001.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE BORDA PER	\$0.00	\$297,001.92	\$297,001.92	\$0.00	\$0.00	\$297,001.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407031	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$69,564.16	\$69,564.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,564.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$69,564.16	\$69,564.16	\$0.00	\$0.00	\$69,564.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$69,564.16	\$69,564.16	\$0.00	\$0.00	\$69,564.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	430	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$69,564.16	\$69,564.16	\$0.00	\$0.00	\$69,564.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$69,564.16	\$69,564.16	\$0.00	\$0.00	\$69,564.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407032				APORTACION MUNICIPAL PARA	\$0.00	\$69,564.16	\$69,564.16	\$0.00	\$0.00	\$69,564.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PRIMARIA "JUSTO SIERRA" EN COMUNIDAD EMANCIPACION, FRESNILLO, ZACATECAS.									



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------	--	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

407034

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL M. PONCE" EN FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS.

430		DESARROLLO SOCIAL													
6000		INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511		407034 430													
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		CONSTRUCCION DE BARDA PER		\$0.00	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

407035

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "RAMON LOPEZ VELARDE" EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.

430		DESARROLLO SOCIAL													
6000		INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$264,267.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,267.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$264,267.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,267.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$264,267.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,267.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$264,267.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,267.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511		407035 430													
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$264,267.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,267.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y
15/feb./2019

hora de Impresión
06:42 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto				Ampliaciones / (Reducciones)	Aprobado	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	--	--	--	------------------------------	----------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

CONSTRUCCION DE BARDA PER																	
								\$0.00	\$264,267.91	\$264,267.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,267.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00

407036

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" EN COMUNIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.

430 DESARROLLO SOCIAL																	
6000 INVERSIÓN PÚBLICA																	
								\$0.00	\$861,834.81	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D																	
								\$0.00	\$861,834.81	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$861,834.81	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$861,834.81	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407036	430						\$0.00	\$861,834.81	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL																	
								\$0.00	\$861,834.81	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONSTRUCCION DE TECHADO E																	
								\$0.00	\$861,834.81	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00

407037

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" EN COMUNIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS.

430 DESARROLLO SOCIAL																	
6000 INVERSIÓN PÚBLICA																	
								\$0.00	\$823,562.73	\$823,562.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,562.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D																	
								\$0.00	\$823,562.73	\$823,562.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,562.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$823,562.73	\$823,562.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,562.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 15/feb./2019

hora de Impresión 06:42 p. m.

Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
																	Pagar Deuda	
511	407037	430	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$823,562.73	\$823,562.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,562.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Fecha y 15/feb./2019
hora de Impresión 06:42 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
-----------------------	--	-------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y
hora de Impresión

15/feb./2019
06:42 p. m.

Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$571,258.37	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$571,258.37	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$571,258.37	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6121		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$571,258.37	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	511	407041	430											
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$571,258.37	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE	\$0.00	\$571,258.37	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,258.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	407042		PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74 "JOSE MA. LUIS MORA" EN FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, FRESNILLO, ZACATECAS.											
	430	DESARROLLO SOCIAL												
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$195,024.87	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$195,024.87	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120			EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$195,024.87	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121			EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$195,024.87	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511		407042	430											
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$195,024.87	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PAGO DE MANO DE OBRA CONS	\$0.00	\$195,024.87	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y
hora de Impresión

15/feb./2019
06:42 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

407043

PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA "FRANCISCO VILLA" EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA													
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D													
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA													
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA													
511	407043	430		\$0.00	\$338,894.23	\$338,894.23	\$338,894.23	\$0.00	\$318,243.97	\$20,650.26	\$20,650.26	\$318,243.97	\$318,243.97	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL														
PAGO DE MANO DE OBRA CONS														



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2019 06:42 p. m.

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		CONSTRUCCION DE TECHOS DE															
									\$5,297,739.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,297,739.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408004		SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS, EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS.															
		430 DESARROLLO SOCIAL															
		6000 INVERSIÓN PÚBLICA							\$1,997,571.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,571.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D							\$1,997,571.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,571.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL							\$1,997,571.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,571.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL							\$1,997,571.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,571.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL							\$1,997,571.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,571.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOL							\$1,997,571.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,571.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408007		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS.															
		430 DESARROLLO SOCIAL															
		6000 INVERSIÓN PÚBLICA							\$4,994,845.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,994,845.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D							\$4,994,845.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,994,845.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA							\$4,994,845.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,994,845.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
		O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	408007	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$4,994,845.73	\$4,994,845.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,994,845.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	DESARROLLO SOCIAL														
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE														
408008	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME (25 M2 POR APOYO) EN COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS.														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$2,988,400.42	\$2,988,400.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988,400.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$2,988,400.42	\$2,988,400.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988,400.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		\$0.00	\$2,988,400.42	\$2,988,400.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988,400.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	408008	430	6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$2,988,400.42	\$2,988,400.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988,400.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	DESARROLLO SOCIAL														
	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA														
408009	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS.														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$14,784,354.79	\$14,784,354.79	\$0.00	\$0.00	\$4,245,012.77	-\$4,245,012.77	\$10,539,342.02	\$4,245,012.77	\$4,245,012.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y

15/feb./2019

hora de Impresión

06:42 p. m.

Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Rep: rptEstadoPresupuestoPres													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión

15/feb./2019 06:42 p. m.

Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											Cuentas por
Objeto del Gasto					Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
412001	GASTOS INDIRECTOS 2018														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$19,399.96	\$19,399.96	\$19,270.83	\$129.13	\$19,270.83	\$0.00	\$129.13	\$0.00	\$19,270.83		
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$19,399.96	\$19,399.96	\$19,270.83	\$129.13	\$19,270.83	\$0.00	\$129.13	\$0.00	\$19,270.83		
		2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$19,399.96	\$19,399.96	\$19,270.83	\$129.13	\$19,270.83	\$0.00	\$129.13	\$0.00	\$19,270.83		
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$19,399.96	\$19,399.96	\$19,270.83	\$129.13	\$19,270.83	\$0.00	\$129.13	\$0.00	\$19,270.83		
	511	412001	430	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,049,353.59	\$2,049,353.59	\$259,769.21	\$109,394.40	\$259,769.21	\$0.00	\$1,789,584.38	\$148,928.89	\$148,928.89	\$110,840.32
	511	412001	430	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$1,868,753.55	\$1,868,753.55	\$239,725.60	\$109,394.40	\$239,725.60	\$0.00	\$1,629,027.95	\$128,885.28	\$128,885.28	\$110,840.32
		3390	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$1,868,753.55	\$1,868,753.55	\$239,725.60	\$109,394.40	\$239,725.60	\$0.00	\$1,629,027.95	\$128,885.28	\$128,885.28	\$110,840.32	
		3391	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$1,868,753.55	\$1,868,753.55	\$239,725.60	\$109,394.40	\$239,725.60	\$0.00	\$1,629,027.95	\$128,885.28	\$128,885.28	\$110,840.32	
3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$180,600.04	\$180,600.04	\$20,043.61	\$0.00	\$20,043.61	\$0.00	\$160,556.43	\$20,043.61	\$20,043.61	\$0.00		
3550		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$180,600.04	\$180,600.04	\$20,043.61	\$0.00	\$20,043.61	\$0.00	\$160,556.43	\$20,043.61	\$20,043.61	\$0.00		
511	412001	430	MANTENIMIENTO Y CONSERVA	\$0.00	\$180,600.04	\$180,600.04	\$20,043.61	\$0.00	\$20,043.61	\$0.00	\$160,556.43	\$20,043.61	\$20,043.61	\$0.00	
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$2,068,753.55	\$2,068,753.55	\$279,040.04	\$109,523.53	\$279,040.04	\$0.00	\$1,789,713.51	\$148,928.89	\$148,928.89	\$130,111.15
GASTOS INDIRECTOS 2018					\$0.00	\$2,068,753.55	\$2,068,753.55	\$279,040.04	\$109,523.53	\$279,040.04	\$0.00	\$1,789,713.51	\$148,928.89	\$148,928.89	\$130,111.15

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 1 DE 30

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III
401 AGUA POTABLE
511 - FONDO III EJERCICIO FISCAL 2018
18OFIII10004-401012 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLES
ESTIBADORES, TAHONEROS, LABRADORES, MECÁNICOS, ARTESANOS, TAPICEROS, SAN LUIS EN COLONIA
SAN JOAQUÍN, FRESNILLO, ZACATECAS
DICIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-23-18	SERGIO BERNAL GONZALEZ	\$ 912,090.08	1	\$ 573,165.98	0111424254	CH/14	28/12/2018	P14972	27/12/2018	C07733	28/12/2018	51C9	27/12/2018	6131	DE PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ESTIBADORES, TAHONEROS, LABRADORES, MECANICOS, ARTESANOS, TAPICEROS, SAN LUIS EN COLONIA SAN JOAQUIN, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO MF DS IR FIII-23-18	\$ 573,165.98
															SUMA	\$ 573,165.98

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLES ESTIBADORES, TAHONEROS, LABRADORES, MECÁNICOS, ARTESANOS, TAPICEROS, SAN LUIS
UBICACIÓN: COLONIA SAN JOAQUÍN, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL ACUMULADO \$ 573,165.98

IMPORTE DEL CONTRATO \$ 912,090.08

IMPORTE POR EJERCER: \$ 338,924.10

% AVANCE FINANCIERO 63%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

FECHA: 25/01/2019

HOJA: 24 DE 30

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	4 - FONDO III
SUB-PROGRAMA:	406 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	511 - FONDO III EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO	180FIII10072-406001 CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE SALUD TIPO 6.00 x 11.00 M EN COMUNIDAD EL TEJUIÁN, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA:	DICIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-27-18	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMÍREZ	\$ 431,118.80	1	\$ 286,424.95	0111424254	CH/5	28/12/2018	P14225	28/12/2018	C07658	28/12/2018	CDA3	18/12/2018	6121	PAGO DE ESTIMACIÓN UNO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE SALUD TIPO 6.00 x 11.00 M EN COMUNIDAD EL TEJUIÁN, FRESNILLO, ZACATECAS	\$ 286,424.95
															SUMA \$	286,424.95

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE SALUD TIPO 6.00 x 11.00 M

UBICACIÓN: COMUNIDAD EL TEJUIÁN, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL ACUMULADO	\$ 286,424.95
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 431,118.80
IMPORTE POR EJERCER:	\$ 144,693.85
% AVANCE FINANCIERO	66%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

FECHA: 25/01/2018
HOJA: 28_DE_30_

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA:

4 - FONDO III

SUB-PROGRAMA:

411 DESARROLLO INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

511 - FONDO III EJERCICIO 2018

PROYECTO:

18DIFIII10002 - 411001 -ADQUISICIÓN DE HARDWARE

MES QUE INFORMA:

DICIEMBRE DEL 2018

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
0111424254	T/8	11/12/2018	P11938	11/12/2018	C07098	11/12/2018	4E2E	22/11/2018	OLGA IRENE CASAS SAENZ	5151	ALL IN ONE HP INTEL CORE I3	\$ 14,473.32	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
0111424254	T/9	11/12/2018	P11936	11/12/2018	C07097	11/12/2018	24C2	22/11/2018	OLGA IRENE CASAS SAENZ	5151	ALL IN ONE HP INTEL CORE I3	\$ 14,473.32	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
0111424254	T/39	21/12/2018	P13499	21/12/2018	C07343	21/12/2018	50A14	12/12/2018	OLGA IRENE CASAS SAENZ	5151	ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G3-20 1TB CON SERVIDOR HP PROLIANT	\$ 86,913.13	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
SUMAS												\$ 115,859.77	

TOTAL ACUMULADO \$ 350,510.78

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 350,510.78

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III
412 GASTOS INDIRECTOS
511 - FONDO III EJERCICIO 2018
18GIFIII10001 - 412001 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS (PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)
DICIEMBRE DEL 2018

FECHA:
HOJA:

25/01/2018
29 DE 30

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
0111424254	N/A	31/12/2018	N/A	31/12/2018	N/A	31/12/2018	N/A	N/A	VARIOS PRESTADORES DE SERVICIOS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS (PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)	\$ 128,885.28	
SUMAS											\$	128,885.28	

TOTAL ACUMULADO \$ 1,673,006.43

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 1,868,753.55

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 195,747.12

% AVANCE FINANCIERO 90%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III
412 GASTOS INDIRECTOS
511 - FONDO III EJERCICIO 2018
18GIFIII10002 - 412001 -REFACCIONES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSO DEL FAIS
DICIEMBRE DEL 2018

FECHA:
HOJA:

25/01/2018
30_DE_30_

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
0111424254	N/A	N/A	P15510	31/12/2018	N/A	N/A	FC8A	31/12/2018	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULO DART	\$ 3,909.25	
0111424254	N/A	N/A	P15516	31/12/2018	N/A	N/A	DAAD	31/12/2018	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULO TSURU	\$ 978.51	
0111424254	N/A	N/A	P15508	31/12/2018	N/A	N/A	2F54	31/12/2018	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULO POINTER	\$ 978.51	
0111424254	N/A	N/A	P15504	31/12/2018	N/A	N/A	B80D	31/12/2018	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULO POINTER II	\$ 978.51	
0111424254	N/A	N/A	P15512	31/12/2018	N/A	N/A	7C86	31/12/2018	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULO DODGE	\$ 2,916.51	
0111424254	N/A	N/A	P15506	31/12/2018	N/A	N/A	2975	31/12/2018	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULO RANGER	\$ 3,054.26	
0111424254	N/A	N/A	P15514	31/12/2018	N/A	N/A	52B4	31/12/2018	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULO RANGER II	\$ 4,165.76	
0111424254	N/A	N/A	P15518	31/12/2018	N/A	N/A	5EE3	31/12/2018	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULO COLORADO	\$ 1,144.76	
0111424254	N/A	N/A	P15520	31/12/2018	N/A	N/A	D652	31/12/2018	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULO RANGER III	\$ 1,144.76	
SUMAS \$											\$	19,270.83	

TOTAL ACUMULADO \$ 19 270.83

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 19,399.96

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 129.13

% AVANCE FINANCIERO 99%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

FECHA: 25/01/2018
HOJA: 30_DE_30_

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROYECTO

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III

412 GASTOS INDIRECTOS

511 - FONDO III EJERCICIO 2018

18GIFIII10003 - 412001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

DICIEMBRE DEL 2018

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
0111424254	4	06/12/2018	P11082	06/12/2018	C06974	06/12/2018	D1D1	06/12/2018	UNIDADES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	3351	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 20,043.61	
SUMAS											\$	20,043.61	

TOTAL ACUMULADO \$ 180,600.04

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 180,600.04

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Fecha y hora de Impresión 11/feb./2019 11:45 a. m.
Página 1

Usu: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C07733 Del 28/DIC./2018

Concepto: 51C9 - Obra Pública : 401012 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLES E. GP
Folio: 2390

Cheque : CH/14

Beneficiario: **SERGIO BERNAL GONZALEZ**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-401012-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA	\$573,165.98		GP Folio: 2390
0002	8260-511-401012-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA		\$573,165.98	GP Folio: 2390
0003	2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	\$573,165.98		GP Folio: 2390
0004	1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ		\$171,949.79	GP Folio: 2390
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$401,216.19	GP Folio: 2390
Sumas iguales =>			\$1,146,331.96	\$1,146,331.96	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06862 Del 04/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 12:11 p. m.
Página | 1

Concepto: 452F - Obra Pública : 402001 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA EN COMUNIDAD DE LUIS DONALDO.
GP Folio: 2044

Beneficiario: **ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES**

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$169,878.65		GP Folio: 2044
0002	8260-511-402001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$169,878.65	GP Folio: 2044
0003	2113-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ	\$169,878.65		GP Folio: 2044
0004	1134-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ		\$50,963.59	GP Folio: 2044
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$118,915.06	GP Folio: 2044
Sumas iguales =>			\$339,757.30	\$339,757.30	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07717 Del 28/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión 11/feb./2019 11:58 a. m.
Página 1

Concepto: 6366 - Obra Pública : 402001 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA EN COMUNIDAD DE LUIS DONALDO.
GP Folio: 2382

Beneficiario: ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES

Cheque : CH/9

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$940,482.56		GP Folio: 2382
0002	8260-511-402001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$940,482.56	GP Folio: 2382
0003	2113-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ	\$940,482.56		GP Folio: 2382
0004	1134-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ		\$308,357.93	GP Folio: 2382
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$632,124.63	GP Folio: 2382
Sumas iguales =>			\$1,880,965.12	\$1,880,965.12	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07784 Del 28/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 11:59 a. m.
Página | 1

Usu: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: A653 - Obra Pública : 402035 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (ATARJEAS) 1ERA ETAPA EN CALLES LOPEZ. GP
Folio: 2394

Beneficiario: **CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV**

Cheque : CH/15

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402035-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$2,073,615.51		GP Folio: 2394
0002	8260-511-402035-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$2,073,615.51	GP Folio: 2394
0003	2113-000496	CONSTRUCCIONES DE	\$2,073,615.51		GP Folio: 2394
0004	1134-000496	CONSTRUCCIONES DE		\$622,084.65	GP Folio: 2394
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$1,451,530.86	GP Folio: 2394
Sumas iguales =>			\$4,147,231.02	\$4,147,231.02	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07884 Del 28/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2019 03:45 p. m.
Página | 1

Concepto: 6A40 - Obra Pública : 402031 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD VICENTE GUERRERO. GP
Folio: 2402

Beneficiario: GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA

Cheque : CH/18

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402031-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC	\$258,945.34		GP Folio: 2402
0002	8260-511-402031-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC		\$258,945.34	GP Folio: 2402
0003	2113-000702	GERSON DESIDERIO DELGADO MEDIN	\$258,945.34		GP Folio: 2402
0004	1134-000702	GERSON DESIDERIO DELGADO MEDIN		\$77,683.60	GP Folio: 2402
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$181,261.74	GP Folio: 2402
Sumas iguales =>			\$517,890.68	\$517,890.68	



Usu: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Póliza: C07785 Del 28/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 11:59 a. m.
Página | 1

Concepto: 503B - Obra Pública : 402036 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GENARO CODINA ENTRE CALLE B. GP
Folio: 2395

Beneficiario: JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO

Cheque : CH/16

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402036-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$776,903.04		GP Folio: 2395
0002	8260-511-402036-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$776,903.04	GP Folio: 2395
0003	2113-000219	JUAN CARLOS CERVANTES	\$776,903.04		GP Folio: 2395
0004	1134-000219	JUAN CARLOS CERVANTES		\$233,070.91	GP Folio: 2395
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$543,832.13	GP Folio: 2395
Sumas iguales =>			\$1,553,806.08	\$1,553,806.08	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07325 Del 21/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 12:26 p. m.
Página | 1

Concepto: B8B2 - Obra Pública : 402033 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DEL. GP
Folio: 2210

Beneficiario: **OLGA BERENICE GARCIA CASTRO**

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402033-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$395,731.30		GP Folio: 2210
0002	8260-511-402033-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$395,731.30	GP Folio: 2210
0003	2113-000703	OLGA BERENICE GARCIA CASTRO	\$395,731.30		GP Folio: 2210
0004	1134-000703	OLGA BERENICE GARCIA CASTRO		\$118,719.39	GP Folio: 2210
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$277,011.91	GP Folio: 2210
Sumas iguales =>			\$791,462.60	\$791,462.60	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07218 Del 18/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 12:28 p. m.
Página | 1

Concepto: 6E19 - Obra Pública : 402040 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ACAPULCO, NIÑOS HERO. GP
Folio: 2178

Beneficiario: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402040-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$374,987.74		GP Folio: 2178
0002	8260-511-402040-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$374,987.74	GP Folio: 2178
0003	2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	\$374,987.74		GP Folio: 2178
0004	1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES		\$112,496.32	GP Folio: 2178
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$262,491.42	GP Folio: 2178
Sumas iguales =>			\$749,975.48	\$749,975.48	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07407 Del 28/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 12:26 p. m.
Página | 1

Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: BD8A - Obra Pública : 402027 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO BORREGO EN. GP
Folio: 2257

Beneficiario: CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402027-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$331,974.01		GP Folio: 2257
0002	8260-511-402027-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$331,974.01	GP Folio: 2257
0003	2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL,	\$331,974.01		GP Folio: 2257
0004	1134-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL,		\$99,592.20	GP Folio: 2257
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$232,381.81	GP Folio: 2257
Sumas iguales =>			\$663,948.02	\$663,948.02	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07727 Del 28/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: C9AD - Obra Pública : 402024 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD EN COMUN. GP
Folio: 2385

Beneficiario: ISIDRO MEDINA RAMOS

Cheque : CH/11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402024-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$222,013.87		GP Folio: 2385
0002	8260-511-402024-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$222,013.87	GP Folio: 2385
0003	2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	\$222,013.87		GP Folio: 2385
0004	1134-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS		\$66,604.16	GP Folio: 2385
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$155,409.71	GP Folio: 2385
Sumas iguales =>			\$444,027.74	\$444,027.74	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07199 Del 18/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 02:16 p. m.
Página | 1

Concepto: 8223 - Obra Pública : 402034 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE 73 BIODIGESTORES DE 600 LTS Y 1 BIODIGESTO. GP
Folio: 2172

Beneficiario: AZMALI CONSTRUCCIONES SA DE CV

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402034-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$252,987.36		GP Folio: 2172
0002	8260-511-402034-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$252,987.36	GP Folio: 2172
0003	2113-000704	AZMALI CONSTRUCCIONES SA DE	\$252,987.36		GP Folio: 2172
0004	1134-000704	AZMALI CONSTRUCCIONES SA DE		\$75,896.21	GP Folio: 2172
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$177,091.15	GP Folio: 2172
Sumas iguales =>			\$505,974.72	\$505,974.72	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Póliza: C07671 Del 28/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 02:17 p. m.
Página | 1

Concepto: FB22 - Obra Pública : 402038 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO II, PLAZA. GP Folio: 2372

Beneficiario: **PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV**

Cheque : CH/08

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402038-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$621,626.80		GP Folio: 2372
0002	8260-511-402038-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$621,626.80	GP Folio: 2372
0003	2113-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y	\$621,626.80		GP Folio: 2372
0004	1134-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y		\$186,488.04	GP Folio: 2372
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$435,138.76	GP Folio: 2372
Sumas iguales =>			\$1,243,253.60	\$1,243,253.60	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 02:17 p. m.
Página | 1

Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C07401 Del 28/DIC./2018

Concepto: D2F0 - Obra Pública : 402043 - AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA INDIOS VERDES EN COMUN. GP
Folio: 2251

Beneficiario: JESUS AVILA GARCIA

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402043-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$142,032.75		GP Folio: 2251
0002	8260-511-402043-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$142,032.75	GP Folio: 2251
0003	2113-000772	JESUS AVILA GARCIA	\$142,032.75		GP Folio: 2251
0004	1134-000772	JESUS AVILA GARCIA		\$42,609.83	GP Folio: 2251
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$99,422.92	GP Folio: 2251
Sumas iguales =>			\$284,065.50	\$284,065.50	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Póliza: C07400 Del 28/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 02:17 p. m.
Página | 1

Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: 90D6 - Obra Pública : 402044 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE. GP
Folio: 2250

Beneficiario: JESUS AVILA GARCIA

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402044-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$111,484.75		GP Folio: 2250
0002	8260-511-402044-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$111,484.75	GP Folio: 2250
0003	2113-000772	JESUS AVILA GARCIA	\$111,484.75		GP Folio: 2250
0004	1134-000772	JESUS AVILA GARCIA		\$33,445.43	GP Folio: 2250
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$78,039.32	GP Folio: 2250
Sumas iguales =>			\$222,969.50	\$222,969.50	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07324 Del 21/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 02:19 p. m.
Página | 1

Concepto: 1975 - Obra Pública : 404028 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO.
GP Folio: 2209

Beneficiario: ISIDRO MEDINA RAMOS

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404028-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$976,796.37		GP Folio: 2209
0002	8260-511-404028-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$976,796.37	GP Folio: 2209
0003	2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	\$976,796.37		GP Folio: 2209
0004	1134-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS		\$318,386.94	GP Folio: 2209
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$658,409.43	GP Folio: 2209
Sumas iguales =>			\$1,953,592.74	\$1,953,592.74	



Usu: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07402 Del 28/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 12 feb./2019 02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: 6CF3 - Obra Pública : 404022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONET ENTR.
GP Folio: 2252

Beneficiario: EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404022-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$134,046.78		GP Folio: 2252
0002	8260-511-404022-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC		\$134,046.78	GP Folio: 2252
0003	2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$134,046.78		GP Folio: 2252
0004	1134-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$40,214.03	GP Folio: 2252
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$93,832.75	GP Folio: 2252
Sumas iguales =>			\$268,093.56	\$268,093.56	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06886 Del 04/DIC./2018

Fecha y 11/feb./2019
hora de Impresión 02:24 p. m.
Página 1

Usu: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: MyDQ - Obra Pública : 404026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALLE ENTR.
GP Folio: 2058

Beneficiario: CIRILO GARCIA MACIAS

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404026-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$756,153.88		GP Folio: 2058
0002	8260-511-404026-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$756,153.88	GP Folio: 2058
0003	2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	\$756,153.88		GP Folio: 2058
0004	1134-000215	CIRILO GARCIA MACIAS		\$264,653.86	GP Folio: 2058
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$491,500.02	GP Folio: 2058
Sumas iguales =>			\$1,512,307.76	\$1,512,307.76	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07200 Del 18/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 02:25 p. m.
Página | 1

Usu: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: D4C6 - Obra Pública : 404026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALLE ENTR.
GP Folio: 2173

Beneficiario: CIRILO GARCIA MACIAS

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404026-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$123,663.44		GP Folio: 2173
0002	8260-511-404026-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$123,663.44	GP Folio: 2173
0003	2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	\$123,663.44		GP Folio: 2173
0004	1134-000215	CIRILO GARCIA MACIAS		\$12,713.17	GP Folio: 2173
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$110,950.27	GP Folio: 2173
Sumas iguales =>			\$247,326.88	\$247,326.88	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 02:25 p. m.
Página | 1

Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C07216 Del 18/DIC./2018

Concepto: f573 - Obra Pública : 404027 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TLAXCALTEC.
GP Folio: 2177

Beneficiario: CIRILO GARCIA MACIAS

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404027-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$428,346.83		GP Folio: 2177
0002	8260-511-404027-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$428,346.83	GP Folio: 2177
0003	2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	\$428,346.83		GP Folio: 2177
0004	1134-000215	CIRILO GARCIA MACIAS		\$148,509.17	GP Folio: 2177
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$279,837.66	GP Folio: 2177
Sumas iguales =>			\$856,693.66	\$856,693.66	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07202 Del 18/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 02:25 p. m.
Página | 1

Concepto: 3754 - Obra Pública : 404021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA SEGU.
GP Folio: 2174

Beneficiario: JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404021-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$272,918.39		GP Folio: 2174
0002	8260-511-404021-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$272,918.39	GP Folio: 2174
0003	2113-000584	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	\$272,918.39		GP Folio: 2174
0004	1134-000584	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ		\$81,875.52	GP Folio: 2174
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$191,042.87	GP Folio: 2174
Sumas iguales =>			\$545,836.78	\$545,836.78	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07005 Del 07/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 02:27 p. m.
Página | 1

Concepto: 2BF6 - Obra Pública : 404031 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DI.
GP Folio: 2105

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404031-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$597,057.34		GP Folio: 2105
0002	8260-511-404031-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$597,057.34	GP Folio: 2105
0003	2113-000705	FRANCISCO JAVIER LOPEZ	\$597,057.34		GP Folio: 2105
0004	1134-000705	FRANCISCO JAVIER LOPEZ		\$179,117.20	GP Folio: 2105
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$417,940.14	GP Folio: 2105
Sumas iguales =>			\$1,194,114.68	\$1,194,114.68	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07404 Del 28/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 02:28 p. m.
Página | 1

Concepto: 9DDE - Obra Pública : 405018 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA (4 POSTES DE 9-450, 9 POSTES DE 12-750 Y. GP Folio: 2254

Beneficiario: RODOLFO PICHARDO SOLIS

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-405018-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA	\$509,919.30		GP Folio: 2254
0002	8260-511-405018-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA		\$509,919.30	GP Folio: 2254
0003	2113-000650	RODOLFO PICHARDO SOLIS	\$509,919.30		GP Folio: 2254
0004	1134-000650	RODOLFO PICHARDO SOLIS		\$152,975.79	GP Folio: 2254
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$356,943.51	GP Folio: 2254
Sumas iguales =>			\$1,019,838.60	\$1,019,838.60	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07817 Del 28/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 02:29 p. m.
Página | 1

Concepto: B261 - Obra Pública : 405021 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA (2 POSTES DE 9-450, 5 POSTES DE 12-750 Y. GP Folio: 2399

Beneficiario: FRANCISCO ERICK LATOURNERIE DE LA TORRE

Cheque : CH/17

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-405021-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA	\$314,858.00		GP Folio: 2399
0002	8260-511-405021-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA		\$314,858.00	GP Folio: 2399
0003	2113-000599	FRANCISCO ERICK LATOURNERIE	\$314,858.00		GP Folio: 2399
0004	1134-000599	FRANCISCO ERICK LATOURNERIE		\$94,457.40	GP Folio: 2399
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$220,400.60	GP Folio: 2399
Sumas iguales =>			\$629,716.00	\$629,716.00	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07227 Del 19/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 02:27 p. m.
Página | 1

Concepto: ECC2 - Obra Pública : 405017 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA (1 POSTE DE 9-450, 13 POSTES DE 12-750, 1. GP Folio: 2179

Beneficiario: RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-405017-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA	\$767,615.92		GP Folio: 2179
0002	8260-511-405017-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA		\$767,615.92	GP Folio: 2179
0003	2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA	\$767,615.92		GP Folio: 2179
0004	1134-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA		\$230,284.78	GP Folio: 2179
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$537,331.14	GP Folio: 2179
Sumas iguales =>			\$1,535,231.84	\$1,535,231.84	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07718 Del 28/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 02:30 p. m.
Página | 1

Concepto: 0735 - Obra Pública : 405022 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA (1 POSTE DE 9-450, 15 POSTES DE 12-750, 2. GP Folio: 2383

Beneficiario: CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV

Cheque : CH/10

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-405022-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA	\$777,683.50		GP Folio: 2383
0002	8260-511-405022-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA		\$777,683.50	GP Folio: 2383
0003	2113-000697	CONSTRUCCIONES CIVILES	\$777,683.50		GP Folio: 2383
0004	1134-000697	CONSTRUCCIONES CIVILES		\$233,305.04	GP Folio: 2383
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$544,378.46	GP Folio: 2383
Sumas iguales =>			\$1,555,367.00	\$1,555,367.00	



Usr: salear

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07658 Del 28/DIC./2018

Fecha y hora de impresión 11/feb./2019 02:30 p. m.
Página 1

Concepto: CDA3 - Obra Pública : 406001 - CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD TIPO 6.00 X 11.00 M EN COMUNIDAD EL. GP Folio: 2362

Beneficiario: JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ

Cheque : CH/05

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-406001-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$286,424.95		GP Folio: 2362
0002	8260-511-406001-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		\$286,424.95	GP Folio: 2362
0003	2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	\$286,424.95		GP Folio: 2362
0004	1134-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ		\$85,927.49	GP Folio: 2362
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$200,497.46	GP Folio: 2362
Sumas iguales =>			\$572,849.90	\$572,849.90	



Usu: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07214 Del 18/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 02:34 p. m.
Página | 1

Concepto: 67E6 - Obra Pública : 407028 - CONSTRUCCION DE AULAS TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD S. GP
Folio: 2176

Beneficiario: DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407028-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$170,020.09		GP Folio: 2176
0002	8260-511-407028-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		\$170,020.09	GP Folio: 2176
0003	2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	\$170,020.09		GP Folio: 2176
0004	1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO		\$51,006.03	GP Folio: 2176
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$119,014.06	GP Folio: 2176
Sumas iguales =>			\$340,040.18	\$340,040.18	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 02:35 p. m.
Página | 1

Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C07728 Del 28/DIC./2018

Concepto: 7C92 - Obra Pública : 407043 - PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE AREA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANC.
GP Folio: 2386

Cheque : CH/12

Beneficiario: KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-407043-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$318,243.97		GP Folio: 2386
0002	8260-511-407043-430-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		\$318,243.97	GP Folio: 2386
0003	2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$318,243.97		GP Folio: 2386
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$318,243.97	GP Folio: 2386
Sumas iguales =>			\$636,487.94	\$636,487.94	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07007 Del 07/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 02:37 p. m.
Página | 1

Concepto: E2EC - Obra Pública : 408009 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN VARIA. GP
Folio: 2107

Beneficiario: MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-408009-430-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G.	\$1,491,947.46		GP Folio: 2107
0002	8260-511-408009-430-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G.		\$1,491,947.46	GP Folio: 2107
0003	2113-000622	MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO	\$1,491,947.46		GP Folio: 2107
0004	1134-000622	MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO		\$447,584.24	GP Folio: 2107
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$1,044,363.22	GP Folio: 2107
Sumas iguales =>			\$2,983,894.92	\$2,983,894.92	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Póliza: C07088 Del 11/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 02:37 p. m.
Página | 1

Concepto: 0451 - Obra Pública : 408009 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN VARIA. GP
Folio: 2147

Beneficiario: **MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA**

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-408009-430-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G.	\$1,964,866.65		GP Folio: 2147
0002	8260-511-408009-430-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G.		\$1,964,866.65	GP Folio: 2147
0003	2113-000622	MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO	\$1,964,866.65		GP Folio: 2147
0004	1134-000622	MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO		\$589,460.00	GP Folio: 2147
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$1,375,406.65	GP Folio: 2147
Sumas iguales =>			\$3,929,733.30	\$3,929,733.30	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07396 Del 28/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: BFA3 - Obra Pública : 408009 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN VARIA. GP
Folio: 2249

Beneficiario: MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-408009-430-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G.	\$788,198.66		GP Folio: 2249
0002	8260-511-408009-430-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G.		\$788,198.66	GP Folio: 2249
0003	2113-000622	MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO	\$788,198.66		GP Folio: 2249
0004	1134-000622	MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO		\$236,459.60	GP Folio: 2249
0005	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$551,739.06	GP Folio: 2249
Sumas iguales =>			\$1,576,397.32	\$1,576,397.32	



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Póliza: C07098 Del 11/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2019 02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: FACT. D4E2E COMPRA DE ESTACION DE COMPUTO COMPLETA. GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2792

Beneficiario: **OLGA IRENE CASAS SAENZ**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-411001-430-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$14,473.32		GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2792
0002	8260-511-411001-430-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital		\$14,473.32	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2792
0003	2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$14,473.32		GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2792
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$14,473.32	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2792
Sumas iguales =>			\$28,946.64	\$28,946.64	



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07097 Del 11/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2019 02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: FACT A00113 PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2791

Beneficiario: **OLGA IRENE CASAS SAENZ**

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-411001-430-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$14,473.32		GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2791
0002	8260-511-411001-430-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital		\$14,473.32	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2791
0003	2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$14,473.32		GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2791
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$14,473.32	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2791
Sumas iguales =>			\$28,946.64	\$28,946.64	



Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Póliza: C07343 Del 21/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2019 02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: EQUIPO DE COMPUTO P/AREA DE NOMINAS. GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2950

Beneficiario: **OLGA IRENE CASAS SAENZ**

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-411001-430-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$42,135.84		GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2950
0002	8270-511-411001-430-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$44,777.29		GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2950
0003	8260-511-411001-430-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital		\$42,135.84	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2950
0004	8260-511-411001-430-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital		\$44,777.29	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2950
0005	2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$86,913.13		GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2950
0006	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$86,913.13	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2950
Sumas iguales =>			\$173,826.26	\$173,826.26	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2019 09:54 a. m.
Página | 1

Usu: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: P15510 Del 31/DIC./2018

Concepto: FACT. SE12174 REFACCIONES PARA DODGE DART SXT ATX 2013 NO. ECON. 638. GD Compra : 6170 Factura: 5FC8A, 278
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-412001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$3,909.25		GD Compra : 6170 Factura: 5FC8A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0002	8240-511-412001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR		\$3,909.25	GD Compra : 6170 Factura: 5FC8A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0003	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$3,909.25		GD Compra : 6170 Factura: 5FC8A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0004	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRIC		\$3,909.25	GD Compra : 6170 Factura: 5FC8A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
Sumas iguales =>			\$7,818.50	\$7,818.50	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Fecha y hora de Impresión 19/feb./2019 09:54 a. m.
Página 1

Usu: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: P15516 Del 31/DIC./2018

Concepto: FACT. SE12168 REFACCIONES PARA FORD RANGER NO. ECON. 410. GD Compra : 6173 Factura: DD4AD, 278
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-412001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$978.51		GD Compra : 6173 Factura: DD4AD, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0002	8240-511-412001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR		\$978.51	GD Compra : 6173 Factura: DD4AD, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0003	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$978.51		GD Compra : 6173 Factura: DD4AD, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0004	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRIC		\$978.51	GD Compra : 6173 Factura: DD4AD, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
Sumas iguales =>			\$1,957.02	\$1,957.02	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: P15508 Del 31/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión 19/feb./2019 09:54 a. m.
Página 1

Concepto: FACT. SE12172 REFACCIONES PARA POINTER PICK UP NO. ECON. 414. GD Compra : 6169 Factura: C2F54, 278
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-412001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$978.51		GD Compra : 6169 Factura: C2F54, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0002	8240-511-412001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR		\$978.51	GD Compra : 6169 Factura: C2F54, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0003	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$978.51		GD Compra : 6169 Factura: C2F54, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0004	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRIC		\$978.51	GD Compra : 6169 Factura: C2F54, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
Sumas iguales =>			\$1,957.02	\$1,957.02	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Póliza: P15504 Del 31/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2019 09:54 a. m.
Página | 1

Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: FACT. SE12171 REFACCIONES PARA VOLKSWAGEN POINTER PICK UP NO. ECON. 254. GD Compra : 6167 Factura: 6B80D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-412001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$978.51		GD Compra : 6167 Factura: 6B80D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0002	8240-511-412001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR		\$978.51	GD Compra : 6167 Factura: 6B80D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0003	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$978.51		GD Compra : 6167 Factura: 6B80D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0004	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRIC		\$978.51	GD Compra : 6167 Factura: 6B80D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
Sumas iguales =>			\$1,957.02	\$1,957.02	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: P15512 Del 31/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión 19/feb./2019 09:54 a. m.
Página 1

Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: FACT. SE12170 REFACCIONES PARA DODGE i10 NO. ECON. 617. GD Compra : 6171 Factura: 57C86, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-412001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$2,916.51		GD Compra : 6171 Factura: 57C86, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0002	8240-511-412001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR		\$2,916.51	GD Compra : 6171 Factura: 57C86, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0003	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$2,916.51		GD Compra : 6171 Factura: 57C86, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0004	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRIC		\$2,916.51	GD Compra : 6171 Factura: 57C86, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
Sumas iguales =>			\$5,833.02	\$5,833.02	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Fecha y hora de Impresión 19/feb./2019 09:54 a. m.
Página 1

Usr: salazar

Póliza: P15506 Del 31/DIC./2018

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: FACT. SE12169 REFACCIONES PARA FORD RANGER 2014 NO. ECON. 693. GD Compra : 6168 Factura: F7ECB, 278
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-412001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$3,054.26		GD Compra : 6168 Factura: F7ECB, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0002	8240-511-412001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR		\$3,054.26	GD Compra : 6168 Factura: F7ECB, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0003	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$3,054.26		GD Compra : 6168 Factura: F7ECB, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0004	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRIC		\$3,054.26	GD Compra : 6168 Factura: F7ECB, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
Sumas iguales =>			\$6,108.52	\$6,108.52	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Póliza: P15514 Del 31/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2019 09:54 a. m.
Página | 1

Concepto: FACT. SE12168 REFACCIONES PARA FORD RANGER NO. ECON. 410. GD Compra : 6172 Factura: 525B4, 278
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-412001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$4,165.76		GD Compra : 6172 Factura: 525B4, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0002	8240-511-412001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR		\$4,165.76	GD Compra : 6172 Factura: 525B4, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0003	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$4,165.76		GD Compra : 6172 Factura: 525B4, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0004	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRIC		\$4,165.76	GD Compra : 6172 Factura: 525B4, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
Sumas iguales =>			\$8,331.52	\$8,331.52	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: P15518 Del 31/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2019 09:54 a. m.
Página | 1

Concepto: FACT. SE12167 REFACCIONES PARA CHEVROLET COLORADO NO. ECON. 418. GD Compra : 6174 Factura: 05EE3, 278
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-412001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$1,144.76		GD Compra : 6174 Factura: 05EE3, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0002	8240-511-412001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR		\$1,144.76	GD Compra : 6174 Factura: 05EE3, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0003	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$1,144.76		GD Compra : 6174 Factura: 05EE3, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0004	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRIC		\$1,144.76	GD Compra : 6174 Factura: 05EE3, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
Sumas iguales =>			\$2,289.52	\$2,289.52	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Fecha y hora de Impresión 19/feb./2019 09:54 a. m.
Página 1

Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: P15520 Del 31/DIC./2018

Concepto: FACT. SE12166 REFACCIONES PARA FORD RANGER NO. ECON. 415. GD Compra : 6175 Factura: 7D652, 278
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-412001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$1,144.76		GD Compra : 6175 Factura: 7D652, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0002	8240-511-412001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR		\$1,144.76	GD Compra : 6175 Factura: 7D652, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0003	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$1,144.76		GD Compra : 6175 Factura: 7D652, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
0004	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRIC		\$1,144.76	GD Compra : 6175 Factura: 7D652, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV
Sumas iguales =>			\$2,289.52	\$2,289.52	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C06974 Del 06/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 04:40 p. m.
Página | 1

Concepto: COTIZACION 18652 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 638 A CARGO DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2742

Beneficiario: UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-412001-430-3551-1	MANTENIMIENTO Y	\$20,043.61		GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2742
0002	8260-511-412001-430-3551-1	MANTENIMIENTO Y		\$20,043.61	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2742
0003	2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE	\$20,043.61		GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2742
0004	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$20,043.61	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2742
Sumas iguales =>			\$40,087.22	\$40,087.22	



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE - FÍSICO FINANCIERO

MES DE DICIEMBRE



APORTACIONES PARA OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 1 DE 4

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 413 APORTACIONES PARA OBRA
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO									
180FII10006	A09002	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE	23° 23' 48.286" N 103° 29' 15.103" O	2,456 ML	\$ 645,456.00	\$ -	\$ 645,456.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO				
180FII10007	A09001	CONSTRUCCION Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA	23° 7' 10.374" N 102° 51' 49.105" O	1,931 ML	\$ 248,573.00	\$ -	\$ 248,573.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO				
180FII10008	A09007	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO	23° 7' 47.876" N 103° 19' 20.771" O	1 POZO	\$ 390,974.00	\$ -	\$ 390,974.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO				
180FII10009	A09003	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CIO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS), FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD CIO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS)	23° 14' 53.371" N 103° 7' 16.687" O	1 POZO	\$ 700,789.00	\$ -	\$ 700,789.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO				
TOTAL HOJA 1						\$ 1,985,792.00	\$ -	\$ 1,985,792.00	\$ -	\$ -	\$ -								





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 2 DE 4.

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 413 APORTACIONES PARA OBRA
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018																				
NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO						MENSUAL	ACUMULADO			
18OFIII10010	A09006	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS- PROYECTO CONVENIO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018.	COMUNIDAD COLONIA LA LUZ	23° 3' 26.593" N 102° 51' 59.08" O	1 POZO	\$ 426,078.00	\$ -	\$ 426,078.00	\$ -	\$ 426,078.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO			
18OFIII10011	A09005	PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS- PROYECTO CONVENIO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE	23° 18' 52.71" N 102° 49' 48.452" O	1 POZO	\$ 330,153.00	\$ -	\$ 330,153.00	\$ -	\$ 330,153.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO			
18OFIII10024	A09004	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS- PROYECTO CONVENIO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO	23° 8' 55.08" N 102° 2' 38.084" O	1 PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 1,245,032.00	\$ -	\$ 1,245,032.00	\$ -	\$ 1,245,032.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO			
TOTAL HOJA 2						\$ 2,001,263.00	\$ -	\$ 2,001,263.00	\$ -	\$ 2,001,263.00		\$ -	\$ -							

LIC. SALVADOR MONTEALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL FRESNILLO, ZAC.






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 3 DE 4

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 413 APORTACIONES PARA OBRA
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL		ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO						MENSUAL	ACUMULADO			
18OFIL10059	601002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CUARTA, ENTRE CALLE CHAVINDA Y CALLE ESCARAMELLO EN COLONIA LIENZO CHARRRO, FRESNILLO, ZACATECAS (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT)	COLONIA LIENZO CHARRRO, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 10' 53.308" N 107° 53' 34.24" O	4,120 M2	\$ 1,083,333.00	\$ -	\$ 1,083,333.00	\$ -	\$ 1,083,333.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO			
18OFIL10060	601004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HABITAT, ENTRE CALLE BIOSFERA Y CALLE HUÉSPED EN COLONIA ECOLOGICA, FRESNILLO, ZACATECAS (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT)	COLONIA ECOLOGICA, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 10' 25.089" N 107° 50' 26.2" O	1,280 M2	\$ 315,649.00	\$ -	\$ 315,649.00	\$ -	\$ 315,649.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO			
18OFIL10061	601003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y CALLE LAZARO CARDENAS EN COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS (CONVENIDA CON SEDATU, PROGRAMA HABITAT)	COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 11' 3.489" N 107° 50' 52.947" O	1,638 M2	\$ 396,946.00	\$ -	\$ 396,946.00	\$ -	\$ 396,946.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO			
TOTAL HOJA 3						\$ 1,795,928.00	\$ -	\$ 1,795,928.00	\$ -	\$ 1,795,928.00		\$ -	\$ -			\$ -				



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 4 DE 4

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: 413 APORTACIONES PARA OBRA
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018																			
NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO									
18OFIII10043	B01003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 14' 08.7" N 102° 55' 32.7" O	1,350 ML	\$ 1,125,000.00	\$ 1,125,000.00	\$ 1,125,000.00	\$ 1,125,000.00	\$ 1,125,000.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO			
18OFIII10044	B01005	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES TUCANES, COIBIRIES, CISNES, PAVORREAL, BUHO, HALCON Y RIO NAZAS EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 09' 53.4" N 102° 55' 55.8" O	2,129 ML	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO			
18OFIII10045	B01004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS.	23° 25' 53.0" N 103° 29' 39.0" O	811 ML	\$ 1,125,000.00	\$ 1,125,000.00	\$ 1,125,000.00	\$ 1,125,000.00	\$ 1,125,000.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	N/A	CONVENIO			
TOTAL HOJA 4						\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00		\$ -	\$ -						
TOTAL						\$ 8,782,983.00	\$ 8,782,983.00	\$ 8,782,983.00	\$ 8,782,983.00	\$ 8,782,983.00		\$ -	\$ -						

11. AGOSTO 2018

2018-2021

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. SAUL DOMÍNGUEZ AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL FRESNILLO, ZAC.

FRESNILLO
Seguimiento a las obras de GALVANIZACIÓN
SINDICO MUNICIPAL
Sindicatura

11 AGOSTO 2019
2019-2021
FRESNILLO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Presidencia Social



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 15/feb./2019
hora de Impresión 06:42 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
413001			APORTACIONES PARA OBRAS FONDO III 2018											
	430		DESARROLLO SOCIAL											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$5,782,983.00	\$5,782,983.00	\$3,000,000.00	-\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$2,782,983.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00
		4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$5,782,983.00	\$5,782,983.00	\$3,000,000.00	-\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$2,782,983.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00
		4240	TRANSFERENCIA OTORGADAS	\$0.00	\$5,782,983.00	\$5,782,983.00	\$3,000,000.00	-\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$2,782,983.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00
		4243	APORTACIONES PARA OBAS	\$0.00	\$5,782,983.00	\$5,782,983.00	\$3,000,000.00	-\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$2,782,983.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00
	511	413001	430											
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$5,782,983.00	\$5,782,983.00	\$3,000,000.00	-\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$2,782,983.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00
			APORTACIONES PARA OBRAS F	\$0.00	\$5,782,983.00	\$5,782,983.00	\$3,000,000.00	-\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$2,782,983.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00
			FONDO III 2018	\$106,050,192.26	-\$2,736,359.44	\$103,313,832.82	\$4,146,952.18	-\$122,186.61	\$21,120,665.71	-\$16,973,713.53	\$82,193,167.11	\$21,189,379.85	\$21,189,379.85	-\$68,714.14
		Total Final	\$106,050,192.26	-\$2,736,359.44	\$103,313,832.82	\$4,146,952.18	-\$122,186.61	\$21,120,665.71	-\$16,973,713.53	\$82,193,167.11	\$21,189,379.85	\$21,189,379.85	-\$68,714.14	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

FECHA: 25/01/2018
HOJA: 1_DE_1_

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4 - FONDO III
SUB-PROGRAMA: 413 APORTACIONES PARA OBRA FONDO III 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III EJERCICIO 2018
PROYECTO: 413001 - APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA FISE 2018
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
0111424254	CH/13	28/12/2018	N/A	N/A	C07788	28/12/2018	N/A	N/A	MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS	4243	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA FISE 2018 SEGUN CONVENIO	\$ 3,000,000.00	
SUMAS												\$ 3,000,000.00	

TOTAL ACUMULADO \$ 3,000,000.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 3,000,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Póliza: C07788 Del 28/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2019 02:23 p. m.
Página | 1

Usr: SALAZAR

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA FISE 2018 SEGUN CONVENIO. GP Directo 2364 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 2396

Beneficiario: **MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS**

Cheque : 13

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-511-413001-430-4243-1	APORTACIONES PARA OBAS G. Corrien	\$3,000,000.00		GC
0002	8220-511-413001-430-4243-1	APORTACIONES PARA OBAS G. Corrien		\$3,000,000.00	GC
0003	8250-511-413001-430-4243-1	APORTACIONES PARA OBAS G. Corrien	\$3,000,000.00		GD Folio: 2364
0004	8240-511-413001-430-4243-1	APORTACIONES PARA OBAS G. Corrien		\$3,000,000.00	GD Folio: 2364
0005	5222-4243	APORTACIONES PARA OBAS	\$3,000,000.00		GD Folio: 2364
0006	2115-4243	APORTACIONES PARA OBAS		\$3,000,000.00	GD Folio: 2364
0007	8260-511-413001-430-4243-1	APORTACIONES PARA OBAS G. Corrien	\$3,000,000.00		GE
0008	8250-511-413001-430-4243-1	APORTACIONES PARA OBAS G. Corrien		\$3,000,000.00	GE
0009	8270-511-413001-430-4243-1	APORTACIONES PARA OBAS G. Corrien	\$3,000,000.00		GP Directo 2364 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 2396
0010	8260-511-413001-430-4243-1	APORTACIONES PARA OBAS G. Corrien		\$3,000,000.00	GP Directo 2364 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 2396
0011	2115-4243	APORTACIONES PARA OBAS	\$3,000,000.00		GP Directo 2364 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 2396
0012	1112-01-066	4254 FONDO III 2018		\$3,000,000.00	GP Directo 2364 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 2396
Sumas iguales =>			\$18,000,000.00	\$18,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE - FÍSICO FINANCIERO

MES DE DICIEMBRE

APARURAL 2018


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 1 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN
SUB PROGRAMA: 379 APARURAL 2018
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018																		
NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						ACUMULADO	POR CONTRATO
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL			ACUMULADO	%		
18APAR10001	AD9002	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE	23° 23' 48.286" N 103° 29' 15.103" O	2,456 ML	\$ 3,179,387.30	\$ 979,440.77	\$ 979,440.77	\$ 979,440.77	\$ 979,440.77	\$ 979,440.77	N/A	\$ -	\$ -	31%	88%	N/A	X
18APAR10002	AD9001	CONSTRUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA	23° 7' 10.374" N 102° 51' 49.105" O	1,931 ML	\$ 1,224,459.59	\$ 905,182.61	\$ 905,182.61	\$ 905,182.61	\$ 905,182.61	\$ 905,182.61	N/A	\$ -	\$ -	74%	98%	N/A	X
18APAR10003	AD9007	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO	23° 7' 47.876" N 103° 19' 20.771" O	1 POZO	\$ 1,613,844.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	60%	N/A	X
18APAR10004	AD9003	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS), FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS)	23° 14' 53.371" N 103° 7' 16.687" O	1 POZO	\$ 2,022,303.19	\$ 1,881,702.64	\$ 1,881,702.64	\$ 1,881,702.64	\$ 1,881,702.64	\$ 1,881,702.64	N/A	\$ -	\$ -	93%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						\$ 8,039,994.21	\$ 3,766,326.02	\$ 3,766,326.02	\$ 3,766,326.02	\$ 3,766,326.02	\$ 3,766,326.02		\$ -	\$ -				

LIC. SAUL VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 2 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN
SUB PROGRAMA: 579 APARURAL 2018
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018

DICIEMBRE DEL 2018																			
NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO									
18APAR1005	A09005	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD COLONIA LA LUZ	23° 3' 26.598" N 102° 51' 59.08" O	1 POZO	\$ 2,114,153.85	\$ -	\$ 2,012,142.90	\$ 2,012,142.90	\$ 2,012,142.90	N/A	\$ -	95%	95%	N/A	X			
18APAR1006	A09005	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE	23° 18' 52.71" N 102° 49' 48.452" O	1 POZO	\$ 1,627,533.96	\$ 1,484,300.39	\$ 1,484,300.39	\$ 1,484,300.39	\$ 1,484,300.39	N/A	\$ -	100%	95%	N/A	X			
18APAR1007	A09004	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO	23° 8' 55.08" N 103° 2' 38.084" O	1 PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 5,680,588.60	\$ 3,391,361.98	\$ 3,391,361.98	\$ 3,391,361.98	\$ 3,391,361.98	N/A	\$ -	60%	80%	N/A	X			
TOTAL HOJA 2						\$ 9,422,276.41	\$ 4,875,662.37	\$ 6,887,805.27	\$ 6,887,805.27	\$ 6,887,805.27		\$ -	\$ -						
TOTAL						\$ 17,462,270.62	\$ 8,641,988.39	\$ 10,654,131.29	\$ 10,654,131.29	\$ 10,654,131.29	\$ 10,654,131.29		\$ -	\$ -					





Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 579 | U. Administrativa: 430

Fecha y
hora de Impresión

15/feb./2019
06:47 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O b j e t o d e l G a s t o													
579	APARURAL 2018												
A09001	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCION DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.												
430	DESARROLLO SOCIAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,224,459.59	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$905,182.61	-\$905,182.61	\$319,276.98	\$905,182.61	\$905,182.61	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,224,459.59	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$905,182.61	-\$905,182.61	\$319,276.98	\$905,182.61	\$905,182.61	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$1,224,459.59	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$905,182.61	-\$905,182.61	\$319,276.98	\$905,182.61	\$905,182.61	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$1,224,459.59	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$905,182.61	-\$905,182.61	\$319,276.98	\$905,182.61	\$905,182.61	\$0.00
579	A09001	430	\$0.00	\$1,224,459.59	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$905,182.61	-\$905,182.61	\$319,276.98	\$905,182.61	\$905,182.61	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL													
CONSTRUCCION DE LINEA DE C			\$0.00	\$1,224,459.59	\$1,224,459.59	\$0.00	\$0.00	\$905,182.61	-\$905,182.61	\$319,276.98	\$905,182.61	\$905,182.61	\$0.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.													
A09002	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.												
430	DESARROLLO SOCIAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$3,179,387.30	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$979,440.77	-\$979,440.77	\$2,199,946.53	\$979,440.77	\$979,440.77	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$3,179,387.30	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$979,440.77	-\$979,440.77	\$2,199,946.53	\$979,440.77	\$979,440.77	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$3,179,387.30	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$979,440.77	-\$979,440.77	\$2,199,946.53	\$979,440.77	\$979,440.77	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$3,179,387.30	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$979,440.77	-\$979,440.77	\$2,199,946.53	\$979,440.77	\$979,440.77	\$0.00
579	A09002	430	\$0.00	\$3,179,387.30	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$979,440.77	-\$979,440.77	\$2,199,946.53	\$979,440.77	\$979,440.77	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$3,179,387.30	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$979,440.77	-\$979,440.77	\$2,199,946.53	\$979,440.77	\$979,440.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 579 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión

15/feb./2019 06:47 p. m.

Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O b j e t o d e l G a s t o													
CONSTRUCCION DEL SISTEMA I			\$0.00	\$3,179,387.30	\$3,179,387.30	\$0.00	\$0.00	\$979,440.77	-\$979,440.77	\$2,199,946.53	\$979,440.77	\$979,440.77	\$0.00
A09003	RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS (RAMOS) FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.												
430	DESARROLLO SOCIAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$2,022,303.19	\$2,022,303.19	\$0.00	\$0.00	\$1,881,702.64	-\$1,881,702.64	\$140,600.55	\$1,881,702.64	\$1,881,702.64	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$2,022,303.19	\$2,022,303.19	\$0.00	\$0.00	\$1,881,702.64	-\$1,881,702.64	\$140,600.55	\$1,881,702.64	\$1,881,702.64	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$2,022,303.19	\$2,022,303.19	\$0.00	\$0.00	\$1,881,702.64	-\$1,881,702.64	\$140,600.55	\$1,881,702.64	\$1,881,702.64	\$0.00
579	A09003	430	\$0.00	\$2,022,303.19	\$2,022,303.19	\$0.00	\$0.00	\$1,881,702.64	-\$1,881,702.64	\$140,600.55	\$1,881,702.64	\$1,881,702.64	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$2,022,303.19	\$2,022,303.19	\$0.00	\$0.00	\$1,881,702.64	-\$1,881,702.64	\$140,600.55	\$1,881,702.64	\$1,881,702.64	\$0.00
RELOCALIZACION DE POZO PAF			\$0.00	\$2,022,303.19	\$2,022,303.19	\$0.00	\$0.00	\$1,881,702.64	-\$1,881,702.64	\$140,600.55	\$1,881,702.64	\$1,881,702.64	\$0.00
A09004	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.												
430	DESARROLLO SOCIAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$5,680,588.60	\$5,680,588.60	\$0.00	\$0.00	\$3,391,361.98	-\$3,391,361.98	\$2,289,226.62	\$3,391,361.98	\$3,391,361.98	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$5,680,588.60	\$5,680,588.60	\$0.00	\$0.00	\$3,391,361.98	-\$3,391,361.98	\$2,289,226.62	\$3,391,361.98	\$3,391,361.98	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$5,680,588.60	\$5,680,588.60	\$0.00	\$0.00	\$3,391,361.98	-\$3,391,361.98	\$2,289,226.62	\$3,391,361.98	\$3,391,361.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 579 | U. Administrativa: 430

Fecha y 15/feb./2019

hora de Impresión 06:47 p. m.

Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
579	A09004	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$5,680,588.60	\$5,680,588.60	\$0.00	\$0.00	\$3,391,361.98	\$2,289,226.62	\$3,391,361.98	\$3,391,361.98	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$5,680,588.60	\$5,680,588.60	\$0.00	\$0.00	\$3,391,361.98	-\$3,391,361.98	\$2,289,226.62	\$3,391,361.98	\$3,391,361.98	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PLANTA DE	\$0.00	\$5,680,588.60	\$5,680,588.60	\$0.00	\$0.00	\$3,391,361.98	-\$3,391,361.98	\$2,289,226.62	\$3,391,361.98	\$3,391,361.98	\$0.00
A09005			PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.											
430			DESARROLLO SOCIAL											
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,627,533.96	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$1,484,300.39	-\$1,484,300.39	\$143,233.57	\$1,484,300.39	\$1,484,300.39	\$0.00
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,627,533.96	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$1,484,300.39	-\$1,484,300.39	\$143,233.57	\$1,484,300.39	\$1,484,300.39	\$0.00
6130			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,627,533.96	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$1,484,300.39	-\$1,484,300.39	\$143,233.57	\$1,484,300.39	\$1,484,300.39	\$0.00
6131			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,627,533.96	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$1,484,300.39	-\$1,484,300.39	\$143,233.57	\$1,484,300.39	\$1,484,300.39	\$0.00
A09005	430		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,627,533.96	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$1,484,300.39	-\$1,484,300.39	\$143,233.57	\$1,484,300.39	\$1,484,300.39	\$0.00
			PERFORACION DE POZO PARA /	\$0.00	\$1,627,533.96	\$1,627,533.96	\$0.00	\$0.00	\$1,484,300.39	-\$1,484,300.39	\$143,233.57	\$1,484,300.39	\$1,484,300.39	\$0.00
A09006			RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROAGUA Y APARURAL 2018.											
430			DESARROLLO SOCIAL											
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,012,142.90	\$2,012,142.90	-\$2,012,142.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 579 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión

15/feb./2019 06:47 p. m.

Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
579	A09006	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,012,142.90	\$2,012,142.90	-\$2,012,142.90
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,012,142.90	\$2,012,142.90	-\$2,012,142.90
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,012,142.90	\$2,012,142.90	-\$2,012,142.90
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,012,142.90	\$2,012,142.90	-\$2,012,142.90
			RELOCALIZACION DE POZO PAF		\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,114,153.85	\$0.00	\$0.00	\$2,114,153.85	\$2,012,142.90	\$2,012,142.90	-\$2,012,142.90
A09007	430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,613,844.13	\$1,613,844.13	\$0.00	\$0.00	\$1,613,844.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,613,844.13	\$1,613,844.13	\$0.00	\$0.00	\$1,613,844.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,613,844.13	\$1,613,844.13	\$0.00	\$0.00	\$1,613,844.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,613,844.13	\$1,613,844.13	\$0.00	\$0.00	\$1,613,844.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,613,844.13	\$1,613,844.13	\$0.00	\$0.00	\$1,613,844.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
579	A09007	430	RELOCALIZACION DE POZO PAF	\$0.00	\$1,613,844.13	\$1,613,844.13	\$0.00	\$0.00	\$1,613,844.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			APARURAL 2018	\$0.00	\$17,462,270.62	\$17,462,270.62	\$0.00	\$8,641,988.39	\$8,820,282.23	\$10,654,131.29	\$10,654,131.29	-\$2,012,142.90	
			Total Final	\$0.00	\$17,462,270.62	\$17,462,270.62	\$0.00	\$8,641,988.39	\$8,820,282.23	\$10,654,131.29	\$10,654,131.29	-\$2,012,142.90	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 579 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y
hora de Impresión

15/feb./2019
06:47 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 1 DE 6

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN
SUB-PROGRAMA: 579 APARURAL 2018
PROYECTO: 18APAR10001-A09002 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA		CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS CP APARURAL-01-18	CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV	\$ 3,179,387.30	1	\$ 979,440.77	1022971288 1022971411 1022971523	T/1 T/1 T/1	28/12/2018	28/12/2018	P14268	28/12/2018	C07672	28/12/2018	378F	13/12/2018	6131	RECIBI DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO LA CANTIDAD DE \$979,440.77 POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	\$ 979,440.77
																SUMA \$	979,440.77

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: CONVOCATORIA PÚBLICA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA
UBICACIÓN: COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL ACUMULADO \$ 979,440.77
IMPORTE DEL CONTRATO \$ 3,179,387.30
IMPORTE POR EJERCER: \$ 2,199,946.53
% AVANCE FINANCIERO 31%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 2_DE_6_

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
PROYECTO
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN
579 APARURAL 2018
18APAR10002-A09001 CONSTRUCCIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018
DICIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA		CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE			N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR APARURAL 01-18	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO SUNZA	\$ 1,224,459.59	1	\$ 905,182.61	1022971596 1022971279 1022971608	T/1 T/1 T/1	28/12/2018	28/12/2018	P14272	28/12/2018	C07674	28/12/2018	3676	14/12/2018	6131	RECIBI DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, LA CANTIDAD DE \$905,182.61 CORRESPONDIENTE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	\$ 905,182.61
																SUMA	\$ 905,182.61

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA
OBRA: CONSTRUCCIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE
UBICACIÓN: COMUNIDAD CONCEPCIÓN RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL ACUMULADO \$ 905,182.61

IMPORTE DEL CONTRATO \$ 1,224,459.59

IMPORTE POR EJERCER: \$ 319,276.98

% AVANCE FINANCIERO 74%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 3_DE_6_

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

PROYECTO

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN

579 APARURAL 2018

18APAR10005-A09006 RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018

DICIEMBRE DEL 2018

MES QUE INFORMA:

DICIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR APARURAL-04-18	JUAN GARZA FLORES	\$ 2,114,153.85	1	\$ 2,012,142.90	1022972128 1022972173 1022970357	CH/1 CH/1 CH/1	28/12/2018	P15261	26/11/2018	C07815	28/12/2018	FC7	26/11/2018	6131	RECIBI DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO LA CANTIDAD DE \$2,012,142.90 POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	\$ 2,012,142.90
															SUMA	\$ 2,012,142.90

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA

OBRA: RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN: COMUNIDAD COLONIA LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL ACUMULADO \$ 2,012,142.90

IMPORTE DEL CONTRATO \$ 2,114,153.85

IMPORTE POR EJERCER: \$ 102,010.95

% AVANCE FINANCIERO 95%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 5_DE_6_

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:

PROYECTO

DESARROLLO SOCIAL
OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN
579 APARURAL 2018
18APAR10006-A09005 PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN
COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE
FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO
RURAL (APARURAL) 2018
DICIEMBRE DEL 2018

MES QUE INFORMA:

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA		CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE			N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR APARURAL-03-18	LORENA GARZA HIRIART	\$ 1,627,533.96	1	\$ 1,484,300.39	1022971738 1022971822 1022972070	T/1 T/1 T/1	28/12/2018	P13629	28/12/2018	28/12/2018	C07405	28/12/2018	DE28	27/11/2018	6131	RECIBI DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO LA CANTIDAD DE \$1,484,300.39 POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE: PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	\$ 1,484,300.39
																SUMA	\$ 1,484,300.39

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA
OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
UBICACIÓN: COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL ACUMULADO \$ 1,484,300.39

IMPORTE DEL CONTRATO \$ 1,627,533.96

IMPORTE POR EJERCER: \$ 143,233.57

% AVANCE FINANCIERO 91%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

FECHA: 25/01/2019
HOJA: 6_DE_6_

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:

PROYECTO

DESARROLLO SOCIAL
OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN
579 APARURAL 2018
18APAR10007-A09004 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE
FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO
RURAL (APARURAL) 2018
DICIEMBRE DEL 2018

MES QUE INFORMA:

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA		CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE			N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS CP APARURAL-02-18	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	\$ 5,680,588.60	1	\$ 3,391,361.98	1022971055 1022970674 1022971215	CH/1 CH/1 CH/1	28/12/2018		P14270	28/12/2018	C07673	28/12/2018	CSF8	14/12/2018	6131	RECIBI DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO LA CANTIDAD DE \$3,391,361.98 POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. PROYECTO CONVENIDO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	\$ 3,391,361.98
																SUMA \$	3,391,361.98

TOTAL ACUMULADO \$	3,391,361.98
IMPORTE DEL CONTRATO \$	5,680,588.60
IMPORTE POR EJERCER: \$	2,289,226.62
% AVANCE FINANCIERO	60%

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: CONVOCATORIA PÚBLICA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 04:41 p. m.
Página | 1

Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C07672 Del 28/DIC./2018

Concepto: 37BF - Obra Pública : A09002 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN C. GP
Folio: 2373

Cheque : CH/1

Beneficiario: CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-579-A09002-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA	\$979,440.77		GP Folio: 2373
0002	8260-579-A09002-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA		\$979,440.77	GP Folio: 2373
0003	2113-000697	CONSTRUCCIONES CIVILES	\$979,440.77		GP Folio: 2373
0004	1112-02-040	1288 REC FED CONSTR. DE SIST DE		\$406,805.67	EST 1 RECURSO FEDERAL
0005	1112-02-041	1411 REC EST CONSTR. DE SIST DE		\$136,446.24	EST 1 RECURSO ESTATAL
0006	1112-02-042	1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE		\$135,601.86	EST 1 RECURSO MUNICIPAL
0007	1134-000697	CONSTRUCCIONES CIVILES		\$293,832.23	AMORT ANTICIPO A 09002
0008	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$2,533.04	RET 5 AL MILLAR REC FEDERAL EST 1 A 09002
0009	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$844.35	RET 5 AL MILLAR REC MUNICIPAL EST 1 A 09002
0010	2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.		\$1,013.21	RET 2 AL MILLAR REC FEDERAL EST 1 A 09002
0011	2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.		\$337.74	RET 2 AL MILLAR REC ESTATAL EST 1 A 09002
0012	2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.		\$337.74	RET 2 AL MILLAR REC MUNICIPAL EST 1 A 09002
0013	2117-01-05-009	2 AL MILLAR C.N.I.C.		\$1,013.21	RET 2 AL MILLAR REC FEDERAL EST 1 A 09002
0014	2117-01-05-009	2 AL MILLAR C.N.I.C.		\$337.74	RET 2 AL MILLAR REC ESTATAL EST 1 A 09002
0015	2117-01-05-009	2 AL MILLAR C.N.I.C.		\$337.74	RET 2 AL MILLAR REC MUNICIPAL EST 1 A 09002
Sumas iguales =>			\$1,958,881.54	\$1,958,881.54	

Elaboró: diana

Modificó: diana



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Fecha y hora de Impresión 11/feb./2019 04:41 p. m.
Página 1

Usu: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C07674 Del 28/DIC./2018

Concepto: 3676 - Obra Pública : A09001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CONC.
GP Folio: 2375

Beneficiario: **ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA**

Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-579-A09001-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA	\$905,182.61		GP Folio: 2375
0002	8260-579-A09001-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA		\$905,182.61	GP Folio: 2375
0003	2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO	\$905,182.61		GP Folio: 2375
0004	1112-02-043	1596 REC FED CONSTR. DE LINEA		\$377,835.72	EST 1 RECURSO FEDERAL
0005	1112-02-044	1279 REC EST CONSTR. DE LINEA		\$126,725.57	EST 1 RECURSO ESTATAL
0006	1112-02-045	1608 REC MUN CONSTR. DE LINEA		\$125,945.22	EST 1 RECURSO MUNICIPAL
0007	1134-000597	LORENA GARZA HIRIARTE		\$271,554.78	AMORT DE ANTICOPO
0008	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$2,340.99	RET 5 AL MILLAR REC FEDERAL EST 1 A09001
0009	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$780.33	RET 5 AL MILLAR REC MUNICIPAL EST 1 A09001
Sumas iguales =>			\$1,810,365.22	\$1,810,365.22	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07815 Del 28/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión 11/feb./2019 04:42 p. m.
Página 1

Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: FCC7 - Obra Pública : A09006 - RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNID.
GP Folio: 2398

Beneficiario: JUAN GARZA FLORES

Cheque : CH/01

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-579-A09006-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA	\$2,012,142.90		GP Folio: 2398
0002	8260-579-A09006-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA		\$2,012,142.90	GP Folio: 2398
0003	2113-000717	JUAN GARZA FLORES	\$2,012,142.90		GP Folio: 2398
0004	1112-02-049	2128 REC FED RELOC. DE POZO DE		\$839,896.21	EST 1 RECURSO FEDERAL
0005	1112-02-050	2173 REC EST RELOC. DE POZO DE		\$281,699.98	EST 1 RECURSO ESTATAL
0006	1112-02-051	0357 REC MUN RELOC. DE POZO DE		\$279,965.40	EST 1 RECURSO MUNICIPAL
0007	1134-000717	JUAN GARZA FLORES		\$603,642.88	AMORT ANTICIPO A09006
0008	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$5,203.82	RET 5 AL MILLAR REC FEDERAL
0009	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$1,734.61	RET 5 AL MILLAR REC MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$4,024,285.80	\$4,024,285.80	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Fecha y hora de Impresión 11/feb./2019 04:41 p. m.
Página 1

Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C07675 Del 28/DIC./2018

Concepto: F0A9 - Obra Pública : A09003 - RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNID.
GP Folio: 2376

Cheque : T/

Beneficiario: JUAN GARZA FLORES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-579-A09003-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA	\$1,881,702.64		GP Folio: 2376
0002	8260-579-A09003-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA		\$1,881,702.64	GP Folio: 2376
0003	2113-000717	JUAN GARZA FLORES	\$1,881,702.64		GP Folio: 2376
0004	1112-02-055	1439 REC FED RELOC. DE POZO DE		\$400,720.77	EST 1 RECURSO FEDERAL
0005	1112-02-056	1532 REC EST RELOC. DE POZO DE		\$435,862.75	EST 1 RECURSO ESTATAL
0006	1112-02-057	1710 REC MUN RELOC. DE POZO DE		\$433,090.05	EST 1 RECURSO MUNICIPAL
0007	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$2,772.67	RET 5 AL MILLAR REC MUNICIPAL A09003
0008	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$2,565.44	RET 5 AL MILLAR REC FEDERAL A09003
0009	1134-000717	JUAN GARZA FLORES		\$606,690.96	AMORT ANTICIPO A09003
0010	2113-000717	JUAN GARZA FLORES			
Sumas iguales =>			\$3,763,405.28	\$3,763,405.28	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07405 Del 28/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión 11/feb./2019 04:42 p. m.
Página 1

Usu: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: DE2B - Obra Pública : A09005 - PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD.
GP Folio: 2255

Beneficiario: LORENA GARZA HIRIARTE

Cheque : 1/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-579-A09005-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA	\$1,484,300.39		GP Folio: 2255
0002	8260-579-A09005-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA		\$1,484,300.39	GP Folio: 2255
0003	2113-000597	LORENA GARZA HIRIARTE	\$1,484,300.39		GP Folio: 2255
0004	1112-02-048	2070 REC MUN PERF. DE POZO DE		\$196,904.80	EST 1 RECURSO MUNICIPAL
0005	1112-02-047	1822 REC EST PERF. DE POZO DE		\$198,184.40	EST 1 RECURSO ESTATAL
0006	1112-02-046	1738 REC FED PERF. DE POZO DE		\$590,714.44	EST 1 RECURSO FEDERAL
0007	1134-000597	LORENA GARZA HIRIARTE		\$488,260.19	AMORT ANTICIPO A09005
0008	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$3,838.71	RET 5 AL MILLAR REC FEDERAL EST 1 A09005
0009	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$1,279.57	RET 5 AL MILLAR REC MUNICIPAL EST 1 A09005
0010	2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.		\$1,535.48	RET 2 AL MILLAR REC FEDERAL CAP TRAB ICIC EST 1 A09005
0011	2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.		\$511.83	RET 2 AL MILLAR REC ESTATAL CAP TRAB ICIC EST 1 A09005
0012	2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.		\$511.83	RET 2 AL MILLAR REC MUNICIPAL CAP TRAB ICIC EST 1 A09005
0013	2117-01-05-009	2 AL MILLAR C.N.I.C.		\$1,535.48	RET 2 AL MILLAR REC FEDERAL CNIC EST 1 A09005
0014	2117-01-05-009	2 AL MILLAR C.N.I.C.		\$511.83	RET 2 AL MILLAR REC ESTATAL CNIC EST 1 A09005
0015	2117-01-05-009	2 AL MILLAR C.N.I.C.		\$511.83	RET 2 AL MILLAR REC MUNICIPAL CNIC EST 1 A09005
Sumas iguales =>			\$2,968,600.78	\$2,968,600.78	



Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07673 Del 28/DIC./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019 04:42 p. m.
Página 1

Concepto: C9F8 - Obra Pública : A09004 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDA.
GP Folio: 2374

Beneficiario: **ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA**

Cheque : CH/01

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-579-A09004-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA	\$3,391,361.98		GP Folio: 2374
0002	8260-579-A09004-430-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA		\$3,391,361.98	GP Folio: 2374
0003	2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO	\$3,391,361.98		GP Folio: 2374
0004	1112-02-037	1055 REC FED CONSTR. DE PLANTA		\$1,294,418.54	EST 1 RECURSO FEDERAL
0005	1112-02-038	0674 REC EST CONSTR. DE PLANTA		\$592,026.57	EST 1 RECURSO ESTATAL
0006	1112-02-039	1215 REC MUN CONSTR. DE PLANTA		\$470,697.65	EST 1 RECURSO MUNICIPAL
0007	1134-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO		\$1,017,408.58	AMORT ANTICIPO A09004
0008	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$8,039.87	RET 5 AL MILLAR REC FEDERAL EST 1 A09004
0009	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$2,923.59	RET 5 AL MILLAR REC MUNICIPAL EST 1 A09004
0010	2117-01-05-010	2 AL MILLAR DIF		\$3,215.95	RET 2 AL MILLAR REC FEDERAL DIF EST 1 A09004
0011	2117-01-05-010	2 AL MILLAR DIF		\$1,461.79	RET 2 AL MILLAR REC ESTATAL DIF EST 1 A09004
0012	2117-01-05-010	2 AL MILLAR DIF		\$1,169.44	RET 2 AL MILLAR REC MUNICIPAL DIF EST 1 A09004
Sumas iguales =>			\$6,782,723.96	\$6,782,723.96	



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE - FÍSICO FINANCIERO

MES DE DICIEMBRE


PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
HABITAT 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



FECHA: 25/01/2019
HOJA: 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 20
SUB-PROGRAMA: 601 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA - HABITAT 2018
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018

MÉS QUE INFORMAR: DICIEMBRE DEL 2018																						
NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA								AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS				RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS									APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	%	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18HAB10001	601002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUARTA, ENTRE CALLES LIENZO CHARRO Y BOULEVARD VARELA RICO, COLONIA LIENZO CHARRO	COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 10' 53.308" N 102° 53' 34.24" O	4,120 M2	\$ 2,274,600.76	\$ 852,678.03	\$ 852,678.03	\$ 852,678.03	\$ 852,678.03	\$ 852,678.03	N/A	\$ -	\$ -	37%	95%	N/A	X				
18HAB10002	601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA FELIPE ANGELES	COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 11' 3.489" N 102° 50' 52.947" O	1,638 M2	\$ 826,657.92	\$ 709,603.91	\$ 709,603.91	\$ 709,603.91	\$ 709,603.91	\$ 709,603.91	N/A	\$ -	\$ -	86%	95%	N/A	X				
18HAB10003	601004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HABITAT COLONIA ECOLOGICA	COLONIA ECOLOGICA, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 10' 25.089" N 102° 50' 26.27" O	1,280 M2	\$ 652,665.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	100%	N/A	X				
TOTAL						\$ 3,755,924.57	\$ 1,562,281.94	\$ 1,562,281.94	\$ 1,562,281.94	\$ 1,562,281.94	\$ 1,562,281.94		\$ -	\$ -								



LIC. RAUL MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.





Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
521	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA													
	601002			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUARTA, ENTRE CALLES LIENZO CHARRO Y BOULEVARD VARELA RICO, COLONIA LIENZO CHARRO										
				430	DESARROLLO SOCIAL									
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA									
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D									
	6140													
	6140													
	6141													
	601002	430												
	DESARROLLO SOCIAL													
601003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
601003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. FELIPE ANGELES													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON													
DESARROLLO SOCIAL														
6														



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 521 | U. Administrativa: 430

Fecha y 15/feb./2019

hora de Impresión 06:44 p. m.

Usu: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto														
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC				\$0.00	\$793,891.00	\$793,891.00	\$0.00	\$1,452.16	\$709,603.91	-\$709,603.91	\$84,287.09	\$709,603.91	\$709,603.91	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HABITAT COL.														
ECOLOGICA														
430 DESARROLLO SOCIAL														
6000 INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$631,298.00	\$631,298.00	\$630,016.78	\$1,281.22	\$0.00	\$630,016.78	\$631,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D				\$0.00	\$631,298.00	\$631,298.00	\$630,016.78	\$1,281.22	\$0.00	\$630,016.78	\$631,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON				\$0.00	\$631,298.00	\$631,298.00	\$630,016.78	\$1,281.22	\$0.00	\$630,016.78	\$631,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON				\$0.00	\$631,298.00	\$631,298.00	\$630,016.78	\$1,281.22	\$0.00	\$630,016.78	\$631,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
521 601004 430 DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$631,298.00	\$631,298.00	\$630,016.78	\$1,281.22	\$0.00	\$630,016.78	\$631,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC				\$0.00	\$631,298.00	\$631,298.00	\$630,016.78	\$1,281.22	\$0.00	\$630,016.78	\$631,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTI				\$0.00	\$3,591,855.00	\$3,591,855.00	\$630,016.78	\$6,332.36	\$1,562,281.94	-\$932,265.16	\$2,029,573.06	\$1,562,281.94	\$1,562,281.94	\$0.00
Total Final				\$0.00	\$3,591,855.00	\$3,591,855.00	\$630,016.78	\$6,332.36	\$1,562,281.94	-\$932,265.16	\$2,029,573.06	\$1,562,281.94	\$1,562,281.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 521 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y

15/feb/2019

hora de Impresión

06:44 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	-----------	--	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Fecha y hora de Impresión 13/feb./2019 09:50 a. m.
Página 1

Usu: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C07686 Del 28/DIC./2018

Concepto: E7DA - Obra Pública : 601002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE.
GP Folio: 2378

Cheque : CH/01

Beneficiario: SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521-601002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$852,678.03		GP Folio: 2378
0002	8260-521-601002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$852,678.03	GP Folio: 2378
0003	2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$852,678.03		GP Folio: 2378
0004	1112-04-043	4352 HABITAT 2018 FEDERAL		\$296,599.64	EST 1 RECURSO FEDERAL
0005	1112-04-044	4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL		\$296,599.64	EST 1 RECURSO MUNICIPAL
0006	1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN		\$255,803.41	AMORT ANTICIPO 601002
0007	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$1,837.67	RET 5 AL MILLAR REC FEDERAL EST 1 601002
0008	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$1,837.67	RET 5 AL MILLAR REC MUNICIPAL EST 1 601002
Sumas iguales =>			\$1,705,356.06	\$1,705,356.06	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2019 09:51 a. m.
Página | 1

Usr: salazar

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C07338 Del 21/DIC./2018

Concepto: CD75 - Obra Pública : 601003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRET.
GP Folio: 2211

Cheque : T/

Beneficiario: JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521-601003-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$709,603.91		GP Folio: 2211
0002	8260-521-601003-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$709,603.91	GP Folio: 2211
0003	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$3,058.64	5 AL MILLAR
0004	2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL	\$709,603.91		GP Folio: 2211
0005	1112-04-044	4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL		\$217,295.89	GP Folio: 2211 municipal
0006	1112-04-043	4352 HABITAT 2018 FEDERAL		\$276,368.21	GP Folio:2211 federal
0007	1134-000822	JOSE MANUEL MONREAL		\$212,881.17	AMORTIZACION ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$1,419,207.82	\$1,419,207.82	



Fresnillo, Zac. a 20 de Septiembre de 2018

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

AT'N LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENTE

Por medio de la presente y en atención a su solicitud de confirmación de datos de cuentas de su representada, le informamos que el MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, tiene abierta la siguiente cuenta en nuestra Institución Bancaria:

Programa: **HABITAT 2018 MUNICIPAL**

Número de cuenta: **23094808 - 0101**

Fecha de apertura: **20 de Septiembre de 2018**

Tipo de cuenta: **Productiva M.N.**

CLABE: **030933900015789841**

Firmantes:

- Lic. Saúl Monreal Ávila
- Lic. Maribel Galván Jiménez
- Lic. Francisco Javier Silva Chairez

Sin otro particular, quedo a sus finas órdenes.

Atte.

ING. MARISOL MUÑOZ BOTELLO

EJECUTIVA DE BANCA PERSONAL

SUC. FRESNILLO 0239

BANCO DEL BAJIO, SA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

SUC. FRESNILLO

Recibido
21/09/2018
9:24 a.m.



Fresnillo, Zac. a 20 de Septiembre de 2018

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

AT'N LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENTE

Por medio de la presente y en atención a su solicitud de confirmación de datos de cuentas de su representada, le informamos que el MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, tiene aperturada la siguiente cuenta en nuestra Institución Bancaria:

Programa: **HABITAT 2018 FEDERAL**

Número de cuenta: **23094352 - 0101**

Fecha de apertura: **20 de Septiembre de 2018**

Tipo de cuenta: **Productiva M.N.**

CLABE: **030933900015789579**

Firmantes:

- Lic. Saúl Monreal Ávila
- Lic. Maribel Galván Jiménez
- Lic. Francisco Javier Silva Chairez

Sin otro particular, quedo a sus finas órdenes.

Atte.

ING. MARISOL MUÑOZ BOTELLO
EJECUTIVA DE BANCA PERSONAL

SUC. FRESNILLO 0239

BANCO DEL BAJIO SA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE


BANBAJIO
SUC. FRESNILLO

Recibido
21/09/2018
9:24 a.m.



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE - FÍSICO FINANCIERO

MES DE DICIEMBRE


FISE 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


FECHA: 25/01/2019
HOJA: 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA: 621 FISE 2018
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL							ACUMULADO
18FISEL0001	B01003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD LOS ANGELES DE LOS MEDRANO	23° 14' 08.7" N 102° 55' 32.7" O	1,330 ML	\$ 1,350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	5%	N/A	X		
18FISEL0002	B01005	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES TUCAÑES, COLIBRIES, CINES, PAVORREAL, BUHO, HALCON Y RIO NAZAS EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 09' 59.4" N 102° 53' 55.8" O	2,129 ML	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	5%	N/A	X		
18FISEL0003	B01004	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE	23° 23' 53.0" N 103° 29' 19.0" O	811 ML	\$ 1,350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	5%	N/A	X		
TOTAL							\$ 4,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -					



LIC. SÓCRATES VILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.





MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

Fecha y
hora de Impresión

15/feb./2019
06:48 p. m.

Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	--	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	--------------------------------	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

621 FISE

B01003 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS. EN CONVENIO CON EL ESTADO FISE-10/2018.

430 DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
621	B01003 430														
	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRI	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	----------------------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

B01004 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS. EN CONVENIO CON EL ESTADO FISE-10/2018 FRESNILLO.

430 DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,349,618.16	\$381.84	\$0.00	\$1,349,618.16	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,349,618.16	\$381.84	\$0.00	\$1,349,618.16	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,349,618.16	\$381.84	\$0.00	\$1,349,618.16	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,349,618.16	\$381.84	\$0.00	\$1,349,618.16	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
621	B01004 430														
	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,349,618.16	\$381.84	\$0.00	\$1,349,618.16	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

Fecha y 15/feb./2019

hora de Impresión 06:48 p. m.

Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
CONSTRUCCION DE RED DE DRI						\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$1,349,618.16	\$381.84	\$0.00	\$1,349,618.16	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B01005		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARI EN CALLE TUCANES, COLIBRIÉS, CISNES, PAVORREALES, BÚHO, HALCÓN Y RIO NAZAS EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO														
430		DESARROLLO SOCIAL														
6000		INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,759,326.48	\$40,673.52	\$0.00	\$1,759,326.48	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D				\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,759,326.48	\$40,673.52	\$0.00	\$1,759,326.48	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON				\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,759,326.48	\$40,673.52	\$0.00	\$1,759,326.48	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
621		B01005	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON				\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,759,326.48	\$1,759,326.48	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,759,326.48	\$40,673.52	\$0.00	\$1,759,326.48	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		AMPLIACION DE RED DE DRENA				\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,759,326.48	\$40,673.52	\$0.00	\$1,759,326.48	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		FISE				\$0.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$3,108,944.64	\$1,391,055.36	\$0.00	\$3,108,944.64	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Total Final				\$0.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$3,108,944.64	\$1,391,055.36	\$0.00	\$3,108,944.64	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

F. Financiamiento: 621 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y
hora de Impresión

15/feb./2019
06:48 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE DE MUNICIPIO DE FRESNILLO
P R E S E N T E

Mediante la presente, nos permitimos confirmar los datos de la cuenta de cheques
aperturada en esta institución a nombre de **MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS.**

Nombre de la cuenta:	MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS	
No. Cuenta:	0112679361	
Clabe interbancaria:	012930001126793617	
RFC:	MFR8501015M4	
Sucursal:	Banca de Gobierno 7709	
Plaza:	Zacatecas	
Fecha de apertura	09 de Enero 2019	
Tipo de cuenta:	Productiva	
Tipo de producto:	FISE 2018	
Firmantes en cuenta:	Saúl Monreal Ávila	(firma A) Apoderado
	Maribel Galván Jiménez	(firma A) Apoderado
	Francisco Javier Silva Cháirez	(firma A) Autorizado

En espera que dicha información sea de su conformidad, nos reiteramos a sus órdenes.

Atentamente

BBVA BANCOMER
Banca de Gobierno y Empresas Zacatecas 7709
Zacatecas, Zac.