

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS  
 PERIODO: FEBRERO 2021

30/03/2021

**CONTENIDO**

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA	
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) REMANENTES 2020	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES	
AGUA POTABLE	X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	X	
ALCANTARILLADO		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	X	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CAMINOS RURALES		
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL  LIC. MARTÍN ÁLVAREZ CASIO	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA
---	---

POR LA ASE  
 DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA	JEFE(A) DE DEPARTAMENTO
ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA	L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS  
PERIODO: FEBRERO 2021

30/03/2021

**CONTENIDO**

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	OBLIGACIONES FINANCIERAS
ACTA DE CABILDO	SEGURIDAD PÚBLICA
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	ADQUISICIONES
FONDOS FEDERALES	INFRAESTRUCTURA BÁSICA
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) REMANENTES 2020	APORTACIONES
PROGRAMA ANUAL	X RENDIMIENTOS FINANCIEROS
AGUA POTABLE	X
DRENAJES Y LETRINAS	X
ALCANTARILLADO	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	X
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE	
<p>PRESIDENTE MUNICIPAL</p>  <p>LIC. MARTÍN ALVAREZ CASIO</p>	<p>DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL</p>  <p>ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA</p>
POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
<p>AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA</p> <p>ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA</p>	<p>JEFE(A) DE DEPARTAMENTO</p> <p>L.C. HELENA PUGA CANDELAS</p>

000001



H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021



## **MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS**

### **DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**

#### **AVANCE FÍSICO - FINANCIERO**

**MES DE FEBRERO DEL 2021**

**FONDO III REMANENTES 2020**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III REMANENTES EJERCICIO FISCAL 2020  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 30/03/2021  
 HOJA: 1\_DE\_9\_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 513 FONDO III REMANENTES 2020

SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: FEBRERO DEL 2021

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL							ACUMULADO
20OPFIII001	401010	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO A LAS LOCALIDADES SANTA TERESA Y LAS CRUCES EN FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA TERESA	23°11'18.0"N 103°17'57.0"O	4,962.00 ML	\$ 1,171,013.52	\$ -	\$ 1,171,013.52	\$ 1,171,013.52	\$ 1,171,013.52	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
20OPFIII002	401011	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA URBANA EN LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	CARRILLO	23°12'09.3"N 102°59'23.7"O	350.00 MTS	\$ 2,565,105.20	\$ 24,809.24	\$ 2,565,094.17	\$ 2,540,284.93	\$ 2,540,284.93	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
20OPFIII003	401012	REHABILITACIÓN DE TANQUE METÁLICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS	PATILLOS	23°17'04.9"N 102°36'40.7"O	1.0 TANQUE	\$ 226,990.00	\$ -	\$ 226,990.00	\$ 226,990.00	\$ 226,990.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
20OPFIII004	401013	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS	LAS MERCEDES	23°17'57.4"N 102°51'36.9"O	150.00 ML	\$ 182,900.00	\$ -	\$ 182,900.00	\$ 182,900.00	\$ 182,900.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X		
20OPFIII005	401015	REHABILITACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO E INTERCONEXIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD SOMBRERETILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	SOMBRERETILLO	22°57'46.0"N 103°12'55.7"O	180.00 ML	\$ 301,431.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	90%	N/A	X		
<b>TOTAL HOJA 1 AGUA POTABLE</b>						<b>\$ 4,447,439.92</b>	<b>\$ 24,809.24</b>	<b>\$ 4,145,997.69</b>	<b>\$ 4,121,188.45</b>	<b>\$ 4,121,188.45</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>						



LIC. MARTÍN ALVÁREZ CASÍO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. AURORA DEL ROCÍO ÁVILA ROMÁN  
 SÍNDICO MUNICIPAL SUPLENTE



ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

000002