

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: MARZO 2021

30/04/2021

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

MENSUAL			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)			
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA			
ACTA DE CABILDO			OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS			SEGURIDAD PUBLICA
			ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)			
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)			INFRAESTRUCTURA BASICA
PROGRAMA ANUAL			APORTACIONES
AGUA POTABLE		X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS		X	
ALCANTARILLADO			OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
URBANIZACION MUNICIPAL		X	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES		X	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA		X	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		X	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL			
GASTOS INDIRECTOS			
APORTACIONES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ENTREGA POR DUPLICADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARTIN ALVAREZ CASIO

DEPARTAMENTO DE

ENTREGAN POR EL ENTE

H. AYTTAMIENTO
2018-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. MARTÍN ÁLVAREZ CASO

ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

POR LA ASE

11-13
 POR LA ASE
 DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: MARZO 2021

30/04/2021


CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)		
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA			
ACTA DE CABILDO			OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			SEGURIDAD PÚBLICA
FONDOS FEDERALES			
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	MUNICIPAL	(Fili)	INFRAESTRUCTURA BÁSICA
REMANENTES 2020			
PROGRAMA ANUAL			APORTACIONES
AGUA POTABLE		X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS		X	
ALCANTARILLADO			
URBANIZACIÓN MUNICIPAL		X	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES		X	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		X	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		X	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL			
GASTOS INDIRECTOS			
APORTACIONES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO.	
ENTREGAN POR EL ENTE	
	
POR LA ASE	
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA	JEFE(A) DE DEPARTAMENTO
ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA	L.C. HELENA PUGA CANDELAS

000001



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE MARZO DEL 2021

FONDO III REMANENTES 2020

NÚMERO DE OBRA		NÚMERO (Clave)	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS			RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS			INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				
200PFIII001		401010	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO A LAS LOCALIDADES SANTA TERESA Y LAS CRUCES EN FRESNILLO, ZACATECAS		SANTA TERESA	23°11'18.0"N 103°17'57.0"O	4,962.00 ML	\$ 1,171,013.52	-	\$ 1,171,013.52	-	\$ 1,171,013.52	N/A	\$ -	\$ -	-	100%	100%	N/A	X
200PFIII002		401011	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA URBANA EN LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS		CARRILLO	23°12'09.3"N 102°59'23.7"O	350.00 MTS	\$ 2,565,094.17	-	\$ 2,565,094.17	-	\$ 2,565,094.17	N/A	\$ -	\$ -	-	100%	100%	N/A	X
200PFIII003		401012	REHABILITACIÓN DE TANQUE METÁLICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS		PATILLOS	23°17'04.9"N 102°36'40.7"O	1.0 TANQUE	\$ 226,990.00	-	\$ 226,990.00	-	\$ 226,990.00	N/A	\$ -	\$ -	-	100%	100%	N/A	X
200PFIII004		401013	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS		LAS MERCEDES	23°17'57.4"N 102°51'36.9"O	150.00 ML	\$ 182,900.00	-	\$ 182,900.00	-	\$ 182,900.00	N/A	\$ -	\$ -	-	100%	100%	N/A	X
200PFIII005		401015	REHABILITACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD SOMBRERETILLO, FRESNILLO, ZACATECAS		SOMBRERETILLO	22°57'46.0"N 103°12'55.7"O	180.00 ML	\$ 301,431.20	\$ 301,431.20	\$ 301,431.20	\$ 301,431.20	\$ 301,431.20	N/A	\$ -	\$ -	-	100%	100%	N/A	X
TOTAL HOJA 1 AGUA POTABLE									\$ 4,447,428.89	\$ 301,431.20	\$ 301,431.20	\$ 4,447,428.89	\$ 326,240.44	\$ 4,447,428.89	\$ -	\$ -				

LIC. MARTÍN ALVAREZ CASIO
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. AURORA DEL ROCÍO AVALA ROMÁN
SINDICO MUNICIPAL SUPLENTE haciendo historia

ING. SÉRGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

000000

NÚMERO DE OBRA		NÚMERO (Clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA				MODALIDAD DE EJECUCIÓN							
								RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	% FINANCIERO	% FÍSICO	AVANCE		
																		</	

LIC. MARTÍN ALVAREZ CASIO
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. AURORA DEL ROCÍO AVILA ROMÁN
SINDICO MUNICIPAL SUPLENTE
Sindicatura

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Desarrollo Social

FECHA: 30/04/2021
HOJA: 3 DE 9

PROGRAMA DE GOBIERNO: 513 FONDO III REMANENTES 2020
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: MARZO DEL 2021

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS			RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS			INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			



LIC. MARTÍN ALVARO CASIO
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. AURORA DEL ROCÍO AGUIRRE
SINDICO MUNICIPAL SUPLENTE



ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA: 30/04/2021
HORA: 4 DE 9

PROGRAMA DE GOBIERNO: 513 FONDO III REMANENTES 2020
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: MARZO DEL 2021

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS										
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO									
MUNICIPALIDAD DE FRESNILLO	40404	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO	LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS	23°13'54.0"N 102°50'40.0"O	5,762.81 M2	\$ 115,772.60	\$ 115,772.60	\$ 115,772.60	\$ 115,772.60	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X				
																MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
																MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
																MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
																MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
																MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
																MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
																MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
																MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
																MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
200PFI1012	40404	HIDRAULICO EN CALLE FELIPE MONREAL EN LA LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'31.3"N 102°52'08.4"O	2,666.00 M3	\$ 3,570,499.27	\$ 1,264,143.00	\$ 3,570,499.27	\$ 1,264,143.00	\$ 3,570,499.27	\$ 1,264,143.00	\$ 3,570,499.27	100%	100%	N/A	X			
200PFI1013	40405	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'31.3"N 102°52'08.4"O	1,100.00 LUMINARIAS	\$ 2,093,360.61	\$ 2,093,360.61	\$ 2,093,360.61	\$ 2,093,360.61	\$ 2,093,360.61	\$ 2,093,360.61	\$ 2,093,360.61	100%	100%	N/A	X			
200PFI1015	40409	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS Y JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	TRUJILLO	23°8'57.2"N 103°11'25.9"O	5,744.62 M2	\$ 4,123,415.51	\$ 4,123,415.51	\$ 4,123,415.51	\$ 4,123,415.51	\$ 4,123,415.51	\$ 4,123,415.51	\$ 4,123,415.51	100%	100%	N/A	X			
200PFI1016	40420	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JOSÉ DEL CENTRO	23°10'59.8"N 102°52'01.6"O	3,111.00 M2	\$ 1,997,567.91	\$ 18,423.16	\$ 1,997,567.91	\$ 1,120,914.42	\$ 1,997,567.91	\$ 1,120,914.42	\$ 1,997,567.91	100%	100%	N/A	X			
200PFI1017	40421	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ	23°10'59.8"N 102°52'01.6"O	225.28 M2	\$ 269,555.42	\$ -	\$ 269,555.42	\$ -	\$ 269,555.42	\$ -	\$ 269,555.42	100%	100%	N/A	X			
200PFI1018	40422	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA 18 DE JULIO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA 18 DE JULIO	23°11'11.7"N 102°52'04.6"O	815.00 M2	\$ 385,494.82	\$ 4,056,181.88	\$ 385,494.82	\$ 12,555,666.14	\$ 385,494.82	\$ 5,158,673.14	\$ 12,555,666.14	100%	100%	N/A	X			
TOTAL HOJA 1 URBANIZACIÓN MPAL						\$ 12,555,666.14	\$ 4,056,181.88	\$ 12,555,666.14	\$ 5,158,673.14	\$ 12,555,666.14	\$ -	\$ -	100%	100%					



LIC. MARTÍN ÁLVAREZ CASO
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. AURORA DEL ROCÍO AYALA ROMÁN
SÍNDICO MUNICIPAL SUPLENTE
Seguiremos haciendo historia
Sindicatura
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L. Dirección de Desarrollo Social
Ayuntamiento Social
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

500000

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		MENSUAL		ACUMULADO				
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO				
200PFIII027	405003	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS MUJILLO EN LA COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA	23°10'10.2"N 102°53'13.3"O	7.0 POSTES	\$ 346,891.45	\$ 346,891.45	\$ 346,891.45	\$ 346,891.45	\$ 346,891.45	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X	
200PFIII028	405005	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV. PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS	PRESA LEOBARDO REYNOSO	23°10'12.3"N 103°13'03.7"O	28.0 POSTES	\$ 681,219.63	\$ 681,219.63	\$ 681,219.63	\$ 681,219.63	\$ 681,219.63	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X	
200PFIII029	405006	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y JUNTO SIERRA EN LOCALIDAD ERENDIRILLA, FRESNILLO, ZACATECAS	ERENDIRILLA	23°12'43.1"N 103°01'40.4"O	13.00 POSTES	\$ 21,863.82	\$ 21,863.82	\$ 21,863.82	\$ 21,863.82	\$ 21,863.82	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X	
200PFIII030	405010	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LAS CUMBRES Y JUNTO A PREESCOLAR EN LOCALIDAD LAS CUMBRES, FRESNILLO, ZACATECAS	LAS CUMBRES	23°17'14.6"N 102°57'26.2"O	13.00 POSTES	\$ 212,268.53	\$ 212,268.53	\$ 212,268.53	\$ 212,268.53	\$ 212,268.53	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X	
200PFIII031	405011	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LOCALIDAD LOS RÍOS, FRESNILLO, ZACATECAS	LOS RÍOS	23°05'00.2"N 103°07'08.5"O	1.0 POSTE	\$ 40,968.20	\$ 40,968.20	\$ 40,968.20	\$ 40,968.20	\$ 40,968.20	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X	
200PFIII032	405012	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DEL REFUGIO, LAZARO CARDENAS, FRANCISCO VILLA Y SIN NOMBRES EN LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS	EJIDO EMILIANO ZAPATA	23°26'42.0"N 102°58'48.0"O	14.00 POSTES	\$ 31,719.92	\$ 31,719.92	\$ 31,719.92	\$ 31,719.92	\$ 31,719.92	N/A	\$ -	\$ -	100%	N/A	X	
TOTAL ELECTRIFICACIÓN						\$ 1,447,320.24	\$ 1,447,320.24	\$ 1,447,320.24	\$ 1,447,320.24	\$ 1,447,320.24	\$ 1,447,320.24	\$ -	\$ -				

LIC. MARTÍN ALVAREZ CASIO
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. AURORA DEL ROCÍO AVILA ROMÁN
SÍNDICO MUNICIPAL SUPLENTE

ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

2000000

MES QUE INFORMA: MARZO DEL 2021

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL				ACUMULADO	
200PFI1036	408005	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	361.0 PIEZAS	\$ 9,482,785.84	\$ 9,482,785.84	\$ 1,498,817.42	\$ 1,498,817.42	\$ 9,482,785.84	\$ 9,482,785.84	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFI1035	408004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	616.0 PIEZAS	\$ 2,997,609.88	\$ 2,997,609.88	\$ 2,997,609.88	\$ 2,997,609.88	\$ 2,997,609.88	\$ 2,997,609.88	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
200PFI1034	408001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	801.0 PIEZAS	\$ 4,986,358.54	\$ 4,986,358.54	\$ 4,233,958.76	\$ 4,233,958.76	\$ 4,986,358.54	\$ 4,986,358.54	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
TOTAL MET. A LA VIVIENDA																	
						\$ 9,482,785.84	\$ 9,482,785.84	\$ 1,498,817.42	\$ 1,498,817.42	\$ 9,482,785.84	\$ 9,482,785.84	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
						\$ 8,730,386.06	\$ 8,730,386.06	\$ 2,997,609.88	\$ 2,997,609.88	\$ 8,730,386.06	\$ 8,730,386.06	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X
						\$ 9,482,785.84	\$ 9,482,785.84	\$ 2,997,609.88	\$ 2,997,609.88	\$ 9,482,785.84	\$ 9,482,785.84	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	X



LIC. MARTÍN ALVAREZ CASIO

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE FREST



LIC. AURORA DEL ROCIO ALVAREZ ROMÁN haciendo historia

SINDICO MUNICIPAL SUPLENTE



ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

Dirección de
Desarrollo Social

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	PROYECTO (Clave)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO
200PFI1037	415001	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS, REMANENTES 2020	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	N/A	\$ 6,860.00	\$ 6,860.00	\$ 6,860.00	\$ 6,860.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	N/A
TOTAL FONDO III REMANENTES 2020							\$ 38,843,837.94	\$ 17,536,732.22	\$ 38,843,837.94	\$ 19,556,990.10	\$ 38,843,837.94	\$ -	\$ -			
TOTAL REINTEGROS A LA TESOFE							\$ 6,860.00	\$ 6,860.00	\$ 6,860.00	\$ 6,860.00	\$ -	\$ -				

LIC. MARTÍN ALVAREZ CASIO
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. AURORA DEL ROCÍO AVILA ROMÁN
SÍNDICO MUNICIPAL SUPLENTE
Seguiremos haciendo historia
FRESNILLO
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021


ING. SERGIO OCTAVIO ARIZA ESPARZA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Seguiremos haciendo historia
FRESNILLO
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
Dirección de Desarrollo Social
000010




MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Usu: salazar

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	------------------------------	----------	--------	----------------------------

513 FONDO III REMANENTES 2020

401010 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO A LAS LOCALIDADES SANTA TERESA Y LAS CRUCES EN FRESNILLO, ZACATECAS

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,171,013.52	\$1,171,013.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,013.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,171,013.52	\$1,171,013.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,013.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,171,013.52	\$1,171,013.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,013.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,171,013.52	\$1,171,013.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,013.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,171,013.52	\$1,171,013.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,013.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA D		\$0.00	\$1,171,013.52	\$1,171,013.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,013.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00

401011

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA URBANA EN LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,565,094.17	\$2,565,094.17	-\$11.03	\$0.00	-\$11.03	\$2,565,094.17	\$24,809.24	\$24,809.24	-\$24,809.24
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,565,094.17	\$2,565,094.17	-\$11.03	\$0.00	-\$11.03	\$2,565,094.17	\$24,809.24	\$24,809.24	-\$24,809.24
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$2,565,094.17	\$2,565,094.17	-\$11.03	\$0.00	-\$11.03	\$2,565,094.17	\$24,809.24	\$24,809.24	-\$24,809.24
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$2,565,094.17	\$2,565,094.17	-\$11.03	\$0.00	-\$11.03	\$2,565,094.17	\$24,809.24	\$24,809.24	-\$24,809.24
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,565,094.17	\$2,565,094.17	-\$11.03	\$0.00	-\$11.03	\$2,565,094.17	\$24,809.24	\$24,809.24	-\$24,809.24



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Sin Devengar Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

PERFORACIÓN DE POZO PROFU	\$0.00	\$2,565,094.17	\$2,565,094.17	-\$11.03	\$0.00	\$0.00	-\$11.03	\$2,565,094.17	\$24,809.24	\$24,809.24	-\$24,809.24
---------------------------	--------	----------------	----------------	----------	--------	--------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------

401012 REHABILITACION DE TANQUE METALICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PATILLOS, FRESNILLO, ZAC.

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

REHABILITACION DE TANQUE MI	\$0.00	\$226,990.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------	--------

401013 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS MERCEDES FRESNILLO, ZAC.

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$182,900.00	\$182,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

[illegible]

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa												
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones /	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	\$0.00	\$597,886.71	-\$597,886.71	\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	\$0.00	\$597,886.71	-\$597,886.71	\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	\$0.00	\$597,886.71	-\$597,886.71	\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	
DESAARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	\$0.00	\$597,886.71	-\$597,886.71	\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	
CONSTRUCCION DE TANQUE ELI	\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	\$0.00	\$597,886.71	-\$597,886.71	\$0.00	\$597,886.71	\$597,886.71	\$0.00	

[illegible]



..MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa
Objeto del Gasto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Disponible para Presupuesto Devengado No Devengado Sin Devenagar Ejercido Pagado Cuentas por Pagar Deuda

430 DESARROLLO SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$184,015.82	\$184,015.82	\$184,015.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,015.82	\$184,015.82	\$184,015.82
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$184,015.82	\$184,015.82	\$184,015.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,015.82	\$184,015.82	\$184,015.82
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$184,015.82	\$184,015.82	\$184,015.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,015.82	\$184,015.82	\$184,015.82
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$184,015.82	\$184,015.82	\$184,015.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,015.82	\$184,015.82	\$184,015.82
DESARROLLO SOCIAL											
AMPLIACION DE TRABAJOS REF											
\$0.00 \$184,015.82 \$184,015.82 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$184,015.82 \$184,015.82 \$184,015.82 \$184,015.82 \$184,015.82											

402005 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE LOS PAJARITOS, FRESNILLO, ZAC.

430 DESARROLLO SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$62,333.91	\$62,333.91	\$62,333.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,333.91	\$62,333.91	\$62,333.91
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$62,333.91	\$62,333.91	\$62,333.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,333.91	\$62,333.91	\$62,333.91
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$62,333.91	\$62,333.91	\$62,333.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,333.91	\$62,333.91	\$62,333.91
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$62,333.91	\$62,333.91	\$62,333.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,333.91	\$62,333.91	\$62,333.91
DESARROLLO SOCIAL											
\$0.00 \$62,333.91 \$62,333.91 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$62,333.91 \$62,333.91 \$62,333.91 \$62,333.91 \$62,333.91											
CONSTRUCCION DE RED DE DRE											
\$0.00 \$62,333.91 \$62,333.91 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$62,333.91 \$62,333.91 \$62,333.91 \$62,333.91 \$62,333.91											



UNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Ustr. salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

430 402010 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO DE LOS PUERTOS, FRESNILLO, ZAC.

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$157,687.60	\$157,687.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,687.60	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$157,687.60	\$157,687.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,687.60	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$157,687.60	\$157,687.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,687.60	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$157,687.60	\$157,687.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,687.60	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$157,687.60	\$157,687.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,687.60	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENA		\$0.00	\$157,687.60	\$157,687.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,687.60	\$0.00	\$0.00

430 402015 CONSTRUCCIÒN, SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE 38 BIODIGESTORES DE 600 LITROS Y 2 BIODIGESTORES DE 1,500 LITROS EN LOCALIDAD EL APARTADERO, FRESNILLO, ZACATECAS

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$250,623.45	\$250,623.45	-\$2.65	\$0.00	\$0.00	-\$2.65	\$250,623.45	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$250,623.45	\$250,623.45	-\$2.65	\$0.00	\$0.00	-\$2.65	\$250,623.45	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$250,623.45	\$250,623.45	-\$2.65	\$0.00	\$0.00	-\$2.65	\$250,623.45	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$250,623.45	\$250,623.45	-\$2.65	\$0.00	\$0.00	-\$2.65	\$250,623.45	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$250,623.45	\$250,623.45	-\$2.65	\$0.00	\$0.00	-\$2.65	\$250,623.45	\$0.00	\$0.00



Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengado	Ejercido
Pagado	Cuentas por Pagar Deuda								

CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y	\$0.00	\$250,623.45	\$250,623.45	-\$2.65	\$0.00	\$0.00	-\$2.65	\$250,623.45	\$0.00	\$0.00
----------------------------	--------	--------------	--------------	---------	--------	--------	---------	--------------	--------	--------

404004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE MONREAL EN LA LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL										
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$115,772.60	\$115,772.60	\$0.00	\$115,772.60	\$0.00	-\$115,772.60	\$115,772.60	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$115,772.60	\$115,772.60	\$0.00	\$115,772.60	\$0.00	-\$115,772.60	\$115,772.60	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$115,772.60	\$115,772.60	\$0.00	\$115,772.60	\$0.00	-\$115,772.60	\$115,772.60	\$0.00	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$115,772.60	\$115,772.60	\$0.00	\$115,772.60	\$0.00	-\$115,772.60	\$115,772.60	\$0.00	\$0.00
430 DESARROLLO SOCIAL										
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	\$0.00	\$115,772.60	\$115,772.60	\$0.00	\$115,772.60	\$0.00	-\$115,772.60	\$115,772.60	\$0.00	\$0.00

404015 SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL										
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,570,499.27	\$3,570,499.27	\$0.00	\$1,264,143.00	\$0.00	-\$1,264,143.00	\$2,306,356.27	\$1,264,143.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,570,499.27	\$3,570,499.27	\$0.00	\$1,264,143.00	\$0.00	-\$1,264,143.00	\$2,306,356.27	\$1,264,143.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,570,499.27	\$3,570,499.27	\$0.00	\$1,264,143.00	\$0.00	-\$1,264,143.00	\$2,306,356.27	\$1,264,143.00	\$0.00



UNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021

Usr: salazar Rep: rptEstadoPresupuestos_FF_PY_UA

F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fecha y 21/may./2021 hora de Impresión 02:45 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado
Cuentas por Pagar Deuda									
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6141	\$3,570,499.27	\$3,570,499.27	\$0.00	\$1,264,143.00	\$1,264,143.00	-\$1,264,143.00	\$2,306,356.27	\$1,264,143.00	\$1,264,143.00
DESARROLLO SOCIAL									
	\$0.00	\$3,570,499.27	\$0.00	\$1,264,143.00	-\$1,264,143.00		\$2,306,356.27	\$1,264,143.00	\$0.00
SUMINISTRO DE CONCRETO HID									
	\$0.00	\$3,570,499.27	\$0.00	\$1,264,143.00	-\$1,264,143.00		\$2,306,356.27	\$1,264,143.00	\$1,264,143.00
404017 430									
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS									
430									
DESARROLLO SOCIAL									
6000	\$2,093,360.61	\$2,093,360.61	\$0.00	\$2,093,360.61	-\$2,093,360.61		\$0.00	\$2,093,360.61	\$2,093,360.61
INVERSIÓN PÚBLICA									
6100	\$2,093,360.61	\$2,093,360.61	\$0.00	\$2,093,360.61	-\$2,093,360.61		\$0.00	\$2,093,360.61	\$2,093,360.61
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D									
6130	\$2,093,360.61	\$2,093,360.61	\$0.00	\$2,093,360.61	-\$2,093,360.61		\$0.00	\$2,093,360.61	\$2,093,360.61
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI									
6131	\$2,093,360.61	\$2,093,360.61	\$0.00	\$2,093,360.61	-\$2,093,360.61		\$0.00	\$2,093,360.61	\$2,093,360.61
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI									
6131	\$2,093,360.61	\$2,093,360.61	\$0.00	\$2,093,360.61	-\$2,093,360.61		\$0.00	\$2,093,360.61	\$2,093,360.61
DESARROLLO SOCIAL									
	\$0.00	\$2,093,360.61	\$0.00	\$2,093,360.61	-\$2,093,360.61		\$0.00	\$2,093,360.61	\$2,093,360.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE									
	\$0.00	\$2,093,360.61	\$0.00	\$2,093,360.61	-\$2,093,360.61		\$0.00	\$2,093,360.61	\$2,093,360.61
404019									
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS									
430									
DESARROLLO SOCIAL									
6000	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$4,123,415.51	-\$564,482.51	-\$564,482.51	\$3,558,933.00	\$564,482.51	\$564,482.51
INVERSIÓN PÚBLICA									
6000	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$4,123,415.51	-\$564,482.51	-\$564,482.51	\$3,558,933.00	\$564,482.51	\$0.00



UNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoCargos_FF_PY_UA

Fecha y 21/may./2021
hora de Impresión 02:45 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto											
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$564,482.51	-\$564,482.51	\$3,558,933.00	\$564,482.51	\$564,482.51	\$564,482.51	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$564,482.51	-\$564,482.51	\$3,558,933.00	\$564,482.51	\$564,482.51	\$564,482.51	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$564,482.51	-\$564,482.51	\$3,558,933.00	\$564,482.51	\$564,482.51	\$564,482.51	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO											
\$0.00	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$564,482.51	-\$564,482.51	\$3,558,933.00	\$564,482.51	\$564,482.51	\$0.00	\$0.00

404020 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS (CONVENIO CON BENEFICIARIOS)

DESARROLLO SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,997,567.91	\$1,997,567.91	\$0.00	\$18,423.16	-\$18,423.16	\$1,979,144.75	\$1,120,914.42	\$1,120,914.42	\$1,102,491.26	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$1,997,567.91	\$1,997,567.91	\$0.00	\$18,423.16	-\$18,423.16	\$1,979,144.75	\$1,120,914.42	\$1,120,914.42	\$1,102,491.26	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$1,997,567.91	\$1,997,567.91	\$0.00	\$18,423.16	-\$18,423.16	\$1,979,144.75	\$1,120,914.42	\$1,120,914.42	\$1,102,491.26	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$1,997,567.91	\$1,997,567.91	\$0.00	\$18,423.16	-\$18,423.16	\$1,979,144.75	\$1,120,914.42	\$1,120,914.42	\$1,102,491.26	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PRIN											
\$0.00	\$1,997,567.91	\$1,997,567.91	\$0.00	\$0.00	\$18,423.16	-\$18,423.16	\$1,979,144.75	\$1,120,914.42	\$1,120,914.42	\$1,102,491.26	\$0.00

404021 REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ, FRESNILLO, ZACATECAS

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021

F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoCrgresos_FF_PY-UA

Usu: salazar



Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	-------------------------

430 DESARROLLO SOCIAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EI	\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN EI	\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
	\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE ESPACIO M											
	\$0.00	\$269,555.42	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,555.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
											\$0.00

404022 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA 18 DE JULIO, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EI	\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN EI	\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
	\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE CANCHA D											
	\$0.00	\$385,494.82	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
											\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Usu: salazar

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengado	Ejercido
Pagado	Cuentas por Pagar Deuda								

404025 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y PÁNFILO NATERA EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$128,920.15	\$128,920.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,920.15	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$128,920.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,920.15	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$128,920.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,920.15	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$128,920.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,920.15	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$128,920.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,920.15	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$0.00	\$128,920.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,920.15	\$0.00

404026 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PÁNFILO NATERA EN LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,302,851.74	\$1,302,851.74	\$0.00	\$0.00	\$115,501.74	-\$115,501.74	\$1,187,350.00	\$115,501.74
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,302,851.74	\$0.00	\$0.00	\$115,501.74	-\$115,501.74	\$1,187,350.00	\$115,501.74
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,302,851.74	\$0.00	\$0.00	\$115,501.74	-\$115,501.74	\$1,187,350.00	\$115,501.74
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,302,851.74	\$0.00	\$0.00	\$115,501.74	-\$115,501.74	\$1,187,350.00	\$115,501.74
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,302,851.74	\$0.00	\$0.00	\$115,501.74	-\$115,501.74	\$1,187,350.00	\$115,501.74



UNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestosFF_PY_UA

F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fecha y
21/may./2021
hora de Impresión
02:45 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
Cuentas por Pagar Deuda									

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	\$1,302,851.74	\$1,302,851.74	\$0.00	\$115,501.74	\$115,501.74	\$115,501.74	\$1187,350.00	\$115,501.74	\$115,501.74
---------------------------	----------------	----------------	--------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------

404028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD MATÍAS RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21	\$0.00	\$1,835,775.21	-\$1,835,775.21	\$0.00	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21	\$0.00	\$1,835,775.21	-\$1,835,775.21	\$0.00	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21	\$0.00	\$1,835,775.21	-\$1,835,775.21	\$0.00	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21
6141	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21	\$0.00	\$1,835,775.21	-\$1,835,775.21	\$0.00	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21
DESARROLLO SOCIAL									
430	DESARROLLO SOCIAL	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21	\$0.00	\$1,835,775.21	-\$1,835,775.21	\$0.00	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO									
430	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21	\$0.00	\$1,835,775.21	-\$1,835,775.21	\$0.00	\$1,835,775.21	\$1,835,775.21

404030 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLES DEL PARQUE Y LEONA VICARIO CON BOCA DE TORMENTA Y CAJA DE CONCRETO EN CALLE VASO DE LA LAGUNILLA Y AV. SONORA EN COLONIA SECTOR LA LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,570,685.97	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$4,570,685.97	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÒN DE TERRENOS Y CON	\$4,570,685.97	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoCteGresos_FF_PY_UA

Utr: salazar

Fecha y 21/may./2021
hora de Impresión 02:45 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa										Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
										DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$4,570,685.97	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
										DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$4,570,685.97	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
										CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$0.00	\$4,570,685.97	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404031 REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA POLVAREDAS, FRESNILLO, ZACATECAS										430		\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00
										DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00
										REHABILITACIÓN DE ESPACIO M		\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00
404032 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES (EL BARRANCO), FRESNILLO, ZACATECAS										430		\$0.00	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00
										DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00
										INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00	\$1,019,024.55	\$0.00	\$0.00
										OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00
										TRABAJOS DE ACABADOS EN EI		\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00
										TRABAJOS DE ACABADOS EN EI		\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00
										6190		\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00
										6191		\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00
										404031 430		\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00
										513		\$0.00	\$145,561.09	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00	\$145,561.09	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 21/may./2021
hora de Impresión 02:45 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto											
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenagar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$1,019,024.55	\$0.00	\$310,082.99	\$708,941.56	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	-5708,941.56	-5708,941.56
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$1,019,024.55	\$0.00	\$310,082.99	\$708,941.56	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	-5708,941.56	-5708,941.56
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$1,019,024.55	\$0.00	\$310,082.99	\$708,941.56	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	-5708,941.56	-5708,941.56
DESARROLLO SOCIAL		\$1,019,024.55	\$0.00	\$310,082.99	\$708,941.56	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	-5708,941.56	-5708,941.56
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBL		\$1,019,024.55	\$0.00	\$310,082.99	\$708,941.56	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	\$1,019,024.55	-5708,941.56	-5708,941.56
404033 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS											
430	DESARROLLO SOCIAL										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$298,898.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,898.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$298,898.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,898.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$298,898.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,898.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$298,898.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,898.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$298,898.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,898.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBL		\$298,898.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,898.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404035 AMPLIACION DE TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO 404024 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE PIRÁMIDE DEL SOL EN COLONIA FRANCISCO GOYTIA, FRESNILLO, ZACATECAS



UNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar/2021

Usc: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestos_F_F_PY_UA

Fecha y 21/may/2021
hora de Impresión 02:45 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda

430 DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$42,591.86	\$42,591.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,591.86	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$42,591.86	\$42,591.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,591.86	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$42,591.86	\$42,591.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,591.86	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$42,591.86	\$42,591.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,591.86	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
		\$42,591.86	\$42,591.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,591.86	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE TRABAJOS REF		\$42,591.86	\$42,591.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,591.86	\$0.00	\$0.00

405003 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS MURILLO EN LA COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$346,891.45	\$346,891.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,891.45	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$346,891.45	\$346,891.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,891.45	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$346,891.45	\$346,891.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,891.45	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$346,891.45	\$346,891.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,891.45	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
		\$346,891.45	\$346,891.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,891.45	\$0.00	\$0.00
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/		\$346,891.45	\$346,891.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,891.45	\$0.00	\$0.00

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Comprometido	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	--------------	--------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

405005 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV. PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$681,219.63	\$681,219.63	\$0.00	\$0.00	\$681,219.63	\$681,219.63	-\$681,219.63	\$0.00	\$681,219.63	\$681,219.63	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$681,219.63	\$681,219.63	\$0.00	\$0.00	\$681,219.63	\$681,219.63	-\$681,219.63	\$0.00	\$681,219.63	\$681,219.63	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$681,219.63	\$681,219.63	\$0.00	\$0.00	\$681,219.63	\$681,219.63	-\$681,219.63	\$0.00	\$681,219.63	\$681,219.63	\$0.00
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$681,219.63	\$681,219.63	\$0.00	\$0.00	\$681,219.63	\$681,219.63	-\$681,219.63	\$0.00	\$681,219.63	\$681,219.63	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$681,219.63	\$681,219.63	\$0.00	\$0.00	\$681,219.63	\$681,219.63	-\$681,219.63	\$0.00	\$681,219.63	\$681,219.63	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/	\$0.00	\$681,219.63	\$681,219.63	\$0.00	\$0.00	\$681,219.63	\$681,219.63	-\$681,219.63	\$0.00	\$681,219.63	\$681,219.63	\$0.00

405006 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD ERENDIRILLA, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$21,863.82	\$21,863.82	\$0.00	\$0.00	\$21,863.82	\$21,863.82	-\$21,863.82	\$0.00	\$21,863.82	\$21,863.82	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$21,863.82	\$21,863.82	\$0.00	\$0.00	\$21,863.82	\$21,863.82	-\$21,863.82	\$0.00	\$21,863.82	\$21,863.82	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$21,863.82	\$21,863.82	\$0.00	\$0.00	\$21,863.82	\$21,863.82	-\$21,863.82	\$0.00	\$21,863.82	\$21,863.82	\$0.00
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$21,863.82	\$21,863.82	\$0.00	\$0.00	\$21,863.82	\$21,863.82	-\$21,863.82	\$0.00	\$21,863.82	\$21,863.82	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$21,863.82	\$21,863.82	\$0.00	\$0.00	\$21,863.82	\$21,863.82	-\$21,863.82	\$0.00	\$21,863.82	\$21,863.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Usu: salazar

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Presupuesto Disponible para Comprometer Devengado No Devengado Sin Devengar Ejercido Pagado Cuentas por Pagar Deuda

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/	\$0.00	\$21,863.82	\$21,863.82	-\$4,54	\$0.00	\$21,863.82	-\$21,868.36	\$0.00	\$21,863.82	\$0.00
------------------------------	--------	-------------	-------------	---------	--------	-------------	--------------	--------	-------------	--------

405010 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LAS CUMBRES Y JUNTO A PREESCOLAR EN LOCALIDAD LAS CUMBRES, FRESNILLO, ZACATECAS

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$212,268.53	\$212,268.53	\$0.00	\$51,172.44	-\$51,172.44	\$161,096.09	\$51,172.44	\$51,172.44	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$212,268.53	\$212,268.53	\$0.00	\$51,172.44	-\$51,172.44	\$161,096.09	\$51,172.44	\$51,172.44	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$212,268.53	\$212,268.53	\$0.00	\$51,172.44	-\$51,172.44	\$161,096.09	\$51,172.44	\$51,172.44	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$212,268.53	\$212,268.53	\$0.00	\$51,172.44	-\$51,172.44	\$161,096.09	\$51,172.44	\$51,172.44	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
		\$0.00	\$212,268.53	\$212,268.53	\$0.00	\$51,172.44	-\$51,172.44	\$161,096.09	\$51,172.44	\$51,172.44	\$0.00

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/	\$0.00	\$212,268.53	\$212,268.53	\$0.00	\$51,172.44	-\$51,172.44	\$161,096.09	\$51,172.44	\$51,172.44	\$0.00
------------------------------	--------	--------------	--------------	--------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------

405011 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LAZARO CÁRDENAS EN LOCALIDAD LOS RÍOS, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$153,356.89	\$153,356.89	\$0.00	\$40,968.20	-\$40,968.40	\$112,388.69	\$40,968.20	\$40,968.20	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$153,356.89	\$153,356.89	\$0.00	\$40,968.20	-\$40,968.40	\$112,388.69	\$40,968.20	\$40,968.20	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$153,356.89	\$153,356.89	\$0.00	\$40,968.20	-\$40,968.40	\$112,388.69	\$40,968.20	\$40,968.20	\$0.00



Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	------------------------

513	405011	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$153,356.89	\$153,356.89	-\$0.20	\$40,968.20	-\$40,968.40	\$112,388.69	\$40,968.20	\$40,968.20	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$0.00	\$153,356.89	\$153,356.89	-\$0.20	\$40,968.20	-\$40,968.40	\$112,388.69	\$40,968.20	\$40,968.20	\$0.00
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/					\$0.00	\$153,356.89	\$153,356.89	-\$0.20	\$40,968.20	-\$40,968.40	\$112,388.69	\$40,968.20	\$40,968.20	\$0.00

405012 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DEL REFUGIO, LÁZARO CÁRDENAS, FRANCISCO VILLA Y SIN NOMBRES EN LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS

DESARROLLO SOCIAL															430	DESARROLLO SOCIAL														
INVERSIÓN PÚBLICA															6000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D														
															6100	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI														
															6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI														
															6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI														
															513	405012 430														

407008 CONSTRUCCIÓN DE TÉCHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD REDENCIÓN, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL				\$0.00	\$106,024.27	\$106,024.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,024.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$106,024.27	\$106,024.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,024.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de impresión
 21/may./2021 02:45 p. m.

Usuario: rptestadopresupuestocargos_FF_PY_UA
 Rep: rptestadopresupuestocargos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto											
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$106,024.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,024.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EI	\$106,024.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,024.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EI	\$106,024.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,024.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E											
		\$106,024.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,024.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

408001 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS

430	DESARROLLO SOCIAL										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$4,233,958.76	-\$4,233,958.76	\$752,399.78	\$4,233,958.76	\$4,233,958.76	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$4,233,958.76	-\$4,233,958.76	\$752,399.78	\$4,233,958.76	\$4,233,958.76	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$4,233,958.76	-\$4,233,958.76	\$752,399.78	\$4,233,958.76	\$4,233,958.76	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$4,233,958.76	-\$4,233,958.76	\$752,399.78	\$4,233,958.76	\$4,233,958.76	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE											
		\$4,986,358.54	\$0.00	\$0.00	\$4,233,958.76	-\$4,233,958.76	\$752,399.78	\$4,233,958.76	\$4,233,958.76	\$0.00	\$0.00

408004 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021

Utr. salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado
Cuentas por Pagar Deuda									
430 DESARROLLO SOCIAL									
6000	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	-\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00
6100	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	-\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00
6120	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	-\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00
6121	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	-\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE									
\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$2,997,609.88	-\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$2,997,609.88	-\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00

408005 SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS									
430 DESARROLLO SOCIAL									
6000	\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	-\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00
6100	\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	-\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00
6120	\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	-\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00
6121	\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	-\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL									
\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	-\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL									
\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	-\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C									
\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	-\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA									
\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	-\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00
SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOL									
\$0.00	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00	\$1,498,817.42	-\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00

000000

JUNICIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021

F. Financiamiento: 513 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
21/may./2021 02:45 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoCgrosos_FF_PV_UA


Usr: salazar



Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	-------------------------

430 DESARROLLO SOCIAL														
415001 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS, REMANENTES 2020														
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$0.00	\$6,860.00	\$0.00	\$0.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$0.00	\$6,860.00	\$0.00	\$0.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$0.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$0.00	\$6,860.00	\$0.00	\$0.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$0.00
4242	TRANSFERENCIAS POR REINTE	\$0.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$0.00	\$6,860.00	\$0.00	\$0.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL														
		\$0.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$0.00	\$6,860.00	\$0.00	\$0.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$0.00

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS,	\$0.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$0.00	\$6,860.00	\$0.00	\$0.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$0.00
FONDO III REMANENTES 2020	\$0.00	\$38,843,837.94	\$38,843,837.94	\$6,841.58	\$0.00	\$17,536,732.22	-\$17,529,898.64	\$21,307,105.72	\$19,556,990.10	\$19,556,990.10	\$19,556,990.10	\$19,556,990.10	\$19,556,990.10	-\$2,020,257.88
Total Final	\$0.00	\$38,843,837.94	\$38,843,837.94	\$6,841.58	\$0.00	\$17,536,732.22	-\$17,529,898.64	\$21,307,105.72	\$19,556,990.10	\$19,556,990.10	\$19,556,990.10	\$19,556,990.10	\$19,556,990.10	-\$2,020,257.88



AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III REMENENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA:

4 - FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA:

401 AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

513 - FONDO III REMANENTES 2020

PROYECTO:

200PFI002 - 401011 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA URBANA EN LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

MES QUE INFORMA:

MARZO DEL 2021

FECHA:

30/04/2021

HOJA:

1

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		Nº DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			Nº	IMPORTE		Nº	FECHA	Nº	FECHA	Nº	FECHA	Nº	FECHA			
MF DS CPE FIII-05-20	ANA CECILIA GARZA HIRIART	\$ 3,794,691.91	3	\$ 24,809.24	114320387	S/N	08/03/2021	P00631	11/02/2021	C00267	08/03/2021	CC91	11/02/2021	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA URBANA EN LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS CPE FIII-05-20	\$ 24,809.24

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL

OBRA:

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA URBANA

UBICACIÓN:

LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL

\$

2,565,094.17

PRESUPUESTO APROBADO

\$

2,565,094.17

PRESUPUESTO POR EJERCER

\$

-

% AVANCE FINANCIERO

100%

000003

[illegible]

LOCALIDAD SOMBRERETILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

\$	301,431.20
----	------------

\$	301,431.20
----	------------

- \$

100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III REMENENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

401 AGUA POTABLE

513 - FONDO III REMANENTES 2020

200PFI1006 - 401016 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO PARA

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE BAÑUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS

MARZO DEL 2021

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			

MF DS AD FIII-28-20	ESTRUCTURAS SIT S.A. DE C.V.	\$ 597,886.71	1	\$ 597,886.71	114320387	S/N	26/03/2021	P00687	10/03/2021	C00292	26/03/2021	1716	10/03/2021	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE BAÑUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-28-20	\$ 597,886.71

SUMA \$ 597,886.71																
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE BAÑUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 597,886.71	PRESUPUESTO APROBADO \$ 597,886.71	PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -	% AVANCE FINANCIERO 100%
---------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------

FECHA:

30/04/2021

HOJA:

3

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III REMENENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

401 AGUA POTABLE

513 - FONDO III REMANENTES 2020

200PFI1007 - 401017 EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

EN LOCALIDAD GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

MARZO DEL 2021

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			

MF DS AD FIII-29-20	CONSTRUCTORA DIO S.A. DE C.V.	\$ 200,895.97	1	\$ 200,895.97	114320387	5/N	26/03/2021	P00682	12/03/2021	C00290	26/03/2021	9025	12/03/2021	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-29-20	\$ 200,895.97

SUMA \$ 200,895.97

TOTAL \$ 200,895.97

PRESUPUESTO APROBADO \$ 200,895.97

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
OBRA: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
UBICACIÓN: LOCALIDAD GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

FECHA:

30/04/2021

HOJA:

4

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III REMENENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

HOJA: 5

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

401 AGUA POTABLE

513 - FONDO III REMANENTES 2020

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO A LAS LOCALIDADES

MARZO DEL 2021

[illegible]

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN: LOCALIDADES SANTA TERESA Y LAS CRUCES EN FRESNILLLO, ZACATECAS

\$	184,015.82
----	------------

\$	184,015.82
----	------------

-	\$
---	----

100%

00037

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/04/2021

HOLA: 6

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
402 DRENAJES Y LETRINAS
513 - FONDO III REMANENTES 2020
200PFIH009 - 402005 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS PAJARITOS, FRESNILLO, ZACATECAS
MARZO DEL 2021

MES QUE INFORMA:

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS IR FIII-13-20	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	\$ 1,119,011.34	3	\$ 62,333.91	114320387	5/N	26/03/2021	P00721	11/03/2021	C00310	26/03/2021	8671	11/03/2021	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE LOS PAJARITOS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-13-20	\$ 62,333.91

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA
UBICACIÓN: LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS PAJARITOS, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL \$ 62,333.91
PRESUPUESTO APROBADO \$ 62,333.91
PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -
% AVANCE FINANCIERO 100%

830000

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA:

4 - FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA:

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

513 - FONDO III REMANENTES 2020

PROYECTO:

200PFIH012 - 404004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE MONREAL EN LA LOCALIDAD PLATEROS, ZACATECAS

MES QUE INFORMA:

MARZO DEL 2021

FECHA:

30/04/2021

HOJA:

7

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS CPE FIII-03-20	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	\$ 4,208,888.16	3	\$ 115,772.60	114320387	S/N	22/03/2021	P00657	09/03/2021	C00280	22/03/2021	F84E	09/03/2021	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE MONREAL EN LA LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS CPE FIII-03-20	\$ 115,772.60

SUMA \$ 115,772.60

TOTAL \$ 115,772.60

PRESUPUESTO APROBADO \$ 115,772.60

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE MONREAL
UBICACIÓN: LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III REMENENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA:

HOJA:

DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA:

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

513 - FONDO III REMANENTES 2020

200PF11013 - 404015 SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA SU APLICACION EN CALLES

MARZO DEL 2021

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		Nº DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE				
MF DS CPE ADQ FIII-03-20	ANDREA BUENO FALCON	\$ 4,996,412.78	Nº	IMPORTE	114320387	Nº	FECHA	26/03/2021	P00728	10/03/2021	C00321	26/03/2021	D6AD	10/03/2021	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 Y FINQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA SU APLICACION EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS CPE ADQ FIII-03-20	\$ 1,264,143.00			

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL

SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES

VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL

PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO POR EJERCER

% AVANCE FINANCIERO

00040

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III REMEMORANTES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

6 HOJA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

513 - FONDO III REMANENTES 2020

200PFI1014 - 404017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA EN

MARZO DEL 2021

200PFI0104 - 404017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS

[illegible]

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA EN ALUMBRADO PÚBLICO

UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS

\$	2,093,360.61
----	--------------

\$	2,093,360.61
----	--------------

-	\$
---	----

100%

DESARROLLO SOCIAL	4 - FONDO III RAMO 33	404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL	513 - FONDO III REMANENTES 2020	200PFII015 - 404019 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	MARZO DEL 2021
-------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------------	---	----------------

[illegible]

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAZARO CÁRDENAS Y JUÁREZ
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS
SUMA	\$ 564,482.51
TOTAL	\$ 4,123,415.51

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$ -
PRESUPUESTO APROBADO	\$ 4,123,415.51

100% % AVANCE FINANCIERO

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III REMENENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

HOJA: 11

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

513 - FONDO III REMANENTES 2020

200PF11018 - 404020 CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL

MARZO DEL 2021

SUMA \$	1,120,914.42
---------	--------------

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PRINCIPAL

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PRINCIPAL

LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS

\$ 1,997,567.91

-	\$
---	----

%00T

3000

MES QUE INFORMA:

MARZO DEL 2021

- \$

100%

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III REMEMORANTES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

HOJA: 13

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

513 - FONDO III REMANENTES 2020

200PFIII021 - 404028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE

MARZO DEL 2021

[illegible]

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO

LOCALIDAD MATÍAS RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS

% AVANCE FINANCIERO	100%
---------------------	------

54000

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III REMENENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
513 - FONDO III REMANENTES 2020
200PFI1023 - 404031 REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA
POLVAREDAS, FRESNILLO, ZACATECAS
MARZO DEL 2021

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
MF DS AD FII-14-20	JUAREZ AGUAYO	\$ 145,561.09	N°	IMPORTE	114320387	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA POLVAREDAS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FII-14-20	\$ 145,561.09

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA																
OBRA: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO																
UBICACIÓN: COLONIA POLVAREDAS, FRESNILLO, ZACATECAS																
TOTAL \$ 145,561.09																
PRESUPUESTO APROBADO \$ 145,561.09																
PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -																
% AVANCE FINANCIERO 100%																

FECHA: 30/04/2021

Hoja: 14

0000046

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMAS:

MARZO DEL 2021

LOMAS DE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS

200PFI1027 - 405003 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS MURILLO EN LA COLONIA

513 - FONDO III REMANENTES 2020

405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

4 - FONDO III RAMO 33

DESARROLLO SOCIAL

[illegible]

TOTAL	\$	346,891.45
-------	----	------------

346,891.45	\$ PRESUPUESTO APROBADO
------------	-------------------------

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$	-
-------------------------	----	---

100% % AVANCE FINANCIERO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS MURILLO
UBICACIÓN:	COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMAS:

DESARROLLO SOCIAL	4 - FONDO III RAMO 33	405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	513 - FONDO III REMANENTES 2020	200PFI01028 - 405005 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV. PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS	MARZO DEL 2021
-------------------	-----------------------	--	---------------------------------	--	----------------

[illegible]

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS

OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV. PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE
UBICACIÓN:	LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS

LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS

TOTAL

\$	681,219.63
----	------------

PRESUPUESTO APROBADO

\$	681,219.63
----	------------

PRESUPUESTO POR EJERCER

-	\$
---	----

% AVANCE FINANCIERO

100%

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III REMENENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

HOJA: 18

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

200PFIII029 - 405006 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y JUSTO

MARZO DEL 2021

SUMA	\$	21,863.82
------	----	-----------

TOTAL	\$	21,863.82
-------	----	-----------

\$	21,863.82
----	-----------

-	\$
---	----

100%

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III REMENENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

30/04/2021

61

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

513 - FONDO III REMANENTES 2020

200PFIH030 - 405010 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LAS CUMBRES Y JUNTO A

MARZO DEL 2021

OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LAS CUMBRES Y JUNTO A PREESCOLAR
UBICACIÓN:	LOCALIDAD LAS CUMBRES, FRESNILLO, ZACATECAS

\$	212,268.53
----	------------

\$	212,268.53
----	------------

-	\$
---	----

100%

1500

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/04/2021

HOLLA: 21

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
513 - FONDO III REMANENTES 2020
200PFI0032 - 405012 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DEL REFUGIO, LAZARO
CÁRDENAS, FRANCISCO VILLA Y SIN NOMBRES EN LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA,
FRESNILLO, ZACATECAS
MARZO DEL 2021

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-18-20	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	822,059.60	2	31,719.92	114320387	S/N	16/03/2021	P00640	01/03/2021	C00273	16/03/2021	5086	01/03/2021	6131	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DEL REFUGIO, LAZARO CÁRDENAS, FRANCISCO VILLA Y SIN NOMBRES EN LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-18-20	31,719.92

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA															
OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DEL REFUGIO, LAZARO CÁRDENAS, FRANCISCO VILLA Y SIN NOMBRES															
UBICACIÓN: LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS															
PRESUPUESTO APROBADO \$ 31,719.92															
PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -															
% AVANCE FINANCIERO 100%															

390000

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III REMENENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

HOJA: 22

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

408 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

513 - FONDO III REMANENTES 2020

200PFI034 - 408001 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS

MARZO DEL 2021

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N°	IMPORTE	N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA	PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
MF DS CPE FIII-01-20	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA	\$ 4,986,358.54	2	\$	841,319.75	114320387	S/N	10/03/2021	P00635	04/03/2021	CO0268	10/03/2021	B2EE	6121	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS CPE FIII-01-20	\$ 841,319.75
MF DS CPE FIII-01-20	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA	\$ 4,986,358.54	3	\$	3,392,639.01	114320387	S/N	26/03/2021	P00680	12/03/2021	CO0289	26/03/2021	CADC	6121	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS CPE FIII-01-20	\$ 3,392,639.01

TOTAL	\$	4,986,358.54
-------	----	--------------

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$	-
-------------------------	----	---

4000

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III REMENENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

HOJA: 23

DESARROLLO SOCIAL

33

408 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

513 - FONDO III REMANENTES 2020

200PFIII035 - 408004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1,100 LITROS Y BOMBA DE

MARZO DEL 2021

[illegible]

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP

VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS

PRESUPUESTO APROBADO \$ 2,997,609.88

PRESUPUESTO POR EJERCER	\$	-
-------------------------	----	---

100% % AVANCE FINANCIERO

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO FONDO III REMENENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

HOJA: 24

DESARROLLO SOCIAL	4 - FONDO III RAMO 33	408 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	513 - FONDO III REMANENTES 2020	200PFI01036 - 408005 SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS	MARZO DEL 2021
-------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------------	--	----------------

200PFI11036 - 408005 SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL
OBRA:	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS
UBICACIÓN:	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS
SUMA	\$ 1,498,817.42
TOTAL	\$ 1,498,817.42

TOTAL	\$	1,498,817.42
PRESUPUESTO APROBADO	\$	1,498,817.42

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ -

000000

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL PROGRAMA FONDO III REMENENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/04/2021

HOLA: 25

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
415 REINTEGRO A LA TESOFE
513 - FONDO III REMANENTES 2020
200PFI11037 - 415001 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS, REMANENTES 2020
MARZO DEL 2021

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		N° FECHA	N° FECHA	PÓLIZA DEVENGO	PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA				N°	FECHA						
114320387	5/N	31/03/2021	P00752	31/03/2021	CO0331	31/03/2021	N/A	N/A	TESORERÍA DE LA FEDERACION	4242	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFE CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FONDO III REMENENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2020	\$ 6,860.00	REINTEGRO A LA TESOFE

SUMA \$ 6,860.00

TOTAL \$ 6,860.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 6,860.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

OBSERVACIONES: REINTEGROS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA FONDO III REMENENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2020.