

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: MAYO 2020

30/10/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA
FONDOS FEDERALES	
	ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) 2020	INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES
AGUA POTABLE	X RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	X
ALCANTARILLADO	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	X
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	X
APORTACIONES	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO	
 PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA	 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. MA. IRENE MACAÑALANES MIJARES
ENTREGAN POR EL ENTE	
POR LA ASE	
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
JEFE(A) DE DEPARTAMENTO	
AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA	L.C. HELENA PUGA CANDELAS
ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA	



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE MAYO DEL 2020

FONDO III 2020

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL					
200FII001	401002	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZACATECAS	LAS PIEDRAS	23°04'58.0"N 102°53'08.0"O	350.00 MTS	\$ 2,502,334.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	10%	N/A	X	
200FII002	401003	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA FELIPE MONREAL	23°11'08.4"N 102°50'56.1"O	682.00 ML	\$ 749,190.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	N/A	X	
200FII003	401004	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LA CASITA, FRESNILLO, ZACATECAS	LA CASITA	23°23'42.4"N 103°15'21.8"O	704.47 ML	\$ 886,886.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	N/A	X	
200FII004	401006	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS	OJO DE AGUA DE RAMOS	23°14'52.0"N 103°07'17.0"O	1,420.00 ML	\$ 1,245,354.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	N/A	X	
200FII005	401009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS	OJO DE AGUA DEL TULE	23°18'54.0"N 102°49'47.0"O	2,760.00 ML	\$ 1,245,050.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	0%	0%	N/A	X	
TOTAL AGUA POTABLE							\$ 6,628,815.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL AVILA
JIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
LIC. MARIBEL GALVAN-JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
C. MAIRENE MAGALLANES MUARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					APORTE DE BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS			RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS						PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL							
200PFIII006	402001	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS	ESTACIÓN SAN JOSÉ	23°11'21.5"N 102°47'16.7"O	359.50 ML	\$ 695,510.33	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	45%	N/A	X	POR ADMON. DIRECTA		
200PFIII007	402002	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANTUARIO EN LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS	MONTEMARIANA	23°19'38.7"N 103°06'37.4"O	1,223.50 ML	\$ 1,360,870.27	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	35%	N/A	X	POR CONTRATO		
200PFIII008	402004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANTUARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JUAN DEL CENTRO	23°22'58.1"N 103°12'53.6"O	1,514.50 ML	\$ 1,597,284.09	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	15%	N/A	X			
200PFIII009	402005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANTUARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS PAJARITOS, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN MARTÍN DE LOS PAJARITOS	23°14'35.9"N 103°16'07.8"O	1,223.00 ML	\$ 1,119,011.34	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	10%	N/A	X			
200PFIII010	402006	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANTUARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	EL CARRIZALILLO	23°12'00.0"N 103°22'48.0"O	1,433.60 ML	\$ 1,615,380.53	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	10%	N/A	X			
200PFIII011	402007	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANTUARIO EN CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS, FELIPE ANGELES, HACIENDA, SANTA ROSA, MIRADOR, REVOLUCIÓN, IGNACIO ALLENDE, GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA ROSA	22°55'40.0"N 103°06'49.0"O	4,086.75 ML	\$ 2,650,488.73	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	25%	N/A	X			
TOTAL HOJA 1 DRENAJES Y LETRINAS						\$ 9,038,545.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

H. AYUNTAMIENTO
FRESNILLO
2018-2021
LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


H. AYUNTAMIENTO
FRESNILLO
2018-2021
LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
FRESNILLO
2018-2021
C. MAIRENE MACIEL GARCIA
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: MAYO DEL 2020

MES QUE INFORMA: MAYO DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS			RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS			INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				
															ACUMULADO	MENSUAL			
200PFIII012	402009	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD MATTIAS RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS	MATTIAS RAMOS	23°05'27.1"N 103°10'58.5"O	232.00 ML	\$ 304,294.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	N/A	X	
200PFIII013	402010	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO DE LOS PUERTOS, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN PABLO DE LOS PUERTOS	23°00'35.4"N 103°13'46.9"O	85.00 ML	\$ 689,881.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	N/A	X	
200PFIII014	402011	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS	LA SOLEDAD	23°12'13.3"N 103°14'25.3"O	2,095.00 ML	\$ 1,224,665.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	N/A	X	
200PFIII015	402013	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZACATECAS	CHILITOS	23°09'00.0"N 102°49'58.8"O	101.00 ML	\$ 135,234.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	N/A	X	
200PFIII016	402014	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN JERÓNIMO	23°08'40.0"N 103°09'14.7"O	978.00 ML	\$ 1,405,512.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	N/A	X	
TOTAL HOJA 2 DRENAJES Y LETRINAS						\$ 3,759,588.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	TOTAL DRENAJES Y LETRINAS			
						\$ 12,798,134.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				



NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS			RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)			MENSUAL	ACUMULADO		
200PFIII017	404001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS	EL AGUILA	23°22'02.5"N 103°09'39.5"O	820.00 M2	\$ 583,750.33	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	N/A	X	
200PFIII018	404003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	EL REFUGIO DE ABREGO	23°10'23.8"N 103°18'08.5"O	4,358.58 M2	\$ 2,056,067.08	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	N/A	X	
200PFIII019	404004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE FELIPE MONREAL EN LA LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS	PLATEROS	23°13'54.0"N 102°50'40.0"O	5,762.81 M2	\$ 4,208,888.16	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	N/A	X	
200PFIII020	404005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE LA FLORIDA, FRESNILLO, ZACATECAS	RINCÓN DE LA FLORIDA	23°02'05.6"N 103°08'03.0"O	3,964.47 M2	\$ 2,294,450.87	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	N/A	X	
200PFIII021	404006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA ANITA	23°13'42.8"N 102°46'00.5"W	2,755.60 M2	\$ 1,880,482.50	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	N/A	X	
200PFIII022	404007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, FRESNILLO, ZACATECAS	SANTA ANA	23°13'21.3"N 102°45'38.8"O	3,220.00 M2	\$ 2,196,479.51	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	N/A	X	
200PFIII023	404008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS	TAPIAS DE SANTA CRUZ	23°11'24.3"N 103°07'55.4"O	2948.50 M2	\$ 1,360,423.40	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	N/A	X	
TOTAL HOJA 1 URBANIZACIÓN MPAL						\$ 14,580,541.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

LIC. RAÚL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MA IRENE MORALES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS			RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS			INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	MENSUAL			
200PFIH024	40409	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO TORREÓN DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°12'48.4"N 103°06'01.2"W	4,147.50 M2	\$ 2,060,492.37	-	\$ -	-	\$ -	N/A	\$ -	-	-	0%	N/A	X	
200PFIH025	40410	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES PRIMERO DE MAYO Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'31.3"N 102°52'08.4"W	715.89 M2	\$ 731,882.77	-	\$ -	601,700.27	601,700.27	N/A	\$ -	-	-	82%	N/A	X	
200PFIH026	40411	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'31.3"N 102°52'08.4"W	2,222.00 M3	\$ 4,995,998.93	-	\$ -	-	\$ -	N/A	\$ -	-	-	0%	N/A	X	
200PFIH027	40415	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'31.3"N 102°52'08.4"W	2,666.00 M3	\$ 4,996,412.78	-	\$ -	-	\$ -	N/A	\$ -	-	-	0%	N/A	X	
200PFIH028	40417	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'31.3"N 102°52'08.4"W	1,100.00 LUMINARIAS	\$ 4,977,948.22	-	\$ -	-	\$ -	N/A	\$ -	-	-	0%	N/A	X	
200PFIH029	40418	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y BOCA DE TORMENTA EN LATERAL DE AVENIDA EMRIQUE ESTRADA POR HOSPITAL GENERAL EN FRESNILLO, ZACATECAS	FRESNILLO	23°10'21.4"N 102°54'45.6"W	3,079.82 M2	\$ 2,619,870.08	-	\$ -	-	\$ -	N/A	\$ -	-	-	0%	N/A	X	
200PFIH030	40419	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAZARO CÁRDENAS Y JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	TRUJILLO	23°8'57.2"N 103°11'25.9"W	5,744.62 M2	\$ 4,123,415.51	-	\$ -	-	\$ -	N/A	\$ -	-	-	0%	N/A	X	
TOTAL HOJA 2 URBANIZACIÓN MPAL						\$ 24,505,920.66	\$ -	\$ -	601,700.27	601,700.27	601,700.27	\$ 601,700.27	-	-	0%	N/A		
TOTAL URBANIZACIÓN MUNICIPAL						\$ 39,086,462.51	\$ -	\$ -	601,700.27	601,700.27	601,700.27	\$ 601,700.27	-	-	0%	N/A		

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS			RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO					
							PROYECTO (Clave)		MENSUAL		ACUMULADO		ACUMULADO					
200PFI031	405003	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS MURILLO EN LA COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA	23°10'10.2"N 102°53'13.3"O	7.0 POSTES	\$ 527,800.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	N/A	X
200PFI032	405005	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV. PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS	PRESA LEOBARDO REYNOSO	23°10'12.3"N 103°13'03.7"O	28.0 POSTES	\$ 1,557,149.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	N/A	X
TOTAL ELECTRIFICACIÓN						\$ 2,084,949.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-		

H. AYUNTAMIENTO
FRESNILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL AYILA
LIC. SAUL MONREAL AYILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO
FRESNILLO
LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
FRESNILLO
C. MAITRENE MAGALLANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA: 30/06/2020
HOJA: 7 DE 10.

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA: MAYO DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS			RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS			INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (clave)	MENSUAL	ACUMULADO	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
200PFI033	407003	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE JUÁREZ (LA MASECA), FRESNILLO, ZACATECAS	BENITO JUÁREZ (LA MASECA)	23°06'49.2"N 102°37'48.4"O	440.00 M2	\$ 733,266.03	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	N/A	X
200PFI034	407005	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA SECA, FRESNILLO, ZACATECAS	LA LAGUNA SECA	23°12'08.0"N 102°47'47.1"O	364.00 M2	\$ 614,115.15	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	N/A	X
200PFI035	407007	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" EN LA LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS	PUEBLA DEL PALMAR	23°21'32.0"N 102°52'41.0"W	193.00 ML	\$ 376,000.00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	N/A	\$ -	-	0%	0%	N/A	X
TOTAL INFR. BÁSICA EDUCATIVA						\$ 1,723,381.18	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -							

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MAITRENE MAGALANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO			
200PFIII036	408001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	801.0 PIEZAS	\$ 4,986,358.54	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	N/A	X
200PFIII037	408004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	616.0 PIEZAS	\$ 2,997,609.88	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	N/A	X
200PFIII038	408005	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	361.0 PIEZAS	\$ 1,498,817.42	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0%	N/A	X
TOTAL MEJ. A LA VIVIENDA						\$ 9,482,785.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MARLENE MAGALANES MUJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL


 C. MA IRENE MAGALHÃES MUIARES
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA: 30/06/2020
HORA: 10 DE 10

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 413 APORTACIONES
MES QUE INFORMA: MAYO DEL 2020

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS					RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS								
		NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	
20AOFI1001	413001	APORTACIÓN CONVENIO APARURAL 2020 PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, 858 METROS DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 2" DE TUBERÍA PVC RD - FILTRO DE ARENA VERDE PARA REMOVER FIERRO Y MANGANESO EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS	NORIA DE SANTA ROSA	22°54'56.4"N 103°07'27.1"O	858.0 ML	\$ 403,618.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	-	0%	0%	N/A
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-			

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

D. C. MA IRENE MAGALHÃES MUIÑARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020

Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestogresos_FF_PY-UA

Fecha y hora de Impresión
12/nov./2020 08:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto											
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Sin Devengar Presupuesto	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda Cuentas por	

511 FONDO III 2020

401001 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE

DESARROLLO SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$112,721,980.27	-\$74,450,737.79	\$38,271,242.48	\$0.00	\$38,271,242.48	\$0.00	\$38,271,242.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$112,721,980.27	-\$74,450,737.79	\$38,271,242.48	\$0.00	\$38,271,242.48	\$0.00	\$38,271,242.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$112,721,980.27	-\$74,450,737.79	\$38,271,242.48	\$0.00	\$38,271,242.48	\$0.00	\$38,271,242.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	CONCENTRADORA RAMO 33	\$112,721,980.27	-\$74,450,737.79	\$38,271,242.48	\$0.00	\$38,271,242.48	\$0.00	\$38,271,242.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
	CONCENTRADORA DE AGUA PO	\$112,721,980.27	-\$74,450,737.79	\$38,271,242.48	\$0.00	\$38,271,242.48	\$0.00	\$38,271,242.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00

401002

RELOCALIZACION DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZAC.

DESARROLLO SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$0.00	\$2,502,334.44	\$0.00	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$0.00	\$2,502,334.44	\$0.00	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$0.00	\$2,502,334.44	\$0.00	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$0.00	\$2,502,334.44	\$0.00	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
		\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$0.00	\$2,502,334.44	\$0.00	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Sin Devengado	Ejercido	Pagado Pagar Cuentas por Deuda

RELOCALIZACION DE POZO PAF	\$0.00	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00	\$2,502,334.44	\$2,502,334.44	\$0.00	\$0.00
----------------------------	--------	----------------	----------------	--------	--------	----------------	----------------	--------	--------

401003 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZAC.									
430 DESARROLLO SOCIAL									
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430 DESARROLLO SOCIAL									
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AMPLIACION DE RED DE DISTRIB	\$0.00	\$749,190.07	\$749,190.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

401004 AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CASITA, FRESNILLO, ZAC.									
430 DESARROLLO SOCIAL									
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2020 08:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa
Objeto del Gasto
Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Disponible para Comprometer Devengado No Devengado Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Cuentas por Deuda

511	401004	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL																
AMPLIACION DE LA LINEA DE C/																
					\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

511	401006	430	6131	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$886,886.12	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$886,886.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL																
INVERSIÓN PÚBLICA																
6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

430	401006	430	6131	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL																
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS																
					\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$1,245,354.32	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$1,245,354.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL																
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS																
			\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020

Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Fecha y hora de Impresión 12/nov./2020 08:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Duda
\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D									
6100	\$0.00	\$1,245,050.53	\$0.00	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI									
6130	\$0.00	\$1,245,050.53	\$0.00	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI									
6131	\$0.00	\$1,245,050.53	\$0.00	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI									
DESEMBOLLO SOCIAL									
\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DIS									
\$0.00	\$1,245,050.53	\$1,245,050.53	\$0.00	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00	\$1,245,050.53	\$0.00	\$0.00

402001 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTOR ROSALES EN LA LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZAC.

DESEMBOLLO SOCIAL									
430	\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA									
6000	\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D									
6100	\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6140	\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6141	\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00
DESEMBOLLO SOCIAL									
\$0.00	\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE RED DE DR									
\$0.00	\$695,510.33	\$695,510.33	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00	\$695,510.33	\$0.00	\$0.00

402002 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD MONTESMARIANA, FRESNILLO, ZAC.



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestosFF_PY-UA

Usr: heidgger

Fecha y hora de Impresión
12/nov./2020 08:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Presupuesto Disponible para Comprometer Devengado No Devengado Sin Devengado Ejercido Pagado Pagar Cuentas por Deuda									
DESARROLLO SOCIAL									
430									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,360,870.27	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,360,870.27	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,360,870.27	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,360,870.27	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,360,870.27	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENA		\$0.00	\$1,360,870.27	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$1,360,870.27	\$1,360,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402004 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZAC.

DESARROLLO SOCIAL									
430									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,597,284.09	\$1,597,284.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,597,284.09	\$1,597,284.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,597,284.09	\$1,597,284.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,597,284.09	\$1,597,284.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,597,284.09	\$1,597,284.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE RED DE DRI		\$0.00	\$1,597,284.09	\$1,597,284.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$1,597,284.09	\$1,597,284.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Usr: heidegger

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y

12/nov./2020

hora de Impresión

08:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto

Aprobado

Ampliaciones /
(Reducciones)

Presupuesto
Vigente

Comprometido

Presupuesto
Disponble para
Comprometer

Devengado

No Devengado
Comprometido

Presupuesto
Sin Devengar

Ejercido

Pagado

Cuentas por
Pagar Deuda

4202005 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE LOS PAJARITOS, FRESNILLO, ZAC.

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	6000	CONSTRUCCION DE RED DE DRI	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$1,119,011.34	\$1,119,011.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4202006 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZAC.

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	6000	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020

Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestosEgresos_FF_PY-UA
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Fecha y hora de Impresión 12/nov./2020 08:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Sin Devengar	Presupuesto	Ejercido
Pagado									
Cuentas por Pagar Deuda									

CONSTRUCCION DE RED DE DRI	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00	\$1,615,380.53	\$1,615,380.53	\$0.00	\$0.00
----------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	--------	----------------	----------------	--------	--------

402007 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEO, FELIPE ANGELES, HACIENDA, SANTA ROSA, MIRADOR, REVOLUCION, IGNACIO ALLENDE, JUAN ALDAMA, MIGUEL HIDALGO, VICENTE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,650,488.73	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$2,650,488.73	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$2,650,488.73	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$2,650,488.73	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$2,650,488.73	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	\$0.00

AMPLIACION DE RED DE DRENA	\$0.00	\$2,650,488.73	\$2,650,488.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,488.73	\$0.00
----------------------------	--------	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------	----------------	--------

402009 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD MATIAS RAMOS, FRESNILLO, ZAC.

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$304,294.45	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,294.45	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$304,294.45	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,294.45	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$304,294.45	\$304,294.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,294.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Usc: heidegger

Fecha y hora de Impresión
12/nov./2020 08:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
Cuentas por Pagar Deuda									
511	402009	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$304,294.45	\$304,294.45	\$0.00	\$304,294.45	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$304,294.45	\$304,294.45	\$0.00	\$304,294.45	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENA					\$304,294.45	\$304,294.45	\$0.00	\$304,294.45	\$0.00
402010 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO DE LOS PUERTOS, FRESNILLO, ZAC.									
430 DESARROLLO SOCIAL									
6000 INVERSIÓN PÚBLICA									
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$689,881.36	\$689,881.36	\$0.00	\$689,881.36	\$0.00	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$689,881.36	\$689,881.36	\$0.00	\$689,881.36	\$0.00	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$689,881.36	\$689,881.36	\$0.00	\$689,881.36	\$0.00	\$689,881.36	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL					\$689,881.36	\$689,881.36	\$0.00	\$689,881.36	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENA					\$689,881.36	\$689,881.36	\$0.00	\$689,881.36	\$0.00
402011 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZAC.									
430 DESARROLLO SOCIAL									
6000 INVERSIÓN PÚBLICA									
6000									
INVERSIÓN PÚBLICA									
\$1,224,665.74 \$1,224,665.74 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,224,665.74 \$0.00 \$0.00									



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
12/nov./2020 08:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Duda
\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D									
\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENA									
\$0.00	\$1,224,665.74	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,665.74	\$0.00	\$0.00

402013 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZAC.

DESARROLLO SOCIAL 430									
INVERSIÓN PÚBLICA									
6000	\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D									
6100	\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6140	\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6141	\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
	\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENA									
	\$0.00	\$135,234.68	\$135,234.68	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$135,234.68	\$0.00	\$0.00

402014 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZAC.



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020

Rep: rptEstadoPresupuestoCrgresos_FF_PY-UA

Usr: heidegger

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión
12/nov./2020 08:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Presupuesto Disponible para Comprometer									
Devengado No Devengado Sin Devengado Presupuesto Ejercido Pagado Cuentas por Pagar Deuda									
DESARROLLO SOCIAL									
430									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
CONSTRUCCION DE COLECTOR									
		\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$1,405,512.55	\$1,405,512.55	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZAC.									
404001									
430	DESARROLLO SOCIAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$583,750.33	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$583,750.33	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$583,750.33	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$583,750.33	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
CONSTRUCCION DE PAVIMENTC									
		\$583,750.33	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$583,750.33	\$583,750.33	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020

Ur: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Fecha y
12/nov./2020
hora de Impresión| 08:54 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

404003
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZAC.

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTC	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056,067.08	\$2,056,067.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404004
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FELIPE MONREAL EN LA LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020

Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Fecha y
12/nov./2020
hora de Impresión 08:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Sin Devengar Presupuesto	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$4,208,888.16	\$4,208,888.16	\$0.00	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00	\$4,208,888.16	\$0.00	\$0.00
---------------------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	--------	----------------	--------	--------

404005 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE LA FLORIDA, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00	\$2,294,450.87	\$2,294,450.87	\$0.00	\$0.00

404006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00



Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y	hora de Impresión
12/nov./2020	08:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa												
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagado Cuentas por	
404007 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, FRESNILLO, ZACATECAS 430 DESARROLLO SOCIAL	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$1,880,482.50	\$1,880,482.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6000	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS 430 DESARROLLO SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6000	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6141	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$2,196,479.51	\$2,196,479.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_VA Fecha y 12/nov/2020 hora de Impresión 08:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto											
Aprobado	Ampliaciones /	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Devengado	No Devengado	Sin Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por
	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Disponible para						Pagar Denda
6100	\$0.00	\$1,360,423.40	\$1,360,423.40	\$0.00	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D											
6140	\$0.00	\$1,360,423.40	\$1,360,423.40	\$0.00	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON											
6141	\$0.00	\$1,360,423.40	\$1,360,423.40	\$0.00	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON											
DESARROLLO SOCIAL											
	\$0.00	\$1,360,423.40	\$1,360,423.40	\$0.00	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC											
	\$0.00	\$1,360,423.40	\$1,360,423.40	\$0.00	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$1,360,423.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD TORREÓN DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS

DESARROLLO SOCIAL											
6100	\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D											
6140	\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON											
6141	\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON											
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC											
	\$0.00	\$2,060,492.37	\$2,060,492.37	\$0.00	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$2,060,492.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404010 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES PRIMERO DE MAYO Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Usr: hieidgger

Fecha y 12/nov./2020
hora de Impresión 08:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda
430 DESARROLLO SOCIAL									
6000	\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$601,700.27	-\$601,700.27
INVERSIÓN PÚBLICA									
6100	\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$601,700.27	-\$601,700.27
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D									
6140	\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$601,700.27	-\$601,700.27
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6141	\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$601,700.27	-\$601,700.27
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
DESARROLLO SOCIAL									
	\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$601,700.27	-\$601,700.27
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO									
	\$0.00	\$731,882.77	\$731,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,882.77	\$601,700.27	-\$601,700.27

404011 SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL									
6000	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA									
6100	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D									
6140	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
6141	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON									
	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO DE ASFALTO PARA									
	\$0.00	\$4,995,898.93	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,898.93	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Usr: heidegger

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	----------	----------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

4404015 SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS

DESARROLLO SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
		\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SUMINISTRO DE CONCRETO HID	\$4,996,412.78	\$4,996,412.78	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$4,996,412.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4404017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS

DESARROLLO SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
		\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020

Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_VA
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Fecha y hora de impresión: 12/nov./2020 08:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Sin Devengar Presupuesto	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	\$0.00	\$4,977,948.22	\$4,977,948.22	\$0.00	\$4,977,948.22	\$0.00	\$4,977,948.22	\$0.00	\$0.00
-----------------------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	--------

404018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y BOCA DE TORMENTA EN LATERAL DE AVENIDA ENRIQUE ESTRADA POR
HOSPITAL GENERAL EN FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00
6000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$2,619,870.08	\$2,619,870.08	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00	\$2,619,870.08	\$0.00

404019 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE LAZARO CÁRDENAS Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TRUJILLO,
FRESNILLO, ZACATECAS

430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00



Ustr. heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestos_Egresos_FF_PY-UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y	hora de Impresión
12/nov./2020	08:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa												
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
405003 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS MURILLO EN LA COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS	6141	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	511 404019 430
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON											
	DESARROLLO SOCIAL											
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC											
	\$0.00	\$4,123,415.51	\$4,123,415.51	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$4,123,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
430 DESARROLLO SOCIAL												
405005 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV. PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS	6131	\$527,800.12	\$527,800.12	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	511 405003 430
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI												
6130	\$527,800.12	\$527,800.12	\$527,800.12	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6130
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI												
6100	\$527,800.12	\$527,800.12	\$527,800.12	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6100
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
6000	\$527,800.12	\$527,800.12	\$527,800.12	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$527,800.12	\$527,800.12	\$527,800.12	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
6000	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6000
INVERSIÓN PÚBLICA												
DESARROLLO SOCIAL												
430	\$0.00	\$527,800.12	\$527,800.12	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$527,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	430
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA
Usr: heidegger

Fecha y hora de Impresión
12/nov./2020 08:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda
6100	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D									
6130	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI									
6131	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI									
DESARROLLO SOCIAL									
	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRIC,									
	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$1,557,149.47	\$1,557,149.47	\$0.00	\$0.00

407003 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ (LA MASECA), FRESNILLO, ZACATECAS

430

DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
		\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E									
		\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$733,266.03	\$733,266.03	\$0.00	\$0.00

407005 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA SECA, FRESNILLO, ZACATECAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Usr: hieldegger

Fecha y hora de Impresión
12/nov./2020 08:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto											
Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Presupuesto Disponible para Comprometer											
Devengado No Devengado Sin Devengado											
Ejercido Pagado Cuentas por Pagar Deuda											
430 DESARROLLO SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
		\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E											
		\$614,115.15	\$614,115.15	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$614,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430 DESARROLLO SOCIAL											
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" EN LA LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS											
407007											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$376,000.00	\$376,000.00	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$376,000.00	\$376,000.00	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$376,000.00	\$376,000.00	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$376,000.00	\$376,000.00	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
		\$376,000.00	\$376,000.00	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PER											
		\$376,000.00	\$376,000.00	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020

Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 12/nov./2020
hora de Impresión 08:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido
Pagar Cuentas por Deuda	Pagado								

408001 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS

430 DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
		\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE		\$0.00	\$4,986,358.54	\$4,986,358.54	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00	\$4,986,358.54	\$0.00

408004 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP

430 DESARROLLO SOCIAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
		\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Uscr: heidegger

Fecha y hora de Impresión
12/nov./2020 08:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	\$2,997,609.88	\$2,997,609.88	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00	\$2,997,609.88	\$0.00	\$0.00
----------------------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	--------	----------------	--------	--------

408005 SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS

430 DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL									
		\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00

SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOL

\$1,498,817.42	\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$1,498,817.42	\$0.00	\$0.00
----------------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	--------

412001 GASTOS INDIRECTOS

430 DESARROLLO SOCIAL

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$50,000.00	\$50,000.00	\$21,800.00	\$28,200.00	\$21,800.00	\$28,200.00	\$21,800.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$50,000.00	\$50,000.00	\$21,800.00	\$28,200.00	\$21,800.00	\$28,200.00	\$21,800.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$50,000.00	\$21,800.00	\$28,200.00	\$21,800.00	\$28,200.00	\$21,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Duda
2961	\$50,000.00	\$50,000.00	\$21,800.00	\$28,200.00	\$21,800.00	\$0.00	\$28,200.00	\$21,800.00	\$0.00
511	412001	430							
3000	\$2,715,512.45	\$2,715,512.45	\$173,544.23	\$1,131,819.04	\$173,544.23	\$0.00	\$2,541,968.22	\$173,544.23	\$0.00
3200	\$868,823.60	\$868,823.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,823.60	\$0.00	\$0.00
3250	\$868,823.60	\$868,823.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,823.60	\$0.00	\$0.00
3252	\$868,823.60	\$868,823.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,823.60	\$0.00	\$0.00
3300	\$1,796,688.85	\$1,796,688.85	\$172,709.03	\$1,082,654.24	\$172,709.03	\$0.00	\$1,623,979.82	\$172,709.03	\$0.00
3390	\$1,796,688.85	\$1,796,688.85	\$172,709.03	\$1,082,654.24	\$172,709.03	\$0.00	\$1,623,979.82	\$172,709.03	\$0.00
3391	\$1,796,688.85	\$1,796,688.85	\$172,709.03	\$1,082,654.24	\$172,709.03	\$0.00	\$1,623,979.82	\$172,709.03	\$0.00
3500	\$50,000.00	\$50,000.00	\$835.20	\$49,164.80	\$835.20	\$0.00	\$49,164.80	\$835.20	\$0.00
3550	\$50,000.00	\$50,000.00	\$835.20	\$49,164.80	\$835.20	\$0.00	\$49,164.80	\$835.20	\$0.00
3551	\$50,000.00	\$50,000.00	\$835.20	\$49,164.80	\$835.20	\$0.00	\$49,164.80	\$835.20	\$0.00
511	412001	430							
430	\$2,765,512.45	\$2,765,512.45	\$195,344.23	\$1,160,019.04	\$195,344.23	\$0.00	\$2,570,168.22	\$195,344.23	\$0.00
430	DESARROLLO SOCIAL								
430	GASTOS INDIRECTOS								

413001	APORTACIÓN PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, 858 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 2" DE TUBERÍA PVC RD-26, REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y FILTRO DE ARENA VERDE PARA REMOVER									
430	DESARROLLO SOCIAL									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$403,618.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión
12/nov./2020 08:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	No Devengado Comprometido	Sin Devengar	Ejercido	Pagado
APORTACIONES PARA OBRAS	\$403,618.40	\$403,618.40	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	Pagado
DESARROLLO SOCIAL	\$403,618.40	\$403,618.40	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	Cuentas por Pagar Duda
APORTACIÓN PARA LA MEJORA	\$403,618.40	\$403,618.40	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	\$403,618.40	\$403,618.40	\$0.00	
FONDO III 2020	\$112,721,980.27	\$522,921.73	\$113,244,902.00	\$20,883,607.38	\$84,983,237.93	\$195,344.23	\$20,688,263.15	\$113,049,557.77	\$797,044.50
Total Final	\$112,721,980.27	\$522,921.73	\$113,244,902.00	\$20,883,607.38	\$84,983,237.93	\$195,344.23	\$20,688,263.15	\$113,049,557.77	\$797,044.50



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 30/06/2020

HOJA: 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4 - FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2020
PROYECTO: 200PFI025 - 404010 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES PRIMERO DE MAYO Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: MAYO DEL 2020

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		N° DE CUENTA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			N°	IMPORTE		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA			
MF DS AD FIII-01-20	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	\$ 731,882.77	1	\$ 601,700.27	114320387	S/N	21/05/2020	P09531	27/04/2020	CO3478	21/05/2020	ACC8	27/04/2020	6141	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES PRIMERO DE MAYO Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FIII-01-20	\$ 601,700.27

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES PRIMERO DE MAYO Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS
TOTAL \$ 601,700.27
PRESUPUESTO APROBADO \$ 731,882.77
PRESUPUESTO POR EJERCER \$ 130,182.50
% AVANCE FINANCIERO 82%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
412 GASTOS INDIRECTOS
511 - FONDO III EJERCICIO 2020
20GFIHII001 - 412001 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
MAYO DEL 2020

FECHA: 30/06/2020
HORA: 2

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA	PÓLIZA DEVENGO	PÓLIZA PAGADO	COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE GASTO / TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
				N°	FECHA					
114320387	S/N	26/05/2020	P09580	C03500	26/05/2020	24C1	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 16,755.04	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	26/05/2020	P09585	C03501	26/05/2020	4995	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 14,177.52	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	26/05/2020	P09588	C03502	26/05/2020	5C0C	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 10,310.08	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	26/05/2020	P09629	C03514	26/05/2020	D04B	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,467.44	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	26/05/2020	P09603	C03506	26/05/2020	ACC8	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 16,755.04	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	26/05/2020	P09698	C03541	26/05/2020	D5FE	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 20,622.21	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	26/05/2020	P09637	C03517	26/05/2020	4CE5	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 16,755.04	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	26/05/2020	P09596	C03505	26/05/2020	BB75	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,467.44	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	26/05/2020	P09684	C03533	26/05/2020	9190	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 12,887.60	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	26/05/2020	P09669	C03527	26/05/2020	E7A2	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
114320387	S/N	26/05/2020	P09663	C03526	26/05/2020	AC77	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 18,044.96	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

SUMA	\$ 172,709.03
TOTAL	\$ 714,034.61
PRESUPUESTO APROBADO	\$ 1,796,688.85
PRESUPUESTO POR EJERCER	\$ 1,082,654.24
% AVANCE FINANCIERO	40%

OBSERVACIONES: PRESTACIÓN DE 11 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DE EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROYECTO

MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO III RAMO 33

412 GASTOS INDIRECTOS

511 - FONDO III EJERCICIO 2020

20GIFIII003 - 412001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS

OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS

MAYO DEL 2020

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE GASTO / TIPO OBJETO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
114320387	S/N	08/05/2020	P09518	01/05/2020	C03487	08/05/2020	DD49	01/05/2020	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	2961	COMPRA DE 4 LLANTAS DE RODADA 225/452 R17 DODGE DART SXT ATX 2013 CON NO. ECONOMICO 638	\$ 7,600.00	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS DE SUPERVISIÓN
114320387	S/N	08/05/2020	P09511	01/05/2020	C03465	08/05/2020	AEAC	01/05/2020	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	2961	COMPRA DE 4 LLANTAS DE RODADA 225/70 R16 PARA CAMIONETA FORD RANGER 2014 CON NO. ECONOMICO 693	\$ 14,200.00	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS DE SUPERVISIÓN

OBSERVACIONES: PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS QUE DAN SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

TOTAL	\$	21,800.00
-------	----	-----------

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 50,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 28,200.00

44% % AVANCE FINANCIERO

FECHA: 30/06/2020

3 HOJA:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO
MES QUE INFORMA:

DESARROLLO SOCIAL
4 - FONDO III RAMO 33
412 GASTOS INDIRECTOS
511 - FONDO III EJERCICIO 2020
20GIFI1004 - 412001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE
LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS
MAYO DEL 2020

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA	PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE GASTO / TIPO OBJETO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
114320387		P09511	01/05/2020	C03465	08/05/2020	AEAC	01/05/2020	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	3551	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA CAMIONETA FORD RANGER 2014 CON NO. ECONOMICO 693	\$ 417.60	PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SUPERVISIÓN
114320387		P09518	01/05/2020	C03467	08/05/2020	DD49	01/05/2020	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	3551	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA VEHÍCULO DODGE DART SXT ATX 2013 CON NO. ECONOMICO 638	\$ 417.60	PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SUPERVISIÓN

SUMA \$ 835.20

TOTAL \$ 835.20

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 50,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 49,164.80

% AVANCE FINANCIERO 2%

OBSERVACIONES: PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS QUE DAN SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

FECHA: 30/06/2020

HOJA: 4