

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: ABRIL 2021

28/05/2021

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	OBLIGACIONES FINANCIERAS
ACTA DE CABILDO	SEGURIDAD PUBLICA
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS	ADQUISICIONES
FONDOS FEDERALES	INFRAESTRUCTURA BASICA
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) 2021	APORTACIONES
PROGRAMA ANUAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
AGUA POTABLE	
DRENAJES Y LETRINAS	X
ALCANTARILLADO	
URBANIZACION MUNICIPAL	X
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	X
APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARTÍN ÁLVAREZ CASIO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

POR LA ASE
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
 PERIODO: ABRIL 2021

28/05/2021


CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PUBLICA
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) 2021	INFRAESTRUCTURA BASICA
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES
AGUA POTABLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	X
ALCANTARILLADO	
URBANIZACION MUNICIPAL	X
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	X
APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE	
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. MARTÍN ALVAREZ CASIO	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA
POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA	JEFE(A) DE DEPARTAMENTO
ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA	L.C. HELENA PUGA CANDELAS



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE ABRIL DE 2021

FONDO III 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/05/2021
 HOJA: 1_DE_3

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2021
 SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
 MES QUE INFORMA: ABRIL DEL 2021

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO				
21OPFIII001	402002	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN LOCALIDAD EL COLORADO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS	EL COLORADO DE SANTA ROSA	22°53'45.0"N 103°09'34.9"O	522.0 ML	\$ 1,287,564.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	10%	N/A	X
21OPFIII002	402004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD BAJÓ DE SAN GABRIEL, FRESNILLO, ZACATECAS	BAJÓ DE SAN GABRIEL	23°17'48.6"N 102°59'03.7"O	1577.0 ML	\$ 1,974,398.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	8%	N/A	X
21OPFIII003	402006	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA UNIVERSIDAD EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA UNIVERSIDAD	23°11'18.6"N 102°53'21.2"O	560.0 ML	\$ 492,370.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	55%	N/A	X
21OPFIII004	402007	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD ORILLA DEL LLANO, FRESNILLO, ZACATECAS	ORILLA DEL LLANO	23°13'51.3"N 102°40'40.3"O	575.0 ML	\$ 1,101,706.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	10%	N/A	X
21OPFIII005	402016	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE EN LOCALIDAD RAMÓN LÓPEZ VELARDE (LA CHICHARRONA), FRESNILLO, ZACATECAS	RAMÓN LÓPEZ VELARDE (LA CHICHARRONA)	23°16'16.2"N 102°54'41.8"O	200.0 ML	\$ 180,954.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	60%	N/A	X
TOTAL DRENAJES Y LETRINAS						\$ 5,036,993.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

LIC. MARTÍN ÁLVAREZ CASIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. AURORA DEL ROCÍO ÁVILA ROMÁN
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. SERGIO OCTAVIO ARAÍZA ESPARZA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



000002

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/05/2021
 HOJA: 2_DE_3_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2021
 SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 MES QUE INFORMA: ABRIL DEL 2021

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO				
21OPFIII006	404014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE LIMONES EN COLONIA LAS ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS ARBOLEDAS	23°11'30.9"N 102°51'13.7"O	2,234.0 M2	\$ 2,025,459.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	15%	N/A	X
						TOTAL URBANIZACIÓN MUNICIPAL	\$ 2,025,459.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

LIC. MARTÍN ÁLVAREZ CASO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. AURORA DEL ROCÍO ÁVILA ROMÁN
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



000003

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 28/05/2021
 HOJA: 3_DE_3_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2021
 SUB-PROGRAMA: 412 GASTOS INDIRECTOS
 MES QUE INFORMA: ABRIL DEL 2021

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO					
21GIFIII001	412001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	FRESNILLO	23°11'54.0"N 102°51'27.4"O	N/A	\$ 477,406.11	\$ 117,031.34	\$ 354,960.67	\$ 117,031.34	\$ 354,960.67	N/A	\$ -	\$ -	74%	74%	N/A	X	
21GIFIII002	412001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES (GASTO EN DEDUCIBLES DE SEGURO PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS QUE VERIFICAN Y DAN SEGUIMIENTO A LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS)	FRESNILLO	23°11'54.0"N 102°51'27.4"O	N/A	\$ 10,390.00	\$ -	\$ 10,390.00	\$ -	\$ 10,390.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	N/A	N/A	
TOTAL GASTOS INDIRECTOS						\$ 487,796.11	\$ 117,031.34	\$ 365,350.67	\$ 117,031.34	\$ 365,350.67		\$ -	\$ -					
TOTAL FONDO III 2021						\$ 7,550,249.89	\$ 117,031.34	\$ 365,350.67	\$ 117,031.34	\$ 365,350.67		\$ -	\$ -					

LIC. MARTÍN ÁLVAREZ CASIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. AURORA DEL ROCÍO ÁVILA ROMÁN
 SINDICO MUNICIPAL



ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



000004



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:54 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	FONDO III 2021														
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE													
	430	DESARROLLO SOCIAL													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$112,100,481.00	-\$7,394,775.89	\$104,705,705.11	\$0.00	\$104,705,705.11	\$0.00	\$0.00	\$104,705,705.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$112,100,481.00	-\$7,394,775.89	\$104,705,705.11	\$0.00	\$104,705,705.11	\$0.00	\$0.00	\$104,705,705.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$112,100,481.00	-\$7,394,775.89	\$104,705,705.11	\$0.00	\$104,705,705.11	\$0.00	\$0.00	\$104,705,705.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$112,100,481.00	-\$7,394,775.89	\$104,705,705.11	\$0.00	\$104,705,705.11	\$0.00	\$0.00	\$104,705,705.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$112,100,481.00	-\$7,394,775.89	\$104,705,705.11	\$0.00	\$104,705,705.11	\$0.00	\$0.00	\$104,705,705.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONCENTRADORA DE AGUA PO	\$112,100,481.00	-\$7,394,775.89	\$104,705,705.11	\$0.00	\$104,705,705.11	\$0.00	\$0.00	\$104,705,705.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	402002	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN LOCALIDAD EL COLORADO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	DESARROLLO SOCIAL													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$0.00	\$0.00	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$0.00	\$0.00	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$0.00	\$0.00	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402002	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$0.00	\$0.00	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$0.00	\$0.00	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000005



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:54 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRE	\$0.00	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$0.00	\$0.00	\$1,287,564.98	\$1,287,564.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD BAJÍO DE SAN GABRIEL, FRESNILLO, ZACATECAS													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
511	402004	430	6141	\$0.00	\$1,974,398.00	\$1,974,398.00	\$1,974,398.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974,398.00	\$1,974,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL												
		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRE												
				\$0.00	\$1,974,398.00	\$1,974,398.00	\$1,974,398.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974,398.00	\$1,974,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402006	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA UNIVERSIDAD EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												

000006



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	402006	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$492,370.06	\$492,370.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,370.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$492,370.06	\$492,370.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,370.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA	\$0.00	\$492,370.06	\$492,370.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,370.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402007 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD ORILLA DEL LLANO, FRESNILLO, ZACATECAS															
	430			DESARROLLO SOCIAL											
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402007	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA	\$0.00	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$1,101,706.31	\$1,101,706.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402016 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE EN LOCALIDAD RAMÓN LÓPEZ VELARDE (LA CHICHARRONA), FRESNILLO, ZACATECAS															
	430			DESARROLLO SOCIAL											
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$180,954.61	\$180,954.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,954.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
	Objeto del Gasto															
511	402016	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$180,954.61	\$180,954.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,954.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$180,954.61	\$180,954.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,954.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$180,954.61	\$180,954.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,954.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$180,954.61	\$180,954.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,954.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENA		\$0.00	\$180,954.61	\$180,954.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,954.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
404014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE LIMONES EN COLONIA LAS ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS																
430 DESARROLLO SOCIAL																
511	404014	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$0.00	\$0.00	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$0.00	\$0.00	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$0.00	\$0.00	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$0.00	\$0.00	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$0.00	\$0.00	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		\$0.00	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,459.82	\$2,025,459.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

412001 GASTOS INDIRECTOS 2021

\$00000



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
430 DESARROLLO SOCIAL													
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$487,796.11	\$487,796.11	\$117,031.34	\$122,445.44	\$117,031.34	\$0.00	\$370,764.77	\$117,031.34	\$117,031.34	\$0.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$477,406.11	\$477,406.11	\$117,031.34	\$122,445.44	\$117,031.34	\$0.00	\$360,374.77	\$117,031.34	\$117,031.34	\$0.00
	3390	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$477,406.11	\$477,406.11	\$117,031.34	\$122,445.44	\$117,031.34	\$0.00	\$360,374.77	\$117,031.34	\$117,031.34	\$0.00
511	412001	430 3391	\$0.00	\$477,406.11	\$477,406.11	\$117,031.34	\$122,445.44	\$117,031.34	\$0.00	\$360,374.77	\$117,031.34	\$117,031.34	\$0.00
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$10,390.00	\$10,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3960	OTROS GASTOS POR RESPONSE	\$0.00	\$10,390.00	\$10,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	412001	430 3961	\$0.00	\$10,390.00	\$10,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$487,796.11	\$487,796.11	\$117,031.34	\$122,445.44	\$117,031.34	\$0.00	\$370,764.77	\$117,031.34	\$117,031.34	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS 2021			\$0.00	\$487,796.11	\$487,796.11	\$117,031.34	\$122,445.44	\$117,031.34	\$0.00	\$370,764.77	\$117,031.34	\$117,031.34	\$0.00
FONDO III 2021			\$112,100,481.00	\$155,474.00	\$112,255,955.00	\$6,506,160.45	\$104,828,150.55	\$117,031.34	\$6,389,129.11	\$112,138,923.66	\$117,031.34	\$117,031.34	\$0.00
Total Final			\$112,100,481.00	\$155,474.00	\$112,255,955.00	\$6,506,160.45	\$104,828,150.55	\$117,031.34	\$6,389,129.11	\$112,138,923.66	\$117,031.34	\$117,031.34	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 28/05/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA: 4 - FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: 412 GASTOS INDIRECTOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III EJERCICIO 2021
 PROYECTO: 21GIFIII001 - 412001 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
 MES QUE INFORMA: ABRIL DEL 2021

HOJA: 1

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
116086241	S/N	27/04/2021	P04280	15/04/2021	C01166	27/04/2021	C4E85	15/04/2021	EVER ORTEGA CALDERA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 16,755.04	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
116086241	S/N	27/04/2021	P04279	15/04/2021	C01164	27/04/2021	E98D2	15/04/2021	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 14,177.52	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
116086241	S/N	27/04/2021	P04281	15/04/2021	C01167	27/04/2021	D1595	15/04/2021	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 10,310.08	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
116086241	S/N	27/04/2021	P04343	15/04/2021	C01169	27/04/2021	54303	15/04/2021	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,467.44	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
116086241	S/N	27/04/2021	P04282	15/04/2021	C01168	27/04/2021	E512F	15/04/2021	CLAUDIA LANDEROS SALAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,467.44	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
116086241	S/N	27/04/2021	P04344	17/04/2021	C01170	27/04/2021	E7C81	17/04/2021	MIGUEL MIÑIZ PASILLAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 11,342.20	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
116086241	S/N	27/04/2021	P04346	16/04/2021	C01172	27/04/2021	BDD18	16/04/2021	JACOB FLORES HERRERA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
116086241	S/N	27/04/2021	P04345	15/04/2021	C01171	27/04/2021	4765B	15/04/2021	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 18,044.96	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

SUMA \$ **117,031.34**

TOTAL \$ **354,960.67**

PRESUPUESTO APROBADO \$ **477,406.11**

PRESUPUESTO POR EJERCER \$ **122,445.44**

% AVANCE FINANCIERO **74%**

OBSERVACIONES: PRESTACIÓN DE 8 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

000011