

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: ABRIL 2022

13/06/2022

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
ACTA DE CABILDO		SEGURIDAD PÚBLICA	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		ADQUISICIONES	
FONDOS FEDERALES			
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)		INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES	
AGUA POTABLE	X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS	X		
ALCANTARILLADO		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X		
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA			
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X		
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL			
GASTOS INDIRECTOS	X		
APORTACIONES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

 PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. SAUL MONREAL ÁVILA	 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL C. JUAN PÉREZ GUARDADO
---	---

POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA	JEFE(A) DE DEPARTAMENTO
ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA	L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
PERIODO: ABRIL 2022

13/06/2022

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA			
ACTA DE CABILDO		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		SEGURIDAD PÚBLICA	
FONDOS FEDERALES		ADQUISICIONES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIISI)		INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES	
AGUA POTABLE	X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS	X		
ALCANTARILLADO		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X		
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA			
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X		
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL			
GASTOS INDIRECTOS	X		
APORTACIONES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SAUL MONREAL AVILA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN PÉREZ GUARDADO

POR LA ASE
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PEREZ REYNA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

MES DE ABRIL DE 2022

FONDO III 2022

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2022
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 13/06/2022
HOJA: 1_DE_5_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2022
SUB-PROGRAMA: 401 CONCENTRADORA
MES QUE INFORMA: ABRIL DEL 2022

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
N/A	401001	CONCENTRADORA	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	N/A	\$ 126,479,641.27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				TOTAL CUENTA CONCENTRADORA		\$ 126,479,641.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				


LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SÍNDICO MUNICIPAL


C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2022
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 13/06/2022
HOJA: 2_DE_5_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2022
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: ABRIL DEL 2022

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
22OPFIII001	402001	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA CENTRO	23°10'55.3"N 102°52'11.7"O	225.0 ML	\$ 597,950.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	0%	5%	N/A	X
				TOTAL DRENAJES Y LETRINAS	\$ 597,950.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								


LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SÍNDICO MUNICIPAL


C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2022
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 13/06/2022
HOJA: 3_DE_5_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2022
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: ABRIL DEL 2022

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
22OPFIII002	404001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAYAS EN COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA DEL BOSQUE	23°10'09.3"N 102°50'20.5"O	953.1 M2	\$ 1,290,022.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	0%	5%	N/A	X
22OPFIII003	404002	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO - COMUNITARIO EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA INDUSTRIAL	23°10'42.9"N 102°52'40.5"O	540.3 M2	\$ 529,083.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	0%	0%	N/A	X
22OPFIII004	404003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA PANFILO NATERA EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA CENTRO	23°10'51.4"N 102°52'02.7"W	199.42 M2	\$ 307,434.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	0%	0%	N/A	X
				TOTAL URBANIZACIÓN MUNICIPAL	\$ 2,126,540.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

LIC. SAUL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SINDICO MUNICIPAL

C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2022
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 13/06/2022
HOJA: 4_DE_5_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2022
SUB-PROGRAMA: 408 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
MES QUE INFORMA: ABRIL DEL 2022

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
22OPFIII005	408001	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS	VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	N/A	100.0 PIEZAS	\$ 457,799.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	0%	0%	N/A	X
				TOTAL MEJORAIENTO A LA VIVIENDA	\$ 457,799.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								


LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SÍNDICO MUNICIPAL


C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO III EJERCICIO FISCAL 2022
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 13/06/2022
HOJA: 5_DE_5_

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III 2022
SUB-PROGRAMA: 412 GASTOS INDIRECTOS
MES QUE INFORMA: ABRIL DEL 2022

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
22GIFI001	412001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	N/A	\$ 598,046.22	\$ 176,578.21	\$ 436,934.67	\$ 161,111.55	\$ 421,468.01	N/A	N/A	N/A	73%	73%	N/A	X
22GIFI002	412001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	N/A	\$ 18,453.03	\$ 2,758.00	\$ 18,453.03	\$ -	\$ 15,695.03	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A
22GIFI003	412001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS	FRESNILLO	23°10'32.6"N 102°52'05.5"O	N/A	\$ 11,901.60	\$ -	\$ 475.60	\$ -	\$ 475.60	N/A	N/A	N/A	4%	4%	N/A	N/A
TOTAL GASTOS INDIRECTOS						\$ 628,400.85	\$ 179,336.21	\$ 455,863.30	\$ 161,111.55	\$ 437,638.64							
TOTAL FONDO III 2022						\$ 130,290,333.00	\$ 179,336.21	\$ 455,863.30	\$ 161,111.55	\$ 437,638.64							


LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.


LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN
SÍNDICO MUNICIPAL


C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	4 - FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	412 GASTOS INDIRECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	511 - FONDO III EJERCICIO FISCAL 2022
PROYECTO	22GIFIII001 - 412001 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
MES QUE INFORMA:	ABRIL DEL 2022

FECHA: 13/06/2022

HOJA: 1

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
118182078	S/N	-	P05084	16/04/2022	-	-	15DBB0	16/04/2022	ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
118182078	S/N	-	P05075	16/04/2022			4B2E7	16/04/2022	EDUARDO CHAIREZ JAIME	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
118182078	S/N	-	P05074	16/04/2022	-	-	D4094	16/04/2022	EVER ORTEGA CALDERA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
118182078	S/N	-	P05080	16/04/2022	-	-	BD878	16/04/2022	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 18,044.96	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
118182078	S/N	-	P05082	16/04/2022	-	-	A26F2	16/04/2022	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
118182078	S/N	-	P05081	16/04/2022	-	-	96BFB	16/04/2022	CLAUDIA LANDEROS SALAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
118182078	S/N	-	P05086	16/04/2022	-	-	1726F	16/04/2022	MIGUEL MIÑIZ PASILLAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
118182078	S/N	-	P05085	16/04/2022	-	-	955455	16/04/2022	JACOB FLORES HERRERA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
118182078	S/N	-	P05083	16/04/2022	-	-	365E 2	16/04/2022	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 19,333.31	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
118182078	S/N	-	P05077	16/04/2022	-	-	17F7DD	16/04/2022	EDUARDO CHAIREZ JAIME	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
118182078	S/N	-	P05583	27/04/2022	-	-	E8E16	27/04/2022	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES: PRESTACIÓN DE 10 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

SUMA	\$ 176,578.21
TOTAL	\$ 436,934.67
PRESUPUESTO APROBADO	\$ 598,046.22
PRESUPUESTO POR EJERCER	\$ 161,111.55
% AVANCE FINANCIERO	73%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	4 - FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	412 GASTOS INDIRECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	511 - FONDO III EJERCICIO FISCAL 2022
PROYECTO	22GIFIII001 - 412001 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
MES QUE INFORMA:	ABRIL DEL 2022

FECHA: 13/06/2022

HOJA: 2

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
118182078	S/N	29/04/2022	P05084	16/04/2022	C02015	29/04/2022	15DBB0	16/04/2022	ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
118182078	S/N	29/04/2022	P05075	16/04/2022	C02008	29/04/2022	4B2E7	16/04/2022	EDUARDO CHAIREZ JAIME	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
118182078	S/N	29/04/2022	P05074	16/04/2022	C02007	29/04/2022	D4094	16/04/2022	EVER ORTEGA CALDERA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
118182078	S/N	29/04/2022	P05080	16/04/2022	C02010	29/04/2022	BD878	16/04/2022	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 18,044.96	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
118182078	S/N	29/04/2022	P05082	16/04/2022	C02013	29/04/2022	A26F2	16/04/2022	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
118182078	S/N	29/04/2022	P05081	16/04/2022	C02012	29/04/2022	96BFB	16/04/2022	CLAUDIA LANDEROS SALAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
118182078	S/N	29/04/2022	P05086	16/04/2022	C02017	29/04/2022	1726F	16/04/2022	MIGUEL MIÑIZ PASILLAS	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
118182078	S/N	29/04/2022	P05085	16/04/2022	C02016	29/04/2022	955455	16/04/2022	JACOB FLORES HERRERA	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
118182078	S/N	29/04/2022	P05083	16/04/2022	C02014	29/04/2022	365E 2	16/04/2022	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 19,333.31	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
118182078	S/N	29/04/2022	P05077	16/04/2022	C02009	29/04/2022	17F7DD	16/04/2022	EDUARDO CHAIREZ JAIME	3391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 15,466.66	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES: PRESTACIÓN DE 10 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

SUMA	\$ 161,111.55
TOTAL	\$ 421,468.01
PRESUPUESTO APROBADO	\$ 598,046.22
PRESUPUESTO POR EJERCER	\$ 176,578.21
% AVANCE FINANCIERO	70%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

FECHA: 13/06/2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA:DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA:4 - FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA:412 GASTOS INDIRECTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:511 - FONDO III EJERCICIO FISCAL 2022

PROYECTO:22GIFIII002 - 412001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS

MES QUE INFORMA:ABRIL DEL 2022

HOJA: 3

N° DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA	N°	FECHA					
118182078	S/N	-	P05563	12/04/2021	-	-	F2508	12/04/2021	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	2961	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO CON No. ECONÓMICO 693 QUE ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA	\$ 2,758.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS

SUMA \$ 2,758.00

TOTAL \$ 18,453.03

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 18,453.03

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

OBSERVACIONES: PAGO POR REFACCIONES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022.



ESTADO DEL EJERCICIO

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y15/jun./2022

hora de Impresión01:40 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	FONDO III 2022													
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE												
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$118,327,208.75	\$8,152,432.52	\$126,479,641.27	\$0.00	\$126,479,641.27	\$0.00	\$0.00	\$126,479,641.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$118,327,208.75	\$8,152,432.52	\$126,479,641.27	\$0.00	\$126,479,641.27	\$0.00	\$0.00	\$126,479,641.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$118,327,208.75	\$8,152,432.52	\$126,479,641.27	\$0.00	\$126,479,641.27	\$0.00	\$0.00	\$126,479,641.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$118,327,208.75	\$8,152,432.52	\$126,479,641.27	\$0.00	\$126,479,641.27	\$0.00	\$126,479,641.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$118,327,208.75	\$8,152,432.52	\$126,479,641.27	\$0.00	\$126,479,641.27	\$0.00	\$0.00	\$126,479,641.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONCENTRADORA DE AGUA PO	\$118,327,208.75	\$8,152,432.52	\$126,479,641.27	\$0.00	\$126,479,641.27	\$0.00	\$0.00	\$126,479,641.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	402001	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.												
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$597,950.93	\$597,950.93	\$597,950.93	\$0.00	\$0.00	\$597,950.93	\$597,950.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$597,950.93	\$597,950.93	\$597,950.93	\$0.00	\$0.00	\$597,950.93	\$597,950.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$597,950.93	\$597,950.93	\$597,950.93	\$0.00	\$0.00	\$597,950.93	\$597,950.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402001	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$597,950.93	\$597,950.93	\$597,950.93	\$0.00	\$0.00	\$597,950.93	\$597,950.93	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$597,950.93	\$597,950.93	\$597,950.93	\$0.00	\$0.00	\$597,950.93	\$597,950.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2022
01:40 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$597,950.93	\$597,950.93	\$597,950.93	\$0.00	\$0.00	\$597,950.93	\$597,950.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------------------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------

404001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAYAS EN COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZAC.

430 DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,290,022.54	\$1,290,022.54	\$1,290,022.54	\$0.00	\$0.00	\$1,290,022.54	\$1,290,022.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,290,022.54	\$1,290,022.54	\$1,290,022.54	\$0.00	\$0.00	\$1,290,022.54	\$1,290,022.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,290,022.54	\$1,290,022.54	\$1,290,022.54	\$0.00	\$0.00	\$1,290,022.54	\$1,290,022.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511 404001 430 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,290,022.54	\$1,290,022.54	\$1,290,022.54	\$0.00	\$0.00	\$1,290,022.54	\$1,290,022.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,290,022.54	\$1,290,022.54	\$1,290,022.54	\$0.00	\$0.00	\$1,290,022.54	\$1,290,022.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		\$0.00	\$1,290,022.54	\$1,290,022.54	\$1,290,022.54	\$0.00	\$0.00	\$1,290,022.54	\$1,290,022.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00

404002 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZAC.

430 DESARROLLO SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$529,083.22	\$529,083.22	\$529,083.22	\$0.00	\$0.00	\$529,083.22	\$529,083.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$529,083.22	\$529,083.22	\$529,083.22	\$0.00	\$0.00	\$529,083.22	\$529,083.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$529,083.22	\$529,083.22	\$529,083.22	\$0.00	\$0.00	\$529,083.22	\$529,083.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y
hora de Impresión

15/jun./2022
01:40 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404002	430	6191	TRABAJO DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$529,083.22	\$529,083.22	\$529,083.22	\$0.00	\$0.00	\$529,083.22	\$529,083.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$529,083.22	\$529,083.22	\$529,083.22	\$0.00	\$0.00	\$529,083.22	\$529,083.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACION DE CENTRO DE	\$0.00	\$529,083.22	\$529,083.22	\$529,083.22	\$0.00	\$0.00	\$529,083.22	\$529,083.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404003				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA PANFILO NATERA EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.											
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	404003	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$307,434.39	\$307,434.39	\$307,434.39	\$0.00	\$0.00	\$307,434.39	\$307,434.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$307,434.39	\$307,434.39	\$307,434.39	\$0.00	\$0.00	\$307,434.39	\$307,434.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$307,434.39	\$307,434.39	\$307,434.39	\$0.00	\$0.00	\$307,434.39	\$307,434.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$307,434.39	\$307,434.39	\$307,434.39	\$0.00	\$0.00	\$307,434.39	\$307,434.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$307,434.39	\$307,434.39	\$307,434.39	\$0.00	\$0.00	\$307,434.39	\$307,434.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$307,434.39	\$307,434.39	\$307,434.39	\$0.00	\$0.00	\$307,434.39	\$307,434.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408001				SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZAC.											
430				DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$457,799.80	\$457,799.80	\$457,799.80	\$0.00	\$0.00	\$457,799.80	\$457,799.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 15/jun./2022
hora de Impresión 01:40 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	408001	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$457,799.80	\$457,799.80	\$457,799.80	\$0.00	\$0.00	\$457,799.80	\$457,799.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$457,799.80	\$457,799.80	\$457,799.80	\$0.00	\$0.00	\$457,799.80	\$457,799.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$457,799.80	\$457,799.80	\$457,799.80	\$0.00	\$0.00	\$457,799.80	\$457,799.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$457,799.80	\$457,799.80	\$457,799.80	\$0.00	\$0.00	\$457,799.80	\$457,799.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOL		\$0.00	\$457,799.80	\$457,799.80	\$457,799.80	\$0.00	\$0.00	\$457,799.80	\$457,799.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
412001				GASTOS INDIRECTOS											
430				DESARROLLO SOCIAL											
511	412001	430	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$18,453.03	\$18,453.03	\$2,758.00	\$0.00	\$2,758.00	\$0.00	\$15,695.03	\$0.00	\$0.00	\$2,758.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$18,453.03	\$18,453.03	\$2,758.00	\$0.00	\$2,758.00	\$0.00	\$15,695.03	\$0.00	\$0.00	\$2,758.00
			2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$18,453.03	\$18,453.03	\$2,758.00	\$0.00	\$2,758.00	\$0.00	\$15,695.03	\$0.00	\$0.00	\$2,758.00
			2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$18,453.03	\$18,453.03	\$2,758.00	\$0.00	\$2,758.00	\$0.00	\$15,695.03	\$0.00	\$0.00	\$2,758.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$609,947.82	\$609,947.82	\$176,578.21	\$172,537.55	\$176,578.21	\$0.00	\$433,369.61	\$161,111.55	\$161,111.55	\$15,466.66
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$598,046.22	\$598,046.22	\$176,578.21	\$161,111.55	\$176,578.21	\$0.00	\$421,468.01	\$161,111.55	\$161,111.55	\$15,466.66
			3390	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$598,046.22	\$598,046.22	\$176,578.21	\$161,111.55	\$176,578.21	\$0.00	\$421,468.01	\$161,111.55	\$161,111.55	\$15,466.66
			3391	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$598,046.22	\$598,046.22	\$176,578.21	\$161,111.55	\$176,578.21	\$0.00	\$421,468.01	\$161,111.55	\$161,111.55	\$15,466.66
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$11,901.60	\$11,901.60	\$0.00	\$11,426.00	\$0.00	\$0.00	\$11,901.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$0.00	\$11,901.60	\$11,901.60	\$0.00	\$11,426.00	\$0.00	\$0.00	\$11,901.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	412001	430	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVA	\$0.00	\$11,901.60	\$11,901.60	\$0.00	\$11,426.00	\$0.00	\$0.00	\$11,901.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y

15/jun./2022

hora de Impresión

01:40 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$628,400.85	\$628,400.85	\$179,336.21	\$172,537.55	\$179,336.21	\$0.00	\$449,064.64	\$161,111.55	\$161,111.55	\$18,224.66
		GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$628,400.85	\$628,400.85	\$179,336.21	\$172,537.55	\$179,336.21	\$0.00	\$449,064.64	\$161,111.55	\$161,111.55	\$18,224.66
		FONDO III 2022	\$118,327,208.75	\$11,963,124.25	\$130,290,333.00	\$3,361,627.09	\$126,652,178.82	\$179,336.21	\$3,182,290.88	\$130,110,996.79	\$161,111.55	\$161,111.55	\$18,224.66
		Total Final	\$118,327,208.75	\$11,963,124.25	\$130,290,333.00	\$3,361,627.09	\$126,652,178.82	\$179,336.21	\$3,182,290.88	\$130,110,996.79	\$161,111.55	\$161,111.55	\$18,224.66