



Avance Físico - Financiero correspondiente al Mes de FEBRERO del 2009

CONCENTRADO GENERAL EJERCICIO FISCAL 2009



TECHO FINANCIERO

\$ 81,527,410

Cve. Sub. Prog.	Inversión Aprobada	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios
1 AGUA POTABLE	\$ 6,242,178	\$ -	\$ -	\$ 6,242,178	\$ -	\$ -
2 ALCANTARILLADO	\$ 4,264,000	\$ -	\$ -	\$ 4,264,000	\$ -	\$ -
3 DRENAJE Y LETRINAS	\$ 15,114,097	\$ -	\$ -	\$ 15,114,097	\$ -	\$ -
4 URBANIZACIÓN MUNICIPAL	\$ 23,500,000	\$ -	\$ -	\$ 23,500,000	\$ -	\$ -
5 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	\$ 6,300,000	\$ -	\$ -	\$ 6,300,000	\$ -	\$ -
6 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	\$ 1,900,000	\$ -	\$ -	\$ 1,900,000	\$ -	\$ -
7 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	\$ 8,534,000	\$ -	\$ -	\$ 8,534,000	\$ -	\$ -
8 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 9,000,000	\$ -	\$ -	\$ 9,000,000	\$ -	\$ -
9 CAMINOS RURALES	\$ 1,596,765	\$ -	\$ -	\$ 1,596,765	\$ -	\$ -
10 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -
11 GASTOS INDIRECTOS	\$ 2,445,822	\$ -	\$ -	\$ 2,445,822	\$ -	\$ -
12 DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 1,630,548	\$ -	\$ -	\$ 1,630,548	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 81,527,410</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 81,527,410</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2009



AGUA POTABLE EJERCICIO FISCAL 2009

FORMATO RAMO 33-07

Fondo: III  
 Municipio: FRESNILLO  
 Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

HOJA 1 DE 4

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
10101	1			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	AMPLIACION AZTECA	\$ 96,750	\$ -	\$ -	\$ 96,750	\$ -	POR DEFINIR	ML	430	0%	0%	
10102	1			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	AZTECA	\$ 53,750	\$ -	\$ -	\$ 53,750	\$ -	POR DEFINIR	ML	53750	0%	0%	
10103	1			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	COL. DEL VALLE	\$ 76,500	\$ -	\$ -	\$ 76,500	\$ -	POR DEFINIR	ML	340	0%	0%	
10104	1			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	EJIDAL #3	\$ 130,950	\$ -	\$ -	\$ 130,950	\$ -	POR DEFINIR	ML	582	0%	0%	
10105	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	FELIPE MONREAL	\$ 164,500	\$ -	\$ -	\$ 164,500	\$ -	POR DEFINIR	ML	731	0%	0%	
10106	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	INDUSTRIAL	\$ 129,000	\$ -	\$ -	\$ 129,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	573	0%	0%	
10107	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	LAZARO CARDENAS	\$ 64,500	\$ -	\$ -	\$ 64,500	\$ -	POR DEFINIR	ML	287	0%	0%	
10108	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	LIENZO CHARRO	\$ 107,500	\$ -	\$ -	\$ 107,500	\$ -	POR DEFINIR	ML	478	0%	0%	
10109	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	LINDA VISTA	\$ 107,500	\$ -	\$ -	\$ 107,500	\$ -	POR DEFINIR	ML	478	0%	0%	
10110	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	PLUTARCO ELIAS CALLES	\$ 129,000	\$ -	\$ -	\$ 129,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	573	0%	0%	
<b>TOTAL HOJA</b>						<b>\$ 1,059,950</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,059,950</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2009



AGUA POTABLE EJERCICIO FISCAL 2009

FORMATO RAMO 33-07

Fondo: III  
 Municipio: FRESNILLO  
 Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

HOJA 2 DE 4

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
10111	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. HIDALGO DE OJUELOS	\$ 240,000	\$ -	\$ -	\$ 240,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	1067	0%	0%	
10112	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	EJIDO EMILIANO ZAPATA	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	311	0%	0%	
10113	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	EL CENTRO	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	444	0%	0%	
10114	1			DESASOLVE	EL EPAZOTE	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	POR DEFINIR	LOTE	1	0%	0%	
10115	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	EL SALTO	\$ 230,000	\$ -	\$ -	\$ 230,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	1022	0%	0%	
10116	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	ESTACIÓN GUTIÉRREZ	\$ 68,000	\$ -	\$ -	\$ 68,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	302	0%	0%	
10117	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	ESTACIÓN SAN JOSÉ	\$ 111,000	\$ -	\$ -	\$ 111,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	493	0%	0%	
10118	1			TANQUE ELEVADO PARA POZO	LA CANTERA	\$ 400,000	\$ -	\$ -	\$ 400,000	\$ -	POR DEFINIR	M3	50	0%	0%	
10119	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	LA PRESA LEONARDO REYNOSO	\$ 91,000	\$ -	\$ -	\$ 91,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	404	0%	0%	
10120	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	LAGUNA SECA	\$ 67,000	\$ -	\$ -	\$ 67,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	298	0%	0%	
10121	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	LAGUNA SECA DE ARRIBA	\$ 451,470	\$ -	\$ -	\$ 451,470	\$ -	POR DEFINIR	ML	2006	0%	0%	
<b>TOTAL HOJA</b>						<b>\$ 1,898,470</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,898,470</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

\_\_\_\_\_  
ENCARGADO DE PROGRAMA

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2009



AGUA POTABLE EJERCICIO FISCAL 2009

FORMATO RAMO 33-07

Fondo: III  
 Municipio: FRESNILLO  
 Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

HOJA 3 DE 4

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
10122	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	LAS CATRINAS	\$ 105,000	\$ -	\$ -	\$ 105,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	467	0%	0%	
10123	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	PALMIRA	\$ 91,000	\$ -	\$ -	\$ 91,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	404	0%	0%	
10124	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	PARDILLO II	\$ 160,000	\$ -	\$ -	\$ 160,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	711	0%	0%	
10125	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	PATILLOS	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	178	0%	0%	
10126	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	PLATEROS	\$ 181,758	\$ -	\$ -	\$ 181,758	\$ -	POR DEFINIR	ML	808	0%	0%	
10127	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	RAMÓN LÓPEZ VELARDE (LA CHICHARRONA)	\$ 222,000	\$ -	\$ -	\$ 222,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	987	0%	0%	
10128	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	RANCHO GRANDE	\$ 226,000	\$ -	\$ -	\$ 226,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	1004	0%	0%	
10129	1			CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	SAN ISIDRO DE CABRALES	\$ 700,000	\$ -	\$ -	\$ 700,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	3111	0%	0%	
10130	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	SAN JOSÉ DEL RÍO	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	311	0%	0%	
10131	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	311	0%	0%	
10132	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	SANTA ROSA	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	311	0%	0%	
<b>TOTAL HOJA</b>						<b>\$ 1,935,758</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,935,758</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

\_\_\_\_\_  
ENCARGADO DE PROGRAMA

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2009



AGUA POTABLE EJERCICIO FISCAL 2009

FORMATO RAMO 33-07

Fondo: III  
 Municipio: FRESNILLO  
 Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

HOJA 4 DE 4

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
10133	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	SANTIAGUILLO	\$ 150,000	\$ -	\$ -	\$ 150,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	667	0%	0%	
10134	1			EQUIPAMIENTO DE POZO	TAPIAS DE SANTA CRUZ	\$ 115,000	\$ -	\$ -	\$ 115,000	\$ -	POR DEFINIR	EQUIPO	1	0%	0%	
10135	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. MORELOS	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	444	0%	0%	
10136	1			EQUIPAMIENTO DE NORIA	EL ANGELITO	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ 300,000	\$ -	POR DEFINIR	EQUIPAMIENTO	1	0%	0%	
10137	1			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	OJO DE AGUA DEL TULE	\$ 113,000	\$ -	\$ -	\$ 113,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	502	0%	0%	
10138	1			AGUA POTABLE (TUBOS PARA AGUA POTABLE)	PORFIAS	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	311	0%	0%	
10139	1			AGUA POTABLE (FILTRO Y ESTUDIO DEL AGUA)	SAN ISIDRO DE CERRO GORDO	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ 300,000	\$ -	POR DEFINIR	ESTUDIO	1	0%	0%	
10140	1			CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	VALLE DE SAN ISIDRO	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ 200,000	\$ -	POR DEFINIR	ML	889	0%	0%	
<b>TOTAL HOJA</b>						<b>\$ 1,348,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,348,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 6,242,178</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,242,178</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al mes de FEBRERO 2009



ALCANTARILLADO EJERCICIO FISCAL 2009

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-07

HOJA 1 DE 1

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulad o	
	2			OBRAS CONVENIDAS CON CEAPA	VARIAS LOCALIDADES	\$ 4,264,000	\$ -	\$ -	\$ 4,264,000	\$ -	POR DEFINIR	LOTE	1	0%	0%	
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 4,264,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,264,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

\_\_\_\_\_  
ENCARGADO DE PROGRAMA

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2009



DRENAJE Y LETRINAS EJERCICIO FISCAL 2009

FORMATO RAMO 33-07

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

HOJA 1 DE 1

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulad o	
	3			DRENAJE Y LETRINAS	VARIAS LOCALIDADES	\$ 15,114,097	\$ -	\$ -	\$ 15,114,097	\$ -	POR DEFINIR			0%	0%	
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 15,114,097</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,114,097</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

\_\_\_\_\_  
ENCARGADO DE PROGRAMA

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2009



URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2009

FORMATO RAMO 33-07

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

HOJA 1 DE 1

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
10401	4			URBANIZACIÓN MUNICIPAL	VARIAS LOCALIDADES	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000	\$ -	POR DEFINIR	LOTE	1	0%	0%	
	4			PROGRAMA HÁBITAT (APORTACIÓN MUNICIPAL)	VARIAS COLONIAS	\$ 11,500,000	\$ -	\$ -	\$ 11,500,000	\$ -	\$ -	LOTE	1	0%	0%	
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 23,500,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 23,500,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

\_\_\_\_\_  
ENCARGADO DE PROGRAMA

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2009



ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES EJERCICIO FISCAL 2009

FORMATO RAMO 33-07

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

HOJA 1 DE 1

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico			OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral		Acumulad o
	5			PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 6,300,000	\$ -	\$ -	\$ 6,300,000	\$ -	POR DEFINIR	LOTE	1	0%	0%	
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 6,300,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,300,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

\_\_\_\_\_  
ENCARGADO DE PROGRAMA

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2009



INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD EJERCICIO FISCAL 2009

FORMATO RAMO 33-07

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MARZO DEL 2008

HOJA 1 DE 1

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulad o	
	6			INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 1,900,000	\$ -	\$ -	\$ 1,900,000	\$ -	POR DEFINIR	LOTE	1	0%	0%	
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 1,900,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,900,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

\_\_\_\_\_  
ENCARGADO DE PROGRAMA

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2009



INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EJERCICIO FISCAL 2009

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MARZO DEL 2008

FORMATO RAMO 33-07

HOJA 1 DE 1

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico			OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral		Acumulad o
	7			INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 8,534,000	\$ -	\$ -	\$ 8,534,000	\$ -	POR DEFINIR	LOTE	1	0%	0%	
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 8,534,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,534,000</b>	<b>\$ -</b>						

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

\_\_\_\_\_  
ENCARGADO DE PROGRAMA

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2009



MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EJERCICIO FISCAL 2009

FORMATO RAMO 33-07

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

HOJA 1 DE 1

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico			OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral		Acumulad o
	8			DIVERSAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	\$ 9,000,000	\$ -	\$ -	\$ 9,000,000	\$ -	POR DEFINIR	LOTE	1	0%	0%	
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 9,000,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,000,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

\_\_\_\_\_  
ENCARGADO DE PROGRAMA

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2009



CAMINOS RURALES EJERCICIO FISCAL 2009

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-07

HOJA 1 DE 1

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico			OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral		Acumulad o
	9			CAMINOS RURALES	VARIAS COMUNIDADES	\$ 1,596,765	\$ -	\$ -	\$ 1,596,765	\$ -	POR DEFINIR	LOTE	1	0%	0%	
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 1,596,765</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,596,765</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

\_\_\_\_\_  
ENCARGADO DE PROGRAMA

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2009



INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL EJERCICIO FISCAL 2009

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-07

HOJA 1 DE 1

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico			OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral		Acumulad o
	10			PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	VARIAS COMUNIDADES	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	\$ -	POR DEFINIR	LOTE	1	0%	0%	
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 1,000,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

\_\_\_\_\_  
ENCARGADO DE PROGRAMA

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2009



GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO FISCAL 2009

Fondo: III

Municipio: FRESNILLO

Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-07

HOJA 1 DE 1

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico			OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral		Acumulad o
	11			PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL FONDO III	FRESNILLO	\$ 2,445,822	\$ -	\$ -	\$ 2,445,822	\$ -	\$ -	LOTE	1	0%	0%	
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 2,445,822</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,445,822</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

\_\_\_\_\_  
ENCARGADO DE PROGRAMA

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2009



DESARROLLO INSTITUCIONAL EJERCICIO FISCAL 2009

Fondo: III  
 Municipio: FRESNILLO  
 Fecha de elaboración: MARZO DEL 2009

FORMATO RAMO 33-07

HOJA 1 DE 1

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico			OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral		Acumulad o
	12			DIVERSAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FRESNILLO	\$ 1,630,548	\$ -	\$ -	\$ 1,630,548	\$ -	\$ -	LOTE	1	0%	4%	
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 1,630,548</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,630,548</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

\_\_\_\_\_  
ENCARGADO DE PROGRAMA

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA