



Ayuntamiento Municipal de Fresnillo, Zacatecas Administración 2007-2010
Dirección de Desarrollo Social
Concentrado General de Obras o Acciones
Avance Físico - Financiero correspondiente al Mes de MARZO del 2010



CONCENTRADO GENERAL EJERCICIO FISCAL 2010

TECHO FINANCIERO \$ **84,373,510**



Cve. Sub. Prog.	Inversión Aprobada	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios
1 AGUA POTABLE	\$ 3,980,024.50	\$ 141,520.00	\$ 48,131.00	\$ 3,790,373.50	\$ 189,651.00	\$ 159,955.72
2 ALCANTARILLADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3 DRENAJE Y LETRINAS	\$ 3,085,005.00	\$ -	\$ 499,702.00	\$ 2,585,303.00	\$ 499,702.00	\$ 80,760.00
4 URBANIZACIÓN MUNICIPAL	\$ 709,866.00	\$ -	\$ 709,866.00	\$ -	\$ 709,866.00	\$ 35,234.00
5 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	\$ 3,437,284.00	\$ -	\$ 1,258,355.00	\$ 2,178,929.00	\$ 1,258,355.00	\$ 296,250.00
6 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	\$ 5,742,524.00	\$ -	\$ 1,002,161.50	\$ 4,740,362.50	\$ 1,002,161.50	\$ 160,000.00
8 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 36,905,634.00	\$ -	\$ 729,990.00	\$ 36,175,644.00	\$ 729,990.00	\$ 625,284.00
9 CAMINOS RURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	\$ 558,161.00	\$ -	\$ -	\$ 558,161.00	\$ -	\$ -
11 GASTOS INDIRECTOS	\$ 2,531,265.30	\$ 49,733.41	\$ 487,528.40	\$ 1,994,003.49	\$ 537,261.81	\$ -
12 DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 1,687,510.20	\$ -	\$ 130,033.96	\$ 1,557,476.24	\$ 130,033.96	\$ -
RECURSO POR ETIQUETAR	\$ 25,736,236.00	\$ -	\$ -	\$ 25,736,236.00	\$ -	
TOTAL	\$ 84,373,510.00	\$ 191,253.41	\$ 4,865,767.86	\$ 79,316,488.73	\$ 5,057,021.27	\$ 1,357,483.72

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA