



ADAN RAMIREZ CORTEZ CONCEDE MARCELO MARTINEZ R  
 La Josefina Costio  
 Susana Adame Do  
 Rosa Arceo castillo.  
 Veronica Chavez.  
 Ramona Moreno M  
 01

J. Dolores Cortez  
 Heronís de Urebe  
 Ma. Delia Valdez  
 Ma. Nela Valdez

Fosa Ma. Fernández Gler.  
 Sofia Garcia E.  
 Norma Lopez R.  
 Alicia Lujan Ordal

EN LA CIUDAD DE FRESNILLO, ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS DIEZ HORAS (10:00 HRS) DEL DIA MIÉRCOLES TRECE (13) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE (2017); ENCONTRANDOSE REUNIDOS EN EL "SALÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DEL VERGEL", PARA CELEBRAR QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL PERIODO 2016-2018. LOS CC. LIC. CESAR BONILLA BADILLO, SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO; C. FELIPE GARCÍA ALVARADO, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CODEMUN; LIC. ALEJANDRO GONZALEZ COSIO CONTRALOR MUNICIPAL; ARQ. ALFONSO HERNANDEZ, DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, LIC. RODRIGO NUÑEZ PROAL COORDINADOR DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. ADEMÁS DE CONTARSE CON LA PRESENCIA DEL LOS REGIDORES INTEGRANTES DEL CODEMUN LOS CC. GEOVANA CARRERA GIRÓN, MTRA. MARICELA OROZCO ABAD Y LIC. EDUARDO AGUIRRE REVELES; ASÍ COMO LOS CC. CONSEJEROS: PATRICIA ORTA MACIAS, FRACC. PROVIDENCIA; MA. DOLORES VALENCIA RUIZ, COL. ABEL DAVIAL GARCÍA; SOFIA GARCÍA ESCOBEDO, COL. VENUSTIANO CARRANZA; TEOFILO GARCÍA BARRON, COL. MANUEL M. PONCE (OLIVAR); FELIPE GARCÍA ALVARADO, COL. LA FORTUNA; RODOLFO SIMENTAL GARCÍA, COL. EJIDAL 4; ADAN RAMIREZ CORTEZ, COL. PROGRESO; RITA JANETH LOPEZ RAMÍREZ, COL. AMPLIACIÓN AZTECA; ROSA ARCEO CASTILLO, COL. PATRIA Y LIBERTAD; ROSA MA. HERNANDEZ GONZÁLEZ, FRACC. NAPOLEÓN GOMEZ SADA; NORMA RAMIREZ BETANCOURT, COL. JOSE ANTONIO CASAS TORRES; MARIO ARTURO DEVORA MÉNDEZ, COL. LUIS DONALDO COLOSIO; ADRIANA PEREZ MARTÍNEZ, COL. BARRIO ALTO; MARIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, COL. ESPARZA; SALOMÓN TORRES OCHOA, COL. INDUSTRIAL; MA. DOLORES GONZÁLEZ CASTILLO, MONTEMARIANA; MARGARITA ZÁRATE ESPARZA, COL. BAÑUELOS; PETRA SANTOS SANCHEZ, LA ZANJA; PATRICIA ARRENDONDO VICTORINO, BAJIO DE SAN GABRIEL; ALICIA LUJAN ORDAZ, RANCHO GRANDE; JOSE DOLORES GARCIA GARCIA, MILPILLAS DE LA SIERRA; MARTHA YAZMIN ORTIZ MORALES, LA SALADA; ALMA DELIA RODRIGUEZ LOPEZ, SAN JOSE DEL QUELITE; VERONICA MUÑOZ RODRIGUEZ, PRESA DEL MEZQUITE; ALICIA LUNA LEYVA, CHICHIMEQUILLAS; RAMON SOSA ESCAREÑO, SANTA ANITA; SUSANA ADAME DAVILA, BENITO JUAREZ (LA MASECA); MA. DEL CARMEN MEZA DE LA ROSA, SANTA LUCIA; FERNANDO MENDOZA MACIAS, EL TEPETATILLO; GABRIELA MACIAS GONZALEZ, SAUCITO DEL POLEO; ADAN MEJIA FERNANDEZ, ORGANOS; LUIS MANUEL ALCALÁ, NORIA DE SANTA ROSA; GLORIA MACIAS MORALES, LABOR DE SANTA BÁRBARA; MARGARITO RODRIGUEZ PITONES, MATIAS RAMOS; JUAN SOLIS REYES, PRESA DE LINARES; ALEJANDRO ESPARZA MIRANDA, VICENTE GUERRERO (ÁBREGO), ADAN GARCIA PINEDO, EL REFUGIO DE ÁBREGO; RAMONA MORENO MORAN, LA CANTERA; MARIANO

Alicia Luna Leyva  
 Francisco Reyes O.  
 Alejandro Esparza  
 Adan Garcia Pinedo Margarita Rodriguez P.  
 Fernando Mendoca y ma DOLORES TORRES  
 Patricia Arredondo Margarita Zájate Espaul  
 Mariana Aviña Z

Jose Luis Rubi-Cores  
 Alma Delia Rodriguez L.  
 Bruno Sanchez M.  
 R. Janeth Lopez Rom

Mario Rodriguez M Salomon Torres.  
 Martha yazmin o.m.

ADRIANA PEREZ MTB  
 Juan Solis L



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL FRESNILLO, ZAC.

Concha Domínguez  
Susana Adame D.

Rosa Alcega castillo OZ  
Veronica Chavez

Ma Josefina Castro Ramona Moreno

AVIÑA LUNA, PRESA LEOBARDO REYNOSO; JOSÉ MANUEL ARELLANO CÁRDENAS, BUENAVISTA DE TRUJILLO; BRUNO SANCHEZ MONTOYA, SAN CRISTOBAL; CONCEPCIÓN DOMINGUEZ GUZMAN, TORTUGUILLAS, ANTONIO RENTERÍA SANTACRUZ, PLENITUD; MA. JOSEFINA CASTRO OROZCO, NUEVO ZARAGOZA; VERONICA CHAVEZ C., RAMON LOPEZ VELARDE; FRANCISCO REYES ORTIZ, LA QUEMADA; JAVIER HERRERA MEDRANO, PLATEROS; JOSE CRUZ RODRÍGUEZ RUVALCABA, EL CENTRO; HABIENDO REUNIDOS 48 **CONSEJEROS** SE DECLARA QUE SI EXISTE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR. ACTO SEGUIDO PONE A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA EL SIGUIENTE **ORDEN DEL DÍA:** -----

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN DEL MISMO EN SU CASO. -----
2. PASE DE LISTA DE LOS CONSEJEROS. -----
3. MENSAJE DE BIENVENIDA DEL LIC. CÉSAR BONILLA BADILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO. -----
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. -----
5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA A MODIFICAR QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS DE REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2010. -----
6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN D ELA PROPUESTA DE CANCELACIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES DE REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2011. -----
7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA A MODIFICAR QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS DE REMANENTES DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2012. -----
8. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA A MODIFICAR QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS DE REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2014. -----
9. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA A MODIFICAR QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS DE REMANENTES DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP) 2014. -----

Mo. Dale Valde R  
Gabriela MG

Gloria Macías M  
Antonio Kemelb

Rosa Ma. Fernandez  
Patricia A. Mendonza

Rosa Guzmán Rodríguez

J. Dolores García C  
Josefina G

Alicia Luján Ordaz

Alma Delia Rodriguez  
Bruno Sanchez M  
E. Jauch Lopez Rm  
Ma. Estela Duran

Mantha Yazmin O.M.  
Marta Rodriguez M.  
Fresnillo  
ADRIANA PEREZ  
Juan Saiz R

Mariano Avina  
Francisco Reyes  
Alejandro Espinoza  
Luis Lopez  
Margarita Zúrate Esparza  
Margarita Rodriguez  
Fernando Mendonza  
Garcia Pinedo  
Adan Ramirez  
Adan Garcia Pinedo



ADAM MARIA REYES, CONCEJAL DOMINGO GRIJALDA MALFIERO ROSA ARCEO CASTILLO VERONICA CHAVEZ

03

Susana Adame D. Ma Josefina Castro Romona Moreno

- 10. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA A MODIFICAR QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS DE REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2015. -----
- 11. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CANCELACIÓN DE OBRAS DE REMANENTES DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015. -----
- 12. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA A MODIFICAR QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS DE REMANENTES DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015. -----
- 13. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA A MODIFICAR QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS DE REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2016. -----
- 14. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA A MODIFICAR QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS DE REMANENTES DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016. -----
- 15. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CANCELACIÓN DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017. -----
- 16. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA A MODIFICAR QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017. -----
- 17. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS DE REMANENTES DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2014, Y REMANENTES DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2014. -----
- 18. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS DE REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2015. -----
- 19. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS DE REMANENTES DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015. -----

Francisco Reyes  
 Antonio Kentele  
 Dolores Garcia  
 Rosa Ma. Fernandez  
 Sofio Garcia E.  
 Veronica Utrac  
 Ramon Lopez  
 Alicia Dujon  
 Gloria Macias  
 Adriana Rodriguez  
 Jose Griz Rodriguez  
 Bruno Sanchez M.  
 R. Lucio Lopez Renc

Mariano Avina  
 Patricia Amador  
 Alejandro Espinoza  
 Dolores Gonzalez  
 Margarita Zarate Esparza  
 Margarita Pineda  
 Fernando Andera  
 Adan Garcia

ADRIANA PELEZ MARIA ROSA YAZMIN O.M. MARCO RODRIGUEZ M.

Fresnillo  
 Juan Sotillo

3



ADAM RA MORALES  
 J. Dolores Garcia G. Griselita Martinez R.  
 Susana Adame D. Ramona Moreno M.  
 Ma Josefina Castro

20. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS DE REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2016. -----

21. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS DE REMANENTES DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016. -----

22. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017. -----

23. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017. -----

24. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA JPROUESTA DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017, RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017, REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 Y 2016, REMANENTES DE RENDIEMIENTOS BANCARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 Y 2016. -----

25. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS DE REMANENTES DEL PROGRAMA "ESTA ES TU CASA" (MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SEDESOL 2014). -----

26. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS DE REMANENTES DE EMPLEO TEMPORAL SEDESOL FEDERAL 2014, (PAGO DE MANO DE OBRA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA) -----

27. ASUNTOS GENERALES. -----

28. CLAUSURA DE LA REUNIÓN A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. JOSE HARO DE LA TORRE. -----

POR LO QUE EL ORDEN DEL DÍA SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA Y QUEDA APROBADO EL ORDEN DEL DÍA POR UNANIMIDAD. -----

A CONTINUACION SE PASA AL PUNTO No 2 QUE ES LISTA DE ASISTENCIA A LOS CONSEJEROS PARA LO CUAL SE DECLARA QUE **SI EXISTE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR**. EN SEGUIDA SE PASA AL PUNTO No. 3 QUE ES MENSAJE DE BIENVENIDA A CARGO DEL LIC. CÉSAR BONILLA BADILLO, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, MENCIONA QUE SE LLEVARA A CABO LA POSADA YA

Diana Luna Leyva  
 Gabriela M.G.  
 Antonio Kenterb  
 Martha Yazmin O.M.  
 Rosa Ma. Fernández Glez  
 Sofia Garza E.  
 Veronica Muñoz R.  
 Veronica Chavez S.  
 Alicia Lujan  
 Joseph Arana  
 Margarita Rodriguez  
 Bruno Sanchez M.  
 R. Lareth Lopez Rom

Mariana Avila  
 Margarita Zúate  
 Francisco Reyes O.  
 Alejandro Esparza  
 Mario Avila  
 Mardocheo Leon  
 Adan Garcia Pinedo  
 Mg. Dulce Valde  
 Gloria Macías  
 Fernando Medoca  
 Patricia Arredondo

2018 Luis Rodriguez Alma Delia Rodriguez Mario Rodriguez M.  
 Fresnillo Ma. Patricia  
 ADRIANA PEREZ  
 Juan Solis D

4



Ramona Moreno <sup>Iselda Martinez R</sup>  
Susana Adame <sup>Rancho Rosca</sup>  
Ma Soledad Castro <sup>Arceo castillo.</sup>  
Veronica Chavez C.

QUE LA IDEA ES CONVIVIR SON EPOCAS PARA PASAR CON LA FAMILIA, Y TERMINANDO LA SESIÓN COMPARTIR EL PAN Y LA SAL CON USTEDES Y ES FUNDAMENTAL CONTAR CON EL RESPALDO CONTAR CON EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CON EL APOYO DE LOS REGIDORES, Y NADIE HABÍA ECHO TANTA OBRA COMO ESTE CONSEJO, CONTRALORIA HA SIDO PARTE MEDULAR PARA LAS 270 OBRAS PARA QUE SALGAN LAS OBRAS, LAS CISTERNAS TIENE UN RETRAZO QUE AFORTUNADAMENTE ESTAN SALIENDO AL PASO Y ANTES DEL 15 DE ENERO DEBEN DE ESTAR EMPEZADAS, EL 60% DE LO QUE INGRESA AL MUNICIPIO SE VA EN NÓMINA, Y LES PIDE CONFIANZA PARA QUE SE CONCLUYAN LAS OBRAS. ES IMPORTANTE EL RESPALDO DE USTEDES QUE HAY QUE APOYAR A LAS COMUNIDADES QUE AUN NO TIENEN OBRAS, Y ES MINORIA YA QUE LA MAYORIA TRAE OBRAS EN COMUNIDADES Y ZONAS QUE REPRESENTAN. SE HA ESTADO SACANDO LOS PIQUITOS, HOY SE VAN APROBAR OBRAS, POR MAS DE DOS MILLONES DE PESOS, HOY EN DIA NO SE DEBE REGRESAR DINERO A LA FEDERACIÓN, Y ADMIRACIÓN TOTAL PARA ESTE CONSEJO POR LOS APOYOS QUE SE HAN ESTADO DANDO EL DIA DE HOY SE HIZO, EN ESTOS DIAS A LAS COMUNIDADES QUE NO SE HAN DADO OBRAS SE LES DARÁ MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA, COMO LO ES CON LOS APOYOS DE BOILERS SOLARES. Y LO IMPORTANTE ES QUE VIENEN OBRAS PARA LAS COMUNIDADES QUE NO HAN TENIDO OBRAS, Y TENER UNA TRANQUILIDAD Y VER COMO UN TODO Y VAN A VENIR COSAS BUENAS, TENER UN ACERCAMIENTO EN EL TEMA DE ALUMBRADO, BASURA, Y MEJORAR LOS SERVICIOS Y LA BOLUNTAD DE PONERSE A LAS ORDENES, DE IGUAL MENRA AL TITULAR DE OBRAS PÚBLICAS, SE HA TRABAJADO EN CONJUNTO Y LO MAS IMPORTANTE ES QUE EN ESTOS MOMENTOS SE ESTAN PAVIMENTANDO LAS CALLES EN SAN JOSE DE LOURDES, ES POR QUE OBRAS NO PUEDEN SALIR DE DESARROLLO SOCIAL. EN EL TEMA DEL CAMIÓN DE VACAL Y SE HA ELIMINADO EN TANTO RIESGOS DE SALUD Y AGRADECER EL COMPROMISO QUE TIENEN CON EL COMPROMISO QUE TIENE.

CONTINUANDO CON EL PUNTO No. 4 DEL ORDEN DIA QUE ES LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, LA CUAL SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA Y QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD.

CONTINUANDO CON EL PUNTO No. 5 A CARGO DEL LIC. RODRIGO NUÑEZ PROAL.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA A MODIFICAR QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS DE REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2010. LA CUAL QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD.

PUNTO No. 6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN D ELA PROPUESTA DE CANCELACIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES DE REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

PUNTO NO. 7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA

Rosa M. Fernandez Gler. J. Dolores Carrion G  
Gloria Garcia M  
Veronica Moran J.  
Margarita Zaragoza Espinoza  
Antonio Renteria  
Alcaldia  
Blanca Luna  
Bisla M.G

Alexandro Espartero  
Margarito Prohiguen P.  
Mariano Avina  
Ma. Dolores Carrion  
Fernando Mendocina  
Francisco Reyes O.  
Adan Garcia Pinedo  
Alicia Arredondo V.  
Juan Salazar

Alma Delia Rodriguez  
Bruno Sanchez N.  
MARIA RODRIGUEZ M  
Martha Yezmin O.M.

ADRIANA PEREZ MTC  
R. Luneth Lopez Ruz  
H. P. Santos  
Juan Salazar



ADJUNTO RDM: RIVERA  
Veronica Chavez C.

Griselda Martinez R  
CONCEJAL DOMINGUEZ  
ROSA PIZCO CASTILLO

Susana Adame D.  
Ma Josefina Castro Ramona Moreno M.

PROPUESTA A MODIFICAR QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS DE  
REMANENTES DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

PUNTO NO. 8 ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA  
PROPUESTA A MODIFICAR QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS DE  
REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

PUNTO NO. 9 ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA  
PROPUESTA A MODIFICAR QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS DE  
REMANENTES DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS  
PRIORITARIAS (PDZP) 2014.

PUNTO NO. 10 ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA  
PROPUESTA A MODIFICAR QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS DE  
REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

PUNTO NO. 11 ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA  
PROPUESTA DE CANCELACIÓN DE OBRAS DE REMANENTES DE  
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

PUNTO NO. 12 ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA  
PROPUESTA A MODIFICAR QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS DE  
REMANENTES DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

PUNTO NO. 13 ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA  
PROPUESTA A MODIFICAR QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS DE  
REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

PUNTO NO. 14 ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA  
PROPUESTA A MODIFICAR QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS DE  
REMANENTES DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

PUNTO NO. 15 ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA  
PROPUESTA DE CANCELACIÓN DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

PUNTO NO. 16 ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA  
PROPUESTA A MODIFICAR QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS DEL  
EJERCICIO FISCAL 2017.

PUNTO NO. 17 ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA  
PROPUESTA DE OBRAS DE REMANENTES DEL PROGRAMA PARA EL  
DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2014, Y REMANENTES DE  
RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE  
ZONAS PRIORITARIAS 2014. POR UNANIMIDAD TODAS LAS MODIFICACIONES  
QUEDAN APROBADAS.

PUNTO NO. 18 ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA  
PROPUESTA DE OBRAS DE REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

PUNTO NO. 19 ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA  
PROPUESTA DE OBRAS DE REMANENTES DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO  
FISCAL 2015.

ADRIANA PEREZ M.T.Z.

MARIO RODRIGUEZ M

YAZMIN O.M. FRANCISCO REYES O.

Fresnillo

Ma. Rosa Santa

Ma Dolores Uscel  
Ma Dolores Gonzalez  
Gabriela  
Amor's Revient  
Margarita Zacate Espang  
Allegria  
Oscar  
Espanza

Mariano Quiña  
Alfara lona Leyva O  
Gloria Macías M  
Fernando Mendota A ma DOLORES Gonzalez  
Adan Garcia Pinedo  
Patricia Ambrosio v Gloria Macías M

Jose Luis Rodriguez  
Alma Delta Rodriguez L

Martha

R. Janet Lopez Rox  
Bruno Sanchez  
Martha Jean Solis R



ADAN RAMIREZ CONCELA DOMINGUEZ y MARTINEZ R

Susana Adame D. ROSA ARCEO CASTILLO.  
Veronica Chavez C. 07

La Socia Ina Castro Ramona Moreno M

PUNTO NO. 20 ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS DE REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2016. -----

PUNTO NO. 21 ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS DE REMANENTES DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016. -----

PUNTO NO. 22 ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017. -----

PUNTO NO. 23 ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017. -----

PUNTO NO. 24 ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017, RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017, REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 Y 2016, REMANENTES DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 Y 2016. -----

PUNTO NO. 25 ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS DE REMANENTES DEL PROGRAMA "ESTA ES TU CASA" (MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SEDESOL 2014). -----

PUNTO NO. 26 ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS DE REMANENTES DE EMPLEO TEMPORAL SEDESOL FEDERAL 2014, (PAGO DE MANO DE OBRA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA) --

POR LO QUE DICHA PROPUESTA SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD. -----

PUNTO No. 27 ASUNTOS GENERALES: LA CONSEJERA JANETH DE COL. AMPL. AZTECA FELICITA AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y CANTARLE LAS MAÑANITAS. RAMON SOSA ESCAREÑO DE SANTA ANITA, MENCIONA QUE NOS APOYE CON OBRAS Y QUE LE HICIERA EL FAVOR DE APOYARLOS Y A LOS PRESIDENTES CON SUS GASTOS Y DEJAN SUS QUEHACERES Y TOMARLOS EN CUENTA. EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL MENCIONA QUE EN EL CASO DE DON RAMON LO PODEMOS ACOMPAÑAR PARA VER QUE SI SE ESTA APOYANDO A LA ZONA, Y SE PONE A LA ORDEN PARA DAR UN RECORRIDO Y EXPLICAR LAS SITUACIONES Y ENTIENDO EL TEMA DE LOS GASTOS Y QUE LA PRESIDENCIA ESTA TRONADA Y PARA QUE NO SE HAGA EL GASTO EL RUTERO DEL PARTIDO YA QUE SI TIENEN ALGO QUE TENGAN QUE HACER DIRIGIRSE CON ELLOS. LA IDEA DE ESTAS REUNIONES ES QUE SE PUEDEN HACER REUNIONES REGIONALES CON LOS PRESIDENTES DE COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL, Y LA IDEA ES QUE SE SIENTAN ARROPADOS Y CUENTE CON TODO EL APOYO POR PARTE DE NOSOTROS. EL DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MENCIONA QUE LE DA GUSTO SALUDAR A LOS CONSEJEROS Y QUE LA INSTRUCCIÓN ES MUY CLARA EL ACERCAMIENTO CON

Mr. Adan Vela R  
Rose Mar Fernandez Galez - Romon Sosa Escareno  
Dofia Garza E.  
Veronica Moran R.  
ADRIANA PEÑEZ Mtz  
Alicia Juarez  
Antonio Renteria  
J. Dolores Gonzalez  
Luis G. M. G.

FRANCISCO REYES  
ALEJANDRO ESCARENO  
MARIANO AVINA 2  
LORA LOVA  
Rodriguez R  
DOLORES  
ESPARZA  
Alicia  
Margarita  
M. DOLORES  
Gloria Macias M  
Fernando Menduca A  
Margarita Zúgare  
Adan Garcia Pineda  
Bafnacia Amadoron. Gloria Macias M

Alma Delia Rodriguez 2.  
Bruno Sanchez M.  
R. Janeth Lopez Ruiz  
Fresnillo  
Martha yazmin O.M.  
Juan Solis R



Giselda Martinez R.  
Concha Dominguez  
Posa Arceo castillo. 08

Veronica Chavez C  
Susana Adame D.  
Ma Josefina Castro Ramona Moreno

TODOS USTEDES LA IDEA ES EL SERVIR Y ESTAR DISPONIBLES PARA CUALQUIER HORA SE LES VA A CONTESTAR Y DARLES ATENCIÓN RAPIDA Y CLARA. EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MENCIONA QUE EN EL TEMA DE LOS DRENAJES ES COMPLICADO EN LA CIUDAD Y COMUNIDADES Y EN CUANTO SE TENGA PROBLEMAS IRLO PROGRAMARLO EN ALTAMIRA SE TIENE UN PROBLEMA MUY SERIO Y LOS DRENAJES ESTAN MUY ASOLVADOS, Y TODA ESA COMUNICACIÓN SE DA POR LOS COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL, SON LOS QUE TIENEN EL ENLACE CON NOSOTROS, SE TIENE EL FONDO MINERO ESTE AÑO SE TIENE UN RECURSO MUY IMPORTANTE Y PARA LA INSTITUCION PARA LA PRESIDENCIA EL VÍNCULO SERÁ POR LOS COMITES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA QUE SEA DE FORMA ORDENADA. QUE SEA LA VIA DE LOS CONSEJEROS Y PARTICIPACION SOCIAL.

Alejandro Espinoza  
Mariano Avila L  
Alicia Lora Lora

**PUNTO No. 28.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN** A CARGO DEL REGIDOR EDUARDO AGUIRRE, MENCIONA QUE NO ES FACIL LA COMUNICACIÓN YA QUE SE TIENE EL RESPALDO DE LA JPRESIDENCIA Y TENER LA CONFIANZA Y DECERARLES UNA FELIZ NAVIDAD Y QUE ESTA ADMINISTRACION ES DE LAS MAS TRANSPARENTES Y QUE LES AYUDEN YA QUE SON LA VOZ DE LAS COMUNIDADES Y COLONIAS YA QUE HABIDO MUCHOS AHORROS EN EL TEMA DE LA BASURA SE ESTA TRABAJANDO, Y VAMOS A MARCHAS FORZADAS YA QUE NO ES FACIL, Y UNIRSE TODOS EN GENERAL PARA RECOBRAR LA CONFIANZA.

Adan Garcia Pinedo

NO HABIENDO NINGUN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, SIENDO LAS ONCE CON UN MINUTO (11:01) DE ESTE MIERCOLES TRECE (13) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE (2017), Y FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ADAN RAMIREZ

Rosa Ma Fernandez Gilz.  
Delfia Garcia E.  
Veronica Moreno R.  
Miguel Torres Gonzalez  
Romy Lopez Escribana  
Alicia Lujan Ochoa  
Jesús Amador  
Oscar Torres  
ADRIANA PEREZ MTZ  
Bruno Sanchez M.  
R. Luneth Lopez Ruc

Patricia Arredondo V. Z  
Margarita Rodriguez D.  
Jc Dolores Garcia  
Antonio Renteria  
Alma Delia Rodriguez.  
FRANCISCO REYES O.  
Margarita Zarate Esparez  
Jose Cruz Rodriguez  
Martha Yazmin Ochoa  
MARIO RODRIGUEZ M.

Gloria Medina

Fernando Mendora M  
Ma Dolores Valera R

Fresnillo  
JUAN SAIZ

Gabriela M.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS  
REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2010



DICIEMBRE DEL 2017

LOCALIDAD	PR	OBRA	GASTO TOTAL	PORTAFOLIO MUNICIPAL	APORTACION DE BENEFACTORES	UNIDADES MEDIDAS	CANTIDAD	NO BENEFACTORES	RESPONDER
SAN JOSE DEL ALAMITO	ANTES	5	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	\$ 543,000.00	\$ 486,750.00	\$ 54,250.00	POSTES TRANS	15	\$ 19,131.00
		2						400	
AHORA	5	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	\$ 523,869.00	\$ 469,619.00	\$ 54,250.00	POSTES TRANS	15	400	
TOTAL ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES									\$ 19,131.00
TOTAL MODIFICACIONES PRESUPUESTALES									\$ 19,131.00

Alia Luján Ordaz Fernando Andara M Rosa Aceo castillo-  
 Margarita Zárate Espaza Martha Yazmin O.M.  
 Bruno Sanchez Montoya Francisco Reyes O.  
 MR DOLORES BONZALEZ Alejandro Espinoza Ramona Moreno  
 Verónica Muñoz R. Alma Delfa Rodríguez M. Margarita Rodríguez A  
 Verónica Chavéz C.

~~Patricia Amadoro V.~~

RODRIGANA PEREZ MTR

ZORR ROS RODRIGUES

J. Dolores Garcia C

Ambro Bernabe

Adan Garcia Pinedo

Ma. Antonia Santos

Jepillo Luna R

ABIAN RA MIREZ C

Gloria Macias M

Miguel Valen R

Salvador Torres C

Juan Solis R

Patricia Amadoro V.

Luzia Luna Leyva.

Rosa M. Fernández Glez

R. Janeth Lopez Romz

Bobio Garcia E.

Griselda Martinez Ruedas

Susana Adame D

Maria Soledad Castillo

Mario Rodriguez M

Cecilia Dominguez Gutierrez

Mariano Ariza

Gabriela M.G.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
PROPUESTA DE CANCELACIONES DE OBRAS Y/O ACCIONES APROBADAS  
REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2011



Ramona Moreno M

DICIEMBRE DEL 2017

LOCALIDAD	NO	OBRA	COSTO TOTAL	APORTACION MUNICIPAL	APORTACION DE BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NO. BENEFICIARIOS	
1	EJIDO 1° DE MAYO	5	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDAS SOLARES	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	-	FOTOCELDA	1	8
2	SAN RAFAEL DE LOS MENDEZ	5	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDAS SOLARES	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	-	FOTOCELDA	1	8
			TOTAL	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00				

Alisia tuján Ordaz ROSA ARCEO CASTILLO.

Romy Juan Escamote

Margarito Rodriguez P.

Alisia Long Lerua.

Alma Delia Rodriguez L. ADRIANA PEREZ MTR.

Sofia Garcia E. Veronica Chavez.

2012 Cruz Rodriguez

Mrs DOLORES BONZALEZ

Fernando Mendoza M

Veronica Martinez.

Rosa M.

Alejandro Esparza.

Griseley Martinez

Javier Am

Conchita Dominguez Guzman

Salomon Torres O. Juan Santos R

FRANCISCO REYES O.  
Margarita Zárate Esparza  
Ma Josefina Castro

Susana Adame D.  
Martha Yezmin O.M.  
R. Luneth Lopez Ranz

Mario Rodriguez M

Antonio Remenúe  
Mariano Aviña Luna

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Gabriela M. U



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS  
 REMANENTES DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2012



DICIEMBRE DEL 2017

LOCALIDAD	OBRA	CANTO TOTAL	APORTACION MUNICIPAL	APORTACION DE EMPRESAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
EL ALAMO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	\$ 117,780.10	\$ 117,780.10		ML	200			
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	\$ 112,962.51	\$ 112,962.51		ML	200		4,817.59	
TOTAL DRENAJE Y LETRINAS								\$	4,817.59
TOTAL MODIFICACIONES PRESUPUESTALES								\$	4,817.59

Rosa Arceo castillo-Ramona Moreno M

*[Handwritten signature]*

Sofia Garcia E.  
 Susana Adame Do  
 Veronica Chavez C.  
 Jose Luis Rodriguez  
 Verónica MORA R.  
 Bruno Sanchez M.  
 J. Dolores Garcia C.  
 Juan Garcia Pinedo  
 Ma. Estela Acosta  
 Leopoldo Acosta  
 ABAN RAMIREZ  
 Gloria Macias M  
 M. Dela Cruz R  
 Salomon Torres C. - Juan Solor

*[Crossed out signature]*  
 Lirio Lino Leiva. Margarita Rodriguez R  
 FRANCISCO REYESCO.  
 Margarita Zarate ESPARZA  
 Rosa Ma. Fernandez GARCIA.  
 MA DOLORES BONZALEZ R. Janeth Lopez Perez  
 fernando Mendosa M  
 Alicia Luján Orduña  
 RAFAELA PEREZ MITZ  
 Patricia Arredondo V  
 Grisel Martinez Pinedos Alma Dela Rodriguez L.  
 Alejandro ESTERIZO  
 Mario Rodriguez M.  
 Uca Seseñing Castilo  
 Antonio Reintemé  
 Mariano Avila Luna

Gabriela MG



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS  
 REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2014



DICIEMBRE DEL 2017

LOCALIDAD	OBRA	COSTO TOTAL	MATERIAL REMANENTES	MATERIAL REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	MATERIAL REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	APORTE DE LA COMUNIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	APORTE
ANTES	8 VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES SUMINISTRO DE 100 PAQUETES DE LAMINAS (SEIS LAMINAS GALVANIZADAS DE CALIBRE 28 DE 0.70 X 6 METROS, DOS MONTENES DE 4' X 6.00 METROS Y UN PAQUETE DE PLAS)	\$ 1,000,837.56	\$ 1,000,837.56	\$	\$	\$	AFOVO	100.00	400	\$
AHORA	8 SUMINISTRO DE 96 PAQUETES DE LAMINAS (SEIS LAMINAS GALVANIZADAS DE CALIBRE 28 DE 0.70 X 6 METROS, DOS MONTENES DE 4' X 6.00 METROS Y UN PAQUETE DE PLAS)	\$ 1,000,837.56	\$ 881,994.70	\$ 28,383.15	\$ 110,459.71	\$	AFOVO	100.00	400	\$
TOTAL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA \$ -										
TOTAL MODIFICACIONES PRESUPUESTALES \$ -										

Aliora Julia Ordaz *Irrende Mendez*  
 Bruno Sanchez Montoya *Mrs Dolores Borzales*  
 Margarita Zarate Espaza *Jose Galindo*  
 Patricia Amadoro V. *Rosa M. Fernandez Glez*  
 Sofia Garcia E. *Alexandro Espazo*

J Dolores Cerezo *Araceli Gomez*  
 Alan Garcia Pinedo *Alma Delia Rodriguez*

*Mrs Rosa - Juan Rodriguez*  
*Pedro Gomez*  
*R. Janeth Lopez Ranc*  
*Ma Josefina Castro*  
*Griselda Martinez Ruelas*  
*Mario Rodriguez*

Gloria Marcos M  
 Mrs Paula Valery P.  
 Salomon Torres  
*Jaime Hu*  
*Susan Solis*  
*Antonio Remon*  
*Carolina Dominguez*

*Susana Adame D.*  
*Margarita Rodriguez*  
*Veronica Chavez*  
*Martha Yezmin O.N.*  
*Ramona Moreno M*  
*Andriana Perez MTL*  
*Luz Leiva*

*4*

Gabriela M.G



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS  
REMANENTES DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP) 2014



Fresnillo  
por su bienestar

DICIEMBRE DEL 2017

LOCALIDAD	PRO	OBRA	COSTO TOTAL MUNICIPAL	APORTACION DE BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NO. BENEFICIARIOS	DIFERENCIA
ANTES	1	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PAVORREALES ENTRE CALLE CUETZALES Y CALLE JILGUERILLOS EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS	\$ 146,573.20	\$ 146,573.20	ML	335.00		
AHORA	1	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PAVORREALES ENTRE CALLE CUETZALES Y CALLE JILGUERILLOS EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS	\$ 148,238.38	\$ 148,238.38	ML	335.08		\$ 336.82
			TOTAL AGUA POTABLE \$					336.82
ANTES	3	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA LA FE PRIMER ETAPA	\$ 946,453.35	\$ 946,453.35	APOYO	100.00	400	
AHORA	3	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA LA FE PRIMER ETAPA	\$ 932,907.32	\$ 932,907.32	APOYO	86.00	516	\$ 13,546.03
			TOTAL DRENAJE Y LETRINAS \$					13,546.03
			TOTAL \$					13,882.85

Alicia Long Leva

Veronica Chavez

*[Handwritten signature]*

Alicia Lujan Ordaz Fernando Mendocaa ROSO AYCEO castillo  
 Bruno Sanchez Montoya Mg Dolores Peralta Margarita Zárate Espora  
 Ju Dolores Cereza Veronica Lopez R. FRANCISCO REYES  
 Adrian Garcia Pinedo Jose Cruz Rodriguez Alejandro ESPORA  
 M<sup>ra</sup> Rita Santón Rosa Ma. Fernández Gler. Ramit Juan Emano  
 Josefina Shuk ADRIAN PEREZ MATZ. Martha Yamin O-M  
 ADRIAN RAMIREZ Sofia Garcia E.  
 Gloria Macías M Ua Isosetina Castro Ramona Moreno,  
 M<sup>ra</sup> Dalia Vialpe Susana Adame D. Margarita Rodriguez  
 Salomon Torres O. Mario Rodriguez M. Patricia Ambando  
 Ana Milpente N6  
 Cinthia Dominguez Cruz  
 Mariana

Gabriela M. G.



GOBIERNO MUNICIPAL DE FRESNILLO  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
 REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2015



DICIEMBRE DEL 2017

LOCALIDAD	PR	OBRA	COSTO TOTAL	AFORTACIÓN MUNICIPAL	AFORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD BENEFICIARIA	DIFERENCIA
1	ANTES	3	RECONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE EN PRIVADA CIRUELOS	\$ 564,414.44	\$ -	ML	170	
	AHORA	3	RECONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE EN PRIVADA CIRUELOS	\$ 373,896.36	\$ 373,896.36	ML	170	\$ 190,548.08
<b>TOTAL DRENAJE Y LETRINAS \$ 190,548.08</b>								
2	ANTES	7	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS	\$ 321,637.86	\$ 321,637.86	M2	230	
	AHORA	7	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS	\$ 321,480.71	\$ 321,480.71	M2	230	\$ 147.15
<b>TOTAL INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO \$ 147.15</b>								
<b>TOTAL MODIFICACIONES PRESUPUESTALES \$ 190,695.23</b>								

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten notes and signatures]*

Bruno Sanchez  
 Veronica Chavez  
 Ju Dolores Garcia  
 Adan Garcia Pinedo  
 A. Patricia Sanchez Sanchez  
 Geiselda Martinez  
 ANTON RAMIREZ  
 Gloria Macias M  
 Ma Dolores Lujan R  
 Sotomayor Torres O

*[Handwritten notes and signatures]*

Alicia Lujan Ordaz  
 Fernando Mendocino  
 FRANCISCA CORREYEROS  
 Alejandra Torres  
 Alma Delia Rodriguez  
 Rosa  
 Susana Adame Luna  
 Alicia Luna  
 Rosa Blanca Fernandez  
 ANRIANA PEREZ MURRAY  
 Dolia Garcia E.  
 Maria Josefina Castro  
 Mario Rodriguez M.

*[Handwritten notes and signatures]*

ROSA ATCOO CASTILLO  
 Margarita Zarate Sauc  
 Ramon Juan Escobedo  
 Martha Yazmin O.M.  
 Ramona Morenoly  
 Margarita Rosendo  
 Pi. Janeth Lopez Rana  
 Antonio Remate  
 CONCEPCION DOMINGUEZ GIZURAN  
 Mariano Añiza Luna

Cabrera M G



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
PROPUESTA PARA CANCELACIONES  
REMANENTES DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015



Fresnillo  
por su grandeza

Ramona Moreno H

DICIEMBRE DEL 2017

LOCALIDAD	PR	DEBERA	COSTO TOTAL	APORTACION MUNICIPAL	AFORTACION DE RECURSOS	UNIDADES DE MEDIDA	CANTIDAD	NO. SERVICIARIO
1 LA ZANJA	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE	\$ 106,871.00	\$ 106,871.00	\$ -	M3 POZOS DE VISITA	80.25	80
2 RIO FLORIDO	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PANFILO NATERA	\$ 41,812.00	\$ 41,812.00	\$ -	ML	50	2916
3 COL. NUEVA ALIANZA	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MEXICO, 5 DE FEBRERO Y 28 DE MARZO	\$ 297,432.00	\$ 297,432.00	\$ -	M3 EXCAVACION M3 DE RELLENO	798.78 318	110
TOTAL			\$ 446,115.00	\$ 446,115.00	\$ -			

Alcaldía Juan Ordaz

Sofía García E.  
Bruno Sanchez M.  
J. Delores Gomez  
Adam Garcia Pinedo  
M.A. Patricia Sanchez Sanchez

Herando Mendora M  
MG DOLORES PONZALEZ  
Veronica Moroz R.  
Rosa Ma. Fernandez Glez.  
Alejandro Espaviza

Rosa Arceo castillo  
Veronica Chavez C.  
Ramon Lopez Siqueiros

Jesús Jiménez  
Giselda Martinez Ruedas  
ADAN RAMIREZ  
Patricia Arvedondo V.

Margarita Rodriguez P.  
Lina Leyva.  
ADRIANA PEREZ WITZ  
Alma Delia Rodriguez  
FRANCISCO REYES O.  
Margarita Zavate Espayo  
Susana Adame D.  
Martha Yazmin O.M.

Gloria Nacias M.  
M. Dela Victoria R  
Salomon Torres O

José Luis Rodríguez  
Molio Rodríguez M.

Antonio Rentería  
Conchita Hernández  
Miguel Ángel Luna

Cabrera M.G.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
REMANENTES DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015



DICIEMBRE DEL 2017

Ramona Moreno M

LOCALIDAD	DE	UBICACION	OPORTUNIDAD	APORTACION MUNICIPAL	APORTACION DE BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NO. DE BENEFICIARIOS	DEPRESION
ANTES	7	CONSTRUCCION DE AULA TIPO 6X8 EN JARDIN DE NIÑOS LEONARDO C. RUIZ EN EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 486,972.64	\$ 486,972.64	-	M2	48	40	
AHORA	7	CONSTRUCCION DE AULA TIPO 6X8 EN JARDIN DE NIÑOS LEONARDO C. RUIZ EN EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 486,962.07	\$ 486,962.07	-	M2	46	40	
TOTAL INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO									\$ 10.57
TOTAL MODIFICACIONES PRESUPUESTALES									\$ 10.57

Rosa Arcco castillo -  
Veronica Chavez

Patricia Arredondo V.  
Sofia Garcia E.

Veronica Lopez R.  
Bruno Sanchez M.  
J. Dolores Garcia

Adan Garcia Pinedo  
Maribel Trujillo  
Jesús Guzmán

Abraham Ramirez  
Gloria Macías M  
M<sup>te</sup> Dalini Pacheco R  
Salomon Torres C.

Liliana Luna Lanza -  
ADRIANA PEPEZ MTR;  
FRANCISCO REYES O.

Margarita Zavala Espanza  
Rosa M<sup>te</sup>. Fernandez Giler -  
Dolores Rodriguez

Alicia d'ujon Ovdaz  
Fernando Mendez

M<sup>te</sup> DOLORES BONDAREZ  
Susana Adame D.

M<sup>te</sup> Griselda Martinez Ruedas  
Alma Delia Rodriguez.

Mario Rodriguez M  
Anghylo Penabazco  
Mariano Adina Luna

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Carbriela MG



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2016



DICIEMBRE DEL 2017

Ramona Moreno M

LOCALIDAD	PS	OBRA	CUANTO TOTAL	APORTACION MUNICIPAL	ASIGNACION DE RECURSOS	UNIDADES MEDIDA	CANTIDAD BENEFICIARIOS	IMP BENEFICIA		
1	ANTES	SAN JOSE DE LOURDES		\$ 2,659,072.48	\$ 2,659,072.48	-	ML	1700.00	2500	\$ 546,647.10
	AHORA									
2	ANTES	RANCHO GRANDE		\$ 2,881,454.46	\$ 2,881,454.45	-	ML	1500.00	1380	\$ 0.01
	AHORA									

Alicia Luján Ordaz ROSA Arceo castillo

Francisco Reyes O. Veronica Chavez C.

Patricia Amador V. Sofia Garcia E.  
Alma Delia Rodriguez L. Rosa Cruz Rodriguez  
Bruno Sanchez M. Ma Dolores Donzalez  
J. Dolores Garcia C. Fernando Mendocina  
Adan Garcia Pinedo Ma Soledad Castillo  
Margarita Zúrate Espanza Susana Adame D.

Rosa Mar. Fernandez Gler.  
Margarita Zúrate Espanza

ABRIL RAMIREZ C

Geisela Martinez  
Diego Espinoza

R. Leneith Lopez Perez

Miguel Dalmacio R.  
Juan Carlos R

Mario Rodriguez M. Veronica Lopez R.  
Antonio Remelme  
Cecilia Hernandez Gilzuel

*[Handwritten signature]*

17

Gabriela

M. G.



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2016

*[Signature]*



Rosier Arceo castilla  
Alicia Luján Ordaz  
Diciembre del 2017

LOCALIDAD	OP	OBRA	COSTO TOTAL	APORTACIÓN MUNICIPAL	INVERSIÓN DE BENEFICARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NO. BENEFICIARIOS	DIFERENCIA
URITE	ANTES	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	\$ 641,220.03	\$ 841,220.03		ML	432.00	350	
	AHORA	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	\$ 597,952.96	\$ 597,952.96		ML	432.00	350	\$ 43,227.07
PLATEROS	ANTES	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	\$ 2,349,000.00	\$ 2,349,000.00		ML	1647.00	830	
	AHORA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	\$ 2,323,508.31	\$ 2,323,506.31		ML	1647.00	830	\$ 25,491.69
			TOTAL DRENAJE Y LETRINAS						\$ 815,365.87
COL. PLAN DE AYALA	ANTES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARTI ENTRE 9 DE MARZO Y CHICHIMECA DE LA COL. PLAN DE AYALA	\$ 789,515.77	\$ 789,515.77		M2	1228.83	150	
	AHORA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARTI ENTRE 9 DE MARZO Y CHICHIMECA DE LA COL. PLAN DE AYALA	\$ 773,469.44	\$ 773,469.44		M2	1228.83	150	
COL. FRANCISCO VILA	ANTES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 2DA DE FCO. I MADERO ENTRE FCO. I MADERO E INDEPENDENCIA EN COLONIA FRANCISCO VILA	\$ 440,016.88	\$ 440,016.88		M2	668.48	80	
	AHORA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 2DA DE FCO. I MADERO ENTRE FCO. I MADERO E INDEPENDENCIA EN COLONIA FRANCISCO VILA	\$ 415,497.41	\$ 415,497.41		M2	668.48	80	\$ 24,519.47
			TOTAL URBANIZACIÓN MUNICIPAL						\$ 40,565.80

*[Handwritten signatures and names: Rosa Guis Rodríguez, Alm. Delia Rodríguez, Margarita Zavate Esparriz, Sofía García E.]*

*[Handwritten signatures and names: J. Dolores González, Gertrudis, ADAN RAMÍREZ, Gloria Macías M, M. Dulce Vázquez R, Salomon Torres C, Juan Solís R, Bruno Sánchez Montoya, Griselda Martínez Pineda, Javier H M, Cecilia Domínguez, Adán García Pinedo, Alicia Luján Ordaz, Susana, Rosa M. F. G., María Fernanda Mendota M, MRS. DOLORES BONZAIER, U. A. JOSEFINA CASTRO, Mario Rodríguez M, Antonio Remolón, R. Janeth López Romo, Mariano Acuña Lund, Adame P.]*

*[Handwritten signatures and names: Ramona Moreno M, Rosalva Jover Bravo, Margarita Rodríguez R., Yvonna Pérez R., Yvonna Chávez L., Martha Yacmin O.M., Patricia Amador de...]*

Carabiega M S



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2016



Romana Moxedo H

DICIEMBRE DEL 2017

LOCALIDAD	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	COSTO TOTAL	ASIGNACIÓN MUNICIPAL	RENTAS MUNICIPALES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
7	ANTES	EL APARTADERO	\$ 430,705.11	\$ 430,705.11	\$ -	M2	76.56	\$ -	180	\$ 87.43
	AHORA									
8	ANTES	PORFIAS	\$ 431,332.65	\$ 431,332.65	\$ -	M2	76.56	\$ -	65	\$ 0.08
	AHORA									
9	ANTES	COMUNIDAD LA LUZ	\$ 270,488.31	\$ 270,488.31	\$ -	M2	78.00	\$ -	150	\$ 13.19
	AHORA									

*[Handwritten signature]*

TOTAL INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD \$ 106,771

LOCALIDAD	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	COSTO TOTAL	ASIGNACIÓN MUNICIPAL	RENTAS MUNICIPALES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
10	ANTES	FRACC. ABEL DAVILA	\$ 720,942.80	\$ 720,942.80	\$ -	M2	149.76	\$ -	400	\$ 0.01
	AHORA									

Patricio V. Amadoro V.

Bruno Sanchez M. Jipolotes Coric

Adan Garcia

*[Handwritten signature]*

Griselda Martinez

ADAM RAMIREZ

Gloria Macias M

M. Dulce Valdez P. Javier H Y

Sufoman Torres O. Johnson Q

Alicia Luján Ordoñez

Francisco Reyes O.

Fernand Mendoza M

Mrs DOLORES BONZALEZ

Veronica Muñoz R.

Ruedas Rosa Ma. Fernandez Glez

Veronica Chavez C.

Adriana Perez Martinez

Sofia Garcia E.

Susana Adame D.

Susaelina Castro

Rosa Arcco castillo.

Alexandro Espinosa

Almadelia Rodriguez E.

R. Janeth Lopez Rene

Margarita Rodriguez

Alicia Long Lerma

Martha Yezmin OIM

Antonio Renteria

Carolina Ramirez Guzman  
Marbano Avina Lund

19

Gabriela M.G.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2016



Ramona Moreno M

DICIEMBRE DEL 2017

LOCALIDAD	PROYECTO	OBJETO	COSTO TOTAL	APORTACION DE BIENEFICARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD BENEFICIARIOS	No. BENEFICIARIOS	SUPERFICIA
11	ANTES	COM. VALDECAÑAS	\$ 409,000.00	\$ 409,000.00	AULA	1	120	\$ 920.17
	AHORA	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN COMUNIDAD DE VALDECAÑAS	\$ 409,079.83	\$ 409,079.83	AULA	1	120	
12	ANTES	COL INDUSTRIAL	\$ 380,801.33	\$ 380,801.33	ML	93.5	540	\$ 0.08
	AHORA	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL EN COL INDUSTRIAL DE FRESNILLO ZACATECAS	\$ 380,801.25	\$ 380,801.25	ML	93.5	540	
<b>TOTAL INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO \$ 920.26</b>								
13	ANTES	PLAN DE AYALA	\$ 196,000.00	\$ 196,000.00	APLANADOS	75.00	456	\$ 281.13
	AHORA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO EN FINO MURD EN PLAN DE AYALA CON No. DE AGEB 1787	\$ 196,261.13	\$ 196,261.13	APLANADOS	75.00	456	
<b>TOTAL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA -\$ 261.13</b>								
<b>TOTAL MODIFICACIONES PRESUPUESTALES \$ 656,691.51</b>								

Diana Long Lexva

Patricia Arredondo

Alma Delia Rodriguez  
Bruno Sanchez M  
J Dolores Garcia  
Adan Garcia Pinedo  
Ma Rita Arredondo  
Josefina  
ABAN RAMIREZ  
Gloria Macias M  
M. Dolores Valdez R  
Salomon Torres O. Juan Solis R

Sofia Garcia E  
Alicia Luján Ordaz  
Fernando Mendoza M Susana  
MA DOLORES GONZALEZ  
Veronica Monzó R  
Giselda Martinez  
Veronica Chavez  
Javier H M  
Carmela Dominguez  
Rosa ATCOA castillo-  
FRANCISCO REYESO  
Rosa Ma. Fernandez Gler.  
Alejandro Espinoza  
Adame D.  
R. Janet Lopez Rmz  
Martha Yacmin O.M.  
Jose Luis Rodriguez  
Ma Josefina Castro  
Mario Rodriguez M.  
Marguinita Zórate Espanza  
Antonio Benito A DORNAN PEREZ  
Mariano Aui Falcona MTR.

Ramona Moreno M  
Margarita Rodriguez R  
Diana Long Lexva

Gabriela M.G



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
REMANENTES DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016



Ramona Moreno H

DICIEMBRE DEL 2017

LOCALIDAD	PR	CARRI	DESCRIPCIÓN	AFECTACIÓN MUNICIPAL	ALIMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NO BENEFICIARIOS	DIFERENCIA
ANTES	4		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDÁULICO CALLE MIXTECOS ENTRE AZTLAN Y QUETZALCOATL DE LA COL. AZTECA SEGUNDA ETAPA	\$ 604,846.20 \$	604,846.20 \$	M2	858.85	100	
AHORA	4	COL. AZTECA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDÁULICO CALLE MIXTECOS ENTRE AZTLAN Y QUETZALCOATL DE LA COL. AZTECA SEGUNDA ETAPA	\$ 604,846.19 \$	604,846.19 \$	M2	858.85	100	\$ 0.01
TOTAL URBANIZACIÓN MUNICIPAL									\$ 0.01
TOTAL MODIFICACIONES PRESUPUESTALES									\$ 0.01

Alicia Luján Ordaz Fernando Mendoza M<sup>ca</sup> Dolores Bonzalet Veronica Mayor R. Jose Luis Rodriguez Rosa Ma. Fernandez Gloria Margarita Zurate Espanza Alejandro Esparza Veronica Chavez Alma Delia Rodriguez

Bruno Sanchez Montoya M<sup>ca</sup> Dolores Bonzalet Veronica Mayor R. Jose Luis Rodriguez Rosa Ma. Fernandez Gloria Margarita Zurate Espanza Alejandro Esparza Veronica Chavez Alma Delia Rodriguez

Patricia Amador V. Rosa Arceo castillo Romay Torero Enrique Margarito Rodriguez R.

Sofia Garcia E. ROSA Arceo castillo

J. Dolores Garcia- ADRIANA PEREZ MTZ

Adan Garcia Pinedo Alicia Luna Leyva.

M<sup>ca</sup> Rita Sanchez

Jessica Lopez R. FRANCISCO REYES O. Susana Adame D. Martha Yacamin O.M.

ADAN RAMIREZ

Gloria Macias M. Mario Rodriguez

M<sup>ca</sup> Nadia Valera R. R. Janeth Lopez Ranz

Salomon Torres O. Javier Hu. Juan Solis D.

AMENIBO RIVERA

Chichi Dominguez Medina

13

Cabrera M.G



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
PROPUESTA PARA CANCELACIONES  
EJERCICIO FISCAL 2017



Ramona Moreno K

DICIEMBRE DEL 2017

LOCALIDAD	PR	DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL	AFORTACION MUNICIPAL	AFORTACION DE REFINANCIAMIENTO	UNIDADES MEDIDA	CANTIDAD	Nº SUBPROYECTOS
COMUNIDAD VASCO DE QUIROGA	1	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, TREN DE DESCARGA, LINEA DE CONDUCCION, REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, CASETA Y RED ELECTRICA Y SUBSTACION	\$ 680,277.71	\$ 680,277.71	\$ -	LOTE	1.00	282
TOTAL			\$ 680,277.71	\$ 680,277.71	\$ -			

Rosa Arceo castillo.

*[Handwritten signature]*

Patricia Arredondo v.  
ADRIANA PEREZ MIZ  
Sofia Carela E.

Rose car Rodriguez  
Bruno Sanchez M.  
Dolores Carrasco  
Adan Garcia Pinedo  
Ma. Rocio Sanchez  
Jesús Aramburo

ADAN RAMIREZ  
Gloria Macías M  
M. Dolores Valbuena  
Salomon Torres O. Juan Solís

Margarito Rodriguez P.  
Alicia Luna Lerma.  
Alma Delia Rodriguez L.  
Alejandro Espinosa.  
Margarita Zárate Espinosa  
Rosa Ma. Fernández G. C.  
M. DOLORES BONZALEZ  
Fernando Mendua M  
Alicia Juañ Ordaz  
Francisco ACYES O.  
Susana Adame D.  
Martha Yacmin O.M.  
R. Juneth Lopez Rose  
Veronica Chavez C.  
Antonio Remache  
Mariano Aoiña Luna

Gabriela M...



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS  
EJERCICIO FISCAL 2017



DICIEMBRE DEL 2017

LOCALIDAD	PA	OBRA	COSTO TOTAL	ASIGNACION MUNICIPAL	ASIGNACION DE RESERVAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Nº BENEFICIARIOS	PRESERVA
COL DEL VALLE	ANTES	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO CHAPALA	\$ 294,180.66	\$ 294,180.66	-	ML	60.00	68	\$ 398.93
	AHORA	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO CHAPALA	\$ 293,783.73	\$ 293,783.73	-	ML	60.00	88	
COMUNIDAD LAS MERCEDES	ANTES	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE	\$ 121,044.84	\$ 121,044.84	-	ML	150.00	235	\$ 1,566.14
	AHORA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE	\$ 119,459.70	\$ 119,459.70	-	ML	150.00	235	
<b>TOTAL AGUA POTABLE \$</b>									<b>1,982.07</b>

Veronica Chavez

*[Handwritten signature]*

Rosa Arceo Castillo Ramona Moreno M  
 Alejandro Esparza Alma Delia Rodriguez  
 Sofia Garcia E. Rosa Arceo  
 Jose Luis Rodriguez Alicia Luna Leyva  
 Veronig Lopez R. ADRIANA PEREZ MTZ.  
 Fernando Mendez de FRANCISCO REYES O.  
 Bruno Sanchez Mendaya Margarita zarate Esparza Patricia Arredondo V.  
 J. Dolores Garcia Rosa Ma Fernandez Glez.  
 Magdelena Sanchez Alicia Luján Oida Z. Rodriguez P.  
 Josefa Alvarez Margarita Susana Adams D.  
 Guise Ildy Martinez Javier Hu R. Joneth Lopez Rom  
 ABAN RAMIREZ Concha Dominguez Martha yasmín Ortiz M.  
 Gloria Macias M. Mario Rodriguez M. Antonib Rentem  
 M. Dalu Valera R. Mg. Dolores Gonzalez Antonio Garcia Pinedo  
 Salomon Torres O. Juan Sotol Mariano Avila Luna

Cristobal M.G.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS  
EJERCICIO FISCAL 2017



DICIEMBRE DEL 2017

LOCALIDAD	IFE	OBRA	COSTO TOTAL	APORTACION MUNICIPAL	APORTACION DE BENEFICIARIOS	UNIDADES MEDIDA	CANTIDAD	NO BENEFICIARIOS	DIFERENCIA
3	ANTES	COL. MIGUEL HIDALGO		\$ 456,658.48	\$ 456,658.48	ML	240.00	128	\$ 155.35
	AHORA								
4	ANTES	COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE		\$ 1,499,960.20	\$ 1,499,960.20	ML	1240.00	244	\$ 1,917.11
	AHORA								

~~Ramon~~ Moreno M Rosa AICEO castillo.  
 Patricia Arredondo V.  
 Almadelia Chavez L. ADRIANA PEREZ MTRZ  
 Veronica Chavez L. MARGARITA RODRIGUEZ P.  
 FRANCISCO REXES O. Margarita Rodriguez P.  
 Margarita Zarate Espinoza  
 Rosa M. Fernandez Gilz  
 Rose Gans Rodriguez  
 R. Janeth Lopez Tunc  
 MRS DOLORES BONZALEZ  
 Ramiro Abarca Escobedo  
 Fernando Miranda M Mejias y Goetz  
 Alicia y Juan Ordaz Castro  
 Adan Garcia Pinedo Martha Yezmin O.M.  
 Susana  
 Gisela Martinez Ruedas  
 Javier H M Mario Rodriguez M.  
 Concha Dominguez  
 Juan Saizc  
 ADAN RAMIREZ  
 Gloria Macias M  
 Ma Dulce Valbuena R  
 Satamen Torreso. Juan Saizc  
 Antonio Remache  
 Mariano Arriaga Luna

Gabriela M.G.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS  
 EJERCICIO FISCAL 2017



DICIEMBRE DEL 2017

LOCALIDAD	PR	OBRA	COSTO TOTAL	ASISTENCIA MUNICIPAL	APORTACIÓN DE RECURSOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NO. BENEFICIARIOS	DIPERTUCHO
5	ANTES	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMER ETAPA DE LA RED DE DRENAJE	\$ 1,122,000.00	\$ 1,122,000.00	\$ -	ML	1827.00	1500	
	AHORA								
6	ANTES	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES NIÑOS HEROES, LAZARO CARDENAS Y CALLE ORIENTAL	\$ 498,823.14	\$ 498,823.14	\$ -	ML	660.00	150	
	AHORA								

Sofia  
 Goreta E. Ramona Morenosa Arcco Castillo  
 Patricia Amador y Alejandro Esparza

ADRIANA PEREZ MTZ.  
 Alma Delia Rodriguez  
 Jose Luis Rodriguez  
 Veronica Moroz R.  
 Bryno Sanchez M.  
 J Dolores Garcia

Romina Lopez Escobedo  
 Veronica Chavez  
 Rosa Ma. Fernandez Gler.  
 Ma Josefina Castillo  
 MA DOLORES BONZALEZ  
 Fernando Ambica M

Adan Garcia Pinedo  
 Ma. Patricia  
 Jeppie Garcia  
 ADAN RAMIREZ  
 Susana Adame D.

Gloria Macias M  
 Ma. Dalu Cacho R  
 Sofiamon Torres O. Juan Solis  
 Griselda Martinez Ruedas  
 Javier HM  
 Conchita Dominguez  
 Mario Rodriguez M

~~Margarita~~  
 Margarita Rodriguez  
 Diana Luna Leyva  
 Margarita Zatec Escobar  
 R. Janeth Lopez Ruz  
 FRANCISCO REYES O.  
 Martha Yazmin O.M.

Antonio Benavente

Cabrera MG



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS  
EJERCICIO FISCAL 2017



DICIEMBRE DEL 2017

Ramona Moreno R

ANTES	AHORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	DIFERENCIA
		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO	246	ML	1,017.379.79 \$	250,275,471 \$	749.00	246	248,847,427 \$	252,622.04 \$
		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO	246	ML	764,756.95 \$	188,131,030 \$	749.00	246	188,131,030 \$	
		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EUSEBIO GUERRERO	320	ML	6,727,877.86 \$	2,155,031,955 \$	392.00	320	2,155,031,955 \$	
		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EUSEBIO GUERRERO	320	ML	6,698,465.97 \$	2,143,609,171 \$	392.00	320	2,143,609,171 \$	
<b>TOTAL DRENAJE Y LETRINAS \$ 284,865.05</b>										

*[Handwritten signature]*

Rosa Atceo Castillo  
 Margarito Rodriguez R.  
 ADRIANA PEREZ MTR  
 Alma Delia Rodriguez L  
 Rosa Ma. Fernandez Glez  
 Rosa Cons. Lopez  
 Corazac. Fernando Mendora M  
 Alicia Jusén Ordaz  
 MS DOLORES BONZALEZ  
 Alejandro Esparza  
 ROSA RAMIREZ  
 Gloria Mercedes M  
 Ms. Dulce Valen R  
 Salomon Torres O. Juan Solis R

Ramona Moreno R  
 Susana Adame D.  
 Ruedos uasasetina Castillo  
 Mario Rodriguez M  
 Javier H M  
 Concha Dominguez

Rosario Long Texco.  
 Martha Yacamin O.M.  
 FRANCISCO REYES  
 Margarita Zavate ESPARZA  
 R. Janeth Lopez Rame  
 Susana Adame D.

Antoniob Rememio  
 Mariano Aviña Luna

26

Cabello MCG



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS  
 EJERCICIO FISCAL 2017



DICIEMBRE DEL 2017

Ramona Moreno M

LOCALIDAD	PR.	DETA	COSTO TOTAL MUNICIPAL	APORTACIÓN DE PARTICIPACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NO BENEFICIARIOS	DIFERENCIA
ANTES	4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA DE CORRALEJO ENTRE CALLE COLEGIO SAN NICOLAS Y CALLE 30 DE JULIO	\$ 618,254.34	\$	M2	1188.11	88	\$ 1,788.11
<b>TOTAL URBANIZACIÓN MUNICIPAL \$ 1,768.11</b>								
ANTES	1,2 Y 4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ESTAÑO ENTRE BRONCE Y BOULEVARD, COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 486,110.24	\$ 486,110.24	M2	656.20	40	\$ 23,496.06
<b>TOTAL PROYECTOS INTEGRALES \$ 23,496.06</b>								

*[Handwritten signatures]*

Patricio Arredondo V

Veronica Chavez C.  
 Sofia Garcia E.  
 Jose Luis Rodriguez  
 Bruno Sanchez Montero  
 Dolores Garcia  
 No. Pto. Acahuila  
 Jose Luis  
 ADAN RAMIREZ  
 Gloria Macias M  
 M<sup>o</sup> Dulce Lali R  
 Juan Sebastian  
 ROSA Arceo casillo  
 Margarita Zárate Esparza  
 Rosa Ma. Fernandez Gler.  
 M<sup>o</sup> DOLORES BONZALEZ  
 Fernando Mendaza M  
 Alejandro Espasien  
 Jenesica Muñoz R. Alon-Deba Rodriguez.  
 Alicia Nujon Ordoz  
 Adan Garcia Pinedo Susana Adame D.  
 Giselda Martinez Ruedas Ua Sosefina Castro  
 Javier Ha  
 Concha Dominguez Martha Yacmin O.M.  
 Ramon Torres O.  
 Alicia Luna Leva.  
 ADRIANA PEREZ MFR  
 FRANCISCO REYES B.  
 R. Jarch Lopez Ranz  
 Ramon Lopez Bernal  
 Margarita Astoriz  
 19

27

Gabriela M.G.

Ramona Morelos



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS  
EJERCICIO FISCAL 2017



DICIEMBRE DEL 2017

EDAD	PH	OBRA	COSTO TOTAL	APORTACIÓN MUNICIPAL	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	UNIDADES MEDIDA	CANTIDAD	Nº BENEFICIARIOS	DIFERENCIA
ANTES	7	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA RURAL JOSE MARIA MORELOS	\$ 51,414.54	\$ 51,414.54	\$ -	M2	100.00	60	
AHORRA	7	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA RURAL JOSE MARIA MORELOS	\$ 51,412.00	\$ 51,412.00	\$ -	M2	100.00	60	\$ 2.54
ANTES	7	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN ESC. SECUNDARIA	\$ 247,964.55	\$ 247,964.55	\$ -	M2	48.00	200	
AHORRA	7	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN ESC. SECUNDARIA	\$ 247,405.38	\$ 247,405.38	\$ -	M2	46.00	200	\$ 558.17
ANTES	7	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD	\$ 252,386.07	\$ 252,386.07	\$ -	M2	120.88	120	
AHORRA	7	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD	\$ 251,873.10	\$ 251,873.10	\$ -	M2	120.66	120	\$ 522.97

*[Handwritten signatures]*

Patricia Arreola  
 Sofia Garcia e Irena  
 Alicia Luna  
 Jose Luis Rodriguez  
 Bruno Sanchez  
 J. Dolores Garcia  
 Ma. Patricia Arreola  
 Paola Sanchez  
 ADAN RAMIREZ  
 Gloria Macias N  
 M. Debra Laby R  
 Salomon Torres O.

Rosa Atcco Castillo  
 Alejandro Espuer  
 Veronica Chavez  
 Rosa Ma. Fernandez Glaz  
 Fernando Mendoza M  
 MRS. DOLORS BONZALOS  
 Veronica Lopez R  
 Alicia Lujan Ordaz  
 Adan Garcia Pinedo  
 Susana Adame  
 Margarita Arriaga  
 Giselda Martinez Rufo  
 Javier H R  
 Concha Dominguez  
 Juan Saiz  
 ARIANA PEREZ MTR  
 FRANCISCO REYES O.  
 Margarita Zurate Espaza  
 R. Janeth Lopez Rane  
 Martha Yacmin O.M.  
 Antonio Ventoso  
 Mariano Avila Irena

Gabriela M.G



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS  
EJERCICIO FISCAL 2017



DICIEMBRE DEL 2017

Ramona Moreno M

CANTIDAD	UBI	UBI	COSTO TOTAL	APORTACIÓN MUNICIPAL	APORTACIÓN DE BENEFICIARIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	No. REFERENCIAL	DIFERENCIA
ANTES	7	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	\$ 1,093,373.61	\$ 1,093,373.61	\$	M2	510.00	120	
AHORA	7	COMUNIDAD LAS MERCEDES	\$ 1,092,195.70	\$ 1,092,195.70	\$	M2	516.00	120	\$ 1,177.91
ANTES	7	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO CORONEL	\$ 664,129.36	\$ 664,129.36	\$	M2	576.00	200	
AHORA	7	COL. PLAN DE AYALA	\$ 663,129.51	\$ 663,129.51	\$	M2	576.00	286	\$ 996.76
TOTAL INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA									\$ 3,258.38
TOTAL MODIFICACIONES PRESUPUESTALES									\$ 315,369.67

*[Handwritten signature]*

ROSA ARCEO CASTILLO,

Patricia Arredondo V.  
 Dolia Garcia E.  
 Jose Cruz Rodriguez  
 Veronica Luna  
 Alma Delia Rodriguez  
 Margarita Zarate Esparza  
 Rosa Mg. Fernandez Gonzalez  
 R. Janeth Lopez Roca  
 Fernando Mendez  
 Mg. Dolores Gonzalez  
 Adan Garcia Pinedo  
 GISELA MARTINEZ Ruedas  
 Veronica Chavez  
 Javier HA  
 Leonilda Sanchez  
 ADAN RAMIREZ  
 Gloria Macias M  
 Mg. Dulce Valeri  
 Juan Solis R.

Rosa Arceo Castillo  
 Ramon Low Encino  
 Adriana Pizarro  
 PEREZ MTA  
 ADRIANA PEREZ MTA  
 Martha Yuzmin O.M.  
 FRANCISCO REYES O.  
 May Josefina Castro  
 Alicia Jujan Ordoz  
 Susana Adame A  
 Mario Rodriguez M.  
 Veronica Ramirez  
 Salomon Torres O.

Antonio Remon  
Mariano Arife...

Gabriela M.G



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  
 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE HACE A LAS OBRAS APROBADAS  
 EJERCICIO FISCAL 2017



LOCALIDAD	CANTON	OBRA	GOBIERNO TOTAL	ASIGNACION FEDERAL	ASIGNACION ESTATAL	PROPUESTA MUNICIPAL	ASIGNACION DE SUBVENCIONES	INDICADOR MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	NO REQUERIDA	PRESUPUESTAL
ANTES	3	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE FLUVIAL EN CALLE EUSEBIO GUERRERO	\$ 6,727,877.89	\$ -	\$ 1,115,500.00	\$ 5,612,377.89	\$ -	ML	60.00	68	\$ 29,411.92
AHORA	3	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE FLUVIAL EN CALLE EUSEBIO GUERRERO	\$ 8,698,485.97	\$ -	\$ 1,115,500.00	\$ 5,582,985.97	\$ -	ML	60.00	66	\$ -
TOTAL DRENAJE Y LETRINAS \$ 29,411.92											
TOTAL MODIFICACIONES PRESUPUESTALES \$ 29,411.92											

Sofia Garcia E. Rosa Arceo castillo. Ramona Moreno M  
 Veronira Chavez C. Alejandro Esparza

Ramiro Lopez Eusebio  
 Alma Delia Rodriguez L.

Patricia Arriola V.  
 Margarita Rodriguez P.  
 Jose Luis Rodriguez V.  
 Veronica Muñoz R.  
 Bruno Sanchez M.  
 Dolores Garcia C

Adan Garcia Pinedo  
 Marcela Santos  
 Josepita Garcia B

ADAN ARAUZEZ  
 Gloria Macias M  
 M<sup>a</sup> Dolores Valera R  
 Juan Solis R

Alicia Luna Leyva  
 Rosa Hu. Fernandez Glez.  
 DOLORES BONZA LEE  
 Fernando Mendora M

Alicia Lujin Ordaz

GISELDA MARTINEZ BUEVOS  
 Javier H M  
 Cincha Dominguez  
 Sofian Torres O.

ADRIANA PEREZ MTR  
 FRANCISCO REYES O  
 MARGARITA ZAVALE ESPARRA  
 R. Janeth Lopez Rmc

Ua Josefino castillo  
 Susana Adame D.  
 Martha yazmin O.M.

MARIO RODRIGUEZ M. 22  
 Antship Ramirez  
 Mariano Avina Luna

Cabanela M.G



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
PROPUESTA DE OBRAS



REMANENTES DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2014  
Y REMANENTES DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2014

DICIEMBRE DEL 2017

LOCALIDAD	UBICACIÓN	EXTENSIÓN	REMANENTE DE RENDIMIENTOS BANCARIOS	REMANENTE DEL PROGRAMA	REMANENTE TOTAL	ESTADO DE OBRAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR
1	COMUNIDAD PRESA DE LINARES	03		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE 1TA ETAPA \$ 130,803.00	\$ 130,803.00	\$ 122,126.00	ML	70.00	\$ 16,677.00
				TOTAL DE DRENAJES Y LETRINAS \$ 138,803.00	\$ 138,803.00	\$ 122,126.00			\$ 16,677.00
				TOTAL \$ 138,803.00	\$ 138,803.00	\$ 122,126.00			\$ 16,677.00

Rosa Arco castillo.  
Ramona Moreno H

Diana Luna Leyva,  
ADRIANA PEREZ MTR,  
Veronica Chavez,  
Sofia Garcia E.

Bruno Sanchez M  
J. Dolores Garcia  
Adan Garcia Pinedo

H. Ayuntamiento de Fresnillo  
Secretaria

ABAN RA MURFEC  
Gloria Mañas M  
Mila Daban Lahu R  
Juan Saúl

Margarita Rodriguez Patricia Aranda  
Alma Delia Rodriguez  
FRANCISCO REYES,  
Margarita Zarate Esparzo  
Rosa Ma. Fernandez Gler.  
Jose Guadalupe  
M<sup>te</sup> DOLORES BONDALGZ  
Fernanda Mendora M

R. Leneh Lopez Romz  
Raimy Amor Escobedo

Alicia Juyán Ordaz Alejandro Espinoza  
Veronica Munoz R.  
Susana Adame D.  
Martha Yacemin O.MK

Grise M Martinez Avedas  
Javier HM  
Concepcion Dominguez  
Salomon Torres O.

Mario Rodriguez M

Armando Benavente  
Manrique Anifona Luna

Gabriela M. G.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  
PROPUESTA DE OBRAS  
REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2015



DICIEMBRE DEL 2017

LOCALIDAD	UBI	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	COSTO ESTIMA	APORTACIÓN MUNICIPAL	APORTE DE PARTICIPANTES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
1	VARIAS COMUNIDADES	08	SUMINISTRO DE ESTUFA ECOLOGICA	\$ 217,107.61	\$	PZA	58 00	340
TOTAL DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA			\$ 217,107.61	\$ 217,107.61	\$			
TOTAL			\$ 217,107.61	\$ 217,107.61	\$			

Rosa Arceo castillo Ramona Moreno M

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ramona Moreno  
Veronica Chavez C.

Patricia Amador V  
Bruno Sanchez Montoya  
J. Dolores Garcia  
M. Dolores Sanchez  
Leticia Sanchez  
ADAN RAMIREZ C  
Gloria Macias M  
Ma. Dolores Valdez  
Juan Solis R

Margarita Rodriguez P.  
Alicia Lona LENA,  
Amanda Rodriguez O.  
Francisco Reyes O.  
Margarita Zarate ESPARTE  
Rosa Ma. Fernandez Giler.  
Jose Luis Rodriguez  
Fernando Mendora M  
M. Dolores Borzales  
Veronica Lopez R.  
Alicia Luján Ordaz

ADRIANA PEREZ MTT  
R. Laneth Lopez Rme  
Martha Yazmin O. M.  
Adan Garcia Pinedo Susana Adame D  
Grise Ma MARTINEZ R. Ua Sesefino CASTRO  
Javier Am  
Concha Dominguez  
Satoran Torres O.  
Antonio PENENO  
Mariano Avila



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  
 PROPUESTA DE OBRAS  
 REMANENTES DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015



Romana Moreno H

DICIEMBRE DEL 2017

1	VARIAS COMUNIDADES	08	SUMINISTRO DE ESTUFA ECOLOGICA	\$ 150,871.39	\$ 150,871.39	\$	PZA	47 00	235
TOTAL DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA				\$ 150,871.39	\$ 150,871.39	\$			
TOTAL				\$ 150,871.39	\$ 150,871.39	\$			

ROSA ATSCO CASTILLO

Patricia Arredondo V  
 Alma Delia Rodriguez L  
 Sofia Garcia E.  
 Jose Guadalupe  
 Bruno Sanchez M  
 J. Dolores Cervante  
 Ma. Petrona Sanchez  
 Josefa Jimenez

~~Patricia Arredondo V~~  
 Alicia Luna  
 Veronica Chavez C.  
 FRANCISCO REYES O.  
 Margarita Zárate Esparza  
 Rosa Ma. Fernandez Gler.  
 MS DOLORES BONZALEZ  
 Fernando Andora M

Veronica Munoz P. Martha Yezmiza Ortiz Lopez Rm  
 Alica Lujan Udar  
 Susana Adame D.  
 Adan Garcia Pinedo wa Sesebina Castillo

ABAN RAMIREZ -  
 Gloria Macias M  
 M. Dalin Labor R  
 Juan Solis L

Goizelda Martinez Ruedas  
 Javier Hun  
 Concha Dominguez  
 Salomon Torres C.  
 Mario Rodriguez M  
 Antonio Penland  
 Mariano Arriaga Luna

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBRA	COSTO TOTAL	PORTACION MUNICIPAL	APORTES DE LOS BENEFICIARIOS	UNIDADES BENEFICIARIAS	VALOR UNITARIO
1	VIARIAS COMUNIDADES	08	\$ 165,590.55	\$ 165,590.55	\$ -	PZA	52.00
TOTAL DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA			\$ 165,590.55	\$ 165,590.55	\$ -		260
TOTAL			\$ 165,590.55	\$ 165,590.55	\$ -		

rosa arceo castillo flamona moreno H

- ~~Alma Dolores Rodriguez~~  
 Sofia Garcia E.  
 Veronica Lopez R.  
 Bruno Sanchez Montoya  
 J. Dolores Gonzalez  
~~Martha Sanchez~~  
~~Jeppete Gonzalez~~  
 ADAN RAMIREZ.  
 Gilona Macias M  
 M<sup>ra</sup> Dalma Valera R  
 Juan souz R
- Patricia Amadoro V.  
 Alicia Luna Leyva.  
 ADRIANA PEREZ M.TZ.  
 FRANCISCO REYES  
 Margarita Zavate Esparez Veronica Chavez C.  
 Rosa Ho- Fernandez Glez.  
 Dora Cruz Rodriguez  
 Fernando Mendora M  
 M<sup>ra</sup> DOLORES GONZALEZ  
 Alejandro Esparez  
 R. Janeth Lopez Ruz  
 Martha Yezmin O.M.  
 Alesia Gujon Ordaz
- Margarita Rodriguez P.  
 Ramon Juan Escobar
- Adan Garcia Pinedo Susana Adame D.  
 Guise Ida Martinez Buedas  
 Javier H M  
 Lenche Dominguez wa Sesetina Cestio  
 Salomon Torres O.  
 Antonio Rente M<sup>o</sup>  
 Mariano Avila Luna



Gabriela M.G.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  
PROPUESTA DE OBRAS Y/O ACCIONES  
EJERCICIO FISCAL 2017



Ramona Moreno H

DICIEMBRE DEL 2017

NO.	UBICACION	PR.	OBRA	COSTO TOTAL	ASISTENCIA FEDERAL	ASISTENCIA ESTATAL	ASISTENCIA MUNICIPAL	APORTACION DE BENEFACTORES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Nº DE BENEFACTORES
1	COMUNIDAD LOS POCITOS	03	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE TERCERA ETAPA EN COMUNIDAD LOS POCITOS	\$ 458,698.43	\$ -	\$ -	\$ 458,698.43	\$ -	ML	447.00	150
TOTAL DE DRENAJES Y LETRINAS				\$ 458,698.43	\$ -	\$ -	\$ 458,698.43	\$ -			
2	VIARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	\$ 543,360.96			\$ 543,360.96		PZA	68.00	335
TOTAL DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA				\$ 543,360.96	\$ -	\$ -	\$ 543,360.96	\$ -			
TOTAL				\$ 1,002,059.39	\$ -	\$ -	\$ 1,002,059.39	\$ -			

Rosa Arceo castillo

Margarita Rodriguez P.  
Luzmila Luna Lerna.  
Veronica Chavez C.  
FRANCSKO REYES O.  
Margarita Zayate Espana  
Rose Ma. Fernandez Gler.  
Rose Cruz Rodriguez  
Mª DOLORES BONZALEZ  
fernando Mendola M  
Veronica Munoz R.  
Alicia Juján Ordaz  
Adan Garcia Pineda de Suselina Castillo  
Griselda Martinez Ruedas Susana  
Javier H M  
Cecilia Dominguez  
Luzmila Luna Lerna

Patricia Arredondo V.  
Alma Delia Rodriguez  
Alejandra Espersen  
Dofia Garcia E.  
Bruno Sanchez M.  
J Dolores Garcia C  
Ma. Leticia Sanchez  
Luzmila Luna Lerna

ADAN RAMIREZ C  
Gloria Macias M  
Mª Dolores Valdez R  
Juan Solis R  
Salomon Torres O.

ADAN RAMIREZ C  
Gloria Macias M  
Mª Dolores Valdez R  
Juan Solis R  
Salomon Torres O.

ADAN RAMIREZ C  
Gloria Macias M  
Mª Dolores Valdez R  
Juan Solis R  
Salomon Torres O.

ADAN RAMIREZ C  
Gloria Macias M  
Mª Dolores Valdez R  
Juan Solis R  
Salomon Torres O.

ADAN RAMIREZ C  
Gloria Macias M  
Mª Dolores Valdez R  
Juan Solis R  
Salomon Torres O.

ADAN RAMIREZ C  
Gloria Macias M  
Mª Dolores Valdez R  
Juan Solis R  
Salomon Torres O.

ADAN RAMIREZ C  
Gloria Macias M  
Mª Dolores Valdez R  
Juan Solis R  
Salomon Torres O.

ADAN RAMIREZ C  
Gloria Macias M  
Mª Dolores Valdez R  
Juan Solis R  
Salomon Torres O.

ADAN RAMIREZ C  
Gloria Macias M  
Mª Dolores Valdez R  
Juan Solis R  
Salomon Torres O.

ADAN RAMIREZ C  
Gloria Macias M  
Mª Dolores Valdez R  
Juan Solis R  
Salomon Torres O.

ADAN RAMIREZ C  
Gloria Macias M  
Mª Dolores Valdez R  
Juan Solis R  
Salomon Torres O.

ADAN RAMIREZ C  
Gloria Macias M  
Mª Dolores Valdez R  
Juan Solis R  
Salomon Torres O.

ADAN RAMIREZ C  
Gloria Macias M  
Mª Dolores Valdez R  
Juan Solis R  
Salomon Torres O.

ADAN RAMIREZ C  
Gloria Macias M  
Mª Dolores Valdez R  
Juan Solis R  
Salomon Torres O.

Alejo Bertrán  
Mariano Avila

Gabriela M.G.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
PRDPUESTA DE OBRAS Y/O ACCIONES  
RENDIMIENTOS BANCARIOS EJERCICIO FISCAL 2017



DICIEMBRE DEL 2017

UNIDAD	OPERA	OBRA	COSTO TOTAL	PORTADORA ESTADAL	PORTADORA MUNICIPAL	PORTADORA PRIVADA	IMPORTE
1	VARIAS COMUNIDADES	SUMINISTRO DE ESTILFA ECOLOGICA	\$ 298,062.99	\$	\$ 298,062.99	0.00	94.00
TOTAL DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA			\$ 298,062.99	\$	\$ 298,062.99	\$	
TOTAL \$			\$ 298,062.99	\$	\$ 298,062.99	\$	

Ramona Moreno

Rosa Arceo castillo. Alejandro Espartaco  
Alma Dela Rodriguez

*[Handwritten signature]*

Patricia Arredondo V.  
Lina Lerna

Margarita Rodriguez P.  
MARIANA PEREZ MTZ.

Francisco Reyes O.  
Rosa Mar Fernandez Gler. Martha Yezmin O.M.

Dofia Garcia E.  
Veronica Marco P.  
Bruno Sanchez Montoya

Margarita Zorate Espanza  
R. Janeth Lopez Ranz

Alicia Iuján Ordaz

JIDolores Garcia  
Veronica Chavez C.  
Habitantes  
Javier Hernandez

Adan Garcia Pinedo  
Susana Adame D.  
GISELDA MARTINEZ R. Ramon Juan Escobedo

ABAN RAMIREZ  
Gloria Macias M  
Ma Dailin Valbuena

Javier H W  
CANCER DOMINGUES MARIO ROSARIO CASTRO

Juan SANCHEZ

Salomon Torres C.

Antonio Remendo



Gabriela M y



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
PROPUESTA DE OBRAS



REMANENTES DEL PROGRAMA ESTA ES TU CASA (MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SEDESOL 2014)

DICIEMBRE DEL 2017

NO.	LOCALIDAD	PS	OBRA	REMANENTE DEL PROGRAMA ESTA ES TU CASA (MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SEDESOL 2014)	UNIDAD DE MEDIDA	NO. DE VIVIENDAS BENEFICIARIAS
1	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	DB	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	\$ 175,793.20 \$	PZA	110
TOTAL DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA				\$ 175,793.20 \$		
TOTAL				\$ 175,793.20 \$		

ROSA AICEO COS TILLO RAMONA MORENO U  
ALEJANDRO ESPARTECA  
Raimon Escobar Encinas  
Veronica Chavez C.  
Alma Dela Rodriguez L

Margarita Pedrique P.  
Alicia Luna Lema.  
Rosa Ma. Fernandez Glez  
Rosa Carlod Lopez

ANDYANA PEREZ MTZ.  
Sofia Garcia E  
Patricia Amador V. Fernando Miranda M  
Bruno Sanchez Montoya  
J. Dolores Garcia C

Haritz Sanchez  
Jesús Yana  
ADAN RAMIREZ

Glوريا Macias M  
Miguel Dabin Caballero

Suarez R

~~Margarita Zórate~~  
Francisco Reyes O.  
Margarita Zórate España  
R. Janeth Lopez Ranz

Veronica Morozt  
Alicia Luján Oida

Adan Garcia Pinedo  
Criselda Martinez R  
Javier Htz  
Concha Dominguez Mo Sosefina Castro

Martha Yezmin O.M.  
MARIO RODRIGUEZ

Salomon Torres J.

Angelito Penteño  
Miguel Ángel

Caribuela M. M.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
PROPUESTA DE OBRAS  
REMANENTES DE EMPLEO TEMPORAL SEDESOL FEDERAL 2014  
(PAGO DE MANO DE OBRA PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA)



DICIEMBRE DEL 2017

NO.	LOCALIDAD	PRO	OBRA	CONTRATO	REMANENTES DE EMPLEO TEMPORAL SEDESOL FEDERAL 2014	APORTACION DE BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NO. BENEFICIARIOS
1	VARIAS COMUNIDADES	08	PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	\$ 190,561.98	\$ 190,561.98	\$	APOYO	341.00	1705
TOTAL DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA				\$ 190,561.98	\$ 190,561.98	\$			
TOTAL				\$ 190,561.98	\$ 190,561.98	\$			

Rosa Arceo Castillo Ramona Moreno M  
Alejandro Espinoza  
Rosario Lopez Encarnación  
Veronica Chavez C.  
Alma Delia Rodriguez L.

Patricia Arredondo V  
Sofia Garcia E.

ADRIANA PEREZ MTR  
Dora Rodriguez

Veronica Muñoz R.  
Bruno Sanchez Montoya  
J. Dolores Gomez

Ma. Patricia Acosta  
Cecilia Lopez

ADAN RAMIREZ  
Gloria Macias M

M. Dolores Valbuena

Isabel Torres C.

~~Patricia Arredondo V~~

Alicia Iona Leyva.  
Rosa M. Fernández Glez.

Fernando Mendota M  
MA DOLORES GONZALEZ

Alicia Iujun Odaiz

Adun Garcia Pinedo  
GRISBA MARTINEZ BRUEDAS

Javier Hu  
Concha Dominguez

~~Laura~~

Margarita Rodriguez P.  
FRANCISCO REYES O.

R. Janeth Lopez Rinc  
Margarita Zarate Esparrn

Sosana Adame D.  
Martha Yazmin O.M.  
MARIO RODRIGUEZ M.

Ma Josefina Castro  
Antonio Pental  
Margarita Luna